Форма №2

Заказчик: ГУ "Отдел пассажирского транспорта и автомобильных дорог Уйгурского района"
Подрядчик: ТОО "Алматы жолдары"

Акт приемки выполненных работ

Средний ремонт улиц с. Чунджа Уйгурского района
за октябрь месяц 2020 г.

Составлен(а) в ценах на 1.01.2001г.

№ п/п	Шифр норм, код ресурса	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Количество по проекту	Стоимость единицы, тенге: Всего	Стоимость единицы, тенге: эксплуатация машин	Общая стоимость, тенге: Всего	Общая стоимость, тенге: эксплуатация машин	Общая стоимость, тенге: материалы	Накладные расходы, тенге	Всего стоимость с НР и СП, тенге
					в т. ч. зарплата рабочих-строителей	в т. ч. зарплата машинистов	в т. ч. зарплата рабочих-строителей	в т. ч. зарплата машинистов	оборудование, мебель, инвентарь	Сметная прибыль, тенге	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
		1. ул. Астана (от ул.К.Исламова до Республиканской трассы)									
		РАЗДЕЛ 1.Устройство дорожной одежды									
4	**Е11-270602-0901 1127-0602-0901 РСНБ РК 2015**	**Основания. Розлив вяжущих материалов**	**т**	**0,31678**	**1712,74**	**1712,74**	**542,56**	**542,56**		**290,70**	**899,91**
		НР - 108%; СП - 8%				**849,70**		**269,16**		**66,66**	
		Состав работ: 1. Розлив вяжущих материалов									
5	**С121-130104-0502 2113-0104-0502 РСНБ РК 2015**	**Битумы нефтяные дорожные жидкие СТ РК 1551-2006 марки МГ 70/130**	**т**	**0,31678**	**112987,00**		**35791,59**		**35791,59**		**38654,92**
		СП - 8%								**2863,33**	
6	**Е11-270602-0301 1127-0602-0301 РСНБ РК 2015**	**Покрытия толщиной 4 см из горячих асфальтобетонных смесей плотных мелкозернистых АБВ, плотность каменных материалов 2,5-2,9 т/м3. Устройство**	**м2 покрытия**	**396**	**143,02**	**93,64**	**56635,90**	**37080,57**	**3255,97**	**29680,05**	**93221,23**
		НР - 108%; СП - 8%			**41,16**	**28,24**	**16299,36**	**11182,17**		**6905,28**	
		Состав работ: 1. Очистка основания 2. Укладка асфальтобетонной смеси с обрубкой краев, устранением дефектов, трамбованием мест, недоступных укатке 3. Укатка 4. Вырубка образцов и заделка вырубок									

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
7	Е11-270602-0401 1127-0602-0401 РСНБ РК 2015 К=4	**Покрытия из горячих асфальтобетонных смесей. Устройство. добавлять на каждые 0,5 см изменения толщины покрытия к нормам 1127-0602-0301**	м2 покрытия	396	0,53	0,09	208,85	34,21		188,61	429,25
		НР - 108%; СП - 8%			0,44		174,64			31,80	
8	С121-020501-0303 2102-0501-0303 РСНБ РК 2015	**Смеси асфальтобетонные горячие плотные мелкозернистые, типа Б, марки I СТ РК 1225-2013**	т	57,42	12345,00		708849,90		708849,90		765557,89
		СП - 8%								56707,99	
9	Е11-270801-0111 1127-0801-0111 РСНБ РК 2015	**Обочины. Укрепление песчано-гравийной смесью толщиной 6 см**	м2 покрытия обочин	132	166,94	136,90	22036,60	18071,36	27,72	10091,67	34698,53
		НР - 108%; СП - 8%			29,83	40,96	3937,52	5406,62		2570,26	
		Состав работ: 1. Планировка и прикатка обочин 2. Распределение материалов и его разравнивание 3. Уплотнение катками с поливкой водой									
10	С121-010601-0101 2101-0601-0101 РСНБ РК 2015	**Смеси песчано-гравийные природные ГОСТ 23735-2014**	м3	9,6624	1401,00		13537,02		13537,02		14619,98
		СП - 8%								1082,96	
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 1	Тенге				837602,42	55728,70	761462,21	40251,03	948081,72
							20411,52	16857,95		70228,28	
	Стоимость общестроительных работ		Тенге				837602,42				
	Материалы		Тенге				3283,69				
	Всего заработная плата		Тенге					37269,47			
		Накладные расходы	Тенге				40251,03				
		Сметная прибыль	Тенге				70228,28				
	ВСЕГО, Стоимость общестроительных работ		Тенге				948081,72				
		Нормативная трудоемкость	чел.-ч								29,18
		Сметная заработная плата	Тенге					37269,47			
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 1	Тенге				948081,72				
		Нормативная трудоемкость	чел.-ч								29,18
		Сметная заработная плата	Тенге					37269,47			
		РАЗДЕЛ 5.Разметка проезжей части									
37	Е11-270903-0104 1127-0903-0104 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 4	**Проезжая часть. Разметка краской. Ширина линии 0,1 м, пунктирная, шаг 1:1**	км линии	1,662	22868,68	9165,50	38007,75	15233,06	18372,14	9307,30	51100,25
		НР - 108%; СП - 8%			2648,94	2536,30	4402,54	4215,33		3785,20	

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
		Состав работ: 1. Очистка покрытия от пыли и грязи 2. Установка ограждения 3. Отбивка линии шнуром с разметкой 4. Нанесение линии 5. Снятие ограждения									
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 5	**Тенге**				**38007,75**	**15233,06**	**18372,14**	**9307,30**	**51100,25**
							4402,54	**4215,33**	--	**3785,20**	
	Стоимость общестроительных работ		Тенге				**38007,75**				
	Материалы		Тенге				**18372,14**				
	Всего заработная плата		Тенге					**8617,87**			
		Накладные расходы	Тенге				**9307,30**				
		Сметная прибыль	Тенге				**3785,20**				
	ВСЕГО, Стоимость общестроительных работ		Тенге				**51100,25**				
		Нормативная трудоемкость	чел.-ч								**8,44**
		Сметная заработная плата	Тенге					**8617,87**			
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 5	Тенге				**51100,25**				
		Нормативная трудоемкость	чел.-ч								**8,44**
		Сметная заработная плата	Тенге					**8617,87**			
		ИТОГО ПО СМЕТЕ:	**Тенге**								**2789899,57**
		В ТОМ ЧИСЛЕ:									
		Зарплата рабочих строителей, машинистов	Тенге				**101526,44**				
		- Затраты на эксплуатацию машин	Тенге								
		- в том числе зарплата машинистов	Тенге								
		- Материалов, изделий и конструкций	Тенге								
		- Перевозка грузов	Тенге								
		- Накладные расходы	Тенге							**109648,56**	
		- Сметная прибыль	Тенге							**206659,23**	
											81,18

2. ул.Онгарова (от Областной дороги до ул.Арзиева)

РАЗДЕЛ 5.Разметка проезжей части

40	**Е11-270903-0104 1127-0903-0104 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 4**	**Проезжая часть. Разметка краской. Ширина линии 0,1 м, пунктирная, шаг 1:1**	**км линии**	**2,22**	**22868,68**	**9165,50**	**50768,47**	**20347,41**	**24540,41**	**12432,13**	**68256,65**
		НР - 108%, СП - 8%			**2648,94**	**2536,30**	**5880,65**	**5630,59**		**5056,05**	
		Состав работ: 1. Очистка покрытия от пыли и грязи 2. Установка ограждения 3. Отбивка линии шнуром с разметкой 4. Нанесение линии 5. Снятие ограждения									
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 5	**Тенге**				**50768,47**	**20347,41**	**24540,41**	**12432,13**	**68256,65**

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
							5880,65	5630,59		5056,05	
	Стоимость общестроительных работ		Тенге				50768,47				
	Всего заработная плата		Тенге					11511,23			
		Накладные расходы	Тенге				12432,13				
		Сметная прибыль	Тенге				5056,05				
	ВСЕГО, Стоимость общестроительных работ		Тенге				68256,65				
		Нормативная трудоемкость	чел.-ч								11,28
		Сметная заработная плата	Тенге					11511,23			
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 5	Тенге				68256,65				
		Нормативная трудоемкость	чел.-ч								11,28
		Сметная заработная плата	Тенге					11511,23			
		ИТОГО ПО СМЕТЕ:	**Тенге**								68 256,6
		В ТОМ ЧИСЛЕ:									
		Зарплата рабочих строителей, машинистов	Тенге				11511,23				
		- Накладные расходы	Тенге							12432,13	
		- Сметная прибыль	Тенге							5056,05	
											11,28
		3. ул. Искандерова (от ул.Розыбакиева до ул.Табылганова)									
		1-УЧАСТОК (от ул.Табылганова до ул. К.Исламова)(от ул.Розыбакиева до ул. Кадырова)									
		РАЗДЕЛ 3.Разметка проезжей части									
20	**Е11-130301-0909 1113-0301-0909 РСНБ РК 2015**	**Поверхности огрунтованные бетонные и оштукатуренные. Окраска эмалями ХВ-125**	**м2**	**14,5**	**22,24**	**1,86**	**322,52**	**26,95**	**1,68**	**206,46**	**571,30**
		НР - 69%, СП - 8%			**20,27**	**0,37**	**293,89**	**5,33**		**42,32**	
		Состав работ:									
		1. Подготовка окрасочных агрегатов									
		2. Приготовление составов									
		3. Окраска поверхности									
		4. Промывка, очистка окрасочных агрегатов и шлангов									
		5. Контроль качества									
		2-УЧАСТОК (от ул.Кадырова до ул. К.Исламова)									
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 3	**Тенге**				**322,52**	**26,95**	**1,68**	**206,46**	**571,30**
							293,89	**5,33**		**42,32**	
	Стоимость общестроительных работ		Тенге				**322,52**				
	Материалы		Тенге				**1,68**				
	Всего заработная плата		Тенге					**299,22**			
		Накладные расходы	Тенге				**206,46**				
		Сметная прибыль	Тенге				**42,32**				
	ВСЕГО, Стоимость общестроительных работ		Тенге				**571,30**				
		Нормативная трудоемкость	чел.-ч								**0,27**
		Сметная заработная плата	Тенге					**299,22**			

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 3	Тенге				571,30				0,27
		Нормативная трудоемкость	чел.-ч					299,22			
		Сметная заработная плата	Тенге								
		РАЗДЕЛ 6.Разметка проезжей части									
40	Е11-130301-0909 1113-0301-0909 РСНБ РК 2015	**Поверхности огрунтованные бетонные и оштукатуренные. Окраска эмалями ХВ-125**	м2	14,5	22,24	1,86	322,52	26,95	1,68	206,46	571,30
					20,27	0,37	293,89	5,33		42,32	
		НР - 69%, СП - 8%									
		Состав работ:									
		1. Подготовка окрасочных агрегатов									
		2. Приготовление составов									
		3. Окраска поверхности									
		4. Промывка, очистка окрасочных агрегатов и шлангов									
		5. Контроль качества									
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 6	**Тенге**				322,52	26,95	1,68	206,46	571,30
							293,89	5,33		42,32	
		Стоимость общестроительных работ	Тенге				322,52				
		Материалы	Тенге				1,68				
		Всего заработная плата	Тенге					299,22			
		Накладные расходы	Тенге				206,46				
		Сметная прибыль	Тенге				42,32				
		ВСЕГО, Стоимость общестроительных работ	Тенге				571,30				
		Нормативная трудоемкость	чел.-ч								0,27
		Сметная заработная плата	Тенге					299,22			
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 6	Тенге				571,30				
		Нормативная трудоемкость	чел.-ч								0,27
		Сметная заработная плата	Тенге					299,22			
		ИТОГО ПО СМЕТЕ:	**Тенге**								1142,60
		В ТОМ ЧИСЛЕ:									
		Зарплата рабочих строителей, машинистов	Тенге				598,44				
		- Материалов, изделий и конструкций	Тенге								
		- Перевозка грузов	Тенге								
		- Накладные расходы	Тенге							412,92	
		- Сметная прибыль	Тенге							84,64	
		Нормативная трудоемкость									0,54
		7. ул.Маметова (от ул.Искандерова до конца)									
		1-УЧАСТОК(от ул.Искандерова до ул.Арзиева)									
		РАЗДЕЛ 3.Разметка проезжей части									

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
21	Е11-270903-0104 1127-0903-0104 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 4	**Проезжая часть. Разметка краской. Ширина линии 0,1 м, пунктирная, шаг 1:1**	км линии	0,1	22868,68	9165,50	2286,87	916,55	11054,20	560,01	3074,62
		НР - 108%, СП - 8%			2648,94	2536,30	264,89	253,63		227,75	
		Состав работ: 1. Очистка покрытия от пыли и грязи 2. Установка ограждения 3. Отбивка линии шнуром с разметкой 4. Нанесение линии 5. Снятие ограждения									
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 3	**Тенге**				2286,87	916,55	11054,20	560,01	3074,62
							264,89	253,63	--	227,75	
	Стоимость общестроительных работ		Тенге				2286,87				
	Всего заработная плата		Тенге					518,52			
		Накладные расходы	Тенге				560,01				
		Сметная прибыль	Тенге				227,75				
	ВСЕГО, Стоимость общестроительных работ		Тенге				3074,62				
		Нормативная трудоемкость	чел.-ч								0,51
		Сметная заработная плата	Тенге					518,52			
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 3	Тенге				3074,62				
		Нормативная трудоемкость	чел.-ч								0,51
		Сметная заработная плата	Тенге					518,52			
		ИТОГО ПО СМЕТЕ:	**Тенге**								3074,62
		В ТОМ ЧИСЛЕ:									
		Зарплата рабочих строителей, машинистов	Тенге				518,52				
		- Накладные расходы	Тенге							560,01	
		- Сметная прибыль	Тенге							227,75	
		Нормативная трудоемкость									0,51
		8. ул.Дандыбаева (от ул.Кадырова до ул.Нурисраилова)									
		РАЗДЕЛ 1.Устройство дорожной одежды									
4	Е11-270602-0901 1127-0602-0901 РСНБ РК 2015	**Основания. Розлив вяжущих материалов**	т	0,1536	1712,74	1712,74	263,09	263,09		140,96	436,38
		НР - 108%; СП - 8%				849,70		130,52		32,32	
		Состав работ: 1. Розлив вяжущих материалов									
5	С121-130104-0502 2113-0104-0502 РСНБ РК 2015	**Битумы нефтяные дорожные жидкие СТ РК 1551-2006 марки МГ 70/130**	т	0,1536	112987,00		17355,86		17355,86		18744,33
		СП - 8%								1388,47	

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
6	Е11-270602-0301 1127-0602-0301 РСНБ РК 2015	**Покрытия толщиной 4 см из горячих асфальтобетонных смесей плотных мелкозернистых АБВ, плотность каменных материалов 2,5-2,9 т/м3. Устройство**	м2 покрытия	192	143,02	93,64	27459,83	17978,46	1578,65	14390,33	45198,17
		НР - 108%; СП - 8%			41,16	28,24	7902,72	5421,66		3348,01	
		Состав работ: 1. Очистка основания 2. Укладка асфальтобетонной смеси с обрубкой краев, устранением дефектов, трамбованием мест, недоступных укатке 3. Укатка 4. Вырубка образцов и заделка вырубок									
7	Е11-270602-0401 1127-0602-0401 РСНБ РК 2015 К=4	**Покрытия из горячих асфальтобетонных смесей. Устройство. добавлять на каждые 0,5 см изменения толщины покрытия к нормам 1127-0602-0301**	м2 покрытия	192	0,53	0,09	101,26	16,59		91,45	208,12
		НР - 108%; СП - 8%			0,44		84,67	0,00		15,42	
8	С121-020501-0303 2102-0501-0303 РСНБ РК 2015	**Смеси асфальтобетонные горячие плотные мелкозернистые, типа Б, марки I СТ РК 1225-2013**	т	27,84	12345,00		343684,80		343684,80		371179,58
		СП - 8%								27494,78	
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 1	Тенге				388864,85	18258,14	362619,32	14622,74	435766,59
							7987,39	5552,18	--	32279,01	
	Стоимость общестроительных работ		Тенге				388864,85				
	Всего заработная плата		Тенге					13539,57			
		Накладные расходы	Тенге				14622,74				
		Сметная прибыль	Тенге				32279,01				
	ВСЕГО, Стоимость общестроительных работ		Тенге				435766,59				
		Нормативная трудоемкость	чел.-ч								10,61
		Сметная заработная плата	Тенге					13539,57			
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 1	Тенге				435766,59				
		Нормативная трудоемкость	чел.-ч								10,61
		Сметная заработная плата	Тенге					13539,57			
		РАЗДЕЛ 5.Разметка проезжей части									
37	Е11-270903-0104 1127-0903-0104 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 4	**Проезжая часть. Разметка краской. Ширина линии 0,1 м, пунктирная, шаг 1:1**	км линии	0,681	22868,68	9165,50	15573,57	6241,71	7527,94	3813,64	20938,19
		НР - 108%; СП - 8%			2648,94	2536,30	1803,93	1727,22		1550,98	
		Состав работ: 1. Очистка покрытия от пыли и грязи 2. Установка ограждения									

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
		3. Отбивка линии шнуром с разметкой 4. Нанесение линии 5. Снятие ограждения									
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 5	Тенге				15573,57	6241,71	7527,94	3813,64	20938,19
							1803,93	1727,22	--	1550,98	
	Стоимость общестроительных работ		Тенге				15573,57				
	Всего заработная плата		Тенге					3531,15			
		Накладные расходы	Тенге				3813,64				
		Сметная прибыль	Тенге				1550,98				
	ВСЕГО, Стоимость общестроительных работ		Тенге				20938,19				
		Нормативная трудоемкость	чел.-ч								3,46
		Сметная заработная плата	Тенге					3531,15			
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 5	Тенге				20938,19				
		Нормативная трудоемкость	чел.-ч								3,46
		Сметная заработная плата	Тенге					3531,15			
		ИТОГО ПО СМЕТЕ:	**Тенге**								456704,78
		В ТОМ ЧИСЛЕ:									
		Зарплата рабочих строителей, машинистов	Тенге				17070,72				
		- Накладные расходы	Тенге							18436,38	
		- Сметная прибыль	Тенге							33829,98	
		Нормативная трудоемкость									14,07
		9. ул.Садвакасова (от ул.Кадырова до ул.Нурисраилова)									
		РАЗДЕЛ 1.Устройство дорожной одежды									
4	**Е11-270602-0901 1127-0602-0901 РСНБ РК 2015**	**Основания. Розлив вяжущих материалов**	**т**	**0,1133**	**1712,74**	**1712,74**	**194,03**	**194,03**		**103,96**	**321,83**
		НР - 108%, СП - 8%				**849,70**		**96,26**		**23,84**	
		Состав работ: 1. Розлив вяжущих материалов									
5	**С121-130104-0502 2113-0104-0502 РСНБ РК 2015**	**Битумы нефтяные дорожные жидкие СТ РК 1551-2006 марки МГ 70/130**	**т**	**0,1133**	**112987,00**		**12799,94**		**12799,94**		**13823,93**
		СП - 8%								**1024,00**	
6	**Е11-270602-0301 1127-0602-0301 РСНБ РК 2015**	**Покрытия толщиной 4 см из горячих асфальтобетонных смесей плотных мелкозернистых АБВ, плотность каменных материалов 2,5-2,9 т/м3. Устройство**	**м2 покрытия**	**141,6**	**143,02**	**93,64**	**20251,63**	**13259,11**	**1164,26**	**10612,87**	**33333,65**
		НР - 108%, СП - 8%			**41,16**	**28,24**	**5828,26**	**3998,47**		**2469,16**	
		Состав работ: 1. Очистка основания									

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
		2. Укладка асфальтобетонной смеси с обрубкой краев, устранением дефектов, трамбованием мест, недоступных укатке 3. Укатка 4. Вырубка образцов и заделка вырубок									
7	Е11-270602-040f 1127-0602-0401 РСНБ РК 2015 К=4	**Покрытия из горячих асфальтобетонных смесей. Устройство. добавлять на каждые 0,5 см изменения толщины покрытия к нормам 1127-0602-0301**	м2 покрытия	141,6	0,53	0,09	74,68	12,23		67,44	153,49
		НР - 108%, СП - 8%			0,44		62,45			11,37	
8	С121-020501-0303 2102-0501-0303 РСНБ РК 2015	**Смеси асфальтобетонные горячие плотные мелкозернистые, типа Б, марки I СТ РК 1225-2013**	т	20,532	12345,00		253467,54		253467,54		273744,94
		СП - 8%								20277,40	
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 1	**Тенге**				286787,82	13465,38	267431,74	10784,27	321377,85
							5890,70	4094,73		23805,77	
	Стоимость общестроительных работ		Тенге				286787,82				
	Всего заработная плата		Тенге					9985,43			
		Накладные расходы	Тенге				10784,27				
		Сметная прибыль	Тенге				23805,77				
	ВСЕГО, Стоимость общестроительных работ		Тенге				321377,85				
		Нормативная трудоемкость	чел.-ч								7,82
		Сметная заработная плата	Тенге					9985,43			
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 1	Тенге				321377,85				
		Нормативная трудоемкость	чел.-ч								7,82
		Сметная заработная плата	Тенге					9985,43			
		РАЗДЕЛ 5.Разметка проезжей части									
37	Е11-270903-0104 1127-0903-0104 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 4	**Проезжая часть. Разметка краской. Ширина линии 0,1 м, пунктирная, шаг 1:1**	км линии	0,691	22868,68	9165,50	15802,26	6333,36	7638,48	3869,64	21245,65
		НР - 108%, СП - 8%			2648,94	2536,30	1830,42	1752,58		1573,75	
		Состав работ: 1. Очистка покрытия от пыли и грязи 2. Установка ограждения 3. Отбивка линии шнуром с разметкой 4. Нанесение линии 5. Снятие ограждения									
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 5	**Тенге**				15802,26	6333,36	7638,48	3869,64	21245,65
							1830,42	1752,58	--	1573,75	
	Стоимость общестроительных работ		Тенге				15802,26				
	Всего заработная плата		Тенге					3583,00			

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
		Накладные расходы	Тенге				3869,64				
		Сметная прибыль	Тенге				1573,75				
	ВСЕГО, Стоимость общестроительных работ		Тенге				21245,65				
		Нормативная трудоемкость	чел.-ч								3,51
		Сметная заработная плата	Тенге					3583,00			
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 5	Тенге				21245,65				
		Нормативная трудоемкость	чел.-ч								3,51
		Сметная заработная плата	Тенге					3583,00			
		ИТОГО ПО СМЕТЕ:	**Тенге**								**342623,50**
		В ТОМ ЧИСЛЕ:									
		Зарплата рабочих строителей, машинистов	Тенге				13568,43				
		- Накладные расходы	Тенге							14653,91	
		- Сметная прибыль	Тенге							25379,52	
		Нормативная трудоемкость									11,33
		10. ул.Исмаилова (от ул.Кадырова до ул.Нурсраилова)									
		РАЗДЕЛ 1.Устройство дорожной одежды									
4	Е11-270602-0901 1127-0602-0901 РСНБ РК 2015	**Основания. Розлив вяжущих материалов**	т	0,18381	1712,74	1712,74	314,81	314,81		168,67	522,16
		НР - 108%; СП - 8%				849,70		156,18		38,68	
		Состав работ: 1. Розлив вяжущих материалов									
5	С121-130104-0502 2113-0104-0502 РСНБ РК 2015	**Битумы нефтяные дорожные жидкие СТ РК 1551-2006 марки МГ 70/130**	т	0,18381	112987,00		20767,67		20767,67		22429,08
		СП - 8%								1661,41	
6	Е11-270602-0301 1127-0602-0301 РСНБ РК 2015	**Покрытия толщиной 4 см из горячих асфальтобетонных смесей плотных мелкозернистых АБВ, плотность каменных материалов 2,5-2,9 т/м3. Устройство**	м2 покрытия	229,8	143,02	93,64	32865,99	21517,97	1889,45	17223,42	54096,56
		НР - 108%; СП - 8%			41,16	28,24	9458,57	6489,05		4007,15	
		Состав работ: 1. Очистка основания 2. Укладка асфальтобетонной смеси с обрубкой краев, устранением дефектов, трамбованием мест, недоступных укатке 3. Укатка 4. Вырубка образцов и заделка вырубок									
7	Е11-270602-0401 1127-0602-0401 РСНБ РК 2015 К=4	**Покрытия из горячих асфальтобетонных смесей. Устройство. добавлять на каждые 0,5 см изменения толщины покрытия к нормам 1127-0602-0301**	м2 покрытия	229,8	0,53	0,09	121,20	19,85		109,45	249,10

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
		НР - 108%; СП - 8%			0,44		101,34			18,45	
8	С121-020501-0303 2102-0501-0303 РСНБ РК 2015	**Смеси асфальтобетонные горячие плотные мелкозернистые, типа Б, марки I СТ РК 1225-2013**	т	33,321	12345,00		411347,75		411347,75		444255,56
		СП - 8%								32907,82	
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 1	**Тенге**				465417,41	21852,63	434004,86	17501,55	521552,47
							9559,91	6645,23	--	38633,52	
	Стоимость общестроительных работ		Тенге				465417,41				
	Всего заработная плата		Тенге					16205,14			
		Накладные расходы	Тенге				17501,55				
		Сметная прибыль	Тенге				38633,52				
	ВСЕГО, Стоимость общестроительных работ		Тенге				521552,47				
		Нормативная трудоемкость	чел.-ч								12,70
		Сметная заработная плата	Тенге					16205,14			
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 1	Тенге				521552,47				
		Нормативная трудоемкость	чел.-ч								12,70
		Сметная заработная плата	Тенге					16205,14			
		РАЗДЕЛ 5.Разметка проезжей части									
37	Е11-270903-0104 1127-0903-0104 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 4	**Проезжая часть. Разметка краской. Ширина линии 0,1 м, пунктирная, шаг 1:1**	км линии	0,672	22868,68	9165,50	15367,75	6159,22	7428,45	3763,24	20661,47
		НР - 108%; СП - 8%			2648,94	2536,30	1780,09	1704,39		1530,48	
		Состав работ: 1. Очистка покрытия от пыли и грязи 2. Установка ограждения 3. Отбивка линии шнуром с разметкой 4. Нанесение линии 5. Снятие ограждения									
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 5	**Тенге**				15367,75	6159,22	7428,45	3763,24	20661,47
							1780,09	1704,39	--	1530,48	
	Стоимость общестроительных работ		Тенге				15367,75				
	Всего заработная плата		Тенге					3484,48			
		Накладные расходы	Тенге				3763,24				
		Сметная прибыль	Тенге				1530,48				
	ВСЕГО, Стоимость общестроительных работ		Тенге				20661,47				
		Нормативная трудоемкость	чел.-ч								3,41
		Сметная заработная плата	Тенге					3484,48			
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 5	Тенге				20661,47				
		Нормативная трудоемкость	чел.-ч								3,41
		Сметная заработная плата	Тенге					3484,48			
		ИТОГО ПО СМЕТЕ:	**Тенге**								542213,94

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
		В ТОМ ЧИСЛЕ:									
		Зарплата рабочих строителей, машинистов	Тенге				19689,62				
		- Накладные расходы	Тенге							21264,79	
		- Сметная прибыль	Тенге							40164,00	
		Нормативная трудоемкость									16,11
		12. ул.Бектенова (от ул.Онгарова до ул.Кудайбергенова)									
		РАЗДЕЛ 5.Разметка проезжей части									
37	Е11-270903-0104 1127-0903-0104 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 4	**Проезжая часть. Разметка краской. Ширина линии 0,1 м, пунктирная, шаг 1:1**	км линии	0,908	22868,68	9165,50	20764,76	8322,27	10037,25	5084,85	27917,58
		НР - 108%; СП - 8%			2648,94	2536,30	2405,24	2302,96		2067,97	
		Состав работ:									
		1. Очистка покрытия от пыли и грязи									
		2. Установка ограждения									
		3. Отбивка линии шнуром с разметкой									
		4. Нанесение линии									
		5. Снятие ограждения									
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 5	Тенге				20764,76	8322,27	10037,25	5084,85	27917,58
							2405,24	2302,96	--	2067,97	
		Стоимость общестроительных работ	Тенге				20764,76				
		Всего заработная плата	Тенге					4708,20			
		Накладные расходы	Тенге				5084,85				
		Сметная прибыль	Тенге				2067,97				
		ВСЕГО, Стоимость общестроительных работ	Тенге				27917,58				
		Нормативная трудоемкость	чел.-ч								4,61
		Сметная заработная плата	Тенге					4708,20			
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 5	Тенге				27917,58				
		Нормативная трудоемкость	чел.-ч								4,61
		Сметная заработная плата	Тенге					4708,20			
		ИТОГО ПО СМЕТЕ:	Тенге								27917,58
		В ТОМ ЧИСЛЕ:									
		Зарплата рабочих строителей, машинистов	Тенге				4708,20				
		- Накладные расходы	Тенге							5084,85	
		- Сметная прибыль	Тенге							2067,97	
		Нормативная трудоемкость									4,61
		14. ул.Тохметова (от ул.Табылганова до ул.Алахунова)									
		РАЗДЕЛ 5.Разметка проезжей части									
37	Е11-270903-0104 1127-0903-0104 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 4	**Проезжая часть. Разметка краской. Ширина линии 0,1 м, пунктирная, шаг 1:1**	км линии	0,683	22868,68	9165,50	15619,31	6260,04	7550,04	3824,84	20999,68

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
		НР - 108%; СП - 8%			2648,94	2536,30	1809,23	1732,29		1555,53	
		Состав работ: 1. Очистка покрытия от пыли и грязи 2. Установка ограждения 3. Отбивка линии шнуром с разметкой 4. Нанесение линии 5. Снятие ограждения									
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 5	**Тенге**				15619,31	6260,04	7550,04	3824,84	20999,68
							1809,23	1732,29	--	1555,53	
	Стоимость общестроительных работ		Тенге				15619,31				
	Всего заработная плата		Тенге					3541,52			
		Накладные расходы	Тенге				3824,84				
		Сметная прибыль	Тенге				1555,53				
	ВСЕГО, Стоимость общестроительных работ		Тенге				20999,68				
		Нормативная трудоемкость	чел.-ч								3,47
		Сметная заработная плата	Тенге					3541,52			
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 5	Тенге				20999,68				
		Нормативная трудоемкость	чел.-ч								3,47
		Сметная заработная плата	Тенге					3541,52			
		ИТОГО ПО СМЕТЕ:	**Тенге**								20999,68
		В ТОМ ЧИСЛЕ:									
		Зарплата рабочих строителей, машинистов	Тенге				3541,52				
		- Накладные расходы	Тенге							3824,84	
		- Сметная прибыль	Тенге							1555,53	
		Нормативная трудоемкость									3,47
		15. ул.Кокмет батыра (от ул.Транспортная-1 до ул.Алахунова)									
		РАЗДЕЛ 1.Устройство дорожной одежды									
4	**Е11-270602-0901 1127-0602-0901 РСНБ РК 2015**	**Основания. Розлив вяжущих материалов**	**т**	**0,06119**	**1712,74**	**1712,74**	**104,81**	**104,81**		**56,15**	**173,84**
		НР - 108%; СП - 8%				**849,70**		**51,99**		**12,88**	
		Состав работ: 1. Розлив вяжущих материалов									
5	**С121-130104-0502 2113-0104-0502 РСНБ РК 2015**	**Битумы нефтяные дорожные жидкие СТ РК 1551-2006 марки МГ 70/130**	**т**	**0,06119**	**112987,00**		**6913,86**		**6913,86**		**7466,97**
		СП - 8%								**553,11**	
6	**Е11-270602-0301 1127-0602-0301 РСНБ РК 2015**	**Покрытия толщиной 4 см из горячих асфальтобетонных смесей плотных мелкозернистых АБВ, плотность каменных материалов 2,5-2,9 т/м3. Устройство**	**м2 покрытия**	**76,5**	**143,02**	**93,64**	**10941,03**	**7163,29**	**628,99**	**5733,65**	**18008,65**

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
		НР - 108%; СП - 8%			41,16	28,24	3148,74	2160,19		1333,97	
		Состав работ: 1. Очистка основания 2. Укладка асфальтобетонной смеси с обрубкой краев, устранением дефектов, трамбованием мест, недоступных укатке 3. Укатка 4. Вырубка образцов и заделка вырубок									
7	Е11-270602-0401 1127-0602-0401 РСНБ РК 2015 К=4	**Покрытия из горячих асфальтобетонных смесей. Устройство. добавлять на каждые 0,5 см изменения толщины покрытия к нормам 1127-0602-0301**	м2 покрытия	76,5	0,53	0,09	40,35	6,61		36,44	82,92
		НР - 108%; СП - 8%			0,44		33,74			6,14	
8	С121-020501-0303 2102-0501-0303 РСНБ РК 2015	**Смеси асфальтобетонные горячие плотные мелкозернистые, типа Б, марки I СТ РК 1225-2013**	т	11,0925	12345,00		136936,91		136936,91		147891,87
		СП - 8%								10954,95	
9	Е11-270801-0111 1127-0801-0111 РСНБ РК 2015	**Обочины. Укрепление песчано-гравийной смесью толщиной 6 см**	м2 покрытия обочин	1221	166,94	136,90	203838,51	167160,05	256,41	93347,97	320961,41
		НР - 108%; СП - 8%			29,83	40,96	36422,06	50011,24		23774,92	
		Состав работ: 1. Планировка и прикатка обочин 2. Распределение материалов и его разравнивание 3. Уплотнение катками с поливкой водой									
10	С121-010601-0101 2101-0601-0101 РСНБ РК 2015	**Смеси песчано-гравийные природные ГОСТ 23735-2014**	м3	89,3772	1401,00		125217,45		125217,45		135234,85
		СП - 8%								10017,40	
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 1	Тенге				483992,92	174434,76	269953,63	99174,21	629820,50
							39604,54	52223,43	--	46653,37	
	Стоимость общестроительных работ		Тенге				483992,92				
	Всего заработная плата		Тенге					91827,97			
		Накладные расходы	Тенге				99174,21				
		Сметная прибыль	Тенге				46653,37				
	ВСЕГО, Стоимость общестроительных работ		Тенге				629820,50				
		Нормативная трудоемкость	чел.-ч								71,94
		Сметная заработная плата	Тенге					91827,97			
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 1	Тенге				629820,50				
		Нормативная трудоемкость	чел.-ч								71,94
		Сметная заработная плата	Тенге					91827,97			

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
		РАЗДЕЛ 5.Разметка проезжей части									
37	Е11-270903-0104 1127-0903-0104 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 4	**Проезжая часть. Разметка краской. Ширина линии 0,1 м, пунктирная, шаг 1:1**	км линии	0,814	22868,68	9165,50	18615,11	7460,72	8998,15	4558,45	25027,44
		НР - 108%, СП - 8%			2648,94	2536,30	2156,24	2064,55		1853,88	
		Состав работ:									
		1. Очистка покрытия от пыли и грязи									
		2. Установка ограждения									
		3. Отбивка линии шнуром с разметкой									
		4. Нанесение линии									
		5. Снятие ограждения									
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 5	**Тенге**				**18615,11**	**7460,72**	**8998,15**	**4558,45**	**25027,44**
							2156,24	**2064,55**	--	**1853,88**	
		Стоимость общестроительных работ	Тенге				**18615,11**				
		Всего заработная плата	Тенге					**4220,79**			
		Накладные расходы	Тенге				**4558,45**				
		Сметная прибыль	Тенге				**1853,88**				
		ВСЕГО, Стоимость общестроительных работ	Тенге				**25027,44**				
		Нормативная трудоемкость	чел.-ч								**4,14**
		Сметная заработная плата	Тенге					**4220,79**			
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 5	Тенге				**25027,44**				
		Нормативная трудоемкость	чел.-ч								**4,14**
		Сметная заработная плата	Тенге					**4220,79**			
		ИТОГО ПО СМЕТЕ:	**Тенге**								**654847,94**
		В ТОМ ЧИСЛЕ:									
		Зарплата рабочих строителей, машинистов	Тенге				**96048,76**				
		- Накладные расходы	Тенге							**103732,66**	
		- Сметная прибыль	Тенге							**48507,25**	
		Нормативная трудоемкость									**76,08**
		16. ул.Назугум									
		1-УЧАСТОК (от ул.Астана до ул.Абдразакова)									
		РАЗДЕЛ 5.Разметка проезжей части									
37	Е11-270903-0104 1127-0903-0104 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 4	**Проезжая часть. Разметка краской. Ширина линии 0,1 м, пунктирная, шаг 1:1**	км линии	0,905	22868,68	9165,50	20696,16	8294,78	10004,08	5068,05	27825,35
		НР - 108%, СП - 8%			2648,94	2536,30	2397,29	2295,35		2061,14	
		Состав работ:									
		1. Очистка покрытия от пыли и грязи									
		2. Установка ограждения									
		3. Отбивка линии шнуром с разметкой									

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
		4. Нанесение линии 5. Снятие ограждения									
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 5	Тенге				20696,16	8294,78	10004,08	5068,05	27825,35
							2397,29	2295,35	--	2061,14	
	Стоимость общестроительных работ		Тенге				20696,16				
	Всего заработная плата		Тенге					4692,64			
		Накладные расходы	Тенге				5068,05				
		Сметная прибыль	Тенге				2061,14				
	ВСЕГО, Стоимость общестроительных работ		Тенге				27825,35				
		Нормативная трудоемкость	чел.-ч								4,60
		Сметная заработная плата	Тенге					4692,64			
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 5	Тенге				27825,35				
		Нормативная трудоемкость	чел.-ч								4,60
		Сметная заработная плата	Тенге					4692,64			
		ИТОГО ПО СМЕТЕ:	**Тенге**								**27825,35**
		В ТОМ ЧИСЛЕ:									
		Зарплата рабочих строителей, машинистов	Тенге				4692,64				
		- Накладные расходы	Тенге							5068,05	
		- Сметная прибыль	Тенге							2061,14	
		Нормативная трудоемкость									4,60
		17. ул.Амангелди (от ул.Искандерова до ул.Арзиева)									
		РАЗДЕЛ 1.Устройство дорожной одежды									
4	**Е11-270602-0901 1127-0602-0901 РСНБ РК 2015**	**Основания. Розлив вяжущих материалов**	**т**	**0,04737**	**1712,74**	**1712,74**	**81,14**	**81,14**		**43,47**	**134,58**
		НР - 108%; СП - 8% Состав работ: 1. Розлив вяжущих материалов				**849,70**	**0,00**	**40,25**		**9,97**	
5	**С121-130104-0502 2113-0104-0502 РСНБ РК 2015**	**Битумы нефтяные дорожные жидкие СТ РК 1551-2006 марки МГ 70/130**	**т**	**0,04737**	**112987,00**		**5352,59**		**5352,59**		**5780,80**
		СП - 8%								**428,21**	
6	**Е11-270602-0301 1127-0602-0301 РСНБ РК 2015**	**Покрытия толщиной 4 см из горячих асфальтобетонных смесей плотных мелкозернистых АБВ, плотность каменных материалов 2,5-2,9 т/м3. Устройство**	**м2 покрытия**	**59,2**	**143,02**	**93,64**	**8466,78**	**5543,49**	**486,75**	**4437,02**	**13936,10**
		НР - 108%; СП - 8% Состав работ: 1. Очистка основания 2. Укладка асфальтобетонной смеси с обрубкой краев, устранением дефектов, трамбованием мест, недоступных укатке			**41,16**	**28,24**	**2436,67**	**1671,68**		**1032,30**	

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
		3. Укатка 4. Вырубка образцов и заделка вырубок									
7	Е11-270602-0401 1127-0602-0401 РСНБ РК 2015 К=4	**Покрытия из горячих асфальтобетонных смесей. Устройство. добавлять на каждые 0,5 см изменения толщины покрытия к нормам 1127-0602-0301** *НР - 108%, СП - 8%*	м2 покрытия	59,2	0,53 0,44	0,09	31,22 26,11	5,11		28,20 4,75	64,17
8	С121-020501-0303 2102-0501-0303 РСНБ РК 2015	**Смеси асфальтобетонные горячие плотные мелкозернистые, типа Б, марки I СТ РК 1225-2013** *СП - 8%*	т	8,584	12345,00		105969,48		105969,48	8477,56	114447,04
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 1	**Тенге**				**119901,21** **2462,78**	**5629,74** **1711,93**	**111808,82**	**4508,69** **9952,79**	**134362,69**
	Стоимость общестроительных работ		Тенге				**119901,21**				
	Всего заработная плата		Тенге					4174,71			
		Накладные расходы	Тенге				4508,69				
		Сметная прибыль	Тенге				9952,79				
	ВСЕГО, Стоимость общестроительных работ		Тенге				134362,69				
		Нормативная трудоемкость	чел.-ч								3,27
		Сметная заработная плата	Тенге					4174,71			
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 1	Тенге				134362,69				
		Нормативная трудоемкость	чел.-ч								3,27
		Сметная заработная плата	Тенге					4174,71			
	РАЗДЕЛ 2.Разметка проезжей части										
11	Е11-270903-0104 1127-0903-0104 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 4	**Проезжая часть. Разметка краской. Ширина линии 0,1 м, пунктирная, шаг 1:1** *НР - 108%, СП - 8%* Состав работ: 1. Очистка покрытия от пыли и грязи 2. Установка ограждения 3. Отбивка линии шнуром с разметкой 4. Нанесение линии 5. Снятие ограждения	км линии	0,292	22868,68 2648,94	9165,50 2536,30	6677,65 773,49	2676,33 740,60	3227,84	1635,22 665,03	8977,90
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 2	**Тенге**				**6677,65** **773,49**	**2676,33** **740,60**	**3227,84** –	**1635,22** **665,03**	**8977,90**
	Стоимость общестроительных работ		Тенге				**6677,65**				
	Всего заработная плата		Тенге					1514,09			
		Накладные расходы	Тенге				1635,22				
		Сметная прибыль	Тенге				665,03				
	ВСЕГО, Стоимость общестроительных работ		Тенге				8977,90				

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
		Нормативная трудоемкость	чел.-ч								1,48
		Сметная заработная плата	Тенге					1514,09			
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 2	Тенге				8977,90				
		Нормативная трудоемкость	чел.-ч								1,48
		Сметная заработная плата	Тенге					1514,09			
		ИТОГО ПО СМЕТЕ:	Тенге								143340,59
		В ТОМ ЧИСЛЕ:									
		Зарплата рабочих строителей. Машинистов	Тенге				5688,80				
		- Накладные расходы	Тенге							6143,90	
		- Сметная прибыль	Тенге							10617,82	
		Нормативная трудоемкость									4,75
		18. ул.Новостройка (от ул.Умшвайф до ул.Транспортная-2)									
		РАЗДЕЛ 6.Разметка проезжей части									
47	Е11-270903-0104 1127-0903-0104 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 4	**Проезжая часть. Разметка краской. Ширина линии 0,1 м, пунктирная, шаг 1:1**	км линии	0,05	22868,68	9165,50	1143,43	458,28	552,71	280,00	1537,31
		НР - 108%; СП - 8%			2648,94	2536,30	132,45	126,82		113,87	
		Состав работ: 1. Очистка покрытия от пыли и грязи 2. Установка ограждения 3. Отбивка линии шнуром с разметкой 4. Нанесение линии 5. Снятие ограждения									
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 6	Тенге				1143,43	458,28	552,71	280,00	1537,31
							132,45	126,82		113,87	
		Стоимость общестроительных работ	Тенге				1143,43				
		Всего заработная плата	Тенге					259,26			
		Накладные расходы	Тенге				280,00				
		Сметная прибыль	Тенге				113,87				
		ВСЕГО, Стоимость общестроительных работ	Тенге				1537,31				
		Нормативная трудоемкость	чел.-ч								0,25
		Сметная заработная плата	Тенге					259,26			
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 6	Тенге				1537,31				
		Нормативная трудоемкость	чел.-ч								0,25
		Сметная заработная плата	Тенге					259,26			
		ИТОГО ПО СМЕТЕ:	Тенге								1537,31
		В ТОМ ЧИСЛЕ:									
		Зарплата рабочих строителей, машинистов	Тенге				259,26				
		- Затраты на эксплуатацию машин	Тенге							280,00	
		- Накладные расходы	Тенге							113,87	
		- Сметная прибыль	Тенге								
		нормативная трудоемкость									0,25

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
		19. ул.Транспортная-1 (от Республиканской трассы до ул.Аппазова)									
		РАЗДЕЛ 2.Устройство дорожной одежды на участке с асфальтобетонным покрытием									
15	Е11-270602-0901 1127-0602-0901 РСНБ РК 2015	**Основания. Розлив вяжущих материалов** *НР - 108%; СП - 8%* Состав работ: 1. Розлив вяжущих материалов	т	0,6492	1712,74	1712,74 849,70	1111,91	1111,91 551,63		595,76 136,61	1844,28
16	С121-130104-0502 2113-0104-0502 РСНБ РК 2015	**Битумы нефтяные дорожные жидкие СТ РК 1551-2006 марки МГ 70/130** *СП - 8%*	т	0,6492	112987,00		73351,16		73351,16	5868,09	79219,25
17	Е11-270602-0301 1127-0602-0301 РСНБ РК 2015	**Покрытия толщиной 4 см из горячих асфальтобетонных смесей плотных мелкозернистых АБВ, плотность каменных материалов 2,5-2,9 т/м3. Устройство** *НР - 108%; СП - 8%* Состав работ: 1. Очистка основания 2. Укладка асфальтобетонной смеси с обрубкой краев, устранением дефектов, трамбованием мест, недоступных укатке 3. Укатка 4. Вырубка образцов и заделка вырубок	м2 покрытия	3246	143,02 41,16	93,64 28,24	464242,78 133605,36	303948,30 91659,90	26689,12	243286,48 56602,34	764131,60
18	Е11-270602-0401 1127-0602-0401 РСНБ РК 2015 К=2	**Покрытия из горячих асфальтобетонных смесей. Устройство. добавлять на каждые 0,5 см изменения толщины покрытия к нормам 1127-0602-0301** *НР - 108%; СП - 8%*	м2 покрытия	3246	0,26 0,22	0,04	855,97 715,74	140,23		773,00 130,32	1759,29
19	С121-020501-0303 2102-0501-0303 РСНБ РК 2015	**Смеси асфальтобетонные горячие плотные мелкозернистые, типа Б, марки I СТ РК 1225-2013** *СП - 8%*	т	392,1	12345,00		4840681,90		4840681,90	387254,55	5227936,45
20	Е11-270801-0111 1127-0801-0111 РСНБ РК 2015	**Обочины. Укрепление песчано-гравийной смесью с добавлением фрезерованного материала,толщиной 10 см** *НР - 108%; СП - 8%* Состав работ:	м2 покрытия обочин	850	166,94 29,83	136,90 40,96	141902,33 25355,25	116368,57 34815,36	178,50	64984,26 16550,93	223437,52

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
		1. Планировка и прикатка обочин 2. Распределение материалов и его разравнивание 3. Уплотнение катками с поливкой водой									
21	С121-010601-0101 2101-0601-0101 РСНБ РК 2015	**Смеси песчано-гравийные природные ГОСТ 23735-2014**	м3	13,05	1401,00		18288,65		18288,65		19751,75
		СП - 8%								1463,09	
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 2	Тенге				5540434,70	421569,01	4959189,33	309639,50	6318080,13
							159676,35	127026,89		468005,94	
	Стоимость общестроительных работ		Тенге				5540434,70				
	Всего заработная плата		Тенге					286703,24			
		Накладные расходы	Тенге				309639,50				
		Сметная прибыль	Тенге				468005,94				
	ВСЕГО, Стоимость общестроительных работ		Тенге				6318080,13				
		Нормативная трудоемкость	чел.-ч								212,65
		Сметная заработная плата	Тенге					286703,24			
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 2	Тенге				6318080,13				
		Нормативная трудоемкость	чел.-ч								212,65
		Сметная заработная плата	Тенге					286703,24			
		РАЗДЕЛ 3.Подъем существующих люков до проектной отметки									
22	Е11-231201-0101 1123-1201-0101 РСНБ РК 2015	**Люки. Демонтаж**	шт.	21	931,40	109,24	19559,36	2294,08		18162,27	40739,36
		НР - 99%; СП - 8%			822,16	51,45	17265,28	1080,45		3017,73	
		Состав работ: 1. Выравнивание основания под обойму 2. Установка, закрепление и заделка обоймы раствором 3. Установка крышки									
23	Е11-070101-0101 1107-0101-0101 РСНБ РК 2015	**Укладка бетонных подкладок**	шт. сборных конструкций	21	1568,35	873,31	32935,28	18339,61		24916,22	62479,62
		НР - 118%; СП - 8%			695,03	310,47	14595,67	6519,77		4628,12	
		Состав работ: 1. Подготовка оснований (частичное выравнивание готового гравийного /песчаного/ основания)									

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
24	С121-049999-9917 2104-9999-9917 РСНБ РК 2015	**Блоки и плиты фундаментные, подкладные, опорные, анкерные; башмаки и подпятники, балластные грузы, якоря из тяжелого бетона класса В15 (ГОСТ 24022-80, СТ РК 956-93, ГОСТ 24476-80)**	м3	0,336	45017,00		15125,71		15125,71		16335,77
		СП - 8%								1210,06	
25	Е11-231201-0101 1123-1201-0101 РСНБ РК 2015	**Люки. Монтаж**	шт.	21	1552,33	182,07	32598,93	3823,47		30270,45	67898,93
					1370,26	85,75	28775,46	1800,75		5029,55	
		НР - 99%; СП - 8% Состав работ: 1. Выравнивание основания под обойму 2. Установка, закрепление и заделка обоймы раствором 3. Установка крышки									
26	Е11-060101-0101 1106-0101-0101 РСНБ РК 2015	**Подготовка бетонная. Устройство**	м3	3,36	3984,60	1077,74	13388,26	3621,21	5875,16	4220,69	19017,66
					1158,30	222,09	3891,89	746,23		1408,72	
		НР - 91%; СП - 8% Состав работ: 1. Раскрой и установка досок 2. Установка щитов опалубки 3. Крепление элементов опалубки проволокой и гвоздями строительными 4. Установка арматуры 5. Укладка бетонной смеси									
27	С121-020101-0624 2102-0101-0624 РСНБ РК 2015	**Бетон тяжелый класса В15, F300, W6 ГОСТ 7473-2010**	м3	3,4272	15143,00		51898,09		51898,09		56049,94
		СП - 8%								4151,85	
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 3	Тенге				165505,63	28078,37	72898,96	77569,63	262521,28
							64528,30	10147,20		19446,02	
		Стоимость общестроительных работ	Тенге				165505,63				
		Материалы	Тенге				5875,16				
		Всего заработная плата	Тенге					74675,50			
		Местные материалы	Тенге				67023,80				
		Накладные расходы	Тенге				77569,63				
		Сметная прибыль	Тенге				19446,02				
		ВСЕГО, Стоимость общестроительных работ	Тенге				262521,28				
		Нормативная трудоемкость	чел.-ч								81,35
		Сметная заработная плата	Тенге					74675,50			
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 3	Тенге				262521,28				
		Нормативная трудоемкость	чел.-ч								81,35

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
		Сметная заработная плата	Тенге					74675,50			
		ИТОГО ПО СМЕТЕ:	**Тенге**								**6580601,41**
		В ТОМ ЧИСЛЕ:									
		Зарплата рабочих строителей, машинистов	Тенге				**361378,74**				
		- Накладные расходы	Тенге							**387209,13**	
		- Сметная прибыль	Тенге							**487451,96**	
		20. ул.Абдразакова (от ул.Транспортная-1 до ул.Кыдырбаева)									
		РАЗДЕЛ 3.Подъем существующих люков до проектной отметки									
23	**Е11-231201-0101 1123-1201-0101 РСНБ РК 2015**	**Люки. Демонтаж**	**шт.**	**6**	**931,40**	**109,24**	**5588,39**	**655,45**		**5189,22**	**11639,82**
		НР - 99%; СП - 8%			**822,16**	**51,45**	**4932,94**	**308,70**		**862,21**	
		Состав работ:									
		1. Выравнивание основания под обойму									
		2. Установка, закрепление и заделка обоймы раствором									
		3. Установка крышки									
24	**Е11-070101-0101 1107-0101-0101 РСНБ РК 2015**	**Укладка бетонных подкладок**	**шт. сборных конструкций**	**6**	**1568,35**	**873,32**	**9410,08**	**5239,89**		**7118,92**	**17851,32**
		НР - 118%; СП - 8%			**695,03**	**310,47**	**4170,19**	**1862,79**		**1322,32**	
		Состав работ:									
		1. Подготовка оснований (частичное выравнивание готового гравийного /песчаного/ основания)									
25	**С121-049999-9917 2104-9999-9917 РСНБ РК 2015**	**Блоки и плиты фундаментные, подкладные, опорные, анкерные; башмаки и подпятники, балластные грузы, якоря из тяжелого бетона класса В15 (ГОСТ 24022-80, СТ РК 956-93, ГОСТ 24476-80)**	**м3**	**0,096**	**45017,00**		**4321,63**		**4321,63**		**4667,36**
		СП - 8%								**345,73**	
26	**Е11-231201-0101 1123-1201-0101 РСНБ РК 2015**	**Люки. Монтаж**	**шт.**	**6**	**1552,33**	**182,07**	**9313,98**	**1092,42**		**8648,70**	**19399,69**
		НР - 99%; СП - 8%			**1370,26**	**85,75**	**8221,56**	**514,50**		**1437,01**	
		Состав работ:									
		1. Выравнивание основания под обойму									

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
		2. Установка, закрепление и заделка обоймы раствором 3. Установка крышки									
27	Е11-060101-0101 1106-0101-0101 РСНБ РК 2015	**Подготовка бетонная. Устройство**	м3	0,96	3984,60	1077,74	3825,22	1034,63	1678,62	1205,91	5433,61
		НР - 91%; СП - 8%			1158,30	222,09	1111,97	213,21		402,49	
		Состав работ: 1. Раскрой и установка досок 2. Установка щитов опалубки 3. Крепление элементов опалубки проволокой и гвоздями строительными 4. Установка арматуры 5. Укладка бетонной смеси									
28	С121-020101-0624 2102-0101-0624 РСНБ РК 2015	**Бетон тяжелый класса В15, F300, W6 ГОСТ 7473-2010**	м3	0,9792	15143,00		14828,03		14828,03		16014,27
		СП - 8%								1186,24	
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 3	**Тенге**				47287,32	8022,39	20828,28	22162,75	75006,08
							18436,66	2899,20		5556,01	
	Стоимость общестроительных работ		Тенге				47287,32				
	Всего заработная плата		Тенге					21335,85			
		Накладные расходы	Тенге				22162,75				
		Сметная прибыль	Тенге				5556,01				
	ВСЕГО, Стоимость общестроительных работ		Тенге				75006,08				
		Нормативная трудоемкость	чел.-ч								23,24
		Сметная заработная плата	Тенге					21335,85			
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 3	Тенге				75006,08				
		Нормативная трудоемкость	чел.-ч								23,24
		Сметная заработная плата	Тенге					21335,85			
		РАЗДЕЛ 6.Разметка проезжей части									
49	Е11-270903-0104 1127-0903-0104 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 4	**Проезжая часть. Разметка краской. Ширина линии 0,1 м, пунктирная, шаг 1:1**	км линии	0,757	22868,68	9165,50	17311,59	6938,28	8368,06	4239,24	23274,90
		НР - 108%; СП - 8%			2648,94	2536,30	2005,25	1919,98		1724,07	
		Состав работ: 1. Очистка покрытия от пыли и грязи 2. Установка ограждения 3. Отбивка линии шнуром с разметкой									

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
		4. Нанесение линий									
		5. Снятие ограждения									
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 6	**Тенге**				17311,59	6938,28	8368,06	4239,24	23274,90
							2005,25	1919,98		1724,07	
	Стоимость общестроительных работ		Тенге				17311,59				
	Всего заработная плата		Тенге					3925,23			
		Накладные расходы	Тенге				4239,24				
		Сметная прибыль	Тенге				1724,07				
	ВСЕГО, Стоимость общестроительных работ		Тенге				23274,90				
		Нормативная трудоемкость	чел.-ч								3,85
		Сметная заработная плата	Тенге					3925,23			
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 6	Тенге				23274,90				
		Нормативная трудоемкость	чел.-ч								3,85
		Сметная заработная плата	Тенге					3925,23			
		ИТОГО ПО СМЕТЕ:	**Тенге**								99269,05
		В ТОМ ЧИСЛЕ:									
		Зарплата рабочих строителей и машинистов	Тенге				25261,08				
		- Затраты на эксплуатацию машин	Тенге					14960,67			
		- в том числе зарплата машинистов	Тенге					4819,18			
		- Материалов, изделий и конструкций	Тенге						29196,34		
		- Накладные расходы	Тенге							26401,99	
		- Сметная прибыль	Тенге							7353,26	
		21. ул.Транспортная-2 (от ул.Абдразакова до ул.Кыдырбаева)									
		РАЗДЕЛ 2.Подъем существующих люков до проектной отметки									
13	**Е11-231201-0101 1123-1201-0101 РСНБ РК 2015**	**Люки. Демонтаж**	**шт.**	**10**	**931,40**	**109,24**	**9313,98**	**1092,42**		**8648,70**	**19399,69**
		НР - 99%; СП - 8%			**822,16**	**51,45**	**8221,56**	**514,50**		**1437,01**	
		Состав работ: 1. Выравнивание основания под обойму 2. Установка, закрепление и заделка обоймы раствором 3. Установка крышки									
14	**Е11-070101-0101 1107-0101-0101 РСНБ РК 2015**	**Укладка бетонных подкладок**	**шт. сборных конструкций**	**10**	**1568,35**	**873,32**	**15683,47**	**8733,15**		**11864,86**	**29752,20**
		НР - 118%; СП - 8%			**695,03**	**310,47**	**6950,32**	**3104,65**		**2203,87**	
		Состав работ: 1. Подготовка оснований (частичное выравнивание готового гравийного /песчаного/ основания)									

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
15	С121-049999-9917 2104-9999-9917 РСНБ РК 2015	**Блоки и плиты фундаментные, подкладные, опорные, анкерные; башмаки и подпятники, балластные грузы, якоря из тяжелого бетона класса В15 (ГОСТ 24022-80, СТ РК 956-93, ГОСТ 24476-80)**	м3	0,16	45017,00		7202,72		7202,72		7778,94
		СП - 8%								576,22	
16	Е11-231201-0101 1123-1201-0101 РСНБ РК 2015	**Люки. Монтаж**	шт.	10	1552,33	182,07	15523,30	1820,70		14414,50	32332,82
		НР - 99%; СП - 8%			1370,26	85,75	13702,60	857,50		2395,02	
		Состав работ: 1. Выравнивание основания под обойму 2. Установка, закрепление и заделка обоймы раствором 3. Установка крышки									
17	Е11-060101-0101 1106-0101-0101 РСНБ РК 2015	**Подготовка бетонная. Устройство**	м3	1,6	3984,60	1077,74	6375,36	1724,39	2797,70	2009,85	9056,03
		НР - 91%; СП - 8%			1158,30	222,09	1853,28	355,35		670,82	
		Состав работ: 1. Раскрой и установка досок 2. Установка щитов опалубки 3. Крепление элементов опалубки проволокой и гвоздями строительными 4. Установка арматуры 5. Укладка бетонной смеси									
18	С121-020101-0624 2102-0101-0624 РСНБ РК 2015	**Бетон тяжелый класса В15, F300, W6 ГОСТ 7473-2010**	м3	1,632	15143,00		24713,38		24713,38		26690,45
		СП - 8%								1977,07	
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 2	Тенге				78812,21	13370,66	34713,80	36937,92	125010,13
							30727,76	4832,00		9260,01	
		Стоимость общестроительных работ	Тенге				78812,21				
		Всего заработная плата	Тенге					35559,76			
		Накладные расходы	Тенге				36937,92				
		Сметная прибыль	Тенге				9260,01				
		ВСЕГО, Стоимость общестроительных работ	Тенге				125010,13				
		Нормативная трудоемкость	чел.-ч								38,74
		Сметная заработная плата	Тенге					35559,76			
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 2	Тенге				125010,13				
		Нормативная трудоемкость	чел.-ч								38,74

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
		Сметная заработная плата	Тенге					35559,76			
		РАЗДЕЛ 5.Разметка проезжей части									
39	**Е11-270903-0104 1127-0903-0104 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 4**	**Проезжая часть. Разметка краской. Ширина линии 0,1 м, пунктирная, шаг 1:1**	**км линии**	**1**	**22868,68**	**9165,50**	**22868,68**	**9165,50**	**11054,24**	**5600,06**	**30746,24**
		НР - 108%; СП - 8%			**2648,94**	**2536,30**	**2648,94**	**2536,30**		**2277,50**	
		Состав работ: 1. Очистка покрытия от пыли и грязи 2. Установка ограждения 3. Отбивка линии шнуром с разметкой 4. Нанесение линии 5. Снятие ограждения									
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 5	**Тенге**				**22868,68**	**9165,50**	**11054,24**	**5600,06**	**30746,24**
							2648,94	**2536,30**		**2277,50**	
		Стоимость общестроительных работ	Тенге				**22868,68**				
		Всего заработная плата	Тенге					**5185,24**			
		Накладные расходы	Тенге				**5600,06**				
		Сметная прибыль	Тенге				**2277,50**				
		ВСЕГО, Стоимость общестроительных работ	Тенге				**30746,24**				
		Нормативная трудоемкость	чел.-ч								**5,08**
		Сметная заработная плата	Тенге					**5185,24**			
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 5	Тенге				**30746,24**				
		Нормативная трудоемкость	чел.-ч								**5,08**
		Сметная заработная плата	Тенге					**5185,24**			
		РАЗДЕЛ 7.Перевозка строительных материалов									
55	**С341-010204-1902 4101-0204-1902 РСНБ РК 2015**	**Перевозка строительных грузов (ЖБИ, Металлические изделия) бортовыми автомобилями вне населенных пунктов. Грузоподъемность 14 т. Класс груза 1. Расстояние перевозок 200 км**	**т**	**0,41129**	**3812,00**		**1567,83**				**1693,26**
		СП - 8%								**125,43**	
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 7	**Тенге**				**1567,83**				**1693,26**
										125,43	
		Стоимость общестроительных работ	Тенге				**1567,83**				
		Сметная прибыль	Тенге				**125,43**				
		ВСЕГО, Стоимость общестроительных работ	Тенге				**1693,26**				
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 7	Тенге				**1693,26**				
		ИТОГО ПО СМЕТЕ:	**Тенге**								**157449,63**

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
		В ТОМ ЧИСЛЕ:									
		Зарплата рабочих строителей, машинистов	Тенге				40745,00				
		- Накладные расходы	Тенге							42537,98	
		- Сметная прибыль	Тенге							11662,94	
		22. ул.Табылганова (от ул.Абдразакова до ул.Арзиева)									
		РАЗДЕЛ 1.Устройство тротуаров									
4	Е11-270602-0901 1127-0602-0901 РСНБ РК 2015	**Основания. Розлив вяжущих материалов**	т	0,1161	1712,74	1712,74	198,85	198,85		106,54	329,82
		НР - 108%; СП - 8%				849,70	0,00	98,65		24,43	
		Состав работ: 1. Розлив вяжущих материалов									
5	С121-130104-0502 2113-0104-0502 РСНБ РК 2015	**Битумы нефтяные дорожные жидкие СТ РК 1551-2006 марки МГ 70/130**	т	0,1161	112987,00		13117,79		13117,79		14167,21
		СП - 8%								1049,42	
6	Е11-270701-0101 1127-0701-0101 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 2	**Покрытия дорожек и тротуаров асфальтобетонные однослойные из литой мелкозернистой асфальтобетонной смеси толщиной 5 (3+2) см. Устройство**	м2 покрытия	387	179,39	2,74	69424,16	1060,38	3384,32	70579,44	151203,89
		НР - 108%; СП - 8%			167,90	0,96	64978,85	372,49		11200,29	
		Состав работ: 1. Очистка основания 2. Смазка вяжущими разжиженными материалами стыков и мест примыканий 3. Укладка асфальтобетонной смеси с разравниванием и уплотнением 4. Засыпка песком 5. Уплотнение асфальтобетонной смеси валиком									
7	Е11-270701-0102 1127-0701-0102 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 2 К=4	**Покрытия дорожек и тротуаров асфальтобетонные однослойные из литой мелкозернистой асфальтобетонной смеси. Устройство. На каждый 0,5 см изменения толщины добавлять к нормам 11-270701-0101**	м2 покрытия	387	108,20		41875,26			45225,28	94068,58
		НР - 108%; СП - 8%			108,20		41875,26			6968,04	

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
		В ТОМ ЧИСЛЕ:									
		Зарплата рабочих строителей, машинистов	Тенге				40745,00				
		- Накладные расходы	Тенге							42537,98	
		- Сметная прибыль	Тенге							11662,94	
		22. ул.Табылганова (от ул.Абдразакова до ул.Арзиева)									
		РАЗДЕЛ 1.Устройство тротуаров									
4	**Е11-270602-0901 1127-0602-0901 РСНБ РК 2015**	**Основания. Розлив вяжущих материалов**	т	0,1161	1712,74	1712,74	198,85	198,85		106,54	329,82
		НР - 108%; СП - 8%				849,70	0,00	98,65		24,43	
		Состав работ: 1. Розлив вяжущих материалов									
5	**С121-130104-0502 2113-0104-0502 РСНБ РК 2015**	**Битумы нефтяные дорожные жидкие СТ РК 1551-2006 марки МГ 70/130**	т	0,1161	112987,00		13117,79		13117,79		14167,21
		СП - 8%								1049,42	
6	**Е11-270701-0101 1127-0701-0101 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 2**	**Покрытия дорожек и тротуаров асфальтобетонные однослойные из литой мелкозернистой асфальтобетонной смеси толщиной 5 (3+2) см. Устройство**	м2 покрытия	387	179,39	2,74	69424,16	1060,38	3384,32	70579,44	151203,89
		НР - 108%; СП - 8%			167,90	0,96	64978,85	372,49		11200,29	
		Состав работ: 1. Очистка основания 2. Смазка вяжущими разжиженными материалами стыков и мест примыканий 3. Укладка асфальтобетонной смеси с разравниванием и уплотнением 4. Засыпка песком 5. Уплотнение асфальтобетонной смеси валиком									
7	**Е11-270701-0102 1127-0701-0102 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 2 К=4**	**Покрытия дорожек и тротуаров асфальтобетонные однослойные из литой мелкозернистой асфальтобетонной смеси. Устройство. На каждый 0,5 см изменения толщины добавлять к нормам 11-270701-0101**	м2 покрытия	387	108,20		41875,26			45225,28	94068,58
		НР - 108%; СП - 8%			108,20		41875,26			6968,04	

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
8	С121-020501-0304 2102-0501-0304 РСНБ РК 2015	**Смеси асфальтобетонные горячие плотные мелкозернистые, типа Б, марки II СТ РК 1225-2013**	т	46,3626	11676,00		541329,72		541329,72		584636,10
		СП - 8%								43306,38	
9	Е11-270201-1002 1127-0201-1002 РСНБ РК 2015	**Камни бортовые бетонные. Установка при других видах покрытий**	м бортового камня	516	1593,05	28,64	822013,80	14779,74	444544,89	397926,34	1317535,35
		НР - 108%; СП - 8%			702,89	11,17	362689,18	5761,14		97595,21	
		Состав работ: 1. Устройство бетонного основания с уплотнением, установкой и снятием опалубки 2. Установка бортовых камней с подтеской, заливкой швов и их расшивкой 3. Очистка бортов									
10	С121-040508-9901 2104-0508-9901 РСНБ РК 2015	**Камни бортовые из бетона класса В22,5 ГОСТ 6665-91**	м3	8,256	46977,00		387842,11		387842,11		418869,48
		СП - 8%								31027,37	
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 1	Тенге				1875801,69	16038,97	1390218,82	513837,60	2580810,44
							469543,28	6232,28	–	191171,14	
		Стоимость общестроительных работ	Тенге				1875801,69				
		Всего заработная плата	Тенге					475775,56			
		Накладные расходы	Тенге				513837,60				
		Сметная прибыль	Тенге				191171,14				
		ВСЕГО, Стоимость общестроительных работ	Тенге				2580810,44				
		Нормативная трудоемкость	чел.-ч								455,33
		Сметная заработная плата	Тенге					475775,56			
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 1	Тенге				2580810,44				
		Нормативная трудоемкость	чел.-ч								455,33
		Сметная заработная плата	Тенге					475775,56			
		РАЗДЕЛ 3.Перевозка строительных материалов									
17	С341-010204-1902 4101-0204-1902 РСНБ РК 2015	**Перевозка строительных грузов (ЖБИ, Металлические изделия) бортовыми автомобилями вне населенных пунктов. Грузоподъемность 14 т. Класс груза 1. Расстояние перевозок 200 км**	т	20,640	3812,00		78679,68				84974,05
		СП - 8%								6294,37	
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 3	Тенге				78679,68				84974,05
										6294,37	

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
		Стоимость общестроительных работ	Тенге				78679,68				
		Транспортные расходы	Тенге				78679,68				
		Сметная прибыль	Тенге				6294,37				
		ВСЕГО, Стоимость общестроительных работ	Тенге				84974,05				
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 3	Тенге				84974,05				
		ИТОГО ПО СМЕТЕ:	**Тенге**								**2665784,49**
		В ТОМ ЧИСЛЕ:									
		Зарплата рабочих строителей. Машинистов	Тенге				475775,56			513837,60	
		- Накладные расходы	Тенге							197465,52	
		- Сметная прибыль	Тенге								
		24. ул.Касымбекова (от ул.Табылганова до ул.Кадырова)									
		РАЗДЕЛ 1.Устройство тротуаров									
4	**Е11-270602-0901 1127-0602-0901 РСНБ РК 2015**	**Основания. Розлив вяжущих материалов**	**т**	**0,621**	**1712,74**	**1712,74**	**1063,61**	**1063,61**		**569,88**	**1764,17**
		НР - 108%; СП - 8%				**849,70**		**527,66**		**130,68**	
		Состав работ:									
		1. Розлив вяжущих материалов									
5	**С121-130104-0502 2113-0104-0502 РСНБ РК 2015**	**Битумы нефтяные дорожные жидкие СТ РК 1551-2006 марки МГ 70/130**	**т**	**0,621**	**112987,00**		**70164,93**		**70164,93**		**75778,12**
		СП - 8%								**5613,19**	
6	**Е11-270701-0101 1127-0701-0101 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 2**	**Покрытия дорожек и тротуаров асфальтобетонные однослойные из литой мелкозернистой асфальтобетонной смеси толщиной 5 (3+2) см. Устройство**	**м2 покрытия**	**2070**	**179,39**	**2,74**	**371338,54**	**5671,80**	**18102,15**	**377517,95**	**808765,01**
		НР - 108%; СП - 8%			**167,90**	**0,96**	**347561,28**	**1992,38**		**59908,52**	
		Состав работ:									
		1. Очистка основания									
		2. Смазка вяжущими разжиженными материалами стыков и мест примыканий									
		3. Укладка асфальтобетонной смеси с разравниванием и уплотнением									
		4. Засыпка песком									
		5. Уплотнение асфальтобетонной смеси валиком									

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
7	Е11-270701-0102 1127-0701-0102 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 2 К=4	**Покрытия дорожек и тротуаров асфальтобетонные однослойные из литой мелкозернистой асфальтобетонной смеси. Устройство. На каждый 0,5 см изменения толщины добавлять к нормам 11-270701-0101** *НР - 108%; СП - 8%*	м2 покрытия	2070	108,20 108,20		223983,94 223983,94			241902,65 37270,93	503157,51
8	С121-020501-0304 2102-0501-0304 РСНБ РК 2015	**Смеси асфальтобетонные горячие плотные мелкозернистые, типа Б, марки II СТ РК 1225-2013** *СП - 8%*	т	247,986	11676,00		2895484,54		2895484,54	231638,76	3127123,30
9	Е11-270201-1002 1127-0201-1002 РСНБ РК 2015	**Камни бортовые бетонные. Установка при других видах покрытий** *НР - 108%; СП - 8%* Состав работ: 1. Устройство бетонного основания с уплотнением, установкой и снятием опалубки 2. Установка бортовых камней с подтеской, заливкой швов и их расшивкой 3. Очистка бортов	м бортового камня	2760	1593,05 702,89	28,64 11,17	4396818,00 1939965,36	79054,40 30815,40	2377798,23	2128443,22 522020,90	7047282,12
10	С121-040508-9901 2104-0508-9901 РСНБ РК 2015	**Камни бортовые из бетона класса В22,5 ГОСТ 6665-91** *СП - 8%*	м3	44,16	46977,00		2074504,32		2074504,32	165960,35	2240464,67
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 1	Тенге				10096617,01 2518728,08	141715,53 45506,08	7436170,09 --	2769372,90 1029279,19	13895269,10
		Стоимость общестроительных работ	Тенге				10096617,01				
		Всего заработная плата	Тенге					2564234,16			
		Накладные расходы	Тенге				2769372,90				
		Сметная прибыль	Тенге				1029279,19				
		ВСЕГО, Стоимость общестроительных работ	Тенге				13895269,10				
		Нормативная трудоемкость	чел.-ч								2454,04
		Сметная заработная плата	Тенге					2564234,16			
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 1	Тенге				13895269,10				
		Нормативная трудоемкость	чел.-ч								2454,04
		Сметная заработная плата	Тенге					2564234,16			

РАЗДЕЛ 2.Перевозка строительных материалов

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
11	С341-010204-1902 4101-0204-1902 РСНБ РК 2015	**Перевозка строительных грузов (ЖБИ, Металлические изделия) бортовыми автомобилями вне населенных пунктов. Грузоподъемность 14 т. Класс груза 1. Расстояние перевозок 200 км**									
		СП - 8%	т	110,4	3812,00		420844,80				454512,38
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 2	Тенге				420844,80			33667,58	
											454512,38
		Стоимость общестроительных работ	Тенге							33667,58	
		Транспортные расходы	Тенге				420844,80				
		Сметная прибыль	Тенге				420844,80				
		ВСЕГО, Стоимость общестроительных работ	Тенге				33667,58				
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 2	Тенге				454512,38				
		ИТОГО ПО СМЕТЕ:	Тенге				454512,38				
		В ТОМ ЧИСЛЕ:									14 349 781,49
		Зарплата рабочих строителей, машинистов	Тенге								
		- Накладные расходы	Тенге				2564234,16				
		- Сметная прибыль	Тенге							2769372,90	
		30. ул.И.Бахтия (от ул.Искандерова до ул.Теипова)								1062946,78	
		РАЗДЕЛ 1.Устройство тротуаров									
8	Е11-270602-0901 1127-0602-0901 РСНБ РК 2015	**Основания. Розлив вяжущих материалов**									
		НР - 108%; СП - 8%	т	0,0837	1712,74	1712,74	143,36	143,36		76,81	237,78
		Состав работ:				849,70		71,12		17,61	
		1. Розлив вяжущих материалов									
9	С121-130104-0502 2113-0104-0502 РСНБ РК 2015	**Битумы нефтяные дорожные жидкие СТ РК 1551-2006 марки МГ 70/130**									
		СП - 8%	т	0,0837	112987,00		9457,01		9457,01		10213,57
10	Е11-270701-0101 1127-0701-0101 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 2	**Покрытия дорожек и тротуаров асфальтобетонные однослойные из литой мелкозернистой асфальтобетонной смеси толщиной 5 (3+2) см. Устройство**								756,56	
		НР - 108%; СП - 8%	м2 покрытия	279	179,39	2,74	50049,98	764,46	2439,85	50882,85	109007,46
		Состав работ:			167,90	0,96	46845,22	268,54		8074,63	
		1. Очистка основания									
		2. Смазка вяжущими разжиженными материалами стыков и мест примыканий									

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
		3. Укладка асфальтобетонной смеси с разравниванием и уплотнением 4. Засыпка песком 5. Уплотнение асфальтобетонной смеси валиком									
11	**Е11-270701-0102 1127-0701-0102 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 2 К=4**	**Покрытия дорожек и тротуаров асфальтобетонные однослойные из литой мелкозернистой асфальтобетонной смеси. Устройство. На каждый 0,5 см изменения толщины добавлять к нормам 11-270701-0101**	**м2 покрытия**	**279**	**108,20**		**30189,14**			**32604,27**	**67816,88**
		НР - 108%; СП - 8%			**108,20**		**30189,14**			**5023,47**	
12	**С121-020501-0304 2102-0501-0304 РСНБ РК 2015**	**Смеси асфальтобетонные горячие плотные мелкозернистые, типа Б, марки II СТ РК 1225-2013**	**т**	**33,4242**	**11676,00**		**390260,96**		**390260,96**		**421481,84**
		СП - 8%								**31220,88**	
13	**Е11-270201-1002 1127-0201-1002 РСНБ РК 2015**	**Камни бортовые бетонные. Установка при других видах покрытий**	**м бортового камня**	**372**	**1593,05**	**28,64**	**592614,60**	**10655,16**	**320485,85**	**286877,13**	**949851,07**
		НР - 108%; СП - 8% Состав работ: 1. Устройство бетонного основания с уплотнением, установкой и снятием опалубки 2. Установка бортовых камней с подтеской, заливкой швов и их расшивкой 3. Очистка бортов			**702,89**	**11,16**	**261473,59**	**4153,38**		**70359,34**	
14	**С121-040508-9901 2104-0508-9901 РСНБ РК 2015**	**Камни бортовые из бетона класса В22,5 ГОСТ 6665-91**	**м3**	**9,672**	**46977,00**		**454361,54**		**454361,54**		**490710,47**
		СП - 8%								**36348,92**	
15	**С121-040508-9901 2104-0508-9901 РСНБ РК 2015**	**Камни бортовые (поребрик) из бетона класса В22,5 ГОСТ 6665-91**	**м3**	**2,976**	**46977,00**		**139803,55**		**139803,55**		**150987,84**
		СП - 8%								**11184,28**	
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 1	**Тенге**				**1666880,14**	**11562,98**	**1316808,77**	**370441,06**	**2200306,90**
							338507,95	**4493,04**	**–**	**162985,70**	
		Стоимость общестроительных работ	Тенге				**1666880,14**				
		Всего заработная плата	Тенге					**343000,98**			
		Накладные расходы	Тенге				**370441,06**				

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
		Сметная прибыль	Тенге				162985,70				
	ВСЕГО, Стоимость общестроительных работ		Тенге				2200306,90				339,11
		Нормативная трудоемкость	чел.-ч					343000,98			
		Сметная заработная плата	Тенге				2200306,90				339,11
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 1	Тенге					343000,98			
		Нормативная трудоемкость	чел.-ч								
		Сметная заработная плата	Тенге								
	РАЗДЕЛ 2.Перевозка строительных материалов										
16	**С341-010204-1902 4101-0204-1902 РСНБ РК 2015**	**Перевозка строительных грузов (ЖБИ, Металлические изделия) бортовыми автомобилями вне населенных пунктов. Грузоподъемность 14 т. Класс груза 1. Расстояние перевозок 200 км**	**т**	**31,62**	**3812,00**		**120535,44**			**9642,84**	**130178,28**
		СП - 8%									
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 2	**Тенге**				**120535,44**			**9642,84**	**130178,28**
	Стоимость общестроительных работ		Тенге				120535,44				
	Транспортные расходы		Тенге				120535,44				
		Сметная прибыль	Тенге				9642,84				
	ВСЕГО, Стоимость общестроительных работ		Тенге				130178,28				
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 2	Тенге				130178,28				
		ИТОГО ПО СМЕТЕ:	**Тенге**								**2 330 485,17**
		В ТОМ ЧИСЛЕ:									
		Зарплата рабочих строителей, машинистов	Тенге				343000,98				
		- Накладные расходы	Тенге							370441,06	
		- Сметная прибыль	Тенге							172628,53	
		31. ул.Кадырова (от ул.Кудайбергенова до ул.Саганай)									

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
		РАЗДЕЛ 3.Разметка проезжей части									
21	**Е11-130301-0909 1113-0301-0909 РСНБ РК 2015**	**Поверхности огрунтованные бетонные и оштукатуренные. Окраска эмалями ХВ-125**	**м2**	**14,5**	**22,24**	**1,86**	**322,49**	**26,97**	**1,68**	**206,48**	**571,29**
		НР - 69%; СП - 8%			**20,27**	**0,37**	**293,92**	**5,33**		**42,32**	
		Состав работ:									
		1. Подготовка окрасочных агрегатов									
		2. Приготовление составов									
		3. Окраска поверхности									
		4. Промывка, очистка окрасочных агрегатов и шлангов									
		5. Контроль качества									
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 3	**Тенге**				**322,49**	**26,97**	**1,68**	**206,48**	**571,29**
							293,92	**5,33**	**--**	**42,32**	
		Стоимость общестроительных работ	Тенге				**322,49**				
		Всего заработная плата	Тенге					**299,24**			
		Накладные расходы	Тенге				**206,48**				
		Сметная прибыль	Тенге				**42,32**				
		ВСЕГО, Стоимость общестроительных работ	Тенге				**571,29**				
		Нормативная трудоемкость	чел.-ч								**0,27**
		Сметная заработная плата	Тенге					**299,24**			
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 3	Тенге				**571,29**				
		Нормативная трудоемкость	чел.-ч								**0,27**
		Сметная заработная плата	Тенге					**299,24**			
		ИТОГО ПО СМЕТЕ:	**Тенге**								**571,29**
		В ТОМ ЧИСЛЕ:									
		Зарплата рабочих строителей, машинистов	Тенге				**299,24**				
		- Накладные расходы	Тенге							**206,48**	
		- Сметная прибыль	Тенге							**42,32**	
		32. ул.Нурисраилова (от ул.Мубаракова до ул.Уалиханова)									
		РАЗДЕЛ 2.Подъем существующих люков до проектной отметки									
11	**Е11-231201-0101 1123-1201-0101 РСНБ РК 2015**	**Люки. Демонтаж**	**шт.**	**16**	**931,40**	**109,24**	**14902,37**	**1747,84**		**13837,92**	**31039,51**
		НР - 99%; СП - 8%			**822,16**	**51,45**	**13154,50**	**823,20**		**2299,22**	
		Состав работ:									
		1. Выравнивание основания под обойму									
		2. Установка, закрепление и заделка обоймы раствором									
		3. Установка крышки									

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
12	Е11-070101-0101 1107-0101-0101 РСНБ РК 2015	**Укладка бетонных подкладок**	шт. сборных конструкций	16	1568,35	873,31	25093,60	13972,96		18983,73	47603,52
					695,03	310,46	11120,51	4967,40		3526,19	
		НР - 118%; СП - 8%									
		Состав работ:									
		1. Подготовка оснований (частичное выравнивание готового гравийного /песчаного/ основания)									
13	С121-049999-9917 2104-9999-9917 РСНБ РК 2015	**Блоки и плиты фундаментные, подкладные, опорные, анкерные; башмаки и подпятники, балластные грузы, якоря из тяжелого бетона класса В15 (ГОСТ 24022-80, СТ РК 956-93, ГОСТ 24476-80)**	м3	0,256	45017,00		11524,35		11524,35	921,95	12446,30
		СП - 8%									
14	Е11-231201-0101 1123-1201-0101 РСНБ РК 2015	**Люки. Монтаж**	шт.	16	1552,33	182,07	24837,28	2913,12		23063,20	51732,52
					1370,26	85,75	21924,16	1372,00		3832,04	
		НР - 99%; СП - 8%									
		Состав работ:									
		1. Выравнивание основания под обойму									
		2. Установка, закрепление и заделка обоймы раствором									
		3. Установка крышки									
15	Е11-060101-0101 1106-0101-0101 РСНБ РК 2015	**Подготовка бетонная. Устройство**	м3	2,56	3984,60	1077,74	10200,58	2759,01	4476,31	3215,77	14489,65
					1158,30	222,09	2965,25	568,56		1073,31	
		НР - 91%; СП - 8%									
		Состав работ:									
		1. Раскрой и установка досок									
		2. Установка щитов опалубки									
		3. Крепление элементов опалубки проволокой и гвоздями строительными									
		4. Установка арматуры									
		5. Укладка бетонной смеси									
16	С121-020101-0624 2102-0101-0624 РСНБ РК 2015	**Бетон тяжелый класса В15, F300, W6 ГОСТ 7473-2010**	м3	2,6112	15143,00		39541,40		39541,40	3163,31	42704,71
		СП - 8%									
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 2	**Тенге**				126099,58	21392,93	55542,06	59100,62	200016,21
							49164,42	7731,16	--	14816,02	

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
		Стоимость общестроительных работ	Тенге				126099,58				
		Всего заработная плата	Тенге					56895,58			
		Накладные расходы	Тенге				59100,62				
		Сметная прибыль	Тенге				14816,02				
		ВСЕГО, Стоимость общестроительных работ	Тенге				200016,21				61,98
		Нормативная трудоемкость	чел.-ч					56895,58			
		Сметная заработная плата	Тенге				200016,21				
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 2	Тенге								61,98
		Нормативная трудоемкость	чел.-ч					56895,58			
		Сметная заработная плата	Тенге								
		РАЗДЕЛ 5.Разметка проезжей части									
37	**Е11-270903-0104 1127-0903-0104 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 4**	**Проезжая часть. Разметка краской. Ширина линии 0,1 м, пунктирная, шаг 1:1** *НР - 108%; СП - 8%* Состав работ: 1. Очистка покрытия от пыли и грязи 2. Установка ограждения 3. Отбивка линии шнуром с разметкой 4. Нанесение линии 5. Снятие ограждения	км линии	2,07	22868,68 2648,94	9165,50 2536,30	47338,17 5483,31	18972,59 5250,14	22882,27	11592,12 4714,42	63644,71
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 5	**Тенге**				47338,17	18972,59	22882,27	11592,12	63644,71
		Стоимость общестроительных работ	Тенге				5483,31	5250,14	--	4714,42	
		Всего заработная плата	Тенге				47338,17				
		Накладные расходы	Тенге					10733,45			
		Сметная прибыль	Тенге				11592,12				
		ВСЕГО, Стоимость общестроительных работ	Тенге				4714,42				
		Нормативная трудоемкость	чел.-ч				63644,71				
		Сметная заработная плата	Тенге					10733,45			10,52
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 5	Тенге				63644,71				
		Нормативная трудоемкость	чел.-ч					10733,45			10,52
		Сметная заработная плата	Тенге								
		РАЗДЕЛ 6.Перевозка строительных материалов									
38	**С341-010204-1902 4101-0204-1902 РСНБ РК 2015**	**Перевозка строительных грузов (ЖБИ, Металлические изделия) бортовыми автомобилями вне населенных пунктов. Грузоподъемность 14 т. Класс груза 1. Расстояние перевозок 200 км** *СП - 8%*	т	0,456	3812,00		1738,27			139,06	1877,33

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 6	**Тенге**				**1738,27**				**1877,33**
		Стоимость общестроительных работ	Тенге							**139,06**	
		Транспортные расходы	Тенге				**1738,27**				
		Сметная прибыль	Тенге				**1738,27**				
		ВСЕГО, Стоимость общестроительных работ	Тенге				**139,06**				
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 6	Тенге				**1877,33**				
		ИТОГО ПО СМЕТЕ:	**Тенге**				**1877,33**				
		В ТОМ ЧИСЛЕ:									**265 538,26**
		Зарплата рабочих строителей, машинистов	Тенге				**67629,02**				
		- Накладные расходы	Тенге							**70692,74**	
		- Сметная прибыль	Тенге							**19669,50**	
		33. ул.Розыбакиева (от ул.Айнабекова до ул.Саганай)									
		РАЗДЕЛ 1.Устройство тротуаров									
1	**Е11-270401-0102 1127-0401-0102 РСНБ РК 2015**	**Устройство песчано-гравийных подушек под бордюры. Устройство**	**м3 материала основания в плотном теле**	**37,2**	**1146,00**	**1013,15**	**42631,16**	**37689,07**	**78,12**	**14111,20**	**61281,75**
		НР - 108%; СП - 8%			**130,75**	**220,48**	**4863,97**	**8201,95**		**4539,39**	
		Состав работ:									
		1. Планировка и прикатка земляного полотна									
		2. Россыпь и разравнивание материалов									
		3. Уплотнение россыпей с поливкой водой									
2	**Е11-270701-0201 1127-0701-0201 РСНБ РК 2015**	**Основания под тротуары из песчано-гравийной смеси, толщиной 12 см. Устройство**	**м2 покрытия**	**795**	**611,64**	**122,56**	**486252,53**	**97437,90**	**194277,33**	**243491,23**	**788123,26**
		НР - 108%; СП - 8%			**244,70**	**38,89**	**194537,30**	**30917,55**		**58379,50**	
		Состав работ:									
		1. Планировка и укатка земляного полотна									
		2. Россыпь и разравнивание щебня, клинца и каменной мелочи вручную									
		3. Укатка с поливкой водой									
3	**Е11-270701-0202 1127-0701-0202 РСНБ РК 2015 К=3**	**Основания под тротуары из песчано-гравийной смеси. Устройство. добавлять на каждый 1 см изменения толщины к нормам 1127-0701-0201**	**м2 покрытия**	**795**	**92,52**	**13,16**	**73555,31**	**10465,38**	**50120,78**	**17162,04**	**97974,74**
		НР - 108%; СП - 8%			**16,31**	**3,67**	**12969,15**	**2921,62**		**7257,39**	

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
4	**Е11-270602-0901 1127-0602-0901 РСНБ РК 2015**	**Основания. Розлив вяжущих материалов**	**т**	**0,2385**	**1712,74**	**1712,74**	**408,49**	**408,49**		**218,87**	**677,54**
		НР - 108%; СП - 8%				**849,70**		**202,65**		**50,19**	
		Состав работ: 1. Розлив вяжущих материалов									
5	**С121-130104-0502 2113-0104-0502 РСНБ РК 2015**	**Битумы нефтяные дорожные жидкие СТ РК 1551-2006 марки МГ 70/130**	**т**	**0,2385**	**112987,00**		**26947,40**		**26947,40**		**29103,19**
		СП - 8%								**2155,79**	
6	**Е11-270701-0101 1127-0701-0101 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 2**	**Покрытия дорожек и тротуаров асфальтобетонные однослойные из литой мелкозернистой асфальтобетонной смеси толщиной 5 (3+2) см. Устройство**	**м2 покрытия**	**795**	**179,39**	**2,74**	**142615,53**	**2179,57**	**6952,27**	**144988,78**	**310612,65**
		НР - 108%; СП - 8%			**167,90**	**0,96**	**133483,68**	**765,19**		**23008,34**	
		Состав работ: 1. Очистка основания 2. Смазка вяжущими разжиженными материалами стыков и мест примыканий 3. Укладка асфальтобетонной смеси с разравниванием и уплотнением 4. Засыпка песком 5. Уплотнение асфальтобетонной смеси валиком									
7	**Е11-270701-0102 1127-0701-0102 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 2 К=4**	**Покрытия дорожек и тротуаров асфальтобетонные однослойные из литой мелкозернистой асфальтобетонной смеси. Устройство. На каждый 0,5 см изменения толщины добавлять к нормам 11-270701-0101**	**м2 покрытия**	**795**	**108,20**		**86022,82**			**92904,64**	**193241,65**
		НР - 108%; СП - 8%			**108,20**		**86022,82**			**14314,20**	
8	**С121-020501-0304 2102-0501-0304 РСНБ РК 2015**	**Смеси асфальтобетонные горячие плотные мелкозернистые, типа Б, марки II СТ РК 1225-2013**	**т**	**95,241**	**11676,00**		**1112033,92**		**1112033,92**		**1200996,63**
		СП - 8%								**88962,71**	
9	**Е11-270201-1002 1127-0201-1002 РСНБ РК 2015**	**Камни бортовые бетонные. Установка при других видах покрытий**	**м бортового камня**	**1860**	**1593,05**	**28,64**	**2963073,00**	**53275,79**	**1602429,25**	**1434385,65**	**4749255,34**

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
		ПР - 108% СП - 8%			702,89	11,16	1307367,98	20766,88		351796,69	
		Состав работ: 1. Устройство бетонного основания с уплотнением, установкой и снятием опалубки 2. Установка бортовых камней с подтеской, заливкой швов и их расшивкой 3. Очистка бортов									
10	**С121-040508-9901 2104-0508-9901 РСНБ РК 2015**	**Камни бортовые из бетона класса В22,5 ГОСТ 6665-91**	**м3**	**22,88**	**46977,00**		**1074833,76**		**1074833,76**		**1160820,46**
		СП - 8%								**85986,70**	
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 1	**Тенге**				**6008373,90**	**201456,21**	**4067672,82**	**1947262,40**	**8592087,21**
							1739244,89	**63775,85**		**636450,90**	
	Стоимость общестроительных работ		Тенге				**6008373,90**				
	Всего заработная плата		Тенге					**1803020,74**			
		Накладные расходы	Тенге				**1947262,40**				
		Сметная прибыль	Тенге				**636450,90**				
	ВСЕГО, Стоимость общестроительных работ		Тенге				**8592087,21**				
		Нормативная трудоемкость	чел.-ч								**1725,54**
		Сметная заработная плата	Тенге					**1803020,74**			
	ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 1		Тенге				**8592087,21**				
		Нормативная трудоемкость	чел.-ч								**1725,54**
		Сметная заработная плата	Тенге					**1803020,74**			
	РАЗДЕЛ 3.Перевозка строительных материалов										
17	**С341-010204-1902 4101-0204-1902 РСНБ РК 2015**	**Перевозка строительных грузов (ЖБИ, Металлические изделия) бортовыми автомобилями вне населенных пунктов. Грузоподъемность 14 т. Класс груза 1. Расстояние перевозок 200 км**	**т**	**57,2**	**3812,00**		**218046,40**				**235490,11**
		СП - 8%								**17443,71**	
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 3	**Тенге**				**218046,40**				**235490,11**
										17443,71	
	Стоимость общестроительных работ		Тенге				**218046,40**				
	Транспортные расходы		Тенге				**218046,40**				
		Сметная прибыль	Тенге				**17443,71**				
	ВСЕГО, Стоимость общестроительных работ		Тенге				**235490,11**				
	ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 3		Тенге				**235490,11**				
	ИТОГО ПО СМЕТЕ:		**Тенге**								**8 827 577,32**
	В ТОМ ЧИСЛЕ:										
	Зарплата рабочих строителей, машинистов		Тенге				**1803020,74**				
	- Накладные расходы		Тенге							**1947262,40**	

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
		- Сметная прибыль	Тенге							653894,62	
		Всего по смете: в том числе	Тенге								38 566 724,63
		Зарплата рабочих строителей, машинистов	Тенге				5 905 128,0				
		- Затраты на эксплуатацию машин	Тенге								
		- Накладные расходы	Тенге							241 452,8	
		- Сметная прибыль	Тенге							243 679,0	
		ВСЕГО ПО СМЕТЕ:									38 566 724,63
		в том числе в текущих ценах на 2019 год - 100 %, К=1,0498961									40 491 054,32
		Налог на добавленную стоимость - 12 %									4 858 926,52
		Всего по смете:									45 349 980,84
		Всего по смете с учетом тендерной скидки:									40 814 982,75

Заказчик:
Руководитель ГУ "Отдел пассажирского транспорта и автомобильных дорог Уйгурского района"

Р.М.Исмаилов

М.П.

Подрядчик:
Директор ТОО "Алматы жолдары"

М.Т.Сапаргалиев

М.П.

Технадзор: ТОО "УКС"

Айтбалаев Н.А.