Приложение 4-1
к Правилам организации деятельности и
осуществления функций заказчика (застройщика)
Форма

Заказчик: ГУ "Управление топливно-энергетического комплекса и коммунального хозяйства города Нур-Султан"

Подрядчик: АО "Электромонтаж"

Наименование объекта: "Строительство новых РП, ТП в городе Астане" (Строительство РП-10 кВ для объектов перспективной застройки севернее шоссе Алаш, РП-10 кВ с 2 КЛ-10 кВ от ПС "Промзона, РП-10,20 кВ для объектов перспективной застройки "Аллея Мынжылдык", РП-20 кВ для объектов перспективной застройки" в районе улицы Орынбор) Строительство РП-20 кВ для объектов перспективной застройки "Аллея Мынжылдык" от ПС 110/20 кВ "Байтерек"

СПРАВКА

о стоимости выполненных работ и затрат (по ресурсному методу)

за октябрь 2020 года

Код заказчика	Код подрядчика	Договор		Источник финансирования		Организационно-правовая форма	
		номер	дата	наименование	код	наименование	код
		19/47	23.07.19г				

Наименование пусковых комплексов, объектов			Стоимость выполненных работ и затрат						НДС (по графе 1)	Всего к оплате
	с начала года по отчетный месяц включительно с НДС	в отчетном месяце (за октябрь) без НДС	Из графы 1							
			Строительно-монтажные работы по смете	Из них		стоимость прочих затрат, не входящих в состав строительно-монтажных работ	дополнительные затраты			
				в отчетном месяце	по монтажу оборудования		на приобретение материалов	другие дополнительные расходы		
А	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
Всего по стройке	584 221 827									
в т.ч. за 2020г	415 963 149	371 395 669							44 567 480	415 963 149

Заказчик: Кулушев Т.Б._____
БИН 130740015861

Подрядчик: Кудайбергенов Э.Т._____
БИН 940940000691

Разработчики проекта строительства или экспертыавторского надзора
ТОО «Turan Project»_____Мелешенко С.С.
БИН 950440001881
Приказ №04-19-ТП-А от 13.12.2019г.

Эксперты технического надзора
ТОО "MSK Engineering "_____Солтыбаев Т.К.
БИН 070440006322
Аттестаты №KZ11VJE00030166 от 06.09.2017г; KZ54VJE00030168 от 06.09.2017г
KZ81VJE0003067 от 06.09.2017г

Заказчик: ГУ "Управление топливно-энергетического комплекса и коммунального хозяйства города Нур-Султан" Ф-2В
Генподрядчик: АО "Электромонтаж"
Наименование строительства и его адрес: "Строительство новых РП, ТП в городе Астане" (Строительство РП-10 кВ для объектов перспективной застройки севернее шоссе Алаш, РП-10 кВ с 2 КЛ-10 кВ от ПС "Промзона, РП-10,20 кВ для объектов перспективной застройки "Аллея Мынжылдык", РП-20 кВ для объектов перспективной застройки" в районе улицы Орынбор) Строительство РП-20 кВ для объектов перспективной застройки "Аллея Мынжылдык" от ПС 110/20 кВ "Байтерек"
Наименование объекта Строительно-монтажные работы РПК-2Т 20кВ № 5 по ПДП
Локальная смета 2-2-1
Договор № 19/47 от 23.07.19г

АКТ
ПРИЕМКИ ВЫПОЛНЕННЫХ РАБОТ
за октябрь 2020 года

N п/п	Шифр и № позиции норматива	Наименование работ и затрат, единица измерения	Количество	Стоимость ед, тенге: Всего / ЗП рабочих-строителей	Стоимость ед, тенге: Экспл. машин / в т.ч. ЗП машинистов	Общая стоимость, тенге: Всего / ЗП рабочих-строителей	Общая стоимость, тенге: Экспл. машин / в т.ч. ЗП машинистов	Накладные расходы: тенге / %	Затраты труда, чел.-ч, рабочих-строителей: на един.	Затраты труда, чел.-ч, рабочих, обслуживающих машины: всего
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
		РАЗДЕЛ 1. Строительные работы								
		Земляные работы								
1	Е0101-18-11 Изм. и доп. вып. 8 СН РК 8.02-05-2002, СН РК 8.02-06-2004, СН РК 8.02-17-2006	**Разработка грунта 2 группы с погрузкой на автомобили-самосвалы экскаваторами типа "HITACHI" с ковшом вместимостью 0.25 м3**	249,57	105,89	102,22	26427	25510	5008	0,02	5
		м3		3,58	17,11	893	4269	97	0,06	15
2	Е010333-А18-1	Перевозка грузов автомобилями-самосвалами /работающими вне карьеров/, расстояние перевозки 18 км, класс груза 1	486,6615	139,92	139,92	68094	68094	13619	--	--
		т		--	27,98	--	13619	100	0,59	286
3	Е0101-20-2	Работа на отвале 2-3 группы грунтов	249,57	3,75	3,24	937	810	387	--	1
		м3		0,48	1,12	120	280	97	--	1
4	Е0101-164-2 т.ч. п-1.55, п-3.180, доп. изм. № 1, К=1.2	Разработка грунта 2 группы вручную в траншеях глубиной до 2 м без креплений с откосами /доработка грунта вручную после разработки их механизированным способом /	13,14	262,72	--	3452	--	3901	1,85	24
		м3		262,72	--	3452	--	113	--	--
5	Е0101-13-11 Изм. и доп. вып. 8 СН РК 8.02-05-2002, СН РК 8.02-06-2004, СН РК 8.02-17-2006	Разработка грунта 2 группы в отвал экскаваторами типа "HITACHI" с ковшом вместимостью 0.25 м3	175,14	76,35	74,88	13372	13114	2183	0,01	2
		м3		1,47	11,38	257	1993	97	0,04	7
6	Е0101-27-2	Засыпка траншей и котлованов бульдозерами мощностью 59 (80) кВт (л.с.), при перемещении 2 группы грунтов до 5 м	175,14	6,48	6,48	1135	1135	357	--	--

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
		м3		--	2,10	--	368	97	0,01	1
7	Е0101-166-2	Засыпка вручную траншей, пазух котлованов и ям в грунтах 2 группы	13,14	134,10	--	1762	--	1991	0,97	13
		м3		134,10	--	1762	--	113	--	--
8	Е0101-134-1	Уплотнение грунта 1,2 группы пневматическими трамбовками	175,14	21,55	4,52	3774	791	2893	0,11	19
		м3		17,03	--	2983	--	97	--	--
		Фундаменты								
		Сваи								
9	Е0105-2-2	Погружение дизель-молотом на экскаваторе железобетонных свай длиной до 6 м в грунты группы 2 (пробная свая)	3,3	5970,64	4212,26	19703	13900	5655	4,03	13
		м3		724,50	765,72	2391	2527	115	2,22	7
10	Е0105-2-2	Погружение дизель-молотом на экскаваторе железобетонных свай длиной до 6 м в грунты группы 2	12,88	5970,64	4212,26	76902	54254	22073	4,03	52
		м3		724,50	765,72	9332	9862	115	2,22	29
11	С143014-6 Изм. и доп. вып. 20	Сваи квадратного и прямоугольного сечения сплошные и с круглой полостью /СТ РК 939-92/: длина до 8 м, периметр сторон от 1001 до 1200 мм	176	1659,00	--	291984	--	--	--	--
		м		--	--	--	--	--	--	--
12	С143001-54	Надбавка к сметной стоимости бетона за сульфатостойкий цемент	16,18	70,00	--	1133	--	--	--	--
		м3		--	--	--	--	--	--	--
13	С143001-45	Надбавка или скидка к сметной стоимости за изменение класса бетона всех видов, кроме ячеистого: выше 15 до 20	22,64	187,00	--	4234	--	--	--	--
		м3		--	--	--	--	--	--	--
14	С143001-46	Надбавка или скидка к сметной стоимости за изменение класса бетона всех видов, кроме ячеистого: выше 20 до 22,5	16,18	101,00	--	1634	--	--	--	--
		м3		--	--	--	--	--	--	--
15	С143001-47	Надбавка или скидка к сметной стоимости за изменение класса бетона всех видов, кроме ячеистого: выше 22,5 до 25	16,18	101,00	--	1634	--	--	--	--
		м3		--	--	--	--	--	--	--
16	С143001-62	Надбавка к сметной стоимости при изменении марки бетона по водонепроницаемости до 4: за 4 кг/см2	16,18	200,00	--	3236	--	--	--	--
		м3		--	--	--	--	--	--	--
17	С143001-63	Надбавка к сметной стоимости при изменении марки бетона по водонепроницаемости свыше 4: за 2 кг/см2	16,18	232,00	--	3754	--	--	--	--
		м3		--	--	--	--	--	--	--
18	Е0105-10-1	Вырубка бетона из арматурного каркаса железобетонных свай площадью сечения до 0,1 м2	34	400,95	187,20	13632	6365	11085	1,21	41
		1свая		213,75	69,75	7268	2371	115	0,34	12

Устройство ростверка и фундамента

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
19	Е0108-3-2	Устройство щебеночного основания под ростверк	5,012	1168,67	100,89	5857	506	958	0,85	4
		м3		123,75	38,25	620	192	118	0,18	1
20	Е0106-1-1	Устройство бетонной подготовки	4,3	5869,57	66,01	25239	284	996	1,35	6
		м3		195,75	24,93	842	107	105	0,12	1
21	Е0106-1-22	Устройство ж/бетонных ленточных фундаментов при ширине поверху до 1000 мм из бетона кл.В20	21,5	8043,22	353,46	172929	7599	16221	3,60	77
		м3		585,00	133,52	12578	2871	105	0,65	14
22	С143001-62	Надбавка к сметной стоимости при изменении марки бетона по водонепроницаемости до 4: за 4 кг/см2	21,5	200,00	--	4300	--	--	--	--
		м3		--	--	--	--	--	--	--
23	С143001-63	Надбавка к сметной стоимости при изменении марки бетона по водонепроницаемости свыше 4: за 2 кг/см2	21,5	232,00	--	4988	--	--	--	--
		м3		--	--	--	--	--	--	--
24	С143001-54	Надбавка к сметной стоимости бетона за сульфатостойкий цемент	25,8	70,00	--	1806	--	--	--	--
		м3		--	--	--	--	--	--	--
25	С12041-5 Изм. и доп.вып.19	Арматурные заготовки, не собранные в каркасы и сетки: сталь гладкая класса А-I, d 8 мм	0,47972	52102,00	--	24994	--	--	--	--
		т		--	--	--	--	--	--	--
26	С12041-24 Изм. и доп.вып.9 СН РК 8.02-04-2002, СН РК 8.02-04С-2004	Арматурные заготовки, не собранные в каркасы и сетки: сталь периодического профиля класса А-III, d 12 мм	0,583655	52400,00	--	30584	--	--	--	--
		т		--	--	--	--	--	--	--
27	Е0107-42-3	Установка блоков стен подвалов массой до 1,5 т	35	730,09	389,08	25553	13618	14250	0,94	33
		шт		153,90	136,92	5387	4792	140	0,55	19
28	Е0107-42-2	Установка блоков стен подвалов массой до 1 т	9	479,37	243,37	4314	2190	2419	0,67	6
		шт		106,88	85,08	962	766	140	0,34	3
29	Е0107-42-1	Установка блоков стен подвалов массой до 0,5 т	29	337,05	172,69	9774	5008	5541	0,48	14
		шт		76,28	60,21	2212	1746	140	0,24	7
30	С143003-491 Изм. и доп. вып. 20	Блоки бетонные для стен подвалов сплошные из тяжелого бетона класса В7,5 ФБС 9.4.6-Т ГОСТ 13579-78	29	2323,00	--	67367	--	--	--	--
		шт.		--	--	--	--	--	--	--
31	С143003-501 Изм. и доп. вып. 20	Блоки бетонные для стен подвалов сплошные из тяжелого бетона класса В7,5 ФБС 12.4.6-Т ГОСТ 13579-78	9	2648,00	--	23832	--	--	--	--
		шт.		--	--	--	--	--	--	--
32	С143003-511 Изм. и доп. вып. 20	Блоки бетонные для стен подвалов сплошные из тяжелого бетона класса В7,5 ФБС 24.4.6-Т ГОСТ 13579-78	35	5273,00	--	184555	--	--	--	--
		шт.		--	--	--	--	--	--	--

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
33	Е0107-44-10	Укладка перемычек масса до 0,3 т	6	103,96	66,43	624	399	401	0,15	1
		шт		23,85	23,85	143	143	140	0,11	1
34	С143015-152 Изм. и доп. вып. 20	Перемычки железобетонные брусковые 3ПБ25-8-п ГОСТ 948-84	6	1558,00	--	9348	--	--	--	--
		шт.		--	--	--	--	--	--	--
35	Е0106-1-20	Монолитные заделки из бетона В20	3,9	7767,59	311,32	30294	1214	2288	2,82	11
		м3		441,00	117,61	1720	459	105	0,57	2
36	С143001-54	Надбавка к сметной стоимости бетона за сульфатостойкий цемент	31,992	70,00	--	2239	--	--	--	--
		м3		--	--	--	--	--	--	--
37	С143001-42	Надбавка или скидка к сметной стоимости за изменение класса бетона всех видов, кроме ячеистого: выше 7,5 до 10	31,602	94,00	--	2971	--	--	--	--
		м3		--	--	--	--	--	--	--
38	С143001-43	Надбавка или скидка к сметной стоимости за изменение класса бетона всех видов, кроме ячеистого: выше 10 до 12,5	31,602	94,00	--	2971	--	--	--	--
		м3		--	--	--	--	--	--	--
39	С143001-44	Надбавка или скидка к сметной стоимости за изменение класса бетона всех видов, кроме ячеистого: выше 12,5 до 15	31,602	94,00	--	2971	--	--	--	--
		м3		--	--	--	--	--	--	--
40	С143001-45	Надбавка или скидка к сметной стоимости за изменение класса бетона всех видов, кроме ячеистого: выше 15 до 20	31,992	187,00	--	5983	--	--	--	--
		м3		--	--	--	--	--	--	--
41	С143001-62	Надбавка к сметной стоимости при изменении марки бетона по водонепроницаемости до 4: за 4 кг/см2	31,992	200,00	--	6398	--	--	--	--
		м3		--	--	--	--	--	--	--
42	С143001-63	Надбавка к сметной стоимости при изменении марки бетона по водонепроницаемости свыше 4: за 2 кг/см2	31,992	232,00	--	7422	--	--	--	--
		м3		--	--	--	--	--	--	--
43	Е0108-4-7	Гидроизоляция боковая обмазочная битумная в 2 слоя по выравненной поверхности бутовой кладки кирпичу, бетону стен, фундаментов	255,3	245,44	3,82	62661	975	11686	0,21	54
		м2		37,35	1,44	9535	368	118	0,01	2
		Подпольные каналы и приямки								
44	Е0111-2-4	Устройство уплотняемых трамбовками подстилающих слоев щебеночных	40,1	1542,12	--	61839	--	26191	3,24	130
		м3		531,00	--	21293	--	123	--	--

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
45	Е0106-33-4	Устройство стен и плоских днищ прямоугольных сооружений при толщине более 150 мм - бетоные приямки и каналы	50,2	9457,81	954,99	474782	47940	74107	6,51	327
		м3		1075,50	330,44	53990	16588	105	1,34	67
46	Е0106-11-10	Армирование подстилающих слоев и набетонок	1,96601	5239,08	327,33	10300	644	4157	11,60	23
		1т		1890,00	123,75	3716	243	105	0,60	1
47	С12041-73 Изм. и доп.вып.9 СН РК 8.02-04-2002, СН РК 8.02-04С-2004	Каркасы и сетки плоские: сталь периодического профиля класса А-III, d 12 мм	1,96601	65900,00	--	129560	--	--	--	--
		т		--	--	--	--	--	--	--
48	С143001-54	Надбавка к сметной стоимости бетона за применение сульфатостойкого цемента	50,2	70,00	--	3514	--	--	--	--
		м3		--	--	--	--	--	--	--
49	С143001-45	Надбавка или скидка к сметной стоимости за изменение класса бетона всех видов, кроме ячеистого: выше 15 до 20	50,2	187,00	--	9387	--	--	--	--
		м3		--	--	--	--	--	--	--
50	С143001-62	Надбавка к сметной стоимости при изменении марки бетона по водонепроницаемости до 4: за 4 кг/см2	50,2	200,00	--	10040	--	--	--	--
		м3		--	--	--	--	--	--	--
51	С143001-63	Надбавка к сметной стоимости при изменении марки бетона по водонепроницаемости свыше 4: за 2 кг/см2	50,2	232,00	--	11646	--	--	--	--
		м3		--	--	--	--	--	--	--
52	Е0109-35-1прим.	Монтаж арматуры над отверстиями	0,1421	17937,36	627,68	2549	89	1829	86,50	12
		т		14197,50	101,25	2017	14	90	0,49	--
53	С12041-14 Изм. и доп.вып.9 СН РК 8.02-04-2002, СН РК 8.02-04С-2004	Арматурные заготовки, не собранные в каркасы и сетки: сталь периодического профиля класса А-II, d 12 мм	0,1421	50000,00	--	7105	--	--	--	--
		т		--	--	--	--	--	--	--
54	Е0108-4-5	Гидроизоляция боковая оклеечная по выравненной поверхности бутовой кладки, кирпичу и бетону в 1 слой каналов	146,97	53,54	4,12	7869	605	7350	0,23	34
		м2		40,84	1,54	6002	226	118	0,01	1
55	Е0108-4-2	Гидроизоляция горизонтальная оклеечная в 1 слой стен, фундаментов	68,85	150,12	7,14	10336	492	2013	0,14	10
		м2		22,10	2,68	1522	185	118	0,01	1
56	С11031-4957 Изм. и доп.вып.19прим.	Стоимость техноэласт-мост Б	220,1364	610,00	--	134283	--	--	--	--
		м2		--	--	--	--	--	--	--
57	Е0111-11-1	Устройство цементных стяжек толщиной 20 мм - в местах перегиба толщ.100мм	4,87	210,10	9,95	1023	48	335	0,36	2
		м2		52,20	3,74	254	18	123	0,02	--

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
58	Е0111-11-2 К=16	добавлять на каждые 5 мм изменения толщины цементной стяжки	4,87	506,40	10,72	2466	52	84	0,07	--
		м2		10,08	4,00	49	19	123	0,02	--
		Фундамент под трансформатор Ф1								
59	Е0108-3-2	Устройство щебеночного основания под фундаменты	2,98	1168,67	100,89	3483	301	570	0,85	3
		м3		123,75	38,25	369	114	118	0,18	1
60	Е0106-3-1	Устройство бетонных фундаментов общего назначения объемом до 5 м3 под оборудование	9,6	8151,11	260,48	78251	2501	7093	3,94	38
		м3		614,25	89,46	5897	859	105	0,35	3
61	С143001-61	Надбавка к сметной стоимости при изменении марки бетона по водонепроницаемости до 4: за 2 кг/см2	9,6	100,00	--	960	--	--	--	--
		м3		--	--	--	--	--	--	--
62	С143001-63	Надбавка к сметной стоимости при изменении марки бетона по водонепроницаемости свыше 4: за 2 кг/см2	9,6	232,00	--	2227	--	--	--	--
		м3		--	--	--	--	--	--	--
63	С143001-54	Надбавка к сметной стоимости бетона за применение сульфатостойкого цемента	9,6	70,00	--	672	--	--	--	--
		м3		--	--	--	--	--	--	--
64	Е0106-11-9	Установка закладных деталей весом более 20 кг	0,5788	64092,87	304,24	37097	176	2094	20,00	12
		1т		3330,00	114,75	1927	66	105	0,56	--
65	Е0108-4-7	Гидроизоляция боковая обмазочная битумная в 2 слоя по выравненной поверхности бутовой кладки кирпичу, бетону стен, фундаментов	10,54	245,44	3,82	2587	40	482	0,21	2
		м2		37,35	1,44	394	15	118	0,01	--
		Стены и перегородки								
66	Е0108-4-3	Гидроизоляция горизонтальная оклеечная в 2 слоя стен, фундаментов	105,94	704,76	11,21	74662	1188	4464	0,20	21
		м2		31,50	4,21	3337	446	118	0,02	2
67	Е0108-6-1	Кладка стен наружных простых при высоте этажа до 4 м	62,78	9296,36	335,84	583625	21084	61172	4,54	285
		м3		699,75	126,00	43930	7910	118	0,61	38
68	Е0108-6-2	Кладка стен наружных простых при высоте этажа свыше 4 м	16,51	9223,66	281,14	152283	4642	15342	4,42	73
		м3		681,75	105,75	11256	1746	118	0,51	8
69	Е0108-6-7	Кладка стен внутренних при высоте этажа до 4 м - толщ.250,380мм	29,12	9267,66	337,41	269874	9825	27369	4,38	128
		м3		670,50	126,00	19525	3669	118	0,62	18

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
70	Е0108-6-8	Кладка стен внутренних при высоте этажа свыше 4 м - толщ.250,380мм	1,48	9194,27	286,52	13608	424	1320	4,24	6
		м3		648,00	108,00	959	160	118	0,52	1
71	Е0108-12-1	Армирование кладки стен	0,64656	8679,65	422,15	5612	273	6420	56,40	36
		т		8257,50	157,50	5339	102	118	0,77	--
72	С12041-89 Изм. и доп.вып.9 СН РК 8.02-04-2002, СН РК 8.02-04С-2004	Каркасы и сетки плоские: проволока арматурная из низкоуглеродистой стали В-I, ВР-1, d 4 мм	0,64656	50800,00	--	32845	--	--	--	--
		т		--	--	--	--	--	--	--
		Перемычки								
73	Е0107-44-10	Укладка перемычек масса до 0,3 т	35	102,26	66,43	3579	2325	2337	0,15	5
		шт		23,85	23,85	835	835	140	0,11	4
74	Е0107-11-1	Укладка перемычек массой от 0,3 до 0,7 т при наибольшей массе монтажных элементов в здании до 5 т	2	392,70	250,96	785	502	613	0,81	2
		шт		130,73	88,22	261	176	140	0,37	1
75	С143015-142 Изм. и доп. вып. 20	Перемычки железобетонные брусковые 3ПБ16-37-п ГОСТ 948-84	3	1057,00	--	3171	--	--	--	--
		шт.		--	--	--	--	--	--	--
76	С143015-156 Изм. и доп. вып. 20	Перемычки железобетонные брусковые 3ПБ30-8-п ГОСТ 948-84	8	1923,00	--	15384	--	--	--	--
		шт.		--	--	--	--	--	--	--
77	С143015-174 Изм. и доп. вып. 20	Перемычки железобетонные брусковые 5ПБ30-27-п ГОСТ 948-84	2	4945,00	--	9890	--	--	--	--
		шт.		--	--	--	--	--	--	--
78	С143015-127 Изм. и доп. вып. 20	Перемычки железобетонные брусковые 2ПБ17-2-п ГОСТ 948-84	9	689,00	--	6201	--	--	--	--
		шт.		--	--	--	--	--	--	--
79	С143015-121 Изм. и доп. вып. 20	Перемычки железобетонные брусковые 2ПБ13-1-п ГОСТ 948-84	3	549,00	--	1647	--	--	--	--
		шт.		--	--	--	--	--	--	--
80	С143015-120 Изм. и доп. вып. 20	Перемычки железобетонные брусковые 2ПБ10-1-п ГОСТ 948-84	6	502,00	--	3012	--	--	--	--
		шт.		--	--	--	--	--	--	--
81	С143015-140 Изм. и доп. вып. 20	Перемычки железобетонные брусковые 3ПБ13-37-п ГОСТ 948-84	6	905,00	--	5430	--	--	--	--
		шт.		--	--	--	--	--	--	--

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
		Перекрытие								
82	Е0107-45-6	Установка панелей перекрытий с опиранием на две стороны площадью до 10 м2								
		шт	18	1423,60	373,54	25625	6724	15141	2,66	48
				465,75	135,07	8384	2431	140	0,61	11
83	С143017-8 Изм. и доп.вып.8 СН РК 8.02-04-2002, СН РК 8.02-04С-2004	Многопустотные панели, плиты приведенной толщиной 11 см плиты ПК48.15-8 приведенной толщиной 12,63см								
		м2	64,8	2640,00	--	171072	--	--	--	--
				--	--	--	--	--	--	--
84	С143017-6607	Надбавка на 1 м2 площади изделий за вычетом площади отверстий, вырезов, нормативная нагрузка /включая собственную массу/ 760-850 кг/м2, пролет 4,66-4,95 м								
		м2	64,8	104,00	--	6739	--	--	--	--
				--	--	--	--	--	--	--
85	С143017-8 Изм. и доп.вып.8 СН РК 8.02-04-2002, СН РК 8.02-04С-2004	Многопустотные панели, плиты приведенной толщиной 11 см Плиты ПК51.15-8 приведенной толщиной 12,35								
		м2	68,85	2640,00	--	181764	--	--	--	--
				--	--	--	--	--	--	--
86	С143017-6707	Надбавка на 1 м2 площади изделий за вычетом площади отверстий, вырезов, нормативная нагрузка /включая собственную массу/ 760-850 кг/м2, пролет 4,96-5,25 м								
		м2	68,85	133,00	--	9157	--	--	--	--
				--	--	--	--	--	--	--
87	С12041-6 Изм. и доп.вып.19	Сталь арматурная горячекатаная гладкая класса А-I диаметром 10 мм ГОСТ 5781-82								
		т	0,0112	50642,00	--	567	--	--	--	--
				--	--	--	--	--	--	--
88	Е0106-1-20	Монолитные заделки								
		м3	0,67	7498,61	311,32	5024	209	393	2,82	2
				441,00	117,61	295	79	105	0,57	--
89	Е0113-16-2 прим.	Покрытие антикоррозийной эмалью ПФ-1189								
		м2	0,5	41,40	0,09	21	--	2	0,02	--
				4,41	0,05	2	--	90	--	--
90	Е0111-15-3	Устройство цементных покрытий толщиной 20 мм								
		м2	6,75	174,74	9,95	1180	67	360	0,27	2
				39,60	3,74	267	25	123	0,02	--
		Кровля								
91	Е0108-8-3	Кладка столбов из кирпича прямоугольных неармированных при высоте этажа до 4 м - кирпичные столбики								
		м3	0,1083	10085,61	365,89	1092	40	165	6,66	1
				1154,25	137,25	125	15	118	0,67	--
92	Е0112-15-4	Устройство обмазочной пароизоляции в один слой								
		м2	135,45	72,27	0,42	9788	57	2431	0,09	13
				14,92	0,16	2021	22	119	--	--

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
93	Е0112-15-5	Добавлять на каждый последующий слой обмазочной пароизоляции								
			135,45	46,06	0,22	6239	30	1085	0,04	6
		м2		6,64	0,09	899	12	119	--	--
94	Е0112-17-1К=2	Устройство выравнивающих цементно-песчаных стяжек толщиной 15 мм - общей толщ.30мм								
			135	289,08	31,88	39026	4304	13048	0,49	66
		м2		69,30	11,92	9356	1609	119	0,06	8
95	Е0110-14-1	Установка стропил и мауэрлатов								
			2,551	5935,82	334,28	15142	853	10786	22,10	56
		м3		3397,50	126,00	8667	321	120	0,62	2
96	Е0110-5-1	Установка каркаса из брусьев								
			0,546	6197,72	316,57	3384	173	2363	22,50	12
		м3		3487,50	119,25	1904	65	120	0,58	--
97	Е0110-13-1	Лобовая доска								
			571,466667	6,60	0,90	3772	514	3950	0,03	20
		м		5,42	0,34	3097	194	120	--	1
98	Е0110-3-5	Подшивка								
			21,06	228,96	7,54	4822	159	5497	1,43	30
		м2		214,65	2,86	4521	60	120	0,01	--
99	С11021-59	Доски обрезные из хвойных пород, длина до 6,5 м, ширина 75-150 мм, толщина 16 мм, II сорта - подшивка								
			0,337	17100,00	--	5763	--	--	--	--
		м3		--	--	--	--	--	--	--
100	Е0115-177-2	Проолифка подшивки								
			21,06	34,03	--	717	--	301	0,07	2
		м2		13,59	--	286	--	105	--	--
101	Е0115-177-6	Покрытие масляными или спиртовыми лаками по проолифленной поверхности за 2 раза потолков подшивки								
			21,06	256,18	--	5395	--	751	0,18	4
		м2		33,98	--	716	--	105	--	--
102	Е0110-51-1	Огнезащита деревянных конструкций - ферм, арок, балок, стропил, мауэрлатов огнебиозащитным составом "Рогнеда"								
			4,634	573,75	28,11	2659	130	747	0,78	4
		м3		123,75	10,58	573	49	120	0,05	--
103	Е0112-15-3	Устройство прокладной пароизоляции в один слой под металлочерепицу								
			235,8	12,58	0,99	2966	233	3359	0,07	16
		м2		11,59	0,38	2733	90	119	--	--
104	С11011-7608 Изм. и доп.вып.19 прим.	Мембрана паро-влаго-ветрозащитная паронепроницаемая с отражающим слоем двухслойная на основе полотна из вспененного полиэтилена и металлизированной полимерной пленки, толщина 3 мм (синтетическая пленка)								
			240,516	102,00	--	24533	--	--	--	--
		м2		--	--	--	--	--	--	--
105	Е0112-7-5 Изм. и доп. вып. 12	Устройство кровель различных типов. Устройство кровельного покрытия без слуховых окон металлочерепицей по деревянной обрешетке с ее устройством								
			235,8	657,46	8,20	155030	1934	77455	1,71	403
		м2		272,95	3,08	64362	726	119	0,02	4

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
106	Е0110-52-1	Огнезащита деревянной обрешетки огнебиозащитным составом "Рогнеда"	235,8	20,48	0,91	4830	215	1420	0,03	7
		м2		4,68	0,34	1104	80	120	--	--
107	С11021-67 Изм. и доп. вып. 20	Доски обрезные хвойных пород длиной до 6,5 м, шириной от 75 мм до 150 мм, толщиной 25 мм, 2 сорта ГОСТ 8486-86 , шириной 250 мм	4,088	16165,00	--	66083	--	--	--	--
		м3		--	--	--	--	--	--	--
108	С11021-25	Брусья обрезные из хвойных пород, длина до 6,5 м, ширина 75-150 мм, толщина 100, 125 мм, II сорта ,толщ.150-200мм	0,023	16000,00	--	368	--	--	--	--
		м3		--	--	--	--	--	--	--
109	С11021-13 Изм. и доп. вып. 20	Бруски обрезные хвойных пород длиной от 4 м до 6,5 м, шириной от 75 мм до 150 мм, толщиной от 40 мм до 75 мм, 2 сорта ГОСТ 8486-86	3,2277	18666,00	--	60248	--	--	--	--
		м3		--	--	--	--	--	--	--
110	Е0110-15-1	Устройство слуховых окон	1	1155,99	81,61	1156	82	1193	6,08	6
		шт		963,00	31,50	963	31	120	0,15	--
111	С12061-152	Блок слухового окна СО-1(применительно)	4,8	3960,00	--	19008	--	--	--	--
		м2		--	--	--	--	--	--	--
112	Е0112-7-6 Изм. и доп. вып. 12	Устройство покрытия слуховых окон металлочерепицей	4,8	605,20	8,20	2905	39	1367	1,48	7
		м2		236,25	3,08	1134	15	119	0,02	--
113	С12067-28	Стоимость конька	36	230,00	--	8280	--	--	--	--
		м		--	--	--	--	--	--	--
		Двери,ворота и жалюзийные решетки								
114	Е0109-46-1	Монтаж каркасов, ворот без механизмов открывания в камерах трансформаторов	1,06088	31476,57	17434,99	33393	18496	9623	41,40	44
		т		7650,00	2428,67	8116	2577	90	8,15	9
115	С12022-4	Ворота распашные В-1 с жалюзийной решеткой огрунтованные и окрашенные	2	131400,00	--	262800	--	--	--	--
		шт		--	--	--	--	--	--	--
116	С11011-790 прим.	Замок реечный	2	1960,00	--	3920	--	--	--	--
		шт		--	--	--	--	--	--	--
117	Е0109-53-1	Монтаж конструкций дверей	0,46054	14806,01	1133,15	6819	522	5509	82,10	38
		т		12892,50	398,25	5938	183	90	1,95	1
118	С12022-1 прим.	Двери стальные ДМ-1 огрунтованные и окрашенные	2	25100,00	--	50200	--	--	--	--
		шт		--	--	--	--	--	--	--
119	С11011-790 прим.	Замок реечный	2	1960,00	--	3920	--	--	--	--

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
		шт		--	--	--	--	--	--	--
120	Е0109-53-1	Монтаж конструкций дверей	0,35688	14806,01	1133,15	5284	404	4269	82,10	29
		т		12892,50	398,25	4601	142	90	1,95	1
121	С12022-2 прим.	Двери стальные ДМ-2 огрунтованные и окрашенные	1	37400,00	--	37400	--	--	--	--
		шт		--	--	--	--	--	--	--
122	С11011-790 прим.	Замок реечный	1	1960,00	--	1960	--	--	--	--
		шт		--	--	--	--	--	--	--
123	Е0109-53-2	Установка решеток жалюзийных стальных	0,35582	9850,48	1162,95	3505	414	2311	46,60	17
		т		7357,50	108,00	2618	38	87	0,53	--
124	С12021-87 прим.	Переплеты оконные нестандартные, жалюзийные и защитные решетки из горячекатанных, холодногнутых профилей	0,35582	180100,00	--	64083	--	--	--	--
		т		--	--	--	--	--	--	--
		ИТОГО ПРЯМЫЕ ЗАТРАТЫ ПО РАЗДЕЛУ 1	Тенге			4757993	344514			2356
			Тенге			378009	88892			593
	Стоимость монтажных работ -		Тенге			3505				
	Материалы -		Тенге			473				
	Всего заработная плата -		Тенге				2656			
		Накладные расходы -	Тенге			2311				
		Нормативная трудоемкость в Н.Р. -	чел.-ч							1
		Сметная заработная плата в Н.Р. -	Тенге				347			
		Ненормируемые и непредвиденные затраты -	Тенге			349				
	ВСЕГО, Стоимость монтажных работ -		Тенге			6165				
		Нормативная трудоемкость -	чел.-ч							18
		Сметная заработная плата -	Тенге				3003			
	Стоимость общестроительных работ -		Тенге			4291960				
	Материалы -		Тенге			394331				
	Всего заработная плата -		Тенге				440657			
	Стоимость материалов и конструкций -		Тенге			554021				
	Местные материалы -		Тенге			2664301				
		Накладные расходы -	Тенге			509240				
		Нормативная трудоемкость в Н.Р. -	чел.-ч							255
		Сметная заработная плата в Н.Р. -	Тенге				76386			
		Ненормируемые и непредвиденные затраты -	Тенге			288072				
	ВСЕГО, Стоимость общестроительных работ -		Тенге			5089272				
		Нормативная трудоемкость -	чел.-ч							3053
		Сметная заработная плата -	Тенге				517043			
	Стоимость металломонтажных работ -		Тенге			462528				
	Материалы -		Тенге			7861				
	Всего заработная плата -		Тенге				23588			
	Стоимость материалов и конструкций -		Тенге			414483				
		Накладные расходы -	Тенге			21229				
		Нормативная трудоемкость в Н.Р. -	чел.-ч							11

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
		Сметная заработная плата в Н.Р. -	Тенге				3184			
		Ненормируемые и непредвиденные затраты -	Тенге			29025				
	ВСЕГО, Стоимость металломонтажных работ -		Тенге			512783				
		Нормативная трудоемкость -	чел.-ч							144
		Сметная заработная плата -	Тенге				26773			
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 1	Тенге			5608220				
		Нормативная трудоемкость -	чел.-ч							3215
		Сметная заработная плата -	Тенге				546819			
		ИТОГО ПРЯМЫЕ ЗАТРАТЫ ПО СМЕТЕ:	**Тенге**			4757993	344514			2356
			Тенге			378009	88892			593
	Стоимость монтажных работ -		Тенге			3505				
	Материалы -		Тенге			473				
	Всего заработная плата -		Тенге				2656			
		Накладные расходы -	Тенге			2311				
		Нормативная трудоемкость в Н.Р. -	чел.-ч							1
		Сметная заработная плата в Н.Р. -	Тенге				347			
		Ненормируемые и непредвиденные затраты -	Тенге			349				
	ВСЕГО, Стоимость монтажных работ -		Тенге			6165				
		Нормативная трудоемкость -	чел.-ч							18
		Сметная заработная плата -	Тенге				3003			
	Стоимость общестроительных работ -		Тенге			4291960				
	Материалы -		Тенге			394331				
	Всего заработная плата -		Тенге				440657			
	Стоимость материалов и конструкций -		Тенге			554021				
	Местные материалы -		Тенге			2664301				
		Накладные расходы -	Тенге			509240				
		Нормативная трудоемкость в Н.Р. -	чел.-ч							255
		Сметная заработная плата в Н.Р. -	Тенге				76386			
		Ненормируемые и непредвиденные затраты -	Тенге			288072				
	ВСЕГО, Стоимость общестроительных работ -		Тенге			5089272				
		Нормативная трудоемкость -	чел.-ч							3053
		Сметная заработная плата -	Тенге				517043			
	Стоимость металломонтажных работ -		Тенге			462528				
	Материалы -		Тенге			7861				
	Всего заработная плата -		Тенге				23588			
	Стоимость материалов и конструкций -		Тенге			414483				
		Накладные расходы -	Тенге			21229				
		Нормативная трудоемкость в Н.Р. -	чел.-ч							11
		Сметная заработная плата в Н.Р. -	Тенге				3184			
		Ненормируемые и непредвиденные затраты -	Тенге			29025				
	ВСЕГО, Стоимость металломонтажных работ -		Тенге			512783				
		Нормативная трудоемкость -	чел.-ч							144
		Сметная заработная плата -	Тенге				26773			
		ИТОГО ПО СМЕТЕ:	Тенге			5608220				
		Нормативная трудоемкость -	чел.-ч							3215
		Сметная заработная плата -	Тенге				546819			

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
	Итого смета		Тенге			5 608 220				
	Оборудование					0				
	ИТОГО СМР					5 608 220				
		Временные здания и сооружения - 4,3%	Тенге			241 153				
	ИТОГО СМР с временными зданиями и сооружениями		Тенге			5 849 373				
		Дополнительные затраты при производстве работ в зимнее время - 3,2%	Тенге			196 539				
		Затраты на выслугу лет 1%	Тенге			58 494				
		Затраты на дополнительные отпуска 0,4%	Тенге			23 397				
	ИТОГО ПО СМЕТНОМУ РАСЧЕТУ В БАЗОВЫХ ЦЕНАХ 2001г.		Тенге			6 127 804				
	ИТОГО СМЕТНАЯ СТОИМОСТЬ В ТЕКУЩЕМ УРОВНЕ ЦЕН		Тенге			17 697 097				
	ИТОГО С НАЛОГАМИ СБОРАМИ ОБЯЗАТЕЛЬНЫМИ ПЛАТЕЖАМИ 2%		Тенге			18 051 039 - 104467				
	ИТОГО с учетом скидки к- 0,90				17 946 572	~~16 245 935~~				
	НДС В ТЕКУЩИХ ЦЕНАХ - 12 %		Тенге		16 151 915	~~1 949 312~~				
	СТОИМОСТЬ СТРОИТЕЛЬСТВА С НДС		Тенге		18 096 145	~~18 195 447~~				

Заказчик: Байсадиков Б.Ж._____
БИН 130740015861

Подрядчик: Құдайберген Ә. С._____
БИН 940940000691

Разработчики проекта строительства или эксперты авторского надзора
ТОО «Turan Project» _____ Мелешенко С.С.
БИН 950440001881
Приказ №04-19-ТП-А от 13.12.2019г.

Эксперты технического надзора
ТОО "MSK Engineering "_____ Солтыбаев Т.К.
БИН 070440006322
Аттестаты №KZ11VJE00030166 от 06.09.2017г; KZ54VJE00030168 от 06.09.2017г
KZ81VJE0003067 от 06.09.2017г

Заказчик: ГУ "Управление топливно-энергетического комплекса и коммунального хозяйства города Нур-Султан"
Генподрядчик: АО "Электромонтаж"
Наименование строительства и его адрес:

Ф-2В

"Строительство новых РП, ТП в городе Астане" (Строительство РП-10 кВ для объектов перспективной застройки севернее шоссе Алаш, РП-10 кВ с 2 КЛ-10 кВ от ПС "Промзона, РП-10,20 кВ для объектов перспективной застройки "Аллея Мынжылдык", РП-20 кВ для объектов перспективной застройки" в районе улицы Орынбор) Строительство РП-20 кВ для объектов перспективной застройки "Аллея Мынжылдык" от ПС 110/20 кВ "Байтерек"

Наименование объекта Строительно-монтажные работы РПК-2Т 20кВ № 6 по ПДП
Локальная смета 2-2-2
Договор № 19/47 от 23.07.19г

АКТ
ПРИЕМКИ ВЫПОЛНЕННЫХ РАБОТ
за октябрь 2020 года

N п/п	Шифр и № позиции норматива	Наименование работ и затрат, единица измерения	Коли-чество	Стоимость ед, тенге: Всего / ЗП рабочих-строителей	Стоимость ед, тенге: Экспл. машин / в т.ч. ЗП машинистов	Общая стоимость, тенге: Всего / ЗП рабочих-строителей	Общая стоимость, тенге: Экспл. машин / в т.ч. ЗП машинистов	Накладные расходы: тенге / %	Затраты труда, чел.-ч, рабочих-строителей: на един.	Затраты труда, чел.-ч, рабочих-строителей: всего	Затраты труда, чел.-ч, рабочих, обслуживаю-щих машины: на един.	Затраты труда, чел.-ч, рабочих, обслуживаю-щих машины: всего
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11		

РАЗДЕЛ 1.Строительные работы

Земляные работы

1	Е0101-18-11 Изм. и доп. вып. 8 СН РК 8.02-05-2002, СН РК 8.02-06-2004, СН РК 8.02-17-2006	Разработка грунта 2 группы с погрузкой на автомобили-самосвалы экскаваторами типа "HITACHI" с ковшом вместимостью 0,25 м3	249,57	105,89	102,22	26427	25510	5008	0,02	5		
		м3		3,58	17,11	893	4269	97	0,06	15		
2	Е010333-А18-1	Перевозка грузов автомобилями-самосвалами /работающими вне карьеров/, расстояние перевозки 18 км, класс груза 1	486,6615	139,92	139,92	68094	68094	13619	--	--		
		т		--	27,98	--	13619	100	0,59	286		
3	Е0101-20-2	Работа на отвале 2-3 группы грунтов	249,57	3,75	3,24	937	810	387	--	1		
		м3		0,48	1,12	120	280	97	--	1		
4	Е0101-164-2 т.ч. п-1.55, п-3.180, доп. изм. № 1, К=1.2	Разработка грунта 2 группы вручную в траншеях глубиной до 2 м без креплений с откосами /доработка грунта вручную после разработки их механизированным способом /	13,14	262,72	--	3452	--	3901	1,85	24		
		м3		262,72	--	3452	--	113	--	--		
5	Е0101-13-11 Изм. и доп. вып. 8 СН РК 8.02-05-2002, СН РК 8.02-06-2004, СН РК 8.02-17-2006	Разработка грунта 2 группы в отвал экскаваторами типа "HITACHI" с ковшом вместимостью 0,25 м3	175,14	76,35	74,88	13372	13114	2183	0,01	2		
		м3		1,47	11,38	257	1993	97	0,04	7		
6	Е0101-27-2	Засыпка траншей и котлованов бульдозерами мощностью 59 (80) кВт (л.с.), при перемещении 2 группы грунтов до 5 м	175,14	6,48	6,48	1135	1135	357	--	--		

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
		м3		--	2,10	--	368	97	0,01	1
7	Е0101-166-2	Засыпка вручную траншей, пазух котлованов и ям в грунтах 2 группы	13,14	134,10	--	1762	--	1991	0,97	13
		м3		134,10	--	1762	--	113	--	--
8	Е0101-134-1	Уплотнение грунта 1,2 группы пневматическими трамбовками	175,14	21,55	4,52	3774	791	2893	0,11	19
		м3		17,03	--	2983	--	97	--	--
		Фундаменты								
		Сваи								
9	Е0105-2-2	Погружение дизель-молотом на экскаваторе железобетонных свай длиной до 6 м в грунты группы 2 (пробная свая)	3,3	5970,64	4212,26	19703	13900	5655	4,03	13
		м3		724,50	765,72	2391	2527	115	2,22	7
10	Е0105-2-2	Погружение дизель-молотом на экскаваторе железобетонных свай длиной до 6 м в грунты группы 2	12,88	5970,64	4212,26	76902	54254	22073	4,03	52
		м3		724,50	765,72	9332	9862	115	2,22	29
11	С143014-6 Изм. и доп. вып. 20	Сваи квадратного и прямоугольного сечения сплошные и с круглой полостью /СТ РК 939-92/: длина до 8 м, периметр сторон от 1001 до 1200 мм	176	1659,00	--	291984	--	--	--	--
		м		--	--	--	--	--	--	--
12	С143001-54	Надбавка к сметной стоимости бетона за сульфатостойкий цемент	16,18	70,00	--	1133	--	--	--	--
		м3		--	--	--	--	--	--	--
13	С143001-45	Надбавка или скидка к сметной стоимости за изменение класса бетона всех видов, кроме ячеистого: выше 15 до 20	22,64	187,00	--	4234	--	--	--	--
		м3		--	--	--	--	--	--	--
14	С143001-46	Надбавка или скидка к сметной стоимости за изменение класса бетона всех видов, кроме ячеистого: выше 20 до 22,5	16,18	101,00	--	1634	--	--	--	--
		м3		--	--	--	--	--	--	--
15	С143001-47	Надбавка или скидка к сметной стоимости за изменение класса бетона всех видов, кроме ячеистого: выше 22,5 до 25	16,18	101,00	--	1634	--	--	--	--
		м3		--	--	--	--	--	--	--
16	С143001-62	Надбавка к сметной стоимости при изменении марки бетона по водонепроницаемости до 4: за 4 кг/см2	16,18	200,00	--	3236	--	--	--	--
		м3		--	--	--	--	--	--	--
17	С143001-63	Надбавка к сметной стоимости при изменении марки бетона по водонепроницаемости свыше 4: за 2 кг/см2	16,18	232,00	--	3754	--	--	--	--
		м3		--	--	--	--	--	--	--
18	Е0105-10-1	Вырубка бетона из арматурного каркаса железобетонных свай площадью сечения до 0,1 м2	34	400,95	187,20	13632	6365	11085	1,21	41
		1свая		213,75	69,75	7268	2371	115	0,34	12

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
19	Е0105-10-1	Вырубка бетона из арматурного каркаса железобетонных свай площадью сечения до 0,1 м2								
		1свая	30	400,95	187,20	12029	5616	9781	1,21	36
				213,75	69,75	6413	2092	115	0,34	10
		Устройство ростверка и фундамента								
20	Е0108-3-2	Устройство щебеночного основания под ростверк								
		м3	5,012	1168,67	100,89	5857	506	958	0,85	4
				123,75	38,25	620	192	118	0,18	1
21	Е0106-1-1	Устройство бетонной подготовки								
		м3	4,3	5869,57	66,01	25239	284	996	1,35	6
				195,75	24,93	842	107	105	0,12	1
22	Е0106-1-22	Устройство ж/бетонных ленточных фундаментов при ширине поверху до 1000 мм из бетона кл.В20								
		м3	21,5	8043,22	353,46	172929	7599	16221	3,60	77
				585,00	133,52	12578	2871	105	0,65	14
23	С143001-62	Надбавка к сметной стоимости при изменении марки бетона по водонепроницаемости до 4: за 4 кг/см2								
		м3	21,5	200,00	--	4300	--	--	--	--
				--	--	--	--	--	--	--
24	С143001-63	Надбавка к сметной стоимости при изменении марки бетона по водонепроницаемости свыше 4: за 2 кг/см2								
		м3	21,5	232,00	--	4988	--	--	--	--
				--	--	--	--	--	--	--
25	С143001-54	Надбавка к сметной стоимости бетона за сульфатостойкий цемент								
		м3	25,8	70,00	--	1806	--	--	--	--
				--	--	--	--	--	--	--
26	С12041-5 Изм. и доп.вып.19	Арматурные заготовки, не собранные в каркасы и сетки: сталь гладкая класса А-I, d 8 мм								
		т	0,47972	52102,00	--	24994	--	--	--	--
				--	--	--	--	--	--	--
27	С12041-24 Изм. и доп.вып.9 СН РК 8.02-04-2002, СН РК 8.02-04С-2004	Арматурные заготовки, не собранные в каркасы и сетки: сталь периодического профиля класса А-III, d 12 мм								
		т	0,583655	52400,00	--	30584	--	--	--	--
				--	--	--	--	--	--	--
28	Е0107-42-3	Установка блоков стен подвалов массой до 1,5 т								
		шт	35	730,09	389,08	25553	13618	14250	0,94	33
				153,90	136,92	5387	4792	140	0,55	19
29	Е0107-42-2	Установка блоков стен подвалов массой до 1 т								
		шт	9	479,37	243,37	4314	2190	2419	0,67	6
				106,88	85,08	962	766	140	0,34	3
30	Е0107-42-1	Установка блоков стен подвалов массой до 0,5 т								
		шт	29	337,05	172,69	9774	5008	5541	0,48	14
				76,28	60,21	2212	1746	140	0,24	7
31	С143003-491 Изм. и доп. вып. 20	Блоки бетонные для стен подвалов сплошные из тяжелого бетона класса В7,5 ФБС 9.4.6-Т ГОСТ 13579-78								
		шт.	29	2323,00	--	67367	--	--	--	--
				--	--	--	--	--	--	--
32	С143003-501 Изм. и доп. вып. 20	Блоки бетонные для стен подвалов сплошные из тяжелого бетона класса В7,5 ФБС 12.4.6-Т ГОСТ 13579-78								
			9	2648,00	--	23832	--	--	--	--

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
		шт.		--	--	--	--	--	--	--
33	С143003-511 Изм. и доп. вып. 20	Блоки бетонные для стен подвалов сплошные из тяжелого бетона класса В7,5 ФБС 24.4.6-Т ГОСТ 13579-78	35	5273,00	--	184555	--	--	--	--
		шт.		--	--	--	--	--	--	--
34	Е0107-44-10	Укладка перемычек масса до 0,3 т	6	103,96	66,43	624	399	401	0,15	1
		шт		23,85	23,85	143	143	140	0,11	1
35	С143015-152 Изм. и доп. вып. 20	Перемычки железобетонные брусковые 3ПБ25-8-п ГОСТ 948-84	6	1558,00	--	9348	--	--	--	--
		шт.		--	--	--	--	--	--	--
36	Е0106-1-20	Монолитные заделки из бетона В20	3,9	7767,59	311,32	30294	1214	2288	2,82	11
		м3		441,00	117,61	1720	459	105	0,57	2
37	С143001-54	Надбавка к сметной стоимости бетона за сульфатостойкий цемент	31,992	70,00	--	2239	--	--	--	--
		м3		--	--	--	--	--	--	--
38	С143001-42	Надбавка или скидка к сметной стоимости за изменение класса бетона всех видов, кроме ячеистого: выше 7,5 до 10	31,602	94,00	--	2971	--	--	--	--
		м3		--	--	--	--	--	--	--
39	С143001-43	Надбавка или скидка к сметной стоимости за изменение класса бетона всех видов, кроме ячеистого: выше 10 до 12,5	31,602	94,00	--	2971	--	--	--	--
		м3		--	--	--	--	--	--	--
40	С143001-44	Надбавка или скидка к сметной стоимости за изменение класса бетона всех видов, кроме ячеистого: выше 12,5 до 15	31,602	94,00	--	2971	--	--	--	--
		м3		--	--	--	--	--	--	--
41	С143001-45	Надбавка или скидка к сметной стоимости за изменение класса бетона всех видов, кроме ячеистого: выше 15 до 20	31,992	187,00	--	5983	--	--	--	--
		м3		--	--	--	--	--	--	--
42	С143001-62	Надбавка к сметной стоимости при изменении марки бетона по водонепроницаемости до 4: за 4 кг/см2	31,992	200,00	--	6398	--	--	--	--
		м3		--	--	--	--	--	--	--
43	С143001-63	Надбавка к сметной стоимости при изменении марки бетона по водонепроницаемости свыше 4: за 2 кг/см2	31,992	232,00	--	7422	--	--	--	--
		м3		--	--	--	--	--	--	--
44	Е0108-4-7	Гидроизоляция боковая обмазочная битумная в 2 слоя по выравненной поверхности бутовой кладки кирпичу, бетону стен, фундаментов	255,3	245,44	3,82	62661	975	11686	0,21	54
		м2		37,35	1,44	9535	368	118	0,01	2

Подпольные каналы и приямки

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
45	Е0111-2-4	Устройство уплотняемых трамбовками подстилающих слоев щебеночных								
			40,1	1542,12	--	61839	--	26191	3,24	130
		м3		531,00	--	21293	--	123	--	--
46	Е0106-33-4	Устройство стен и плоских днищ прямоугольных сооружений при толщине более 150 мм - бетоные приямки и каналы								
			50,2	9457,81	954,99	474782	47940	74107	6,51	327
		м3		1075,50	330,44	53990	16588	105	1,34	67
47	Е0106-11-10	Армирование подстилающих слоев и набетонок								
			1,96601	5239,08	327,33	10300	644	4157	11,60	23
		1т		1890,00	123,75	3716	243	105	0,60	1
48	С12041-73 Изм. и доп.вып.9 СН РК 8.02-04-2002, СН РК 8.02-04С-2004	Каркасы и сетки плоские: сталь периодического профиля класса А-III, d 12 мм								
			1,96601	65900,00	--	129560	--	--	--	--
		т		--	--	--	--	--	--	--
49	С143001-54	Надбавка к сметной стоимости бетона за применение сульфатостойкого цемента								
			50,2	70,00	--	3514	--	--	--	--
		м3		--	--	--	--	--	--	--
50	С143001-45	Надбавка или скидка к сметной стоимости за изменение класса бетона всех видов, кроме ячеистого: выше 15 до 20								
			50,2	187,00	--	9387	--	--	--	--
		м3		--	--	--	--	--	--	--
51	С143001-62	Надбавка к сметной стоимости при изменении марки бетона по водонепроницаемости до 4: за 4 кг/см2								
			50,2	200,00	--	10040	--	--	--	--
		м3		--	--	--	--	--	--	--
52	С143001-63	Надбавка к сметной стоимости при изменении марки бетона по водонепроницаемости свыше 4: за 2 кг/см2								
			50,2	232,00	--	11646	--	--	--	--
		м3		--	--	--	--	--	--	--
53	Е0109-35-1прим.	Монтаж арматуры над отверстиями								
			0,1421	17937,36	627,68	2549	89	1829	86,50	12
		т		14197,50	101,25	2017	14	90	0,49	--
54	С12041-14 Изм. и доп.вып.9 СН РК 8.02-04-2002, СН РК 8.02-04С-2004	Арматурные заготовки, не собранные в каркасы и сетки: сталь периодического профиля класса А-II, d 12 мм								
			0,1421	50000,00	--	7105	--	--	--	--
		т		--	--	--	--	--	--	--
55	Е0108-4-5	Гидроизоляция боковая оклеечная по выравненной поверхности бутовой кладки, кирпичу и бетону в 1 слой каналов								
			146,97	53,54	4,12	7869	605	7350	0,23	34
		м2		40,84	1,54	6002	226	118	0,01	1
56	Е0108-4-2	Гидроизоляция горизонтальная оклеечная в 1 слой стен, фундаментов								
			68,85	150,12	7,14	10336	492	2013	0,14	10
		м2		22,10	2,68	1522	185	118	0,01	1
57	С11031-4957 Изм. и доп.вып.19прим.	Стоимость техноэласт-мост Б								
			220,1364	610,00	--	134283	--	--	--	--
		м2		--	--	--	--	--	--	--

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
58	Е0111-11-1	Устройство цементных стяжек толщиной 20 мм - в местах перегиба толщ.100мм								
		м2	4,87	210,10	9,95	1023	48	335	0,36	2
				52,20	3,74	254	18	123	0,02	--
59	Е0111-11-2 К=16	добавлять на каждые 5 мм изменения толщины цементной стяжки								
		м2	4,87	506,40	10,72	2466	52	84	0,07	--
				10,08	4,00	49	19	123	0,02	--
		Фундамент под трансформатор Ф1								
60	Е0108-3-2	Устройство щебеночного основания под фундаменты								
		м3	2,98	1168,67	100,89	3483	301	570	0,85	3
				123,75	38,25	369	114	118	0,18	1
61	Е0106-3-1	Устройство бетонных фундаментов общего назначения объемом до 5 м3 под оборудование								
		м3	9,6	8151,11	260,48	78251	2501	7093	3,94	38
				614,25	89,46	5897	859	105	0,35	3
62	С143001-61	Надбавка к сметной стоимости при изменении марки бетона по водонепроницаемости до 4: за 2 кг/см2								
		м3	9,6	100,00	--	960	--	--	--	--
				--	--	--	--	--	--	--
63	С143001-63	Надбавка к сметной стоимости при изменении марки бетона по водонепроницаемости свыше 4: за 2 кг/см2								
		м3	9,6	232,00	--	2227	--	--	--	--
				--	--	--	--	--	--	--
64	С143001-54	Надбавка к сметной стоимости бетона за применение сульфатостойкого цемента								
		м3	9,6	70,00	--	672	--	--	--	--
				--	--	--	--	--	--	--
65	Е0106-11-9	Установка закладных деталей весом более 20 кг								
		1т	0,5788	64092,87	304,24	37097	176	2094	20,00	12
				3330,00	114,75	1927	66	105	0,56	--
66	Е0108-4-7	Гидроизоляция боковая обмазочная битумная в 2 слоя по выравненной поверхности бутовой кладки кирпичу, бетону стен, фундаментов								
		м2	10,54	245,44	3,82	2587	40	482	0,21	2
				37,35	1,44	394	15	118	0,01	--
		Стены и перегородки								
67	Е0108-4-3	Гидроизоляция горизонтальная оклеечная в 2 слоя стен, фундаментов								
		м2	105,94	704,76	11,21	74662	1188	4464	0,20	21
				31,50	4,21	3337	446	118	0,02	2
68	Е0108-6-1	Кладка стен наружных простых при высоте этажа до 4 м								
		м3	62,78	9296,36	335,84	583625	21084	61172	4,54	285
				699,75	126,00	43930	7910	118	0,61	38
69	Е0108-6-2	Кладка стен наружных простых при высоте этажа свыше 4 м								
		м3	16,51	9223,66	281,14	152283	4642	15342	4,42	73
				681,75	105,75	11256	1746	118	0,51	8

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
70	Е0108-6-7	Кладка стен внутренних при высоте этажа до 4 м - толщ.250,380мм								
		м3	29,12	9267,66 670,50	337,41 126,00	269874 19525	9825 3669	27369 118	4,38 0,62	128 18
71	Е0108-6-8	Кладка стен внутренних при высоте этажа свыше 4 м - толщ.250,380мм								
		м3	1,48	9194,27 648,00	286,52 108,00	13608 959	424 160	1320 118	4,24 0,52	6 1
72	Е0108-12-1	Армирование кладки стен								
		т	0,64656	8679,65 8257,50	422,15 157,50	5612 5339	273 102	6420 118	56,40 0,77	36 --
73	С12041-89 Изм. и доп.вып.9 СН РК 8.02-04-2002, СН РК 8.02-04С-2004	Каркасы и сетки плоские: проволока арматурная из низкоуглеродистой стали В-I, ВР-1, d 4 мм								
		т	0,64656	50800,00 --	-- --	32845 --	-- --	-- --	-- --	-- --
		Перемычки								
74	Е0107-44-10	Укладка перемычек масса до 0,3 т								
		шт	35	102,26 23,85	66,43 23,85	3579 835	2325 835	2337 140	0,15 0,11	5 4
75	Е0107-11-1	Укладка перемычек массой от 0,3 до 0,7 т при наибольшей массе монтажных элементов в здании до 5 т								
		шт	2	392,70 130,73	250,96 88,22	785 261	502 176	613 140	0,81 0,37	2 1
76	С143015-142 Изм. и доп. вып. 20	Перемычки железобетонные брусковые 3ПБ16-37-п ГОСТ 948-84								
		шт.	3	1057,00 --	-- --	3171 --	-- --	-- --	-- --	-- --
77	С143015-156 Изм. и доп. вып. 20	Перемычки железобетонные брусковые 3ПБ30-8-п ГОСТ 948-84								
		шт.	8	1923,00 --	-- --	15384 --	-- --	-- --	-- --	-- --
78	С143015-174 Изм. и доп. вып. 20	Перемычки железобетонные брусковые 5ПБ30-27-п ГОСТ 948-84								
		шт.	2	4945,00 --	-- --	9890 --	-- --	-- --	-- --	-- --
79	С143015-127 Изм. и доп. вып. 20	Перемычки железобетонные брусковые 2ПБ17-2-п ГОСТ 948-84								
		шт.	9	689,00 --	-- --	6201 --	-- --	-- --	-- --	-- --
80	С143015-121 Изм. и доп. вып. 20	Перемычки железобетонные брусковые 2ПБ13-1-п ГОСТ 948-84								
		шт.	3	549,00 --	-- --	1647 --	-- --	-- --	-- --	-- --
81	С143015-120 Изм. и доп. вып. 20	Перемычки железобетонные брусковые 2ПБ10-1-п ГОСТ 948-84								
		шт.	6	502,00 --	-- --	3012 --	-- --	-- --	-- --	-- --

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
82	С143015-140 Изм. и доп. вып. 20	Перемычки железобетонные брусковые 3ПБ13-37-п ГОСТ 948-84								
		шт.	6	905,00	--	5430	--	--	--	--
				--	--	--	--	--	--	--
		Перекрытие								
83	Е0107-45-6	Установка панелей перекрытий с опиранием на две стороны площадью до 10 м2								
		шт	18	1423,60	373,54	25625	6724	15141	2,66	48
				465,75	135,07	8384	2431	140	0,61	11
84	С143017-8 Изм. и доп.вып.8 СН РК 8.02-04-2002, СН РК 8.02-04С-2004	Многопустотные панели, плиты приведенной толщиной 11 см плиты ПК48.15-8 приведенной толщиной 12,63см								
		м2	64,8	2640,00	--	171072	--	--	--	--
				--	--	--	--	--	--	--
85	С143017-6607	Надбавка на 1 м2 площади изделий за вычетом площади отверстий, вырезов, нормативная нагрузка /включая собственную массу/ 760-850 кг/м2, пролет 4,66-4,95 м								
		м2	64,8	104,00	--	6739	--	--	--	--
				--	--	--	--	--	--	--
86	С143017-8 Изм. и доп.вып.8 СН РК 8.02-04-2002, СН РК 8.02-04С-2004	Многопустотные панели, плиты приведенной толщиной 11 см Плиты ПК51.15-8 приведенной толщиной 12,35								
		м2	68,85	2640,00	--	181764	--	--	--	--
				--	--	--	--	--	--	--
87	С143017-6707	Надбавка на 1 м2 площади изделий за вычетом площади отверстий, вырезов, нормативная нагрузка /включая собственную массу/ 760-850 кг/м2, пролет 4,96-5,25 м								
		м2	68,85	133,00	--	9157	--	--	--	--
				--	--	--	--	--	--	--
88	С12041-6 Изм. и доп.вып.19	Сталь арматурная горячекатаная гладкая класса А-I диаметром 10 мм ГОСТ 5781-82								
		т	0,0112	50642,00	--	567	--	--	--	--
				--	--	--	--	--	--	--
89	Е0106-1-20	Монолитные заделки								
		м3	0,67	7498,61	311,32	5024	209	393	2,82	2
				441,00	117,61	295	79	105	0,57	--
90	Е0113-16-2 прим.	Покрытие антикоррозийной эмалью ПФ-1189								
		м2	0,5	41,40	0,09	21	--	2	0,02	--
				4,41	0,05	2	--	90	--	--
91	Е0111-15-3	Устройство цементных покрытий толщиной 20 мм								
		м2	6,75	174,74	9,95	1180	67	360	0,27	2
				39,60	3,74	267	25	123	0,02	--
		ИТОГО ПРЯМЫЕ ЗАТРАТЫ ПО РАЗДЕЛУ 1	Тенге			3853533	321532			1613
			Тенге			260689	84754			576
	Стоимость общестроительных работ -		Тенге			3850985				
	Материалы -		Тенге			272140				
	Всего заработная плата -		Тенге				343412			
	Стоимость материалов и конструкций -		Тенге			359939				

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
	Местные материалы -		Тенге			2638791				
		Накладные расходы -	Тенге			393102				
		Нормативная трудоемкость в Н.Р. -	чел.-ч							197
		Сметная заработная плата в Н.Р. -	Тенге				58965			
		Ненормируемые и непредвиденные затраты -	Тенге			254645				
	ВСЕГО, Стоимость общестроительных работ -		Тенге			4498732				
		Нормативная трудоемкость -	чел.-ч							2373
		Сметная заработная плата -	Тенге				402377			
	Стоимость металломонтажных работ -		Тенге			2549				
	Материалы -		Тенге			442				
	Всего заработная плата -		Тенге				2032			
		Накладные расходы -	Тенге			1829				
		Нормативная трудоемкость в Н.Р. -	чел.-ч							1
		Сметная заработная плата в Н.Р. -	Тенге				274			
		Ненормируемые и непредвиденные затраты -	Тенге			263				
	ВСЕГО, Стоимость металломонтажных работ -		Тенге			4640				
		Нормативная трудоемкость -	чел.-ч							13
		Сметная заработная плата -	Тенге				2306			
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 1	Тенге			4503373				
		Нормативная трудоемкость -	чел.-ч							2387
		Сметная заработная плата -	Тенге				404683			
		ИТОГО ПРЯМЫЕ ЗАТРАТЫ ПО СМЕТЕ:	**Тенге**			3853533	321532			1613
			Тенге			260689	84754			576
	Стоимость общестроительных работ -		Тенге			3850985				
	Материалы -		Тенге			272140				
	Всего заработная плата -		Тенге				343412			
	Стоимость материалов и конструкций -		Тенге			359939				
	Местные материалы -		Тенге			2638791				
		Накладные расходы -	Тенге			393102				
		Нормативная трудоемкость в Н.Р. -	чел.-ч							197
		Сметная заработная плата в Н.Р. -	Тенге				58965			
		Ненормируемые и непредвиденные затраты -	Тенге			254645				
	ВСЕГО, Стоимость общестроительных работ -		Тенге			4498732				
		Нормативная трудоемкость -	чел.-ч							2373
		Сметная заработная плата -	Тенге				402377			
	Стоимость металломонтажных работ -		Тенге			2549				
	Материалы -		Тенге			442				
	Всего заработная плата -		Тенге				2032			
		Накладные расходы -	Тенге			1829				
		Нормативная трудоемкость в Н.Р. -	чел.-ч							1
		Сметная заработная плата в Н.Р. -	Тенге				274			
		Ненормируемые и непредвиденные затраты -	Тенге			263				
	ВСЕГО, Стоимость металломонтажных работ -		Тенге			4640				
		Нормативная трудоемкость -	чел.-ч							13
		Сметная заработная плата -	Тенге				2306			
		ИТОГО ПО СМЕТЕ.	Тенге			4503373				

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
		Нормативная трудоемкость -	чел.-ч							2387
		Сметная заработная плата -	Тенге				404683			
	Итого смета		Тенге			4 503 373				
	Оборудование					0				
	ИТОГО СМР					4 503 373				
		Временные здания и сооружения - 4,3%	Тенге			193 645				
	ИТОГО СМР с временными зданиями и сооружениями		Тенге			4 697 018				
		Дополнительные затраты при производстве работ в зимнее время - 3,2%	Тенге			157 820				
		Затраты на выслугу лет 1%	Тенге			46 970				
		Затраты на дополнительные отпуска 0,4%	Тенге			18 788				
	ИТОГО ПО СМЕТНОМУ РАСЧЕТУ В БАЗОВЫХ ЦЕНАХ 2001г.		Тенге			4 920 596				
	ИТОГО СМЕТНАЯ СТОИМОСТЬ В ТЕКУЩЕМ УРОВНЕ ЦЕН		Тенге			14 210 682				
	ИТОГО С НАЛОГАМИ СБОРАМИ ОБЯЗАТЕЛЬНЫМИ ПЛАТЕЖАМИ 2%		Тенге		2019г Бубр-е – 83 887-103566 14307442 12 876 698	14 494 895				
	ИТОГО с учетом скидки к- 0,90					~~13 045 406~~				
	НДС В ТЕКУЩИХ ЦЕНАХ - 12 %		Тенге			~~1 565 449~~				
	СТОИМОСТЬ СТРОИТЕЛЬСТВА С НДС		Тенге		14 421 901	~~14 610 855~~				

Заказчик: Байсадиков Б.Ж._____
БИН 130740015861

Подрядчик: Құдайберген Ә. С._____
БИН 940940000691

Разработчики проекта строительства и/и эксперты авторского надзора
ТОО «Turan Project» _____ Мелешенко С.С.
БИН 950440001881
Приказ №04-19-ТП-А от 13.12.2019г

Эксперты технического надзора
ТОО "MSK Engineering "_____Солтыбаев Т.К.
БИН 070440006322
Аттестаты №KZ11VJE00030166 от 06.09.2017г; KZ54VJE00030168 от 06.09.2017г
KZ81VJE0003067 от 06.09.2017г

Заказчик: ГУ "Управление топливно-энергетического комплекса и коммунального хозяйства города Нур-Султан" Ф-2В

Генподрядчик: АО "Электромонтаж"

Наименование строительства и его адрес: "Строительство новых РП, ТП в городе Астане" (Строительство РП-10 кВ для объектов перспективной застройки севернее шоссе Алаш, РП-10 кВ с 2 КЛ-10 кВ от ПС "Промзона, РП-10,20 кВ для объектов перспективной застройки "Аллея Мынжылдык", РП-20 кВ для объектов перспективной застройки" в районе улицы Орынбор) Строительство РП-20 кВ для объектов перспективной застройки "Аллея Мынжылдык" от ПС 110/20 кВ "Байтерек"

Наименование объекта Строительно-монтажные работы РПК-2Т 20кВ № 11 по ПДП

Локальная смета 2-2-3

Договор № 19/47 от 23.07.19г

АКТ
ПРИЕМКИ ВЫПОЛНЕННЫХ РАБОТ
за октябрь 2020 года

N п/п	Шифр и № позиции норматива	Наименование работ и затрат, единица измерения	Количество	Стоимость ед, тенге: Всего / ЗП рабочих-строителей	Стоимость ед, тенге: Экспл. машин / в т.ч. ЗП машинистов	Общая стоимость, тенге: Всего / ЗП рабочих-строителей	Общая стоимость, тенге: Экспл. машин / в т.ч. ЗП машинистов	Накладные расходы: тенге / %	Затраты труда, чел.-ч, рабочих-строителей: на един.	Затраты труда, чел.-ч, рабочих-строителей: всего	Затраты труда, чел.-ч, рабочих, обслуживаю-щих машины: на един.	Затраты труда, чел.-ч, рабочих, обслуживаю-щих машины: всего
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11		
		Земляные работы										
1	Е0101-18-11 Изм. и доп. вып. 8 СН РК 8.02-05-2002, СН РК 8.02-06-2004, СН РК 8.02-17-2006	**Разработка грунта 2 группы с погрузкой на автомобили-самосвалы экскаваторами типа "HITACHI" с ковшом вместимостью 0,25 м3**	249,57	105,89	102,22	26427	25510	5008	0,02	5		
		м3		3,58	17,11	893	4269	97	0,06	15		
2	Е010333-А18-1	Перевозка грузов автомобилями-самосвалами /работающими вне карьеров/, расстояние перевозки 18 км, класс груза 1	486,6615	139,92	139,92	68094	68094	13619	--	--		
		т		--	27,98	--	13619	100	0,59	286		
3	Е0101-20-2	Работа на отвале 2-3 группы грунтов	249,57	3,75	3,24	937	810	387	--	1		
		м3		0,48	1,12	120	280	97	--	1		
4	Е0101-164-2 т.ч. п-1.55, п-3.180, доп. изм. № 1, К=1.2	Разработка грунта 2 группы вручную в траншеях глубиной до 2 м без креплений с откосами /доработка грунта вручную после разработки их механизированным способом /	13,14	262,72	--	3452	--	3901	1,85	24		
		м3		262,72	--	3452	--	113	--	--		
5	Е0101-13-11 Изм. и доп. вып. 8 СН РК 8.02-05-2002, СН РК 8.02-06-2004, СН РК 8.02-17-2006	Разработка грунта 2 группы в отвал экскаваторами типа "HITACHI" с ковшом вместимостью 0,25 м3	175,14	76,35	74,88	13372	13114	2183	0,01	2		
		м3		1,47	11,38	257	1993	97	0,04	7		
6	Е0101-27-2	Засыпка траншей и котлованов бульдозерами мощностью 59 (80) кВт (л.с.), при перемещении 2 группы грунтов до 5 м	175,14	6,48	6,48	1135	1135	357	--	--		
		м3		--	2,10	--	368	97	0,01	1		

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
7	Е0101-166-2	Засыпка вручную траншей, пазух котлованов и ям в грунтах 2 группы	13,14	134,10	--	1762	--	1991	0,97	13
		м3		134,10	--	1762	--	113	--	--
8	Е0101-134-1	Уплотнение грунта 1,2 группы пневматическими трамбовками	175,14	21,55	4,52	3774	791	2893	0,11	19
		м3		17,03	--	2983	--	97	--	--
		Фундаменты								
		Сваи								
9	Е0105-2-2	Погружение дизель-молотом на экскаваторе железобетонных свай длиной до 6 м в грунты группы 2 (пробная свая)	3,3	5970,64	4212,26	19703	13900	5655	4,03	13
		м3		724,50	765,72	2391	2527	115	2,22	7
10	Е0105-2-2	Погружение дизель-молотом на экскаваторе железобетонных свай длиной до 6 м в грунты группы 2	12,88	5970,64	4212,26	76902	54254	22073	4,03	52
		м3		724,50	765,72	9332	9862	115	2,22	29
11	С143014-6 Изм. и доп. вып. 20	Сваи квадратного и прямоугольного сечения сплошные и с круглой полостью /СТ РК 939-92/: длина до 8 м, периметр сторон от 1001 до 1200 мм	176	1659,00	--	291984	--	--	--	--
		м		--	--	--	--	--	--	--
12	С143001-54	Надбавка к сметной стоимости бетона за сульфатостойкий цемент	16,18	70,00	--	1133	--	--	--	--
		м3		--	--	--	--	--	--	--
13	С143001-45	Надбавка или скидка к сметной стоимости за изменение класса бетона всех видов, кроме ячеистого: выше 15 до 20	22,64	187,00	--	4234	--	--	--	--
		м3		--	--	--	--	--	--	--
14	С143001-46	Надбавка или скидка к сметной стоимости за изменение класса бетона всех видов, кроме ячеистого: выше 20 до 22,5	16,18	101,00	--	1634	--	--	--	--
		м3		--	--	--	--	--	--	--
15	С143001-47	Надбавка или скидка к сметной стоимости за изменение класса бетона всех видов, кроме ячеистого: выше 22,5 до 25	16,18	101,00	--	1634	--	--	--	--
		м3		--	--	--	--	--	--	--
16	С143001-62	Надбавка к сметной стоимости при изменении марки бетона по водонепроницаемости до 4: за 4 кг/см2	16,18	200,00	--	3236	--	--	--	--
		м3		--	--	--	--	--	--	--
17	С143001-63	Надбавка к сметной стоимости при изменении марки бетона по водонепроницаемости свыше 4: за 2 кг/см2	16,18	232,00	--	3754	--	--	--	--
		м3		--	--	--	--	--	--	--
18	Е0105-10-1	Вырубка бетона из арматурного каркаса железобетонных свай площадью сечения до 0,1 м2	34	400,95	187,20	13632	6365	11085	1,21	41
		1свая		213,75	69,75	7268	2371	115	0,34	12

Устройство ростверка и фундамента

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
19	Е0108-3-2	Устройство щебеночного основания под ростверк	5,012	1168,67	100,89	5857	506	958	0,85	4
		м3		123,75	38,25	620	192	118	0,18	1
20	Е0106-1-1	Устройство бетонной подготовки	4,3	5869,57	66,01	25239	284	996	1,35	6
		м3		195,75	24,93	842	107	105	0,12	1
21	Е0106-1-22	Устройство ж/бетонных ленточных фундаментов при ширине поверху до 1000 мм из бетона кл.В20	21,5	8043,22	353,46	172929	7599	16221	3,60	77
		м3		585,00	133,52	12578	2871	105	0,65	14
22	С143001-62	Надбавка к сметной стоимости при изменении марки бетона по водонепроницаемости до 4: за 4 кг/см2	21,5	200,00	--	4300	--	--	--	--
		м3		--	--	--	--	--	--	--
23	С143001-63	Надбавка к сметной стоимости при изменении марки бетона по водонепроницаемости свыше 4: за 2 кг/см2	21,5	232,00	--	4988	--	--	--	--
		м3		--	--	--	--	--	--	--
24	С143001-54	Надбавка к сметной стоимости бетона за сульфатостойкий цемент	25,8	70,00	--	1806	--	--	--	--
		м3		--	--	--	--	--	--	--
25	С12041-5 Изм. и доп.вып.19	Арматурные заготовки, не собранные в каркасы и сетки: сталь гладкая класса А-I, d 8 мм	0,47972	52102,00	--	24994	--	--	--	--
		т		--	--	--	--	--	--	--
26	С12041-24 Изм. и доп.вып.9 СН РК 8.02-04-2002, СН РК 8.02-04С-2004	Арматурные заготовки, не собранные в каркасы и сетки: сталь периодического профиля класса А-III, d 12 мм	0,583655	52400,00	--	30584	--	--	--	--
		т		--	--	--	--	--	--	--
27	Е0107-42-3	Установка блоков стен подвалов массой до 1,5 т	35	730,09	389,08	25553	13618	14250	0,94	33
		шт		153,90	136,92	5387	4792	140	0,55	19
28	Е0107-42-2	Установка блоков стен подвалов массой до 1 т	9	479,37	243,37	4314	2190	2419	0,67	6
		шт		106,88	85,08	962	766	140	0,34	3
29	Е0107-42-1	Установка блоков стен подвалов массой до 0,5 т	29	337,05	172,69	9774	5008	5541	0,48	14
		шт		76,28	60,21	2212	1746	140	0,24	7
30	С143003-491 Изм. и доп. вып. 20	Блоки бетонные для стен подвалов сплошные из тяжелого бетона класса В7,5 ФБС 9.4.6-Т ГОСТ 13579-78	29	2323,00	--	67367	--	--	--	--
		шт.		--	--	--	--	--	--	--
31	С143003-501 Изм. и доп. вып. 20	Блоки бетонные для стен подвалов сплошные из тяжелого бетона класса В7,5 ФБС 12.4.6-Т ГОСТ 13579-78	9	2648,00	--	23832	--	--	--	--
		шт.		--	--	--	--	--	--	--
32	С143003-511 Изм. и доп. вып. 20	Блоки бетонные для стен подвалов сплошные из тяжелого бетона класса В7,5 ФБС 24.4.6-Т ГОСТ 13579-78	35	5273,00	--	184555	--	--	--	--
		шт.		--	--	--	--	--	--	--

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
33	Е0107-44-10	Укладка перемычек масса до 0,3 т	6	103,96	66,43	624	399	401	0,15	1
		шт		23,85	23,85	143	143	140	0,11	1
34	С143015-152 Изм. и доп. вып. 20	Перемычки железобетонные брусковые 3ПБ25-8-п ГОСТ 948-84	6	1558,00	--	9348	--	--	--	--
		шт.		--	--	--	--	--	--	--
35	Е0106-1-20	Монолитные заделки из бетона В20	3,9	7767,59	311,32	30294	1214	2288	2,82	11
		м3		441,00	117,61	1720	459	105	0,57	2
36	С143001-54	Надбавка к сметной стоимости бетона за сульфатостойкий цемент	31,992	70,00	--	2239	--	--	--	--
		м3		--	--	--	--	--	--	--
37	С143001-42	Надбавка или скидка к сметной стоимости за изменение класса бетона всех видов, кроме ячеистого: выше 7,5 до 10	31,602	94,00	--	2971	--	--	--	--
		м3		--	--	--	--	--	--	--
38	С143001-43	Надбавка или скидка к сметной стоимости за изменение класса бетона всех видов, кроме ячеистого: выше 10 до 12,5	31,602	94,00	--	2971	--	--	--	--
		м3		--	--	--	--	--	--	--
39	С143001-44	Надбавка или скидка к сметной стоимости за изменение класса бетона всех видов, кроме ячеистого: выше 12,5 до 15	31,602	94,00	--	2971	--	--	--	--
		м3		--	--	--	--	--	--	--
40	С143001-45	Надбавка или скидка к сметной стоимости за изменение класса бетона всех видов, кроме ячеистого: выше 15 до 20	31,992	187,00	--	5983	--	--	--	--
		м3		--	--	--	--	--	--	--
41	С143001-62	Надбавка к сметной стоимости при изменении марки бетона по водонепроницаемости до 4: за 4 кг/см2	31,992	200,00	--	6398	--	--	--	--
		м3		--	--	--	--	--	--	--
42	С143001-63	Надбавка к сметной стоимости при изменении марки бетона по водонепроницаемости свыше 4: за 2 кг/см2	31,992	232,00	--	7422	--	--	--	--
		м3		--	--	--	--	--	--	--
43	Е0108-4-7	Гидроизоляция боковая обмазочная битумная в 2 слоя по выравненной поверхности бутовой кладки кирпичу, бетону стен, фундаментов	255,3	245,44	3,82	62661	975	11686	0,21	54
		м2		37,35	1,44	9535	368	118	0,01	2
		Подпольные каналы и приямки								
44	Е0111-2-4	Устройство уплотняемых трамбовками подстилающих слоев щебеночных	40,1	1542,12	--	61839	--	26191	3,24	130
		м3		531,00	--	21293	--	123	--	--

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
45	Е0106-33-4	Устройство стен и плоских днищ прямоугольных сооружений при толщине более 150 мм - бетоные приямки и каналы	50,2	9457,81	954,99	474782	47940	74107	6,51	327
		м3		1075,50	330,44	53990	16588	105	1,34	67
46	Е0106-11-10	Армирование подстилающих слоев и набетонок	1,96601	5239,08	327,33	10300	644	4157	11,60	23
		1т		1890,00	123,75	3716	243	105	0,60	1
47	С12041-73 Изм. и доп.вып.9 СН РК 8.02-04-2002, СН РК 8.02-04С-2004	Каркасы и сетки плоские: сталь периодического профиля класса А-III, d 12 мм	1,96601	65900,00	--	129560	--	--	--	--
		т		--	--	--	--	--	--	--
48	С143001-54	Надбавка к сметной стоимости бетона за применение сульфатостойкого цемента	50,2	70,00	--	3514	--	--	--	--
		м3		--	--	--	--	--	--	--
49	С143001-45	Надбавка или скидка к сметной стоимости за изменение класса бетона всех видов, кроме ячеистого: выше 15 до 20	50,2	187,00	--	9387	--	--	--	--
		м3		--	--	--	--	--	--	--
50	С143001-62	Надбавка к сметной стоимости при изменении марки бетона по водонепроницаемости до 4: за 4 кг/см2	50,2	200,00	--	10040	--	--	--	--
		м3		--	--	--	--	--	--	--
51	С143001-63	Надбавка к сметной стоимости при изменении марки бетона по водонепроницаемости свыше 4: за 2 кг/см2	50,2	232,00	--	11646	--	--	--	--
		м3		--	--	--	--	--	--	--
52	Е0109-35-1прим.	Монтаж арматуры над отверстиями	0,1421	17937,36	627,68	2549	89	1829	86,50	12
		т		14197,50	101,25	2017	14	90	0,49	--
53	С12041-14 Изм. и доп.вып.9 СН РК 8.02-04-2002, СН РК 8.02-04С-2004	Арматурные заготовки, не собранные в каркасы и сетки: сталь периодического профиля класса А-II, d 12 мм	0,1421	50000,00	--	7105	--	--	--	--
		т		--	--	--	--	--	--	--
54	Е0134-112-1 прим.	Устройство ввода труб в здание	120	139,80	--	16776	--	17316	0,78	94
		канал		131,18	--	15742	--	110	--	--
55	С130802-26	Трубы асбестоцементные безнапорные /ГОСТ 1839-80/, Dy 150 мм, Dв 141 мм	146,88	316,00	--	46414	--	--	--	--
		м		--	--	--	--	--	--	--
56	С130802-1	Трубы асбестоцементные напорные класса ВТ-6 /ГОСТ 539-80/, Dy 100 мм, Dв 104 мм	133,824	253,00	--	33857	--	--	--	--
		м		--	--	--	--	--	--	--
57	Е0108-4-5	Гидроизоляция боковая оклеечная по выравненной поверхности бутовой кладки, кирпичу и бетону в 1 слой каналов	146,97	53,54	4,12	7869	605	7350	0,23	34
		м2		40,84	1,54	6002	226	118	0,01	1

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
58	Е0108-4-2	Гидроизоляция горизонтальная оклеечная в 1 слой стен, фундаментов	68,85	150,12	7,14	10336	492	2013	0,14	10
		м2		22,10	2,68	1522	185	118	0,01	1
59	С11031-4957 Изм. и доп.вып.19прим.	Стоимость техноэласт-мост Б	220,1364	610,00	--	134283	--	--	--	--
		м2		--	--	--	--	--	--	--
60	Е0111-11-1	Устройство цементных стяжек толщиной 20 мм - в местах перегиба толщ.100мм	4,87	210,10	9,95	1023	48	335	0,36	2
		м2		52,20	3,74	254	18	123	0,02	--
61	Е0111-11-2 К=16	добавлять на каждые 5 мм изменения толщины цементной стяжки	4,87	506,40	10,72	2466	52	84	0,07	--
		м2		10,08	4,00	49	19	123	0,02	--
		Стены и перегородки								
62	Е0108-4-3	Гидроизоляция горизонтальная оклеечная в 2 слоя стен, фундаментов	105,94	704,76	11,21	74662	1188	4464	0,20	21
		м2		31,50	4,21	3337	446	118	0,02	2
63	Е0108-6-1	Кладка стен наружных простых при высоте этажа до 4 м	62,78	9296,36	335,84	583625	21084	61172	4,54	285
		м3		699,75	126,00	43930	7910	118	0,61	38
64	Е0108-6-2	Кладка стен наружных простых при высоте этажа свыше 4 м	16,51	9223,66	281,14	152283	4642	15342	4,42	73
		м3		681,75	105,75	11256	1746	118	0,51	8
65	Е0108-6-7	Кладка стен внутренних при высоте этажа до 4 м - толщ.250,380мм	29,12	9267,66	337,41	269874	9825	27369	4,38	128
		м3		670,50	126,00	19525	3669	118	0,62	18
66	Е0108-6-8	Кладка стен внутренних при высоте этажа свыше 4 м - толщ.250,380мм	1,48	9194,27	286,52	13608	424	1320	4,24	6
		м3		648,00	108,00	959	160	118	0,52	1
67	Е0108-12-1	Армирование кладки стен	0,64656	8679,65	422,15	5612	273	6420	56,40	36
		т		8257,50	157,50	5339	102	118	0,77	--
68	С12041-89 Изм. и доп.вып.9 СН РК 8.02-04-2002, СН РК 8.02-04С-2004	Каркасы и сетки плоские: проволока арматурная из низкоуглеродистой стали В-I, ВР-1, d 4 мм	0,64656	50800,00	--	32845	--	--	--	--
		т		--	--	--	--	--	--	--
		Перемычки								
69	Е0107-44-10	Укладка перемычек масса до 0,3 т	35	102,26	66,43	3579	2325	2337	0,15	5
		шт		23,85	23,85	835	835	140	0,11	4

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
70	Е0107-11-1	Укладка перемычек массой от 0,3 до 0,7 т при наибольшей массе монтажных элементов в здании до 5 т	2	392,70	250,96	785	502	613	0,81	2
		шт		130,73	88,22	261	176	140	0,37	1
71	С143015-142 Изм. и доп. вып. 20	Перемычки железобетонные брусковые 3ПБ16-37-п ГОСТ 948-84	3	1057,00	--	3171	--	--	--	--
		шт.		--	--	--	--	--	--	--
72	С143015-156 Изм. и доп. вып. 20	Перемычки железобетонные брусковые 3ПБ30-8-п ГОСТ 948-84	8	1923,00	--	15384	--	--	--	--
		шт.		--	--	--	--	--	--	--
73	С143015-174 Изм. и доп. вып. 20	Перемычки железобетонные брусковые 5ПБ30-27-п ГОСТ 948-84	2	4945,00	--	9890	--	--	--	--
		шт.		--	--	--	--	--	--	--
74	С143015-127 Изм. и доп. вып. 20	Перемычки железобетонные брусковые 2ПБ17-2-п ГОСТ 948-84	9	689,00	--	6201	--	--	--	--
		шт.		--	--	--	--	--	--	--
75	С143015-121 Изм. и доп. вып. 20	Перемычки железобетонные брусковые 2ПБ13-1-п ГОСТ 948-84	3	549,00	--	1647	--	--	--	--
		шт.		--	--	--	--	--	--	--
76	С143015-120 Изм. и доп. вып. 20	Перемычки железобетонные брусковые 2ПБ10-1-п ГОСТ 948-84	6	502,00	--	3012	--	--	--	--
		шт.		--	--	--	--	--	--	--
77	С143015-140 Изм. и доп. вып. 20	Перемычки железобетонные брусковые 3ПБ13-37-п ГОСТ 948-84	6	905,00	--	5430	--	--	--	--
		шт.		--	--	--	--	--	--	--
		Перекрытие								
78	Е0107-45-6	Установка панелей перекрытий с опиранием на две стороны площадью до 10 м2	18	1423,60	373,54	25625	6724	15141	2,66	48
		шт		465,75	135,07	8384	2431	140	0,61	11
79	С143017-8 Изм. и доп.вып.8 СН РК 8.02-04-2002, СН РК 8.02-04С-2004	Многопустотные панели, плиты приведенной толщиной 11 см плиты ПК48.15-8 приведенной толщиной 12,63см	64,8	2640,00	--	171072	--	--	--	--
		м2		--	--	--	--	--	--	--
80	С143017-6607	Надбавка на 1 м2 площади изделий за вычетом площади отверстий, вырезов, нормативная нагрузка /включая собственную массу/ 760-850 кг/м2, пролет 4,66-4,95 м	64,8	104,00	--	6739	--	--	--	--
		м2		--	--	--	--	--	--	--

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
81	С143017-8 Изм. и доп.вып.8 СН РК 8.02-04-2002, СН РК 8.02-04С-2004	Многопустотные панели, плиты приведенной толщиной 11 см Плиты ПК51.15-8 приведенной толщиной 12,35	68,85	2640,00	--	181764	--	--	--	--
		м2		--	--	--	--	--	--	--
82	С143017-6707	Надбавка на 1 м2 площади изделий за вычетом площади отверстий, вырезов, нормативная нагрузка /включая собственную массу/ 760-850 кг/м2, пролет 4,96-5,25 м	68,85	133,00	--	9157	--	--	--	--
		м2		--	--	--	--	--	--	--
83	С12041-6 Изм. и доп.вып.19	Сталь арматурная горячекатаная гладкая класса А-I диаметром 10 мм ГОСТ 5781-82	0,0112	50642,00	--	567	--	--	--	--
		т		--	--	--	--	--	--	--
84	Е0106-1-20	Монолитные заделки	0,67	7498,61	311,32	5024	209	393	2,82	2
		м3		441,00	117,61	295	79	105	0,57	--
85	Е0113-16-2 прим.	Покрытие антикоррозийной эмалью ПФ-1189	0,5	41,40	0,09	21	--	2	0,02	--
		м2		4,41	0,05	2	--	90	--	--
86	Е0111-15-3	Устройство цементных покрытий толщиной 20 мм	6,75	174,74	9,95	1180	67	360	0,27	2
		м2		39,60	3,74	267	25	123	0,02	--
		Кровля								
87	Е0108-8-3	Кладка столбов из кирпича прямоугольных неармированных при высоте этажа до 4 м - кирпичные столбики	0,1083	10085,61	365,89	1092	40	165	6,66	1
		м3		1154,25	137,25	125	15	118	0,67	--
88	Е0112-15-4	Устройство обмазочной пароизоляции в один слой	135,45	72,27	0,42	9788	57	2431	0,09	13
		м2		14,92	0,16	2021	22	119	--	--
89	Е0112-15-5	Добавлять на каждый последующий слой обмазочной пароизоляции	135,45	46,06	0,22	6239	30	1085	0,04	6
		м2		6,64	0,09	899	12	119	--	--
90	Е0112-17-1К=2	Устройство выравнивающих цементно-песчаных стяжек толщиной 15 мм - общей толщ.30мм	135	289,08	31,88	39026	4304	13048	0,49	66
		м2		69,30	11,92	9356	1609	119	0,06	8
91	Е0110-14-1	Установка стропил и мауэрлатов	2,551	5935,82	334,28	15142	853	10786	22,10	56
		м3		3397,50	126,00	8667	321	120	0,62	2
92	Е0110-5-1	Установка каркаса из брусьев	0,546	6197,72	316,57	3384	173	2363	22,50	12
		м3		3487,50	119,25	1904	65	120	0,58	--
93	Е0110-13-1	Лобовая доска	571,466667	6,60	0,90	3772	514	3950	0,03	20
		м		5,42	0,34	3097	194	120	--	1
94	Е0110-3-5	Подшивка	21,06	228,96	7,54	4822	159	5497	1,43	30

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
		м2		214,65	2,86	4521	60	120	0,01	--
95	С11021-59	Доски обрезные из хвойных пород, длина до 6,5 м, ширина 75-150 мм, толщина 16 мм, II сорта - подшивка	0,337	17100,00	--	5763	--	--	--	--
		м3		--	--	--	--	--	--	--
96	Е0115-177-2	Проолифка подшивки	21,06	34,03	--	717	--	301	0,07	2
		м2		13,59	--	286	--	105	--	--
97	Е0115-177-6	Покрытие масляными или спиртовыми лаками по проолифленной поверхности за 2 раза потолков подшивки	21,06	256,18	--	5395	--	751	0,18	4
		м2		33,98	--	716	--	105	--	--
98	Е0110-51-1	Огнезащита деревянных конструкций - ферм, арок, балок, стропил, мауэрлатов огнебиозащитным составом "Рогнеда"	4,634	573,75	28,11	2659	130	747	0,78	4
		м3		123,75	10,58	573	49	120	0,05	--
99	Е0112-15-3	Устройство прокладной пароизоляции в один слой под металлочерепицу	235,8	12,58	0,99	2966	233	3359	0,07	16
		м2		11,59	0,38	2733	90	119	--	--
100	С11011-7608 Изм. и доп.вып.19 прим.	Мембрана паро-влаго-ветрозащитная паронепроницаемая с отражающим слоем двухслойная на основе полотна из вспененного полиэтилена и металлизированной полимерной пленки, толщина 3 мм (синтетическая пленка)	240,516	102,00	--	24533	--	--	--	--
		м2		--	--	--	--	--	--	--
101	Е0112-7-5 Изм. и доп. вып. 12	Устройство кровель различных типов. Устройство кровельного покрытия без слуховых окон металлочерепицей по деревянной обрешетке с ее устройством	235,8	657,46	8,20	155030	1934	77455	1,71	403
		м2		272,95	3,08	64362	726	119	0,02	4
102	Е0110-52-1	Огнезащита деревянной обрешетки огнебиозащитным составом "Рогнеда"	235,8	20,48	0,91	4830	215	1420	0,03	7
		м2		4,68	0,34	1104	80	120	--	--
103	С11021-67 Изм. и доп. вып. 20	Доски обрезные хвойных пород длиной до 6,5 м, шириной от 75 мм до 150 мм, толщиной 25 мм, 2 сорта ГОСТ 8486-86 , шириной 250 мм	4,088	16165,00	--	66083	--	--	--	--
		м3		--	--	--	--	--	--	--
104	С11021-25	Брусья обрезные из хвойных пород, длина до 6,5 м, ширина 75-150 мм, толщина 100, 125 мм, II сорта ,толщ.150-200мм	0,023	16000,00	--	368	--	--	--	--
		м3		--	--	--	--	--	--	--
105	С11021-13 Изм. и доп. вып. 20	Бруски обрезные хвойных пород длиной от 4 м до 6,5 м, шириной от 75 мм до 150 мм, толщиной от 40 мм до 75 мм, 2 сорта ГОСТ 8486-86	3,2277	18666,00	--	60248	--	--	--	--
		м3		--	--	--	--	--	--	--
106	Е0110-15-1	Устройство слуховых окон	1	1155,99	81,61	1156	82	1193	6,08	6
		шт		963,00	31,50	963	31	120	0,15	--

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
107	С12061-152	Блок слухового окна СО-1(применительно)	4,8	3960,00	--	19008	--	--	--	--
		м2		--	--	--	--	--	--	--
108	Е0112-7-6 Изм. и доп. вып. 12	Устройство покрытия слуховых окон металлочерепицей	4,8	605,20	8,20	2905	39	1367	1,48	7
		м2		236,25	3,08	1134	15	119	0,02	--
109	С12067-28	Стоимость конька	36	230,00	--	8280	--	--	--	--
		м		--	--	--	--	--	--	--
		Двери,ворота и жалюзийные решетки								
110	Е0109-46-1	Монтаж каркасов, ворот без механизмов открывания в камерах трансформаторов	1,06088	31476,57	17434,99	33393	18496	9623	41,40	44
		т		7650,00	2428,67	8116	2577	90	8,15	9
111	С12022-4	Ворота распашные В-1 с жалюзийной решеткой огрунтованные и окрашенные	2	131400,00	--	262800	--	--	--	--
		шт		--	--	--	--	--	--	--
112	С11011-790 прим.	Замок реечный	2	1960,00	--	3920	--	--	--	--
		шт		--	--	--	--	--	--	--
113	Е0109-53-1	Монтаж конструкций дверей	0,46054	14806,01	1133,15	6819	522	5509	82,10	38
		т		12892,50	398,25	5938	183	90	1,95	1
114	С12022-1 прим.	Двери стальные ДМ-1 огрунтованные и окрашенные	2	25100,00	--	50200	--	--	--	--
		шт		--	--	--	--	--	--	--
115	С11011-790 прим.	Замок реечный	2	1960,00	--	3920	--	--	--	--
		шт		--	--	--	--	--	--	--
116	Е0109-53-1	Монтаж конструкций дверей	0,35688	14806,01	1133,15	5284	404	4269	82,10	29
		т		12892,50	398,25	4601	142	90	1,95	1
117	С12022-2 прим.	Двери стальные ДМ-2 огрунтованные и окрашенные	1	37400,00	--	37400	--	--	--	--
		шт		--	--	--	--	--	--	--
118	С11011-790 прим.	Замок реечный	1	1960,00	--	1960	--	--	--	--
		шт		--	--	--	--	--	--	--
119	Е0109-53-2	Установка решеток жалюзийных стальных	0,35582	9850,48	1162,95	3505	414	2311	46,60	17
		т		7357,50	108,00	2618	38	87	0,53	--
120	С12021-87 прим.	Переплеты оконные нестандартные, жалюзийные и защитные решетки из горячекатанных, холодногнутых профилей	0,35582	180100,00	--	64083	--	--	--	--
		т		--	--	--	--	--	--	--
		ИТОГО ПРЯМЫЕ ЗАТРАТЫ ПО СМЕТЕ:	Тенге			4729765	341496			2396
			Тенге			385164	87838			588

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
	Стоимость монтажных работ -		Тенге			3505				
	Материалы -		Тенге			473				
	Всего заработная плата -		Тенге				2656			
		Накладные расходы -	Тенге			2311				
		Нормативная трудоемкость в Н.Р. -	чел.-ч							1
		Сметная заработная плата в Н.Р. -	Тенге				347			
		Ненормируемые и непредвиденные затраты -	Тенге			349				
	ВСЕГО, Стоимость монтажных работ -		Тенге			6165				
		Нормативная трудоемкость -	чел.-ч							18
		Сметная заработная плата -	Тенге				3003			
	Стоимость общестроительных работ -		Тенге			4263732				
	Материалы -		Тенге			349004				
	Всего заработная плата -		Тенге				446758			
	Стоимость материалов и конструкций -		Тенге			634292				
	Местные материалы -		Тенге			2596990				
		Накладные расходы -	Тенге			516316				
		Нормативная трудоемкость в Н.Р. -	чел.-ч							258
		Сметная заработная плата в Н.Р. -	Тенге				77447			
		Ненормируемые и непредвиденные затраты -	Тенге			286803				
	ВСЕГО, Стоимость общестроительных работ -		Тенге			5066851				
		Нормативная трудоемкость -	чел.-ч							3092
		Сметная заработная плата -	Тенге				524205			
	Стоимость металломонтажных работ -		Тенге			462528				
	Материалы -		Тенге			7861				
	Всего заработная плата -		Тенге				23588			
	Стоимость материалов и конструкций -		Тенге			414483				
		Накладные расходы -	Тенге			21229				
		Нормативная трудоемкость в Н.Р. -	чел.-ч							11
		Сметная заработная плата в Н.Р. -	Тенге				3184			
		Ненормируемые и непредвиденные затраты -	Тенге			29025				
	ВСЕГО, Стоимость металломонтажных работ -		Тенге			512783				
		Нормативная трудоемкость -	чел.-ч							144
		Сметная заработная плата -	Тенге				26773			
		ИТОГО ПО СМЕТЕ:	Тенге			5585799				
		Нормативная трудоемкость -	чел.-ч							3254
		Сметная заработная плата -	Тенге				553981			
	Итого смета		**Тенге**			5 585 799				
	Оборудование					0				
	ИТОГО СМР					5 585 799				
		Временные здания и сооружения - 4,3%	**Тенге**			240 189				
	ИТОГО СМР с временными зданиями и сооружениями		**Тенге**			5 825 988				
		Дополнительные затраты при производстве работ в зимнее время - 3,2%	**Тенге**			195 753				
		Затраты на выслугу лет 1%	**Тенге**			58 260				
		Затраты на дополнительные отпуска 0,4%	**Тенге**			23 304				
	ИТОГО ПО СМЕТНОМУ РАСЧЕТУ В БАЗОВЫХ ЦЕНАХ 2001г.		**Тенге**			6 103 305				

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
		ИТОГО СМЕТНАЯ СТОИМОСТЬ В ТЕКУЩЕМ УРОВНЕ ЦЕН	Тенге			17 626 346				
		ИТОГО С НАЛОГАМИ СБОРАМИ ОБЯЗАТЕЛЬНЫМИ ПЛАТЕЖАМИ 2%	Тенге			17 978 873	-104050			
		ИТОГО с учетом скидки к- 0,90			17 874 823 16 087 341	~~16 180 986~~				
		НДС В ТЕКУЩИХ ЦЕНАХ - 12 %	Тенге			~~1 941 718~~				
		СТОИМОСТЬ СТРОИТЕЛЬСТВА С НДС	Тенге		18 017 822	~~18 122 704~~				

Заказчик: Байсадиков Б.Ж._____
БИН 130740015861

Подрядчик: Құдайберген Ә. С._____
БИН 940940000691

Разработчики проекта строительства или эксперты авторского надзора
ТОО «Turan Project» _____ Мелешенко С.С.
БИН 950440001881
Приказ №04-19-ТП-А от 13.12.2019г

Эксперты технического надзора
ТОО "MSK Engineering "_____ Солтыбаев Д.К.
БИН 070440006322
Аттестаты №KZ11VJE00030166 от 06.09.2017г; KZ54VJE00030168 от 06.09.2017г
KZ81VJE0003067 от 06.09.2017г

Заказчик: ГУ "Управление топливно-энергетического комплекса и коммунального хозяйства города Нур-Султан" Ф-2В
Генподрядчик: АО "Электромонтаж"
Наименование строительства и его адрес: "Строительство новых РП, ТП в городе Астане" (Строительство РП-10 кВ для объектов перспективной застройки севернее шоссе Алаш. РП-10 кВ с 2 КЛ-10 кВ от ПС "Промзона. РП-10,20 кВ для объектов перспективной застройки "Аллея Мынжылдык", РП-20 кВ для объектов перспективной застройки" в районе улицы Орынбор) Строительство РП-20 кВ для объектов перспективной застройки "Аллея Мынжылдык" от ПС 110/20 кВ "Байтерек"
Наименование объекта Строительно-монтажные работы РПК-2Т 20кВ № 12 по ПДП
Локальная смета 2-2-4
Договор № 19/47 от 23.07.19г

АКТ
ПРИЕМКИ ВЫПОЛНЕННЫХ РАБОТ
за октябрь 2020 года

N п/п	Шифр и № позиции норматива	Наименование работ и затрат, единица измерения	Количество	Стоимость ед, тенге: Всего / ЗП рабочих-строителей	Стоимость ед, тенге: Экспл. машин / в т.ч. ЗП машинистов	Общая стоимость, тенге: Всего / ЗП рабочих-строителей	Общая стоимость, тенге: Экспл. машин / в т.ч. ЗП машинистов	Накладные расходы: тенге / %	Затраты труда, чел.-ч, рабочих-строителей: рабочих, обслуживающих машины: на един.	всего
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
		Земляные работы								
1	Е0101-18-11 Изм. и доп. вып. 8 СН РК 8.02-05-2002, СН РК 8.02-06-2004, СН РК 8.02-17-2006	**Разработка грунта 2 группы с погрузкой на автомобили-самосвалы экскаваторами типа "HITACHI" с ковшом вместимостью 0,25 м3**	249,57	105,89	102,22	26427	25510	5008	0,02	5
		м3		3,58	17,11	893	4269	97	0,06	15
2	Е010333-А18-1	**Перевозка грузов автомобилями-самосвалами /работающими вне карьеров/, расстояние перевозки 18 км, класс груза 1**	486,6615	139,92	139,92	68094	68094	13619	--	--
		т		--	27,98	--	13619	100	0,59	286
3	Е0101-20-2	**Работа на отвале 2-3 группы грунтов**	249,57	3,75	3,24	937	810	387	--	1
		м3		0,48	1,12	120	280	97	--	1
4	Е0101-164-2 т.ч. п-1.55, п-3.180, доп. изм. № 1, К=1.2	**Разработка грунта 2 группы вручную в траншеях глубиной до 2 м без креплений с откосами /доработка грунта вручную после разработки их механизированным способом /**	13,14	262,72	--	3452	--	3901	1,85	24
		м3		262,72	--	3452	--	113	--	--
5	Е0101-13-11 Изм. и доп. вып. 8 СН РК 8.02-05-2002, СН РК 8.02-06-2004, СН РК 8.02-17-2006	**Разработка грунта 2 группы в отвал экскаваторами типа "HITACHI" с ковшом вместимостью 0,25 м3**	175,14	76,35	74,88	13372	13114	2183	0,01	2
		м3		1,47	11,38	257	1993	97	0,04	7
6	Е0101-27-2	**Засыпка траншей и котлованов бульдозерами мощностью 59 (80) кВт (л.с.), при перемещении 2 группы грунтов до 5 м**	175,14	6,48	6,48	1135	1135	357	--	--
		м3		--	2,10	--	368	97	0,01	1

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
7	Е0101-166-2	Засыпка вручную траншей, пазух котлованов и ям в грунтах 2 группы	13,14	134,10	--	1762	--	1991	0,97	13
		м3		134,10	--	1762	--	113	--	--
8	Е0101-134-1	Уплотнение грунта 1,2 группы пневматическими трамбовками	175,14	21,55	4,52	3774	791	2893	0,11	19
		м3		17,03	--	2983	--	97	--	--
				Фундаменты						
				Сваи						
9	Е0105-2-2	Погружение дизель-молотом на экскаваторе железобетонных свай длиной до 6 м в грунты группы 2 (пробная свая)	3,3	5970,64	4212,26	19703	13900	5655	4,03	13
		м3		724,50	765,72	2391	2527	115	2,22	7
10	Е0105-2-2	Погружение дизель-молотом на экскаваторе железобетонных свай длиной до 6 м в грунты группы 2	12,88	5970,64	4212,26	76902	54254	22073	4,03	52
		м3		724,50	765,72	9332	9862	115	2,22	29
11	С143014-6 Изм. и доп. вып. 20	Сваи квадратного и прямоугольного сечения сплошные и с круглой полостью /СТ РК 939-92/: длина до 8 м, периметр сторон от 1001 до 1200 мм	176	1659,00	--	291984	--	--	--	--
		м		--	--	--	--	--	--	--
12	С143001-54	Надбавка к сметной стоимости бетона за сульфатостойкий цемент	16,18	70,00	--	1133	--	--	--	--
		м3		--	--	--	--	--	--	--
13	С143001-45	Надбавка или скидка к сметной стоимости за изменение класса бетона всех видов, кроме ячеистого: выше 15 до 20	22,64	187,00	--	4234	--	--	--	--
		м3		--	--	--	--	--	--	--
14	С143001-46	Надбавка или скидка к сметной стоимости за изменение класса бетона всех видов, кроме ячеистого: выше 20 до 22,5	16,18	101,00	--	1634	--	--	--	--
		м3		--	--	--	--	--	--	--
15	С143001-47	Надбавка или скидка к сметной стоимости за изменение класса бетона всех видов, кроме ячеистого: выше 22,5 до 25	16,18	101,00	--	1634	--	--	--	--
		м3		--	--	--	--	--	--	--
16	С143001-62	Надбавка к сметной стоимости при изменении марки бетона по водонепроницаемости до 4: за 4 кг/см2	16,18	200,00	--	3236	--	--	--	--
		м3		--	--	--	--	--	--	--
17	С143001-63	Надбавка к сметной стоимости при изменении марки бетона по водонепроницаемости свыше 4: за 2 кг/см2	16,18	232,00	--	3754	--	--	--	--
		м3		--	--	--	--	--	--	--
18	Е0105-10-1	Вырубка бетона из арматурного каркаса железобетонных свай площадью сечения до 0,1 м2	34	400,95	187,20	13632	6365	11085	1,21	41
		1свая		213,75	69,75	7268	2371	115	0,34	12
				Устройство ростверка и фундамента						

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
19	Е0108-3-2	Устройство щебеночного основания под ростверк	5,012	1168,67	100,89	5857	506	958	0,85	4
		м3		123,75	38,25	620	192	118	0,18	1
20	Е0106-1-1	Устройство бетонной подготовки	4,3	5869,57	66,01	25239	284	996	1,35	6
		м3		195,75	24,93	842	107	105	0,12	1
21	Е0106-1-22	Устройство ж/бетонных ленточных фундаментов при ширине поверху до 1000 мм из бетона кл.В20	21,5	8043,22	353,46	172929	7599	16221	3,60	77
		м3		585,00	133,52	12578	2871	105	0,65	14
22	С143001-62	Надбавка к сметной стоимости при изменении марки бетона по водонепроницаемости до 4: за 4 кг/см2	21,5	200,00	--	4300	--	--	--	--
		м3		--	--	--	--	--	--	--
23	С143001-63	Надбавка к сметной стоимости при изменении марки бетона по водонепроницаемости свыше 4: за 2 кг/см2	21,5	232,00	--	4988	--	--	--	--
		м3		--	--	--	--	--	--	--
24	С143001-54	Надбавка к сметной стоимости бетона за сульфатостойкий цемент	25,8	70,00	--	1806	--	--	--	--
		м3		--	--	--	--	--	--	--
25	С12041-5 Изм. и доп.вып.19	Арматурные заготовки, не собранные в каркасы и сетки: сталь гладкая класса А-I, d 8 мм	0,47972	52102,00	--	24994	--	--	--	--
		т		--	--	--	--	--	--	--
26	С12041-24 Изм. и доп.вып.9 СН РК 8.02-04-2002, СН РК 8.02-04С-2004	Арматурные заготовки, не собранные в каркасы и сетки: сталь периодического профиля класса А-III, d 12 мм	0,583655	52400,00	--	30584	--	--	--	--
		т		--	--	--	--	--	--	--
27	Е0107-42-3	Установка блоков стен подвалов массой до 1,5 т	35	730,09	389,08	25553	13618	14250	0,94	33
		шт		153,90	136,92	5387	4792	140	0,55	19
28	Е0107-42-2	Установка блоков стен подвалов массой до 1 т	9	479,37	243,37	4314	2190	2419	0,67	6
		шт		106,88	85,08	962	766	140	0,34	3
29	Е0107-42-1	Установка блоков стен подвалов массой до 0,5 т	29	337,05	172,69	9774	5008	5541	0,48	14
		шт		76,28	60,21	2212	1746	140	0,24	7
30	С143003-491 Изм. и доп. вып. 20	Блоки бетонные для стен подвалов сплошные из тяжелого бетона класса В7,5 ФБС 9.4.6-Т ГОСТ 13579-78	29	2323,00	--	67367	--	--	--	--
		шт.		--	--	--	--	--	--	--
31	С143003-501 Изм. и доп. вып. 20	Блоки бетонные для стен подвалов сплошные из тяжелого бетона класса В7,5 ФБС 12.4.6-Т ГОСТ 13579-78	9	2648,00	--	23832	--	--	--	--
		шт.		--	--	--	--	--	--	--
32	С143003-511 Изм. и доп. вып. 20	Блоки бетонные для стен подвалов сплошные из тяжелого бетона класса В7,5 ФБС 24.4.6-Т ГОСТ 13579-78	35	5273,00	--	184555	--	--	--	--
		шт.		--	--	--	--	--	--	--

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
33	Е0107-44-10	Укладка перемычек масса до 0,3 т	6	103,96	66,43	624	399	401	0,15	1
		шт		23,85	23,85	143	143	140	0,11	1
34	С143015-152 Изм. и доп. вып. 20	Перемычки железобетонные брусковые 3ПБ25-8-п ГОСТ 948-84	6	1558,00	--	9348	--	--	--	--
		шт.		--	--	--	--	--	--	--
35	Е0106-1-20	Монолитные заделки из бетона В20	3,9	7767,59	311,32	30294	1214	2288	2,82	11
		м3		441,00	117,61	1720	459	105	0,57	2
36	С143001-54	Надбавка к сметной стоимости бетона за сульфатостойкий цемент	31,992	70,00	--	2239	--	--	--	--
		м3		--	--	--	--	--	--	--
37	С143001-42	Надбавка или скидка к сметной стоимости за изменение класса бетона всех видов, кроме ячеистого: выше 7,5 до 10	31,602	94,00	--	2971	--	--	--	--
		м3		--	--	--	--	--	--	--
38	С143001-43	Надбавка или скидка к сметной стоимости за изменение класса бетона всех видов, кроме ячеистого: выше 10 до 12,5	31,602	94,00	--	2971	--	--	--	--
		м3		--	--	--	--	--	--	--
39	С143001-44	Надбавка или скидка к сметной стоимости за изменение класса бетона всех видов, кроме ячеистого: выше 12,5 до 15	31,602	94,00	--	2971	--	--	--	--
		м3		--	--	--	--	--	--	--
40	С143001-45	Надбавка или скидка к сметной стоимости за изменение класса бетона всех видов, кроме ячеистого: выше 15 до 20	31,992	187,00	--	5983	--	--	--	--
		м3		--	--	--	--	--	--	--
41	С143001-62	Надбавка к сметной стоимости при изменении марки бетона по водонепроницаемости до 4: за 4 кг/см2	31,992	200,00	--	6398	--	--	--	--
		м3		--	--	--	--	--	--	--
42	С143001-63	Надбавка к сметной стоимости при изменении марки бетона по водонепроницаемости свыше 4: за 2 кг/см2	31,992	232,00	--	7422	--	--	--	--
		м3		--	--	--	--	--	--	--
43	Е0108-4-7	Гидроизоляция боковая обмазочная битумная в 2 слоя по выравненной поверхности бутовой кладки кирпичу, бетону стен, фундаментов	255,3	245,44	3,82	62661	975	11686	0,21	54
		м2		37,35	1,44	9535	368	118	0,01	2
		ИТОГО ПРЯМЫЕ ЗАТРАТЫ ПО СМЕТЕ:	Тенге			1256771	215766			376
			Тенге			62456	46733			407

Стоимость общестроительных работ -	Тенге	1256771
Материалы -	Тенге	87159
Всего заработная плата -	Тенге	109189
Стоимость материалов и конструкций -	Тенге	55578
Местные материалы -	Тенге	835813

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
		Накладные расходы -	Тенге			123913				
		Нормативная трудоемкость в Н.Р. -	чел.-ч							62
		Сметная заработная плата в Н.Р. -	Тенге				18587			
		Ненормируемые и непредвиденные затраты -	Тенге			82841				
	ВСЕГО, Стоимость общестроительных работ -		Тенге			1463525				
		Нормативная трудоемкость -	чел.-ч							845
		Сметная заработная плата -	Тенге				127776			
		ИТОГО ПО СМЕТЕ:	Тенге			1463525				
		Нормативная трудоемкость -	чел.-ч							845
		Сметная заработная плата -	Тенге				127776			
	Итого смета		**Тенге**			1 463 525				
	Оборудование					0				
	ИТОГО СМР					1 463 525				
		Временные здания и сооружения - 4,3%	**Тенге**			62 932				
	ИТОГО СМР с временными зданиями и сооружениями		**Тенге**			1 526 457				
		Дополнительные затраты при производстве работ в зимнее время - 3,2%	**Тенге**			51 289				
		Затраты на выслугу лет 1%	**Тенге**			15 265				
		Затраты на дополнительные отпуска 0,4%	**Тенге**			6 106				
	ИТОГО ПО СМЕТНОМУ РАСЧЕТУ В БАЗОВЫХ ЦЕНАХ 2001г.		**Тенге**			1 599 116				
	ИТОГО СМЕТНАЯ СТОИМОСТЬ В ТЕКУЩЕМ УРОВНЕ ЦЕН		**Тенге**			4 618 247				
	ИТОГО С НАЛОГАМИ СБОРАМИ ОБЯЗАТЕЛЬНЫМИ ПЛАТЕЖАМИ 2%		**Тенге**		4683350	4 710 612	-27262			
	ИТОГО с учетом скидки к- 0,90				4215015	~~4 239 551~~				
	НДС В ТЕКУЩИХ ЦЕНАХ - 12 %		**Тенге**			~~508 746~~				
	СТОИМОСТЬ СТРОИТЕЛЬСТВА С НДС		**Тенге**		4720817	~~4 748 297~~				

Заказчик: Байсадиков Б.Ж.
БИН 130740015861

Подрядчик: Құдайберген Ә. С.
БИН 940940000691

Разработчики проекта строительства или эксперты второго надзора
ТОО «Turan Project» Мелешейко С.С.
БИН 950440001881
Приказ №04-19-ТП-А от 13.12.2019г.

Эксперты технического надзора
ТОО "MSK Engineering " Солтыбаев Т.К.
БИН 070440006322
Аттестаты №KZ11VJE00030166 от 06.09.2017г.; KZ54VJE00030168 от 06.09.2017г
KZ81VJE0003067 от 06.09.2017г.

Заказчик: ГУ "Управление топливно-энергетического комплекса и коммунального хозяйства города Нур-Султан" Ф-2В

Генподрядчик: АО "Электромонтаж"

Наименование строительства и его адрес: "Строительство новых РП, ТП в городе Астане" (Строительство РП-10 кВ для объектов перспективной застройки севернее шоссе Алаш, РП-10 кВ с 2 КЛ-10 кВ от ПС "Промзона, РП-10,20 кВ для объектов перспективной застройки "Аллея Мынжылдык", РП-20 кВ для объектов перспективной застройки" в районе улицы Орынбор) Строительство РП-20 кВ для объектов перспективной застройки "Аллея Мынжылдык" от ПС 110/20 кВ "Байтерек"

Наименование объекта Строительно-монтажные КЛ-20кВ для подключения РП 5, 6, 11, 12 от ПС 110/20кВ "Байтерек"

Локальная смета 2-2-5

Договор № 19/47 от 23.07.19г

АКТ
ПРИЕМКИ ВЫПОЛНЕННЫХ РАБОТ
за октябрь 2020 года

N п/п	Шифр и № позиции норматива	Наименование работ и затрат, единица измерения	Коли-чество	Стоимость ед, тенге: Всего / ЗП рабочих-строителей	Стоимость ед, тенге: Экспл. машин / в т.ч. ЗП машинистов	Общая стоимость, тенге: Всего / ЗП рабочих-строителей	Общая стоимость, тенге: Экспл. машин / в т.ч. ЗП машинистов	Накладные расходы: тенге / %	Затраты труда, чел.-ч, рабочих-строителей: рабочих, обслуживаю-щих машины: на един.	всего
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
		Монтажные работы								
1	ТОО"Талдыкорганский Кабельный Завод"стр.7	Стоимость кабеля АПвПу2гнг(В)HF 1х300/120ZTAL-20	80	1318707,03	--	105496562	--	--	--	--
		1000м		--	--	--	--	--	--	--
		ИТОГО ПРЯМЫЕ ЗАТРАТЫ ПО СМЕТЕ:	Тенге			105496562	--			--
			Тенге			--	--			--
		Стоимость монтажных работ -	Тенге			105496562				
		Стоимость материалов и конструкций -	Тенге			105496562				
		Ненормируемые и непредвиденные затраты -	Тенге			6329794				
		ВСЕГО, Стоимость монтажных работ -	Тенге			111826356				
		ИТОГО ПО СМЕТЕ:	Тенге			111826356				
		Итого смета	Тенге			111 826 356				
		Оборудование				0				
		ИТОГО СМР				111 826 356				
		Временные здания и сооружения - 4,3%	Тенге			4 808 533				
		ИТОГО СМР с временными зданиями и сооружениями	Тенге			116 634 889				
		Дополнительные затраты при производстве работ в зимнее время - 3,2%	Тенге			3 918 932				
		Затраты на выслугу лет 1%	Тенге			1 166 349				
		Затраты на дополнительные отпуска 0,4%	Тенге			466 540				
		ИТОГО ПО СМЕТНОМУ РАСЧЕТУ В БАЗОВЫХ ЦЕНАХ 2001г.	Тенге			122 186 710				
		ИТОГО СМЕТНАЯ СТОИМОСТЬ В ТЕКУЩЕМ УРОВНЕ ЦЕН	Тенге			352 875 219				

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
		ИТОГО С НАЛОГАМИ СБОРАМИ ОБЯЗАТЕЛЬНЫМИ ПЛАТЕЖАМИ 2%	Тенге			359 932 723	-2083056 бер-е			
		ИТОГО с учетом скидки к- 0,90			357 849 667 322 064 700	~~323 939 451~~				
		НДС В ТЕКУЩИХ ЦЕНАХ - 12 %	Тенге			~~38 872 734~~				
		СТОИМОСТЬ СТРОИТЕЛЬСТВА С НДС	Тенге		360 712 464	~~362 812 185~~				

Заказчик: Байсадиков Б.Ж._____
БИН 130740015861

Подрядчик: Құдайберген Ә. С._____
БИН 940940000691

Разработчики проекта строительства или эксперты авторского надзора
ТОО «Turan Project»_____Мелешенко О.С.
БИН 950440001881
Приказ №04-19-ТП-А от 13.12.2019г

Эксперты технического надзора
ТОО "MSK Engineering "_____Солтыбаев Т.К.
БИН 070440006322
Аттестаты №KZ11VJE00030166 от 06.09.2017г ; KZ54VJE00030168 от 06.09.2017г
KZ81VJE0003067 от 06.09.2017г