Приложение 2
к приказу Министра
индустрии и инфраструктурного
развития Республика Казахстан
от 9 августа 2019 года № 632

Приложение 3
к приказу Министра
по инвестициям и развитию
Республики Казахстан
от 24 апреля 2017 года № 235

Форма

# Декларация о соответствии

**«30» августа 2019 г.**

Подрядчик (генеральный подрядчик) ***ТОО «Нурсэт», Республика Казахстан, Мангистауская область, 130000, г. Актау , промзона №6 , здание №35,тел. 8 (7292) 423-167, лицензия ГСЛ № 0001136 от 28.03.2006 г.***

наименование организации, юридический адрес

в лице ***Директора Имамурзина Максата Муслемовича***

фамилия, имя, отчество (при наличии) руководителя организации

по объекту: ***Строительство и благоустройства побережья города Актау: «Благоустройство участка Скальная тропа».***

наименование, местонахождения объекта

заказчиком, которого является ***ТОО «Мангистаукурылысинвест», директор Токтаров А.Б.***

наименование организации, фамилия, имя, отчество (при наличии) руководителя

удостоверяет, что:

1. Строительно–монтажные работы на объекте выполнены в соответствии с утвержденным проектом (проектно–сметной документацией), государственными нормативами в сфере архитектурной, градостроительной и строительной деятельности;

2. Субподрядные организации: ***ТОО группа компании «SKYMAX TECHNOLOGIES»- выполняющими электромонтажные работы, видеонаблюдения и акустике; ТОО «Khimzashita Stroy Servige» - выполнявшими антикоррозийные работы; ООО «Русдекинг» - поставка террасных досок; ТОО «СК Батыс Актау» - поставка тротуарных брусчаток;ТОО «Экспресс Карунд» -изготовление и монтаж пирсов.***

наименование организации

3. Проект (проектно-сметная документация) выполнен проектной организацией **ТОО «ВИНИТОЛ». Рабочий проект № 017.**

наименование проектной организации, номер проекта

и утвержден (а) ***Приказом ГУ «Актауский городской отдел строительства» №6 от 15.05.2018***

наименование организации утвердившей (перутвердившей) проект и дата утверждения

4. Объект (комплекс) имеет следующие основные технико-экономические показатели (мощность, производительность, производственная площадь, протяженность, вместимость, объем, пропускная способность, провозная способность, число рабочих мест и тому подобное, заполняется по всем объектам (кроме жилых домов) в единицах измерения соответственно целевой продукции или основным видам услуг):

| Мощность, производительность и так далее | Единица измерения | По проекту | | Фактически | |
|---|---|---|---|---|---|
| | | общая (с учетом ранее принятых) | в том числе пускового комплекса или очереди | общая (с учетом ранее принятых) | в том числе пускового комплекса или очереди |
| Площадь территории в условных границах | га | 1,79 | | 1,79 | |
| Площадь скальной тропы | $м^2$ | 5167 | | 5167 | |
| Площадь покрытия проездов и стоянок для автотранспорта | $м^2$ | 6088 | | 6088 | |
| Площадь покрытия из брусчатки, в том числе площадь покрытия внутри пещеры | $м^2$ | 6606 | | 6606 | |
| Площадь озеленения | $м^2$ | 39 | | 39 | |
| Общая площадь организованного тротуара | м | 1450 | | 1450 | |

5. Технологические и архитектурно-строительные решения по объекту характеризуется следующими данными:

Рабочим проектом предусмотрено ***Строительство и благоустройства побережья города Актау: а)«Благоустройство участка Скальная тропа» в 4микрорайоне*** благоустройства смотровых площадок и тротуаров, благоустройства внутри пещеры, подъездной автодороги, модульные универсальные пирсы, трансформаторной подстанций, операторной, пункта полиции, туалеты стационарные модульные антивандальные 3 шт, по всей протяженности скальной тропы предусмотрены 28 - смотровые площадки с местами отдыха разной площади и неповторяющихся форм, расположенная у подножья скального массива в 4А микрорайоне города Актау и

**Пешеходная зона** скальной тропы, вдоль скального массива, **предусмотрена из древестно-полимерного композита (ДПК) полнотелого профиля**, протяженностью 1450 пм. предусмотрена из площадок и лестниц шириной 3 м по наружном граням. Каркас площадки предусмотрен из швеллера №14, №8, уголок 50х5 мм на которую укладываются террасные доски с ограждением UnoDeskEterno. Стойки скальной тропы к скале крепится с помощью анкеров с закладными деталями и анкерами из арматуры периодического профиля Д=25мм.

**Тротуарная брусчатка** типа «булыжная мостовая» предусмотрена между скальными обвалами, общей площадью 9 189 $м^2$, а также на смотровой площадке мыса верхней и нижней зоны.

**Смотровые площадки.**

По всей протяжённости предусмотрены 28 смотровые площадки с местами отдыха разной площади и не повторяющихся форм. В местах повышенной опасности на тротуаре предусмотрены поручни, выполненные из аналогичного ДПК и из нержавеющей стали.

Все смотровые площадки с разной стилизацией имеют освещения, лавочки и урны.

Основная смотровая площадка площадью 4 265,59$м^2$ располагается на мысе $4^A$ микрорайона. Подъезд организован от главной дороги напротив № 9 дома 4 микрорайона площадью 2 077 $м^2$. Смотровая площадка в составе сооружений имеет модульный туалет, пункт полиции, серверный расположенные в модульных зданиях.

От смотровой площадки к тротуару «Скальная тропа» предусмотрен вырез в скале с лестничным маршем.

**Парковки автотранспорта.**

Проектом предусмотрены парковочные площадка на 100 машин около спорткомплекса «Каспий».

**Пещера.**

В существующей пещере площадью 620 м$^2$ освещение сводов и установка проектора. Основание выполнено мощением тротуарной брусчаткой.

**Причальные сооружения.**

Предусмотрены причальные сооружения: один причал у спуска напротив памятника Т.Шевченко на пикете ПК0 , длиной 25 м. И два модульных универсальных пирсов на пикете ПК14+55 ,длиной 105метр и на пикете ПК5+40 длиной 48 метров.

**Видеонаблюдение.**

По всей протяжённости тротуара «Скальная тропа» предусмотрено установка камер видеонаблюдения марки BOSCH NBE-4502-AL с выводом на пульт полиции на основной смотровой площадке.

**Электроакустика**

По всей протяжённости тротуара «Скальная тропа» предусмотрено установка рупорного музыкального громкоговорителя марки LH1-UC30E с выводом на пульт полиции на основной смотровой площадке

**Освещение.**

Освещение скальной тропы предусмотрено напольными светильниками типа Xena LEDS-C4 с однонаправленными и двунаправленными боковым свечением.

Подсветка скал и водопада осуществляется светильниками Philips, тип BCP417 RGB и BCR431 RGB.

Освещение подъездной автодороги к основной смотровой площадке и площадка автостоянки на 100 машин в районе ресторана «Карвон» осуществляется светильниками марки BRP392LED168/ NW.

Освещение пешеходной тропы верхней зоны осуществляется светильниками BDP001 ECO50/ 830.

**Организация рельефа**

Учитывая специфику проектируемого объекта и существующий рельеф местности, проектом предусмотрена планировка в одном уровне с созданием минимальных уклонов для поверхностных стоков. План организации рельефа разработан на основе разбивочного плана.

Вертикальные отметки застраиваемых частей территории, автодорог, площадок и тротуарных дорожек запроектированы в увязке между собой и общим решением генерального плана.

Система отвода атмосферных осадков принята открытой, за пределы территории в пониженные места рельефа.

**Инженерные сети**

Из инженерных коммуникаций на территории скальной тропы предусматривается прокладка сетей водоснабжения и канализации и электроснабжения.

Трубопроводы водоснабжения и канализации прокладываются подземно в траншеях.

Прокладка электрических кабелей предусматривается в каналах или траншеях.

Планировочные решения по размещению инженерных сетей представлены в соответствующих марках.

**Благоустройство**

Проектом предусматриваются такие элементы благоустройства как беседки, скамьи, урны, пешеходные дорожки, установка фонарей наружного освещения.

Пешеходные коммуникации проложены по всей территории парка, устраиваются различной ширины из брусчатки на песчаном основании и оборудованы площадками для установки скамей в количестве 143 шт. и урн в количестве 103 шт., параметрические лавочки 90 м, озеленением 39 $м^3$.

6. На объекте установлено предусмотренное проектом оборудование в количестве согласно актам о его приемке после индивидуального испытания и комплексного опробования;

7. Мероприятия по охране труда, обеспечению взрывобезопасности, пожаробезопасности, охране окружающей природной среды и антисейсмические мероприятия, предусмотренные проектом выполнены:

8. Строительно-монтажные работы осуществлены в сроки:
   начало работ ***20-июня 2018 г.***
   месяц, год
   окончание работ ***30 августа 2019г.***
   месяц, год

   при продолжительности строительства, месяц: 20 месяц.
   по норме или по проекту организации строительства, месяц: 14 месяц.
   фактически, месяц: 13 месяц.

9. Примененные строительные материалы, конструкции, оборудование и изделия соответствуют требованиям проекта и государственных нормативов;

10. Исполнительная геодезическая съемка фактического положения подземных инженерных сетей и/или зданий (сооружений) выполнена согласно рабочему проекту.

11. Наружные инженерные коммуникации (газоснабжение, электроснабжение и связь) обеспечивают нормальную эксплуатацию объекта, что подтверждается поставщиками услуг по инженерному и коммунальному обеспечению.

Директор
ГКП «Актауское управление электрических сетей» Аймагамбетов А.У.

Главный инженер
ГКП «КаспийЖылуСуАрнасы» Дузмагамбетов А.Д.

12. Шумоизоляция здания соответствует проекту и подтверждается экспертным заключением, выдаваемым государственной организацией осуществляющей санитарно-эпидемиологическую экспертизу по результатам лабораторных замеров проведенных аккредитованными испытательными лабораториями (центрами)

13. Обеспечен доступ для маломобильных групп населения, что подтверждается органами социальной защиты

Заместитель руководителя
ГУ «Актауский городской отдел
занятости и социальных программ Досмухамедова Д.М.

Подрядчик (генеральный подрядчик) считает объект ***Строительство и благоустройства побережья города Актау: )«Благоустройство участка Скальная тропа».***

наименование объекта (комплекса)

готовым к приемке в эксплуатацию,

гарантирует качество выполненных строительно-монтажных и специальных работ, и принимает на себя обязательство устранять дефекты, возникшие по его вине при строительстве объекта согласно гарантийного срока в соответствии с законодательством Республики Казахстан.

***Директор ТОО «Нұрсәт»*** ***Имамурзин М.М.***

М.П.
*« 30 » августа 2019г.*

Пронумеровано, прошнуровано и
скреплено печатью
ТОО «Мангистаукурылысинвест»
5 (пять) листов
Начальник ГТР Ж. Бисенбай