Форма 4

ПОДРЯДЧИК: ТОО "БОЛАШАК - Т"
ДОГОВОР № 12 ОТ 13.05.2020 года

НАИМЕНОВАНИЕ СТРОИТЕЛЬСТВА И ЕГО АДРЕС: "СТРОИТЕЛЬСТВО 9-ТИ ЭТАЖНОГО, 180-ТИ КВАРТИРНОГО ЖИЛОГО ДОМА № 8Б ПО КРУПНОПАНЕЛЬНОЙ СХЕМЕ В СЕВЕРО-ВОСТОЧНОЙ ЧАСТИ ГОРОДА УРАЛЬСКА, ЗКО (без наружных инженерных сетей)"

А К Т

ПРИЕМКИ ВЫПОЛНЕННЫХ РАБОТ № 2

ЗА АВГУСТ 2020 ГОДА

№ п/п		Шифр норм, код ресурса	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Количество	Стоимость единицы, тенге		Общая стоимость, тенге			Накладные расходы, тенге	Всего стоимость с НР и СП, тенге
						Всего	эксплуатация машин	Всего	эксплуатация машин	материалы		
						зарплата рабочих-строителей	в т. ч. зарплата машинистов	зарплата рабочих-строителей	в т. ч. зарплата машинистов	оборудование, мебель, инвентарь	Сметная прибыль, тенге	
1		2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
			РАЗДЕЛ 4.НАРУЖНЫЕ СТЕНЫ									
1	26	1107-0508-0103 РСНБ РК 2015	**Панели стеновые наружные площадью до 6 м2. Установка в зданиях бескаркасно-панельных с разрезкой на этаж**	шт. сборных конструкций	104	7797,93	1648,00	810984	171392	354672	376160	1282116
			НР - 118%, СП - 8%			2739,62	325,57	284920	33859		94972	
2	27	1107-0508-0104 РСНБ РК 2015	**Панели стеновые наружные площадью до 15 м2. Установка в зданиях бескаркасно-панельных с разрезкой на этаж**	шт. сборных конструкций	81	9423,50	1901,70	763304	154038	313099	386751	1242059
			НР - 118%, СП - 8%			3656,38	389,97	296167	31588		92004	
3	28	1107-0508-0105 РСНБ РК 2015	**Панели стеновые наружные площадью до 25 м2. Установка в зданиях бескаркасно-панельных с разрезкой на этаж**	шт. сборных конструкций	7	12261,26	2096,57	85829	14676	37798	43012	139148
			НР - 118%, СП - 8%			4765,02	442,27	33355	3096		10307	
4	29	2104-0104-0106 РСНБ РК 2015	**Панель стеновая цокольная наружная несущая трехслойная с внешними слоями из бетона и средним слоем из пенополистирольной плиты при соединении слоев гибкими композитными связями для обычных геологических условий ГОСТ 11024-2012**	м3	64,728	49340,00	--	3193680	--	3193680	--	3449174
			СП - 8%			--	--	--	--		255494	
5	30	2104-0104-0105 РСНБ РК 2015	**Панель стеновая цокольная наружная самонесущая трехслойная с внешними слоями из бетона и средним слоем из пенополистирольной плиты при соединении слоев гибкими композитными связями для обычных геологических условий ГОСТ 11024-2012**	м3	95,451	47053,00	--	4491256	--	4491256	--	4850556
			СП - 8%			--	--	--	--		359300	
6	31	2104-0104-0205 РСНБ РК 2015	**Панель стеновая для надземных этажей наружная самонесущая трехслойная с внешними слоями из бетона и средним слоем из пенополистирольной плиты при соединении слоев гибкими композитными связями для обычных геологических условий ГОСТ 11024-2012**	м3	474,54	49236,00	--	23364451	--	23364451	--	25233608
			СП - 8%			--	--	--	--		1869156	

1		2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
7	32	2104-0104-0206 РСНБ РК 2015	Панель стеновая для надземных этажей наружная несущая трехслойная с внешними слоями из бетона и средним слоем из пенополистирольной плиты при соединении слоев гибкими композитными связями для обычных геологических условий ГОСТ 11024-2012	м3	142,37	50170,00	--	7142703	--	7142703	--	7714119
			СП - 8%			--	--	--	--		571416	
8	35	2104-0104-0201 РСНБ РК 2015 прим	Панель стеновая для надземных этажей внутренняя самонесущая однослойная из бетона для обычных геологических условий ГОСТ 12504-2015/панель лоджий/	м3	52,19	64133,00	--	3347101	--	3347101	--	3614869
			СП - 8%			--	--	--	--		267768	
			ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 4	Тенге				47525649				
			Нормативная трудоемкость	чел.-ч								639
			Сметная заработная плата	Тенге					682985			
РАЗДЕЛ 5.ВНУТРЕННИЕ СТЕНЫ												
9	39	1107-0509-0101 РСНБ РК 2015	Панели стеновые внутренние площадью до 6 м2. Установка	шт. сборных конструкций	4	5455,09	1607,40	21820	6430	6545	11908	36427
			НР - 118%, СП - 8%			2211,36	311,58	8845	1246		2698	
10	40	1107-0509-0102 РСНБ РК 2015	Панели стеновые внутренние площадью до 10 м2. Установка	шт. сборных конструкций	17	6128,44	1736,52	104183	29521	29698	59960	177275
			НР - 118%, СП - 8%			2644,96	344,06	44964	5849		13131	
11	41	1107-0509-0103 РСНБ РК 2015	Панели стеновые внутренние площадью до 15 м2. Установка	шт. сборных конструкций	65	6721,91	1853,66	436924	120488	120557	259722	752378
			НР - 118%, СП - 8%			3013,52	372,69	195879	24225		55732	
12	42	1107-0509-0104 РСНБ РК 2015	Панели стеновые внутренние площадью до 25 м2. Установка	шт. сборных конструкций	56	8072,95	1989,84	452085	111431	116049	291531	803105
			НР - 118%, СП - 8%			4010,80	400,98	224605	22455		59489	
13	43	2104-0104-0101 РСНБ РК 2015	Панель стеновая цокольная внутренняя самонесущая однослойная из бетона для обычных геологических условий ГОСТ 12504-2015	м3	43,55	62326,00	--	2714297	--	2714297	--	2931441
			СП - 8%			--	--	--	--		217144	
14	44	2104-0104-0102 РСНБ РК 2015	Панель стеновая цокольная внутренняя несущая однослойная из бетона для обычных геологических условий ГОСТ 12504-2015	м3	118,06	72160,00	--	8519210	--	8519210	--	9200746
			СП - 8%			--	--	--	--		681537	
15	45	2104-0104-0201 РСНБ РК 2015	Панель стеновая для надземных этажей внутренняя самонесущая однослойная из бетона для обычных геологических условий ГОСТ 12504-2015	м3	102,88	64133,00	--	6598003	--	6598003	--	7125843
			СП - 8%			--	--	--	--		527840	
16	46	2104-0104-0202 РСНБ РК 2015	Панель стеновая для надземных этажей внутренняя несущая однослойная из бетона для обычных геологических условий ГОСТ 12504-2015	м3	435,3	72846,00	--	31709864	--	31709864	--	34246653
			СП - 8%			--	--	--	--		2536789	
			ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 5	Тенге				55273868				
			Нормативная трудоемкость	чел.-ч								486
			Сметная заработная плата	Тенге					528069			
РАЗДЕЛ 8.ПЕРЕКРЫТИЕ												

1		2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
17	84	1107-0504-0101 РСНБ РК 2015	Панели перекрытий площадью до 5 м2. Установка с опиранием по контуру	шт. сборных конструкций	312	3443,12	928,03	1074253	289544	177339	782363	2005145
			ПР - 118%, СП - 8%			1946,70	178,36	607370	55649		148529	
18	85	1107-0504-0102 РСНБ РК 2015	Панели перекрытий площадью до 15 м2. Установка с опиранием по контуру	шт. сборных конструкций	196	5226,68	1463,06	1024429	286759	150199	760389	1927604
			ПР - 118%, СП - 8%			2997,30	290,44	587471	56927		142785	
19	86	2104-0108-9907 РСНБ РК 2015	Плиты перекрытий железобетонные многопустотные непрерывного формования ПБ, высотой 220 мм, под рассчетную нагрузку 8 кПа СТ РК 949-92	м2	2843,1213	6801,00	--	19336068	--	19336068	--	20882953
			СП - 8%			--	--	--	--		1546885	
20	87	1106-0801-0101 РСНБ РК 2015	Перекрытия безбалочные толщиной до 200 мм /монолитные участки из бетона класса В20/. Устройство на высоте от опорной площади до 6 м	м3	38,57	46429,81	1746,61	1790798	67367	1431520	277840	2234128
			ПР - 91%, СП - 8%			7568,34	347,61	291911	13407		165491	
21	90	1106-0301-0701 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 1	Каркасы арматурные пространственные. Изготовление в построечных условиях из арматуры диаметром до 25 мм	т	9,47	16641,34	1231,06	157594	11658	2756	133003	313844
			ПР - 91%, СП - 8%			15119,28	314,40	143180	2977		23248	
22	91	2105-0301-3201 РСНБ РК 2015	Сталь арматурная горячекатаная периодического профиля класса А-III (А400) диаметром от 6 до 12 мм СТ РК 2591-2014	т	1,17	195133,00	--	228306	--	228306	--	246570
			СП - 8%			--	--	--	--		18264	
23	92	2105-0301-3202 РСНБ РК 2015	Сталь арматурная горячекатаная периодического профиля класса А-III (А400) диаметром от 14 до 32 мм СТ РК 2591-2014	т	2,93	187578,00	--	549604	--	549604	--	593572
			СП - 8%			--	--	--	--		43968	
			ПЛИТА ПМ3 - 8 ШТ									
24	101	1106-0801-0101 РСНБ РК 2015	Перекрытия безбалочные толщиной до 200 мм, бетон класса В20. Устройство на высоте от опорной площади до 6 м	м3	4,4	46429,81	1746,61	204291	7685	163305	31695	254866
			ПР - 91%, СП - 8%			7568,34	347,61	33301	1529		18879	
25	102	2105-0301-3201 РСНБ РК 2015	Сталь арматурная горячекатаная периодического профиля класса А-III (А400) диаметром от 6 до 12 мм СТ РК 2591-2014	т	0,20512	195133,00	--	40026	--	40026	--	43228
			СП - 8%			--	--	--	--		3202	
26	103	1106-0301-0409 РСНБ РК 2015	Детали закладные весом более 20 кг. Установка	т	0,78176	184866,43	1172,43	144521	917	127781	14731	171992
			ПР - 91%, СП - 8%			20240,00	467,01	15823	365		12740	
27	104	2105-0301-9918 РСНБ РК 2015	Металлизация закладных и анкерных изделий и выпусков арматуры	т	0,78176	109663,00	--	85730	--	85730	--	92589
			СП - 8%			--	--	--	--		6858	
28	105	2105-0301-3001 РСНБ РК 2015	Сталь арматурная горячекатаная гладкая класса А-I (А240) диаметром от 6 до 12 мм СТ РК 2591-2014	т	0,0092	200647,00	--	1846	--	1846	--	1994
			СП - 8%			--	--	--	--		148	
			УЗЛЫ 1-15,16-34, ЛИСТ КЖ-56									
29	111	1106-0701-0202 РСНБ РК 2015	Пояса без опалубки. Устройство	м3	56	37266,11	3868,63	2086902	216644	1639252	244894	2518339
			ПР - 91%, СП - 8%			4125,10	680,51	231006	38108		186544	

1		2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
30	112	1107-0516-0101 РСНБ РК 2015	**Герметизация горизонтальных и вертикальных стыков прокладками на клее в один ряд**	м шва	873	140,82	2,48	122935	2163	64848	67125	205264
			НР - 118%, СП - 8%			64,06	1,10	55924	961		15205	
31	113	1107-0516-0102 РСНБ РК 2015	**Герметизация горизонтальных стыков минераловатными пакетами**	м шва	535	762,98	7,43	408194	3977	386303	23224	465931
			НР - 118%, СП - 8%			33,49	3,30	17914	1767		34513	
32	114	1107-0516-0103 РСНБ РК 2015	**Панели стеновые. Герметизация вертикальных стыков минераловатными пакетами**	м шва	338	962,90	12,19	325460	4120	285793	43438	398410
			НР - 118%, СП - 8%			105,17	3,74	35547	1265		29512	
33	115	1107-0107-0101 РСНБ РК 2015	**Накладки арматурные стыковые. Установка**	т стальных элементов	2,44	230961,22	11385,62	563545	27781	43811	583896	1239237
			НР - 118%, СП - 8%			201620,00	1178,07	491953	2874		91795	
34	116	2105-0301-3201 РСНБ РК 2015	**Сталь арматурная горячекатаная периодического профиля класса А-III (А400) диаметром от 6 до 12 мм СТ РК 2591-2014**	т	0,92	195133,00	--	179522	--	179522	--	193884
			СП - 8%			--	--	--	--		14362	
35	117	2105-0301-3202 РСНБ РК 2015	**Сталь арматурная горячекатаная периодического профиля класса А-III (А400) диаметром от 14 до 32 мм СТ РК 2591-2014**	т	1,52	187578,00	--	285119	--	285119	--	307928
			СП - 8%			--	--	--	--		22809	
36	118	2113-0814-3301 РСНБ РК 2015	**Шпильки**	шт.	881	95,00	--	83695	--	83695	--	90391
			СП - 8%			--	--	--	--		6696	
37	119	2113-0816-3545 РСНБ РК 2015	**Церезит**	т	32	73730,00	--	2359360	--	2359360	--	2548109
			СП - 8%			--	--	--	--		188749	
			ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ8	Тенге				36735977				
			Нормативная трудоемкость	чел.-ч								2582
			Сметная заработная плата	Тенге					2687230			
			РАЗДЕЛ 9.БАЛКОНЫ									
38	126	1107-0512-0105 РСНБ РК 2015	**Плиты балконов и козырьков площадью до 5 м2. Установка в зданиях панельных**	шт. сборных конструкций	48	6755,39	3197,85	324259	153497	31772	198363	564431
			НР - 118%, СП - 8%			2895,63	606,54	138990	29114		41810	
39	127	2104-0111-9912 РСНБ РК 2015	**Плиты балконов железобетонные плоские сплошные толщиной 160 мм СТ РК 961-93**	м3	36,09	81767,00	--	2950971	--	2950971	--	3187049
			СП - 8%			--	--	--	--		236078	
			ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 9	Тенге				3751480				
			Нормативная трудоемкость	чел.-ч								153
			Сметная заработная плата	Тенге					168104			
			РАЗДЕЛ 10.ШАХТА ЛИФТА - 4 ШТ									
40	152	1107-0509-0101 РСНБ РК 2015	**Панели стеновые внутренние площадью до 6 м2. Установка**	шт. сборных конструкций	24	5455,09	1607,40	130922	38578	39271	71450	218562
			НР - 118%, СП - 8%			2211,36	311,58	53073	7478		16190	
41	153	1107-0509-0102 РСНБ РК 2015	**Панели стеновые внутренние площадью до 10 м2. Установка**	шт. сборных конструкций	8	6128,44	1736,52	49028	13892	13976	28216	83423
			НР - 118%, СП - 8%			2644,96	344,06	21160	2753		6180	

42	154	2104-0104-0401 РСНБ РК 2015	**Панель стеновая шахты лифта однослойная из бетона ГОСТ 12504-2015**	м3	36,72	83125,00	--	3052350	--	3052350	--	3296538
			СП - 8%			--	--	--	--		244188	
			ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 10	Тенге				3598523				
			Нормативная трудоемкость	чел.-ч								78
			Сметная заработная плата	Тенге					84463			
			ИТОГО ПО СМЕТЕ:	**Тенге**								**146885498**

В ТОМ ЧИСЛЕ:	
СТОИМОСТЬ СМР:	146 885 498
СТОИМОСТЬ ОБОРУДОВАНИЯ:	0
ВРЕМЕННЫЕ ЗДАНИЯ И СООРУЖЕНИЯ 0,9%	1 321 969
ИТОГО:	148 207 467
ДОПОЛНИТЕЛЬНЫЕ ЗАТРАТЫ ПРИ ПРОИЗВОДСТВЕ СТРОИТЕЛЬНО-МОНТАЖНЫХ РАБОТ В ЗИМНЕЕ ВРЕМЯ 1,26%	1 867 414
ИТОГО	150 074 882
РЕЗЕРВ СРЕДСТВ НА НЕПРЕДВИДЕННЫЕ РАБОТЫ И ЗАТРАТЫ 2%	3 001 498
ИТОГО В ЦЕНАХ 2019 ГОДА	160 714 286
НДС 12%	19285714,3
ВСЕГО ПО АКТУ С УЧЕТОМ НДС (12%)	180 000 000

ПОДРЯДЧИК:
ГЕНЕРАЛЬНЫЙ ДИРЕКТОР ТОО "БОЛАШАК-Т" КУЩАНОВ А.Ж.

ТЕХНАДЗОР:
ТОО "ДИРЕКЦИЯ СТРОЯЩИХСЯ ПРЕДПРИЯТИЙ "СТРОЙИНТЕГРАЦИЯ": ЗУЛХАТОВ А.

АВТОРСКИЙ НАДЗОР:
ТОО "ГАЗПРОМПРОЕКТ: КОМАРОВ Д.С.