ПОДРЯДЧИК: ТОО "БОЛАШАҚ - Т"

Форма 4

ДОГОВОР № 12 от 13.05.2020 года, ДОП.СОГЛ №1 от 18.12.2019 года., ДОП.СОГЛ №2 от 30.03.2020 года.

НАИМЕНОВАНИЕ СТРОИТЕЛЬСТВА И ЕГО АДРЕС: "СТРОИТЕЛЬСТВО 9-ТИ ЭТАЖНОГО, 180-ТИ КВАРТИРНОГО ЖИЛОГО ДОМА № 8Б ПО КРУПНОПАНЕЛЬНОЙ СХЕМЕ В СЕВЕРО-ВОСТОЧНОЙ ЧАСТИ ГОРОДА УРАЛЬСКА, ЗКО. (БЕЗ НАРУЖНЫХ ИНЖЕНЕРНЫХ СЕТЕЙ)

А К Т
ПРИЕМКИ ВЫПОЛНЕННЫХ РАБОТ № 4
ЗА _ОКТЯБРЬ_ 2020 ГОДА

№ п/п		Шифр норм, код ресурса	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Количество	Стоимость единицы, тенге		Общая стоимость, тенге			Накладные расходы, тенге	Всего стоимость с НР и СП, тенге
						Всего	эксплуатация машин	Всего	эксплуатация машин	материалы		
						зарплата рабочих-строителей	в т. ч. зарплата машинистов	зарплата рабочих-строителей	в т. ч. зарплата машинистов	оборудование, мебель, инвентарь	Сметная прибыль, тенге	
1		2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
			РАЗДЕЛ 4.НАРУЖНЫЕ СТЕНЫ									
1	26	1107-0508-0103 РСНБ РК 2015	**Панели стеновые наружные площадью до 6 м2. Установка в зданиях бескаркасно-панельных с разрезкой на этаж**	шт. сборных конструкций	156	7797,93	1648,00	1216477	257088	532008	564239	1923173
			НР - 118%, СП - 8%			2739,62	325,57	427381	50788		142457	
2	27	1107-0508-0104 РСНБ РК 2015	**Панели стеновые наружные площадью до 15 м2. Установка в зданиях бескаркасно-панельных с разрезкой на этаж**	шт. сборных конструкций	84	9423,50	1901,70	791574	159743	324695	401075	1288061
			НР - 118%, СП - 8%			3656,38	389,97	307136	32758		95412	
3	28	1107-0508-0105 РСНБ РК 2015	**Панели стеновые наружные площадью до 25 м2. Установка в зданиях бескаркасно-панельных с разрезкой на этаж**	шт. сборных конструкций	48	12261,26	2096,57	588541	100636	259184	294941	954160
			НР - 118%, СП - 8%			4765,02	442,27	228721	21229		70679	
4	31	2104-0104-0205 РСНБ РК 2015	**Панель стеновая для надземных этажей наружная самонесущая трехслойная с внешними слоями из бетона и средним слоем из пенополистирольной плиты при соединении слоев гибкими композитными связями для обычных геологических условий ГОСТ 11024-2012**	м3	474,54	49236,00	--	23364451	--	23364451	--	25233608
			СП - 8%			--	--	--	--		1869156	
5	32	2104-0104-0206 РСНБ РК 2015	**Панель стеновая для надземных этажей наружная несущая трехслойная с внешними слоями из бетона и средним слоем из пенополистирольной плиты при соединении слоев гибкими композитными связями для обычных геологических условий ГОСТ 11024-2012**	м3	213,544	50170,00	--	10713502	--	10713502	--	11570583
			СП - 8%			--	--	--	--		857080	
6	35	2104-0104-0201 РСНБ РК 2015 прим	**Панель стеновая для надземных этажей внутренняя самонесущая однослойная из бетона для обычных геологических условий ГОСТ 12504-2015/панель лоджий/**	м3	104,39	64133,00	--	6694844	--	6694844	--	7230431
			СП - 8%			--	--	--	--		535588	
			ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 4	Тенге				48200016				
			Нормативная трудоемкость	чел.-ч								999
			Сметная заработная плата	Тенге					1068013			

1		2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
			РАЗДЕЛ 5.ВНУТРЕННИЕ СТЕНЫ									
7	40	1107-0509-0102 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 5	Панели стеновые внутренние площадью до 10 м2. Установка	шт. сборных конструкций	63	6128,44	1736,52	386092	109400	110060	222204	656959
			НР - 118%, СП - 8%			2644,96	344,06	166632	21676		48664	
8	42	1107-0509-0104 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 5	Панели стеновые внутренние площадью до 25 м2. Установка	шт. сборных конструкций	154	8072,95	1989,84	1243235	306435	319137	801709	2208540
			НР - 118%, СП - 8%			4010,80	400,98	617663	61752		163596	
9	45	2104-0104-0201 РСНБ РК 2015	Панель стеновая для надземных этажей внутренняя самонесущая однослойная из бетона для обычных геологических условий ГОСТ 12504-2015	м3	154,32	64133,00	--	9897005	--	9897005	--	10688765
			СП - 8%			--	--	--	--		791760	
10	46	2104-0104-0202 РСНБ РК 2015	Панель стеновая для надземных этажей внутренняя несущая однослойная из бетона для обычных геологических условий ГОСТ 12504-2015	м3	435,3	72846,00	--	31709864	--	31709864	--	34246653
			СП - 8%			--	--	--	--		2536789	
			ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 5	Тенге				47800917				
			Нормативная трудоемкость	чел.-ч								799
			Сметная заработная плата	Тенге					867723			
			РАЗДЕЛ 8.ПЕРЕКРЫТИЕ									
11	84	1107-0504-0101 РСНБ РК 2015	Панели перекрытий площадью до 5 м2. Установка с опиранием по контуру	шт. сборных конструкций	468	3443,12	928,03	1611379	434317	266006	1173544	3007717
			НР - 118%, СП - 8%			1946,70	178,36	911056	83473		222794	
12	85	1107-0504-0102 РСНБ РК 2015	Панели перекрытий площадью до 15 м2. Установка с опиранием по контуру	шт. сборных конструкций	294	5226,68	1463,06	1536643	430139	225298	1140584	2891406
			НР - 118%, СП - 8%			2997,30	290,44	881206	85390		214178	
13	86	2104-0108-9907 РСНБ РК 2015	Плиты перекрытий железобетонные многопустотные непрерывного формования ПБ, высотой 220 мм, под рассчетную нагрузку 8 кПа СТ РК 949-92	м2	2782,48	6801,00	--	18923646	--	18923646	--	20437538
			СП - 8%			--	--	--	--		1513892	
14	88	1106-0801-0102 РСНБ РК 2015	Перекрытия безбалочные толщиной до 200 мм /монолитные участки из бетона класса В20/. Устройство на высоте от опорной площади более 6 м	м3	21,25	54030,87	1746,61	1148156	37116	799761	289985	1553193
			НР - 91%, СП - 8%			14648,40	347,61	311279	7387		115051	
15	89	1106-0801-0102 РСНБ РК 2015 ТЧ 06 табл.4 п.3.1 Кзтр=1,04	Перекрытия безбалочные толщиной до 200 мм /монолитные участки из бетона класса В20/. Устройство на высоте от опорной площади более 6 м. На высоте (глубине) от поверхности земли от 16 до 35 м, применен коэффициент к затратам труда рабочих-строителей - 1,04	м3	36,61	52350,31	1746,61	1916545	63943	1294873	519114	2630512
			НР - 91%, СП - 8%			15234,34	347,61	557729	12726		194853	
16	90	1106-0301-0701 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 1	Каркасы арматурные пространственные. Изготовление в построечных условиях из арматуры диаметром до 25 мм	т	6,15	16641,34	1231,06	102344	7571	1789	86375	203816
			НР - 91%, СП - 8%			15119,28	314,40	92984	1934		15098	
17	91	2105-0301-3201 РСНБ РК 2015	Сталь арматурная горячекатаная периодического профиля класса А-III (А400) диаметром от 6 до 12 мм СТ РК 2591-2014	т	1,755	195133,00	--	342458	--	342458	--	369855
			СП - 8%			--	--	--	--		27397	
18	92	2105-0301-3202 РСНБ РК 2015	Сталь арматурная горячекатаная периодического профиля класса А-III (А400) диаметром от 14 до 32 мм СТ РК 2591-2014	т	4,395	187578,00	--	824405	--	824405	--	890358
			СП - 8%			--	--	--	--		65952	

1		2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
			ПЛИТА ПМ3 - 12 ШТ									
19	101	1106-0801-0101 РСНБ РК 2015	**Перекрытия безбалочные толщиной до 200 мм, бетон класса В20. Устройство на высоте от опорной площади до 6 м**	м3	6,6	46429,81	1746,61	306437	11528	244958	47543	382298
			НР - 91%, СП - 8%			7568,34	347,61	49951	2294		28318	
20	102	2105-0301-3201 РСНБ РК 2015	**Сталь арматурная горячекатаная периодического профиля класса А-III (А400) диаметром от 6 до 12 мм СТ РК 2591-2014**	т	0,30768	195133,00	--	60039	--	60039	--	64842
			СП - 8%			--	--	--	--		4803	
21	103	1106-0301-0409 РСНБ РК 2015	**Детали закладные весом более 20 кг. Установка**	т	1,17264	184866,43	1172,43	216782	1375	191673	22097	257989
			НР - 91%, СП - 8%			20240,00	467,01	23734	548		19110	
22	104	2105-0301-9918 РСНБ РК 2015	**Металлизация закладных и анкерных изделий и выпусков арматуры**	т	1,17264	109663,00	--	128595	--	128595	--	138883
			СП - 8%			--	--	--	--		10288	
23	105	2105-0301-3001 РСНБ РК 2015	**Сталь арматурная горячекатаная гладкая класса А-I (А240) диаметром от 6 до 12 мм СТ РК 2591-2014**	т	0,0138	200647,00	--	2769	--	2769	--	2990
			СП - 8%			--	--	--	--		222	
			УЗЛЫ 1-15,16-34, ЛИСТ КЖ-56									
24	111	1106-0701-0202 РСНБ РК 2015	**Пояса без опалубки. Устройство**	м3	84	37266,11	3868,63	3130353	324965	2458880	367341	3777509
			НР - 91%, СП - 8%			4125,10	680,51	346508	57163		279815	
25	112	1107-0516-0101 РСНБ РК 2015	**Герметизация горизонтальных и вертикальных стыков прокладками на клее в один ряд**	м шва	1310	140,82	2,48	184473	3246	97309	100725	308014
			НР - 118%, СП - 8%			64,06	1,10	83918	1442		22816	
26	113	1107-0516-0102 РСНБ РК 2015	**Герметизация горизонтальных стыков минераловатными пакетами**	м шва	803	762,98	7,43	612672	5970	579814	34858	699333
			НР - 118%, СП - 8%			33,49	3,30	26888	2652		51802	
27	114	1107-0516-0103 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 10	**Панели стеновые. Герметизация вертикальных стыков минераловатными пакетами**	м шва	507	962,90	12,19	488189	6180	428689	65157	597615
			НР - 118%, СП - 8%			105,17	3,74	53320	1898		44268	
28	115	1107-0107-0101 РСНБ РК 2015	**Накладки арматурные стыковые. Установка**	т стальных элементов	3,66	230961,22	11385,62	845318	41671	65718	875844	1858855
			НР - 118%, СП - 8%			201620,00	1178,07	737929	4312		137693	
29	116	2105-0301-3201 РСНБ РК 2015	**Сталь арматурная горячекатаная периодического профиля класса А-III (А400) диаметром от 6 до 12 мм СТ РК 2591-2014**	т	1,38	195133,00	--	269284	--	269284	--	290826
			СП - 8%			--	--	--	--		21543	
30	117	2105-0301-3202 РСНБ РК 2015	**Сталь арматурная горячекатаная периодического профиля класса А-III (А400) диаметром от 14 до 32 мм СТ РК 2591-2014**	т	2,28	187578,00	--	427678	--	427678	--	461892
			СП - 8%			--	--	--	--		34214	
31	118	2113-0814-3301 РСНБ РК 2015	**Шпильки**	шт.	1322	95,00	--	125590	--	125590	--	135637
			СП - 8%			--	--	--	--		10047	
32	119	2113-0816-3545 РСНБ РК 2015	**Церезит**	т	58	73730,00	--	4276340	--	4276340	--	4618447
			СП - 8%			--	--	--	--		342107	
			ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 8	Тенге				45579524				
			Нормативная трудоемкость	чел.-ч								4210
			Сметная заработная плата	Тенге					4337721			

1		2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
			РАЗДЕЛ 9.БАЛКОНЫ									
33	126	1107-0512-0105 РСНБ РК 2015	**Плиты балконов и козырьков площадью до 5 м2. Установка в зданиях панельных**	шт. сборных конструкций	72	6755,39	3197,85	486388	230245	47658	297544	846647
			НР - 118%, СП - 8%			2895,63	606,54	208485	43671		62715	
34	127	2104-0111-9912 РСНБ РК 2015	**Плиты балконов железобетонные плоские сплошные толщиной 160 мм СТ РК 961-93**	м3	90,22	81767,00	--	7377019	--	7377019	--	7967180
			СП - 8%			--	--	--	--		590161	
			ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 9	Тенге				8813827				
			Нормативная трудоемкость	чел.-ч								229
			Сметная заработная плата	Тенге					252156			
			РАЗДЕЛ 10.ШАХТА ЛИФТА - 4 ШТ									
35	152	1107-0509-0101 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 5	**Панели стеновые внутренние площадью до 6 м2. Установка**	шт. сборных конструкций	4	5455,09	1607,40	21820	6430	6545	11908	36427
			НР - 118%, СП - 8%			2211,36	311,58	8845	1246		2698	
36	153	1107-0509-0102 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 5	**Панели стеновые внутренние площадью до 10 м2. Установка**	шт. сборных конструкций	4	6128,44	1736,52	24514	6946	6988	14108	41712
			НР - 118%, СП - 8%			2644,96	344,06	10580	1376		3090	
			ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 10	Тенге				78139				
			Нормативная трудоемкость	чел.-ч								20
			Сметная заработная плата	Тенге					22048			
			РАЗДЕЛ 11.ЛЕСТНИЦЫ									
			ЛЕСТНИЧНЫЕ МАРШИ ЛМ1,ЛМ2									
37	160	1107-0506-0106 РСНБ РК 2015	**Марши-площадки лестничные массой более 1 т. Установка**	шт. сборных конструкций	24	8861,45	4525,45	212675	108611	7229	138511	379281
			НР - 118%, СП - 8%			4034,80	856,14	96835	20547		28095	
38	161	2104-0110-9907 РСНБ РК 2015	**Марши лестничные с полуплощадками с бетонными ступенями под облицовку проступями и плитами ГОСТ 9818-85**	м2	172,0704	12344,00	--	2124037	--	2124037	--	2293960
			СП - 8%			--	--	--	--		169923	
			ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 11	Тенге				2673241				
			Нормативная трудоемкость	чел.-ч								111
			Сметная заработная плата	Тенге					117383			
			РАЗДЕЛ 6.ПЕРЕГОРОДКИ									
39	58	1108-0301-0101 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 9	**Стены из легкобетонных камней. Кладка без облицовки при высоте этажа до 4 м**	м3 кладки	2,65	7626,97	2540,12	20211	6731	4223	9803	32415
			НР - 93%, СП - 8%			3493,08	484,44	9257	1284		2401	
40	59	2103-0302-0105 РСНБ РК 2015 ПРИМ	**Блоки бетонные сплиттерные размерами 390 мм х 90 мм х 188 мм, цветные СТ РК 945-92/ БЕТОННЫЕ ПОЛНОТЕЛЫЕ БЛОКИ/**	шт.	348,2857143	288,00	--	100306	--	100306	--	108331
			СП - 8%			--	--	--	--		8025	
41	60	1108-0201-0702 РСНБ РК 2015	**Крепление межкомнатных перегородок из легкобетонных камней. Крепление стальными затяжками/АС-36/**	т металлических изделий	0,5445	487858,49	3895,39	265639	2121	243167	19529	307981
			НР - 93%, СП - 8%			37376,10	1189,08	20351	647		22813	

1		2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
42	61	1108-0301-0101 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 9	Стены из легкобетонных камней при высоте этажа до 4 м. Кладка без облицовки	м3 кладки	197,7	6046,49	2540,12	1195391	502182	2627	731311	2080838
			НР - 93%, СП - 8%			3493,08	484,44	690582	95774		154136	
43	62	2103-0301-0401 РСНБ РК 2015	Блоки стеновые из газобетона автоклавного твердения В1,5, D500 ГОСТ 31360-2007	м3	181,884	18796,00	--	3418692	--	3418692	--	3692187
			СП - 8%			--	--	--	--		273495	
44	63	2205-0110-0102 РСНБ РК 2015	Смеси сухие - кладочный клей для газо и пеноблоков СТ РК 1168-2006	кг	3954	44,00	--	173976	--	173976	--	187894
			СП - 8%			--	--	--	--		13918	
45	64	1108-0201-0701 РСНБ РК 2015	Стены и другие конструкции. Армирование кладки	металлических изделий	3,3	328616,37	2095,97	1084434	6917	895864	170762	1355612
			НР - 93%, СП - 8%			55046,40	594,54	181653	1962		100416	
46	65	1108-0401-0305 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 9	Перегородки неармированные толщиной в 1/2 кирпича. Кладка в санузлах из силикатного кирпича М100 на растворе М75 при высоте этажа до 4 м.	перегородок (за вычетом проемов)	864	3535,15	237,27	3054371	205002	1886519	931811	4305076
			НР - 93%, СП - 8%			1114,41	45,25	962850	39097		318895	
47	66	1108-0201-0702 РСНБ РК 2015	Крепление перегородок из кирпича. Крепление стальными затяжками/АС-35/	металлических изделий	0,5445	487858,49	3895,39	265639	2121	243167	19529	307981
			НР - 93%, СП - 8%			37376,10	1189,08	20351	647		22813	
48	67	1109-0302-0301 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 6	Связи и распорки из одиночных и парных уголков, гнутосварные профили для пролетов до 24 м при высоте здания до 25 м. Монтаж перемычек	т конструкций	3,7675	75987,33	19575,60	286282	73751	8820	153006	474431
			НР - 69%, СП - 8%			54070,50	4787,54	203711	18037		35143	
49	68	2105-0201-0502 РСНБ РК 2015	Уголок стальной горячекатаный равнополочный из углеродистой стали обыкновенного качества, ширина полки от 40 до 125 мм, толщиной от 2 до 16 мм ГОСТ 535-2005	т	3,45124	224507,00	--	774828	--	774828	--	836814
			СП - 8%			--	--	--	--		61986	
50	69	2105-0201-0502 РСНБ РК 2015	Уголок стальной горячекатаный равнополочный из углеродистой стали обыкновенного качества, ширина полки от 40 до 125 мм, толщиной от 2 до 16 мм ГОСТ 535-2005	т	0,08112	224507,00	--	18212	--	18212	--	19669
			СП - 8%			--	--	--	--		1457	
51	70	2105-0101-0403 РСНБ РК 2015	Прокат толстолистовой горячекатаный с обрезными кромками из углеродистой стали обыкновенного качества толщиной от 4 до 12 мм ГОСТ 14637-89	т	0,38584	215312,00	--	83076	--	83076	--	89722
			СП - 8%			--	--	--	--		6646	
			ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 6	Тенге				13798951				
			Нормативная трудоемкость	чел.-ч								2366
			Сметная заработная плата	Тенге					2246204			
			РАЗДЕЛ 7.ВЕНТБЛОКИ									
			-ВШ									
52	73	1107-0514-0105 РСНБ РК 2015	Установка вентиляционных блоков массой до 1 т	шт	100	3010,17	1587,58	301017	158758	10057	191726	532162
			НР - 118%, СП - 8%			1322,02	302,78	132202	30278		39419	
53	74	2104-0104-9914 РСНБ РК 2015	Элементы внутренних стен из обычного бетона с одним рядом вентиляционных, дымовых и дымовентиляционных каналов (ГОСТ 17079-88), толщина 30 см	м2	708	3789,00	--	2682612	--	2682612	--	2897221
			СП - 8%			--	--	--	--		214609	

1		2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
54	75	1108-0201-0701 РСНБ РК 2015	Стены и другие конструкции. Армирование кладки	металлических изделий	1,54	57142,37	2095,97	87999	3228	--	79689	181103
			НР - 93%, СП - 8%			55046,40	594,54	84771	916		13415	
55	76	2105-0201-0502 РСНБ РК 2015	Уголок стальной горячекатаный равнополочный из углеродистой стали обыкновенного качества, ширина полки от 40 до 125 мм, толщиной от 2 до 16 мм ГОСТ 535-2005	т	1,54	224507,00	--	345741	--	345741	--	373400
			СП - 8%			--	--	--	--		27659	
			ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 7	Тенге				3983887				
			Нормативная трудоемкость	чел.-ч								248
			Сметная заработная плата	Тенге					248167			
			РАЗДЕЛ 13.ПРОЕМЫ									
			ОКНА									
56	215	1110-0501-0103 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 9	Проемы оконные площадью до 2 м2. Установка блоков из ПВХ профилей поворотных (откидных, поворотно-откидных) одностворчатых	м2 проемов	125	3761,13	155,77	470141	19471	294799	147835	667414
			НР - 90%, СП - 8%			1246,97	67,12	155871	8390		49438	
57	216	1110-0501-0105 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 9	Проемы оконные площадью до 2 м2. Установка блоков из ПВХ профилей поворотных (откидных, поворотно-откидных) двухстворчатых	м2 проемов	72	3160,64	156,23	227566	11249	139689	73374	325016
			НР - 90%, СП - 8%			1064,28	68,04	76628	4899		24075	
58	217	1110-0501-0108 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 9	Проемы оконные площадью более 2 м2. Установка блоков из ПВХ профилей поворотных (откидных, поворотно-откидных) трехстворчатых (в том числе при наличии створок глухого остекления)	м2 проемов	375	2626,24	155,13	984840	58176	559391	353789	1445719
			НР - 90%, СП - 8%			979,39	68,87	367273	25826		107090	
59	218	2109-0201-0203 РСНБ РК 2015	Блоки оконные из ПВХ профилей толщиной 60 мм одностворчатые одинарной конструкции со стеклопакетом двухкамерным, поворотно-откидной фурнитурой: одноэлементные поворотно-откидные ГОСТ 30674-99	м2	125	24398,00	--	3049750	--	3049750	--	3293730
			СП - 8%			--	--	--	--		243980	
60	219	2109-0201-0403 РСНБ РК 2015	Блоки оконные из ПВХ профилей толщиной 60 мм двухстворчатые одинарной конструкции со стеклопакетом двухкамерным, поворотно-откидной фурнитурой: двухэлементные - импост и поворотно-откидная створка ГОСТ 30674-99	м2	72	20980,00	--	1510560	--	1510560	--	1631405
			СП - 8%			--	--	--	--		120845	
61	220	2109-0201-0604 РСНБ РК 2015	Блоки оконные из ПВХ профилей толщиной 60 мм трехстворчатые одинарной конструкции со стеклопакетом двухкамерным, поворотно-откидной фурнитурой: трехэлементные - по одной поворотными и поворотно-откидными створками ГОСТ 30674-99	м2	125	21073,00	--	2634125	--	2634125	--	2844855
			СП - 8%			--	--	--	--		210730	
			ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 13	Тенге				10208138				
			Нормативная трудоемкость	чел.-ч								665
			Сметная заработная плата	Тенге					638887			

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
		ИТОГО ПО СМЕТЕ:	Тенге								181136641

В ТОМ ЧИСЛЕ:	
СТОИМОСТЬ СМР:	181 136 641
СТОИМОСТЬ ОБОРУДОВАНИЯ:	0
ВРЕМЕННЫЕ ЗДАНИЯ И СООРУЖЕНИЯ 0,9%	1 630 230
ИТОГО:	182 766 871
ДОПОЛНИТЕЛЬНЫЕ ЗАТРАТЫ ПРИ ПРОИЗВОДСТВЕ СТРОИТЕЛЬНО-МОНТАЖНЫХ РАБОТ В ЗИМНЕЕ ВРЕМЯ 1,26%	2 302 863
ИТОГО	185 069 733
РЕЗЕРВ СРЕДСТВ НА НЕПРЕДВИДЕННЫЕ РАБОТЫ И ЗАТРАТЫ 2%	3 701 395
ИТОГО В ЦЕНАХ 2019 ГОДА	198 190 062
НДС 12%	23782807,4
ВСЕГО ПО АКТУ С УЧЕТОМ НДС (12%)	221 972 869

ЗАКАЗЧИК:
РУКОВОДИТЕЛЬ ГУ "ОТДЕЛА СТРОИТЕЛЬСТВА Г.УРАЛЬСКА" ЖУМАГАЛИЕВ А.С.

ПОДРЯДЧИК:
ГЕНЕРАЛЬНЫЙ ДИРЕКТОР ТОО "БОЛАШАК-Т: ЖУМАНОВ А.Ж.

ТЕХНАДЗОР:
ТОО "ДИРЕКЦИЯ СТРОЯЩИХСЯ ПРЕДПРИЯТИЙ "СТРОЙИНТЕГРАЦИЯ": ЗУЛХАТОВ А.

АВТОРСКИЙ НАДЗОР:
ТОО "ГАЗПРОМПРОЕКТ: КОМАРОВ Д.С.