Приложение 50
к приказу Министра финансов
Республики Казахстан
от 20 декабря 2012 года № 562

Форма Р-1

		ИИН/БИН
Заказчик	**ГУ "Кобдинский районный отдел архитектуры, строительства, жилищно-коммунального хозяйства, пассажирского транспорта и автомобильных дорог"Актюбинская обл., Хобдинский р-н., с. Кобда, Астана, 48**	**100240020448**
	полное наименование, адрес, данные о средствах связи	
Исполнитель	**Товарищество с ограниченной ответственностью "Отес Актобе",030006, Республика Казахстан, г. Актобе, ул. Смагулова, дом № 1 "Е"**	**090140007899**
	полное наименование, адрес, данные о средствах связи	

Договор (контракт) Договор № 45 от 30.04.2020

Номер документа	Дата составления
00000000074	**25.09.2020**

АКТ ВЫПОЛНЕННЫХ РАБОТ (ОКАЗАННЫХ УСЛУГ)

Номер по порядку	Наименование работ (услуг) (в разрезе их подвидов в соответствии с технической спецификацией, заданием, графиком выполнения работ (услуг) при их наличии)	Дата выполнения работ (оказания услуг)	Сведения об отчете о научных исследованиях, маркетинговых, консультационных и прочих услугах (дата, номер, количество страниц) (при их наличии)	Единица измерения	Выполнено работ (оказано услуг)		
					количество	цена за единицу	стоимость
1	2	3	4	5	6	7	8
1	СМР по объекту "Реконструкция объектов водоотведения в с. Кобда Кобдинского района Актюбинской области"			Одна услуга	1	40 049 152,00	40 049 152,00
				Итого	1	x	40 049 152,00

Сведения об использовании запасов, полученных от заказчика _____

наименование, количество, стоимость

Приложение: Перечень документации, в том числе отчет(ы) о маркетинговых, научных исследованиях, консультационных и прочих услугах (обязательны при его (их) наличии) на _____ страниц _____

Сдал (Исполнитель) Директор / _____ / Сулейменова Г.Т.
должность *подпись* *расшифровка подписи*

М.П.

Принял (Заказчик) _____ / _____ / _____
должность *подпись* *расшифровка подписи*

Дата подписания (принятия) работ (услуг) 25.09.2020

М.П.

Заказчик: ГУ "Кобдинский районный отдел архитектуры, строительства, жилищно-коммунального хозяйства, пассажирского транспорта и автомобильных дорог"

Подрядчик: ТОО "Отес Актобе"

Наименование стройки: "Реконструкция объектов водоотведения в с.Кобда Кобдинского района Актюбинской области"

С П Р А В К А № 3

о стоимости выполненных работ и затрат за сентябрь 2020 г.

	Код застройщика	Код подрядчика	Договор		Источник финансирования		Организационно-правовая форма	
			номер	дата	наименование	код	наименование	код
			45	30.04.2020				
Наименование пусковых комплексов, объектов, работ	Стоимость выполненных работ, тенге						НДС тенге 12%	Всего с учетом НДС, тенге
	с начала года по отчетный месяц включительно	в отчетном месяце	Из графы 1					
			СМР в сметных базисных ценах 2001 г.	СМР в ценах 2020 г.	Стоимость оборудования	строимость прочих затрат не вход.в сост. СМР		
А	1	2	3	4	5	6	7	8
Всего по стройке:	**211 967 579,56**							
В том числе за отчетный месяц		**40 049 152**		**35 758 171,43**			**4 290 980,57**	**40 049 152**
Акт № 1 Водоотведение		40 049 152		35 758 171,43			4 290 980,57	40 049 152

ЗАКАЗЧИК

Руководитель ГУ "Кобдинский районный отдел архитектуры, строительства, жилищно-коммунального хозяйства, пассажирского транспорта и автомобильных дорог"

_____ Байғабылов М.Ж.

ПОДРЯДЧИК

Директор ТОО "Отес Актобе"

_____ Сулейменова Г.Т.

ТЕХНАДЗОР

Эксперт(ы) ТОО "Строй-мах"

_____ Тасименов Б.А.

АВТОРСКИЙ НАДЗОР

РИП ТОО "Актам инжиниринг"

_____ Бурамбаева И.Н.

Форма 2в пр.3-1

Приказ Министра по инвестициям и развитию Республики Казахстан от «19» сентября 2018 года № 656

Заказчик : **ГУ "Кобдинский районный отдел архитектуры, строительства, жилищно-коммунального хозяйства, пассажирского транспорта и автомобильных дорог"**

(полное наименование, бизнес идентификационный номер или индивидуальный идентификационный номер, адрес, данные о средствах связи)

Подрядчик : **ТОО "Отес Актобе"**

(полное наименование, бизнес идентификационный номер или индивидуальный идентификационный номер, адрес, данные о средствах связи)

Стройка : **Реконструкция системы водоотведения в с. Кобда Кобдинского района Актюбинской области**

(наименование, адрес)

Объект : **Реконструкция системы водоотведения**

(наименование)

Договор подряда (контракт) № от 25.09.2020

Акт приемки выполненных работ
(по ресурсному методу)
№ 1

за сентябрь 2020 года

на 2-1 Реконструкция системы водоотведения

Составлен (а) в текущих ценах на 25.09.2020

№ п/п	№ смет	Шифр норм, код ресурса	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Количество	Стоимость единицы, тенге		Общая стоимость, тенге			Накладные расходы, тенге	Всего стоимость с НР и СП, тенге	страна произхождения
						Всего	эксплуатация машин	Всего	эксплуатация машин	материалы			
						зарплата рабочих-строителей	в т. ч. зарплата машинистов	зарплата рабочих-строителей	в т. ч. зарплата машинистов	оборудование, мебель, инвентарь	Сметная прибыль, тенге		
1	2	3	4	5	5	7	8	9	10	11	12	13	14
			Раздел: 1. Трубопроводы										
1		E11-220901-0106	**Задвижки или клапаны обратные чугунные диаметром 200 мм. Установка**		3	5563,51	1849,17	16691	5548	1731	10848	29742	Казахстан
				задвижка или клапан		3137,28	515,33	9412	1546		2203		
2		E11-220301-0210 Изм. и доп. вып. 1	**Трубы водопроводные стальные, диаметр 400 мм. Укладка (футляр в колодцах)**		0,38	2432395,63	1285488,55	924310	488486	26028	564998	1608453	Казахстан
				км трубопровода		1078412,5	423443,1	409797	160908		119145		
3		E11-220601-1010 Изм. и доп. вып. 1	**Трубопроводы стальные диаметром 400 мм. Нанесение весьма усиленной антикоррозионной изоляции из полимерных липких лент**		0,38	5910865,24	1244477,6	2246129	472901	1724944	172856	2612503	Казахстан
				км трубопровода		127062,58	332415,69	48284	126318		193519		
4		C123-010201-0260	**Трубы стальные электросварные прямошовные, D 426 мм, толщина стенки 10,0 мм ГОСТ 10705-80**		381,52	30899		11788586		11788586		12731673	Казахстан
				м							943087		
			Итого по разделу: 1. Трубопроводы									14975716,15	
			Раздел: 2. Монтаж колодцев 1500 мм -210 шт										
5		E11-080201-0109 Изм. и доп. вып. 9	**Стены колодцев. Кладка**		15,3169	27754,71	1566,36	425116	23992	321198	82413	548131	Казахстан
				м3 кладки		5218,15	567,36	79926	8690		40602		
			Итого по разделу: 2. Монтаж колодцев 1500 мм -210 шт									425116,14	
			Раздел: 3. Монтаж колодцев 1000 мм -56 шт										
6		E11-080201-0109 Изм. и доп. вып. 9	**Стены колодцев. Кладка**		2,939	27754,71	1566,36	81571	4604	61631	15813	105175	Казахстан
				м3 кладки		5218,15	567,36	15336	1667		7791		
			Итого по разделу: 3. Монтаж колодцев 1000 мм -56 шт									81571,1	
			Раздел: 4. Колодцы перепадные										
7		E11-080201-0109 Изм. и доп. вып. 9	**Стены колодцев. Кладка**		1,8821	27754,71	1566,36	52237	2948	39468	10127	67353	Казахстан
				м3 кладки		5218,15	567,36	9821	1068		4989		
			Итого по разделу: 4. Колодцы перепадные									52237,14	

№ п/п	№ смет	Шифр норм, код ресурса	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Количество	Стоимость единицы, тенге		Общая стоимость, тенге			Накладные расходы, тенге	Всего стоимость с НР и СП, тенге	страна произхождения
						Всего	эксплуатация машин	Всего	эксплуатация машин	материалы			
						зарплата рабочих-строителей	в т. ч. зарплата машинистов	зарплата рабочих-строителей	в т. ч. зарплата машинистов	оборудование, мебель, инвентарь	Сметная прибыль, тенге		
1	2	3	4	5	5	7	8	9	10	11	12	13	14
			Раздел: 5. Вертикальная планировка КНС 1 и КНС 2										
8		Е11-010104-0105	Грунты 1 группы. Срезка растительного грунта бульдозерами мощностью 79 кВт (108 л с) при перемещении грунта до 10 м	м3 грунта	80	23,01 0	23,01 8,67	1841 0	1841 693	0	499 187	2527	Казахстан
9		Е11-010104-0113 К=4	Грунты 1 группы. Срезка растительного грунта бульдозерами мощностью 79 кВт (108 л с). Добавлять на каждые последующие 10 м перемещения грунта	м3 грунта	80	79,64 0	79,64 30,01	6372 0	6372 2401	0	1728 648	8748	Казахстан
10		Е11-010104-0105	Грунты 1 группы. Рекультивация растительного грунта бульдозерами мощностью 79 кВт (108 л с) при перемещении грунта до 10 м	м3 грунта	80	23,01 0	23,01 8,67	1841 0	1841 693	0	499 187	2527	Казахстан
11		Е11-010104-0113 К=4	Грунты 1 группы. Рекультивация растительного грунта бульдозерами мощностью 79 кВт (108 л с). Добавлять на каждые последующие 10 м перемещения грунта	м3 грунта	80	79,64 0	79,64 30,01	6372 0	6372 2401	0	1728 648	8748	Казахстан
12		Е11-010105-0502	Насыпи дорожные. Устройство бульдозерами с перемещением грунта до 20 м. Группа грунтов 2	м3 грунта	86,74	59,82 0	59,82 22,54	5189 0	5189 1955	0	1407 528	7124	Казахстан
13		Е11-010105-0505 К=3	Насыпи дорожные. Устройство бульдозерами, на каждые последующие 10 м перемещения грунта. Группа грунтов 2-3	м3 грунта	42,5	72,16 0	72,16 27,19	3067 0	3067 1155	0	832 312	4210	Казахстан
14		Е11-010102-0405	Грунты 2 группы. Разработка недостающего грунта с погрузкой на автомобили-самосвалы экскаваторами с ковшом вместимостью 0,25 м3	м3 грунта	257,26	311,18 25,92	285,18 102,01	80055 6668	73364 26244	23	23697 8300	112052	Казахстан
15		С341-020101-1005	Перевозка строительных грузов самосвалами вне карьеров. Грузоподъемность 7,5 т. Класс груза 1. Расстояние перевозки 5 км	т	442,4872	223		98675			7894	106569	Казахстан
16		Е11-010201-0301	Грунт. Уплотнение самоходными вибрационными катками 2,2 т. Первый проход по одному следу при толщине слоя 25 см	м3 уплотненного грунта	344	54,02 0	54,02 20,33	18582 0	18582 6994	0	5035 1889	25507	Казахстан
17		Е11-010201-0307 К=5	Грунт. Уплотнение самоходными вибрационными катками 2,2 т. На каждый последующий проход по одному следу при толщине слоя 25 см	м3 уплотненного грунта	344	29,57 0	29,57 11,03	10172 0	10172 3794	0	2732 1032	13936	Казахстан
18		Е11-010201-0601	Грунт насыпей уплотняемый. Полив водой	м3 уплотненного грунта	344	82,86 7,89	66,27 13,46	28505 2715	22797 4629	2993	5288 2703	36497	Казахстан
19		Е11-010104-0702	Площади. Планировка бульдозерами мощностью 79 кВт (108 л с)	м2 спланированной поверхности за проход бульдозера	800	0,96 0	0,96 0,36	770 0	770 290	0	209 78	1057	Казахстан
			Итого по разделу: 5. Вертикальная планировка КНС 1 и КНС 2									261438,41	
			Раздел: 6. Покрытие площадки										
20		Е11-270403-0101	Устройство оснований толщиной 15 см из фракционного щебня	м2 основания	373,7	236,9 27,95	208,95 63,92	88528 10445	78083 23886	0	37078 10048	135654	Казахстан
21		С121-010201-0502	Щебень из плотных горных пород для строительных работ М800, фракция 10-20 мм СТ РК 1284-2004	м3	7,623	3251		24782		24782	1983	26765	Казахстан
22		С121-010201-0503	Щебень из плотных горных пород для строительных работ М800, фракция 20-40 мм СТ РК 1284-2004	м3	15,246	2319		35355		35355	2828	38184	Казахстан
23		С121-010201-0504	Щебень из плотных горных пород для строительных работ М800, фракция 40-70 мм СТ РК 1284-2004	м3	53,361	2143		114353		114353	9148	123501	Казахстан
24		Е11-270403-0101	Устройство оснований толщиной 15 см из фракционного щебня	м2 основания	371,9	236,9 27,95	208,95 63,92	88102 10395	77707 23771	0	36899 10000	135001	Казахстан

№ п/п	№ смет	Шифр норм, код ресурса	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Количество	Стоимость единицы, тенге		Общая стоимость, тенге			Накладные расходы, тенге	Всего стоимость с НР и СП, тенге	страна произхождения
						Всего	эксплуатация машин	Всего	эксплуатация машин	материалы			
						зарплата рабочих-строителей	в т. ч. зарплата машинистов	зарплата рабочих-строителей	в т. ч. зарплата машинистов	оборудование, мебель, инвентарь	Сметная прибыль, тенге		
1	2	3	4	5	5	7	8	9	10	11	12	13	14
25		С121-010201-0502	Щебень из плотных горных пород для строительных работ М800, фракция 10-20 мм СТ РК 1284-2004	м3	7,587	3251		24665		24665	1973	26639	Казахстан
26		С121-010201-0503	Щебень из плотных горных пород для строительных работ М800, фракция 20-40 мм СТ РК 1284-2004	м3	15,174	2319		35189		35189	2815	38004	Казахстан
27		С121-010201-0504	Щебень из плотных горных пород для строительных работ М800, фракция 40-70 мм СТ РК 1284-2004	м3	53,109	2143		113813		113813	9105	122918	Казахстан
			Итого по разделу: 6. Покрытие площадки									524786,86	
			Раздел: 7. Ограждение										
28		Е11-070111-0112	Ограды металлические из сетчатых панелей, высотой до 2,2 м по металлическим столбам без цоколя. Установка	м оград	150	2618,49 1618,14	952,62 334,84	392774 242721	142893 50225	7160	345677 59076	797526	Казахстан
29		Е11-090701-0127 Изм. и доп. вып. 7	Конструкции решетчатые (ограды и стойки). Сборка с помощью лебедок ручных (с установкой и снятием их в процессе работы) или вручную (мелких деталей)	т конструкций	2,798	147725,84 132360	10168,98 2266,02	413337 370343	28453 6340	14541	259912 53860	727108	Казахстан
30		С121-050101-0403	Прокат толстолистовой горячекатаный с обрезными кромками из углеродистой стали обыкновенного качества толщиной от 4 до 12 мм ГОСТ 14637-89	т	0,1136	220004		24992		24992	1999	26992	Казахстан
31		С123-010201-0170	Трубы стальные электросварные прямошовные, D 89 мм, толщина стенки 3,5 мм ГОСТ 10705-80	м	129	1687		217623		217623	17410	235033	Казахстан
32		С121-050201-0701	Уголок стальной горячекатаный неравнополочный из углеродистой стали обыкновенного качества, ширина большей полки от 25 до 56 мм, толщиной от 3 до 5 мм ГОСТ 535-2005	т	1,3974	227725		318223		318223	25458	343681	Казахстан
33		С121-050308-0219	Сетки стальные плетеные одинарные из проволоки оцинкованной, диаметром 1,8 мм, размером стороны ячейки 50 мм ГОСТ 5336-80	м2	222,75	503		112043		112043	8963	121007	Казахстан
34		Е11-070111-0201	Ворота распашные. Устройство с установкой столбов металлических	шт.	2	29680,67 20007,2	4381,98 1578,37	59361 40014	8764 3157	10583	50942 8824	119128	Казахстан
35		Е11-090701-0127 Изм. и доп. вып. 7	Конструкции решетчатые (ворота). Сборка с помощью лебедок ручных (с установкой и снятием их в процессе работы) или вручную (мелких деталей)	т конструкций	0,3228	147725,84 132360	10168,98 2266,02	47686 42726	3283 731	1678	29986 6214	83885	Казахстан
36		С121-050101-0403	Прокат толстолистовой горячекатаный с обрезными кромками из углеродистой стали обыкновенного качества толщиной от 4 до 12 мм ГОСТ 14637-89	т	0,027	220004		5940		5940	475	6415	Казахстан
37		С123-010201-0218	Трубы стальные электросварные прямошовные, D 159 мм, толщина стенки 4,0 мм ГОСТ 10705-80	м	12,7968	3630		46452		46452	3716	50169	Казахстан
38		С121-050201-0701	Уголок стальной горячекатаный неравнополочный из углеродистой стали обыкновенного качества, ширина большей полки от 25 до 56 мм, толщиной от 3 до 5 мм ГОСТ 535-2005	т	0,102	227725		23228		23228	1858	25086	Казахстан
39		С121-050308-0219	Сетки стальные плетеные одинарные из проволоки оцинкованной, диаметром 1,8 мм, размером стороны ячейки 50 мм ГОСТ 5336-80	м2	17,6	503		8853		8853	708	9561	Казахстан
40		Е11-060301-0408	Детали закладные весом до 20 кг. Установка	т	0,0016	223439,45 58812	1173,45 468,03	358 94	2 1	262	86 36	479	Казахстан
41		Е11-070111-0208	Калитки. Устройство с установкой столбов металлических		2	9940,21	96,35	19880	193	1696	21310	44485	Казахстан

№ п/п	№ смет	Шифр норм, код ресурса	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Количество	Стоимость единицы, тенге		Общая стоимость, тенге			Накладные расходы, тенге	Всего стоимость с НР и СП, тенге	страна произхождения
						Всего	эксплуатация машин	Всего	эксплуатация машин	материалы			
						зарплата рабочих-строителей	в т. ч. зарплата машинистов	зарплата рабочих-строителей	в т. ч. зарплата машинистов	оборудование, мебель, инвентарь	Сметная прибыль, тенге		
1	2	3	4	5	5	7	8	9	10	11	12	13	14
				шт.		8996,1	33,48	17992	67		3295		
42		Е11-090701-0127 Изм. и доп. вып. 7	Конструкции решетчатые (калитка). Сборка с помощью лебедок ручных (с установкой и снятием их в процессе работы) или вручную (мелких деталей)		0,0826	147725,84	10168,98	12202	840	429	7673	21465	Казахстан
				т конструкций		132360	2266,02	10933	187		1590		
43		С121-050101-0403	Прокат толстолистовой горячекатаный с обрезными кромками из углеродистой стали обыкновенного качества толщиной от 4 до 12 мм ГОСТ 14637-89		0,001	220004		220		220		238	Казахстан
				т							18		
44		С123-010201-0170	Трубы стальные электросварные прямошовные, D 89 мм, толщина стенки 3,5 мм ГОСТ 10705-80		5,16	1687		8705		8705		9401	Казахстан
				м							696		
45		С121-050201-0701	Уголок стальной горячекатаный неравнополочный из углеродистой стали обыкновенного качества, ширина большей полки от 25 до 56 мм, толщиной от 3 до 5 мм ГОСТ 535-2005		0,0292	227725		6650		6650		7182	Казахстан
				т							532		
46		С121-050308-0219	Сетки стальные плетеные одинарные из проволоки оцинкованной, диаметром 1,8 мм, размером стороны ячейки 50 мм ГОСТ 5336-80		2,64	503		1328		1328		1434	Казахстан
				м2							106		
47		Е11-130301-0406	Поверхности металлические. Огрунтовка грунтовкой ГФ-021 за один раз		86,4962	89,75	2,21	7763	191	4377	2217	10779	Казахстан
				м2		36,93	0,22	3195	19		798		
48		Е11-130301-1406	Поверхности металлические огрунтованные. Окраска эмалями ПФ-115		86,4962	70,3	1,57	6081	136	4077	1302	7974	Казахстан
				м2		21,6	0,22	1868	19		591		
			Итого по разделу: 7. Ограждение									1733699,67	
			Раздел: 8. Дорога подъездная 120 м2										
49		Е11-270403-0101	Устройство оснований толщиной 15 см из фракционного щебня		240	236,9	208,95	56855	50147	0	23812	87121	Казахстан
				м2 основания		27,95	63,92	6708	15340		6453		
50		Е11-270403-0104 Изм. и доп. вып. 2 К=5	Добавлять на каждый 1 см изменения толщины слоя до 20 см		240	53,76	53,76	12902	12902	0	4330	18611	Казахстан
				м2 основания		0	16,71	0	4010		1379		
51		С121-010201-0502	Щебень из плотных горных пород для строительных работ М800, фракция 10-20 мм СТ РК 1284-2004		6,408	3251		20832		20832		22499	Казахстан
				м3							1667		
52		С121-010201-0503	Щебень из плотных горных пород для строительных работ М800, фракция 20-40 мм СТ РК 1284-2004		12,816	2319		29720		29720		32098	Казахстан
				м3							2378		
53		С121-010201-0504	Щебень из плотных горных пород для строительных работ М800, фракция 40-70 мм СТ РК 1284-2004		44,856	2143		96126		96126		103817	Казахстан
				м3							7690		
54		Е11-270401-0102	Укрепление обочин из песчано-гравийной смеси, дресвы. Устройство		8,001	1373,56	1238,26	10990	9907	0	3314	15448	Казахстан
				м3 материала основания в плотном теле		135,3	248,19	1082	1986		1144		
55		С121-010601-0101	Смеси песчано-гравийные природные ГОСТ 23735-2014		9,7722	1315		12850		12850		13878	Казахстан
				м3							1028		
			Итого по разделу: 8. Дорога подъездная 120 м2									240276,21	
			Раздел: 9. Хозбытовая канализация К1 Напорная канализация										
56		Е11-080101-0202	Основание под фундаменты щебеночное. Устройство		0,6	6055,1	1462,7	3633	878	2323	744	4727	Казахстан
				м3 основания		719,95	612,82	432	368		350		
57		Е11-060101-0115	Плиты фундаментные железобетонные плоские. Устройство		0,9	21696,94	1602,19	19527	1442	16598	1617	22836	Казахстан
				м3		1652,17	322,08	1487	290		1692		
58		С121-050309-0303	Сетки арматурные сварные из арматурной стали А-III (А400), диаметром от 6 до 40 мм ГОСТ 23279-2012		0,056	216649		12132		12132		13103	Казахстан
				т							971		

№ п/п	№ смет	Шифр норм, код ресурса	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Количество	Стоимость единицы, тенге		Общая стоимость, тенге			Накладные расходы, тенге	Всего стоимость с НР и СП, тенге	страна произхождения
						Всего	эксплуатация машин	Всего	эксплуатация машин	материалы			
						зарплата рабочих-строителей	в т. ч. зарплата машинистов	зарплата рабочих-строителей	в т. ч. зарплата машинистов	оборудование, мебель, инвентарь	Сметная прибыль, тенге		
1	2	3	4	5	5	7	8	9	10	11	12	13	14
59		Е11-060301-0401	Болты анкерные. Установка в готовые гнезда с заделкой длиной до 1 м (Анкера поставляются в комплекте)		0,0144	284647,35	2005,35	4099	29	0	3714	8438	Казахстан
				т		282642	802,11	4070	12		625		
60		Ц13-070402-0101	Агрегат насосный (КНС)с приводом от электродвигателя, масса 2,79-5,02 т. Монтаж оборудования		2	203700,3	20031,48	407401	40063	900	231561	690079	Казахстан
				шт.		183219	6585,12	366438	13170		51117		
61		прайс лист ТОО Акватория Актобе	Канализационная насосная станция подземная комплектного типа с насосной группой из 2- насосов)		2	4779718,75		9559438				9559438	
				шт						9559438			
			Отпускная цена			4779719		9559438					
			Сметная стоимость оборудования					*9559438*					
62		Ц13-070401-0201	Насос поршневой паровой горизонтальный или вертикальный, масса 0,35 т. Монтаж оборудования		2	74191,94	48339,94	148384	96680	0	51345	215708	
				шт.		25852	16234,33	51704	32469		15978		
63		прайс листТОО Акватория Актобе	Насос GrundfOsT SEG 40.12 E2 50B		2	577424,11		1154848				1154848	
				шт						1154848			
			Отпускная цена			577424		1154848					
			Сметная стоимость оборудования					*1154848*					
64		Е11-220301-0103 Изм. и доп. вып. 10	Трубы водопроводные стальные, диаметр 89 мм. Укладка с гидравлическим испытанием		0,025	444972,18	97717,3	11124	2443	514	8934	21663	Казахстан
				км трубопровода		326700	34279,8	8168	857		1605		
65		Е11-220601-0303 Изм. и доп. вып. 1	Трубопроводы стальные диаметром 89 мм. Нанесение весьма усиленной антикоррозионной битумно-резиновой или битумно-полимерной изоляции		0,025	1446843,42	32986,3	36171	825	29873	5436	44936	Казахстан
				км трубопровода		218940	698,38	5474	17		3329		
66		Е11-220301-0101 Изм. и доп. вып. 10	Трубы водопроводные стальные, диаметр 50 мм. Укладка с гидравлическим испытанием		0,012	380310,1	61438,66	4564	737	153	3884	9123	Казахстан
				км трубопровода		306130	20765,55	3674	249		676		
67		Е11-220601-0301 Изм. и доп. вып. 1	Трубопроводы стальные диаметром 50 мм. Нанесение весьма усиленной антикоррозионной битумно-резиновой или битумно-полимерной изоляции		0,012	876525,4	31235,38	10518	375	7542	2583	14149	Казахстан
				км трубопровода		216804	587,74	2602	7		1048		
68		Е11-220901-0101	Задвижки или клапаны обратные чугунные диаметром 50 мм. Установка		7	1060,17	24,8	7421	174	1223	6041	14539	Казахстан
				задвижка или клапан		860,64	11,03	6024	77		1077		
69		Е11-220901-0102	Задвижки или клапаны обратные чугунные диаметром 80 мм. Установка		11	1734,91	74,4	19084	818	3635	14845	36643	Казахстан
				задвижка или клапан		1330,08	33,09	14631	364		2714		
70		Е11-220801-0105 Изм. и доп. вып. 1	Фасонные части стальные сварные диаметром 100-250 мм. Установка		0,0156	882744,32	451796,26	13771	7048	293	8277	23812	Казахстан
				т фасонных частей		412138,6	123816,55	6429	1932		1764		
71		Е11-220801-0201	Фасонные части полиэтиленовые: отводы, колени, патрубки, переходы. Установка		45	1223,51	803,71	55058	36167	0	28021	89725	Казахстан
				шт.		419,8	209,17	18891	9413		6646		
72		Е11-220501-0108 Изм. и доп. вып. 4	Трубопроводы из полиэтиленовых труб, диаметр 300 мм. Укладка футляра		0,0012	583580,86	215156,82	700	258	63	447	1239	Казахстан
				км трубопровода		315792	60253,5	379	72		92		
73		Е11-220501-0106 Изм. и доп. вып. 4	Трубопроводы из полиэтиленовых труб, диаметр 200 мм. Укладка футляра		0,0012	489389,3	170885,26	587	205	28	407	1073	Казахстан
				км трубопровода		295152	47103,32	354	57		80		
74		Е11-230601-0105 Изм. и доп. вып. 8	Колодцы канализационные круглые сборные железобетонные, диаметр 1,5 м. Устройство. Грунты сухие		4,75	18966,6	6308,98	90091	29968	13620	57387	159277	Казахстан
				м3 конструкций колодца		9790,17	2413,35	46503	11463		11798		
75		С121-020101-0601	Бетон тяжелый класса В15 ГОСТ 7473-2010		1,65	17373		28665		28665		30959	Казахстан
				м3							2293		
76		С121-040302-0102	Плиты днищ железобетонные для колодцев СТ РК 1971-2010 ПН15		3	18073		54219		54219		58557	Казахстан
				шт.							4338		

№ п/п	№ смет	Шифр норм, код ресурса	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Количество	Стоимость единицы, тенге		Общая стоимость, тенге			Накладные расходы, тенге	Всего стоимость с НР и СП, тенге	страна произхождения
						Всего	эксплуатация машин	Всего	эксплуатация машин	материалы			
						зарплата рабочих-строителей	в т. ч. зарплата машинистов	зарплата рабочих-строителей	в т. ч. зарплата машинистов	оборудование, мебель, инвентарь	Сметная прибыль, тенге		
1	2	3	4	5	5	7	8	9	10	11	12	13	14
77		С121-040302-0110	Плиты перекрытий железобетонные для колодцев 1ПП15-2, 2ПП15-2 из тяжелого бетона класса В15 СТ РК 1971-2010, ГОСТ 8020-90	шт.	3	23477		70431		70431	5634	76065	Казахстан
78		С121-040301-0112	Кольца стеновые железобетонные для колодцев СТ РК 1971-2010 КС15.9	шт.	5	15796		78980		78980	6318	85298	Казахстан
79		С121-040301-0201	Кольца опорные железобетонные для колодцев КО6 СТ РК 1971-2010, ГОСТ 8020-90	шт.	3	5042		15126		15126	1210	16336	Казахстан
80		С121-040301-0105	Кольца стеновые железобетонные для колодцев СТ РК 1971-2010 КС10.6	шт.	2	7836		15672		15672	1254	16926	Казахстан
81		Е11-080101-0307 Изм. и доп. вып. 9	Стены, фундаменты. Гидроизоляция боковая обмазочная битумная в 2 слоя по выровненной поверхности бутовой кладки, кирпичу, бетону	м2 поверхности	35,325	823,56 230,23	18,61 2,21	29092 8133	657 78	20302	7636 2938	39667	Казахстан
82		Е11-080201-0109 Изм. и доп. вып. 9	Стены колодцев. Кладка	м3 кладки	0,0339	27754,71 5218,15	1566,36 567,36	941 177	53 19	711	182 90	1213	Казахстан
83		Е11-080101-0307 Изм. и доп. вып. 9	Стены, фундаменты. Гидроизоляция боковая обмазочная битумная в 2 слоя по выровненной поверхности бутовой кладки, кирпичу, бетону	м2 поверхности	45,216	823,56 230,23	18,61 2,21	37238 10410	841 100	25986	9774 3761	50773	Казахстан
84		Е11-110101-0209	Слои подстилающие бетонные. Устройство с уплотнением трамбовками	м3 подстилающего слоя	1,98	21316,99 3100,02	7,2 0	42208 6138	14 0	36055	5770 3838	51816	Казахстан
85		Е11-230601-0105 Изм. и доп. вып. 8	Колодцы канализационные круглые сборные железобетонные, диаметр 1,5 м. Устройство. Грунты сухие	м3 конструкций колодца	7,09	18966,6 9790,17	6308,98 2413,35	134473 69412	44731 17111	20330	85658 17610	237741	Казахстан
86		С121-020101-0601	Бетон тяжелый класса В15 ГОСТ 7473-2010	м3	0,24	17373		4170		4170	334	4503	Казахстан
87		С121-040302-0102	Плиты днищ железобетонные для колодцев СТ РК 1971-2010 ПН15	шт.	3	18073		54219		54219	4338	58557	Казахстан
88		С121-040302-0110	Плиты перекрытий железобетонные для колодцев 1ПП15-2, 2ПП15-2 из тяжелого бетона класса В15 СТ РК 1971-2010, ГОСТ 8020-90	шт.	3	23477		70431		70431	5634	76065	Казахстан
89		С121-040301-0110	Кольца стеновые железобетонные для колодцев СТ РК 1971-2010 КС15.6	шт.	6	11894		71364		71364	5709	77073	Казахстан
90		С121-040301-0112	Кольца стеновые железобетонные для колодцев СТ РК 1971-2010 КС15.9	шт.	8	15796		126368		126368	10109	136477	Казахстан
91		С121-040301-0201	Кольца опорные железобетонные для колодцев КО6 СТ РК 1971-2010, ГОСТ 8020-90	шт.	3	5042		15126		15126	1210	16336	Казахстан
92		Е11-230601-0107 Изм. и доп. вып. 8	Колодцы канализационные круглые сборные железобетонные, диаметр 2 м. Устройство. Грунты сухие	м3 конструкций колодца	5,13	17245,64 8174,87	6264,81 2395,39	88470 41937	32138 12288	14395	53683 11372	153526	Казахстан
93		С121-040301-0117	Кольца стеновые железобетонные для колодцев КС20.9 из тяжелого бетона класса В15 СТ РК 1971-2010, ГОСТ 8020-90	шт.	6	22753		136518		136518	10921	147439	Казахстан
94		С121-040302-0114	Плиты перекрытий железобетонные для колодцев 1ПП20-2 из тяжелого бетона класса В15 СТ РК 1971-2010, ГОСТ 8020-90	шт.	3	35544		106632		106632	8531	115163	Казахстан
95		Е11-080201-0109 Изм. и доп. вып. 9	Стены колодцев. Кладка	м3 кладки	0,2035	27754,71 5218,15	1566,36 567,36	5648 1062	319 115	4267	1095 539	7282	Казахстан

№ п/п	№ смет	Шифр норм, код ресурса	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Количество	Стоимость единицы, тенге		Общая стоимость, тенге			Накладные расходы, тенге	Всего стоимость с НР и СП, тенге	страна произхождения
						Всего	эксплуатация машин	Всего	эксплуатация машин	материалы			
						зарплата рабочих-строителей	в т. ч. зарплата машинистов	зарплата рабочих-строителей	в т. ч. зарплата машинистов	оборудование, мебель, инвентарь	Сметная прибыль, тенге		
1	2	3	4	5	5	7	8	9	10	11	12	13	14
96		E11-080101-0307 Изм. и доп. вып. 9	Стены, фундаменты. Гидроизоляция боковая обмазочная битумная в 2 слоя по выровненной поверхности бутовой кладки, кирпичу, бетону	м2 поверхности	55,107	823,56 230,23	18,61 2,21	45384 12687	1026 122	31671	11912 4584	61880	Казахстан
97		E11-230601-0107 Изм. и доп. вып. 8	Колодцы канализационные круглые сборные железобетонные, диаметр 2 м. Устройство. Грунты сухие	м3 конструкций колодца	7,23	17245,64 8174,87	6264,81 2395,39	124686 59104	45295 17319	20287	75659 16028	216372	Казахстан
98		C121-020101-0601	Бетон тяжелый класса В15 ГОСТ 7473-2010	м3	0,24	17373		4170		4170	334	4503	Казахстан
99		C121-040301-0117	Кольца стеновые железобетонные для колодцев СТ РК 1971-2010 КС20.9	шт.	6	22753		136518		136518	10921	147439	Казахстан
100		C121-040302-0103	Плиты днищ железобетонные для колодцев СТ РК 1971-2010 ПН20	шт.	3	23651		70953		70953	5676	76629	Казахстан
101		C121-040302-0114	Плиты перекрытий железобетонные для колодцев СТ РК 1971-2010 1ПП20-2	шт.	3	35544		106632		106632	8531	115163	Казахстан
102		C121-040301-0201	Кольца опорные железобетонные для колодцев КО6 СТ РК 1971-2010, ГОСТ 8020-90	шт.	3	5042		15126		15126	1210	16336	Казахстан
103		E11-080101-0307 Изм. и доп. вып. 9	Стены, фундаменты. Гидроизоляция боковая обмазочная битумная в 2 слоя по выровненной поверхности бутовой кладки, кирпичу, бетону	м2 поверхности	47,1	823,56 230,23	18,61 2,21	38790 10844	877 104	27069	10181 3918	52889	Казахстан
104		C123-030101-1012	Люк смотрового колодца легкий из высокопрочного композита FiBErglAss BMC (SMC), с дополнительной нижней крышкой и запорным устройством, номинальная нагрузка 1,5 т, диаметр обечайки 740 мм, диаметр крышки 650 мм, диаметр нижней крышки 605 мм, внутренний диаметр 586 мм СТ РК 2384-2013	комплект	2	28111		56222		56222	4498	60720	Казахстан
105		C123-030101-0504	Люк полимерно-композитный Тип С СТ РК 2384-2013	комплект	1	7286		7286		7286	583	7869	Казахстан
106		C121-060208-0501	Стремянки ГОСТ 25772-83	т	0,1819	521281		94821		94821	7586	102407	Казахстан
107		E11-221501-0201	Упоры постоянные бетонные на трубопроводе, диаметр трубопровода 100 мм. Устройство	км трубопровода	0,36	25091,68 5024,94	7925,72 3050,96	9033 1809	2853 1098	4371	2878 953	12864	Казахстан
108		E11-220301-0207 Изм. и доп. вып. 1	Трубы водопроводные стальные, диаметр 250 мм. Укладка футляра	км трубопровода	0,02	1364179,08 658240	645106,97 222448,78	27284 13165	12902 4449	1217	17438 3578	48299	Казахстан
109		E11-220601-0307 Изм. и доп. вып. 1	Трубопроводы стальные диаметром 250 мм. Нанесение весьма усиленной антикоррозионной битумно-резиновой или битумно-полимерной изоляции	км трубопровода	0,02	3581617,84 344964	247101,43 41210,13	71632 6899	4942 824	59791	7646 6342	85621	Казахстан
110		E11-220301-0207 Изм. и доп. вып. 1	Трубы водопроводные стальные, диаметр 250 мм. Укладка с пневматическим испытанием	км трубопровода	0,04	1364179,08 658240	645106,97 222448,78	54567 26330	25804 8898	2433	34875 7155	96598	Казахстан
111		E11-220601-0307 Изм. и доп. вып. 1	Трубопроводы стальные диаметром 250 мм. Нанесение весьма усиленной антикоррозионной битумно-резиновой или битумно-полимерной изоляции	км трубопровода	0,04	3581617,84 344964	247101,43 41210,13	143265 13799	9884 1648	119582	15292 12685	171242	Казахстан
112		E11-220301-0208 Изм. и доп. вып. 1	Трубы водопроводные стальные, диаметр 300 мм. Укладка с пневматическим испытанием	км трубопровода	0,02	1569745,59 734470	774443,48 260666,18	31395 14689	15489 5213	1217	19704 4088	55186	Казахстан
113		E11-220601-0308 Изм. и доп. вып. 1	Трубопроводы стальные диаметром 300 мм. Нанесение весьма усиленной антикоррозионной битумно-резиновой или битумно-полимерной изоляции	км трубопровода	0,02	4213206,58 381276	273643,95 45819,41	84264 7626	5473 916	71166	8456 7418	100138	Казахстан
			Итого по разделу: 9. Хозбытовая канализация К1 Напорная канализация									13866570,28	

№ п/п	№ смет	Шифр норм, код ресурса	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Количество	Стоимость единицы, тенге		Общая стоимость, тенге			Накладные расходы, тенге	Всего стоимость с НР и СП, тенге	страна произхождения
						Всего	эксплуатация машин	Всего	эксплуатация машин	материалы			
						зарплата рабочих-строителей	в т. ч. зарплата машинистов	зарплата рабочих-строителей	в т. ч. зарплата машинистов	оборудование, мебель, инвентарь	Сметная прибыль, тенге		
1	2	3	4	5	5	7	8	9	10	11	12	13	14
			ИТОГО:					**32161412**	**1983747**	**17182743**	**2518329**	**36596981**	
								2181956	**622304**	**10714286**	**1917235**		
			В том числе :										
			Стоимость оборудования, всего							**10714286**			
			в том числе, оборудование поставки заказчика							**0**			

Временьные здания и сооружения 1,04 %	**269 180**
итого	**36 866 161**
Удорожание в зимнее время 1,701%	**444 843**
итого	**37 311 004**
Непредвиденные расходы 2%	**531 934**
итого	**37 842 939**
В текущих ценах на 1.01.2019 г 1,0499	**39 731 301**
с коэффициентом к договорной цене 0,9	**35 758 171,43**
НДС 12 %	**4 290 980,57**
Итого на выполнение	**40 049 152**

Сдал (Подрядчик)

ТОО "Отес Актобе"

Директор Сулейменова Г.Т.

Подпись, место печати (при наличии)

Эксперт(ы) технического надзора:

ТОО "Строй-мах"

Тасименов Б.А.

Подпись, место печати (при наличии)

Принял (Заказчик)

ГУ "Кобдинский районный отдел архитектуры, строительства, жилищно-коммунального хозяйства, пассажирского транспорта и автомобильных дорог"

Руководитель Байтабылов М.Ж.

Подпись, место печати (при наличии)

Разработчики проекта строительства или эксперт(ы) авторского надзора :

ТОО "Актам инжиниринг"

Бурамбаева И.Н.

Подпись, место печати (при наличии)