Приложение 50
к приказу Министра финансов
Республики Казахстан
от 20 декабря 2012 года № 562

Форма Р-1

		ИИН/БИН
Заказчик	**ГУ "Кобдинский районный отдел архитектуры, строительства,жилищно-коммунального хозяйства, пассажирского транспорта и автомобильных дорог" Актюбинская обл., Хобдинский р-н., с. Кобда., Астана 48** *полное наименование, адрес, данные о средствах связи*	**100240020448**
Исполнитель	**Товарищество с ограниченной ответственностью "Отес Актобе",030006, Республика Казахстан, г. Актобе, ул. Смагулова, дом № 1 "Е"** *полное наименование, адрес, данные о средствах связи*	**090140007899**

Договор (контракт) Договор № 45 от 30.04.2020

Номер документа	Дата составления
00000000076	**20.10.2020**

АКТ ВЫПОЛНЕННЫХ РАБОТ (ОКАЗАННЫХ УСЛУГ)

Номер по порядку	Наименование работ (услуг) (в разрезе их подвидов в соответствии с технической спецификацией, заданием, графиком выполнения работ (услуг) при их наличии)	Дата выполнения работ (оказания услуг)	Сведения об отчете о научных исследованиях, маркетинговых, консультационных и прочих услугах (дата, номер, количество страниц) (при их наличии)	Единица измерения	Выполнено работ (оказано услуг)		
					количество	цена за единицу	стоимость
1	2	3	4	5	6	7	8
1	СМР по объекту "Реконструкция объектов водоотведения в с. Кобда Кобдинского района Актюбинской области"			Одна услуга	1	5 831 255,62	5 831 255, 62
				Итого	1	x	5 831 255, 62

Сведения об использовании запасов, полученных от заказчика _____
наименование, количество, стоимость

Приложение: Перечень документации, в том числе отчет(ы) о маркетинговых, научных исследованиях, консультационных и прочих услугах (обязательны при его (их) наличии) на _____ страниц _____

Сдал (Исполнитель) Директор / _____ / Сулейменова Г.Т.
должность *подпись* *расшифровка подписи*

М.П.

Принял (Заказчик) руководитель / _____ / Байзабгиев М.Ж.
должность *подпись* *расшифровка подписи*

Дата подписания (принятия) работ (услуг) 20.10.2020

М.П.

Заказчик: ГУ "Кобдинский районный отдел архитектуры, строительства, жилищно-коммунального хозяйства, пассажирского транспорта и автомобильных дорог"

Подрядчик: ТОО "Отес Актобе"

Наименование стройки: "Реконструкция объектов водоотведения в с.Кобда Кобдинского района Актюбинской области"

С П Р А В К А №4

о стоимости выполненных работ и затрат за октябрь 2020 г.

	Код застройщика	Код подрядчика	Договор		Источник финансирования		Организационно-правовая форма	
			номер	дата	наименование	код	наименование	код
			45	30.04.2020				
Наименование пусковых комплексов, объектов, работ	Стоимость выполненных работ, тенге						НДС тенге 12%	Всего с учетом НДС, тенге
	с начала года по отчетный месяц включительно	в отчетном месяце	Из графы 1					
			СМР в сметных базисных ценах 2001 г.	СМР в ценах 2020 г.	Стоимость оборудования	строимость прочих затрат не вход.в сост. СМР		
А	1	2	3	4	5	6	7	8
Всего по стройке:	**217 798 835,18**							
В том числе за отчетный месяц		**5 831 255,62**		**5 206 478,23**			**624 777,39**	**5 831 255,62**
Акт № 1 Водоотведение		292 885,97		**261 505,33**			31 380,64	292 885,97
Акт № 2 Электроснабжение КНС		5 538 369,65		**4 944 972,9**			593 396,75	5 538 369,65

ЗАКАЗЧИК

Руководитель ГУ "Кобдинский районный отдел архитектуры, строительства, жилищно-коммунального хозяйства, пассажирского транспорта и автомобильных дорог"

_____ Байгабылов М.Ж.

ПОДРЯДЧИК

Директор ТОО "Отес Актобе"

_____ Сулейменова Г.Т.

ТЕХНАДЗОР

Эксперт(ы) ТОО "Строй-мах"

_____ Тасименов Б.А.

АВТОРСКИЙ НАДЗОР

ГИП ТОО "Актам инжиниринг"

_____ Бурамбаева И.Н.

Форма 2в пр.3-1

Приказ Министра по инвестициям и развитию Республики Казахстан от «19» сентября 2018 года № 656

Заказчик : **ГУ "Кобдинский районный отдел архитектуры, строительства, жилищно-коммунального хозяйства, пассажирского транспорта и автомобильных дорог"**

(полное наименование, бизнес идентификационный номер или индивидуальный идентификационный номер, адрес, данные о средствах связи)

Подрядчик : **ТОО "Отес Актобе"**

(полное наименование, бизнес идентификационный номер или индивидуальный идентификационный номер, адрес, данные о средствах связи)

Стройка : **Реконструкция системы водоотведения в с. Кобда Кобдинского района Актюбинской области**

(наименование, адрес)

Объект : **Реконструкция системы водоотведения**

(наименование)

Договор подряда (контракт) **№ 45** от **30.04.2020**

Акт приемки выполненных работ
(по ресурсному методу)
№ 1

за октябрь 2020 года

на 2-1 Реконструкция системы водоотведения

Составлен (а) в текущих ценах на 09.10.2020

№ п/п	Шифр норм, код ресурса	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Количество	Стоимость единицы, тенге		Общая стоимость, тенге			Накладные расходы, тенге	Всего стоимость с НР и СП, тенге
					Всего	эксплуатация машин	Всего	эксплуатация машин	материалы		
					зарплата рабочих-строителей	в т. ч. зарплата машинистов	зарплата рабочих-строителей	в т. ч. зарплата машинистов	оборудование, мебель, инвентарь	Сметная прибыль, тенге	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
		Раздел: 1. Трубопроводы									
1	Е11-220301-0209 Изм. и доп. вып. 1	**Трубы водопроводные стальные, диаметр 350 мм. Укладка с пневматическим испытанием футляр**	км трубопровода	0,03	2238057,24 1014403,5	1155159,16 383597,6	67142 30432	34655 11508	2055	41521 8693	117355
2	Е11-220601-1009 Изм. и доп. вып. 1	**Трубопроводы стальные диаметром 350 мм. Нанесение весьма усиленной антикоррозионной изоляции из полимерных липких лент**	км трубопровода	0,03	5317297,44 116851,04	1214421,1 324593,66	159519 3506	36433 9738	119581	13111 13810	186440
		Итого по разделу: 1. Трубопроводы									226660,64
		Раздел: 2. Монтаж колодцев 1500 мм -210 шт									
5	Е11-110101-0201	**Слои подстилающие песчаные. Устройство с уплотнением трамбовками**	м3 подстилающего слоя	111,3	5357,08 2532,53	864,94 330,9	596243 281871	96268 36829	218105	299578 71666	967486
		Итого по разделу: 2. Монтаж колодцев 1500 мм -210 шт									596243
		Раздел: 3. Монтаж колодцев 1000 мм -56 шт									
7	Е11-110101-0201	**Слои подстилающие песчаные. Устройство с уплотнением трамбовками**	м3 подстилающего слоя	29,68	5357,08 2532,53	864,94 330,9	158998 75165	25671 9821	58161	79887 19111	257996
		Итого по разделу: 3. Монтаж колодцев 1000 мм -56 шт									158998,13
		Раздел: 4. Мокрые колодцы 3 шт									
9	Е11-110101-0201	**Слои подстилающие песчаные. Устройство с уплотнением трамбовками**	м3 подстилающего слоя	1,59	5357,08 2532,53	864,94 330,9	8518 4027	1375 526	3116	4280 1024	13821
		Итого по разделу: 4. Мокрые колодцы 3 шт									8517,76
		Раздел: 5. Колодцы перепадные									
10	Е11-110101-0201	**Слои подстилающие песчаные. Устройство с уплотнением трамбовками**	м3 подстилающего слоя	13,25	5357,08 2532,53	864,94 330,9	70981 33556	11460 4384	25965	35664 8532	115177
		Итого по разделу: 5. Колодцы перепадные									70981,31
		Раздел: 6. Демонтажные работы									

№ п/п	Шифр норм, код ресурса	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Количество	Стоимость единицы, тенге		Общая стоимость, тенге			Накладные расходы, тенге	Всего стоимость с НР и СП, тенге
					Всего	эксплуатация машин	Всего	эксплуатация машин	материалы		
					зарплата рабочих-строителей	в т. ч. зарплата машинистов	зарплата рабочих-строителей	в т. ч. зарплата машинистов	оборудование, мебель, инвентарь	Сметная прибыль, тенге	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
11	Е11-460601-0102	Здания кирпичные 1, 2-хэтажных. Разборка надземной части с сохранением годных материалов	м3 строительного объема	15	1931,52	752,85	28973	11293	0	18193	50940
					1178,67	265,25	17680	3979		3773	
12	Е11-460401-0207	Конструкции железобетонные подземной части, объем более 1 м3, бетон класса В10 и В12,5. Разборка при помощи отбойных молотков	м3	2,6141	49477,11	25437,61	129338	66496	5079	73637	219213
					22096,62	11438,11	57763	29900		16238	
13	Е11-330202-0101	Опоры железобетонные ВЛ 0,4-10 кВ (с траверсами) одностоечные. Демонтаж	опора	12	2821,28	471,2	33855	5654	0	24573	63102
					2350,08	209,57	28201	2515		4674	
14	Е11-330202-0101	Опоры железобетонные ВЛ 0,4-10 кВ (с траверсами) одностоечные. Установка	опора	12	6417,11	2804,28	77005	33651	8103	40501	126907
					2937,6	1281,25	35251	15375		9401	
15	Е11-330204-0101	Провода ВЛ 0,38 кВ неизолированные (1 провод при 20 опорах на 1 км линии). Демонтаж	км линии	0,6	12376,76	5730,68	7426	3438	0	4286	12649
					6646,08	2283,21	3988	1370		937	
16	Е11-330204-0101	Провода ВЛ 0,38 кВ неизолированные (1 провод при 20 опорах на 1 км линии). Подвеска с помощью механизмов	км линии	0,6	30722,5	12847,79	18433	7709	756	10326	31060
					16615,2	4897,32	9969	2938		2301	
		Итого по разделу: 6. Демонтажные работы									295031,19
		Раздел: 7. Реконструкция существующих КНС									
17	Е12-160101-1003	Резервуар КНС. Очистка от сухого ила и грязи без труб и арматуры	м3 ила, грязи	15,8963	3296,16	0	52397	0	0	37726	97332
					3296,16	0	52397	0		7210	
18	Е12-160101-0501	Стены резервуара бетонные. Восстановление после ремонтных работ	м3	1,526	35769,45	2308,01	54584	3522	37722	10540	70334
					8741,9	851,02	13340	1299		5210	
		Итого по разделу: 7. Реконструкция существующих КНС									106980,92
		Раздел: 8. Реконструкция существующих канализационных колодцев									
19	Е12-160101-1006	Колодцы. Очистка от мокрого ила и грязи без труб и арматуры	м3 ила, грязи	7,065	4187,75	29,4	29586	208	0	21153	54798
					4158,35	0	29379	0		4059	
20	Е12-160101-2102	Колодцы и камеры. Замена люков	люк	3	9964,66	248	29894	744	19043	7515	40402
					3368,95	110,3	10107	331		2993	
21	С123-030101-0503	Люк полимерно-композитный Тип Т СТ РК 2384-2013	комплект	3	8454		25362		25362		27391
										2029	
22	Е11-010205-0502	Колодец. Засыпка вручную до проектной отметки. Группа грунтов 2	м3 грунта	2,6494	716,36	0	1898	0	0	1367	3526
					716,36	0	1898	0		261	
23	Е11-060101-0114	Бетонный лоток. Устройство	м3	1,8546	18390,55	1128,27	34107	2092	30354	1890	38877
					895,31	224,57	1660	416		2880	
		Итого по разделу: 8. Реконструкция существующих канализационных колодцев									120847,48
		Раздел: 10. Хозбытовая канализация К1 Напорная канализация									
28	Е11-221201-0101	Фланцы к тройникам диаметром 50 мм. Приварка 2 тройника по 3 шт	фланец	6	472,32	29,34	2834	176	127	2505	5766
					421,76	0	2531	0		427	
29	Е11-221201-0102	Фланцы к тройникам диаметром 80 мм. Приварка 6 тройников по 3 шт	фланец	18	696,98	44,01	12546	792	840	10804	25218
					606,28	0	10913	0		1868	
30	С123-020303-1003	Отвод полиэтиленовый сварной от 45° до 130° ПЭ 100 SDR 17, DN 63, PN 10 СТ РК ГОСТ Р 52134-2010	шт.	2	801		1602		1602		1730
										128	
31	С123-020303-1704	Отвод полиэтиленовый сварной 90° ПЭ 100 SDR 17, DN 75, PN 10 СТ РК ГОСТ Р 52134-2010	шт.	1	1385		1385		1385		1496
										111	
32	С прайс лист Т.Д. Арыстан	Фланец металлический с полимерным покрытием ПП для труб ПЭ д 63 мм	шт	7	4411,61		30881		30881		33352
										2471	
33	С прайс лист Т.Д. Арыстан	Фланец металлический с полимерным покрытием ПП для труб ПЭ д 75 мм		8	8009,82		64079		64079		69205

№ п/п	Шифр норм, код ресурса	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Количество	Стоимость единицы, тенге		Общая стоимость, тенге			Накладные расходы, тенге	Всего стоимость с НР и СП, тенге
					Всего	эксплуатация машин	Всего	эксплуатация машин	материалы		
					зарплата рабочих-строителей	в т. ч. зарплата машинистов	зарплата рабочих-строителей	в т. ч. зарплата машинистов	оборудование, мебель, инвентарь	Сметная прибыль, тенге	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
34	С прайс лист Т.Д. Арыстан	Фланец металлический с полимерным покрытием ПП для труб ПЭ д 200 мм	шт	6	27525,89		165155		165155	5126	178368
35	С123-020302-8207	Втулка под фланец полиэтиленовая литая ПЭ 100 SDR 11, DN 63, PN 16 СТ РК ГОСТ Р 52134-2010	шт	7	864		6048		6048	13212	6532
36	С123-020302-8208	Втулка под фланец полиэтиленовая литая ПЭ 100 SDR 11, DN 75, PN 16 СТ РК ГОСТ Р 52134-2010	шт.	8	1127		9016		9016	484	9737
37	С123-020302-8215	Втулка под фланец полиэтиленовая литая ПЭ 100 SDR 11, DN 200, PN 16 СТ РК ГОСТ Р 52134-2010	шт.	6	6439		38634		38634	721	41725
38	Е11-110101-0201	Слои подстилающие песчаные. Устройство с уплотнением трамбовками	м3 подстилающего слоя	1,59	5357,08 2532,53	864,94 330,9	8518 4027	1375 526	3116	3091 1024	13821
39	С121-040301-0101	Кольца стеновые железобетонные для колодцев КС7.3 СТ РК 1971-2010, ГОСТ 8020-90	шт.	4	4601		18404		18404	4280	19876
40	С121-040301-0101	Кольца стеновые железобетонные для колодцев КС7.3 СТ РК 1971-2010, ГОСТ 8020-90	шт.	6	4601		27606		27606	1472	29814
		Итого по разделу: 10. Хозбытовая канализация К1 Напорная канализация								2208	386707,6
		Раздел: 11. Ремонт асфальтового покрытия									
41	Е12-180101-1202	Покрытия и основания щебеночные. Разборка	м3 конструкции	3,0855	462,93 144,76	318,17 68,18	1428 447	982 210	0	473 152	2054
42	Е12-180101-1204	Покрытия и основания асфальтобетонные. Разборка с помощью молотков отбойных	м3 конструкции	2,057	3360,28 2134,18	1226,1 480,88	6912 4390	2522 989	0	3873 863	11648
43	Е11-270403-0101	Устройство оснований толщиной 15 см из фракционного щебня	м2 основания	20,57	706,86 27,95	208,95 63,92	14540 575	4298 1315	9667	2041 1326	17907
44	Е11-270602-0901	Подгрунтовка нижнего слоя основания жидким битумом СГ 70/130 с расходом 0,5л/м2	т	0,0113	141775,12 0	2033,99 955,55	1602 0	23 11	1579	10 129	1742
45	Е11-270602-0306	Покрытия толщиной 4 см из горячих асфальтобетонных смесей пористых крупнозернистых, плотность каменных материалов 2,5-2,9 т/м3. Устройство	м2 покрытия	20,57	1659,2 42,62	113,22 31,68	34130 877	2329 652	30924	1486 2849	38465
46	Е11-270602-0406 К=4	Покрытия из горячих асфальтобетонных смесей. Устройство. добавлять на каждые 0,5 см изменения толщины покрытия к нормам 11-270602-0306 до 60 мм	м2 покрытия	20,57	754,02 0,46	0,1 0	15510 9	2 0	15499	9 1242	16761
47	Е11-270602-0901	Подгрунтовка нижнего слоя основания жидким битумом СГ 70/130 с расходом 0,3л/м2	т	0,0068	141775,12 0	2033,99 955,55	964 0	14 6	950	6 78	1048
48	Е11-270602-0301	Покрытия толщиной 4 см из горячих асфальтобетонных смесей плотных мелкозернистых АБВ, плотность каменных материалов 2,5-2,9 т/м3. Устройство	м2 покрытия	20,57	1490,14 42,62	113,48 31,78	30652 877	2334 654	27441	1488 2571	34711
49	С341-310104-0501	Мусор строительный. Погрузка	т	166,2105	70		11635			931	12566
50	С341-020101-1015	Перевозка строительных грузов самосвалами вне карьеров. Грузоподъемность 7,5 т. Класс груза 1. Расстояние перевозки 15 км	т	166,2105	561		93244			7460	100704
51	С341-010205-1070	Перевозка строительных грузов бортовыми автомобилями вне населенных пунктов. Грузоподъемность 20 т. Класс груза 1. Расстояние перевозок 70 км	т	52,245	1194		62381			4990	67371

№ п/п	Шифр норм, код ресурса	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Количество	Стоимость единицы, тенге		Общая стоимость, тенге			Накладные расходы, тенге	Всего стоимость с НР и СП, тенге
					Всего	эксплуатация машин	Всего	эксплуатация машин	материалы		
					зарплата рабочих-строителей	в т. ч. зарплата машинистов	зарплата рабочих-строителей	в т. ч. зарплата машинистов	оборудование, мебель, инвентарь	Сметная прибыль, тенге	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
52	С341-010205-2070	Перевозка строительных грузов бортовыми автомобилями вне населенных пунктов. Грузоподъемность 20 т. Класс груза 2. Расстояние перевозок 70 км	т	1148,19	1405		1613207			129057	1742264
		Итого по разделу: 11. Ремонт асфальтового покрытия									1886205,15
		ИТОГО:					3857172	355516	1006355	752723	4978687
							714836	135292	0	368793	0
		В том числе :									
		Стоимость оборудования, всего							0		
		в том числе, оборудование поставки заказчика							0		
		Временыые здания и сооружения 1,04 %									5 178
		итого									4 983 865
		Удорожание в зимнее время 1,701%									84 776
		итого									5 068 640
		Непредвиденные расходы 2%									101 373
		итого									5 170 013
		В текущих ценах на 1.01.2019 г 1,0499									5 427 997
		с коэффициентом к договорной цене									4 944 972,90
		НДС 12 %									593 396,75
		Итого на выполнение									5 538 369,65

Сдал (Подрядчик)

ТОО "Отел Актобе"

Директор Сулейменова Г.Т.

Подпись, место печати (при наличии)

Принял (Заказчик)

ГУ "Кобдинский районный отдел архитектуры, строительства,

Руководитель Байгабылов М.Ж.

Подпись, место печати (при наличии)

Эксперт(ы) технического надзора:

ТОО "Строй-мах"

Тасименов Б.А.

Подпись, место печати (при наличии)

Разработчики проекта строительства или эксперт(ы) авторского

ТОО "Актам инжиниринг"

Бурамбаева И.Н.

Подпись, место печати (при наличии)

Форма 2в пр.3-1
Приказ Министра по инвестициям и развитию Республики Казахстан от «19» сентября 2018 года № 656

Заказчик : **ГУ "Кобдинский районный отдел архитектуры, строительства, жилищно-коммунального хозяйства, пассажирского транспорта и автомобильных дорог"**

(полное наименование, бизнес идентификационный номер или индивидуальный идентификационный номер, адрес, данные о средствах связи)

Подрядчик : **ТОО "Отес Актобе"**

(полное наименование, бизнес идентификационный номер или индивидуальный идентификационный номер, адрес, данные о средствах связи)

Стройка : **Реконструкция системы водоотведения в с. Кобда Кобдинского района Актюбинской области**

(наименование, адрес)

Объект : **Электроснабжение КНС**

(наименование)

Договор подряда (контракт) № **45** от **30.04.2020**

Акт приемки выполненных работ
(по ресурсному методу)
№ 2

за октябрь 2020 года
на 4-1 Электроснабжение КНС
Составлен (а) в текущих ценах на 09.10.2020

№ п/п	Шифр норм, код ресурса	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Количество	Стоимость единицы, тенге		Общая стоимость, тенге			Накладные расходы, тенге	Всего стоимость с НР и СП, тенге
					Всего	эксплуатация машин	Всего	эксплуатация машин	материалы		
					зарплата рабочих-строителей	в т. ч. зарплата машинистов	зарплата рабочих-строителей	в т. ч. зарплата машинистов	оборудование, мебель, инвентарь	Сметная прибыль, тенге	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
		Раздел: 1. КЛ 0,4 кВ КНС 1									
1	Е11-010101-0405	Грунты 2 группы. Разработка в отвал экскаваторами "Драглайн", "Обратная лопата" с ковшом вместимостью 0,25 м3 навымет		5,94	190,25	181,82	1130	1080	0	317	1563
			м3 грунта		8,43	65,64	50	390		116	
2	Е11-010205-0302 #ТЧ 01 табл. 11 п.3.179 Кзтр=1,2	Грунты 2 группы. Разработка вручную в траншеях глубиной до 2 м без креплений с откосами. Доработка вручную, зачистка дна и стенок с выкидкой грунта в котлованах и траншеях, разработанных механизированным способом, применен коэффициент к затратам труда - 1,2		0,1782	1648,42	0	294	0	0	211	546
			м3 грунта		1648,42	0	294	0		40	
3	Е11-010205-0302	Грунты 2 группы. Разработка вручную в траншеях глубиной до 2 м без креплений с откосами		0,83	1373,68	0	1140	0	0	821	2118
			м3 грунта		1373,68	0	1140	0		157	
4	Е11-010205-0502	Траншеи, пазухи котлованов и ямы. Засыпка вручную . Группа грунтов 2		0,99	716,36	0	709	0	0	511	1317
			м3 грунта		716,36	0	709	0		98	
5	Е11-010104-0402	Траншеи и котлованы. Засыпка бульдозерами мощностью 59 кВт (80 л с) при перемещении грунта до 5 м. Группа грунтов 2		5,9582	30,77	30,77	183	183	0	46	247
			м3 грунта		0	10,62	0	63		18	
6	Е11-010201-0501	Грунт 1, 2 группы. Уплотнение пневматическими трамбовками		5,9582	133,11	63,24	793	377	0	424	1314
			м3 уплотненного грунта		69,88	28,95	416	173		97	
7	Ц13-080201-0202 Изм. и доп. вып. 9	Кабель до 35 кВ, масса 1 м до 2 кг. Монтаж в готовых траншеях без покрытий		53	334,17	158,57	17711	8404	2292	6757	26426
			м кабеля		132,36	44,72	7015	2370		1957	
8	С123-060137-0303	Кабели силовые АВБбШв 4х6 (ок)-0,66 ГОСТ 16442-80		0,0541	278853		15086		15086		16293
			км							1207	
9	Ц13-100904-0101	Прокладка в траншее ленты		0,033	25914,59	18562,49	855	613	0	261	1205
			км		7352,1	3615,7	243	119		89	
10	С прайс лист Авимко	Лента сигнальная Осторожно кабель шириной 300 мм		33,66	85,71		2885		2885		3116
			м							231	
11	Е11-160301-0104 Изм. и доп. вып. 6	Трубопроводы отопления из стальных водогазопроводных неоцинкованных труб, диаметр до 32 мм. Прокладка защиты на опоре		3	1850,87	16,63	5553	50	4520	980	7056
			м трубопровода		327,59	5,85	983	18		523	

№ п/п	Шифр норм, код ресурса	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Количество	Стоимость единицы, тенге		Общая стоимость, тенге			Накладные расходы, тенге	Всего стоимость с НР и СП, тенге
					Всего	эксплуатация машин	Всего	эксплуатация машин	материалы		
					зарплата рабочих-строителей	в т. ч. зарплата машинистов	зарплата рабочих-строителей	в т. ч. зарплата машинистов	оборудование, мебель, инвентарь	Сметная прибыль, тенге	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
12	С124-040207-0721	Стяжной хомут Х13 ГОСТ Р 51177-98	шт.	2	92		184		184	15	199
13	С124-040207-4402	Лента бандажная стальная СОТ37 ГОСТ Р 51177-98	м	2	420		840		840	67	907
14	Ц13-080208-0204 Изм. и доп. вып. 9	Проводник заземляющий из стали круглой диаметром 6 мм. Монтаж	м	5	327,56	49,52	1638	248	589	622	2441
					160,2	12,59	801	63		181	
15	Е11-010205-0302	Грунты 2 группы. Разработка вручную в траншеях глубиной до 2 м без креплений с откосами	м3 грунта	7,35	1373,68	0	10097	0	0	7270	18755
					1373,68	0	10097	0		1389	
16	Е11-010205-0502	Траншеи, пазухи котлованов и ямы. Засыпка вручную . Группа грунтов 2	м3 грунта	7,35	716,36	0	5265	0	0	3791	9781
					716,36	0	5265	0		725	
17	Ц13-080208-0202 Изм. и доп. вып. 9	Заземлитель горизонтальный из стали полосовой сечением 160 мм2. Монтаж оборудования	м	35	566,27	22,79	19819	798	13788	3916	25635
					149,52	5,89	5233	206		1899	
18	Ц13-080208-0104	Заземлитель вертикальный из круглой стали диаметром 16 мм. Монтаж оборудования	шт.	4	2913,29	153,99	11653	616	8047	2261	15027
					747,6	37,51	2990	150		1113	
		Итого по разделу: 1. КЛ 0,4 кВ КНС 1									95835,76
		Раздел: 2. КЛ 0,4 кВ КНС 2									
19	Е11-010101-0405	Грунты 2 группы. Разработка в отвал экскаваторами "Драглайн", "Обратная лопата" с ковшом вместимостью 0,25 м3 навымет	м3 грунта	4,86	190,25	181,82	925	884	0	259	1278
					8,43	65,64	41	319		95	
20	Е11-010205-0302 #ТЧ 01 табл. 11 п.3.179 Кзтр=1,2	Грунты 2 группы. Разработка вручную в траншеях глубиной до 2 м без креплений с откосами. Доработка вручную, зачистка дна и стенок с выкидкой грунта в котлованах и траншеях, разработанных механизированным способом, применен коэффициент к затратам труда - 1,2	м3 грунта	0,1458	1648,42	0	240	0	0	173	446
					1648,42	0	240	0		33	
21	Е11-010205-0302	Грунты 2 группы. Разработка вручную в траншеях глубиной до 2 м без креплений с откосами	м3 грунта	0,83	1373,68	0	1140	0	0	821	2118
					1373,68	0	1140	0		157	
22	Е11-010205-0502	Траншеи, пазухи котлованов и ямы. Засыпка вручную . Группа грунтов 2	м3 грунта	0,81	716,36	0	580	0	0	418	1078
					716,36	0	580	0		80	
23	Е11-010104-0402	Траншеи и котлованы. Засыпка бульдозерами мощностью 59 кВт (80 л с) при перемещении грунта до 5 м. Группа грунтов 2	м3 грунта	5,0258	30,77	30,77	155	155	0	38	209
					0	10,62	0	53		15	
24	Е11-010201-0501	Грунт 1, 2 группы. Уплотнение пневматическими трамбовками	м3 уплотненного грунта	5,0258	133,11	63,24	669	318	0	358	1109
					69,88	28,95	351	146		82	
25	Ц13-080201-0202 Изм. и доп. вып. 9	Кабель до 35 кВ, масса 1 м до 2 кг. Монтаж в готовых траншеях без покрытий	м кабеля	47	334,17	158,57	15706	7453	2032	5992	23435
					132,36	44,72	6221	2102		1736	
26	С123-060137-0303	Кабели силовые АВБбШв 4х6 (ок)-0,66 ГОСТ 16442-80	км	0,0479	278853		13357		13357	1069	14426
27	Ц13-100904-0101	Прокладка в траншее ленты	км	0,027	25914,59	18562,49	700	501	0	213	986
					7352,1	3615,7	199	98		73	
28	С прайс лист Авимко	Лента сигнальная Осторожно кабель шириной 300 мм	м	27,54	85,71		2361		2361	189	2549
29	Ц13-080206-1904	Труба винипластовая диаметром до 50 мм. Прокладка по установленным конструкциям, по потолкам	м	3	400,05	31,89	1200	96	368	550	1890
					245,64	8,84	737	27		140	
30	С123-011305-0106	Трубы гладкие жесткие из ПВХ диаметром 50 мм	м	3,06	233		713		713	57	770
31	Е11-160301-0104 Изм. и доп. вып. 6	Трубопроводы отопления из стальных водогазопроводных неоцинкованных труб, диаметр до 32 мм. Прокладка защиты на опоре	м	3	1850,87	16,63	5553	50	4520	980	7056

№ п/п	Шифр норм, код ресурса	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Количество	Стоимость единицы, тенге		Общая стоимость, тенге			Накладные расходы, тенге	Всего стоимость с НР и СП, тенге
					Всего	эксплуатация машин	Всего	эксплуатация машин	материалы		
					зарплата рабочих-строителей	в т. ч. зарплата машинистов	зарплата рабочих-строителей	в т. ч. зарплата машинистов	оборудование, мебель, инвентарь	Сметная прибыль, тенге	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
			м трубопровода		327,59	5,85	983	18		523	
32	С124-040207-0721	Стяжной хомут Х13 ГОСТ Р 51177-98		2	92		184		184		199
			шт.							15	
33	С124-040207-4402	Лента бандажная стальная СОТ37 ГОСТ Р 51177-98		2	420		840		840		907
			м							67	
34	Ц13-080208-0204 Изм. и доп. вып. 9	Проводник заземляющий из стали круглой диаметром 6 мм. Монтаж		5	327,56	49,52	1638	248	589	622	2441
			м		160,2	12,59	801	63		181	
35	Е11-010205-0302	Грунты 2 группы. Разработка вручную в траншеях глубиной до 2 м без креплений с откосами		7,35	1373,68	0	10097	0	0	7270	18755
			м3 грунта		1373,68	0	10097	0		1389	
36	Е11-010205-0502	Траншеи, пазухи котлованов и ямы. Засыпка вручную . Группа грунтов 2		7,35	716,36	0	5265	0	0	3791	9781
			м3 грунта		716,36	0	5265	0		725	
37	Ц13-080208-0202 Изм. и доп. вып. 9	Заземлитель горизонтальный из стали полосовой сечением 160 мм2. Монтаж оборудования		35	566,27	22,79	19819	798	13788	3916	25635
			м		149,52	5,89	5233	206		1899	
38	Ц13-080208-0104	Заземлитель вертикальный из круглой стали диаметром 16 мм. Монтаж оборудования		4	2913,29	153,99	11653	616	8047	2261	15027
			шт.		747,6	37,51	2990	150		1113	
		Итого по разделу: 2. КЛ 0,4 кВ КНС 2									92794,28
		ИТОГО:					188630	23487	95030	55850	264041
							70114	6734		19560	
		В том числе :									
		Стоимость оборудования, всего							0		
		в том числе, оборудование поставки заказчика							0		
		Временыые здания и сооружения 1,04 %									2 746
		итого									266 787
		Удорожание в зимнее время 1,701%									4 538
		итого									271 325
		Непредвиденные расходы 2%									5 427
		итого									276 752
		В текущих ценах на 1.01.2019 г 1,0499									290 561
		с коэффициентом к договорной цене 0,9									261 505,33
		НДС 12 %									31 380,64
		Итого на выполнение									292 885,97

Сдал (Подрядчик)

ТОО "Отес Актобе"

Директор Сулейменова Г.Т.

Подпись, место печати (при наличии)

Эксперт(ы) технического надзора:

ТОО "Строй-мах"

Тасименов Б.А.

Подпись, место печати (при наличии)

Принял (Заказчик)

ГУ "Кобдинский районный отдел архитектуры, строительства, жилищно-коммунального хозяйства, пассажирского транспорта и автомобильных дорог"

Руководитель Байгабылов М.Ж.

Подпись, место печати (при наличии)

Разработчики проекта строительства или эксперт(ы) авторского надзора :

ТОО "Актам-инжиниринг"

Бурамбаева И.Н.

Подпись, место печати (при наличии)