Приложение 50
к приказу Министра финансов
Республики Казахстан
от 20 декабря 2012 года № 562

Форма Р-1

ИИН/БИН

Заказчик **Государственное учреждение "Темирский районный отдел архитектуры, градостроительства и строительства" Актюбинская обл., Темирский р-н., п. Шубаркудук, Желтоксан, 8** — **100140014846**

полное наименование, адрес, данные о средствах связи

Исполнитель **Товарищество с ограниченной ответственностью "Отес Актобе",030006, Республика Казахстан, г. Актобе, ул. Смагулова, дом № 1 "Е"** — **090140007899**

полное наименование, адрес, данные о средствах связи

Договор (контракт) Доп. соглашение №37 от 06.05.2020г к договору №32 от 05.05.2020г

Номер документа	Дата составления
00000000083	27.10.2020

АКТ ВЫПОЛНЕННЫХ РАБОТ (ОКАЗАННЫХ УСЛУГ)

Номер по порядку	Наименование работ (услуг) (в разрезе их подвидов в соответствии с технической спецификацией, заданием, графиком выполнения работ (услуг) при их наличии)	Дата выполнения работ (оказания услуг)	Сведения об отчете о научных исследованиях, маркетинговых, консультационных и прочих услугах (дата, номер, количество страниц) (при их наличии)	Единица измерения	Выполнено работ (оказано услуг)		
					количество	цена за единицу	стоимость
1	2	3	4	5	6	7	8
1	"Строительство электрических сетей в мкр.Кызылжар-3 п.ШубаркудукТемирского района Актюбинской области			работа	1	46 098 680,36	46 098 680,36
				Итого	1	x	46 098 680,36

Сведения об использовании запасов, полученных от заказчика _____

наименование, количество, стоимость

Приложение: Перечень документации, в том числе отчет(ы) о маркетинговых, научных исследованиях, консультационных и прочих услугах (обязательны при его (их) наличии) на _____ страниц _____

Сдал (Исполнитель) Директор / / Сулейменова Г.Т.
должность *подпись* *расшифровка подписи*

Принял (Заказчик) _____ / _____ / _____
должность *подпись* *расшифровка подписи*

М.П.

Дата подписания (принятия) работ (услуг) 27.10.2020

М.П.

Заказчик: ГУ "Темирский районный отдел архитектуры, градосторительства и строительства"

Подрядчик: ТОО "Отес Актобе"

Наименование стройки: Строительство электрических сетей в мкр. "Кызылжар-3" в п. Шубаркудук, Темирского района Актюбинской области

С П Р А В К А №1

о стоимости выполненных работ и затрат за октябрь 2020 г.

	Код застройщика	Код подрядчика	Договор		Источник финансирования		Организационно-правовая форма	
			номер	дата	наименование	код	наименование	код
			32	05.05.2020				
Наименование пусковых комплексов, объектов, работ	Стоимость выполненных работ, тенге						НДС тенге 12%	Всего с учетом НДС, тенге
	с начала года по отчетный месяц включительно	в отчетном месяце	Из графы 1					
			СМР в сметных базисных ценах 2001 г.	СМР в ценах 2020 г.	Стоимость оборудования	строимость прочих затрат не вход.в сост. СМР		
А	1	2	3	4	5	6	7	8
Всего по стройке:	**129 010 689,36**							
В том числе за отчетный месяц		**46 098 680,36**		**41 159 536,04**			**4 939 144,32**	**46 098 680,36**
АКТ1 Сети электроснаб. 10 кВ		**3 548 623**		**3 168 413,4**			**380 209,6**	**3 548 623**
АКТ2 Сети электроснаб. 0,4 кВ		**42 550 057,36**		**37 991 122,64**			**4 558 934,72**	**42 550 057,36**

ЗАКАЗЧИК

Руководитель ГУ "Темирский районный отдел архитектуры, градосторительства и строительства"

_____ Биалиев А.Т.

ПОДРЯДЧИК

Директор ТОО "Отес Актобе"

_____Сулейменова Г.Т.

ТЕХНАДЗОР

Эксперт(ы) ТОО "Строй-мах"

_____ Тасименов Б.А.

АВТОРСКИЙ НАДЗОР

ТОО "СпецСтрой Согласование"

_____ Ерменов Г.К.

Форма по приложению 3-1

Приказа Министра индустрии и инфраструктурного развития
Республики Казахстан от 2 апреля 2019 года № 178

Заказчик : **Государственное учреждение "Темирский районный отдел архитектуры, градостроительства и строительства"**

(полное наименование, бизнес идентификационный номер или индивидуальный идентификационный номер, адрес, данные о средствах связи)

Подрядчик : **ТОО "Отес Актобе"**

(полное наименование, бизнес идентификационный номер или индивидуальный идентификационный номер, адрес, данные о средствах связи)

Стройка : **Строительство электрических сетей в мкр. "Кызылжар-3" в п. Шубаркудук, Темирского района Актюбинской области**

(наименование, адрес)

Объект : **Наружные сети электроснабжения 10 кВ**

(наименование)

Договор подряда (контракт) **№ 32** от **05.05.2020**

Акт выполненных работ № 1

за октябрь 2020 (месяц, год) Наружные сети электроснабжения 10 кВ

Составлена в текущих ценах с 01.01.19 г.

№ п/п	№ смет	Шифр норм, код ресурса	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Количество	Стоимость ед., тенге: Всего / зарплата рабочих-строителей	Стоимость ед., тенге: эксплуатация машин / зарплата машинистов	Общая стоимость, тенге: Всего / зарплата рабочих-строителей	Общая стоимость, тенге: эксплуатация машин / зарплата машинистов	Общая стоимость, тенге: материалы / оборудование, мебель, инвентарь	Накладные расходы, тенге / Сметная прибыль, тенге	Всего стоимость с НР и СП, тенге	страна произхождения
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
			Раздел 1 Оборудование 10кВ										
1		1101-0104-0105	Грунты 1 группы. Разработка бульдозерами мощностью 79 кВт (108 л с) при перемещении грунта до 10 м НР = 72 %	м3 грунта	9,792	27,88	27,88	273	273	0	84	386	Казахстан
						–	11,85	0	116	0	29		
2		1108-0101-0202	Основание под фундаменты щебеночное. Устройство НР = 93 %	м3 основания	7,5	6191,73	1821,73	46438	13663	25399	12700	63869	Казахстан
						983,47	837,33	7376	6280	0	4731		
3		1107-0501-0104	Блоки стен подвалов массой более 1,5 т. Установка НР = 118 %	шт. сборных конструкций	6	5076,67	2900,67	30460	17404	3420	20087	54591	Казахстан
						1606	1231,17	9636	7387	0	4044		

4	2104-1201-9907	Блоки бетонные для стен подвалов объемом от 0,3 м3 до 0,5 м3 из тяжелого бетона класса В7,5 ГОСТ 13579-78	м3	4,074	22372		91144		91144	0	98436 Казахстан
					–		0		0	7292	
5	1108-0101-0307	Стены, фундаменты. Гидроизоляция боковая обмазочная битумная в 2 слоя по выровненной поверхности бутовой кладки, кирпичу, бетону НР = 93 %	м2 поверхности	36	905,42	19,89	32595	716	20553	10635	46688 Казахстан
					314,61	3,03	11326	109	0	3458	
6	1308-0101-2501	Подстанция комплектная трансформаторная напряжением до 10 кВ с трансформатором мощностью до 400 КВ•А. Монтаж оборудования НР = 72 %	подстанция	3	89553,33	44549	268660	133647	12946	124836	424976 Казахстан
					40689	17105,33	122067	51316	0	31480	
12	1308-0208-0202	Заземлитель горизонтальный из стали полосовой сечением 160 мм2. Монтаж оборудования НР = 72 %	м	63	599,32	25,9	37757	1632	23257	9630	51178 Казахстан
					204,25	8,05	12868	507	0	3791	
13	1308-0208-0101	Заземлитель вертикальный из угловой стали размером 50х50х5 мм. Монтаж оборудования НР = 72 %	шт.	24	4688,96	207,92	112535	4990	76031	23892	147341 Казахстан
					1313,08	69,54	31514	1669	0	10914	
14	1308-0208-0201	Заземлитель горизонтальный из стали круглой диаметром 12 мм. Монтаж оборудования НР = 72 %	м	12	473,42	18,42	5681	221	2659	2061	8361 Казахстан
					233,42	5,08	2801	61	0	619	
15	2404-0207-3803	Зажим плашечный для заземляющего провода ГОСТ Р 51177-98	шт.	12	121		1452		1452	0	1568 Казахстан
					–		0		0	116	
16	1101-0205-0302	Грунты 2 группы. Разработка вручную в траншеях глубиной до 2 м без креплений с откосами НР = 72 %	м3 грунта	16,8	1875,71	–	31512	0	0	22689	58537 Казахстан
					1875,71	–	31512	0	0	4336	
17	1101-0205-0502	Траншеи, пазухи котлованов и ямы. Засыпка вручную. Группа грунтов 2 НР = 72 %	м3 грунта	16,8	978,81	–	16444	0	0	11840	30547 Казахстан

				978,81	–	16444	0	0	2263		
18	1107-0111-0112	Ограды металлические из сетчатых панелей, высотой до 2,2 м по металлическим столбам без цоколя. Установка НР = 118 % К=3,000;	м оград	63	3552,87	1134,44	223831	71470	13058	198383	455991 Казахстан
					2211,16	457,43	139303	28818	0	33777	
19	1107-0111-0209	Калитки. Устройство без установки столбов при металлических оградах и оградах из панелей НР = 118 % К=3.000:	шт.	3	966,67	29	2900	87	125	3190	6577 Казахстан
					896	5	2688	15	0	487	
20	2301-0201-0162	Трубы стальные электросварные прямошовные, D 76 мм, толщина стенки 4,0 мм ГОСТ 10705-80 К=3.000:	м	67,5	1743		117653		117653	0	127065 Казахстан
					–		0		0	9412	
21	2105-0201-0502	Уголок стальной горячекатаный равнополочный из углеродистой стали обыкновенного качества, ширина полки от 40 до 125 мм, толщиной от 2 до 16 мм ГОСТ 535-2005 К=3.000:	т	0,80232	249648		200298		200298	0	216322 Казахстан
					–		0		0	16024	
22	2105-0301-3001	Сталь арматурная горячекатаная гладкая класса А-I (А240) диаметром от 6 до 12 мм СТ РК 2591-2014 К=3.000:	т	0,0453	216789		9821		9821	0	10607 Казахстан
					–		0		0	786	
23	2105-0301-3002	Сталь арматурная горячекатаная гладкая класса А-I (А240) диаметром от 14 до 25 мм СТ РК 2591-2014 К=3.000:	т	0,02346	211448		4961		4961	0	5358 Казахстан
					–		0		0	397	
24	2105-0106-2401	Прокат сортовой стальной горячекатаный полосовой из углеродистой стали, шириной от 10 до 25 мм, толщиной от 4 до 22 мм ГОСТ 535-2005 К=3.000:	т	0,02457	285493		7015		7015	0	7576 Казахстан
					–		0		0	561	

25	2105-0308-0214	Сетки стальные плетеные одинарные из проволоки оцинкованной, диаметром 1,6 мм, размером стороны ячейки 40 мм ГОСТ 5336-80 К=3.000:	м2	103,35	421		43510		43510	0	46991 Казахстан
					–		0		0	3481	
26	1113-0301-0406	Поверхности металлические. Огрунтовка грунтовкой ГФ-021 за один раз НР = 69 % К=3.000:	м2	39,3	95,5	2,34	3753	92	1677	1377	5540 Казахстан
					50,48	0,31	1984	12	0	410	
27	1113-0301-1406	Поверхности металлические огрунтованные. Окраска эмалями ПФ-115 НР = 69 % К=3.000:	м2	39,3	83,36	1,68	3276	66	2051	808	4411 Казахстан
					29,49	0,31	1159	12	0	327	
		Итого по разделу 1					**1 291 969**	**244 261**	**657 030**	**442 212**	**1 872 916**
							390 678	**96 302**	**0**	**138 735**	
		Раздел 2 Кабельно-проводниковая продукция									
28	1133-0204-0206	Провода ВЛ 6-10 кВ сечением проводов свыше 35 мм2 в населенной местности (3 провода при 10 опорах на 1 км линии). Подвеска с помощью механизмов НР = 80 %	км линии	0,839	176593,56	97197,85	148162	81549	2990	73890	239816 Казахстан
					75831,94	34253,87	63623	28739	–	17764	
		Итого по разделу 2					**148 162**	**81 549**	**2 990**	**73 890**	**239 816**
		в том числе									
		- зарплата рабочих-строителей, тенге					**63 623**	**28 739**	**0**	**17 764**	
		Раздел 3 Воздушная линия ВЛ-10кВ									
		3.1 Анкерная опора (концевая) А10-2									
30	1133-0202-0103	Опоры железобетонные ВЛ 0,4-10 кВ (с траверсами) одностоечные с двумя подкосами. Установка НР = 80 %	опора	4	24385,5	12223,25	97542	48893	1453	58611	168645 Казахстан
					11799	6517	47196	26068	0	12492	

32	1133-0107-0105	Плиты фундаментные сборные железобетонные массой до 0,5 т. Установка НР = 80 %	м3 сборных ж/б конструкций	0,4	11132,5	5810	4453	2324	0	2470	7477 Казахстан
					5322,5	2397,5	2129	959	0	554	
33	2104-9999-9917	Блоки и плиты фундаментные, подкладные, опорные, анкерные; башмаки и подпятники, балластные грузы, якоря из тяжелого бетона класса В15 (ГОСТ 24022-80, СТ РК 956-93, ГОСТ 24476-80)	м3	0,4	47268		18907		18907	0	20420 Казахстан
					–		0		0	1513	
46	1308-0103-0102	Изолятор опорный напряжением до 10 кВ. Монтаж оборудования. Количество точек крепления 2 НР = 72 %	шт.	12	827,33	94,08	9928	1129	480	6306	17533 Казахстан
					693,25	36,58	8319	439	0	1299	
	3.2 Угловая промежуточная опора УП10-2										
51	1133-0202-0103	Опоры железобетонные ВЛ 0,4-10 кВ (с траверсами) одностоечные с двумя подкосами. Установка НР = 80 %	опора	1	24387	12224	24387	12224	364	14653	42163 Казахстан
					11799	6517	11799	6517	0	3123	
53	1133-0107-0105	Плиты фундаментные сборные железобетонные массой до 0,5 т. Установка НР = 80 %	м3 сборных ж/б конструкций	0,1	11130	5810	1113	581	0	618	1869 Казахстан
					5320	2400	532	240	0	138	
54	2104-9999-9917	Блоки и плиты фундаментные, подкладные, опорные, анкерные; башмаки и подпятники, балластные грузы, якоря из тяжелого бетона класса В15 (ГОСТ 24022-80, СТ РК 956-93, ГОСТ 24476-80)	м3	0,1	47268		4727		4727	0	5105 Казахстан
					–		0		0	378	
	3.3 Промежуточная опора П10-4										
65	1133-0202-0101	Опоры железобетонные ВЛ 0,4-10 кВ (с траверсами) одностоечные. Установка НР = 80 %	опора	15	7929,87	3284,93	118948	49274	9499	69145	203140 Казахстан

				4011,67	1750,4	60175	26256	0	15047		
	3.4 Ответвительная анкерная опора ОА10-2										
75	1133-0202-0103	Опоры железобетонные ВЛ 0,4-10 кВ (с траверсами) одностоечные с двумя подкосами. Установка НР = 80 %	опора	1	24387	12224	24387	12224	364	14653	42163 Казахстан
					11799	6517	11799	6517	0	3123	
77	1133-0107-0105	Плиты фундаментные сборные железобетонные массой до 0,5 т. Установка НР = 80 %	м3 сборных ж/б конструкций	0,1	11130	5810	1113	581	0	618	1869 Казахстан
					5320	2400	532	240	0	138	
78	2104-9999-9917	Блоки и плиты фундаментные, подкладные, опорные, анкерные; башмаки и подпятники, балластные грузы, якоря из тяжелого бетона класса В15 (ГОСТ 24022-80, СТ РК 956-93, ГОСТ 24476-80)	м3	0,1	47268		4727		4727	0	5105 Казахстан
					–		0		0	378	
89	1308-0103-0102	Изолятор опорный напряжением до 10 кВ. Монтаж оборудования. Количество точек крепления 2 НР = 72 %	шт.	3	827,33	94	2482	282	120	1577	4384 Казахстан
					693,33	36,67	2080	110	0	325	
	3.5 Угловая анкерная опора УА10-2										
96	1133-0202-0103	Опоры железобетонные ВЛ 0,4-10 кВ (с траверсами) одностоечные с двумя подкосами. Установка НР = 80 %	опора	1	24657	12224	24657	12224	634	14653	42455 Казахстан
					11799	6517	11799	6517	0	3145	
98	1133-0107-0105	Плиты фундаментные сборные железобетонные массой до 0,5 т. Установка НР = 80 %	м3 сборных ж/б конструкций	0,15	11133,33	5813,33	1670	872	0	926	2804 Казахстан
					5320	2400	798	360	0	208	

99	2104-9999-9917	Блоки и плиты фундаментные, подкладные, опорные, анкерные; башмаки и подпятники, балластные грузы, якоря из тяжелого бетона класса В15 (ГОСТ 24022-80, СТ РК 956-93, ГОСТ 24476-80)	м3	0,15	47268		7090		7090	0	7657	Казахстан
					–		0		0	567		
111	1308-0103-0102	Изолятор опорный напряжением до 10 кВ. Монтаж оборудования. Количество точек крепления 2 НР = 72 %	шт.	6	827,33	94,17	4964	565	240	3152	8765	Казахстан
					693,17	36,5	4159	219	0	649		

3.6 Угловая ответвительная анкерная опора УОА10-2

118	1133-0202-0103	Опоры железобетонные ВЛ 0,4-10 кВ (с траверсами) одностоечные с двумя подкосами. Установка НР = 80 %	опора	1	24657	12224	24657	12224	634	14653	42455	Казахстан
					11799	6517	11799	6517	0	3145		
120	1133-0107-0105	Плиты фундаментные сборные железобетонные массой до 0,5 т. Установка НР = 80 %	м3 сборных ж/б конструкций	0,15	11133,33	5813,33	1670	872	0	926	2804	Казахстан
					5320	2400	798	360	0	208		
121	2104-9999-9917	Блоки и плиты фундаментные, подкладные, опорные, анкерные; башмаки и подпятники, балластные грузы, якоря из тяжелого бетона класса В15 (ГОСТ 24022-80, СТ РК 956-93, ГОСТ 24476-80)	м3	0,15	47268		7090		7090	0	7657	Казахстан
					–		0		0	567		
136	1308-0103-0102	Изолятор опорный напряжением до 10 кВ. Монтаж оборудования. Количество точек крепления 2 НР = 72 %	шт.	9	827,33	94,11	7446	847	360	4730	13150	Казахстан
					693,22	36,67	6239	330	0	974		

3.7 Установка разъединителя на концевой опоре КР-2

141	1133-0208-0103	Разъединители. Установка с помощью механизмов НР = 80 %	комплект	4	16299	4361,5	65196	17446	410	44051	117987	Казахстан

				11835	1931	47340	7724	0	8740		
142	1308-0103-0602	Привод к разъединителям с одной тягой червячный. Монтаж оборудования НР = 72 %	шт	4	7762,75	610,75	31051	2443	4496	18000	52975 Казахстан
					6028	222	24112	888	0	3924	
144	1133-0208-0101	Разрядники. Установка с помощью механизмов НР = 80 %	комплект	4	10040,5	4820,5	40162	19282	787	21234	66308 Казахстан
					5023,25	1612,5	20093	6450	0	4912	
154	1308-0206-2901	Ошинковка. Монтаж на установленных конструкциях НР = 72 %	м шинопровода	26	934	102,62	24284	2668	2270	14676	42077 Казахстан
					744,08	39,88	19346	1037	0	3117	
	3.8 Заземление опор ВЛ-10кВ										
158	1133-0209-0101	Опоры ВЛ 0,38-10 кВ. Монтаж контура заземления НР = 80 %	м шин заземления	27	276,15	50,59	7456	1366	68	5143	13607 Казахстан
					223,04	15,07	6022	407	0	1008	
159	2105-0301-3001	Сталь арматурная горячекатаная гладкая класса А-I (А240) диаметром от 6 до 12 мм СТ РК 2591-2015	т	0,0376	216789		8151		8151	0	8803 Казахстан
					–		0		0	652	
160	2105-0301-3002	Сталь арматурная горячекатаная гладкая класса А-I (А240) диаметром от 14 до 25 мм СТ РК 2591-2016	т	0,4888	211448		103356		103356	0	111624 Казахстан
					–		0		0	8268	
	Итого по разделу 3						**671 614**	**198 321**	**176 227**	**310 795**	**1 061 001**
							297 066	**98 155**	**0**	**78 592**	
	Итого по АКТУ										**3 173 733**
	в том числе										
	- оборудование, тенге										0
	Временные здания и сооружения					2,40%		76170			
	Итого с временными										3249903
	Зимние удорожания					2,61%		84822			

Итого с зимними удорожаниями			**3334725**
Непредвиденные работы и затраты	**2 %**	**66695**	
Итого с непредвиденными работами и затратами			**3401420**
переход на цены 2020 г	**1,035**		**3520469**
С коэффициентом к договорной цене			**3168413,4**
НДС	**12 %**	**380209,6**	
Итого с НДС			**3548623**

Сдал (Подрядчик)

ТОО "Отес Актобе"

Директор Сулейменова Г.Т.

Подпись, место печати (при наличии)

Принял (Заказчик)

ГУ "Темирский районный отдел архитектуры, градосторительства и строительства"

Руководитель Биалиев А.Т.

Подпись, место печати (при наличии)

Эксперт(ы) технического надзора:

ТОО "Строй-мах"

Тасименов Б.А.

Подпись, место печати (при наличии)

Разработчики проекта строительства или эксперт(ы) авторского надзора :

ТОО "СпецСтрой Согласование"

Ерменов Г.К.

Подпись, место печати (при наличии)

Форма по приложению 3-1

Приказа Министра индустрии и инфраструктурного развития Республики Казахстан от 2 апреля 2019 года № 178

Заказчик : **Государственное учреждение "Темирский районный отдел архитектуры, градостроительства и строительства"**

(полное наименование, бизнес идентификационный номер или индивидуальный идентификационный номер, адрес, данные о средствах связи)

Подрядчик : **ТОО "Отес Актобе"**

(полное наименование, бизнес идентификационный номер или индивидуальный идентификационный номер, адрес, данные о средствах связи)

Стройка : **Строительство электрических сетей в мкр. "Кызылжар-3" в п. Шубаркудук, Темирского района Актюбинской области**

(наименование, адрес)

Объект : **Наружные сети электроснабжения 0,4 кВ**

(наименование)

Договор подряда (контракт) **№ 32** от **05.05.2020**

Акт выполненных работ № 2

за **октябрь 2020** (месяц, год) **Наружные сети электроснабжения 0,4 кВ**

Составлена в текущих ценах с 01.01.19 г.

№ п/п		Шифр норм, код ресурса	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Количество	Стоимость ед., тенге		Общая стоимость, тенге			Накладные расходы, тенге	Всего стоимость с НР и СП, тенге	Страна произхождения
						Всего / зарплата рабочих-строителей	эксплуатация машин / зарплата машинистов	Всего / зарплата рабочих-строителей	эксплуатация машин / зарплата машинистов	материалы / оборудование, мебель, инвентарь	Сметная прибыль, тенге		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
			Раздел 1 ВЛИ-0,4кВ										
			1.1 Промежуточная опора П1(н)										
1	1	1133-0202-0102	Опоры железобетонные ВЛ 0,4-10 кВ (с траверсами) одностоечные с одним подкосом. Установка НР = 80 %	опора	164,00	16066,16	7593,2	2634850	1245285	103842	1559624	4530032	
						7839,78	4047,6	1285724	663806	–	335558		Казахстан
			1.2 Промежуточная опора (переходная) ПП1(н)										
2	14	1133-0202-0102	Опоры железобетонные ВЛ 0,4-10 кВ (с траверсами) одностоечные с одним подкосом. Установка НР = 80 %	опора	1,00	16067,00	7593,00	16067	7593	634	9510	27623	Казахстан
						7840,00	4048,00	7840	4048	0	2046		
			1.3 Угловая анкерная опора УАЗ(н)										

3	27	1133-0202-0103	Опоры железобетонные ВЛ 0,4-10 кВ (с траверсами) одностоечные с двумя подкосами. Установка НР = 80 %	опора	21,00	24655,57	12223,33	517767	256690	13298	307710	891515
						11799,00	6517,1	247779	136859	0	66038	Казахстан
4	29	1133-0107-0105	Плиты фундаментные сборные железобетонные массой до 0,5 т. Установка НР = 80 %	м3 сборных ж/б конструкций	3,15	11132,70	5811,11	35068	18305	0	19456	58886
						5321,59	2399,05	16763	7557	0	4362	Казахстан
5	30	2104-9999-9917	Блоки и плиты фундаментные, подкладные, опорные, анкерные; башмаки и подпятники, балластные грузы, якоря из тяжелого бетона класса В15 (ГОСТ 24022-80, СТ РК 956-93, ГОСТ 24476-80)	м3	3,15	47268,00		148894		148894	0	160806
						–		0		0	11912	Казахстан
		1.4 Анкерная ответвительная опора (переходная) ПО1 (н)										
6	47	1133-0202-0102	Опоры железобетонные ВЛ 0,4-10 кВ (с траверсами) одностоечные с одним подкосом. Установка НР = 80 %	опора	19,00	16066,16	7593,21	305257	144271	12030	180688	524821
						7839,79	4047,58	148956	76904	0	38876	Казахстан
7	49	1133-0107-0105	Плиты фундаментные сборные железобетонные массой до 0,5 т. Установка НР = 80 %	м3 сборных ж/б конструкций	1,90	11132,63	5811,05	21152	11041	0	11735	35518
						5321,58	2398,95	10111	4558	0	2631	Казахстан
8	50	2104-9999-9917	Блоки и плиты фундаментные, подкладные, опорные, анкерные; башмаки и подпятники, балластные грузы, якоря из тяжелого бетона класса В15 (ГОСТ 24022-80, СТ РК 956-93, ГОСТ 24476-80)	м3	1,90	47268,00		89809		89809	0	96994
						–		0		0	7185	Казахстан
		1.5 Анкерная (концевая) опора К3(н)										
9	66	1133-0202-0102	Опоры железобетонные ВЛ 0,4-10 кВ (с траверсами) одностоечные с одним подкосом. Установка НР = 80 %	опора	38,00	16066,16	7593,18	610514	288541	24061	361376	1049641 Казахстан

						7839,79	4047,58	297912	153808	0	77751	
	1133-0107-0105	Плиты фундаментные сборные железобетонные массой до 0,5 т. Установка НР = 80 %	м3 сборных ж/б конструкций									
10	68				3,80	11132,89	5811,32	42305	22083	0	23470	71037 Казахстан
						5321,58	2398,68	20222	9115	0	5262	
	2104-9999-9917	Блоки и плиты фундаментные, подкладные, опорные, анкерные; башмаки и подпятники, балластные грузы, якоря из тяжелого бетона класса В15 (ГОСТ 24022-80, СТ РК 956-93, ГОСТ 24476-80)										
11	69		м3		3,80	47268,00		179618		179618	0	193987
						–		0		0	14369	Казахстан
		Итого по разделу 1						**4601301**	**1993809**	**572186**	**2473569**	**7640860**
								2035307	**1056655**	**#ЗНАЧ!**	**565990**	
	Раздел 2 Отдельные элементы ВЛИ-0,4кВ											Казахстан
	2.1 Установка ограничителя перенапряжения на концевой опоре с кабельной муфтой											
	1308-0201-2403	Муфта концевая для 3-4-жильного кабеля напряжением до 1 кВ, сечение одной жилы до 120 мм2. Монтаж оборудования НР = 72 %										
12	86		шт.		22,00	30227,55	17676,82	665006	388890	10884	300569	1042821 Казахстан
						12056,00	6919,32	265232	152225	–	77246	
	2.2 Установка ограничителя мощностью (ОМ) от ВЛ к вводам											Казахстан
13	101	1308-0205-1202	Ограничитель мощности. Монтаж НР = 72 %	шт.		334,00	4877,82	2762,14	1629192	922555	46052	735623	2554000
						1977,8	1081,18	660585	361114	–	189185	Казахстан
		Итого по разделу 2						**2294198**	**1311445**	**56936**	**1036192**	**3596821**
								925817	**513339**		**266431**	
	Раздел 3 Установка уличных светильников											

14	113	1133-0207-0102	Светильники с лампами светодиодными. Установка НР = 80 %	светильник	283,00	5400,70	2698,01	1528398	763537	4904	884326	2605742
						2685,36	1220,67	759957	345450	0	193018	
15	114	2307-0106-0301	Светильники уличные светодиодные модели "Samruq" C 100W, 100 Вт, 11500 лм, 5000 К, IP67 СТ РК 2595-2014	шт.	283,00	66843,00		18916569		18916569	0	20429895 Казахстан
						–		0		0	1513326	
16	115	1308-0103-3603	Металлические конструкции. Монтаж конструкций кронштейна НР = 72 %	т	0,54	675190,63	18886,00	363050	10155	310759	32803	427521 Казахстан
						78363,4	6367,86	42136	3424	0	31668	
17	122	1308-0304-0203	Блок управления шкафного исполнения или распределительный пункт (шкаф). Установка НР = 72 %	шт.	3,00	12691,33	1069,00	38074	3207	25477	7551	49275 Казахстан
						3130,00	366,00	9390	1098	0	3650	
18	123	5108-0401-0104 (об)	Ящики управления ЯУО 9602С-3474 УХЛ4 с автоматическими выключателями ГОСТ 30011.1-2012	шт.	3,00	67711,00		203133		0	0	203133 Казахстан
						–		0		203133	0	
		Итого по разделу 3						**21049224**	**776899**	**19257709**	**924680**	**23715566**
								811483	**349972**	**203133**	**1741662**	**0**
		Раздел 4 Кабельно-проводниковая продукция 0,4кВ										
19	124	1133-0204-0103	Провода ВЛ 0,38 кВ изолированные (1 провод при 30 опорах на 1 км линии). Подвеска с помощью механизмов НР = 80 %	км линии	11,32	78604,40	24639,73	889959	278971	53844	546042	1550881
						49208,97	11076,49	557144	125408	0	114880	Казахстан
20	128	1101-0205-0302	Грунты 2 группы. Разработка вручную в траншеях глубиной до 2 м без креплений с откосами НР = 72 %	м3 грунта	85,40	1875,71	–	160186	0	0	115334	297562
						1875,71	–	160186	0	0	22042	Казахстан
21	129	1101-0205-0502	Траншеи, пазухи котлованов и ямы. Засыпка вручную. Группа грунтов 2 НР = 72 %	м3 грунта	85,40	978,81	–	83590	0	0	60185	155277
						978,81	–	83590	0	0	11502	Казахстан

22	130	1308-0201-0203	Кабель до 35 кВ, масса 1 м до 3 кг. Монтаж в готовых траншеях без покрытий НР = 72 %	м кабеля	305,00	461,34	236,37	140710	72092	13462	58040	214650 Казахстан
						180,84	83,46	55156	25455	0	15900	
23	132	1308-0201-0201	Кабель до 35 кВ, масса 1 м до 1 кг. Монтаж в готовых траншеях без покрытий НР = 72 %	м кабеля	305,00	372,85	162,94	113718	49696	13462	48462	175154 Казахстан
						165,77	54,91	50560	16748	0	12974	
24	134	1134-0201-0301	Трубопроводы из полиэтиленовых труб. Устройство НР = 76 %	канало-километр трубопровода	0,02	166285,71	–	3492	0	31	2630	6612 Казахстан
						164809,52	–	3461	0	0	490	
25	135	2301-0501-1313	Труба полиэтиленовая для водоснабжения PE 100 SDR 17 - 110x6,6 питьевая ГОСТ 18599-2001	м	21,00	1651,00		34671		34671	0	37445 Казахстан
						–		0		0	2774	
26	136	2302-0304-2610	Муфта полиэтиленовая электросварная ПЭ 100 SDR 11, DN 110, PN 16 СТ РК ГОСТ Р 52134-2010	шт.	8,00	2175,00		17400		17400	0	18792 Казахстан
						–		0		0	1392	
			Итого по разделу 4					**1443726**	**400759**	**132870**	**830693**	**2456373**
								910097	**167611**	**0**	**181954**	
			Раздел 5 Заземление опор ВЛИ-0,4кВ									
27	137	1133-0209-0101	Опоры ВЛ 0,38-10 кВ. Монтаж контура заземления НР = 80 %	м шин заземления	110,00	276,12	50,56	30373	5562	279	20952	55431 Казахстан
						223,02	15,07	24532	1658	0	4106	
28	138	2105-0301-3002	Сталь арматурная горячекатаная гладкая класса А-I (А240) диаметром от 14 до 25 мм СТ РК 2591-2014	т	2,64	211448,00		558646		558646	0	603338 Казахстан
						–		0		0	44692	
			Итого по разделу 5					**589019**	**5562**	**558925**	**20952**	**658769**
								24532	**1658**	**0**	**48798**	**0**

Итого по АКТУ			**38068389**
Временные здания и сооружения	**0,02**	**913641**	
Итого с временными			**38982031**
Зимние удорожания	**0,03**	**1017431**	
Итого с зимними удорожаниями			**39999462**
Непредвиденные работы и затраты	**2 %**	**799989**	
Итого с непредвиденными работами и затратами			**40799451**
переход на цены 2020 г	**1,04**		**42227432**
С коэффициентом к договорной цене			**37991122,64**
НДС	**12 %**	**4558934,72**	
Итого с НДС			**42550057,36**

Сдал (Подрядчик)

ТОО "Отес Актобе"

Директор Сулейменова Г.Т.

Подпись, место печати (при наличии)

Принял (Заказчик)

ГУ "Темирский районный отдел архитектуры, градостроительства и строительства"

Руководитель Биалиев А.Т.

Подпись, место печати (при наличии)

Эксперт(ы) технического надзора:

ТОО "Строй-мах"

Тасименов Б.А.

Подпись, место печати (при наличии)

Разработчики проекта строительства или эксперт(ы) авторского надзора :

ТОО "СпецСтрой Согласование"

Ерменов Г.К.

Подпись, место печати (при наличии)