Утверждена
приказом Министра по инвестициям
и развитию Республики Казахстан
от 19.09.2018г. №656

Заказчик; КГУ "Общеобразовательная средняя школа № 36 имени Казыбек би" города Шымкент

Технадзор: ТОО "Шымкент күрделі құрылыс"

Подрядчик: ТОО « Ынтымақ - Құрылыс»

Наименование строительства и его адрес: "Капитальный ремонт средней школы №36 имени "Казыбек би" г.Шымкент

Справка №1

о стоимости выполненных работ и затрат на 26 мая 2020 года

Код	Код	Договор		Источник финансирования		Организационно-правовая форма	
заказчика	подрядчика	номер	дата	наименование	код	наименование	код
		200009/01	**24.04.2020**				

Наименование пусковых комплексов, объектов	Стоимость выполненных работ и затрат в тенге								Налог на добавленную стоимость	Всего к оплате в том числе НДС
	С начала года по отчетный месяц включительно с НДС	В отчетном месяце без НДС	Строительно-монтажные работы по смете	из них		Стоимость прочих затрат не входящих в состав СМР по смете	Дополнительные затраты			
				В отчетном месяце	По монтажу оборудования		На приобретение материалов	Другие дополнительные расходы		
А	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
Всего по объекту	**31 202 000**	**3 343 072**							**3 343 072**	**31 202 000**

Заказчик: Директор КГУ "Общеобразовательная средняя школа №36 им.Казыбек би"

М.П. **Мамытбаева С.А.**

Технадзор: Директор ТОО "Шымкент күрделі құрылыс"

М.П. **Нарқұлов Қ.А**

Авторский надзор: Директор ТОО «Абыла»

М.П. **Шукенов Д.И**

Подрядчик: Директор ТОО «Ынтымак-Құрылыс»

М.П. **Тулегенов Ш. Д.**

Форма 2

Заказчик: КГУ "Общеобразовательная средняя школа №36 имени Казыбек би" управления образования города Шымкент
организация, адрес, телефон, факс

Технадзор: ТОО "Шымкент курделі құрылыс"
организация, адрес, телефон, факс

Подрядчик: ТОО "Ынтымақ-Құрылыс"
организация, адрес, телефон, факс

Договор: №200009/01 от 2020-04-24

Объект: Капитальный ремонт средней школы №36 им. Казыбек би г.Шымкент

А К Т № 1

приемки выполненных строительно-монтажных работ на 26 мая 2020 года

№ п/п	Шифр норм, код ресурса	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Количество	Стоимость ед., тенге		Общая стоимость, тенге			Накладные расходы, тенге	Всего стоимость с НР и СП, тенге
					Всего	эксплуатация машин	Всего	эксплуатация машин	материалы		
					зарплата рабочих-строителей	зарплата машинистов	зарплата рабочих-строителей	зарплата машинистов	оборудование, мебель, инвентарь	Сметная прибыль, тенге	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
Раздел 1 Демонтажные работы.											
1	1146-0401-1101	Заполнение оконных проемов деревянное с подоконными досками. Разборка НР = 84 %	м2	407,64	1726,12	161,53	703637	65848	–	563544	1368555
					1564,59	81,19	637789	33097	–	101374	
2	1208-0101-0401	Пояски, сандрики, желоба, отливы, свесы и тому подобное. Разборка НР = 72 %	м	249,6	79,94	0,04	19952	9	–	14359	37056
					79,9	–	19943	–	–	2745	
3	1146-0401-1103	Заполнение дверных и воротных проемов деревянное. Разборка НР = 84 %	м2	160,41	1023,81	161,54	164230	25912	–	127127	314666
					862,28	81,19	138318	13024	–	23309	
4	1146-0401-0503	Перегородки деревянные и витражи из ДВП. Разборка НР = 84 %	м2	77,7	407,18	142,75	31638	11092	–	21942	57866
					264,43	71,75	20546	5575	–	4286	

5	1109-0601-0102	Лотки, решетки, затворы из полосовой и тонколистовой стали. Демонтаж НР = 69 % т.ч. п.3.5: ктрр1=0,6; ктрм1=0,7; кэкс1=0,7; кмат1=0,5:	т конструкций	0,051	38000	2294,12	1938	117	101	1201	3390
					33725,49	411,76	1720	21	–	251	
6	1109-0304-0101	Лестницы прямолинейные и криволинейные, пожарные с ограждением. Монтаж НР = 69 % т.ч. п.3.5: ктрр1=0,6; ктрм1=0,7; кэкс1=0,7; кмат1=0,5:	т конструкций	0,2123	51912,39	22675,46	11021	4814	1068	4557	16824
					24206,31	6900,61	5139	1465	–	1246	
7	1146-0401-0104	Стены кирпичные (перегородки и заложенные оконные проемы). Разборка НР = 84 %	м3	14,7	11119,59	3231,5	163458	47503	–	115209	300960
					7888,1	1442,11	115955	21199	–	22293	
8	1109-0302-0301	Связи и распорки из одиночных и парных уголков, гнутосварные профили для пролетов до 24 м при высоте здания до 25 м. Демонтаж (навес) НР = 69 % т.ч. п.3.5: ктрр1=0,6; ктрм1=0,7; кэкс1=0,7; кмат1=0,5:	т конструкций	0,148	62189,19	18445,95	9204	2730	179	4831	15158
					42533,78	4770,27	6295	706	–	1123	
9	1212-0104-0502	Потолки. Очистка вручную от краски известковой НР = 72 %	м2	1985,3	195,79	–	388710	–	–	279871	722067
					195,79	–	388710	–	–	53486	
10	1212-0104-0501	Стены. Очистка вручную от краски известковой НР = 72 %	м2	3656,3	156,28	–	571421	–	–	411423	1061472
					156,28	–	571421	–	–	78628	
11	1207-0101-0207	Полы из керамических плиток. Разборка покрытия НР = 72 %	м2	86,2	762,99	30,06	65770	2591	–	46426	121172
					732,94	15,1	63179	1302	–	8976	
12	1207-0101-0301	Плинтусы деревянные и из пластмассовых материалов. Разборка НР = 72 %	м	1021,3	33,1	–	33806	–	–	24340	62798
					33,1	–	33806	–	–	4652	
13	1207-0101-0201	Полы дощатые. Разборка покрытия НР = 72 %	м2	1619,1	312,96	17,95	506707	29060	–	354423	930020
					295,01	9,02	477647	14607	–	68890	

14	1207-0101-0102	Полы. Разборка оснований покрытия: лаг из досок и брусков НР = 72 %	м2	1619,1	67,34	–	109034	–	–	78504	202541
					67,34	–	109034	–	–	15003	
15	1207-0101-0101	Полы. Разборка оснований покрытия: кирпичных столбиков под лаги НР = 72 %	м2	437,2	125,2	–	54739	–	–	39412	101683
					125,2	–	54739	–	–	7532	
16	1208-0101-0204	Кровли из волнистых асбестоцементных листов. Разборка покрытий (учебный корпус, входной тамбур) НР = 72 %	м2 кровли	813,3	254,02	1,6	206598	1301	–	147814	382765
					252,42	–	205297	–	–	28353	
17	1146-0401-0802	Стяжки цементные. Разборка НР = 84 %	м3	21,42	12968,02	5226,56	277775	111953	–	181258	495756
					7741,46	2332,45	165822	49961	–	36723	
18	1112-0101-1402	Покрытия. Утепление керамзитом демонтаж НР = 92 % ктрр1=0,8; ктрм1=0.8: кэкс1=0.8: кмат1=0:	м3 утеплителя	141,9	3881,19	1692,16	550741	240118	–	341433	963548
					2189,03	426,36	310623	60500	–	71374	

Итого по разделу 1	**7 158 297**
в том числе	
- зарплата рабочих-строителей, тенге	3 325 983
- затраты на эксплуатацию машин, тенге	543 048
- в т.ч. зарплата машинистов, тенге	201 457
- материалы, изделия и конструкции, тенге	1 348
Накладные расходы, тенге	2 757 674
- в т.ч. зарплата, тенге	248 191
Сметная прибыль (8 %), тенге	530 244

Раздел 7 Кровля (АС-33-39)

7.1 Устройство парапета

110	1106-0701-0201	Пояса в опалубке. Устройство НР = 91 %	м3	5,1	32811,18	5884,9	167337	30013	82551	55131	240265
					10739,8	1139,22	54773	5810	–	17797	
111	1106-0301-0701	Каркасы арматурные пространственные. Изготовление в построечных условиях из арматуры диаметром до 25 мм НР = 91 %	т	0,39234	21756,64	1674,57	8536	657	114	7226	17023
					19791,51	448,59	7765	176	–	1261	

112	2105-0301-3201	Сталь арматурная горячекатаная периодического профиля класса А-III (А400) диаметром от 6 до 12 мм СТ РК 2591-2014	т	0,3342	214423		71660		71660	–	77393
					–		–		–	5733	
113	2105-0301-3001	Сталь арматурная горячекатаная гладкая класса А-I (А240) диаметром от 6 до 12 мм СТ РК 2591-2014	т	0,05814	221381		12871		12871	–	13901
					–		–		–	1030	
114	1106-0301-0401	Болты анкерные. Установка в готовые гнезда с заделкой длиной до 1 м (А-2) НР = 91 %	т	0,03684	605944,63	2714,44	22323	100	8620	12417	37519
					369245,39	1140,07	13603	42	–	2779	
115	1106-0501-0104	Колонны железобетонные в деревянной опалубке высотой до 4 м, периметром до 2 м. Устройство (сердечник МС-4) НР = 91 %	м3	1,1	38464,55	7650,91	42311	8416	19542	14661	61530
					13048,18	1598,18	14353	1758	–	4558	
116	2105-0309-0303	Сетки арматурные сварные из арматурной стали А-III (А400), диаметром от 6 до 40 мм ГОСТ 23279-2012	т	0,13608	237946		32380		32380	–	34970
					–		–		–	2590	
117	2105-0309-0302	Сетки арматурные сварные из арматурной стали А-I (А240) и А-II (А300), диаметром от 6 до 16 мм ГОСТ 23279-2012	т	0,0378	257146		9720		9720	–	10498
					–		–		–	778	
118	1108-0201-0101	Стены наружные простые из кирпича. Кладка при высоте этажа до 4 м НР = 93 %	м3 кладки	4,5	21864,22	2993,56	98389	13471	61494	24409	132622
					5205,33	627,11	23424	2822	–	9824	
119	1109-0601-0102	Лотки, решетки, затворы из полосовой и тонколистовой стали. Монтаж (МР-1÷36 шт) НР = 69 %	т конструкций	0,67212	63503,54	3305,96	42682	2222	2676	26334	74537
					56216,15	566,86	37784	381	–	5521	

120	2106-0405-0701	Переплеты оконные, нестандартные, жалюзийные и защитные решетки из горячекатаных, холодногнутых профилей и труб	т	0,67212	709887		477129		477129	–	515299
					–		–		–	38170	
121	1115-0403-1004	Решетки, переплеты, радиаторы, трубы, диаметром менее 50 мм и тому подобное. Окраска масляная, количество окрасок 2 НР = 80 %	м2 окрашиваемой поверхности	18,14724	961,19	1,27	17443	23	2442	11991	31789
					825,36	0,61	14978	11	–	2355	
122	1115-0201-0101	Стены. Штукатурка улучшенная цементно-известковым раствором по камню (парапета АС-32) НР = 80 %	м2 оштукатуриваемой поверхности	54,2	1253,04	37,84	67915	2051	18107	39570	116084
					881,13	31,48	47757	1706	–	8599	
123	1115-0402-0101	Фасады. Окраска с лесов с подготовкой поверхности, известковая НР = 80 %	м2 фасада	54,2	87,23	0,72	4728	39	897	3047	8397
					69,96	0,31	3792	17	–	622	
7.2 Кровля											
124	1112-0101-1501	Пароизоляция оклеечная. Устройство в один слой НР = 92 %	м2 изолируемой поверхности	134,2	722,35	34,11	96939	4577	63322	27316	134195
					216,39	4,85	29040	651	–	9940	
125	1110-0104-0301	Доски ходовые. Укладка НР = 90 %	м ходов	337,6	94,77	6,13	31993	2071	16195	13090	48690
					40,66	2,42	13727	817	–	3607	
126	1112-0101-1303	Покрытия. Утепление плитами из минеральной ваты или перлита на битумной мастике в один слой НР = 92 %	м2 утепляемого покрытия	695,1	937,03	66,12	651332	45959	207525	375198	1108652
					572,36	14,35	397848	9976	–	82122	
127	2111-0102-0105	Плиты теплоизоляционные из базальтовой ваты на синтетическом связующем ГОСТ 9573-2012 марки П 120	м3	71,5953	20848		1492619		1492619	–	1612029

				–		–		–	119410	
128	1112-0101-1501	Пароизоляция оклеечная. Устройство в один слой НР = 92 %	м2 изолируемой поверхности	695,1	722,35	34,11	502106	23707	327982	141491	695085
					216,4	4,86	150417	3378	–	51488	
129	1112-0101-1701	Стяжки выравнивающие цементно-песчаные толщиной 15 мм. Устройство НР = 92 %	м2 стяжки	695,1	698,16	125,64	485290	87334	227408	176351	714572
					245,36	30,41	170548	21138	–	52931	
130	1112-0101-1702	Стяжки выравнивающие цементно-песчаные. Устройство. Добавлять или исключать на каждый 1 мм изменения толщины к норме 1112-0101-1701 НР = 92 % ktpp1=15; ktpm1=15; kaxc1=15; kmat1=15;	м2 стяжки	695,1	261,57	27,82	181814	19340	152996	13231	210649
					13,64	7,05	9478	4903	–	15604	
131	1106-0301-0410	Слои подстилающие и набетонки. Армирование НР = 91 %	т	0,90363	16539,96	1687,64	14946	1525	29	12765	29928
					14820,23	703,83	13392	636	–	2217	
132	2105-0309-0301	Сетки арматурные сварные из арматурной проволоки В-1, Вр1 диаметром от 3 до 5 мм ГОСТ 23279-2012	т	0,90363	287446		259745		259745	–	280525
					–		–		–	20780	
133	1110-0114-0502	Настил рабочий толщиной 25 мм разреженный. Устройство по фермам НР = 90 %	м2 покрытия	98,8	1686,81	38,22	166657	3776	135867	25674	207717
					273,42	15,31	27014	1513	–	15386	
134	1110-0104-0301	Доски ходовые. Укладка НР = 90 %	м ходов	337,6	94,77	6,13	31993	2071	16195	13090	48690
					40,66	2,42	13727	817	–	3607	
135	1110-0105-0101	Стропила. Установка с изготовлением НР = 90 %	м3 древесины в конструкции	13,01	97947,66	1715,14	1274299	22314	922328	304661	1705277
					25338,74	680,63	329657	8855	–	126317	

136	2110-0401-0101	Рубероид кровельный с крупнозернистой посыпкой РКК-350Б ГОСТ 10923-93	м2	43	241		10363		10363	–	11192
					–		–		–	829	
137	1110-0102-0401	Элементы каркаса из брусьев (лежень, стойки, затяжки, связь жесткости, накладка, опорный брус, подкос) . Установка НР = 90 %	м3 древесины в конструкции	12,333	97652,07	1254,2	1204343	15468	865610	297203	1621670
					26211,38	564,34	323265	6960	–	120124	
138	1110-0115-0102	Конструкции деревянные каркасов, эстакад. Огнезащита НР = 90 %	м3 древесины в конструкции	12,333	8507,34	50,35	104921	621	75210	26420	141848
					2358,71	21,49	29090	265	–	10507	
139	1110-0102-0205	Стены. Устройство карнизов НР = 90 %	м2 стен, фронтонов (за вычетом проемов) и развернутой п	85	1769,28	29,84	150389	2536	1221	133048	306112
					1725,08	14,11	146632	1199	–	22675	
140	2107-0203-0203	Доски обрезные хвойных пород длиной до 6,5 м, шириной от 75 мм до 150 мм, толщиной 25 мм, 2 сорта ГОСТ 8486-86 (кобылки)	м3	1,342	49344		66220		66220	–	71518
					–		–		–	5298	
141	2107-0203-0205	Доски обрезные хвойных пород длиной до 6,5 м, шириной от 75 мм до 150 мм, толщиной 44 мм и более, 2 сорта ГОСТ 8486-86 (торцевая доска)	м3	0,53	54444		28855		28855	–	31163
					–		–		–	2308	
142	2110-0104-0102	Профилированный настил оцинкованный высотой профиля 20 мм, толщиной стали 0,35 мм, толщиной защитного покрытия от 31 мкм до 40 мкм СТ РК EN 508-1-2012	м2	85	1568		133280		133280	–	143942
					–		–		–	10662	

143	1110-0114-0402	Прогоны из брусьев. Укладка по фермам (коньковый брус, коньковая планка) НР = 90 %	м3 древесины в конструкции	0,44	85540,91	1595,45	37638	702	28180	8144	49445
					19900	665,91	8756	293	–	3663	
144	1110-0115-0101	Конструкции деревянные ферм, арок, балок, стропил, мауэрлатов. Огнезащита НР = 90 %	м3 древесины в конструкции	13,45	8922,01	69,59	120001	936	106156	11982	142542
					959,78	30,04	12909	404	–	10559	
145	1110-0115-0102	Конструкции деревянные каркасов, эстакад. Огнезащита НР = 90 %	м3 древесины в конструкции	12,333	8507,34	50,35	104921	621	75210	26420	141848
					2358,71	21,49	29090	265	–	10507	
146	2105-0301-3501	Проволока из низкоуглеродистой стали холоднотянутая периодического профиля Вр1 диаметром от 3 до 5 мм ГОСТ 6727-80	т	0,0228	228553		5211		5211	–	5628
					–		–		–	417	
147	2105-0301-3001	Сталь арматурная горячекатаная гладкая класса А-I (А240) диаметром от 6 до 12 мм СТ РК 2591-2014	т	0,08436	221381		18676		18676	–	20170
					–		–		–	1494	
148	1114-0202-0401	Кровля. Покрытие пленкой кровель НР = 99 %	м2 покрытия	896	277,9	0,33	249001	295	126656	120968	399567
					136,22	0,16	122050	140	–	29598	
149	1112-0101-0705	Покрытие кровельное металлочерепицей без слуховых окон. Устройство по деревянной обрешетке с ее устройством НР = 92 %	м2 кровли	896	6317,61	122,81	5660576	110040	3665213	1761298	8015624
					2104,16	32,51	1885323	29131	–	593750	

150	2107-0201-0201	Бруски обрезные хвойных пород длиной от 4 м до 6,5 м, шириной от 75 мм до 150 мм, толщиной от 40 мм до 75 мм. 2 сорта ГОСТ 8486-86	м3	6,82	47193		321856		321856	–	347604
					–		–		–	25748	
151	1110-0115-0201	Обрешетка под кровлю, покрытия и настилы по фермам. Огнезащита НР = 90 %	м2 обработанной поверхности	896	311,08	3,23	278731	2891	243239	30464	333931
					36,39	1,39	32601	1248	–	24736	
152	1115-0403-0302	Потолки. Окраска улучшенная масляными составами по дереву (торцевая доска) НР = 80 %	м2 окрашиваемой поверхности	51,6	1099,21	3,88	56719	200	11812	35842	99966
					866,41	1,86	44707	96	–	7405	
153	2110-0102-0112	Планка конька круглого для кровли, из оцинкованной стали с защитным покрытием ГОСТ 14918-80	м	82	1147		94054		94054	–	101578
					–		–		–	7524	
154	2110-0102-0303	Заглушка конька круглого конусная для кровли, из оцинкованной стали с защитным покрытием ГОСТ 14918-80	шт.	4	1836		7344		7344	–	7932
					–		–		–	588	
155	2110-0102-0114	Планка снегодержателя для кровли, из оцинкованной стали с защитным покрытием ГОСТ 14918-80	м	144	1021		147024		147024	–	158786
					–		–		–	11762	
156	1112-0101-1201	Кровли. Ограждение перилами НР = 92 %	м ограждения	141,36	1745,24	29,37	246707	4152	231899	10776	278082
					75,38	7,48	10656	1057	–	20599	
157	2900-0000-0004 (пл)ТОО S.T.D.K.-ASTANA стр.4	Лестница кровельная	шт.	12	10737		128844		128844	–	139152
					–		–		–	10308	

158	2900-0000-0005 (пл)ТОО S.T.D.K.-ASTANA стр.4	Переходной мостик	шт.	2	11671 / –		23342 / –		23342 / –	– / 1867	25209
159	2105-0106-2403	Прокат сортовой стальной горячекатаный полосовой из углеродистой стали, шириной от 80 до 200 мм, толщиной от 5 до 60 мм ГОСТ 535-2005 (МС-1)	т	0,11644	248154 / –		28895 / –		28895 / –	– / 2312	31207
	7.3 Слуховое окно СО-1 (2 шт.)										
160	1110-0106-0101	Окна слуховые. Устройство НР = 90 % К=2,000;	слуховое окно	2	8920 / 7334,5	1027 / 419	17840 / 14669	2054 / 838	1117 / –	13956 / 2544	34340
161	2109-0101-9901	Блоки оконные одно, - двустворные одинарной конструкции для жилых, общественных и вспомогательных зданий и сооружений СТ РК 950-92 К=2,000;	м2	0,828	9699 / –		8031 / –		8031 / –	– / 642	8673
162	1115-0501-0103	Окна с одинарным переплетом. Остекление оконным стеклом толщиной 3 мм НР = 80 % К=2,000;	м2 площади проемов по наружному обводу коробок	0,4	1177,5 / 260	7,5 / 5	471 / 104	3 / 2	364 / –	85 / 44	600
163	2107-0201-0301	Бруски обрезные хвойных пород длиной от 4 м до 6,5 м, шириной от 75 мм до 150 мм, толщиной от 40 мм до 75 мм, 3 сорта ГОСТ 8486-86 К=2,000;	м3	0,378	25440 / –		9616 / –		9616 / –	– / 769	10385
164	2107-0203-0305	Доски обрезные хвойных пород длиной до 6,5 м, шириной от 75 мм до 150 мм, толщиной 44 мм и более, 3 сорта ГОСТ 8486-86 К=2,000;	м3	0,086	47432 / –		4079 / –		4079 / –	– / 326	4405
165	2113-0211-0501	Петля накладная К=2,000;	шт.	4	295		1180		1180	–	1274

				–		–		–	94	
166	2109-0404-0507	Задвижка накладная ЗТ ГОСТ 5090-86 К=2,000;	шт.	4	486		1944		1944	–	2100
					–		–		–	156	
167	1112-0101-0706	Окна слуховые. Устройство покрытия металлочерепицей НР = 92 % К=2.000:	м2 кровли	11,62	5902,24	32,27	68584	375	47047	19613	95253
					1821,17	13,51	21162	157	–	7056	
168	2107-0201-0401	Бруски обрезные хвойных пород длиной от 4 м до 6,5 м, шириной от 75 мм до 150 мм, толщиной от 40 мм до 75 мм, 4 сорта ГОСТ 8486-86 К=2.000:	м3	0,142	18355		2606		2606	–	2814
					–		–		–	208	
169	1112-0101-1001	Покрытия мелкие (брандмауэры, парапеты, свесы и тому подобное) из листовой оцинкованной стали. Устройство НР = 92 % К=2.000:	м2 покрытия	5,12	3084,77	2,34	15794	12	9778	5529	23029
					1172,66	1,17	6004	6	–	1706	
170	1110-0102-0401	Элементы каркаса из брусьев. Установка НР = 90 % К=2,000;	м3 древесины в конструкции	0,044	35568,18	1250	1565	55	357	1060	2835
					26204,55	568,18	1153	25	–	210	
171	2107-0201-0401	Бруски обрезные хвойных пород длиной от 4 м до 6,5 м, шириной от 75 мм до 150 мм, толщиной от 40 мм до 75 мм, 4 сорта ГОСТ 8486-86 К=2.000:	м3	0,044	18355		808		808	–	873
					–		–		–	65	
172	1115-0403-0301	Стены. Окраска улучшенная масляными составами по дереву НР = 80 % К=2,000;	м2 окрашиваемой поверхности	9,6	900,94	2,92	8649	28	1855	5423	15198
					704,79	1,35	6766	13	–	1126	

7.4 Водосточная труба

173 1112-0101-0707	Водосток наружный. Устройство при покрытии кровли металлочерепицей НР = 92 %	м труб	288	1538,09	110,71	442970	31885	–	385970	895255
				1427,38	29,33	411085	8448	–	66315	
174 2110-0302-0301	Желоб водосточный пластиковый диаметром 120 мм	м	144	1008		145152		145152	–	156764
				–		–		–	11612	
175 2110-0302-0302	Труба водосточная пластиковая диаметром 85 мм	м	144	1272		183168		183168	–	197821
				–		–		–	14653	
176 2110-0302-0311	Держатель желоба водосточного пластиковый диаметром 120 мм	шт.	242	501		121242		121242	–	130941
				–		–		–	9699	
177 2110-0302-0307	Угол желоба водосточного пластиковый 90° диаметром 120 мм	шт.	4	2628		10512		10512	–	11353
				–		–		–	841	
178 2110-0302-0306	Воронка выпускная пластиковая диаметром 85 мм	шт.	12	1833		21996		21996	–	23756
				–		–		–	1760	
179 2110-0302-0310	Соединитель желоба водосточного пластиковый диаметром 120 мм	шт.	36	1244		44784		44784	–	48367
				–		–		–	3583	
180 2110-0302-0304	Муфта трубы водосточной пластиковая диаметром 85 мм	шт.	48	462		22176		22176	–	23950
				–		–		–	1774	
181 2110-0302-0312	Держатель трубы водосточной пластиковый	шт.	96	777		74592		74592	–	80559
				–		–		–	5967	
182 2110-0302-0303	Колено трубы водосточной пластиковое диаметром 85 мм	шт.	36	786		28296		28296	–	30560
				–		–		–	2264	
	Итого по разделу 7					**22 620 815**				
	в том числе									
	- зарплата рабочих-строителей, тенге					4 599 506				
	- затраты на эксплуатацию машин, тенге					451 371				
	- в т.ч. зарплата машинистов, тенге					118 318				
	- материалы, изделия и конструкции, тенге					12 091 576				

Накладные расходы, тенге	4 304 219
- в т.ч. зарплата, тенге	387 380
Сметная прибыль (8 %), тенге	1 715 735
Итого Всего	**29 779 112**
в том числе	
Накладные расходы, тенге	7 061 293
Сметная прибыль(8%),тенге	2 245 979
ИТОГО ВСЕГО	**29 779 112**

Итого с учетом 1,2%	Временные здания и сооружения (1,5%)К=0,8 - 1,2%								30 136 462
Итого с учетом 0,7%	Затраты на производство СМР в зимнее время - 0,7 %								30 347 417
Итого с учетом 2%	Непредвиденные работы и затраты - 2 %								30 954 365
	Налог на добавленную стоимость, 12 %								3 714 524
	Итого с НДС								34 668 889
	ИТОГО с учетом понижающег коэф. К= 0,90000000131								31 202 000
	в том числе НДС								3 343 072

Технадзор:
ТОО "Шымкент күрделі құрылыс"
Инженер Эксперт :
_____ **Әлімханов Ғ.А.**

Авторский надзор:
ТОО "Абыла"
Инженер :
_____ **Болысбеков М.У**

Подрядчик:
Директор ТОО "Ынтымақ-Құрылыс"
_____ **Тулегенов Ш.Д**