Утверждена
приказом Министра по инвестициям
и развитию Республики Казахстан
от 19.09.2018г. №656

Заказчик; КГУ "Общеобразовательная средняя школа № 36 имени Казыбек би" города Шымкент

Технадзор: ТОО "Шымкент күрделі құрылыс"

Подрядчик: ТОО « Ынтымақ - Құрылыс»

Наименование строительства и его адрес: "Капитальный ремонт средней школы №36 имени "Казыбек би" г.Шымкент

Справка №2

о стоимости выполненных работ и затрат на 15 июня 2020 года

Код заказчика	Код подрядчика	Договор		Источник финансирования		Организационно-правовая форма	
		номер	дата	наименование	код	наименование	код
		200009/01	**24.04.2020**				

Наименование пусковых комплексов, объектов	Стоимость выполненных работ и затрат в тенге								Налог на добавленную стоимость	Всего к оплате в том числе НДС
	С начала года по отчетный месяц включительно с НДС	В отчетном месяце без НДС	Строительно-монтажные работы по смете	из них		Стоимость прочих затрат не входящих в состав СМР по смете	Дополнительные затраты			
				В отчетном месяце	По монтажу оборудования		На приобретение материалов	Другие дополнительные расходы		
А	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
Всего по объекту	**59 202 000**	**25 000 000**							**3 000 000**	**28 000 000**

Заказчик: Директор КГУ "Общеобразовательная средняя школа №36 им.Казыбек би"

М.П. **Мамытбаева С.А.**

Технадзор: Директор ТОО "Шымкент күрделі құрылыс"

М.П. **Наркулов К.**

Авторский надзор: Директор ТОО «Абыла»

М.П. **Шукенов Д.И**

Подрядчик: Директор ТОО «Ынтымак-Құрылыс»

М.П. **Тулегенов Ш. Д.**

"SANA-2015". Версия 19.2 от 08.04.19 г.

Цены региона город Шымкент

Приложение 2 к НДОССС в РК

Форма 2

Заказчик: КГУ "Общеобразовательная средняя школа №36 имени Казыбек би" управления образования города Шымкент
организация, адрес, телефон, факс

Технадзор: ТОО "Шымкент курделі құрылыс"
организация, адрес, телефон, факс

Подрядчик: ТОО "Ынтымақ-Құрылыс"
организация, адрес, телефон, факс

Договор: №200009/01 от2020-04-24

Объект: Капитальный ремонт средней школы №36 им. Казыбек би г.Шымкент

А К Т № 2

приемки выполненных строительно-монтажных работ на 15 июня 2020 года

№ п/п	Шифр норм, код ресурса	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Количество	Стоимость ед., тенге: Всего / зарплата рабочих-строителей	Стоимость ед., тенге: эксплуатация машин / зарплата машинистов	Общая стоимость, тенге: Всего / зарплата рабочих-строителей	Общая стоимость, тенге: эксплуатация машин / зарплата машинистов	Общая стоимость, тенге: материалы / оборудование, мебель, инвентарь	Накладные расходы, тенге / Сметная прибыль, тенге	Всего стоимость с НР и СП, тенге
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
	Раздел 2 Оконные, (АС-19,20)										
19	1110-0501-0108	(ОК-1,3) Проемы оконные площадью более 2 м2. Установка блоков из ПВХ профилей поворотных (откидных, поворотно-откидных) трехстворчатых (в том числе при наличии створок глухого остекления). НР = 90 %	м2 проемов	401,0988	2502,21	208,58	1003632	83661	404957	498908	1622743
					1284,01	98,05	515014	39328	–	120203	

20 2109-0201-0502	Блоки оконные из ПВХ профилей толщиной 60 мм трехстворчатые одинарной конструкции со стеклопакетом однокамерным, поворотной фурнитурой: трехэлементные - с двумя поворотными створками ГОСТ 30674-99	м2	401,0988	19044		7638526		7638526	–	8249608
				–		–		–	611082	
21 1110-0501-0105	(ОК-4) Проемы оконные площадью до 2 м2. Установка блоков из ПВХ профилей поворотных (откидных, поворотно-откидных) двухстворчатых НР = 90 %	м2 проемов	1,89	2913,76	210,05	5507	397	2473	2538	8689
				1395,24	96,83	2637	183	–	644	
22 2109-0201-0304	Блоки оконные из ПВХ профилей толщиной 60 мм двухстворчатые одинарной конструкции со стеклопакетом однокамерным, поворотной фурнитурой: двухэлементные с поворотными створками ГОСТ 30674-99	м2	1,89	22760		43016		43016	–	46457
				–		–		–	3441	
23 1110-0501-0401	Доски подоконные из ПВХ. Установка в стенах каменных толщиной до 0,51 м НР = 90 %	п/м	260	1106,46	5,97	287679	1553	219662	60490	376023
				255,63	2,87	66464	747	–	27854	
24 2109-0205-0102	Доски подоконные из ПВХ профилей не ламинированные шириной 200 мм ГОСТ 23166-99	м	260	830		215800		215800	–	233064
				–		–		–	17264	
25 2109-0206-0301	Заглушки подоконника из ПВХ профилей торцевые ГОСТ 23166-99	шт.	208	111		23088		23088	–	24935
				–		–		–	1847	

43	1110-0402-0602	Перегородки с одинарным металлическим каркасом с однослойной обшивкой с двух сторон гипсокартонными листами. Общая толщина перегородки 75-125 мм. С одним дверным проемом. Устройство. НР = 90 %	м2 перегородок (за вычетом проемов)	91,5	3808,31	37,44	348460	3426	216372	116956	502649
					1406,14	14,09	128662	1289	–	37233	
44	2111-0101-0102	Плиты из минеральной ваты на синтетическом связующем теплоизоляционные марки П-50 ГОСТ 9573-2012	м3	7,06838	11577		81831		81831	–	88377
					–		–		–	6546	
		Итого по разделу 2					**11 152 545**				
		в том числе									
		- зарплата рабочих-строителей, тенге					980 344				
		- затраты на эксплуатацию машин, тенге					144 232				
		- в т.ч. зарплата машинистов, тенге					89 424				
		- материалы, изделия и конструкции, тенге					8 408 444				
		Накладные расходы, тенге					857 677				
		- в т.ч. зарплата, тенге					77 192				
		Сметная прибыль (8 %), тенге					761 848				
	Раздел 3 Устройство пергородки (АС-21,22)										
58	1111-0101-0209	Слои подстилающие бетонные. Устройство с уплотнением трамбовками НР = 94 %	м3 подстилающего слоя	1,2	20938,33	10	25126	12	20250	4572	32074
					4053,33	–	4864	–	–	2376	
59	1106-0301-0410	Слои подстилающие и набетонки. Армирование НР = 91 %	т	0,0195	16564,1	1692,31	323	33	1	276	647
					14820,51	717,95	289	14	–	48	
60	2105-0309-0303	Сетки арматурные сварные из арматурной стали А-III (А400), диаметром от 6 до 40 мм ГОСТ 23279-2012	т	0,0195	237946		4640		4640	–	5011
					–		–		–	371	

61 1108-0101-0301	Стены, фундаменты. Гидроизоляция горизонтальная цементная НР = 93 %	м2 поверхности	1,08	867,59	12,96	937	14	425	470	1520
				461,11	6,48	498	7	–	113	
62 1106-0701-0109	Перемычки. Устройство НР = 91 %	м3	0,24	43537,5	5437,5	10449	1305	5275	3752	15337
				16120,83	1058,33	3869	254	–	1136	
63 2105-0309-0303	Сетки арматурные сварные из арматурной стали А-III (А400), диаметром от 6 до 40 мм ГОСТ 23279-2012	т	0,00228	237946		543		543	–	586
				–		–		–	43	
64 2105-0309-0302	Сетки арматурные сварные из арматурной стали А-I (А240) и А-II (А300), диаметром от 6 до 16 мм ГОСТ 23279-2012	т	0,00028	257146		72		72	–	78
				–		–		–	6	
65 1205-0101-0901	Перегородки кирпичные армированные толщиной в 0,25 кирпича, глухие. Устройство. Площадь помещения до 5 м2 НР = 72 %	м2	45,905	2648,16	110,9	121564	5091	37312	58357	194315
				1724,45	41,19	79161	1891	–	14394	
66 2105-0309-0301	Сетки арматурные сварные из арматурной проволоки В-1, Вр1 диаметром от 3 до 5 мм ГОСТ 23279-2012	т	0,02409	287446		6925		6925	–	7479
				–		–		–	554	
67 1146-0301-0101	Конструкции железобетонные. Сверление кольцевыми алмазными сверлами с применением охлаждающей жидкости (воды) вертикальных отверстий глубиной 200 мм диаметром 20 мм НР = 84 %	отверстие	12	771,08	341,92	9253	4103	79	6560	17078
				422,58	228,25	5071	2739	–	1265	

68 1106-0301-0407	Детали закладные весом до 4 кг. Установка НР = 91 %	т	0,0166	263855,42	1566,27	4380	26	–	3972	9020
				262289,16	662,65	4354	11	–	668	
69 2106-0405-1404	(ИМ-1) Закладные детали и детали крепления массой не более 50 кг с пребладанием профильного проката без отверстий и сборосварочных операций ГОСТ 23118-2012	т	0,0166	516922		8581		8581	–	9267
				–		–		–	686	
70 2102-0401-2804	Раствор готовый кладочный тяжелый цементный марки М100 ГОСТ 28013-98	м3	0,14	14386		2014		2014	–	2175
				–		–		–	161	
71 2113-0816-1802	Пенополиуретан (ППУ) полимер Вилан-405 (баллон 1 л)	шт.	1	633		633		633	–	684
				–		–		–	51	
72 1115-0203-0201	Стены внутри зданий. Оштукатуривание цементно-известковым или цементным раствором по камню и бетону простое НР = 80 %	м2 оштукатуриваемой поверхности	92,2	1242,8	89,14	114586	8219	26972	68662	197908
				861,12	69,76	79395	6432	–	14660	

Итого по разделу 3	**493 179**
в том числе	
- зарплата рабочих-строителей, тенге	177 501
- затраты на эксплуатацию машин, тенге	18 803
- в т.ч. зарплата машинистов, тенге	11 348
- материалы, изделия и конструкции, тенге	113 722
Накладные расходы, тенге	146 621
- в т.ч. зарплата, тенге	13 196
Сметная прибыль (8 %), тенге	36 532

Раздел 4 Устройство дверного проема 2100х1010 (АС-23)

73 1203-0101-2401	Стены существующих зданий. Устройство металлических перемычек НР = 72 %	т металлоконструкций перемычек	0,0188	181436,17	2074,47	3411	39	35	2414	6291
				177500	851,06	3337	16	–	466	
74 2105-0201-0502	Уголок стальной горячекатаный равнополочный из углеродистой стали обыкновенного качества, ширина полки от 40 до 125 мм, толщиной от 2 до 16 мм ГОСТ 535-2005	т	0,0114	251883		2871		2871	–	3101
				–		–		–	230	
75 2105-0301-3201	Сталь арматурная горячекатаная периодического профиля класса А-III (А400) диаметром от 6 до 12 мм СТ РК 2591-2014	т	0,00476	214423		1021		1021	–	1103
				–		–		–	82	
76 2105-0301-3001	Сталь арматурная горячекатаная гладкая класса А-I (А240) диаметром от 6 до 12 мм СТ РК 2591-2014	т	0,00144	221381		319		319	–	345
				–		–		–	26	
77 2105-0106-2402	Прокат сортовой стальной горячекатаный полосовой из углеродистой стали, шириной от 28 до 75 мм, толщиной от 4 до 60 мм ГОСТ 535-2005	т	0,0012	248154		298		298	–	322
				–		–		–	24	
78 1113-1001-0102	Поверхности бетонные вертикальные. Гидроизоляция способом торкретирования толщиной 20 мм НР = 69 %	м2 поверхности	6,82	1767,6	455,43	12055	3106	2914	5515	18976
				884,9	287,1	6035	1958	–	1406	

79 1205-0101-1502	Перегородки кирпичные. Пробивка проемов со сплошным выравниванием откосов НР = 72 %	м2 проемов	2,121	2258,84	193,31	4791	410	688	2796	8194
				1741,16	89,58	3693	190	–	607	
80 2105-0309-0301	Сетки арматурные сварные из арматурной проволоки В-1, Вр1 диаметром от 3 до 5 мм ГОСТ 23279-2012	т	0,02232	287446		6416		6416	–	6929
				–		–		–	513	
	Итого по разделу 4					**45 261**				
	в том числе									
	- зарплата рабочих-строителей, тенге					13 065				
	- затраты на эксплуатацию машин, тенге					3 555				
	- в т.ч. зарплата машинистов, тенге					2 164				
	- материалы, изделия и конструкции, тенге					14 562				
	Накладные расходы, тенге					10 725				
	- в т.ч. зарплата, тенге					965				
	Сметная прибыль (8 %), тенге					3 354				
Раздел 10 Наружная отделка.										
240 2110-0104-0110	Сайдинг оцинкованный высотой профиля 20 мм, толщиной стали 0,5 мм, толщиной защитного покрытия от 22 мкм до 30 мкм СТ РК EN 508-1-2012	м2	1194	2348		2803512		2803512	–	3027793
				–		–		–	224281	
244 1108-0701-0102	Леса наружные инвентарные высотой до 16 м трубчатые для прочих отделочных работ. Установка и разборка НР = 93 %	м2 вертикальной проекции	1425,9	806,16	2,3	1149502	3281	382983	711267	2009631
				535,27	1,1	763238	1565	–	148862	
	Итого по разделу 10					**5 037 424**				

	в том числе									
	- зарплата рабочих-строителей, тенге					763 238				
	- затраты на эксплуатацию машин, тенге					44 107				
	- в т.ч. зарплата машинистов, тенге					9 957				
	- материалы, изделия и конструкции, тенге					3 027 793				
	Накладные расходы, тенге					711 267				
	- в т.ч. зарплата, тенге					147 762				
	Сметная прибыль (8 %), тенге					481 062				
Раздел 12 Решетка МР-1 (АС-30)										
249 1109-0601-0102	Лотки, решетки, затворы из полосовой и тонколистовой стали. Монтаж (МР-1-36 шт) НР = 69 %	т конструкций	0,06652	63499,7	3322,31	4224	221	264	2606	7376
				56208,66	571,26	3739	38	–	546	
250 2106-0405-0701	Переплеты оконные, нестандартные, жалюзийные и защитные решетки из горячекатаных, холодногнутых профилей и труб	т	0,06652	709887		47222		47222	–	51000
				–		–		–	3778	
251 1115-0403-1004	Решетки, переплеты, радиаторы, трубы, диаметром менее 50 мм и тому подобное. Окраска масляная, количество окрасок 2 НР = 80 %	м2 окрашиваемой поверхности	2	962	1,5	1924	3	270	1322	3506
				825,5	0,5	1651	1	–	260	
	Итого по разделу 12					**61 882**				
	в том числе									
	- зарплата рабочих-строителей, тенге					5 390				
	- затраты на эксплуатацию машин, тенге					224				
	- в т.ч. зарплата машинистов, тенге					39				
	- материалы, изделия и конструкции, тенге					47 756				
	Накладные расходы, тенге					3 928				
	- в т.ч. зарплата, тенге					354				

	Сметная прибыль (8 %), тенге					4 584				
Раздел 14 Пробивка отверстий.										
259 1146-0302-0401	Стены, полы бетонные . Пробивка отверстий площадью до 20 см2 НР = 84 % т.ч. п.3.8: ктрр1=1,75; ктрм1=1,75; кэкс1=1,75; табл.1: ктрр2=1,2; кэкс2=1,2;	отверстие	67	595,93	256,7	39927	17199	–	25539	70703
				339,22	114,55	22728	7675	–	5237	
260 1146-0302-0404	Потолки бетонные . Пробивка отверстий площадью до 20 см2 НР = 84 % т.ч. п.3.8: ктрр1=1,75; ктрм1=1,75; кэкс1=1,75; табл.1: ктрр2=1,2; кэкс2=1,2;	отверстие	39	800,54	342,26	31221	13348	–	20017	55337
				458,28	152,74	17873	5957	–	4099	
261 1110-0404-0101	Стены. Глухие. Обшивка по одинарному металлическому каркасу из ПП-профиля одним слоем гипсокартонных листов НР = 90 %	м2 стен (за вычетом проемов)	66,2	2303,07	17,39	152463	1151	82071	62702	232378
				1045,94	6,47	69241	428	–	17213	
	Итого по разделу 14					**358 418**				
	в том числе									
	- зарплата рабочих-строителей, тенге					109 842				
	- затраты на эксплуатацию машин, тенге					31 698				
	- в т.ч. зарплата машинистов, тенге					14 060				
	- материалы, изделия и конструкции, тенге					82 071				
	Накладные расходы, тенге					108 258				
	- в т.ч. зарплата, тенге					9 743				
	Сметная прибыль (8 %), тенге					26 549				
Раздел 15 Мусор										
262 4131-0104-0501	Мусор строительный. Погрузка	т	85	94		7990		–	–	8629

					–		–		–	639	
263	4102-0103-1015	Перевозка строительных грузов самосвалами вне карьеров. Грузоподъемность 20 т. Класс груза 1. Расстояние перевозки 15 км	т	85	272		23120		–	–	24970
					–		–		–	1850	
		Итого по разделу 15					**33 599**				
		в том числе									
		- перевозка грузов, тенге					31 110				
		Сметная прибыль (8 %), тенге					2 489				
	Раздел 1 Электроосвещение										
29	1308-0206-1901	Труба винипластовая диаметром до 25 мм. Прокладка по установленным конструкциям, по стенам и колоннам с креплением скобами НР = 72 %	м	1335	403,36	15,9	538483	21222	160709	259937	862294
					267,08	3,35	356552	4471	–	63874	
30	2301-1305-0103	Трубы гладкие жесткие из ПВХ диаметром 25 мм	м	1335	80		106800		106800	–	115344
					–		–		–	8544	
31	1308-0206-2201	Провод одножильный или многожильный в общей оплетке, суммарное сечение до 2,5 мм2. Затягивание первого в проложенные трубы и металлические рукава НР = 72 %	м	1335	80,67	0,88	107690	1169	25486	58638	179634
					60,7	0,3	81035	406	–	13306	
32	1308-0206-1303	Провод групповой осветительных сетей в защитной оболочке или кабель двух-трехжильный. Прокладка под штукатурку по стенам или в бороздах НР = 72 %	м	1103	351,84	2,63	388085	2897	170941	154984	586515

				194,24	0,91	214247	1008	–	43446		
33	2306-0128-0302	Кабели силовые ВВГ 3х1,5 (ок)-0,66 ГОСТ 16442-80	км	0,728	168497		122666		122666	–	132479
					–		–		–	9813	
34	2306-0128-0304	Кабели силовые ВВГ 3х2,5 (ок)-0,66 ГОСТ 16442-80	км	1,71	260486		445431		445431	–	481065
					–		–		–	35634	
		Итого по разделу 1					**2 357 331**				
		в том числе									
		- зарплата рабочих-строителей, тенге					315 158				
		- затраты на эксплуатацию машин, тенге					102 410				
		- в т.ч. зарплата машинистов, тенге					44 072				
		- материалы, изделия и конструкции, тенге					1 442 629				
		Накладные расходы, тенге					320 246				
		- в т.ч. зарплата, тенге					90 022				
		Сметная прибыль (8 %), тенге					176 888				
	Раздел 3 Демонтажные работы.										
81	1308-0205-1002	Щиток до трех групп. Демонтаж НР = 72 % ктрр1=0,3; ктрм1=0,3; кэкс1=0.3: кмат1=0;	шт.	4	815,5	341,25	3262	1365	–	1708	5368
					474,25	118,75	1897	475	–	398	
82	1217-0101-0703	Светильники с лампами накаливания. Демонтаж НР = 72 %	шт.	328	56,12	0,63	18406	205	–	13179	34112
					55,49	0,31	18201	103	–	2527	
83	1217-0101-0701	Выключатели и розетки. Демонтаж НР = 72 %	шт.	175	51,27	–	8973	–	–	6461	16669
					51,27	–	8973	–	–	1235	
84	1217-0101-0401	Электропроводка скрытая. Демонтаж НР = 72 %	м	2438	22,3	–	54370	–	–	39146	100997

				22,3	–	54370	–	–	7481	
	Итого по разделу 3					**157 146**				
	в том числе									
	- зарплата рабочих-строителей, тенге					83 441				
	- затраты на эксплуатацию машин, тенге					1 570				
	- в т.ч. зарплата машинистов, тенге					578				
	Накладные расходы, тенге					60 494				
	- в т.ч. зарплата, тенге					5 444				
	Сметная прибыль (8 %), тенге					11 641				
79 1215-0101-0101	Трубопроводы из водогазопроводных труб диаметром до 32 мм. Разборка НР = 72 %	м трубопроводов	237	380,38	2,95	90149	698	7553	59146	161239
				345,56	1,05	81898	249	–	11944	
80 1215-0101-0102	Трубопроводы из водогазопроводных труб диаметром до 63 мм. Разборка НР = 72 %	м трубопроводов	105	654,33	5,04	68705	529	5763	45072	122879
				594,41	1,78	62413	187	–	9102	
81 1215-0101-0201	Трубопроводы из чугунных канализационных труб диаметром 50 мм. Разборка НР = 72 %	м трубопровода с фасонными частями	240	711,98	3,34	170875	801	–	122743	317107
				708,64	1,68	170074	403	–	23489	
82 1215-0101-0202	Трубопроводы из чугунных канализационных труб диаметром 100 мм. Разборка НР = 72 %	м трубопровода с фасонными частями	104	885,27	6,68	92068	695	–	66040	170757
				878,59	3,36	91373	349	–	12649	
83 1215-0101-0401	Умывальники и раковины. Демонтаж НР = 72 %	прибор	36	543,56	5,42	19568	195	–	14019	36274

				538,14	2,72	19373	98	–	2687	
84 1215-0101-0402	Унитазы и писсуары. Демонтаж НР = 72 %	прибор	22	675,73	6,05	14866	133	–	10656	27564
				669,68	3,05	14733	67	–	2042	
85 1215-0101-0410	Биде. Демонтаж НР = 72 %	прибор	3	985	4,33	2955	13	–	2123	5484
				980,67	2	2942	6	–	406	
86 1215-0101-0409	Бачок смывной фаянсовый на унитазе. Демонтаж НР = 72 %	прибор	1	396	5	396	5	–	284	734
				391	3	391	3	–	54	
87 1215-0101-0407	Бачок смывной чугунный или	прибор	15	480,47	26,07	7207	391	–	5049	13236
				454,4	13,13	6816	197	–	980	
88 4131-0104-0501	Мусор строительный. Погрузка	т	5,34	94		502		–	–	542
				–		–		–	40	
89 4102-0103-1015	Перевозка строительных грузов самосвалами вне карьеров. Грузоподъемность 20 т. Класс груза 1. Расстояние перевозки 15 км	т	5,34	272		1452		–	–	1568
				–		–		–	116	
	Итого по разделу 6					**857 384**				
	в том числе									
	- зарплата рабочих-строителей, тенге					450 013				
	- затраты на эксплуатацию машин, тенге					3 460				
	- в т.ч. зарплата машинистов, тенге					1 559				
	- материалы, изделия и конструкции, тенге					13 316				
	- перевозка грузов, тенге					1 954				
	Накладные расходы, тенге					325 132				
	- в т.ч. зарплата, тенге					29 262				
	Сметная прибыль (8 %), тенге					63 509				
Раздел 1 Отопление монтаж.										
1 1118-0301-0101	Радиаторы чугунные. Установка НР = 98 %	кВт	115,95	19258,28	152,93	2232997	17732	2123063	98720	2518254

				795,19	73,59	92202	8533	–	186537	
2 1115-0403-1004	Решетки, переплеты, радиаторы, трубы, диаметром менее 50 мм и тому подобное. Окраска масляная, количество окрасок 2 НР = 80 %	м2 окрашиваемой поверхности	155	853,3	0,99	132261	154	20863	89054	239020
				717,7	0,48	111244	74	–	17705	
3 1116-0301-0106	Трубопроводы отопления из стальных водогазопроводных неоцинкованных труб, диаметр до 50 мм. Прокладка НР = 98 %	м трубопровода	42	2248,86	33,29	94452	1398	72874	20323	123957
				480,48	13,29	20180	558	–	9182	
4 1116-0301-0105	Трубопроводы отопления из стальных водогазопроводных неоцинкованных труб, диаметр до 40 мм. Прокладка НР = 98 %	м трубопровода	77	1854,77	18,19	142817	1401	111878	29464	186063
				383,61	6,84	29538	527	–	13782	
5 1116-0301-0104	Трубопроводы отопления из стальных водогазопроводных неоцинкованных труб, диаметр до 32 мм. Прокладка НР = 98 %	м трубопровода	4	1746,75	18,25	6987	73	5380	1530	9198
				383,5	6,75	1534	27	–	681	
6 1116-0301-0103	Трубопроводы отопления из стальных водогазопроводных неоцинкованных труб, диаметр до 25 мм. Прокладка НР = 98 %	м трубопровода	15	1223,4	18,2	18351	273	12324	5739	26017
				383,6	6,8	5754	102	–	1927	
7 1116-0301-0102	Трубопроводы отопления из стальных водогазопроводных неоцинкованных труб, диаметр до 20 мм. Прокладка НР = 98 %	м трубопровода	390	1458,64	18,2	568871	7097	412166	149232	775551
				383,61	6,85	149608	2670	–	57448	

8 1116-0301-0101	Трубопроводы отопления из стальных водогазопроводных неоцинкованных труб, диаметр до 15 мм. Прокладка НР = 98 %	м трубопровода	206	1333,05	18,19	274609	3748	191837	78825	381709
				383,61	6,84	79024	1410	–	28275	
	Итого по разделу 1					**4 067 452**				
	в том числе									
	- зарплата рабочих-строителей, тенге					554 205				
	- затраты на эксплуатацию машин, тенге					36 665				
	- в т.ч. зарплата машинистов, тенге					15 719				
	- материалы, изделия и конструкции, тенге					2 637 501				
	Накладные расходы, тенге					524 275				
	- в т.ч. зарплата, тенге					56 185				
	Сметная прибыль (8 %), тенге					314 806				
	Итого по смете					**26 723 132**				
	в том числе									
	- зарплата рабочих-строителей, тенге					4 928 678				
	- затраты на эксплуатацию машин, тенге					1 652 437				
	- в т.ч. зарплата машинистов, тенге					616 384				
	- материалы, изделия и конструкции, тенге					13 378 435				
	- перевозка грузов, тенге					31 110				
	Накладные расходы, тенге					4 602 352				
	- в т.ч. зарплата, тенге					1 944 213				
	Сметная прибыль (8 %), тенге					2 130 120				
	ИТОГО ВСЕГО					**26 723 132**				
Итого с учетом 1,2%	**Временные здания и сооружения (1,5%)К=0,8 - 1,2%**									**27 043 809**
Итого с учетом 0,7%	**Затраты на производство СМР в зимнее время - 0,7 %**									**27 233 116**
Итого с учетом 2%	**Непредвиденные работы и затраты - 2 %**									**27 777 778**
	Налог на добавленную стоимость, 12 %									**3 333 333**
	Итого с НДС									**31 111 111**

ИТОГО с учетом понижающег коэф. К= 0,90000000132									28 000 000
в том числе НДС									3 000 000

Технадзор:
ТОО "Шымкент күрделі құрылыс"

Инженер Эксперт:

_____ Әлімханов Ғ.А.

Авторский надзор:
Инженер ТОО "Абыла"

_____ Болысбеков М.У.

Подрядчик:
Директор ТОО "Ынтымақ-Құрылыс"

_____ Тулегенов Ш.Д