ЗАКАЗЧИК: ГУ «ОЖКХ,ПТиАД г.Уральска»
ПОДРЯДЧИК: ТОО "Айдана" Ф-3
Договор №259/д-псп от 24.09.2020г.

Справка

о стоимости выполненных работ
за октябрь 2020 года

Наименование объектов, комплексов работ	За отчетный период (в тенге)	В том числе	
		СМР (в тенге)	НДС 12% (в тенге)
Благоустройство дворовой тер-и по адресу УЛ.УЛЬЯНЫ ГРОМОВОЙ 11, 11/1, 13 в г. Уральск ЗКО	17 128 505,91	15 293 308,85	1 835 197,06
ВСЕГО:	**17 128 505,91**	**15 293 308,85**	**1 835 197,06**

К оплате: Семнадцать миллионов сто двадцать восемь тысяч пятьсот пять тенге 91 тиын.

Заказчик:

Подрядчик:

ЗАКАЗЧИК: ГУ «ОЖКХ,ПТиАД г.Уральска»
ПОДРЯДЧИК: ТОО «АЙДАНА»
Договор №259/д-псп от 24.09.2020г.

Ф 2В

АКТ

ВЫПОЛНЕННЫХ РАБОТ ЗА октябрь МЕСЯЦ 2020 ГОДА

Благоустройство дворовой территории по адресу: УЛ.УЛЬЯНЫ ГРОМОВОЙ 11, 11/1, 13 *в г.Уральск ЗКО*

№ п/п	Шифр норм, код ресурса	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Количество	Стоимость единицы, тенге: Всего	Стоимость единицы, тенге: экспл. машин	Общая стоимость, тенге: Всего	Общая стоимость, тенге: экспл. машин	Общая стоимость, тенге: материалы	Накладные расходы, тенге	Всего стоимость с НР и СП тенге
					ЗП рабочих строителей	в т.ч. ЗП машинистов	зарплата рабочих-строителей	в т.ч. ЗП машинистов	оборудование, мебель, инвентарь	Сметная прибыль, тенге	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
		РАЗДЕЛ 1.									
		Демонтажные работы									
1.				1516,6	707,17	--	1072500	--	--	1158300	2409264
	Е11-27030 2-0201 1127-0302 -0201 РСНБ РК 2015	-Камни бортовые на бетонном основании. Разборка НР - 108%; СП - 8%	м		707,17	--	1072500	--	--	178464	
2.				2605,75	39,62	37,6	103249	97978	--	24173	137616
	Е12-18010 1-1212 1218-0101 -1212 РСНБ РК 2015	-Покрытия асфальтобетонные деформированные. Снятие самоходными холодными фрезами с шириной фрезерования 1500-2100 мм толщиной слоя до 50 мм НР - 72%; СП - 8%	м2 покрытия		2,02	10,86	5272	28302	--	10194	
	ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 1		Тенге Тенге		--	--	1175749	97978	--	1182473	2546880

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
					--	--	1077772	28302	--	188658	
		Стоимость общестроительных работ	Тенге				1175749				
		Всего заработная плата	Тенге					1106074			
		Накладные расходы	Тенге				1182473				
		Сметная прибыль	Тенге				188658				
		ВСЕГО, Стоимость общестроительных работ	Тенге				2546881				
		Нормативная трудоемкость	чел.-ч								1186
		Сметная заработная плата	Тенге					1106074			
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 1	Тенге				2546881				
		Нормативная трудоемкость	чел.-ч								1186
		Сметная заработная плата	Тенге					1106074			
		РАЗДЕЛ 2.									
3.				25,2	26,02	26,02	656	656	--	177	900
	E11-01010 4-0105 1101-0104 -0105 РСНБ РК 2015	-Грунты 1 группы. Разработка бульдозерами мощностью 79 кВт (108 л с) при перемещении грунта до 10 м (срезка растит грунта) Лист 4ГП	м3 грунта		--	9,78	--	246	--	67	
		НР - 72%; СП - 8%									
4.				12,62	3695,54	1058,57	46638	13359	31603	4862	55620
	E11-27040 1-0102 1127-0401 -0102 РСНБ РК 2015	-Слои оснований подстилающие и выравнивающие из песчано-гравийной смеси, дресвы. Устройство	м3 материала основания в плотном теле		132,77	223,98	1676	2827	--	4120	
		НР - 108%; СП - 8%									
5.				126,2	1623,34	164,8	204865	20798	180086	11367	233530
	E11-27040 3-0301 1127-0403 -0301 РСНБ РК 2015	-Основания из щебня фракции 40-70 мм однослойные, толщиной 15 см. Устройство при укатке каменных материалов с пределом прочности на сжатие до 68,6 МПа М800	м2 основания		31,55	51,85	3981	6543	--	17299	
		НР - 108%; СП - 8%									
6.				0,08834	81714,11	1726,37	7219	153	7066	82	7885
	E11-27060 2-0901 1127-0602 -0901 РСНБ РК 2015	-Основания. Розлив вяжущих материалов	т		--	862,46	--	76	--	584	
		НР - 108%; СП - 8%									
7.				126,2	1781,47	97,32	224822	12282	207265	9607	253182

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
	Е11-27060 2-0303 1127-0602 -0303 РСНБ РК 2015	-Покрытия толщиной 4 см из горячих асфальтобетонных смесей плотных крупнозернистых АБ, плотность каменных материалов 2,5-2,9 т/м3. Устройство НР - 108%; СП - 8%	м2 покрытия		41,8	28,68	5275	3620	--	18754	
8.	Е11-27060 2-0403 1127-0602 -0403 РСНБ РК 2015 К=4	-Покрытия из горячих асфальтобетонных смесей. Устройство. добавлять на каждые 0,5 см изменения толщины покрытия к нормам 11-270602-0303 НР - 108%; СП - 8%	м2 покрытия	126,2	820,85 0,45	0,08 --	103592 57	10 --	103525 --	61 8292	111945
9.	Е11-27060 2-0901 1127-0602 -0901 РСНБ РК 2015	-Основания. Розлив вяжущих материалов НР - 108%; СП - 8%	т	0,03786	81714,11 --	1726,37 862,46	3094 --	65 33	3029 --	35 250	3379
10.	Е11-27060 2-0301 1127-0602 -0301 РСНБ РК 2015	-Покрытия толщиной 4 см из горячих асфальтобетонных смесей плотных мелкозернистых АБВ, плотность каменных материалов 2,5-2,9 т/м3. Устройство НР - 108%; СП - 8%	м2 покрытия	126,2	2186,75 41,8	97,32 28,68	275968 5275	12282 3620	258411 --	9607 22846	308421
	ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 2		Тенге Тенге		-- --	-- --	866852 16263	59604 16965	790985 --	35798 72212	974862

Стоимость общестроительных работ	Тенге	866852
Материалы	Тенге	790985
Всего заработная плата	Тенге	33228
Накладные расходы	Тенге	35798
Сметная прибыль	Тенге	72212
ВСЕГО, Стоимость общестроительных работ	Тенге	974862
Нормативная трудоемкость	чел.-ч	25
Сметная заработная плата	Тенге	33228
ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 2	Тенге	974862
Нормативная трудоемкость	чел.-ч	25
Сметная заработная плата	Тенге	33228

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
		РАЗДЕЛ 3.									
						Асфальтное покрытие проездов сеч II-II					
11.				2605,75	1623,34	164,8	4230010	429427	3718377	234696	4821882
	Е11-27040 3-0301 1127-0403 -0301 РСНБ РК 2015	-Основания из щебня фракции 40-70 мм однослойные, толщиной 15 см. Устройство при укатке каменных материалов с пределом прочности на сжатие до 68,6 МПа М800	м2 основания		31,55	51,85	82206	135104	--	357176	
		НР - 108%; СП - 8%									
12.				2605,75	-691,66	-80,79	-1802296	-210513	-1591783	-74253	-2026673
	Е11-27040 3-0304 1127-0403 -0304 РСНБ РК 2015 К=7	-Вычитается позиция: Основания из щебня фракции 40-70 мм. Устройство при укатке каменных материалов с пределом прочности на сжатие до 68,6 МПа М800. исключать на каждый 1 см изменения толщины слоя к нормам 1127-0403-0301, 1127-0403-0302, 1127-0403-0303	м2 основания		--	-26,39	--	-68753	--	-150124	
		НР - 108%; СП - 8%									
13.				1,302875	81714,11	1726,37	106463	2249	104214	1214	116291
	Е11-27060 2-0901 1127-0602 -0901 РСНБ РК 2015	-Основания. Розлив вяжущих материалов	т		--	862,46	--	1124	--	8614	
		НР - 108%; СП - 8%									
14.				2605,75	2186,75	97,32	5698131	253586	5335629	198353	6368203
	Е11-27060 2-0301 1127-0602 -0301 РСНБ РК 2015	-Покрытия толщиной 4 см из горячих асфальтобетонных смесей плотных мелкозернистых АБВ, плотность каменных материалов 2,5-2,9 т/м3. Устройство	м2 покрытия		41,8	28,68	108916	74744	--	471719	
		НР - 108%; СП - 8%									
15.				2605,75	511,95	0,04	1334018	113	1333322	630	1441420
	Е11-27060 2-0401 1127-0602 -0401	-Покрытия из горячих асфальтобетонных смесей. Устройство. добавлять на каждые 0,5	м2 покрытия		0,22	--	583	--	--	106772	

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
	РСНБ РК 2015 К=2	см изменения толщины покрытия к нормам 1127-0602-0301 НР - 108%; СП - 8%									
	ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 3		Тенге		--	--	9566326	474862	8899759	360640	10721123
			Тенге		--	--	191706	142219	--	794157	
	Стоимость общестроительных работ		Тенге				9566326				
	Материалы		Тенге				8899758				
	Всего заработная плата		Тенге					333925			
	Накладные расходы		Тенге				360639				
	Сметная прибыль		Тенге				794157				
	ВСЕГО, Стоимость общестроительных работ		Тенге				10721122				
	Нормативная трудоемкость		чел.-ч								296
	Сметная заработная плата		Тенге					333925			
	ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 3		Тенге				10721122				
	Нормативная трудоемкость		чел.-ч								296
	Сметная заработная плата		Тенге					333925			
		РАЗДЕЛ 4.									
16.							Бортовой камень 100.20.8				
	Е11-27020 -Камни бортовые		м	491	2084,24	30,67	1023363	15061	657701	384664	1520669
	1-1002 бетонные. Установка при		бортовог		714,05	11,34	350601	5570	--	112642	
	1127-0201 других видах покрытий.		о камня								
	-1002 Бортовые камни										
	РСНБ РК 2015 сечением 80х200 мм при										
	ТЧ 27 других видах покрытия										
	табл. 3 бетон класса В15,										
	п.3.8 применен коэффициент к										
	Кмр=0,86 норме расхода бетона										
		В15 (М200) - 0,86									
		НР - 108%; СП - 8%									
17.				7,856	54396	--	427335	--	427335	--	461522
	С121-0405 -Камни бортовые из		м3		--	--	--	--	--	34187	
	08-9901 бетона класса В22,5										
	2104-0508 ГОСТ 6665-91										
	-9901										
	РСНБ РК 2015 СП - 8%										
	ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 4		Тенге		--	--	1450698	15061	1085036	384664	1982191
			Тенге		--	--	350601	5570	--	146829	
	Стоимость общестроительных работ		Тенге				1450698				
	Материалы		Тенге				657702				
	Всего заработная плата		Тенге					356170			
	Местные материалы		Тенге				427335				

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
		Накладные расходы	Тенге				384664				
		Сметная прибыль	Тенге				146829				
		ВСЕГО, Стоимость общестроительных работ	Тенге				1982191				
		Нормативная трудоемкость	чел.-ч								346
		Сметная заработная плата	Тенге					356170			
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 4	Тенге				1982191				
		Нормативная трудоемкость	чел.-ч								346
		Сметная заработная плата	Тенге					356170			
		ИТОГО ПО СМЕТЕ:	Тенге								16225057
		В ТОМ ЧИСЛЕ:									
		Зарплата рабочих строителей	Тенге				1636341				
		Затраты на эксплуатацию машин	Тенге				647505				
		в том числе зарплата машинистов	Тенге					193056			
		Материалов, изделий и конструкций	Тенге				10775780				
		Накладные расходы	Тенге				1963575				
		Сметная прибыль	Тенге				1201856				
		Временные здания и сооружения 1,04%					168741				
		Итого:					16393798				
		Затраты на производство СМР в зимнее время 1,62%					265580				
		Итого:					16659378				
		Непредвиденные затраты 2%					333188				
		В базисных ценах 2019 года,					16992565				
		НДС 12%					2039108				
		ВСЕГО с НДС					**19 031 673,00**				
		ВСЕГО К ОПЛАТЕ СО СКИДКОЙ:					**17 128 505,91**				

ВСЕГО К ОПЛАТЕ: Семнадцать миллионов сто двадцать восемь тысяч пятьсот пять тенге 91 тиын.

Заказчик: Руководитель ГУ «ОЖКХ,ПТиАД г.Уральска» **Дуйсенгалиев Ж.А.**

Технический надзор: ТОО «Курылысмаркетинг» **Искакова З.С.**

Подрядчик: Директор ТОО «Айдана» **Амирханян А.А.**