Приложение 5

к приказу Министра по инвестициям и развитию Республики Казахстан от 19 сентября 2018 г. № 656

Приложение 4-1 к Правилам организации деятельности и осуществления функций заказчика (застройщика)

Форма 3КС

Заказчик: ГУ "Отдел строительства г.Кокшетау"
Подрядчик: ТОО "ДЕЛОФБК"
Наименование строительства и его адрес:
Строительство пристройки к КГУ "Средняя школа-лицей № 6" на 300 мест г. Кокшетау Акмолинской области

Справка № 11 от "26" октября 2020 г

о стоимости выполненных работ и затрат (по ресурсному методу)

за октябрь 2020 г

Код.заказ	Код подрядчика	Договор		Источник финонсирования		Правовая форма	
		номер	дата	наименование	код	номер	код
		250	05.09.2019 г				

Наименован. пусковых комплексов, объектов, блоков	Стоимость выполненных работ и затрат в тенге									Всего к оплате
	С начала года по отчетный включительно с НДС	В отчетном месяце за октябрь без НДС	Строительно монтажные работы по смете	Из гр.1						
				Из них		Стоимость прочих затрат не входящих в СМР по смете	Дополнительные затраты		Налог на добавленную стоимость	
				в отчетном месяце	по монтажу оборудования		на приобретение материалов	другие дополнительные расходы		
А	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
Всего по стройке	**661 964 028,0**	**591 039 312**							**70 924 716**	
В том числе за отчетный период	**40 000 000,0**	**35 714 286**							**4 285 714**	**40000000,0**

Заказчик:
ГУ «Отдел строительства г.Кокшетау»
И.о.руководителя Садвакасов Р.К.

М.п.

Технический надзор:
ТОО «Бестау-С» Кусаинов Б.К.

М.п.

Подрядчик:
ТОО «ДЕЛОФБК»
Директор Сарсенбеков Н.Т.

М.п.

Авторский надзор:
ТОО "Көкше-Құрылыс-Р"
Директор Фотин А.Н.

М.п.

Форма 2В

Заказчик: ГУ «Отдел строительства г.Кокшетау», БИН 060 140 007 229

Подрядчик: ТОО "ДЕЛОФБК", БИН 121 040 008 190, адрес: г. Кокшетау, ул. М.Горького 3/7

Стройка - адрес : г. Кокшетау, Акмолинской области

Наименование объекта: Строительство пристройки к КГУ "Средняя школа-лицей № 6" на 300 мест г. Кокшетау Акмолинской области

Договор № 250 от 05.09.2019 г

Акт приемки выполненных работ

(по ресурсному методу)

№ 11 от "26" октября 2020 г

Составлен(а) в ценах 2019 года

№ п/п	Шифр норм, код ресурса	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Количество	Стоимость единицы, тенге		Общая стоимость, тенге			Накладные расходы, тенге	Всего стоимость с НР и СП, тенге
					Всего	эксплуатация машин	Всего	эксплуатация машин	материалы		
					зарплата рабочих-строителей	в т. ч. зарплата машинистов	зарплата рабочих-строителей	в т. ч. зарплата машинистов	оборудование, мебель, инвентарь	Сметная прибыль, тенге	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
		РАЗДЕЛ 2. ФУНДАМЕНТЫ									
		ПРИЯМОК (АС-14)									
44	**Е11-060101-0101 1106-0101-0101 РСНБ РК 2015**	**Подготовка бетонная. Устройство**	**м3**	**0,288**	**21455,08**	**1083,00**	**6179**	**312**	**5528**	**367**	**7070**
					1175,85	**225,36**	**339**	**65**		**524**	
45	**Е11-110101-1101 1111-0101-1101 РСНБ РК 2015**	**Стяжки цементные толщиной 20 мм. Устройство**	**м2 стяжки**	**2**	**690,02**	**27,75**	**1380**	**56**	**680**	**630**	**2171**
					321,82	**13,21**	**644**	**26**		**161**	

-2

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
46	Е11-061301-0101 1106-1301-0101 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 15	Стены и плоские днища круглых сооружений при толщине до 150 мм. Устройство	м3	1,62	46832,45	5312,33	75869	8606	35938	31191	115625
					19336,24	1821,92	31325	2952		8565	
47	Е11-110101-1101 1111-0101-1101 РСНБ РК 2015	Стяжки цементные толщиной 20 мм. Устройство	м2 стяжки	0,98	690,02	27,75	676	27	334	309	1064
					321,82	13,21	315	13		79	
48	Е11-110101-1102 1111-0101-1102 РСНБ РК 2015 К=2	Стяжки цементные. Устройство. добавлять на каждые 5 мм изменения толщины стяжки к норме 1111-0101-1101	м2 стяжки	0,98	187,07	9,44	183	9	166	11	210
					7,96	4,37	8	4		16	
49	Е11-080101-0307 1108-0101-0307 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 9	Стены, фундаменты. Гидроизоляция боковая обмазочная битумная в 2 слоя по выровненной поверхности бутовой кладки, кирпичу, бетону	м2 поверхности	1,926	852,37	20,52	1642	40	1102	469	2280
					259,49	2,49	500	5		169	
50	Е11-080101-0311 1108-0101-0311 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 10	Стены, фундаменты монолитные. Гидроизоляция боковая наплавляемыми материалами в один слой	м2 поверхности	4,5	861,86	187,85	3878	845	1190	2073	6427
					409,55	85,77	1843	386		476	
51	Е11-080101-0312 1108-0101-0312 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 10	Стены, фундаменты монолитные. Гидроизоляция боковая наплавляемыми материалами в один слой. На каждый следующий слой добавлять к норме 1108-0101-0311	м2 поверхности	4,5	298,60	5,61	1344	25	221	1032	2565
					244,03	2,49	1098	11		190	

-3

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
52	С121-100403-0701 2110-0403-0701 РСНБ РК 2015	Рулонные наплавляемые кровельные и гидроизоляционные битумно-полимерные материалы эконом-класса, гибкость на брусе R 25 мм, t от -2°С до 0°С, теплостойкость от +70°С до +85°С, полиэстер, пленка/пленка, марка ЭПП-3,0 ГОСТ 30547-97	м2	10,26	503,00	--	5161	--	5161	--	5574
					--	--	--	--		413	
53	Е11-060301-0407 1106-0301-0407 РСНБ РК 2015	Детали закладные весом до 4 кг - обрамление приямка. Установка	т	0,0032	651245,02	1279,02	2084	4	1356	660	2963
					226116,00	527,43	724	2		220	
54	Е11-080201-0703 1108-0201-0703 РСНБ РК 2015	Решетки приямков металлические. Установка	т металлических изделий	0,048	89583,29	8837,55	4300	424	1638	2219	7041
					46614,60	3095,07	2238	149		522	
55	С121-050309-0303 2105-0309-0303 РСНБ РК 2015	Сетки арматурные сварные из арматурной стали А-III (А400), диаметром от 6 до 40 мм ГОСТ 23279-2012	т	0,048	247418,00	--	11876	--	11876	--	12826
					--	--	--	--		950	
56	Е11-060101-0119 1106-0101-0119 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 15	Монолитные заделки в фундаментах ленточных. Устройство (бетон класса В 7,5)	м3	1,44	22938,45	1323,40	33031	1906	26816	4292	40309
					2992,02	283,12	4309	408		2986	
		РАЗДЕЛ 10.ПОЛЫ									
		Тип 1									
198	Е11-110101-3602 1111-0101-3602 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 6	Покрытия из линолеума. Устройство на мастике КН-2	м2	135,3689	3760,53	20,38	509059	2759	455209	49279	603005
					377,42	9,86	51091	1335		44667	

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
296	Е11-110101-4001 1111-0101-4001 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 8	Плинтуса поливинилхлоридные. Устройство на клее КН-2	м	2264,334	358,48 113,90	0,79 0,37	811708 257915	1785 844	552008	243234 84395	1139337
		РАЗДЕЛ 11.ОТДЕЛОЧНЫЕ РАБОТЫ									
		Техподполье. Потолки									
319	Е11-150206-0104 1115-0206-0104 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 4	Потолки сборные из плит. Отделка поверхностей под окраску или оклейку обоями	м2	877,1	357,73 340,32	2,28 1,14	313762 298491	1998 1003	13273	239596 44269	597626
320	Е11-150401-0202 1115-0401-0202 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 4	Поверхности внутри помещений. Окраска водными составами известковая по кирпичу и бетону	м2	877,1	51,91 41,98	0,73 0,35	45527 36817	642 309	8068	29701 6018	81247
		Техподполье. Стены									
321	Е11-150206-0102 1115-0206-0102 РСНБ РК 2015	Стены и перегородки из блоков и плит. Отделка поверхностей под окраску или оклейку обоями	м2	764,4	408,58 305,76	4,56 2,29	312316 233723	3483 1749	75110	188378 40055	540749
322	Е11-150403-0310 1115-0403-0310 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 12	Стены. Окраска улучшенная колером масляным разбеленным по сборным конструкциям, подготовленным под окраску	м2	53,4	539,56 354,02	1,26 0,60	28813 18905	67 32	9841	15149 3517	47479

-5

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
323	Е11-150401-0204 1115-0401-0204 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 4	Поверхности внутри помещений. Окраска водными составами силикатная по штукатурке и кирпичу	м2	711	153,46	1,00	109111	708	20903	70271	193733
					123,07	0,48	87500	339		14351	
		РАЗДЕЛ 14.Разные работы									
		Приточная шахта									
364	Е11-130301-0406 1113-0301-0406 РСНБ РК 2015	Поверхности металлические. Огрунтовка грунтовкой ГФ-021 за один раз	м2	3,0942	84,16	2,32	260	7	124	89	378
					41,62	0,25	129	1		28	
365	Е11-130301-1406 1113-0301-1406 РСНБ РК 2015 К=2	Поверхности металлические огрунтованные. Окраска эмалями ПФ-115	м2	3,0942	150,81	3,29	467	10	306	105	617
					48,65	0,50	151	2		46	
366	Е11-100105-0101 1110-0105-0101 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 14	Стропила. Установка	м3	0,03	98132,07	1377,45	2944	41	2248	604	3832
					21834,80	539,86	655	16		284	
367	Е11-100114-0505 1110-0114-0505 РСНБ РК 2015	Настил рабочий толщиной 40 мм сплошной. Устройство по фермам	м2 покрытия	4,2	2850,53	59,18	11972	249	10429	1253	14283
					308,09	23,39	1294	98		1058	
368	Е11-100102-0205 1110-0102-0205 РСНБ РК 2015	Стены. Устройство карнизов	м2	2,3	3540,67	23,83	8144	55	4668	3102	12145
					1487,20	11,19	3421	26		900	

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
369	Е11-100115-0101 1110-0115-0101 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 10	Конструкции деревянные ферм, арок, балок, стропил, мауэрлатов. Огнезащита	м3	0,03	8775,22	55,77	263	2	236	23	309
					827,58	23,80	25	1		23	
370	Е11-100115-0201 1110-0115-0201 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 10	Обрешетка под кровлю, покрытия и настилы по фермам. Огнезащита	м2	6,5	305,37	2,59	1985	17	1764	190	2349
					31,35	1,10	204	7		174	
371	Е11-120101-0716 1112-0101-0716 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 3	Покрытия кровельные из профилированного оцинкованного листа. Устройство	м2 кровли	4,62	723,54	20,80	3343	96	312	2732	6561
					635,39	7,41	2935	34		486	
372	С121-100103-0708 2110-0103-0708 РСНБ РК 2015	Профилированный настил оцинкованный высотой профиля 44 мм, толщиной стали 0,7 мм СТ РК EN 508-1-2012	м2	5,313	2097,00	--	11141	--	11141	--	12033
					--	--	--	--		891	
		Вход в техподполье									
373	Е11-110101-1303 1111-0101-1303 РСНБ РК 2015 К=2	Покрытия щебеночные с пропиткой битумом. (толщ.10 см) Устройство	м2 покрытия	22	3402,51	285,36	74855	6278	57341	12528	94374
					510,75	95,04	11236	2091		6991	
374	Е11-060101-0115 1106-0101-0115 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 18	Плиты фундаментные железобетонные плоские. Устройство	м3	6,5	21889,31	1662,50	142281	10806	119375	13158	167874
					1861,60	362,96	12100	2359		12435	

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
375	С121-050309-0301 2105-0309-0301 РСНБ РК 2015	Сетки арматурные сварные из арматурной проволоки В-1, Вр1 диаметром от 3 до 5 мм ГОСТ 23279-2012	т	0,0171	247106,00	--	4226	--	4226	--	4564
					--	--	--	--		338	
376	Е11-110101-1103 1111-0101-1103 РСНБ РК 2015	Стяжки бетонные толщиной 20 мм. Устройство	м2 стяжки	6,67	772,24	27,05	5151	180	2845	2082	7811
					318,79	13,21	2126	88		579	
377	Е11-110101-1104 1111-0101-1104 РСНБ РК 2015 К=2	Стяжки бетонные. Устройство. добавлять на каждые 5 мм изменения толщины стяжки к норме 1111-0101-1103	м2 стяжки	6,67	229,77	9,44	1533	63	1419	75	1737
					7,66	4,37	51	29		129	
378	Е11-080201-0101 1108-0201-0101 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 9	Стены наружные из кирпича простые при высоте этажа до 4 м. Кладка	м3 кладки	5,0696	32277,42	2382,00	163634	12076	128818	23492	202096
					4485,52	497,20	22740	2521		14970	
379	Е11-100105-0101 1110-0105-0101 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 14	Стропила. Установка	м3 древесины в конструкции	0,14	98132,07	1377,45	13738	193	10488	2819	17882
					21834,80	539,86	3057	76		1325	
380	Е11-100114-0504 1110-0114-0504 РСНБ РК 2015	Настил рабочий толщиной 40 мм разреженный. Устройство по фермам	м2 покрытия	7,8	2273,60	47,79	17734	373	15439	1863	21165
					246,47	18,88	1922	147		1568	

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
381	Е11-100102-0205 1110-0102-0205 РСНБ РК 2015	Стены. Устройство карнизов	м2	0,838	3540,67	23,83	2967	20	1701	1130	4425
					1487,20	11,19	1246	9		328	
382	Е11-100115-0101 1110-0115-0101 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 10	Конструкции деревянные ферм, арок, балок, стропил, мауэрлатов. Огнезащита	м3	0,14	8775,22	55,77	1229	8	1105	107	1443
					827,58	23,80	116	3		107	
383	Е11-100115-0201 1110-0115-0201 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 10	Обрешетка под кровлю, покрытия и настилы по фермам. Огнезащита	м2	8,638	305,37	2,59	2638	22	2345	252	3121
					31,35	1,10	271	10		231	
384	Е11-120101-0716 1112-0101-0716 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 3	Покрытия кровельные из профилированного оцинкованного листа. Устройство	м2 кровли	8,6	723,54	20,80	6222	179	579	5086	12213
					635,39	7,41	5464	64		905	
385	С121-100103-0708 2110-0103-0708 РСНБ РК 2015	Профилированный настил оцинкованный высотой профиля 44 мм, толщиной стали 0,7 мм СТ РК EN 508-1-2012	м2	9,89	2097,00	--	20739	--	20739	--	22398
					--	--	--	--		1659	
386	Е11-070503-0110 1107-0503-0110 РСНБ РК 2015	Перемычки, масса до 0,3 т. Укладка	шт	2	448,78	250,07	898	500	78	504	1513
					159,99	53,45	320	107		112	

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
387	С121-040105-9901 2104-0105-9901 РСНБ РК 2015	Перемычки из тяжелого бетона класса В15 ГОСТ 948-84	м3	0,044	65296,00	--	2873	--	2873	--	3103
					--	--	--	--		230	
388	Е11-070518-0101 1107-0518-0101 РСНБ РК 2015	Устройство лестниц по готовому основанию из отдельных ступеней гладких	м	9,6	1317,11	51,73	12644	497	307	14214	29007
					1233,36	21,42	11840	206		2149	
389	С121-040110-9903 2104-0110-9903 РСНБ РК 2015	Ступени лестничные с лицевыми бетонными поверхностями, не требующими дополнительной отделки ГОСТ 8717.0-84	м	9,6	2827,00	--	27139	--	27139	--	29310
					--	--	--	--		2171	
390	Е11-120101-1001 1112-0101-1001 РСНБ РК 2015	Покрытия мелкие (брандмауэры, парапеты, свесы и тому подобное) из листовой оцинкованной стали. Устройство	м2 покрытия	14,91	2867,74	13,75	42758	205	27481	13912	61204
					1010,88	3,36	15072	50		4534	
391	Е11-080201-0701 1108-0201-0701 РСНБ РК 2015	Стены и другие конструкции. Армирование кладки	т металлических изделий	0,158	311442,82	2184,02	49208	345	39043	9231	63114
					62152,80	671,22	9820	106		4675	
392	С121-050309-0303 2105-0309-0303 РСНБ РК 2015	Сетки арматурные сварные из арматурной стали А-III (А400), диаметром от 6 до 40 мм ГОСТ 23279-2012	т	0,1506	247418,00	--	37261	--	37261	--	40242
					--	--	--	--		2981	
393	С121-050301-3201 2105-0301-3201 РСНБ РК 2015	Сталь арматурная горячекатаная периодического профиля класса А-III (А400) диаметром от 6 до 12 мм СТ РК 2591-2014	т	0,0074	216590,00	--	1603	--	1603	--	1731
					--	--	--	--		128	

-10

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
394	Е11-090403-0403 1109-0403-0403 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 9	Блоки дверные стальные двупольные площадью более 2 м2. Установка в кирпичных стенах	м2	1,98	2504,13 2023,20	49,22 19,91	4958 4006	97 39	855	2791 620	8369
395	С121-090402-0203 2109-0402-0203 РСНБ РК 2015	Блоки дверные стальные наружные однопольные, с замкнутой коробкой ГОСТ 31173-2003	м2	1,98	47325,00 --	-- --	93704 --	-- --	93704	-- 7496	101200
396	Е11-080101-0307 1108-0101-0307 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 9	Стены, фундаменты. Гидроизоляция боковая обмазочная битумная в 2 слоя по выровненной поверхности бутовой кладки, кирпичу, бетону	м2 поверхности	13,66	852,37 259,49	20,52 2,49	11643 3545	280 34	7818	3328 1198	16169
		Крыльца									
		ФМ-1									
397	Е11-110101-1303 1111-0101-1303 РСНБ РК 2015 К=2	Покрытия щебеночные с пропиткой битумом. (толщ.10 см) Устройство	м2 покрытия	8,7	3402,51 510,75	285,36 95,04	29602 4443	2483 827	22676	4954 2764	37320
398	Е11-060201-0104 1106-0201-0104 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 18	Фундаменты общего назначения железобетонные объемом до 5 м3. Устройство	м3	6,6	25680,64 4139,10	623,37 215,15	169492 27318	4114 1420	138060	26152 15652	211295
399	С131-050309-0303 1103-0309-0303 РСНБ РК 2015	Сетки арматурные сварные из арматурной стали А-III (А400), диаметром от 6 до 40 мм ГОСТ 23279-2012	т	0,2955	247418,00 --	-- --	73112 --	-- --	73112	-- 5849	78961

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
400	Е11-110101-0901 1111-0101-0901 РСНБ РК 2015	Тепло- и звукоизоляция сплошная из плит Пеноплекс К. Устройство	м2 изолируемой поверхности	48,7	318,95 289,48	29,47 14,05	15533 14097	1435 684	--	13895 2354	31782
401	С121-110401-0104 2111-0401-0104 РСНБ РК 2015	Плиты из вспененного полистирола с добавкой антипирена ПСБ-С-50 ГОСТ 15588-2014	м3	2,5081	22560,00 --	-- --	56583 --	-- --	56583	-- 4527	61109
402	Е11-110101-0201 1111-0101-0201 РСНБ РК 2015	Слои подстилающие песчаные. Устройство с уплотнением трамбовками	м3 подстилающего слоя	7,35	5365,01 2852,46	962,30 372,90	39433 20966	7073 2741	11394	22284 4937	66654
403	Е11-110101-0204 1111-0101-0204 РСНБ РК 2015	Слои подстилающие щебеночные. Устройство с уплотнением трамбовками	м3 подстилающего слоя	3,7	8637,39 3090,96	1670,30 683,65	31958 11437	6180 2530	14341	13128 3607	48693
404	Е11-110101-1903 1111-0101-1903 РСНБ РК 2015	Покрытия асфальтобетонные жесткие толщиной 25 мм. Устройство	м2 покрытия	36,67	1112,04 146,15	68,05 25,11	40778 5359	2495 921	32924	5903 3735	50416
405	Е11-110101-1904 1111-0101-1904 РСНБ РК 2015	Покрытия асфальтобетонные жесткие. Устройство. добавлять на каждые 5 мм изменения толщины к норме 1111-0101-1903	м2 покрытия	36,67	193,14 20,54	3,59 1,62	7082 753	132 59	6197	764 628	8474
406	Е11-150307-0202 1115-0307-0202 РСНБ РК 2015 Изм. 8 доп. вып. 4	Потолки. Устройство каркаса при оштукатуривании	м2 оштукатуриваемой поверхности	19,1	900,18	9,24	17193	177	7864	7374	26533

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
					479,16	3,47	9152	66		1965	
407	Е11-150207-0102 1115-0207-0102 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 4	Потолки. Оштукатуривание по сетке без устройства каркаса улучшенное	м2 оштукатуриваемой поверхности	19,1	3627,74	33,12	69290	633	40224	22980	99651
					1488,64	15,26	28433	291		7382	
		Каркас В-1									
408	Е11-090301-0201 1109-0301-0201 РСНБ РК 2015	Колонны одноэтажных и многоэтажных зданий и крановых эстакад высотой до 25 м цельного сечения массой до 1 т. Монтаж	т конструкций	0,5007	24260,72	11244,32	12147	5630	1072	4793	18296
					10874,05	2999,25	5445	1502		1355	
409	Е11-090302-0401 1109-0302-0401 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 5	Прогоны при шаге ферм до 12 м при высоте здания до 25 м. Монтаж	т конструкций	0,206	29113,57	10034,49	5997	2067	790	2560	9242
					15242,10	2767,23	3140	570		685	
410	Е11-060301-0407 1106-0301-0407 РСНБ РК 2015	Детали закладные весом до 4 кг. Установка	т	0,0162	651245,02	1279,02	10550	21	6866	3341	15003
					226116,00	527,43	3663	9		1111	
411	Е11-130301-1406 1113-0301-1406 РСНБ РК 2015 К=2	Поверхности металлические огрунтованные. Окраска эмалями ПФ-115	м2	19,0796	150,81	3,29	2877	63	1886	647	3806
					48,65	0,50	928	9		282	
		Крыльцо Кр-1									
412	Е11-110101-1303 1111-0101-1303 РСНБ РК 2015 К=3	Покрытия щебеночные с пропиткой битумом. (толщ.10 см) Устройство	м2 покрытия	31	3402,51	285,36	105478	8846	80799	17653	132981
					510,75	95,04	15833	2946		9850	

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
415	Е11-060101-0119 1106-0101-0119 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 15	Фундаменты ленточные бетонные. Устройство	м3	10,7	23758,57 2992,02	1323,40 283,12	254217 32015	14160 3029	208042	31890 22889	308995
416	Е11-060101-0115 1106-0101-0115 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 15	Плиты фундаментные железобетонные плоские. Устройство	м3	10,8	22470,91 1861,60	1662,50 362,96	242686 20105	17955 3920	204626	21863 21164	285713
417	С121-050309-0303 2105-0309-0303 РСНБ РК 2015	Сетки арматурные сварные из арматурной стали А-III (А400), диаметром от 6 до 40 мм ГОСТ 23279-2012	т	0,5568	247418,00 --	-- --	137762 --	-- --	137762	-- 11021	148783
418	Е11-110101-2702 1111-0101-2702 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 9	Покрытия из плиток керамических для полов многоцветных или одноцветных на цементном растворе - кермогранитные плитки 600х600х10. Устройство	м2 покрытия	70,48	4235,12 1145,86	70,92 31,88	298491 80760	4998 2247	212733	78026 30121	406639
419	Е11-070519-0104 1107-0519-0104 РСНБ РК 2015	Ограждения металлические без поручня. Установка	м ограждения	13,51	14269,53 499,66	76,77 31,42	192781 6750	1037 425	184994	8466 16100	217348
420	Е11-060301-0407 1106-0301-0407 РСНБ РК 2015	Детали закладные весом до 4 кг. Установка	т	0,0162	651245,02 226116,00	1279,02 527,43	10550 3663	21 9	6866	3341 1111	15003

~14

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
421	Е11-130301-1406 1113-0301-1406 РСНБ РК 2015 К=2	Поверхности металлические огрунтованные. Окраска эмалями ПФ-115	м2	2,0601	150,81	3,29	311	7	204	70	411
					48,65	0,50	100	1		30	
422	Е11-080101-0307 1108-0101-0307 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 9	Стены, фундаменты. Гидроизоляция боковая обмазочная битумная в 2 слоя по выровненной поверхности бутовой кладки, кирпичу, бетону	м2 поверхности	18,2	852,37	20,52	15513	374	10416	4434	21543
					259,49	2,49	4723	45		1596	
		Козырек К-1									
423	Е11-090302-0401 1109-0302-0401 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 5	Прогоны при шаге ферм до 12 м при высоте здания до 25 м. Монтаж	т конструкций	2,038	29113,57	10034,49	59333	20450	7820	25325	91431
					15242,10	2767,23	31063	5640		6773	
424	Е11-130301-1406 1113-0301-1406 РСНБ РК 2015 К=2	Поверхности металлические огрунтованные. Окраска эмалями ПФ-115	м2	55,026	150,81	3,29	8299	181	5441	1866	10978
					48,65	0,50	2677	27		813	
425	Е11-090302-0201 1109-0302-0201 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 6	Связи вертикальные в виде ферм для пролетов до 24 м при высоте здания до 25 м. Монтаж	т конструкций	0,3401	70202,04	13847,84	23876	4710	747	13553	40423
					54158,10	3596,07	18419	1223		2994	
426	Е11-130301-1406 1113-0301-1406 РСНБ РК 2015 К=2	Поверхности металлические огрунтованные. Окраска эмалями ПФ-115	м2	9,1814	150,81	3,29	1385	30	908	311	1832
					48,65	0,50	447	5		136	

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
429	Е11-080201-0303 1108-0201-0303 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 9	Столбы прямоугольные неармированные из кирпича. Кладка при высоте этажа до 4 м	м3 кладки	2,5	30622,97 8018,64	2501,10 522,06	76557 20047	6253 1305	50257	19857 7713	104128
430	Е11-090401-0201 1109-0401-0201 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 5	Покрытие кровельное из профилированного листа при высоте здания до 25 м. Монтаж	м2 покрытия	41,5	589,65 342,68	163,44 45,88	24470 14221	6783 1904	3466	11126 2848	38444
431	С121-100103-0907 2110-0103-0907 РСНБ РК 2015	Профилированный настил оцинкованный высотой профиля 57 мм, толщиной стали 0,8 мм СТ РК EN 508-1-2012	м2	41,5	2881,00 --	-- --	119562 --	-- --	119562	-- 9565	129126
432	Е11-120101-1402 1112-0101-1402 РСНБ РК 2015	Покрытия. Утепление керамзитом	м3 утеплителя	2,5	14462,84 2360,41	1688,10 422,62	36157 5901	4220 1057	26036	6401 3405	45963
433	Е11-120101-1701 1112-0101-1701 РСНБ РК 2015	Стяжки выравнивающие цементно-песчаные толщиной 15 мм. Устройство	м2 стяжки	41,5	599,37 211,65	100,21 24,11	24874 8784	4159 1001	11931	9002 2710	36585
434	Е11-120101-1702 1112-0101-1702 РСНБ РК 2015 К=15	Стяжки выравнивающие цементно-песчаные. Устройство. добавлять на каждый 1 мм изменения толщины к норме 1112-0101-1701	м2 стяжки	41,5	270,92 11,76	22,21 5,59	11243 488	922 232	9833	662 952	12858

-16

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
435	Е11-060301-0410 1106-0301-0410 РСНБ РК 2015	Слои подстилающие и набетонки. Армирование	т	0,0768	14168,34 12783,20	1353,78 557,62	1088 982	104 43	2	932 162	2182
436	С121-050309-0301 2105-0309-0301 РСНБ РК 2015	Сетки арматурные сварные из арматурной проволоки В-1, Вр1 диаметром от 3 до 5 мм ГОСТ 23279-2012	т	0,0768	247106,00 --	-- --	18978 --	-- --	18978	-- 1518	20496
		Подъемная платформа									
446	Е11-080101-0202 1108-0101-0202 РСНБ РК 2015	Основание под фундаменты щебеночное. Устройство	м3 основания	0,255	5703,99 810,90	1684,54 690,66	1455 207	430 176	818	356 145	1955
447	Е11-060101-0115 1106-0101-0115 РСНБ РК 2015 Изм. в доп. вып. 15	Плиты фундаментные железобетонные плоские. Устройство	м3	0,78	21209,26 1861,60	1662,50 362,96	16543 1452	1297 283	13794	1579 1450	19572
448	С131-050309-0303 1105-0309-0303 РСНБ РК 2015	Сетки арматурные сварные из арматурной стали А-III (А400), диаметром от 6 до 40 мм ГОСТ 23279-2012	т	0,0178	247418,00 --	-- --	4404 --	-- --	4404	-- 352	4756
449	Е11-090302-0301 1109-0302-0301 РСНБ РК 2015 Изм. в доп. вып. 8	Связи и распорки из одиночных и парных уголков, гнутосварные профили для пролетов до 24 м при высоте здания до 25 м. Монтаж	т конструкций	0,0686	83561,39 61076,50	21200,37 5406,09	5732 4190	1454 371	88	3147 710	9590

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
450	С21-060510-1601 2106-0510-1601 РСНБ РК 2015	Стальные крепежные элементы из швеллеров и уголков	т	0,0686	399849,00 --	-- --	27430 --	-- --	27430	-- 2194	29624
451	Е11-130301-0406 1113-0301-0406 РСНБ РК 2015	Поверхности металлические. Огрунтовка грунтовкой ГФ-021 за один раз	м2	1,8522	84,16 41,62	2,32 0,25	156 77	4 --	75	54 17	226
452	Е11-130301-1406 1113-0301-1406 РСНБ РК 2015 К=2	Поверхности металлические огрунтованные. Окраска эмалями ПФ-115	м2	1,8522	150,81 48,65	3,29 0,50	279 90	6 1	183	63 27	370
453	Ц13-030803-0401 1303-0803-0401 РСНБ РК 2015 прим.	Манипулятор, грузоподъемность 0,35 т, для кассет. Монтаж оборудования	шт.	1	43798,68 30294,00	12811,68 4794,94	43799 30294	12812 4795	693	21404 5216	70419
454	51-100201-0102 5110-0201-0102 РСНБ РК 2015	Платформы подъемные для инвалидов с вертикальным перемещением модели ПВ-250 П, грузоподъемность 250 кг	комплект	1	1499128,00 --	-- --	1499128 --	-- --	1499128	-- --	1499128
		КР-69									
455	Е11-110101-0901 1111-0101-0901 РСНБ РК 2015	Тепло- и звукоизоляция сплошная из плит Пеноплекс К. Устройство	м2 изолируемой поверхности	12,3	318,95 289,48	29,47 14,05	3923 3561	363 173	--	3509 595	8027
456	Е111-110401-0104 1111-0401-0104 РСНБ РК 2015	Плиты из вспененного полистирола с добавкой антипирена ПСБ-С-50 ГОСТ 15588-2014	м3	0,6335	22560,00	--	14292	--	14292	--	15435

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
					--	--	--	--		1143	
465	Е11-110101-0201 1111-0101-0201 РСНБ РК 2015	Слои подстилающие песчаные. Устройство с уплотнением трамбовками	м3 подстилающего слоя	1,7	5365,01	962,30	9121	1636	2636	5154	15417
					2852,46	372,90	4849	634		1142	
466	Е11-110101-0204 1111-0101-0204 РСНБ РК 2015	Слои подстилающие щебеночные. Устройство с уплотнением трамбовками	м3 подстилающего слоя	0,85	8637,39	1670,30	7342	1420	3295	3016	11186
					3090,96	683,65	2627	581		829	
467	Е11-110101-1903 1111-0101-1903 РСНБ РК 2015	Покрытия асфальтобетонные жесткие толщиной 25 мм. Устройство	м2 покрытия	8,34	1112,04	68,05	9274	568	7487	1343	11466
					146,15	25,11	1219	209		849	
468	Е11-110101-1904 1111-0101-1904 РСНБ РК 2015	Покрытия асфальтобетонные жесткие. Устройство. добавлять на каждые 5 мм изменения толщины к норме 1111-0101-1903	м2 покрытия	8,34	193,14	3,59	1611	30	1410	174	1927
					20,54	1,62	171	13		143	
		Крыльцо Кр-2									
469	Е11-110101-1303 1111-0101-1303 РСНБ РК 2015 К=2	Покрытия щебеночные с пропиткой битумом. (толщ.10 см) Устройство	м2 покрытия	7,8	3402,51	285,36	26540	2226	20330	4442	33460
					510,75	95,04	3984	741		2478	
470	Е11-000101-0202 1109-0101-0202 РСНБ РК 2015	Основание под фундаменты щебеночное. Устройство	м3 основания	0,46	5703,99	1684,54	2624	775	1476	642	3527
					810,90	690,66	373	318		261	

-19

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
471	Е11-060101-0119 1106-0101-0119 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 15	Фундаменты ленточные бетонные. Устройство	м3	1,58	23758,57	1323,40	37539	2091	30721	4709	45627
					2992,02	283,12	4727	447		3380	
472	Е11-060101-0115 1106-0101-0115 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 15	Плиты фундаментные железобетонные плоские. Устройство	м3	0,6	22470,91	1662,50	13483	997	11369	1215	15873
					1861,60	362,96	1117	218		1176	
473	С121-050309-0303 2105-0309-0303 РСНБ РК 2015	Сетки арматурные сварные из арматурной стали А-III (А400), диаметром от 6 до 40 мм ГОСТ 23279-2012	т	0,0313	247418,00	--	7744	--	7744	--	8364
					--	--	--	--		620	
474	Е11-110101-2702 1111-0101-2702 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 9	Покрытия из плиток керамических для полов многоцветных или одноцветных на цементном растворе - кермогранитные плитки 600х600х10. Устройство	м2 покрытия	2,7	4235,12	70,92	11435	191	8150	2989	15578
					1145,86	31,88	3094	86		1154	
		Ф-1									
475	Е11-110101-1303 1111-0101-1303 РСНБ РК 2015 К=2	Покрытия щебеночные с пропиткой битумом. (толщ.10 см) Устройство	м2 покрытия	0,72	3402,51	285,36	2450	205	1877	410	3089
					510,75	95,04	368	68		229	
476	Е11-060201-0101 1106-0201-0101 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 15	Фундаменты общего назначения бетонные объемом до 5 м3. Устройство	м3	0,68	23826,96	981,48	16202	667	12797	2701	20416
					4026,68	338,22	2738	230		1512	
		Козырек К-2									

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
477	Е11-090301-0201 1109-0301-0201 РСНБ РК 2015	Колонны одноэтажных и многоэтажных зданий и крановых эстакад высотой до 25 м цельного сечения массой до 1 т. Монтаж	т конструкций	0,1046	24260,72 10874,05	11244,32 2999,25	2538 1137	1176 314	225	1001 283	3822
478	Е11-090302-0401 1109-0302-0401 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 5	Прогоны при шаге ферм до 12 м при высоте здания до 25 м. Монтаж	т конструкций	0,0254	29113,57 15242,10	10034,49 2767,23	739 387	255 70	97	316 84	1140
479	Е11-090302-0301 1109-0302-0301 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 6	Связи и распорки из одиночных и парных уголков, гнутосварные профили для пролетов до 24 м при высоте здания до 25 м. Монтаж	т конструкций	0,0172	84639,24 61076,50	21200,37 5406,09	1456 1051	365 93	40	789 180	2424
480	С121-060801-0301 2106-0801-0301 РСНБ РК 2015	Отдельные конструктивные элементы зданий и сооружений с преобладанием гнутосварных профилей и круглых труб, средняя масса сборочной единицы до 0,1 т	т	0,2347	514899,00 --	-- --	120847 --	-- --	120847	-- 9668	130515
481	Е11-130301-1406 1113-0301-1406 РСНБ РК 2015 К=2	Поверхности металлические огрунтованные. Окраска эмалями ПФ-115	м2	3,9739	150,81 48,65	3,29 0,50	599 193	13 2	393	135 59	793
		КР-73									
489	Е11-110101-0901 1111-0101-0901 РСНБ РК 2015	Тепло- и звукоизоляция сплошная из плит Пеноплекс К. Устройство	м2	22,4	318,95 289,48	29,47 14,05	7144 6484	660 315	--	6391 1083	14618

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
490	С121-110401-0104 2111-0401-0104 РСНБ РК 2015	Плиты из вспененного полистирола с добавкой антипирена ПСБ-С-50 ГОСТ 15588-2014	м3	1,1536	22560,00	--	26025	--	26025	--	28107
					--	--	--	--		2082	
491	Е11-110101-0201 1111-0101-0201 РСНБ РК 2015	Слои подстилающие песчаные. Устройство с уплотнением трамбовками	м3	3,8	5365,01	962,30	20387	3657	5891	11521	34461
					2852,46	372,90	10839	1417		2553	
492	Е11-110101-0204 1111-0101-0204 РСНБ РК 2015	Слои подстилающие щебеночные. Устройство с уплотнением трамбовками	м3	1,9	8637,39	1670,30	16411	3174	7364	6741	25005
					3090,96	683,65	5873	1299		1852	
493	Е11-110101-1903 1111-0101-1903 РСНБ РК 2015	Покрытия асфальтобетонные жесткие толщиной 25 мм. Устройство	м2 покрытия	20	1112,04	68,05	22241	1361	17957	3220	27497
					146,15	25,11	2923	502		2037	
494	Е11-110101-1904 1111-0101-1904 РСНБ РК 2015	Покрытия асфальтобетонные жесткие. Устройство. добавлять на каждые 5 мм изменения толщины к норме 1111-0101-1903	м2 покрытия	20	193,14	3,59	3863	72	3380	417	4622
					20,54	1,62	411	32		342	
		Крыльцо Кр-3									
495	Е11-110101-1303 1111-0101-1303 РСНБ РК 2015 К=2	Покрытия щебеночные с пропиткой битумом. (толщ.10 см) Устройство	м2 покрытия	7,5	3402,51	285,36	25519	2140	19548	4271	32173
					510,75	95,04	3831	713		2383	
496	Е11-080101-0202 1108-0101-0202 РСНБ РК 2015	Основание под фундаменты щебеночное. Устройство	м3 основания	0,68	5703,99	1684,54	3879	1145	2183	950	5215

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
					810,90	690,66	551	470		386	
497	Е11-060101-0119 1106-0101-0119 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 15	Фундаменты ленточные бетонные. Устройство	м3	5,45	23758,57	1323,40	129484	7213	105964	16243	157385
					2992,02	283,12	16307	1543		11658	
498	Е11-060101-0115 1106-0101-0115 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 15	Плиты фундаментные железобетонные плоские. Устройство	м3	1,6	22470,91	1662,50	35953	2660	30314	3239	42328
					1861,60	362,96	2979	581		3135	
499	С121-050309-0303 2105-0309-0303 РСНБ РК 2015	Сетки арматурные сварные из арматурной стали А-III (А400), диаметром от 6 до 40 мм ГОСТ 23279-2012	т	0,0839	247418,00	--	20758	--	20758	--	22419
					--	--	--	--		1661	
500	Е11-110101-2702 1111-0101-2702 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 9	Покрытия из плиток керамических для полов многоцветных или одноцветных на цементном растворе - кермогранитные плитки 600х600х10. Устройство	м2 покрытия	15,2	4235,12	70,92	64374	1078	45879	16827	87697
					1145,86	31,88	17417	485		6496	
501	Е11-070519-0104 1107-0519-0104 РСНБ РК 2015	Ограждения металлические без поручня. Установка	м ограждения	4,85	14269,53	76,77	69207	372	66412	3039	78026
					499,66	31,42	2423	152		5780	
		Ф-1									
502	Е11-110101-1303 1111-0101-1303 РСНБ РК 2015 К=2	Покрытия щебеночные с пропиткой битумом. (толщ.10 см) Устройство	м2 покрытия	1,08	3402,51	285,36	3675	308	2815	615	4633
					510,75	95,04	552	103		343	

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
503	Е11-060201-0101 1106-0201-0101 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 15	Фундаменты общего назначения бетонные объемом до 5 м3. Устройство	м3	0,78	23826,96	981,48	18585	766	14678	3098	23418
		Козырек К-3			4026,68	338,22	3141	264		1735	
504	Е11-090301-0201 1109-0301-0201 РСНБ РК 2015	Колонны одноэтажных и многоэтажных зданий и крановых эстакад высотой до 25 м цельного сечения массой до 1 т. Монтаж	т конструкций	0,2099	24260,72	11244,32	5092	2360	450	2009	7670
					10874,05	2999,25	2282	630		568	
505	Е11-090302-0401 1109-0302-0401 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 5	Прогоны при шаге ферм до 12 м при высоте здания до 25 м. Монтаж	т конструкций	0,0422	29113,57	10034,49	1229	423	163	524	1893
					15242,10	2767,23	643	117		140	
506	Е11-090302-0301 1109-0302-0301 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 6	Связи и распорки из одиночных и парных уголков, гнутосварные профили для пролетов до 24 м при высоте здания до 25 м. Монтаж	т конструкций	0,2019	84639,24	21200,37	17089	4280	478	9262	28458
					61076,50	5406,09	12331	1091		2108	
507	С121-060801-0301 2106-0801-0301 РСНБ РК 2015	Отдельные конструктивные элементы зданий и сооружений с преобладанием гнутосварных профилей и круглых труб, средняя масса сборочной единицы до 0,1 т	т	0,4621	514899,00	--	237935	--	237935	--	256970
					--	--	--	--		19035	
508	Е11-130301-1406 1113-0301-1406 РСНБ РК 2015 К=2	Поверхности металлические огрунтованные. Окраска эмалями ПФ-115	м2	12,2599	150,81	3,29	1849	40	1213	416	2446
		Крыльцо Кр-4			48,65	0,50	596	6		181	

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
524	Е11-110101-1303 1111-0101-1303 РСНБ РК 2015 К=2	Покрытия щебеночные с пропиткой битумом. (толщ.10 см) Устройство	м2 покрытия	7,5	3402,51	285,36	25519	2140	19548	4271	32173
					510,75	95,04	3831	713		2383	
525	Е11-080101-0202 1108-0101-0202 РСНБ РК 2015	Основание под фундаменты щебеночное. Устройство	м3 основания	0,68	5703,99	1684,54	3879	1145	2183	950	5215
					810,90	690,66	551	470		386	
526	Е11-060101-0119 1106-0101-0119 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 15	Фундаменты ленточные бетонные. Устройство	м3	5,45	23758,57	1323,40	129484	7213	105964	16243	157385
					2992,02	283,12	16307	1543		11658	
527	Е11-060101-0115 1106-0101-0115 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 15	Плиты фундаментные железобетонные плоские. Устройство	м3	1,6	22470,91	1662,50	35953	2660	30314	3239	42328
					1861,60	362,96	2979	581		3135	
528	С121-050309-0303 2105-0309-0303 РСНБ РК 2015	Сетки арматурные сварные из арматурной стали А-III (А400), диаметром от 6 до 40 мм ГОСТ 23279-2012	т	0,0839	247418,00	--	20758	--	20758	--	22419
					--	--	--	--		1661	
		Ф-1									
531	Е11-110101-1303 1111-0101-1303 РСНБ РК 2015 К=2	Покрытия щебеночные с пропиткой битумом. (толщ.10 см) Устройство	м2 покрытия	1,08	3402,51	285,36	3675	308	2815	615	4633
					510,75	95,04	552	103		343	

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
532	Е11-060201-0101 1106-0201-0101 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 15	Фундаменты общего назначения бетонные объемом до 5 м3. Устройство	м3	0,78	23826,96	981,48	18585	766	14678	3098	23418
					4026,68	338,22	3141	264		1735	
		Козырек К-4									
533	Е11-090301-0201 1109-0301-0201 РСНБ РК 2015	Колонны одноэтажных и многоэтажных зданий и крановых эстакад высотой до 25 м цельного сечения массой до 1 т. Монтаж	т конструкций	0,1997	24260,72	11244,32	4845	2245	428	1912	7297
					10874,05	2999,25	2172	599		541	
534	Е11-090302-0401 1109-0302-0401 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 5	Прогоны при шаге ферм до 12 м при высоте здания до 25 м. Монтаж	т конструкций	0,0422	29113,57	10034,49	1229	423	163	524	1893
					15242,10	2767,23	643	117		140	
535	Е11-090302-0301 1109-0302-0301 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 6	Связи и распорки из одиночных и парных уголков, гнутосварные профили для пролетов до 24 м при высоте здания до 25 м. Монтаж	т конструкций	0,2019	84639,24	21200,37	17089	4280	478	9262	28458
					61076,50	5406,09	12331	1091		2108	
536	С121-060801-0301 2106-0801-0301 РСНБ РК 2015	Отдельные конструктивные элементы зданий и сооружений с преобладанием гнутосварных профилей и круглых труб, средняя масса сборочной единицы до 0,1 т	т	0,4417	514899,00	--	227431	--	227431	--	245625
					--	--	--	--		18194	
537	Е11-130301-1406 1113-0301-1406 РСНБ РК 2015 К=2	Поверхности металлические огрунтованные. Окраска эмалями ПФ-115	м2	11,985	150,81	3,29	1808	39	1186	406	2391
					48,65	0,50	583	6		177	
		Новое крыльцо сущ. школы									
		ФМ-1									

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
549	Е11-110101-1303 1111-0101-1303 РСНБ РК 2015 К=2	Покрытия щебеночные с пропиткой битумом. (толщ.10 см) Устройство	м2 покрытия	8,7	3402,51	285,36	29602	2483	22676	4954	37320
					510,75	95,04	4443	827		2764	
550	Е11-060201-0104 1106-0201-0104 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 15	Фундаменты общего назначения железобетонные объемом до 5 м3. Устройство	м3	7,11	25680,64	623,37	182589	4432	148728	28172	227623
					4139,10	215,15	29429	1530		16861	
551	С121-050309-0303 2105-0309-0303 РСНБ РК 2015	Сетки арматурные сварные из арматурной стали А-III (А400), диаметром от 6 до 40 мм ГОСТ 23279-2012	т	0,2961	247418,00	--	73260	--	73260	--	79121
		КР-107			--	--	--	--		5861	
552	Е11-110101-0901 1111-0101-0901 РСНБ РК 2015	Тепло- и звукоизоляция сплошная из плит Пеноплекс К. Устройство	м2 изолируемой поверхности	55,2	318,95	29,47	17606	1627	--	15750	36024
					289,48	14,05	15979	776		2668	
553	С121-110401-0104 2111-0401-0104 РСНБ РК 2015	Плиты из вспененного полистирола с добавкой антипирена ПСБ-С-50 ГОСТ 15588-2014	м3	2,8428	22560,00	--	64134	--	64134	--	69264
					--	--	--	--		5131	
554	Е11-110101-0201 1111-0101-0201 РСНБ РК 2015	Слои подстилающие песчаные. Устройство с уплотнением трамбовками	м3 подстилающего слоя	8,5	5365,01	962,30	45603	8180	13177	25771	77083
					2852,46	372,90	24246	3170		5710	

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
555	Е11-110101-0204 1111-0101-0204 РСНБ РК 2015	Слои подстилающие щебеночные. Устройство с уплотнением трамбовками	м3 подстилающего слоя	4,3	8637,39	1670,30	37141	7182	16668	15257	56590
					3090,96	683,65	13291	2940		4192	
556	Е11-110101-1903 1111-0101-1903 РСНБ РК 2015	Покрытия асфальтобетонные жесткие толщиной 25 мм. Устройство	м2 покрытия	40	1112,04	68,05	44481	2722	35913	6439	54994
					146,15	25,11	5846	1004		4074	
557	Е11-110101-1904 1111-0101-1904 РСНБ РК 2015	Покрытия асфальтобетонные жесткие. Устройство. добавлять на каждые 5 мм изменения толщины к норме 1111-0101-1903	м2 покрытия	40	193,14	3,59	7725	144	6759	833	9243
					20,54	1,62	822	65		685	
558	Е11-150207-0202 1115-0207-0202 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 4	Потолки. Устройство каркаса при оштукатуривании	м2 оштукатуриваемой поверхности	8,78	900,18	9,24	7904	81	3616	3390	12197
					479,16	3,47	4207	30		903	
559	Е11-150207-0102 1115-0207-0102 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 4	Потолки. Оштукатуривание по сетке без устройства каркаса улучшенное	м2 оштукатуриваемой поверхности	8,78	3627,74	33,12	31852	291	18491	10563	45808
					1488,64	15,26	13070	134		3393	
		Каркас В-1									
560	Е11-090301-0201 1109-0301-0201 РСНБ РК 2015	Колонны одноэтажных и многоэтажных зданий и крановых эстакад высотой до 25 м цельного сечения массой до 1 т. Монтаж	т конструкций	0,5563	24260,72	11244,32	13496	6255	1192	5325	20327
					10874,05	2999,25	6049	1668		1506	

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
561	Е11-090302-0401 1109-0302-0401 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 5	Прогоны при шаге ферм до 12 м при высоте здания до 25 м. Монтаж	т конструкций	2,1895	29113,57	10034,49	63744	21971	8400	27208	98228
					15242,10	2767,23	33373	6059		7276	
562	С121-060801-0301 2106-0801-0301 РСНБ РК 2015	Отдельные конструктивные элементы зданий и сооружений с преобладанием гнутосварных профилей и круглых труб, средняя масса сборочной единицы до 0,1 т	т	2,1895	514899,00	--	1127371	--	1127371	--	1217561
					--	--	--	--		90190	
563	С121-050206-0803 2105-0206-0803 РСНБ РК 2015	Труба стальная квадратная из углеродистой стали наружными размерами 100 х 100 мм до 160 х 160 мм ГОСТ 13663-86	т	0,5563	261207,00	--	145309	--	145309	--	156934
					--	--	--	--		11625	
564	Е11-060301-0407 1106-0301-0407 РСНБ РК 2015	Детали закладные весом до 4 кг. Установка	т	0,0171	651245,02	1279,02	11136	22	7247	3527	15836
					226116,00	527,43	3867	9		1173	
565	Е11-130301-1406 1113-0301-1406 РСНБ РК 2015 К=2	Поверхности металлические огрунтованные. Окраска эмалями ПФ-115	м2	74,1371	150,81	3,29	11181	244	7330	2514	14791
					48,65	0,50	3607	37		1096	
		Крыльцо Кр-1									
566	Е11-110101-1303 1111-0101-1303 РСНБ РК 2015 К=2	Покрытия щебеночные с пропиткой битумом. (толщ.10 см) Устройство	м2 покрытия	72	3402,51	285,36	244981	20546	187661	41000	308859
					510,75	95,04	36774	6843		22878	

-29

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
567	Е11-060101-0119 1106-0101-0119 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 15	Фундаменты ленточные бетонные. Устройство	м3	9,93	23758,57 2992,02	1323,40 283,12	235923 29711	13141 2811	193071	29595 21241	286759
568	Е11-060101-0115 1106-0101-0115 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 15	Плиты фундаментные железобетонные плоские. Устройство	м3	13,65	22470,91 1861,60	1662,50 362,96	306728 25411	22693 4954	258624	27632 26749	361109
569	С121-050309-0303 2105-0309-0303 РСНБ РК 2015	Сетки арматурные сварные из арматурной стали А-III (А400), диаметром от 6 до 40 мм ГОСТ 23279-2012	т	0,667	247418,00 --	-- --	165028 --	-- --	165028	-- 13202	178230
572	Е11-060301-0407 1106-0301-0407 РСНБ РК 2015	Детали закладные весом до 4 кг. Установка	т	0,0162	651245,02 226116,00	1279,02 527,43	10550 3663	21 9	6866	3341 1111	15003
573	Е11-130301-1406 1113-0301-1406 РСНБ РК 2015 К=2	Поверхности металлические огрунтованные. Окраска эмалями ПФ-115	м2	1,7796	150,81 48,65	3,29 0,50	268 87	6 1	175	60 26	355
574	Е11-080101-0307 1108-0101-0307 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 9	Стены, фундаменты. Гидроизоляция боковая обмазочная битумная в 2 слоя по выровненной поверхности бутовой кладки, кирпичу, бетону	м2 поверхности	18,2	852,37 259,49	20,52 2,49	15513 4723	374 45	10416	4434 1596	21543
		Козырек К-1									

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
575	Е11-090302-0401 1109-0302-0401 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 5	Прогоны при шаге ферм до 12 м при высоте здания до 25 м. Монтаж	т конструкций	0,3502	29113,57	10034,49	10196	3514	1344	4352	15711
					15242,10	2767,23	5338	969		1164	
576	С121-060801-0301 2106-0801-0301 РСНБ РК 2015	Отдельные конструктивные элементы зданий и сооружений с преобладанием гнутосварных профилей и круглых труб, средняя масса сборочной единицы до 0,1 т	т	0,3502	514899,00	--	180318	--	180318	--	194743
					--	--	--	--		14425	
577	Е11-130301-1406 1113-0301-1406 РСНБ РК 2015 К=2	Поверхности металлические огрунтованные. Окраска эмалями ПФ-115	м2	9,4554	150,81	3,29	1426	31	935	321	1886
					48,65	0,50	460	5		140	
		Приямок П-1									
605	Е11-110101-1303 1111-0101-1303 РСНБ РК 2015 К=2	Покрытия щебеночные с пропиткой битумом. (толщ.10 см) Устройство	м2 покрытия	2,835	3402,51	285,36	9646	809	7389	1614	12161
					510,75	95,04	1448	269		901	
606	Е11-061301-0104 1106-1301-0104 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 15	Стены и плоские днища прямоугольных сооружений при толщине более 150 мм. Устройство	м3	1,47	30435,67	3078,84	44740	4526	28692	11863	61132
					7838,04	1030,35	11522	1515		4528	
607	Е11-110101-0401 1111-0101-0401 РСНБ РК 2015	Гидроизоляция оклеечная рулонными материалами на битумной мастике. Устройство первого слоя	м2 изолируемой поверхности	1,4	1500,57	88,17	2101	123	1096	844	3181
					630,24	11,39	882	16		236	

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
608	Е11-110101-0402 1111-0101-0402 РСНБ РК 2015	Гидроизоляция оклеечная рулонными материалами на битумной мастике. Устройство последующего слоя	м2 изолируемой поверхности	1,4	951,42	43,42	1332	61	739	509	1988
					380,27	6,49	532	9		147	
609	Е11-110101-0209 1111-0101-0209 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 14	Слои подстилающие бетонные. Устройство с уплотнением трамбовками	м3 подстилающего слоя	0,24	24606,01	7,68	5905	2	5065	788	7229
					3491,64	--	838	--		535	
610	Е11-110101-1103 1111-0101-1103 РСНБ РК 2015	Стяжки бетонные толщиной 20 мм. Устройство	м2 стяжки	1,4	784,32	27,05	1098	38	614	437	1658
					318,79	13,21	446	18		123	
611	Е11-150201-0101 1115-0201-0101 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 4	Стены. Штукатурка улучшенная цементно-известковым раствором по камню	м2 оштукатуриваемой поверхности	0,79	1131,96	29,74	894	23	271	496	1501
					759,47	24,96	600	20		111	
612	Е11-080101-0307 1108-0101-0307 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 9	Стены, фундаменты. Гидроизоляция боковая обмазочная битумная в 2 слоя по выровненной поверхности бутовой кладки, кирпичу, бетону	м2 поверхности	5,293	852,37	20,52	4512	109	3030	1290	6265
					259,49	2,49	1373	13		464	
613	Е11-150203-0201 1115-0203-0201 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 11	Стены внутри зданий. Оштукатуривание цементно-известковым или цементным раствором по камню и бетону простое	м2 оштукатуриваемой поверхности	7,392	1135,97	70,18	8397	519	2391	4717	14163
					742,30	55,33	5487	409		1049	

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
614	Е11-080201-0703 1108-0201-0703 РСНБ РК 2015	Решетки приямков металлические. Установка	т металлических изделий	0,023	552710,29	8837,55	12712	203	11437	1063	14878
					46614,60	3095,07	1072	71		1102	
615	Е11-090304-0101 1109-0304-0101 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 5	Лестницы прямолинейные и криволинейные, пожарные с ограждением. Монтаж	т конструкций	0,0685	70596,49	25775,35	4836	1766	687	2015	7398
					34795,60	7826,16	2383	536		548	
616	С121-060208-0501 2106-0208-0501 РСНБ РК 2015	Ограждение лестничных проемов, лестничные марши, пожарные лестницы	т	0,0685	544349,00	--	37288	--	37288	--	40271
					--	--	--	--		2983	
617	Е11-130301-1406 1113-0301-1406 РСНБ РК 2015 К=2	Поверхности металлические огрунтованные. Окраска эмалями ПФ-115	м2	1,215	150,81	3,29	183	4	120	41	242
					48,65	0,50	59	1		18	
618	С123-010506-0203 2301-0506-0203 РСНБ РК 2015	Трубы полиэтиленовые для систем внутренней канализации с раструбом SDR 26 - 50х3 ГОСТ 22689-2014	м	1	258,00	--	258	--	258	--	279
					--	--	--	--		21	
		Добивка проема									
619	Е11-460101-0403 1146-0101-0403 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 12	Элементы конструктивные стен кирпичных. Усиление стальными тяжами	т	0,38	531008,63	4336,62	201783	1648	125075	63561	286571
					197526,37	1598,36	75060	607		21228	

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
620	С121-050201-0502 2105-0201-0502 РСНБ РК 2015	Уголок стальной горячекатаный равнополочный из углеродистой стали обыкновенного качества, ширина полки от 40 до 125 мм, толщиной от 2 до 16 мм ГОСТ 535-2005	т	0,2655	250422,00 --	-- --	66487 --	-- --	66487	-- 5319	71806
621	С121-050106-2403 2105-0106-2403 РСНБ РК 2015	Прокат сортовой стальной горячекатаный полосовой из углеродистой стали, шириной от 80 до 200 мм, толщиной от 5 до 60 мм ГОСТ 535-2005	т	0,1145	271250,00 --	-- --	31058 --	-- --	31058	-- 2485	33543
622	Е11-130301-0406 1113-0301-0406 РСНБ РК 2015	Поверхности металлические. Огрунтовка грунтовкой ГФ-021 за один раз	м2	0,0103	84,16 41,62	2,32 0,25	1 --	-- --	1	-- --	1
623	Е11-130301-1406 1113-0301-1406 РСНБ РК 2015 к=2	Поверхности металлические огрунтованные. Окраска эмалями ПФ-115	м2	20,5222	75,41 24,32	1,64 0,25	1548 499	34 5	1015	348 152	2047
624	С341-310104-0501 4131-0104-0501 РСНБ РК 2015	Мусор строительный. Погрузка	т	20,2	92,00 --	-- --	1858 --	-- --		-- 149	2007
625	С341-020102-1010 4102-0102-1010 РСНБ РК 2015	Перевозка строительных грузов самосвалами вне карьеров. Грузоподъемность 15 т. Класс груза 1. Расстояние перевозки 10 км	т	20,2	229,00 --	-- --	4626 --	-- --		-- 370	4996
		ЛОКАЛЬНАЯ СМЕТА № 2-1-5. Пожарную сигнализацию									
		Пожарная сигнализация									

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
1	Ц13-100701-0101 1310-0701-0101 РСНБ РК 2015	Приборы ПС приемно-контрольные, пусковые, концентратор блок базовый на 10 лучей. Монтаж оборудования	шт.	1	30708,72 30245,00	2,24 --	30709 30245	2 --	462	18449 3933	53091
2	С123-080303-0105 2308-0303-0105 РСНБ РК 2015	Приборы приема и контроля шлейфа сигнализации модели ВЭРС-ПК 8 П	шт.	1	19936,00 --	-- --	19936 --	-- --	19936	-- 1595	21531
3	Ц13-100701-0303 1310-0701-0303 РСНБ РК 2015	Приборы и устройства сигнализирующие объектовые; устройства ультрозвуковые: блок питания и контроля	шт	1	6879,26 6695,00	1,82 --	6879 6695	2 --	182	4084 877	11840
4	С123-080306-0311 2308-0306-0311 РСНБ РК 2015 прим	Источник питаня резервированный РИП-12, исполнение 01 /Импульс-1/	шт.	1	23485,00 --	-- --	23485 --	-- --	23485	-- 1879	25364
5	Ц13-100701-0201 1310-0701-0201 РСНБ РК 2015	Извещатель ПС автоматический тепловой электро-контактный, магнитоконтактный в нормальном исполнении. Монтаж оборудования	шт.	16	1295,74 1243,00	0,84 --	20732 19888	13 --	831	12132 2629	35493
6	С123-080302-0201 2308-0302-0201 РСНБ РК 2015	Извещатели пожарные тепловые модели ИП 101-1А-А1	шт.	16	851,00 --	-- --	13616 --	-- --	13616	-- 1089	14705
7	Ц13-100701-0202 1310-0701-0202 РСНБ РК 2015	Извещатель ПС автоматический дымовой, фотоэлектрический, радиоизотопный, световой в нормальном исполнении. Монтаж оборудования	шт.	38	2587,52 2486,00	2,24 --	98326 94468	85 --	3773	57625 12476	168427

-35

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
8	С123-080302-0301 2308-0302-0301 РСНБ РК 2015	Извещатели пожарные дымовые модели ИП 212-141	шт.	38	1413,00	--	53694	--	53694	--	57990
					--	--	--	--		4296	
9	С123-080302-0604 2308-0302-0604 РСНБ РК 2015	Извещатели пожарные ручные модели ИПР-3 СУ	шт.	10	1348,00	--	13480	--	13480	--	14558
					--	--	--	--		1078	
10	Ц13-080305-0310 1308-0305-0310 РСНБ РК 2015	Указатели световые настенные. Монтаж оборудования	шт.	11	1275,59	146,42	14032	1611	776	8652	24498
					1058,62	33,81	11645	372		1815	
11	С123-080304-0110 2308-0304-0110 РСНБ РК 2015	Оповещатели модели ЛЮКС-12 "Выход" ГОСТ Р 54126-2010	шт.	11	867,00	--	9537	--	9537	--	10300
					--	--	--	--		763	
12	Ц13-100701-0202 1310-0701-0202 РСНБ РК 2015 прим	Извещатели ПС автоматические: дымовой, фото-электрический, радиоизотопный, световой в нормальном исполнении	шт	3	2587,52	2,24	7763	7	298	4549	13297
					2486,00	--	7458	--		985	
13	С123-080304-0312	Оповещатели модели Маяк-12-К ГОСТ Р 54126-2010	шт.	3	1865,00	--	5595	--	5595	--	6043
					--	--	--	--		448	
14	Ц13-100701-0202 1310-0701-0202 РСНБ РК 2015 прим	Извещатели ПС автоматические: дымовой, фото-электрический, радиоизотопный, световой в нормальном исполнении	шт	21	2587,52	2,24	54338	47	2085	31846	93078
					2486,00	--	52206	--		6895	

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
15	С123-080301-0401 2308-0301-0401	Извещатели акустические модели PATROL 501	шт.	21	5393,00 --	-- --	113253 --	-- --	113253	-- 9060	122313
16	С123-080303-0902 2308-0303-0902	Приборы управления оповещением модели Рокот-2	шт.	1	32969,00 --	-- --	32969 --	-- --	32969	-- 2638	35607
17	Ц13-100701-0502 1310-0701-0502 РСНБ РК 2015	Провод двух- и трехжильный с разделительным основанием. Прокладка по стенам и потолкам кирпичным	м	580	462,58 337,12	0,81 --	268298 195530	468 --	72300	119273 31006	418576
18	С123-060408-0512 2306-0408-0512 РСНБ РК 2015	Провод для монтажа охранной сигнализации и связи марки КСПВ 4х0,5	км	0,5916	39264,00 --	-- --	23229 --	-- --	23229	-- 1858	25087
19	Ц13-080201-0810 1308-0201-0810 РСНБ РК 2015	Кабель до 35 кВ, масса 1 м до 1 кг. Прокладка по установленным конструкциям и лоткам с креплением по всей длине	м кабеля	157	432,72 186,45	178,25 51,02	67937 29273	27985 8010	10679	26844 7582	102363
20	С123-060144-	Кабели силовые, не распространяющие горение ВВГнг	км	0,0071	117981,00 --	-- --	838 --	-- --	838	-- 67	905
21	С123-060144-0702 2306-0144-0702 РСНБ РК 2015	Кабели силовые, не распространяющие горение ВВГнг 4х1 (ок)-0,66 ГОСТ 16442-80	км	0,153	158996,00 --	-- --	24326 --	-- --	24326	-- 1946	26272
22	С123-080306-0101 2308-0306-0101 РСНБ РК 2015	Разветвительная коробка УК-2П	шт.	25	153,00 --	-- --	3825 --	-- --	3825	-- 306	4131

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
1	Ц13-100702-0201 1310-0702-0201 РСНБ РК 2015	Электрочасы вторичные для помещений односторонние. Монтаж на стене	шт.	5	2292,55 2284,00	-- --	11463 11420	-- --	43	6966 1474	19903
2	Прайс-лист СТПРАЙС-ЛИСТ ТОО "SKALA GROUP"	Вторичные электронные часы,Инфолайт-10Т	шт	5	55625,00 --	-- --	278125 --	-- --	278125	-- 22250	300375
3	Ц13-080305-1401 1308-0305-1401 РСНБ РК 2015	Звонок электрический с кнопкой. Монтаж оборудования	комплект	7	864,84 826,24	11,49 3,02	6054 5784	80 21	190	4179 819	11052
4	Прайс-лист СТПРАЙС-ЛИСТ	Звонок громкого боя школьный двухчашечный,МЗМ-1	шт	7	5312,50 --	-- --	37188 --	-- --	37188	-- 2975	40163
5	С123-080306-0101 2308-0306-0101 РСНБ РК 2015	Разветвительная коробка УК-2П	шт.	7	153,00 --	-- --	1071 --	-- --	1071	-- 86	1157
6	Ц13-080206-2201 1308-0206-2201 РСНБ РК 2015	Провод одножильный или многожильный в общей оплетке, суммарное сечение до 2,5 мм2. Затягивание первого в проложенные трубы и металлические рукава	м	230	80,18 60,20	0,88 0,30	18442 13846	202 69	4394	10019 2277	30738
7	С123-060401-3004 2306-0401-3004 РСНБ РК 2015	Кабель телефонный однопарный с медными жилами в полиэтиленовой оболочке с полиэтиленовой изоляцией марки ПРППМ 2х1,2	км	0,23	103460,00 --	-- --	23796 --	-- --	23796	-- 1904	25699
		Сети телефонизации									

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
8	Ц13-100408-0610 1310-0408-0610 РСНБ РК 2015	Шкаф связи и контроля. Монтаж оборудования	шт.	1	96286,66 91982,00	177,00 49,72	96287 91982	177 50	4128	56139 12194	164620
9	С123-070506-0171	Шкаф оптический ШРПО-12-SC/APC-8/2-8/1	шт.	1	29741,00 --	-- --	29741 --	-- --	29741	-- 2379	32120
10	Ц13-100702-0501	Коробка ответвительная. Монтаж на стене	шт.	2	637,74 633,50	-- --	1275 1267	-- --	8	773 164	2212
11	С123-061707-0201 2306-1707-0201	Коробка для разводки проводов КМ-202, степень защиты IP20	шт.	2	74,00 --	-- --	148 --	-- --	148	-- 12	160
12	Ц13-100205-0104 1310-0205-0104 РСНБ РК 2015	Розетка телевизионная. Установка	статив	2	124,30 124,30	-- --	249 249	-- --	--	152 32	432
13	С123-070220-0707 2307-0220-0707 РСНБ РК 2015	Розетка сетевая одноместная скрытой установки компьютерная, IP20	шт.	2	609,00 --	-- --	1218 --	-- --	1218	-- 97	1315
14	Ц13-100203-0101 1310-0203-0101 РСНБ РК 2015	Аппарат телефонный системы ЦБ или АТС настольный. Монтаж оборудования	шт.	2	1074,89 894,96	-- --	2150 1790	-- --	360	1092 259	3501
15	С123-080201-0201	Аппарат телефонный, модели Panasonic KX-TS2350	шт.	2	5250,00 --	-- --	10500 --	-- --	10500	-- 840	11340
16	С123-061709-0410 2306-1709-0410 РСНБ РК 2015	Коннектор, SHIP, S901A, RJ 45, Cat.5e, UTP	шт.	2	31,00	--	62	--	62	--	67

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
17	Ц13-080201-0901 1308-0201-0901 РСНБ РК 2015	Кабель до 35 кВ, масса 1 м до 1 кг. Прокладка в проложенных трубах, блоках и коробах	м кабеля	50	316,01 124,30	146,46 42,97	15801 6215	7323 2149	2263	6022 1746	23568
18	С123-060703-0504 2306-0703-0504 РСНБ РК 2015	Кабель связи оптический внутриобъектовый КС-FTTHSC-A-1-G.657.A2-FF-0,6-4013	км	0,051	64537,00 --	-- --	3291 --	-- --	3291	-- 263	3555
19	Ц13-080206-2001 1308-0206-2001 РСНБ РК 2015 прим	Труба полиэтиленовая диаметром до 25 мм. Прокладка по основанию пола	м	9	256,03 168,56	9,82 3,32	2304 1517	88 30	699	1114 273	3691
20	С123-010504-0103 2301-0504-0103	Трубы гибкие гофрированные из ПВХ диаметром 25 мм	м	9,18	45,00 --	-- --	413 --	-- --	413	-- 33	446
21	Ц13-080206-0101 1308-0206-0101 РСНБ РК 2015	Короба пластмассовые шириной до 40 мм. Монтаж оборудования	м	270	222,74 199,39	2,22 0,10	60139 53835	600 28	5704	38782 7914	106834
22	С123-061710-0102 2306-1710-0102 РСНБ РК 2015	Канал кабельный размерами 15 мм х 10 мм	м	270	37,00 --	-- --	9990 --	-- --	9990	-- 799	10789

ЛОКАЛЬНАЯ СМЕТА № 2-1-7. Видеонаблюдение

РАЗДЕЛ 1.Видеонаблюдение

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
1	Ц13-101001-0102 1310-1001-0102 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 7	Камеры видеонаблюдения на кронштейне. Монтаж	камера	19	4547,77 4537,49	10,28 --	86408 86212	195 --	--	62073 11878	160359
4	Ц13-100408-0623 1310-0408-0623 РСНБ РК 2015	Устройство видеоконтрольное. Монтаж оборудования	шт.	1	3016,25 2972,00	44,25 12,43	3016 2972	44 12	--	1821 387	5224
8	Ц13-100202-0206 1310-0202-0206	Преобразователь или блок питания отдельно устанавливаемый. Монтаж оборудования	шт.	2	16887,28 13374,00	1947,00 546,92	33775 26748	3894 1094	3133	16984 4061	54819
10	С123-061709-0410 2306-1709-0410 РСНБ РК 2015	Коннектор, SHIP, S901A, RJ 45, Cat.5e, UTP	шт.	38	31,00 --	-- --	1178 --	-- --	1178	-- 94	1272
14	Ц13-080206-0101 1308-0206-0101 РСНБ РК 2015	Короба пластмассовые шириной до 40 мм. Монтаж оборудования	м	220	222,74 199,39	2,22 0,10	49002 43866	489 23	4647	31600 6448	87050
15	С123-061710-0102 2306-1710-0102 РСНБ РК 2015	Канал кабельный размерами 15 мм х 10 мм	м	160	37,00 --	-- --	5920 --	-- --	5920	-- 474	6394
16	С123-061710-0105 2306-1710-0105 РСНБ РК 2015	Канал кабельный размерами 20 мм х 10 мм	м	50	56,00 --	-- --	2800 --	-- --	2800	-- 224	3024

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
17	С123-061710-0107 2306-1710-0107 РСНБ РК 2015	Канал кабельный размерами 40 мм х 16 мм	м	10	132,00 --	-- --	1320 --	-- --	1320	-- 106	1426
18	Ц13-080206-0102 1308-0206-0102 РСНБ РК 2015	Короба пластмассовые шириной до 63 мм. Монтаж оборудования	м	10	257,71 225,09	2,49 0,10	2577 2251	25 1	301	1621 336	4534
19	С123-061710-0110 2306-1710-0110	Канал кабельный размерами 60 мм х 40 мм	м	10	287,00 --	-- --	2870 --	-- --	2870	-- 230	3100
20	Ц13-080206-2104 1308-0206-2104 РСНБ РК 2015	Ввод гибкий, наружный диаметр металлорукава до 27 мм. Установка	ввод	40	1386,55 1204,00	-- --	55462 48160	-- --	7302	34675 7211	97348
21	С123-061705-0104 2306-1705-0104 РСНБ РК 2015	Металлорукав РЗ-ЦХ 20	м	40,8	159,00 --	-- --	6487 --	-- --	6487	-- 519	7006
22	Ц13-080206-2002 1308-0206-2002 РСНБ РК 2015 прим	Труба полиэтиленовая диаметром до 50 мм. Прокладка по основанию пола	м	20	283,26 192,64	12,51 4,23	5665 3853	250 85	1562	2835 680	9180
23	С123-010504-0104 2301-0504-0104 РСНБ РК 2015	Трубы гибкие гофрированные из ПВХ диаметром 32 мм	м	20,4	70,00 --	-- --	1428 --	-- --	1428	-- 114	1542

ЛОКАЛЬНАЯ СМЕТА № 4-1-1. Наружные сети электроснабжения

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
		КЛ-0,4кВ									
1	Е11-010101-0308 1101-0101-0308 РСНБ РК 2015 ТЧ 01 табл. 11 п.3.46 Кзтр=1,10, Кэм=1,10	Грунты 2 группы. Разработка в отвал экскаваторами "Драглайн", "Обратная лопата" с ковшом вместимостью 0,65 (0,5 - 1) м3. Вязкие грунты повышенной влажности, сильно налипающие на стенки и зубья ковша одноковшовых экскаваторов, применен коэффициент к затратам труда - 1,1 и нормам эксплуатации машин - 1,1	м3 грунта	14,744	166,16 8,51	157,65 37,70	2450 125	2324 556	--	491 235	3176
2	Е11-010205-0302 1101-0205-0302 РСНБ РК 2015	Грунты 2 группы. Разработка вручную в траншеях глубиной до 2 м без креплений с откосами	м3 грунта	0,456	1857,24 1857,24	-- --	847 847	-- --	--	610 117	1573
3	Ц13-080201-0301 1308-0201-0301 РСНБ РК 2015	Кабель в траншее один. Устройство постели	м кабеля	60	513,65 74,58	439,07 150,65	30819 4475	26344 9039	--	9730 3244	43793
4	Ц13-080201-0302 1308-0201-0302 РСНБ РК 2015	Кабель в траншее один. Устройство постели. Добавлять на каждый последующий кабель к норме 13-080201-0301	м кабеля	60	150,69 24,86	125,83 43,17	9041 1492	7550 2590	--	2939 958	12939
5	С121-010401-0101 2101-0401-0101 РСНБ РК 2015	Песок природный ГОСТ 8736-2014	м3	5,1	1380,00 --	-- --	7038 --	-- --	7038	-- 563	7601
6	Е11-010205-0502 1101-0205-0502 РСНБ РК 2015	Траншеи, пазухи котлованов и ямы. Засыпка вручную. Группа грунтов 2	м3 грунта	0,505	807,73	--	408	--	--	294	758

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
7	Е11-010104-0405 1101-0104-0405 РСНБ РК 2015	Траншеи и котлованы. Засыпка бульдозерами мощностью 79 кВт (108 л с) при перемещении грунта до 5 м. Группа грунтов 2	м3грунта	9,595	807,73 17,95 --	– 17,95 6,75	408 172 --	-- 172 65	-- --	56 47 18	236
8	Е11-010201-0501 1101-0201-0501 РСНБ РК 2015	Грунт 1, 2 группы. Уплотнение пневматическими трамбовками	м3 уплотненного грунта	9,595	152,10 78,73	73,37 32,63	1459 755	704 313	-- --	769 178	2407
9	Е11-340201-0101 1134-0201-0101 РСНБ РК 2015	Трубопроводы из асбестоцементных труб. Устройство с соединением манжетами стальными. До 2-х отверстий	канало-километр трубопровода	0,04	1213385,96 178850,00	– –	48535 7154	-- --	41381 --	5437 4318	58290
10	Ц13-080201-0901 1308-0201-0901 РСНБ РК 2015	Кабель до 35 кВ, масса 1 м до 1 кг. Прокладка в проложенных трубах, блоках и коробах	м кабеля	120	316,01 124,30	146,46 42,97	37922 14916	17575 5157	5431 --	14452 4190	56564
11	Ц13-080201-0701 1308-0201-0701 РСНБ РК 2015	Кабель до 35 кВ, масса 1 м до 0,5 кг. Прокладка с креплением накладными скобами	м кабеля	30	744,56 149,16	350,02 112,39	22337 4475	10501 3372	7361 --	5649 2239	30225
12	СЦ23-060137-0730 2306-0137-0730 РСНБ РК 2015	Кабели силовые АВБбШв 4х35 (мк)-1 ГОСТ 16442-80	км	0,153	1067171,00 --	– –	163277 --	-- --	163277 --	-- 13062	176339

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
13	Ц13-080201-2001 1308-0201-2001 РСНБ РК 2015	Заделка концевая эпоксидная для 3-4-жильного кабеля напряжением до 1 кВ, сечение одной жилы до 70 мм2. Монтаж оборудования	шт.	4	3941,49 3729,00	87,99 30,19	15766 14916	352 121	498	10826 2127	28720
14	С123-061703-1601 2306-1703-1601 РСНБ РК 2015	Муфты концевые для четырехжильного кабеля с алюминиевыми или медными жилами с бумажной изоляцией на напряжение 1 кВ, с болтовыми соединителями, со срывными головками типа 1КнТп-4-35/50-СЛ-нб ГОСТ 13781.0-86	шт.	4	8670,00 --	-- --	34680 --	-- --	34680	-- 2774	37454
15	Ц13-100904-0101 1310-0904-0101 РСНБ РК 2015 Р. 1310 подр. 1310-09 гр. 1310-0904 ВУ п.9 Кзтр=0,3, Кэм=0,3	Лента сигнальная . Прокладка в траншее. Прокладка опознавательной ленты, применен коэффициент к затратам труда - 0,3, к времени эксплуатации машин - 0,3	км ленты	0,1	27003,78 8284,50	18719,28 4074,58	2700 828	1872 407	--	890 287	3877
16	С121-130809-0101 2113-0809-0101 РСНБ РК 2015 прим.	Лента маркировочная ЛСЭ-150	м	100	82,00 --	-- --	8200 --	-- --	8200	-- 656	8856
17	С123-070501-1202	Модем для подключения к трехфазному электронному счетчику с наличием блока для передачи данных	шт.	1	40161,00 --	-- --	40161 --	-- --	40161	-- 3213	43374
18	Е11-270302-0102 1127-0302-0102 РСНБ РК 2015	Покрытия и основания щебеночные. Разборка	м3 конструкции	3	353,66	251,76	1061	755	--	497	

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
19	Е11-270302-0104 1127-0302-0104	Покрытия и основания асфальтобетонные. Разборка	м3 конструкции	1	101,91 2735,29 1531,40	51,57 1203,89 490,28	306 2735 1531	155 1204 490	--	125 2183 393	5312
20	С341-310104-0501 4131-0104-0501 РСНБ РК 2015	Мусор строительный. Погрузка	т	2,2	92,00 --	-- --	202 --	-- --		-- 16	219
21	С341-020101-1010 4102-0101-1010 РСНБ РК 2015	Перевозка строительных грузов самосвалами вне карьеров. Грузоподъемность 7,5 т. Класс груза 1. Расстояние перевозки 10 км	т	2,2	336,00 --	-- --	739 --	-- --		-- 59	798
22	Е11-270401-0101 1127-0401-0101 РСНБ РК 2015	Слои оснований подстилающие и выравнивающие из песка. Устройство	м3 материала основания в плотном	2	1164,21 132,62	1022,39 214,67	2328 265	2045 429	18	750 246	3325
23	С121-010401-0101 2101-0401-0101 РСНБ РК 2015	Песок природный ГОСТ 8736-2014	м3	2	1380,00 --	-- --	2760 --	-- --	2760	-- 221	2981
24	Е11-270403-0101 1127-0403-0101 РСНБ РК 2015	Основания из щебня фракции 40-70 мм, однослойные, толщиной 15 см. Устройство при укатке каменных материалов с пределом прочности на сжатие свыше	м2 основания	20	809,84 31,48	225,37 72,04	16197 630	4507 1441	11060	2236 1475	19908
25	Е11-270403-0104 1127-0403-0104 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 2	Основания из щебня фракции 40-70 мм. Устройство при укатке каменных материалов с пределом прочности на сжатие свыше 98,1 МПа (1000 кгс/см2). добавлять на каждый 1 см изменения толщины слоя к нормам 11-270403-0101, 11-270403-0102, 11-270403-0103	м2 основания	20	44,88 --	11,53 3,77	898 --	231 75	667	81 78	1057

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
26	Е11-270602-0901 1127-0602-0901 РСНБ РК 2015	Основания. Розлив вяжущих материалов	т	0,012	95713,16 --	1724,63 861,88	1149 --	21 10	1128	11 93	1253
27	Е11-270602-0306 1127-0602-0306 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 14	Покрытия толщиной 4 см из горячих асфальтобетонных смесей пористых крупнозернистых, плотность каменных материалов 2,5-2,9 т/м3. Устройство	м2 покрытия	20	1462,69 41,76	97,02 28,56	29254 835	1940 571	26479	1519 2462	33235
28	Е11-270602-0406 1127-0602-0406 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 14 К=2	Покрытия из горячих асфальтобетонных смесей. Устройство. Добавлять или исключать на каждые 0,5 см изменения толщины покрытия к нормам 1127-0602-0306	м2 покрытия	20	329,17 0,22	0,04 --	6583 4	1 --	6578	5 527	7115
29	Е11-270602-0901 1127-0602-0901	Основания. Розлив вяжущих материалов	т	0,006	95713,16 --	1724,63 861,88	574 --	10 5	564	6 46	626
30	Е11-270602-0301 1127-0602-0301 РСНБ РК 2015	Покрытия толщиной 4 см из горячих асфальтобетонных смесей плотных мелкозернистых АБВ, плотность каменных материалов 2,5-2,9 т/м3. Устройство	м2 покрытия	20	1594,72 41,76	97,24 28,65	31894 835	1945 573	29114	1521 2673	36089

ЛОКАЛЬНАЯ СМЕТА № 6-2-1. Наружные сети водоснабжения и канализации

Земляные работы на водопровод

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
1	Е11-010102-0308 1101-0102-0308 РСНБ РК 2015 ТЧ 01 табл. 11 п.3.46 Кзтр=1,10, Кэм=1,10	Грунты 2 группы. Разработка с погрузкой на автомобили-самосвалы экскаваторами с ковшом вместимостью 0,65 м3. Вязкие грунты повышенной влажности, сильно налипающие на стенки и зубья ковша одноковшовых экскаваторов, применен коэффициент к затратам труда - 1,1 и нормам эксплуатации машин - 1,1	м3 грунта	140,56	221,38 9,43	211,85 55,74	31118 1325	29778 7834	15	6595 3017	40730
2	С341-010101-1010 4101-0101-1010 РСНБ РК 2015	Перевозка строительных грузов бортовыми автомобилями в населенных пунктах. Грузоподъемность 5,7 т. Класс груза 1. Расстояние перевозки 10 км	т	261,4416	852,00 --	-- --	222748 --	-- --		-- 17820	240568
3	Е11-010101-0308 1101-0101-0308 РСНБ РК 2015 ТЧ 01 табл. 11 п.3.46 Кзтр=1,10, Кэм=1,10	Грунты 2 группы. Разработка в отвал экскаваторами "Драглайн", "Обратная лопата" с ковшом вместимостью 0,65 (0,5 - 1) м3. Вязкие грунты повышенной влажности, сильно налипающие на стенки и зубья ковша одноковшовых экскаваторов, применен коэффициент к затратам труда - 1,1 и нормам эксплуатации машин - 1,1	м3 грунта	1226,1188	166,16 8,51	157,65 37,70	203734 10432	193303 46230	--	40797 19562	264093
4	Е11-010205-0302 1101-0205-0302 РСНБ РК 2015 ТЧ 01 табл. 11 п.3.176 прим. Кзтр=1,15 ТЧ 01 табл. 11 п.3.179 Кзтр=1,2	Грунты 2 группы. Разработка вручную в траншеях глубиной до 2 м без креплений с откосами. Сильно налипающий на инструменты грунт 2 группы, применен коэффициент к затратам труда - 1,15. Доработка вручную, зачистка дна и стенок с выкидкой грунта в котлованах и траншеях, разработанных механизированным способом, применен коэффициент к затратам труда - 1,2	м3 грунта	37,9212	2135,83 2135,83	-- --	80993 80993	-- --	--	58315 11145	150453

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
5	Е11-230101-0101 1123-0101-0101 РСНБ РК 2015	Основание под трубопроводы песчаное. Устройство	м3 основания	15	2645,96 973,08	154,88 43,51	39689 14596	2323 653	22770	15096 4383	59168
6	Е11-010104-0404 1101-0104-0404 РСНБ РК 2015	Траншеи и котлованы. Засыпка бульдозерами мощностью 79 кВт (108 л с) при перемещении грунта до 5 м. Группа грунтов 1	м3 грунта	95,5	15,02 --	15,02 5,65	1434 --	1434 539	--	388 146	1968
7	С121-010401-0101 2101-0401-0101 РСНБ РК 2015	Песок природный ГОСТ 8736-2014	м3	95,5	1380,00 --	-- --	131790 --	-- --	131790	-- 10543	142333
8	Е11-010205-0502 1101-0205-0502 РСНБ РК 2015	Траншеи, пазухи котлованов и ямы. Засыпка вручную. Группа грунтов 2	м3 грунта	63,202	807,73 807,73	-- --	51050 51050	-- --	--	36756 7025	94831
9	Е11-010104-0405 1101-0104-0405 РСНБ РК 2015	Траншеи и котлованы. Засыпка бульдозерами мощностью 79 кВт (108 л с) при перемещении грунта до 5 м. Группа грунтов 2	м3 грунта	1200,838	17,95 --	17,95 6,75	21552 --	21552 8104	--	5835 2191	29578
10	Е11-010201-0501 1101-0201-0501 РСНБ РК 2015	Грунт 1, 2 группы. Уплотнение пневматическими трамбовками	м3 уплотненного грунта	1200,838	152,10 78,73	73,37	182648				

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
11	Е11-010205-0503 1101-0205-0503	Траншеи, пазухи котлованов и ямы. Засыпка вручную. Группа грунтов 3 (несжимаемый грунт)	м3 грунта	1,503	1154,34 1154,34	-- --	1735 1735	-- --	--	1249 239	3223
12	Е11-010104-0403 1101-0104-0403 РСНБ РК 2015	Траншеи и котлованы. Засыпка бульдозерами мощностью 59 кВт (80 л с) при перемещении грунта до 5 м. Группа грунтов 3(несжимаемый грунт)	м3 грунта	28,557	40,08 --	40,08 14,00	1145 --	1145 400	--	288 115	1547
13	Е11-010201-0502 1101-0201-0502 РСНБ РК 2015	Грунт 3, 4 группы. Уплотнение пневматическими трамбовками(несжимаемый грунт)	м3 уплотненного грунта	28,557	181,38 94,04	87,34 38,84	5180 2686	2494 1109	--	2732 633	8545
14	С121-010601-0101 2101-0601-0101 РСНБ РК 2015	Смеси песчано-гравийные природные ГОСТ 23735-2014	м3	37,8756	1472,00 --	-- --	55753 --	-- --	55753	-- 4460	60213
		ВОДОПРОВОД В1									
15	Е11-220901-0102 1122-0901-0102 РСНБ РК 2015	Задвижки или клапаны обратные чугунные диаметром 80 мм. Установка	задвижка или клапан	2	1904,85 1498,72	78,81 37,29	3810 2997	158 75	655	3041 548	7399
16	С123-040102-1902 2304-0102-1902 РСНБ РК 2015	Задвижка чугунная фланцевая с обрезиненным клином, со штурвалом, среда: вода и нейтральные жидкости, Т до +70°С, PN 10, DN 65, типа Sigmetex ГОСТ 5762-2002	шт.	1	28691,00 --	-- --	28691 --	-- --	28691	-- 2295	30986
17	С123-040102-1903 2304-0102-1903 РСНБ РК 2015	Задвижка чугунная фланцевая с обрезиненным клином, со штурвалом, среда: вода и нейтральные жидкости, Т до +70°С, PN 10, DN 80, типа Sigmetex ГОСТ 5762-2002	шт.	1							

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
18	Е11-220901-0103 1122-0901-0103 РСНБ РК 2015	Задвижки или клапаны обратные чугунные диаметром 100 мм. Установка	задвижка или клапан	1	-- 1948,93	-- 78,81	-- 1949	-- 79	327	2831 1564	3794
19	С123-040102-1904 2304-0102-1904 РСНБ РК 2015	Задвижки чугунные фланцевые с обрезиненным клином, со штурвалом, PN 10, DN 100, типа Sigmetex ГОСТ 5762-2002	шт.	1	1542,80 42079,00	37,29 --	1543 42079	37 --	42079	281 --	45445
20	Е11-220901-0105 1122-0901-0105 РСНБ РК 2015	Задвижки или клапаны обратные чугунные диаметром 150 мм. Установка	задвижка или клапан	2	-- 2857,10	-- 183,89	-- 5714	-- 368	938	3366 4536	11071
21	С123-040102-1905 2304-0102-1905 РСНБ РК 2015	Задвижка чугунная фланцевая с обрезиненным клином, со штурвалом, среда: вода и нейтральные жидкости, Т до +70°С, PN 10, DN 150, типа Sigmetex ГОСТ 5762-2002	шт.	2	2204,06 70771,00	87,01 --	4408 141542	174 --	141542	820 --	152865
22	С123-040501-0105 2304-0501-0105 РСНБ РК 2015	Вентили проходные муфтовые 15ч8р2 для воды, PN 16, DN 40 ГОСТ 5761-2005	шт.	1	-- 2251,00	-- --	-- 2251	-- --	2251	11323 --	2431
23	Е11-220801-0105 1122-0801-0105 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 1	Фасонные части стальные сварные диаметром 100-250 мм. Установка	т фасонных частей	0,0617	-- 1327262,12 464672,20	-- 502870,80 139597,63	-- 81892 28670	-- 31027 8613	22195	180 36911 9504	128307

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
24	Е11-221001-0103 1122-1001-0103 РСНБ РК 2015	Гидранты пожарные. Установка	шт.	2	2623,10 1892,80	175,79 72,81	5246 3786	352 146	1108	3892 731	9869
25	С123-030103-0909 2303-0103-0909 РСНБ РК 2015	Гидранты пожарные подземные Н 2500 мм ГОСТ 8220-85	шт.	1	47989,00 --	-- --	47989 --	-- --	47989	-- 3839	51828
26	С123-030103-0907 2303-0103-0907 РСНБ РК 2015	Гидранты пожарные подземные Н 2000 мм ГОСТ 8220-85	шт.	1	44203,00 --	-- --	44203 --	-- --	44203	-- 3536	47739
27	Е11-221201-0102 1122-1201-0102 РСНБ РК 2015	Фланцы к стальным трубопроводам диаметром 80 мм. Приварка	фланец	3	780,51 683,56	50,49 --	2342 2051	151 --	140	2030 350	4721
28	Е11-221201-0103 1122-1201-0103 РСНБ РК 2015	Фланцы к стальным трубопроводам диаметром 100 мм. Приварка	фланец	2	1020,17 891,60	67,32 --	2040 1783	135 --	122	1765 304	4110
29	Е11-221201-0105 1122-1201-0105 РСНБ РК 2015	Фланцы к стальным трубопроводам диаметром 150 мм. Приварка	фланец	8	1551,96 1337,40	121,64 12,43	12416 10699	973 99	744	10691 1849	24955
30	С123-020103-0208 2302-0103-0208 РСНБ РК 2015	Фланцы стальные приварные плоские из углеродистой и низколегированной стали PN 10, DN 65 ГОСТ 12816-80	шт.	2	1829,00 --	-- --	3658 --	-- --	3658	-- 293	3951

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
31	С123-020103-0209 2302-0103-0209 РСНБ РК 2015	Фланцы стальные приварные плоские из углеродистой и низколегированной стали PN 10, DN 80 ГОСТ 12816-80	шт.	2	1946,00 --	-- --	3892 --	-- --	3892	-- 311	4203
32	С123-020103-0210 2302-0103-0210 РСНБ РК 2015	Фланцы стальные приварные плоские из углеродистой и низколегированной стали PN 10, DN 100 ГОСТ 12816-80	шт.	2	2520,00 --	-- --	5040 --	-- --	5040	-- 403	5443
33	С123-020103-0212 2302-0103-0212 РСНБ РК 2015	Фланцы стальные приварные плоские из углеродистой и низколегированной стали PN 10, DN 150 ГОСТ 12816-80	шт.	12	4939,00 --	-- --	59268 --	-- --	59268	-- 4741	64009
34	С123-020103-0216 2302-0103-0216 РСНБ РК 2015	Фланцы стальные приварные плоские из углеродистой и низколегированной стали PN 10, DN 300 ГОСТ 12816-80	шт.	1	9624,00 --	-- --	9624 --	-- --	9624	-- 770	10394
35	С123-020303-7304 2302-0303-7304 РСНБ РК 2015	Втулка под фланец полиэтиленовая сварная ПЭ 100 SDR 17, DN 75, PN 10 СТ РК ГОСТ Р 52134-2010	шт.	1	738,00 --	-- --	738 --	-- --	738	-- 59	797
36	С123-020303-7309 2302-0303-7309 РСНБ РК 2015	Втулка под фланец полиэтиленовая сварная ПЭ 100 SDR 17, DN 160, PN 10 СТ РК ГОСТ Р 52134-2010	шт.	4	3150,00 --	-- --	12600 --	-- --	12600	-- 1008	13608
37	С123-020303-1004 2302-0303-1004 РСНБ РК 2015	Отвод полиэтиленовый сварной от 45° до 60° ПЭ 100 SDR 17, DN 75, PN 10 СТ РК ГОСТ Р 52134-2010	шт.	2	618,00 --	-- --	1236 --	-- --	1236	-- 99	1335

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
38	С123-020303-0509 2302-0303-0509 РСНБ РК 2015	Отвод полиэтиленовый сварной от 15° до 30° ПЭ 100 SDR 11, DN 160, PN 16 СТ РК ГОСТ Р 52134-2010	шт.	2	2763,00 --	-- --	5526 --	-- --	5526	-- 442	5968
39	С123-020201-6102 2302-0201-6102 РСНБ РК 2015	Муфта термоусаживаемая из полиэтилена с комплектом изоляции стыков, длиной до 600 мм, диаметром 140 мм ГОСТ 30732-2006	комплект	1	6030,00 --	-- --	6030 --	-- --	6030	-- 482	6512
40	С123-020201-6105 2302-0201-6105 РСНБ РК 2015	Муфта термоусаживаемая из полиэтилена с комплектом изоляции стыков, длиной до 600 мм, диаметром 200 мм ГОСТ 30732-2006	комплект	2	8173,00 --	-- --	16346 --	-- --	16346	-- 1308	17654
41	Е11-130301-0406 1113-0301-0406 РСНБ РК 2015	Поверхности металлические. Огрунтовка грунтовкой ГФ-021 за один раз	м2	2	84,16 41,62	2,32 0,25	168 83	5 --	80	58 18	244
42	Е11-130301-1406 1113-0301-1406 РСНБ РК 2015 К=2	Поверхности металлические огрунтованные. Окраска эмалями ПФ-115	м2	2	150,81 48,65	3,29 0,50	302 97	7 1	198	68 30	399
43	Е11-220501-0105 1122-0501-0105 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 4	Трубопроводы из полиэтиленовых труб, диаметр 150 мм. Укладка	км трубопровода	0,0761	443983,34 287261,00	147790,46 40695,78	33787 21861	11247 3097	679	24708 4680	63175

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
44	Е11-220501-0102 1122-0501-0102 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 4	Трубопроводы из полиэтиленовых труб, диаметр 65 мм. Укладка	км трубопровода	0,0473	295793,28 211757,00	82514,34 22182,20	13991 10016	3903 1049	72	10955 1996	26941
45	С123-010501-1008 2301-0501-1008 РСНБ РК 2015	Труба полиэтиленовая для водоснабжения PE 100 SDR 26 - 75x2,9 питьевая ГОСТ 18599-2001	м	47,773	535,00 --	-- --	25559 --	-- --	25559	-- 2045	27603
46	С123-010501-1013 2301-0501-1013 РСНБ РК 2015	Труба полиэтиленовая для водоснабжения PE 100 SDR 26 - 160x6,2 питьевая ГОСТ 18599-2001	м	83,83	2427,00 --	-- --	203455 --	-- --	203455	-- 16276	219732
47	Е11-220701-0105 1122-0701-0105 РСНБ РК 2015	Трубопроводы диаметром 150 мм. Промывка с дезинфекцией	км трубопровода	0,083	86020,62 64272,00	-- --	7140 5335	-- --	1805	5281 994	13415
48	Е11-220701-0102 1122-0701-0102 РСНБ РК 2015	Трубопроводы диаметром 75-80 мм. Промывка с дезинфекцией	км трубопровода	0,0473	58898,20 53560,00	-- --	2786 2533	-- --	253	2508 424	5717
49	Е11-010207-0106 1101-0207-0106 РСНБ РК 2015	Деревья мягких пород, диаметр стволов более 32 см. Валка с корня	дерево	2	258,02 246,82	11,20 --	516 494	22 --	--	355 70	941
50	Е11-010207-0703 1101-0207-0703 РСНБ РК 2015	Пни диаметром свыше 32 см. Корчевка в грунтах естественного залегания корчевателями-собирателями на тракторе 79 кВт (108 л с) с перемещением пней до 5 м	пень	2	265,53	265,53	531	531	--	131	715

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
51	Е11-470104-0105 1147-0104-0105 РСНБ РК 2015	Деревья-саженцы. Подготовка стандартных посадочных мест механизированным способом. Добавление растительной земли до 100%	яма	4	-- 2277,73	90,65 80,08	-- 9111	181 320	3105	53 5100	15348
52	Е11-470105-0101 1147-0105-0101 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 6	Деревья-саженцы с оголенной корневой системой. Посадка в ямы. Размер ям 0,7х0,7 м	шт.	4	1421,47 1282,36	27,35 150,71	5686 5129	109 603	444	1137 3710	9547
53	С125-010201-0202 2501-0201-0202 РСНБ РК 2015	Саженцы деревьев лиственных пород умеренного роста (яблоня сибирская, груша уссурийская, боярышник, рябина красная, дуб черешчатый, черёмуха, липа) с комом земли 0,5 м х 0,4 м, 1 школка, возраст 4 года ГОСТ 24909-81	шт.	4	1020,50 7562,00	33,56 --	4082 30248	134 --	30248	707 --	32668
54	Е11-340201-0804 1134-0201-0804 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 5	Колодцы. Установка указателя на стене	шт.	2	-- 613,05	-- --	-- 1226	-- --	--	2420 932	2331
55	С123-080304-0601 2308-0304-0601 РСНБ РК 2015 прим.	Указатель номер дома	шт.	2	613,05 602,00	-- --	1226 1204	-- --	1204	173 --	1300
56	Е11-221101-0102 1122-1101-0102 РСНБ РК 2015	Штуцеры (патрубки) стальные, диаметр 80 мм. Врезка в существующие сети из стальных труб	врезка	1	-- 6097,58	-- 3257,84	-- 6098	-- 3258	216	96 3563	10433
					2624,46	974,03	2624	974		773	

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
57	Е11-221101-0103 1122-1101-0103 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 4	Штуцеры (патрубки) стальные, диаметр 100 мм. Врезка в существующие сети из стальных труб	врезка	1	7286,55 2836,11	4118,24 1251,79	7287 2836	4118 1252	333	4047 907	12240
58	Е11-221101-0104 1122-1101-0104 РСНБ РК 2015	Штуцеры (патрубки) стальные, диаметр 150 мм. Врезка в существующие сети из стальных труб	врезка	1	11802,79 4032,35	7039,38 2074,23	11803 4032	7039 2074	732	6046 1428	19276
59	Е11-221101-0112 1122-1101-0112 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 1	Штуцеры (патрубки) стальные, диаметр 800 мм. Врезка в существующие сети из стальных труб	врезка	1	82365,50 17697,67	58944,75 15862,62	82365 17698	58945 15863	5722	33225 9247	124837
60	Е11-220301-0109 1122-0301-0109 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 10	Трубы водопроводные стальные, диаметр 350 мм. Укладка	км трубопровода	0,006	1732800,49 838245,00	818007,34 251066,97	10397 5029	4908 1506	460	6471 1349	18217
61	С123-010201-0252 2301-0201-0252 РСНБ РК 2015	Трубы стальные электросварные прямошовные, D 377 мм, толщина стенки 7,0 мм ГОСТ 10705-80	м	6	19989,00 --	-- --	119934 --	-- --	119934	-- 9595	129529
62	Е11-221401-0302 1122-1401-0302 РСНБ РК 2015	Трубы стальные диаметром 150 мм. Протаскивание в футляр	м трубы, уложенной в футляре	6,9	1332,74 1114,97	7,86 2,36	9196 7693	54 16	1449	7632 1346	18175
		УСТРОЙСТВО КОЛОДЦЕВ									

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
63	Е11-221301-0102 1122-1301-0102 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 15	Колодцы круглые из сборного железобетона. Устройство в грунтах мокрых	м3 железобетонных и бетонных конструкций колодца	2,96	37650,31 16443,70	9088,30 3519,33	111445 48673	26901 10417	35871	58500 13596	183540
64	С121-040302-0103 2104-0302-0103 РСНБ РК 2015	Плиты днищ железобетонные для колодцев ПН20 из тяжелого бетона класса В15 СТ РК 1971-2010, ГОСТ 8020-90	шт.	1	32074,00 --	-- --	32074 --	-- --	32074	-- 2566	34640
65	С121-040301-0117 2104-0301-0117 РСНБ РК 2015	Кольца стеновые железобетонные для колодцев КС20.9 из тяжелого бетона класса В15 СТ РК 1971-2010, ГОСТ 8020-90	шт.	3	30084,00 --	-- --	90252 --	-- --	90252	-- 7220	97472
66	С121-040302-0105 2104-0302-0105 РСНБ РК 2015	Плиты перекрытий железобетонные для колодцев ПП10-1 из тяжелого бетона класса В15 СТ РК 1971-2010, ГОСТ 8020-90	шт.	1	8359,00 --	-- --	8359 --	-- --	8359	-- 669	9028
67	С121-040302-0113 2104-0302-0113 РСНБ РК 2015	Плиты перекрытий железобетонные для колодцев 1ПП20-1 из тяжелого бетона класса В15 СТ РК 1971-2010, ГОСТ 8020-90	шт.	1	38736,00 --	-- --	38736 --	-- --	38736	-- 3099	41835
68	С121-040301-0201 2104-0301-0201 РСНБ РК 2015	Кольца опорные железобетонные для колодцев СТ РК 1971-2010 КО6	шт.	1	2695,00 --	-- --	2695 --	-- --	2695	-- 216	2911
69	С121-040301-0104 2104-0301-0104 РСНБ РК 2015	Кольца стеновые железобетонные для колодцев КС10.3 из тяжелого бетона класса В15 СТ РК 1971-2010, ГОСТ 8020-90	шт.	1	4358,00	--	4358	--	4358	--	4707

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
70	С121-060208-0501 2106-0208-0501 РСНБ РК 2015	Ограждение лестничных проемов, лестничные марши, пожарные лестницы ГОСТ 25772-83	т	0,0267	544349,00 --	-- --	14534 --	-- --	14534	-- 349	15697
71	С123-030101-0308 2303-0101-0308 РСНБ РК 2015	Люк чугунный, тип С (В125) ГОСТ 3634-99	комплект	1	15816,00 --	-- --	15816 --	-- --	15816	-- 1163	17081
72	Е11-100104-0201 1110-0104-0201 РСНБ РК 2015 прим	Крышка деревянная	м2 потолков	0,332	3577,02 558,09	21,33 9,02	1188 185	7 3	996	169 109	1466
73	Е11-080201-0109 1108-0201-0109 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 9	Стены приямков и каналов. Кладка	м3 кладки	0,049	27999,36 5878,60	2143,80 447,48	1372 288	105 22	979	288 133	1793
74	Е11-270403-0101 1127-0403-0101 РСНБ РК 2015	Основания из щебня фракции 40-70 мм, однослойные, толщиной 15 см. Устройство при укатке каменных материалов с пределом прочности на сжатие свыше 98,1 МПа (1000 кгс/см2)	м2 основания	5,35	907,91 31,48	225,37 72,04	4857 168	1206 385	3483	598 436	5892
75	Е11-270403-0104 1127-0403-0104 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 2 К=5	Основания из щебня фракции 40-70 мм. Устройство при укатке каменных материалов с пределом прочности на сжатие свыше 98,1 МПа (1000 кгс/см2). Добавлять или исключать на каждый 1 см изменения толщины слоя к нормам 11-270403-0101, 11-270403-0102, 11-270403-0103	м2 основания	26,75	-39,54 --	-- --	-1058 --	-- --	-1058	-- -85	-1142

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
76	Е11-270701-0101 1127-0701-0101 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 2	Покрытия дорожек и тротуаров асфальтобетонные однослойные из литой мелкозернистой асфальтобетонной смеси толщиной 3 см. Устройство	м2 покрытия	5,35	1275,05 170,35	2,82 0,98	6822 911	15 5	5896	990 625	8436
		ПЕРЕХОД ЧЕРЕЗ АВТОДОРОГУ(асфальтовое)									
77	Е11-270302-0102 1127-0302-0102 РСНБ РК 2015	Покрытия и основания щебеночные. Разборка	м3 конструкции	0,6	353,66 101,91	251,76 51,57	212 61	151 31	--	99 25	337
78	Е11-270302-0104 1127-0302-0104 РСНБ РК 2015	Покрытия и основания асфальтобетонные. Разборка	м3 конструкции	0,2	2735,29 1531,40	1203,89 490,28	547 306	241 98	--	437 79	1062
79	С341-310104-0501 4131-0104-0501 РСНБ РК 2015	Мусор строительный. Погрузка	т	0,44	92,00 --	-- --	40 --	-- --		-- 3	44
80	С341-020101-1010 4102-0101-1010 РСНБ РК 2015	Перевозка строительных грузов самосвалами вне карьеров. Грузоподъемность 7,5 т. Класс груза 1. Расстояние перевозки 10 км	т	0,44	336,00 --	-- --	148 --	-- --		-- 12	160
81	Е11-270401-0101 1127-0401-0101 РСНБ РК 2015	Слои оснований подстилающие и выравнивающие из песка. Устройство	м3 материала основания в плотном теле	0,4	1164,21 132,62	1022,39 214,67	466 53	409 86	4	150 49	665

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
82	С121-010401-0101 2101-0401-0101 РСНБ РК 2015	Песок природный ГОСТ 8736-2014	м3	0,4	1380,00 --	-- --	552 --	-- --	552	-- 44	596
83	Е11-270403-0101 1127-0403-0101 РСНБ РК 2015	Основания из щебня фракции 40-70 мм, однослойные, толщиной 15 см. Устройство при укатке каменных материалов с пределом прочности на сжатие свыше 98,1 МПа (1000 кгс/см2)	м2 основания	4	809,84 31,48	225,37 72,04	3239 126	901 288	2212	447 295	3982
84	Е11-270403-0104 1127-0403-0104 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 2	Основания из щебня фракции 40-70 мм. Устройство при укатке каменных материалов с пределом прочности на сжатие свыше 98,1 МПа (1000 кгс/см2). добавлять на каждый 1 см изменения толщины слоя к нормам 11-270403-0101, 11-270403-0102, 11-270403-0103	м2 основания	4	44,88 --	11,53 3,77	180 --	46 15	134	16 16	211
85	Е11-270602-0901 1127-0602-0901 РСНБ РК 2015	Основания. Розлив вяжущих материалов	т	0,0024	95713,16 --	1724,63 861,88	230 --	4 2	226	2 19	251
86	Е11-270602-0306 1127-0602-0306 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 14	Покрытия толщиной 4 см из горячих асфальтобетонных смесей пористых крупнозернистых, плотность каменных материалов 2,5-2,9 т/м3. Устройство	м2 покрытия	4	1462,69 41,76	97,02 28,56	5851 167	388 114	5296	304 492	6647
87	Е11-270602-0406 1127-0602-0406 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 14 К=2	Покрытия из горячих асфальтобетонных смесей. Устройство. Добавлять или исключать на каждые 0,5 см изменения толщины покрытия к нормам 1127-0602-0306	м2 покрытия	4	329,17 0,22	0,04 --	1317 1	-- --	1316	1 105	1423

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
88	Е11-270602-0901 1127-0602-0901 РСНБ РК 2015	Основания. Розлив вяжущих материалов	т	0,0012	95713,16 --	1724,63 861,88	115 --	2 1	113	1 9	125
89	Е11-270602-0301 1127-0602-0301 РСНБ РК 2015	Покрытия толщиной 4 см из горячих асфальтобетонных смесей плотных мелкозернистых АБВ, плотность каменных материалов 2,5-2,9 т/м3. Устройство	м2 покрытия	4	1594,72 41,76	97,24 28,65	6379 167	389 115	5823	304 535	7218
		Реконструкция водопроводного колодца									
90	Е11-070201-0202 1107-0201-0202 РСНБ РК 2015 К=0,8	Опоры из плит и колец диаметром более 1000 мм. Демонтаж	м3 сборных железобетонных конструкций	0,41	6150,88 2738,97	3411,91 1219,22	2522 1123	1399 500	--	1915 355	4792
91	Е11-070201-0202 1107-0201-0202 РСНБ РК 2015	Опоры из плит и колец диаметром более 1000 мм. Установка	м3 сборных железобетонных конструкций	0,41	8059,96 3423,72	4264,89 1524,03	3305 1404	1749 625	152	2394 456	6154
92	С121-040302-0105 2104-0302-0105 РСНБ РК 2015	Плиты перекрытий железобетонные для колодцев ПП10-1 из тяжелого бетона класса В15 СТ РК 1971-2010, ГОСТ 8020-90	шт.	1	8359,00 --	-- --	8359 --	-- --	8359	-- 669	9028
93	С121-040302-0109 2104-0302-0109 РСНБ РК 2015	Плиты перекрытий железобетонные для колодцев 1ПП15-1, 2ПП15-1 из тяжелого бетона класса В15 СТ РК 1971-2010, ГОСТ 8020-90	шт.	1	15540,00 --	-- --	15540 --	-- --	15540	-- 1243	16783

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
94	С121-040301-0201 2104-0301-0201 РСНБ РК 2015	Кольца опорные железобетонные для колодцев КО6 из тяжелого бетона класса В15 СТ РК 1971-2010, ГОСТ 8020-90	шт.	1	2695,00 --	-- --	2695 --	-- --	2695	-- 216	2911
95	С121-040301-0104 2104-0301-0104 РСНБ РК 2015	Кольца стеновые железобетонные для колодцев КС10.3 из тяжелого бетона класса В15 СТ РК 1971-2010, ГОСТ 8020-90	шт.	1	4358,00 --	-- --	4358 --	-- --	4358	-- 349	4707
96	Е11-231201-0101 1123-1201-0101 РСНБ РК 2015 К=0,8	Люки. Демонтаж	шт.	1	1259,04 1111,93	147,11 69,61	1259 1112	147 70	--	1170 194	2623
97	Е11-231201-0101 1123-1201-0101 РСНБ РК 2015	Люки. Установка	шт.	1	1697,70 1389,91	183,89 87,01	1698 1390	184 87	124	1462 253	3413
98	С123-030101-0308 2303-0101-0308 РСНБ РК 2015	Люк чугунный, тип С (В125) ГОСТ 3634-99	комплект	1	15816,00 --	-- --	15816 --	-- --	15816	-- 1265	17081
99	С121-060208-0501 2106-0208-0501 РСНБ РК 2015	Ограждение лестничных проемов, лестничные марши, пожарные лестницы ГОСТ 25772-83	т	0,0203	544349,00 --	-- --	11050 --	-- --	11050	-- 884	11934
100	Е11-080201-0109 1108-0201-0109 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 9	Стены приямков и каналов. Кладка	м3 кладки	0,098	27999,36	2143,80	2744	210	1958	577	3586

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
101	Е11-221301-0102 1122-1301-0102 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 15 К=0,8	Колодцы круглые из сборного железобетона. Демонтаж	м3 железобетонных и бетонных конструкций колодца	1,52	5878,60 33845,78	447,48 7270,64	576 51446	44 11051	20399	266 24032	81516
102	Е11-231201-0101 1123-1201-0101 РСНБ РК 2015 К=0,8	Люки. Демонтаж	шт.	1	13154,96 1259,04	2815,47 147,11	19996 1259	4280 147	--	6038 1170	2623
103	С341-310104-0501 4131-0104-0501 РСНБ РК 2015	Мусор строительный. Погрузка	т	4,825	1111,93 92,00	69,61 --	1112 444	70 --		194 --	479
104	С341-020101-1010 4102-0101-1010 РСНБ РК 2015	Перевозка строительных грузов самосвалами вне карьеров. Грузоподъемность 7,5 т. Класс груза 1. Расстояние перевозки 10 км	т	4,825	-- 336,00	-- --	-- 1621	-- --		36 --	1751
		ЛОКАЛЬНАЯ СМЕТА № 7-2-1. Благоустройство территории			--	--	--	--		130	
		РАЗДЕЛ 2.Проезд для пожарных машин, тротуар, отмостка, площадка из брусчатки на усиленном основании, тип 1 - 4307 м2									
8	Е11-270701-0302 1127-0701-0302 РСНБ РК 2015	Тротуары бетонные плитные. Устройство с заполнением швов песком	м2 тротуара	515,72	521,69 363,47	36,78 14,37	269046 187449	18968 7411	62629	210449 38360	517854
9	С121-040509-0406 2104-0509-0406 РСНБ РК 2015	Брусчатка бетонная фигурная серая толщиной 80 мм класса от В22,5 до В27,5 ГОСТ 17608-91	м2	4307	2267,00 --	-- --	9763969 --	-- --	9763969	-- 781118	10545087

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
		Итого по акту прямые затраты с накладными расходами и сметной прибылью									**33000027**
		Временные здания и сооружения (1,5%)									495000
		Итого									**33495027**
		Непредвиденные работы и затраты (2%)									669901
		Итого в текущих ценах 2019 г									**34164928**
		Итого в текущих ценах 2020 г									**35869792**
		Итого с учетом скидки									**35714286**
		НДС 12%									4285714
		Итого по акту с учетом НДС									**40000000**

СДАЛ:

Подрядчик:
ТОО «ДЕЛОФБК»
Директор — Арсенбекон Н.Т.

Технический надзор:
ТОО "Бестау-С" — Кусаинов Б.К.

Авторский надзор:
ТОО "Көкше-Құрылыс-Р"
Директор — Фотин А.Н.

ПРИНЯЛ:
Заказчик:
ГУ «Отдел строительства г.Кокшетау»
И.о.руководителя — Садвакасов Р.К.

ПРИНЯЛ:
Заказчик:
ГУ «Отдел строительства г.Кокшетау»
Заведующая сектором строительства — Естаупова А.Т.

Пронумеровано, прошнуровано
на 67 листах
Директор ТОО «ДЕЛОФБК» _____
Сарсенбеков Н.Т.
«___» _____ 2020 г.