Акт приемки объекта в эксплуатацию

26 "Августа 2020г.

Заказчик **ГУ "Отдел пассажирского транспорта и автомобильных дорог Карасайского района", руководитель - Жаканбаев Айбар Бейбитович, индекс 040901 Алматинская область, Карасайский район, Каскеленский г.о., г.Каскелен ул.Абылай хана 213**

фамилия, имя, отчество (при наличии) – для физических лиц, наименование организации – для юридических лиц, почтовый индекс, область, город, район, населенный пункт, наименование улицы, номер дома/здания (стационарного помещения)

на основании:

Декларации о соответствии (прилагается) **от "___" _____2020 г,ТОО "Ремдорстрой" директор Ремизов Иван Иванович,Алматинская область Карасайский район,ул.Наурызбая 1а**

дата декларации, наименование подрядной (генподрядной) организации, фамилия, имя, отчество (при наличии) руководителя, юридический адрес

Заключения о качестве строительно-монтажных работ (прилагается) **от "___ "_____ 2020г., ТОО "Мегалиты Алматы", тех.надзор-эксперт Абдуллаев Аскар Бурханович, аттестат №KZ 47VJE00024377 от 30.05.2012 г.**

дата заключения, наименование организации, фамилия, имя, отчество (при наличии) экспертов технического надзора, № и дата получения

Заключения о соответствии выполненных работ проекту **"___ "_____2020 г. ТОО "МегалитыАлматы" тех.надзор-эксперт Абдуллаев Аскар Бурханович аттестат №KZ 47VJE00024377 от 30.05.2012 г.**

дата заключения, наименование организации, фамилия, имя, отчество (при наличии) экспертов авторского надзора, № и дата получения аттестатов

произведя осмотр готовности предъявленного подрядчиком (генеральным подрядчиком) к приемке в эксплуатацию объекта: **Средний ремонт улицы ул.Алмалы с.Алмалыбак Карасайского района Алматинской области**

наименование объекта и вид строительства (новое, расширение, реконструкция, техническое перевооружение, модернизация, капитальный ремонт), уровень ответственности, техническая и технологическая сложность объекта

по адресу **Алматинская область, Карасайский район, с.Алмалыбак**

(область, район, населенный пункт, микрорайон, квартал, улица, номер дома (корпуса)

проверив комплектность исполнительной технической документации подтверждает что:

1. Строительство объекта осуществлено на основании:

1) правоустанавливающего документа на земельный участок
от «___» _____20__ г. №_____;

документ, подтверждающий наступление юридических фактов (юридических составов), на основании которых возникают, изменяются или прекращаются права на земельный участок, в том числе договоры, решения судов, правовые акты исполнительных органов, свидетельство о праве на наследство, передаточный акт или разделительный баланс при реорганизации негосударственных юридических лиц, владеющих земельным участком на праве собственности или выкупивших право временного возмездного землепользования (аренды) либо решения о реконструкции (перепланировке, переоборудовании) помещений (отдельных частей) существующих зданий от «__»_____20__года №

ГУ "Отдел пассажирского транспорта и автомобильных дорог Карасайского района" в лице руководителя Жаканбаева А.Б.

наименование органа вынесшего решение

2) талона о приеме уведомления о начале или прекращении осуществления деятельности или определенных действий _____

наименование органа принявшего уведомление, дата выдачи талона

3) проекта (проектно-сметной документации) **ТОО «STROYCONSALTING» гос.лицензия №15014654,15012371 01.07.2015 г.,Средний ремонт ул.Алмалы с.Алмалыбак Карасайского района Алматинской области**

наименование проектной организации, номер проекта

утвержденного(й) **ГУ "Отдел пассажирского транспорта и автомобильных дорог Карасайского района"**

наименование организации утвердившей (переутвердившей) проект и дата утверждения

2. Строительно-монтажные работы осуществлены в сроки:

начало работ **апрель,2020 г.**;
месяц, год

окончание работ **август,2020 г.**;
месяц, год

при продолжительности строительства, месяц:

по норме или по проекту организации строительства, месяц: **8**

фактически, месяц: **4**

3. Объект (комплекс) имеет следующие основные технико-экономические показатели(мощность, производительность, производственная площадь, протяженность, вместимость, объем, пропускная способность, провозная способность, число рабочих мест и тому подобное, заполняется по всем объектам (кроме жилых домов) в единицах измерения соответственно целевой продукции или основным видам услуг):

Мощность, производительность и так далее	Единица измерения	По проекту		Фактически	
		общая (с учетом ранее принятых)	в том числе пускового комплекса или очереди	общая (с учетом ранее принятых)	в том числе пускового комплекса или очереди

Выпуск продукции (оказания услуг), предусмотренной проектом в объеме, соответствующем нормам освоения проектных мощностей в начальный период

факт начала выпуска продукции с указание объема

Жилой дом имеет следующие показатели:

Показатели	Единица измерения	По проекту	Фактически
Общая площадь	метр в квадрате (далее - м²)		
Число этажей	этаж		
Общий строительный объем	метр в кубе (далее - м³)		
В том числе подземной части	м³		
Площадь встроенных, встроенно-пристроенных и пристроенных помещений	м²		

Показатели	По проекту			Фактически		
	число квартир	площадь квартир, м2		число квартир	площадь квартир, м2	
		общая	жилая		общая	жилая
Всего квартир,в том числе: однокомнатных, двухкомнатных, трехкомнатных, четырехкомнатных и более						

4. Технологические и архитектурно-строительные решения по объекту характеризуется следующими данными: материалы: асфальтобетонные смеси, смеси песчано-гравийные,битум нефтяной жидкий, Срезка:Разработка грунта бульдозерами-516 м3;Перевозка строительных грузов самосвалами-825,6 т;Уплотнение грунта прицепными катками-516 м3;Полив водой-516 м3;Устройство дополнительного слоя:Устройство основания подстилающего и выравнивающего слоя-314,17 м3;Устройство основания:Устройство основания из щебня-2905,5 м3; Устройство покрытия :Розлив вяжущих материалов-1,96 т;Покрытие из асфальтобетонных смесей-2580 м2;Установка бортового бетонного камня:Устройство бортового камня В30;Тротуар:Устройство основания под тротуары,толщиной 12см-516 м2;Устройство дорожки из брусчатки-516 м 2;Установка бортового бетонного камня В22,5:Устройство бортового бетонного камня-860 м;Дорожные знаки:Установка дорожных знаков -35 шт;Разметка проезжей части,ширина линии 0,1 м,сплошная-0,14 км;Разметка краской ,ширина линии 0,1 м,пунктирная,шаг 1:3-0,246 км;Водопропускная труба ж/б диам.0,5 м-2 шт

краткие технические характеристики по особенностям его размещения, по основным материалам и конструкциям, инженерному и технологическому оборудованию

5. На объекте установлено предусмотренное проектом оборудование в количестве согласно актам о его приемке после индивидуального испытания и комплексного опробования;

6. Наружные инженерные коммуникации (холодное и горячее водоснабжение, канализация, теплоснабжение, газоснабжение, электроснабжение и связь) обеспечивают нормальную эксплуатацию объекта (здания, сооружения, помещения) и приняты городскими эксплуатационными организациями;

7. Сметная стоимость по утвержденному проекту (проектной-сметной документации):
всего **31 329,48560** тысяч тенге, в том числе :
строительно-монтажных работ **31 329,48560** тысяч тенге, услуги технического надзора **862 813,0000** тысяч тенге, услуги авторского надзора **0,00000** тысяч тенге;

8. Сметная стоимость основных фондов, принимаемых в эксплуатацию **28 196, 53704** тысяч тенге; в том числе :
строительно-монтажных работ **28 196, 53704** тысяч тенге, услуги технического надзора **862 813,00000** тысяч тенге, услуги авторского надзора **0,00000** тысяч тенге;

9. Объект построен в соответствии с утвержденным проектом (проектно-сметной документацией) и требованиями государственных нормативных документов в области архитектуры, градостроительства и строительства.

РЕШИЛ: **Средний ремонт улицы ул.Алмалы с.Алмалыбак Карасайского района**

Алматинской области **принять в эксплуатацию**

наименование объекта (комплекса)

Заказчик **Жаканбаев Айбар Бейбитович**

фамилия, имя, отчество (при наличии), подпись руководителя М.П.

Технический надзор **Абдуллаев Аскар Бурханович**

фамилия, имя, отчество (при наличии), подпись эксперта М.П.

Авторский надзор *не предусмотрен*

фамилия, имя, отчество (при наличии), подпись эксперта М.П.

Подрядчик (генеральный подрядчик) **Ремизов Иван Иванович**

фамилия, имя, отчество (при наличии), подпись руководителя М.П.

Форма КС-3

Заказчик : ГУ "Отдел пассажирского транспорта и автомобильных дорог Карасайского района", БИН 130940019940
Подрядчик : ТОО "Ремдорстрой", БИН 051040008274

Справка стоимости выполненых работ за июнь м-ц 2020 года
по договору № 26 от 24 апреля 2020 г.

по специфике:
045-034-159: Оплата прочих услуг и работ

№ п/п	Наименование работ	Ед. изм	Всего по договору	Общая стоимость с начала действия договора	Сумма полученного аванса	Ранее заактир. суммы по выполнен. работам	Выполнен. Объем работ по настоящ. акту	Сумма погашен. аванса по настоящ. акту	Сумма к перечислению для оплаты выполненных работ по настоящему акту
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
1	Средний ремонт улицы Алмалы села Алмалыбак Карасайского района Алматинской области	Тенге	28 196 537,04	7 649 000,00	0,00	0,00	7 649 000,00	0,00	7 649 000,00
2	**Всего по акту:**	**Тенге**	**28 196 537,04**	**7 649 000,00**	**0,00**	**0,00**	**7 649 000,00**	**0,00**	**7 649 000,00**

Заказчик

ГУ "Отдел пассажирского транспорта и автомобильных дорог Карасайского района"

Руководитель _____ **А.Б. Жаканбаев**

М.П.

Подрядчик

ТОО "Ремдорстрой"

Директор _____ **И.И. Ремизов**

М.П.

Заказчик : ГУ "Отдел пассажирского транспорта и автомобильных дорог Карасайского района"
Подрядчик : ТОО "Ремдорстрой"
Договор № 26 от 24 апреля 2020 г.

АКТ
приемки выполненных работ за июнь месяц 2020 г.
на проведение работ по среднему ремонту улицы Алмалы села Алмалыбак Карасайского района Алматинской области

№ п/п	Шифр норм, код ресурса	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Количество	Стоимость единицы, тенге		Общая стоимость, тенге		Накладные расходы, тенге	Всего стоимость с НР и СП, тенге
					Всего	эксплуатация машин	Всего	эксплуатация машин		
					зарплата рабочих-строителей	в т. ч. зарплата машинисто	зарплата рабочих-строителей	в т. ч. зарплата машинисто	Сметная прибыль, тенге	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	11	12
		Основная проезжая часть								
		Срезка								
1	1101-0104-0102	Грунты 2 группы. Разработка бульдозерами мощностью 59 кВт (80 л с) при перемещении грунта до 10 м	м3	516	52,35 0,00	52,35 20,71	27012 0	27012 10687	7695 2777	37483
2	1101-0104-0110	Грунты 2 группы. Разработка бульдозерами мощностью 59 кВт (80 л с). Добавлять на каждые последующие 10 м перемещения грунта	м3	516	44,79 0,00	44,79 17,72	23113 0	23113 9144	6584 2376	32072
3	1101-0102-0308	Грунты 2 группы. Разработка с погрузкой на автомобили-самосвалы экскаваторами с ковшом вместимостью 0,65 м3	м3	516	213,21 10,39	202,71 61,42	110015 5362	104600 31695	26681 10936	147632
4	4102-0102-1005	Перевозка строительных грузов самосвалами вне карьеров. Грузоподъемность 15 т. Класс груза 1. Расстояние перевозки 5 км	т	825,6	136,00 0,00	0,00 0,00	112282 0	0 0	0 8983	121264
5	1101-0102-0602	Грунты 2-3 группы. Работа на отвале	м3	516	22,22 3,51	18,61 7,89	11466 1809	9603 4073	4235 1256	16957
		Земляное полотно								
6	1101-0201-0101	Грунт. Уплотнение прицепными катками на пневмоколесном ходу 25 т. Первый проход по одному следу при толщине слоя 25 см	м3	516	80,13 0,00	80,13 33,26	41347 0	41347 17160	12355 4296	57998
7	1101-0201-0107	Грунт. Уплотнение прицепными катками на пневмоколесном ходу 25 т. На каждый последующий проход по одному следу при толщине слоя 25 см	м3	516	37,64 0,00	37,64 12,34	19423 0	19423 6366	4583 1920	25926
8	1101-0201-0601	Грунт насыпей уплотняемый. Полив водой	м3	516	84,99 10,77	71,32 18,39	43857 5559	36802 9487	10833 4375	59065
		Устройство дополнительного слоя								
9	1127-0401-0102	Слои оснований подстилающие и выравнивающие из песчано-гравийной смеси, дресвы. Устройство	м3	314,17	1263,36 160,85	1102,51 271,25	396911 50534	346377 85219	146613 43482	587005
10	2101-0601-0101	Смеси песчано-гравийные природные ГОСТ 23735-2014	м3	1463,92	1251,00 0,00	0,00 0,00	1831364 0	0 0	0 146509	1977873
11	2113-0703-1405	Вода техническая	м3	17,5	29,03 0,00	0,00 0,00	508 0	0 0	0 41	548

		Установка бортового бетонного камня БР100.30.15								
12	1127-0201-1002	Камни бортовые бетонные. Установка при других видах покрытий. Бортовые камни сечением 100х200 мм при других видах покрытия бетон класса В15	м	426	1563,82 864,82	32,92 13,74	666189 368414	14023 5852	404207 85631	1156027
13	2104-0508-9901	Камни бортовые из бетона класса В22,5 ГОСТ 6665-91	м3	6,816	43685,03 0,00	0,00 0,00	297757 0	0 0	0 23820	321577
14	2102-0401-2804	Раствор готовый кладочный тяжелый цементный марки М100 ГОСТ 28013-98	м3	0,099	11625,00 0,00	0,00 0,00	1152 0	0 0	0 92	1244
		Итого по основной проезжей части	**Тенге**				**3582395**	**622299**	**623786**	**4542672**
							431678	**179683**	**336495**	
		Накладные расходы	Тенге				623786			
		Сметная прибыль	Тенге				336495			
		Итого по основной проезжей части	**Тенге**				**4542672**			
		Тип 2 Тротуар								
15	1127-0701-0201	Основания под тротуары из кирпичного или известнякового щебня, толщиной 12 см. Устройство	м2	426	435,27 301,08	134,19 47,83	185425 128259	57166 20374	160524 27676	373624
16	2101-0401-0101	Песок природный ГОСТ 8736-2014	м3	56,742	1655,00 0,00	0,00 0,00	93908 0	0 0	0 7513	101421
17	1127-0701-0201	Основания под тротуары из кирпичного или известнякового щебня, толщиной 12 см. Устройство	м2	426	435,27 301,08	134,19 47,83	185425 128259	57166 20374	160524 27676	373624
18	2101-0201-0404	Щебень из плотных горных пород для строительных работ М600, фракция 40-70 мм СТРК 1284-2004	м3	116,038	2265,00 0,00	0,00 0,00	262827 0	0 0	0 21026	283852
		Установка бортового бетонного камня БР100.20.8								
19	1127-0201-1002	Камни бортовые бетонные. Установка при других видах покрытий. Бортовые камни сечением 100х200 мм при других видах покрытия	м	426	1563,82 864,82	32,92 13,74	666189 368414	14023 5852	404207 85631	1156027
20	2104-0508-9901	Камни бортовые из бетона класса В22,5 ГОСТ 6665-91	м3	6,816	43685,03 0,00	0,00 0,00	297757 0	0 0	0 23820	321577
21	2102-0401-2804	Раствор готовый кладочный тяжелый цементный марки М100 ГОСТ 28013-98	м3	0,035	11628,57 0,00	0,00 0,00	403 0	0 0	0 32	435
		Итого по тротуару тип 2	**Тенге**				**1691934**	**128355**	**725254**	**2610562**
							624932	**46599**	**193375**	
		Накладные расходы	Тенге				725254			
		Сметная прибыль	Тенге				193375			
		Итого по тротуару тип 2	**Тенге**				**2610562**			
		Итого	**Тенге**				**7153234**			
		в том числе:								
		- Накладные расходы	Тенге				1349040			
		- Сметная прибыль	Тенге				529870			
		Временные здания и сооружения 1,04%	Тенге				74394			
		Итого	**Тенге**				**7 227 628**			
		Дополнительные затраты при производстве работ в зимнее время 1,44%	Тенге				0			

Итого	**Тенге**	**7 227 628**
Непредвиденные работы и затраты-2%	Тенге	0,00
Итого	**Тенге**	**7 227 628**
Итого в текущих ценах на 2020 год - 100 %, К=1,049901	**Тенге**	**7 588 293,65**
Коэффициент тендерной скидки		0,9000
Итого:	**Тенге**	**6 829 464,29**
НДС 12%	Тенге	819 535,71
Итого по акту:	**Тенге**	**7 649 000,00**

Заказчик

ГУ "Отдел пассажирского транспорта и автомобильных дорог Карасайского района"

Руководитель _____ **А.Б. Жаканбаев**

Представитель тех.надзора ТОО «Мегалиты Алматы»:

Эксперт-технадзор _____ О.В. Якунин

Подрядчик

ТОО "Ремдорстрой"

Директор _____ **И.И. Ремизов**

Форма КС-3

Заказчик : ГУ "Отдел пассажирского транспорта и автомобильных дорог Карасайского района", БИН 130940019940
Подрядчик : ТОО "Ремдорстрой", БИН 051040008274

Справка стоимости выполненых работ за июль м-ц 2020 года
по договору № 26 от 24 апреля 2020 г.

по специфике:
045-034-159: Оплата прочих услуг и работ

№ п/п	Наименование работ	Ед. изм	Всего по договору	Общая стоимость с начала действия договора	Сумма полученного аванса	Ранее заактир. суммы по выполнен. работам	Выполнен. Объем работ по настоящ. акту	Сумма погашен. аванса по настоящ. акту	Сумма к перечислению для оплаты выполненных работ по настоящему акту
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
1	Средний ремонт улицы Алмалы села Алмалыбак Карасайского района Алматинской области	Тенге	28 196 537,04	21 119 358,38	0,00	7 649 000,00	13 470 358,38	0,00	13 470 358,38
2	**Всего по акту:**	**Тенге**	**28 196 537,04**	**21 119 358,38**	**0,00**	**7 649 000,00**	**13 470 358,38**	**0,00**	**13 470 358,38**

Заказчик
ГУ "Отдел пассажирского транспорта и автомобильных дорог Карасайского района"

Руководитель _____ **А.Б. Жаканбаев**
М.П.

Подрядчик
ТОО "Ремдорстрой"

Директор _____ **И.И. Ремизов**
М.П.

Заказчик : ГУ "Отдел пассажирского транспорта и автомобильных дорог Карасайского района"
Подрядчик : ТОО "Ремдорстрой"
Договор № 26 от 24 апреля 2020 г.

АКТ
приемки выполненных работ за июль месяц 2020 г.
на проведение работ по среднему ремонту улицы Алмалы села Алмалыбак Карасайского района Алматинской области

№ п/п	Шифр норм, код ресурса	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Количество	Стоимость единицы, тенге		Общая стоимость, тенге		Накладные расходы, тенге	Всего стоимость с НР и СП, тенге
					Всего	эксплуатация машин	Всего	эксплуатация машин		
					зарплата рабочих-строителей	в т. ч. зарплата машинистов	зарплата рабочих-строителей	в т. ч. зарплата машинистов	Сметная прибыль, тенге	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	11	12
		Основная проезжая часть								
		Устройство основания								
1	1127-0403-0301	Основания из щебня фракции 40-70 мм однослойные, толщиной 15 см. Устройство при укатке каменных материалов с пределом прочности на сжатие до 68,6 МПа (700 кгс/см2)	м2	2902,5	214,30 38,18	175,25 62,79	622007 110820	508662 182251	316517 75082	1013606
2	2101-0201-0404	Щебень из плотных горных пород для строительных работ М600, фракция 40-70 мм СТ РК 1284-2004	м3	548,6	2265,00 0,00	0,00 0,00	1242579 0	0 0	0 99406	1341985
3	2101-0201-0402	Щебень из плотных горных пород для строительных работ М600, фракция 10-20 мм СТ РК 1284-2004	м3	54,546	2860,00 0,00	0,00 0,00	156002 0	0 0	0 12480	168482
		Устройство покрытия								
4	1127-0602-0901	Основания. Розлив вяжущих материалов	т	1,96	121622,96 0,00	1907,14 1044,39	238381 0	3738 2047	2211 19247	259840
5	1127-0602-0302	Покрытия толщиной 4 см из горячих асфальтобетонных смесей плотных мелкозернистых АБВ, плотность каменных материалов 3 т/м3 и более. Устройство	м2	2580	160,25 50,64	103,11 34,74	413452 130639	266012 89618	237878 52106	703436
6	1127-0602-0402	Покрытия из горячих асфальтобетонных смесей. Устройство. Добавлять на каждые 0,5 см изменения толщины покрытия к нормам 1127-0602-0302	м2	2580	0,94 0,81	0,12 0,00	2415 2100	316 0	2268 375	5057
7	2102-0501-0304	Смеси асфальтобетонные горячие плотные мелкозернистые, типа Б, марки II СТ РК 1225-2013	т	418,1	13315,00 0,00	0,00 0,00	5567002 0	0 0	0 445360	6012362
		Установка бортового бетонного камня БР100.30.15								
8	1127-0201-1002	Камни бортовые бетонные. Установка при других видах покрытий. Бортовые камни сечением 100х200 мм при других видах покрытия бетон класса В15	м	16	1563,82 864,82	32,92 13,74	25021 13837	527 220	15181 3216	43419
9	2104-0508-9901	Камни бортовые из бетона класса В22,5 ГОСТ 6665-91	м3	6,944	43685,03 0,00	0,00 0,00	303349 0	0 0	0 24268	327617
10	2102-0401-2804	Раствор готовый кладочный тяжелый цементный марки М100 ГОСТ 28013-98	м3	-0,099	11625,00 0,00	0,00 0,00	-1152 0	0 0	0 -92	-1244
		Итого по основной проезжей части	**Тенге**				**8569055**	**779254**	**574055**	**9874559**

							257396	**274136**	**731448**	
		Накладные расходы	Тенге				574055			
		Сметная прибыль	Тенге				731448			
		Итого по основной проезжей части	**Тенге**				**9874559**			
		Тип 2 Тротуар								
11	1127-0701-0201	Основания под тротуары из кирпичного или известнякового щебня, толщиной 12 см. Устройство	м2	6	435,27	134,19	2612	805	2261	5262
					301,08	47,83	1806	287	390	
12	2101-0401-0101	Песок природный ГОСТ 8736-2014	м3	0,282	1655,00	0,00	466	0	0	504
					0,00	0,00	0	0	37	
13	1127-0701-0201	Основания под тротуары из кирпичного или известнякового щебня, толщиной 12 см. Устройство	м2	6	435,27	134,19	2612	805	2261	5262
					301,08	47,83	1806	287	390	
14	2101-0201-0404	Щебень из плотных горных пород для строительных работ М600, фракция 40-70 мм СТРК 1284-2004	м3	-40,870	2265,00	0,00	-92571	0	0	-99976
					0,00	0,00	0	0	-7406	
15	1147-0301-0101	Дорожки и площадки из брусчатки. Устройство с подготовкой	м2	432	2013,28	175,93	869736	76001	727190	1724680
					1837,35	75,50	793736	32617	127754	
16	2104-0509-0403	Брусчатка бетонная фигурная серая толщиной 50 мм класса от В22,5 до В27,5 ГОСТ 17608-91	м2	432	1886,00	0,00	814752	0	0	879932
					0,00	0,00	0	0	65180	
17	2113-0101-0702	Портландцемент сульфатостойкий ССПЦ400-Д0 ГОСТ 22266-2013	т	3,973	24106,97	0,00	95777	0	0	103439
					0,00	0,00	0	0	7662	
		Установка бортового бетонного камня БР100.20.8								
18	1127-0201-1002	Камни бортовые бетонные. Установка при других видах покрытий. Бортовые камни сечением 100х200 мм при других видах покрытия	м	30	1563,82	32,92	46915	988	28465	81410
					864,82	13,74	25945	412	6030	
19	2104-0508-9901	Камни бортовые из бетона класса В22,5 ГОСТ 6665-91	м3	0,48	43685,03	0,00	20969	0	0	22646
					0,00	0,00	0	0	1677	
20	2102-0401-2804	Раствор готовый кладочный тяжелый цементный марки М100 ГОСТ 28013-98	м3	-0,035	11628,57	0,00	-403	0	0	-435
					0,00	0,00	0	0	-32	
		Итого по тротуару тип 2	**Тенге**				**1760864**	**78599**	**760177**	**2722724**
							823293	**33603**	**201683**	
		Накладные расходы	Тенге				760177			
		Сметная прибыль	Тенге				201683			
		Итого по тротуару тип 2	**Тенге**				**2722724**			
		Итого	**Тенге**				**12597284**			
		в том числе:								
		- Накладные расходы	Тенге				1334233			
		- Сметная прибыль	Тенге				933131			
		Временные здания и сооружения 1,04%	Тенге				131012			
		Итого	**Тенге**				**12 728 296**			
		Дополнительные затраты при производстве работ в зимнее время 1,44%	Тенге				0			
		Итого	**Тенге**				**12 728 296**			
		Непредвиденные работы и затраты-2%	Тенге				0,00			
		Итого	**Тенге**				**12 728 296**			

Итого в текущих ценах на 2020 год - 100 %, К=1,049901	**Тенге**	**13 363 450,78**
Коэффициент тендерной скидки		0,9000
Итого:	**Тенге**	**12 027 105,70**
НДС 12%	Тенге	1 443 252,68
Итого по акту:	**Тенге**	**13 470 358,38**

Заказчик

ГУ "Отдел пассажирского транспорта и автомобильных дорог Карасайского района"

Руководитель _____ **А.Б. Жаканбаев**

Представитель тех.надзора ТОО «Мегалиты Алматы»:

Эксперт-технадзор _____ А.Б.

Подрядчик

ТОО "Ремдорстрой"

Директор _____ **И.И. Ремизов**

Форма КС-3

Заказчик : ГУ "Отдел пассажирского транспорта и автомобильных дорог Карасайского района", БИН 130940019940
Подрядчик : ТОО "Ремдорстрой", БИН 051040008274

Справка стоимости выполненых работ за август м-ц 2020 года
по договору № 26 от 24 апреля 2020 г.

по специфике:
045-034-159: Оплата прочих услуг и работ

№ п/п	Наименование работ	Ед. изм	Всего по договору	Общая стоимость с начала действия договора	Сумма полученного аванса	Ранее заактир. суммы по выполнен. работам	Выполнен. Объем работ по настоящ. акту	Сумма погашен. аванса по настоящ. акту	Сумма к перечислению для оплаты выполненных работ по настоящему акту
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
1	Средний ремонт улицы Алмалы села Алмалыбак Карасайского района Алматинской области	Тенге	28 196 537,04	28 196 537,04	0,00	21 119 358,38	7 077 178,66	0,00	7 077 178,66
2	Всего по акту:	Тенге	28 196 537,04	28 196 537,04	0,00	21 119 358,38	7 077 178,66	0,00	7 077 178,66

Заказчик
ГУ "Отдел пассажирского транспорта и автомобильных дорог Карасайского района"

Руководитель _____ А.Б. Жаканбаев
М.П.

Подрядчик
ТОО "Ремдорстрой"

Директор _____ И.И. Ремизов
М.П.

Заказчик : ГУ "Отдел пассажирского транспорта и автомобильных дорог Карасайского района"
Подрядчик : ТОО "Ремдорстрой"
Договор № 26 от 24 апреля 2020 г.

АКТ
приемки выполненных работ за август месяц 2020 г.
на проведение работ по среднему ремонту улицы Алмалы села Алмалыбак Карасайского района Алматинской области

№ п/п	Шифр норм, код ресурса	Наименование работ и затрат	Ед. изм.	Количество	Стоимость единицы, тенге		Общая стоимость, тенге		Накладные расходы, тенге	Всего стоимость с НР и СП, тенге
					Всего / зарплата рабочих-строителей	эксплуатация машин / в т. ч. зарплата машинистов	Всего / зарплата рабочих-строителей	эксплуатация машин / в т. ч. зарплата машинистов	Сметная прибыль, тенге	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	11	12
		Основная проезжая часть								
		Срезка								
1	1101-0104-0102	Грунты 2 группы. Разработка бульдозерами мощностью 59 кВт (80 л с) при перемещении грунта до 10 м	м3	280,16	52,35 / 0,00	52,35 / 20,71	14666 / 0	14666 / 5803	4178 / 1507	20351
2	1101-0104-0110	Грунты 2 группы. Разработка бульдозерами мощностью 59 кВт (80 л с). Добавлять на каждые последующие 10 м перемещения грунта	м3	280,16	44,79 / 0,00	44,79 / 17,72	12549 / 0	12549 / 4965	3575 / 1290	17413
3	1101-0102-0308	Грунты 2 группы. Разработка с погрузкой на автомобили-самосвалы экскаваторами с ковшом вместимостью 0,65 м3	м3	280,16	213,21 / 10,39	202,71 / 61,42	59732 / 2911	56792 / 17209	14486 / 5938	80156
4	4102-0102-1005	Перевозка строительных грузов самосвалами вне карьеров. Грузоподъемность 15 т. Класс груза 1. Расстояние перевозки 5 км	т	448,256	136,00 / 0,00	0,00 / 0,00	60963 / 0	0 / 0	0 / 4877	65840
5	1101-0102-0602	Грунты 2-3 группы. Работа на отвале	м3	280,16	22,22 / 3,51	18,61 / 7,89	6225 / 982	5214 / 2211	2299 / 682	9206
		Земляное полотно								
6	1101-0201-0101	Грунт. Уплотнение прицепными катками на пневмоколесном ходу 25 т. Первый проход по одному следу при толщине слоя 25 см	м3	280,16	80,13 / 0,00	80,13 / 33,26	22449 / 0	22449 / 9317	6708 / 2333	31489
7	1101-0201-0107	Грунт. Уплотнение прицепными катками на пневмоколесном ходу 25 т. На каждый последующий проход по одному следу при толщине слоя 25 см	м3	280,16	37,64 / 0,00	37,64 / 12,34	10545 / 0	10545 / 3456	2489 / 1043	14077
8	1101-0201-0601	Грунт насыпей уплотняемый. Полив водой	м3	280,16	84,99 / 10,77	71,32 / 18,39	23812 / 3018	19981 / 5151	5881 / 2375	32069
		Устройство дополнительного слоя								
9	1127-0401-0102	Слои оснований подстилающие и выравнивающие из песчано-гравийной смеси, дресвы. Устройство	м3	83,91	1263,36 / 160,85	1102,51 / 271,25	106009 / 13497	92512 / 22761	39158 / 11613	156780
10	2101-0601-0101	Смеси песчано-гравийные природные ГОСТ 23735-2014	м3	-978,2624	1251,00 / 0,00	0,00 / 0,00	-1223807 / 0	0 / 0	0 / -97905	-1321710
11	2113-0703-1405	Вода техническая	м3	10,3656	29,00 / 0,00	0,00 / 0,00	301 / 0	0 / 0	0 / 24	325
		Устройство основания								
12	1127-0403-0301	Основания из щебня фракции 40-70 мм однослойные, толщиной 15 см. Устройство при укатке каменных материалов с пределом прочности на сжатие до 68,6 МПа (700 кгс/см2)	м2	733,9	214,30 / 38,18	175,25 / 62,79	157275 / 28021	128616 / 46082	80031 / 18985	256291

13	2101-0201-0404	Щебень из плотных горных пород для строительных работ М600, фракция 40-70 мм СТ РК 1284-2004	м3	138,6796	2265,00 0,00	0,00 0,00	314109 0	0 0	0 25129	339238
		Устройство покрытия								
14	1127-0602-0901	Основания. Розлив вяжущих материалов	т	0,6592	121623,01 0,00	1907,45 1044,59	80174 0	1257 689	744 6473	87391
15	1127-0602-0302	Покрытия толщиной 4 см из горячих асфальтобетонных смесей плотных мелкозернистых АБВ, плотность каменных материалов 3 т/м3 и более. Устройство	м2	694	160,25 50,64	103,11 34,74	111216 35141	71555 24107	63987 14016	189219
16	1127-0602-0402	Покрытия из горячих асфальтобетонных смесей. Устройство. Добавлять на каждые 0,5 см изменения толщины покрытия к нормам 1127-0602-0302	м2	694	1,98 0,81	0,12 0,00	1376 565	85 0	610 159	5600
17	2102-0501-0304	Смеси асфальтобетонные горячие плотные мелкозернистые, типа Б, марки II СТ РК 1225-2013	т	167,2912	13315,00 0,00	0,00 0,00	2227482 0	0 0	0 178199	2405681
		Укрепление обочин								
18	1127-0801-0111	Обочины. Укрепление песчано-гравийной смесью толщиной 10 см	м2	1525	188,69 36,68	151,81 50,37	287757 55932	231515 76815	143367 34490	465615
19	2101-0601-0101	Смеси песчано-гравийные природные ГОСТ 23735-2014	м3	185,92	1251,00 0,00	0,00 0,00	232586 0	0 0	0 18607	251193
		Установка бортового бетонного камня БР100.30.15								
20	2104-0508-9901	Камни бортовые из бетона класса В22,5 ГОСТ 6665-91	м3	-13,76	43685,03 0,00	0,00 0,00	-601106 0	0 0	0 -48088	-649194
21	2104-0508-9902	Камни бортовые из бетона класса В30 ГОСТ 6665-91	м3	19,006	45535,99 0,00	0,00 0,00	865457 0	0 0	0 69237	934694
		Итого по основной проезжей части	**Тенге**				**2769770** **140067**	**667736** **218565**	**367514** **250983**	3391724
		Накладные расходы	Тенге				367514			
		Сметная прибыль	Тенге				250983			
		Итого по основной проезжей части	**Тенге**				**3391724**			
		Тротуар								
22	2113-0101-0702	Портландцемент сульфатостойкий ССПЦ400-Д0 ГОСТ 22266-2013	т	10,4414	24107,00 0,00	0,00 0,00	251711 0	0 0	0 20137	271848
23	2101-0401-0101	Песок природный ГОСТ 8736-2014	м3	32,76	1655,01 0,00	0,00 0,00	54218 0	0 0	0 4337	58555
		Итого по тротуару	**Тенге**				**305929** **0**	**0** **0**	**0** **24474**	330403
		Накладные расходы	Тенге				0			
		Сметная прибыль	Тенге				24474			
		Итого по тротуару	**Тенге**				**330403**			
		Дорожные знаки								
		Стойки								
24	1127-0902-0101	Знаки дорожные на металлических стойках. Установка	шт	35	5314,89 4038,40	842,34 299,86	186021 141344	29482 10495	163986 28001	378007
25	1106-0101-0113	Фундаменты-столбы бетонные. Устройство	м3	7	22261,57 6183,86	1181,00 301,71	155831 43287	8267 2112	41312 15771	212914
26	2401-0202-0708	Стойка круглая металлическая для дорожных знаков марки СКМ 2.30 ГОСТ 32948-2014	шт	35	5135,00 0,00	0,00 0,00	179725 0	0 0	0 14378	194103
		Знаки								

27	2401-0201-0103	1.11.1, 1.11.2, 1.12.1, 1.12.2,1.16.1, 1.21, 2.4 / Знаки дорожные односторонние треугольные 1.1, 1.2, 1.5-1.7, 1.8-1.15, 1.16, 1.17-1.19, 1.16.1, 1.20-1.22, 1.23-1.30, 2.3-2.4, А700 мм, со световозвращающей пленкой типа 1 СТ РК 112 5-2002	шт	8	5655,00	0,00	45240	0	0	48859
					0,00	0,00	0	0	3619	
28	2401-0201-0114	2.1, 2.2, 5.15, 5.16.1, 5.16.2, 5.19.1, 5.19.2, 5.19.3, 7.13 / Знаки дорожные односторонние квадратные 2.1, 2.2, 2.7, 5.5, 5.6,5.15-5.16.2, 5.18-5.19.3, 7 13, 5.17.1-5.17.4, 5.20.3, 5.29.1, В600 мм, со световозвращающей пленкой типа 1 СТ РК 1125-	шт	27	5392,00	0,00	145584	0	0	157231
					0,00	0,00	0	0	11647	
		Разметка								
29	1127-0903-0101	Проезжая часть. Разметка краской. Ширина линии 0,1 м, сплошная	км	0,14	33685,71	9821,43	4716	1375	964	6135
					3257,14	3121,43	456	437	454	
30	1127-0903-0105	Проезжая часть. Разметка краской. Ширина линии 0,1 м, пунктирная, шаг 1:3	км	0,246	18601,63	9825,20	4576	2417	1695	6772
					3260,16	3117,89	802	767	502	
31	1127-0903-0107	Проезжая часть. Разметка краской стрел, островков безопасности, букв, цифр и прочих символов	м2	67,25	918,13	30,91	61744	2079	24890	93565
					342,71	0,00	23047	0	6931	
		Итого по дорожным знакам	**Тенге**				783437	43620	232847	1097587
							208936	13811	81303	
		Накладные расходы	Тенге				232847			
		Сметная прибыль	Тенге				81303			
		Итого по дорожным знакам	**Тенге**				1097587			
		Водопропускная труба (2 шт)								
32	1101-0101-0405	Грунты 2 группы. Разработка в отвал экскаваторами "Драглайн", "Обратная лопата" с ковшом вместимостью 0,25 м3 навымет	м3	12,6	227,46	215,95	2866	2721	918	4087
					11,51	89,68	145	1130	303	
33	1108-0101-0201	Основание под фундаменты песчаное. Устройство	м3	3,6	3795,83	1068,33	13665	3846	4563	19686
					902,50	460,56	3249	1658	1458	
34	1108-0101-0202	Основание под фундаменты щебеночное. Устройство	м3	2,7	6256,96	1821,66	16894	4918	4572	23183
					983,45	837,30	2655	2261	1717	
35	1122-0301-0210	Трубы водопроводные стальные, диаметр 400 мм. Укладка	км	0,018	2573833,33	1220333,33	46329	21966	31077	83598
					1281055,56	462833,33	23059	8331	6192	
36	2301-0201-0258	Трубы стальные электросварные прямошовные, D 426 мм, толщина стенки 8,0 мм ГОСТ 10705-80	м	18	26029,00	0,00	468522	0	0	506004
					0,00	0,00	0	0	37482	
37	1106-0101-0101	Оголовки из монолитного бетона. Устройство	м3	2	17968,00	1123,00	35936	2246	3092	42150
					1425,50	273,00	2851	546	3122	
38	1130-0504-0103	Гидроизоляция обмазочная битумной мастикой, двухслойная. Устройство	м2	24	3981,38	143,08	95553	3434	18228	122884
					853,04	51,13	20473	1227	9103	
39	1101-0205-0502	Траншеи, пазухи котлованов и ямы. Засыпка вручную. Группа грунтов 2	м3	6,3	978,73	0,00	6166	0	4440	11455
					978,73	0,00	6166	0	849	
		Итого по водопропускной трубе	**Тенге**				**685931**	**39131**	**66890**	**813047**
							58598	**15153**	**60226**	
		Накладные расходы	Тенге				66890			

		Сметная прибыль	Тенге				60226			
		Итого по водопропускной трубе	**Тенге**				**813047**			
		Устройство колодцев								
40	1101-0101-0405	Грунты 2 группы. Разработка в отвал экскаваторами "Драглайн", "Обратная лопата" с ковшом вместимостью 0,25 м3 навымет	м3	22,5	227,42	215,91	5117	4858	1639	7297
					11,51	89,69	259	2018	541	
41	1122-1301-0101	Колодцы круглые из сборного железобетона. Устройство в грунтах сухих	м3	2,16	23752,31	9689,35	51305	20929	33920	92043
					11615,28	4246,76	25089	9173	6818	
42	2104-0301-0106	Кольца стеновые железобетонные для колодцев КС10.9 из тяжелого бетона класса В15 СТ РК 1971-2010, ГОСТ 8020-90	шт	9	9274,00	0,00	83466	0	0	90143
					0,00	0,00	0	0	6677	
43	2104-0302-0105	Плиты перекрытий железобетонные для колодцев ПП10-1 из тяжелого бетона класса В15 СТ РК 1971-2010, ГОСТ 8020-90	шт	9	7742,00	0,00	69678	0	0	75252
					0,00	0,00	0	0	5574	
44	1130-0504-0103	Гидроизоляция обмазочная битумной мастикой, двухслойная. Устройство	м2	27	3981,37	143,07	107497	3863	20507	138245
					853,04	51,15	23032	1381	10240	
45	1123-1201-0101	Люки. Установка	шт	9	1986,44	202,33	17878	1821	15950	36535
					1684,67	105,44	15162	949	2706	
46	2303-0101-0317	Люк чугунный тип магистральный, тип ТМ (ДМ400) ГОСТ 3634-99	к-т	9	53668,00	0,00	483012	0	0	521653
					0,00	0,00	0	0	38641	
47	1101-0205-0502	Траншеи, пазухи котлованов и ямы. Засыпка вручную. Группа грунтов 2	м3	13,5	978,81	0,00	13214	0	9514	24546
					978,81	0,00	13214	0	1818	
		Итого по устройству колодцев	**Тенге**				**831167**	**31471**	**81531**	**985714**
							76756	**13521**	**73016**	
		Накладные расходы	Тенге				81531			
		Сметная прибыль	Тенге				73016			
		Итого по устройству колодцев	**Тенге**				**985714**			
		Итого	**Тенге**				6618475			
		- Накладные расходы	Тенге				748782			
		- Сметная прибыль	Тенге				490002			
		Итого	**Тенге**				**6 618 475**			
		Временные здания и сооружения 1,04%	Тенге				68832			
		Итого	**Тенге**				**6 687 307**			
		Итого в текущих ценах на 2020 год - 100 %, К=1,049901	**Тенге**				**7 021 010,58**			
		Коэффициент тендерной скидки					0,900			
		Итого:	**Тенге**				**6 318 909,52**			
		НДС 12%	Тенге				758 269,14			
		Итого по акту:	**Тенге**				**7 077 178,66**			

Заказчик

ГУ "Отдел пассажирского транспорта и автомобильных дорог Карасайского района"

Руководитель _____ **А.Б. Жаканбаев**

Эксперт-технадзор ТОО «Мегалиты Алматы»: _____

Подрядчик

ТОО "Ремдорстрой"

Директор _____ **И.И. Ремизов**