Акт приемки объекта в эксплуатацию

"26" августа 2020г.

Заказчик **ГУ "Отдел пассажирского транспорта и автомобильных дорог Карасайского района",**

руководитель - Жаканбаев Айбар Бейбитович, индекс 040901 Алматинская область,

Карасайский район, Каскеленский г.о., г.Каскелен ул.Абылай хана 213

фамилия, имя, отчество (при наличии) – для физических лиц, наименование организации – для юридических лиц, почтовый индекс, область, город, район, населенный пункт, наименование улицы, номер дома/здания (стационарного помещения)

на основании:

Декларации о соответствии (прилагается) **от "___" _____ 2020 г,ТОО "Ремдорстрой"**

директор Ремизов Иван Иванович,Алматинская область Карасайский район,ул.Наурызбая 1а

дата декларации, наименование подрядной (генподрядной) организации, фамилия, имя, отчество (при наличии) руководителя, юридический адрес

Заключения о качестве строительно-монтажных работ (прилагается) **от " " _____2020г.,**

ТОО "Мегалиты Алматы", тех.надзор-эксперт Абдуллаев Аскар Бурханович

№KZ47VJE00024377 от 30.05.2012 г.

дата заключения, наименование организации, фамилия, имя, отчество (при наличии) экспертов технического надзора, № и дата получения аттестатов

Заключения о соответствии выполненных работ проекту _____

_____

дата заключения, наименование организации, фамилия, имя, отчество (при наличии) экспертов авторского надзора, № и дата получения аттестатов

произведя осмотр готовности предъявленного подрядчиком (генеральным подрядчиком)

к приемке в эксплуатацию объекта: **Средний ремонт улицы Барибаева села Кошмамбет**

Карасайского района Алматинской области

наименование объекта и вид строительства (новое, расширение, реконструкция, техническое перевооружение, модернизация, капитальный ремонт), уровень ответственности, техническая и технологическая сложность объекта

по адресу **Алматинская область, Карасайский район, с.Кошмамбет**

(область, район, населенный пункт, микрорайон, квартал, улица, номер дома (корпуса)

проверив комплектность исполнительной технической документации подтверждает что:

1. Строительство объекта осуществлено на основании:

1) правоустанавливающего документа на земельный участок

от «___» _____20__ г. №_____

документ, подтверждающий наступление юридических фактов (юридических составов), на основании которых возникают, изменяются или прекращаются права на земельный участок, в том числе договоры, решения судов, правовые акты исполнительных органов, свидетельство о праве на наследство, передаточный акт или разделительный баланс при реорганизации негосударственных юридических лиц, владеющих земельным участком на праве собственности или выкупивших право временного возмездного землепользования (аренды) либо решения о реконструкции (перепланировке, переоборудовании) помещений (отдельных частей) существующих зданий от «__»_____20__года №

ГУ "Отдел пассажирского транспорта и автомобильных дорог Карасайского района"

в лице руководителя Жаканбаева А.Б.

наименование органа вынесшего решение

2) талона о приеме уведомления о начале или прекращении осуществления деятельности или определенных действий

наименование органа принявшего уведомление, дата выдачи талона

3) проекта (проектно-сметной документации) **ТОО «АИС Проект» гос.лицензия ГСЛ №17020794 от 07.12.2017г., Средний ремонт улицы Барибаева с.Кошмамбет Карасайского района , Алматинской области**

наименование проектной организации, номер проекта

утвержденного(й) **ГУ "Отдел пассажирского транспорта и автомобильных дорог Карасайского района" от 22.09.2017 г.**

наименование организации утвердившей (переутвердившей) проект и дата утверждения

2. Строительно-монтажные работы осуществлены в сроки:

начало работ **апрель, 2020 г.** ;

месяц, год

окончание работ **август,2020 г.** ;

месяц, год

при продолжительности строительства, месяц:

по норме или по проекту организации строительства, месяц: **8**

фактически, месяц: **5**

3. Объект (комплекс) имеет следующие основные технико-экономические показатели(мощность, производительность, производственная площадь, протяженность, вместимость, объем, пропускная способность, провозная способность, число рабочих мест и тому подобное, заполняется по всем объектам (кроме жилых домов) в единицах измерения соответственно целевой продукции или основным видам услуг):

Мощность, производительность и так далее	Единица измерения	По проекту		Фактически	
		общая (с учетом ранее принятых)	в том числе пускового комплекса или очереди	общая (с учетом ранее принятых)	в том числе пускового комплекса или очереди

Выпуск продукции (оказания услуг), предусмотренной проектом в объеме, соответствующем нормам освоения проектных мощностей в начальный период

факт начала выпуска продукции с указание объема

Жилой дом имеет следующие показатели:

Показатели	Единица измерения	По проекту	Фактически
Общая площадь	метр в квадрате (далее - м²)		
Число этажей	этаж		
Общий строительный объем	метр в кубе (далее - м³)		
В том числе подземной части	м³		
Площадь встроенных, встроенно-пристроенных и пристроенных помещений	м²		

Показатели	По проекту			Фактически		
	число квартир	площадь квартир, м2		число квартир	площадь квартир, м2	
		общая	жилая		общая	жилая
Всего квартир,в том числе: однокомнатных, двухкомнатных, трехкомнатных, четырехкомнатных и более						

4. Технологические и архитектурно-строительные решения по объекту характеризуется следующими данными: материалы: асфальтобетонные смеси, смеси песчано-гравийные, бутум нефтяной жидкий, работы:разборка асфальтобетонного покрытия-3643,2 м³, подстилающего .Устройство подстилающего и выравнивающего слоя из ПГС-2277м3, подстилающего .Устройство выравнивающего и подстилающего слоя из ЩГПС-1366,2 м3, Розлив вяжущих материалов-6,6240 т,Устройство покрытия h=7 см-8280 м2, Укрепление обочин-2760 м2.ПРИМЫКАНИЯ:Исправление профиля с добавлением нового материала-518 м2,розлив вяжущих материалов-0,4144 т;Устройство покрытия h=5 см-518 м2; Демонтаж асбестовых труб-0,216 м3;Устройство подушки из ПГС-1,620 м3;Устройство гидроизоляции обмазочной битумной мастикой-10,8м2;Укладка трубопровода из стальных толстостенных труб-27 м;Устройство укрепления на входе и выходе-3 м3; КОММУНИКАЦИОННЫЕ ЛЮКИ:Разборка покрытия и основания-0,8м3;Демонтаж чугунных люков-8 л;Укладка ж/б прокладок ПК-1-32 шт;Установка люков-8 шт; Омоноличивание новых люков бетоном В15-1,28м3;Покрытия толщиной h-7см-8 м2;ОПОРЫ ЛИНИЙ ПЕРЕДАЧ:Демонтаж опоры контактной сети железобетон.массой до 1,5 т-2 опоры; Бурение ямы ,гл.до 2 м-2 ямы;Разработка вручную в траншеях до 2 м-2,64 м3;Уплотнение пневматическими трамбовками-0,4 м3;Установка существующих опор-2 оп.;Провода самонесущие изолированныеСИП-2 СИП-2А-0,135 км;монтаж в шкафу-4 шт;ОБУСТРОЙСТВО ДОРОГИ:Установка дорожных знаком-38 шт;Омоноличивание стоек бетоном В15-2,964 м3; Разметка ширина линии 0,1 м,сплошная-2,768 км;Разметка краской ширина линии 0,1 м, пунктирная,шаг 1:3-1 км;Разметка краской ширина линии 0,1 м,пунктирная ,шаг 3:1-0,2 км

краткие технические характеристики по особенностям его размещения, по основным материалам и конструкциям, инженерному и технологическому оборудованию

5. На объекте установлено предусмотренное проектом оборудование в количестве согласно актам о его приемке после индивидуального испытания и комплексного опробования;

6. Наружные инженерные коммуникации (холодное и горячее водоснабжение, канализация, теплоснабжение, газоснабжение, электроснабжение и связь) обеспечивают нормальную эксплуатацию объекта (здания, сооружения, помещения) и приняты городскими эксплуатационными организациями;

7. Сметная стоимость по утвержденному проекту (проектной-сметной документации):
всего **52 848,77920** тысяч тенге, в том числе :
строительно-монтажных работ **52 848,77920** тысяч тенге, услуги технического надзора **606 890,0000** тысяч тенге, услуги авторского надзора **0,00000** тысяч тенге;

8. Сметная стоимость основных фондов, принимаемых в эксплуатаци **47 563,90128** тысяч тенге; в том числе :
строительно-монтажных работ **47 563,90128** тысяч тенге, услуги технического надзора **606 890,00000** тысяч тенге, услуги авторского надзора **0,00000** тысяч тенге;

9. Объект построен в соответствии с утвержденным проектом (проектно-сметной документацией) и требованиями государственных нормативных документов в области архитектуры, градостроительства и строительства.

РЕШИЛ: **Средний ремонт Барибаева с.Кошмамбет Карасайского района Алматинской области принять в эксплуатацию**

наименование объекта (комплекса)

Заказчик **Жаканбаев Айбар Бейбитович**

фамилия, имя, отчество (при наличии), подпись руководителя М.П.

Технический надзор **Абдуллаев Аскар Бурханович**

фамилия, имя, отчество (при наличии), подпись эксперта М.П.

Авторский надзор *не предусмотрен*

фамилия, имя, отчество (при наличии), подпись эксперта М.П.

Подрядчик (генеральный подрядчик) **Ремизов Иван Иванович**

фамилия, имя, отчество (при наличии), подпись руководителя М.П.

Форма КС-3

Заказчик : ГУ "Отдел пассажирского транспорта и автомобильных дорог Карасайского района", БИН 130940019940
Подрядчик : ТОО "Ремдорстрой", БИН 051040008274

Справка стоимости выполненых работ за май м-ц 2020 года
по договору № 35 от 27 апреля 2020 г.

по специфике:

045-034-159: Оплата прочих услуг и работ

№ п/п	Наименование работ	Ед. изм	Всего по договору	Общая стоимость с начала действия договора	Сумма полученного аванса	Ранее заактир. суммы по выполнен. работам	Выполнен. Объем работ по настоящ. акту	Сумма погашен. аванса по настоящ. акту	Сумма к перечислению для оплаты выполненных работ по настоящему акту
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
1	Средний ремонт улицы Барибаева села Кошмамбет Карасайского района Алматинской области	Тенге	47 563 901,28	19 738 935,00	0,00	0,00	19 738 935,00	0,00	19 738 935,00
2	**Всего по акту:**	**Тенге**	**47 563 901,28**	**19 738 935,00**	**0,00**	**0,00**	**19 738 935,00**	**0,00**	**19 738 935,00**

Заказчик

ГУ "Отдел пассажирского транспорта и автомобильных дорог Карасайского района"

Руководитель _____ **А.Б. Жаканбаев**

М.П.

Подрядчик

ТОО "Ремдорстрой"

Директор _____ **И.И. Ремизов**

М.П.

Заказчик : ГУ "Отдел пассажирского транспорта и автомобильных дорог Карасайского района"
Подрядчик : ТОО "Ремдорстрой"
Договор № 35 от 27 апреля 2020 г.

АКТ
приемки выполненных работ за май месяц 2020 г.
на проведение работ по среднему ремонту улицы Барибаева села Кошмамбет Карасайского района Алматинской области

№ п.п.	Шифр норм и коды ресурсов	Наименование работ и затрат	Ед. изм.	Количество	Стоимость, тенге	
				на единицу измерения	на единицу измерения	по проекту
1	2	3	4	5	6	7
		Основная проезжая часть				
1	Е11-010102-0308	Грунты 2 группы. Разработка с погрузкой на автомобили-самосвалы экскаваторами с ковшом вместимостью 0,65 м3	м3	3556,08	127,30	452672
		НР первого уровня	%	59,1	25,83	91850
		НР второго уровня	%	4,2	6,43	22870
		Накладные расходы	%	--	32,26	114720
		Сметная прибыль (Н30=8)	%	8	12,76	45391
		Сметная стоимость:			172,32	612783
2	С341-020103-1020	Перевозка строительных грузов самосвалами вне карьеров. Грузоподъемность 20 т. Класс груза 1. Расстояние перевозки 20 км	т	5689,728	368,74	2098031
		НР второго уровня	%	4,2	15,49	88117
		Накладные расходы	%	--	15,49	88117
		Сметная прибыль (Н30=8)	%	8	30,74	174891
		Сметная стоимость:			414,97	2361039
3	Е11-270401-0102	Слои оснований подстилающие и выравнивающие из ГПС. Устройство	м3	2222,55	2740,87	6091713
		НР первого уровня	%	60,3	166,62	370331
		НР второго уровня	%	4,2	122,11	271406
		Накладные расходы	%	--	288,74	641737
		Сметная прибыль (Н30=8)	%	8	242,37	538676
		Сметная стоимость:			3271,97	7272126
4	Е11-270401-0102	Слои оснований подстилающие и выравнивающие из ЩГПС. Устройство	м3	1333,53	945,09	1260303
		НР первого уровня	%	60,3	166,62	222198
		НР второго уровня	%	4,2	46,69	62265
		Накладные расходы	%	--	213,32	284464
		Сметная прибыль (Н30=8)	%	8	92,67	123581
		Сметная стоимость:			1251,08	1668347

5	С121-010601-0101	Смеси песчано-гравийные природные ГОСТ 23735-2014	м3	1138,8346	1471,95	1676307
		НР второго уровня	%	4,2	61,82	70405
		Накладные расходы	%	--	61,82	70405
		Сметная прибыль (Н30=8)	%	8	122,70	139737
		Сметная стоимость:			1656,47	1886449
6	С121-010201-0702	Щебень из плотных горных пород для строительных работ М1200, фракция 10-20 мм СТ РК 1284-2004	м3	272,0401	3524,67	958851
		НР второго уровня	%	4,2	148,03	40271
		Накладные расходы	%	--	148,03	40271
		Сметная прибыль (Н30=8)	%	8	293,82	79930
		Сметная стоимость:			3966,52	1079053
7	С121-010201-0703	Щебень из плотных горных пород для строительных работ М1200, фракция 20-40 мм СТ РК 1284-2004	м3	278,041	3053,83	849090
		НР второго уровня	%	4,2	128,26	35661
		Накладные расходы	%	--	128,26	35661
		Сметная прибыль (Н30=8)	%	8	254,57	70780
		Сметная стоимость:			3436,66	955532
8	Е11-270602-0901	Основания. Розлив вяжущих материалов	т	0,3816	95447,46	36424
		НР первого уровня	%	60,3	380,74	145
		НР второго уровня	%	4,2	4024,76	1536
		Накладные расходы	%	--	4405,50	1681
		Сметная прибыль (Н30=8)	%	8	7988,22	3048
		Сметная стоимость:			107841,03	41154
9	Е11-270602-0301	Покрытия толщиной 4см/4см+3см=7см/ из горячих асфальтобетонных смесей плотных мелкозернистых АБВ, плотность каменных материалов 2,5-2,9 т/м3. Устройство	м2	540,0	1365,57	737410
		НР первого уровня	%	60,3	31,56	17040
		НР второго уровня	%	4,2	58,68	31687
		Накладные расходы	%	--	90,24	48727
		Сметная прибыль (Н30=8)	%	8	116,46	62891
		Сметная стоимость:			1572,27	849028
10	Е11-270602-0401	Покрытия из горячих асфальтобетонных смесей. Устройство. добавлять на каждые 0,5 см изменения толщины покрытия к нормам 11-270602-0301	м2	540,0	947,77	511795
		НР первого уровня	%	60,3	0,31	166
		НР второго уровня	%	4,2	39,82	21502
		Накладные расходы	%	--	40,13	21669
		Сметная прибыль (Н30=8)	%	8	79,03	42677
		Сметная стоимость:			1066,93	576141
		Итого прямые затраты по основной проезжей части	**Тенге**			**14672596**
		Накладные расходы -	Тенге			1347454

		в т.ч. накладные первого уровня -	Тенге			701732
		в т.ч. накладные второго уровня -	Тенге			645721
		Сметная прибыль -	Тенге			1281604
		Итого по основной проезжей части	**Тенге**			**17301654**
		Водопропускные трубы				
11	Е11-300401-0201	Демонтаж асбестовых труб d=0,4 м /Звенья одноочковых труб, отверстие труб 0,5 м.Демонтаж	м3	0,216	19222,22	4152
		НР первого уровня	%	59,4	6699,07	1447
		НР второго уровня	%	4,2	1087,96	235
		Накладные расходы	%	--	7791,67	1683
		Сметная прибыль (Н30=8)	%	8	2162,04	467
		Сметная стоимость:			29171,30	6301
12	С341-310101-1001	Трубы асбоцементные. Погрузка	т	0,63	533,33	336
		НР второго уровня	%	4,2	22,22	14
		Накладные расходы	%	--	22,22	14
		Сметная прибыль (Н30=8)	%	8	44,44	28
		Сметная стоимость:			600,00	378
13	С341-020103-1020	Перевозка материала самосвалами вне карьеров. Грузоподъемность 20 т. Класс груза 1. Расстояние перевозки 20 км	т	0,63	368,25	232
		НР второго уровня	%	4,2	15,87	10
		Накладные расходы	%	--	15,87	10
		Сметная прибыль (Н30=8)	%	8	30,16	19
		Сметная стоимость:			414,29	261
14	Е11-300101-0102	Устройство подушки из ПГС/Подушки под фундаменты песчаные, из гравия, дресвы или их смеси с песком. Устройство	м3	1,62	1698,15	2751
		НР первого уровня	%	59,4	963,58	1561
		НР второго уровня	%	4,2	111,73	181
		Накладные расходы	%	--	1075,31	1742
		Сметная прибыль (Н30=8)	%	8	221,60	359
		Сметная стоимость:			2995,06	4852
15	С121-010601-0101	Смеси песчано-гравийные природные ГОСТ 23735-2014	м3	1,9764	1471,87	2909
		НР второго уровня	%	4,2	61,73	122
		Накладные расходы	%	--	61,73	122
		Сметная прибыль (Н30=8)	%	8	122,95	243
		Сметная стоимость:			1656,55	3274
16	Е11-300504-0103	Гидроизоляция обмазочная битумной мастикой, двухслойная. Устройство	м2	10,8	2770,19	29918
		НР первого уровня	%	59,4	343,15	3706
		НР второго уровня	%	4,2	130,74	1412
		Накладные расходы	%	--	473,89	5118

		Сметная прибыль (Н30=8)	%	8	259,54	2803
		Сметная стоимость:			3503,52	37838
17	Е11-010108-0805	Трубопроводы из стальных толстостенных труб при электросварном соединении диаметром 400 мм. Укладка	м	27,0	22635,67	611163
		НР первого уровня	%	59,1	655,11	17688
		НР второго уровня	%	4,2	978,22	26412
		Накладные расходы	%	--	1633,33	44100
		Сметная прибыль (Н30=8)	%	8	1941,52	52421
		Сметная стоимость:			26210,56	707685
18	Е11-300102-0201	Устройство укрепления на входе и выходе/Фундаменты монолитные. Устройство	м3	3,0	21632,00	64896
		НР первого уровня	%	59,4	1709,67	5129
		НР второго уровня	%	4,2	980,33	2941
		Накладные расходы	%	--	2690,00	8070
		Сметная прибыль (Н30=8)	%	8	1945,67	5837
		Сметная стоимость:			26268,00	78804
		Итого прямые затраты по водопропускным трубам	**Тенге**			**716357**
		Накладные расходы -	Тенге			60859
		в т.ч. накладные первого уровня -	Тенге			29532
		в т.ч. накладные второго уровня -	Тенге			31327
		Сметная прибыль -	Тенге			62177
		Итого по водопропускным трубам	**Тенге**			**839394**
		Опоры линий электропередач				
19	Е11-330303-0301	Опоры контактной сети железобетонные массой до 1,5 т. Демонтаж	опора	2	3844,50	7689
		НР первого уровня	%	61,7	1433,50	2867
		НР второго уровня	%	4,2	221,50	443
		Накладные расходы	%	--	1655,50	3311
		Сметная прибыль (Н30=8)	%	8	440,00	880
		Сметная стоимость:			5940,00	11880
20	Е11-010203-0504	Ямы, глубина до 2 м. Бурение бурильно-крановыми машинами на автомобиле. Группа грунтов 2	яма	2	680,50	1361
		НР первого уровня	%	59,1	166,50	333
		НР второго уровня	%	4,2	35,50	71
		Накладные расходы	%	--	202,00	404
		Сметная прибыль (Н30=8)	%	8	70,50	141
		Сметная стоимость:			953,50	1907
21	Е11-010205-0302	Грунты 2 группы. Разработка вручную в траншеях глубиной до 2 м без креплений с откосами	м3	2,64	1267,42	3346
		НР первого уровня	%	59,1	749,24	1978
		НР второго уровня	%	4,2	84,85	224

		Накладные расходы	%	--	833,71	2201
		Сметная прибыль (Н30=8)	%	8	168,18	444
		Сметная стоимость:			2269,32	5991
22	Е11-010201-0501	Грунт 1, 2 группы. Уплотнение пневматическими трамбовками	м3	0,4	130,00	52
		НР первого уровня	%	59,1	60,00	24
		НР второго уровня	%	4,2	7,50	3
		Накладные расходы	%	--	67,50	27
		Сметная прибыль (Н30=8)	%	8	15,00	6
		Сметная стоимость:			212,50	85
23	Е11-330202-0103	Установка существующих опор/Опоры железобетонные ВЛ 0,4-10 кВ (с траверсами) одностоечные с двумя подкосами. Установка	опора	2	19994,00	39988
		НР первого уровня	%	61,7	7159,50	14319
		НР второго уровня	%	4,2	1140,50	2281
		Накладные расходы	%	--	8300,00	16600
		Сметная прибыль (Н30=8)	%	8	2263,50	4527
		Сметная стоимость:			30558,00	61116
24	Е11-280309-0501	Провода самонесущие изолированные марки СИП-2,СИП-2А. Подвеска на опорах воздушных линий электропередачи напряжением 1	км	0,135	772718,52	104317
		НР первого уровня	%	61,7	160296,30	21640
		НР второго уровня	%	4,2	39185,19	5290
		Накладные расходы	%	--	199481,48	26930
		Сметная прибыль (Н30=8)	%	8	77777,78	10500
		Сметная стоимость:			1049977,78	141747
25	С123-061201-1053	Провод самонесущий изолированный для воздушных линий электропередачи СИП-4 4х35+1х16-0,6/1,0 ГОСТ Р 52373-2005	км	0,135	726992,59	98144
		НР второго уровня	%	4,2	30533,33	4122
		Накладные расходы	%	--	30533,33	4122
		Сметная прибыль (Н30=8)	%	8	60600,00	8181
		Сметная стоимость:			818133,33	110448
26	Ц13-100105-0207	Переподключение абонементов/Кроссировка. Монтаж в шкафу	шт	4	111,75	447
		НР первого уровня	%	40,6	44,25	177
		НР второго уровня	%	4,2	6,50	26
		Накладные расходы	%	--	50,75	203
		Сметная прибыль (Н30=8)	%	8	13,00	52
		Сметная стоимость:			175,50	702
		Итого прямые затраты по опорам линий электропередач	**Тенге**			**255345**
		Накладные расходы -	Тенге			53798
		в т.ч. накладные первого уровня -	Тенге			41338
		в т.ч. накладные второго уровня -	Тенге			12460

Сметная прибыль -	Тенге	24731
Итого по опорам линий электропередач	**Тенге**	**333875**
Итого прямые затраты:	**Тенге**	**15644299**
Накладные расходы I уровня	Тенге	772602
Итого с накладными расходами I уровня	Тенге	16416900
Накладные расходы II уровня	Тенге	689508
Итого:	**Тенге**	**17106408**
Сметная прибыль	Тенге	1368512
Итого по акту:	**Тенге**	**18 474 920,40**
Итого в текущих ценах	**Тенге**	
		19 582 276,79
коэффициент тендерной скидки		**0,90**
Итого по акту с учетом коэффициента тендерной скидки	Тенге	**17 624 049,11**
НДС, 12%	Тенге	2 114 885,89
Итого по акту:	**Тенге**	
		19 738 935,00
в том числе НДС, 12 %	Тенге	2 114 885,89

Заказчик

Руководитель ГУ "Отдел пассажирского транспорта и автомобильных дорог Карасайского района"

_____ **А.Б. Жаканбаев**

Подрядчик

Директор ТОО "Ремдорстрой"

_____ **И.И. Ремизов**

Представители тех.надзора ТОО «Мегалиты Алматы»:

Эксперт-технадзор _____ **Е.К. Занканов**

Форма КС-3

Заказчик : ГУ "Отдел пассажирского транспорта и автомобильных дорог Карасайского района", БИН 130940019940
Подрядчик : ТОО "Ремдорстрой", БИН 051040008274

Справка стоимости выполненых работ за июнь м-ц 2020 года
по договору № 35 от 27 апреля 2020 г.

по специфике:
045-034-159 Оплата прочих услуг и работ

№ п/п	Наименование работ	Ед. изм	Всего по договору	Общая стоимость с начала действия договора	Сумма полученного аванса	Ранее заактир. суммы по выполнен. работам	Выполнен. Объем работ по настоящ. акту	Сумма погашен. аванса по настоящ. акту	Сумма к перечислению для оплаты выполненных работ по настоящему акту
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
1	Средний ремонт улицы Барибаева села Кошмамбет Карасайского района Алматинской области	Тенге	47 563 901,28	46 557 586,23	0,00	19 738 935,00	26 818 651,23	0,00	26 818 651,23
2	Всего по акту:	Тенге	47 563 901,28	46 557 586,23	0,00	19 738 935,00	26 818 651,23	0,00	26 818 651,23

Заказчик
ГУ "Отдел пассажирского транспорта и автомобильных дорог Карасайского района"

Руководитель _____ **А.Б. Жаканбаев**
М.П.

Подрядчик
ТОО "Ремдорстрой"

Директор _____ **И.И. Ремизов**
М.П.

Заказчик : ГУ "Отдел пассажирского транспорта и автомобильных дорог Карасайского района"
Подрядчик : ТОО "Ремдорстрой"
Договор № 35 от 27 апреля 2020 г.

АКТ
приемки выполненных работ за июнь месяц 2020 г.
на проведение работ по среднему ремонту улицы Барибаева села Кошмамбет Карасайского района Алматинской области

№ п.п	Шифр норм и коды ресурсов	Наименование работ и затрат	Ед. изм.	Количество на единицу	Стоимость, тенге на единицу измерения	Стоимость, тенге по проекту
1	2	3	4	5	6	7
		Основная проезжая часть				
1	Е11-010102-0308	Грунты 2 группы. Разработка с погрузкой на автомобили-самосвалы экскаваторами с ковшом вместимостью 0,65 м3	м3	87,12	127,30	11090
		НР первого уровня	%	59,1	25,83	2250
		НР второго уровня	%	4,2	6,43	560
		Накладные расходы	%	--	32,26	2811
		Сметная прибыль (Н30=8)	%	8	12,76	1112
		Сметная стоимость:			172,32	15013
2	С341-020103-1020	Перевозка строительных грузов самосвалами вне карьеров.Грузоподъемность 20 т.Класс груза 1.Расстояние перевозки 20 км	т	139,392	368,74	51399
		НР второго уровня	%	4,2	15,49	2159
		Накладные расходы	%	--	15,49	2159
		Сметная прибыль (Н30=8)	%	8	30,74	4285
		Сметная стоимость:			414,97	57843
3	Е11-270401-0102	Слои оснований подстилающие и выравнивающие из ГПС. Устройство	м3	54,45	2740,87	149240
		НР первого уровня	%	60,3	166,62	9073
		НР второго уровня	%	4,2	122,11	6649
		Накладные расходы	%	--	288,74	15722
		Сметная прибыль (Н30=8)	%	8	242,37	13197
		Сметная стоимость:			3271,97	178159
4	Е11-270401-0102	Слои оснований подстилающие и выравнивающие из ЩГПС. Устройство	м3	32,67	945,09	30876
		НР первого уровня	%	60,3	166,62	5444
		НР второго уровня	%	4,2	46,69	1525
		Накладные расходы	%	--	213,32	6969
		Сметная прибыль (Н30=8)	%	8	92,67	3028
		Сметная стоимость:			1251,08	40873
5	С121-010601-0101	Смеси песчано-гравийные природные ГОСТ 23735-2014	м3	27,9002	1471,95	41068
		НР второго уровня	%	4,2	61,82	1725
		Накладные расходы	%	--	61,82	1725
		Сметная прибыль (Н30=8)	%	8	122,70	3423
		Сметная стоимость:			1656,47	46216
6	С121-010201-0702	Щебень из плотных горных пород для строительных работ М1200, фракция 10-20 мм СТ РК 1284-2004	м3	6,6647	3524,67	23491
		НР второго уровня	%	4,2	148,03	987

		Накладные расходы	%	--	148,03	987
		Сметная прибыль (Н30=8)	%	8	293,82	1958
		Сметная стоимость:			3966,52	26436
7	С121-010201-0703	Щебень из плотных горных пород для строительных работ М1200; фракция 20-40 мм СТ РК 1284-2004	м3	6,8117	3053,83	20802
		НР второго уровня	%	4,2	128,26	874
		Накладные расходы	%	--	128,26	874
		Сметная прибыль (Н30=8)	%	8	254,57	1734
		Сметная стоимость:			3436,66	23409
8	Е11-270602-0901	Основания. Розлив вяжущих материалов	т	6,2424	95447,46	595820
		НР первого уровня	%	60,3	380,74	2377
		НР второго уровня	%	4,2	4024,76	25124
		Накладные расходы	%	--	4405,50	27501
		Сметная прибыль (Н30=8)	%	8	7988,22	49866
		Сметная стоимость:			107841,03	673185
9	Е11-270602-0301	Покрытия толщиной 4см/4см+3см=7см/ из горячих асфальтобетонных смесей плотных мелкозернистых АБВ, плотность каменных материалов 2,5-2,9 т/м3. Устройство	м2	7740,0	1365,57	10569541
		НР первого уровня	%	60,3	31,56	244243
		НР второго уровня	%	4,2	58,68	454179
		Накладные расходы	%	--	90,24	698422
		Сметная прибыль (Н30=8)	%	8	116,46	901437
		Сметная стоимость:			1572,27	12169400
10	Е11-270602-0401	Покрытия из горячих асфальтобетонных смесей. Устройство. добавлять на каждые 0,5 см изменения толщины покрытия к нормам 11-270602-0301	м2	7740,0	947,77	7335733
		НР первого уровня	%	60,3	0,31	2382
		НР второго уровня	%	4,2	39,82	308201
		Накладные расходы	%	--	40,13	310582
		Сметная прибыль (Н30=8)	%	8	79,03	611705
		Сметная стоимость:			1066,93	8258020
11	Е11-270801-0111	Обочины. Укрепление	м2	2760,0	133,09	367329
		НР первого уровня	%	60,3	33,78	93219
		НР второго уровня	%	4,2	7,01	19343
		Накладные расходы	%	--	40,78	112562
		Сметная прибыль (Н30=8)	%	8	13,91	38391
		Сметная стоимость:			187,78	518282
12	С121-010601-0101	Смеси песчано-гравийные природные ГОСТ 23735-2014	м3	336,72	1471,95	495635
		НР второго уровня	%	4,2	61,82	20817
		Накладные расходы	%	--	61,82	20817
		Сметная прибыль (Н30=8)	%	8	122,70	41316
		Сметная стоимость:			1656,47	557768
		Итого прямые затраты по основной проезжей части	**Тенге**			**19692023**
		Накладные расходы -	Тенге			1201129
		в т.ч. накладные первого уровня -	Тенге			358987
		в т.ч. накладные второго уровня -	Тенге			842143

		Сметная прибыль -	Тенге			1671452
		Итого по основной проезжей части	**Тенге**			**22564605**
		Примыкания				
13	Е11-270301-0103	Основания гравийные. Исправление профиля с добавлением нового материала	м2	518,0	107,79	55836
		НР первого уровня	%	60,3	28,96	15002
		НР второго уровня	%	4,2	5,74	2975
		Накладные расходы	%	--	34,70	17977
		Сметная прибыль (Н30=8)	%	8	11,40	5905
		Сметная стоимость:			153,90	79719
14	С121-010601-0101	Смеси песчано-гравийные природные ГОСТ 23735-2014	м3	66,3558	1471,94	97672
		НР второго уровня	%	4,2	61,82	4102
		Накладные расходы	%	--	61,82	4102
		Сметная прибыль (Н30=8)	%	8	122,70	8142
		Сметная стоимость:			1656,48	109917
15	С121-010201-0702	Щебень из плотных горных пород для строительных работ М1200, фракция 10-20 мм СТ РК 1284-2004	м3	15,8508	3524,68	55869
		НР второго уровня	%	4,2	148,01	2346
		Накладные расходы	%	--	148,01	2346
		Сметная прибыль (Н30=8)	%	8	293,80	4657
		Сметная стоимость:			3966,55	62873
16	С121-010201-0703	Щебень из плотных горных пород для строительных работ М1200, фракция 20-40 мм СТ РК 1284-2004	м3	16,2005	3053,80	49473
		НР второго уровня	%	4,2	128,27	2078
		Накладные расходы	%	--	128,27	2078
		Сметная прибыль (Н30=8)	%	8	254,56	4124
		Сметная стоимость:			3436,63	55675
17	Е11-270602-0901	Основания. Розлив вяжущих материалов	т	0,4144	95446,43	39553
		НР первого уровня	%	60,3	381,27	158
		НР второго уровня	%	4,2	4025,10	1668
		Накладные расходы	%	--	4406,37	1826
		Сметная прибыль (Н30=8)	%	8	7987,45	3310
		Сметная стоимость:			107840,25	44689
18	Е11-270602-0301	Покрытия толщиной 4см/4см+3см=7см/ из горячих асфальтобетонных смесей плотных мелкозернистых АБВ, плотность каменных материалов 2,5-2,9 т/м3. Устройство	м2	518,0	1365,57	707367
		НР первого уровня	%	60,3	31,56	16346
		НР второго уровня	%	4,2	58,68	30396
		Накладные расходы	%	--	90,24	46742
		Сметная прибыль (Н30=8)	%	8	116,47	60329
		Сметная стоимость:			1572,27	814438
19	Е11-270602-0401	Покрытия из горячих асфальтобетонных смесей. Устройство. добавлять на каждые 0,5 см изменения толщины покрытия к нормам 11-270602-0301	м2	518,0	947,77	490944
		НР первого уровня	%	60,3	0,31	159
		НР второго уровня	%	4,2	39,82	20626
		Накладные расходы	%	--	40,13	20786
		Сметная прибыль (Н30=8)	%	8	79,03	40938
		Сметная стоимость:			1066,93	552669

		Итого прямые затраты по примыканиям	**Тенге**			**1496716**
		Накладные расходы -	Тенге			95857
		в т.ч. накладные первого уровня -	Тенге			31665
		в т.ч. накладные второго уровня -	Тенге			64192
		Сметная прибыль -	Тенге			127406
		Итого по примыканиям	**Тенге**			**1719979**
		Коммуникационные люки				
20	Е11-270302-0104	Покрытия и основания асфальтобетонные. Разборка	м3	0,8	2111,25	1689
		НР первого уровня	%	60,3	986,25	789
		НР второго уровня	%	4,2	130,00	104
		Накладные расходы	%	--	1117,50	894
		Сметная прибыль (Н30=8)	%	8	258,75	207
		Сметная стоимость:			3486,25	2789
21	С341-310104-0301	Погрузка	т	1,44	154,17	222
		НР второго уровня	%	4,2	6,25	9
		Накладные расходы	%	--	6,25	9
		Сметная прибыль (Н30=8)	%	8	12,50	18
		Сметная стоимость:			173,61	250
22	С341-020103-1020	Перевозка материала самосвалами вне карьеров. Грузоподъемность 20 т. Класс груза 1. Расстояние перевозки 20 км	т	1,44	368,75	531
		НР второго уровня	%	4,2	15,28	22
		Накладные расходы	%	--	15,28	22
		Сметная прибыль (Н30=8)	%	8	30,56	44
		Сметная стоимость:			415,28	598
23	Е12-160101-0801	Люки чугунные. Демонтаж	люк	8	1754,50	14036
		НР первого уровня	%	59,1	1036,88	8295
		НР второго уровня	%	4,2	117,25	938
		Накладные расходы	%	--	1154,13	9233
		Сметная прибыль (Н30=8)	%	8	232,75	1862
		Сметная стоимость:			3141,38	25131
24	С341-310103-0501	Погрузка	т	0,96	384,38	369
		НР второго уровня	%	4,2	15,63	15
		Накладные расходы	%	--	15,63	15
		Сметная прибыль (Н30=8)	%	8	32,29	31
		Сметная стоимость:			432,29	415
25	С341-020103-1020	Перевозка материала самосвалами вне карьеров. Грузоподъемность 20 т. Класс груза 1. Расстояние перевозки 20 км	т	0,96	368,75	354
		НР второго уровня	%	4,2	15,63	15
		Накладные расходы	%	--	15,63	15
		Сметная прибыль (Н30=8)	%	8	31,25	30
		Сметная стоимость:			414,58	398
26	Е11-070101-0101	Укладка ж/б подкладок ПК-1 для поднятия люков/Блоки и плиты ленточных фундаментов, масса конструкций до 0,5 т. Укладка при глубине котлована до 4 м	шт	32	636,38	20364
		НР первого уровня	%	62,1	366,00	11712
		НР второго уровня	%	4,2	42,09	1347

		Накладные расходы	%	–	408,13	13060
		Сметная прибыль (Н30=8)	%	8	83,56	2674
		Сметная стоимость:			1128,06	36098
27	С121-049999-9917	Ж/б подкладки ПК-1 для поднятия люков/Блоки и плиты фундаментные, подкладные, опорные, анкерные, башмаки и подпятники, балластные грузы, якоря из тяжелого бетона класса В15 (ГОСТ 24022-80, СТ РК 956-93, ГОСТ 24476-80)	м3	0,512	45001,95	23041
		НР второго уровня	%	4,2	1890,63	968
		Накладные расходы	%	–	1890,63	968
		Сметная прибыль (Н30=8)	%	8	3751,95	1921
		Сметная стоимость:			50644,53	25930
28	Е11-231201-0101	Люки. Установка	шт	8	32405,63	259245
		НР первого уровня	%	62,1	730,75	5846
		НР второго уровня	%	4,2	1391,75	11134
		Накладные расходы	%	–	2122,50	16980
		Сметная прибыль (Н30=8)	%	8	2762,25	22098
		Сметная стоимость:			37290,38	298323
29	Е11-300102-0201	Омоноличивание новых люков бетоном В15	м3	1,28	19799,22	25343
		НР первого уровня	%	59,4	1709,38	2188
		НР второго уровня	%	4,2	903,13	1156
		Накладные расходы	%	–	2613,28	3345
		Сметная прибыль (Н30=8)	%	8	1792,97	2295
		Сметная стоимость:			24204,69	30982
30	Е11-270602-0301	Покрытия толщиной 4см/4см+3см=7см/ из горячих асфальтобетонных смесей плотных мелкозернистых АБВ, плотность каменных материалов 2,5-2,9 т/м3. Устройство	м2	8,0	1365,63	10925
		НР первого уровня	%	60,3	31,50	252
		НР второго уровня	%	4,2	58,63	469
		Накладные расходы	%	–	90,25	722
		Сметная прибыль (Н30=8)	%	8	116,50	932
		Сметная стоимость:			1572,25	12578
31	Е11-270602-0401	Покрытия из горячих асфальтобетонных смесей. Устройство. добавлять на каждые 0,5 см изменения толщины покрытия к нормам 11-270602-0301	м2	8,0	947,75	7582
		НР первого уровня	%	60,3	0,25	2
		НР второго уровня	%	4,2	39,88	319
		Накладные расходы	%	–	40,13	321
		Сметная прибыль (Н30=8)	%	8	79,00	632
		Сметная стоимость:			1066,88	8535
		Итого прямые затраты по коммуникационным люкам	**Тенге**			**363701**
		Накладные расходы -	Тенге			45583
		в т.ч. накладные первого уровня -	Тенге			29086
		в т.ч. накладные второго уровня -	Тенге			16497
		Сметная прибыль -	Тенге			32743
		Итого по коммуникационным люкам	**Тенге**			**442027**
		Перевозка основных материалов				
32	С341-020103-1010	Перевозка а/б,битума самосвалами вне карьеров. Грузоподъемность 20 т. Класс груза 1. Расстояние перевозки 10 км	т	1497,394	221,93	332317
		НР второго уровня	%	4,2	9,32	13957

	Накладные расходы	%	--	9,32	13957
	Сметная прибыль (Н30=8)	%	8	18,50	27702
	Сметная стоимость:			249,75	373976
33	С341-010204-1008 Перевозка ЖБИ бортовыми автомобилями вне населенных пунктов. Грузоподъемность 14 т. Класс груза 1. Расстояние перевозок 8 км	т	1,947	313,30	610
	НР второго уровня	%	4,2	13,35	26
	Накладные расходы	%	--	13,35	26
	Сметная прибыль (Н30=8)	%	8	26,19	51
	Сметная стоимость:			352,85	687
	Итого прямые затраты по перевозке основных материалов	**Тенге**			**332927**
	Накладные расходы -	Тенге			13983
	Сметная прибыль -	Тенге			27753
	Итого по перевозке основных материалов	**Тенге**			**374662**
	Итого прямые затраты:	**Тенге**			**21885367**
	Накладные расходы I уровня	Тенге			419738
	Итого с накладными расходами I уровня	Тенге			22305105
	Накладные расходы II уровня	Тенге			936816
	Итого:	**Тенге**			**23241920**
	Сметная прибыль	Тенге			1859355
	Итого по акту:	**Тенге**			**25 101 275,56**
	Итого в текущих ценах	**Тенге**			**26 605 804,79**
	коэффициент тендерной скидки				**0,90**
	Итого по акту с учетом коэффициента тендерной скидки	Тенге			**23 945 224,31**
	НДС, 12%	Тенге			2 873 426,92
	Итого по акту:	**Тенге**			**26 818 651,23**
	в том числе НДС, 12 %	Тенге			2 873 426,92

Заказчик

ГУ "Отдел пассажирского транспорта и автомобильных дорог Карасайского района"

Руководитель _____ **А.Б. Жаканбаев**

Представитель тех.надзора ТОО «Мегалитъ Алматы»

Эксперт-технадзор _____ О.В. Якунин

Подрядчик

Директор ТОО "Ремдорстрой"

Директор _____ **И.И.Ремизов**

Форма КС-3

Заказчик : ГУ "Отдел пассажирского транспорта и автомобильных дорог Карасайского района", БИН 130940019940
Подрядчик : ТОО "Ремдорстрой", БИН 051040008274

Справка стоимости выполненых работ за август м-ц 2020 года
по договору № 35 от 27 апреля 2020 г.

по специфике:

045-034-159: Оплата прочих услуг и работ

№ п/п	Наименование работ	Ед. изм	Всего по договору	Общая стоимость с начала действия договора	Сумма полученного аванса	Ранее заактир. суммы по выполнен. работам	Выполнен. Объем работ по настоящ. акту	Сумма погашен. аванса по настоящ. акту	Сумма к перечислению для оплаты выполненных работ по настоящему акту
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
1	Средний ремонт улицы Барибаева села Кошмамбет Карасайского района Алматинской области	Тенге	47 563 901,28	47 563 901,28	0,00	46 557 586,23	1 006 315,05	0,00	1 006 315,05
2	**Всего по акту:**	**Тенге**	**47 563 901,28**	**47 563 901,28**	**0,00**	**46 557 586,23**	**1 006 315,05**	**0,00**	**1 006 315,05**

Заказчик

ГУ "Отдел пассажирского транспорта и автомобильных дорог Карасайского района"

Руководитель _____ **А.Б. Жаканбаев**

М.П.

Подрядчик

ТОО "Ремдорстрой"

Директор _____ **И.И. Ремизов**

М.П.

Заказчик : ГУ "Отдел пассажирского транспорта и автомобильных дорог Карасайского района"
Подрядчик : ТОО "Ремдорстрой"
Договор № 35 от 27 апреля 2020 г.

АКТ
приемки выполненных работ за август месяц 2020 г.
на проведение работ по среднему ремонту улицы Барибаева села Кошмамбет Карасайского района Алматинской области

№ п.п.	Шифр норм и коды ресурсов	Наименование работ и затрат	Ед. изм.	Количество	Стоимость, тенге	
				на единицу измерения	на единицу измерения	по проекту
1	2	3	4	5	6	7
		Обустройство дороги				
1	Е11-270902-0101	Установка дорожных знаков на металлических стойках	шт	38,0000	3797,16	144292
		НР первого уровня	%	60,3	1722,50	65455
		НР второго уровня	%	4,2	231,82	8809
		Накладные расходы	%	--	1954,34	74265
		Сметная прибыль (Н30=8)	%	8	460,13	17485
		Сметная стоимость:			6211,61	236041
2	С121-060801-0301	Стойка СКМ 2.30	т	0,4218	387532,01	163461
		НР второго уровня	%	4,2	16275,49	6865
		Накладные расходы	%	--	16275,49	6865
		Сметная прибыль (Н30=8)	%	8	32304,41	13626
		Сметная стоимость:			436111,90	183952
3	Е11-300102-0201	Омоналичивание стоек знаков бетоном В15	м3	2,9640	20946,69	62086
		НР первого уровня	%	59,4	1709,85	5068
		НР второго уровня	%	4,2	951,42	2820
		Накладные расходы	%	--	2661,27	7888
		Сметная прибыль (Н30=8)	%	8	1888,66	5598
		Сметная стоимость:			25496,63	75572
4	Е11-090606-0112	Крепление дорожных знаков к металлическим стойкам	т	0,1110	86360,36	9586
		НР первого уровня	%	60,9	37846,85	4201
		НР второго уровня	%	4,2	5216,22	579
		Накладные расходы	%	--	43063,06	4780
		Сметная прибыль (Н30=8)	%	8	10351,35	1149
		Сметная стоимость:			139783,78	15516
5	С124-010201-0204	Знаки дорожные односторонние треугольные 1.1, 1.2, 1.5-1.7, 1.8-1.15, 1.16, 1.17-1.19, 1.16.1, 1.20-1.22, 1.23-1.30, 2.3-2.4, А 900 мм, со световозвращающей пленкой типа 2 СТ РК 1125-2002	шт	16,0000	6618,25	105892

		НР второго уровня	%	4,2	277,94	4447
		Накладные расходы	%	--	277,94	4447
		Сметная прибыль (Н30=8)	%	8	551,69	8827
		Сметная стоимость:			7447,94	119167
6	С124-010201-0215	Знаки дорожные односторонние квадратные 2.1, 2.2, 2.7, 5.5, 5.6, 5.15-5.16.2, 5.18-5.19.3, 7.13, 5.17.1-5.17.4, 5.20.3, 5.29.1, 5.8.2-5.8.6, 5.9, 5.11.2, 5.35-5.37, 7.1.2, 5.8.2а-5.8.4а, В 700 мм, со световозвращающей пленкой типа 2 СТ РК	шт	22,0000	7912,18	174068
		НР второго уровня	%	4,2	332,32	7311
		Накладные расходы	%	--	332,32	7311
		Сметная прибыль (Н30=8)	%	8	659,55	14510
		Сметная стоимость:			8904,05	195889
7	Е11-270903-0101	Проезжая часть. Разметка краской. Ширина линии 0,1 м, сплошная	км	2,7680	26635,48	73727
		НР первого уровня	%	60,3	2603,68	7207
		НР второго уровня	%	4,2	1227,96	3399
		Накладные расходы	%	--	3831,65	10606
		Сметная прибыль (Н30=8)	%	8	2437,50	6747
		Сметная стоимость:			32904,26	91079
8	Е11-270903-0105	Проезжая часть. Разметка краской. Ширина линии 0,1 м, пунктирная, шаг 1:3	км	1,1000	12836,36	14120
		НР первого уровня	%	60,3	2603,64	2864
		НР второго уровня	%	4,2	648,18	713
		Накладные расходы	%	--	3251,82	3577
		Сметная прибыль (Н30=8)	%	8	1287,27	1416
		Сметная стоимость:			17375,45	19113
9	Е11-270903-0106	Проезжая часть. Разметка краской. Ширина линии 0,1 м, пунктирная, шаг 3:1	км	0,2000	22035,00	4407
		НР первого уровня	%	60,3	2605,00	521
		НР второго уровня	%	4,2	1035,00	207
		Накладные расходы	%	--	3640,00	728
		Сметная прибыль (Н30=8)	%	8	2055,00	411
		Сметная стоимость:			27730,00	5546
		Итого прямые затраты по обустройству дороги	**Тенге**			**751639**
		Накладные расходы -	Тенге			120467
		в т.ч. накладные первого уровня -	Тенге			85315
		в т.ч. накладные второго уровня -	Тенге			35152
		Сметная прибыль -	Тенге			69768
		Итого по обустройству дороги	**Тенге**			**941875**
		Итого прямые затраты:	**Тенге**			**751639**
		Накладные расходы I уровня	Тенге			85315
		Итого с накладными расходами I уровня	Тенге			836954

Накладные расходы II уровня	Тенге	35152
Итого:	**Тенге**	**872106**
Сметная прибыль	Тенге	69768
Итого по акту:	**Тенге**	**941 874,04**
Итого в текущих ценах	**Тенге**	**998 328,42**
коэффициент тендерной скидки		**0,90**
Итого по акту с учетом коэффициента тендерной скидки	Тенге	**898 495,58**
НДС, 12%	Тенге	107 819,47
Итого по акту:	**Тенге**	**1 006 315,05**
в том числе НДС, 12 %	Тенге	107 819,47

Заказчик

ГУ "Отдел пассажирского транспорта и автомобильных дорог Карасайского района"

Руководитель _____ **А.Б. Жаканбаев**

Эксперт-технадзор ТОО «Мегалиты Алматы»: _____

Подрядчик

Директор ТОО "Ремдорстрой"

Директор _____ **И.И. Ремизов**