Акт приемки объекта в эксплуатацию

"26" августа 2020г.

Заказчик **ГУ "Отдел пассажирского транспорта и автомобильных дорог Карасайского района",**

руководитель - Жаканбаев Айбар Бейбитович, индекс 040901 Алматинская область,

Карасайский район, Каскеленский г.о., г.Каскелен ул.Абылай хана 213

фамилия, имя, отчество (при наличии) – для физических лиц, наименование организации – для юридических лиц, почтовый индекс, область, город, район, населенный пункт, наименование улицы, номер дома/здания (стационарного помещения)

на основании:

Декларации о соответствии (прилагается) **от "_____"_____ 2020 г,ТОО "Ремдорстрой"**

директор Ремизов Иван Иванович,Алматинская область Карасайский район,ул.Наурызбая 1а

дата декларации, наименование подрядной (генподрядной) организации, фамилия, имя, отчество (при наличии) руководителя, юридический адрес

Заключения о качестве строительно-монтажных работ (прилагается) **от " " _____2020г.,**

ТОО "Мегалиты Алматы", тех.надзор-эксперт Абдуллаев Аскар Бурханович

дата заключения, наименование организации, фамилия, имя, отчество (при наличии) экспертов технического надзора, № и дата получения аттестатов

Заключения о соответствии выполненных работ по проекту **"____"_____2020 г.ТОО "Мегалиты Алматы",**

тех.надзор Абдуллаев Аскар Бурханович,аттестат №KZ47VJE00024377 от 30.05.2012

дата заключения, наименование организации, фамилия, имя, отчество (при наличии) экспертов авторского надзора, № и дата получения аттестатов

произведя осмотр готовности предъявленного подрядчиком (генеральным подрядчиком)

к приемке в эксплуатацию объекта: **Средний ремонт подъезд к школе с.Уштерек Карасайского**

района Алматинской области

наименование объекта и вид строительства (новое, расширение, реконструкция, техническое перевооружение, модернизация, капитальный ремонт), уровень ответственности, техническая и технологическая сложность объекта

по адресу **Алматинская область, Карасайский район, с.Уштерек**

(область, район, населенный пункт, микрорайон, квартал, улица, номер дома (корпуса)

проверив комплектность исполнительной технической документации подтверждает что:

1. Строительство объекта осуществлено на основании:

1) правоустанавливающего документа на земельный участок

от «___» _____20__ г. №_____;

документ, подтверждающий наступление юридических фактов (юридических составов), на основании которых возникают, изменяются или прекращаются права на земельный участок, в том числе договоры, решения судов, правовые акты исполнительных органов, свидетельство о праве на наследство, передаточный акт или разделительный баланс при реорганизации негосударственных юридических лиц, владеющих земельным участком на праве собственности или выкупивших право временного возмездного землепользования (аренды) либо решения о реконструкции (перепланировке, переоборудовании) помещений (отдельных частей) существующих зданий от «__»_____20__года №

Договор №28 от 24.04.2020г. с ГУ "Отдел пассажирского транспорта и автомобильных дорог

Карасайского района" в лице руководителя Жаканбаева А.Б.

наименование органа вынесшего решение

2) талона о приеме уведомления о начале или прекращении осуществления деятельности или определенных действий _____

наименование органа принявшего уведомление, дата выдачи талона

3) проекта (проектно-сметной документации) **ТОО «Кустанайдорпроект» гос.лицензия ГСЛ №12021006 от 24.10.2012 г., Средний ремонт подъезд к школес.Уштерек Карасайского района Алматинской области**

наименование проектной организации, номер проекта

утвержденного(й) **ГУ "Отдел пассажирского транспорта и автомобильных дорог Карасайского района"**

наименование организации утвердившей (переутвердившей) проект и дата утверждения

2. Строительно-монтажные работы осуществлены в сроки:

начало работ **апрель,2020 г.**;
месяц, год

окончание работ **август,2020 г.**;
месяц, год

при продолжительности строительства, месяц:

по норме или по проекту организации строительства, месяц: **8**

фактически, месяц: **4**

3. Объект (комплекс) имеет следующие основные технико-экономические показатели(мощность, производительность, производственная площадь, протяженность, вместимость, объем, пропускная способность, провозная способность, число рабочих мест и тому подобное, заполняется по всем объектам (кроме жилых домов) в единицах измерения соответственно целевой продукции или основным видам услуг):

Мощность, производительность и так далее	Единица измерения	По проекту		Фактически	
		общая (с учетом ранее принятых)	в том числе пускового комплекса или очереди	общая (с учетом ранее принятых)	в том числе пускового комплекса или очереди

Выпуск продукции (оказания услуг), предусмотренной проектом в объеме, соответствующем нормам освоения проектных мощностей в начальный период

факт начала выпуска продукции с указание объема

Жилой дом имеет следующие показатели:

Показатели	Единица измерения	По проекту	Фактически
Общая площадь	метр в квадрате (далее - м²)		
Число этажей	этаж		
Общий строительный объем	метр в кубе (далее - м³)		
В том числе подземной части	м³		
Площадь встроенных, встроенно-пристроенных и пристроенных помещений	м²		

Показатели	По проекту			Фактически		
	число квартир	площадь квартир, м2		число квартир	площадь квартир, м2	
		общая	жилая		общая	жилая
Всего квартир,в том числе: однокомнатных, двухкомнатных, трехкомнатных, четырехкомнатных и более						

4. Технологические и архитектурно-строительные решения по объекту характеризуется

следующими данными: **материалы: асфальтобетонные смеси, смеси песчано-гравийные, бутум нефтяной жидкий, работы:ПОКРЫТИЕ НА ОСНОВНОЙ ПРОЕЗЖЕЙ ЧАСТИ: ПОКРЫТИЕ НА ОСНОВНОЙ ПРОЕЗЖЕЙ ЧАСТИ:Фрезирование а/бетонное ,толщиной до 5 см -3614,4 м2м2;Перевозка строительных грузов самосвалами ,10 км-397,584 т;Слой выравнивающий из а/бетонной смеси-173,49 т;Розлив вяжущих-3,2128;Покрытие толщиной 4 см из горячих а/бетонных смесей плотн.мелкозерн.-4016 м2;Укрепление щебнем толщ.10 см-660 м2; ПОКРЫТИЯ НА ПЕРЕСЕЧЕНИЯХ И ПРИМЫКАНИЯХ:Исправление профиля с добавлением нового материала-495,25 м2;Розлив вяжущих материалов-0,3962 т;Покрытия толщиной 4 см из горячих а/бетонных смесей-495,25 м2;Укрепление обочин щебнем толщиной 10 см-50 м2; УСТРОЙСТВО ТРОТУАРА:Устройство основания щебеночное-20,55 м3;Установка бортового камня В30-685 м3;Устройство основания под фундамент щебеночное-9,72 м3;Установка бортового бетонного камня В22,5-648 м;Устройство основания под тротуары из щебня-12 см; Устройство подстилающего и выравнивающего слоя из песка-32,4 м3;Устройство покрытия из брусчатки на цементном растворе-648 м2; УСТАНОВКА ДОРОЖНЫХ ЗНАКОВ: Установка дорожных знаков на метал.стойках-15 шт; УСТРОЙСТВО РАЗМЕТКИ:Разметка проезжей части ширина линии 0,1 м сплошная-0,02 км; Разметка проезжей части ширина 0,1 м,пунктирная ,шаг 3:1-0,05 км;Разметка проезжей части , ширина линии 0,1 м,пунктирная,шаг 1:3**

краткие технические характеристики по особенностям его размещения, по основным материалам и конструкциям, инженерному и технологическому оборудованию

5. На объекте установлено предусмотренное проектом оборудование в количестве согласно актам о его приемке после индивидуального испытания и комплексного опробования;

6. Наружные инженерные коммуникации (холодное и горячее водоснабжение, канализация, теплоснабжение, газоснабжение, электроснабжение и связь) обеспечивают нормальную эксплуатацию объекта (здания, сооружения, помещения) и приняты городскими эксплуатационными организациями;

7. Сметная стоимость по утвержденному проекту (проектной-сметной документации):

всего **32 458,45568** тысяч тенге, в том числе :

строительно-монтажных работ **32 458,45568** тысяч тенге, услуги технического надзора **893 906,0000** тысяч тенге, услуги авторского надзора **0,00000** тысяч тенге;

8. Сметная стоимость основных фондов, принимаемых в эксплуатацию **27 695,85926** тысяч тенге; в том числе :

строительно-монтажных работ **27 695,85926** тысяч тенге, услуги технического надзора **893 906,00000** тысяч тенге, услуги авторского надзора **0,00000** тысяч тенге;

9. Объект построен в соответствии с утвержденным проектом (проектно-сметной документацией) и требованиями государственных нормативных документов в области архитектуры, градостроительства и строительства.

РЕШИЛ: **Средний ремонт подъезд к школе с.Уштерек Карасайского района Алматинской области** **принять в эксплуатацию**

наименование объекта (комплекса)

Заказчик **Жаканбаев Айбар Бейбитович**

фамилия, имя, отчество (при наличии), подпись руководителя М.П.

Технический надзор **Абдуллаев Аскар Бурханович**

фамилия, имя, отчество (при наличии), подпись эксперта М.П.

Авторский надзор *не предусмотрен*

фамилия, имя, отчество (при наличии), подпись эксперта М.П.

Подрядчик (генеральный подрядчик) **Ремизов Иван Иванович**

фамилия, имя, отчество (при наличии), подпись руководителя М.П.

Форма КС-3

Заказчик : ГУ "Отдел пассажирского транспорта и автомобильных дорог Карасайского района", БИН 130940019940
Подрядчик : ТОО "Ремдорстрой", БИН 051040008274

Справка стоимости выполненых работ за май м-ц 2020 года
по договору № 28 от 24 апреля 2020 г.

по специфике:
045-034-159: Оплата прочих услуг и работ

№ п/п	Наименование работ	Ед. изм	Всего по договору	Общая стоимость с начала действия договора	Сумма полученного аванса	Ранее заактир. суммы по выполнен. работам	Выполнен. Объем работ по настоящ. акту	Сумма погашен. аванса по настоящ. акту	Сумма к перечислению для оплаты выполненных работ по настоящему акту
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
1	Средний ремонт подъезд к школе с.Уштерек Карасайского района Алматинской области	Тенге	29 212 610,11	7 657 065,00	0,00	0,00	7 657 065,00	0,00	7 657 065,00
2	**Всего по акту:**	**Тенге**	**29 212 610,11**	**7 657 065,00**	**0,00**	**0,00**	**7 657 065,00**	**0,00**	**7 657 065,00**

Заказчик
ГУ "Отдел пассажирского транспорта и автомобильных дорог Карасайского района"

Руководитель _____ **А.Б. Жаканбаев**
М.П.

Подрядчик
ТОО "Ремдорстрой"

Директор _____ **И.И. Ремизов**
М.П.

Заказчик : ГУ "Отдел пассажирского транспорта и автомобильных дорог Карасайского района"
Подрядчик : ТОО "Ремдорстрой"
Договор № 28 от 24 апреля 2020 г.

АКТ
приемки выполненных работ за май месяц 2020 г.
на проведение работ по среднему ремонту подъезд к школе с.Уштерек Карасайского района Алматинской области

№ п/п	Шифр норм, код ресурса	Наименование работ и затрат	Ед. изм.	Количество по проекту	Стоимость единицы, тенге		Общая стоимость, тенге		Накладные расходы, тенге	Всего стоимость с НР и СП, тенге
					Всего	эксплуатация машин	Всего	эксплуатация машин		
					зарплата рабочих-строителей	в т. ч. зарплата машинистов	зарплата рабочих-строителей	в т. ч. зарплата машинистов	Сметная прибыль, тенге	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
		Устройство тротуара								
1	Е11-080101-0202	Основание под фундаменты щебеночное. Устройство	м3	18	5386,96	1749,46	96965,28	31490,28	27847,83	134798,16
					898,45	765,10	16172,10	13771,80	9985,05	
2	Е11-270201-1002	Камни бортовые бетонные. Установка при других видах покрытий	м	600	1609,48	31,73	965686,14	19039,50	520140,21	1604692,46
					790,14	12,55	474081,60	7529,70	118866,11	
3	С121-040508-9902	Камни бортовые из бетона класса В30 ГОСТ 6665-91	м3	31,2	49763,76	0,00	1552629,31	0,00	0,00	1676839,66
					0,00	0,00	0,00	0,00	124210,34	
4	Е11-080101-0202	Основание под фундаменты щебеночное. Устройство	м3	9	5386,96	1749,46	48482,64	15745,14	13923,91	67399,07
					898,45	765,10	8086,05	6885,90	4992,52	
5	Е11-270201-1002	Камни бортовые бетонные . Установка при других видах покрытий	м	600	1609,48	31,73	965686,11	19039,50	520140,21	1604692,45
					790,14	12,55	474081,60	7529,70	118866,11	
6	С121-040508-9901	Камни бортовые из бетона класса В22,5 ГОСТ 6665-91	м3	9,6	49338,42	0,00	473648,83	0,00	0,00	511540,74
					0,00	0,00	0,00	0,00	37891,91	
7	Е11-270701-0201	Основания под тротуары из кирпичного или известнякового щебня, толщиной 12 см. Устройство	м2	600	405,73	130,07	243436,62	78043,02	206570,35	486007,53
					275,08	43,71	165045,60	26223,24	36000,56	
8	С121-010601-0101	Смеси песчано-гравийные природные ГОСТ 23735-2014	м3	87,839	1423,00	0,00	124995,59	0,00	0,00	134995,24
					0,00	0,00	0,00	0,00	9999,65	
9	Е11-270401-0101	Слои оснований подстилающие и выравнивающие из песка. Устройство	м3	10	1191,13	1042,80	11911,34	10428,04	4154,28	17350,87
					146,88	237,78	1468,80	2377,76	1285,25	
10	С121-010401-0101	Песок природный ГОСТ 8736-2014	м3	11	1837,00	0,00	20207,00	0,00	0,00	21823,56
					0,00	0,00	0,00	0,00	1616,56	
11	Е11-110101-2502	Покрытия из брусчатки. Устройство на цементном растворе с заполнением швов	м2	200	2103,43	180,64	420685,72	36128,78	285506,75	762687,86
					1466.74	51.91	293348.00	10382.58	56495.40	
12	С121-040509-0412	Брусчатка бетонная фигурная цветная толщиной 60 мм класса от В22,5 до В27,5 ГОСТ 17608-91	м2	200	2654,94	0,00	530988,00	0,00	0,00	573467,04

17608-91		0,00	0,00	0,00	0,00	42479,04

Итого:	**Тенге**	**7 596 294,64**
в том числе:		
- Накладные расходы	Тенге	1 578 283,53
- Сметная прибыль	Тенге	562 688,49
	Тенге	
Непредвиденные работы и затраты-2%		0,00
	Тенге	
Итого		**7 596 294,64**
	Тенге	
Итого в текущих ценах на 2021 год - 100 %, К=1,1025743		7 596 294,64
Коэффициент тендерной скидки		0,9000
	Тенге	
Итого:		**6 836 665,18**
	Тенге	
НДС 12%		820 399,82
	Тенге	
Итого по акту:		**7 657 065,00**

Заказчик

Руководитель ГУ "Отдел пассажирского транспорта и автомобильных дорог Карасайского района"

_____ **А.Б. Жаканбаев**

Представители тех.надзора ТОО «Мегалиты Алматы»:

Эксперт-технадзор _____ **Е.К. Занканов**

Подрядчик

Директор ТОО "Ремдорстрой"

_____ **И.И. Ремизов**

Форма КС-3

Заказчик : ГУ "Отдел пассажирского транспорта и автомобильных дорог Карасайского района", БИН 130940019940
Подрядчик : ТОО "Ремдорстрой", БИН 051040008274

Справка стоимости выполненых работ за июнь м-ц 2020 года
по договору № 28 от 24 апреля 2020 г.

по специфике:
045-034-159: Оплата прочих услуг и работ

№ п/п	Наименование работ	Ед. изм	Всего по договору	Общая стоимость с начала действия договора	Сумма полученного аванса	Ранее заактир. суммы по выполнен. работам	Выполнен. Объем работ по настоящ. акту	Сумма погашен. аванса по настоящ. акту	Сумма к перечислению для оплаты выполненных работ по настоящему акту
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
1	Средний ремонт подъезд к школе с.Уштерек Карасайского района Алматинской области	Тенге	29 212 610,11	21 176 413,77	0,00	7 657 065,00	13 519 348,77	0,00	13 519 348,77
2	**Всего по акту:**	**Тенге**	**29 212 610,11**	**21 176 413,77**	**0,00**	**7 657 065,00**	**13 519 348,77**	**0,00**	**13 519 348,77**

Заказчик

ГУ "Отдел пассажирского транспорта и автомобильных дорог Карасайского района"

Руководитель _____ **А.Б. Жаканбаев**

М.П.

Подрядчик

ТОО "Ремдорстрой"

Директор _____ **И.И. Ремизов**

М.П.

Заказчик : ГУ "Отдел пассажирского транспорта и автомобильных дорог Карасайского района"
Подрядчик : ТОО "Ремдорстрой"
Договор № 28 от 24 апреля 2020 г.

АКТ
приемки выполненных работ за июнь месяц 2020 г.
на проведение работ по среднему ремонту подъезд к школе с.Уштерек Карасайского района Алматинской области

№ п/п	Шифр норм, код ресурса	Наименование работ и затрат	Ед. изм.	Количество по проекту	Стоимость единицы, тенге		Общая стоимость, тенге		Накладные расходы, тенге	Всего стоимость с НР и СП, тенге
					Всего / зарплата рабочих-строителей	эксплуатация машин / в т. ч. зарплата машинистов	Всего / зарплата рабочих-строителей	эксплуатация машин / в т. ч. зарплата машинистов	Сметная прибыль, тенге	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
		Покрытие на основной проезжей части								
1	Е11-270302-0401	Покрытие асфальтобетонное, толщиной слоя до 5 см. Фрезерование самоходными дорожными фрезами шириной барабана 350-1000 мм	м2	3300	93,75 2,94	90,78 9,94	309374,44 9712,56	299588,19 32808,60	45922,85 28423,78	383721,07
2	С341-310104-0301	Щебень, гравий, галька. Погрузка	т	363	231,00 0,00	0,00 0,00	83853,00 0,00	0,00 0,00	0,00 6708,24	90561,24
3	С341-020102-1010	Перевозка строительных грузов самосвалами вне карьеров. Грузоподъемность 15 т. Класс груза 1. Расстояние перевозки 10 км	т	363	240,00 0,00	0,00 0,00	87120,00 0,00	0,00 0,00	0,00 6969,60	94089,60
4	Е11-270301-0401	Слой выравнивающий из асфальтобетонной смеси. Устройство с применением укладчиков асфальтобетона	т	173,49	14460,49 268,16	1122,86 357,86	2508750,93 46523,77	194804,46 62084,84	117297,30 210083,86	2836132,09
5	Е11-270602-0901	Основания. Розлив вяжущих материалов	т	2,321	121891,74 0,00	1817,43 954,68	282965,24 0,00	4219,07 2216,24	2393,54 22828,70	308187,49
6	Е11-270602-0301	Покрытия толщиной 4 см из горячих асфальтобетонных смесей плотных мелкозернистых АБВ, плотность каменных материалов 2,5-2,9 т/м3. Устройство (Тип Б марка II Н-5см)	м2	2912	1465,34 46,27	100,11 31,74	4267064,77 134730,09	291510,80 92418,26	245320,22 360990,80	4873375,78
7	Е11-270602-0401	Покрытия из горячих асфальтобетонных смесей. Устройство. Добавлять на каждые 0,5 см изменения толщины покрытия к нормам 1127-0602-0301	м2	2912	329,43 0,25	0,04 0,00	959309,01 721,77	125,80 0,00	779,51 76807,08	1036895,61
		Устройство тротуара								
8	Е11-080101-0202	Основание под фундаменты щебеночное. Устройство	м3	2,55	5386,96 898,45	1749,46 765,10	13736,75 2291,05	4461,12 1951,01	3945,11 1414,55	19096,41
9	Е11-270201-1002	Камни бортовые бетонные. Установка при других видах покрытий	м	85	1609,48 790,14	31,73 12,55	136805,54 67161,56	2697,26 1066,71	73686,53 16839,37	227331,43
10	С121-040508-9902	Камни бортовые из бетона класса В30 ГОСТ 6665-91	м3	4,42	49763,76 0,00	0,00 0,00	219955,82 0,00	0,00 0,00	0,00 17596,47	237552,28
11	Е11-080101-0202	Основание под фундаменты щебеночное. Устройство	м3	0,72	5386,96 898,45	1749,46 765,10	3878,61 646,88	1259,61 550,87	1113,91 399,40	5391,93
12	Е11-270201-1002	Камни бортовые бетонные . Установка при других видах покрытий	м	48	1609,48	31,73	77254,89	1523,16	41611,22	128375,40

				790,14	12,55	37926,53	602,38	9509,29	
13	С121-040508-9901	Камни бортовые из бетона класса В22,5 ГОСТ 6665-91	м3	0,768	49338,42	0,00	37891,91	0,00	0,00	40923,26
					0,00	0,00	0,00	0,00	3031,35	
14	Е11-270701-0201	Основания под тротуары из кирпичного или известнякового щебня, толщиной 12 см. Устройство	м2	48	405,73	130,07	19474,93	6243,44	16525,63	38880,60
					275,08	43,71	13203,65	2097,86	2880,04	
15	С121-010601-0101	Смеси песчано-гравийные природные ГОСТ 23735-2014	м3	7,028	1423,00	0,00	10000,44	0,00	0,00	10800,47
					0,00	0,00	0,00	0,00	800,03	
16	Е11-270401-0101	Слои оснований подстилающие и выравнивающие из песка. Устройство	м3	22,4	1191,13	1042,80	26681,39	23358,80	9305,59	38865,95
					146,88	237,78	3290,11	5326,18	2878,96	
17	С121-010401-0101	Песок природный ГОСТ 8736-2014	м3	24,64	1837,00	0,00	45263,68	0,00	0,00	48884,77
					0,00	0,00	0,00	0,00	3621,09	
18	Е11-110101-2502	Покрытия из брусчатки. Устройство на цементном растворе с заполнением швов	м2	448	2103,43	180,64	942336,01	80928,47	639535,11	1708420,81
					1466,74	51,91	657099,52	23256,98	126549,69	
19	С121-040509-0412	Брусчатка бетонная фигурная цветная толщиной 60 мм класса от В22,5 до В27,5 ГОСТ 17608-91	м2	448	2654,94	0,00	1189413,12	0,00	0,00	1284566,17
					0,00	0,00	0,00	0,00	95153,05	

Итого:	**Тенге**	**13 412 052,35**
в том числе:		
- Накладные расходы	Тенге	1 197 436,51
- Сметная прибыль	Тенге	993 485,36
Непредвиденные работы и затраты-2%	Тенге	0,00
Итого	Тенге	**13 412 052,35**
Итого в текущих ценах на 2021 год - 100 %, К=1,1025743	Тенге	13 412 052,35
Коэффициент тендерной скидки		0,9000
Итого:	**Тенге**	**12 070 847,12**
НДС 12%	Тенге	1 448 501,65
Итого по акту:	**Тенге**	**13 519 348,77**

Заказчик

ГУ "Отдел пассажирского транспорта и автомобильных дорог Карасайского района"

Руководитель _____ **А.Б. Жаканбаев**

Представитель тех.надзора ТОО «Мегалиты Алматы»:

Эксперт-технадзор _____ О.В. Якунин

Подрядчик

ТОО "Ремдорстрой"

Директор _____ **И.И. Ремизов**

Форма КС-3

Заказчик : ГУ "Отдел пассажирского транспорта и автомобильных дорог Карасайского района", БИН 130940019940
Подрядчик : ТОО "Ремдорстрой", БИН 051040008274

Справка стоимости выполненых работ за июль м-ц 2020 года
по договору № 28 от 24 апреля 2020 г.

по специфике:

045-034-159: Оплата прочих услуг и работ

№ п/п	Наименование работ	Ед. изм	Всего по договору	Общая стоимость с начала действия договора	Сумма полученного аванса	Ранее заактир. суммы по выполнен. работам	Выполнен. Объем работ по настоящ. акту	Сумма погашен. аванса по настоящ. акту	Сумма к перечислению для оплаты выполненных работ по настоящему акту
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
1	Средний ремонт подъезд к школе с.Уштерек Карасайского района Алматинской области	Тенге	29 212 610,11	25 550 965,27	0,00	21 176 413,77	4 374 551,50	0,00	4 374 551,50
2	**Всего по акту:**	**Тенге**	**29 212 610,11**	**25 550 965,27**	**0,00**	**21 176 413,77**	**4 374 551,50**	**0,00**	**4 374 551,50**

Заказчик

ГУ "Отдел пассажирского транспорта и автомобильных дорог Карасайского района"

Руководитель _____ **А.Б. Жаканбаев**

М.П.

Подрядчик

ТОО "Ремдорстрой"

Директор _____ **И.И. Ремизов**

М.П.

Заказчик : ГУ "Отдел пассажирского транспорта и автомобильных дорог Карасайского района"
Подрядчик : ТОО "Ремдорстрой"
Договор № 28 от 24 апреля 2020 г.

АКТ
приемки выполненных работ за июль месяц 2020 г.
на проведение работ по среднему ремонту подъезд к школе с.Уштерек Карасайского района Алматинской области

№ п/п	Шифр норм, код ресурса	Наименование работ и затрат	Ед. изм.	Количество по проекту	Стоимость единицы, тенге		Общая стоимость, тенге		Накладные расходы, тенге	Всего стоимость с НР и СП, тенге
					Всего	эксплуатация машин	Всего	эксплуатация машин		
					зарплата рабочих-строителей	в т. ч. зарплата машинистов	зарплата рабочих-строителей	в т. ч. зарплата машинистов	Сметная прибыль, тенге	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
		Покрытие на основной проезжей части								
1	Е11-270302-0401	Покрытие асфальтобетонное, толщиной слоя до 5 см. Фрезерование самоходными дорожными фрезами шириной барабана 350-1000 мм	м2	314,4	93,75	90,78	29474,95	28542,58	4375,19	36558,15
					2,94	9,94	925,34	3125,76	2708,01	
2	С341-310104-0301	Щебень, гравий, галька. Погрузка	т	34,584	231,00	0,00	7988,90	0,00	0,00	8628,02
					0,00	0,00	0,00	0,00	639,11	
3	С341-020102-1010	Перевозка строительных грузов самосвалами вне карьеров. Грузоподъемность 15 т. Класс груза 1. Расстояние перевозки 10 км	т	34,584	240,00	0,00	8300,16	0,00	0,00	8964,17
					0,00	0,00	0,00	0,00	664,01	
4	Е11-270602-0901	Основания. Розлив вяжущих материалов	т	0,891	121891,74	1817,43	108648,54	1619,97	919,03	118332,98
					0,00	954,68	0,00	850,96	8765,41	
5	Е11-270602-0301	Покрытия толщиной 4 см из горячих асфальтобетонных смесей плотных мелкозернистых АБВ, плотность каменных материалов 2,5-2,9 т/м3. Устройство (Тип Б марка II Н-5см)	м2	1104	1465,34	100,11	1617733,34	110517,83	93006,02	1847598,51
					46,27	31,74	51078,99	35037,69	136859,15	
6	Е11-270602-0401	Покрытия из горячих асфальтобетонных смесей. Устройство. Добавлять на каждые 0,5 см изменения толщины покрытия к нормам 1127-0602-0301	м2	1104	329,43	0,04	363694,08	47,69	295,53	393108,77
					0,25	0,00	273,64	0,00	29119,17	
7	Е11-270801-0111	Обочины. Укрепление щебнем толщиной 10 см (Н-20см)	м2	660	181,18	147,47	119580,17	97331,64	56693,52	190375,59
					33,51	46,03	22114,55	30379,45	14101,90	
8	С121-010601-0101	Смеси песчано-гравийные природные ГОСТ 23735-2014	м3	161,04	1423,00	0,00	229159,92	0,00	0,00	247492,71
					0,00	0,00	0,00	0,00	18332,79	
		Покрытия на пересечениях и примыканиях								
9	Е11-270301-0101	Основания щебеночные. Исправление профиля с добавлением нового материала	м2	495,25	287,62	229,13	142445,76	113476,90	69209,87	228588,08
					57,77	71,63	28609,80	35473,41	16932,45	
10	С121-010601-0101	Смеси песчано-гравийные природные ГОСТ 23735-2014	м3	63,44	1423,00	0,00	90275,12	0,00	0,00	97497,13
					0,00	0,00	0,00	0,00	7222,01	
11	С121-010201-0702	Щебень из плотных горных пород для строительных работ М1200, фракция 10-20 мм СТ РК	м3	13,5908	2510,00	0,00	34112,91	0,00	0,00	36841,94

	0702	1284-2004			0,00	0,00	0,00	0,00	2729,03	
12	С121-010201-0703	Щебень из плотных горных пород для строительных работ М1200, фракция 20-40 мм СТ РК 1284-2004	м3	13,5908	2378,00 0,00	0,00 0,00	32318,92 0,00	0,00 0,00	0,00 2585,51	34904,43
13	Е11-270602-0901	Основания. Розлив вяжущих материалов	т	0,3962	121891,75 0,00	1817,44 954,67	48293,51 0,00	720,07 378,24	408,50 3896,16	52598,17
14	Е11-270602-0301	Покрытия толщиной 4 см из горячих асфальтобетонных смесей плотных мелкозернистых АБВ, плотность каменных материалов 2,5-2,9 т/м3. Устройство (Тип Б марка II Н-5см)	м2	495,25	1465,34 46,27	100,11 31,74	725708,73 22913,83	49577,86 15717,77	41722,13 61394,47	828825,33
15	Е11-270602-0401	Покрытия из горячих асфальтобетонных смесей. Устройство. добавлять на каждые 0,5 см изменения толщины покрытия к нормам 1127-0602-0301	м2	495,25	329,43 0,25	0,04 0,00	163151,71 122,75	21,39 0,00	132,57 13062,74	176347,02
16	Е11-270801-0111	Обочины. Укрепление щебнем толщиной 10 см (Н-20см)	м2	50	181,18 33,51	147,47 46,03	9059,10 1675,35	7373,61 2301,47	4294,97 1068,33	14422,39
17	С121-010601-0101	Смеси песчано-гравийные природные ГОСТ 23735-2014	м3	12,2	1423,00 0,00	0,00 0,00	17360,60 0,00	0,00 0,00	0,00 1388,85	18749,45

Итого:	**Тенге**	**4 339 832,84**
в том числе:		
- Накладные расходы	Тенге	271 057,32
- Сметная прибыль	Тенге	321 469,10
	Тенге	
Непредвиденные работы и затраты-2%	Тенге	0,00
Итого		**4 339 832,84**
	Тенге	
Итого в текущих ценах на 2021 год - 100 %, К=1,1025743		4 339 832,84
Коэффициент тендерной скидки		0,9000
Итого:	**Тенге**	**3 905 849,55**
	Тенге	
НДС 12%		468 701,95
Итого по акту:	**Тенге**	**4 374 551,50**

Заказчик

ГУ "Отдел пассажирского транспорта и автомобильных дорог Карасайского района"

Руководитель _____ **А.Б. Жаканбаев**

Представитель тех.надзора ТОО «Мегалиты Алматы»:

Эксперт-технадзор _____

Подрядчик

ТОО "Ремдорстрой"

Директор _____ **И.И. Ремизов**

Форма КС-3

Заказчик : ГУ "Отдел пассажирского транспорта и автомобильных дорог Карасайского района", БИН 130940019940
Подрядчик : ТОО "Ремдорстрой", БИН 051040008274

Справка стоимости выполненых работ за август м-ц 2020 года
по договору № 28 от 24 апреля 2020 г., доп.соглашение № 1 от 25.08.2020 г.

по специфике:
045-034-159: Оплата прочих услуг и работ

№ п/п	Наименование работ	Ед. изм	Всего по договору	Общая стоимость с начала действия договора	Сумма полученного аванса	Ранее заактир. суммы по выполнен. работам	Выполнен. Объем работ по настоящ. акту	Сумма погашен. аванса по настоящ. акту	Сумма к перечислению для оплаты выполненных работ по настоящему акту
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
1	Средний ремонт подъезд к школе с.Уштерек Карасайского района Алматинской области	Тенге	27 695 859,26	27 695 859,26	0,00	25 550 965,27	2 144 893,99	0,00	2 144 893,99
2	Всего по акту:	Тенге	27 695 859,26	27 695 859,26	0,00	25 550 965,27	2 144 893,99	0,00	2 144 893,99

Заказчик
ГУ "Отдел пассажирского транспорта и автомобильных дорог Карасайского района"

Руководитель _____ А.Б. Жаканбаев
М.П.

Подрядчик
ТОО "Ремдорстрой"

Директор _____ И.И. Ремизов
М.П.

Заказчик : ГУ "Отдел пассажирского транспорта и автомобильных дорог Карасайского района"
Подрядчик : ТОО "Ремдорстрой"
Договор № 28 от 24 апреля 2020 г., доп.соглашение № 1 от 25.08.2020 г.

АКТ
приемки выполненных работ за август месяц 2020 г.
на проведение работ по среднему ремонту подъезд к школе с.Уштерек Карасайского района Алматинской области

№ п/п	Шифр норм, код ресурса	Наименование работ и затрат	Ед. изм.	Количество по проекту	Стоимость единицы, тенге		Общая стоимость, тенге		Накладные расходы, тенге	Всего стоимость с НР и СП, тенге
					Всего	эксплуатация машин	Всего	эксплуатация машин		
					зарплата рабочих-строителей	в т. ч. зарплата машинистов	зарплата рабочих-строителей	в т. ч. зарплата машинистов	Сметная прибыль, тенге	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
		Установка дорожных знаков								
1	Е11-270902-0101	Знаки дорожные на металлических стойках. Установка	шт	15	4962,33	816,46	74434,89	12246,83	64209,45	149735,88
					3689,60	273,95	55344,00	4109,19	11091,55	
2	С124-010201-0204	Знаки дорожные односторонние треугольные 1.1, 1.2, 1.5-1.7, 1.8-1.15, 1.16, 1.17-1.19, 1.16.1, 1.20-1.22, 1.23-1.30, 2.3-2.4, А900 мм, со световозвращающей пленкой типа 2 СТ РК 1125-2002	шт	9	7678,00	--	69102,00	--	--	74630,16
					--	--	--	--	5528,16	
3	С124-010201-0215	Знаки дорожные односторонние квадр атные 2.1, 2.2, 2.7, 5.5, 5.6, 5.15-5.16.2, 5.18-5.19.3, 7.13, 5.17.1-5.17.4, 5.20.3, 5.29.1, 5.8.2-5.8.6, 5.9, 5.11.2, 5.35-5.37, 7.1.2, 5.8.2а-5.8.4а, В700 мм, со световозвращающей пленкой типа 2 С Т РК	шт	6	8117,00	--	48702,00	--	--	52598,16
					--	--	--	--	3896,16	
4	С124-010202-0710	Стойка круглая металлическая для дорожных знаков марки СКМ 2.40 ГОСТ 32948-2014	шт	15	6323,00	--	94845,00	--	--	102432,60
					--	--	--	--	7587,60	
5	Е11-060101-0101	Подготовка бетонная. Устройство	м3	1,17	17149,30	1111,55	20064,68	1300,51	1652,84	23454,92
					1302,75	249,65	1524,22	292,09	1737,40	
		Устройство разметки								
6	Е11-270903-0101	Проезжая часть. Разметка краской. Ширина линии 0,1 м, сплошная	км	0,02	33136,52	9555,40	662,73	191,11	125,86	851,68
					2976,48	2850,33	59,53	57,01	63,09	
7	Е11-270903-0106	Проезжая часть. Разметка краской. Ширина линии 0,1 м, пунктирная, шаг 3:1	км	0,05	28107,02	9555,40	1405,35	477,77	314,65	1857,60
					2976,48	2850,33	148,82	142,52	137,60	
8	Е11-270903-0105	Проезжая часть. Разметка краской. Ширина линии 0,1 м, пунктирная, шаг 1:3	км	0,59	18048,02	9555,40	10648,33	5637,69	3712,84	15510,07
					2976,48	2850,33	1756,12	1681,69	1148,89	
		Демонтаж ливневого водоприемника								
9	Е12-160101-0801	Люки чугунные/дождеприемники. Демонтаж	люк	2	2231,41	--	4462,82	--	3213,23	8290,13
					2231,41	--	4462,82	--	614,08	

10	Е11-221301-0101	Колодцы круглые из сборного железобетона. Демонтаж	м3	1,2	15950,92	7459,49	19141,10	8951,39	13775,54	35549,97
					8491,42	3104,15	10189,71	3724,98	2633,33	
11	Е11-300401-0202	Звенья одноочковых водопропускных железобетонных круглых труб/ЛЖК-250-2. Демонтаж	м3	0,52	20916,30	11669,44	10876,48	6068,11	5396,45	17574,76
					9246,86	3107,65	4808,37	1615,98	1301,83	
12	Е12-160101-1504	Трубопроводы диаметром до 150 мм. Демонтаж в непроходных каналах краном	м	5	553,35	117,52	2766,75	587,58	1736,12	4863,10
					435,83	46,42	2179,17	232,11	360,23	
13	С341-310101-0701	Погрузка	т	4,475	524,00	--	2344,90	--	--	2532,49
					--	--	--	--	187,59	
14	С341-020102-1010	Перевозка строительных грузов самосвалами вне карьеров. Грузоподъемность 15 т. Класс груза 1. Расстояние перевозки 10 км	т	4,475	240,00	--	1074,00	--	--	1159,92
					--	--	--	--	85,92	
15	Е11-010102-0308	Грунты 2 группы. Разработка с погрузкой на автомобили-самосвалы экскаваторами с ковшом вместимостью 0,65 м3	м3	27	206,99	197,41	5588,80	5329,96	1275,54	7413,49
					9,50	56,12	256,38	1515,20	549,15	
16	С341-020102-1010	Перевозка строительных грузов самосвалами вне карьеров. Грузоподъемность 15 т. Класс груза 1. Расстояние перевозки 10 км	т	51,3	240,00	--	12312,00	--	--	13296,96
					--	--	--	--	984,96	
17	Е11-010104-0405	Траншеи и котлованы. Засыпка	м3	46,2	18,59	18,59	858,66	858,66	248,64	1195,88
					--	7,47	--	345,33	88,58	
		Устройство колодцев								
19	Е11-010101-0405	Грунты 2 группы. Разработка в отвал экскаваторами "Драглайн", "Обратная лопата" с ковшом вместимостью 0,25 м3 навымет	м3	10	218,73	208,21	2187,32	2082,14	665,92	3081,51
					10,52	81,97	105,19	819,71	228,26	
20	Е11-221301-0101	Колодцы круглые из сборного железобетона. Устройство в грунтах сухих	м3	0,96	22280,37	9324,37	21389,16	8951,39	13775,54	37977,87
					10614,28	3880,19	10189,71	3724,98	2813,18	
21	С121-040301-0106	Кольца стеновые железобетонные для колодцев КС10.9 из тяжелого бетона класса В15 СТ РК 1971-2010, ГОСТ 8020-90	шт	4	10147,00	--	40588,00	--	--	43835,04
					--	--	--	--	3247,04	
22	С121-040302-0105	Плиты перекрытий железобетонные для колодцев ПП10-1 из тяжелого бетона класса В15 СТ РК 1971-2010, ГОСТ 8020-90	шт	4	7820,00	--	31280,00	--	--	33782,40
					--	--	--	--	2502,40	
23	Е11-300504-0103	Гидроизоляция обмазочная битумной мастикой, двухслойная. Устройство	м2	12	3863,72	143,33	46364,60	1719,90	8325,72	59065,54
					779,24	46,72	9350,88	560,69	4375,23	
24	Е11-231201-0101	Люки. Установка	шт	4	1834,50	193,27	7337,98	773,08	6477,13	14920,33
					1539,25	96,39	6157,00	385,56	1105,21	
25	С123-030101-0502	Люк полимерно-песчаный Тип Л СТ РК 2384-2013	к-т	4	4573,00	--	18292,00	--	--	19755,36
					--	--	--	--	1463,36	
26	Е11-010205-0502	Траншеи, пазухи котлованов и ямы. Засыпка вручную. Группа грунтов 2	м3	6	894,24	--	5365,44	--	3863,12	9966,84
					894,24	--	5365,44	--	738,28	
		Итого:	Тенге				**821 955,11**	7596295	13412052	4339832,84
								май	июнь	июль
		в том числе:					128768,58			
		- Накладные расходы	Тенге				60885,56			
		- Сметная прибыль	Тенге							

	Тенге	
Итого за май-август		26 170 134,94
Итого в текущих ценах на 2020 год - 100 %, К=1,049901	Тенге	27 476 050,85
Итого за май-июль	Тенге	25 348 179,83
	Тенге	
Итого:		2 127 871,02
Коэффициент тендерной скидки		0,9000
	Тенге	
Итого:		1 915 083,92
НДС 12%	Тенге	229 810,07
	Тенге	
Итого по акту:		2 144 893,99

Заказчик

ГУ "Отдел пассажирского транспорта и автомобильных дорог Карасайского района"

Руководитель _____ **А.Б. Жаканбаев**

Эксперт-технадзор ТОО «Мегалиты Алматы»: _____

Подрядчик

ТОО "Ремдорстрой"

Директор _____ **И.И. Ремизов**