Алматы қаласы
Сәулет және қала құрылысы басқармасы
нысан: автобусный парк
деректер базасына енгізілді
№ 1336 25.12.18 20 ж.
Бас маман:

Утвержден
приказом Министра
по инвестициям и развитию
Республики Казахстан
от 24 апреля 2017 года № 234

Форма

Акт приемки объекта в эксплуатацию

" 24 " 12 2018 года

Заказчик **КГУ «Управление пассажирского транспорта и автомобильных дорог города Алматы», 050001, г. Алматы, Площадь Республики, 4**
(фамилия, имя, отчество (при наличии) - для физических лиц, наименование организации - для юридических лиц, почтовый индекс, область, город, район, населенный пункт, наименование улицы, номер дома/здания (стационарного помещения)

на основании:
Декларации о соответствии **от «24» декабря 2018 г. ТОО «Есик Жолдары», директор Круль Павел Александрович, Алматинская обл., Енбекшиказахский район, г. Есик, ул. Валиханова, 5.**
(дата декларации, наименование подрядной (генподрядной) организации, фамилия, имя, отчество (при наличии) руководителя, юридический адрес)

Заключения о качестве строительно-монтажных работ **от «24» декабря 2018 г. ТОО «Алматы сапа инжиниринг», генеральный директор Дайырманов Рауан Сарсенгалиевич, эксперты технического надзора – Утешов Сакен Бексултанович, аттестат №KZ03VJE00012462 от 08.08.2015г., Мекебаев Ерден Назимбекович, аттестат №KZ85JE00018067 от 28.07.2016г., Жанжигитов Еркебулан Аканович, аттестат №KZ17VJE00028700 от 27.03.2012г.**
(дата заключения, наименование организации, фамилия, имя, отчество (при наличии) экспертов технического надзора, № и дата получения аттестатов)

Заключения о соответствии выполненных работ проекту **от «24» декабря 2018 г. ТОО «ЭнергоРемСервис-Алматы», директор Ержас Жумагул Тынымулы**
(дата заключения, наименование организации, фамилия, имя, отчество (при наличии) экспертов авторского надзора, № и дата получения аттестатов)

произведя осмотр готовности предъявленного подрядчиком (генеральным подрядчиком) к приемке в эксплуатацию объекта: **«Строительство подъездной дороги к коммунальному автобусному парку №3 южнее Бурундайского кладбища, Алатауский район»**
(наименование объекта и вид строительства (новое, расширение, реконструкция, техническое перевооружение, модернизация, капитальный ремонт)

по адресу: **г. Алматы, Алатауский район, южнее Бурундайского кладбища**
(область, район, населенный пункт, микрорайон, квартал, улица, номер дома (корпуса)

проверив комплектность исполнительной технической документации подтверждает, что:

1. Строительство объекта осуществлено на основании:

1) решения (постановления) о предоставлении соответствующего права на землю **от «07» февраля 2018 года №1/44 Постановление Акимата города Алматы**
(наименование органа вынесшего решение)

либо решения о реконструкции (перепланировке, переоборудовании) помещений (отдельных частей) существующих зданий от «__»_____ 20 года №
(наименование органа вынесшего решение)

2) талона о приеме уведомления о начале или прекращении осуществления деятельности или определенных действий **КГУ «Управление государственного архитектурно-строительного контроля города Алматы», уведомление KZ51REA00106845 от 06.09.2018 г.**
(наименование органа, принявшего уведомление, дата выдачи талона)

3) проекта (проектно-сметной документации) **ТОО «ЭнергоРемСервис-Алматы», № 001-ЭРС-АД-2018**
(наименование проектной организации, номер проекта)

утвержденного(й) **КГУ «Управление пассажирского транспорта и автомобильных дорог города Алматы», приказ № 47-ПИР от 03.07.2018 г.**
(наименование организации, утвердившей (переутвердившей) проект и дата утверждения)

2. Строительно-монтажные работы осуществлены в сроки:
начало работ: **сентябрь, 2018г.**
месяц, год
окончание работ: **декабрь, 2018г.**
месяц, год
при продолжительности строительства, месяц:
по норме или по проекту организации строительства, месяц: 5 месяцев
фактически, месяц: 3 месяца

3. Объект (комплекс) имеет следующие основные технико-экономические показатели (мощность, производительность, производственная площадь, протяженность, вместимость, объем, пропускная способность, провозная способность, число рабочих мест и тому подобное, заполняется по всем объектам (кроме жилых домов) в единицах измерения соответственно целевой продукции или основным видам услуг):

Мощность, производительность и так далее	Единица измерения	По проекту		Фактически	
		общая (с учетом ранее принятых)	в том числе пускового комплекса или очереди	общая (с учетом ранее принятых)	в том числе пускового комплекса или очереди

Выпуск продукции (оказания услуг), предусмотренной проектом в объеме, соответствующем нормам освоения проектных мощностей в начальный период_____
(факт начала выпуска продукции с указанием объема)

Жилой дом имеет следующие показатели:

Показатели	**По проекту**			**Фактически**		
	число квартир	площадь квартир, $м^2$		число квартир	площадь квартир, $м^2$	
		общая	жилая		общая	жилая

Всего квартир, в том числе: однокомнатных двухкомнатных трехкомнатных четырехкомнатных и более						

«Строительство подъездной дороги к коммунальному автобусному парку №3, южнее Бурундайского кладбища, Алатауский район» имеет следующие показатели

Показатели	Единица измерения	По проекту	Фактически
Протяженность дороги	м	1 572,0	1 597,0
Категория дороги		IV	IV
Ширина дороги с учетом укрепительной полосы	м	7,0	7,0
Водоотводные сооружения	м	1 565	1 502

4. Технологические и архитектурно-строительные решения по объекту характеризуются следующими данными: строительство дороги осуществлялось в Алатауском районе г. Алматы, западнее ТЭЦ-2, южнее Бурундайского кладбища. Объект предназначен для обеспечения транспортной связи строящегося автобусного парка №3 с транспортно-дорожной сетью общего пользования. Трасса дороги проходит по косогору, что предполагает устройство защитных габионных ограждений для предотвращения возможных оползневых явлений. Конструкция дорожной одежды - капитального типа с асфальтобетонным типом покрытия. Для обеспечения водоотвода предусмотрено устройство одностороннего водоотводного лотка типа Б-3-1, длиной секции по 2 м. Дорога имеет семь заездов на территорию автобусного парка с примыканием к сети дорог общего пользования. Установлены дорожные знаки.

краткие технические характеристики по особенностям его размещения, по основным материалам и конструкциям, инженерному и технологическому оборудованию

5. На объекте установлено предусмотренное проектом оборудование в количестве согласно актам о его приемке после индивидуального испытания и комплексного опробования;

6. Наружные инженерные коммуникации (холодное и горячее водоснабжение, канализация, теплоснабжение, газоснабжение, электроснабжение и связь) обеспечивают нормальную эксплуатацию объекта (здания, сооружения, помещения) и приняты городскими эксплуатационными организациями;

7. Сметная стоимость по утвержденному проекту (проектно-сметной документации): всего 538 872,336 тысяч тенге, в том числе строительно-монтажных работ 467 789,192 тысяч тенге, оборудования, инструмента и инвентаря __-__ тенге;

8. Сметная стоимость основных фондов, принимаемых в эксплуатацию 525 948,448 тысяч тенге, в том числе: стоимость строительно-монтажных работ 521 560,480 тысяч тенге; стоимость оборудования, инструмента и инвентаря __-__ тысяч тенге;

9. Объект построен в соответствии с утвержденным проектом (проектно-сметной документацией) и требованиями государственных нормативных документов в области архитектуры, градостроительства и строительства.

РЕШИЛ: **«Строительство подъездной дороги к коммунальному автобусному парку №3, южнее Бурундайского кладбища, Алатауский район»**

наименование объекта (комплекса)

принять в эксплуатацию

Заказчик
КГУ «Управление пассажирского транспорта и автомобильных дорог города Алматы»

Руководитель _____ (подпись,печать) Хосчанов Т.Т. (ФИО)

Заместитель руководителя _____ (подпись,печать) Телибаев С. (ФИО)

Руководитель отдела дорожной инфраструктуры _____ (подпись,печать) Абжахан Е.С. (ФИО)

Технический надзор

Генеральный директор ТОО «Алматы сапа инжиниринг» _____ (подпись,печать) Дайырманов Р.С. (ФИО)

Авторский надзор

Директор ТОО «ЭнергоРемСервис-Алматы» _____ (подпись,печать) Ержас Ж.Т. (ФИО)

Подрядчик (генеральный подрядчик)

Директор ТОО «Есик Жолдары» _____ (подпись,печать) Круль П.А. (ФИО)

Приложение 3
к приказу Министра
по инвестициям и развитию
Республики Казахстан
от 24 апреля 2017 года № 235

Форма

Декларация о соответствии

"24" декабря 2018 года

Подрядчик (генеральный подрядчик) **ТОО «Есик Жолдары», Алматинская область, Енбекшиказахский район, г.Есик, ул.Валиханова,5**
наименование организации, юридический адрес

в лице **Директора Круль Павла Александровича**
фамилия, имя, отчество (при наличии) руководителя организации

по объекту: «**Строительство подъездной автомобильной дороги к коммунальному автобусному парку №3 южнее Бурундайского кладбища, Алатауский район»**
наименование и местонахождение объекта

заказчиком которого является **КГУ «Управление пассажирского транспорта и автомобильных дорог города Алматы», в лице руководителя Хосчанова Т.Т.**
наименование организации, фамилия, имя, отчество (при наличии) руководителя

удостоверяет, что:

1. Строительно–монтажные работы на объекте выполнены в соответствии с утвержденным проектом (проектно–сметной документацией), государственными нормативами в сфере архитектурной, градостроительной и строительной деятельности;
2. Субподрядные организации: ТОО «InnoTech»
наименование организации
3. Проект (проектно-сметная документация) **ТОО «ЭнергоРемСервис-Алматы» №001-ЭРС-АД-2018**
наименование проектной организации, номер проекта

утвержден(а) КГУ «Управление пассажирского транспорта и автомобильных дорог города Алматы», приказом «47-ПИР от 03.07.2018 г.
наименование организации, утвердившей (переутвердившей) проект и дата утверждения

4. Объект (комплекс) имеет следующие основные технико-экономические показатели
(мощность, производительность, производственная площадь, протяженность, вместимость,объем, пропускная способность, провозная способность, число рабочих мест итомуподобное, заполняется по всем объектам (кроме жилых домов) в единицах измерениясоответственно целевой продукции или основным видам услуг):

Мощность, производительность и так далее	Единица измерения	По проекту		Фактически	
		общая (с учетом ранее принятых)	в том числе пускового комплекса или очереди	общая (с учетом ранее принятых)	в том числе пускового комплекса или очереди

Техническая характеристика объекта (автомобильные дороги):**«Строительство подъездной автомобильной дороги к коммунальному автобусному парку №3 южнее Бурундайского кладбища, Алатауский район»**

Показатели	Единица измерения	По проекту	Фактически
Категория дороги		IV категория	IV категория
Протяженность дороги	м	1 572,0	1 597,0
Ширина дороги с учетом укрепительной полосы	шт	7,0	7,0
Водоотводные сооружения	м	1 565	1 502

Показатели	По проекту			Фактически		
	число квартир	площадь квартир, $м^2$		число квартир	площадь квартир, $м^2$	
		общая	жилая		общая	жилая
Всего квартир, в том числе: однокомнатных двухкомнатных трехкомнатных четырехкомнатных и более						

5. Технологические и архитектурно-строительные решения по объекту характеризуется
следующими данными:
строительство дороги осуществлялось в Алатауском районе г. Алматы, западнее ТЭЦ-2, южнее Бурундайского кладбища. Объект предназначен для обеспечения транспортной связи строящегося автобусного парка №3 с транспортно-дорожной сетью общего пользования. Трасса дороги проходит по косогору, что предполагает устройство защитных габионных ограждений для предотвращения возможных оползневых явлений. Конструкция дорожной одежды - капитального типа с асфальтобетонным типом покрытия. Для обеспечения водоотвода предусмотрено устройство одностороннего водоотводного лотка типа Б-3-1, длиной секции по 2 м. Дорога имеет семь заездов на территорию автобусного парка с примыканием к сети дорог общего пользования. Установлены дорожные знаки.

краткие технические характеристики по особенностям его размещения, по основным материалам и конструкциям, инженерному и технологическому оборудованию

6. На объекте установлено предусмотренное проектом оборудование в количестве согласно
актам о его приемке после индивидуального испытания и комплексного опробования;

7.Мероприятия по охране труда, обеспечению взрывобезопасности, пожаробезопасности,охране окружающей природной среды и антисейсмические мероприятия, предусмотренные проектом выполнены;

8. Строительно-монтажные работы осуществлены в сроки:
начало работ: **сентябрь 2018г.**
месяц, год
окончание работ: **декабрь 2018г.**
месяц, год
при продолжительности строительства, месяц:
по норме или по проекту организации строительства, месяц: 5 месяца;
фактически, месяц: 3 месяц;

9. Примененные строительные материалы, конструкции, оборудование и изделия
соответствуют требованиям проекта и государственных нормативов;

10. Наружные инженерные коммуникации (холодное и горячееводоснабжение,канализация,теплоснабжение,газоснабжение, электроснабжение и связь) обеспечивают нормальнуюэксплуатацию объекта, что подтверждается поставщиками услуг по

инженерномуикоммунальномуобеспечению. Поставщики услуг по инженерному и коммунальному обеспечению:

нет

наименование организации, фамилия, имя, отчество (при наличии)

подпись руководителя, дата

Подрядчик (генеральный подрядчик) считает объект **«Строительство подъездной автомобильной дороги к коммунальному автобусному парку №3 южнее Бурундайского кладбища, Алатауский район»**

готовым к приемке в эксплуатацию

наименование объекта (комплекса)

гарантирует качество выполненных строительно-монтажных и специальных работ, и
принимает на себя обязательство устранять дефекты, возникшие по его вине при
строительстве объекта согласно гарантийного срока в соответствии с законодательством
Республики Казахстан.

Подрядчик (генеральный подрядчик)
ТОО «Есик Жолдары», Директор -Круль П.А.

наименование организации, фамилия, имя, отчество (при наличии)

подпись руководителя, дата М.П.

Субподрядные организации

ТОО «InnoTech», Директор -Куракбаев А.А.

наименование организации, фамилия, имя, отчество (при наличии)

подпись руководителя, дата М.П.

Приложение 2
к приказу Министра
по инвестициям и развитию
Республики Казахстан
от 24 апреля 2017 года № 235

Форма

Заключение о соответствии выполненных работ проекту

«24» 12 2018г.

Авторский надзор **ТОО «ЭнергоРемСервис-Алматы», директор Ержас Ж.Т.**
(наименование организации, фамилия, имя, отчество (при наличии) руководителя)

в лице **главного инженера проекта Мусаев М.Т., эксперт, приказ №09-АН от 06.08.2018 г.**
(№ договора и дата)

по объекту: **«Строительство подъездной автомобильной дороги к коммунальному автобусному парку №3 южнее Бурундайского кладбища, Алатауский район»**
(наименование и местонахождение объекта)

заказчиком которого является **КГУ «Управление пассажирского транспорта и автомобильных дорог города Алматы» в лице Руководителя Хосчанова Т.Т.**
(наименование организации, фамилия, имя, отчество (при наличии) руководителя)

подтверждает, что:
1. Строительство объекта осуществлялось
а) Исполнителем
ТОО «Есик Жолдары» лицензия ГСЛ № 007137 от 02.10.2001г.
(наименование организации, № лицензии и дата получения)
в лице **Директора Круль П.А.**
(фамилия, имя, отчество (при наличии) руководителя)

б) субподрядными организациями
ТОО «InnoTech», лицензия № 14018611 от 08.12.2014г.
(наименование организации, № лицензии и дата получения)
в лице **Директора Куракбаев А.А.**
(фамилия, имя, отчество (при наличии) руководителя)

2. Строительно-монтажные работы осуществлены в сроки:
начало работ **сентябрь 2018г.;**
месяц, год
окончание работ **декабрь 2018г.;**
месяц, год
при продолжительности строительства, месяц:
по норме или по проекту организации строительства **5 месяца**;
фактически **4 месяц;**
3. Примененные строительные материалы, конструкции, оборудование и изделия соответствуют требованиям проекта;
4. Замечания, выданные авторским надзором в процессе строительства, устранены;
5. Внесенные изменения в проект (проектно-сметную документацию) в процессе строительства выполнены в соответствии с требованиями

нормативов в области архитектуры, градостроительства и строительства;

6. Объект построен в соответствии с проектом (проектно-сметной документацией) **ТОО «ЭнергоРемСервис-Алматы» №001-ЭРС-АД-2018**

(наименование проектной организации, номер проекта)

утвержденным (ой) **КГУ «Управление пассажирского транспорта и автомобильных дорог города Алматы», приказом №47-ПИР от 03.07.2018 г.**

(наименование организации утвердившей (переутвердившей) проект и дата утверждения)

Авторский надзор:

Организация
ТОО «ЭнергоРемСервис-Алматы», директор Ержас Ж.Т.

(наименование организации, фамилия, имя, отчество (при наличии) руководителя)

подпись, дата М.П.

Эксперт по авторскому надзору **Мусаев М.Т.**

(фамилия, имя, отчество (при наличии) эксперта(экспертов) № аттестата)

подпись, дата М.П.

Приложение 1
к приказу и.о. Министра
национальной экономики
Республики Казахстан
от 24 апреля 2017 года № 234

Форма

Заключение о качестве строительно-монтажных работ

« 24 » 12 2018 г.

Технический надзор **ТОО «Алматы сапа инжиниринг»**
Генеральный директор Дайырманов Р.С., город Алматы, ул. Щепкина, №35а, 41
(наименование организации, фамилия, имя, отчество (при наличии) руководителя, юридический адрес)

в лице **Утешова С.Б. аттестат №KZ03VJE00012462 от 08.08.2015 г., Мекебаева Е.Н., аттестат №KZ85VJE00018067 от 28.07.2016г., Жанжигитова Е.А., аттестат №KZ17VJE00028700 от 27.03.2012 г.**
(фамилия, имя, отчество (при наличии) экспертов, № аттестатов, дата получения)
действующего на основании **договора № 256 от 23.08.2018 г.**
(№ договора и дата)
по объекту: **«Строительство подъездной автомобильной дороги к коммунальному автобусному парку №3 южнее Бурундайского кладбища, Алатауский район, город Алматы»**
(наименование и местонахождение объекта)

заказчиком которого является **КГУ «Управление пассажирского транспорта и автомобильных дорог г. Алматы» в лице руководителя Хосчанова Т.Т.**
(наименование организации, фамилия, имя, отчество (при наличии) руководителя)

подтверждает, что:

1. Строительство объекта осуществлялось
а) Исполнителем
ТОО «Есик жолдары», лицензия ГСЛ № 007137 от 02.10.2001г.
(наименование организации, № лицензии и дата получения)
в лице **Директора Круль П.А.**
(фамилия, имя, отчество (при наличии) руководителя)
б) субподрядными организациями ТОО «Inno Tech» лицензия № 14018611 от 08.12.2014г.
(наименование организации, № лицензии и дата получения)
в лице Директора Куракбаев А.А.
(фамилия, имя, отчество (при наличии) руководителя)

2. Строительно-монтажные работы осуществлены в сроки:
начало работ **сентябрь 2018 г**;
(месяц, год)
окончание работ **декабрь 2018 г**;
(месяц, год)

при продолжительности строительства, месяц:
по норме или по проекту организации строительства **5 месяца**;
фактически **3 месяц**;

3. Сметная стоимость по утвержденному проекту (проектно-сметной документации):
всего **538 872,336** тысяч тенге, в том числе строительно-монтажных
работ **467 789,192** тысяч тенге, оборудования, инструмента и инвентаря
- тысяч тенге;

4. Сметная стоимость основных фондов, принимаемых в эксплуатацию
525 948,448 тысяч тенге, в том числе:
стоимость строительно-монтажных работ **521 560,480** тысяч тенге;
стоимость оборудования, инструмента и инвентаря - тенге;

5. Объект построен в соответствии с проектом (проектно-сметной документацией)
ТОО «ЭнергоРемСервис-Алматы» №001-ЭРС-АД-2018
(наименование проектной организации, номер проекта)
утвержденным(ой) **приказом № 47-ПИР от 03.07.2018 г**
(наименование организации утвердившей (переутвердившей) проект и дата утверждения)
и требованиями государственных нормативных документов в области архитектуры, градостроительства и строительства;

6. Примененные строительные материалы, конструкции, оборудование и изделия соответствуют проекту и требованиям государственных нормативов;

7. Исполнительная техническая документация имеется в полном объеме;

8. Замечания, выданные техническим надзором в процессе строительства устранены;

9. Завершенный строительством объект обеспечивает прочность, устойчивость и надежность на протяжении всего срока службы (эксплуатации, использования, применения) и соответствует требованиям государственных нормативов направленных на обеспечение интересов и безопасности собственников (пользователей) и общества в целом.

Технический надзор:

Организация **ТОО «Алматы сапа инжиниринг», Генеральный директор Дайырманов Р.С.**
(наименование организации, фамилия, имя, отчество (при наличии руководителя)

подпись, дата М.П.

Эксперт по техническому надзору **Утешов С.Б., аттестат №KZ03VJE00012462 от 08.08.2015 г.**
(фамилия, имя, отчество (при наличии) эксперта (экспертов) № аттестатов)

подпись, дата М.П.

Эксперт по техническому надзору **Мекебаев Е.Н., аттестат №KZ85VJE00018067 от 28.07.2016г.**
(фамилия, имя, отчество (при наличии) эксперта(экспертов) № аттестатов)

подпись, дата М.П.

Эксперт по техническому надзору **Жанжигитов Е.А., аттестат №KZ17VJE00028700 от 27.03.2012г.**
(фамилия, имя, отчество (при наличии) эксперта(экспертов) № аттестатов)

подпись, дата М.П.

Форма 2-В

Заказчик **КГУ "Управление пассажирского транспорта и автомобильных дорог города Алматы"**
(организация, адрес, телефон)

Подрядчик **ТОО "Есик Жолдары"**
(организация, адрес, телефон)

Объект **Строительство подъездной автомобильной дороги к коммунальному автобусному парку №3 южнее Бурундайского кладбища, Алатауский район**

(наименование)

Договор о государственных закупках работ **№247** от **01.08.2018**

Акт приемки выполненных работ за АВГУСТ 2018 г.

Номер по порядку	Номер позиции по смете	Шифр норм и коды ресурсов	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Выполнено работ: количество	Выполнено работ: стоимость единицы, тенге	Выполнено работ: общая стоимость, тенге
1	2	3	4	5	6	7	8
			Раздел: ПОДГОТОВКА ТЕРРИТОРИИ				
1	1	СТ	геодезическая привязка трасс к пунктам опорной геодезической сети, изготовление и установка временных знаков закрепления оси трассы	км	1,600	361666,08	578666
			Сметная прибыль			*26790,08*	*42864*
			Раздел: ЗЕМЛЯНЫЕ РАБОТЫ				
2	2	1101-0105-0802 РСНБ РК 2015	Выемки. Срезка недобора грунта. Группа грунтов 2	м3 грунта недобора	41639,830	1313,89	54710316
			Накладные расходы			*415,51*	*17301910*
			Сметная прибыль			*97,33*	*4052616*
3	3	1101-0102-0308 РСНБ РК 2015	Грунты 2 группы. Разработка с погрузкой на автомобили-самосвалы экскаваторами с ковшом вместимостью 0,65 м3	м3 грунта	36371,310	260,00	9456515
			Накладные расходы			*45,34*	*1649187*
			Сметная прибыль			*19,26*	*700483*
4	4	4101-0103-1030 РСНБ РК 2015	Перевозка строительных грузов бортовыми автомобилями в населенных пунктах. Грузоподъемность 11 т. Класс груза 1. Расстояние перевозки 30 км	т	52738,400	1004,40	52970449
			Сметная прибыль			*74,40*	*3923737*
			Раздел: ИСКУССТВЕННЫЕ СООРУЖЕНИЯ				
5	5	1101-0101-0402 РСНБ РК 2015	Грунты 2 группы. Разработка в отвал экскаваторами "Драглайн", "Обратная лопата" с ковшом вместимостью 0,4 м3 навымет	м3 грунта	159,990	219,76	35159

			Накладные расходы			*40,66*	*6505*
			Сметная прибыль			*16,28*	*2604*
6	6	1101-0205-0302 РСНБ РК 2015	Грунты 2 группы. Разработка вручную в траншеях глубиной до 2 м без креплений с откосами	м3 грунта	12,042	3055,23	36792
			Накладные расходы			*1184,20*	*14260*
			Сметная прибыль			*226,31*	*2725*
7	7	1130-0504-0103 РСНБ РК 2015	Гидроизоляция обмазочная битумной мастикой, двухслойная. Устройство	м2 изолируемой поверхности	537,600	4802,81	2581989
			Накладные расходы			*665,81*	*357942*
			Сметная прибыль			*355,76*	*191258*
8	8	1127-0201-0701 РСНБ РК 2015	Сооружения водосбросные с проезжей части из открытых лотков. Устройство на обочинах	м3 водосброса	47,363	108642,74	5145666
			Накладные расходы			*28071,86*	*1329573*
			Сметная прибыль			*8047,61*	*381160*
9	9	2104-0303-9903 РСНБ РК 2015	Лотки водопропускные железобетонные СТ РК 937-92	м3	47,363	65462,04	3100491
			Сметная прибыль			*4849,04*	*229666*
			ИТОГО:				**128616041**
			В том числе :				
			Накладные расходы				**20659377**
			Сметная прибыль				**9527114**
			Итого с временными		**1,3 %**	**1672009,00**	**130288050**
			Итого с зимними удорожаниями		**1,44 %**	**1876148,00**	**132164198**
			Итого с непредвиденными работами и затратами, 2 %				**134807482**
			Итого с НДС		**12 %**	**16176898,00**	**150984380**

Заказчик:
КГУ "Управление пассажирского транспорта и автомобильных дорог города Алматы"

Подрядчик:
ТОО "Есик Жолдары"

Директор

Круль П.А.

Технический надзор:
ТОО "Алматы сапа инжиниринг"

Форма 2-В

Заказчик **КГУ "Управление пассажирского транспорта и автомобильных дорог города Алматы"**
(организация, адрес, телефон)

Подрядчик **ТОО "Есик Жолдары"**
(организация, адрес, телефон)

Объект **Строительство подъездной автомобильной дороги к коммунальному автобусному парку №3 южнее Бурундайского кладбища, Алатауский район**
(наименование)

Дополнительное соглашение №1 от 12.12.2018г. К Договор о государственных закупках работ **№247** от **01.08.2018**

Акт приемки выполненных работ за ДЕКАБРЬ 2018 г.

Номер по порядку	Номер позиции по смете	Шифр норм и коды ресурсов	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Выполнено работ: количество	Выполнено работ: стоимость единицы, тенге	Выполнено работ: общая стоимость, тенге
1	2	3	4	5	6	7	8
			Раздел: ДОРОЖНАЯ ОДЕЖДА НА СЪЕЗДАХ				
1	1	1127-0602-0901 РСНБ РК 2015	Основания. Розлив вяжущих материалов	т	0,024	110189,33	2659
			Накладные расходы			*989,71*	*24*
			Сметная прибыль			*8162,17*	*197*
2	2	1127-0602-0310 РСНБ РК 2015	Покрытия толщиной 4 см из горячих асфальтобетонных смесей высокопористых крупнозернистых, плотность каменных материалов 2,5-2,9 т/м3. Устройство	м2 покрытия	146,685	1236,81	181421
			Накладные расходы			*80,97*	*11877*
			Сметная прибыль			*91,62*	*13439*
3	3	1127-0602-0410 РСНБ РК 2015	Покрытия из горячих асфальтобетонных смесей. Устройство. добавлять на каждые 0,5 см изменения толщины покрытия к нормам 1127-0602-0310	м2 покрытия	146,685	1969,00	288822
			Накладные расходы			*2,06*	*302*
			Сметная прибыль			*145,85*	*21394*
4	4	1127-0602-0901 РСНБ РК 2015	Основания. Розлив вяжущих материалов	т	0,070	110189,33	7694
			Накладные расходы			*989,71*	*69*
			Сметная прибыль			*8162,17*	*570*
5	5	1127-0602-0306 РСНБ РК 2015	Покрытия толщиной 4 см из горячих асфальтобетонных смесей пористых крупнозернистых, плотность каменных материалов 2,5-2,9 т/м3. Устройство	м2 покрытия	955,000	1341,58	1281209
			Накладные расходы			*80,77*	*77134*

			Сметная прибыль			*99,38*	*94904*
6	6	1127-0602-0406 РСНБ РК 2015	Покрытия из горячих асфальтобетонных смесей. Устройство. добавлять на каждые 0,5 см изменения толщины покрытия к нормам 1127-0602-0306	м2 покрытия	955,000	1384,43	1322135
			Накладные расходы			*1,28*	*1227*
			Сметная прибыль			*102,55*	*97936*
7	7	1127-0602-0901 РСНБ РК 2015	Основания. Розлив вяжущих материалов	т	0,070	110189,33	7694
			Накладные расходы			*989,71*	*69*
			Сметная прибыль			*8162,17*	*570*
8	8	1127-0602-0301 РСНБ РК 2015	Покрытия толщиной 4 см из горячих асфальтобетонных смесей плотных мелкозернистых АБВ, плотность каменных материалов 2,5-2,9 т/м3. Устройство	м2 покрытия	955,000	1529,55	1460724
			Накладные расходы			*80,87*	*77233*
			Сметная прибыль			*113,30*	*108202*
9	9	1127-0602-0401 РСНБ РК 2015	Покрытия из горячих асфальтобетонных смесей. Устройство. добавлять на каждые 0,5 см изменения толщины покрытия к нормам 1127-0602-0301	м2 покрытия	955,000	643,85	614881
			Накладные расходы			*0,51*	*491*
			Сметная прибыль			*47,69*	*45547*
10	10	1127-0801-0105 РСНБ РК 2015	Полосы укрепительные шириной 0,5 и 0,75 м из гравийно-песчанной смеси, толщиной 10 см. Устройство	м2 покрытия полосы	140,000	1276,88	178763
			Накладные расходы			*362,12*	*50697*
			Сметная прибыль			*94,58*	*13242*
11	11	1127-0801-0106 РСНБ РК 2015	Полосы укрепительные шириной 0,5 и 0,75 м из гравийно-песчанной смеси. Устройство. исключать на каждый 1 см изменения толщины к нормам 1127-0801-0105	м2 покрытия полосы	140,000	462,73	64782
			Накладные расходы			*126,86*	*17760*
			Сметная прибыль			*34,28*	*4799*
12	12	1127-0401-0102 РСНБ РК 2015	Слои оснований подстилающие и выравнивающие из песчано-гравийной смеси, дресвы. Устройство. Отсутствие проектных данных для определения расходов материалов для строительства автомобильных дорог, добавлена песчано-гравийная смесь дресва - 1,22 м3	м3 материала основания в плотном теле	38,000	3360,39	127695
			Накладные расходы			*409,18*	*15549*
			Сметная прибыль			*248,92*	*9459*
			Раздел: ДОРОЖНЫЕ УСТРОЙСТВА И ОБСТАНОВКА ДОРОГИ				
13	13	1127-0902-0101 РСНБ РК 2015	Знаки дорожные на металлических стойках. Установка	шт.	18,000	9498,17	170967
			Накладные расходы			*4106,32*	*73914*
			Сметная прибыль			*703,57*	*12664*
14	14	1106-0101-0101 РСНБ РК 2015	Подготовка бетонная. Устройство	м3	2,500	20912,72	52282
			Накладные расходы			*1355,70*	*3389*

15	15	2401-0202-0708 РСНБ РК 2015	*Сметная прибыль* Стойка круглая металлическая для дорожных знаков марки СКМ 2.30 ГОСТ 32948-2014	шт.	9,000	*1549,09* 5145,12	*3873* 46306
16	16	2401-0202-0701 РСНБ РК 2015	*Сметная прибыль* Стойка круглая металлическая для дорожных знаков марки СКМ 1.20 ГОСТ 32948-2014	шт.	14,000	*381,12* 2950,56	*3430* 41308
17	17	2401-0202-0713 РСНБ РК 2015	*Сметная прибыль* Стойка круглая металлическая для дорожных знаков марки СКМ 3.30 ГОСТ 32948-2014	шт.	2,000	*218,56* 6333,12	*3060* 12666
18	18	2401-0201-0204 РСНБ РК 2015	*Сметная прибыль* Знаки дорожные односторонние треугольные 1.1, 1.2, 1.5-1.7, 1.8-1.15, 1.16, 1.17-1.19, 1.16.1, 1.20-1.22, 1.23-1.30, 2.3-2.4, А 900 мм, со световозвращающей пленкой типа 2 СТ РК 1125-2002	шт.	10,000	*469,12* 8797,68	*938* 87977
19	19	2401-0201-0215 РСНБ РК 2015	*Сметная прибыль* Знаки дорожные односторонние квадратные 2.1, 2.2, 2.7, 5.5, 5.6, 5.15-5.16.2, 5.18-5.19.3, 7.13, 5.17.1-5.17.4, 5.20.3, 5.29.1, 5.8.2-5.8.6, 5.9, 5.11.2, 5.35-5.37, 7.1.2, 5.8.2а-5.8.4 а, В 700 мм, со световозвращающей пленкой типа 2 СТ РК 1125-2002	шт.	1,000	*651,68* 10400,40	*6517* 10400
20	20	2401-0201-0222 РСНБ РК 2015	*Сметная прибыль* Знаки дорожные односторонние прямоугольные 1.31.1-1.31.3, размерами 500 мм х 2250 мм, со световозвращающей пленкой типа 2 СТ РК 1125-2002	шт.	7,000	*770,40* 27429,84	*770* 192009
21	21	1127-0903-0102 РСНБ РК 2015	*Сметная прибыль* Проезжая часть. Разметка краской. Ширина линии 0,2 м, сплошная	км линии	3,368	*2031,84* 65890,24	*14223* 221918
22	22	1127-0903-0106 РСНБ РК 2015	*Накладные расходы* *Сметная прибыль* Проезжая часть. Разметка краской. Ширина линии 0,1 м, пунктирная, шаг 3:1	км линии	0,450	*6042,69* *4880,76* 37370,14	*20352* *16438* 16817
23	23	1127-0903-0105 РСНБ РК 2015	*Накладные расходы* *Сметная прибыль* Проезжая часть. Разметка краской. Ширина линии 0,1 м, пунктирная, шаг 1:3	км линии	0,876	*6042,69* *2768,16* 25962,10	*2719* *1246* 22743
24	24	1127-0903-0104 РСНБ РК 2015	*Накладные расходы* *Сметная прибыль* Проезжая часть. Разметка краской. Ширина линии 0,1 м, пунктирная, шаг 1:1	км линии	0,273	*6042,69* *1923,12* 31666,12	*5293* *1685* 8645
25	25	1127-0903-0401 РСНБ РК 2015	*Накладные расходы* *Сметная прибыль* Проезжая часть. Нанесение поперечной дорожной разметки пластиком холодного формирования	м2 разметки	10,580	*6042,69* *2345,64* 7897,23	*1650* *640* 83553
			Накладные расходы *Сметная прибыль*			*503,14* *584,98*	*5323* *6189*
			ИТОГО:				6506069
			В том числе :				

			Накладные расходы				**365072**
			Сметная прибыль				**481931**
			Итого с временными		**1,3 %**	**84578,90**	**6590647,81**
			Итого с зимними удорожаниями		**1,44 %**	**94905,33**	**6685553,13**
			Итого с непредвиденными работами и затратами, 2 %				**6819264,196**
			Итого с НДС		**12 %**	**818311,70**	**7637575,90**
			Тендерная скидка				**215**
			Итого с тендерной скидкой				**7637360,90**

Заказчик:
КГУ "Управление пассажирского транспорта и автомобильных дорог города Алматы"

Подрядчик:
ТОО "Есик Жолдары"

Директор

_____ **Круль П.А.**

Технический надзор:
ТОО "Алматы сапа инжиниринг"

_____

Форма 2-В

Заказчик **КГУ "Управление пассажирского транспорта и автомобильных дорог города Алматы"**
(организация, адрес, телефон)

Подрядчик **ТОО "Есик Жолдары"**
(организация, адрес, телефон)

Объект **Строительство подъездной автомобильной дороги к коммунальному автобусному парку №3 южнее Бурундайского кладбища, Алатауский район**
(наименование)

Договор о государственных закупках работ **№247** от **01.08.2018**

Акт приемки выполненных работ за ОКТЯБРЬ 2018 г.

Номер по порядку	Номер позиции по смете	Шифр норм и коды ресурсов	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Выполнено работ: количество	Выполнено работ: стоимость единицы, тенге	Выполнено работ: общая стоимость, тенге
1	2	3	4	5	6	7	8
			Раздел: ДОРОЖНАЯ ОДЕЖДА НА ОСНОВНОЙ ДОРОГЕ				
1	1	1127-0602-0901 РСНБ РК 2015	Основания. Розлив вяжущих материалов	т	1,776	110189,33	195661
			Накладные расходы			*989,71*	*1757*
			Сметная прибыль			*8162,17*	*14493*
2	2	1127-0602-0310 РСНБ РК 2015	Покрытия толщиной 4 см из горячих асфальтобетонных смесей высокопористых крупнозернистых, плотность каменных материалов 2,5-2,9 т/м3. Устройство	м2 покрытия	2466,219	1236,81	3050243
			Накладные расходы			*80,97*	*199691*
			Сметная прибыль			*91,62*	*225944*
3	3	1127-0602-0410 РСНБ РК 2015	Покрытия из горячих асфальтобетонных смесей. Устройство. добавлять на каждые 0,5 см изменения толщины покрытия к нормам 1127-0602-0310	м2 покрытия	2466,219	1969,00	4855986
			Накладные расходы			*2,06*	*5070*
			Сметная прибыль			*145,85*	*359703*
4	4	1127-0602-0901 РСНБ РК 2015	Основания. Розлив вяжущих материалов	т	3,640	110189,33	401054
			Накладные расходы			*989,71*	*3602*
			Сметная прибыль			*8162,17*	*29708*
5	5	1127-0602-0306 РСНБ РК 2015	Покрытия толщиной 4 см из горячих асфальтобетонных смесей пористых крупнозернистых, плотность каменных материалов 2,5-2,9 т/м3. Устройство	м2 покрытия	11374,000	1341,58	15259130
			Накладные расходы			*80,77*	*918663*
			Сметная прибыль			*99,38*	*1130306*

6	6	1127-0602-0406 РСНБ РК 2015	Покрытия из горячих асфальтобетонных смесей. Устройство. добавлять на каждые 0,5 см изменения толщины покрытия к нормам 1127-0602-0306	м2 покрытия	11374,000	1384,43	15746560
			Накладные расходы			*1,28*	*14615*
			Сметная прибыль			*102,55*	*1166412*
7	7	1127-0602-0901 РСНБ РК 2015	Основания. Розлив вяжущих материалов	т	3,587	110189,33	395236
			Накладные расходы			*989,71*	*3550*
			Сметная прибыль			*8162,17*	*29277*
8	8	1127-0602-0301 РСНБ РК 2015	Покрытия толщиной 4 см из горячих асфальтобетонных смесей плотных мелкозернистых АБВ, плотность каменных материалов 2,5-2,9 т/м3. Устройство	м2 покрытия	11209,000	1529,55	17144775
			Накладные расходы			*80,87*	*906502*
			Сметная прибыль			*113,30*	*1269983*
9	9	1127-0602-0401 РСНБ РК 2015	Покрытия из горячих асфальтобетонных смесей. Устройство. добавлять на каждые 0,5 см изменения толщины покрытия к нормам 1127-0602-0301	м2 покрытия	11209,000	643,85	7216965
			Накладные расходы			*0,51*	*5761*
			Сметная прибыль			*47,69*	*534590*
10	10	1127-0801-0105 РСНБ РК 2015	Полосы укрепительные шириной 0,5 и 0,75 м из щебня, толщиной 10 см. Устройство	м2 покрытия полосы	4800,000	1276,88	6129027
			Накладные расходы			*362,12*	*1738170*
			Сметная прибыль			*94,58*	*454002*
11	11	1127-0801-0106 РСНБ РК 2015	Полосы укрепительные шириной 0,5 и 0,75 м из щебня. Устройство. добавлять на каждый 1 см изменения толщины к нормам 1127-0801-0105	м2 покрытия полосы	4800,000	462,73	2221101
			Накладные расходы			*126,86*	*608926*
			Сметная прибыль			*34,28*	*164526*
12	12	1127-0401-0102 РСНБ РК 2015	Слои оснований подстилающие и выравнивающие из песчано-гравийной смеси, дресвы. Устройство. Отсутствие проектных данных для определения расходов материалов для строительства автомобильных дорог, добавлена песчано-гравийная смесь дресва - 1,22 м3	м3 материала основания в плотном теле	2160,000	3360,39	7258436
			Накладные расходы			*409,18*	*883823*
			Сметная прибыль			*248,92*	*537662*
13	13	1127-0801-0115 РСНБ РК 2015	Обочины. Укрепление внешней стороны с засевом трав на ширину 0,5 м	м2 покрытия обочин	19267,000	329,61	6350542
			Накладные расходы			*128,06*	*2467316*
			Сметная прибыль			*24,42*	*470410*
14	14	1130-0101-0101 РСНБ РК 2015	Устройство щебеночной подготовки	м3 подушки	10,010	8316,43	83247
			Накладные расходы			*1786,18*	*17880*
			Сметная прибыль			*616,03*	*6166*
15	15	1127-0201-1002 РСНБ РК 2015	Монтаж цементно-песчаных бортовых камней марки БР 78.30.15	м бортового камня	286,000	2658,45	760316

			Накладные расходы			*831,68*	*237860*
			Сметная прибыль			*196,92*	*56320*
16	16	2104-0508-9901 РСНБ РК 2015	Камни цементно-песчаные бортовые БР 78.30.15	м3	12,870	46477,80	598169
			Сметная прибыль			*3442,80*	*44309*
			Раздел: ДОРОЖНАЯ ОДЕЖДА НА СЪЕЗДАХ				
17	17	1127-0601-0302 РСНБ РК 2015	Покрытия асфальтобетонные. Укладка геосетки	м2 покрытия	1206,000	43,07	51948
			Накладные расходы			*20,51*	*24741*
			Сметная прибыль			*3,19*	*3848*
18	18	2108-0102-1101 РСНБ РК 2015	Геотекстиль иглопробивной, поверхностная плотность 150 г/м2, разрывная нагрузка 4,5 кН/м	м2	1206,000	122,04	147180
			Сметная прибыль			*9,04*	*10902*
19	19	1127-0401-0102 РСНБ РК 2015	Слои оснований подстилающие и выравнивающие из песчано-гравийной смеси, дресвы. Устройство	м3 материала основания в плотном теле	301,500	3360,39	1013157
			Накладные расходы			*409,18*	*123367*
			Сметная прибыль			*248,92*	*75049*
20	20	1127-0401-0102 РСНБ РК 2015	Слои оснований подстилающие и выравнивающие из щебеночно-песчанной смеси, дресвы. Устройство	м3 материала основания в плотном теле	218,200	1709,43	372999
			Накладные расходы			*409,18*	*89282*
			Сметная прибыль			*126,62*	*27630*
21	21	1127-1001-0503 РСНБ РК 2015	Смесь шебеночно-песачанная из несвязных грунтов. Приготовление в установке, установленной в карьере	м3 смеси (в рыхлом состоянии)	218,200	1171,57	255637
			Накладные расходы			*334,87*	*73069*
			Сметная прибыль			*86,78*	*18936*
22	22	2101-0201-0504 РСНБ РК 2015	Щебень из плотных горных пород для строительных работ М800, фракция 40-70 мм СТ РК 1284-2004	м3	96,444	2559,60	246859
			Сметная прибыль			*189,60*	*18286*
23	23	2101-0201-0503 РСНБ РК 2015	Щебень из плотных горных пород для строительных работ М800, фракция 20-40 мм СТ РК 1284-2004	м3	64,369	2863,08	184294
			Сметная прибыль			*212,08*	*13651*
24	24	2101-0201-0502 РСНБ РК 2015	Щебень из плотных горных пород для строительных работ М800, фракция 10-20 мм СТ РК 1284-2004	м3	35,130	3234,60	113632
			Сметная прибыль			*239,60*	*8417*
25	25	2101-0501-0103 РСНБ РК 2015	Песок из отсевов дробления М800 ГОСТ 31424-2010	м3	63,933	2596,32	165989
			Сметная прибыль			*192,32*	*12296*
26	26	2113-0703-1405 РСНБ РК 2015	Вода техническая	м3	7,986	32,40	259
			Сметная прибыль			*2,40*	*19*
			Раздел:				

27	27	1127-0602-0901 РСНБ РК 2015	Основания. Розлив вяжущих материалов	т	0,133	110189,33	14652
			Накладные расходы			*989,71*	*132*
			Сметная прибыль			*8162,17*	*1085*
28	28	1127-0602-0310 РСНБ РК 2015	Покрытия толщиной 4 см из горячих асфальтобетонных смесей высокопористых крупнозернистых, плотность каменных материалов 2,5-2,9 т/м3. Устройство	м2 покрытия	808,315	1236,81	999732
			Накладные расходы			*80,97*	*65450*
			Сметная прибыль			*91,62*	*74054*
29	29	1127-0602-0410 РСНБ РК 2015	Покрытия из горячих асфальтобетонных смесей. Устройство. добавлять на каждые 0,5 см изменения толщины покрытия к нормам 1127-0602-0310	м2 покрытия	808,315	1969,00	1591573
			Накладные расходы			*2,06*	*1662*
			Сметная прибыль			*145,85*	*117894*
			Раздел: Устройство склона габионами				
30	30	1101-0101-0314 РСНБ РК 2015	Грунты 2 группы. Разработка в отвал экскаваторами "Драглайн", "Обратная лопата" с ковшом вместимостью 0,5 (0,5 - 0,63) м3	м3 грунта	573,000	257,39	147485
			Накладные расходы			*41,65*	*23866*
			Сметная прибыль			*19,07*	*10925*
31	31	1101-0201-0302 РСНБ РК 2015	Грунт. Уплотнение самоходными вибрационными катками 2,2 т. Первый проход по одному следу при толщине слоя 30 см	м3 уплотненного грунта	124,200	74,43	9245
			Накладные расходы			*15,99*	*1986*
			Сметная прибыль			*5,51*	*685*
32	32	1101-0201-0308 РСНБ РК 2015	Грунт. Уплотнение самоходными вибрационными катками 2,2 т. На каждый последующий проход по одному следу при толщине слоя 30 см	м3 уплотненного грунта	124,200	80,23	9964
			Накладные расходы			*17,13*	*2128*
			Сметная прибыль			*5,94*	*738*
33	33	1101-0201-1001 РСНБ РК 2015	Подушки грунтовые на просадочных грунтах. Устройство методом послойной укатки	м3 грунтовой подушки	136,460	572,66	78146
			Накладные расходы			*104,39*	*14245*
			Сметная прибыль			*42,42*	*5789*
34	34	2101-0601-0101 РСНБ РК 2015	Смеси песчано-гравийные природные ГОСТ 23735-2014	м3	166,481	1353,24	225289
			Сметная прибыль			*100,24*	*16688*
35	35	1106-0301-0601 РСНБ РК 2015	Сетки арматурные плоские. Изготовление в построечных условиях из арматуры диаметром до 16 мм	т	16,831	39839,57	670536
			Накладные расходы			*17281,12*	*290857*
			Сметная прибыль			*2951,08*	*49669*
36	36	СТ	Карта сетки 1000х2000/100х100/5ц	шт	866,800	5978,57	5182226
			Сметная прибыль			*442,86*	*383869*
37	37	СТ	Карта сетки 1000х1000/100х100/5ц	шт	2529,200	3085,71	7804389
			Сметная прибыль			*228,57*	*578103*

38	38	СТ	Карта сетки 1500х1000/100х100/5и	шт	192,200	4628,57	889611
			Сметная прибыль			*342,86*	*65897*
39	39	СТ	Спираль монтажная 1000х30/50/4и	шт	6894,800	192,86	1329711
			Сметная прибыль			*14,29*	*98497*
40	40	СТ	Тяж крепежный 50/450/50/4и	шт	9704,000	154,29	1497189
			Сметная прибыль			*11,43*	*110903*
41	41	1101-0204-0601 РСНБ РК 2015	Наброска или призма каменная. Устройство	м3 камня (в деле)	678,000	9261,78	6279484
			Накладные расходы			*2125,31*	*1440961*
			Сметная прибыль			*686,06*	*465147*
42	42	1127-0601-0302 РСНБ РК 2015	Покрытия асфальтобетонные. Укладка геосетки	м2 покрытия	1484,000	43,07	63922
			Накладные расходы			*20,51*	*30444*
			Сметная прибыль			*3,19*	*4735*
43	43	2108-0102-1101 РСНБ РК 2015	Геотекстиль иглопробивной, поверхностная плотность 150 г/м2, разрывная нагрузка 4,5 кН/м	м2	1484,000	122,04	181107
			Сметная прибыль			*9,04*	*13415*
44	44	1101-0104-0402 РСНБ РК 2015	Траншеи и котлованы. Засыпка бульдозерами мощностью 59 кВт (80 л с) при перемещении грунта до 5 м. Группа грунтов 2	м3 грунта	573,000	45,41	26020
			Накладные расходы			*9,17*	*5254*
			Сметная прибыль			*3,36*	*1927*
			ИТОГО:				**117218682,0**
			В том числе :				
			Накладные расходы				**10200632**
			Сметная прибыль				**8682865**
			Итого с временными		**1,3 %**	**1523842,87**	**118742525,44**
			Итого с зимними удорожаниями		**1,44 %**	**1709892,37**	**120452417,80**
			Итого с непредвиденными работами и затратами, 2 %				**122861466,2**
			Итого с НДС		**12 %**	**14743375,94**	**137604842,10**

Заказчик:
КГУ "Управление пассажирского транспорта и автомобильных дорог города Алматы"

Подрядчик:
ТОО "Есик Жолдары"

Директор

Круль П.А.

Технический надзор:
ТОО "Алматы сапа инжиниринг"

Форма 2-В

Заказчик **КГУ "Управление пассажирского транспорта и автомобильных дорог города Алматы"**
(организация, адрес, телефон)

Подрядчик **ТОО "Есик Жолдары"**
(организация, адрес, телефон)

Объект **Строительство подъездной автомобильной дороги к коммунальному автобусному парку №3 южнее Бурундайского кладбища, Алатауский район**
(наименование)

Договор о государственных закупках работ **№247** от **01.08.2018**

Акт приемки выполненных работ за СЕНТЯБРЬ 2018 г.

Номер по порядку	Номер позиции по смете	Шифр норм и коды ресурсов	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Выполнено работ: количество	Выполнено работ: стоимость единицы, тенге	Выполнено работ: общая стоимость, тенге
1	2	3	4	5	6	7	8
			Раздел: ЗЕМЛЯНЫЕ РАБОТЫ				
1	1	1101-0104-0201 РСНБ РК 2015	Грунты I группы. Разработка бульдозерами мощностью 96 кВт (130 л с) при перемещении грунта до 10 м	м3 грунта	3454,000	67,60	233476
			Накладные расходы			*11,96*	*41318*
			Сметная прибыль			*5,01*	*17295*
2	2	1101-0104-0209 РСНБ РК 2015	Грунты I группы. Разработка бульдозерами мощностью 96 кВт (130 л с). Добавлять на каждые последующие 10 м перемещения грунта	м3 грунта	3454,000	113,68	392664
			Накладные расходы			*20,12*	*69489*
			Сметная прибыль			*8,42*	*29086*
3	3	1101-0105-0802 РСНБ РК 2015	Выемки. Срезка недобора грунта. Группа грунтов 2	м3 грунта недобора	1285,072	1313,89	1688448
			Накладные расходы			*415,51*	*533965*
			Сметная прибыль			*97,33*	*125070*
4	4	1101-0105-0502 РСНБ РК 2015	Насыпи дорожные. Устройство бульдозерами с перемещением грунта до 20 м. Группа грунтов 2	м3 грунта	5268,520	90,45	476515
			Накладные расходы			*19,44*	*102414*
			Сметная прибыль			*6,70*	*35297*
5	5	1101-0201-0108 РСНБ РК 2015	Грунт. Уплотнение прицепными катками на пневмоколесном ходу 25 т. На каждый последующий проход по одному следу при толщине слоя 30 см	м3 уплотненного грунта	5268,520	8,22	43305
			Накладные расходы			*1,42*	*7492*
			Сметная прибыль			*0,61*	*3208*

6	6	1101-0201-0108 РСНБ РК 2015	Грунт. Уплотнение прицепными катками на пневмоколесном ходу 25 т. На каждый последующий проход по одному следу при толщине слоя 30 см	м3 уплотненного грунта	5268,520	65,76	346441
			Накладные расходы			*11,38*	*59935*
			Сметная прибыль			*4,87*	*25662*
7	7	1101-0201-0601 РСНБ РК 2015	Грунт насыпей уплотняемый. Полив водой	м3 уплотненного грунта	5268,520	107,78	567821
			Накладные расходы			*18,42*	*97046*
			Сметная прибыль			*7,98*	*42061*
8	8	1101-0102-0308 РСНБ РК 2015	Грунты 2 группы. Разработка с погрузкой на автомобили-самосвалы экскаваторами с ковшом вместимостью 0,65 м3	м3 грунта	1285,072	260,00	334118
			Накладные расходы			*45,34*	*58269*
			Сметная прибыль			*19,26*	*24749*
9	9	4101-0103-1030 РСНБ РК 2015	Перевозка строительных грузов бортовыми автомобилями в населенных пунктах. Грузоподъемность 11 т. Класс груза 1. Расстояние перевозки 30 км	т	1863,354	1004,40	1871553
			Сметная прибыль			*74,40*	*138634*
			Раздел: ДОРОЖНАЯ ОДЕЖДА НА ОСНОВНОЙ ДОРОГЕ				
10	10	1127-0601-0302 РСНБ РК 2015	Покрытия асфальтобетонные. Укладка геосетки	м2 покрытия	16000,000	43,07	689189
			Накладные расходы			*20,51*	*328239*
			Сметная прибыль			*3,19*	*51051*
11	11	2108-0102-1101 РСНБ РК 2015	Геотекстиль иглопробивной, поверхностная плотность 150 г/м2, разрывная нагрузка 4,5 кН/м	м2	17200,000	122,04	2099088
			Сметная прибыль			*9,04*	*155488*
12	12	1127-0401-0102 РСНБ РК 2015	Слои оснований подстилающие и выравнивающие из песчано-гравийной смеси, дресвы. Устройство	м3 материала основания в плотном теле	5904,000	3360,39	19839725
			Накладные расходы			*409,18*	*2415782*
			Сметная прибыль			*248,92*	*1469609*
13	13	1127-0401-0102 РСНБ РК 2015	Слои оснований подстилающие и выравнивающие из щебеночно-песчанной смеси. Устройство	м3 материала основания в плотном теле	2542,500	1709,43	4346237
			Накладные расходы			*409,18*	*1040333*
			Сметная прибыль			*126,62*	*321943*
14	14	1127-1001-0503 РСНБ РК 2015	Смесь щебеночно-песчанная из несвязных грунтов. Приготовление в установке, установленной в карьере	м3 смеси (в рыхлом состоянии)	2542,500	1171,57	2978725
			Накладные расходы			*334,87*	*851407*
			Сметная прибыль			*86,78*	*220646*
15	15	2101-0201-0504 РСНБ РК 2015	Щебень из плотных горных пород для строительных работ М800, фракция 40-70 мм СТ РК 1284-2004	м3	1123,785	2559,60	2876440
			Сметная прибыль			*189,60*	*213070*

16	16	2101-0201-0503 РСНБ РК 2015	Щебень из плотных горных пород для строительных работ М800, фракция 20-40 мм СТ РК 1284-2004	м3	750,038	2863,08	2147417
			Сметная прибыль			*212,08*	*159068*
17	17	2101-0201-0502 РСНБ РК 2015	Щебень из плотных горных пород для строительных работ М800, фракция 10-20 мм СТ РК 1284-2004	м3	409,343	3234,60	1324059
			Сметная прибыль			*239,60*	*98078*
18	18	2101-0501-0103 РСНБ РК 2015	Песок из отсевов дробления М800 ГОСТ 31424-2010	м3	744,953	2596,32	1934135
			Сметная прибыль			*192,32*	*143269*
19	19	2113-0703-1405 РСНБ РК 2015	Вода техническая	м3	93,056	32,40	3015
			Сметная прибыль			*2,40*	*223*
20	20	1127-0602-0901 РСНБ РК 2015	Основания. Розлив вяжущих материалов	т	6,980	110189,33	769069
			Накладные расходы			*989,71*	*6908*
			Сметная прибыль			*8162,17*	*56968*
21	21	1127-0602-0310 РСНБ РК 2015	Покрытия толщиной 4 см из горячих асфальтобетонных смесей высокопористых крупнозернистых, плотность каменных материалов 2,5-2,9 т/м3. Устройство	м2 покрытия	9693,782	1236,81	11989362
			Накладные расходы			*80,97*	*784911*
			Сметная прибыль			*91,62*	*888101*
22	22	1127-0602-0410 РСНБ РК 2015	Покрытия из горячих асфальтобетонных смесей. Устройство. добавлять на каждые 0,5 см изменения толщины покрытия к нормам 1127-0602-0310	м2 покрытия	9693,782	1969,00	19087061
			Накладные расходы			*2,06*	*19930*
			Сметная прибыль			*145,85*	*1413856*
			Раздел: ИСКУССТВЕННЫЕ СООРУЖЕНИЯ				
23	23	1101-0101-0402 РСНБ РК 2015	Грунты 2 группы. Разработка в отвал экскаваторами "Драглайн", "Обратная лопата" с ковшом вместимостью 0,4 м3 навымет	м3 грунта	269,126	219,76	59143
			Накладные расходы			*40,66*	*10943*
			Сметная прибыль			*16,28*	*4381*
24	24	1101-0205-0302 РСНБ РК 2015	Грунты 2 группы. Разработка вручную в траншеях глубиной до 2 м без креплений с откосами	м3 грунта	20,257	3055,23	61889
			Накладные расходы			*1184,20*	*23988*
			Сметная прибыль			*226,31*	*4584*
25	25	1130-0504-0103 РСНБ РК 2015	Гидроизоляция обмазочная битумной мастикой, двухслойная. Устройство	м2 изолируемой поверхности	904,320	4802,81	4343274
			Накладные расходы			*665,81*	*602110*
			Сметная прибыль			*355,76*	*321724*
26	26	1127-0201-0701 РСНБ РК 2015	Сооружения водосбросные с проезжей части из открытых лотков. Устройство на обочинах	м3 водосброса	79,672	108642,74	8655745
			Накладные расходы			*28071,86*	*2236531*
			Сметная прибыль			*8047,61*	*641166*

27	27	2104-0303-9903 РСНБ РК 2015	Лотки водопропускные железобетонные СТ РК 937-92	м3	79,672	65462,04	5215468
			Сметная прибыль			*4849,04*	*386331*
			Раздел: Устройство склона габионами				
28	28	1101-0101-0314 РСНБ РК 2015	Грунты 2 группы. Разработка в отвал экскаваторами "Драглайн", "Обратная лопата" с ковшом вместимостью 0,5 (0,5 - 0,63) м3	м3 грунта	2292,000	257,39	589941
			Накладные расходы			*41,65*	*95465*
			Сметная прибыль			*19,07*	*43699*
29	29	1101-0201-0302 РСНБ РК 2015	Грунт. Уплотнение самоходными вибрационными катками 2,2 т. Первый проход по одному следу при толщине слоя 30 см	м3 уплотненного грунта	496,800	74,43	36979
			Накладные расходы			*15,99*	*7942*
			Сметная прибыль			*5,51*	*2739*
30	30	1101-0201-0308 РСНБ РК 2015	Грунт. Уплотнение самоходными вибрационными катками 2,2 т. На каждый последующий проход по одному следу при толщине слоя 30 см	м3 уплотненного грунта	496,800	80,23	39856
			Накладные расходы			*17,13*	*8512*
			Сметная прибыль			*5,94*	*2952*
31	31	1101-0201-1001 РСНБ РК 2015	Подушки грунтовые на просадочных грунтах. Устройство методом послойной укатки	м3 грунтовой подушки	545,840	572,66	312582
			Накладные расходы			*104,39*	*56981*
			Сметная прибыль			*42,42*	*23154*
32	32	2101-0601-0101 РСНБ РК 2015	Смеси песчано-гравийные природные ГОСТ 23735-2014	м3	665,925	1353,24	901156
			Сметная прибыль			*100,24*	*66752*
33	33	1106-0301-0601 РСНБ РК 2015	Сетки арматурные плоские. Изготовление в построечных условиях из арматуры диаметром до 16 мм	т	67,324	39839,57	2682142
			Накладные расходы			*17281,12*	*1163427*
			Сметная прибыль			*2951,08*	*198677*
34	34	СТ	Карта сетки 1000х2000/100х100/5ц	шт	3467,200	5978,57	20728903
			Сметная прибыль			*442,86*	*1535474*
35	35	СТ	Карта сетки 1000х1000/100х100/5ц	шт	10116,800	3085,71	31217554
			Сметная прибыль			*228,57*	*2312411*
36	36	СТ	Карта сетки 1500х1000/100х100/5ц	шт	768,800	4628,57	3558446
			Сметная прибыль			*342,86*	*263589*
37	37	СТ	Спираль монтажная 1000х30/50/4ц	шт	27579,200	192,86	5318846
			Сметная прибыль			*14,29*	*393989*
38	38	СТ	Тяж крепежный 50/450/50/4ц	шт	38816,000	154,29	5988754
			Сметная прибыль			*11,43*	*443611*
39	39	1101-0204-0601 РСНБ РК 2015	Наброска или призма каменная. Устройство	м3 камня (в деле)	2712,000	9261,78	25117937
			Накладные расходы			*2125,31*	*5763846*
			Сметная прибыль			*686,06*	*1860588*

40	40	1127-0601-0302 РСНБ РК 2015	Покрытия асфальтобетонные. Укладка геосетки	м2 покрытия	5936,000	43,07	255689
			Накладные расходы			*20,51*	*121777*
			Сметная прибыль			*3,19*	*18940*
41	41	2108-0102-1101 РСНБ РК 2015	Геотекстиль иглопробивной, поверхностная плотность 150 г/м2, разрывная нагрузка 4,5 кН/м	м2	5936,000	122,04	724429
			Сметная прибыль			*9,04*	*53661*
42	42	1101-0104-0402 РСНБ РК 2015	Траншеи и котлованы. Засыпка бульдозерами мощностью 59 кВт (80 л с) при перемещении грунта до 5 м. Группа грунтов 2	м3 грунта	2292,000	45,41	104078
			Накладные расходы			*9,17*	*21015*
			Сметная прибыль			*3,36*	*7710*
			ИТОГО:				**191950677**
			В том числе :				
			Накладные расходы				**16529975**
			Сметная прибыль				**14218569**
			Итого с временными		**1,3 %**	**2495359,00**	**194446036**
			Итого с зимними удорожаниями		**1,44 %**	**2800023,00**	**197246059**
			Итого с непредвиденными работами и затратами, 2 %				**201190980**
			Итого с НДС		**12 %**	**24142918,00**	**225333897**

Заказчик:
КГУ "Управление пассажирского транспорта и автомобильных дорог города Алматы"

Подрядчик:
ТОО "Есик Жолдары"

Директор

Круль П.А.

Технический надзор:
ТОО "Алматы сапа инжиниринг"