ЗАКАЗЧИК: ГУ «Чингирлауский районный ОЖКХ,ПТиАД»

ПОДРЯДЧИК: ТОО «Айдана»

Договор №31 от 2020-05-04

Ф2в

АКТ ВЫПОЛНЕННЫХ РАБОТ №2

Капитальный ремонт автомобильной дороги ХПП в с.Шынгырлау Чингирлауского района ЗКО

от 28 июля 2020 г.

№ п/п	Шифр норм, код ресурса	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Количество	Стоимость единицы, тенге: Всего	Стоимость единицы, тенге: экспл. машин в т.ч. ЗП машинистов	Общая стоимость, тенге: Всего	Общая стоимость, тенге: экспл. машин в т.ч. ЗП машинистов	Общая стоимость, тенге: материалы оборудование, мебель, инвентарь	Накладные расходы, тенге	Сметная прибыль, тенге	Всего стоимость с НР и СП тенге
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11		12
		Дорожная одежда тип I										
1.				510	3695,54	1058,57	1884726	539872	1277142	196495		2247718
	E11-27040 1-0102 1127-0401 -0102 РСНБ РК 2015	-Слои оснований подстилающие и выравнивающие из песчано-гравийной смеси, дресвы. Устройство	м3 материала основания в плотном теле		132,77	223,98	67712	114228	--	166498		
		НР - 108%; СП - 8%										
2.				11883,424	1472,61	133,34	17499629	1584497	15578860	901964		19873721
	E11-27040 3-0203 1127-0403 -0203 РСНБ РК 2015	-Основания из щебня фракции 40-70 мм двухслойные, нижний слой толщиной 15 см. Устройство при укатке каменных материалов с пределом прочности на сжатие свыше 68,6 до 98,1 МПа (800 кгс/см2)	м2 основания		28,3	41,98	336272	498879	--	1472127		
		НР - 108%; СП - 8%										
3.				11883,424	1808,24	209,27	21488029	2486862	18626269	1216844		24521263
	E11-27040 3-0202	-Основания из щебня фракции 40-70 мм	м2 основани		31,55	63,27	374898	751810	--	1816390		

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
	1127-0403 -0202 РСНБ РК 2015	двухслойные, верхний слой толщиной 15 см. Устройство при укатке каменных материалов с пределом прочности на сжатие свыше 68,6 до 98,1 МПа (800 кгс/см2) НР - 108%; СП - 8%	я								
4.				11883,424	-757,19	-80,79	-8998055	-960038	-8038017	-338629	-10083618
	Е11-270403-0204 1127-0403 -0204 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 2 К=7	-Основания из щебня фракции 40-70 мм. Устройство при укатке каменных материалов с пределом прочности на сжатие свыше 68,6 до 98,1 МПа (800 кгс/см2). Добавлять или исключать на каждый 1 см изменения толщины слоя к нормам 11-270403-0201, 11-270403-0202, 11-270403-0203 НР - 108%; СП - 8%	м2 основания		--	-26,39	--	-313545	--	-746935	
						Устройство тротуаров тип I					
5.				33,6	49	49	1646	1646	--	414	2225
	Е11-010104-0102 1101-0104 -0102 РСНБ РК 2015	-Грунты 2 группы. Разработка бульдозерами мощностью 59 кВт (80 л с) при перемещении грунта до 10 м НР - 72%; СП - 8%	м3 грунта		--	17,1	--	575	--	165	
6.				53,1	44,62	44,62	2369	2369	--	642	3252
	Е11-010201-0304 1101-0201 -0304 РСНБ РК 2015	-Грунт. Уплотнение самоходными вибрационными катками 2,2 т. Первый проход по одному следу при толщине слоя 40 см НР - 72%; СП - 8%	м3 уплотненного грунта		--	16,78	--	891	--	241	
7.				53,1	9,19	9,19	488	488	--	133	671
	Е11-010201-0310 1101-0201 -0310 РСНБ РК 2015 К=2	-Грунт. Уплотнение самоходными вибрационными катками 2,2 т. На каждый последующий проход по одному следу при толщине слоя 40 см НР - 72%; СП - 8%	м3 уплотненного грунта		--	3,48	--	185	--	50	

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
8.	Е11-27040 1-0102 1127-0401 -0102 РСНБ РК 2015	-Слои оснований подстилающие и выравнивающие из песчано-гравийной смеси, дресвы. Устройство	м3 материала основания в плотном теле	12	3695,54	1058,57	44346	12703	30050	4623	52887
					132,77	223,98	1593	2688	--	3918	
		НР - 108%; СП - 8%									
9.	Е11-27040 3-0301 1127-0403 -0301 РСНБ РК 2015	-Основания из щебня фракции 20-40 мм однослойные, толщиной 15 см. Устройство при укатке каменных материалов с пределом прочности на сжатие до 68,6 МПа (600 кгс/см2)	м2 основания	135	1498,77	164,8	202334	22248	175827	12159	231652
					31,55	51,85	4259	7000	--	17159	
		НР - 108%; СП - 8%									
10.	Е11-27040 3-0304 1127-0403 -0304 РСНБ РК 2015 К=5	-Вычитается позиция: Основания из щебня фракции 40-70 мм. Устройство при укатке каменных материалов с пределом прочности на сжатие до 68,6 МПа (600 кгс/см2). исключать на каждый 1 см изменения толщины слоя к нормам 11-270403-0301, 11-270403-0302, 11-270403-0303	м2 основания	135	-459,02	-57,71	-61967	-7790	-54177	-2748	-69892
					--	-18,85	--	-2544	--	-5177	
		НР - 108%; СП - 8%									
11.	Е11-27060 2-0301 1127-0602 -0301 РСНБ РК 2015	-Покрытия толщиной 4 см из горячих асфальтобетонных смесей плотных мелкозернистых АБВ, плотность каменных материалов 2,5-2,9 т/м3. Устройство	м2 покрытия	885	2186,97	97,32	1935471	86126	1812353	67367	2163065
					41,8	28,68	36992	25386	--	160227	
		НР - 108%; СП - 8%									
12.	Е11-01020 5-0302 1101-0205 -0302 РСНБ РК 2015	-Грунты 2 группы. Разработка вручную в траншеях глубиной до 2 м без креплений с откосами	м3 грунта	3,2	1549,24	--	4958	--	--	3569	9209
					1549,24	--	4958	--	--	682	

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
		НР - 72%; СП - 8%									
13.				4,5	4007,06	994,98	18032	4477	10199	4712	24563
	Е11-08010 1-0201 1108-0101 -0201 РСНБ РК 2015	-Основание под фундаменты ПГС. Устройство	м3 основания		745,68	380,2	3356	1711	--	1819	
		НР - 93%; СП - 8%									
14.				180	2219,82	30,67	399568	5521	265517	141017	583832
	Е11-27020 1-1002 1127-0201 -1002 РСНБ РК 2015 ТЧ 27 табл. 3 п.3.8 Кмр=0,86	-Камни бортовые бетонные. Установка при других видах покрытий. Бортовые камни сечением 80х200 мм при других видах покрытия бетон класса В15, применен коэффициент к норме расхода бетона В15 (М200) - 0,86	м бортового камня		714,05	11,34	128530	2042	--	43247	
		НР - 108%; СП - 8%									
15.				2,88	54396	--	156660	--	156660	--	169193
	С121-0405 08-9901 2104-0508 -9901 РСНБ РК 2015	-Камни бортовые из бетона класса В22,5 ГОСТ 6665-91	м3		--	--	--	--	--	12533	
		СП - 8%									
16.				36,75	201,68	192,82	7412	7086	11	1569	9699
	Е11-01010 2-0308 1101-0102 -0308 РСНБ РК 2015	-Грунты 2 группы. Разработка с погрузкой на автомобили-самосвалы экскаваторами с ковшом вместимостью 0,65 м3 (непригодный грунт)	м3 грунта		8,58	50,73	315	1864	--	718	
		НР - 72%; СП - 8%									
17.				64,32	114	--	7332	--	--	--	7919
	С341-0201 03-1005 4102-0103 -1005 РСНБ РК 2015	-Перевозка строительных грузов самосвалами вне карьеров. Грузоподъемность 20 т. Класс груза 1. Расстояние перевозки 5 км (непригодный грунт)	Тенге за 1 тонну		--	--	--	--	--	587	
		СП - 8%									

ИТОГО ПО СМЕТЕ:	Тенге			39747359
В ТОМ ЧИСЛЕ:				
Зарплата рабочих строителей	Тенге	958884		
Затраты на эксплуатацию машин	Тенге	3786069		
в том числе зарплата машинистов	Тенге		1091168	
Материалов, изделий и конструкций	Тенге	29840694		

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
		Перевозка грузов	Тенге				7332				
		Накладные расходы	Тенге				2210131				
		Сметная прибыль	Тенге				2944249				
		ВЗиС 1,04 %					413373				
		Итого:					40160734				
		Зимнее удорожание 1,98 %					795183				
		Итого:					40955916				
		Непредвиденные затраты»%					819118				
		В текущих ценах 2019 года,					41775034				
		В текущих ценах 2020 года,к-1,049901					43859650				
		НДС 12 %					5263158				
		Стоимость строительства					49 122 808,00				
		Всего с учетом скидки					44 210 527,00				

Всего к оплате: Сорок четыре миллиона двести десять тысяч пятьсот двадцать семь тенге.

ЗАКАЗЧИК:
ГУ «Чингирлауский районный отдел жилищно-коммунального хозяйства, пассажирского транспорта и автомобильных дорог» Шаимбетов Е.К.

Тех надзор: ТОО «Ural Engineering» Айкожаев Б.Т.

ПОДРЯДЧИК:
ТОО «Айдана» Амирханян А.Р.