ЗАКАЗЧИК: ГУ «Чингирлауский районный ОЖКХ,ПТиАД»

ПОДРЯДЧИК: ТОО «Айдана»

Договор №31 от 2020-05-04

Ф2в

АКТ ВЫПОЛНЕННЫХ РАБОТ №3

Капитальный ремонт автомобильной дороги ХПП в с.Шынгырлау Чингирлауского района ЗКО

от 24 августа 2020 г.

№ п/п	Шифр норм, код ресурса	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Количество	Стоимость единицы, тенге: Всего	Стоимость единицы, тенге: экспл. машин	Общая стоимость, тенге: Всего	Общая стоимость, тенге: экспл. машин	Общая стоимость, тенге: материалы	Накладные расходы, тенге	Всего стоимость с НР и СП тенге
					ЗП рабочих строителей	в т.ч. ЗП машинистов	зарплата рабочих-строителей	в т.ч. ЗП машинистов	оборудование, мебель, инвентарь	Сметная прибыль, тенге	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
1.		Дорожная одежда тип I									
	E11-27040 3-0203 1127-0403 -0203 РСНБ РК 2015	-Основания из щебня фракции 40-70 мм двухслойные, нижний слой толщиной 15 см. Устройство при укатке каменных материалов с пределом прочности на сжатие свыше 68,6 до 98,1 МПа (800 кгс/см2)	м2 основания	4904,424	1472,61	133,34	7222296	653940	6429573	372251	8202110
		НР - 108%; СП - 8%			28,3	41,98	138783	205893	--	607564	
2.	E11-27040 3-0202 1127-0403 -0202 РСНБ РК 2015	-Основания из щебня фракции 40-70 мм двухслойные, верхний слой толщиной 15 см. Устройство при укатке каменных материалов с пределом прочности на сжатие свыше 68,6 до 98,1 МПа (800 кгс/см2)	м2 основания	4904,424	1808,24	209,27	8868354	1026356	7687273	502206	10120204
		НР - 108%; СП - 8%			31,55	63,27	154725	310280	--	749645	
3.	E11-27040 3-0204 1127-0403	-Основания из щебня фракции 40-70 мм. Устройство при укатке	м2 основания	4904,424	-757,19	-80,79	-3713599	-396219	-3317380	-139756	-4161624
					--	-26,39	--	-129404	--	-308268	

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
	-0204 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 2 К=7	каменных материалов с пределом прочности на сжатие свыше 68,6 до 98,1 МПа (800 кгс/см2). Добавлять или исключать на каждый 1 см изменения толщины слоя к нормам 11-270403-0201, 11-270403-0202, 11-270403-0203 НР - 108%; СП - 8%									
4.	E11-27060 2-0901 1127-0602 -0901 РСНБ РК 2015	-Основания. Розлив вяжущих материалов НР - 108%; СП - 8%	т	7,2	102676,67 --	1726,37 862,46	739272 --	12430 6210	726842 --	6706 59678	805657
5.	E11-27060 2-0303 1127-0602 -0303 РСНБ РК 2015	-Покрытия толщиной 4 см из горячих асфальтобетонных смесей плотных крупнозернистых АБ, плотность каменных материалов 2,5-2,9 т/м3. Устройство НР - 108%; СП - 8%	м2 покрытия	9000	1781,69 41,8	97,32 28,68	16035221 376186	875862 258159	14783173 --	685092 1337625	18057939
6.	E11-27060 2-0403 1127-0602 -0403 РСНБ РК 2015 К=4	-Покрытия из горячих асфальтобетонных смесей. Устройство. добавлять на каждые 0,5 см изменения толщины покрытия к нормам 11-270602-0303 НР - 108%; СП - 8%	м2 покрытия	9000	820,97 0,45	0,08 --	7388697 4031	734 --	7383932 --	4353 591444	7984494
7.	E11-01020 3-0102 1101-0203 -0102 РСНБ РК 2015	-Площади. Планировка механизированным способом. Группа грунтов 2 НР - 72%; СП - 8%	м2 спланированной площади	217	6,78 --	6,78 1,76	1472 --	1472 382	-- --	275 140	1886
8.	E11-01010 4-0202 1101-0104 -0202 РСНБ РК 2015	-Грунты 2 группы. Разработка бульдозерами мощностью 96 кВт (130 л с) при перемещении грунта до 10 м (корыто) НР - 72%; СП - 8%	м3 грунта	22	61,33 --	61,33 17,78	1349 --	1349 391	-- --	282 130	1761

Парковка. Дорожная одежда тип I

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
9.	E11-01020 1-0304 1101-0201 -0304 РСНБ РК 2015	-Грунт. Уплотнение самоходными вибрационными катками 2,2 т. Первый проход по одному следу при толщине слоя 40 см НР - 72%; СП - 8%	м3 уплотненного грунта	84	44,62 --	44,62 16,78	3748 --	3748 1410	-- --	1015 381	5144
10.	E11-01020 1-0310 1101-0201 -0310 РСНБ РК 2015 К=2	-Грунт. Уплотнение самоходными вибрационными катками 2,2 т. На каждый последующий проход по одному следу при толщине слоя 40 см НР - 72%; СП - 8%	м3 уплотненного грунта	84	9,19 --	9,19 3,48	772 --	772 293	-- --	211 79	1061
11.	E11-01010 5-0502 1101-0105 -0502 РСНБ РК 2015	-Насыпи дорожные. Устройство бульдозерами с перемещением грунта до 20 м. Группа грунтов 2 НР - 72%; СП - 8%	м3 грунта	20	67,65 --	67,65 25,43	1353 --	1353 509	-- --	366 138	1857
12.	С121-0101 03-0401 2101-0103 -0401 РСНБ РК 2015	-Суглинок II группы, средняя плотность грунтов в естественном залегании 1,75 т/м3 СП - 8%	м3	20	434 --	-- --	8680 --	-- --	8680 --	-- 694	9374
13.	E11-01020 1-0304 1101-0201 -0304 РСНБ РК 2015	-Грунт. Уплотнение самоходными вибрационными катками 2,2 т. Первый проход по одному следу при толщине слоя 40 см НР - 72%; СП - 8%	м3 уплотненного грунта	20	44,62 --	44,62 16,78	892 --	892 336	-- --	242 91	1225
14.	E11-01020 1-0310 1101-0201 -0310 РСНБ РК 2015 К=2	-Грунт. Уплотнение самоходными вибрационными катками 2,2 т. На каждый последующий проход по одному следу при толщине слоя 40 см НР - 72%; СП - 8%	м3 уплотненного грунта	20	9,19 --	9,19 3,48	184 --	184 70	-- --	50 19	253
15.	E11-01010 2-0308 1101-0102	-Грунты 2 группы. Разработка с погрузкой на автомобили-самосвалы	м3 грунта	22	201,68 8,58	192,82 50,73	4437 189	4242 1116	6 --	939 430	5806

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
	-0308 РСНБ РК 2015	экскаваторами с ковшом вместимостью 0,65 м3 (непригодный грунт)									
		НР - 72%; СП - 8%		38,5	114	--	4389	--	--	--	4740
					--	--	--	--	--	351	
16.	С341-0201 03-1005 4102-0103 -1005 РСНБ РК 2015	-Перевозка строительных грузов самосвалами вне карьеров. Грузоподъемность 20 т. Класс груза 1. Расстояние перевозки 5 км (непригодный грунт)	Тенге за 1 тонну								
		СП - 8%		32	3695,54	1058,57	118257	33874	80134	12329	141033
					132,77	223,98	4249	7167	--	10447	
17.	Е11-27040 1-0102 1127-0401 -0102 РСНБ РК 2015	-Слои оснований подстилающие и выравнивающие из песчано-гравийной смеси, дресвы. Устройство	м3 материала основания в плотном теле								
		НР - 108%; СП - 8%		180	1472,61	133,34	265070	24001	235975	13662	301030
					28,3	41,98	5094	7557	--	22299	
18.	Е11-27040 3-0203 1127-0403 -0203 РСНБ РК 2015	-Основания из щебня фракции 40-70 мм двухслойные, нижний слой толщиной 15 см. Устройство при укатке каменных материалов с пределом прочности на сжатие свыше 68,6 до 98,1 МПа (800 кгс/см2)	м2 основания								
		НР - 108%; СП - 8%		180	1808,24	209,27	325482	37669	282134	18432	371427
					31,55	63,27	5679	11388	--	27513	
19.	Е11-27040 3-0202 1127-0403 -0202 РСНБ РК 2015	-Основания из щебня фракции 40-70 мм двухслойные, верхний слой толщиной 15 см. Устройство при укатке каменных материалов с пределом прочности на сжатие свыше 68,6 до 98,1 МПа (800 кгс/см2)	м2 основания								
		НР - 108%; СП - 8%		180	-757,19	-80,79	-136295	-14542	-121753	-5129	-152738
					--	-26,39	--	-4749	--	-11314	
20.	Е11-27040 3-0204 1127-0403 -0204 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 2 К=7	-Основания из щебня фракции 40-70 мм. Устройство при укатке каменных материалов с пределом прочности на сжатие свыше 68,6 до 98,1 МПа (800 кгс/см2). Добавлять или исключать на каждый 1	м2 основания								

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
		см изменения толщины слоя к нормам 11-270403-0201, 11-270403-0202, 11-270403-0203 НР - 108%; СП - 8%									
21.	E11-27060 2-0901 1127-0602 -0901 РСНБ РК 2015	-Основания. Розлив вяжущих материалов НР - 108%; СП - 8%	т	0,144	102676,67 --	1726,37 862,46	14785 --	249 124	14536 --	134 1194	16113
22.	E11-27060 2-0303 1127-0602 -0303 РСНБ РК 2015	-Покрытия толщиной 4 см из горячих асфальтобетонных смесей плотных крупнозернистых АБ, плотность каменных материалов 2,5-2,9 т/м3. Устройство НР - 108%; СП - 8%	м2 покрытия	180	1781,69 41,8	97,32 28,68	320704 7524	17517 5163	295663 --	13702 26753	361159
23.	E11-27060 2-0403 1127-0602 -0403 РСНБ РК 2015 К=4	-Покрытия из горячих асфальтобетонных смесей. Устройство. добавлять на каждые 0,5 см изменения толщины покрытия к нормам 11-270602-0303 НР - 108%; СП - 8%	м2 покрытия	180	820,97 0,45	0,08 --	147774 81	15 --	147678 --	87 11829	159690
24.	E11-27020 1-1002 1127-0201 -1002 РСНБ РК 2015	-Камни бортовые бетонные. Установка при других видах покрытий НР - 108%; СП - 8%	м бортового камня	35	2295,19 714,05	30,67 11,34	80332 24992	1074 397	54266 --	27420 8620	116372
25.	C121-0405 08-9901 2104-0508 -9901 РСНБ РК 2015	-Камни бортовые из бетона класса В22,5 ГОСТ 6665-91 СП - 8%	м3	1,82	54396 --	-- --	99001 --	-- --	99001 --	-- 7920	106921
					Водопропускные трубы						
26.	E11-22030 1-0110 1122-0301 -0110 РСНБ РК 2015	-Трубы водопроводные стальные, диаметр 400 мм. Укладка НР - 99%; СП - 8%	км трубопровода	0,09	1975846 903630	931360,8 287255,52	177826 81327	83822 25853	12677 --	106108 22715	306649

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
	Изм. и доп. вып. 10			90	26919	-- 2422710	-- 2422710	--	2616527		
27.	С123-0102 01-0258 2301-0201 -0258 РСНБ РК 2015	-Трубы стальные электросварные прямошовные, D 426 мм, толщина стенки 8,0 мм ГОСТ 10705-80 СП - 8%	м		--	--	--	--	--	193817	
											45386070

ИТОГО ПО СМЕТЕ:	Тенге	
В ТОМ ЧИСЛЕ:		
Зарплата рабочих строителей	Тенге	802857
Затраты на эксплуатацию машин	Тенге	2370794
в том числе зарплата машинистов	Тенге	708544
Материалов, изделий и конструкций	Тенге	37225120
Перевозка грузов	Тенге	4389
Накладные расходы	Тенге	1620977
Сметная прибыль	Тенге	3361934
ВЗиС 1,04 %		472015
Итого:		45858085
Зимнее удорожание 1,98 %		907990
Итого:		46766075
Непредвиденные затраты»%		935322
В текущих ценах 2019 года,		47701397
В текущих ценах 2020 года, к-1,049901		50081744
НДС 12 %		6009809
Стоимость строительства		56 091 553,00
Всего с учетом скидки		50 482 398,00

Всего к оплате: Пятьдесят миллионов четыреста восемьдесят две тысячи триста девяносто восемь тенге.

ЗАКАЗЧИК:
ГУ «Чингирлауский районный отдел жилищно-коммунального хозяйства, пассажирского транспорта и автомобильных дорог» Шаимбетов Е.К.

Тех надзор: ТОО «Ural Engineering» Айкожаев Б.Т.

ПОДРЯДЧИК:
ТОО «Айдана» Амирханян А.А.