Форма N 2в

Заказчик ГУ "Аппарат акима села Бейнеу"

Исполнитель ТОО «Бейнеужолдары»

Договор №84 от 01.06.2020 г.

Наименование строительства и его адрес: «Средний ремонт автомобильной дороги ул. Байтурсынулы в селе Бейнеу»

А К Т N1 22.07.2020 г.

приемки выполненных строительно-монтажных работ

N п/п	Наименование прейскурантов, ценников и: NN позиций	Наименование и техническая характеристика оборудования или видов монтажных работ	Единица измерения	Количество	Стоим. ед., тенге: Всего осн. з/п.	Стоим. ед., тенге: Экспл.маш. в т.ч. з/п	Общая стоим., тенге: Всего осн. з/п.	Общая стоим., тенге: Экспл.маш. в т.ч. з/п	Затраты труда, чел.-ч: На един. осн./мех.	Затраты труда, чел.-ч: Всего осн./мех.
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
1.	Е0101-145-9	Планировка откосов, полотна выемок из грунтов 2 группы механизированным способом	м2	5700,00	14,12	3,88	80479	22111	0,07	413
					10,24	0,78	58368	4431	0,00	15
2.	Е0127-21-3	Устройство оснований и покрытий двухслойных из песчано-гравийных смесей, верхний слой толщиной 10 см	м2	5700,00	95,51	11,84	544424	67505	0,04	205
					5,51	3,11	31407	17755	0,01	64
3.	С143008-104	Смеси песчано-гравийные природные	м3	570,00	630,00	--	359100	--	--	--
					--	--	--	--	--	--
4.	Е0127-15-1	Исправление профиля оснований щебеночных с добавлением нового материала	м2	5700,00	125,95	34,73	717922	197968	0,06	317
					8,33	10,30	47481	58710	0,04	207
5.	С143008-104	Смеси песчано-гравийные природные	м3	190,00	630,00	--	119700	--	--	--
					--	--	--	--	--	--
6.	С010333-А201-1	Перевозка грузов автомобилями-самосвалами	т	521,90	2,80	--	1461	--	0,01	6
					0,56	--	292	--	--	--
	ИТОГО:						1823086	287583		940
							137548	80896		285

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11

Накладные расходы :

На общестроительные работы	149006
Всего накладных расходов:	149006
Итого с накладными	1972092

Ненормируемые и непредвиденные затраты :

Всего ненормируемые и непредвиденные затраты	280461
Итого с ненормируемыми и непредвиденными затратами	2252553
Пересчет в текущих ценах, К-3,25806	7338952,83
Коэфф. поправочный на скидку, К-0,89071104	6536886,31
Налог на добавленную стоимость, 12 %	784426,36
Итого с НДС	7321312,67
К оплате	7321312,67

Заказчик:

Подрядчик: