Заказчик ГУ "Аппарат акима села Бейнеу" Форма N 2в

Исполнитель ТОО «Бейнеужолдары»

Договор №85 от 01.06.2020 г.

Наименование строительства и его адрес: «Средний ремонт автомобильной дороги ул. Ер-Шабай, Онгалбаев в селе Бейнеу»

А К Т N1 22.07.2020 г.

приемки выполненных строительно-монтажных работ

N п/п	Наименование прейс-курантов, ценников и: NN позиций	Наименование и техническая характеристика оборудования или видов монтажных работ	Единица измерения	Количество	Стоим. ед., тенге: Всего осн. з/п.	Стоим. ед., тенге: Всего в т.ч. з/п	Стоим. ед., тенге: Экспл.маш. осн. з/п.	Стоим. ед., тенге: Экспл.маш. в т.ч. з/п	Общая стоим., тенге: На един. осн./мех.	Общая стоим., тенге: Всего осн./мех.	Затраты труда, чел.-ч: На един.	Затраты труда, чел.-ч: Всего
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11		
1.	Е0101-145-9	Планировка откосов, полотна выемок из грунтов 2 группы механизированным способом	м2	12600,00	14,12	3,88	177901	48877	0,07	912		
					10,24	0,78	129024	9794	0,00	33		
2.	Е0127-21-3	Устройство оснований и покрытий двухслойных из песчано-гравийных смесей, верхний слой толщиной 10 см	м2	12600,00	95,51	11,84	1203463	149221	0,04	452		
					5,51	3,11	69426	39249	0,01	141		
3.	С143008-104	Смеси песчано-гравийные природные	м3	1260,00	630,00	--	793800	--	--	--		
					--	--	--	--	--	--		
4.	Е0127-15-1	Исправление профиля оснований щебеночных с добавлением нового материала	м2	12600,00	125,95	34,73	1586985	437613	0,07	701		
					8,33	10,3	104958	129780	0,04	456		
5.	С143008-104	Смеси песчано-гравийные природные	м3	420,00	630,00	--	264600	--	--	--		
					--	--	--	--	--	--		
6.	С010333-А201-1	Перевозка грузов автомобилями-самосвалами	т	1154,00	2,80	--	3231	--	0,01	14		
					0,56	--	646	--	--	--		
	ИТОГО:						4029980	635711		2079		
							304054	178823		630		

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
		Накладные расходы :								
		На общестроительные работы						360451		
		Всего накладных расходов:						360451		
		Итого с накладными						4390431		
		Ненормируемые и непредвиденные затраты :								
		Всего ненормируемые и непредвиденные затраты						615994		
		Итого с ненормируемыми и непредвиденными затратами						5006425		
		Пересчет в текущих ценах, К-3,25806						16311233		
		Коэфф. поправочный на скидку, К-0,87900681						14337684,89		
		Налог на добавленную стоимость, 12 %						1720522,19		
		Итого с НДС						16058207,08		
		К оплате						16058207,08		

Заказчик:

Подрядчик: