ЗАКАЗЧИК: ГУ «Чингирлауский районный ОЖКХ,ПТиАД»
ПОДРЯДЧИК: ТОО "Айдана" Ф-3
Договор № 62 от 2019-05-23
Доп.соглашение №1 от 2020-05-19

Справка

о стоимости выполненных работ
за июль 2020 года

Наименование объектов, комплексов работ	За отчетный период (в тенге)	В том числе	
		СМР (в тенге)	НДС 12% (в
Капитальный ремонт автомобильных дорог села Шынгырлау Чингирлауского района ЗКО.	75 906 100,48	67 773 304,00	8 132 796,48
ВСЕГО:	**75 906 100,48**	**67 773 304,00**	**8 132 796,48**

К оплате: Семьдесят пять миллионов девятьсот шесть тысяч сто тенге 48 тиын

Заказчик:

Подрядчик:

ТОО "Айдана"

ЗАКАЗЧИК: ГУ «Чингирлауский районный ОЖКХ,ПТиАД»

Ф2в

ПОДРЯДЧИК: ТОО «Айдана»

Договор № 62 от 2019-05-23
Доп.соглашение №1 от 2020-05-19

АКТ ВЫПОЛНЕННЫХ РАБОТ №5

Капитальный ремонт автомобильных дорог села Шынгырлау Чингирлауского района ЗКО

от 27 июля 2020 г.

№ п/п	Шифр норм, код ресурса	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Количество	Стоимость единицы, тенге: Всего	Стоимость единицы, тенге: экспл. машин	Общая стоимость, тенге: Всего	Общая стоимость, тенге: экспл. машин	Общая стоимость, тенге: материалы	Накладные расходы, тенге	Всего стоимость с НР и СП тенге
					ЗП рабочих строителей	в т.ч. ЗП машинистов	зарплата: рабочих строителей	в т.ч. ЗП машинистов	оборудование, мебель, инвентарь	Сметная прибыль, тенге	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
						Дорожная одежда. Тип I					
1.				370	3488,71	990,15	1290821	366356	880989	126111	1530287
	Е11-27040 1-0102 1127-0401 -0102 РСНБ РК 2015	-Слои оснований подстилающие и выравнивающие из песчано-гравийной смеси, дресвы. Устройство	м3 материала основания в плотном теле		117,5	198,09	43476	73293	--	113355	
		НР - 108%; СП - 8%									
2.				3160	1384,73	143,88	4375748	454662	3844718	231316	4975628
	Е11-27040 3-0103 1127-0403 -0103 РСНБ РК 2015	-Основания из щебня фракции 40-70 мм двухслойные, нижний слой толщиной 15 см. Устройство при укатке каменных материалов с пределом прочности на сжатие свыше 98,1 МПа (1000 кгс/см2)	м2 основания		24,17	43,61	76368	137813	--	368565	
		НР - 108%; СП - 8%									
3.				3160	1720,14	227,62	5435639	719292	4628230	321818	6218053
	Е11-27040 3-0102	-Основания из щебня фракции 40-70 мм	м2 основани		27,89	66,41	88117	209863	--	460597	

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
	1127-0403-0102 РСНБ РК 2015	двухслойные, верхний слой толщиной 15 см. Устройство при укатке каменных материалов с пределом прочности на сжатие свыше 98,1 МПа (1000 кгс/см2)	я								
		НР - 108%; СП - 8%									
4.				3160	-707,17	-75,21	-2234645	-237674	-1996971	-79663	-2499453
	Е11-27040 3-0104 1127-0403-0104 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 2 К=7	-Вычитается позиция: Основания из щебня фракции 40-70 мм. Устройство при укатке каменных материалов с пределом прочности на сжатие свыше 98,1 МПа (1000 кгс/см2). исключать на каждый 1 см изменения толщины слоя к нормам 1127-0403-0101, 1127-0403-0102, 1127-0403-0103	м2 основания		--	-23,34	--	-73762	--	-185145		
		НР - 108%; СП - 8%									
5.				3,136	96599,24	1626,03	302935	5099	297836	2585	329962
	Е11-27060 2-0901 1127-0602-0901 РСНБ РК 2015	-Основания. Розлив вяжущих материалов	т		--	763,28	--	2394	--	24442	
		НР - 108%; СП - 8%									
6.				3920	2097,59	90,72	8222563	355636	7721912	264005	9165494
	Е11-27060 2-0301 1127-0602-0301 РСНБ РК 2015	-Покрытия толщиной 4 см из горячих асфальтобетонных смесей плотных мелкозернистых АБВ, плотность каменных материалов 2,5-2,9 т/м3. Устройство	м2 покрытия		36,99	25,37	145015	99434	--	678925	
		НР - 108%; СП - 8%									
7.				439,949	174,77	Обочины ЩГС 171,81	76888	75589	--	16023	100345
	Е11-01010 5-0306 1101-0105-0306 РСНБ РК 2015	-Насыпи (присыпные обочины). Возведение из резервов экскаваторами с ковшом вместимостью 0,65 м3. Группа грунтов 2	м3 грунта		2,95	47,63	1299	20955	--	7433	
		НР - 72%; СП - 8%									

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
8.	С121-0101-0401 2101-0103-0401 РСНБ РК 2015	-Суглинок II группы, средняя плотность грунтов в естественном залегании 1,75 т/м3	м3	439,949	413	--	181699	--	181699	--	196235
					--	--	--	--	--	14536	
		СП - 8%		1440	160,2	132,72	230685	191115	997	98888	355939
9.	Е11-27080-1-0111 1127-0801-0111 РСНБ РК 2015	-Обочины. Укрепление ЩГС толщиной 15 см	м2 покрытия обочин		26,79	36,8	38573	52990	--	26366	
		НР - 108%; СП - 8%		216	616	555,92	133056	120079	2331	49770	197452
10.	Е11-27100-1-0501 1127-1001-0501 РСНБ РК 2015	-Смесь щебеночно-гравийная из несвязных грунтов. Приготовление в установке, установленной в карьере	м3 смеси (в рыхлом состоянии)		49,29	164,06	10646	35438	--	14626	
		НР - 108%; СП - 8%		472,5	6297	--	2975333	--	2975333	--	3213359
11.	С121-0102-0402 2101-0201-0402 РСНБ РК 2015	-Щебень из плотных горных пород для строительных работ М600, фракция 10-20 мм СТ РК 1284-2004	м3		--	--	--	--	--	238027	
		СП - 8%		380,4	1452	--	552341	--	552341	--	596528
12.	С121-0104-0101 2101-0401-0101 РСНБ РК 2015	-Песок природный ГОСТ 8736-93	м3		--	--	--	--	--	44187	
		СП - 8%		21,6	1648	--	35597	--	35597	--	38445
13.	С121-0101-0102 2101-0102-0101 РСНБ РК 2015	-Глина	м3		--	--	--	--	--	2848	
						Объездное кольцо					
14.	Е11-27020-1-1002 1127-0201-1002 РСНБ РК 2015	-Камни бортовые бетонные. Установка при других видах покрытий	м бортового камня	164	2206,97	27,51	361942	4511	253834	113661	513652
		НР - 108%; СП - 8%			631,69	10,03	103597	1645	--	38048	

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
15.				8,528	44259	--	377441	--	377441	--	407636
	С121-0405 08-9901 2104-0508 -9901 РСНБ РК 2015	-Камни бортовые из бетона класса В22,5 ГОСТ 6665-91	м3		--	--	--	--	--	30195	
		СП - 8%									
16.				700	459,47	14,12	321628	9883	87465	199130	562418
	Е11-47011 2-0104 1147-0112 -0104 РСНБ РК 2015	-Газоны партерные и обыкновенные. Подготовка почвы вручную. С внесением растительной земли слоем 15 см	м2		320,4	2,86	224280	2004	--	41661	
		НР - 88%; СП - 8%									
17.				700	248,67	148,78	174072	104147	36666	47851	239677
	Е11-47011 2-0106 1147-0112 -0106 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 4	-Газоны партерные, мавританские и обыкновенные. Посев вручную	м2		47,51	30,17	33259	21117	--	17754	
		НР - 88%; СП - 8%									
					Устройство водопропускных труб, футляров						
18.				41,1	184,98	177,14	7603	7280	11	1552	9887
	Е11-01010 2-0308 1101-0102 -0308 РСНБ РК 2015	-Грунты 2 группы. Разработка с погрузкой на автомобили-самосвалы экскаваторами с ковшом вместимостью 0,65 м3 (непригодный грунт)	м3 грунта		7,59	44,85	312	1843	--	732	
		НР - 72%; СП - 8%									
19.				4,54	1370,6	--	6223	--	--	4480	11559
	Е11-01020 5-0302 1101-0205 -0302 РСНБ РК 2015	-Грунты 2 группы. Разработка вручную в траншеях глубиной до 2 м без креплений с откосами	м3 грунта		1370,6	--	6223	--	--	856	
		НР - 72%; СП - 8%									
20.				25,8	15,88	15,88	410	410	--	111	562
	Е11-01010 4-0405 1101-0104 -0405 РСНБ РК 2015	-Траншеи и котлованы. Засыпка бульдозерами мощностью 79 кВт (108 л с) при перемещении грунта до 5 м. Группа грунтов 2	м3 грунта		--	5,97	--	154	--	42	
		НР - 72%; СП - 8%									
21.				33,025	213	--	7034	--	--	--	7597

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
	С341-0201 03-1010 4102-0103 -1010 РСНБ РК 2015	-Перевозка строительных грузов самосвалами вне карьеров. Грузоподъемность 20 т. Класс груза 1. Расстояние перевозки 10 км (непригодный грунт)	Тенге за 1 тонну		--	--	--	--	--	563	
		СП - 8%		3,5	2608,27	149,17	9129	522	5590	3120	13229
22.	Е11-23010 1-0101 1123-0101 -0101 РСНБ РК 2015	-Основание под трубопроводы песчаное. Устройство	м3 основания		861,9	38,54	3017	135	--	980	
		НР - 99%; СП - 8%									
23.				0,086	2301778,61	1099266,06	197953	94537	14458	115167	338169
	Е11-22030 1-0111 1122-0301 -0111 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 10	-Трубы водопроводные стальные, диаметр 500 мм. Укладка футляра	км трубопровода		1034399	318278,04	88958	27372	--	25050	
		НР - 99%; СП - 8%									
24.				60	38333	--	2299980	--	2299980	--	2483978
	С123-0102 01-0264 2301-0201 -0264 РСНБ РК 2015	-Трубы стальные электросварные прямошовные, D 530 мм, толщина стенки 10,0 мм ГОСТ 10705-80	м		--	--	--	--	--	183998	
		СП - 8%									
25.				0,06	5192849,68	708406,36	311571	42504	251712	26774	365412
	Е11-22060 1-0211 1122-0601 -0211 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 3	-Трубопроводы стальные диаметром 500 мм. Нанесение усиленной антикоррозионной битумно-резиновой или битумно-полимерной изоляции	км трубопровода		289248	161484,41	17355	9689	--	27068	
		НР - 99%; СП - 8%									
						Съезды. Дорожная одежда. Тип I					
26.				4880	6,13	6,13	29905	29905	--	5468	38203
	Е11-01020 3-0102 1101-0203 -0102 РСНБ РК	-Площади. Планировка механизированным способом. Группа грунтов 2	м2 спланированной площади		--	1,56	--	7595	--	2830	

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
	2015	НР - 72%; СП - 8%		732	59,76	59,76	43744	43744	--	11848	60039
27.	Е11-01010 5-0502 1101-0105 -0502 РСНБ РК 2015	-Насыпи дорожные. Устройство бульдозерами с перемещением грунта до 20 м. Группа грунтов 2	м3 грунта		--	22,48	--	16455	--	4447	
		НР - 72%; СП - 8%		732	413	--	302316	--	302316	--	326501
28.	С121-0101 03-0401 2101-0103 -0401 РСНБ РК 2015	-Суглинок II группы, средняя плотность грунтов в естественном залегании 1,75 т/м3	м3		--	--	--	--	--	24185	
		СП - 8%		732	84,02	66,25	61499	48492	7247	11227	78544
29.	Е11-01020 1-0601 1101-0201 -0601 РСНБ РК 2015	-Грунт уплотняемый. Полив водой	м3 уплотненного грунта		7,87	13,43	5760	9832	--	5818	
		НР - 72%; СП - 8%		732	44,76	44,76	32766	32766	--	8638	44715
30.	Е11-01020 1-0103 1101-0201 -0103 РСНБ РК 2015	-Грунт. Уплотнение прицепными катками на пневмоколесном ходу 25 т. Первый проход по одному следу при толщине слоя 40 см	м3 уплотненного грунта		--	16,39	--	11997	--	3312	
		НР - 72%; СП - 8%		732	9,45	9,45	6920	6920	--	1401	8987
31.	Е11-01020 1-0109 1101-0201 -0109 РСНБ РК 2015 К=2	-Грунт. Уплотнение прицепными катками на пневмоколесном ходу 25 т. На каждый последующий проход по одному следу при толщине слоя 40 см	м3 уплотненного грунта		--	2,66	--	1946	--	666	
		НР - 72%; СП - 8%		851	3488,71	990,15	2968888	842619	2026273	290056	3519660
32.	Е11-27040 1-0102 1127-0401 -0102 РСНБ РК 2015	-Слои оснований подстилающие и выравнивающие из песчано-гравийной смеси, дресвы. Устройство	м3 материала основания в плотном теле		117,5	198,09	99996	168575	--	260716	
		НР - 108%; СП - 8%		5066	1384,73	143,88	7015044	728898	6163716	370837	7976751
33.	Е11-27040 3-0103	-Основания из щебня фракции 40-70 мм	м2 основани		24,17	43,61	122430	220937	--	590870	

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
	1127-0403-0103 РСНБ РК 2015	двухслойные, нижний слой толщиной 15 см. Устройство при укатке каменных материалов с пределом прочности на сжатие свыше 98,1 МПа (1000 кгс/см2)	я								
		НР - 108%; СП - 8%		5066	1720,14	227,62	8714224	1153143	7419816	515927	9968563
					27,89	66,41	141265	336445	--	738412	
34.	Е11-27040 3-0102 1127-0403-0102 РСНБ РК 2015	-Основания из щебня фракции 40-70 мм двухслойные, верхний слой толщиной 15 см. Устройство при укатке каменных материалов с пределом прочности на сжатие свыше 98,1 МПа (1000 кгс/см2)	м2 основания								
		НР - 108%; СП - 8%		5066	-707,17	-75,21	-3582504	-381030	-3201474	-127713	-4007034
					--	-23,34	--	-118253	--	-296817	
35.	Е11-27040 3-0104 1127-0403-0104 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 2 К=7	-Вычитается позиция: Основания из щебня фракции 40-70 мм. Устройство при укатке каменных материалов с пределом прочности на сжатие свыше 98,1 МПа (1000 кгс/см2). исключать на каждый 1 см изменения толщины слоя к нормам 1127-0403-0101, 1127-0403-0102, 1127-0403-0103	м2 основания								
		НР - 108%; СП - 8%		3,568	96599,24	1626,03	344666	5802	338864	2941	375416
					--	763,28	--	2723	--	27609	
36.	Е11-27060 2-0901 1127-0602-0901 РСНБ РК 2015	-Основания. Розлив вяжущих материалов	т								
		НР - 108%; СП - 8%		4460	2097,59	90,72	9355263	404627	8785645	300373	10428087
					36,99	25,37	164991	113132	--	772451	
37.	Е11-27060 2-0301 1127-0602-0301 РСНБ РК 2015	-Покрытия толщиной 4 см из горячих асфальтобетонных смесей плотных мелкозернистых АБВ, плотность каменных материалов 2,5-2,9 т/м3. Устройство	м2 покрытия								

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
		НР - 108%; СП - 8%				Обочины ЩГС					
				523	174,77	171,81	91403	89859	--	19048	119287
38.	E11-01010 5-0306 1101-0105 -0306 РСНБ РК 2015	-Насыпи (присыпные обочины). Возведение из резервов экскаваторами с ковшом вместимостью 0,65 м3. Группа грунтов 2	м3 грунта		2,95	47,63	1544	24911	--	8836	
		НР - 72%; СП - 8%		523	413	--	215999	--	215999	--	233279
39.	C121-0101 03-0401 2101-0103 -0401 РСНБ РК 2015	-Суглинок II группы, средняя плотность грунтов в естественном залегании 1,75 т/м3	м3		--	--	--	--	--	17280	
		СП - 8%		1216	160,2	132,72	194801	161386	843	83505	300571
40.	E11-27080 1-0111 1127-0801 -0111 РСНБ РК 2015	-Обочины. Укрепление ЩГС толщиной 15 см	м2 покрытия обочин		26,79	36,8	32572	44747	--	22264	
		НР - 108%; СП - 8%		182,4	616	555,92	112358	101400	1968	42028	166737
41.	E11-27100 1-0501 1127-1001 -0501 РСНБ РК 2015	-Смесь щебеночно-гравийная из несвязных грунтов. Приготовление в установке, установленной в карьере	м3 смеси (в рыхлом состоянии)		49,29	164,06	8990	29925	--	12351	
		НР - 108%; СП - 8%		91,2	6297	--	574286	--	574286	--	620229
42.	C121-0102 01-0402 2101-0201 -0402 РСНБ РК 2015	-Щебень из плотных горных пород для строительных работ М600, фракция 10-20 мм СТ РК 1284-2004	м3		--	--	--	--	--	45943	
		СП - 8%		72,96	1452	--	105938	--	105938	--	114413
43.	C121-0104 01-0101 2101-0401 -0101 РСНБ РК 2015	-Песок природный ГОСТ 8736-93	м3		--	--	--	--	--	8475	
		СП - 8%		18,24	1648	--	30060	--	30060	--	32464
44.	C121-0101 02-0101	-Глина	м3		--	--	--	--	--	2405	

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
	2101-0102 -0101 РСНБ РК 2015	СП - 8%									
						Призмы					
45.				83,2	1628,01	1441,8	135451	119958	577	42538	192228
	Е11-27040 1-0104 1127-0401 -0104 РСНБ РК 2015	-Слои оснований подстилающие и выравнивающие из щебня. Устройство. Призмы	м3 материала основания в плотном теле		179,28	294,13	14916	24471	--	14239	
		НР - 108%; СП - 8%									
46.				95,68	5653	--	540879	--	540879	--	584149
	С121-0102 01-0404 2101-0201 -0404 РСНБ РК 2015	-Щебень из плотных горных пород для строительных работ М600, фракция 40-70 мм СТ РК 1284-2004	м3		--	--	--	--	--	43270	
		СП - 8%									
						Парковка. Дорожная одежда. Тип I					
47.				205	6,13	6,13	1256	1256	--	230	1605
	Е11-01020 3-0102 1101-0203 -0102 РСНБ РК 2015	-Площади. Планировка механизированным способом. Группа грунтов 2	м2 спланированной площади		--	1,56	--	319	--	119	
		НР - 72%; СП - 8%									
48.				62	28,46	28,46	1764	1764	--	478	2422
	Е11-01010 4-0106 1101-0104 -0106 РСНБ РК 2015	-Грунты 2 группы. Разработка бульдозерами мощностью 79 кВт (108 л с) при перемещении грунта до 10 м (корыто)	м3 грунта		--	10,71	--	664	--	179	
		НР - 72%; СП - 8%									
49.				62	84,02	66,25	5209	4107	614	951	6653
	Е11-01020 1-0601 1101-0201 -0601 РСНБ РК 2015	-Грунт уплотняемый. Полив водой	м3 уплотненного грунта		7,87	13,43	488	833	--	493	
		НР - 72%; СП - 8%									
50.				62	39,49	39,49	2448	2448	--	662	3360
	Е11-01020 1-0304 1101-0201 -0304 РСНБ РК 2015	-Грунт. Уплотнение самоходными вибрационными катками 2,2 т. Первый проход по одному следу при толщине слоя 40 см	м3 уплотненного грунта		--	14,84	--	920	--	249	
		НР - 72%; СП - 8%									

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
51.				62	8,27	8,27	513	513	--	138	703
	Е11-01020 1-0310 1101-0201 -0310 РСНБ РК 2015 К=2	-Грунт. Уплотнение самоходными вибрационными катками 2,2 т. На каждый последующий проход по одному следу при толщине слоя 40 см	м3 уплотненного грунта		--	3,08	--	191	--	52	
		НР - 72%; СП - 8%									
52.				62	184,98	177,14	11469	10982	17	2341	14914
	Е11-01010 2-0308 1101-0102 -0308 РСНБ РК 2015	-Грунты 2 группы. Разработка с погрузкой на автомобили-самосвалы экскаваторами с ковшом вместимостью 0,65 м3 (непригодный грунт)	м3 грунта		7,59	44,85	470	2781	--	1105	
		НР - 72%; СП - 8%									
53.				108,5	251	--	27234	--	--	--	29412
	С341-0201 02-1010 4102-0102 -1010 РСНБ РК 2015	-Перевозка строительных грузов самосвалами вне карьеров. Грузоподъемность 15 т. Класс груза 1. Расстояние перевозки 10 км (непригодный грунт)	Тенге за 1 тонну		--	--	--	--	--	2179	
		СП - 8%									
54.				32	3488,71	990,15	111639	31685	76194	10907	132349
	Е11-27040 1-0102 1127-0401 -0102 РСНБ РК 2015	-Слои оснований подстилающие и выравнивающие из песчано-гравийной смеси, дресвы. Устройство	м3 материала основания в плотном теле		117,5	198,09	3760	6339	--	9804	
		НР - 108%; СП - 8%									
55.				205	1384,73	143,88	283870	29495	249421	15006	322786
	Е11-27040 3-0103 1127-0403 -0103 РСНБ РК 2015	-Основания из щебня фракции 40-70 мм двухслойные, нижний слой толщиной 15 см. Устройство при укатке каменных материалов с пределом прочности на сжатие свыше 98,1 МПа (1000 кгс/см2)	м2 основания		24,17	43,61	4954	8940	--	23910	
		НР - 108%; СП - 8%									
56.				205	1720,14	227,62	352628	46663	300249	20877	403386
	Е11-27040 3-0102	-Основания из щебня фракции 40-70 мм	м2 основани		27,89	66,41	5716	13615	--	29880	

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
	1127-0403-0102 РСНБ РК 2015	двухслойные, верхний слой толщиной 15 см. Устройство при укатке каменных материалов с пределом прочности на сжатие свыше 98,1 МПа (1000 кгс/см2)	я								
		НР - 108%; СП - 8%									
57.	Е11-27040 3-0104 1127-0403-0104 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 2 К=7	-Вычитается позиция: Основания из щебня фракции 40-70 мм. Устройство при укатке каменных материалов с пределом прочности на сжатие свыше 98,1 МПа (1000 кгс/см2). исключать на каждый 1 см изменения толщины слоя к нормам 1127-0403-0101, 1127-0403-0102, 1127-0403-0103	м2 основания	205	-707,17	-75,21	-144969	-15419	-129550	-5168	-162148
					--	-23,34	--	-4785	--	-12011	
		НР - 108%; СП - 8%									
58.	Е11-27060 2-0901 1127-0602-0901 РСНБ РК 2015	-Основания. Розлив вяжущих материалов	т	0,164	96599,24	1626,03	15842	267	15575	135	17256
					--	763,28	--	125	--	1278	
		НР - 108%; СП - 8%									
59.	Е11-27060 2-0301 1127-0602-0301 РСНБ РК 2015	-Покрытия толщиной 4 см из горячих асфальтобетонных смесей плотных мелкозернистых АВВ, плотность каменных материалов 2,5-2,9 т/м3. Устройство	м2 покрытия	205	2097,59	90,72	430006	18598	403824	13806	479318
					36,99	25,37	7584	5200	--	35505	
		НР - 108%; СП - 8%									
60.	Е11-01010 2-0308 1101-0102-0308 РСНБ РК 2015	-Грунты 2 группы. Разработка с погрузкой на автомобили-самосвалы экскаваторами с ковшом вместимостью 0,65 м3	м3 грунта	100	184,98	177,14	18498	17714	25	3775	24055
					7,59	44,85	759	4485	--	1782	
		НР - 72%; СП - 8%									
61.				9	3947,86	167,96	35531	1512	19265	12981	52392

Одноочковая труба 1 шт

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
	Е11-30010 1-0102 1130-0101 -0102 РСНБ РК 2015	-Подушки под фундаменты песчаные, из гравия, дресвы или их смеси с песком. Устройство НР - 84%; СП - 8%	м3 подушки	0,9	1639,3 10466,28	77,73 191,75	14754 9420	700 173	-- 7734	3881 1338	11619
62.	Е11-30010 1-0101 1130-0101 -0101 РСНБ РК 2015	-Подушки под фундаменты, щебеночные. Устройство НР - 84%; СП - 8%	м3 подушки	10	1681,55 627,11	88,74 25,45	1513 6271	80 255	-- 3164	861 2790	9786
63.	Е11-11010 1-1101 1111-0101 -1101 РСНБ РК 2015	-Стяжки цементные толщиной 20 мм. Устройство НР - 94%; СП - 8%	м2 стяжки	2,18	285,16 13635,31	11,7 3390,3	2852 29725	117 7391	-- 16179	725 6640	39275
64.	Е11-30040 3-0103 1130-0403 -0103 РСНБ РК 2015	-Оголовки круглых труб одноочковых, отверстие 1-2 м. Сооружение НР - 84%; СП - 8%	м3 сборных конструкций	4	2823,48 19746,85	802,76 8620,48	6155 78987	1750 34482	-- 18557	2909 28606	116200
65.	Е11-30040 1-0205 1130-0401 -0205 РСНБ РК 2015	-Звенья одноочковых труб, отверстие труб 1,25 м. Укладка. Высота насыпи (на железных дорогах; на автомобильных дорогах) до 3; 4 м НР - 84%; СП - 8%	м3 железобетона звеньев	4,6	6486,92 15154,34	2026,64 2871,9	25948 69710	8107 13211	-- 40764	8607 15810	92362
66.	Е11-30040 5-0101 1130-0405 -0101 РСНБ РК 2015	-Блоки стенок труб и оголовков, одноочковых, отверстие труб до 3 м. Установка НР - 84%; СП - 8%	м3 сборных конструкций	6,35	3420,56 6819,43	671,16 4048,58	15735 43303	3087 25708	-- 5572	6842 15224	63209
67.	Е11-30040 1-0101 1130-0401 -0101 РСНБ РК 2015	-Блоки лекальные под звенья труб, отверстие труб до 1 м. Укладка НР - 84%; СП - 8%	м3 железобетонных блоков	2	1893,44 90560	960,68 --	12023 181120	6100 --	-- 181120	4682 --	195610
68.	С121-0408 01-0401	-Звенья оголовков железобетонные	шт.		--	--	--	--	--	14490	

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
	2104-0801 -0401 РСНБ РК 2015	водопропускных труб с плоским опиранием конические ЗКП 11.170 ГОСТ 24547-81									
		СП - 8%		5	87433	--	437165	--	437165	--	472138
69.	С121-0408 01-0207 2104-0801 -0207 РСНБ РК 2015	-Звенья железобетонные водопропускных труб круглые с плоским опиранием ЗКП 2.200 ГОСТ 24547-81	шт.		--	--	--	--	--	34973	
		СП - 8%		4	91816	--	367264	--	367264	--	396645
70.	С121-0408 03-0202 2104-0803 -0202 РСНБ РК 2015	-Стенки откосные железобетонные водопропускных труб СТ2пл, размерами 2200 мм х 2470 мм х 300 мм СТ РК 937-92	шт.		--	--	--	--	--	29381	
		СП - 8%		5	35818	--	179090	--	179090	--	193417
71.	С121-0408 03-0605 2104-0803 -0605 РСНБ РК 2015	-Плиты фундаментные железобетонные водопропускных труб Блок № 43, размерами 1500 мм х 2010 мм х 200 мм СТ РК 937-92	шт.		--	--	--	--	--	14327	
		СП - 8%		2	96132	--	192264	--	192264	--	207645
72.	С121-0408 03-0712 2104-0803 -0712 РСНБ РК 2015	-Блоки фундаментов железобетонные водопропускных труб Ф5, размерами 1520 мм х 1700 мм х 700 мм СТ РК 937-92	шт.		--	--	--	--	--	15381	
		СП - 8%		4	18372	--	73488	--	73488	--	79367
73.	С121-0408 03-0602 2104-0803 -0602 РСНБ РК 2015	-Плиты фундаментные железобетонные водопропускных труб Блок № 19, размерами 500 мм х 1900 мм х 200 мм СТ РК 937-92	шт.		--	--	--	--	--	5879	
		СП - 8%		117	1226,04	26,59	143447	3111	124927	14990	171111
74.	Е11-08010 1-0302 1108-0101	-Стены, фундаменты. Гидроизоляция горизонтальная	м2 поверхности		131,7	6,06	15409	708	--	12675	

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
	-0302 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 9	оклеечная в 1 слой НР - 93%; СП - 8%									
75.	Е11-08010 -1-0307 1108-0101 -0307 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 9	-Стены, фундаменты. Гидроизоляция боковая обмазочная битумная в 2 слоя по выровненной поверхности бутовой кладки, кирпичу, бетону НР - 93%; СП - 8%	м2 поверхности	251 3,8	826,44 37395,51 2672,4	19,07 3200,62 683,27	207436 142103 10155	4788 12162 2596	144966 119786 --	54158 10711 12225	282522 165039
76.	Е11-30010 -2-0201 1130-0102 -0201 РСНБ РК 2015	-Плиты монолитные. Устройство БР - 84%; СП - 8%	м3 бетона в деле	60	15,88 --	15,88 5,97	953 --	953 358	-- --	258 97	1308
77.	Е11-01010 -4-0405 1101-0104 -0405 РСНБ РК 2015	-Траншеи и котлованы. Засыпка бульдозерами мощностью 79 кВт (108 л с) при перемещении грунта до 5 м. Группа грунтов 2 НР - 72%; СП - 8%	м3 грунта	71 70	4996,7 995,52 251 --	164,02 33,8 -- --	354766 70682 17570 --	11645 2400 -- --	272439 -- -- --	52619 32591 -- 1406	439975 18976
78.	Е11-01020 -4-0805 1101-0204 -0805 РСНБ РК 2015	-Откосы земляного полотна. Укрепление бетонными плитами монолитными при толщине до 10 см НР - 72%; СП - 8%	м2 укрепляемой поверхности								
79.	С341-0201 02-1010 4102-0102 -1010 РСНБ РК 2015	-Перевозка строительных грузов самосвалами вне карьеров. Грузоподъемность 15 т. Класс груза 1. Расстояние перевозки 10 км (непригодный грунт) СП - 8%	Тенге за 1 тонну								
						Дорожные знаки					
80.	Е11-06010 -Фундаменты-столбы		м3	4,4	32729,02	1099,11	144008	4836	119315	18952	175997

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
	1-0113 1106-0101 -0113 РСНБ РК 2015	бетонные. Устройство НР - 91%; СП - 8%			4512,9	220,38	19857	970	--	13037	
81.	Е11-27090 2-0101 1127-0902 -0101 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 4	-Знаки дорожные на металлических стойках. Установка НР - 108%; СП - 8%	шт.	55	4130,42 2947,2	692,94 218,94	227173 162096	38112 12042	26965 --	188069 33219	448461
82.	С124-0102 02-0705 2401-0202 -0705 РСНБ РК 2015	-Стойка круглая металлическая для дорожных знаков марки СКМ 1.40 ГОСТ 32948-2014 СП - 8%	шт.	55	6109 --	-- --	335995 --	-- --	335995 --	-- 26880	362875
83.	С124-0102 01-0114 2401-0201 -0114 РСНБ РК 2015	-Знаки дорожные односторонние квадратные 2.1, 2.2, 2.7, 5.5, 5.6, 5.15-5.16.2, 5.18-5.19.3, 7.13, 5.17.1-5.17.4, 5.20.3, 5.29.1, В 600 мм, со световозвращающей пленкой типа 1 СТ РК 1125-2002 СП - 8%	шт.	29	7351 --	-- --	213179 --	-- --	213179 --	-- 17054	230233
84.	С124-0102 01-0103 2401-0201 -0103 РСНБ РК 2015	-Знаки дорожные односторонние треугольные 1.1, 1.2, 1.5-1.7, 1.8-1.15, 1.16, 1.17-1.19, 1.16.1, 1.20-1.22, 1.23-1.30, 2.3-2.4, А 700 мм, со световозвращающей пленкой типа 1 СТ РК 1125-2002 СП - 8%	шт.	25	6137 --	-- --	153425 --	-- --	153425 --	-- 12274	165699
85.	С124-0102 01-0127 2401-0201 -0127 РСНБ РК	-Знаки дорожные односторонние прямоугольные 5.12-5.14, 5.38, 5.39, 4.9.1-4.9.3, 6.1-6.13,	шт.	1	12337 --	-- --	12337 --	-- --	12337 --	-- 987	13324

	2015	6.14, 6.15, 6.16, 6.17, 6.18, размерами 1050 мм х 700 мм, со световозвращающей пленкой типа 1 СТ РК 1125-2002 СП - 8%									
86.	С121-0503 02-0104 2105-0302 -0104 РСНБ РК 2015	-Поковки простые строительные (скобы, закрепы, хомуты и т.п.) массой до 1,6 кг СП - 8%	кг	7,7	242 -- --	-- -- --	1863 -- --	-- -- --	1863 -- --	-- -- 149	2012
87.	С121-1302 01-0901 2113-0201 -0901 РСНБ РК 2015	-Болты строительные с гайками и шайбами ГОСТ 1759.0-87 СП - 8%	т	0,00242	404706 -- --	-- -- --	979 -- --	-- -- --	979 -- --	-- -- 78	1058
88.	Е11-27090 3-0101 1127-0903 -0101 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 4	-Проезжая часть. Разметка краской. Ширина линии 0,1 м, сплошная НР - 108%; СП - 8%	км линии	1,108	32906,04 2378,64	Разметка 8910,21 2278,95	36460 2636	9873 2525	23951 --	5573 3363	45396
89.	Е11-27090 3-0105 1127-0903 -0105 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 4	-Проезжая часть. Разметка краской. Ширина линии 0,1 м, пунктирная, шаг 1:3 НР - 108%; СП - 8%	км линии	1,743	17061,54 2378,64	8910,21 2278,95	29738 4146	15530 3972	10062 --	8768 3080	41586
90.	Е11-27090 3-0106 1127-0903 -0106 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 4	-Проезжая часть. Разметка краской. Ширина линии 0,1 м, пунктирная, шаг 3:1 НР - 108%; СП - 8%	км линии	0,08	27624,54 2378,64	8910,21 2278,95	2210 190	713 182	1307 --	402 209	2821
91.	Е11-27090 3-0103 1127-0903 -0103 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып.	-Проезжая часть. Разметка краской. Обозначение места где водитель должен остановиться НР - 108%; СП - 8%	км линии	0,00275	96284,04 2378,64	8910,21 2278,95	265 7	25 6	233 --	14 22	301

66328269

ИТОГО ПО СМЕТЕ:	Тенге	
В ТОМ ЧИСЛЕ:		1918529
Зарплата рабочих строителей	Тенге	6036989
Затраты на эксплуатацию машин	Тенге	1603698
в том числе зарплата машинистов	Тенге	49784846
Материалов, изделий и конструкций	Тенге	51838
Перевозка грузов	Тенге	3622862
Накладные расходы	Тенге	4913207
Сметная прибыль	Тенге	689814
ВЗиС 1,04 %		67018086
Итого:		1326958
Зимнее удорожание 1,98 %		68345044
Итого:		1973465
Транспортные расходы		1406370
Непредвиденные расходы		71724879
В текущих ценах 2018 года,		75303671
В текущих ценах 2019 года, к-1,0498961		9036441
НДС 12 %		
Стоимость строительства		84 340 111,70
Скидка по тендеру		8 434 011,22
Всего с учетом скидки		75 906 100,48

Всего к оплате: Семьдесят пять миллионов девятьсот шесть тысяч сто тенге 48 тиын.

ЗАКАЗЧИК:
ГУ «Чингирлауский районный отдел жилищно-коммунального хозяйства, пассажирского транспорта и автомобильных дорог»

Шаимбетов Е.К.

Технический надзор: ТОО «YEREN»

Акнуров Н.А.

ПОДРЯДЧИК:
ТОО «Айдана»

Амирханян А.Р.