ЗАКАЗЧИК: ГУ «Чингирлауский районный ОЖКХ,ПТиАД»
ПОДРЯДЧИК: ТОО "Айдана" Ф-3
Договор № 62 от 2019-05-23
Доп.соглашение №1 от 2020-05-19

Справка

о стоимости выполненных работ
за июнь 2020 года

Наименование объектов, комплексов работ	За отчетный период (в тенге)	В том числе	
		СМР (в тенге)	НДС 12% (в
Капитальный ремонт автомобильных дорог села Шынгырлау Чингирлауского района ЗКО.	41 923 340	37 431 554	4 491 786
ВСЕГО:	**41 923 340**	**37 431 554**	**4 491 786**

К оплате: Сорок один миллион девятьсот двадцать три тысячи триста сорок тенге.

Заказчик:

Подрядчик:

ЗАКАЗЧИК: ГУ «Чингирлауский районный ОЖКХ,ПТиАД» Ф2в

ПОДРЯДЧИК: ТОО «Айдана»

Договор № 62 от 2019-05-23
Доп.соглашение №1 от 2020-05-19

АКТ ВЫПОЛНЕННЫХ РАБОТ №4

Капитальный ремонт автомобильных дорог села Шынгырлау Чингирлауского района ЗКО

от 12 июня 2020 г.

№ п/п	Шифр норм, код ресурса	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Количество	Стоимость единицы, тенге: Всего	Стоимость единицы, тенге: экспл. машин	Общая стоимость, тенге: Всего	Общая стоимость, тенге: экспл. машин	Общая стоимость, тенге: материалы	Накладные расходы, тенге	Всего стоимость с НР и СП тенге
					ЗП рабочих строителей	в т.ч. ЗП машинистов	зарплата рабочих-строителей	в т.ч. ЗП машинистов	оборудование, мебель, инвентарь	Сметная прибыль, тенге	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
						Дорожная одежда. Тип I					
1.				855	3488,71	990,15	2982843	846579	2035798	291420	3536204
	Е11-27040 1-0102 1127-0401 -0102 РСНБ РК 2015	-Слои оснований подстилающие и выравнивающие из песчано-гравийной смеси, дресвы. Устройство	м3 материала основания в плотном теле		117,5	198,09	100466	169367	--	261941	
		НР - 108%; СП - 8%									
2.				5440	1384,73	143,88	7532933	782709	6618756	398214	8565639
	Е11-27040 3-0103 1127-0403 -0103 РСНБ РК 2015	-Основания из щебня фракции 40-70 мм двухслойные, нижний слой толщиной 15 см. Устройство при укатке каменных материалов с пределом прочности на сжатие свыше 98,1 МПа (1000 кгс/см2)	м2 основания		24,17	43,61	131468	237248	--	634492	
		НР - 108%; СП - 8%									
3.				5440	1720,14	227,62	9357556	1238274	7967588	554015	10704497
	Е11-27040 3-0102	-Основания из щебня фракции 40-70 мм	м2 основани		27,89	66,41	151694	361283	--	792926	

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
	1127-0403 -0102 РСНБ РК 2015	двухслойные, верхний слой толщиной 15 см. Устройство при укатке каменных материалов с пределом прочности на сжатие свыше 98,1 МПа (1000 кгс/см2) НР - 108%; СП - 8%	я								
4.	Е11-27040 3-0104 1127-0403 -0104 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 2 К=7	-Вычитается позиция: Основания из щебня фракции 40-70 мм. Устройство при укатке каменных материалов с пределом прочности на сжатие свыше 98,1 МПа (1000 кгс/см2). и включать на каждый 1 см изменения толщины слоя к нормам 1127-0403-0101, 1127-0403-0102, 1127-0403-0103 НР - 108%; СП - 8%	м2 основани я	5440	-707,17 -- --	-75,21 -23,34 --	-3846984 -- --	-409160 -126983 --	-3437824 -- --	-137141 -318730 --	-4302855
5.	Е11-27060 2-0901 1127-0602 -0901 РСНБ РК 2015	-Основания. Розлив вяжущих материалов НР - 108%; СП - 8%	т	4,16	96599,24 -- --	1626,03 763,28 --	401853 -- --	6764 3175 --	395089 -- --	3429 32423 --	437705
6.	Е11-27060 2-0301 1127-0602 -0301 РСНБ РК 2015	-Покрытия толщиной 4 см из горячих асфальтобетонных смесей плотных мелкозернистых АБВ, плотность каменных материалов 2,5-2,9 т/м3. Устройство НР - 108%; СП - 8%	м2 покрытия	5200	2097,59 36,99 --	90,72 25,37 --	10907482 192367 --	471762 131903 --	10243353 -- --	350211 900615 --	12158308
7.	Е11-01010 5-0306 1101-0105 -0306 РСНБ РК 2015	-Насыпи (присыпные обочины). Возведение из резервов экскаваторами с ковшом вместимостью 0,65 м3. Группа грунтов 2 НР - 72%; СП - 8%	м3 грунта	660,7	174,77 2,95 --	Обочины ЩГС 171,81 47,63 --	115468 1951 --	113517 31470 --	-- -- --	24063 11163 --	150694

8.	С121-0101 03-0401 2101-0103 -0401 РСНБ РК 2015	-Суглинок II группы, средняя плотность грунтов в естественном залегании 1,75 т/м3 СП - 8%	м3	660,7	413	--	272869	--	272869	--	294699
					--	--	--	--	--	21830	
9.	Е11-27080 1-0111 1127-0801 -0111 РСНБ РК 2015	-Обочины. Укрепление ЩГС толщиной 15 см НР - 108%; СП - 8%	м2 покрытия обочин	5400	160,2	132,72	865070	716681	3742	370829	1334771
					26,79	36,8	144647	198713	--	98872	
10.	Е11-27100 1-0501 1127-1001 -0501 РСНБ РК 2015	-Смесь щебеночно-гравийная из несвязных грунтов. Приготовление в установке, установленной в карьере НР - 108%; СП - 8%	м3 смеси (в рыхлом состоянии)	810	616	555,92	498960	450298	8741	186638	740446
					49,29	164,06	39921	132892	--	54848	
11.	С121-0102 01-0402 2101-0201 -0402 РСНБ РК 2015	-Щебень из плотных горных пород для строительных работ М600, фракция 10-20 мм СТ РК 1284-2004 СП - 8%	м3	40,5	6297	--	255029	--	255029	--	275431
					--	--	--	--	--	20402	
12.	С121-0104 01-0101 2101-0401 -0101 РСНБ РК 2015	-Песок природный ГОСТ 8736-93 СП - 8%	м3	30	1452	--	43560	--	43560	--	47045
					--	--	--	--	--	3485	
13.	С121-0101 02-0101 2101-0102 -0101 РСНБ РК 2015	-Глина СП - 8%	м3	81	1648	--	133488	--	133488	--	144167
					--	--	--	--	--	10679	
				Транспортные расходы ПГС 9850т 226км -30 = 196км							
14.	С341-0201 03-1196 4102-0103 -1196 РСНБ РК 2015	-Перевозка строительных грузов самосвалами вне карьеров. Грузоподъемность 20 т. Класс груза 1. Расстояние перевозки 196 км СП - 8%	т	1043,1	2915	--	3040637	--	--	--	3283887
					--	--	--	--	--	243251	
				Асфальтобетон 2587,9т 80км -30 = 50 км							
15.	С341-0201 03-1050	-Перевозка строительных грузов самосвалами вне	т	502,32	793	--	398340	--	--	--	430207
					--	--	--	--	--	31867	

4102-0103	карьеров.			
-1050	Грузоподъемность 20 т.			
РСНБ РК	Класс груза 1.			
2015	Расстояние перевозки 50 км			
	СП - 8%			
ИТОГО ПО СМЕТЕ:		Тенге		37800845
В ТОМ ЧИСЛЕ:				
Зарплата рабочих строителей		Тенге	762515	
Затраты на эксплуатацию машин		Тенге	4217425	
в том числе зарплата машинистов		Тенге		1139069
Материалов, изделий и конструкций		Тенге	24540189	
Перевозка грузов		Тенге	3438977	
Накладные расходы		Тенге	2041678	
Сметная прибыль		Тенге	2800064	
ВЗиС 1,04 %			354502	
Итого:			34441253	
Зимнее удорожание 1,98 %			681937	
Итого:			35123190	
Транспортные расходы			3714094	
Непредвиденные расходы			776746	
В текущих ценах 2018 года,			39614030	
В текущих ценах 2019 года, к-1,0498961			41590615	
НДС 12 %			4990874	
Стоимость строительства			49 581 489,00	
Скидка по тендеру			4 658 149,00	
Всего с учетом скидки			41 923 340,00	

Всего к оплате: Сорок один миллион девятьсот двадцать три тысячи триста сорок тенге.

ЗАКАЗЧИК:
ГУ «Чингирлауский районный отдел жилищно-коммунального хозяйства, пассажирского транспорта и автомобильных дорог» — **Шаимбетов Е.К.**

Технический надзор: ТОО «YEREN» — **Акнуров Н.А.**

ПОДРЯДЧИК:
ТОО «Айдана» — **Амирханян А.Р.**