ЗАКАЗЧИК: ГУ «Чингирлауский районный ОЖКХ,ПТиАД»
ПОДРЯДЧИК: ТОО "Айдана" Ф-3
Договор № 62 от 2019-05-23

Справка

о стоимости выполненных работ
за июль 2019 года

Наименование объектов, комплексов работ	За отчетный период (в тенге)	В том числе	
		СМР (в тенге)	НДС 12% (в
Капитальный ремонт автомобильных дорог села Шынгырлау Чингирлауского района ЗКО.	44 882 398,00	40 073 570	4 808 828
ВСЕГО:	**44 882 398,00**	**40 073 570**	**4 808 828**

К оплате: Сорок четыре миллиона восемьсот восемьдесят две тысячи триста девяносто восемь тенге.

Заказчик:

Подрядчик:

ЗАКАЗЧИК: ГУ «Чингирлауский районный ОЖКХ,ПТиАД»

ПОДРЯДЧИК: ТОО «Айдана»

Договор № 62 от 2019-05-23

Ф2в

АКТ ВЫПОЛНЕННЫХ РАБОТ №1

Капитальный ремонт автомобильных дорог села Шынгырлау Чингирлауского района ЗКО

от 25 июля 2019 г.

№ п/п	Шифр норм, код ресурса	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Количество	Стоимость единицы, тенге: Всего	Стоимость единицы, тенге: ЗП рабочих строителей	Общая стоимость, тенге: Всего	Общая стоимость, тенге: экспл. машин	Общая стоимость, тенге: в т.ч. ЗП машинистов	Общая стоимость, тенге: материалы	Общая стоимость, тенге: зарплата рабочих-строителей	Общая стоимость, тенге: оборудование, мебель, инвентарь	Накладные расходы, тенге	Сметная прибыль, тенге	Всего стоимость с НР и СП тенге
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12				
		Дорожная одежда. Тип I													
1.	ССЦИ СТСЦИ РК 8.03-04-2016 Таблица 62 п.1	-Разбивка геодезической строительной сетки, основных осей зданий и сооружений проложением ходов полигонометрии 1-го разряда, при длине сторон сетки или расстоянии между знаками по разбивочной линии 200 м: I категория сложности	км	3,42	45611	--	155990	--	--	--	--	--	155990		
2.	E12-18010 1-1210 1218-0101 -1210 РСНВ РК 2015	-Покрытия асфальтобетонные деформированные. Снятие самоходными холодными фрезами с шириной фрезерования 500-1000 мм и толщиной слоя до 110 мм НР - 72%; СП - 8%	м2 покрытия	860	289,77	274,51	249203	236081	--	55919	329532				
					15,26	75,05	13122	64543	--	24410					

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
3.				258	321,7	231,49	82998	59724	--	37858	130525
	Е11-27030 2-0102 1127-0302 -0102 РСНБ РК 2015	-Покрытия и основания щебеночные. Разборка	м3 конструкции		90,21	45,66	23273	11781	--	9668	
		НР - 108%; СП - 8%									
4.				30800	6,13	6,13	188743	188743	--	34512	241116
	Е11-01020 3-0102 1101-0203 -0102 РСНБ РК 2015	-Площади. Планировка механизированным способом. Группа грунтов 2	м2 спланированной площади		--	1,56	--	47933	--	17860	
		НР - 72%; СП - 8%									
5.				580	28,46	28,46	16506	16506	--	4471	22655
	Е11-01010 4-0106 1101-0104 -0106 РСНБ РК 2015	-Грунты 2 группы. Разработка бульдозерами мощностью 79 кВт (108 л с) при перемещении грунта до 10 м (корыто)	м3 грунта		--	10,71	--	6209	--	1678	
		НР - 72%; СП - 8%									
6.				925	84,02	66,25	77714	61278	9157	14187	99253
	Е11-01020 1-0601 1101-0201 -0601 РСНБ РК 2015	-Грунт уплотняемый. Полив водой	м3 уплотненного грунта		7,87	13,43	7279	12425	--	7352	
		НР - 72%; СП - 8%									
7.				925	39,49	39,49	36529	36529	--	9884	50126
	Е11-01020 1-0304 1101-0201 -0304 РСНБ РК 2015	-Грунт. Уплотнение самоходными вибрационными катками 2,2 т. Первый проход по одному следу при толщине слоя 40 см	м3 уплотненного грунта		--	14,84	--	13727	--	3713	
		НР - 72%; СП - 8%									
8.				925	8,27	8,27	7653	7653	--	2053	10483
	Е11-01020 1-0310 1101-0201 -0310 РСНБ РК 2015 К=2	-Грунт. Уплотнение самоходными вибрационными катками 2,2 т. На каждый последующий проход по одному следу при толщине слоя 40 см	м3 уплотненного грунта		--	3,08	--	2852	--	777	
		НР - 72%; СП - 8%									
9.				580	184,98	177,14	107288	102738	150	21897	139520
	Е11-01010 2-0308 1101-0102 -0308	-Грунты 2 группы. Разработка с погрузкой на автомобили-самосвалы экскаваторами с ковшом	м3 грунта		7,59	44,85	4400	26013	--	10335	

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
	РСНБ РК 2015	вместимостью 0,65 м3 (непригодный грунт)									
		НР - 72%; СП - 8%									
10.				1015	251	--	254765	--	--	--	275146
	С341-0201 02-1010 4102-0102 -1010 РСНБ РК 2015	-Перевозка строительных грузов самосвалами вне карьеров. Грузоподъемность 15 т. Класс груза 1. Расстояние перевозки 10 км (непригодный грунт)	Тенге за 1 тонну		--	--	--	--	--	20381	
		СП - 8%									
11.				960	59,76	59,76	57369	57369	--	15538	78740
	Е11-01010 5-0502 1101-0105 -0502 РСНБ РК 2015	-Насыпи дорожные. Устройство бульдозерами с перемещением грунта до 20 м. Группа грунтов 2	м3 грунта		--	22,48	--	21580	--	5833	
		НР - 72%; СП - 8%									
12.				960	413	--	396480	--	396480	--	428198
	С121-0101 03-0401 2101-0103 -0401 РСНБ РК 2015	-Суглинок II группы, средняя плотность грунтов в естественном залегании 1,75 т/м3	м3		--	--	--	--	--	31718	
		СП - 8%									
13.				960	84,02	66,25	80654	63596	9504	14723	103008
	Е11-01020 1-0601 1101-0201 -0601 РСНБ РК 2015	-Грунт уплотняемый. Полив водой	м3 уплотненного грунта		7,87	13,43	7554	12895	--	7630	
		НР - 72%; СП - 8%									
14.				960	44,76	44,76	42971	42971	--	11328	58643
	Е11-01020 1-0103 1101-0201 -0103 РСНБ РК 2015	-Грунт. Уплотнение прицепными катками на пневмоколесном ходу 25 т. Первый проход по одному следу при толщине слоя 40 см	м3 уплотненного грунта		--	16,39	--	15733	--	4344	
		НР - 72%; СП - 8%									
15.				960	9,45	9,45	9075	9075	--	1837	11786
	Е11-01020 1-0109 1101-0201 -0109 РСНБ РК 2015 К=2	-Грунт. Уплотнение прицепными катками на пневмоколесном ходу 25 т. На каждый последующий проход по одному следу при толщине слоя 40 см	м3 уплотненного грунта		--	2,66	--	2552	--	873	

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
		НР - 72%; СП - 8%									
16.				1200	3488,71	990,15	4186446	1188181	2857260	409010	4963093
	Е11-27040 1-0102 1127-0401 -0102 РСНБ РК 2015	-Слои оснований подстилающие и выравнивающие из песчано-гравийной смеси, дресвы. Устройство	м3 материала основания в плотном теле		117,5	198,09	141005	237708	--	367637	
		НР - 108%; СП - 8%									
17.				4900	1384,73	143,88	6785179	705014	5961747	358685	7715373
	Е11-27040 3-0103 1127-0403 -0103 РСНБ РК 2015	-Основания из щебня фракции 40-70 мм двухслойные, нижний слой толщиной 15 см. Устройство при укатке каменных материалов с пределом прочности на сжатие свыше 98,1 МПа (1000 кгс/см2)	м2 основания		24,17	43,61	118418	213698	--	571509	
		НР - 108%; СП - 8%									
18.				4900	1720,14	227,62	8428681	1115357	7176687	499021	9641918
	Е11-27040 3-0102 1127-0403 -0102 РСНБ РК 2015	-Основания из щебня фракции 40-70 мм двухслойные, верхний слой толщиной 15 см. Устройство при укатке каменных материалов с пределом прочности на сжатие свыше 98,1 МПа (1000 кгс/см2)	м2 основания		27,89	66,41	136637	325420	--	714216	
		НР - 108%; СП - 8%									
19.				4900	-707,17	-75,21	-3465114	-368545	-3096569	-123528	-3875734
	Е11-27040 3-0104 1127-0403 -0104 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 2 К=7	-Вычитается позиция: Основания из щебня фракции 40-70 мм. Устройство при укатке каменных материалов с пределом прочности на сжатие свыше 98,1 МПа (1000 кгс/см2). исключать на каждый 1 см изменения толщины слоя к нормам 1127-0403-0101, 1127-0403-0102, 1127-0403-0103	м2 основания		--	-23,34	--	-114378	--	-287091	
		НР - 108%; СП - 8%									
20.				1440	145,71	Объездное кольцо 138,1	209826	198868	--	47179	277566

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
	Е12-18010 1-1208 1218-0101 -1208 РСНБ РК 2015	-Покрытия асфальтобетонные деформированные. Снятие самоходными холодными фрезами с шириной фрезерования 500-1000 мм и толщиной слоя до 70 мм	м2 покрытия		7,61	37,89	10958	54568	--	20560	
		НР - 72%; СП - 8%									
21.				1250	59,76	59,76	74700	74700	--	20232	102526
	Е11-01010 5-0502 1101-0105 -0502 РСНБ РК 2015	-Насыпи дорожные. Устройство бульдозерами с перемещением грунта до 20 м. Группа грунтов 2	м3 грунта		--	22,48	--	28100	--	7595	
		НР - 72%; СП - 8%									
22.				1250	413	--	516250	--	516250	--	557550
	С121-0101 03-0401 2101-0103 -0401 РСНБ РК 2015	-Суглинок II группы, средняя плотность грунтов в естественном залегании 1,75 т/м3	м3		--	--	--	--	--	41300	
		СП - 8%									
23.				1250	84,02	66,25	105019	82808	12375	19171	134125
	Е11-01020 1-0601 1101-0201 -0601 РСНБ РК 2015	-Грунт уплотняемый. Полив водой	м3 уплотненного грунта		7,87	13,43	9836	16790	--	9935	
		НР - 72%; СП - 8%									
24.				1250	44,76	44,76	55952	55952	--	14750	76358
	Е11-01020 1-0103 1101-0201 -0103 РСНБ РК 2015	-Грунт. Уплотнение прицепными катками на пневмоколесном ходу 25 т. Первый проход по одному следу при толщине слоя 40 см	м3 уплотненного грунта		--	16,39	--	20486	--	5656	
		НР - 72%; СП - 8%									
25.				1250	9,45	9,45	11817	11817	--	2392	15346
	Е11-01020 1-0109 1101-0201 -0109 РСНБ РК 2015 К=2	-Грунт. Уплотнение прицепными катками на пневмоколесном ходу 25 т. На каждый последующий проход по одному следу при толщине слоя 40 см	м3 уплотненного грунта		--	2,66	--	3323	--	1137	
		НР - 72%; СП - 8%									
26.				25	2206,97	27,51	55174	688	38694	17326	78301
	Е11-27020 1-1002	-Камни бортовые бетонные. Установка при	м бортовог		631,69	10,03	15792	251	--	5800	

	1127-0201 -1002 РСНБ РК 2015	других видах покрытий о камня НР - 108%; СП - 8%							
27.	С121-0405 08-9901 2104-0508 -9901 РСНБ РК 2015	-Камни бортовые из бетона класса В22,5 ГОСТ 6665-91 СП - 8%	м3	1,3	44259	--	57537	--	57537	--	62140
					--	--	--	--	--	4603	
				Съезжы. Дорожная одежда. Тип I							
28.	Е11-01020 3-0102 1101-0203 -0102 РСНБ РК 2015	-Площади. Планировка механизированным способом. Группа грунтов 2 НР - 72%; СП - 8%	м2 спланированной площади	1200	6,13	6,13	7354	7354	--	1345	9394
					--	1,56	--	1868	--	696	
29.	Е11-01010 5-0502 1101-0105 -0502 РСНБ РК 2015	-Насыпи дорожные. Устройство бульдозерами с перемещением грунта до 20 м. Группа грунтов 2 НР - 72%; СП - 8%	м3 грунта	180	59,76	59,76	10757	10757	--	2913	14764
					--	22,48	--	4046	--	1094	
30.	С121-0101 03-0401 2101-0103 -0401 РСНБ РК 2015	-Суглинок II группы, средняя плотность грунтов в естественном залегании 1,75 т/м3 СП - 8%	м3	180	413	--	74340	--	74340	--	80287
					--	--	--	--	--	5947	
31.	Е11-01020 1-0601 1101-0201 -0601 РСНБ РК 2015	-Грунт уплотняемый. Полив водой НР - 72%; СП - 8%	м3 уплотненного грунта	180	84,02	66,25	15123	11924	1783	2761	19314
					7,87	13,43	1416	2418	--	1431	
32.	Е11-01020 1-0103 1101-0201 -0103 РСНБ РК 2015	-Грунт. Уплотнение прицепными катками на пневмоколесном ходу 25 т. Первый проход по одному следу при толщине слоя 40 см НР - 72%; СП - 8%	м3 уплотненного грунта	180	44,76	44,76	8057	8057	--	2124	10996
					--	16,39	--	2950	--	814	
33.	Е11-01020 1-0109 1101-0201 -0109 РСНБ РК 2015 К=2	-Грунт. Уплотнение прицепными катками на пневмоколесном ходу 25 т. На каждый последующий проход по одному следу при толщине слоя 40 см НР - 72%; СП - 8%	м3 уплотненного грунта	180	9,45	9,45	1702	1702	--	345	2210
					--	2,66	--	478	--	164	
				Транспортные расходы							
34.				2955	2915	--	8613825	--	--	--	9302931

С341-0201 03-1196 4102-0103 -1196 РСНБ РК 2015	-Перевозка строительных грузов самосвалами вне карьеров. Грузоподъемность 20 т. Класс груза 1. Расстояние перевозки 196 км СП - 8%	т	-------- --	-------- --	-------- --	-------- --	-------- --	--------- 689106

ИТОГО ПО СМЕТЕ:	Тенге			31323179
В ТОМ ЧИСЛЕ:				
Зарплата рабочих строителей	Тенге	489691		
Затраты на эксплуатацию машин	Тенге	3986899		
в том числе зарплата машинистов	Тенге		1035970	
Материалов, изделий и конструкций	Тенге	14015395		
Перевозка грузов	Тенге	8868590		
Прочие затраты	Тенге	155990		
Накладные расходы	Тенге	1497933		
Сметная прибыль	Тенге	2308681		
ВЗиС 1,04 %		325761		
Итого:		31648940		
Зимнее удорожание 1,98 %		626649		
Итого:		32275589		
Транспортные расходы		9302931		
Непредвиденные расходы		831570		
В текущих ценах 2018 года,		42410090		
В текущих ценах 2019 года, к-1,0498961		44526189		
НДС 12 %		5343143		
Стоимость строительства		49 869 331,00		
Скидка по тендеру		4 986 933,00		
Всего с учетом скидки		44 882 398,00		

Всего к оплате: Сорок четыре миллиона восемьсот восемьдесят две тысячи триста девяносто восемь тенге.

ЗАКАЗЧИК:
ГУ «Чингирлауский районный отдел жилищно-коммунального хозяйства, пассажирского транспорта и автомобильных дорог» — **Шаимбетов Е.К.**

ПОДРЯДЧИК:
ТОО «Айдана» — **Амирханян А.Р.**

Тех надзор: ТОО «YEREN» — **Анарбеков С.Н.**