ЗАКАЗЧИК: ГУ «Чингирлауский районный ОЖКХ,ПТиАД»
ПОДРЯДЧИК: ТОО "Айдана"
Договор № 62 от 2019-05-23

Ф-3

Справка

о стоимости выполненных работ
за октябрь 2019 года

Наименование объектов, комплексов работ	За отчетный период (в тенге)	В том числе	
		СМР (в тенге)	НДС 12% (в
Капитальный ремонт автомобильных дорог села Шынгырлау Чингирлауского района ЗКО.	21 789 570,52	19 454 973,68	2 334 596,84
ВСЕГО:	**21 789 570,52**	**19 454 973,68**	**2 334 596,84**

К оплате: Двадцать один миллион семьсот восемьдесят девять тысяч пятьсот семьдесят тенге 52 тиын.

Заказчик:

Подрядчик:

ЗАКАЗЧИК: ГУ «Чингирлауский районный ОЖКХ,ПТиАД» Ф2в

ПОДРЯДЧИК: ТОО «Айдана»

Договор № 62 от 2019-05-23

АКТ ВЫПОЛНЕННЫХ РАБОТ №3

Капитальный ремонт автомобильных дорог села Шынгырлау Чингирлауского района ЗКО

от 7 октября 2019 г.

№ п/п	Шифр норм, код ресурса	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Количество	Стоимость единицы, тенге: Всего	Стоимость единицы, тенге: экспл. машин	Общая стоимость, тенге: Всего	Общая стоимость, тенге: экспл. машин	Общая стоимость, тенге: материалы	Накладные расходы, тенге	Всего стоимость с НР и СП тенге
					ЗП рабочих строителей	в т.ч. ЗП машинистов	зарплата рабочих-строителей	в т.ч. ЗП машинистов	оборудование, мебель, инвентарь	Сметная прибыль, тенге	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
		РАЗДЕЛ 1.									
						Дорожная одежда. Тип I					
1.				3500	1384,73	143,88	4846556	503581	4258390	256204	5510981
	Е11-27040 3-0103 1127-0403 -0103 РСНБ РК 2015	-Основания из щебня фракции 40-70 мм двухслойные, нижний слой толщиной 15 см. Устройство при укатке каменных материалов с пределом прочности на сжатие свыше 98,1 МПа (1000 кгс/см2)	м2 основания		24,17	43,61	84585	152641	--	408221	
		НР - 108%; СП - 8%									
2.				3500	1720,14	227,62	6020486	796684	5126204	356444	6887084
	Е11-27040 3-0102 1127-0403 -0102 РСНБ РК 2015	-Основания из щебня фракции 40-70 мм двухслойные, верхний слой толщиной 15 см. Устройство при укатке каменных материалов с пределом прочности на сжатие свыше 98,1 МПа	м2 основания		27,89	66,41	97598	232443	--	510154	

		(1000 кгс/см2) НР - 108%; СП - 8%								
3. Е11-27040 3-0104 1127-0403 -0104 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 2 К=7	-Вычитается позиция: Основания из щебня фракции 40-70 мм. Устройство при укатке каменных материалов с пределом прочности на сжатие свыше 98,1 МПа (1000 кгс/см2). исключать на каждый 1 см изменения толщины слоя к нормам 1127-0403-0101, 1127-0403-0102, 1127-0403-0103 НР - 108%; СП - 8%	м2 основани я	3500	-707,17 ---	-75,21 -23,34	-2475082 --	-263246 -81698	-2211836 --	-88234 -205065	-2768381
4. Е11-27060 2-0901 1127-0602 -0901 РСНБ РК 2015	-Основания. Розлив вяжущих материалов НР - 108%; СП - 8%	т	2,88	96599,24 ---	1626,03 763,28	278206 --	4683 2198	273523 --	2374 22446	303026
5. Е11-27060 2-0301 1127-0602 -0301 РСНБ РК 2015	-Покрытия толщиной 4 см из горячих асфальтобетонных смесей плотных мелкозернистых АБВ, плотность каменных материалов 2,5-2,9 т/м3. Устройство НР - 108%; СП - 8%	м2 покрытия	3600	2097,59 36,99	90,72 25,37	7551333 133177	326605 91317	7091551 --	242454 623503	8417290
					Обочины ЩГС					
6. Е11-01010 5-0306 1101-0105 -0306 РСНБ РК 2015	-Насыпи (присыпные обочины). Возведение из резервов экскаваторами с ковшом вместимостью 0,65 м3. Группа грунтов 2 НР - 72%; СП - 8%	м3 грунта	1839,351	174,77 2,95	171,81 47,63	321458 5431	316026 87611	-- --	66991 31076	419524
7. С121-0101 03-0401 2101-0103 -0401 РСНБ РК 2015	-Суглинок II группы, средняя плотность грунтов в естественном залегании 1,75 т/м3 СП - 8%	м3	1839,351	413 --	-- --	759652 --	-- --	759652 --	-- 60772	820424
ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 1		Тенге Тенге		-- --	-- --	17302609 320790	1684332 484513	15297484 --	836233 1451107	19589948
Стоимость общестроительных работ		Тенге				17302609				
Материалы		Тенге				7382400				

Всего заработная плата	Тенге		805303	
Местные материалы	Тенге	7915087		
Накладные расходы	Тенге	836232		
Сметная прибыль	Тенге	1451107		
ВСЕГО, Стоимость общестроительных работ	Тенге	19589949		
Нормативная трудоемкость	чел.-ч			726
Сметная заработная плата	Тенге		805303	
ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 1	Тенге	19589949		
Нормативная трудоемкость	чел.-ч			726
Сметная заработная плата	Тенге		805303	
ИТОГО ПО СМЕТЕ:	Тенге			19589948
В ТОМ ЧИСЛЕ:				
Зарплата рабочих строителей	Тенге	320790		
Затраты на эксплуатацию машин	Тенге	1684332		
в том числе зарплата машинистов	Тенге		484513	
Материалов, изделий и конструкций	Тенге	15297484		
Накладные расходы	Тенге	836233		
Сметная прибыль	Тенге	1451107		
ВЗиС 1,04 %		203735		
Итого:		19793684		
Зимнее удорожание 1,98 %		391915		
Итого:		20185599		
Непредвиденные расходы		403712		
В текущих ценах 2018 года,		20589311		
В текущих ценах 2019 года, к-1,0498961		21616637		
НДС 12 %		2593996		
Стоимость строительства		24 210 634,00		
Скидка по тендеру		2 421 063,48		
Всего с учетом скидки		21 789 570,52		

Всего к оплате: Двадцать один миллион семьсот восемьдесят девять тысяч пятьсот семьдесят тенге 52 тиын.

ЗАКАЗЧИК:
ГУ «Чингирлауский районный отдел жилищно-коммунального хозяйства, пассажирского транспорта и автомобильных дорог» **Шаимбетов Е.К.**

ПОДРЯДЧИК:
ТОО «Айдана» **Амирханян А.Р.**

Тех надзор: ТОО «YEREN» **Анарбеков С.Н.**