ЗАКАЗЧИК: ГУ «Чингирлауский районный ОЖКХ,ПТиАД»
ПОДРЯДЧИК: ТОО "Айдана" Ф-3
Договор № 62 от 2019-05-23

Справка

о стоимости выполненных работ
за сентябрь 2019 года

Наименование объектов, комплексов работ	За отчетный период (в тенге)	В том числе	
		СМР (в тенге)	НДС 12% (в
Капитальный ремонт автомобильных дорог села Шынгырлау Чингирлауского района ЗКО.	66 219 019,00	59 124 124	7 094 895
ВСЕГО:	**66 219 019,00**	**59 124 124**	**7 094 895**

К оплате: Шестьдесят шесть миллионов двести девятнадцать тысяч девятнадцать тенге.

Заказчик:

Подрядчик:

ЗАКАЗЧИК: ГУ «Чингирлауский районный ОЖКХ,ПТиАД»

ПОДРЯДЧИК: ТОО «Айдана»

Договор № 62 от 2019-05-23

Ф2в

АКТ ВЫПОЛНЕННЫХ РАБОТ №2

Калитальный ремонт автомобильных дорог села Шынгырлау Чингирлауского района ЗКО

от 18 сентября 2019 г.

№ п/п	Шифр норм, код ресурса	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Количество	Стоимость единицы, тенге: Всего	Стоимость единицы, тенге: ЗП рабочих строителей	Стоимость единицы, тенге: экспл. машин	Стоимость единицы, тенге: в т.ч. ЗП машинистов	Общая стоимость, тенге: Всего	Общая стоимость, тенге: зарплата рабочих строителей	Общая стоимость, тенге: экспл. машин	Общая стоимость, тенге: в т.ч. ЗП машинистов	Общая стоимость, тенге: материалы	Общая стоимость, тенге: оборудование, мебель, инвентарь	Накладные расходы, тенге	Сметная прибыль, тенге	Всего стоимость с НР и СП тенге
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12						
		Дорожная одежда. Тип I															
1.	E11-27040 1-0102 1127-0401 -0102 РСНБ РК 2015	-Слои оснований подстилающие и выравнивающие из песчано-гравийной смеси, дресвы.я в теле Устройство плотном НР - 108%; СП - 8%	м3 материала основани	1680	3488,71 117,5	990,15 198,09	5861025 197407	1663454 332792	4000164 --	572614 514691	6948330						
2.	E11-27040 3-0103 1127-0403 -0103 РСНБ РК 2015	-Основания из щебня фракции 40-70 мм двухслойные, нижний слой толщиной 15 см. Устройство при укатке каменных материалов с пределом прочности на сжатие свыше 98,1 МПа (1000 кгс/см2) НР - 108%; СП - 8%	м2 основания	7000	1384,73 24,17	143,88 43,61	9693112 169169	1007162 305283	8516781 --	512408 816442	11021962						
3.	E11-27040 3-0102	-Основания из щебня фракции 40-70 мм	м2 основани	7000	1720,14 27,89	227,62 66,41	12040972 195195	1593367 464886	10252410 --	712887 1020309	13774169						

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
	1127-0403 -0102 РСНБ РК 2015	двухслойные, верхний слой толщиной 15 см. Устройство при укатке каменных материалов с пределом прочности на сжатие свыше 98,1 МПа (1000 кгс/см2) НР - 108%; СП - 8%	я								
4.				7000	-707,17	-75,21	-4950163	-526492	-4423671	-176469	-5536762
	Е11-27040 3-0104 1127-0403 -0104 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 2 К=7	-Вычитается позиция: Основания из щебня фракции 40-70 мм. Устройство при укатке каменных материалов с пределом прочности на сжатие свыше 98,1 МПа (1000 кгс/см2). исключать на каждый 1 см изменения толщины слоя к нормам 1127-0403-0101, 1127-0403-0102, 1127-0403-0103 НР - 108%; СП - 8%	м2 основани я		--	-23,34	--	-163397	--	-410131	
5.				6,24	96599,24	1626,03	602779	10146	592633	5144	656557
	Е11-27060 2-0901 1127-0602 -0901 РСНБ РК 2015	-Основания. Розлив вяжущих материалов НР - 108%; СП - 8%	т		--	763,28	--	4763	--	48634	
6.				7800	2097,59	90,72	16361222	707644	15365028	525317	18237462
	Е11-27060 2-0301 1127-0602 -0301 РСНБ РК 2015	-Покрытия толщиной 4 см из горячих асфальтобетонных смесей плотных мелкозернистых АБВ, плотность каменных материалов 2,5-2,9 т/м3. Устройство НР - 108%; СП - 8%	м2 покрытия		36,99	25,37	288550	197854	--	1350923	
						Объездное кольцо					
7.				50	3488,71	990,15	174435	49508	119052	17042	206796
	Е11-27040 1-0102 1127-0401 -0102 РСНБ РК 2015	-Слои оснований подстилающие и выравнивающие из песчано-гравийной смеси, дресвы. Устройство НР - 108%; СП - 8%	м3 материал а основани я в плотном теле		117,5	198,09	5875	9905	--	15318	

8.			325	1561,84	208,8	507597	67861	430673	32173	582951
E11-27040 3-0101 1127-0403 -0101 РСНБ РК 2015	-Основания из щебня фракции 40-70 мм, однослойные, толщиной 15 см. Устройство при укатке каменных материалов с пределом прочности на сжатие свыше 98,1 МПа (1000 кгс/см2)	м2 основания		27,89	63,78	9063	20727	--	43182	
	НР - 108%; СП - 8%									
9.			325	-275,17	-32,23	-89432	-10476	-78956	-3511	-100379
E11-27040 3-0104 1127-0403 -0104 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 2 К=3	-Вычитается позиция: Основания из щебня фракции 40-70 мм. Устройство при укатке каменных материалов с пределом прочности на сжатие свыше 98,1 МПа (1000 кгс/см2). исключать на каждый 1 см изменения толщины слоя к нормам 1127-0403-0101, 1127-0403-0102, 1127-0403-0103	м2 основания		--	-10	--	-3251	--	-7435	
	НР - 108%; СП - 8%									
10.			1605	674,84	206,97	1083110	332182	676860	179233	1363331
E11-27030 1-0101 1127-0301 -0101 РСНБ РК 2015	-Основания щебеночные. Исправление профиля с добавлением нового материала	м2 площади основания		46,15	57,25	74068	91889	--	100987	
	НР - 108%; СП - 8%									
11.			1,284	96599,24	1626,03	124033	2088	121945	1058	135099
E11-27060 2-0901 1127-0602 -0901 РСНБ РК 2015	-Основания. Розлив вяжущих материалов	т		--	763,28	--	980	--	10007	
	НР - 108%; СП - 8%									
12.			1605	2097,59	90,72	3366636	145611	3161650	108094	3752709
E11-27060 2-0301 1127-0602 -0301 РСНБ РК 2015	-Покрытия толщиной 4 см из горячих асфальтобетонных смесей плотных мелкозернистых АБВ, плотность каменных материалов 2,5-2,9 т/м3. Устройство	м2 покрытия		36,99	25,37	59375	40712	--	277978	
	НР - 108%; СП - 8%									
			Устройство водопропускных труб, футляров							
13.			10,5	184,98	177,14	1942	1860	2	396	2526
E11-01010 2-0308 1101-0102 -0308 РСНБ РК 2015	-Грунты 2 группы. Разработка с погрузкой на автомобили-самосвалы экскаваторами с ковшом вместимостью 0,65 м3 (непригодный грунт)	м3 грунта		7,59	44,85	80	471	--	187	

		НР - 72%; СП - 8%								
14.				1,16	1370,6	--	1590	--	--	1145	2953
	Е11-01020 5-0302 1101-0205 -0302 РСНБ РК 2015	-Грунты 2 группы. Разработка вручную в траншеях глубиной до 2 м без креплений с откосами	м3 грунта		1370,6	--	1590	--	--	219	
		НР - 72%; СП - 8%								
15.				6,6	15,88	15,88	105	105	--	28	144
	Е11-01010 4-0405 1101-0104 -0405 РСНБ РК 2015	-Траншеи и котлованы. Засыпка бульдозерами мощностью 79 кВт (108 л с) при перемещении грунта до 5 м. Группа грунтов 2	м3 грунта		--	5,97	--	39	--	11	
		НР - 72%; СП - 8%								
16.				8,45	213	--	1800	--	--	--	1944
	С341-0201 03-1010 4102-0103 -1010 РСНБ РК 2015	-Перевозка строительных грузов самосвалами вне карьеров. Грузоподъемность 20 т. Класс груза 1. Расстояние перевозки 10 км (непригодный грунт)	Тенге за 1 тонну		--	--	--	--	--	144	
		СП - 8%								
17.				0,9	2608,27	149,17	2347	134	1437	802	3402
	Е11-23010 1-0101 1123-0101 -0101 РСНБ РК 2015	-Основание под трубопроводы песчаное. Устройство	м3 основания		861,9	38,54	776	35	--	252	
		НР - 99%; СП - 8%								
18.				0,022	2301778,61	1099266,06	50639	24184	3698	29461	86508
	Е11-22030 1-0111 1122-0301 -0111 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 10	-Трубы водопроводные стальные, диаметр 500 мм. Укладка футляра	км трубопровода		1034399	318278,04	22757	7002	--	6408	
		НР - 99%; СП - 8%									
					ПГС 9850т 226км -30 = 196км						
19.				2500	2915	--	7287500	--	--	--	7870500
	С341-0201 03-1196 4102-0103 -1196 РСНБ РК 2015	-Перевозка строительных грузов самосвалами вне карьеров. Грузоподъемность 20 т. Класс груза 1. Расстояние перевозки 196 км	т		--	--	--	--	--	583000	
		СП - 8%									
					Асфальтобетон 2587,9т 80км -30 = 50 км						
20.				910	793	--	721630	--	--	--	779360
	С341-0201	-Перевозка строительных	т								

03-1050 4102-0103 -1050 РСНБ РК 2015	грузов самосвалами вне карьеров. Грузоподъемность 20 т. Класс груза 1. Расстояние перевозки 50 км СП - 8%	--	--	--	--	--	57730

ИТОГО ПО СМЕТЕ:	Тенге			59789562
В ТОМ ЧИСЛЕ:				
Зарплата рабочих строителей	Тенге	1023903		
Затраты на эксплуатацию машин	Тенге	5068338		
в том числе зарплата машинистов	Тенге		1310689	
Материалов, изделий и конструкций	Тенге	38739706		
Перевозка грузов	Тенге	8010930		
Накладные расходы	Тенге	2517822		
Сметная прибыль	Тенге	4428856		
ВЗиС 1,04 %		531853		
Итого:		51671555		
Зимнее удорожание 1,98 %		1023097		
Итого:		52694652		
Транспортные расходы		8649860		
Непредвиденные расходы		1226890		
В текущих ценах 2018 года,		62571402		
В текущих ценах 2019 года, к-1,0498961		65693471		
НДС 12 %		7883217		
Стоимость строительства		73 576 687,00		
Скидка по тендеру		7 357 669,00		
Всего с учетом скидки		66 219 019,00		

Всего к оплате: Шестьдесят шесть миллионов двести девятнадцать тысяч девятнадцать тенге.

ЗАКАЗЧИК:
ГУ «Чингирлауский районный отдел жилищно-коммунального хозяйства, пассажирского транспорта и автомобильных дорог» — **Шаимбетов Е.К.**

ПОДРЯДЧИК:
ТОО «Айдана» — **Амирханян А.Р.**

Тех надзор: ТОО «YEREN» — **Анарбеков С.Н.**