Приложение 1
к приказу Министра
индустрии и инфраструктурного развития
Республики Казахстан
от 9 августа 2019 года № 632
Утвержден
приказом Министра
по инвестициям и развитию
Республики Казахстан
от 24 апреля 2017 года № 234

Акт приемки объекта в эксплуатацию

«28» 08 2020 года

Заказчик: ГУ «Управление предпринимательства и индустриально-инновационного развития Алматинской области», Алматинская область, г.Талдыкорган, Кабанбай Батыра,26. Заместитель руководителя Бакиров Алмат Амирханович.

фамилия, имя, отчество (при наличии) – для физических лиц, наименование организации – для юридических лиц, почтовый индекс, область, город, район, населенный пункт, наименование улицы, номер дома/здания (стационарного помещения)

на основании:

Декларации о соответствии (прилагается) от «28» 08 2020 г., ТОО «Ком-Сервис», в лице директора Сансызбаева К.Т., 050019, РК, г. Алматы, ул. Волочаевская, 379

дата декларации, наименование подрядной (генподрядной) организации, фамилия, имя, отчество (при наличии) руководителя, юридический адрес

Заключения о качестве строительно-монтажных работ (прилагается): от «28» 08 2020 г., Технический надзор осуществляется ТОО «Алматыкурылысэксперт»,, имеющим в своем штате аттестованного эксперта в лице Калибаев Жанузак Кереевич, аттестат № KZ56VJE00019753 от 22.08.2016 года.

дата заключения, наименование организации, фамилия, имя, отчество (при наличии) экспертов технического надзора, № и дата получения аттестатов

Заключения о соответствии выполненных работ проекту (прилагается): от «28» 08 2020 г., ТОО «ORTEX Engineering», в лице главного инженера проекта Досымова Е.А в соответствии с приказом за № 6п;.

дата заключения, наименование организации, фамилия, имя, отчество (при наличии) экспертов авторского надзора, № и дата получения аттестатов

произведя осмотр готовности предъявленного подрядчиком (генеральным подрядчиком) к приемке в эксплуатацию объекта: "Внеплощадочные кабельные сети связи для завода по глубокой переработке сои".

наименование объекта, вид строительства (новое, расширение, реконструкция, техническое перевооружение, модернизация, капитальный ремонт), уровень ответственности, техническая и технологическая сложность объекта

по адресу: с, Жанаталап в Илийском районе, Алматинской области.

(область, район, населенный пункт, микрорайон, квартал, улица, номер дома (корпуса) проверив комплектность исполнительной технической документации подтверждает, что:

1. Строительство объекта осуществлено на основании:

1) правоустанавливающего документа на земельный участок: ГосАкт № 600705 от «31» октября 2017г выдана Илийским районным отделением департамента «Земельного кадастра и технического обследования недвижимости» филиал НАО Государственная корпорация «Правительство для граждан» по Алматинской области. Кадастровый №03-046-267-1822;

2) талона о приеме уведомления о начале или прекращении осуществления деятельности или определенных действий: ГУ «Управление государственного архитектурно-строительного контроля Алматинской области»

KZ92REA00169351 22.04.2020

наименование органа принявшего уведомление, дата выдачи талона

3) проекта (проектно-сметной документации): ТОО «ORTEX Engineering»ГСЛ № 17011266, № проекта 2-AGR-ORT-2019-BCC.

наименование проектной организации, номер проекта

утвержденного(й) Приказом №87. От 17.03.2020г. ГУ «УПРАВЛЕНИЕ ПРЕДПРИНИМАТЕЛЬСТВА И ИНДУСТРИАЛЬНО-ИННОВАЦИОННОГО РАЗВИТИЯ АЛМАТИНСКОЙ ОБЛАСТИ».

наименование организации утвердившей (переутвердившей) проект и дата утверждения

2. Строительно-монтажные работы осуществлены в сроки:

Начало работ: Апрель 2020г.;

Окончание работ: Май 2020г.;

месяц, год

при продолжительности строительства, месяц:

по норме или по проекту организации строительства, месяц:2,5 месяца;

фактически, месяц: 2 месяцев;

3. Объект (комплекс) имеет следующие основные технико-экономические показатели (мощность, производительность, производственная площадь, протяженность, вместимость, объем, пропускная способность, провозная способность, число рабочих мест и тому подобное, заполняется по всем объектам (кроме жилых домов) в единицах измерения соответственно целевой продукции или основным видам услуг):

Мощность, производительность и так далее	Единица измерения	По проекту		Фактически	
		общая (с учетом ранее принятых)	в том числе пускового комплекса или очереди	общая (с учетом ранее принятых)	в том числе пускового комплекса или очереди
Протяженность ВОЛС по кабельной канализации	км.	1625	1625	1560	1560
Установка колодцев ККС-4	шт.	19	19	19	19
Устройство трубопроводов из полиэтиленевых труб d-110мм (2-кан)	м	1671	1671	1551	1551
Ethernet-коммутатор агрегации - MES3124: 24 порта	шт	1	1	1	1
Оптическая полка на 16 портов	шт	1	1	1	1

4. Технологические и архитектурно-строительные решения по объекту характеризуются следующими данными: протяженность ВОЛС 1560м.

краткие технические характеристики по особенностям его размещения, по основным материалам и конструкциям, инженерному и технологическому оборудованию

5. На объекте установлено предусмотренное проектом оборудование в количестве согласно актам о его приемке после индивидуального испытания и комплексного опробования;

6. Наружные инженерные коммуникации (холодное и горячее водоснабжение, канализация, теплоснабжение, газоснабжение, электроснабжение и связь) обеспечивают нормальную эксплуатацию объекта (здания, сооружения, помещения) и приняты городскими эксплуатационными организациями;

7. Сметная стоимость по утвержденному проекту (проектной-сметной документации): всего 24 510 591.50 тысяч тенге. В том числе: СМР 23 807.166 тысяч.тенге. оборудования 703 425.6 тысяч.тенге

8. Сметная стоимость основных фондов, принимаемых в эксплуатацию 24 510 591.50 тысяч тенге. В том числе:

Строительно-монтажных работ: 23 807.166 тысяч тенге.оборудования: 703 425.6 тысяч тенге.

9. Объект построен в соответствии с утвержденным проектом (проектно-сметной документацией) и требованиями государственных нормативных документов в области архитектуры, градостроительства и строительства.

РЕШИЛ: "Внеплощадочные кабельные сети связи для завода по глубокой переработке сои"

ПРИНЯТЬ В ЭКСПЛУАТАЦИЮ.

наименование объекта (комплекса)

Заказчик:

Зам.Руководителя _____ Бакиров А.А.

фамилия, имя, отчество (при наличии)

_____

подпись руководителя М.П.

Технический надзор

Эксперт ТОО «Алматыкурылысэксперт» _____ Калибаев Ж.К.

фамилия, имя, отчество (при наличии)

_____ подпись эксперта М.П.

Авторский надзор

Главный инженер проекта «ORTEX Engineering» _____ Досымов Е.А.

фамилия, имя, отчество (при наличии)

_____

подпись М.П.

Генеральный подрядчик

Директор ТОО «Ком-Сервис» _____ Сансызбаев К.Т.

фамилия, имя, отчество (при наличии)

_____

подпись руководителя М.П.