Утверждена
приказом Председателя Агенства
Республики Казахстан по делам строительства
и жилищно-коммунального хозяйства
от "02" мая 2012 г.
№170

Заказчик : ГУ"Управление пассажирского транспорта и автомобильных дорог Павлодарской области"
Подрядчик: Товарищество с ограниченной ответственностью фирма "Качирский ПДУ"
Наименование строительства и его адрес: Работы по содержанию автомобильных дорог областного значения Качирского района Павлодарской области
Автодорога Ивановка- Трофимовка- граница РФ км 0-95 (95 км).

Справка № 36
от 30 октября 2020 года
о стоимости выполненных работ и затрат
за октябрь 2020 года

Код заказчика	Код подрядчик	Договор		Источник финансирования		Организационно- правовая форма	
		номер	дата			наименование	код
281	859	№26 доп. соглаш. №26/5	03.03.2018 20.01.2020			ТОО	17

Наименование объектов и комплексов работ	Стоимость выполненных работ и затрат (в тенге)									
	с начала года по отчетный месяц включительно с НДС	в отчетном месяце без НДС	из графы 1						Налог на добавленую стоимость (НДС 12%)	Всего к оплате
			Строительно монтажные работы в сметном базовом уровне цен 2001 год	из них		стоимость прочих затрат не входящих в состав СМР в сметном. базовом уровне цен2001г.	дополнительные зат.			
				в отчетном месяце	по монтажу оборудования		на приобретение материалов	другие дополнительные расходы		
А	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
Всего по стройке	246 736 830,30	220 300 741,34							26 436 088,96	
в т.ч. за сентябрь месяц	8 773 109,00	7 833 133,04							939 975,96	
К оплате	**8 773 109,00**	7833133,04							939 975,96	8 773 109,00

К оплате: **Восемь миллионов семьсот семьдесят три тысячи сто девять тенге**

Заказчик: Руководитель ГУ "Управление пассажирского транспорта и автомобильных дорог Павлодарской области"

Р.Е.Койсоймасов

Подрядчик:
Директор ТОО фирма "Качирский ПДУ"

А.Е.Козыбаев

Утверждена
приказом Председателя Агенства
Республики Казахстан по делам строительства и
жилищно-коммунального хозяйства
от "02" мая 2012 года № 170

Заказчик: ГУ "Управление пассажирского транспорта и автомобильных дорог Павлодарской области"
Подрядчик: ТОО фирма"Качирский ПДУ "
Дополнительное соглашение №26/1 от 2018-06-11, №26/2 от 2018-09-11, № 26/3 от 2019-01-03, №26/4 от 2019-05-24, №26/5 от 2020-01-20 к договору № 26 от 03.03.2018 года
Наименование строительства и его адрес: Содержание автомобильной дороги Ивановка- Трофимовка- гр. РФ км 0-95 (95 км)

АКТ № 41

приемки выполненных работ от 30 октября 2020 года
за октябрь 2020 года
Содержание автомобильной дороги Ивановка- Трофимовка- граница РФ км 0-95(95 км)

Составлена в текущих ценах с 07.07.20 г.

№ п/п	Шифр норм, код ресурса	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Количество	Стоимость ед., тенге		Общая стоимость, тенге			Накладные расходы, тенге	Всего стоимость с НР и СП, тенге
					Всего / зарплата рабочих-строителей	эксплуатация машин / зарплата машинистов	Всего / зарплата рабочих-строителей	эксплуатация машин / зарплата машинистов	материалы / оборудование, мебель, инвентарь	Сметная прибыль, тенге	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
1	**1291-0345-0101 СРД-345-01-01**	**Патрулирование дорог республиканского и местного значения на автомашине "Дорремслужба" на базе: ГАЗ-53, Газель и др. НР = 108 %**	**км в одном направлении**	**1710**	243	134,6	415530	230166	–	319773	794128
					108,4	64,75	185364	110723	–	58824	
	0101-0102-0100	Затраты труда рабочих-строителей (средний разряд 0,00)	чел-ч	0,1	171						
	0101-0102-0100	Затраты труда машинистов	чел-ч	0,05	85,5						

3301-0201-0101	Автомобили бортовые, до 5 т	маш.-ч	0,05	2692	230166					
			85,5	1295	110723					
2 1291-0166-0101 СРД-166-01-01	**Ремонтное профилирование гравийного покрытия автогрейдером среднего типа с шириной профилируемой дороги 8 м НР = 108 %**	**км спрофилированной дороги**	**75**	13607,87	13607,87	1020590	1020590	–	197802	1315864
				–	2442	–	183150	–	97471	
0101-0102-0100	Затраты труда рабочих-строителей (средний разряд 0,00)	чел-ч	–	–						
0101-0102-0100	Затраты труда машинистов	чел-ч	1,32	99						
3101-0103-0201	Автогрейдеры среднего типа, 99 кВт (135 л.с.)	маш.-ч	1,32	10309	1020591					
			99	1850	183150					
3 1291-0259-0101 СРД-259-01-01	**Уборка различных предметов, мусора и негабаритных грузов вручную: с обочин, откосов, полосы отвода НР = 108 %**	**1000 м2**	**1140,0**	658,63	323,03	750838	368266	–	604507	1463773
				335,59	155,4	382573	177156	–	108428	
0101-0102-0100	Затраты труда рабочих-строителей (средний разряд 0,00)	чел-ч	0,37	421,800						
0101-0102-0100	Затраты труда машинистов	чел-ч	0,12	136,8						
3301-0201-0101	Автомобили бортовые, до 5 т	маш.-ч	0,12	2692	368266					
			136,8	1295	177156					
4 1291-0021-0101 СРД - 0021-0101	**Скашивание травы на обочинах и откосах роторной сенокосилкой НР = 108 %**	**км**	**1520**	796,80	615,40	1211136	935408	–	653685	2014007
				181,40	216,80	275728	329536	–	149186	

0101-0102-0100	Затраты труда рабочих-строителей (средний разряд 0,00)									
		чел-ч	0,20	304,00						
0101-0102-0100	Затраты труда машинистов	чел-ч	0,20	304,00						
3206-0102-0901	Косилки прицепные	маш.-ч	0,20	145,00	44080					
			304,00	–	–					
3304-0102-0103	Тракторы на пневмоколесном ходу 40 кВт (55 л.с.)	маш.-ч	0,20	2932	891328					
			304,000	1084	329536					
5 1291-0023-0101	**Скашивание травы на обочинах и газонах газонокосилкой НР =108%**	**100м2**	**120**	639,76	162,8	76771	19536	–	61814	149672
				476,96	0	57235	0	–	11087	
0101-0102-0100	Затраты труда рабочих-строителей (средний разряд 0,00)									
		чел-ч	0,44	52,8						
0101-0102-0100	Затраты труда машинистов	чел-ч	–	–						
3206-0102-0901	Газонокосилки моторные	маш.-ч	0,44	370	19536					
			52,8000	0	0					
6 1291-0034-0101 СРД-34-01-01	**Валка деревьев твердых пород с вырубкой подлеска, уборкой порубочных остатков диаметром до D=32 см НР = 108 %**	**дерево**	**530**	168,36	9,08	88004	3585	–	91172	193510
				159,28	–	84418	–	–	14334	
0101-0102-0100	Затраты труда рабочих-строителей (средний разряд 0,00)									
		чел-ч	0,12	63,6						
0101-0102-0100	Затраты труда машинистов	чел-ч	–	–						
3403-0102-0401	Пила с карбюраторным двигателем	маш.-ч	0,041	165	3585					

			21,73	–	–					
7	**1291-0037-0101 СРД-37-01-01**	**Корчевка пней на откосах и резервах бульдозером, диаметр до 32 см НР = 108 %**	**шт.**	**760**	1183,41	287,46	899392	218470	–	826505	1863968
					895,95	111	680922	84360	–	138072	
	0101-0102-0100	Затраты труда рабочих-строителей (средний разряд 0,00)	чел-ч	0,09	68,4						
	0101-0102-0100	Затраты труда машинистов	чел-ч	0,06	45,6						
	3101-0101-0103	Бульдозеры, 79 кВт (108 л.с.)	маш.-ч	0,06	4791	218470					
				45,6	1850	84360					
8	**4131-0102-0101**	**Лесоматериал круглый. Погрузка**	**т**	**633**	476		301308	0	–	0	325413
						0	0	0	–	24105	
9	**4102-0103-1010**	**Перевозка строительных грузов самосвалами вне населенных пунктов. Грузоподъемность 20 т. Класс груза 1. Расстояние перевозок 10 км**	**т**	**633**	208		131664		–	–	142197
					–		–		–	10533,12	
10	**1291-2285-0105 СРД-2-285-01-05**	**Вспашка почвы, глубина вспашки 27-30 см НР = 108 %**	**10000 м2**	**70**	6026,79	6026,79	421875	421875	–	90112	552946
					–	1191,96	0	83437	–	40959	
	0101-0102-0100	Затраты труда рабочих-строителей (средний разряд 0,00)	чел-ч	–	–						
	0101-0102-0100	Затраты труда машинистов	чел-ч	0,77	53,90000						
	3206-0101-1101	Плуги четырехкорпусные навесные	маш.-ч	0,77	133	7169					

			53,9000	–	–	
3304-0102-0105	Тракторы на пневмоколесном ходу, 158 кВт (215 л.с.)	маш.-ч	0,77	7694	414707	
			53,90000	1548	83437	
	Итого по акту:					**8 815 477**
	в том числе					
	- зарплата рабочих-строителей, тенге					1 666 240
	- затраты на эксплуатацию машин, тенге					3 217 896
	- в т.ч. зарплата машинистов, тенге					968 362
	- материалы, изделия и конструкции, тенге					0
	- перевозка грузов, тенге					0
	Накладные расходы, тенге					2845370
	Сметная прибыль (8 %), тенге					618361
	Итого в текущих ценах, тенге					**8 815 477**
0,888566	К=0,888566					**7 833 133**
	НДС 12 %					**939 976**
	Всего					**8 773 109**

ЗАКАЗЧИК

Заместитель руководителя ГУ "Управление пассажирского транспорта и автомобильных дорог Павлодарской области"

_____ Жакупов К.С.

Руководитель производственного отдела автомобильных дорог

_____ Бейм И.Д.

Куратор: главный специалист производственного отдела автодорог

_____ Сматаев А.М.

Руководитель планово-технического отдела автомобильных дорог

_____ Омар Н.Е.

ПОДРЯДЧИК

Директор ТОО фирма "Качирский ПДУ

_____ Козыбаев А.Е.