Приложение 50
к приказу Министра финансов
Республики Казахстан
от 20 декабря 2012 года № 562

Форма Р-1

ИИН/БИН

Заказчик **Коммунальное государственное предприятие на праве хозяйственного ведения "Поликлиника № 2 города Семей" управления здравоохранения Восточно-Казахстанской области,Республика Казахстан ВКО 071410 г.Семей, ул Байтурсынова 27, тел.: (8 7222) 77-01-36,36-02-30** — **080640013601**

полное наименование, адрес, данные о средствах связи

Исполнитель **Товарищество с ограниченной ответственностью КУРЫЛЫС,071410, Республика Казахстан, Восточно Казахстанская Область, город Семей, Би Боранбая, дом № 19, тел.: +7 (222) 31-53-05 31-96-69** — **980240001295**

полное наименование, адрес, данные о средствах связи

Договор (контракт) Договор № 144 от 27.04.2020 "Кап.ремонт 3-корпуса и подвала здания КГП"

Номер документа	Дата составления
7	26.05.2020

АКТ ВЫПОЛНЕННЫХ РАБОТ (ОКАЗАННЫХ УСЛУГ)

Номер по порядку	Наименование работ (услуг) (в разрезе их подвидов в соответствии с технической спецификацией, заданием, графиком выполнения работ (услуг) при их наличии)	Дата выполнения работ (оказания услуг)	Сведения об отчете о научных исследованиях, маркетинговых, консультационных и прочих услугах (дата, номер, количество страниц) (при их наличии)	Единица измерения	Выполнено работ (оказано услуг)		
					количество	цена за единицу	стоимость
1	2	3	4	5	6	7	8
1	Капитальный ремонт 3-корпуса и подвала здания КГП на ПХВ "Поликлиника № 2 города СемейЙ			услуга	1	5 000 000,00	5 000 000,00
				Итого	1	x	5 000 000,00

Сведения об использовании запасов, полученных от заказчика _____

наименование, количество, стоимость

Приложение: Перечень документации, в том числе отчет(ы) о маркетинговых, научных исследованиях, консультационных и прочих услугах (обязательны при его (их) наличии) на _____ страниц _____

Сдал (Исполнитель) руководитель / / Аралова Ж.Г.
должность *подпись* *расшифровка подписи*

М.П.

Принял (Заказчик) гл.врач / / Мухаметчанов Р.Г.
должность *подпись* *расшифровка подписи*

Дата подписания (принятия) работ (услуг) 26.05.2020

М.П.

ЗАКАЗЧИК: КГП на ПХВ "Поликлиника №2 г.Семей"
УЗ ВКО
ВКО г.Семей,ул Байтурсынова ,27
БИН 080640013601
ИИК KZ 92826F1KZTD2002861
БИК ALMNKZKA
АО "АТФБанк"

Утверждена
приказом Председателя Агенства
Республики Казахстан по делам строительства и
жилищно-коммунального хозяйства
от "02" мая 2012 г.
№ 170

Подрядчик: ТОО «Курылыс» г.Семей
ВКО,г.Семей,ул.Би-Боранбая,19
БИН 980240001295
ИИК KZ456017261000001059
БИК HSBKKZKX
АО "Народный Банк Казахстана"
КБЕ 17

Наименование строительства и его адрес: Капитальный ремонт 3 корпуса и подвала КГП на ПХВ "Поликлиника №2 г.Семей"УЗ ВКО"
Договор:№ 144 от27.04.2020г Доп соглаш №144/1 от 14.05.2020г

СПРАВКА

о стоимости выполненных работ и затрат за **май от25 мая** 2020года.

Код заказчика	Код подрядчика	Договор		Источник финансирования		Орган.-правовая форма	
		номер	дата	наименование	код	наименование	код
	11750	№144	27.04.2020г		ТОО "Курылыс"		Кбе 17
		№144/1	14.05.2020г				

Наименование пусковых комплексов, объектов	Стоимость выполненных работ и затрат в тенге								налог на добавленн. стоимость	Всего к оплате
	с начала года по отчетный месяц вклю-чительно с НДС	в отчетном месяце (за май) без НДС	из графы 1							
			Стр.-монт. работы в сметном баз. уровне цен	из них		стоимость прочих затр., не вход. в состав СМР	дополнительные затраты			
				в отчетном месяце	по монтажу оборудования		на приобрет. материалов	другие доп. расходы		
А	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
Кап ремонт Полик №2	5 000 000,00	4 464 286,00	4 464 286,00	4 464 286,00					535 714,00	5 000 000,00
минус аванс 30%										1 500 000,00
Итого к оплате										**3 500 000,00**

М.П. **Заказчик:** Главный врач КГП на ПХВ Поликлиника №2 г.Семей" УЗ ВКО " _____ **Р.Г.Мухаметчанов**

М.П. **Подрядчик:** Генеральный директор ТОО «Курылыс» _____ **Ж.Г.Аралова**

М.П. **Технадзор:** ИП "Айкимбаев Д.Ж." _____ **Д.Ж.Айкимбаев**

М.П **Авторский надзор:** Директор ТОО "Промэнергопроект" _____ **Н.Н.Ужгалов**

ЗАКАЗЧИК: КГП на ПХВ "Поликлиника №2 г.Семей"
УЗ ВКО
ВКО г.Семей,ул Байтурсынова ,27
БИН 080640013601
ИИК KZ 92826F1KZTD2002861
БИК ALMNKZKA
АО "АТФБанк"

Утверждена
приказом Председателя Агенства
Республики Казахстан по делам строительства и
жилищно-коммунального хозяйства
от "02" мая 2012 г.
№ 170

Подрядчик: ТОО «Курылыс» г.Семей
ВКО,г.Семей,ул.Би-Боранбая,19
БИН 980240001295
ИИК KZ456017261000001059
БИК HSBKKZKX
АО "Народный Банк Казахстана"
КБЕ 17

Наименование строительства и его адрес: Капитальный ремонт 3 корпуса и подвала КГП на ПХВ "Поликлиника №2 г.Семей"УЗ ВКО"
Договор:№ 144 от27.04.2020г Доп соглаш №144/1 от 14.05.2020г

АКТ №1
приемки выполненных работ за май от25 мая 2020г.

Составлена в текущих ценах с 01.10.19 г.

№ п/п	Шифр норм, код ресурса	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Количество	Стоимость ед., тенге		Общая стоимость, тенге			Накладные расходы, тенге	Всего стоимость с НР и СП, тенге
					Всего	эксплуатация машин	Всего	эксплуатация машин	материалы		
					зарплата рабочих-строителей	зарплата маши-нистов	зарплата рабочих-строителей	зарплата маши-нистов	оборудо-вание, мебель, инвентарь	Сметная прибыль, тенге	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
		Локальная смета №2-1-1									
		Раздел 1 Демонтажные работы									
		1.1 Перегородки.									
4	1203-0101-0102	2 этаж. Стены каркасно-обшивные. Разборка дощатой оштукатуренной обшивки НР = 72 %	м2 стен	75,66	554,69	111,5	41968	8436	–	26523	73970

				443,19	43,7	33532	3306	–	5479	
5 1205-0101-0301	2 этаж. Перегородки кирпичные. Разборка на отдельные кирпичи НР = 72 %	м2 перегородок	7,2	1835,14	200,05	13213	1440	–	8958	23945
				1635,09	93,01	11773	670	–	1774	
6 1206-0101-0202	2 этаж.Перегородки из ПХВ. Снятие. применительно НР = 72 %	м2	5,2	492,88	20,19	2563	105	–	1810	4723
				472,69	10,77	2458	56	–	350	
7 1203-0101-1902	2 этаж.Участки стен отдельные и проемы наружные средней сложности. Кладка и заделка кирпичом НР = 72 %	м3 кладки	0,84	31279,76	1647,62	26275	1384	18424	4982	33758
				7698,81	539,29	6467	453	–	2501	
1.2 Двери.										
8 1206-0101-0901	Коробки дверные в каменных стенах. Демонтаж с отбивкой штукатурки в откосах НР = 72 %	шт.	17	2127,49	118,18	36167	2009	–	104163	151556
				2009,31	54,95	110512	34158	–	11226	
1.4 Очистка ограждающей поверхности.										
11 1212-0104-0501	Стены простые. Очистка вручную от краски известковой с земли и лесов НР = 72 %	м2	817	172,48	–	140916	–	–	101460	261766
				172,48	–	140916	–	–	19390	
12 1212-0104-0501	Потолки. Очистка вручную от краски известковой с земли и лесов НР = 72 %	м2	280	172,48	–	48294	–	–	34772	89712
				172,48	–	48294	–	–	6645	
13 1146-0201-0802	Стены.Отбивка штукатурки с кирпичных поверхностей НР = 72 %	м2	199,1	221,13	–	44026	–	–	31699	81783
				221,13	–	44026	–	–	6058	
14 1213-0103-0105	Облицовка стен из плит керамических глазурованных. Разборка НР = 72 %	м2 облицовки	120,37	790,46	56,38	95148	6786	–	65939	173974
				734,09	26,75	88362	3220	–	12887	
1.5 Полы.										

15	1207-0101-0205	Полы из линолеума и релина. Разборка покрытия НР = 72 %	м2	200	113,18	2,81	22636	562	–	16109	41845
					110,37	1,5	22074	300	–	3100	
16	1207-0101-0201	Полы дощатые. Разборка покрытия НР = 72 %	м2	48,1	344,18	18,59	16555	894	–	11621	30430
					325,59	9,96	15661	479	–	2254	
17	1207-0101-0102	Полы. Разборка оснований покрытия: лаг из досок и брусков НР = 72 %	м2	48,1	74,32	–	3575	–	–	2574	6641
					74,32	–	3575	–	–	492	
18	1207-0101-0207	Полы из керамических плиток. Разборка покрытия НР = 72 %	м2	32	840,21	31,12	26887	996	–	19026	49586
					809,1	16,68	25891	534	–	3673	
		Итого по разделу 1					**518 224**	**22612**		**429636**	**1023689**
							553541	**43176**		**75829**	
	Раздел 2 Стены и перегородки .										
22	1108-0401-0305	Перегородки неармированные толщиной в 1/2 кирпича. Кладка при высоте этажа до 4 м НР = 72 %	м2 перегородок (за вычетом проемов)	88	4292,95	247,54	377780	21784	232692	92383	507775
					1401,18	56,88	123304	5005	–	37613	
24	1107-0503-0110	Перемычки, масса до 0,3 т. Укладка НР = 72 %	шт. сборных конструкций	8	473,53	253,13	3788	2025	338	1369	3807
					178,2	59,47	1426	476	–	413	
25	2104-0105-9901	Перемычки из тяжелого бетона класса В15 ГОСТ 948-84	м3	0,201	73868		14847		14847	–	16035
					–		–		–	1188	
		Итого по разделу 2					**396 415**	**23809**	**247877**	**93752**	**527617**
							124 729	**5481**		**39213**	

Раздел 8 Внутренняя отделка

8.2 1 этаж

78	1115-0206-0205	Потолки. Отделка внутренних поверхностей за один раз. Сухими смесями на гипсовой основе НР = 72 %	м2 отделываемой поверхности	40,08	835,84 559,33	4,66 1,59	33500 22418	187 64	10896 –	16187 3975	53662
81	1115-0206-0204	Стены. Отделка внутренних оштукатуренных (цементно-песчанными растворами) поверхностей под окраску. Сухими смесями на гипсовой основе НР = 72 %	м2 отделываемой поверхности	78	1418,88 759,78	11,73 3,96	110673 59263	915 309	50495 –	42892 12285	165849
8.3 2 этаж											
84	1115-0206-0205	Потолки. Отделка внутренних поверхностей за один раз. Сухими смесями на гипсовой основе НР = 72 %	м2 отделываемой поверхности	128	835,84 559,33	4,66 1,59	106988 71594	596,48 203,52	34796,8 –	51694 12695	171376
86	1115-0203-0203	Стены внутри зданий. Оштукатуривание цементно-известковым или цементным раствором по камню и бетону улучшенное НР = 72 %	м2 оштукатуриваемой поверхности	92,86	1462,71 991,6	79,02 64,15	135827 92080	7338 5957	36409 –	70587 16513	222927
87	1115-0206-0204	Стены. Отделка внутренних оштукатуренных (цементно-песчанными растворами) поверхностей под окраску. Сухими смесями на гипсовой основе НР = 72 %	м2 отделываемой поверхности	364	1418,88 759,78	11,73 3,96	516472,32 276559,92	4269,72 1441,44	235642,68 –	200161 57331	773964
		Итого по разделу 8					**759 287 440 234**	**12204,2 7601,96**	**306848,48**	**322442 86538**	**1387779**
		Итого по смете					**1 673 926 1 118 505**	**58625 56259**	**554726**	**845830 201581**	**2939085**

Локальная смета №2-1-2
Отопление и вентиляция
Раздел 1 Отопление

5 2305-1001-0310	Радиаторы отопления биметаллические с межосевым расстоянием 500 мм, теплоотдачей от 161 Вт до 203 Вт ALR-102-500 ГОСТ 31311-2005	секция	219	2329		510051		510051	–	550855
				–		–		–	40804	
6 2302-1104-0405	Крепления для радиаторов	кг	114	537		61218		61218	–	66115
				–		–		–	4897	
10 2304-0902-1711	Краны шаровые стальные для воды сварные стандартнопроходные типа LD из стали марки Ст20 PN 40, DN 32 ГОСТ 21345-2005	шт.	4	5648		22592		22592	–	24399
				–		–		–	1807	
12 2304-0902-1709	Краны шаровые стальные для воды сварные стандартнопроходные типа LD из стали марки Ст20 PN 40, DN 20 ГОСТ 21345-2005 спускной (прим).	шт.	4	5394		21576		21576	–	23302
				–		–		–	1726	
14 2302-1104-0405	Крепления для трубопроводов /кронштейны, планки, хомуты/	кг	21,5	537		11546		11546	–	12470
				–		–		–	924	
	Итого по разделу 1	**тенге**				**626983**		**626983**		**677141**

Раздел 3 Демонтажные работы

3.1 Отопление

22 1215-0101-0101	Трубопроводы из водогазопроводных труб диаметром 20 мм. Разборка НР = 72 %	м трубопроводов	44	417,41	3,02	18366	133	1458	12115	32919
				381,25	1,16	16775	51	–	2438	

23	1215-0101-0102	Трубопроводы из водогазопроводных труб диаметром 40 мм. Разборка НР = 72 %	м трубопроводов	146	718,04	5,15	104834	752	8332	69147	187899
					655,82	1,97	95750	288	–	13918	
24	1215-0101-0102	Трубопроводы из водогазопроводных труб диаметром 50 мм. Разборка НР = 72 %	м трубопроводов	13	718,08	5,15	9335	67	742	6157	16731
					655,85	2	8526	26	–	1239	
25	1215-0102-0801	Радиатор весом до 80 кг. Демонтаж НР = 72 %	шт.	38	1135,18	48,39	43137	1839	–	30445	79468
					1086,79	25,95	41298	986	–	5887	
26	1215-0102-0801	Регистры до 80 кг. Демонтаж. применительно. НР = 72 %	шт.	17	1135,24	48,41	19299	823	–	13620	35553
					1086,82	25,94	18476	441	–	2634	
27	1215-0101-0313	Краны диаметром до 100 мм. Снятие диам.40-2шт, диам.20-1шт. НР = 72 %	шт. арматуры	3	1109	5,33	3327	16	–	2390	6174
					1103,67	3	3311	9	–	457	
		Итого по разделу3					**198298**	**3630**	**10532**	**133873**	**358744**
							184945	**1801**		**26573**	
		ИТОГО по СМЕТЕ					**1035885**	**3630**	**637515**	**133873**	**1035885**
							184945	**1801**		**26573**	

Локальная смета №2-1-3
Водоснабжение и канализация

Раздел 4 Демонтажные работы

4.1 Холодный водопровод

69	1215-0101-0102	Трубопроводы из водогазопроводных труб диаметром до 63 мм. Разборка НР = 72 %	м трубопроводов	12	718,08	5,16	8617	62	685	5683	15444
					655,84	1,96	7870	24	–	1144	
70	1116-0501-0202	Демонтаж. Трубопроводы водоснабжения из полимерных труб, диаметр 25 мм. НР = 72 % ктрр1=0,4; ктрм1=0,4; кэкс1=0,4; кмат1=0;	м трубопровода	24	631,63	6,56	15159	157	–	10802	28038

				625,06	0,06	15001	1	–	2077	
71 1116-0501-0201	Демонтаж. Трубопроводы изх полимерных труб, наружный диаметр до 20 мм. НР = 72 % ктрр1=0,4; ктрм1=0,4; кэкс1=0,4; кмат1=0;	м трубопровода	40	584,52	5,45	23381	218	–	16678	43264
				579,07	0,04	23163	2	–	3205	
72 1215-0101-0301	Кран Снятие НР = 72 %	шт. арматуры	25	66,21	0,21	1655	5	–	1190	3073
				66	0,11	1650	3	–	228	
4.3 Канализация										
78 1215-0101-0401	Умывальники и раковины. Демонтаж НР = 72 %	прибор	24	599,67	5,63	14392	135	–	10317	26686
				594,04	3	14257	72	–	1977	
	Итого по смете:					**63204**	**578**	**685**	**44671**	**116505**
						61941	**101**		**8630**	
	Локальная смета №2-1-4 Элетрооборудование и электроосвещение									
Раздел 3 Кабельные изделия										
44 1308-0206-1301	Провод групповой осветительных сетей в защитной оболочке или кабель двух-трехжильный. Прокладка в пустотах плит перекрытий НР = 72 %	м	400	182,47	2,74	72988	1096	12932	42742	124988
				147,4	1,01	58960	404	–	9258	
48 2306-0145-1504	Кабели силовые, не распространяющие горение, с низким дымо- и газовыделением ВВГнг(А)-LS 3х2,5 (ок)-0,66 ГОСТ 16442-80 К=1,020;	км	0,357	277931		99221		99221	–	107159
				–		–		–	7938	
	Итого по разделу 3					**172209**	**1096**	**112153**	**42742**	**232147**
						58960	**404**		**17196**	
Раздел4Электромонтажные устройства и изделия										
62 1310-0702-0501	Коробка ответвительная. Монтаж на стене НР = 72 %	шт.	30	710,45	–	21314	–	15239	15239	39476

				705,5	–	21165	–	–	2924	
63	2307-0202-0705	Коробки монтажные установочные для твердых стен модели КМ40002, диаметром 65 мм, глубиной 40 мм, типа ИЭК	шт.	30	28		840	840	–	907
									67	
							22154	**–**	**16079**	**15239**	**40384**
		Итого по разделу 3					**21165**	**–**		**2991**
	Раздел 6 Демонтажные работы									
84	1217-0101-0705	Светильники для люминесцентных ламп. Демонтаж НР = 72 %	шт.	145	185,1	1,73	26840	251	–	19241	49767
					183,37	0,92	26589	134	–	3686	
85	1217-0101-0706	Щитки. Демонтаж. прим. НР = 72 %	шт.	1	300	2	300	2	–	215	556
					298	1	298	1	–	41	
		Итого по разделу 6					**27 140**	**253**		**19456**	**50323**
							26 887	**135**		**3727**
		ИТОГО ПО СМЕТЕ:					**221 503**	**1349**	**128232**	**77437**	**322854**
							107 012	**539**		**23915**

ИТОГО ПО СМЕТАМ **4 414 329**

- т.ч. оборудование **0**

- СМР **4 414 329**

Временные здания и сооружения (1,5%)К=0,8 **52972**

Итого с временными **4 467 301**

Дополнительные затраты при производстве работ в зимнее время(2,2%) **98281**

Затраты на дополнительную оплату труда в зонах экологического бедствия и **67218**

Непредвиденные работы и затраты2% **91312**

Итого по акту в текущих ценах на 2020год **4 960 318**

Итого по акту в текущих ценах на 2020г с учетом скидки **4464286**

НДС (12%) 535 714

ИТОГО ПО АКТУ №1 5 000 000

ЗАКАЗЧИК:
Главный врач КГП на ПХВ"Поликлиника №2 г.Семей"УЗ ВКО"

_____Р.Г. Мухаметчанов

ПОДРЯДЧИК:
ТОО "Курылыс"

Генеральный директор _____Ж.Г. Аралова

ТЕХНАДЗОР:
ИП "Айкимбаев Д.Ж."

_____Д.Ж.Айкимбаев

АВТОРСКИЙ НАДЗОР:
Директор ТОО "Промэнергопроект"

_____Н.Н.Ужгалов