**ЗАКАЗЧИК: КГП на ПХВ "Поликлиника №2 г.Семей"**
**УЗ ВКО**
ВКО г.Семей,ул Байтурсынова ,27
БИН 080640013601
ИИК KZ 92826F1KZTD2002861
БИК ALMNKZKA
АО "АТФБанк"

Утверждена
приказом Председателя Агенства
Республики Казахстан по делам строительства и
жилищно-коммунального хозяйства
от "02" мая 2012 г.
№ 170

**Подрядчик: ТОО «Курылыс» г.Семей**
ВКО,г.Семей,ул.Би-Боранбая,19
БИН 980240001295
ИИК KZ456017261000001059
БИК HSBKKZKX
АО "Народный Банк Казахстана"
КБЕ 17

**Наименование строительства и его адрес: Капитальный ремонт 3 корпуса и подвала КГП на ПХВ "Поликлиника №2 г.Семей"УЗ ВКО"**
Договор:№ 144 от27.04.2020г Доп соглаш №144/1 от 14.05.2020г

**СПРАВКА**
о стоимости выполненных работ и затрат за **июньот26 июня**2020года.

| Код заказчика | Код подрядчика | Договор | | Источник финансирования | | Орган.-правовая форма | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | номер | дата | наименование | код | наименование | код |
| | 11750 | №144 | 27.04.2020г | | ТОО "Курылыс" | | Кбе 17 |
| | | №144/1 | 14.05.2020г | | | | |

| Наименование пусковых комплексов, объектов | Стоимость выполненных работ и затрат в тенге | | | | | | | | налог на добавленн. стоимость | Всего к оплате |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | с начала года по отчетный месяц вклю-чительно с НДС | в отчетном месяце (за июнь) без НДС | из графы 1 | | | | | | | |
| | | | Стр.-монт. работы в сметном баз. уровне цен | из них | | стоимость прочих затр., не вход. в состав СМР | дополнительные затраты | | | |
| | | | | в отчетном месяце | по монтажу оборудования | | на приобрет. материалов | другие доп. расходы | | |
| А | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 |
| Кап ремонт Полик №2 | 15 763 967,00 | 9 610 685,00 | 9 610 685,00 | 9 610 685,00 | | | | | 1 153 282,00 | 10 763 967,00 |
| минус аванс 30% | | | | | | | | | | 3 229 190,10 |
| **Итого к оплате** | | | | | | | | | | **7 534 776,90** |

М.П. **Заказчик:** Главный врач КГП на ПХВ Поликлиника №2 г.Семей" УЗ ВКО " _____ **Р.Г.Мухаметчанов**

М.П. **Подрядчик:** Генеральный директор ТОО «Курылыс» _____ **Ж.Г.Аралова**

М.П. **Технадзор:** ИП "Айкимбаев Д.Ж." _____ **Д.Ж.Айкимбаев**

М.П **Авторский надзор:** Директор ТОО "Промэнергопроект" _____ **Н.Н.Ужгалов**

**ЗАКАЗЧИК: КГП на ПХВ "Поликлиника №2 г.Семей"**
**УЗ ВКО**
ВКО г.Семей,ул Байтурсынова ,27
БИН 080640013601
ИИК KZ 92826F1KZTD2002861
БИК ALMNKZKA
АО "АТФБанк"

Утверждена
приказом Председателя Агенства
Республики Казахстан по делам строительства и
жилищно-коммунального хозяйства
от "02" мая 2012 г.
№ 170

**Подрядчик: ТОО «Курылыс» г.Семей**
ВКО,г.Семей,ул.Би-Боранбая,19
БИН 980240001295
ИИК KZ456017261000001059
БИК HSBKKZKX
АО "Народный Банк Казахстана"
КБЕ 17

**Наименование строительства и его адрес: Капитальный ремонт 3 корпуса и подвала КГП на ПХВ "Поликлиника №2 г.Семей"УЗ ВКО"**
Договор:№ 144 от27.04.2020г Доп соглаш №144/1 от 14.05.2020г

**АКТ №2**
**приемки выполненных работ за июньот26 июня 2020г.**

Составлена в текущих ценах с 01.10.19 г.

| № п/п | Шифр норм, код ресурса | Наименование работ и затрат | Единица измерения | Количество | Стоимость ед., тенге | | Общая стоимость, тенге | | | Накладные расходы, тенге | Всего стоимость с НР и СП, тенге |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | | | Всего | эксплуатация машин | Всего | эксплуатация машин | материалы | | |
| | | | | | зарплата рабочих-строителей | зарплата машинистов | зарплата рабочих-строителей | зарплата машинистов | оборудование, мебель, инвентарь | Сметная прибыль, тенге | |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 |
| | | **Локальная смета №2-1-1** | | | | | | | | | |
| | | **Раздел 1 Демонтажные работы** | | | | | | | | | |
| | | **1.1 Перегородки.** | | | | | | | | | |
| 3 | 1203-0101-0102 | 1 этаж. Стены каркасно-обшивные. Разборка дощатой оштукатуренной обшивки НР = 72 % | м2 стен | 45,4 | 554,69 | 111,5 | 25183 | 5062 | – | 15916 | 44387 |
| | | | | | 443,19 | 43,7 | 20121 | 1984 | – | 3288 | |

| | | | | | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 5 | 1205-0101-0301 | 2 этаж. Перегородки кирпичные. Разборка на отдельные кирпичи НР = 72 % | м2 перегородок | 68,63 | 1835,14<br>1635,09 | 200,05<br>93,01 | 125946<br>112216 | 13729<br>6383 | –<br>– | 85392<br>16907 | 228244 |
| | **1.2 Двери.** | | | | | | | | | | |
| 8 | 1206-0101-0901 | Коробки дверные в каменных стенах. Демонтаж с отбивкой штукатурки в откосах НР = 72 % | шт. | 38 | 2127,49<br>2009,31 | 118,18<br>54,95 | 80845<br>110512 | 4491<br>76354 | –<br>– | 134543<br>17231 | 232619 |
| | **1.3 Окна и подоконники** | | | | | | | | | | |
| 9 | 1206-0101-0101 | Коробки оконные в каменных стенах. Демонтаж с отбивкой штукатурки в откосах НР = 72 % | шт. | 3 | 1426,67<br>1368,33 | 58,33<br>28 | 4280<br>4105 | 175<br>84 | –<br>– | 3016<br>584 | 7880 |
| 10 | 1206-0101-0301 | Доски подоконные бетонные и мозаичные. Снятие НР = 72 % | м2 | 3,01 | 2640,53<br>2593,36 | 47,18<br>21,93 | 7948<br>7806 | 142<br>66 | –<br>– | 5668<br>1089 | 14705 |
| | **1.5 Полы.** | | | | | | | | | | |
| 15 | 1207-0101-0205 | Полы из линолеума и релина. Разборка покрытия НР = 72 % | м2 | 168,96 | 113,18<br>110,37 | 2,81<br>1,5 | 19123<br>18648 | 475<br>253 | –<br>– | 13609<br>2619 | 35351 |
| 18 | 1207-0101-0207 | Полы из керамических плиток. Разборка покрытия НР = 72 % | м2 | 189,09 | 840,21<br>809,1 | 31,12<br>16,68 | 158875<br>152993 | 5884<br>3154 | –<br>– | 112426<br>21704 | 293005 |
| 19 | 1207-0101-0209 | Полы бетонные. Разборка покрытия НР = 72 % | м2 | 1,382 | 585,38<br>442,84 | 142,55<br>66,57 | 809<br>612 | 197<br>92 | –<br>– | 507<br>105 | 1421 |
| | | **Итого по разделу 1** | | | | | **423 008**<br>**427013** | **30156**<br>**88371** | | **371077**<br>**63527** | **857612** |
| | **Раздел 2 Стены и перегородки .** | | | | | | | | | | |
| 22 | 1108-0401-0305 | Перегородки неармированные толщиной в 1/2 кирпича. Кладка при высоте этажа до 4 м НР = 72 % | м2 перегородок (за вычетом проемов) | 90,4 | 4292,95<br>1401,18 | 247,54<br>56,88 | 388083<br>126667 | 22378<br>5142 | 239038<br>– | 94902<br>38639 | 521624 |

| | | | | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 23 | 1106-1601-0611 | Стены и перекрытия. Установка закладных деталей при массе элементов до 5 кг НР = 72 % | т | 0,0066 | 313181,82<br>78636,36 | 3939,39<br>1060,61 | 2067<br>519 | 26<br>7 | 1522<br>– | 379<br>196 | 2642 |
| 24 | 1107-0503-0110 | Перемычки, масса до 0,3 т. Укладка НР = 72 % | шт. сборных конструкций | 7 | 473,53<br>178,2 | 253,13<br>59,47 | 3315<br>1247 | 1772<br>416 | 295<br>– | 1198<br>361 | 3331 |
| | | **Итого по разделу 2** | | | | | **393 464**<br>**128 433** | **24176**<br>**5565** | **240856** | **96479**<br>**39196** | **527596** |
| **Раздел 3 Окна и двери** | | | | | | | | | | | |
| **3.1 Окна** | | | | | | | | | | | |
| 26 | 1110-0501-0103 | Проемы оконные площадью до 2 м2. Установка блоков из ПВХ профилей поворотных (откидных, поворотно-откидных) одностворчатых ОК2, ОК-3. НР = 72 % | м2 проемов | 3,6 | 3363,89<br>1568,89 | 173,89<br>84,44 | 12110<br>5648 | 626<br>304 | 5836<br>– | 4285<br>1312 | 17707 |
| 27 | 2109-0201-0402 | Блоки оконные из ПВХ профилей толщиной 60 мм двухстворчатые одинарной конструкции со стеклопакетом двухкамерным, поворотной фурнитурой: двухэлементные - импост и поворотная створка ГОСТ 30674-99 | м2 | 3,6 | 20136<br>– | | 72490<br>– | | 72490<br>– | –<br>5799 | 78289 |
| 28 | 1110-0501-0104 | Проемы оконные площадью более 2 м2. Установка блоков из ПВХ профилей поворотных (откидных, поворотно-откидных) одностворчатых НР = 72 % | м2 проемов | 4,42 | 2348,42<br>1097,06 | 170,59<br>84,39 | 10380<br>4849 | 754<br>373 | 4777<br>– | 3760<br>1131 | 15271 |

| | | | | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 29 2109-0201-0504 | Блоки оконные из ПВХ профилей толщиной 60 мм трехстворчатые одинарной конструкции со стеклопакетом однокамерным, поворотно-откидной фурнитурой: трехэлементные - по одной поворотными и поворотно-откидными створками ГОСТ 30674-99 | | | | | | | | | |
| | | м2 | 4,42 | 21390 | | 94544 | | 94544 | – | 102108 |
| | | | | – | | – | | – | 7564 | |
| 30 1110-0501-0101 | Проемы оконные площадью до 2 м2. Установка блоков из ПВХ профилей глухих ОК-1, ОК-4, ОК-5, ОК-6, ОК-7, ОК-8, ОК-9, ОК-10. НР = 72 % | м2 проемов | 21,59 | 3140,67 | 168,27 | 67807 | 3633 | 28245 | 27181 | 102587 |
| | | | | 1664,15 | 84,39 | 35929 | 1822 | – | 7599 | |
| 31 2109-0201-0101 | Блоки оконные из ПВХ профилей толщиной 60 мм одностворчатые одинарной конструкции со стеклопакетом однокамерным, не открывающиеся: глухие ГОСТ 30674-99 | | | | | | | | | |
| | | м2 | 21,59 | 12876 | | 277993 | | 277993 | – | 300232 |
| | | | | – | | – | | – | 22239 | |
| **3.2 Двери** | | | | | | | | | | |
| 37 2109-0102-0602 | Блоки дверные внутренние однопольные с глухими полотнами ДГ 21-9П, ДГ 21-10П с декоративной облицовкой на основе CPL-технологии СТ РК 943-92 | | | | | | | | | |
| | | м2 | 62,38 | 11240 | | 701151 | | 701151 | – | 757243 |
| | | | | – | | – | | – | 56092 | |
| 46 2109-0404-0302 | Замок цилиндровый врезной с автоматическим выводом засова 3В2 ГОСТ 5089-2011 | | | | | | | | | |
| | | шт. | 43 | 2083 | | 89569 | | 89569 | – | 96735 |
| | | | | – | | – | | – | 7166 | |

| | | | | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 47 | 2109-0404-0201 | Петля накладная ПН1, ПН2, ПН3 ГОСТ 5088-2005 | шт. | 60 | 434<br>– | | 26040<br>– | | 26040<br>– | –<br>2083 | 28123 |
| 48 | 2109-0404-1006 | Ручки на планке ГОСТ 5087-80 | пара | 43 | 3544<br>– | | 152392<br>– | | 152392<br>– | –<br>12191 | 164583 |
| | | **3.3 Подоконники** | | | | | | | | | |
| 49 | 1110-0501-0402 | Доски подоконные из ПВХ. Установка в стенах каменных толщиной свыше 0,51 м НР = 72 % | п/м | 3,7 | 1587,3<br>247,57 | 10<br>4,86 | 5873<br>916 | 37<br>18 | 4920<br>– | 672<br>524 | 7069 |
| | | **Итого по разделу 2** | | | | | **535 324**<br>**46 426** | **5013**<br>**2499** | **483885** | **35226**<br>**45644** | **1669947** |
| | | **Раздел7 Полы -2 этаж** | | | | | | | | | |
| | | **7.1 Тип 5** | | | | | | | | | |
| 67 | 1111-0101-1101 | Стяжки цементные толщиной 20 мм. Устройство НР = 72 % | м2 стяжки | 70,99 | 769,67<br>358,49 | 28,71<br>14,71 | 54639<br>25449 | 2038<br>1044 | 27152<br>– | 19075<br>5897 | 79611 |
| | | **Итого по разделу 7** | | | | | **54639**<br>**25449** | **2038**<br>**1044** | **27152** | **19075**<br>**5897** | **79611** |
| | | **Раздел 8 Внутренняя отделка** | | | | | | | | | |
| | | **8.2 1 этаж** | | | | | | | | | |
| 78 | 1115-0206-0205 | Потолки. Отделка внутренних поверхностей за один раз. Сухими смесями на гипсовой основе НР = 72 % | м2 отделываемой поверхности | 237,88 | 835,84<br>559,33 | 4,66<br>1,59 | 198830<br>133053 | 1109<br>378 | 64668<br>– | 96071<br>23592 | 318492 |
| 80 | 1115-0203-0203 | Стены внутри зданий. Оштукатуривание цементно-известковым или цементным раствором по камню и бетону улучшенное НР = 72 % | м2 оштукатуриваемой поверхности | 33,09 | 1462,71<br>991,6 | 79,03<br>64,16 | 48401<br>32812 | 2615<br>2123 | 12974<br>– | 25153<br>5884 | 79438 |

| | | | | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 81 | 1115-0206-0204 | Стены. Отделка внутренних оштукатуренных (цементно-песчанными растворами) поверхностей под окраску. Сухими смесями на гипсовой основе НР = 72 % | м2 отделываемой поверхности | 309 | 1418,88<br>759,78 | 11,73<br>3,96 | 438434<br>234772 | 3625<br>1224 | 200037<br>– | 169917<br>48668 | 657019 |
| **8.3 2 этаж** | | | | | | | | | | | |
| 84 | 1115-0206-0205 | Потолки. Отделка внутренних поверхностей за один раз. Сухими смесями на гипсовой основе НР = 72 % | м2 отделываемой поверхности | 142,35 | 835,84<br>559,33 | 4,66<br>1,59 | 118982<br>79621 | 663<br>226 | 38698<br>– | 57490<br>14118 | 190589 |
| 87 | 1115-0206-0204 | Стены. Отделка внутренних оштукатуренных (цементно-песчанными растворами) поверхностей под окраску. Сухими смесями на гипсовой основе НР = 72 % | м2 отделываемой поверхности | 250 | 1418,88<br>759,78 | 11,73<br>3,96 | 354720<br>189945 | 2932,5<br>990 | 161842,5<br>– | 137473<br>39375 | 531569 |
| 89 | 1115-0107-0101 | Стены, столбы, пилястры и откосы (без карнизных, плинтусных и угловых плиток). Облицовка гладкая без установки плиток туалетного гарнитура на цементном растворе по кирпичу и бетону НР = 72 % | м2 поверхности облицовки | 63,22 | 5249,38<br>2590 | 19,79<br>10,08 | 331866<br>163740 | 1251<br>637 | 166875<br>– | 118351<br>36017 | 486234 |
| **8.4 Откосы** | | | | | | | | | | | |
| 90 | 1115-0204-0101 | Откосы плоские оконные и дверные. Штукатурка поверхностей по бетону и камню НР = 72 % | м2 оштукатуриваемой поверхности | 2,94 | 3305,1<br>2357,48 | 44,56<br>23,81 | 9717<br>6931 | 131<br>70 | 2655<br>– | 5041<br>1181 | 15939 |

| | | | | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 91 1115-0203-0701 | Откосы оконные и дверные. Оштукатуривание внутренних поверхностей сухими смесями толщиной 3 мм НР = 72 % | м2 оштукатуриваемой поверхности | 2,94 | 2250,68<br>2044,56 | 21,09<br>7,14 | 6617<br>6011 | 62<br>21 | 544<br>– | 4343<br>877 | 11837 |
| | **Итого по разделу 8** | | | | | **1 336 654**<br>**846 885** | **12388**<br>**5669** | **648293** | **613839**<br>**169712** | **2291117** |
| | **Итого по смете** | | | | | **2 153 127**<br>**1 402 331** | **66719**<br>**99605** | **889149** | **1081395**<br>**272435** | **5425884** |
| | **Локальная смета №2-1-2** | | | | | | | | | |
| | **Отопление и вентиляция** | | | | | | | | | |
| | **Раздел 1 Отопление** | | | | | | | | | |
| 1 1116-0301-0102 | Трубопроводы отопления из стальных водогазопроводных неоцинкованных труб, диаметр до 20 мм. Прокладка НР = 72 % | м трубопровода | 38 | 1562,82<br>411,05 | 18,32<br>7,34 | 59387<br>15620 | 696<br>279 | 43071<br>– | 11447<br>5667 | 76501 |
| 2 1116-0301-0104 | Трубопроводы отопления из стальных водогазопроводных неоцинкованных труб, диаметр до 32 мм. Прокладка НР = 72 % | м трубопровода | 153 | 1888,09<br>411,05 | 18,34<br>7,33 | 288878<br>62890 | 2806<br>1122 | 223182<br>– | 46089<br>26797 | 361764 |
| 3 1116-0301-0105 | Трубопроводы отопления из стальных водогазопроводных неоцинкованных труб, диаметр до 40 мм. Прокладка НР = 72 % | м трубопровода | 6 | 2021,17<br>411 | 18,33<br>7,33 | 12127<br>2466 | 110<br>44 | 9551<br>– | 1807<br>1115 | 15049 |
| 4 1118-0301-0104 | Радиаторы биметаллические (алюминиевые). Установка НР = 72 % | кВт | 42,9 | 1139,02<br>686,57 | 15,64<br>5,62 | 48864<br>29454 | 671<br>241 | 18739<br>– | 21380<br>5620 | 75864 |
| 7 1116-0601-0101 | Краны проходные на трубопроводах из стальных труб диаметром до 25 мм. Установка НР = 72 % | шт. | 76 | 2247,96<br>1869,84 | 80,2<br>13,84 | 170845<br>142108 | 6095<br>1052 | 22642<br>– | 103075<br>21914 | 295834 |

| | | | | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 8 | 2304-0902-1709 | Краны шаровые стальные для воды сварные стандартнопроходные типа LD из стали марки Ст20 PN 40, DN 20 ГОСТ 21345-2005 | | | | | | | | |
| | | | шт. | 76 | 5394 | | 409944 | | 409944 | – | 442740 |
| | | | | | – | | – | | – | 32796 | |
| 9 | 1116-0601-0102 | Краны проходные на трубопроводах из стальных труб диаметром 32 мм. Установка НР = 72 % | | | | | | | | |
| | | | шт. | 4 | 2275,75 | 108 | 9103 | 432 | 1192 | 5465 | 15733 |
| | | | | | 1869,75 | 27,75 | 7479 | 111 | – | 1165 | |
| 11 | 1116-0601-0101 | Краны проходные на трубопроводах из стальных труб диаметром до 25 мм. Установка НР = 72 % | | | | | | | | |
| | | | шт. | 4 | 2248 | 80,25 | 8992 | 321 | 1192 | 5424 | 15569 |
| | | | | | 1869,75 | 13,75 | 7479 | 55 | – | 1153 | |
| | | **Итого по разделу 1** | **тенге** | | | | **1008140** | **10810** | **729513** | **194687** | **1299054** |
| | | | | | | | **267496** | **2904** | | **96227** | |
| **Раздел 2 Узел управления** | | | | | | | | | | | |
| 15 | 1116-0601-0102 | Краны проходные на трубопроводах из стальных труб диаметром до 50 мм. Установка НР = 72 % | | | | | | | | |
| | | | шт. | 7 | 2275,86 | 108 | 15931 | 756 | 2086 | 9564 | 27535 |
| | | | | | 1869,86 | 27,71 | 13089 | 194 | – | 2040 | |
| 16 | 2304-0902-1712 | Краны шаровые стальные для воды сварные стандартнопроходные типа LD из стали марки Ст20 PN 40, DN 40 ГОСТ 21345-2005 | | | | | | | | |
| | | | шт. | 5 | 7438 | | 37190 | | 37190 | – | 40165 |
| | | | | | – | | – | | – | 2975 | |
| 17 | 2304-0902-1713 | Краны шаровые стальные для воды сварные стандартнопроходные типа LD из стали марки Ст20 PN 40, DN 50 ГОСТ 21345-2005 | | | | | | | | |
| | | | шт. | 2 | 8254 | | 16508 | | 16508 | – | 17829 |
| | | | | | – | | – | | – | 1321 | |

| | | | | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 18 1116-0601-0103 | Краны проходные на трубопроводах из стальных труб диаметром до 100 мм. Установка НР = 72 % | | | | | | | | | |
| | | шт. | 8 | 4089,5 | 260,63 | 32716 | 2085 | 4173 | 19403 | 56289 |
| | | | | 3307,25 | 61,25 | 26458 | 490 | – | 4170 | |
| 19 2304-0902-1702 | Краны шаровые стальные для воды сварные стандартнопроходные типа LD из стали марки Ст20 PN 25, DN 80 ГОСТ 21345-2005 | | | | | | | | | |
| | | шт. | 8 | 13778 | | 110224 | | 110224 | – | 119042 |
| | | | | – | | – | | – | 8818 | |
| 20 1116-0601-0101 | Краны проходные на трубопроводах из стальных труб диаметром до 25 мм. Установка НР = 72 % | | | | | | | | | |
| | | шт. | 11 | 2248 | 80,27 | 24728 | 883 | 3277 | 14918 | 42818 |
| | | | | 1869,82 | 13,82 | 20568 | 152 | – | 3172 | |
| 21 2304-0902-1710 | Краны шаровые стальные для воды сварные стандартнопроходные типа LD из стали марки Ст20 PN 40, DN 25 ГОСТ 21345-2005 | | | | | | | | | |
| | | шт. | 11 | 5430 | | 59730 | | 59730 | – | 64508 |
| | | | | – | | – | | – | 4778 | |
| | **Итого по разделу 2** | | | | | **297 027** | **3724** | **233188** | **43885** | **368186** |
| | | | | | | **60 115** | **836** | | **27274** | |
| **Раздел 3 Демонтажные работы** | | | | | | | | | | |
| **3.2 Узел управления** | | | | | | | | | | |
| 28 1215-0101-0313 | Задвижка диаметром до 100 мм. Снятие диам.40-5шт, диам.50-2 шт., диам.80-8 шт. НР = 72 % | шт. арматуры | 15 | 1109 | 5,4 | 16635 | 81 | – | 11950 | 30872 |
| | | | | 1103,6 | 2,87 | 16554 | 43 | – | 2287 | |
| 29 1215-0101-0301 | Кран спускной. Снятие. прим. НР = 72 % | шт. арматуры | 11 | 66,18 | 0,18 | 728 | 2 | – | 523 | 1351 |
| | | | | 66 | 0,09 | 726 | 1 | – | 100 | |
| | **Итого по разделу3** | | | | | **17363** | **83** | | **12473** | **32223** |
| | | | | | | **17280** | **44** | | **2387** | |
| | **ИТОГО по СМЕТЕ** | | | | | **1331277** | **83** | **729513** | **12473** | **1331277** |

| | | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | | | **17280** | **44** | **2387** | |
| | **Локальная смета №2-1-3**<br>**Водоснабжение и канализация**<br>**Раздел1 В1** | | | | | | | |
| 5 2304-0902-1520 | Краны шаровые стальные для воды фланцевые стандартнопроходные типа LD из стали марки Ст20 PN 40, DN 50 ГОСТ 21345-2005 | | | | | | | |
| | | шт. | 1 | 10539<br>– | 10539<br>– | 10539<br>– | –<br>843 | 11382 |
| 7 2304-0902-1515 | Краны шаровые стальные для воды фланцевые стандартнопроходные типа LD из стали марки Ст20 PN 40, DN 15 ГОСТ 21345-2005 | | | | | | | |
| | | шт. | 52 | 5859<br>– | 304668<br>– | 304668<br>– | –<br>24373 | 329041 |
| 8 2302-0401-0102 | Муфта полипропиленовая PP-R соединительная приварная DN 25 СТ РК ГОСТ Р 52134-2010 | шт. | 12 | 28<br>– | 336<br>– | 336<br>– | –<br>27 | 363 |
| 9 2302-0401-0101 | Муфта полипропиленовая PP-R соединительная приварная DN 20 СТ РК ГОСТ Р 52134-2010 | шт. | 25 | 22<br>– | 550<br>– | 550<br>– | –<br>44 | 594 |
| 10 2302-0401-1202 | Отвод полипропиленовый PP-R 90° приварной DN 25 СТ РК ГОСТ Р 52134-2010 | шт. | 6 | 26<br>– | 156<br>– | 156<br>– | –<br>12 | 168 |
| 11 2302-0401-1201 | Отвод полипропиленовый PP-R 90° приварной DN 20 СТ РК ГОСТ Р 52134-2010 | шт. | 64 | 13<br>– | 832<br>– | 832<br>– | –<br>67 | 899 |
| 12 2302-0401-1101 | Переходник полипропиленовый PP-R приварной DN 25x20 СТ РК ГОСТ Р 52134-2010 | шт. | 7 | 16<br>– | 112<br>– | 112<br>– | –<br>9 | 121 |

| | | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 13 2302-0401-2401 | Тройник полипропиленовый PP-R равнопроходной приварной под углом 90° DN 20 СТ РК ГОСТ Р 52134-2010 | шт. | 24 | 32<br>– | 768<br>– | 768<br>– | –<br>61 | 829 |
| 14 2302-0401-2502 | Тройник полипропиленовый PP-R переходной приварной под углом 90° DN 25x20x25 СТ РК ГОСТ Р 52134-2010 | шт. | 20 | 40<br>– | 800<br>– | 800<br>– | –<br>64 | 864 |
| 15 2302-0401-4301 | Комплект настенный полипропиленовый PP-R для смесителей с внутренней резьбой DN 20x1/2 СТ РК ГОСТ Р 52134-2010 | шт. | 25 | 894<br>– | 22350<br>– | 22350<br>– | –<br>1788 | 24138 |
| 17 2302-0101-0153 | Отводы крутоизогнутые приварные бесшовные из углеродистой и низколегированной стали, 90°, наружным диаметром 57 мм, толщиной стенки 3,5 мм ГОСТ 17380-2001 (ГОСТ 17375-2001) | шт. | 7 | 432<br>– | 3024<br>– | 3024<br>– | –<br>242 | 3266 |
| 18 2302-0101-1005 | Переходы концентрические приварные из углеродистой и низколегированной стали, наружными диаметрами и толщинами стенок 57 мм x 3 мм - 25 мм x 3 мм ГОСТ 17380-2001 (ГОСТ 17378-2001) | шт. | 4 | 488<br>– | 1952<br>– | 1952<br>– | –<br>156 | 2108 |
| | **Итого по разделу** | тенге | | | **346087** | **346087** | **27686** | **373773** |

**Раздел2 Т3 Т4**

| | | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 37 | 2304-0902-1517 | Краны шаровые стальные для воды фланцевые стандартнопроходные типа LD из стали марки Ст20 PN 40, DN 25 ГОСТ 21345-2005 | шт. | 1 | 8453<br>– | 8453<br>– | 8453<br>– | –<br>676 | 9129 |
| 38 | 2304-0902-1515 | Краны шаровые стальные для воды фланцевые стандартнопроходные типа LD из стали марки Ст20 PN 40, DN 15 ГОСТ 21345-2005 | шт. | 50 | 5859<br>– | 292950<br>– | 292950<br>– | –<br>23436 | 316386 |
| 39 | 2302-0401-0103 | Муфта полипропиленовая PP-R соединительная приварная DN 32 СТ РК ГОСТ Р 52134-2010 | шт. | 45 | 49<br>– | 2205<br>– | 2205<br>– | –<br>176 | 2381 |
| 40 | 2302-0401-0102 | Муфта полипропиленовая PP-R соединительная приварная DN 25 СТ РК ГОСТ Р 52134-2010 | шт. | 12 | 28<br>– | 336<br>– | 336<br>– | –<br>27 | 363 |
| 41 | 2302-0401-0101 | Муфта полипропиленовая PP-R соединительная приварная DN 20 СТ РК ГОСТ Р 52134-2010 | шт. | 45 | 22<br>– | 990<br>– | 990<br>– | –<br>79 | 1069 |
| 42 | 2302-0401-1203 | Отвод полипропиленовый PP-R 90° приварной DN 32 СТ РК ГОСТ Р 52134-2010 | шт. | 7 | 42<br>– | 294<br>– | 294<br>– | –<br>24 | 318 |
| 43 | 2302-0401-1202 | Отвод полипропиленовый PP-R 90° приварной DN 25 СТ РК ГОСТ Р 52134-2010 | шт. | 6 | 26<br>– | 156<br>– | 156<br>– | –<br>12 | 168 |
| 44 | 2302-0401-1201 | Отвод полипропиленовый PP-R 90° приварной DN 20 СТ РК ГОСТ Р 52134-2010 | шт. | 84 | 13<br>– | 1092<br>– | 1092<br>– | –<br>87 | 1179 |

| | | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 45 2302-0401-1103 | Переходник полипропиленовый PP-R приварной DN 32x25 СТ РК ГОСТ Р 52134-2010 | шт. | 4 | 30<br>– | 120<br>– | 120<br>– | –<br>10 | 130 |
| 46 2302-0401-1101 | Переходник полипропиленовый PP-R приварной DN 25x20 СТ РК ГОСТ Р 52134-2010 | шт. | 7 | 16<br>– | 112<br>– | 112<br>– | –<br>9 | 121 |
| 47 2302-0401-2401 | Тройник полипропиленовый PP-R равнопроходной приварной под углом 90° DN 20 СТ РК ГОСТ Р 52134-2010 | шт. | 24 | 32<br>– | 768<br>– | 768<br>– | –<br>61 | 829 |
| 48 2302-0401-2502 | Тройник полипропиленовый PP-R переходной приварной под углом 90° DN 25x20x25 СТ РК ГОСТ Р 52134-2010 | шт. | 20 | 40<br>– | 800<br>– | 800<br>– | –<br>64 | 864 |
| 49 2302-0401-3502 | Опора полипропиленовая PP-R одинарная (клипса) DN 20 СТ РК ГОСТ Р 52134-2010 | шт. | 180 | 7<br>– | 1260<br>– | 1260<br>– | –<br>101 | 1361 |
| 50 2302-0401-3503 | Опора полипропиленовая PP-R одинарная (клипса) DN 25 СТ РК ГОСТ Р 52134-2010 | шт. | 68 | 10<br>– | 680<br>– | 680<br>– | –<br>54 | 734 |
| | **Итого по разделу 2** | | | | **310 216** | **310216** | **24816** | **335032** |
| | в том числе | | | | | | | |
| | **Раздел 3 К1** | | | | | | | |
| 53 2302-0601-0203 | Отвод канализационный ПВХ 90° с уплотнительной резинкой, DN 100 | шт. | 9 | 249<br>– | 2241<br>– | 2241<br>– | –<br>179 | 2420 |
| 54 2302-0601-0201 | Отвод канализационный ПВХ 90° с уплотнительной резинкой, DN 50 | шт. | 32 | 72<br>– | 2304<br>– | 2304<br>– | –<br>184 | 2488 |

| | | | | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 55 | 2302-0601-0401 | Тройник канализационный ПВХ 90° с уплотнительной резинкой, DN 50х50х50 | шт. | 28 | 116<br>– | | 3248<br>– | | 3248<br>– | –<br>260 | 3508 |
| 56 | 2302-0601-0406 | Тройник канализационный ПВХ 90° с уплотнительной резинкой, DN 100х100х100 | шт. | 10 | 385<br>– | | 3850<br>– | | 3850<br>– | –<br>308 | 4158 |
| 57 | 2302-0601-0404 | Тройник канализационный ПВХ 90° с уплотнительной резинкой, DN 100х50х100 | шт. | 7 | 287<br>– | | 2009<br>– | | 2009<br>– | –<br>161 | 2170 |
| 58 | 2302-0601-0101 | Муфта канализационная ПВХ с уплотнительной резинкой, ремонтная DN 50 | шт. | 50 | 68<br>– | | 3400<br>– | | 3400<br>– | –<br>272 | 3672 |
| 59 | 2302-0601-0103 | Муфта канализационная ПВХ с уплотнительной резинкой, ремонтная DN 100 | шт. | 30 | 220<br>– | | 6600<br>– | | 6600<br>– | –<br>528 | 7128 |
| 67 | 2302-0601-0901 | Заглушка канализационная ПВХ с уплотнительной резинкой, DN 50 | шт. | 2 | 35<br>– | | 70<br>– | | 70<br>– | –<br>6 | 76 |
| 68 | 2302-0601-0903 | Заглушка канализационная ПВХ с уплотнительной резинкой, DN 100 | шт. | 1 | 99<br>– | | 99<br>– | | 99<br>– | –<br>8 | 107 |
| | | **Итого по разделу 3** | | | | | **23 821** | | **23821** | **1906** | **25727** |
| | | **Раздел 4 Демонтажные работы** | | | | | | | | | |
| | | **4.1 Холодный водопровод** | | | | | | | | | |
| 69 | 1215-0101-0102 | Трубопроводы из водогазопроводных труб диаметром до 63 мм. Разборка НР = 72 % | м трубопроводов | 13 | 718,08<br>655,84 | 5,16<br>1,96 | 9335<br>8526 | 67<br>25 | 742<br>– | 6157<br>1239 | 16731 |

| | | | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 70 1116-0501-0202 | Демонтаж. Трубопроводы водоснабжения из полимерных труб, диаметр 25 мм. НР = 72 % ктрр1=0,4; ктрм1=0,4; кэкс1=0,4; кмат1=0; | м трубопровода | 24 | 631,63<br>625,06 | 6,56<br>0,06 | 15159<br>15001 | 157<br>1 | –<br>– | 10802<br>2077 | 28038 |
| 71 1116-0501-0201 | Демонтаж. Трубопроводы изх полимерных труб, наружный диаметр до 20 мм. НР = 72 % ктрр1=0,4; ктрм1=0,4; кэкс1=0,4; кмат1=0; | м трубопровода | 60 | 584,52<br>579,07 | 5,45<br>0,04 | 35071<br>34744 | 327<br>2 | –<br>– | 25018<br>4807 | 64896 |
| 72 1215-0101-0301 | Кран Снятие НР = 72 % | шт. арматуры | 28 | 66,21<br>66 | 0,21<br>0,11 | 1854<br>1848 | 6<br>3 | –<br>– | 1333<br>255 | 3442 |
| **4.2 Горячая вода** | | | | | | | | | | |
| 73 1215-0101-0102 | Трубопроводы из водогазопроводных труб диаметром до 63 мм. Разборка НР = 72 % | м трубопроводов | 25 | 718,08<br>655,84 | 5,16<br>1,96 | 17952<br>16396 | 129<br>49 | 1427<br>– | 11840<br>2383 | 32175 |
| 74 1116-0501-0203 | Демонтаж. Трубопроводы из полимерных труб, наружный диаметр 32 мм. НР = 72 % ктрр1=0,4; ктрм1=0,4; кэкс1=0,4; кмат1=0; | м трубопровода | 48 | 689,77<br>682,04 | 7,73<br>0,1 | 33109<br>32738 | 371<br>5 | –<br>– | 23575<br>4535 | 61219 |
| 75 1116-0501-0202 | Демонтаж. Трубопроводы из полимерных труб, диаметр 25 мм. НР = 72 % ктрр1=0,4; ктрм1=0,4; кэкс1=0,4; кмат1=0; | м трубопровода | 48 | 631,63<br>625,06 | 6,56<br>0,06 | 30318<br>30003 | 315<br>3 | –<br>– | 21604<br>4154 | 56076 |
| 76 1116-0501-0201 | Демонтаж. Трубопроводы изх полимерных труб, наружный диаметр до 20 мм. НР = 72 % ктрр1=0,4; ктрм1=0,4; кэкс1=0,4; кмат1=0; | м трубопровода | 180 | 584,52<br>579,07 | 5,46<br>0,04 | 105214<br>104232 | 982<br>7 | –<br>– | 75052<br>14421 | 194687 |

| | | | | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 77 | 1215-0101-0301 | Кран Снятие НР = 72 % | шт. арматуры | 51 | 66,22<br>66 | 0,22<br>0,12 | 3377<br>3366 | 11<br>6 | –<br>– | 2428<br>464 | 6269 |
| | **4.3 Канализация** | | | | | | | | | | |
| 81 | 1116-0501-0101 | Демонтаж. Трубопроводы канализации из полиэтиленовых труб , диаметр до 50 мм. НР = 72 % ктрр1=0,4; ктрм1=0,4; кэкс1=0,4; кмат1=0; | м трубопровода | 150 | 336,23<br>335,68 | 0,55<br>0,19 | 50435<br>50352 | 83<br>28 | –<br>– | 36274<br>6937 | 93646 |
| 82 | 1116-0501-0102 | Демонтаж. Трубопроводы канализации из полиэтиленовых труб , диаметр до 100 мм. НР = 72 % ктрр1=0,4; ктрм1=0,4; кэкс1=0,4; кмат1=0; | м трубопровода | 90 | 323,23<br>321,89 | 1,34<br>0,43 | 29091<br>28970 | 121<br>39 | –<br>– | 20886<br>3998 | 53975 |
| | | **Итого по разделу:** | | | | | **330915**<br>**326177** | **2569**<br>**169** | | **234968**<br>**45270** | **611154** |
| | | ИТОГО ПО СМЕТЕ | | | | | **1011039**<br>**326177** | **2569**<br>**169** | **680124** | **234968**<br>**99678** | **1345686** |
| | | **Локальная смета №2-1-4** | | | | | | | | | |
| | | **Элетрооборудование и электроосвещение** | | | | | | | | | |
| | | **Раздел 3 Кабельные изделия** | | | | | | | | | |
| 44 | 1308-0206-1301 | Провод групповой осветительных сетей в защитной оболочке или кабель двух-трехжильный. Прокладка в пустотах плит перекрытий НР = 72 % | м | 954,5 | 182,47<br>147,4 | 2,74<br>1,01 | 174168<br>140693 | 2615<br>964 | 30859<br>– | 101993<br>22093 | 298254 |
| 45 | 1308-0206-1303 | Провод групповой осветительных сетей в защитной оболочке или кабель двух-трехжильный. Прокладка под штукатурку по стенам или в бороздах НР = 72 % | м | 91,5 | 371,16<br>214,4 | 2,73<br>1,01 | 33961<br>19618 | 250<br>92 | 14093<br>– | 14191<br>3852 | 52004 |

| | | | | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 46 1308-0201-0901 | Кабель до 35 кВ, масса 1 м до 1 кг. Прокладка в проложенных трубах, блоках и коробах НР = 72 % | м кабеля | 200 | 332,74<br>138,4 | 149,21<br>47,85 | 66548<br>27680 | 29842<br>9570 | 9026<br>– | 26820<br>7469 | 100837 |
| 47 2306-0145-0303 | Кабели силовые, не распространяющие горение, с низким дымо- и газовыделением ВВГнг(В)-LS 2х1,5 (ок)-0,66 ГОСТ 16442-80 К=1,020; | км | 0,1326 | 127823 | | 16949 | | 16949 | – | 18305 |
| 49 2306-0145-1703 | Кабели силовые, не распространяющие горение, с низким дымо- и газовыделением ВВГнг(А)-LS 4х1,5 (ок)-0,66 ГОСТ 16442-80 К=1,020; | км | 0,01632 | 266043<br>– | | 4342<br>– | | 4342<br>– | –<br>347 | 4689 |
| 50 2306-0145-1629 | Кабели силовые, не распространяющие горение, с низким дымо- и газовыделением ВВГнг(А)-LS 3х1,5 (мк)-1 ГОСТ 16442-80 К=1,020; | км | 1,0506 | 200494<br>– | | 210639<br>– | | 210639<br>– | –<br>16851 | 227490 |
| 51 2306-0145-1631 | Кабели силовые, не распространяющие горение, с низким дымо- и газовыделением ВВГнг(А)-LS 3х4 (мк)-1 ГОСТ 16442-80 К=1,020; | км | 0,1122 | 469174<br>– | | 52641<br>– | | 52641<br>– | –<br>4211 | 56852 |
| 52 2306-0145-1901 | Кабели силовые, не распространяющие горение, с низким дымо- и газовыделением ВВГнг(А)-LS 5х1,5 (ок)-0,66 ГОСТ 16442-80 К=1,020; | км | 0,04488 | 322987<br>– | | 14496<br>– | | 14496<br>– | –<br>1160 | 15656 |

| | | | | | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 53 | 2306-0145-1904 | Кабели силовые, не распространяющие горение, с низким дымо- и газовыделением ВВГнг(А)-LS 5х6 (ок)-0,66 ГОСТ 16442-80 К=1,020; | км | 0,0408 | 1011822<br>– | | 41282<br>– | | 41282<br>– | –<br>3303 | 44585 |
| 54 | 2306-0146-0503 | Кабели силовые, не распространяющие горение, с низким дымо- и газовыделением ВВГнг(В)-FRLS 3х1,5 (ок)-0,66 ГОСТ 16442-80 К=1,020; | км | 0,01224 | 329935<br>– | | 4038<br>– | | 4038<br>– | –<br>323 | 4361 |
| | | **Итого по разделу 3** | | | | | **619064**<br>**187991** | **32707**<br>**10626** | **398365** | **143004**<br>**59609** | **823033** |
| | | **Раздел4Электромонтажные устройства и изделия** | | | | | | | | | |
| 62 | 1310-0702-0501 | Коробка ответвительная. Монтаж на стене НР = 72 % | шт. | 161 | 710,45<br>705,5 | –<br>– | 114382<br>113586 | –<br>– | 81782<br>– | 81782<br>15693 | 211857 |
| 63 | 2307-0202-0705 | Коробки монтажные установочные для твердых стен модели КМ40002, диаметром 65 мм, глубиной 40 мм, типа ИЭК | шт. | 41 | 28 | | 1148 | | 1148 | –<br>92 | 1240 |
| 64 | 2307-0202-1401 | Коробки ответвительные стальные с полиэтиленовой крышкой, степень защиты 1Р31, тип У194 УХЛ3 применительно. | шт. | 110 | 39<br>– | | 4290<br>– | | 4290<br>– | –<br>343 | 4633 |
| 69 | 2306-1710-1430 | Кабельный лоток глухой, без замка высотой 40 мм, шириной 100 мм | м | 200 | 1015<br>– | | 203000<br>– | | 203000<br>– | –<br>16240 | 219240 |
| 71 | 1310-0702-0501 | Коробка ответвительная. Монтаж на стене НР = 72 % | шт. | 57 | 710,44<br>705,51 | –<br>– | 40495<br>40214 | –<br>– | 281<br>– | 28954<br>5556 | 75005 |

| | | | | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 72 | 2307-0202-0102 | Коробки ответвительные настенные 4, размерами 80 мм х 40 мм КМКУ88х88-44 Элекор применительно | шт. | 57 | 342 | | 19494 | | 19494 | – | 21054 |
| 80 | 1310-0702-0501 | Коробка ответвительная. Монтаж на стене НР = 72 % | шт. | 10 | 710,4<br>705,5 | –<br>– | 7104<br>7055 | –<br>– | 49<br>– | 5080<br>975 | 13159 |
| 81 | 2307-0202-0102 | Коробки ответвительные настенные с кабельными вводами, степень защиты IP44, размерами 80 мм х 40 мм | шт. | 10 | 342<br>– | | 3420<br>– | | 3420<br>– | –<br>274 | 3694 |
| | | **Итого по разделу4** | | | | | **393333**<br>**160855** | – | **313464** | **115816**<br>**39173** | **549882** |
| | | **Раздел 5 Материалы** | | | | | | | | | |
| 82 | 1308-0206-1901 | Труба винипластовая диаметром до 25 мм. Прокладка по установленным конструкциям, по стенам и колоннам с креплением скобами НР = 72 % | м | 40 | 392,55<br>294,8 | 14,93<br>3,7 | 15702<br>11792 | 597<br>148 | 3313<br>– | 8597<br>1944 | 26243 |
| 83 | 2301-0504-0101 | Трубы гибкие гофрированные из ПВХ диаметром 16 мм | м | 40 | 26<br>– | | 1040<br>– | | 1040<br>– | –<br>83 | 1123 |
| | | **Итого по разделу 5** | | | | | **16 742**<br>**11 792** | **597**<br>**148** | **4353** | **8597**<br>**2027** | **27366** |
| | | **ИТОГО ПО СМЕТЕ:** | | | | | **1 029 139**<br>**360 638** | **33304**<br>**10774** | **716182** | **267417**<br>**100809** | **1400281** |
| | | **ИТОГО ПО СМЕТАМ** | | | | | **9 503 128** | | | | |
| | | **- т.ч. оборудование** | | | | | **0** | | | | |
| | | **- СМР** | | | | | **9 503 128** | | | | |
| | | **Временные здания и сооружения (1,5%)К=0,8** | | | | | **114038** | | | | |
| | | **Итого с временными** | | | | | **9 617 166** | | | | |
| | | **Дополнительные затраты при производстве работ в зимнее время(2,2%)** | | | | | **211578** | | | | |

| | |
|---|---|
| **Затраты на дополнительную оплату труда в зонах экологического бедствия и** | **144719** |
| **Непредвиденные работы и затраты2%** | **196575** |
| **Итого по акту в текущих ценах на 2020год** | **10 678 539** |
| **Итого по акту в текущих ценах на 2020г с учетом скидки** | **9610685** |
| **НДС (12%)** | **1 153 282** |
| **ИТОГО ПО АКТУ №1** | **10 763 967** |

**ЗАКАЗЧИК:**
**Главный врач КГП на ПХВ"Поликлиника №2 г.Семей"УЗ ВКО"**

_____**Р.Г. Мухаметчанов**

**ТЕХНАДЗОР:**
**ИП "Айкимбаев Д.Ж."**

_____**Д.Ж.Айкимбаев**

**ПОДРЯДЧИК:**
**ТОО "Курылыс"**

**Генеральный директор** _____**Ж.Г. Аралова**

**АВТОРСКИЙ НАДЗОР:**
**Директор ТОО "Промэнергопроект"**

_____**Н.Н Ужгалов**