Утверждена
приказом Председателя Агенства
Республики Казахстан по делам строительства и
жилищно-коммунального хозяйства
от "02" мая 2012 г.

№ 170

ЗАКАЗЧИК: КГП на ПХВ "Поликлиника №2 г.Семей"
УЗ ВКО
ВКО г.Семей,ул Байтурсынова ,27
БИН 080640013601
ИИК KZ 92826F1KZTD2002861
БИК ALMNKZKA
АО "АТФБанк"

Подрядчик: ТОО «Курылыс» г.Семей
ВКО,г.Семей,ул.Би-Боранбая,19
БИН 980240001295
ИИК KZ456017261000001059
БИК HSBKKZKX
АО "Народный Банк Казахстана"
КБЕ 17

Наименование строительства и его адрес: Капитальный ремонт 3 корпуса и подвала КГП на ПХВ "Поликлиника №2 г.Семей"УЗ ВКО"
Договор:№ 144 от27.04.2020г Доп соглаш №144/1 от 14.05.2020г

СПРАВКА

о стоимости выполненных работ и затрат за **июль от 29 июля** 2020года.

Код заказчика	Код подрядчика	Договор		Источник финансирования		Орган.-правовая форма	
		номер	дата	наименование	код	наименование	код
	11750	№144	27.04.2020г		ТОО "Курылыс"		Кбе 17
		№144/1	14.05.2020г				

Наименование пусковых комплексов, объектов	Стоимость выполненных работ и затрат в тенге								налог на добавленн. стоимость	Всего к оплате
	с начала года по отчетный месяц вклю-чительно с НДС	в отчетном месяце (за июль) без НДС	из графы 1							
			Стр.-монт. работы в сметном баз. уровне цен	из них		стоимость прочих затр., не вход. в состав СМР	дополнительные затраты			
				в отчетном месяце	по монтажу оборудования		на приобрет. материалов	другие доп. расходы		
А	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
Кап ремонт Полик №2	26 890 351,00	9 934 271,00	9 934 271,00	9 934 271,00					1 192 113,00	11 126 384,00
минус аванс 30%										3 337 915,20
Итого к оплате										**7 788 468,80**

М.П. **Заказчик:** Главный врач КГП на ПХВ Поликлиника №2 г.Семей" УЗ ВКО " _____ **Р.Г.Мухаметчанов**

М.П. **Подрядчик:** Генеральный директор ТОО «Курылыс» _____ **Ж.Г.Аралова**

М.П. **Технадзор:** ИП "Айкимбаев Д.Ж." _____ **Д.Ж.Айкимбаев**

М.П **Авторский надзор:** Директор ТОО "Промэнергопроект" _____ **Н.Н.Ужгалов**

ЗАКАЗЧИК: КГП на ПХВ "Поликлиника №2 г.Семей"
УЗ ВКО
ВКО г.Семей,ул Байтурсынова ,27
БИН 080640013601
ИИК KZ 92826F1KZTD2002861
БИК ALMNKZKA
АО "АТФБанк"

Утверждена
приказом Председателя Агенства
Республики Казахстан по делам строительства и
жилищно-коммунального хозяйства
от "02" мая 2012 г.
№ 170

Подрядчик: ТОО «Курылыс» г.Семей
ВКО,г.Семей,ул.Би-Боранбая,19
БИН 980240001295
ИИК KZ456017261000001059
БИК HSBKKZKX
АО "Народный Банк Казахстана"
КБЕ 17

Наименование строительства и его адрес: Капитальный ремонт 3 корпуса и подвала КГП на ПХВ "Поликлиника №2 г.Семей"УЗ ВКО"
Договор:№ 144 от27.04.2020г Доп соглаш №144/1 от 14.05.2020г

АКТ №3
приемки выполненных работ за июль от29 июля 2020г.

Составлена в текущих ценах с 01.10.19 г.

№ п/п	Шифр норм, код ресурса	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Количество	Стоимость ед., тенге: Всего / зарплата рабочих-строителей	Стоимость ед., тенге: эксплуатация машин / зарплата машинистов	Общая стоимость, тенге: Всего / зарплата рабочих-строителей	Общая стоимость, тенге: эксплуатация машин / зарплата машинистов	Общая стоимость, тенге: материалы / оборудование, мебель, инвентарь	Накладные расходы, тенге / Сметная прибыль, тенге	Всего стоимость с НР и СП, тенге
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
		Локальная смета №2-1-1									
		Раздел 1 Демонтажные работы									
		1.4 Очистка ограждающей поверхности									
11	1212-0104-0501	Стены простые. Очистка вручную от краски известковой с земли и лесов НР = 72 %	м2	149	172,48	–	25700	–	–	18504	47739
					172,48	–	25700	–	–	3536	
		Итого по разделу 1					**25 700**			**18504**	**47739**
							25700			**3536**	
		Раздел 3 Окна и двери									
		3.2 Двери									
35	2109-0102-0217	Блоки дверные входные однопольные с глухими полотнами ДНГ 21-9П, ДНГ 21-10П СТ РК 943-92	м2	3,78	15126		57176		57176	–	61750
					–		–		–	4574	
45	2109-0404-0305	Замок цилиндровый врезной с защелкой, управляемой ручками и от ключа 3В7 ГОСТ 5089-2011	шт.	7	5495		38465		38465	–	41542

				–		–		–	3077	
46 2109-0404-0302	Замок цилиндровый врезной с автоматическим выводом засова ЗВ2 ГОСТ 5089-2011	шт.	5	2083		10415		10415	–	11248
				–		–		–	833	
47 2109-0404-0201	Петля накладная ПН1, ПН2, ПН3 ГОСТ 5088-2005	шт.	30	434		13020		13020	–	14062
				–		–		–	1042	
48 2109-0404-1006	Ручки на планке ГОСТ 5087-80	пара	5	3544		17720		17720	–	19138
				–		–		–	1418	
	ИТОГО по Разделу3					**136796**		**136796**		**147739**
									10943	
Раздел 8 Внутренняя отделка										
8.2 1 этаж										
81 1115-0206-0204	Стены. Отделка внутренних оштукатуренных (цементно-песчанными растворами) поверхностей под окраску. Сухими смесями на гипсовой основе НР = 72 %	м2 отделываемой поверхности	362,05	1418,88	11,73	513706	4247	234380	199089	769818
				759,78	3,96	275078	1434	–	57024	
83 1115-0107-0101	Стены, столбы, пилястры и откосы (без карнизных, плинтусных и угловых плиток). Облицовка гладкая без установки плиток туалетного гарнитура на цементном растворе по кирпичу и бетону НР = 72 %	м2 поверхности облицовки	63,22	5249,38	19,79	331866	1251	166875	118351	486234
				2590	10,08	163740	637	–	36017	
8.3 2 этаж										
87 1115-0206-0204	Стены. Отделка внутренних оштукатуренных (цементно-песчанными растворами) поверхностей под окраску. Сухими смесями на гипсовой основе НР = 72 %	м2 отделываемой поверхности	103,74	1418,88	11,73	147195	1217	67158	57046	220580
				759,78	3,96	78820	411	–	16339	
8.4 Откосы										
90 1115-0204-0101	Откосы плоские оконные и дверные. Штукатурка поверхностей по бетону и камню НР = 72 %	м2 оштукатуриваемой поверхности	2,94	3305,1	44,56	9717	131	2655	5041	15939
				2357,48	23,81	6931	70	–	1181	
91 1115-0203-0701	Откосы оконные и дверные. Оштукатуривание внутренних поверхностей сухими смесями толщиной 3 мм НР = 72 %	м2 оштукатуриваемой поверхности	2,94	2250,68	21,09	6617	62	544	4343	11837

				2044,56	7,14	6011	21	–	877	
	Итого по разделу 8					**1 009 100**	**6908**	**471612**	**383870**	**1504407**
						530 580	**2573**		**111438**	
	Итого по смете					**1 171 596**	**6908**	**608408**	**402373**	**1699886**
						556 279	**2573**		**125917**	
	Локальная смета №2-1-3									
	Водоснабжение и канализация									
	Раздел1 В1									
1 1116-0401-0202	Трубопроводы отопления и водоснабжения из стальных электросварных труб, диаметр до 50 мм. Прокладка НР = 72 %	м трубопровода	25	2888,64	39,64	72216	991	51718	14317	93456
				780,28	15,12	19507	378	–	6923	
2 1116-0501-0202	Трубопроводы водоснабжения из напорных полимерных труб, наружный диаметр 25 мм. Прокладка на сварных соединениях в раструб НР = 72 %	м трубопровода	48	1771,23	16,38	85019	786	9225	54012	150153
				1562,67	0,17	75008	8	–	11122	
6 1116-0601-0101	Краны проходные на трубопроводах из стальных труб диаметром до 25 мм. Установка НР = 72 %	шт.	32	2247,96	80,19	71935	2566	9533	43400	124562
				1869,85	13,85	59835	443	–	9227	
16 1122-0801-0105	Фасонные части стальные сварные диаметром 100-250 мм. Установка НР = 72 %	т фасонных частей	0,005	1395400	518400	6977	2592	1799	2421	10150
				517200	155400	2586	777	–	752	
22 2303-0102-3319	Смеситель для умывальника двухрукояточный, центральный, набортный, излив с аэратором, размерами 110 мм х 70 мм ГОСТ 25809-96	шт.	24	7743		185832		185832	–	200699
				–		–		–	14867	
25 2302-1104-3301	Шланги гибкие к водоразборной арматуре с оплеткой из нержавеющей стальной проволоки PN 20, наружным диаметром 15 мм, длиной 0,6 м	шт.	52	266		13832		13832	–	14939
				–		–		–	1107	
31 2302-0401-3502	Опора полипропиленовая PP-R одинарная (клипса) DN 20 СТ РК ГОСТ Р 52134-2010	шт.	90	7		630		630	–	680
				–		–		–	50	
32 2302-0401-3503	Опора полипропиленовая PP-R одинарная (клипса) DN 25 СТ РК ГОСТ Р 52134-2010	шт.	40	10		400		400	–	432
				–		–		–	32	

	Итого по разделу	тенге				**436841**	**6935**	**272969**	**114150**	**595071**
						156936	**1606**		**44080**	
	Раздел2 Т3 Т4									
33 1116-0501-0202	Трубопроводы водоснабжения из напорных полимерных труб, наружный диаметр 25 мм. Прокладка на сварных соединениях в раструб НР = 72 %	м трубопровода	12	1771,25	16,42	21255	197	2306	13503	37539
				1562,67	0,17	18752	2	–	2781	
34 1116-0501-0203	Трубопроводы водоснабжения из напорных полимерных труб, наружный диаметр 32 мм. Прокладка на сварных соединениях в раструб НР = 72 %	м трубопровода	7	2139,14	19,43	14974	136	2902	8595	25455
				1705,14	0,29	11936	2	–	1886	
35 1116-0501-0201	Трубопроводы горячего и холодного водоснабжения из напорных полимерных труб, наружный диаметр до 20 мм. Прокладка на сварных соединениях в раструб НР = 72 %	м трубопровода	45	1613,11	13,67	72590	615	6830	46908	129058
				1447,67	0,11	65145	5	–	9560	
36 1116-0601-0101	Краны проходные на трубопроводах из стальных труб диаметром до 25 мм. Установка НР = 72 %	шт.	31	2247,98	80,22	69687	2487	9236	42044	120670
				1869,84	13,84	57965	429	–	8938	
	Итого по разделу 2					**178 506**	**3435**	**21274**	**111050**	**312722**
						153798	**438**		**23165**	
	Раздел 3 К1									
51 1116-0501-0101	Трубопроводы канализации из полиэтиленовых труб высокой плотности, диаметр до 50 мм. Прокладка НР = 72 %	м трубопровода	50	1152,22	1,38	57611	69	15582	30228	94866
				839,2	0,48	41960	24	–	7027	
52 1116-0501-0102	Трубопроводы канализации из полиэтиленовых труб высокой плотности, диаметр до 100 мм. Прокладка НР = 72 %	м трубопровода	30	1315,1	3,37	39453	101	15210	17405	61407
				804,73	1,07	24142	32	–	4549	
	Итого по разделу 3					**97064**	**170**	**30792**	**47633**	**156273**
						66102	**56**		**11576**	
	Раздел 4 Демонтажные работы									
	4.3 Канализация									
79 1215-0101-0403	Мойка. Демонтаж НР = 72 %	прибор	1	1205	17	1205	17	–	862	2232
				1188	9	1188	9	–	165	
80 1215-0101-0402	Унитазы и писсуары. Демонтаж НР = 72 %	прибор	2	746	6,5	1492	13	–	1070	2767

				739,5	3,5	1479	7	–	205	
	Итого по разделу 4					**2 697**	**30**		**1932**	**4999**
						2 667	**16**		**370**	
	ИТОГО по СМЕТЕ					**715 108**	**10570**	**325035**	**274765**	**1069065**
						379 503	**2116**		**79191**	
	Локальная смета №2-1-4									
	Электроборудование и электроосвещение									
Раздел 1 Электрооборудование										
1.1 1.1 ЩЭ1										
1 1308-0304-0304	Шкаф (пульт) управления навесной, высота, ширина и глубина до 600х600х350 мм. Установка НР = 72 %	шт.	1	4346	1399	4346	1399	73	2457	7347
				2874	539	2874	539	–	544	
2 2307-0201-0107	Щиты распределительные навесные модели ЩРн-24з-1 38 УХЛ3 IP31, типа ИЭК ГОСТ Р 51778-2001	шт.	1	6202		6202		6202	–	6698
				–		–		–	496	
3 1308-0303-0602	Автомат одно-, двух-, трехполюсный на ток до 100 А. Установка на конструкции на стене или колонне НР = 72 %	шт.	1	4619	116	4619	116	1777	1987	7134
				2726	34	2726	34	–	528	
4 2307-0204-0750	Выключатель автоматический ВА47-29 3Р 50А 4,5 кА характеристика С ГОСТ Р 51327.1-2010	шт.	1	1805		1805		1805	–	1949
				–		–		–	144	
5 1308-0303-0601	Автомат одно-, двух-, трехполюсный на ток до 25 А. Установка на конструкции на стене или колонне НР = 72 %	шт.	16	2415,88	19,94	38654	319	16527	15702	58704
				1363	–	21808	–	–	4348	
6 2307-0204-0709	Выключатель автоматический ВА47-29 1Р 6А 4,5 кА характеристика С ГОСТ Р 51327.1-2010	шт.	2	428		856		856	–	924
				–		–		–	68	
7 2307-0204-0713	Выключатель автоматический ВА47-29 1Р 16А 4,5 кА характеристика С ГОСТ Р 51327.1-2010	шт.	4	428		1712		1712	–	1849
				–		–		–	137	
8 2307-0204-1606	Автоматы дифференциальные АД12 2Р 16А 30 мА ГОСТ Р 51327.1-2010	шт.	5	3180		15900		15900	–	17172
				–		–		–	1272	
9 2307-0204-1611	Автоматы дифференциальные АД12 2Р 25А 30 мА ГОСТ Р 51327.1-2010	шт.	2	3164		6328		6328	–	6834

					–		–		–	506
10	2307-0204-1608	Автоматы дифференциальные АД12 2Р 20А 30 мА ГОСТ Р 51327.1-2010	шт.	3	3293		9879		9879	–	10669
					–		–		–	790
1.2	**1.2**	**ЩЭ2**								
11	1308-0304-0304	Шкаф (пульт) управления навесной, высота, ширина и глубина до 600x600x350 мм. Установка НР = 72 %	шт.	1	4346	1399	4346	1399	73	2457	7347
					2874	539	2874	539	–	544	
12	2307-0201-0111	Щиты распределительные навесные модели ЩРн-24з-1 36 УХЛ3 IP31, типа ИЭК ГОСТ Р 51778-2001	шт.	1	6201		6201		6201	–	6697
					–		–		–	496	
13	1308-0303-0602	Автомат одно-, двух-, трехполюсный на ток до 100 А. Установка на конструкции на стене или колонне НР = 72 %	шт.	1	4619	116	4619	116	1777	1987	7134
					2726	34	2726	34	–	528	
14	2307-0204-0749	Выключатель автоматический ВА47-29 3Р 40А 4,5 кА характеристика С ГОСТ Р 51327.1-2010	шт.	1	1482		1482		1482	–	1601
					–		–		–	119	
15	1308-0303-0601	Автомат одно-, двух-, трехполюсный на ток до 25 А. Установка на конструкции на стене или колонне НР = 72 %	шт.	14	2416	19,93	33824	279	14463	13739	51368
					1363	–	19082	–	–	3805	
16	2307-0204-0709	Выключатель автоматический ВА47-29 1Р 6А 4,5 кА характеристика С ГОСТ Р 51327.1-2010	шт.	1	428		428		428	–	462
					–		–		–	34	
17	2307-0204-0713	Выключатель автоматический ВА47-29 1Р 16А 4,5 кА характеристика С ГОСТ Р 51327.1-2010	шт.	4	428		1712		1712	–	1849
					–		–		–	137	
18	2307-0204-1606	Автоматы дифференциальные АД12 2Р 16А 30 мА ГОСТ Р 51327.1-2010	шт.	5	3180		15900		15900	–	17172
					–		–		–	1272	
19	2307-0204-1608	Автоматы дифференциальные АД12 2Р 20А 30 мА ГОСТ Р 51327.1-2010	шт.	4	3293		13172		13172	–	14226
					–		–		–	1054	
1.3	**1.3**	**ЩВ**									

20	1308-0304-0304	Шкаф (пульт) управления навесной, высота, ширина и глубина до 600x600x350 мм. Установка НР = 72 %	шт.	1	4346 2874	1399 539	4346 2874	1399 539	73 –	2457 544	7347
21	2307-0201-0203	Щиты распределительные встраиваемые модели ЩРв-24з-1 38 УХЛ3 IP31, типа ИЭК ГОСТ Р 51778-2001	шт.	1	5612 –		5612 –		5612 –	– 449	6061
22	1308-0303-0602	Автомат , расцепитель одно-, двух-, трехполюсный на ток до 100 А. Установка на конструкции на стене или колонне НР = 72 %	шт.	2	4620 2726	116,5 34	9240 5452	233 68	3555 –	3974 1057	14271
23	2307-0204-0749	Выключатель автоматический ВА47-29 3Р 40А 4,5 кА характеристика С ГОСТ Р 51327.1-2010	шт.	1	1482 –		1482 –		1482 –	– 119	1601
24	2307-0204-1901	Расцепитель независимый РН47 ГОСТ Р 51327.1-2010	шт.	1	5445 –		5445 –		5445 –	– 436	5881
25	1308-0303-0601	Автомат одно-, двух-, трехполюсный на ток до 25 А. Установка на конструкции на стене или колонне НР = 72 %	шт.	4	2416,25 1363	20 –	9665 5452	80 –	4133 –	3925 1087	14677
26	2307-0204-1611	Автоматы дифференциальные АД12 2Р 25А 30 мА ГОСТ Р 51327.1-2010	шт.	2	3164 –		6328 –		6328 –	– 506	6834
27	2307-0204-1703	Автоматы дифференциальные АД14 4Р 10А 30 мА ГОСТ Р 51327.1-2010	шт.	2	4945 –		9890 –		9890 –	– 791	10681
1.4	**1.4 ЩО**										
28	1308-0304-0304	Шкаф (пульт) управления навесной, высота, ширина и глубина до 600x600x350 мм. Установка НР = 72 %	шт.	1	4346 2874	1399 539	4346 2874	1399 539	73 –	2457 544	7347
29	2307-0201-0102	Щиты распределительные навесные модели ЩРн-24з-0 74 У2 IP54, типа ИЭК ГОСТ Р 51778-2001	шт.	1	10131 –		10131 –		10131 –	– 810	10941
30	1308-0303-0601	Автомат одно-, двух-, трехполюсный на ток до 25 А. Установка на конструкции на стене или колонне НР = 72 %	шт.	1	2414	20	2414	20	1031	981	3667

				1363	–	1363	–	–	272	
31	2307-0204-0746	Выключатель автоматический ВА47-29 3Р 20А 4,5 кА характеристика С ГОСТ Р 51327.1-2010	шт.	1	1435		1435		1435	–	1550
					–		–		–	115	
32	1308-0303-0601	Автомат одно-, двух-, трехполюсный на ток до 25 А. Установка на конструкции на стене или колонне НР = 72 %	шт.	7	2416,14	20	16913	140	7232	6870	25686
					1363	–	9541	–	–	1903	
33	2307-0204-0709	Выключатель автоматический ВА47-29 1Р 6А 4,5 кА характеристика С ГОСТ Р 51327.1-2010	шт.	1	428		428		428	–	462
					–		–		–	34	
34	2307-0204-0713	Выключатель автоматический ВА47-29 1Р 16А 4,5 кА характеристика С ГОСТ Р 51327.1-2010	шт.	2	428		856		856	–	924
					–		–		–	68	
35	2307-0204-1606	Автоматы дифференциальные АД12 2Р 16А 30 мА ГОСТ Р 51327.1-2010	шт.	4	3180		12720		12720	–	13738
					–		–		–	1018	
		Итого по разделу 1					**273 236**	**6580**	**186691**	**58993**	**358804**
							79 646	**2292**		**26575**	
		Раздел2 Осветительное оборудование									
41	2307-0106-0421	Светильник промышленный светодиодный модель ДСП 1401, мощность 40 Вт, световой поток 3600 лм, цветовая температура 4500 К, степень защиты IP54 СТ РК 2595-2014 (ДСП44-38-005 Flagman F840)	шт.	16	12947		207152		207152	–	223724
					–		–		–	16572	
		Итого по разделу2					**207152**		**207152**		**223724**
										16572	
	Раздел 3 Кабельные изделия										
43	1308-0201-0701	Кабель до 35 кВ, масса 1 м до 0,5 кг. Прокладка с креплением накладными скобами НР = 72 %	м кабеля	176	694,73	360,43	122272	63436	29606	36900	171906
					166,08	125,11	29230	22020	–	12734	
44	1308-0206-1301	Провод групповой осветительных сетей в защитной оболочке или кабель двух-трехжильный. Прокладка в пустотах плит перекрытий НР = 72 %	м	74	182,47	2,74	13503	203	2392	7907	23123
					147,4	1,01	10908	75	–	1713	

50	2306-0145-1629	Кабели силовые, не распространяющие горение, с низким дымо- и газовыделением ВВГнг(А)-LS 3х1,5 (мк)-1 ГОСТ 16442-80 К=1.020:	км	0,198	200494		39698		39698	–	42874
					–		–		–	3176	
		Итого по разделу 3					**175473**	**63639**	**71696**	**44807**	**237903**
							40138	**22095**		**17623**	
		ИТОГО ПО СМЕТЕ					**655861**	**70219**	**465539**	**103800**	**820431**
							119784	**24387**		**60770**	
		Добавить **Локальная смета №2-1-1-Д** **Общестроительные работы** **Раздел 1 Демонтажные работы**									
	1.4 Очистка ограждающей поверхности.										
1	1146-0201-0802	Потолки. Отбивка штукатурки с кирпичных поверхностей НР = 84 %	м2	597	221,13	–	132012	–	–	110890	262334
					221,13	–	132012	–	–	19432	
2	1146-0201-0802	Стены.Отбивка штукатурки с кирпичных поверхностей НР = 72 %	м2	530	221,13	–	117197	–	–	84382	217705
					221,13	–	117197	–	–	16126	
	1.5 Полы.										
3	1207-0101-0201	Полы дощатые. Разборка покрытия НР = 72 %	м2	83,26	344,16	18,58	28655	1547	–	20115	52672
					325,58	9,96	27108	829	–	3902	
4	1207-0101-0102	Полы. Разборка оснований покрытия: лаг из досок и брусков НР = 72 %	м2	83,26	74,32	–	6188	–	–	4455	11494
					74,32	–	6188	–	–	851	
5	1207-0101-0209	Полы бетонные. Разборка покрытия НР = 72 %	м2	131,3	586,06	143,24	76950	18808	–	48158	135117
					442,82	66,6	58142	8744	–	10009	
		Итого по разделу 1					**361 002**	**20355**		**268000**	**679322**
							340647	**9573**		**50320**	
	Раздел 2 Стены и перегородки .										
6	1108-0401-0305	Перегородки неармированные толщиной в 1/2 кирпича. Кладка при высоте этажа до 4 м НР = 72 %	м2 перегородок (за вычетом проемов)	27,42	4292,92	247,56	117712	6788	72504	28786	158218
					1401,17	56,89	38420	1560	–	11720	
7	1107-0503-0110	Перемычки, масса до 0,3 т. Укладка НР = 72 %	шт. сборных конструкций	14	473,57	253,14	6630	3544	591	2396	9748
					178,21	59,5	2495	833	–	722	
8	2104-0105-9901	Перемычки из тяжелого бетона класса В15 ГОСТ 948-84	м3	0,1876	73868		13858		13858	–	14967

				–		–		–	1109	
	Итого по разделу 2					**138 200** **40915**	**10332** **2393**	**86953**	**31182** **13551**	**182933**
	Раздел 3 Окна и двери									
	3.1 Окна									
9 1110-0501-0103	Проемы оконные площадью до 2 м2. Установка блоков из ПВХ профилей поворотных (откидных, поворотно-откидных) одностворчатых ОК2, ОК-3. НР = 72 %	м2 проемов	2,71	3363,47 1568,63	173,8 84,5	9115 4251	471 229	4393 –	3226 987	13328
10 2109-0201-0402	Блоки оконные из ПВХ профилей толщиной 60 мм двухстворчатые одинарной конструкции со стеклопакетом двухкамерным, поворотной фурнитурой: двухэлементные - импост и поворотная створка ГОСТ 30674-99	м2	2,71	20136 –		54569 –		54569 –	– 4366	58935
11 1115-0108-1902	Отливы оконные наружные из оцинкованной стали с полимерным покрытием шириной 250 мм. Устройство НР = 80 %	м	4,2	1515 472,62	5,24 1,19	6363 1985	22 5	4356 –	1592 636	8591
	3.3 Подоконники									
18 1110-0501-0402	Доски подоконные из ПВХ. Установка в стенах каменных толщиной свыше 0.51 м НР = 72 %	п/м	0,75	1586,67 248	9,33 5,33	1190 186	7 4	997 –	137 106	1433
	Итого по разделу 3					**71 237** **6 422**	**500** **238**	**64315**	**4955** **6095**	**82287**
	Раздел 6 Полы -1 этаж									
	6.4 Добавочные работы									
25 1111-0101-0503	Гидроизоляция из полиэтиленовой пленки насухо. Устройство в один слой НР = 94 %	м2 изолируемой поверхности	12,8	195,31 39,92	0,55 0,31	2500 511	7 4	1982 –	484 239	3223
26 1111-0101-0901	Тепло- и звукоизоляция сплошная из плит или матов минераловатных или стекловолокнистых. Устройство НР = 94 %	м2 изолируемой поверхности	12,8	353,28 322,27	31,02 15,7	4522 4125	397 201	– –	4066 687	9275

27	2111-0401-0302	Плиты из экструзионного пенополистирола плотностью от 25 кг/м3 до 34 кг/м3 без антипирена ГОСТ 32310-2012 толщина 5см	м3	0,64	28881		18484		18484	–	19963
					–		–		–	1479	
28	1127-0401-0102	Засыпка из гравия. Устройство НР = 108 %	м3 материала основания в плотном теле	3,98	4336,11	1081,51	17258	4304	12366	1705	20480
					147,59	249,1	587	991	–	1517	
29	1111-0101-1101	Стяжки цементные толщиной 20 мм. Устройство НР = 72 %	м2 стяжки	86,3	769,69	28,71	66424	2478	33008	23189	96782
					358,49	14,7	30938	1269	–	7169	
30	1111-0101-1102	Стяжки цементные. Устройство. Добавлять или исключать на каждые 5 мм изменения толщины стяжки к норме 1111-0101-1101 НР = 72 % ктрр1=12; ктрм1=12; какс1=12; кмат1=12;	м2 стяжки	86,3	1256,21	58,35	108411	5036	98786	5117	122610
					53,17	29,18	4589	2518	–	9082	
	6.6 Полы из керамогранита										
32	1111-0101-2707	Покрытия из плит керамогранитных на клею из сухих смесей. Устройство НР = 94 %	м2 покрытия	97,36	4507,32	133,08	438833	12957	318640	106489	588948
					1101,44	62,14	107236	6050	–	43626	
33	1111-0101-3905	Сапожок керамогранитные. Устройство НР = 94 %	м	72,2	1738,49	13,06	125519	943	103835	19814	156960
					287,27	4,68	20741	338	–	11627	
		Итого по разделу 6					**781 951**	**26122**	**587101**	**160864**	**1018241**
							168727	**11371**		**75426**	
	Раздел 7 Полы - 2 этаж										
	7.3 Добавочные работы										
34	1127-0401-0102	Засыпка из гравия. Устройство НР = 108 %	м3 материала основания в плотном теле	7	4336,14	1081,57	30353	7571	21749	2999	36020
					147,57	249,14	1033	1744	–	2668	
35	1111-0101-1101	Стяжки цементные толщиной 20 мм. Устройство НР = 72 %	м2 стяжки	33,11	769,71	28,72	25485	951	12664	8897	37133
					358,5	14,71	11870	487	–	2751	
	7.4 Полы из керамогранита										
36	1111-0101-2707	Покрытия из плит керамогранитных на клею из сухих смесей. Устройство НР = 94 %	м2 покрытия	52	4507,31	133,07	234380	6920	184025	56876	314556
					1101,44	62,14	57275	3231	–	23300	
		Итого по разделу 7					**290 218**	**15442**	**218438**	**68772**	**387709**

						70178	5462		28719	
Раздел 8 Внутренняя отделка										
8.2 1 этаж										
41	1115-0203-0204	Потолки. Оштукатуривание цементно-известковым или цементным раствором по камню и бетону улучшенное НР = 80 %	м2 оштукатуриваемой поверхности	170	1485,21005	79,02 64,15	252484 170850	13433 10906	68201 –	145404 31831	429719
42	1115-0203-0203	Стены внутри зданий. Оштукатуривание цементно-известковым или цементным раствором по камню и бетону улучшенное НР = 72 %	м2 оштукатуриваемой поверхности	196,91	1462,71 991,6	79,03 64,16	288022 195256	15562 12634	77204 –	149681 35016	472719
43	1205-0101-1601	Перегородки. Заделка штраб в верхней части НР = 72 %	м заделанных щелей	100	933,33 427,39	3,32 1,66	93333 42739	332 166	50262 –	30891,6 9938	134163
45	1115-0107-0101	Стены, столбы, пилястры и откосы (без карнизных, плинтусных и угловых плиток). Облицовка гладкая без установки плиток туалетного гарнитура на цементном растворе по кирпичу и бетону НР = 72 %	м2 поверхности облицовки	12	5249,38 2590	19,79 10,08	62993 31080	237 121	31675 –	22465 6837	92294
8.3 2 этаж										
46	1115-0203-0204	Потолки. Оштукатуривание цементно-известковым или цементным раствором по камню и бетону улучшенное НР = 80 %	м2 оштукатуриваемой поверхности	270,35	1485,21005	79,02 64,15	401523,82 271701,75	21363 17343	108459 –	231236 50621	683380
47	1115-0203-0203	Стены внутри зданий. Оштукатуривание цементно-известковым или цементным раствором по камню и бетону улучшенное НР = 72 %	м2 оштукатуриваемой поверхности	505,743	1462,71 991,6	79,03 64,16	739755 501495	39969 32448	198292 –	384439 89936	1214130
48	1205-0101-1601	Перегородки. Заделка штраб в верхней части НР = 72 %	м заделанных щелей	120	933,33 427,39	3,32 1,66	112000 51287	398,4 199,2	60314 –	37069,92 11926	160995

50 1115-0107-0101	Стены, столбы, пилястры и откосы (без карнизных, плинтусных и угловых плиток). Облицовка гладкая без установки плиток туалетного гарнитура на цементном растворе по кирпичу и бетону НР = 72 %	м2 поверхности облицовки	90,47	5249,38	19,79	474911	1790	238804	169365	695819
				2590	10,08	234317	912	–	51542	
	Итого по разделу 8					**2 425 022**	**93085**	**833211**	**1170551**	**3883219**
						1498726	**74729**		**287646**	
	ИТОГО по ТЕХРЕШЕНИЮ					**3 996 393**	**165336**	**1725703**	**1699369**	**6233711**
						2119193	**103528**			

ИТОГО ПО СМЕТАМ	**9 823 093**
- т.ч. оборудование	**0**
- СМР	**9 823 093**
Временные здания и сооружения (1,5%)К=0,8	**117877**
Итого с временными	**9 940 970**
Дополнительные затраты при производстве работ в зимнее время(2,2%)	**218701**
Затраты на дополнительную оплату труда в зонах экологического бедствия и радиционного риска	**149592**
Непредвиденные работы и затраты2%	**203193**
Итого по акту в текущих ценах на 2020год	**11 038 079**
Итого по акту в текущих ценах на 2020г с учетом скидки	**9934271**
НДС (12%)	**1 192 113**
ИТОГО ПО АКТУ №1	**11 126 384**

ЗАКАЗЧИК:
Главный врач КГП на ПХВ"Поликлиника №2 г.Семей"УЗ ВКО"

_____Р.Г Мухаметчанов

ТЕХНАДЗОР:
ИП "Айкимбаев Д.Ж."

_____Д.Ж.Айкимбаев

ПОДРЯДЧИК:
ТОО "Курылыс"

Генеральный директор _____Ж.Г. Аралова

АВТОРСКИЙ НАДЗОР:
Директор ТОО "Промэнергопроект"

_____Н.Н Ужгалов