ЭЛЕКТРОННЫЙ СЧЕТ-ФАКТУРА

Раздел A. Общий раздел

1. **Регистрационный номер** ESF-940340001162-20200928-62194927
1.1. **Номер учетной системы** 00000000034
2. **Дата выписки** 28.09.2020
2.1 Дата выписки на бумажном носителе
3. **Дата совершения оборота** 28.09.2020
4. Исправленный [ ]
4.1 Дата выписки
4.2 Номер учетной системы
4.3 Регистрационный номер
5. Дополнительный [ ]
5.1 Дата выписки
5.2 Номер учетной системы
5.3 Регистрационный номер

Раздел B. Реквизиты поставщика

6. ИИН/БИН 940340001162
6.0 БИН структурного подразделения юридического лица
6.1 БИН реорганизованного лица
7. Поставщик
7.1 **Доля участия**
Производственный кооператив "Сапак"
8. Адрес места нахождения
Республика Казахстан, Кызылординская область, г. Кызылорда, пос. Тасбугет, ул. Зейнулла Шукурова, дом № 26Г
9. Свидетельство плательщика НДС:
9.1. серия 33001
9.2. номер 0005845
9.3. Структурное подразделение юридического лица - нерезидента [ ]
10. Категория поставщика
A [ ] Комитент
B [ ] Комиссионер
C [ ] Экспедитор
D [ ] Лизингодатель
E [ ] Участник СРП
10.1. количество
F [ ] Участник договора о совместной деятельности
G [ ] Экспортер
H [ ] Международный перевозчик
I [ ] Доверитель
11. Дополнительные сведения

Раздел B1. Банковские реквизиты поставщика

12. КБе 17
13. ИИК KZ548560000003190612
14. БИК KCJBKZKX
15. Наименование банка АО "Банк ЦентрКредит"

Раздел C. Реквизиты получателя

16. ИИН/БИН 020340003533
16.0 БИН структурного подразделения юридического лица
16.1 БИН реорганизованного лица
17. Получатель
17.1 **Доля участия**
КГУ "Шиелийский районный отдел строительства архетектуры и градостраительства"
18. Адрес места нахождения
Республика Казахстан, Кызылординская область, Чиилийский район, с. Шиели, Микрорайон Кокшокы, Исатай Абдикаримов,11
18.1. Код страны KZ - (2-х буквенный код согласно Решения Комиссии ТС от 20.09.2010 года №378)
19. Дополнительные сведения
Строительствоподводящего газопровода и внутриквартальных газораспределительных сетей с.Байсын Жанатурмысского аульного округа, Шиелийского района Кызылординской области за сентябрь 2020 год.
20. Категория получателя
A [ ] Комитент
B [ ] Комиссионер
C [ ] Лизингополучатель
20.1. количество
D [ ] Участник договора совместной деятельности
E [v] Государственное учреждение
F [ ] Нерезидент
G [ ] Участник СРП или сделки, заключенной в рамках СРП
H [ ] Доверитель
I [ ] Розничная реализация
J [ ] Физическое лицо

Раздел C1. Реквизиты Государственного учреждения

21. ИИК KZ160705034672501001
23. Назначение платежа Строительные услуги
22. Код товара, работ, услуг
24. БИК KKMEKZ2A

Раздел D. Реквизиты грузоотправителя и грузополучателя

25. Грузоотправитель
25.1 ИИН/БИН 940340001162
25.2 Наименование Производственный кооператив "Сапак"
25.3 Адрес отправки Республика Казахстан, Кызылординская область, г. Кызылорда, пос. Тасбугет, ул. Зейнулла Шукурова, дом № 26Г
26. Грузополучатель
26.1 ИИН/БИН 020340003533
26.2 Наименование КГУ "Шиелийский районный отдел строительства архетектуры и градостраительства"
26.3 Адрес доставки Республика Казахстан, Кызылординская область, Чиилийский район, с. Шиели, Микрорайон Кокшокы, Исатай Абдикаримов,11
26.4 Код страны KZ (2-х буквенный код согласно Решения Комиссии ТС от 20.09.2010 года №378)

Раздел E. Договор (контракт)

27.1 [v] Договор (контракт) на поставку товаров работ, услуг
27.3 номер 48
27.2 [ ] Без договора (контракта) на поставку товаров, работ, услуг
27.4 дата 15.05.2020
28. Условия оплаты по договору безналичный расчет
29. Способ отправления 99 -(выбор т/с: автодорожный; ж/д; авиа; водный; трубопровод и т.д.)
30. Поставка товаров осуществлена по доверенности
30.1 номер
30.2 дата
31. Пункт назначения поставляемых товаров (работ, услуг)
31.1 Условия поставки (3-х буквенный код согласно Решения Комиссии ТС от 20.09.2010 года №378)

Раздел F. Реквизиты документов, подтверждающих поставку товаров, работ, услуг

32 Документ, подтверждающий поставку товаров, работ, услуг
32.1 номер 34
32.2 дата 25.09.2020

Раздел G. Данные по товарам, работам, услугам

33.
33.1 код валюты KZT
33.2 курс валюты

№ п/п	Признак происхождения товара, работ, услуг	Наименование товаров, работ, услуг	Наименование товаров в соответствии с Декларацией на товары или заявления о ввозе товаров и уплате косвенных налогов	Код товара (ТН ВЭД ЕАЭС)	Единица измерения	Количество (объем)	Цена (тариф) за единицу товара, работы, услуги без косвенных налогов	Стоимость товаров, работ, услуг без косвенных налогов	Акциз		Размер оборота по реализации (облагаемый, не облагаемый оборот)	НДС		Стоимость товаров, работ, услуг с учетом косвенных налогов	№ Декларации на товары, заявления о ввозе товаров и уплате косвенных налогов, СТ-1 или СТ-KZ	Номер товарной позиции из Декларации на товары или заявления о ввозе товаров и уплате косвенных налогов	Идентификатор товара, работы, услуг	Дополнительные данные
									Ставка	Сумма		Ставка	Сумма					
1	2	3	3/1	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18
1	6	Строительство подводящего газопровода и внутриквартальных газораспределительных сетей с.Байсын Жанатурмысского аульного округа, Шиелийского района Кызылординской области за сентябрь 2020 год.				1	79 964 154,21	79 964 154,21	0	0	79 964 154,21	12%	9 595 698,5	89 559 852,71			1	
				Всего по счету				**79 964 154,21**			**79 964 154,21**		**9 595 698,5**	**89 559 852,71**				

Раздел L. Сведения по ЭЦП

44. **ЭЦП юридического лица (структурного подразделения юридического лица) или индивидуального предпринимателя либо лица, занимающегося частной практикой**
P335tOe+Qhr7u+O4IKxr+fQiue6JHMAUG//t7zbTJj7VA8AphTszwspa18BHD2hH
u8yK041d8CKx/YG3rzxDgA==
45. **ЭЦП лица, уполномоченного подписывать счета-фактуры**
46. **Ф. И. О. (при его наличии) лица, выписывающего ЭСФ** Буртебаева Айнур Темирхановна

Приложение 50
к приказу Министра финансов
Республики Казахстан
от 20 декабря 2012 года № 562

Форма Р-1

		ИИН/БИН
Заказчик	**КГУ "Шиелийский районный отдел строительства архетектуры и градостраительства",Республика Казахстан, Кызылординская область, Чиилийский район, с. Шиели, Микрорайон Кокшокы, Исатай Абдикаримов,11**	**020340003533**
	полное наименование, адрес, данные о средствах связи	
Исполнитель	**Производственный кооператив "Сапак",Республика Казахстан, Кызылординская область, г. Кызылорда, пос. Тасбугет, ул. Зейнулла Шукурова, дом № 26Г**	**940340001162**
	полное наименование, адрес, данные о средствах связи	

Договор (контракт) Договор № 48 от 15.05.2020 год.

Номер документа	Дата составления
33	**25.09.2020**

АКТ ВЫПОЛНЕННЫХ РАБОТ (ОКАЗАННЫХ УСЛУГ)

Номер по порядку	Наименование работ (услуг) (в разрезе их подвидов в соответствии с технической спецификацией, заданием, графиком выполнения работ (услуг) при их наличии)	Дата выполнения работ (оказания услуг)	Сведения об отчете о научных исследованиях, маркетинговых, консультационных и прочих услугах (дата, номер, количество страниц) (при их наличии)	Единица измерения	Выполнено работ (оказано услуг)			
					количество	цена за единицу	стоимость	в том числе НДС, в KZT
1	2	3	4	5	6	7	8	9
1	Строительствоподводящего газопровода и внутриквартальных газораспределительных сетей с.Байсын Жанатурмысского аульного округа, Шиелийского района Кызылординской области за сентябрь 2020 год.			усл	1	89 559 852,71	89 559 852,71	9 595 698,50
				Итого	1	x	89 559 852,71	9 595 698,50

Сведения об использовании запасов, полученных от заказчика _____

наименование, количество, стоимость

Приложение: Перечень документации, в том числе отчет(ы) о маркетинговых, научных исследованиях, консультационных и прочих услугах (обязательны при его (их) наличии) на _____ страниц _____

Сдал (Исполнитель) _____ / Садиев / Садиев С.Т
должность *подпись* *расшифровка подписи*

М.П.

Принял (Заказчик) _____ / _____ / _____
должность *подпись* *расшифровка подписи*

Дата подписания (принятия) работ (услуг) 25.09.2020

М.П.

Утверждена
приказом Министра национальной экономики
Республики Казахстан
от «19» марта 2015г.
№ 229

Заказчик: КГУ «Отдел строительства,архитектуры и градостроительства Шиелийского района»
Подрядчик: ПК «Сапак»
Наименование объекта: Строительствоподводящего газопровода и внутриквартальных газораспределительных сетей с..Байсын,Жанатурмысского аульного округа,Шиелийского района Кызылординской области

СПРАВКА

о стоимости выполненных работ
за сентябрь месяц 2020 года

Код заказчика	Код подрядчика	Договор: номер	Договор: дата	Источник финансирования: наименование	Источник финансирования: код	Организационно-правовая форма: наименование	Организационно-правовая форма: код
		48	15.05.2020 г				

Наименование пусковых комплексов, объектов	Стоимость выполненных работ и затрат в тенге: с начала года по отчетный месяц включительно с НДС	в отчетном месяце без НДС	Строительно-монтажные работы в сметном базовом уровне цен 2001г.	из графы 1: из них: в отчетном месяце	из графы 1: из них: по монтажу оборудования	стоимость прочих затрат, не входящих в состав СМР в сметном базовом уровне цен 2001г.	дополнительные затраты: на приобретение материалов	дополнительные затраты: другие дополнительные расходы	налог на добавленную стоимость	Всего к оплате
А	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
ВСЕГО по стройке	**195 987 830,98**									
В т. ч за отчетный месяц	**195 987 830,98**	**79 964 154,21**							**9 595 698,50**	**89 559 852,71**

ЗАКАЗЧИК:
КГУ "Отдел строительства,архитектуры и градостроительства Шиелийского района"
Баядилов Ж.

АВТОРСКИЙ НАДЗОР:
ТОО "Дос Строй Проект"

ПОДРЯДЧИК:
ПК"Сапак"
Садыков С.

ТЕХ.НАДЗОР:
ТОО "Крез-Сервис"

Заказчик : КГУ "Отдел строительства,апрхитектуры и градостроительства Шиелийского района"
Подрядчик : ПК "Сапак"
Наименование стройки - Строительство подводящего газопровода и внутриквартальных газораспределительных сетей с.Байсын, Жанатурмысского аульного округа,Шиелийского района Кызылординской области

ВЕДОМОСТЬ ДОГОВОРНОЙ ЦЕНЫ
за сентябрь месяц 2020 года

№ п/п	№ смет и расчетов	Наименование глав, объектов, работ и затрат	Сметная стоимость, тыс. тенге			Всего, тыс. тенге
			строительно-монтажных работ	оборудования, мебели и инвентаря	прочих затрат	
1	2	3	4	5	6	7
		Глава 2. Основные объекты строительства				
1	2-1	Наружные сети газоснабжения	78575204,00	0,00	--	78575204,00
		ИТОГО ПО ГЛАВАМ 1-7	**78575204,00**	**0,00**	**--**	**78575204,00**
		Глава 8. Временные здания и сооружения				
2	НДЗ РК 8.04-05-2015	Временные здания и сооружения 1,3%	1021477,65	--	--	1021477,65
		Всего по главе	**1021477,65**	**--**	**--**	**1021477,65**
		ИТОГО ПО ГЛАВАМ 1-8	**79596681,65**	**0,00**	**--**	**79596681,65**
		Глава 9. Дополнительные затраты на строительство				
3	НДЗ РК 8.04-06-2015	Дополнительные затраты при производстве строительно-монтажных (ремонтно-строительных) работ в зимнее время 2,07%	1647651,31	--	--	1647651,31
4	Нормативный документ по определению сметной стоимости строительства в РК, прил. 1, п.	Дополнительная оплата труда в зонах экологического бедствия и радиационного риска	--	--	7007463,35	7007463,35
		Всего по главе	**1647651,31**	**--**	**7007463,35**	**8655114,66**
		ИТОГО ПО ГЛАВАМ 1-9	**81244332,96**	**0,00**	**7007463,35**	**88251796,31**
5	ГН ОССС	Непредвиденные работы и затраты-2%	1624886,66	--	--	1624886,66
		ИТОГО СМЕТНАЯ СТОИМОСТЬ	**82869219,62**	**0,00**	**7007463,35**	**89876682,97**
6		в том числе на 2019 год - 91 %	75410989,86	0,00	6376791,65	81787781,50
7		в том числе на 2020 год - 9 %	7458229,77	0,00	630671,70	8088901,47
8	Приложение 1 к Прогнозу социально-экономического развития Республики Казахстан на 2017-2021 годы с учетом изменений от 13 февраля 2017 года, протокол №	в том числе в текущих ценах на 2019 год - 91 %, К=1	75410989,86	0,00	6376791,65	81787781,50
		Понижающий коэффициент	66793909,66	0,00	5648126,97	72442036,63
9		НДС на 2019 год, - 12 %	--	--	8693044,39	8693044,39
10		Итого в текущих ценах на 2019 год	66793909,66	0,00	14341171,36	81135081,02
11	Приложение 1 к Прогнозу социально-экономического развития Республики Казахстан на 2017-2021 годы с учетом изменений от 13 февраля 2017 года, протокол №	в том числе в текущих ценах на 2020 год - 9 %, К=1,049901	7830402,89	0,00	662142,85	8492545,74
		Понижающий коэффициент	6935636,62	0,00	586480,96	7522117,58
12		НДС на 2020 год, - 12 %	--	--	902654,11	902654,11
13		Итого в текущих ценах на 2020 год	6935636,62	0,00	1489135,07	8424771,69
		ВСЕГО ПО ВЕДОМОСТИ ДОГОВОРНОЙ ЦЕНЫ	**73729546,28**	**0,00**	**15830306,43**	**89 559 852,71**

ЗАКАЗЧИК:
КГУ "Отдел строительства,архитектуры и градостроительства Шиелийского района"
_____ Баядилов Ж.

АВТОРСКИЙ НАДЗОР:
ТОО "Дос Строй Проект"
_____ Ахметов А.

ПОДРЯДЧИК:
ПК"Сапак"
_____ Садыков С.

ТЕХ.НАДЗОР:
ТОО "Крез-Сервис"
_____ Дарменкулова М.

Форма 2-В

Заказчик: КГУ "Отдел строительства,архитектуры и градостроительства Шиелийского района"
Подрядчик: ПК "Сапак"
Наименование объекта: Строительство подводящего газопровода и внутриквартальных газораспределительных сетей с. Байсын,Жанатурмысского аульного округа,Шиелийского района Кызылординской области
Договор: № 48 от 15.05.2020 года

Акт выполненных работ
за сентябрь месяц 2020 года

№ п/п	Шифр норм, код ресурса	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Количество	Стоимость единицы, тенге		Общая стоимость, тенге			Накладные расходы, тенге	Всего стоимость с НР и СП, тенге
					Всего	эксплуатация машин	Всего	эксплуатация машин	материалы		
					зарплата рабочих-строителей	в т. ч. зарплата машинистов	зарплата рабочих-строителей	в т. ч. зарплата машинистов	оборудование, мебель, инвентарь	Сметная прибыль, тенге	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
		РАЗДЕЛ 1. Площадка ШГРП-1									
		Монтаж оборудование									
1	1119-0301-0101 РСНБ РК 2015	Установка для редуцирования давления газа. Устройство	установка	1	16907,06	925,77	16907	926	2832	13176	32490
		НР - 98%; СП - 8%			13148,80	296,10	13149	296		2407	
		Монтаж трубопроводов и арматуры									
3	1122-0301-0206 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 1	Трубы водопроводные стальные, диаметр 200 мм. Укладка с пневматическим испытанием	км трубопровода	0,002	1360862,53	686148,59	2722	1372	111	1698	4774
		НР - 99%; СП - 8%			619674,00	238023,24	1239	476		354	
4	1122-0301-0205 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 1	Трубы водопроводные стальные, диаметр 150 мм. Укладка с пневматическим испытанием	км трубопровода	0,002	1014247,26	376240,22	2028	752	80	1467	3775
		НР - 99%; СП - 8%			598026,00	142764,02	1196	286		280	
5	2301-0201-0232 РСНБ РК 2015	Трубы стальные электросварные прямошовные, D 219 мм, толщина стенки 6,0 мм ГОСТ 10705-80	м	2,008	9113,00	--	18299	--	18299	--	19763
		СП - 8%			--	--	--	--		1464	
6	2301-0201-0219 РСНБ РК 2015	Трубы стальные электросварные прямошовные, D 159 мм, толщина стенки 4,5 мм ГОСТ 10705-80	м	2,008	4515,00	--	9066	--	9066	--	9791
		СП - 8%			--	--	--	--		725	
7	1122-0801-0105 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 1	Фасонные части стальные сварные диаметром 100-250 мм. Установка	т фасонных частей	0,027	975190,53	495554,69	26330	13380	505	16022	45740
		НР - 99%; СП - 8%			460919,80	138472,60	12445	3739		3388	
8	2302-0101-0233 РСНБ РК 2015	Отводы крутоизогнутые приварные бесшовные из углеродистой и низколегированной стали, 90°, наружным диаметром 159 мм, толщиной стенки 4,5 мм ГОСТ 17380-2001 (ГОСТ 17375-2001)	шт.	1	4140,00	--	4140	--	4140	--	4471
		СП - 8%			--	--	--	--		331	

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
9	2302-0101-0259 РСНБ РК 2015	Отводы крутоизогнутые приварные бесшовные из углеродистой и низколегированной стали, 90°, наружным диаметром 219 мм, толщиной стенки 6 мм ГОСТ 17380-2001 (ГОСТ 17375-2001) *СП - 8%*	шт.	1	10406,00 --	-- --	10406 --	-- --	10406	-- 832	11238
10	2302-0101-1052 РСНБ РК 2015	Переходы концентрические приварные из углеродистой и низколегированной стали, наружными диаметрами и толщинами стенок 159 мм х 4,5 мм - 57 мм х 3 мм ГОСТ 17380-2001 (ГОСТ 17378-2001) *СП - 8%*	шт.	1	1518,00 --	-- --	1518 --	-- --	1518	-- 121	1639
11	2302-0101-1114 РСНБ РК 2015	Переходы концентрические приварные из углеродистой и низколегированной стали, наружными диаметрами и толщинами стенок 219 мм х 6 мм - 159 мм х 4,5 мм ГОСТ 17380-2001 (ГОСТ 17378-2001) *СП - 8%*	шт.	1	3881,00 --	-- --	3881 --	-- --	3881	-- 310	4191
12	1122-0901-0201 РСНБ РК 2015	Задвижки или клапаны обратные стальные диаметром 50 мм. Установка *НР - 99%; СП - 8%*	задвижка или клапан	1	1481,67 1234,78	78,27 37,02	1482 1235	78 37	169	1259 219	2960
13	1122-0901-0203 РСНБ РК 2015	Задвижки или клапаны обратные стальные диаметром 150 мм. Установка *НР - 99%; СП - 8%*	задвижка или клапан	1	5072,75 2838,84	1703,89 498,70	5073 2839	1704 499	530	3304 670	9047
14	2304-0201-1501 РСНБ РК 2015	Задвижки стальные фланцевые 30с41нж, клиновые литые с выдвижным шпинделем Т 425°С, PN 16, DN 50 мм ГОСТ 9698-86 *СП - 8%*	шт.	1	48102,00 --	-- --	48102 --	-- --	48102	-- 3848	51950
15	2304-0201-1504 РСНБ РК 2015	Задвижки стальные фланцевые 30с41нж, клиновые литые с выдвижным шпинделем Т 425°С, PN 16, DN 150 мм ГОСТ 9698-86 *СП - 8%*	шт.	1	181898,00 --	-- --	181898 --	-- --	181898	-- 14552	196450
16	2302-0103-0307 РСНБ РК 2015	Фланцы стальные приварные плоские из углеродистой и низколегированной стали PN 16, DN 50 ГОСТ 12816-80 *СП - 8%*	шт.	2	1685,00 --	-- --	3370 --	-- --	3370	-- 270	3640
17	2302-0103-0312 РСНБ РК 2015	Фланцы стальные приварные плоские из углеродистой и низколегированной стали PN 16, DN 150 ГОСТ 12816-80 *СП - 8%*	шт.	2	5227,00 --	-- --	10454 --	-- --	10454	-- 836	11290
		Узел выхода полиэтиленового газопровода Ду225 из грунта с переходом ПЭ/СТ.									
18	1122-0801-0106 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 1	Монтаж узла выхода(патрубок, футляр,пластина). Установка *НР - 99%; СП - 8%*	т фасонных частей	0,05412	1001978,88 217709,80	430800,72 113549,10	54227 11782	23315 6145	19130	17748 5758	77734
19	2106-0801-0301 РСНБ РК 2015	Отдельные конструктивные элементы зданий и сооружений с преобладанием гнутосварных профилей и круглых труб, средняя масса сборочной единицы до 0,1 т	т	0,05412	514893,00	--	27866	--	27866	--	30095

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
		СП - 8%			--	--	--	--		2229	
20	1122-0501-0106 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 4	Трубопроводы из полиэтиленовых труб, диаметр 200 мм. Укладка	км трубопровода	0,001275	517091,08	186268,47	659	237	1	483	1234
		НР - 99%; СП - 8%			330044,00	52714,26	421	67		91	
21	2301-0502-0820 РСНБ РК 2015	Труба полиэтиленовая для подачи газообразного топлива PE 100 ГАЗ SDR 11 - 225x20,5 СТ РК ГОСТ Р 50838-2011	м	1,28775	9953,00	--	12817	--	12817	--	13842
		СП - 8%			--	--	--	--		1025	
22	1122-0801-0201 РСНБ РК 2015	Фасонные части полиэтиленовые: отводы, колени, патрубки, переходы. Установка	шт.	3	1359,62	890,15	4079	2670	--	2090	6662
		НР - 99%; СП - 8%			469,48	234,10	1408	702		493	
23	СТПРАЙС-ЛИСТ	Переход ПЭ/Ст d225	шт	1	92464,82	--	92465	--	92465	--	99862
		СП - 8%			--	--	--	--		7397	
24	СТПРАЙС-ЛИСТ	Отвод 90 гр. ПЭ 100 SDR11 ГАЗ диам.225 мм	шт	1	36897,77	--	36898	--	36898	--	39850
		СП - 8%			--	--	--	--		2952	
25	СТПРАЙС-ЛИСТ	Муфта ПЭ 100 SDR11 ГАЗ диам.225мм	шт	1	14818,41	--	14818	--	14818	--	16004
		СП - 8%			--	--	--	--		1185	
26	1122-0601-0908 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 1	Трубопроводы стальные диаметром 300 мм. Нанесение усиленной антикоррозионной изоляции из полимерных липких лент	км трубопровода	0,00058	3161254,25	666672,38	1834	387	1397	169	2163
		НР - 99%; СП - 8%			85921,40	208154,10	50	121		160	
27	1106-0101-0101 РСНБ РК 2015	Подготовка бетонная. Устройство	м3	0,005	20041,84	1071,51	100	5	89	6	115
		НР - 91%; СП - 8%			1166,40	223,72	6	1		9	
28	2110-0502-0203 РСНБ РК 2015	Герметик марки 51-Г-10	кг	0,3	589,00	--	177	--	177	--	191
		СП - 8%			--	--	--	--		14	
29	2113-0816-2203 РСНБ РК 2015	Прокладки уплотнительные (паронит)	100 м	0,002	23654,00	--	47	--	47	--	51
		СП - 8%			--	--	--	--		4	
30	1113-0301-0406 РСНБ РК 2015	Поверхности металлические. Огрунтовка грунтовкой ГФ-021 за один раз	м2	0,44	86,74	2,29	38	1	19	13	55
		НР - 69%; СП - 8%			41,33	0,25	18	--		4	
31	1113-0301-1406 РСНБ РК 2015	Поверхности металлические огрунтованные. Окраска эмалями ПФ-115	м2	0,44	85,27	1,63	38	1	26	7	49
		НР - 69%; СП - 8%			24,15	0,25	11	--		4	
		Узел выхода полиэтиленового газопровода Ду160 из грунта с переходом ПЭ/СТ.									
32	1122-0801-0106 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 1	Монтаж узла выхода(патрубок, футляр,пластина). Установка	т фасонных частей	0,03485	1001978,88	430800,72	34919	15013	12319	11429	50056
		НР - 99%; СП - 8%			217709,80	113549,10	7587	3957		3708	
33	2106-0801-0301 РСНБ РК 2015	Отдельные конструктивные элементы зданий и сооружений с преобладанием гнутосварных профилей и круглых труб, средняя масса сборочной единицы до 0,1 т	т	0,03485	514893,00	--	17944	--	17944	--	19380

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
		СП - 8%			--	--	--	--		1436	
34	1122-0501-0105 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 4	Трубопроводы из полиэтиленовых труб, диаметр 150 мм. Укладка	км трубопровода	0,0011	437463,52	143973,64	481	158	9	354	902
		НР - 99%; СП - 8%			285038,00	40418,66	314	44		67	
35	2301-0502-0817 РСНБ РК 2015	Труба полиэтиленовая для подачи газообразного топлива PE 100 ГАЗ SDR 11 - 160 x14,6 СТ РК ГОСТ Р 50838-2011	м	1,111	5040,00	--	5599	--	5599	--	6047
		СП - 8%			--	--	--	--		448	
36	1122-0801-0201 РСНБ РК 2015	Фасонные части полиэтиленовые: отводы, колени, патрубки, переходы. Установка	шт.	3	1359,62	890,15	4079	2670	--	2090	6662
		НР - 99%; СП - 8%			469,48	234,10	1408	702		493	
37	СТПРАЙС-ЛИСТ	Переход ПЭ/Ст d160	шт	1	52542,75	--	52543	--	52543	--	56746
		СП - 8%			--	--	--	--		4203	
38	СТПРАЙС-ЛИСТ	Отвод 90 гр. ПЭ 100 SDR11 ГАЗ диам.160 мм	шт	1	31568,75	--	31569	--	31569	--	34094
		СП - 8%			--	--	--	--		2525	
39	СТПРАЙС-ЛИСТ	Муфта ПЭ 100 SDR11 ГАЗ диам.160 мм	шт	1	6058,80	--	6059	--	6059	--	6544
		СП - 8%			--	--	--	--		485	
40	1122-0601-0907 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 1	Трубопроводы стальные диаметром 250 мм. Нанесение усиленной антикоррозионной изоляции из полимерных липких лент	км трубопровода	0,00058	2634673,58	528298,33	1528	306	1177	140	1801
		НР - 99%; СП - 8%			77778,00	165459,26	45	96		133	
41	1106-0101-0101 РСНБ РК 2015	Подготовка бетонная. Устройство	м3	0,005	20041,84	1071,51	100	5	89	6	115
		НР - 91%; СП - 8%			1166,40	223,72	6	1		9	
42	2110-0502-0203 РСНБ РК 2015	Герметик марки 51-Г-10	кг	0,3	589,00	--	177	--	177	--	191
		СП - 8%			--	--	--	--		14	
43	2113-0816-2203 РСНБ РК 2015	Прокладки уплотнительные (паронит)	100 м	0,002	23654,00	--	47	--	47	--	51
		СП - 8%			--	--	--	--		4	
44	1113-0301-0406 РСНБ РК 2015	Поверхности металлические. Огрунтовка грунтовкой ГФ-021 за один раз	м2	0,26	86,74	2,29	23	1	11	7	32
		НР - 69%; СП - 8%			41,33	0,25	11	--		2	
45	1113-0301-1406 РСНБ РК 2015	Поверхности металлические огрунтованные. Окраска эмалями ПФ-115	м2	0,26	85,27	1,63	22	--	16	4	29
		НР - 69%; СП - 8%			24,15	0,25	6	--		2	
		Окраска газопроводов									
46	1113-0301-0406 РСНБ РК 2015	Поверхности металлические. Огрунтовка грунтовкой ГФ-021 за один раз	м2	2,1	86,74	2,29	182	5	90	60	262
		НР - 69%; СП - 8%			41,33	0,25	87	1		19	
47	1113-0301-1406 РСНБ РК 2015 к=2	Поверхности металлические огрунтованные. Окраска эмалями ПФ-115	м2	2,1	170,53	3,25	358	7	250	71	463
		НР - 69%; СП - 8%			48,31	0,49	101	1		34	
		Контроль стыков и испытание									

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
48	1339-0201-0508 РСНБ РК 2015	Трубопровод, диаметр 114 мм, толщина стенки до 14 мм. Ультразвуковая дефектоскопия одним преобразователем сварных соединений перлитного класса с двух сторон, прозвучивание поперечное									
		НР - 61%; СП - 8%	стык	1	1089,85	37,00	1090	37	55	608	1834
					997,50	--	998	--		136	
49	1125-0211-0101 РСНБ РК 2015	Трубопроводы диаметром до 100 мм. Контроль качества сварных соединений методом радиографирования, избыточное давление среды до 10 МПа (100 кгс/см2)									
		НР - 91%; СП - 8%	стык	1	20076,32	18706,88	20076	18707	184	4477	26518
					1184,64	3735,44	1185	3735		1964	
50	1125-0210-0104 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 15	Трубопроводы промысловые диаметром 200 мм. Очистка полости и испытание на прочность и герметичность воздухом от передвижных компрессорных установок давлением до 8 МПа (80 кгс/см2)									
		НР - 91%; СП - 8%	км трубопровода	0,004	1405161,85	1206984,71	5621	4828	36	1432	7617
					189225,00	204200,80	757	817		564	
		Фундамент Фм1									
51	1101-0205-0406 РСНБ РК 2015	Ямы для стоек и столбов. Копание вручную без креплений с откосами глубиной до 1,5 м. Группа грунтов 2									
		НР - 72%; СП - 8%	м3 грунта	2,78	1330,56	--	3699	--	--	2663	6871
					1330,56	--	3699	--		509	
52	1101-0205-0502 РСНБ РК 2015	Траншеи, пазухи котлованов и ямы. Засыпка вручную. Группа грунтов 2									
		НР - 72%; СП - 8%	м3 грунта	1,9	800,93	--	1522	--	--	1096	2827
					800,93	--	1522	--		209	
53	1111-0101-1303 РСНБ РК 2015 К=2	Покрытия щебеночные с пропиткой битумом. Устройство толщ.100 мм									
		НР - 94%; СП - 8%	м2 покрытия	5,1	4115,22	282,17	20988	1439	16963	2883	25780
					507,06	94,33	2586	481		1910	
54	1106-0101-0101 РСНБ РК 2015	Подготовка бетонная. Устройство									
		НР - 91%; СП - 8%	м3	0,46	22776,46	1071,51	10477	493	9447	582	11944
					1166,40	223,72	537	103		885	
55	1106-0201-0104 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 15	Фундаменты общего назначения железобетонные объемом до 5 м3. Устройство									
		НР - 91%; СП - 8%	м3	1,88	27680,97	615,94	52040	1158	43161	7391	64186
					4106,70	213,44	7721	401		4754	
56	2105-0309-0303 РСНБ РК 2015	Сетки арматурные сварные из арматурной стали А-III (А400), диаметром от 6 до 40 мм ГОСТ 23279-2012									
		СП - 8%	т	0,0122	243344,00	--	2969	--	2969	--	3206
					--	--	--	--		238	
57	1106-0301-0408 РСНБ РК 2015	Детали закладные весом до 20 кг. Установка									
		НР - 91%; СП - 8%	т	0,01856	490877,09	1266,09	9111	23	7867	1120	11049
					65772,00	523,44	1221	10		818	
58	1108-0101-0307 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 9	Стены, фундаменты. Гидроизоляция боковая обмазочная битумная в 2 слоя по выровненной поверхности бутовой кладки, кирпичу, бетону									
		НР - 93%; СП - 8%	м2 поверхности	3,73	848,60	19,04	3165	71	2133	902	4393
					257,58	2,47	961	9		325	
		Опоры под задвижек Оп1,Оп2									
59	1101-0205-0406 РСНБ РК 2015	Ямы для стоек и столбов. Копание вручную без креплений с откосами глубиной до 1,5 м. Группа грунтов 2									
		НР - 72%; СП - 8%	м3 грунта	1,8	1330,56	--	2395	--	--	1724	4449
					1330,56	--	2395	--		330	

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
60	1101-0205-0502 РСНБ РК 2015	Траншеи, пазухи котлованов и ямы. Засыпка вручную. Группа грунтов 2									
		НР - 72%; СП - 8%	м3 грунта	1,2	800,93	--	961	--	--	692	1785
					800,93	--	961	--		132	
61	1111-0101-1303 РСНБ РК 2015 К=2	Покрытия щебеночные с пропиткой битумом. Устройство толщ.100 мм									
		НР - 94%; СП - 8%	м2 покрытия	3,4	4115,22	282,17	13992	959	11309	1922	17187
					507,06	94,33	1724	321		1273	
62	1106-0101-0101 РСНБ РК 2015	Подготовка бетонная. Устройство									
		НР - 91%; СП - 8%	м3	0,2	22776,46	1071,51	4555	214	4108	253	5193
					1166,40	223,72	233	45		385	
63	1106-0101-0113 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 15	Фундаменты-столбы бетонные. Устройство									
		НР - 91%; СП - 8%	м3	0,76	132280,47	1123,64	100533	854	95832	3672	112541
					5061,70	247,01	3847	188		8336	
64	1106-0301-0408 РСНБ РК 2015	Детали закладные весом до 20 кг. Установка									
		НР - 91%; СП - 8%	т	0,00928	490877,09	1266,09	4555	12	3933	560	5524
					65772,00	523,44	610	5		409	
65	1108-0101-0307 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 9	Стены, фундаменты. Гидроизоляция боковая обмазочная битумная в 2 слоя по выровненной поверхности бутовой кладки, кирпичу, бетону									
		НР - 93%; СП - 8%	м2 поверхности	5,28	848,60	19,04	4481	101	3020	1277	6218
					257,58	2,47	1360	13		461	
66	1109-0305-0305 РСНБ РК 2015	Металлические опоры. Монтаж									
		НР - 69%; СП - 8%	т конструкций	0,0565704	42569,44	8495,93	2408	481	757	884	3555
					20673,50	1964,12	1170	111		263	
67	2106-0801-0301 РСНБ РК 2015	Отдельные конструктивные элементы зданий и сооружений с преобладанием гнутосварных профилей и круглых труб, средняя масса сборочной единицы до 0,1 т									
		СП - 8%	т	0,0565704	514893,00	--	29128	--	29128	--	31458
					--	--	--	--		2330	
68	1113-0301-0406 РСНБ РК 2015	Поверхности металлические. Огрунтовка грунтовкой ГФ-021 за один раз									
		НР - 69%; СП - 8%	м2	1,6405416	86,74	2,29	142	4	70	47	205
					41,33	0,25	68	--		15	
69	1113-0301-1406 РСНБ РК 2015	Поверхности металлические огрунтованные. Окраска эмалями ПФ-115									
		НР - 69%; СП - 8%	м2	1,6405416	170,53	3,25	280	5	196	55	362
					48,31	0,49	79	1		27	
		Ограждение									
70	1107-0111-0111 РСНБ РК 2015	Ограды металлические из сетчатых панелей,высотой до 1,7 м по металлическим стойкам без цоколя.Установка									
		НР - 118%; СП - 8%	м оград	17	2811,11	1039,76	47789	17676	783	42070	97047
					1725,30	371,89	29330	6322		7189	
71	1107-0111-0208 РСНБ РК 2015	Калитки. Устройство с установкой столбов металлических									
		НР - 118%; СП - 8%	шт.	1	11004,73	100,09	11005	100	849	11910	24748
					10055,85	37,46	10056	37		1833	
72	1111-0101-1303 РСНБ РК 2015 К=2	Покрытия щебеночные с пропиткой битумом. Устройство толщ.100 мм									
		НР - 94%; СП - 8%	м2 покрытия	1,75	4115,22	282,17	7202	494	5821	989	8846
					507,06	94,33	887	165		655	
73	1106-0101-0113 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 15	Фундаменты-столбы бетонные. Устройство	м3	0,72	29927,55	1123,64	21548	809	17095	3478	27028

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
		НР - 91%; СП - 8%			5061,70	247,01	3644	178		2002	
74	2113-0814-1901 РСНБ РК 2015	Сварная решетка ограждения	т	0,38518	540073,00	--	208025	--	208025	--	224667
		СП - 8%			--	--	--	--		16642	
75	2301-0201-0171 РСНБ РК 2015	Трубы стальные электросварные прямошовные, D 89 мм, толщина стенки 4,0 мм ГОСТ 10705-80	м	20,65	2129,00	--	43964	--	43964	--	47481
		СП - 8%			--	--	--	--		3517	
76	2302-0103-3414 РСНБ РК 2015	Заглушки плоская, наружным диаметром 89 мм, толщиной стенки 3 мм ГОСТ 17380-2001 (ГОСТ 17379-2001)	шт.	14	608,00	--	8512	--	8512	--	9193
		СП - 8%			--	--	--	--		681	
77	2109-0404-0201 РСНБ РК 2015	Петля накладная ПН1, ПН2, ПН3 ГОСТ 5088-2005	шт.	2	490,00	--	980	--	980	--	1058
		СП - 8%			--	--	--	--		78	
78	1113-0301-0406 РСНБ РК 2015	Поверхности металлические.Огрунтовка грунтовкой ГФ-021	м2	11,17022	86,74	2,29	969	26	481	320	1392
		НР - 69%; СП - 8%			41,33	0,25	462	3		103	
79	1113-0301-1406 РСНБ РК 2015 К=2	Поверхности металлические огрунтованные. Окраска эмалями ПФ-115 за 2 раза	м2	11,17022	170,53	3,25	1905	36	1329	376	2463
		НР - 69%; СП - 8%			48,31	0,49	540	6		182	
80	1108-0101-0307 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 9	Стены, фундаменты. Гидроизоляция боковая обмазочная битумная в 2 слоя по выровненной поверхности бутовой кладки, кирпичу, бетону	м2 поверхности	9,24	848,60	19,04	7841	176	5285	2235	10882
		НР - 93%; СП - 8%			257,58	2,47	2380	23		806	
81	1308-0201-3701 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 9	Установка предупреждающая табличка	шт.	2	1660,20	--	3320	--	1790	1102	4776
		НР - 72%; СП - 8%			765,08	--	1530	--		354	
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 1	**Тенге**				1404616	111699	1155092	168323	1698775
		Накладные расходы	Тенге				168323				
		Сметная прибыль	Тенге				125836				
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 1	Тенге				1698775				
		Нормативная трудоемкость	чел.-ч								135
		Сметная заработная плата	Тенге					167970			

РАЗДЕЛ 2. Подземный газопровод среднего давления 0,3 МПа

Кран шаровые ПЭ Ду160 в подземном исполнении

103	1122-0801-0201 РСНБ РК 2015	Кран шаровые полиэтиленовые. Установка	шт.	1	1359,62	890,15	1360	890	--	697	2221
		НР - 99%; СП - 8%			469,48	234,10	469	234		164	
104	СТПРАЙС-ЛИСТ	Стоимость крана шарового подземной установки Ду 160 Р 1 МПа	шт	1	230866,07	--	230866	--	230866	--	249335
		СП - 8%			--	--	--	--		18469	
105	1122-0501-0106 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 4	Трубопроводы из полиэтиленовых труб, диаметр 200 мм. Укладка защитная оболочка	км	0,0015	532382,08	188683,47	799	283	21	568	1476
		НР - 99%; СП - 8%			330044,00	52714,26	495	79		109	

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
106	2301-0502-0817 РСНБ РК 2015	Труба полиэтиленовая для подачи газообразного топлива PE 100 ГАЗ SDR 11 - 160 x14,6 СТ РК ГОСТ Р 50838-2011	м	1,515	5040,00	--	7636	--	7636	--	8246
		СП - 8%			--	--	--	--		611	
107	1122-0801-0203 РСНБ РК 2015	Фасонные части полиэтиленовые: муфт, заглушек. Установка	шт.	4	2714,94	1775,99	10860	7104	--	5566	17740
		НР - 99%; СП - 8%			938,95	466,73	3756	1867		1314	
108	СТПРАЙС-ЛИСТ	Заглушка ПЭ 100 SDR17 ГАЗ диам.160 мм	шт	1	13167,47	--	13167	--	13167	--	14221
		СП - 8%			--	--	--	--		1053	
109	СТПРАЙС-ЛИСТ	Муфта ПЭ 100 SDR11 ГАЗ диам.160 мм	шт	2	6058,80	--	12118	--	12118	--	13087
		СП - 8%			--	--	--	--		969	
110	СТПРАЙС-ЛИСТ	Удлинитель ключа для шарового крана ПЭ 100 SDR11 ГАЗ диам.160 мм	шт	1	14116,07	--	14116	--	14116	--	15245
		СП - 8%			--	--	--	--		1129	
111	1124-0207-0201 РСНБ РК 2015	Ковер стальной. Устройство	шт.	1	7159,26	2054,34	7159	2054	1831	3959	12007
		НР - 99%; СП - 8%			3274,30	724,32	3274	724		889	
112	2106-0802-0105 РСНБ РК 2015	Ковер стальной	т	0,03152	529996,00	--	16705	--	16705	--	18042
		СП - 8%			--	--	--	--		1336	
113	1106-0101-0101 РСНБ РК 2015	Подушка под ковер. Устройство	м3	0,033	20041,84	1071,51	661	35	588	42	759
		НР - 91%; СП - 8%			1166,40	223,72	38	7		56	
		Монтаж контрольной трубки в ковере									
121	1124-0207-0201 РСНБ РК 2015	Ковер стальной. Устройство	шт.	7	5930,78	2054,34	41515	14380	4215	27710	74764
		НР - 99%; СП - 8%			3274,30	724,32	22920	5070		5538	
122	2106-0802-0105 РСНБ РК 2015	Ковер стальной	т	0,0245	529996,00	--	12985	--	12985	--	14024
		СП - 8%			--	--	--	--		1039	
123	2302-1104-1802 РСНБ РК 2015	Пробка-заглушки	шт.	7	150,00	--	1050	--	1050	--	1134
		СП - 8%			--	--	--	--		84	
124	2104-0305-0102 РСНБ РК 2015	Подушки железобетонная	шт.	7	961,00	--	6727	--	6727	--	7265
		СП - 8%			--	--	--	--		538	
		Балластировка КТ									
125	1125-0121-0101 РСНБ РК 2015	Трубопровод диаметром до 500 мм. Балластировка (контейнер утяжелитель)	м3 груза	64,32	2545,94	1275,86	163755	82063	--	95666	280175
		НР - 91%; СП - 8%			1270,08	364,37	81692	23436		20754	
126	1101-0205-0501 РСНБ РК 2015	Траншеи, пазухи котлованов и ямы. Засыпка вручную. Группа грунтов 1	м3 грунта	64,32	729,24	--	46905	--	--	33771	87130
		НР - 72%; СП - 8%			729,24	--	46905	--		6454	
127	2101-0401-0101 РСНБ РК 2015	Песок природный ГОСТ 8736-2014	м3	64,32	2663,00	--	171284	--	171284	--	184987
		СП - 8%			--	--	--	--		13703	
128	2113-0803-1101 РСНБ РК 2015	Ткань мешочная ГОСТ 30090-93	10 м2	29,48	6931,00	--	204326	--	204326	--	220672
		СП - 8%			--	--	--	--		16346	

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
		Врезка									
129	1124-0202-0105 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 10	Газопроводы врезаемые диаметром до 150 мм. Врезка штуцером в действующие стальные газопроводы низкого давления под газом со снижением давления	врезка	1	18988,77	3235,33	18989	3235	4006	11631	33069
		НР - 99%; СП - 8%			11748,36	--	11748	--		2450	
		Контроль стыков и испытание									
130	1339-0201-0512 РСНБ РК 2015	Трубопровод, диаметр 194 мм, толщина стенки до 24 мм. Ультразвуковая дефектоскопия одним преобразователем сварных соединений перлитного класса с двух сторон, прозвучивание поперечное	стык	124	3014,18	80,00	373758	9920	10438	215574	636479
		НР - 61%; СП - 8%			2850,00	--	353400	--		47147	
131	1125-0210-0103 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 15	Трубопроводы промысловые диаметром 150 мм. Очистка полости и испытание на прочность и герметичность воздухом от передвижных компрессорных установок давлением до 8 МПа (80 кгс/см2)	км трубопровода	2,935	1237111,89	1060199,39	3630923	3111685	25145	929333	4925077
		НР - 91%; СП - 8%			168345,00	179609,20	494093	527153		364821	
		Разборка и восстановление гравийной автодороги									
132	1127-0302-0102 РСНБ РК 2015	Покрытия и основания гравийное. Разборка	м3 конструкции	7,9875	349,86	248,77	2794	1987	--	1314	4437
		НР - 108%; СП - 8%			101,09	51,18	807	409		329	
133	4131-0104-0501 РСНБ РК 2015	Мусор строительный. Погрузка	Тенге за 1 тонну	12,78	92,00	--	1176	--		--	1270
		СП - 8%			--	--	--	--		94	
134	4102-0101-1015 РСНБ РК 2015	Перевозка строительных грузов самосвалами вне карьеров. Грузоподъемность 7,5 т. Класс груза 1. Расстояние перевозки 15 км	т	12,78	454,00	--	5802	--		--	6266
		СП - 8%			--	--	--	--		464	
135	1127-0401-0101 РСНБ РК 2015	Слои оснований подстилающие и выравнивающие из песка. Устройство	м3 материала основания в плотном теле	3,195	1146,56	1013,49	3663	3238	4	1189	5241
		НР - 108%; СП - 8%			131,62	213,02	421	681		388	
136	2101-0401-0101 РСНБ РК 2015	Песок природный ГОСТ 8736-2014	м3	3,195	2663,00	--	8508	--	8508	--	9189
		СП - 8%			--	--	--	--		681	
137	1127-0401-0102 РСНБ РК 2015	Слои оснований подстилающие и выравнивающие из песчано-гравийной смеси. Устройство	м3 материала основания в плотном теле	4,7925	1182,27	1048,63	5666	5026	9	1830	8096
		НР - 108%; СП - 8%			131,62	222,03	631	1064		600	
138	2101-0601-0101 РСНБ РК 2015	Смеси песчано-гравийные природные ГОСТ 23735-2014	м3	4,7925	1387,00	--	6647	--	6647	--	7179
		СП - 8%			--	--	--	--		532	
		Разборка и восстановление асфальтовой дороги									
139	1127-0302-0104 РСНБ РК 2015	Покрытия и основания асфальтобетонные. Разборка	м3 конструкции	7,4646	2704,04	1183,49	20185	8834	--	16182	39276
		НР - 108%; СП - 8%			1520,55	486,71	11350	3633		2909	
140	4131-0104-0501 РСНБ РК 2015	Мусор строительный. Погрузка	Тенге за 1 тонну	11,94336	92,00	--	1099	--		--	1187
		СП - 8%			--	--	--	--		88	

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
141	4102-0101-1015 РСНБ РК 2015	Перевозка строительных грузов самосвалами вне карьеров. Грузоподъемность 7,5 т. Класс груза 1. Расстояние перевозки 15 км	т	11,94336	454,00	--	5422	--		--	5856
		СП - 8%			--	--	--	--		434	
142	1127-0401-0101 РСНБ РК 2015	Слои оснований подстилающие и выравнивающие из песка. Устройство	м3 материала основания в плотном теле	2,574	1146,56	1013,49	2951	2609	3	958	4222
		НР - 108%; СП - 8%			131,62	213,02	339	548		313	
143	2101-0401-0101 РСНБ РК 2015	Песок природный ГОСТ 8736-2014	м3	2,574	2663,00	--	6855	--	6855	--	7403
		СП - 8%			--	--	--	--		548	
144	1127-0401-0102 РСНБ РК 2015	Слои оснований подстилающие и выравнивающие из песчано-гравийной смеси, дресвы. Устройство	м3 материала основания в плотном теле	3,861	1182,27	1048,63	4565	4049	8	1475	6523
		НР - 108%; СП - 8%			131,62	222,03	508	857		483	
145	2101-0601-0101 РСНБ РК 2015	Смеси песчано-гравийные природные ГОСТ 23735-79	м3	3,861	1387,00	--	5355	--	5355	--	5784
		СП - 8%			--	--	--	--		428	
146	1127-0602-0303 РСНБ РК 2015	Покрытия толщиной 4 см из горячих асфальтобетонных смесей плотных крупнозернистых АБ, плотность каменных материалов 2,5-2,9 т/м3. Устройство толщ.6 см	м2 покрытия	25,74	144,41	96,47	3717	2483	167	1943	6113
		НР - 108%; СП - 8%			41,46	28,43	1067	732		453	
147	1127-0602-0401 РСНБ РК 2015 К=4	Покрытия из горячих асфальтобетонных смесей. Устройство. добавлять на каждые 0,5 см изменения толщины покрытия к нормам 11-270602-0301	м2 покрытия	25,74	1,21	0,09	31	2	18	12	47
		НР - 108%; СП - 8%			0,44	--	11	--		3	
148	2102-0501-0204 РСНБ РК 2015	Смеси асфальтобетонные горячие плотные крупнозернистые, типа Б, марки II СТ РК 1225-2013	т	3,711708	15947,00	--	59191	--	59191	--	63926
		СП - 8%			--	--	--	--		4735	
149	1127-0602-0301 РСНБ РК 2015	Покрытия толщиной 4 см из горячих асфальтобетонных смесей плотных мелкозернистых АБВ, плотность каменных материалов 2,5-2,9 т/м3. Устройство	м2 покрытия	25,74	144,41	96,47	3717	2483	167	1943	6113
		НР - 108%; СП - 8%			41,46	28,43	1067	732		453	
150	2102-0501-0304 РСНБ РК 2015	Смеси асфальтобетонные горячие плотные мелкозернистые, типа Б, марки II СТ РК 1225-2013	т	2,486484	17363,00	--	43173	--	43173	--	46627
		СП - 8%			--	--	--	--		3454	
		Установка опозновательных знаков									
151	1127-0902-0101 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 4	Знаки дорожные на металлических стойках. Установка	шт.	29	4503,23	779,83	130594	22615	12117	111218	261156
		НР - 108%; СП - 8%			3305,60	245,41	95862	7117		19345	
152	2401-0201-0129 РСНБ РК 2015	Знаки дорожные односторонние прямоугольные 1.32.1-1.32.3, размерами 400 мм х 200 мм, со световозвращающей пленкой типа 1 СТ РК 1125-2002	шт.	29	1869,00	--	54201	--	54201	--	58537
		СП - 8%			--	--	--	--		4336	

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
153	2301-0201-0143 РСНБ РК 2015	Трубы стальные электросварные прямошовные, D 57 мм, толщина стенки 3,0 мм ГОСТ 10705-80	м	53,65	1016,00	--	54508	--	54508	--	58869
		СП - 8%			--	--	--	--		4361	
154	2102-0101-0501 РСНБ РК 2015	Бетон тяжелый класса В12,5 ГОСТ 7473-2010	м3	1,45	17839,00	--	25867	--	25867	--	27936
		СП - 8%			--	--	--	--		2069	
155	2103-0101-0103 РСНБ РК 2015	Кирпич керамический одинарный рядовой полнотелый марки М75, размерами 250 мм х 120 мм х 65 мм ГОСТ 530-2012	1000 шт.	0,029	28651,00	--	831	--	831	--	897
		СП - 8%			--	--	--	--		66	
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 2	Тенге				5444182	3284977	1014853	1462581	7459305
		Накладные расходы	Тенге				1462582				
		Сметная прибыль	Тенге				552541				
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 2	Тенге				7459305				
		Нормативная трудоемкость	чел.-ч								1430
		Сметная заработная плата	Тенге					1705198			
		РАЗДЕЛ 3. ГРПШ-1. Подземный газопровод низкого давления									
		Земляные работы									
156	1101-0101-0405 РСНБ РК 2015	Грунты 2 группы. Разработка в отвал экскаваторами "Драглайн", "Обратная лопата" с ковшом вместимостью 0,25 м3 навымет	м3 грунта	345,235	207,87	198,45	71764	68513	--	20587	99739
		НР - 72%; СП - 8%			9,42	73,41	3251	25342		7388	
157	1101-0205-0302 РСНБ РК 2015 ТЧ 01 табл. 11 п.3.179 Кзтр=1,2	Грунты 2 группы. Разработка вручную в траншеях глубиной до 2 м без креплений с откосами. Доработка вручную, зачистка дна и стенок с выкидкой грунта в котлованах и траншеях, разработанных механизированным способом, применен коэффициент к затратам труда - 1,2	м3 грунта	16,54	1842,46	--	30474	--	--	21941	56608
		НР - 72%; СП - 8%			1842,46	--	30474	--		4193	
158	1101-0101-0405 РСНБ РК 2015 ТЧ 01 табл. 11 п.3.46 Кзтр=1,10, Кэм=1,10	Грунты 2 группы. Разработка в отвал экскаваторами "Драглайн", "Обратная лопата" с ковшом вместимостью 0,25 м3 навымет. Вязкие грунты повышенной влажности, сильно налипающие на стенки и зубья ковша одноковшовых экскаваторов, применен коэффициент к затратам труда - 1,1 и нормам эксплуатации машин - 1,1	м3 грунта	203,46	228,66	218,30	46523	44415	--	13346	64658
		НР - 72%; СП - 8%			10,36	80,75	2108	16429		4790	
159	1101-0205-0302 РСНБ РК 2015	Грунты 2 группы. Разработка вручную в траншеях глубиной до 2 м без креплений с откосами	м3 грунта	31,88	1535,38	--	48948	--	--	35242	90925
		НР - 72%; СП - 8%			1535,38	--	48948	--		6735	
160	1101-0104-0402 РСНБ РК 2015	Траншеи и котлованы. Засыпка бульдозерами мощностью 59 кВт (80 л с) при перемещении грунта до 5 м. Группа грунтов 2	м3 грунта	579,6	33,81	33,81	19597	19597	--	4958	26520
		НР - 72%; СП - 8%			--	11,88	--	6886		1964	
161	1101-0205-0502 РСНБ РК 2015	Траншеи, пазухи котлованов и ямы. Засыпка вручную. Группа грунтов 2	м3 грунта	151,6	800,93	--	121421	--	--	87423	225551
		НР - 72%; СП - 8%			800,93	--	121421	--		16707	

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
162	1101-0201-0501 РСНБ РК 2015	Грунт 1, 2 группы. Уплотнение пневматическими трамбовками	м3 уплотненного грунта	579,6	150,14	72,06	87021	41764	--	46103	143775
		НР - 72%; СП - 8%			78,08	32,39	45257	18775		10650	
163	1101-0205-1201 РСНБ РК 2015	Траншеи. Водоотлив	м3 мокрого грунта	152,67	1106,82	1106,82	168978	168978	--	81424	270434
		НР - 72%; СП - 8%			--	740,74	--	113089		20032	
164	1101-0205-1001 РСНБ РК 2015	Стенки траншей шириной до 2 м. Крепление инвентарными щитами. Грунты неустойчивые и мокрые	м2 креплений	2207,8	617,20	25,10	1362643	55424	714248	443497	1950631
		НР - 72%; СП - 8%			268,58	10,42	592971	22996		144491	
166	1101-0205-0501 РСНБ РК 2015	Траншеи, пазухи котлованов и ямы. Засыпка вручную(присыпка, подсыпка). Группа грунтов 1	м3 грунта	399,7	729,24	--	291477	--	--	209864	541448
		НР - 72%; СП - 8%			729,24	--	291477	--		40107	
		Монтаж трубопроводов и арматуры									
167	1122-0501-0106 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 4	Трубопроводы из полиэтиленовых труб, диаметр 200 мм. Укладка	км трубопровода	0,3331	519506,08	188683,47	173047	62850	259	126222	323211
		НР - 99%; СП - 8%			330044,00	52714,26	109938	17559		23942	
168	1122-0501-0105 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 4	Трубопроводы из полиэтиленовых труб, диаметр 150 мм. Укладка	км трубопровода	0,46712	430491,52	145353,64	201091	67898	46	150507	379726
		НР - 99%; СП - 8%			285038,00	40418,66	133147	18880		28128	
172	1122-0501-0101 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 4	Трубопроводы из полиэтиленовых труб, диаметр 50 мм. Укладка	км трубопровода	1,552	274904,38	71766,06	426652	111381	57	342059	830207
		НР - 99%; СП - 8%			203102,00	19523,00	315214	30300		61497	
173	2301-0502-0804 РСНБ РК 2015	Труба полиэтиленовая для подачи газообразного топлива PE 100 ГАЗ SDR 11 - 32 x3 СТ РК ГОСТ Р 50838-2011	м	1567,52	224,00	--	351124	--	351124	--	379214
		СП - 8%			--	--	--	--		28090	
177	2301-0502-0611 РСНБ РК 2015	Труба полиэтиленовая для подачи газообразного топлива PE 100 ГАЗ SDR 17 - 160x9,5 СТ РК ГОСТ Р 50838-2011	м	372,6294	3402,00	--	1267685	--	1267685	--	1369100
		СП - 8%			--	--	--	--		101415	
178	2301-0502-0614 РСНБ РК 2015	Труба полиэтиленовая для подачи газообразного топлива PE 100 ГАЗ SDR 17 - 225x13,4 СТ РК ГОСТ Р 50838-2011	м	400,061	6747,00	--	2699212	--	2699212	--	2915148
		СП - 8%			--	--	--	--		215937	
179	1122-0301-0201 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 1	Трубы водопроводные стальные, диаметр 50 мм. Укладка с пневматическим испытанием	км трубопровода	0,68	668744,61	205334,93	454746	139628	5985	364252	884519
		НР - 99%; СП - 8%			454608,00	86468,12	309133	58798		65520	
180	2301-0201-0112 РСНБ РК 2015	Трубы стальные электросварные прямошовные, D 25 мм, толщина стенки 2,5 мм ГОСТ 10705-80	м	683,104	353,00	--	241136	--	241136	--	260427
		СП - 8%			--	--	--	--		19291	
181	1122-0801-0202 РСНБ РК 2015	Фасонные части полиэтиленовые: тройники. Установка	шт.	12	2003,59	1310,72	24043	15729	--	12328	39280
		НР - 99%; СП - 8%			692,87	344,83	8314	4138		2910	
193	1122-0801-0201 РСНБ РК 2015	Фасонные части полиэтиленовые: отводы, колени, патрубки, переходы, муфт. Установка	шт.	80	1359,62	890,15	108770	71212	--	55723	177653

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
		НР - 99%; СП - 8%			469,48	234,10	37558	18728		13159	
		Укладка сигнальной ленты									
223	1310-0904-0101 РСНБ РК 2015 Р. 1310 подр. 1310-09 гр. 1310-0904 ВУ п.9 Кзтр=0,3, Кзм=0,3	Прокладка сигнальной ленты, применен коэффициент к затратам труда - 0,3, к времени эксплуатации машин - 0,3	км кабеля	12,0801	26765,77	18544,27	323333	224017	--	106678	464412
		НР - 72%; СП - 8%			8221,50	4043,57	99317	48847		34401	
224	СТПРАЙС-ЛИСТ ТОО "КАЗПАЙП"	Стоимость сигнальной ленты	м	12080,1	20,95	--	253035	--	253035	--	273278
		СП - 8%			--	--	--	--		20243	
		Кран шаровые ПЭ Ду225 в подземном исполнении									
225	1122-0801-0201 РСНБ РК 2015	Кран шаровые полиэтиленовые. Установка	шт.	2	1359,62	890,15	2719	1780	--	1393	4441
		НР - 99%; СП - 8%			469,48	234,10	939	468		329	
226	СТПРАЙС-ЛИСТ	Стоимость крана шарового подземной установки Ду 225 Р 1 МПа	шт	2	947142,86	--	1894286	--	1894286	--	2045829
		СП - 8%			--	--	--	--		151543	
227	1122-0501-0106 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 4	Трубопроводы из полиэтиленовых труб, диаметр 200 мм. Укладка защитная оболочка	км	0,003	532382,08	188683,47	1597	566	41	1137	2953
		НР - 99%; СП - 8%			330044,00	52714,26	990	158		219	
228	2301-0502-0818 РСНБ РК 2015	Труба полиэтиленовая для подачи газообразного топлива РЕ 100 ГАЗ SDR 11 - 180 х16,4 СТ РК ГОСТ Р 50838-2011	м	3,03	6370,00	--	19301	--	19301	--	20845
		СП - 8%			--	--	--	--		1544	
229	1122-0801-0203 РСНБ РК 2015	Фасонные части полиэтиленовые: муфт, заглушек. Установка	шт.	8	2714,94	1775,99	21720	14208	--	11133	35481
		НР - 99%; СП - 8%			938,95	466,73	7512	3734		2628	
230	СТПРАЙС-ЛИСТ	Муфта ПЭ 100 SDR11 ГАЗ диам.225 мм	шт	4	14818,41	--	59274	--	59274	--	64016
		СП - 8%			--	--	--	--		4742	
231	СТПРАЙС-ЛИСТ	Удлинитель ключа для шарового крана ПЭ 100 SDR11 ГАЗ диам.225 мм	шт	2	14116,07	--	28232	--	28232	--	30491
		СП - 8%			--	--	--	--		2259	
232	СТПРАЙС-ЛИСТ	Заглушка ПЭ 100 SDR17 ГАЗ диам.180 мм	шт	2	18144,34	--	36289	--	36289	--	39192
		СП - 8%			--	--	--	--		2903	
233	1124-0207-0201 РСНБ РК 2015	Ковер стальной. Устройство	шт.	2	7159,26	2054,34	14319	4109	3661	7917	24015
		НР - 99%; СП - 8%			3274,30	724,32	6549	1449		1779	
234	2106-0802-0105 РСНБ РК 2015	Ковер стальной	т	0,06304	529996,00	--	33411	--	33411	--	36084
		СП - 8%			--	--	--	--		2673	
235	1106-0101-0101 РСНБ РК 2015	Подушка под ковер. Устройство	м3	0,066	20041,84	1071,51	1323	71	1175	83	1519
		НР - 91%; СП - 8%			1166,40	223,72	77	15		113	
		Кран шаровые ПЭ Ду160 в подземном исполнении									

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
236	1122-0801-0201 РСНБ РК 2015	Кран шаровые полиэтиленовые. Установка	шт.	5	1359,62	890,15	6798	4451	--	3483	11103
		НР - 99%; СП - 8%			469,48	234,10	2347	1171		822	
237	СТПРАЙС-ЛИСТ	Стоимость крана шарового подземной установки Ду 160 Р 1 МПа	шт	5	230866,07	--	1154330	--	1154330	--	1246677
		СП - 8%			--	--	--	--		92346	
238	1122-0501-0106 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 4	Трубопроводы из полиэтиленовых труб, диаметр 200 мм. Укладка защитная оболочка	км	0,0075	532382,08	188683,47	3993	1415	103	2842	7382
		НР - 99%; СП - 8%			330044,00	52714,26	2475	395		547	
239	2301-0502-0817 РСНБ РК 2015	Труба полиэтиленовая для подачи газообразного топлива PE 100 ГАЗ SDR 11 - 160 x14,6 СТ РК ГОСТ Р 50838-2011	м	7,575	5040,00	--	38178	--	38178	--	41232
		СП - 8%			--	--	--	--		3054	
240	1122-0801-0203 РСНБ РК 2015	Фасонные части полиэтиленовые: муфт, заглушек. Установка	шт.	20	2714,94	1775,99	54299	35520	--	27832	88702
		НР - 99%; СП - 8%			938,95	466,73	18779	9335		6570	
241	СТПРАЙС-ЛИСТ	Заглушка ПЭ 100 SDR17 ГАЗ диам.160 мм	шт	5	13167,47	--	65837	--	65837	--	71104
		СП - 8%			--	--	--	--		5267	
242	СТПРАЙС-ЛИСТ	Муфта ПЭ 100 SDR11 ГАЗ диам.160 мм	шт	10	6058,80	--	60588	--	60588	--	65435
		СП - 8%			--	--	--	--		4847	
243	СТПРАЙС-ЛИСТ	Удлинитель ключа для шарового крана ПЭ 100 SDR11 ГАЗ диам.160 мм	шт	5	14116,07	--	70580	--	70580	--	76227
		СП - 8%			--	--	--	--		5646	
244	1124-0207-0201 РСНБ РК 2015	Ковер стальной. Устройство	шт.	5	7159,26	2054,34	35796	10272	9152	19793	60037
		НР - 99%; СП - 8%			3274,30	724,32	16372	3622		4447	
245	2106-0802-0105 РСНБ РК 2015	Ковер стальной	т	0,1576	529996,00	--	83527	--	83527	--	90210
		СП - 8%			--	--	--	--		6682	
246	1106-0101-0101 РСНБ РК 2015	Подушка под ковер. Устройство	м3	0,165	20041,84	1071,51	3307	177	2938	209	3797
		НР - 91%; СП - 8%			1166,40	223,72	192	37		281	
		Кран шаровые Ду90 в подземном исполнении									
260	1122-0501-0104 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 4	Трубопроводы из полиэтиленовых труб, диаметр 125 мм. Укладка защитная оболочка	км	0,009	396027,26	118863,38	3564	1070	--	2761	6831
		НР - 99%; СП - 8%			277064,00	32795,88	2494	295		506	
		Кран шаровые Ду63 в подземном исполнении									
269	1122-0801-0201 РСНБ РК 2015	Кран шаровые полиэтиленовые. Установка	шт.	3	1359,62	890,15	4079	2670	--	2090	6662
		НР - 99%; СП - 8%			469,48	234,10	1408	702		493	
270	СТПРАЙС-ЛИСТ	Стоимость крана шарового подземной установки Ду 63 Р 1 МПа	шт	3	50908,93	--	152727	--	152727	--	164945
		СП - 8%			--	--	--	--		12218	
271	1122-0501-0103 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 4	Трубопроводы из полиэтиленовых труб, диаметр 100 мм. Укладка защитная оболочка	км	0,0045	333717,00	102729,12	1502	462	15	1140	2854
		НР - 99%; СП - 8%			227756,00	28240,42	1025	127		211	

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
		Узел выхода из грунта полиэтиленового газопровода Ду32 с переходом ПЭ/СТ.									
280	1122-0901-0201 РСНБ РК 2015	Установка стальных задвижек или клапанов обратных диам. 50 мм									
		НР - 99%; СП - 8%	шт	194	1481,67	78,27	287444	15184	32713	244262	574242
					1234,78	37,02	239547	7182		42536	
281	2304-0905-0903 РСНБ РК 2015	Краны шаровые муфтовые 11Б27П1, PN 16, DN 25 ГОСТ 21345-2005									
		СП - 8%	шт.	194	2773,00	--	537962	--	537962	--	580999
					--	--	--	--		43037	
282	1122-0801-0105 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 1	Монтаж узла выхода (патрубок, футляр,пластина)									
		НР - 99%; СП - 8%	т	1,0147364	1316181,53	495554,69	1335577	502857	365008	602143	2092738
					460919,80	138472,60	467712	140513		155018	
283	1122-0301-0102 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 10	Трубы водопроводные стальные, диаметр 75 мм. Укладка									
		НР - 99%; СП - 8%	км трубопровода	0,1746	437164,28	82588,82	76329	14420	1906	64482	152076
					343662,00	29381,00	60003	5130		11265	
284	2301-0201-0158 РСНБ РК 2015	Трубы стальные электросварные прямошовные, D 76 мм, толщина стенки 3,0 мм ГОСТ 10705-80									
		СП - 8%	м	175,2984	1372,00	--	240509	--	240509	--	259750
					--	--	--	--		19241	
285	1122-0501-0101 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 4	Трубопроводы изполиэтиленовых труб, диаметр 50 мм. Укладка									
		НР - 99%; СП - 8%	км трубопровода	0,3201	274352,38	71214,06	87820	22796	11	70550	171039
					203102,00	19523,00	65013	6249		12670	
286	2301-0502-0605 РСНБ РК 2015	Труба полиэтиленовая для подачи газообразного топлива PE 100 ГАЗ SDR 17 - 63 х3,8 СТ РК ГОСТ Р 50838-2011 (патрубок)									
		СП - 8%	м	48,985	535,00	--	26207	--	26207	--	28304
					--	--	--	--		2097	
287	2301-0502-0602 РСНБ РК 2015	Труба полиэтиленовая для подачи газообразного топлива PE 100 ГАЗ SDR 17 - 32х 2 СТ РК ГОСТ Р 50838-2011									
		СП - 8%	м	274,316	144,00	--	39502	--	39502	--	42662
					--	--	--	--		3160	
288	1122-0801-0201 РСНБ РК 2015	Фасонные части полиэтиленовые: отводы, колени, патрубки, переходы. Установка									
		НР - 99%; СП - 8%	шт.	776	1359,62	890,15	1055068	690755	--	540515	1723230
					469,48	234,10	364313	181662		127647	
289	СТРАЙС-ЛИСТ	Переход ПЭ/СТ ПЭ100 SDR11 ГАЗ ду32/ду32									
		СП - 8%	шт	194	6010,71	--	1166079	--	1166079	--	1259365
					--	--	--	--		93286	
290	СТПРАЙС-ЛИСТ	Отвод 90 гр. ПЭ 100 SDR11 ГАЗ Ду 32 мм									
		СП - 8%	шт	194	1394,49	--	270530	--	270530	--	292173
					--	--	--	--		21642	
291	СТПРАЙС-ЛИСТ	Муфт ПЭ 100 SDR11 ГАЗ диам. 32									
		СП - 8%	шт	388	873,56	--	338940	--	338940	--	366055
					--	--	--	--		27115	
292	1122-0801-0105 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 1	Фасонные части стальные сварные диаметром 100-250 мм. Установка									
		НР - 99%; СП - 8%	т фасонных частей	0,0582	975190,53	495554,69	56756	28841	1089	34536	98595
					460919,80	138472,60	26826	8059		7303	

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
293	2302-0101-1002 РСНБ РК 2015	Переходы концентрические приварные из углеродистой и низколегированной стали, наружными диаметрами и толщинами стенок 32 мм х 3 мм - 25 мм х 3 мм ГОСТ 17380-2001 (ГОСТ 17378-2001)	шт.	194	230,00	--	44620	--	44620	--	48190
		СП - 8%			--	--	--	--		3570	
294	2302-0103-2903 РСНБ РК 2015	Заглушки фланцевые стальные из углеродистой и низколегированной стали PN 25, DN 25 ГОСТ 12836-67	шт.	194	852,00	--	165288	--	165288	--	178511
		СП - 8%			--	--	--	--		13223	
295	1122-0601-0901 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 1	Трубопроводы стальные диаметром 50 мм. Нанесение усиленной антикоррозионной изоляции из полимерных липких лент	км трубопровода	0,1746	573285,62	132,15	100096	23	73343	26469	136689
		НР - 99%; СП - 8%			153090,00	37,02	26730	6		10125	
296	1106-0101-0101 РСНБ РК 2015	Подготовка бетонная. Устройство	м3	29,1	22776,46	1071,51	662795	31181	597672	36812	755575
		НР - 91%; СП - 8%			1166,40	223,72	33942	6510		55969	
297	1108-0101-0201 РСНБ РК 2015	Песок природный. Устройство	м3 основания	5,82	4648,46	976,15	27054	5681	17074	6039	35740
		НР - 93%; СП - 8%			738,66	377,06	4299	2194		2647	
298	2110-0502-1901 РСНБ РК 2015	Пена монтажная для герметизации стыков в баллончике емкостью 750 мл	шт.	194	1422,00	--	275868	--	275868	--	297937
		СП - 8%			--	--	--	--		22069	
299	1113-0301-0406 РСНБ РК 2015	Поверхности металлические. Огрунтовка грунтовкой ГФ-021 за один раз	м2	29,4273556	86,74	2,29	2552	68	1268	844	3668
		НР - 69%; СП - 8%			41,33	0,25	1216	7		272	
300	1113-0301-1406 РСНБ РК 2015	Поверхности металлические огрунтованные. Окраска эмалями ПФ-115	м2	29,4273556	85,27	1,63	2509	48	1750	495	3245
		НР - 69%; СП - 8%			24,15	0,25	711	7		240	
		Футляры (открытым способом и ГНБ)									
301	1122-0501-0108 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 4	Трубопроводы из полиэтиленовых труб, диаметр 300 мм. Укладка	км трубопровода	0,046	591225,03	237322,42	27196	10917	35	19152	50056
		НР - 99%; СП - 8%			353124,00	67429,90	16244	3102		3708	
302	1122-1401-0603 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 10	Трубопроводы из полимерных труб диаметром 300 мм. Прокладка бестраншейным методом горизонтального направленного бурения в грунтах 1-2 групп	м	17	7548,52	5421,10	128325	92159	23754	28287	169141
		НР - 99%; СП - 8%			730,14	950,63	12412	16161		12529	
303	2301-0502-0617 РСНБ РК 2015	Труба полиэтиленовая для подачи газообразного топлива PE 100 ГАЗ SDR 17 - 315x18,7 СТ РК ГОСТ Р 50838-2011	м	63,63	13185,00	--	838962	--	838962	--	906078
		СП - 8%			--	--	--	--		67117	
304	1122-0501-0107 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 4	Ложемент из полиэтиленовых труб, диаметр 250 мм. Укладка	км трубопровода	0,0189	554448,36	212085,75	10479	4008	15	7512	19431
		НР - 99%; СП - 8%			341584,00	59909,76	6456	1132		1439	
305	2301-0502-0514 РСНБ РК 2015	Труба полиэтиленовая для подачи газообразного топлива PE 100 ГАЗ SDR 17,6 - 250x14,2 СТ РК ГОСТ Р 50838-2011	м	19,089	8407,00	--	160481	--	160481	--	173320

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
		СП - 8%			--	--	--	--		12838	
306	1122-1401-0304 РСНБ РК 2015	Трубы стальные диаметром 200 мм. Протаскивание в футляр	м трубы, уложенной в футляре	63	1129,98	10,74	71189	677	--	70015	152500
		НР - 99%; СП - 8%			1119,24	3,33	70512	210		11296	
307	1108-0301-0401 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 9	Стыки. Заделка монтажной пеной	м стыка	9,891	430,24	0,08	4255	1	2629	1511	6228
		НР - 93%; СП - 8%			164,25	0,04	1625	--		461	
308	1122-0501-0107 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 4	Трубопроводы из полиэтиленовых труб, диаметр 250 мм. Укладка	км трубопровода	0,075	554448,36	212085,75	41584	15906	59	29811	77106
		НР - 99%; СП - 8%			341584,00	59909,76	25619	4493		5712	
309	1122-1401-0603 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 10	Трубопроводы из полимерных труб диаметром 250 мм. Прокладка бестраншейным методом горизонтального направленного бурения в грунтах 1-2 групп	м	49	7548,52	5421,10	369878	265634	68467	81534	487525
		НР - 99%; СП - 8%			730,14	950,63	35777	46581		36113	
310	2301-0502-0615 РСНБ РК 2015	Труба полиэтиленовая для подачи газообразного топлива PE 100 ГАЗ SDR 17 - 250x14,8 СТ РК ГОСТ Р 50838-2011	м	125,24	8283,00	--	1037363	--	1037363	--	1120352
		СП - 8%			--	--	--	--		82989	
311	1122-0501-0106 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 4	Ложемент из полиэтиленовых труб, диаметр 200 мм. Укладка	км трубопровода	0,0372	519506,08	188683,47	19326	7019	29	14096	36096
		НР - 99%; СП - 8%			330044,00	52714,26	12278	1961		2674	
312	2301-0502-0511 РСНБ РК 2015	Труба полиэтиленовая для подачи газообразного топлива PE 100 ГАЗ SDR 17,6 - 180x10,2 СТ РК ГОСТ Р 50838-2011	м	37,572	4346,00	--	163288	--	163288	--	176351
		СП - 8%			--	--	--	--		13063	
313	1122-1401-0302 РСНБ РК 2015	Трубы стальные диаметром 160 мм. Протаскивание в футляр	м трубы, уложенной в футляре	124	1114,72	7,83	138226	970	--	136171	296348
		НР - 99%; СП - 8%			1106,90	2,34	137255	291		21952	
314	1108-0301-0401 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 9	Стыки. Заделка монтажной пеной	м стыка	18,84	430,24	0,08	8106	1	5011	2878	11863
		НР - 93%; СП - 8%			164,25	0,04	3094	1		879	
315	1122-0501-0106 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 4	Трубопроводы из полиэтиленовых труб, диаметр 200 мм. Укладка	км трубопровода	0,058	519506,08	188683,47	30131	10944	44	21978	56278
		НР - 99%; СП - 8%			330044,00	52714,26	19143	3057		4169	
316	1122-1401-0602 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 10	Трубопроводы из полимерных труб диаметром 200 мм. Прокладка бестраншейным методом горизонтального направленного бурения в грунтах 1-2 групп	м	12	4172,24	2216,24	50067	26595	16747	14076	69274
		НР - 99%; СП - 8%			560,44	624,40	6725	7493		5131	
317	2301-0502-0612 РСНБ РК 2015	Труба полиэтиленовая для подачи газообразного топлива PE 100 ГАЗ SDR 17 - 180x10,7 СТ РК ГОСТ Р 50838-2011	м	70,7	4311,00	--	304788	--	304788	--	329171
		СП - 8%			--	--	--	--		24383	
318	1122-0501-0105 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 4	Ложемент из полиэтиленовых труб, диаметр 150 мм. Укладка	км трубопровода	0,021	430491,52	145353,64	9040	3052	2	6766	17071

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
		НР - 99%; СП - 8%			285038,00	40418,66	5986	849		1265	
319	2301-0502-0509 РСНБ РК 2015	Труба полиэтиленовая для подачи газообразного топлива РЕ 100 ГАЗ SDR 17,6 - 140x8 СТ РК ГОСТ Р 50838-2011	м	21,21	2657,00	--	56355	--	56355	--	60863
		СП - 8%			--	--	--	--		4508	
320	1122-1401-0301 РСНБ РК 2015	Трубы стальные диаметром 100 мм. Протаскивание в футляр	м трубы, уложенной в футляре	70	1048,80	7,30	73416	511	--	72321	157396
		НР - 99%; СП - 8%			1041,50	2,10	72905	147		11659	
321	1108-0301-0401 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 9	Стыки. Заделка монтажной пеной	м стыка	7,0336	430,24	0,08	3026	1	1870	1075	4429
		НР - 93%; СП - 8%			164,25	0,04	1155	--		328	
322	1122-0501-0105 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 4	Трубопроводы из полиэтиленовых труб, диаметр 150 мм. Укладка	км трубопровода	0,088	430491,52	145353,64	37883	12791	9	28354	71536
		НР - 99%; СП - 8%			285038,00	40418,66	25083	3557		5299	
323	2301-0502-0610 РСНБ РК 2015	Труба полиэтиленовая для подачи газообразного топлива РЕ 100 ГАЗ SDR 17 - 140x 8,3 СТ РК ГОСТ Р 50838-2011	м	88,88	2601,00	--	231177	--	231177	--	249671
		СП - 8%			--	--	--	--		18494	
324	1122-0501-0104 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 4	Ложемент из полиэтиленовых труб, диаметр 125 мм. Укладка	км трубопровода	0,0264	396855,26	119691,38	10477	3160	3	8098	20062
		НР - 99%; СП - 8%			277064,00	32795,88	7314	866		1486	
325	2301-0502-0507 РСНБ РК 2015	Труба полиэтиленовая для подачи газообразного топлива РЕ 100 ГАЗ SDR 17,6 - 110x6,3 СТ РК ГОСТ Р 50838-2011	м	26,664	1643,00	--	43809	--	43809	--	47314
		СП - 8%			--	--	--	--		3505	
326	1122-1401-0301 РСНБ РК 2015	Трубы стальные диаметром 100 мм. Протаскивание в футляр	м трубы, уложенной в футляре	88	1048,80	7,30	92294	643	--	90918	197869
		НР - 99%; СП - 8%			1041,50	2,10	91652	185		14657	
327	1108-0301-0401 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 9	Стыки. Заделка монтажной пеной	м стыка	8,792	430,24	0,08	3783	1	2338	1343	5536
		НР - 93%; СП - 8%			164,25	0,04	1444	--		410	
328	1122-0501-0104 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 4	Трубопроводы из полиэтиленовых труб, диаметр 125 мм. Укладка	км трубопровода	0,189	396855,26	119691,38	75006	22622	19	57978	143622
		НР - 99%; СП - 8%			277064,00	32795,88	52365	6198		10639	
329	1122-1401-0601 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 10	Трубопроводы из полимерных труб диаметром 100 мм. Прокладка бестраншейным методом горизонтального направленного бурения в грунтах 1-2 групп	м	18	3285,92	2040,98	59147	36738	13592	18998	84396
		НР - 99%; СП - 8%			489,85	576,23	8817	10372		6252	
330	2301-0502-0608 РСНБ РК 2015	Труба полиэтиленовая для подачи газообразного топлива РЕ 100 ГАЗ SDR 17 - 110x6,6 СТ РК ГОСТ Р 50838-2011	м	209,07	1625,00	--	339739	--	339739	--	366918
		СП - 8%			--	--	--	--		27179	
331	1122-0501-0103 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 4	Ложемент из полиэтиленовых труб, диаметр 100 мм. Укладка	км трубопровода	0,0621	330585,00	102729,12	20529	6379	6	15738	39169
		НР - 99%; СП - 8%			227756,00	28240,42	14144	1754		2901	

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
332	2301-0502-0506 РСНБ РК 2015	Труба полиэтиленовая для подачи газообразного топлива PE 100 ГАЗ SDR 17,6 - 90x5,2 СТ РК ГОСТ Р 50838-2011	м	62,721	1107,00	--	69432	--	69432	--	74987
		СП - 8%			--	--	--	--		5555	
333	1122-1401-0301 РСНБ РК 2015	Трубы стальные диаметром 100 мм. Протаскивание в футляр	м трубы, уложенной в футляре	207	1048,80	7,30	217102	1512	--	213864	465443
		НР - 99%; СП - 8%			1041,50	2,10	215590	434		34477	
334	1108-0301-0401 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 9	Стыки. Заделка монтажной пеной	м стыка	17,9608	430,24	0,08	7727	1	4776	2744	11309
		НР - 93%; СП - 8%			164,25	0,04	2950	1		838	
		Монтаж контрольной трубки в ковере									
335	1124-0207-0201 РСНБ РК 2015	Ковер стальной. Устройство	шт.	42	5930,78	2054,34	249093	86282	25290	166263	448584
		НР - 99%; СП - 8%			3274,30	724,32	137521	30421		33228	
336	2106-0802-0105 РСНБ РК 2015	Ковер стальной	т	0,147	529996,00	--	77909	--	77909	--	84142
		СП - 8%			--	--	--	--		6233	
337	2302-1104-1802 РСНБ РК 2015	Пробка-заглушки	шт.	42	150,00	--	6300	--	6300	--	6804
		СП - 8%			--	--	--	--		504	
338	2104-0305-0102 РСНБ РК 2015	Подушки железобетонная	шт.	42	961,00	--	40362	--	40362	--	43591
		СП - 8%			--	--	--	--		3229	
		Балластировка КТ									
339	1125-0121-0101 РСНБ РК 2015	Трубопровод диаметром до 500 мм. Балластировка (контейнер утяжелитель)	м3 груза	122,16	2545,94	1275,86	311012	155859	--	181694	532123
		НР - 91%; СП - 8%			1270,08	364,37	155153	44511		39416	
340	1101-0205-0501 РСНБ РК 2015	Траншеи, пазухи котлованов и ямы. Засыпка вручную. Группа грунтов 1	м3 грунта	122,16	729,24	--	89084	--	--	64140	165482
		НР - 72%; СП - 8%			729,24	--	89084	--		12258	
341	2101-0401-0101 РСНБ РК 2015	Песок природный ГОСТ 8736-2014	м3	122,16	2663,00	--	325312	--	325312	--	351337
		СП - 8%			--	--	--	--		26025	
342	2113-0803-1101 РСНБ РК 2015	Ткань мешочная ГОСТ 30090-93	10 м2	62,92	6931,00	--	436099	--	436099	--	470986
		СП - 8%			--	--	--	--		34888	
		Пересечение трубопроводов с действующими коммуникациями									
343	1125-0203-0101 РСНБ РК 2015	Трубопроводы газонефтепродуктов диаметром 250 мм. Пересечение с действующими коммуникациями (трубопроводами, кабельными линиями и ЛЭП до 35 кВ)	пересечение	50	121167,64	66672,66	6058382	3333633	92249	3246628	10049411
		НР - 91%; СП - 8%			52650,00	18704,46	2632500	935223		744401	
		Контроль стыков и испытание									
344	1339-0201-0501 РСНБ РК 2015	Трубопровод, диаметр 36 мм, толщина стенки до 8 мм. Ультразвуковая дефектоскопия одним преобразователем сварных соединений перлитного класса с двух сторон, прозвучивание поперечное	стык	26	468,72	15,00	12187	390	682	6780	20484
		НР - 61%; СП - 8%			427,50	--	11115	--		1517	

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
345	1339-0201-0502 РСНБ РК 2015	Трубопровод, диаметр 65 мм, толщина стенки до 8 мм. Ультразвуковая дефектоскопия одним преобразователем сварных соединений перлитного класса с двух сторон, прозвучивание поперечное	стык	94	627,84	20,00	59017	1880	3557	32684	99037
		НР - 61%; СП - 8%			570,00	--	53580	--		7336	
346	1339-0201-0504 РСНБ РК 2015	Трубопровод, диаметр 89 мм, толщина стенки до 8 мм. Ультразвуковая дефектоскопия одним преобразователем сварных соединений перлитного класса с двух сторон, прозвучивание поперечное	стык	35	785,09	24,00	27478	840	1700	15212	46105
		НР - 61%; СП - 8%			712,50	--	24938	--		3415	
347	1339-0201-0507 РСНБ РК 2015	Трубопровод, диаметр 114 мм, толщина стенки до 8 мм. Ультразвуковая дефектоскопия одним преобразователем сварных соединений перлитного класса с двух сторон, прозвучивание поперечное	стык	24	1086,85	34,00	26084	816	1328	14603	43943
		НР - 61%; СП - 8%			997,50	--	23940	--		3255	
348	1339-0201-0511 РСНБ РК 2015	Трубопровод, диаметр 194 мм, толщина стенки до 14 мм. Ультразвуковая дефектоскопия одним преобразователем сварных соединений перлитного класса с двух сторон, прозвучивание поперечное	стык	42	1559,18	50,00	65486	2100	3536	36509	110154
		НР - 61%; СП - 8%			1425,00	--	59850	--		8160	
349	1339-0201-0515 РСНБ РК 2015	Трубопровод, диаметр 299 мм, толщина стенки до 14 мм. Ультразвуковая дефектоскопия одним преобразователем сварных соединений перлитного класса с двух сторон, прозвучивание поперечное	стык	7	3046,23	75,00	21324	525	849	12170	36173
		НР - 61%; СП - 8%			2850,00	--	19950	--		2679	
350	1125-0210-0104 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 15	Трубопроводы промысловые диаметром 200 мм. Очистка полости и испытание на прочность и герметичность воздухом от передвижных компрессорных установок давлением до 8 МПа (80 кгс/см2)	км трубопровода	0,3961	1405161,85	1206984,71	556585	478087	3546	141811	754267
		НР - 91%; СП - 8%			189225,00	204200,80	74952	80884		55872	
351	1125-0210-0103 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 15	Трубопроводы промысловые диаметром 150 мм. Очистка полости и испытание на прочность и герметичность воздухом от передвижных компрессорных установок давлением до 8 МПа (80 кгс/см2)	км трубопровода	2,4596	1237111,89	1060199,39	3042800	2607666	21073	778804	4127332
		НР - 91%; СП - 8%			168345,00	179609,20	414061	441767		305728	
352	1125-0210-0102 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 15	Трубопроводы промысловые диаметром 125 мм. Очистка полости и испытание на прочность и герметичность воздухом от передвижных компрессорных установок давлением до 8 МПа (80 кгс/см2)	км трубопровода	1,4011	1071454,21	915894,15	1501214	1283259	11342	386134	2038337
		НР - 91%; СП - 8%			147465,00	155385,30	206613	217710		150988	
353	1125-0210-0101 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 15	Трубопроводы промысловые диаметром до 100 мм. Очистка полости и испытание на прочность и герметичность воздухом от передвижных компрессорных установок давлением до 8 МПа (80 кгс/см2)	км трубопровода	9,9513	903910,04	769111,95	8995080	7653664	81731	2330740	12231885
		НР - 91%; СП - 8%			126585,00	130793,70	1259685	1301567		906066	

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
		Разборка и восстановление гравийной автодороги									
354	1127-0302-0102 РСНБ РК 2015	**Покрытия и основания гравийное. Разборка**	м3 конструкции	16,125	349,86	248,77	5641	4011	--	2652	8957
		НР - 108%; СП - 8%			101,09	51,18	1630	825		663	
355	4131-0104-0501 РСНБ РК 2015	**Мусор строительный. Погрузка**	Тенге за 1 тонну	25,8	92,00	--	2374	--		--	2563
		СП - 8%			--	--	--	--		190	
356	4102-0101-1015 РСНБ РК 2015	**Перевозка строительных грузов самосвалами вне карьеров. Грузоподъемность 7,5 т. Класс груза 1. Расстояние перевозки 15 км**	т	25,8	454,00	--	11713	--		--	12650
		СП - 8%			--	--	--	--		937	
357	1127-0401-0101 РСНБ РК 2015	**Слои оснований подстилающие и выравнивающие из песка. Устройство**	м3 материала основания в плотном теле	6,45	1146,56	1013,49	7395	6537	9	2401	10580
		НР - 108%; СП - 8%			131,62	213,02	849	1374		784	
358	2101-0401-0101 РСНБ РК 2015	**Песок природный ГОСТ 8736-2014**	м3	6,45	2663,00	--	17176	--	17176	--	18550
		СП - 8%			--	--	--	--		1374	
359	1127-0401-0102 РСНБ РК 2015	**Слои оснований подстилающие и выравнивающие из песчано-гравийной смеси. Устройство**	м3 материала основания в плотном теле	9,675	1182,27	1048,63	11438	10145	20	3695	16344
		НР - 108%; СП - 8%			131,62	222,03	1273	2148		1211	
360	2101-0601-0101 РСНБ РК 2015	**Смеси песчано-гравийные природные ГОСТ 23735-2014**	м3	9,675	1387,00	--	13419	--	13419	--	14493
		СП - 8%			--	--	--	--		1074	
		Разборка и восстановление асфальтовой дороги									
361	1127-0302-0104 РСНБ РК 2015	**Покрытия и основания асфальтобетонные. Разборка**	м3 конструкции	176,726	2704,04	1183,49	477875	209154	--	383114	929868
		НР - 108%; СП - 8%			1520,55	486,71	268721	86015		68879	
362	4131-0104-0501 РСНБ РК 2015	**Мусор строительный. Погрузка**	Тенге за 1 тонну	282,7616	92,00	--	26014	--		--	28095
		СП - 8%			--	--	--	--		2081	
363	4102-0101-1015 РСНБ РК 2015	**Перевозка строительных грузов самосвалами вне карьеров. Грузоподъемность 7,5 т. Класс груза 1. Расстояние перевозки 15 км**	т	282,7616	454,00	--	128374	--		--	138644
		СП - 8%			--	--	--	--		10270	
364	1127-0401-0101 РСНБ РК 2015	**Слои оснований подстилающие и выравнивающие из песка. Устройство**	м3 материала основания в плотном теле	60,94	1146,56	1013,49	69871	61762	88	22682	99958
		НР - 108%; СП - 8%			131,62	213,02	8021	12981		7404	
365	2101-0401-0101 РСНБ РК 2015	**Песок природный ГОСТ 8736-2014**	м3	60,94	2663,00	--	162283	--	162283	--	175266
		СП - 8%			--	--	--	--		12983	
366	1127-0401-0102 РСНБ РК 2015	**Слои оснований подстилающие и выравнивающие из песчано-гравийной смеси, дресвы. Устройство**	м3 материала основания в плотном теле	91,41	1182,27	1048,63	108071	95855	185	34913	154423
		НР - 108%; СП - 8%			131,62	222,03	12031	20296		11439	
367	2101-0601-0101 РСНБ РК 2015	**Смеси песчано-гравийные природные ГОСТ 23735-79**	м3	91,41	1387,00	--	126786	--	126786	--	136929
		СП - 8%			--	--	--	--		10143	

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
368	1127-0602-0303 РСНБ РК 2015	Покрытия толщиной 4 см из горячих асфальтобетонных смесей плотных крупнозернистых АБ, плотность каменных материалов 2,5-2,9 т/м3. Устройство толщ.6 см	м2 покрытия	609,4	144,41	96,47	88002	58790	3945	45999	144720
		НР - 108%; СП - 8%			41,46	28,43	25267	17324		10720	
369	1127-0602-0401 РСНБ РК 2015 К=4	Покрытия из горячих асфальтобетонных смесей. Устройство. добавлять на каждые 0,5 см изменения толщины покрытия к нормам 11-270602-0301	м2 покрытия	609,4	1,21	0,09	740	53	416	292	1115
		НР - 108%; СП - 8%			0,44	--	271	--		83	
370	2102-0501-0204 РСНБ РК 2015	Смеси асфальтобетонные горячие плотные крупнозернистые, типа Б, марки II СТ РК 1225-2013	т	87,87548	15947,00	--	1401350	--	1401350	--	1513458
		СП - 8%			--	--	--	--		112108	
371	1127-0602-0301 РСНБ РК 2015	Покрытия толщиной 4 см из горячих асфальтобетонных смесей плотных мелкозернистых АБВ, плотность каменных материалов 2,5-2,9 т/м3. Устройство	м2 покрытия	609,4	144,41	96,47	88002	58790	3945	45999	144720
		НР - 108%; СП - 8%			41,46	28,43	25267	17324		10720	
372	2102-0501-0304 РСНБ РК 2015	Смеси асфальтобетонные горячие плотные мелкозернистые, типа Б, марки II СТ РК 1225-2013	т	58,86804	17363,00	--	1022126	--	1022126	--	1103896
		СП - 8%			--	--	--	--		81770	
		Установка опозновательных знаков									
373	1127-0902-0101 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 4	Знаки дорожные на металлических стойках. Установка	шт.	119	4503,23	779,83	535885	92800	49719	456375	1071641
		НР - 108%; СП - 8%			3305,60	245,41	393366	29203		79381	
374	2401-0201-0129 РСНБ РК 2015	Знаки дорожные односторонние прямоугольные 1.32.1-1.32.3, размерами 400 мм х 200 мм, со световозвращающей пленкой типа 1 СТ РК 1125-2002	шт.	119	1869,00	--	222411	--	222411	--	240204
		СП - 8%			--	--	--	--		17793	
375	2301-0201-0143 РСНБ РК 2015	Трубы стальные электросварные прямошовные, D 57 мм, толщина стенки 3,0 мм ГОСТ 10705-80	м	220,15	1016,00	--	223672	--	223672	--	241566
		СП - 8%			--	--	--	--		17894	
376	2102-0101-0501 РСНБ РК 2015	Бетон тяжелый класса В12,5 ГОСТ 7473-2010	м3	5,95	17839,00	--	106142	--	106142	--	114633
		СП - 8%			--	--	--	--		8491	
377	2103-0101-0103 РСНБ РК 2015	Кирпич керамический одинарный рядовой полнотелый марки М75, размерами 250 мм х 120 мм х 65 мм ГОСТ 530-2012	1000 шт.	0,119	28651,00	--	3409	--	3409	--	3682
		СП - 8%			--	--	--	--		273	
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 3	**Тенге**				50961686	19205169	21318536	13188626	69280472
		Накладные расходы	Тенге				13188626				
		Сметная прибыль	Тенге				5130160				
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 3	Тенге				69280472				
		Нормативная трудоемкость	чел.-ч								12299
		Сметная заработная плата	Тенге					14374396			

Молниезащита

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
1	1133-0109-0116 РСНБ РК 2015	Молниеотводы стальные и тросостойки сварные массой до 0,5 т. Установка МО8	т	0,087216	99828,17	60001,89	8707	5233	185	3582	13272
		НР - 80%; СП - 8%			37714,50	13627,32	3289	1189		983	
2	2301-0201-0125 РСНБ РК 2015	Трубы стальные электросварные прямошовные, D 38 мм, толщина стенки 2,0 мм ГОСТ 10705-80	м	0,3	587,00	--	176	--	176	--	190
		СП - 8%			--	--	--	--		14	
3	2301-0201-0145 РСНБ РК 2015	Трубы стальные электросварные прямошовные, D 57 мм, толщина стенки 3,5 мм ГОСТ 10705-80	м	2,5	1185,00	--	2963	--	2963	--	3200
		СП - 8%			--	--	--	--		237	
4	2301-0201-0171 РСНБ РК 2015	Трубы стальные электросварные прямошовные, D 89 мм, толщина стенки 4,0 мм ГОСТ 10705-80	м	2,5	2129,00	--	5323	--	5323	--	5748
		СП - 8%			--	--	--	--		426	
5	2301-0201-0186 РСНБ РК 2015	Трубы стальные электросварные прямошовные, D 108 мм, толщина стенки 4,0 мм ГОСТ 10705-80	м	5,5	2607,00	--	14339	--	14339	--	15486
		СП - 8%			--	--	--	--		1147	
6	2113-0201-0304 РСНБ РК 2015	Болты с гайками и шайбами оцинкованные диаметром резьбы М12 ГОСТ 1759.0-87	кг	0,36	776,00	--	279	--	279	--	302
		СП - 8%			--	--	--	--		22	
7	1113-0301-0406 РСНБ РК 2015	Поверхности металлические. Огрунтовка грунтовкой ГФ-021 за один раз	м2	2,529264	86,74	2,29	219	6	108	73	315
		НР - 69%; СП - 8%			41,33	0,25	105	1		23	
8	1113-0301-1406 РСНБ РК 2015	Поверхности металлические огрунтованные. Окраска эмалями ПФ-115	м2	2,529264	170,53	3,25	431	8	301	85	558
		НР - 69%; СП - 8%			48,31	0,49	122	1		41	
9	1106-0101-0105 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 15	Фундаменты общего назначения железобетонные под колонны объемомдо 3 м3. Устройство	м3	0,72	29372,09	1872,31	21148	1348	15085	4554	27759
		НР - 91%; СП - 8%			6549,22	402,05	4715	289		2056	
10	2105-0301-3201 РСНБ РК 2015	Сталь арматурная горячекатаная периодического профиля класса А-III (А400) диаметром от 6 до 12 мм СТ РК 2591-2014	т	0,022004	220525,00	--	4852	--	4852	--	5241
		СП - 8%			--	--	--	--		388	
11	1106-0301-0407 РСНБ РК 2015	Детали закладные весом до 4 кг. Установка	т	0,00283	649637,09	1266,09	1838	4	1199	580	2612
		НР - 91%; СП - 8%			224532,00	523,44	635	1		193	
12	1108-0101-0307 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 9	Гидроизоляция боковая обмазочнаябитумная в 2 слоя по выравненной поверхности бутовой кладки кирпичу, бетону стен, фундаментов	м2	4,8	848,60	19,04	4073	91	2746	1161	5653
		НР - 93%; СП - 8%			257,58	2,47	1236	12		419	
13	1308-0208-0104 РСНБ РК 2015	Заземлитель вертикальный из круглой стали диаметром 16 мм. Монтаж оборудования	шт.	5	2360,14	162,75	11801	814	6804	3162	16160
		НР - 72%; СП - 8%			836,50	41,94	4183	210		1197	

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
14	1308-0208-0202 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 9	**Заземлитель горизонтальный из стали полосовой сечением 160 мм2. Монтаж оборудования**	м	28	559,71	24,19	15672	677	10311	3506	20712
		НР - 72%; СП - 8%			167,30	6,59	4684	185		1534	
15	1101-0205-0302 РСНБ РК 2015	**Грунты 2 группы. Разработка вручную в траншеях глубиной до 2 м без креплений с откосами**	м3 грунта	4,48	1535,38	--	6879	--	--	4953	12778
		НР - 72%; СП - 8%			1535,38	--	6879	--		946	
16	1101-0205-0502 РСНБ РК 2015	**Траншеи, пазухи котлованов и ямы. Засыпка вручную. Группа грунтов 2**	м3 грунта	4,48	800,93	--	3588	--	--	2583	6665
		НР - 72%; СП - 8%			800,93	--	3588	--		494	
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ	**Тенге**				102288	8181	64671	24239	136651
		Накладные расходы	Тенге				24241				
		Сметная прибыль	Тенге				10122				
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ	Тенге				136651				
		Нормативная трудоемкость	чел.-ч								29
		Сметная заработная плата	Тенге					31324			
		ИТОГО ПО АКТУ:	**Тенге**								78575204
		В ТОМ ЧИСЛЕ:									
		- Зарплата рабочих строителей	Тенге				11544300				
		- Затраты на эксплуатацию машин	Тенге					22610026			
		- в том числе зарплата машинистов	Тенге					4734589			
		- Материалов, изделий и конструкций	Тенге						23553152		
		- Перевозка грузов	Тенге				181974				
		- Накладные расходы	Тенге							14843769	
		- Сметная прибыль	Тенге							5818647	

ЗАКАЗЧИК:
КГУ "Отдел строительства,архитектуры и градостроительства Шиелийского района"
_____ **Баядилов Ж.**

ПОДРЯДЧИК:
ПК"Сапак"
_____ **Садыков С.**

АВТОРСКИЙ НАДЗОР:
ТОО "Дос Строй Проект""
_____ **Ахметов А.**

ТЕХ.НАДЗОР:
ТОО "Крез-Сервис"
_____ **Дарменкулова М.**