Наименование объекта: "Капитальный ремонт насосной станции №1 в н.п. Пионер лагерь Аральского района"

Подрядчик: ТОО "Бер - Нур - Тараз"
Адрес: Жабылская область, г. Тараз микрорайон "Мынбулак", 10,37
БИН: 040540007933
в АО «АТФБанк»
БИК: ALMNKZKA
ИИК: KZ33826H0KZTD2000934
Тел: 8 (701) 735 23 27

Полная сметная стоимость работ	**34 566 360,00**
Договорная стоимость работ	**31 109 723,57**
Лимит финансирования на 2019 год	**12 606 518,57**
Лимит финансирования на 2020 год	**18 503 205,00**
Стоимость выполненных работ, включая работы по настоящему акту:	
а) с начала года	**10 414 930,00**
б) за отчетный месяц	**10 414 930,00**

СПРАВКА
О СТОИМОСТИ ВЫПОЛНЕННЫХ РАБОТ И ЗАТРАТ ЗА НОЯБРЬ МЕСЯЦ 2020 года
(предоставляется ежемесячно субподрядчиком генподрядчику, генподрядчиком застройщику и финансирующему банку)

код заказчика	код подрядчика	договор		дополнительное соглашение		источник финансирования		организационно-правовая форма	
		№	дата	№	дата	наименование	код		
		81/2019	22.11.2019	2	15.01.2020				

Специфика	Наименование и виды выполняемых работ	Ед. изм.	Стоимость единицы работ, тенге	Аванс, тенге			Ранее заактированная сумма	Сумма фактических расходов с начала года, тенге	Сумма, требуемая к перечислению за выполненный объем работ за ноябрь месяц		Стоимость выполненных работ с начала года, тенге
				Сумма аванса	Сумма погашения	Остаток			Кол-во	Сумма, тенге	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
	Капитальный ремонт насосной станции №1 в н.п. Пионер лагерь Аральского района	тенге	31 109 723,57	0,00	0,00	0,00	12 606 518,57	10 414 930,00		10 414 930,00	10 414 930,00
	ИТОГО		**31 109 723,57**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**12 606 518,57**	**10 414 930,00**		**10 414 930,00**	**10 414 930,00**

Директор филиала ОДСП "Арал"
РГП на ПХВ "Туркестанского группового водопровода"
Есенов А.Ж.

Подрядчик
Директор ТОО "Бер - Нур - Тараз"
Есбосынов Н.Н.

Генподрядчик: филиала ОДСИ "Арал" РГП на ПХВ "Нуринский групповой водопровод"
Подрядчик: ТОО «Бер - Нур - Тараз»
Договор: №81/2019 от 22.11.2019г.
Доп. соглашение: №2 от 15.01.2020г.
Наименование "Капитальный ремонт насосной станции №1 в н.п. Пионер лагерь Аральского района Кызылординской области"

АКТ № 2
приемки выполненных работ за ноябрь месяц 2020г.

Составлена в текущих ценах на 17.06.2018 г.

№ п.п.	Шифр норм и коды ресурсов	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Количество		Стоимость, тенге	
				на единицу измерения	по проекту	на единицу измерения	по проекту
1	2	3	4	5	6	7	8
		РАЗДЕЛ 1.НС. Общестроительные работы					
1	**Е11-110101-2702 1111-0101-2702 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 9**	**Покрытия из плиток керамических для полов многоцветных или одноцветных на цементном растворе. Устройство** Состав работ: 1. Подготовка оснований 2. Настилка покрытий плитками с подбором и сортировкой плиток, с устройством прослойки и с заделкой швов цементным раствором 3. Уход за покрытиями 4. Очистка и промывка покрытий	**м2 покрытия**	**63,4000**		**1367,84**	**86721,14**
		Накладные расходы (Н10=94)	%	94		968,81	61422,81
		Сметная прибыль (Н30=8)	%	8		186,93	11851,52
		Сметная стоимость:				**2523,59**	**159995,47**
2	**С122-060301-0609 2206-0301-0609 РСНБ РК 2015**	**Плитка керамическая для полов гладкая глазурованная с многоцветным рисунком квадратная толщиной от 7,5 мм до 13 мм ПГ 200х200 ГОСТ 6787-2001**	**м2**	**64,6680**		**2269,00**	**146731,69**
		Сметная прибыль (Н30=8)	%	8		181,52	11738,54
		Сметная стоимость:				**2450,52**	**158470,23**
3	**Е11-110101-3904 1111-0101-3904 РСНБ РК 2015**	**Плинтуса из плиток керамических. Устройство** Состав работ:	**м плинтусов**	**58,3000**		**519,55**	**30290,06**

1	2	3	4	5	6	7	8
		1. Устройство плинтусов из плиток на растворе					
		Накладные расходы (Н10=94)	%	94		238,20	13887,31
		Сметная прибыль (Н30=8)	%	8		60,62	3534,19
		Сметная стоимость:				818,38	47711,55
4	**Е11-110101-1101 1111-0101-1101 РСНБ РК 2015**	**Стяжки цементные толщиной 20 мм. Устройство** Состав работ: 1. Подготовка основания 2. Укладка и разравнивание слоя раствора 3. Уход за стяжкой	**м2 стяжки**	**18,2000**		**691,12**	**12578,32**
		Накладные расходы (Н10=94)	%	94		275,56	5015,26
		Сметная прибыль (Н30=8)	%	8		77,33	1407,49
		Сметная стоимость:				**1044,01**	**19001,07**
5	**Е11-110101-1102 1111-0101-1102 РСНБ РК 2015**	**Стяжки цементные. Устройство. добавлять на каждые 5 мм изменения толщины стяжки к норме 1111-0101-1101** Состав работ: 1. Подготовка основания 2. Укладка и разравнивание слоя раствора	**м2 стяжки**	**18,2000**		**-103,58**	**-1885,09**
		Накладные расходы (Н10=94)	%	94		-5,07	-92,24
		Сметная прибыль (Н30=8)	%	8		-8,69	-158,19
		Сметная стоимость:				**-117,34**	**-2135,51**
6	**Е11-110101-3602 1111-0101-3602 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 6**	**Покрытия из линолеума. Устройство на мастике КН-2** Состав работ: 1. Раскатывание рулонов с разметкой и нарезкой на полотнища 2. Наклейка полотнищ с прирезкой в стыках	**м2 покрытия**	**18,2000**		**640,81**	**11662,80**
		Накладные расходы (Н10=94)	%	94		318,71	5800,55
		Сметная прибыль (Н30=8)	%	8		76,76	1397,07
		Сметная стоимость:				**1036,29**	**18860,42**
7	**С122-060101-0101 2206-0101-0101 РСНБ РК 2015**	**Линолеум поливинилхлоридный бытовой гетерогенный класс 21, 22, 23 ГОСТ 7251-77**	**м2**	**18,5640**		**1855,00**	**34436,22**
		Сметная прибыль (Н30=8)	%	8		148,40	2754,90

1	2	3	4	5	6	7	8
		Сметная стоимость:				**2003,40**	**37191,12**
8	**Е11-110101-4001 1111-0101-4001 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 8**	**Плинтуса поливинилхлоридные. Устройство на мастике КН-2, КН-3** Состав работ: 1. Подготовка поверхности мест установки плинтусов 2. Нарезка плинтусов по размеру 3. Нанесение клеящего состава на поверхность стены и плинтусов 4. Установка плинтусов	**м плинтусов**	**18,6000**		**304,13**	**5656,85**
		Накладные расходы (Н10=94)	%	94		94,02	1748,85
		Сметная прибыль (Н30=8)	%	8		31,85	592,46
		Сметная стоимость:				**430,01**	**7998,15**
				Внутренняя отделка			
9	**Е11-070516-0115 1107-0516-0115 РСНБ РК 2015**	**Панели перекрытий. Промазка и расшивка швов снизу раствором** Состав работ: 1. Зачистка и расшивка швов раствором 2. Оштукатуривание шва раствором, установка направляющей рейки, прорезка и зачистка кромок	**м шва**	**6,4000**		**333,43**	**2133,95**
		Накладные расходы (Н10=118)	%	118		383,87	2456,76
		Сметная прибыль (Н30=8)	%	8		57,38	367,26
		Сметная стоимость:				**774,68**	**4957,96**
10	**Е11-150203-0203 1115-0203-0203 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 4**	**Стены внутри зданий. Оштукатуривание цементно-известковым или цементным раствором по камню и бетону улучшенное** Состав работ: 1. Набивка полос штукатурной сетки в местах примыканий 2. Нанесение раствора на поверхности с разравниванием и затиркой накрывочного слоя 3. Оштукатуривание откосов ниш отопления 4. Обмазка раствором коробок, наличников и плинтусов	**м2 оштукатуриваемой поверхности**	**143,6000**		**1216,33**	**174665,14**
		Накладные расходы (Н10=80)	%	80		663,71	95308,35
		Сметная прибыль (Н30=8)	%	8		150,40	21597,88
		Сметная стоимость:				**2030,44**	**291571,37**

1	2	3	4	5	6	7	8
11	**Е11-150401-0101 1115-0401-0101 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 4**	**Поверхности внутри помещений. Окраска водными составами клеевая простая**	**м2 окрашиваемой поверхности**	**143,6000**		**75,32**	**10816,19**
		Накладные расходы (Н10=80)	%	80		43,47	6242,51
		Сметная прибыль (Н30=8)	%	8		9,50	1364,70
		Сметная стоимость:				**128,30**	**18423,40**
12	**Е11-150403-0308 1115-0403-0308 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 4**	**Стены. Окраска улучшенная масляными составами по штукатурке**	**м2 окрашиваемой поверхности**	**56,9000**		**1039,59**	**59152,92**
		Накладные расходы (Н10=80)	%	80		375,43	21361,98
		Сметная прибыль (Н30=8)	%	8		113,20	6441,19
		Сметная стоимость:				**1528,23**	**86956,09**
13	**Е11-150107-0101 1115-0107-0101 РСНБ РК 2015**	**Стены, столбы, пилястры и откосы (без карнизных, плинтусных и угловых плиток). Облицовка гладкая без установки плиток туалетного гарнитура на цементном растворе по кирпичу и бетону** Состав работ: 1. Сортировка плиток 2. Облицовка поверхностей 3. Перерубка плиток и подточка кромок 4. Заполнение швов 5. Распудривание облицованных поверхностей 6. Очистка и промывка поверхности облицовки	**м2 поверхности облицовки**	**58,4000**		**4628,38**	**270297,18**
		Накладные расходы (Н10=80)	%	80		1635,13	95491,71
		Сметная прибыль (Н30=8)	%	8		501,08	29263,11
		Сметная стоимость:				**6764,59**	**395052,00**
14	**Е12-110101-0701 1211-0101-0701 РСНБ РК 2015**	**Штукатурка откосов внутри здания по камню и бетону. Ремонт раствором цементно-известковым. Поверхности прямолинейные** Состав работ: 1. Отбивка старой штукатурки с подготовкой поверхности 2. Оштукатуривание отдельных мест	**м2**	**4,8640**		**4673,71**	**22732,94**
		Накладные расходы (Н10=72)	%	72		2731,12	13284,16
		Сметная прибыль (Н30=8)	%	8		592,39	2881,37
		Сметная стоимость:				**7997,22**	**38898,47**

1	2	3	4	5	6	7	8
15	**Е11-150401-0201 1115-0401-0201 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 4**	**Поверхности внутри помещений. Окраска водными составами известковая по штукатурке**	**м2 окрашиваемой поверхности**	**4,8640**		**85,62**	**416,46**
		Накладные расходы (Н10=80)	%	80		61,70	300,12
		Сметная прибыль (Н30=8)	%	8		11,79	57,33
		Сметная стоимость:				**159,11**	**773,91**
16	**Е12-110102-1101 1211-0102-1101 РСНБ РК 2015**	**Штукатурка наружных прямолинейных откосов по камню и бетону. Ремонт раствором цементно-известковым с земли и лесов** Состав работ: 1. Простукивание и отбивка старой штукатурки с подготовкой поверхности 2. Оштукатуривание отдельных мест 3. Очистка волосяной щеткой (при необходимости)	**м2**	**4,8640**		**4216,71**	**20510,06**
		Накладные расходы (Н10=72)	%	72		2409,98	11722,13
		Сметная прибыль (Н30=8)	%	8		530,13	2578,57
		Сметная стоимость:				**7156,82**	**34810,76**
17	**Е11-150402-0101 1115-0402-0101 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 4**	**Фасады. Окраска с лесов с подготовкой поверхности, известковая**	**м2 фасада**	**4,8640**		**71,49**	**347,71**
		Накладные расходы (Н10=80)	%	80		42,40	206,22
		Сметная прибыль (Н30=8)	%	8		9,11	44,31
		Сметная стоимость:				**123,00**	**598,25**
				Фасад			
18	**Е11-150108-1808 1115-0108-1808 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 3**	**Фасад здания из алюминиевых панелей. Облицовка фасадными панелями** Состав работ: 1. Монтаж алюминиевых панелей 2. Снятие защитной пленки с лицевой поверхности панелей	**м2**	**160,0000**		**683,72**	**109395,85**
		Итого материалов:				**351,80**	**56288,00**
		Накладные расходы (Н10=80)	%	80		264,34	42294,47

1	2	3	4	5	6	7	8
		Сметная прибыль (Н30=8)	%	8		75,85	12135,23
		Сметная стоимость:				**1023,91**	**163825,55**
19	**Прайс СТПРАЙС лист ТОО "Кров Лидер"**	**Металлосайдинг "Корабельная доска"**	**м2**	**160,0000**		**1723,21**	**275714,29**
		Сметная прибыль (Н30=8)	%	8		137,86	22057,14
		Сметная стоимость:				**1861,07**	**297771,43**
20	**Е11-150108-1801 1115-0108-1801 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 10**	**Фасад здания из алюминиевых панелей. Устройство несущего каркаса с шагом 600 мм из Г-образного профиля** Состав работ: 1. Подготовка поверхности стен 2. Разметка проектного положения металлического каркаса 3. Установка и крепление кронштейна выравнивающего к конструкциям здания дюбелями 4. Установка направляющих профилей в кронштейны с креплением болтами 5. Срезка излишних кронштейнов электроножницами	**м2**	**160,0000**		**2443,27**	**390923,34**
		Накладные расходы (Н10=80)	%	80		945,99	151358,55
		Сметная прибыль (Н30=8)	%	8		271,14	43382,55
		Сметная стоимость:				**3660,40**	**585664,44**
		Отмостка					
21	**Е11-110101-1903 1111-0101-1903 РСНБ РК 2015**	**Покрытия асфальтобетонные жесткие толщиной 25 мм. Устройство** Состав работ: 1. Очистка основания, приготовление грунтовки, огрунтовка основания 2. Устройство покрытий 3. Уплотнение покрытий катками	**м2 покрытия**	**31,0000**		**1217,62**	**37746,13**
		Накладные расходы (Н10=94)	%	94		140,83	4365,74
		Сметная прибыль (Н30=8)	%	8		108,68	3368,95
		Сметная стоимость:				**1467,12**	**45480,83**
		Мусор					
22	**Е12-190101-0901 1219-0101-0901 РСНБ РК 2015**	**Помещения. Очистка от строительного мусора**	**т**	**9,4327**		**1633,12**	**15404,70**

1	2	3	4	5	6	7	8
		Состав работ: 1. Сгребание мусора в кучи и относка его на расстояние до 20 м 2. Спуск мусора по желобу с откидкой его от желоба в сторону (при необходимости) 3. Подметение пола со смачиванием, соскабливанием раствора (при необходимости)					
		Накладные расходы (Н10=72)	%	72		1175,85	11091,38
		Сметная прибыль (Н30=8)	%	8		224,72	2119,69
		Сметная стоимость:				**3033,68**	**28615,77**
23	**С341-310104-0601 4131-0104-0601 РСНБ РК 2015**	**Мусор строительный с погрузкой вручную. Погрузка**	**т**	**9,4327**		**417,00**	**3933,43**
		Сметная прибыль (Н30=8)	%	8		33,36	314,67
		Сметная стоимость:				**450,36**	**4248,11**
24	**С341-020101-1003 4102-0101-1003 РСНБ РК 2015**	**Перевозка строительных грузов самосвалами вне карьеров. Грузоподъемность 7,5 т. Класс груза 1. Расстояние перевозки 3 км**	**т**	**9,4327**		**158,00**	**1490,36**
		Сметная прибыль (Н30=8)	%	8		12,64	119,23
		Сметная стоимость:				**170,64**	**1609,59**
ИТОГО ПО ЛОКАЛЬНОЙ РЕСУРСНОЙ СМЕТЕ:							
	Итого прямые затраты:		Тенге				**1721872,65**
	в том числе:						
		- зарплата рабочих-строителей	Тенге				**654693,42**
		- затраты на эксплуатацию машин	Тенге				**20795,03**
		- в том числе зарплата машинистов	Тенге				**11259,23**
		- материалов, изделий и конструкций	Тенге				**1040960,41**
		- перевозка грузов	Тенге				**5423,80**
		- оборудование	Тенге				**0,00**
	Накладные расходы		Тенге				**543266,63**
	ИТОГО:		Тенге				**2265139,28**
	Сметная прибыль		Тенге				**181211,14**
	ИТОГО по смете раздел 1:		Тенге				**2446350,42**
		РАЗДЕЛ 2.НС. Электроосвещение					
				Демонтажные работы			
1	**Е12-170101-0701 1217-0101-0701 РСНБ РК 2015**	**Выключатели и розетки. Демонтаж**	**шт.**	**8,0000**		**44,50**	**356,01**

1	2	3	4	5	6	7	8
		Состав работ: 1. Снятие приборов, аппаратов					
		Накладные расходы (Н10=72)	%	72		32,04	256,32
		Сметная прибыль (Н30=8)	%	8		6,12	48,99
		Сметная стоимость:				**82,66**	**661,32**
2	**Е12-170101-0401 1217-0101-0401 РСНБ РК 2015**	**Электропроводка скрытая. Демонтаж**	**м**	**20,0000**		**19,35**	**387,10**
		Состав работ: 1. Снятие проводок с отсоединением жил 2. Демонтаж конструкций, изолятор					
		Накладные расходы (Н10=72)	%	72		13,94	278,71
		Сметная прибыль (Н30=8)	%	8		2,66	53,26
		Сметная стоимость:				**35,95**	**719,07**
3	**Е12-170101-0702 1217-0101-0702 РСНБ РК 2015**	**Патроны и подвесы. Демонтаж**	**шт.**	**6,0000**		**28,50**	**170,99**
		Состав работ: 1. Снятие приборов, аппаратов					
		Накладные расходы (Н10=72)	%	72		20,52	123,11
		Сметная прибыль (Н30=8)	%	8		3,92	23,53
		Сметная стоимость:				**52,94**	**317,64**
				Монтажные работы			
4	**Ц13-080305-0901 1308-0305-0901 РСНБ РК 2015**	**Щитки осветительные массой 6 кг. Установка в нише распорными дюбелями**	**шт.**	**1,0000**		**2862,59**	**2862,59**
		Состав работ: 1. Установка 2. Присоединение 3. Подготовка к включению 4. Написание обозначений на щитках					
		Накладные расходы (Н17=72)	%	72		1646,22	1646,22
		Сметная прибыль (Н30=8)	%	8		360,70	360,70
		Сметная стоимость:				**4869,51**	**4869,51**
5	**С123-070201-0201 2307-0201-0201 РСНБ РК 2015**	**Щиты распределительные встраиваемые модели ЩРв-4 38 УХЛ3 IP31, типа ИЭК ГОСТ Р 51778-2001**	**шт.**	**1,0000**		**4762,00**	**4762,00**
		Сметная прибыль (Н30=8)	%	8		380,96	380,96

1	2	3	4	5	6	7	8
		Сметная стоимость:				**5142,96**	**5142,96**
6	**Ц13-080303-0601 1308-0303-0601 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 6**	**Автомат одно-, двух-, трехполюсный на ток до 25 А. Установка на конструкции на стене или колонне** Состав работ: 1. Изготовление и установка конструкций 2. Установка выключателей 3. Заземление 4. Присоединение	**шт.**	**12,0000**		**2439,61**	**29275,27**
		Накладные расходы (Н17=72)	%	72		771,12	9253,44
		Сметная прибыль (Н30=8)	%	8		256,86	3082,30
		Сметная стоимость:				**3467,58**	**41611,01**
7	**С123-070204-0709 2307-0204-0709 РСНБ РК 2015**	**Выключатель автоматический ВА47-29 1Р 6А 4,5 кА характеристика С ГОСТ Р 51327.1-2010**	**шт.**	**1,0000**		**429,00**	**429,00**
		Сметная прибыль (Н30=8)	%	8		34,32	34,32
		Сметная стоимость:				**463,32**	**463,32**
8	**С123-070204-0715 2307-0204-0715 РСНБ РК 2015**	**Выключатель автоматический ВА47-29 1Р 25А 4,5 кА характеристика С ГОСТ Р 51327.1-2010**	**шт.**	**10,0000**		**429,00**	**4290,00**
		Сметная прибыль (Н30=8)	%	8		34,32	343,20
		Сметная стоимость:				**463,32**	**4633,20**
9	**С123-070204-1404 2307-0204-1404 РСНБ РК 2015**	**Устройство защитного отключения ВД1-63 2Р 16А 100 мА ГОСТ Р 51327.1-2010**	**шт.**	**1,0000**		**6546,00**	**6546,00**
		Сметная прибыль (Н30=8)	%	8		523,68	523,68
		Сметная стоимость:				**7069,68**	**7069,68**
10	**Ц13-080201-0901 1308-0201-0901 РСНБ РК 2015**	**Кабель до 35 кВ, масса 1 м до 1 кг. Прокладка в проложенных трубах, блоках и коробах** Состав работ: 1. Установка и снятие лебедки 2. Установка и снятие барабана 3. Установка и снятие роликов 4. Монтаж и демонтаж переговорной связи	**м кабеля**	**35,0000**		**291,72**	**10210,35**

1	2	3	4	5	6	7	8
		5. Прокладка кабеля 6. Проверка состояния изоляции кабеля до и после прокладки 7. Маркировка					
		Накладные расходы (Н17=72)	%	72		105,41	3689,38
		Сметная прибыль (Н30=8)	%	8		31,77	1111,98
		Сметная стоимость:				428,91	15011,71
11	С123-060131-0203 2306-0131-0203 РСНБ РК 2015	**Кабели силовые АВВГ 2х4,0 (ок)-0,66 ГОСТ 16442-80**	км	0,0350		61748,00	2161,18
		Сметная прибыль (Н30=8)	%	8		4939,84	172,89
		Сметная стоимость:				66687,84	2334,07
12	Ц13-080206-1303 1308-0206-1303 РСНБ РК 2015	**Провод групповой осветительных сетей в защитной оболочке или кабель двух-трехжильный. Прокладка под штукатурку по стенам или в бороздах** Состав работ: 1. Заготовка провода или кабеля 2. Прокладка 3. Установка коробок 4. Соединение жил 5. Прозвонка	м	70,0000		327,17	22902,22
		Накладные расходы (Н17=72)	%	72		121,88	8531,34
		Сметная прибыль (Н30=8)	%	8		35,92	2514,68
		Сметная стоимость:				484,97	33948,24
13	С123-060904-0108 2306-0904-0108 РСНБ РК 2015	**Провода силовые для электрических установок на напряжение до 450 В с алюминиевыми жилами плоские с разделительным основанием АППВ, с числом жил - 3 и сечением 2,5 мм2 ГОСТ 6323-79**	км	0,0700		42803,00	2996,21
		Сметная прибыль (Н30=8)	%	8		3424,24	239,70
		Сметная стоимость:				46227,24	3235,91
14	Ц13-080305-0301 1308-0305-0301 РСНБ РК 2015	**Светильник для помещений с нормальными условиями среды. Монтаж с подвеской на крюк** Состав работ: 1. Установка крюков 2. Монтаж светильника 3. Присоединение 4. Ввертывание ламп 5. Опробование на зажигание	шт.	9,0000		1958,34	17625,08
		Накладные расходы (Н17=72)	%	72		612,90	5516,12

1	2	3	4	5	6	7	8
		Сметная прибыль (Н30=8)	%	8		205,70	1851,30
		Сметная стоимость:				**2776,94**	**24992,50**
15	**С123-070101-0225 2307-0101-0225 РСНБ РК 2015**	**Светильники подвесные, тип НСП02-100-002 IP52 ГОСТ 17677-82**	**шт.**	**8,0000**		**1377,00**	**11016,00**
		Сметная прибыль (Н30=8)	%	8		110,16	881,28
		Сметная стоимость:				**1487,16**	**11897,28**
16	**С123-070101-0325 2307-0101-0325 РСНБ РК 2015**	**Светильники потолочные, тип НПП03-100-102 IP65 ГОСТ 17677-82**	**шт.**	**1,0000**		**2378,00**	**2378,00**
		Сметная прибыль (Н30=8)	%	8		190,24	190,24
		Сметная стоимость:				**2568,24**	**2568,24**
17	**С123-070104-0202 2307-0104-0202 РСНБ РК 2015**	**Лампы энергосберегающие, цоколь G5 ГОСТ 6825-74**	**шт.**	**9,0000**		**684,00**	**6156,00**
		Сметная прибыль (Н30=8)	%	8		54,72	492,48
		Сметная стоимость:				**738,72**	**6648,48**
18	**С123-070101-2202 2307-0101-2202 РСНБ РК 2015**	**Светильники переносные для освещения рабочей зоны с отражателем, тип РВО-42У2, длина кабеля 12 м ГОСТ 17677-82**	**шт.**	**1,0000**		**4200,00**	**4200,00**
		Сметная прибыль (Н30=8)	%	8		336,00	336,00
		Сметная стоимость:				**4536,00**	**4536,00**
19	**Ц13-080305-0102 1308-0305-0102 РСНБ РК 2015**	**Выключатель одноклавишный утопленного типа. Монтаж при скрытой проводке** Состав работ: 1. Установка коробок 2. Установка приборов 3. Присоединение 4. Опробование на зажигание	**шт.**	**4,0000**		**343,84**	**1375,37**
		Накладные расходы (Н17=72)	%	72		236,70	946,82
		Сметная прибыль (Н30=8)	%	8		46,44	185,78
		Сметная стоимость:				**626,99**	**2507,97**
20	**С123-070218-1601 2307-0218-1601 РСНБ РК 2015**	**Выключатель одноклавишный, открытой проводки, номинальное напряжение до 250 В, номинальный ток от 4 А до 10 А, степень защиты IP20 ГОСТ Р 51324.1-2012**	**шт.**	**4,0000**		**217,00**	**868,00**

1	2	3	4	5	6	7	8
		Сметная прибыль (Н30=8)	%	8		17,36	69,44
		Сметная стоимость:				**234,36**	**937,44**
21	**Ц13-080305-0109 1308-0305-0109 РСНБ РК 2015**	**Розетка штепсельная утопленного типа. Монтаж при скрытой проводке** Состав работ: 1. Установка коробок 2. Установка приборов 3. Присоединение 4. Опробование на зажигание	**шт.**	**6,0000**		**409,18**	**2455,07**
		Накладные расходы (Н17=72)	%	72		277,38	1664,31
		Сметная прибыль (Н30=8)	%	8		54,93	329,55
		Сметная стоимость:				**741,49**	**4448,93**
22	**С123-070220-0505 2307-0220-0505 РСНБ РК 2015**	**Розетка штепсельная одноместная для открытой установки без заземляющих контактов, без защитных шторок, номинальное напряжение до 250 В, номинальный ток от 10 А до 16 А, степень защиты IP20 ГОСТ Р 51322.1-2011**	**шт.**	**6,0000**		**238,00**	**1428,00**
		Сметная прибыль (Н30=8)	%	8		19,04	114,24
		Сметная стоимость:				**257,04**	**1542,24**
23	**С123-070202-0104 2307-0202-0104 РСНБ РК 2015**	**Коробки ответвительные настенные с кабельными вводами, степень защиты IP55, размерами 100 мм х 100 мм х 50 мм**	**шт.**	**4,0000**		**626,00**	**2504,00**
		Сметная прибыль (Н30=8)	%	8		50,08	200,32
		Сметная стоимость:				**676,08**	**2704,32**
24	**Ц13-080206-2101 1308-0206-2101 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 9**	**Рукав металлический наружным диаметром до 48 мм. Прокладка** Состав работ: 1. Изготовление конструкций 2. Установка конструкций 3. Прокладка металлорукавов 4. Установка коробок 5. Затягивание проволоки	**м**	**0,5000**		**699,82**	**349,91**
		Накладные расходы (Н17=72)	%	72		224,05	112,03
		Сметная прибыль (Н30=8)	%	8		73,91	36,95
		Сметная стоимость:				**997,78**	**498,89**

1	2	3	4	5	6	7	8
25	С123-061705-0104 2306-1705-0104 РСНБ РК 2015	**Металлорукав РЗ-ЦХ 20**	м	0,5000		168,00	84,00
		Сметная прибыль (Н30=8)	%	8		13,44	6,72
		Сметная стоимость:				181,44	90,72
26	Ц13-080206-2001 1308-0206-2001 РСНБ РК 2015	**Труба полиэтиленовая диаметром до 25 мм. Прокладка по основанию пола** Состав работ: 1. Заготовка труб 2. Прокладка 3. Установка коробок 4. Затягивание проволоки	м	6,0000		235,74	1414,41
		Накладные расходы (Н17=72)	%	72		108,23	649,41
		Сметная прибыль (Н30=8)	%	8		27,52	165,11
		Сметная стоимость:				371,49	2228,93
27	С123-010501-1801 2301-0501-1801 РСНБ РК 2015	**Труба полиэтиленовая для водоснабжения PE 100 SDR 6 - 20x3,4 питьевая ГОСТ 18599-2001**	м	6,0000		138,00	828,00
		Сметная прибыль (Н30=8)	%	8		11,04	66,24
		Сметная стоимость:				149,04	894,24
				Вывоз мусора			
28	С341-310104-0601 4131-0104-0601 РСНБ РК 2015	**Мусор строительный с погрузкой вручную. Погрузка**	т	0,0008		417,00	0,33
		Сметная прибыль (Н30=8)	%	8		33,36	0,03
		Сметная стоимость:				450,36	0,36
29	С341-020101-1003 4102-0101-1003 РСНБ РК 2015	**Перевозка строительных грузов самосвалами вне карьеров. Грузоподъемность 7,5 т. Класс груза 1. Расстояние перевозки 3 км**	т	0,0008		158,00	0,13
		Сметная прибыль (Н30=8)	%	8		12,64	0,01
		Сметная стоимость:				170,64	0,14
ИТОГО ПО ЛОКАЛЬНОЙ РЕСУРСНОЙ СМЕТЕ:							
	Итого прямые затраты:		Тенге				140031,21
	в том числе:						
		- зарплата рабочих-строителей	Тенге				40450,60

1	2	3	4	5	6	7	8
		- затраты на эксплуатацию машин	Тенге				10461,25
		- в том числе зарплата машинистов	Тенге				4920,53
		- материалов, изделий и конструкций	Тенге				89118,90
		- перевозка грузов	Тенге				0,46
		- оборудование	Тенге				0,00
	Накладные расходы		Тенге				32667,21
	ИТОГО:		Тенге				172698,42
	Сметная прибыль		Тенге				13815,87
	ИТОГО по смете раздел 2:		Тенге				186514,30
		РАЗДЕЛ 3.НС. Отопление					
			Демонтажные работы				
1	Ц13-080305-1201 1308-0305-1201 РСНБ РК 2015 к=0,3	**Электрические печи ПЭТ-4. Демонтаж** Состав работ: 1. Установка 2. Присоединение 3. Опробование	шт.	10,0000		1137,51	11375,09
		Накладные расходы (Н17=72)	%	72		815,31	8153,12
		Сметная прибыль (Н30=8)	%	8		156,23	1562,26
		Сметная стоимость:				2109,05	21090,46
			Монтажные работы				
2	Ц13-080305-1201 1308-0305-1201 РСНБ РК 2015	**Электрические печи ПЭТ-4. Монтаж оборудования** Состав работ: 1. Установка 2. Присоединение 3. Опробование	шт.	10,0000		1232,09	12320,85
		Накладные расходы (Н17=72)	%	72		832,62	8326,22
		Сметная прибыль (Н30=8)	%	8		165,18	1651,77
		Сметная стоимость:				2229,88	22298,84
3	ена ООО "Вик Мет" г.Алматы	**Электрический обогреватель ПЭТ-4**	шт.	10,0000		4553,57	45535,71
		Мусор					

1	2	3	4	5	6	7	8
4	С341-310104-0601 4131-0104-0601 РСНБ РК 2015	**Мусор строительный с погрузкой вручную. Погрузка**	т	0,0480		417,00	20,02
		Сметная прибыль (Н30=8)	%	8		33,36	1,60
		Сметная стоимость:				450,36	21,62
5	С341-020101-1003 4102-0101-1003 РСНБ РК 2015	**Перевозка строительных грузов самосвалами вне карьеров. Грузоподъемность 7,5 т. Класс груза 1. Расстояние перевозки 3 км**	т	0,0480		158,00	7,58
		Сметная прибыль (Н30=8)	%	8		12,64	0,61
		Сметная стоимость:				170,64	8,19
ИТОГО ПО ЛОКАЛЬНОЙ РЕСУРСНОЙ СМЕТЕ:							
	Итого прямые затраты:		Тенге				69259,25
	в том числе:						
		- зарплата рабочих-строителей	Тенге				22600,00
		- затраты на эксплуатацию машин	Тенге				909,39
		- в том числе зарплата машинистов	Тенге				287,98
		- материалов, изделий и конструкций	Тенге				186,55
		- перевозка грузов	Тенге				27,60
		- оборудование	Тенге				45535,71
	Накладные расходы		Тенге				16479,34
	ИТОГО:		Тенге				85738,60
	Сметная прибыль		Тенге				3216,23
	ИТОГО по смете раздел 3:		Тенге				88954,83
РАЗДЕЛ 4. КПП. Общестроительные работы							
			Фасад				
1	Е11-150108-1808 1115-0108-1808 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 3	**Фасад здания из алюминиевых панелей. Облицовка фасадными панелями** Состав работ: 1. Монтаж алюминиевых панелей 2. Снятие защитной пленки с лицевой поверхности панелей	м2	55,0000		683,72	37604,82
		Накладные расходы (Н10=80)	%	80		264,34	14538,72
		Сметная прибыль (Н30=8)	%	8		75,85	4171,48
		Сметная стоимость:				1023,91	56315,03

1	2	3	4	5	6	7	8
2	Прайс СТПРАЙС лист ТОО "Кров Лидер"	**Металлосайдинг "Корабельная доска"**	м2	55,0000		1723,21	94776,79
		Сметная прибыль (Н30=8)	%	8		137,86	7582,14
		Сметная стоимость:				1861,07	102358,93
3	Е11-150108-1801 1115-0108-1801 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 10	**Фасад здания из алюминиевых панелей. Устройство несущего каркаса с шагом 600 мм из Г-образного профиля** Состав работ: 1. Подготовка поверхности стен 2. Разметка проектного положения металлического каркаса 3. Установка и крепление кронштейна выравнивающего к конструкциям здания дюбелями 4. Установка направляющих профилей в кронштейны с креплением болтами 5. Срезка излишних кронштейнов электроножницами	м2	55,0000		2443,27	134379,90
		Накладные расходы (Н10=80)	%	80		945,99	52029,50
		Сметная прибыль (Н30=8)	%	8		271,14	14912,75
		Сметная стоимость:				3660,40	201322,15
				Отмостка			
4	Е11-110101-1903 1111-0101-1903 РСНБ РК 2015	**Покрытия асфальтобетонные жесткие толщиной 25 мм. Устройство** Состав работ: 1. Очистка основания, приготовление грунтовки, огрунтовка основания 2. Устройство покрытий 3. Уплотнение покрытий катками	м2 покрытия	10,8000		1217,62	13150,27
		Накладные расходы (Н10=94)	%	94		140,83	1520,97
		Сметная прибыль (Н30=8)	%	8		108,68	1173,70
		Сметная стоимость:				1467,12	15844,93
ИТОГО ПО ЛОКАЛЬНОЙ РЕСУРСНОЙ СМЕТЕ:							
Итого прямые затраты:			Тенге				279911,77
в том числе:							
		- зарплата рабочих-строителей	Тенге				84406,36
		- затраты на эксплуатацию машин	Тенге				1666,40
		- в том числе зарплата машинистов	Тенге				421,97

1	2	3	4	5	6	7	8
		- материалов, изделий и конструкций	Тенге				193839,01
		- перевозка грузов	Тенге				0,00
		- оборудование	Тенге				0,00
	Накладные расходы		Тенге				68089,20
	ИТОГО:		Тенге				348000,97
	Сметная прибыль		Тенге				27840,08
	ИТОГО по смете раздел 4:		Тенге				375841,05

РАЗДЕЛ 5. КПП Электроосвещение

Монтажные работы

1	Ц13-080201-0810 1308-0201-0810 РСНБ РК 2015	**Кабель до 35 кВ, масса 1 м до 1 кг. Прокладка по установленным конструкциям и лоткам с креплением по всей длине** Состав работ: 1. Установка и снятие лебедки 2. Установка и снятие барабана 3. Монтаж и демонтаж переговорной связи 4. Установка и снятие роликов 5. Прокладка кабеля 6. Проверка состояния изоляции кабеля до и после прокладки 7. Маркировка	м кабеля	13,7000		399,36	5471,19
		Накладные расходы (Н17=72)	%	72		149,65	2050,16
		Сметная прибыль (Н30=8)	%	8		43,92	601,71
		Сметная стоимость:				592,92	8133,06
2	Ц13-080206-1303 1308-0206-1303 РСНБ РК 2015	**Провод групповой осветительных сетей в защитной оболочке или кабель двух-трехжильный. Прокладка под штукатурку по стенам или в бороздах** Состав работ: 1. Заготовка провода или кабеля 2. Прокладка 3. Установка коробок 4. Соединение жил 5. Прозвонка	м	30,0000		331,58	9947,39
		Накладные расходы (Н17=72)	%	72		121,88	3656,29
		Сметная прибыль (Н30=8)	%	8		36,28	1088,29
		Сметная стоимость:				489,73	14691,98
3	С123-060904-0108 2306-0904-0108 РСНБ РК 2015	**Провода силовые для электрических установок на напряжение до 450 В с алюминиевыми жилами плоские с разделительным основанием АППВ,с числом жил - 3 и сечением 2,5 мм2 ГОСТ 6323-79**	км	0,0300		42803,00	1284,09

1	2	3	4	5	6	7	8
		Сметная прибыль (Н30=8)	%	8		3424,24	102,73
		Сметная стоимость:				**46227,24**	**1386,82**
4	**Ц13-080305-0301 1308-0305-0301 РСНБ РК 2015**	**Светильник для помещений с нормальными условиями среды. Монтаж с подвеской на крюк** Состав работ: 1. Установка крюков 2. Монтаж светильника 3. Присоединение 4. Ввертывание ламп 5. Опробование на зажигание	**шт.**	**1,0000**		**1958,34**	**1958,34**
		Накладные расходы (Н17=72)	%	72		612,90	612,90
		Сметная прибыль (Н30=8)	%	8		205,70	205,70
		Сметная стоимость:				**2776,94**	**2776,94**
5	**С123-070101-0325 2307-0101-0325 РСНБ РК 2015**	**Светильники потолочные, тип НПП03-100-102 IP65 ГОСТ 17677-82**	**шт.**	**1,0000**		**2378,00**	**2378,00**
		Сметная прибыль (Н30=8)	%	8		190,24	190,24
		Сметная стоимость:				**2568,24**	**2568,24**
6	**С123-070104-0202 2307-0104-0202 РСНБ РК 2015**	**Лампы энергосберегающие, цоколь G5 ГОСТ 6825-74**	**шт.**	**1,0000**		**684,00**	**684,00**
		Сметная прибыль (Н30=8)	%	8		54,72	54,72
		Сметная стоимость:				**738,72**	**738,72**
7	**Ц13-080305-0403 1308-0305-0403 РСНБ РК 2015**	**Светильник с количеством ламп в светильнике до 4. Установка отдельно на штырях** Состав работ: 1. Установка штырей 2. Установка светильников 3. Ввертывание ламп 4. Присоединение 5. Опробование на зажигание	**шт.**	**2,0000**		**2919,26**	**5838,52**
		Накладные расходы (Н17=72)	%	72		1638,17	3276,34
		Сметная прибыль (Н30=8)	%	8		364,59	729,19
		Сметная стоимость:				**4922,02**	**9844,05**

1	2	3	4	5	6	7	8
8	**С123-070102-1409 2307-0102-1409 РСНБ РК 2015**	**Светильники для люминесцентных ламп с опаловым рассеивателем для внутренней установки 4х18 OLPS/A (4754) ГОСТ 17677-82**	**шт.**	**2,0000**		**4407,00**	**8814,00**
		Сметная прибыль (Н30=8)	%	8		352,56	705,12
		Сметная стоимость:				4759,56	9519,12
9	**С123-070104-0201 2307-0104-0201 РСНБ РК 2015**	**Лампы ртутные низкого давления ГОСТ 6825-74 тип ЛБ65, ЛД65, ЛДЦ65, ЛТБ65, ЛХБ65**	**шт.**	**8,0000**		**318,00**	**2544,00**
		Сметная прибыль (Н30=8)	%	8		25,44	203,52
		Сметная стоимость:				**343,44**	**2747,52**
10	**Ц13-080305-0102 1308-0305-0102 РСНБ РК 2015**	**Выключатель одноклавишный утопленного типа. Монтаж при скрытой проводке** Состав работ: 1. Установка коробок 2. Установка приборов 3. Присоединение 4. Опробование на зажигание	**шт.**	**3,0000**		**343,84**	**1031,53**
		Накладные расходы (Н17=72)	%	72		236,70	710,11
		Сметная прибыль (Н30=8)	%	8		46,44	139,33
		Сметная стоимость:				**626,99**	**1880,98**
11	**С123-070218-1508 2307-0218-1508 РСНБ РК 2015**	**Выключатель одноклавишный проходной, скрытой проводки, номинальное напряжение до 250 В, номинальный ток от 4 А до 10 А, степень защиты IP20 ГОСТ Р 51324.1-2012**	**шт.**	**3,0000**		**355,00**	**1065,00**
		Сметная прибыль (Н30=8)	%	8		28,40	85,20
		Сметная стоимость:				**383,40**	**1150,20**
12	**Ц13-080305-0109 1308-0305-0109 РСНБ РК 2015**	**Розетка штепсельная утопленного типа. Монтаж при скрытой проводке** Состав работ: 1. Установка коробок 2. Установка приборов 3. Присоединение 4. Опробование на зажигание	**шт.**	**3,0000**		**409,18**	**1227,53**
		Накладные расходы (Н17=72)	%	72		277,38	832,15
		Сметная прибыль (Н30=8)	%	8		54,93	164,78
		Сметная стоимость:				**741,49**	**2224,46**

1	2	3	4	5	6	7	8
13	С123-070220-0501 2307-0220-0501 РСНБ РК 2015	**Розетка штепсельная одноместная для скрытой установки без заземляющих контактов, без защитных шторок, номинальное напряжение до 250 В, номинальный ток от 10 А до 16 А, степень защиты IP20 ГОСТ Р 51322.1-2011**	**шт.**	**3,0000**		**317,00**	**951,00**
		Сметная прибыль (Н30=8)	%	8		25,36	76,08
		Сметная стоимость:				**342,36**	**1027,08**
14	С123-061707-0201 2306-1707-0201 РСНБ РК 2015	**Коробка для разводки проводов КМ-202, степень защиты IP20**	**шт.**	**2,0000**		**75,00**	**150,00**
		Сметная прибыль (Н30=8)	%	8		6,00	12,00
		Сметная стоимость:				**81,00**	**162,00**
15	С123-070202-0901 2307-0202-0901 РСНБ РК 2015	**Коробки установочные для крепления телевизионной розетки К-207**	**шт.**	**6,0000**		**35,00**	**210,00**
		Сметная прибыль (Н30=8)	%	8		2,80	16,80
		Сметная стоимость:				**37,80**	**226,80**
		Мусор					
16	С341-310104-0601 4131-0104-0601 РСНБ РК 2015	**Мусор строительный с погрузкой вручную. Погрузка**	**т**	**0,0008**		**417,00**	**0,33**
		Сметная прибыль (Н30=8)	%	8		33,36	0,03
		Сметная стоимость:				**450,36**	**0,36**
17	С341-020101-1003 4102-0101-1003 РСНБ РК 2015	**Перевозка строительных грузов самосвалами вне карьеров. Грузоподъемность 7,5 т. Класс груза 1. Расстояние перевозки 3 км**	**т**	**0,0008**		**158,00**	**0,13**
		Сметная прибыль (Н30=8)	%	8		12,64	0,01
		Сметная стоимость:				**170,64**	**0,14**
ИТОГО ПО ЛОКАЛЬНОЙ РЕСУРСНОЙ СМЕТЕ:							
Итого прямые затраты:			Тенге				**43565,06**
в том числе:							
- зарплата рабочих-строителей			Тенге				**13188,84**
- затраты на эксплуатацию машин			Тенге				**5075,04**
- в том числе зарплата машинистов			Тенге				**2280,56**
- материалов, изделий и конструкций			Тенге				**25290,71**
- перевозка грузов			Тенге				**0,46**
- оборудование			Тенге				**0,00**
Накладные расходы			Тенге				**11137,96**

1	2	3	4	5	6	7	8
	ИТОГО:		Тенге				54693,02
	Сметная прибыль		Тенге				4375,44
	ИТОГО по смете раздел 5:		Тенге				59078,46
		РАЗДЕЛ 6. Склад. Общестроительные работы					
						Внутренняя отделка	
1	Е11-150401-0102 1115-0401-0102 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 4	**Поверхности внутри помещений. Окраска водными составами клеевая улучшенная**	м2 окрашиваемой поверхности	9,3000		129,70	1206,19
		Накладные расходы (Н10=80)	%	80		79,77	741,83
		Сметная прибыль (Н30=8)	%	8		16,76	155,84
		Сметная стоимость:				226,22	2103,86
2	Е11-150401-0201 1115-0401-0201 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 4	**Поверхности внутри помещений. Окраска водными составами известковая по штукатурке**	м2 окрашиваемой поверхности	30,0000		85,62	2568,64
		Накладные расходы (Н10=80)	%	80		61,70	1851,09
		Сметная прибыль (Н30=8)	%	8		11,79	353,58
		Сметная стоимость:				159,11	4773,30
3	Е11-150402-0101 1115-0402-0101 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 4	**Фасады. Окраска с лесов с подготовкой поверхности, известковая**	м2 фасада	1,3440		71,49	96,08
		Накладные расходы (Н10=80)	%	80		42,40	56,98
		Сметная прибыль (Н30=8)	%	8		9,11	12,24
		Сметная стоимость:				123,00	165,31
						Фасад	
4	Е11-150108-1808 1115-0108-1808 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 3	**Фасад здания из алюминиевых панелей. Облицовка фасадными панелями** Состав работ: 1. Монтаж алюминиевых панелей	м2	46,0000		683,72	31451,31

1	2	3	4	5	6	7	8
		2. Снятие защитной пленки с лицевой поверхности панелей					
		Накладные расходы (Н10=80)	%	80		264,34	12159,66
		Сметная прибыль (Н30=8)	%	8		75,85	3488,88
		Сметная стоимость:				**1023,91**	**47099,84**
5	**Прайс лист ТОО "Кров Лидер"**	**Металлосайдинг "Корабельная доска"**	**м2**	**46,0000**		**1723,21**	**79267,86**
6	**Е11-150108-1807 1115-0108-1807 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 3**	**Фасад здания из алюминиевых панелей. Устройство теплоизоляционного слоя 100 мм** Состав работ: 1. Подгонка и крепление плит утеплителя 2. Подгонка и закрепление пароизоляционной мембраны	**м2**	**46,0000**		**4435,61**	**204038,25**
		Накладные расходы (Н10=80)	%	80		175,66	8080,13
		Сметная прибыль (Н30=8)	%	8		368,90	16969,47
		Сметная стоимость:				**4980,17**	**229087,85**
7	**Е11-150108-1801 1115-0108-1801 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 10**	**Фасад здания из алюминиевых панелей. Устройство несущего каркаса с шагом 600 мм из Г-образного профиля** Состав работ: 1. Подготовка поверхности стен 2. Разметка проектного положения металлического каркаса 3. Установка и крепление кронштейна выравнивающего к конструкциям здания дюбелями 4. Установка направляющих профилей в кронштейны с креплением болтами 5. Срезка излишних кронштейнов электроножницами	**м2**	**46,0000**		**2443,27**	**112390,46**
		Накладные расходы (Н10=80)	%	80		945,99	43515,58
		Сметная прибыль (Н30=8)	%	8		271,14	12472,48
		Сметная стоимость:				**3660,40**	**168378,53**
				Цоколь			

1	2	3	4	5	6	7	8
8	**Е11-150402-0201 1115-0402-0201 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 4**	**Фасады.ЦОКОЛЬ. Окраска с лесов с подготовкой поверхности, перхлорвиниловая**	**м2 окрашиваемой поверхности**	**1,6000**		**765,58**	**1224,93**
		Накладные расходы (Н10=80)	%	80		110,34	176,54
		Сметная прибыль (Н30=8)	%	8		70,07	112,12
		Сметная стоимость:				**945,99**	**1513,59**
			Отмостка				
9	**Е11-110101-1903 1111-0101-1903 РСНБ РК 2015**	**Покрытия асфальтобетонные жесткие толщиной 25 мм. Устройство** Состав работ: 1. Очистка основания, приготовление грунтовки, огрунтовка основания 2. Устройство покрытий 3. Уплотнение покрытий катками	**м2 покрытия**	**10,8000**		**1217,62**	**13150,27**
		Накладные расходы (Н10=94)	%	94		140,83	1520,97
		Сметная прибыль (Н30=8)	%	8		108,68	1173,70
		Сметная стоимость:				**1467,12**	**15844,93**
ИТОГО ПО ЛОКАЛЬНОЙ РЕСУРСНОЙ СМЕТЕ:							
	Итого прямые затраты:		Тенге				**445393,98**
	в том числе:						
		- зарплата рабочих-строителей	Тенге				**84398,43**
		- затраты на эксплуатацию машин	Тенге				**1674,69**
		- в том числе зарплата машинистов	Тенге				**446,90**
		- материалов, изделий и конструкций	Тенге				**280053,01**
		- перевозка грузов	Тенге				**0,00**
		- оборудование	Тенге				**79267,86**
	Накладные расходы		Тенге				**68102,79**
	ИТОГО:		Тенге				**513496,76**
	Сметная прибыль		Тенге				**34738,31**
	ИТОГО по смете раздел 6:		Тенге				**548235,07**
		РАЗДЕЛ 7. Склад Электроосвещение					
			Монтажные работы				
1	**Ц13-080305-0901 1308-0305-0901 РСНБ РК 2015**	**Щитки осветительные массой 6 кг. Установка в нише распорными дюбелями** Состав работ:	**шт.**	**1,0000**		**2862,59**	**2862,59**

1	2	3	4	5	6	7	8
		1. Установка 2. Присоединение 3. Подготовка к включению 4. Написание обозначений на щитках					
		Накладные расходы (Н17=72)	%	72		1646,22	1646,22
		Сметная прибыль (Н30=8)	%	8		360,70	360,70
		Сметная стоимость:				4869,51	4869,51
2	**Ц13-080303-0601 1308-0303-0601 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 6**	**Автомат одно-, двух-, трехполюсный на ток до 25 А. Установка на конструкции на стене или колонне** Состав работ: 1. Изготовление и установка конструкций 2. Установка выключателей 3. Заземление 4. Присоединение	**шт.**	**1,0000**		**2439,61**	**2439,61**
		Накладные расходы (Н17=72)	%	72		771,12	771,12
		Сметная прибыль (Н30=8)	%	8		256,86	256,86
		Сметная стоимость:				3467,58	3467,58
3	**Ц13-080206-1303 1308-0206-1303 РСНБ РК 2015**	**Провод групповой осветительных сетей в защитной оболочке или кабель двух-трехжильный. Прокладка под штукатурку по стенам или в бороздах** Состав работ: 1. Заготовка провода или кабеля 2. Прокладка 3. Установка коробок 4. Соединение жил 5. Прозвонка	**м**	**11,0000**		**331,58**	**3647,38**
		Накладные расходы (Н17=72)	%	72		121,88	1340,64
		Сметная прибыль (Н30=8)	%	8		36,28	399,04
		Сметная стоимость:				489,73	5387,06
ИТОГО ПО ЛОКАЛЬНОЙ РЕСУРСНОЙ СМЕТЕ:							
	Итого прямые затраты:		Тенге				8949,57
	в том числе:						
		- зарплата рабочих-строителей	Тенге				5184,28
		- затраты на эксплуатацию машин	Тенге				133,75
		- в том числе зарплата машинистов	Тенге				35,14
		- материалов, изделий и конструкций	Тенге				3631,54

1	2	3	4	5	6	7	8
		- перевозка грузов	Тенге				0,00
		- оборудование	Тенге				0,00
		Накладные расходы	Тенге				3757,98
		ИТОГО:	Тенге				12707,55
		Сметная прибыль	Тенге				1016,60
		ИТОГО по смете раздел 7:	Тенге				13724,15

РАЗДЕЛ 8. Резервуары для чистой воды емкостью 100м3-2шт. Общестроительные работы

Очистка и промывка с дизенфекцией внутри резервуаров

1	Е12-160101-1006 1216-0101-1006 РСНБ РК 2015	**Резервуары. Очистка от мокрого ила и грязи без труб и арматуры** Состав работ: 1. Очистка камер от грязи и ила с подъемом на поверхность при помощи лебедок	м3 ила, грязи	187,2000		4127,80	772724,16
		Накладные расходы (Н10=72)	%	72		2950,85	552398,75
		Сметная прибыль (Н30=8)	%	8		566,29	106009,83
		Сметная стоимость:				7644,94	1431132,74
2	Е11-061401-0501 1106-1401-0501 РСНБ РК 2015	**Емкости. Испытание на водонепроницаемость** Состав работ: 1. Испытание емкостей с заделкой дефектных мест	м3 емкости	200,0000		176,31	35261,12
		Накладные расходы (Н10=91)	%	91		59,69	11937,73
		Сметная прибыль (Н30=8)	%	8		18,88	3775,91
		Сметная стоимость:				254,87	50974,75
3	Е11-061401-0502 1106-1401-0502 РСНБ РК 2015	**Емкости для питьевой воды. Дезинфекция** Состав работ: 1. Дезинфекция емкости (хлорирование) с последующей двукратной промывкой	м3 емкости	200,0000		343,44	68687,50
		Накладные расходы (Н10=91)	%	91		123,57	24714,03
		Сметная прибыль (Н30=8)	%	8		37,36	7472,12
		Сметная стоимость:				504,37	100873,66

Обвалование

1	2	3	4	5	6	7	8
4	**Е11-010102-0308 1101-0102-0308 РСНБ РК 2015**	**Грунты 2 группы. Разработка с погрузкой на автомобили-самосвалы экскаваторами с ковшом вместимостью 0,65 м3** Состав работ: 1. Разработка грунта экскаваторами с погрузкой на автомобили-самосвалы 2. Планировка поверхности забоя и земляного полотна забойной дороги бульдозером 3. Содержание забойной дороги 4. Вспомогательные работы, связанные с устройством водоотводных канав или ограждающих валиков, выполняемые вручную, с переходом экскаватора с одного места работы на другое и из забоя в забой	**м3 грунта**	**35,4000**		**184,20**	**6520,84**
		Накладные расходы (Н10=72)	%	72		37,32	1321,14
		Сметная прибыль (Н30=8)	%	8		17,72	627,36
		Сметная стоимость:				**239,25**	**8469,34**
5	**С341-310104-0101 4131-0104-0101 РСНБ РК 2015**	**Грунт растительного слоя (перегной). Погрузка**	**т**	**58,4100**		**279,00**	**16296,39**
		Сметная прибыль (Н30=8)	%	8		22,32	1303,71
		Сметная стоимость:				**301,32**	**17600,10**
6	**С341-010102-1003 4101-0102-1003 РСНБ РК 2015**	**Перевозка строительных грузов бортовыми автомобилями в населенных пунктах. Грузоподъемность 7,5 т. Класс груза 1. Расстояние перевозки 3 км**	**т**	**58,4100**		**302,00**	**17639,82**
		Сметная прибыль (Н30=8)	%	8		24,16	1411,19
		Сметная стоимость:				**326,16**	**19051,01**
7	**Е11-010107-0112 1101-0107-0112 РСНБ РК 2015**	**Каналы, дамбы обвалования. Устройство одноковшовыми экскаваторами с ковшом вместимостью 0,65 м3. Грунт группы 2** Состав работ: 1. Разработка грунта в отвал 2. Зачистка дна откосов и берм по проекту 3. Устройство и содержание водоотводных канав или ограждающих валиков в забое 4. Подготовка пути для передвижки экскаватора и другие работы, сопутствующие экскавации	**м3 грунта**	**35,4000**		**269,55**	**9542,08**
		Накладные расходы (Н10=72)	%	72		40,86	1446,41
		Сметная прибыль (Н30=8)	%	8		24,83	879,08
		Сметная стоимость:				**335,24**	**11867,57**

1	2	3	4	5	6	7	8
8	**Е11-010102-0602 1101-0102-0602 РСНБ РК 2015**	**Грунты 2-3 группы. Работа на отвале** Состав работ: 1. Перемещение и разравнивание выгруженного грунта из автомобилей-самосвалов 2. Содержание проездов на отвале 3. Очистка кузовов автомобилей-самосвалов при их выгрузке	**м3 грунта**	**35,4000**		**17,88**	**632,96**
		Накладные расходы (Н10=72)	%	72		5,92	209,69
		Сметная прибыль (Н30=8)	%	8		1,90	67,41
		Сметная стоимость:				**25,71**	**910,05**
				Стремянки			
9	**Е11-090304-0101**	**Лестницы прямолинейные и криволинейные, пожарные с ограждением.** Состав работ: 1. Установка и крепление лестниц 2. Устройство подмостей 3. Антикоррозийное покрытие сварных швов	**т**	**0,1690**		**39199,76**	**6624,76**
		Накладные расходы (Н11=69)	%	69		15905,71	2688,06
		Сметная прибыль (Н30=8)	%	8		4408,44	745,03
		Сметная стоимость:				**59513,91**	**10057,85**
10	**Е11-090304-0101**	**Стремянки металлические С-6. Монтаж** Состав работ: 1. Установка и крепление лестниц 2. Устройство подмостей 3. Антикоррозийное покрытие сварных швов	**т**	**0,1690**		**62068,29**	**10489,54**
		Накладные расходы (Н11=69)	%	69		25722,14	4347,04
		Сметная прибыль (Н30=8)	%	8		7023,23	1186,93
		Сметная стоимость:				**94813,67**	**16023,51**
11	**Е11-090701-0127 1109-0701-0127 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 7**	**Стремянки металлические С-6. Сборка вручную (мелких деталей)**	**т конструкций**	**0,1690**		**146199,66**	**24707,74**
		Накладные расходы (Н11=69)	%	69		91628,49	15485,22
		Сметная прибыль (Н30=8)	%	8		19026,25	3215,44
		Сметная стоимость:				**256854,41**	**43408,40**
12	**С121-060801-0301 2106-0801-0301 РСНБ РК 2015**	**Отдельные конструктивные элементы зданий и сооружений с преобладанием гнутосварных профилей и круглых труб, средняя масса сборочной единицы до 0,1 т**	**т**	**0,1690**		**491541,00**	**83070,43**

1	2	3	4	5	6	7	8
		Сметная прибыль (Н30=8)	%	8		39323,28	6645,63
		Сметная стоимость:				**530864,28**	**89716,06**
13	**Е11-460101-0801** **1146-0101-0801** **РСНБ РК 2015**	**Обетонирование** Состав работ: 1. Очистка открытых поверхностей колонн, балок и прогонов 2. Устройство и разборка опалубки 3. Обмотка балок проволокой 4. Обетонирование конструкций	**м3**	**1,0000**		**64757,86**	**64757,86**
		Накладные расходы (Н10=84)	%	84		22612,48	22612,48
		Сметная прибыль (Н30=8)	%	8		6989,63	6989,63
		Сметная стоимость:				**94359,97**	**94359,97**
14	**Е11-130301-0406** **1113-0301-0406** **РСНБ РК 2015**	**Поверхности металлические. Огрунтовка грунтовкой ГФ-021 за один раз** Состав работ: 1. Подготовка окрасочных агрегатов 2. Приготовление грунтовочных составов 3. Огрунтовка поверхности 4. Промывка, очистка окрасочных агрегатов и шлангов 5. Контроль качества	**м2**	**5,0000**		**81,98**	**409,90**
		Накладные расходы (Н10=69)	%	69		25,29	126,44
		Сметная прибыль (Н30=8)	%	8		8,58	42,91
		Сметная стоимость:				**115,85**	**579,25**
15	**Е11-130301-1406** **1113-0301-1406** **РСНБ РК 2015**	**Поверхности металлические огрунтованные. Окраска эмалями ПФ-115** Состав работ: 1. Подготовка окрасочных агрегатов 2. Приготовление составов 3. Окраска поверхностей 4. Промывка, очистка окрасочных агрегатов и шлангов 5. Контроль качества	**м2**	**522,0000**		**82,64**	**43138,41**
		Накладные расходы (Н10=69)	%	69		14,85	7750,21
		Сметная прибыль (Н30=8)	%	8		7,80	4071,09
		Сметная стоимость:				**105,29**	**54959,71**
		Вывоз мусора					

1	2	3	4	5	6	7	8
16	С341-310104-0601 4131-0104-0601 РСНБ РК 2015	**Мусор строительный с погрузкой вручную. Погрузка**	т	0,1708		417,00	71,22
		Сметная прибыль (Н30=8)	%	8		33,36	5,70
		Сметная стоимость:				450,36	76,92
17	С341-020101-1003 4102-0101-1003 РСНБ РК 2015	**Перевозка строительных грузов самосвалами вне карьеров. Грузоподъемность 7,5 т. Класс груза 1. Расстояние перевозки 3 км**	т	0,1708		158,00	26,99
		Сметная прибыль (Н30=8)	%	8		12,64	2,16
		Сметная стоимость:				170,64	29,15
ИТОГО ПОЛОКАЛЬНОЙ РЕСУРСНОЙ СМЕТЕ:							
Итого прямые затраты:			Тенге				1160601,72
в том числе:							
		- зарплата рабочих-строителей	Тенге				876054,70
		- затраты на эксплуатацию машин	Тенге				32554,09
		- в том числе зарплата машинистов	Тенге				6550,69
		- материалов, изделий и конструкций	Тенге				217958,51
		- перевозка грузов	Тенге				34034,42
		- оборудование	Тенге				0,00
Накладные расходы			Тенге				645037,19
ИТОГО:			Тенге				1805638,91
Сметная прибыль			Тенге				144451,11
ИТОГО по смете раздел 8:			Тенге				1950090,03
РАЗДЕЛ 9. Резервуары для чистой воды емкостью 100м3-2шт. Технологичекские обрудование							
		Воздушный патрубок					
1	Е11-220801-0105 1122-0801-0105 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 1	**Фасонные части стальные сварные диаметром 100-250 мм. Установка** Состав работ: 1. Опускание и установка фасонных частей на готовое основание 2. Соединение с трубопроводом сваркой, свертыванием фланцев или заделкой раструбов 3. Приварка фланцев к фасонным частям и ответных фланцев к трубопроводу	т фасонных частей	0,6940		875424,89	607544,87
		Накладные расходы (Н10=99)	%	99		523349,36	363204,46
		Сметная прибыль (Н30=8)	%	8		111901,94	77659,95

1	2	3	4	5	6	7	8
		Сметная стоимость:				**1510676,19**	**1048409,28**
2	**С123-010201-0169 2301-0201-0169 РСНБ РК 2015**	**Трубы стальные электросварные прямошовные, D 89 мм, толщина стенки 3,0 мм ГОСТ 10705-80**	**м**	**18,0000**		**1570,00**	**28260,00**
		Сметная прибыль (Н30=8)	%	8		125,60	2260,80
		Сметная стоимость:				**1695,60**	**30520,80**
3	**С121-130210-0101 2113-0210-0101 РСНБ РК 2015**	**Детали закладные и накладные, изготовленные без применения сварки и гнутья, поставляемые отдельно ГОСТ 10922-2012**	**т**	**0,0396**		**137704,00**	**5453,08**
		Сметная прибыль (Н30=8)	%	8		11016,32	436,25
		Сметная стоимость:				**148720,32**	**5889,32**
4	**С123-020103-0109 2302-0103-0109 РСНБ РК 2015**	**Фланцы стальные приварные плоские из углеродистой и низколегированной стали PN 6, DN 80 ГОСТ 12816-80**	**шт.**	**36,0000**		**1794,00**	**64584,00**
		Сметная прибыль (Н30=8)	%	8		143,52	5166,72
		Сметная стоимость:				**1937,52**	**69750,72**
5	**С121-130201-0105 2113-0201-0105 РСНБ РК 2015**	**Болты с шестигранной головкой диаметром резьбы от М12 до М14 ГОСТ 1759.0-87**	**т**	**0,0030**		**542205,00**	**1620,11**
		Сметная прибыль (Н30=8)	%	8		43376,40	129,61
		Сметная стоимость:				**585581,40**	**1749,72**
6	**Е11-200501-0101 1120-0501-0101 РСНБ РК 2015**	**Заслонки воздушные или клапаны воздушные КВР с ручным приводом, диаметр до 250 мм. Установка** Состав работ: 1. Установка заслонок или клапанов с соединением фланцев на болтах и постановкой прокладок 2. Опробование работы заслонок или клапанов	**заслонка**	**2,0000**		**1466,25**	**2932,50**
		Накладные расходы (Н12=98)	%	98		1082,30	2164,60
		Сметная прибыль (Н30=8)	%	8		203,88	407,77
		Сметная стоимость:				**2752,43**	**5504,87**
7	**С123-040910-0311 2304-0910-0311 РСНБ РК 2015**	**Клапан воздушный ДФД-205-250-А7, DN100 из нержавеющей стали ГОСТ 21345-2005**	**шт.**	**2,0000**		**237987,00**	**475974,00**
		Сметная прибыль (Н30=8)	%	8		19038,96	38077,92
		Сметная стоимость:				**257025,96**	**514051,92**

1	2	3	4	5	6	7	8
ИТОГО ПО ЛОКАЛЬНОЙ РЕСУРСНОЙ СМЕТЕ:							
	Итого прямые затраты:		Тенге				1186368,56
	в том числе:						
		- зарплата рабочих-строителей	Тенге				284303,87
		- затраты на эксплуатацию машин	Тенге				312453,85
		- в том числе зарплата машинистов	Тенге				84778,10
		- материалов, изделий и конструкций	Тенге				589610,83
		- перевозка грузов	Тенге				0,00
		- оборудование	Тенге				0,00
	Накладные расходы		Тенге				365369,06
	ИТОГО:		Тенге				1551737,62
	Сметная прибыль		Тенге				124139,01
	ИТОГО по смете раздел 9:		Тенге				1675876,63
		РАЗДЕЛ 10. Технологические трубопроводы					
		РАЗДЕЛ 10.1.В-1 подающий					
		Монтажные работы					
1	Е11-220701-0106 1122-0701-0106 РСНБ РК 2015	**Трубопроводы диаметром 200 мм. Промывка с дезинфекцией** Состав работ: 1. Присоединение и отсоединение водопровода 2. Наполнение трубопровода водой 3. Промывка трубопровода до полного осветления воды 4. Спуск воды из трубопровода 5. Наполнение трубопровода хлорной водой 6. Спуск хлорной воды из трубопровода 7. Вторичное наполнение и промывка трубопровода водой после дезинфекции	км трубопровода	0,1050		92323,48	9693,97
1. 1	1	Затраты труда рабочих-строителей(3=910)	чел-ч	61,8	6,489	910,00	5904,99
		Итого оплата труда:				**56238,00**	**5904,99**
1. 2	144603 С (2113-0102-0901 РСНБ РК 2015)	Известь хлорная, марки А, ГОСТ Р 54562-2011	т	0,00942	0,000989	350730,00	346,91
1. 3	249131 С (2113-0703-1404 РСНБ РК 2015)	Вода питьевая ГОСТ 2874-82	м3	188,4	19,782	174,00	3442,07
		Итого материалов:				**36085,48**	**3788,98**
		Накладные расходы (Н10=99)	%	99		55675,62	5845,94
		Сметная прибыль (Н30=8)	%	8		11839,93	1243,19
		Сметная стоимость:				**159839,02**	**16783,10**

1	2	3	4	5	6	7	8
ИТОГО ПРЯМЫЕ ЗАТРАТЫ ПО РАЗДЕЛУ 1			Тенге				9693,97
		В том числе:					
		Стоимость общестроительных работ -	Тенге				9693,97
		Материалы -	Тенге				3788,97
		Всего заработная плата -	Тенге				5904,99
		Накладные расходы -	Тенге				5845,94
		Сметная прибыль -	Тенге				1243,19
		ВСЕГО, Стоимость общестроительных работ -	Тенге				16783,10
		Нормативная трудоемкость -	чел.-ч				6,49
		Сметная заработная плата -	Тенге				5904,99
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 10.1	Тенге				16783,10
		Нормативная трудоемкость -	чел.-ч				6,49
		Сметная заработная плата -	Тенге				5904,99
РАЗДЕЛ 10.2.В-1 отводящий							
			Монтажные работы				
2	Е11-220701-0106 1122-0701-0106 РСНБ РК 2015	**Трубопроводы диаметром 200 мм. Промывка с дезинфекцией** Состав работ: 1. Присоединение и отсоединение водопровода 2. Наполнение трубопровода водой 3. Промывка трубопровода до полного осветления воды 4. Спуск воды из трубопровода 5. Наполнение трубопровода хлорной водой 6. Спуск хлорной воды из трубопровода 7. Вторичное наполнение и промывка трубопровода водой после дезинфекции	км трубопровода	0,0600		92323,48	5539,41
2. 1	1	Затраты труда рабочих-строителей(3=910)	чел-ч	61,8	3,708	910,00	3374,28
		Итого оплата труда:				**56238,00**	**3374,28**
2. 2	144603 С (2113-0102-0901 РСНБ РК 2015)	Известь хлорная, марки А, ГОСТ Р 54562-2011	т	0,00942	0,000565	350730,00	198,23
2. 3	249131 С (2113-0703-1404 РСНБ РК 2015)	Вода питьевая ГОСТ 2874-82	м3	188,4	11,304	174,00	1966,90
		Итого материалов:				**36085,48**	**2165,13**
		Накладные расходы (Н10=99)	%	99		55675,62	3340,54
		Сметная прибыль (Н30=8)	%	8		11839,93	710,40
		Сметная стоимость:				**159839,02**	**9590,34**
ИТОГО ПРЯМЫЕ ЗАТРАТЫ ПО РАЗДЕЛУ 13.2			Тенге				5539,41
Страниц - В том числе:							

1	2	3	4	5	6	7	8
	Стоимость общестроительных работ -		Тенге				5539,41
	Материалы -		Тенге				2165,13
	Всего заработная плата -		Тенге				3374,28
		Накладные расходы -	Тенге				3340,54
		Сметная прибыль -	Тенге				710,40
	ВСЕГО, Стоимость общестроительных работ -		Тенге				9590,34
		Нормативная трудоемкость -	чел.-ч				3,71
		Сметная заработная плата -	Тенге				3374,28
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 10. 2	Тенге				9590,34
		Нормативная трудоемкость -	чел.-ч				3,71
		Сметная заработная плата -	Тенге				3374,28
		РАЗДЕЛ 11. Сети 0,4кВ					
		Монтажные работы					
1	Ц13-080201-0201 1308-0201-0201 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 9	**Кабель до 35 кВ, масса 1 м до 1 кг. Монтаж в готовых траншеях без покрытий** Состав работ: 1. Установка и снятие лебедки 2. Установка и снятие барабана 3. Монтаж и демонтаж переговорной связи 4. Установка и снятие роликов 5. Прокладка кабеля 6. Проверка состояния изоляции кабеля до и после прокладки 7. Маркировка	м кабеля	195,0000		304,56	59389,56
		Накладные расходы (Н17=72)	%	72		114,69	22363,73
		Сметная прибыль (Н30=8)	%	8		33,54	6540,26
		Сметная стоимость:				452,79	88293,55
ИТОГО ПО ЛОКАЛЬНОЙ РЕСУРСНОЙ СМЕТЕ:							
	Итого прямые затраты:		Тенге				59389,56
	в том числе:						
		- зарплата рабочих-строителей	Тенге				23337,60
		- затраты на эксплуатацию машин	Тенге				28271,51
		- в том числе зарплата машинистов	Тенге				7723,13
		- материалов, изделий и конструкций	Тенге				7780,45
		- перевозка грузов	Тенге				0,00
		- оборудование	Тенге				0,00
	Накладные расходы		Тенге				22363,73
	ИТОГО:		Тенге				81753,28

1	2	3	4	5	6	7	8
	Сметная прибыль		Тенге				6540,26
	ИТОГО по смете раздел 11:		Тенге				88293,55
		РАЗДЕЛ 12. Благоустройство территории					
		Демонтажные работы					
1	**Е11-270302-0104 1127-0302-0104 РСНБ РК 2015**	**Покрытия и основания асфальтобетонные. Разборка** Состав работ: 1. Разборка покрытия и основания 2. Сгребание материала, полученного от разборки	**м3 конструкции**	**46,5500**		**2382,84**	**110921,20**
		Итого эксплуатация машин:				**1042,09**	**48509,29**
		Накладные расходы (Н10=108)	%	108		1911,48	88979,17
		Сметная прибыль (Н30=8)	%	8		343,55	15992,03
		Сметная стоимость:				**4637,86**	**215892,40**
2	**Е11-270302-0102 1127-0302-0102 РСНБ РК 2015**	**Покрытия и основания щебеночные. Разборка** Состав работ: 1. Очистка покрытия или основания 2. Разборка покрытия и основания 3. Сгребание материала, полученного от разборки 4. Оправка в штабеля материала, полученного при разборке	**м3 конструкции**	**266,0000**		**320,11**	**85150,38**
		Накладные расходы (Н10=108)	%	108		145,03	38577,57
		Сметная прибыль (Н30=8)	%	8		37,21	9898,24
		Сметная стоимость:				**502,35**	**133626,18**
3	**Е11-090305-0401 1109-0305-0401 РСНБ РК 2015 ТЧ 09 табл.3 п.3.5 Кзтр=0,6, Кэм=0,7, Кмр=0,5**	**Ограждения защитные оборудования. Монтаж. Разборка (демонтаж) металлических конструкций, применен коэффициент к затратам труда - 0,6, к времени эксплуатации машин - 0,7, к расходу материалов - 0,5** Состав работ: 1. Установка и крепление защитных ограждений оборудования 2. Устройство подмостей 3. Антикоррозийное покрытие сварных швов	**т конструкций**	**0,9200**		**55050,48**	**50646,44**
		Накладные расходы (Н11=69)	%	69		34711,72	31934,78
		Сметная прибыль (Н30=8)	%	8		7180,98	6606,50

1	2	3	4	5	6	7	8
		Сметная стоимость:				**96943,18**	**89187,72**
4	**Е11-460601-0104 1146-0601-0104 РСНБ РК 2015**	**Здания деревянные любой этажности. Разборка надземной части без сохранения годных материалов** Состав работ: 1. Разборка зданий с применением строительных машин и механизмов	**м3 строительного объема**	**6,2000**		**857,58**	**5317,02**
		Накладные расходы (Н10=84)	%	84		692,45	4293,16
		Сметная прибыль (Н30=8)	%	8		124,00	768,81
		Сметная стоимость:				**1674,03**	**10379,00**
5	**С341-310104-0601 4131-0104-0601 РСНБ РК 2015**	**Мусор строительный с погрузкой вручную. Погрузка**	**т**	**468,4975**		**417,00**	**195363,46**
		Сметная прибыль (Н30=8)	%	8		33,36	15629,08
		Сметная стоимость:				**450,36**	**210992,53**
6	**С341-020101-1003 4102-0101-1003 РСНБ РК 2015**	**Перевозка строительных грузов самосвалами вне карьеров. Грузоподъемность 7,5 т. Класс груза 1. Расстояние перевозки 3 км**	**т**	**468,4975**		**158,00**	**74022,60**
		Сметная прибыль (Н30=8)	%	8		12,64	5921,81
		Сметная стоимость:				**170,64**	**79944,41**
		ограждение					
7	**Е11-070111-0201 1107-0111-0201 РСНБ РК 2015**	**Ворота распашные. Устройство с установкой столбов металлических** Состав работ: 1. Рытье ям под фундаменты и столбы с обратной засыпкой и трамбованием 2. Заделка столбов в фундаментах или ямах бетоном 3. Установка металлических стоек 4. Устройство кирпичных подкладок под столбы 5. Навеска ворот и калиток со сваркой	**шт.**	**1,0000**		**30205,84**	**30205,84**
		Накладные расходы (Н10=118)	%	118		25129,99	25129,99
		Сметная прибыль (Н30=8)	%	8		4426,87	4426,87
		Сметная стоимость:				**59762,70**	**59762,70**
8	**Е11-070111-0208 1107-0111-0208 РСНБ РК 2015**	**Калитки. Устройство с установкой столбов металлических** Состав работ:	**шт.**	**1,0000**		**9951,36**	**9951,36**

1	2	3	4	5	6	7	8
		1. Рытье ям под фундаменты и столбы с обратной засыпкой и трамбованием 2. Заделка столбов в фундаментах или ямах бетоном 3. Установка металлических стоек 4. Устройство кирпичных подкладок под столбы 5. Навеска ворот и калиток со сваркой					
		Накладные расходы (Н10=118)	%	118		10506,16	10506,16
		Сметная прибыль (Н30=8)	%	8		1636,60	1636,60
		Сметная стоимость:				**22094,13**	**22094,13**
9	**С121-050206-0803 2105-0206-0803 РСНБ РК 2015**	**Труба стальная квадратная из углеродистой стали наружными размерами 100 х 100 мм до 160 х 160 мм ГОСТ 13663-86**	**т**	**0,4480**		**254421,00**	**113980,61**
		Сметная прибыль (Н30=8)	%	8		20353,68	9118,45
		Сметная стоимость:				**274774,68**	**123099,06**
10	**С121-050206-0802 2105-0206-0802 РСНБ РК 2015**	**Трубы стальные квадратные из углеродистой стали наружными размерами от 30 х 30 мм до 90 х 90 мм ГОСТ 13663-86**	**т**	**0,2669**		**254076,00**	**67812,88**
		Сметная прибыль (Н30=8)	%	8		20326,08	5425,03
		Сметная стоимость:				**274402,08**	**73237,92**
11	**С121-050101-0401 2105-0101-0401 РСНБ РК 2015**	**Прокат тонколистовой горячекатаный с обрезными кромками из углеродистой стали обыкновенного качества толщиной от 0,55 до 2 мм ГОСТ 16523-97**	**т**	**0,2088**		**236379,00**	**49365,39**
		Сметная прибыль (Н30=8)	%	8		18910,32	3949,23
		Сметная стоимость:				**255289,32**	**53314,62**
12	**С121-130210-0102 2113-0210-0102 РСНБ РК 2015**	**Детали закладные и накладные, изготовленные с применением сварки, гнутья, сверления (пробивки) отверстий, поставляемые отдельно ГОСТ 10922-2012**	**т**	**0,0120**		**163454,00**	**1961,45**
		Сметная прибыль (Н30=8)	%	8		13076,32	156,92
		Сметная стоимость:				**176530,32**	**2118,36**
13	**Е11-090701-0127 1109-0701-0127 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 7**	**Конструкции решетчатые (стойки, опоры, фермы и пр.). Сборка с помощью лебедок ручных (с установкой и снятием их в процессе работы) или вручную (мелких деталей)**	**т конструкций**	**0,9360**		**146324,33**	**136959,58**
		Накладные расходы (Н10=69)	%	69		25,29	686,33
		Сметная прибыль (Н30=8)	%	8		8,58	232,90
		Сметная стоимость:				**115,85**	**3144,15**

1	2	3	4	5	6	7	8
15	Е11-130301-1406 1113-0301-1406 РСНБ РК 2015 К=2	**Поверхности металлические огрунтованные. Окраска эмалями ПФ-115** Состав работ: 1. Подготовка окрасочных агрегатов 2. Приготовление составов 3. Окраска поверхностей 4. Промывка, очистка окрасочных агрегатов и шлангов 5. Контроль качества	м2	27,1400		165,28	4485,73
		Накладные расходы (Н10=69)	%	69		29,69	805,90
		Сметная прибыль (Н30=8)	%	8		15,60	423,33
		Сметная стоимость:				210,57	5714,97
ИТОГО ПО ЛОКАЛЬНОЙ РЕСУРСНОЙ СМЕТЕ:							
Итого прямые затраты:			Тенге				938368,87
в том числе:							
		- зарплата рабочих-строителей	Тенге				290118,03
		- затраты на эксплуатацию машин	Тенге				125585,65
		- в том числе зарплата машинистов	Тенге				36042,09
		- материалов, изделий и конструкций	Тенге				253279,12
		- перевозка грузов	Тенге				269386,06
		- оборудование	Тенге				0,00
Накладные расходы			Тенге				286677,34
ИТОГО:			Тенге				1225046,21
Сметная прибыль			Тенге				98003,70
ИТОГО по смете раздел 12:			Тенге				1323049,91
ИТОГО ПО ЛОКАЛЬНОЙ РЕСУРСНОЙ СМЕТЕ:							
Итого прямые затраты:			Тенге				7724516,83
в том числе:							
		- зарплата рабочих-строителей	Тенге				2146943,27
		- затраты на эксплуатацию машин	Тенге				848382,92
		- в том числе зарплата машинистов	Тенге				238802,43
		- материалов, изделий и конструкций	Тенге				3924974,78
		- перевозка грузов	Тенге				308872,80
		- оборудование	Тенге				124803,57
Накладные расходы			Тенге				2296299,03
ИТОГО:			Тенге				8141070,47
Сметная прибыль			Тенге				641311,34
ИТОГО по смете:			Тенге				8782381,81

1	2	3	4	5	6	7	8
		ИТОГО:	Тенге				8 782 382
		Временные здания и сооружения 1,6%	Тенге				138 521
		Итого	Тенге				8 920 903
		Дополнительная затраты при производстве строительно - монтажных (ремонтно - строительных) работ в зимнее время 3,06%	Тенге				269 161
		риска	Тенге				942 062
		Всего по главе 9:	Тенге				10 132 126
		Непредвиденные работы и затраты-2%	Тенге				200 146
		ИТОГО:	Тенге				10 332 272
		Итого с понижающей скидкой, согласно договора Кпониж.=0,9	Тенге				9 299 045,00
		НДС - 12 %	Тенге				1 115 885,00
		ВСЕГО	Тенге				10 414 930,00

Начальник производственно – технического отдела
филиала ОДСП "Арал" РГП на ПХВ
"Нуринский групповой водопровод"
_____ Кожаков У.

Технадзор
ТОО "Инженерно-
производственный центр "Альянс"
_____ Даулетияров Ж.

Подрядчик:
Руководитель ТОО «Бер - Нур - Тараз»
_____ Есбосынов Н.