Утверждена
приказом Председателя Агенства Республики Казахстан по делам строительства и жилищно-коммунального хозяйства "02" мая 2012 г. № 170

Заказчик: ГУ "Управление пассажирского транспорта и автомобильных дорог Павлодарской области"
Подрядчик: ТОО "СМК 2017"
Наименование строительства и его адрес: Работы по содержанию автомобильных дорог областного значения "Актогай-Шолаксор" (0-164км)
Договор: Договор: №57 от 14 мая 2018 года, Доп. согл. №57/1 от 08.06.2018г, Доп. согл. №57/2 от 03.01.2019г, Доп. согл. №57/3 от 29.05.2019г

СПРАВКА №22 от "30" октября 2020 года
о стоимости выполненных работ и затрат
за октябрь месяц 2020 года

			код	код	Договор: №57 от 14 мая 2018 года, Доп. согл. №57/1 от 08.06.2018г, Доп. согл. №57/2 от 03.01.2019г, Доп. согл. №57/3 от 29.05.2019г	Источник финансирования		организационно правовая форма	
Наименование объектов и комплексов работ	Стоимость выполненых работ и затрат (в тенге)									
	Всего с НДС	без НДС	из графы 1						Налог на добавленную стоимость (НДС 12%)	Всего к оплате
			Строительно-монтажные работы в сметном базовом уровне цен 2001 г	из них		стоимость прочих затрат, не входящих в состав СМР в сметном базовом уровне цен 2001г.	дополнительные затраты			
				в отчетном месяце	по монтажу оборудования		на приобретение материалов	Другие дополнительные расходы		
А	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
Работы по содержанию автомобильных дорог областного значения "Актогай-Шолаксор" (0-164км)	288 187 271,73	257 310 063,98							30 877 207,75	
в том числе:										
за отчетный месяц	7 005 772,09	6 255 153,65							750 618,44	
авансовый платеж	0,00	0,00							-	
К оплате:	**7 005 772,09**	**6 255 153,65**							**750 618,44**	**7 005 772,09**

К оплате: семь миллионов пять тысяч семьсот семьдесят две тенге 09 тиын

Заказчик:

Руководитель ГУ "Управление пассажирского транспорта и автомобильных дорог Павлодарской области"

_____ Койсоймасов Р.Е.

Подрядчик:

Директор ТОО "СМК 2017"

_____ Туйтебаев К.С.

Форма 2

Заказчик: ГУ "Управление пассажирского транспорта и автомобильных дорог Павлодарской области"

Подрядчик: ТОО "СМК 2017"

Наименование объекта: Работы по содержанию автомобильных дорог областного значения "Актогай-Шолаксор" (0-164км)

Договор: Договор: №57 от 14 мая 2018 года, Доп. согл. №57/1 от 08.06.2018г, Доп. согл. №57/2 от 03.01.2019г, Доп. согл. №57/3 от 29.05.2019г

Акт №1 от "30" октября 2020 года
за октябрь месяц 2020 года
Работы по содержанию автомобильных дорог областного значения "Актогай-Шолаксор" (0-164км)

Составлен(а) в текущих ценах 2020 года

№ п/п	Шифр норм, код ресурса	Наименование работ и затрат	Ед. измер.	Количество		Стоимость единицы, тенге		Общая стоимость, тенге			Накладные расходы, тенге	Всего стоимость с НР и СП, тенге
						Всего	экспл. машин	Всего	экспл. машин	материалы		
				на ед. измер.	по проекту	з/пл рабочих-строит.	в т. ч. з/пл маш.	з/пл рабочих-строит.	в т. ч. з/пл маш.	оборудование, мебель, инвентарь	Сметная прибыль, тенге	
1	2	3	4	5		6	7	8	9	10	11	12
1	СРД-345-01-01	**Патрулирование дорог республиканского и местного значения на автомашине «Дорремслужба» на базе: ГАЗ-53, Газель и др.**	**1 км в одном направлении**	**3280**		**243,00**	**134,60**	**797040**	**441488**		**613367**	**1 523 240**
		НР - 108%; СП - 8%				**108,40**	**64,75**	**355552**	**212380**		**112833**	
1.1	3	Затраты труда машинистов	чел-ч	0,05	164							
1.2	21801 Т	Дорожный рабочий 3 разряда	чел.-ч	0,1	328	1084,00		355552,00				
1.3	3301-0201-0101	Дорожно-ремонтная машина, 126 л.с.	маш.-ч	0,05	164		2692,00		441488,00			
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел.	чел-ч	0,05	164		1295,00		212380,00			
2	СРД-259-01-01	**Уборка различных предметов, мусора и негабаритных грузов вручную: с обочин, откосов и полосы отвода**	**1000 м2**	**2460**		**658,63**	**323,04**	**1620229**	**794678**		**1304462**	**3 158 666**
		НР - 108%; СП - 8%				**335,59**	**155,40**	**825551**	**382284**		**233975**	
2.1	3	Затраты труда машинистов	чел-ч	0,12	295,2							
2.2	21802 Т	Дорожный рабочий 2 разряда	чел.-ч	0,37	910,2	907,00		825551,00				
2.3	3301-0201-0101	Автомобили бортовые, до 5 т	маш.-ч	0,12	295,2		2692,00		794678,00			
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел.	чел-ч	0,12	295,2		1295,00		382284,00			
3	СРД-146-01-01	**Уборка автопавильонов и территории, прилегающей к ней от пыли, грязи и сухого мусора вручную**	**100м2 площади**	**21**		**1659,81**		**34856**			**37644**	**78 300**

1	2	3	4	5		6	7	8	9	10	11	12
		НР - 108%; СП - 8%				**1659,81**		**34856**			**5800**	
3.1	21802 Т	Дорожный рабочий 2 разряда	чел.-ч	1,83	38,43	907,00		34856,00				
4	**СРД-2-398-01-01**	**Корчевка кустарников бульдозером на базе тракторов ДТ-75, МТЗ-80, МТЗ-82 при перемещении до 5 м**	**100 кустарников**	**11**		**10128,55**	**10128,55**	**111414**	**111414**		**43217**	**167 001**
		НР - 108%; СП - 8%					**3637,82**		**40016**		**12370**	
4.1	3	Затраты труда машинистов	чел-ч	2,35	25,85							
4.2	3101-0101-0102	Бульдозеры, 59 кВт (80 л.с.)	маш.-ч	2,35	25,85		4310,00		111414,00			
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел.	чел-ч	2,35	25,85		1548,00		40016,00			
5	**4131-0102-0101 РСНБ РК 2015**	**Лесоматериал круглый. Погрузка**	**тн**	**364,737**		**476,00**		**173615**				**187 504**
		СП - 8%									**13889**	
6	**4102-0101-1005 РСНБ РК 2015**	**Перевозка строительных грузов самосвалами вне карьеров. Грузоподъемность 7,5 т. Класс груза 1. Расстояние перевозки 5 км**	**тн**	**364,737**		**180,00**		**65653**				**70 905**
		СП - 8%									**5252**	
5	**СРД-5-01-01**	**Ремонтная планировка обочин автогрейдером среднего типа**	**1 км прохода по одному следу**	**656**		**2267,98**	**2267,98**	**1487795**	**1487795**		**288351**	**1 918 238**
		НР - 108%; СП - 8%					**407,00**		**266992**		**142092**	
5.1	3	Затраты труда машинистов	чел-ч	0,22	144,32							
5.2	3101-0103-0201	Автогрейдер среднего типа	маш.-ч	0,22	144,32		10309,00		1487795,00			
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел.	чел-ч	0,22	144,32		1850,00		266992,00			
6	**СРД-185-01-02**	**Закрытие отверстий моста или трубы с подноской материалов и укреплением сооружения с двух сторон при размере отверстий до 1-2 м2.**	**1 сооружение**	**28**		**5891,36**		**164958**		**152768**	**13165**	**192373**
		НР - 108%; СП - 8%				**435,36**		**12190**			**14250**	
6.1	21802 Т	Дорожный рабочий 2 разряда	чел.-ч	0,48	13,44	907,00		12190,00				
6.2	2701-01010-0105	Щиты из досок, толщина 40 мм	м2	4	112	1364,00				152768,00		
7	**1127-0903-0105 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 4**	**Проезжая часть. Разметка краской. Ширина линии 0,1 м, пунктирная, шаг 1:3**	**км линии**	**88,5**		**17622,34**	**9412,85**	**1559577**	**833037**	**478882**	**523683**	**2249921**
		НР - 108%; СП - 8%				**2798,40**	**2680,61**	**247658**	**237234**		**166661**	
7.1	1	Затраты труда рабочих-строителей (средний разряд 1,8)	чел-ч	3,18	281,43	880,00		247658,00				
7.2	3	Затраты труда машинистов	чел-ч	1,9	168,15							
7.3	3201-0211-0103	Машины маркировочные	маш.-ч	0,87	76,995		4122,00		317373,00			
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел.	чел-ч	0,87	76,995		1548,00		119188,00			

1	2	3	4	5		6	7	8	9	10	11	12
7.4	3201-0211-0201	Машины поливомоечные, 6000 л	маш.-ч	1,03	91,155		5657,00		515664,00			
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел.	чел-ч	1,03	91,155		1295,00		118046,00			
7.5	2113-0804-0601	Шнур полиамидный крученый, диаметром 2 мм ГОСТ 30454-97	т	0,0008	0,0708	608244,00				43064,00		
7.6	2204-0901-0101	Эмаль для дорожной разметки АК-505 белая СТ РК 2066-2010	кг	10,5	929,25	469,00				435818,00		
8	**2204-0902-0202 РСНБ РК 2015**	**Микросферы стеклянные светоотражающие для дорожной разметки из краски размерами от 100 мкм до 600 мкм**	**кг**		**278,78**	**307,00**		**85585**		**85585**		**92 432**
		СП - 8%									**6847**	
		ИТОГО ПО АКТУ:	**тенге**									**9 638 580**
		В ТОМ ЧИСЛЕ:										
		- Зарплата рабочих строителей	тенге					1475807				
		- Затраты на эксплуатацию машин	тенге						3668412			
		- в том числе зарплата машинистов	тенге						1138906			
		-Материалов, изделий и конструкций	тенге							717235		
		-Перевозка грузов	тенге					239268				
		- Накладные расходы	тенге								2823889	
		- Сметная прибыль	тенге								713969	
	0,648970455	**Коэффициент понижения**	**Тенге**									**6 255 153,65**
	12%	**НДС**	**Тенге**									**750 618,44**
		ИТОГО ПО АКТУ с учетом НДС	**Тенге**									**7 005 772,09**

ЗАКАЗЧИК:
Заместитель руководителя ГУ "Управление пассажирского транспорта и автомобильных дорог Павлодарской области"

_____ Жакупов К.С.

Руководитель производственного отдела автомобильных дорог

_____ Бейм И.Д.

Куратор: главный специалист производственного отдела автодорог

_____ Кусманов Д.К.

И.о. руководителя планово-технического отдела

_____ Омар Н.Е.

ПОДРЯДЧИК:
Директор ТОО "СМК 2017"

_____ Туйтебаев К.С.