Заказчик : **АО "ПАВЛОДАРЭНЕРГО"**

Исполнитель работ : **ТОО "Средазэнергомонтаж Павлодар"**

Договор : **№ 846/19.02 от 31.12.2019 г.**

Инвентарный номер : **80021009**

Отчетный период : **2020.04 - 2020.04**

АКТ ПРИЕМКИ ВЫПОЛНЕННЫХ РАБОТ (ОКАЗАННЫХ УСЛУГ)* № 11-0420-80200

Описание работы : **Реконструкция конденсатора т/а№5 (инвест)**

Объект : **000000014766 Турбина №5, Т-120/130-130 ПР2**

Код узла :

Статья затрат : **23003000 ТУРБИННЫЙ ЦЕХ ТЭЦ-3**

Вид работ : **РЕКОНСТРУКЦИЯ И МОДЕРНИЗАЦИЯ**

Модификатор :

Рабочее задание : **00080200 1** Стоимость работ без НДС : **22378 912,58** **тенге**

Номер		Наименование работ (услуг) (в разрезе их подвидов в соответствии с технической спецификацией, заданием, графиком выполнения работ (услуг) при их наличии)	Описание работ	Шифр	Ед.изм.	Объем выполненных работ	Выполнено работ (оказано услуг)		
№ п/п	№ задачи						количество	цена за единицу, тг.	стоимость, тг.
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
Реконструкция конденсатора т/а№5(инвест)									
1	001	Ремонт конденсатора	Ремонт конденсатора с заменой 100% латунных трубок (30% от объема работ)	ПТУ таб.191 п.7	ШТ	2,00	3505,80	1 894,00	6639 985,20
2	002	Установка и снятие отводов блоков	Установка и снятие отводов блоков для демонтажа торцевых щитов конденсатора	ЕНиР 25-10 таб.2 п.5б	ШТ	4,00	11,52	1 894,00	21 818,88
3	003	Установка и снятие ручной тали Н до 5м	Установка и снятие ручной тали Н до 5м	ЕНиР 25-4 таб.2 п.3б,д	ШТ	8,00	13,84	1 894,00	26 212,96
4	004	Монтаж и демонтаж лестниц со сборкой	Монтаж и демонтаж лестниц со сборкой и сваркой внутри конденсатора (50% от объема работ)	ч.5 13.3.1а, 13.3.2а	ШТ	2,00	8,40	1 894,00	15 909,60
5	005	Изготовление лестниц со сборкой и сваркой	Изготовление лестниц со сборкой и сваркой	ч.5 13.3.3а	ШТ	2,00	15,00	1 894,00	28 410,00
6	006	Разрезание пневмомашинкой старых трубок	Разрезание пневмомашинкой старых трубок в каждом отсеке промежуточных перегородок встроенного пучка (50% от объема работ)	ПТУ таб.191 п.19	ШТ	12404,00	1240,40	1 894,00	2349 317,60
7	007	Разрезание пневмомашинкой старых трубок	Разрезание пневмомашинкой старых трубок в каждом отсеке промежуточных перегородок основных двух пучков (50% от объема работ)	ПТУ таб.191 п.19	ШТ	26230,40	2623,04	1 894,00	4968 037,76

8	008	Восстановление отверстий в трубных досках	Восстановление отверстий в трубных досках основных пучков (20% от объема работ)	ч.2 0210010101 к=0,5	ШТ	74944,00	1199,12	1 894,00	2271 133,28
9	009	Восстановление отверстий в промежуточных	Восстановление отверстий в промежуточных перегородках основных пучков (20% от объема работ)	ч.2 0210010101 к=0,3	ШТ	262304,00	2518,19	1 894,00	4769 451,86
10	012	Изготовление глушек	Изготовление, установка, снятие глушек на цирквoдоводы в водяных камерах:- изготовление глушек	ч.5 п.13.4.5	М	2,57	0,64	1 894,00	1 212,16
11	013	Установка и снятие глушек	Изготовление, установка, снятие глушек на цирквoдоводы в водяных камерах:-установка и снятие глушек Ц/О:(8,7+3,9+6,8*0,85)*0,9=16,54 (50% от объема работ)	ч.7 п.20.6.1прим.	ШТ	8,00	66,17	1 894,00	125 325,98
12	014	Демонтаж, монтаж межтрубных сливных перегородок	Демонтаж, монтаж межтрубных сливных перегородок в отсеках конденсатора (50% от объема работ)	ч.5 п.13.4.2а прим.	ЭЛЕМ	324,00	583,20	1 894,00	1104 580,80
		Итого работы :							**22321 396,08**
Материалы исполнителя :									
1		КРУГ ЗАЧИСТНОЙ 180Х6Х22,23 ГОСТ 21963-20			ШТ		50,00	716,33	35 816,50
2		Круг отрезной 180х2.5х22,23 ГОСТ 21963-2			ШТ		70,00	310,00	21 700,00
		Итого материалы исполнителя :							**57 516,50**
В том числе трудозатраты :									
1		Бригада, задейст. в капитал. ремонте оборудования		БЗКР	ЧАС		11785,32	1 894,00	22321 396,08
		Итого трудозатраты :							**22321 396,08**
		ИТОГО ПО АКТУ без НДС :							**22378 912,58**
		НДС (ставка 12%) :							**2685 469,51**
		ИТОГО ПО АКТУ с НДС :							**25064 382,09**

ИТОГО ПО РМ (РЕКОНСТРУКЦИЯ И МОДЕРНИЗАЦИЯ) без НДС : 22 378 912,58 тенге

ИТОГО АКТОВ В РЕЕСТРЕ : **1**

ИТОГО ПО РЕЕСТРУ без НДС : **22 378 912,58**

НДС (ставка 12%) : **2 685 469,51**

ИТОГО ПО АКТУ с НДС : **25 064 382,09**

АО "ПАВЛОДАРЭНЕРГО"

Дата подписания (принятия) работ (услуг) 05.05.2020г

От имени Заказчика акт подписывает :

НАЧАЛЬНИК УПРАВЛЕНИЯ АО "ПАВЛОДАРЭНЕРГО"	СОКОЛОВ И.А.	
должность	фио	подпись
ДИРЕКТОР ТЭЦ-3 АО "ПАВЛОДАРЭНЕРГО"	ГРИНЕВ И.Н.	
должность	фио	подпись
ГЛАВНЫЙ ИНЖЕНЕР ТЭЦ-3 АО "ПАВЛОДАРЭНЕРГО"	ЗЕНКОВ А.В.	
должность	фио	подпись
НАЧАЛЬНИК ОППР АО "ПАВЛОДАРЭНЕРГО"	ХАЛЕЛ Н.Б.	
должность	фио	подпись
НАЧАЛЬНИК ОТДЕЛА АО "ПАВЛОДАРЭНЕРГО"	ТКАЧЕНКО Е.И.	
должность	фио	подпись
НАЧАЛЬНИК ЦЕХА АО "ПАВЛОДАРЭНЕРГО"	ЛУКЬЯНЕНКО И.Ю.	
должность	фио	подпись
КЛАДОВЩИК ЦЕХА АО "ПАВЛОДАРЭНЕРГО"		
должность	фио	подпись
должность	фио	подпись

От имени Исполнителя акт подписывает :

ГЕНЕРАЛЬНЫЙ ДИРЕКТОР ТОО "Средазэнергомонтаж Павлодар"	КАЛЕНДАРЕВ Т.А.	
должность	фио	подпись

Заказчик : АО "ПАВЛОДАРЭНЕРГО"

Исполнитель работ : ТОО "Средазэнергомонтаж Павлодар"

Договор : № 846/19.02 от 31.12.2019 г.

Инвентарный номер : 80021009

Отчетный период : 2020.06 - 2020.06

АКТ ПРИЕМКИ ВЫПОЛНЕННЫХ РАБОТ (ОКАЗАННЫХ УСЛУГ)* № 11-0620-83543

Описание работы : Реконструкция конденсатора т/а№5 (инвест)

Объект : 000000014766 Турбина №5, Т-120/130-130ПР2

Код узла :

Статья затрат : 23003000 ТУРБИННЫЙ ЦЕХ ТЭЦ-3

Вид работ : РЕКОНСТРУКЦИЯ И МОДЕРНИЗАЦИЯ

Модификатор :

Рабочее задание : 00083543 1 Стоимость работ без НДС : 225986 435,42 тенге

Номер		Наименование работ (услуг) (в разрезе их подвидов в соответствии с технической спецификацией, заданием, графиком выполнения	Описание работ	Шифр	Ед.изм.	Объем выполненных работ	Выполнено работ (оказано услуг)		
№ п/п	№ задачи						количество	цена за единицу, тг.	стоимость, тг.
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
Реконструкция конденсатора т/а№5(инвест)									
1	001	Ремонт конденсатора	Ремонт конденсатора с заменой 100% латунных трубок (33% от объема работ)	ПТУ таб.191 п.7	ШТ	2,00	3505,80	1 894,00	6639 985,20
2	004	Монтаж и демонтаж лестниц со сборкой	Монтаж и демонтаж лестниц со сборкой и сваркой внутри конденсатора (50% от объема работ)	ч.5 13.3.1а, 13.3.2а	ШТ	2,00	8,40	1 894,00	15 909,60
3	013	Установка и снятие глушек	Изготовление, установка, снятие глушек на цирководоводы в водяных камерах: - установка и снятие глушек Ц/О:(8,7+3,9+6,8*0,85)*0,9=16,54 (50% от объема работ)	ч.7 п.20.6.1прим.	ШТ	8,00	66,17	1 894,00	125 325,98
4	014	Демонтаж, монтаж межтрубных сливных перегородок	Демонтаж, монтаж межтрубных сливных перегородок в отсеках конденсатора (50% от объема работ)	ч.5 п.13.4.2а прим.	ЭЛЕМ	324,00	583,20	1 894,00	1104 580,80
5	015	Изготовление межтрубных сливных перегородок	Изготовление межтрубных сливных перегородок в отсеках конденсатора	ч.5 п.13.4.4 прим.	КГ	500,00	60,00	1 894,00	113 640,00
6	016	Чистка водяных камер в конденсаторе	Чистка водяных камер в конденсаторе	ПТУ таб.191 п.7 к=0,1	ШТ	1,00	525,87	1 894,00	995 997,78
7	017	Вскрытие, чистка, ремонт, закрытие конденсатосборника	Вскрытие, чистка, ремонт, закрытие конденсатосборника	НВ Общ.ст.обор п.6.3.12 прим.	ШТ	1,00	26,10	1 894,00	49 433,40
8	018	Устройство и разборка инвентарных лесов	Устройство и разборка инвентарных лесов при высоте до 10м	ч.1 п.1.2.6а	М2	24,00	48,00	1 894,00	90 912,00
9	019	Завоз новых трубок со склада в ТЦ	Завоз новых трубок со склада в ТЦ с последующей выгрузкой мостовым краном (11696шт.*4,485кг.=52,46т.)	ЕНиР 25-19 таб.2 п.1б,г	ШТ	11,00	11,66	1 894,00	22 084,04

10	020	Обезжиривание отверстий в трубных досках	Обезжиривание отверстий в трубных досках конденсатора и встроенного пучка перед установкой латунных трубок	Е011[illegible]-2	М2	10,00	0,90	1 894,00	1 704,60
11	023	Ревизия форсунок конденсатора	Ревизия форсунок конденсатора	УН на рем. ПУТЭ п.2.5.1	КТ	1,00	90,00	1 894,00	170 460,00
12	024	Восстановление упл-х пазов: срезка старого	Восстановление уплотнительных пазов в основных пучках конденсатора: -срезка старого	ч.5 п.13.4.5 б	М	96,00	28,80	1 894,00	54 547,20
13	025	Восстановление упл-х пазов: изготовление нового	Восстановление уплотнительных пазов в основных пучках конденсатора: - изготовление нового	ч.5 п.13.4.4	КГ	90,00	10,80	1 894,00	20 455,20
14	026	Восстановление упл-х пазов: зачистка	Восстановление уплотнительных пазов в основных пучках конденсатора: -зачистка	ч.5 п.13.4.7 б	М	96,00	28,80	1 894,00	54 547,20
15	027	Восстановление упл-х пазов: эл.сварочные работы	Восстановление уплотнительных пазов в основных пучках конденсатора: - эл.сварочные работы	ч.5 п.13.4.8 г	М	96,00	115,20	1 894,00	218 188,80
16	028	Восстановление упл-х пазов: срезка старого	Восстановление уплотнительных пазов во встроенных пучках конденсатора: -срезка старого	ч.5 п.13.4.5 б	М	21,40	6,42	1 894,00	12 159,48
17	029	Восстановление упл-х пазов: изготовление нового	Восстановление уплотнительных пазов во встроенных пучках конденсатора: - изготовление нового	ч.5 п.13.4.4	КГ	20,00	2,40	1 894,00	4 545,60
18	030	Восстановление упл-х пазов: зачистка	Восстановление уплотнительных пазов во встроенных пучках конденсатора: -зачистка	ч.5 п.13.4.7 б	М	21,40	6,42	1 894,00	12 159,48
19	031	Восстановление упл-х пазов: эл.сварочные работы	Восстановление уплотнительных пазов во встроенных пучках конденсатора: - эл.сварочные работы	ч.5 п.13.4.8 г	М	21,40	25,68	1 894,00	48 637,92
20	033	Ремонт со вскрытием и чисткой форсунок	Ремонт со вскрытием и чисткой форсунок системы орошения	ПТУ таб.95	КТ	16,00	230,40	1 894,00	436 377,60
21	034	Раскатка отверстий приспособлением	Раскатка отверстий приспособлением (увеличенных в диаметре свыше 24,5 мм) в трубных досках	ч.2 02100101 к=0,8	ШТ	16830,00	2154,24	1 894,00	4080 130,56
		Итого работы :							**14271 782,44**
Материалы исполнителя :									
1		Бензин "Калоша" ГОСТ 443-76			ГР	√	180000,00	1,10	198 000,00
2		Бумага шлиф. водост. тканевая Р120 (Н10)			СМ2	√	70000,00	0,22	15 400,00
3		Бумага шлиф. водост. тканевая Р80 Н16)			СМ2	√	250000,00	0,22	55 000,00
4		Гайка М24 ГОСТ 5915-70			ШТ	√	44,00	190,50	8 382,00
5		Гайка М30 ГОСТ 5915-70			ШТ	√	40,00	233,53	9 341,20
6		Круг зачистн.180х6х22,23 ГОСТ21963-2002			ШТ	√	50,00	716,33	35 816,50
7		Круг лепест.торц.180х22 ГОСТР53410-2009			ШТ	√	100,00	990,00	99 000,00
8		Круг отрезной 115х3х22,23 ГОСТ21963-2002			ШТ	√	50,00	185,00	9 250,00
9		Круг ф24 Ст.45 ГОСТ 2590-2006			КГ	√	100,00	337,03	33 703,00
10		Круг ф36 Ст.45 ГОСТ 2590-2006			КГ	√	200,00	377,47	75 494,00

11		Круг ф42 Ст.45 ГОСТ 2590-2006			КГ	√	240,00	377,47	90 592,80
12		Лист б=10,0мм Ст.20 ГОСТ 19903-74			КГ	√	1000,00	399,67	399 672,00
13		Лист б=16,0мм Ст.3 ГОСТ 19903-75			КГ	√	500,00	340,99	170 495,00
14		Лист б=20,0мм Ст.3 ГОСТ 19903-74			КГ	√	500,00	340,99	170 495,00
15		Лист б=3,0мм Ст.3 ГОСТ 19903-74			КГ	√	500,00	340,99	170 495,00
16		Паронит ПМБ 3х1500х1500 ГОСТ 481-80			ГР	√	30000,00	1,28	38 502,00
17		Резина 10х20мм квадратная ГОСТ 6467-71			ГР	√	60000,00	1,70	102 000,00
18		Смазка Литол-24 ГОСТ 21150-87			ГР	√	45000,00	1,09	49 050,00
19		Спирт этиловый ректификован.класса Люкс			МЛ	√	35000,00	1,66	58 100,00
20		Техпластина МБС б=6,0мм ГОСТ 7338-90			ГР	√	50000,00	0,80	40 000,00
21		Труба латунная ДКРНМ 24,3х1х7300 ЛО70-1			КГ	√	8440,00	3 839,29	32403 607,60
22		Труба латунная ДКРНМ 24,3х1х7600 ЛО70-1			КГ	√	46140,00	3 839,29	177144 840,60
23		Уголок 50х50х5 Ст.3, ГОСТ 8509-93			КГ	√	155,00	373,04	57 820,77
24		Уголок 63х63х5 Ст.3, ГОСТ 8509-94			КГ	√	175,00	373,04	65 281,51
25		Швеллер 16У ст3сп ГОСТ 8240-97			КГ	√	354,00	396,50	140 361,00
26		Электроды УОНИ-13/55 ф3,0мм ГОСТ 9466-75			ГР	√	30000,00	0,67	20 169,00
27		Электроды УОНИ-13/55 ф4,0мм ГОСТ 9466-75			ГР	√	80000,00	0,67	53 784,00
		Итого материалы исполнителя :							**211714 652,98**
В том числе трудозатраты :									
1		Бригада, задейст. в капитал. ремонте оборудования		БЗКР	ЧАС		7535,26	1 894,00	14271 782,44
		Итого трудозатраты :							**14271 782,44**
		ИТОГО ПО АКТУ без НДС :							**225986 435,42**
		НДС (ставка 12%) :							**27118 372,25**
		ИТОГО ПО АКТУ с НДС :							**253104 807,67**

ИТОГО ПО РМ (РЕКОНСТРУКЦИЯ И МОДЕРНИЗАЦИЯ) без НДС : 225 986 435,42 тенге

ИТОГО АКТОВ В РЕЕСТРЕ : **1**

ИТОГО ПО РЕЕСТРУ без НДС : **225 986 435,42**

НДС (ставка 12%) : **27 118 372,25**

ИТОГО ПО АКТУ с НДС : **253 104 807,67**

АО "ПАВЛОДАРЭНЕРГО"

Дата подписания (принятия) работ (услуг) 30.06.2020г.

От имени Заказчика акт подписывает :

НАЧАЛЬНИК УПРАВЛЕНИЯ АО "ПАВЛОДАРЭНЕРГО"	СОКОЛОВ И.А.	
должность	фио	подпись
ДИРЕКТОР ТЭЦ-3 АО "ПАВЛОДАРЭНЕРГО"	ГРИНЕВ И.Н.	
должность	фио	подпись
ГЛАВНЫЙ ИНЖЕНЕР ТЭЦ-3 АО "ПАВЛОДАРЭНЕРГО"	ЗЕНКОВ А.В.	
должность	фио	подпись
НАЧАЛЬНИК ОППР АО "ПАВЛОДАРЭНЕРГО"	ХАЛЕЛ Н.Б.	
должность	фио	подпись
НАЧАЛЬНИК ОТДЕЛА АО "ПАВЛОДАРЭНЕРГО"	ТКАЧЕНКО Е.И.	
должность	фио	подпись
НАЧАЛЬНИК ЦЕХА АО "ПАВЛОДАРЭНЕРГО"	ЛУКЬЯНЕНКО И.Ю.	
должность	фио	подпись
СЛАДОВЩИК ЦЕХА АО "ПАВЛОДАРЭНЕРГО"		
должность	фио	подпись
должность	фио	подпись

От имени Исполнителя акт подписывает :

ГЕНЕРАЛЬНЫЙ ДИРЕКТОР ТОО "Средазэнергомонтаж Павлодар"	КАЛЕНДАРЕВ Т.А.	
должность	фио	подпись

ачик : АО "ПАВЛОДАРЭНЕРГО"

исполнитель работ : ТОО "Средазэнергомонтаж Павлодар"

Договор : № 846/19.02 от 31.12.2019 г.

Инвентарный номер : 80021009

Отчетный период : 2020.05 - 2020.05

АКТ ПРИЕМКИ ВЫПОЛНЕННЫХ РАБОТ (ОКАЗАННЫХ УСЛУГ)* № 11-0520-82623

Описание работы : Реконструкция конденсатора т/а №5 (инвест)

Объект : 000000014766 Турбина №5, Т-120/130-130ПР2

Код узла :

Статья затрат : 23003000 ТУРБИННЫЙ ЦЕХ ТЭЦ-3

Вид работ : РЕКОНСТРУКЦИЯ И МОДЕРНИЗАЦИЯ

Модификатор :

Рабочее задание : 00082623 1 Стоимость работ без НДС : 47077 396,82 тенге

Номер		Наименование работ (услуг) (в разрезе их подвидов в соответствии с технической спецификацией, заданием, графиком выполнения работ (услуг) при	Описание работ	Шифр	Ед.изм	Объем выполненных работ	Выполнено работ (оказано услуг)		
№ п/п	№ задачи						количество	цена за единицу, тг.	стоимость, тг.
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
Реконструкция конденсатора т/а №5 (инвест)									
1	001	Ремонт конденсатора	Ремонт конденсатора с заменой 100% латунных трубок (33% от объема работ)	ПТУ таб.191 п.7	ШТ	2,00	3505,80	1 894,00	6639 985,20
2	006	Разрезание пневмомашинкой старых трубок	Разрезание пневмомашинкой старых трубок в каждом отсеке промежуточных перегородок встроенного пучка (50% от объема работ)	ПТУ таб.191 п.19	ШТ	12404,00	1240,40	1 894,00	2349 317,60
3	007	Разрезание пневмомашинкой старых трубок	Разрезание пневмомашинкой старых трубок в каждом отсеке промежуточных перегородок основных двух пучков (50% от объема работ)	ПТУ таб.191 п.19	ШТ	26230,40	2623,04	1 894,00	4968 037,76
4	008	Восстановление отверстий в трубных досках	Восстановление отверстий в трубных досках основных пучков (80% от объема работ)	ч.2 0210010101 к=0,5	ШТ	74944,00	4796,40	1 894,00	9084 381,60
5	009	Восстановление отверстий в промежуточных	Восстановление отверстий в промежуточных перегородках основных пучков (80% от объема работ)	ч.2 0210010101 к=0,3	ШТ	262304,00	10072,40	1 894,00	19077 125,60
6	010	Восстановление отверстий в трубных досках	Восстановление отверстий в трубных досках встроенного пучка	ч.2 0210010101 к=0,5	ШТ	7088,00	567,04	1 894,00	1073 973,76
7	011	Восстановление отверстий в промежуточных	Восстановление отверстий в промежуточных перегородках встроенного пучка	ч.2 0210010101 к=0,3	ШТ	21264,00	1020,67	1 894,00	1933 148,98
8	021	Переноска вручную латунных трубок б/у	Переноска вручную латунных трубок б/у от конденсатора на площадку для погрузки в автотранспорт (11138шт.*4,485кг.=49953,93кг.)	ЕНиР 1-19 п.2а	ТН	49,95	79,42	1 894,00	150 421,48

9	022	Погрузка старых трубок в ТЦ	Погрузка старых трубок в ТЦ мостовым краном, с последующим вывозом с ТЦ на склад для хранения на L до 100м. (49,95/0,5=100 вяз. до 5т.)	ЕНиР 25-19а п.1б,г	ШТ	100,00	106,00	1 894,00	200 764,00
10	032	Демонтаж пробок с заглушенных трубок	Демонтаж пробок с заглушенных трубок	вып.2 п.15.9 прим.	ШТ	4630,00	361,14	1 894,00	683 999,16
		Итого работы :							**46161 155,14**
Материалы исполнителя :									
1		Бумага шлиф. водост. тканевая Р120(Н10)			СМ2		180000,00	0,22	39 600,00
2		Бумага шлиф. водост. ткан. Р60(Н20 Н2)			СМ2		250000,00	0,19	47 500,00
3		Круг зачистной 180х6х22,23ГОСТ21963-2002			ШТ		50,00	716,33	35 816,50
4		Круг отрезн. 180х2.5х22,23ГОСТ21963-2002			ШТ		430,00	310,00	133 300,00
5		Круг отрезной 230*2,5*22,23 (GERAD)			ШТ		500,00	495,00	247 500,00
6		Круг ф16 Ст.45 ГОСТ 2590-2006			КГ		50,00	356,85	17 842,50
7		Круг ф18 Ст.45 ГОСТ 2590-2006			КГ		60,00	337,03	20 221,80
8		Труба 32х4 Ст.20 ГОСТ 8732-78			КГ		300,00	643,50	193 050,00
9		Уголок 50х50х5 Ст.3, ГОСТ 8509-93			КГ		45,00	373,04	16 786,67
10		Уголок 63х63х5 Ст.3, ГОСТ 8509-94			КГ		25,00	373,04	9 325,93
11		Швелер 10П Ст.3 ГОСТ 8240-97			КГ		200,00	368,59	73 717,28
12		Швеллер 16У ст3сп ГОСТ 8240-97			КГ		46,00	396,50	18 239,00
13		Электроды МР-3 ф3,0мм ГОСТ 9466-75			ГР		30000,00	0,70	21 114,00
14		Электроды МР-3 ф4,0мм ГОСТ 9466-75			ГР		60000,00	0,70	42 228,00
		Итого материалы исполнителя :							**916 241,68**
В том числе трудозатраты :									
1		Бригада, задейст. в капитал. ремонте оборудования		БЗКР	ЧАС		24372,31	1 894,00	46161 155,14
		Итого трудозатраты :							**46161 155,14**
		ИТОГО ПО АКТУ без НДС :							**47077 396,82**
		НДС (ставка 12%) :							**5649 287,62**
		ИТОГО ПО АКТУ с НДС :							**52726 684,44**

ИТОГО ПО РМ (РЕКОНСТРУКЦИЯ И МОДЕРНИЗАЦИЯ) без НДС : 47 077 396,82 тенге

ИТОГО АКТОВ В РЕЕСТРЕ : **1**

ИТОГО ПО РЕЕСТРУ без НДС : **47 077 396,82**

НДС (ставка 12%) : **5 649 287,62**

ИТОГО ПО АКТУ с НДС : **52 726 684,44**

АО "ПАВЛОДАРЭНЕРГО"

Дата подписания (принятия) работ (услуг): 28.05.2020г

От имени Заказчика акт подписывает :

НАЧАЛЬНИК УПРАВЛЕНИЯ АО "ПАВЛОДАРЭНЕРГО"	СОКОЛОВ И.А.	
должность	фио	подпись
ДИРЕКТОР ТЭЦ-3 АО "ПАВЛОДАРЭНЕРГО"	ГРИНЕВ И.Н.	
должность	фио	подпись
ГЛАВНЫЙ ИНЖЕНЕР ТЭЦ-3 АО "ПАВЛОДАРЭНЕРГО"	ЗЕНКОВ А.В.	
должность	фио	подпись
НАЧАЛЬНИК ОППР АО "ПАВЛОДАРЭНЕРГО"	ХАЛЕЛ Н.Б.	
должность	фио	подпись
НАЧАЛЬНИК ОТДЕЛА АО "ПАВЛОДАРЭНЕРГО"	ТКАЧЕНКО Е.И.	
должность	фио	подпись
НАЧАЛЬНИК ЦЕХА АО "ПАВЛОДАРЭНЕРГО"	ЛУКЬЯНЕНКО И.Ю.	
должность	фио	подпись
КЛАДОВЩИК ЦЕХА АО "ПАВЛОДАРЭНЕРГО"		
должность	фио	подпись
должность	фио	подпись

От имени Исполнителя акт подписывает :

ГЕНЕРАЛЬНЫЙ ДИРЕКТОР ТОО "Средазэнергомонтаж Павлодар"	КАЛЕНДАРЕВ Т.А.	
должность	фио	подпись