Медеу ауданы

Сәулет және қала құрылысы басқармасы
қызметі
аты-жөні
қолы
20___ ж. «___» ___
Деттер саны

Қазақстан Республика
2001 жылғы 15 қазандағы
№1328 қаулысымен бекітілген

Салынған нысанды пайдалануға қабылдау туралы
мемлекеттік қабылдау комиссиясының
АКТІ

АКТ
№405
Государственной приемочной комиссии о приемке
построенного объекта в эксплуатацию

«26» 12 2013ж.

Халиуллин көшесі мен Құлжа трактісінің қиылысы
(нысанның орналасқан жері) (местонахождение объекта)

Мемлекеттік қабылдау комиссиясы тағайындалған шешіммен (бұйрық, қаулы және басқа)
Государственная приемочная комиссия, назначенная решением (приказом, постановлением и др)
03» сәуір 2013ж. № 40Ө
(комиссияны тағайындаған органның атауы)

Алматы қаласы әкімінің өкімі
(наименование органа, назначившего комиссию)

құрамында/ в составе:

Б. Сауранбаев — **Алматы қаласы әкімінің орынбасары**
(аты-жөні, тегі) (фамилия, имя, отчество) (лауазымы) (должность)

төраганың орынбасары-мемлекеттік сәулет-құрылысты тексеру өкілі
заместителя председателя-представителя государственной архитектурно-строительной инспекции

Г. Токбергенов — **МСҚБжәнеЛ департаменті**
(аты-жөні, тегі) (фамилия, имя, отчество) (лауазымы) (должность)

комиссия мүшелері-өкілдер:
членов комиссии-представителей:
тапсырыс беруші
заказчика **В. Меренков** — **«Алматы қаласы автомобиль жолдары басқармасы» КММ басшысы**
(аты-жөні, тегі) (фамилия, имя, отчество) (лауазымы) (должность)

бас мердігер / генеральный подрядчик
Ю. Слуев — **«ДорМехСтрой» ЖШС бас директоры**
(аты-жөні, тегі) (фамилия, имя, отчество) (лауазымы) (должность)

бас жобалаушы / генерального проектировщика
В. Головин — **«Казахский Промтранспроект» ЖШС директоры**
(аты-жөні, тегі) (фамилия, имя, отчество) (лауазымы) (должность)

пайдаланушы ұйым / эксплуатационная организация
Т. Абдыкалыков — **Медеу ауданы әкімдігі - әкімнің орынбасары**
(аты-жөні, тегі) (фамилия, имя, отчество) (лауазымы) (должность)

мемлекеттік санитарлық-эпидемиологиялық қызмет органы
органов государственной санитарно-эпидемиологической службы
Е. Дүрімбетов — **«МСЭЖҚД директоры**
(аты-жөні, тегі) (фамилия, имя, отчество) (лауазымы) (должность)

мемлекеттік өртті бақылау органы
органов государственного пожарного надзора
Б. Кутпанов — **ӨКД басшысы**
(аты-жөні, тегі) (фамилия, имя, отчество) (лауазымы) (должность)

мемлекеттік халықты әлеуметтік қорғау органы
органов государственного социальной защиты населения
Б. Искаков — **«Алматы қалалық жұмыспен қамту және әлеуметтік бағдарламалар басқармасы» КММ басшының орынбасары**
(аты-жөні, тегі) (фамилия, имя, отчество) (лауазымы) (должность)

Анықталды:
Установила:
1.Тапсырыс беруші (тапсырыс берушімен қоса мердігерші) **«Алматы қаласы автомобиль жолдары басқармасы» коммуналдық мемлекеттік мекемесі.**
(ұйымның атауы) (наименование организации)

А № 0004172

Заказчиком (подрядчиком совместно с заказчиком)
пайдалануға қабылдауда көрсетілді **«Алматы қаласы Медеу ауданы Халиуллин көшесі мен Құлжа трактісінің қиылысындағы көліктік айырым»**
предъявлен к приемке в эксплуатацию (нысанның аты, құрылыстың түрі (жаңа, кеңіту,қайта құру, техникалық жабдықтау)
(наименование объекта, вид строительстве (новое, расширение, реконструкция, техническое перевооружение)
мекен жайы: **Алматы қаласы, Медеу ауданы, Халиуллин көшесі мен Құлжа трактісінің қиылысы**
по адресу: (облысы, ауданы, елді мекені, ықшам ауданы, орамы, көшесі, үйдің, корпустың нөмірі)

2. Құрылыс шешімінің (бұйрық қаулы және басқа) негізінде жүзеге асырылды
Строительство осуществлено на основании решения (приказа, постановления и др.)
2011 жылғы 13 маусымдағы № 2/363 әкімнің қаулысы Алматы қаласы
(рұқсатты берген органның аты) (наименование органа, вынесшего решение)
және құрылыс-жинақтау жұмысына берілген
и в соответствии с разрешением на производство строительно-монтажных работ **Алматы қаласы мемлекеттік сәулет–құрылыс бақылау басқармасының 2011 жылғы 15 шілдеде берілген № 294н рұқсаты.**

3. Құрылысты жүзеге асырған бас мердігерші
Строительство осуществлено генеральным подрядчиком
«ДорМехСтрой» ЖШС
(ұйымның атауы) (наименование оргагнизации)
Орындалды **құрылыс – жинақтау жұмыстары**
(жұмыс түрі)
Выполнившии
қосалқы мердігерші ұйым **«ЖҚБ-13» ЖШС «Ешік Жолдары» ЖШС, «КОНФОРС» ЖШС**
и субподрядным организациями (ұйымның атауы және олардың ведомстволық бағыныштылығы; әр ұйымның орындаған
жұмыс түрі, үш тізімнен жоғары ұйымдарды қосқанда олардың актіде қосымшасы көрсетіледі) (наименование организаций и их ведомственная подчиненность; виды
работ, выполненные каждой организацией (при числе организаций свыше трех перечень их указывается в приложении .... к акту)

4. Бас жобалаушымен құрылысқа жасалған жобалық-сметалық құжаттар
Проектно-сметная документация на строительство разработана генеральным проектировщиком
(ұйымның атауы және олардың ведомстволық бағыныштылығы)
«Казахский Промтранспроект» ЖШС
(наименование организаций и их ведомственная подчиненность)
орындалды **жобалық және сметалық құжаттамалар**
выполнившим (құжаттың бөлігі мен тарауының аты) (наименование частей или разделов документации)
қосалқы мердігерші ұйым
и субподрядными организациями (ұйымның атауы және олардың ведомстволық бағыныштылығы; әр ұйымның орындаған
жұмыс түрі, үш тізімнен жоғары ұйымдарды қосқанда олардың актіде қосымшасы көрсетіледі) (наименование организаций и их ведомственная подчиненность; виды
работ, выполненные каждой организацией (при числе организаций свыше трех перечень их указывается в приложении .... к акту)

5. Жобалау үшін берілген бастапқы дерек
Исходные данные для проектирования выданы **Алматы қаласы сәулет және қала құрылысы басқармасының 2009 жылғы 10 қыркүйектегі № 310 сәулет-жоспарлау тапсырмасы**
(ғылыми – зерттеу және іздестіру ұйымдарының атауы, олардың ведомстволық
бағыныштылығы, бастапқы деректің тақырыбы, үш тізбеден жоғары ұйымдарды қосқанда олардың актіде қосымшасы көрсетіледі)
(наименование научно-исследовательских и изыскательских организаций, их ведомственная подчиненность, тематика исходных данных, при числе организаций свыше
трех перечень их указывается в приложении.... к акту)

6. Құрылыс жоба бойынша (типтік, жеке, қайта қабылданған) жүзеге асырылды
Строительство осуществлялось по проекту (типовому, индивидуальному, повторно применяемому)
№ 1830
(жоба нөмірі, топтама нөмірі (типтік жоба бойынша); жеке жобалар үшін тағайындалған тұрғын үй-азаматтық нысан бойын орган. атауы
көрсетіледі) (номер проекта, номер серии (по типовым проектам); для индивидуального проекта по объектам жилищно-гражд назнач.
указывается наименование органа, разрешившего применение такого проекта)

7. Жобалық – сметалық құжаттама бекітілді
Проектно-сметная документация утверждена **Қазақстан Республикасы Құрылыс және тұрғын үй-коммуналдық шаруашылық Агенттігі 2010 жылғы 15 қыркүйектегі № 389-ПИР**
(нысанға (кезекті, іске қосу кешені) құжатты бекіткен (қайта бекіткен) органның атауы)
«Мемсараптама» РМК Оңтүстік филиалының 2010 жылғы 20 мамырдағы № 02-0249/10 жоба бойынша қорытындысы
(наименование органа, утвердившего (переутвердившего) документацию на объект (очередь пусковой комплекс))

8. Құрылыс – жинақтау жұмысының орындалу мерзімі:
Строительно-монтажные работы осуществлены в сроки:
Жұмыстың басталуы **маусым 2011 ж.;** жұмыстың аяқталуы **маусым 2013 ж.;**
Начало работ (айы және жылы)(месяц и год) окончание работ (айы және жылы)(месяц и год)
құрылысты жалғастырған жағдайда, айы; норма бойын. немесе құрылыс ұйымының жобасы бойынша
при продолжительности строительства, мес.: по норме или по ПОС
нақты
фактический _____

9. Мемлекеттік қабылдау комиссиясына келесі құжаттамалар көрсетіледі, (құжаттар тізімі)
Государственной приемочной комиссии представлена следующая документация, (перечень док-в)
Көрсетілген құжаттар осы актіге қосымшамен болуы міндетті болып табылады
Указанные документы являются обязательным приложением к настоящему акту.

10. Придъявленный к приемке в эксплуатацию объект имеет следующие основные показатели мощности, производительности, производной площади, протяженности, вместимости, объема, пропускной особенности, провозной способности, число рабочих мест и т.п. (заполняется по всем объектам (кроме жилых домов) в единицах измерения соответственно целевой продукции или основным видам услуг);

Мощность производительность и т.д.	Ед. измерения	По проекту		Фактически	
		общая (с учетом ранее принятых)	в том числе пускового комплекса или очереди	общая (с учетом ранее принятых)	в том числе пускового комплекса или очереди
Халиуллин көшесі бойынша ұзындық	**м**	**634,47**		**1262,11**	
Құлжа трактісі бойынша ұзындық	**м**	**860,87**		**860,87**	
Қозғалыс жолақтарының саны:					
Халиуллин көшесі бойынша	**м**	**2x2**		**4**	
Құлжа трактісі бойынша	**м**	**3x2**		**6**	
Қозғалыс жолақтарының ені:					
Халиуллин көшесі бойынша	**м**			**3,75**	
Құлжа трактісі бойынша	**м**			**3,75-4,0**	
Апаратын жолмен Құлжа трактісі бойынша эстакаданың толық ұзындығы, оның ішінде:	**м**			**524**	
эстакада	**м**			**266,1**	
оңтүстік жағынан тіреуіш қабырға	**м**			**100,8**	
солтүстік жағынан тіреуіш қабырға	**м**			**157,1**	
Эстакада ені	**м**			**21,04**	
Апаратын жолмен рампа толық ұзындығы	**м**			**523**	
Өтпе жолдың толық ұзындығы, оның ішінде:	**м**			**52,07**	
№3 өтпе жол	**м**			**16,4**	
ені	**м**			**15,6-21,5**	
№1 өтпе жол	**м**			**18,47**	
ені	**м**			**15,7-17,3**	
№5 өтпе жол	**м**			**17,2**	
ені	**м**			**16,3-32,7**	
Негізгі үлгідегі жол қабаты	**$м^2$**			**62044,8**	
Жер жұмыстарының көлемі	**$м^3$**			**145711,2**	
Тротуар ені	**м**			**1,5-3,0**	
Тротуар ауданы	**$м^2$**			**6361,55**	
Арық ұзындығы	**м**			**2958**	
Ағаштарды көшіру	**дана**			**34**	
Қылқан жапырақты ағаштарды отырғызу	**дана**			**68**	
Жапырақты ағаштарды отырғызу	**дана**			**2633**	
Бұталарды отырғызу	**дана**			**274**	
Газон ауданы	**$м^2$**			**44850**	

Выпуск продукции (оказание услуг), предусмотренной проектом в объеме, соответствующем нормам освоения проектных мощностей в начальный период _____
(факт начала продукции с указанием объема)

Предъявленный к приемке в эксплуатацию жилой дом имеет следующие показатели:
Пайдалануға қабылдауға ұсынылған тұрғын үйдің келесі көрсеткіштері бар:
Предъявленный к приемке в эксплуатацию жилой дом имеет следующие показатели:

Көрсеткіштер Показатели	Өлшеу бірлігі Единица измерения	Жоба бойынша, по проекту	Нақты, фактически

Көрсеткіштер Показатели	Жоба бойынша			Нақты		
	Пәтер саны	Пәтердің ауданы $м^2$		Пәтер саны	Пәтердің ауданы $м^2$	
		Жалпы Общ	Тұрғын үй Жилая		Жалпы	Тұрғын үй

11. Технологические и архитектурно-строительные решения по объекту характеризуются следующими данными: _____
(краткие технические характеристики по особенностям его размещения, по основным материалам и конструкциям, инженерному и технологическому оборудованию)

12. Объектіде жобада көзделген, жеке сынағаннан және кешенді байқап көргеннен кейін оны қабылдау туралы актілер (көрсетілген актілердің тізбесі осы актінің ____ қосымшасында берілген) сәйкес мөлшерде жабдық орнатылған.

13. Жобада көзделген еңбекті қорғау, жарылыс қауыпсіздігін,өрт қауыпсіздігін, өрт қауыпсіздігін қамтамасыз ету, қоршаған табиғи ортаны қорғау және сейсмикаға қарсы іс-шаралар.

14. Суық сумен кәріз коммуникацияларымен жабдықтау; олардың дұрыс пайдалануын қамтамасыз етеді және қалалық пайдаланатын ұйымдармен қабылданды. Қалалық пайдаланатын ұйымдардың анықтама тізбесі актінің қосымшасында келтірілген.

Внешние наружные коммуникации холодной воды и канализации обеспечивают нормальную эксплуатацию объекта и приняты городскими эксплуатационными организациями. Перечень справок городских эксплуатационных организаций приведен в приложении ...к акту.

15. Көгалдандыру жұмыстары, ғимаратқа кіреберіс жолында, тротуарда, шаруашылық, ойын және спорт алаңдарында жоғары жабын төсеуде, орындауы міндетті:
Работы по озеленению, устроиству верхнего покрытия подъездных дорог к зданиям, тротуаров, хозяйственных, игровых и спортивных площадок, должны быть выполнены:

Жұмыс түрі Виды работ	Өлшеу бірлігі Единица измерения	Жұмыс көлемі Объем работ	Орындалу мерзімі Срок выполнения

16. Бекітілген жобалық-сметалық құжаттамалар бойынша:
Сметная стоимость по утвержденной проектно-сметной документации:
Барлығы **7 085 781, 21** мың теңге, оның ішінде: құрылыс жинақтау жұмысы **7 006 640,16** мың. теңге,
всего **7 085 781, 21** тыс. тенге, в том числе: строительно-монтажных работ **7 006 640,16** тыс.тенге
жабдықтар, құралдар және құрал-саймандар **79 141,05** мың. теңге
оборудования, инструмента и инвентаря **79 141,05** тыс.тенге

17. Пайдалануға қабылданатыннегізгі қордың сметалық құны _____-_____ мың. теңге
сметная стоимость основных фондов, принимаемых в эксплуатацию
оның ішінде: құрылыс-жинақтау жұмысының құны _____-_____ мың. тенге
в том числе: стоимость строительно- монтажных работ тыс. тенге
жабдықтар, құралдар және құрал-саймандар құны _____-_____ мың. теңге
стоимость оборудования, инструмента и инвентаря тыс. Тенге

18. Нысанды қарау және лайықты құжаттамалармен танысу негізінде шешімге прогрессивтік баға берілді / На основании осмотра объекта и ознокомления с соответствующей документацией даны оценки прогрессивности решений:
Сәулет-құрылыстық (көлемді-жобалық нысанды қосқанда және материалдар мен құрылымдарды қолдану бойынша) / Архитектурно-строительных (включая объемно-планировочные и по применению материалов и конструкций)

Мемлекеттік қабылдау комиссиясының шешімі
Решение Государственной приемочной комиссии:
Қабылдауға ұсынылды
Предъявленный к примке
«Алматы қаласы Медеу ауданы Халиуллин көшесі мен Күлжа трактісінің қиылысындағы көліктік айырым».
(нысанның аты) (наименование объекта)

ПАЙДАЛАНУҒА ҚАБЫЛДАНСЫН
ПРИНЯТЬ В ЭКСПЛУАТАЦИЮ

Мемлекеттік қабылдау комиссиясының төрағасы
Председатель Государственной приемочной комиссии
_____ **Б. Сауранбаев**
(қолы) (подпись)

Мемлекеттік қабылдау комиссия төрағасының орынбасары
Заместитель председателя Государственной приемочной комиссии
_____ **Г. Токбергенов**
(қолы) (подпись)

Мемлекеттік қабылдау комиссиясының мүшелері:
Члены Государственной приемочной комиссии:
_____ **В. Мерсиков**
(қолы) (подпись)
_____ **Ю. Сачев**
(қолы) (подпись)
_____ **Б. Кутпанов**
(қолы) (подпись)
_____ **В. Ким**
(қолы) (подпись)
_____ **Б. Ибрагимов**
(қолы) (подпись)
_____ **Б. Ж**
(қолы) (подпись)

А № 0004172

г. Алматы. БФ. Зак. № 362-13.

Подрядчик: ТОО «ДорМехСтрой»
Субподрядчик: ТОО «Есик Жолдары»

Ф-2

НАИМЕНОВАНИЕ СТРОЙКИ- ТРАНСПОРТНАЯ РАЗВЯЗКА НА ПЕРЕСЕЧЕНИИ ул.ХАЛИУЛЛИНА С КУЛЬЖИНСКИМ ТРАКТОМ

НАИМЕНОВАНИЕ ОБЬЕКТА- ДОРОЖНАЯ ЧАСТЬ

АКТ

приемки выполненных работ за апрель 2013 года

N ПП	Шифр и номер позиции норматива	Наименование работ и затрат, единица измерения	Количество	Стоимость единицы, Тенге: Всего	Стоимость единицы, Тенге: ЗП рабочих строителей	Стоимость единицы, Тенге: экспл. машин в т.ч. ЗП машинистов	Общая стоимость, Тенге: Всего	Общая стоимость, Тенге: ЗП рабочих строителей	Общая стоимость, Тенге: экспл. машин в т.ч. ЗП машинистов	Накладные расходы Тенге %	Затраты труда, чел.-ч рабочих-строителей: рабочих, обслуживающих машины на единицу	Затраты труда, чел.-ч рабочих-строителей: рабочих, обслуживающих машины всего
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11		
		РАЗДЕЛ 1. СООРУЖЕНИЕ ЗЕМЛЯНОГО ПОЛОТНА 1-А-2										
		СЪЕЗДЫ: 1,2,3,4,5,6,7,8,9,10,11										
1	Е0101-151-1-	Укрепление откосов земляных сооружений дерном	11163,92	292,66	0,02	3267177	257	288669	0,19	2093		
				26,66	-	297597	-	97	-	-		
2	Е0101-153-1-	Полив посевов трав водой (доставка воды на 15 км) м	3070,078	31,37	28,68	96317	88049	26801	0,02	56		
				2,44	6,56	7485	20146	97	0,03	90		
		ул.ХАЛИУЛЛИНА м2										
3	Е0101-151-1-	Укрепление откосов земляных сооружений дерном	2130,9	292,66	0,02	623619	49	55099	0,19	399		
				26,66	-	56803	-	97	-	-		
4	Е0101-153-1-	Полив посевов трав водой (доставка воды на 15 км) м	586	31,37	28,68	18385	16806	5116	0,02	11		
				2,44	6,56	1429	3845	97	0,03	17		
		м2										
		ИТОГО ПРЯМЫЕ ЗАТРАТЫ ПО РАЗДЕЛУ 1	Тенге			4005497	105162			2559		
			Тенге			363314	23991			107		
		Стоимость общестроительных работ -	Тенге			4005497	-	-		-		
		Материалы -	Тенге			88411	-	-		-		
		Всего заработная плата -	Тенге			-	387304	-		-		

Местные материалы -		Тенге		3448611	-	-		-
Накладные расходы -		Тенге		375685	-	-		-
Нормативная трудоемкость в Н.Р. -		чел.-ч		-	-	-		188
Сметная заработная плата в Н.Р. -		Тенге		-	56353	-		-
Ненормируемые и непредвиденные затраты -		Тенге		262871	-	-		-
ВСЕГО, Стоимость общестроительных работ -	Тенге		4644053	-	-		-	
Нормативная трудоемкость -		чел.-ч		-	-	-		2853
Сметная заработная плата -		Тенге		-	443657	-		-
ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 1		Тенге		4644053	-	-		-
Нормативная трудоемкость -		чел.-ч		-	-	-		2853
Сметная заработная плата -		Тенге		-	443657	-		-

РАЗДЕЛ 2. УСТРОЙСТВО ДОРОЖНОЙ ОДЕЖДЫ И УСИЛЕНИЕ СУЩЕСТВУЮЩЕГО ПОКРЫТИЯ УЛИЦ СЪЕЗДОВ 1-А-5

УЛ.Халиуллина и съезды 1,2,3,4,5,6,7,8,9,10,11

Покрытие

5	Е0127-102-1-Устройство верхнего слоя покрытия из горячей плотной мелкозернистой щебеночно-мастичной асфальтобетонной смеси асфальтоукладчиками фирмы "VOGELE", ширина укладки до 6 м, толщина слоя 4 см с подгрунтовкой эмульсией	32101,3	611,82	15,28	19640114	490516	384445	0,04	1390
	м2		7,49	1,52	240326	48730	133	0,01	176
6	Е0127-102-3-Добавить 1 см до основной толщины верхнего слоя - 5 см	32101,3	142,87	1,25	4586163	40105	5411	-	7
	м2		0,05	0,08	1477	2592	133	-	9

Бортовой камень

7	Е0127-34-4 -Установка гранитного бордюра, марки 1ГП на бетонном основании	600,5	5275,01	7,63	3167642	4579	142763	1,15	691
	м		176,73	2,02	106128	1213	133	0,01	4

Усиление существующего покрытия по улице Поповича (при ширине 5 м - 900 м2), (при ширине 6 м - 1272 м2)

8	Е0127-34-2 -Установка бетонных бортовых камней на бетонном основании по ул.Шахтинская	3	453,26	7,63	1360	23	507	0,8	2
	м		124,98	2,02	375	6	133	0,01	-
9	С143003-10 Изм. и доп.вып.6 СН РК 8. 02-04-2002 СН РК 8.02-04С-2004 -Стоимость бортовых камней БР 300.30.18	0,153	27400	-	4192	-	-	-	-
	м3		-	-	-	-	-	-	-
10	Е0127-9-1 -Укладка блоков лотков Б-2-1	0,735	2931,31	1211,57	2155	891	880	3,71	3
	м3		592,54	307,4	436	226	133	1,24	1
11	С2009-1092 -Железобетонный арычный блок	0,735	43337,27	-	31853	-	-	-	-

3	марки Б-2-1, объемом 0,105 м3								
			-	-	-	-	-	-	-
12	E0130-6-1 -Укладка сборных плит ПУ-1	м3 1,02	1987,74	1060,88	2027	1082	816	2,81	3
			457,99	275,83	467	281	109	0,94	1
13	C2009-10884-Железобетонная плита марки ПУ 150.75.15, массой 0,425т, из бетона В22,5, объем 0,17м3	м3 1,02	36047,3	-	36768	-	-	-	-
			-	-	-	-	-	-	-
	ИТОГО ПРЯМЫЕ ЗАТРАТЫ ПО РАЗДЕЛУ 2	Тенге			27472273	537196			2095
		Тенге			349208	53048			191
	Стоимость общестроительных работ -	Тенге			27435505	-	-		-
	Материалы -	Тенге			780331	-	-		-
	Всего заработная плата -	Тенге			-	402256	-		-
	Стоимость материалов и конструкций -	Тенге			31853	-	-		-
	Местные материалы -	Тенге			25736917	-	-		-
	Накладные расходы -	Тенге			534821	-	-		-
	Нормативная трудоемкость в Н.Р. -	чел.-ч			-	-	-		267
	Сметная заработная плата в Н.Р. -	Тенге			-	80223	-		-
	Ненормируемые и непредвиденные затраты -	Тенге			1678220	-	-		-
	ВСЕГО,Стоимость общестроительных работ -	Тенге			29648546	-	-		-
	Нормативная трудоемкость -	чел.-ч			-	-	-		2553
	Сметная заработная плата -	Тенге			-	482479	-		-
	Стоимость прочих работ -	Тенге			36768	-	-		-
	Ненормируемые и непредвиденные затраты -	Тенге			2206	-	-		-
	ВСЕГО,Стоимость прочих работ -	Тенге			38974	-	-		-
	ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 2	Тенге			29687520	-	-		-
	Нормативная трудоемкость -	чел.-ч			-	-	-		2553
	Сметная заработная плата -	Тенге			-	482479	-		-

РАЗДЕЛ 3. УСТРОЙСТВО ТРОТУАРОВ 1-А-8

Тротуары по развязке

14	E0127-34-2 -Установка бортовых бетонных камней сечением 100x20x8 мм при других видах покрытий	188,22	409,49	7,63	77074	1435	31793	0,8	151
т.ч.			124,98	2,02	23524	380	133	0,01	1
	п-3.9 к=0,86 к=0,33								
15	C143003-9 -Камни бетонные бортовые М-300 поребрик	м 3,012	26700	-	80420	-	-	-	-
	Изм. и доп.вып.6 СН РК 8. 02-04-2002 СН РК 8.02-04С-2004		-	-	-	-	-	-	-
16	E0127-55-1 -Устройство асфальтобетонных покрытий тротуаров из мелкозернистой асфальтобетонной смеси толщиной 3 см	м3 556,53	407,86	-	226987	-	21068	0,17	92
			28,46	-	15840	-	133	-	-
17	E0127-55-2 -Добавить на каждые 0,5 см до 4 см	м2 556,53	128,22	-	71357	-	6776	0,05	30

				9,15	-	5094	-	133	-	-
		м2								
	Тротуар от ул.Демченко до ул.Поповича									
18	Е0127-56-1	-Устройство оснований под тротуары из ПГС толщиной 12 см	380	167,85	14,4	63784	5471	24656	0,28	106
			43,73	5,05	16619	1919	133	0,02	8	
		м2								
19	Е0127-56-2	-Добавлять на каждый 1 см. изменения толщины слоя до 15 см	380	29,3	-	11136	-	482	0,01	2
			0,95	-	363	-	133	-	-	
		м2								
20	Е0127-34-2	-Установка бортовых бетонных камней сечением 100х20х8 мм при других видах покрытий	168	409,49	7,63	68794	1281	28377	0,8	135
т.ч.				124,98	2,02	20997	339	133	0,01	1
	п-3.9 к=0,86 к=0,33									
		м								
21	С143003-9 Изм. и доп.вып.6 СН РК 8. 02-04-2002 СН РК 8.02-04С-2004	-Камни бетонные бортовые М-300 поребрик	2,688	26700	-	71770	-	-	-	-
		м3		-	-	-	-	-	-	-
22	Е0127-55-1	-Устройство асфальтобетонных покрытий тротуаров из мелкозернистой асфальтобетонной смеси толщиной 3 см	189	407,86	-	77086	-	7155	0,17	31
				28,46	-	5379	-	133	-	-
		м2								
23	Е0127-55-2	-Добавить на каждые 0,5 см до 4 см	189	128,22	-	24233	-	2301	0,05	10
				9,15	-	1730	-	133	-	-
		м2								
	Тротуар от съезда 8 до ул.Корчагина									
24	Е0127-34-2	-Установка бортовых бетонных камней сечением 100х20х8 мм при других видах покрытий	116,85	409,49	7,63	47849	891	19737	0,8	94
т.ч.				124,98	2,02	14604	236	133	0,01	1
	п-3.9 к=0,86 к=0,33									
		м								
25	С143003-9 Изм. и доп.вып.6 СН РК 8. 02-04-2002 СН РК 8.02-04С-2004	-Камни бетонные бортовые М-300 поребрик	1,8696	26700	-	49918	-	-	-	-
		м3		-	-	-	-	-	-	-
26	Е0127-55-1	-Устройство асфальтобетонных покрытий тротуаров из мелкозернистой асфальтобетонной смеси толщиной 3 см	91,2	407,86	-	37197	-	3452	0,17	15
				28,46	-	2596	-	133	-	-
		м2								
27	Е0127-55-2	-Добавить на каждые 0,5 см до 4 см	91,2	128,22	-	11693	-	1110	0,05	5

				9,15	-	835	-	133	-	-
28	E0127-9-1	-Укладка блоков лотков Б-3-1	м2	1,87	2931,31	1211,57	5482	2266	2238	3,71	7
					592,54	307,4	1108	575	133	1,24	2
29	C2009-10923	-Железобетонный арычный блок марки БА-3, массой 0,425т, объемом 0,17м3	м3	1,87	43337,27	-	81041	-	-	-	-
					-	-	-	-	-	-	-
		ИТОГО ПРЯМЫЕ ЗАТРАТЫ ПО РАЗДЕЛУ 3		Тенге			1005820	11344			678
				Тенге			108690	3450			13
		Стоимость общестроительных работ -		Тенге			924780	-	-		-
		Материалы -		Тенге			29524	-	-		-
		Всего заработная плата -		Тенге			-	112140	-		-
		Местные материалы -		Тенге			775221	-	-		-
		Накладные расходы -		Тенге			149146	-	-		-
		Нормативная трудоемкость в Н.Р. -		чел.-ч			-	-	-		75
		Сметная заработная плата в Н.Р. -		Тенге			-	22372	-		-
		Ненормируемые и непредвиденные затраты -		Тенге			64436	-	-		-
ВСЕГО,		Стоимость общестроительных работ -		Тенге		1138361	-	-		-	
		Нормативная трудоемкость -		чел.-ч			-	-	-		766
		Сметная заработная плата -		Тенге			-	134512	-		-
		Стоимость прочих работ -		Тенге			81041	-	-		-
		Ненормируемые и непредвиденные затраты -		Тенге			4862	-	-		-
ВСЕГО,		Стоимость прочих работ -		Тенге		85903	-	-		-	
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 3		Тенге			1224264	-	-		-
		Нормативная трудоемкость -		чел.-ч			-	-	-		766
		Сметная заработная плата -		Тенге			-	134512	-		-

РАЗДЕЛ 4. УСТРОЙСТВО ВОДООТВОДНЫХ КАНАВ И КЮВЕТОВ 1-А-11

Арыки в зеленых островках

30	E0127-9-1	-Укладка блоков лотков Б-3-1;Б-2-1	м3	8,16	2931,31	1211,57	23919	9886	9767	3,71	30
					592,54	307,4	4835	2508	133	1,24	10
31	C2009-10923	-Блоки лотков Б-3-1;Б-2-1	м3	8,16	43337,27	-	353632	-	-	-	-
					-	-	-	-	-	-	-
32	E0130-3-2	-Устройство подушек из смеси гравия с песком	м3	12,516	1034,69	38,95	12950	488	4326	2,23	28
					302,74	14,34	3789	179	109	0,07	1
33	E0130-7-1	-Заделка швов бетоном В20	м3	4,163	6727,28	611,9	28006	2547	2954	2,93	12
					499,39	151,63	2079	631	109	0,5	2
		ИТОГО ПРЯМЫЕ ЗАТРАТЫ ПО РАЗДЕЛУ 4		Тенге			418507	12921			70
				Тенге			10703	3319			13
		Стоимость общестроительных работ -		Тенге			418507	-	-		-
		Материалы -		Тенге			6077	-	-		-
		Всего заработная плата -		Тенге			-	14022	-		-
		Стоимость материалов и конструкций -		Тенге			353632	-	-		-

Местные материалы -	Тенге	35174	-	-	-
Накладные расходы -	Тенге	17047	-	-	-
Нормативная трудоемкость в Н.Р. -	чел.-ч	-	-	-	9
Сметная заработная плата в Н.Р. -	Тенге	-	2557	-	-
Ненормируемые и непредвиденные затраты -	Тенге	26133	-	-	-
ВСЕГО,Стоимость общестроительных работ -	Тенге	461687	-	-	-
Нормативная трудоемкость -	чел.-ч	-	-	-	92
Сметная заработная плата -	Тенге	-	16579	-	-
ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 4	Тенге	461687	-	-	-
Нормативная трудоемкость -	чел.-ч	-	-	-	92
Сметная заработная плата -	Тенге	-	16579	-	-
ИТОГО ПРЯМЫЕ ЗАТРАТЫ ПО СМЕТЕ	Тенге	32902098	666623		5403
	Тенге	831915	83808		324
Стоимость общестроительных работ -	Тенге	32784289	-	-	-
Материалы -	Тенге	904343	-	-	-
Всего заработная плата -	Тенге	-	915723	-	-
Стоимость материалов и конструкций -	Тенге	385485	-	-	-
Местные материалы -	Тенге	29995924	-	-	-
Накладные расходы -	Тенге	1076699	-	-	-
Нормативная трудоемкость в Н.Р. -	чел.-ч	-	-	-	538
Сметная заработная плата в Н.Р. -	Тенге	-	161505	-	-
Ненормируемые и непредвиденные затраты -	Тенге	2031659	-	-	-
ВСЕГО,Стоимость общестроительных работ -	Тенге	35892648	-	-	-
Нормативная трудоемкость -	чел.-ч	-	-	-	6265
Сметная заработная плата -	Тенге	-	1077228	-	-
Стоимость прочих работ -	Тенге	117809	-	-	-
Ненормируемые и непредвиденные затраты -	Тенге	7069	-	-	-
ВСЕГО,Стоимость прочих работ -	Тенге	124877	-	-	-
ИТОГО ПО СМЕТЕ	Тенге	36017525	-	-	-
Нормативная трудоемкость -	чел.-ч	-	-	-	6265
Сметная заработная плата -	Тенге	-	1077228	-	-

Итого:	36 017 525
Временные здания и сооружения 4,8%	1 728 841
Возврат материалов от временных зданий и сооружений 15%	
Итого:	37 746 367
Затраты на производство работ в зимнее время (4,3.0,9%)	1 460 784
Выслуга лет 1%	377 464
Дополнительные отпуска 0,4%	150 985
Итого:	39 735 600
Итого в текущих ценах 2013 г	81 060 624

Налоги, сборы и обяз. Платежи 2%	1 621 212
Итого:	82 681 837
ИТОГО с НДС 12%	**92 603 657**

Принял:

Генподрядчик:

ТОО «ДорМехСтрой»

Сдал:

Субподрядчик:

ТОО «Есик Жолдары»

Подрядчик: ТОО «ДорМехСтрой»
Субподрядчик: ТОО «Есик Жолдары»

Ф-2

НАИМЕНОВАНИЕ СТРОЙКИ- ТРАНСПОРТНАЯ РАЗВЯЗКА НА ПЕРЕСЕЧЕНИИ ул.ХАЛИУЛЛИНА С КУЛЬЖИНСКИМ ТРАКТОМ

НАИМЕНОВАНИЕ ОБЬЕКТА- НАРУЖНОЕ ОСВЕЩЕНИЕ

АКТ

приемки выполненных работ за апрель 2013 года

N п/п	Наименование прейс-курантов, ценников и: NN позиций	Наименование и техническая характеристика оборудования или видов монтажных работ	Единица измерения	Количество	Стоим. ед., тенге: Всего осн. з/п.	Стоим. ед., тенге: Экспл.маш. в т.ч. з/п	Общая стоим., тенге: Всего осн. з/п.	Общая стоим., тенге: Экспл.маш. в т.ч. з/п	Затраты труда,чел.-ч: На един. осн./мех.	Затраты труда,чел.-ч: Всего осн./мех.
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
		Раздел: Сети 6кВ								
1.	Е0101-162 -3	Разработка грунта 3 группы вручную на расстоянии до 1м от незащищенных кабелей	м3	110,40	575,87	--	63576	--	3,32	367
					575,87	--	63576	--	--	--
2.	Е0101-166 -3	Засыпка вручную траншей, пазух котлованов и ям в грунтах 3 группы,с разравниванием лишнего грунта по месту	м3	110,40	192,26	--	21225	--	1,39	154
					192,26	--	21225	--	--	--
3.	Ц0108-141 -4	Кабель до 35 кВ, прокладываемый в готовых траншеях без покрытий, масса 1 м до 6 кг	м	167,50	49,94	12,19	8365	2042	0,21	35
					33,35	2,64	5586	443	0,02	3
4.	Ц0108-148 -4	Кабели до 35 кВ в проложенных трубах, блоках и коробах, масса 1 м до 6 кг	м	177,50	68,55	17,94	12167	3184	0,28	49
					44,51	4,37	7900	776	0,03	4
5.	Ц0108-142 -1	Устройство постели при одном кабеле в траншее	м	172,50	42,19	31,97	7278	5515	0,07	12
					10,12	7,93	1746	1369	0,05	8
6.	Ц0108-142 -2	На каждый последующий кабель добавлять к расц. 8-142-1	м	172,50	12,88	9,09	2222	1567	0,02	4
					3,79	2,30	655	397	0,01	2
7.	Ц0108-143 -1	Покрытие кирпичом одного кабеля, проложенного в траншее	м	82,50	37,24	27,26	3073	2249	0,07	6
					9,89	6,79	816	560	0,04	3
8.	Ц0108-143 -2	На покрытие кирпичом каждого последующего кабеля, проложенного	м	82,50	21,61	16,33	1782	1347	0,03	3

		в траншее, добавлять к расц. 8-143-1			5,17	4,03	427	332	0,02	2
9.	С143006-6	Кирпич и камни керамические одинарные, 250х120х65 мм, М-75	1000шт	1,50	11600,00 ---	-- --	17400 ---	-- --	-- --	-- --
10.	С143008-9 2	Песок природный	м3	16,00	990,00 ---	-- --	15840 ---	-- --	-- --	-- --
11.	Ц0108-172 -2	Установка муфт концевых для 3-жильного кабеля напряжением до 35 кВ, сечение до 120 мм2	оконцев.	2,00	3522,34 ---	1,84 ---	7045 ---	4 ---	16,10 ---	32 ---
12.	Ц0108-171 -2	Установка муфт соединительных для 3-жильного кабеля сечением до 120 мм2	соединен	1,00	6005,04 ---	1,84 ---	6005 ---	2 ---	28,75 ---	29 ---
13.	Ц0108-25- 1	Монтаж трансформаторной подстанции тип 2КТПГ-160-6/0,4У1	подстанц	0,50	37507,00 ---	24357,00 ---	18754 ---	12178 ---	31,05 ---	16 ---
14.	Ц0108-6-4	Монтаж трансформатора тока, напряжение 220 кВ	компл	3,00	24899,25 ---	13961,00 ---	74698 ---	41883 ---	43,70 ---	131 ---
15.	Ц0108-600 -2	Установка счетчиков многотарифных	шт	1,00	191,41 ---	6,21 ---	191 ---	6 ---	1,15 ---	1 ---
16.	Ц0108-600 -1	Установка счетчиков однофазных	шт	1,00	71,81 ---	6,21 ---	72 ---	6 ---	-- ---	-- ---
17.	Е0101-165 -3	Разработка грунта 3 группы вручную	м3	7,00	763,31 ---	-- ---	5343 ---	-- ---	4,73 ---	33 ---
18.	Е0101-166 -3	Засыпка вручную траншей, пазух котлованов и ям в грунтах 3 группы	м3	7,00	192,26 ---	-- ---	1346 ---	-- ---	1,39 ---	10 ---
19.	Ц0108-471 -1	Заземлитель вертикальный из угловой стали, размер 50х50х5 мм	шт	2,00	457,19 ---	24,84 ---	914 ---	50 ---	1,03 ---	2 ---
20.	Ц0108-472 -1	Заземлитель горизонтальный в траншее из круглой стали, диаметр 12 мм	м	20,00	34,84 ---	3,22 ---	697 ---	64 ---	0,18 ---	4 ---
21.	С12041-9	Арматурные заготовки, не собранные в каркасы и сетки: сталь гладкая класса А-I, d 16-18 мм	т	0,03	44300,00 ---	-- ---	1400 ---	-- ---	-- ---	-- ---
22.	Ц0108-472 -2	Заземлитель горизонтальный в траншее из полосовой стали, сечение 160 мм2	м	27,50	65,84 ---	3,80 ---	1811 ---	104 ---	0,16 ---	4 ---
23.	Ц0108-406 -2	Метизы и металлоконструкции	т	0,05	112935,25 ---	8228,25 ---	5647 ---	411 ---	278,30 ---	14 ---
					49427,00	481,85	2471	24	2,79	0

24.	Е0134-103-1	Укладка полиэтиленовых труб для прокладки кабеля д-160мм	кан.-км	0,35	624721,88	--	221776	--	152,95	54
					23908,50	--	8488	--	--	--
25.	СПрайс-ли стЭ94л.1	Кабель марка АСБл-10 сеч.3х120мм2	м	345,00	1348,35	--	465180	--	--	--
					--	--	--	--	--	--
26.	СПрайс-ли стК55л.11	Муфты тип гЕК-10КвТК-3-70/120-СЛ-М	шт	2,00	13080,54	--	26161	--	--	--
					--	--	--	--	--	--
27.	СПрайс-ли стК55л.11	Муфты соединительные типа ЕКs-10СкаТ-3-70/120-М	шт	1,00	16856,44	--	16856	--	--	--
					--	--	--	--	--	--
28.	С75-4-16	Комплектная двухтрансформаторная подстанция наружной установки проходная, типа 2КТПГ-160/6/0,4У1	шт	0,502	609000,00	--	1304500	--	--	--
					--	--	--	--	--	--
29.	СПрайс-ли стЭ112л.6	Счетчик многотарифный тип САР4У-Э712.01-ТХ "Отан"	шт	1,00	31608,41	--	31608	--	--	--
					--	--	--	--	--	--
30.	СПрайс-ли стЭ112л.6	Счетчик однотарифный тип СО-Э701"Номад"	шт	1,00	3518,15	--	3518	--	--	--
					--	--	--	--	--	--
31.	Е0101-13-6	Разработка грунта 3 группы в отвал экскаваторами "Драглайн" или "Обратная лопата" с ковшом вместимостью 0,25 м3 в котлованах при площади котлована до 100 м2	м3	12,47	64,18	61,20	801	763	0,02	0
					2,98	23,50	37	293	0,09	1
32.	Е0101-165-3	Доработка грунта вручную после разработки его механизированным способом	м3	0,87	915,98	--	800	--	5,67	5
					915,98	--	800	--	--	--
33.	Е0101-27-12	Засыпка траншей и котлованов бульдозерами мощностью 79	м3	8,73	1,81	1,81	16	16	--	--
					--	0,63	--	5	0,00	0
34.	Е0101-134-2	Уплотнение грунта 3,4 группы пневматическими трамбовками	м3	8,73	29,49	6,18	258	54	0,15	1
					23,31	--	204	--	--	--
35.	Е0101-135-1	Полив водой уплотняемого грунта насыпей	м3	8,73	34,25	31,89	299	278	0,01	0
					1,86	7,30	16	64	0,03	0
36.	Е0101-166-3	Засыпка вручную траншей, пазух котлованов и ям в грунтах 3 группы,с разравниванием лишнего по месту	м3	4,62	192,26	--	888	--	1,39	6
					192,26	--	888	--	--	--
37.	Е0106-1-2 2	Устройство ж/бетонных ленточных фундаментов при ширине поверху до 1000 мм	м3	2,50	7146,39	406,48	17866	1016	4,14	10
					672,75	153,55	1682	384	0,75	2
38.	С143001-6 2	Надбавка к сметной стоимости при изменении марки бетона по	м3	2,50	256,00	--	640	--	--	--

		водонепроницаемости до 4: за 4 кг/см2			--	--	--	--	--	--
39.	С12041-11 4	Каркасы и сетки пространственные: сталь периодического профиля класса А-III, d 12 мм	т	0,06	68800,00	--	4128	--	--	--
					--	--	--	--	--	--
40.	С12041-94	Каркасы и сетки пространственные: сталь гладкая класса А-I, d 6 мм	т	0,02	69000,00	--	1444	--	--	--
					--	--	--	--	--	--
41.	Е0106-11-7	Установка закладных деталей весом до 5 кг	1т	0,02	99004,51	349,88	1485	5	227,70	3
					38036,25	131,96	571	2	0,64	0
42.	Е0113-26-6	Окраска закладных деталей эмалью ПФ-115 за 2 раза	м2	0,38	50,94	0,05	19	--	0,05	0
					9,57	--	4	--	--	--
43.	Ц0108-407-15	Трубы стальные по установленным конструкциям, в опалубке фундаментов и перекрытиях, диаметр до 100 мм	м	4,40	207,52	13,57	913	60	0,91	4
					148,35	3,10	653	14	0,02	0
44.	Ц0108-407-14	Трубы стальные по установленным конструкциям, в опалубке фундаментов и перекрытиях, диаметр до 80 мм	м	42,20	170,26	10,81	7185	456	0,70	30
					113,85	2,41	4804	102	0,01	1
45.	С130806-27	Трубы стальные сварные водогазопроводные с резьбой /ГОСТ 3262-75/, черные обыкновенные 100х4,5 мм	м	4,40	819,00	--	3604	--	--	--
					--	--	--	--	--	--
46.	С130806-25	Трубы стальные сварные водогазопроводные с резьбой /ГОСТ 3262-75/, черные обыкновенные 80х4 мм	м	42,20	562,00	--	23716	--	--	--
					--	--	--	--	--	--
47.	Е0113-16-10	Огрунтовка стальных труб лаком БТ-577 за один раз	м2	18,99	17,30	0,02	329	--	0,02	0
					5,05	--	96	--	--	--
48.	Е0108-4-7	Гидроизоляция боковая обмазочная битумная в 2 слоя фундаментов	м2	16,52	251,62	4,39	4158	73	0,24	4
					42,95	1,66	710	27	0,01	0
49.	Е0111-2-4	Устройство песчано-щебеночного основания под отмостку	м3	0,45	2129,75	--	956	--	3,73	2
					610,65	--	274	--	--	--
50.	Е0111-19-3	УСтройство асфальтобетонной отмостки толщиной 25 мм	м2	5,61	336,96	28,80	1890	162	0,16	1
					25,59	10,79	144	61	0,05	0
51.	Е0111-19-4	Добавить 5 мм толщины слоя	м2	5,61	61,51	3,58	345	20	0,02	0
					3,42	1,35	19	8	0,01	0

Итого по разделу: Сети 6кВ

Раздел: Сети наружного освещения

52.	Е0101-13-6	Разработка грунта 3 группы в отвал экскаваторами "Драглайн" или "Обратная лопата" с ковшом вместимостью 0,25 м3 в траншеях прямоугольного сечения	м3	1035,74	67,79	63,75	70210	66029	0,03	29
					4,04	24,48	4181	25353	0,10	102
53.	Е0101-164-3	Доработка грунта вручную после разработки его механизированным способом	м3	31,07	537,16	--	16691	--	3,42	106
					537,16	--	16691	--	--	--
54.	Е0101-27-12	Засыпка траншей и котлованов бульдозерами мощностью 79	м3	1035,74	1,81	1,81	1870	1870	--	--
					--	0,63	--	649	0,00	2
55.	Е0101-134-2	Уплотнение грунта 3,4 группы пневматическими трамбовками	м3	1035,74	29,49	6,18	30547	6404	0,15	154
					23,31	--	24144	--	--	--
56.	Е0101-135-1	Полив водой уплотняемого грунта	м3	1035,74	34,25	31,89	35479	33031	0,01	15
					1,86	7,30	1930	7558	0,03	34
57.	Е0101-166-3	Засыпка вручную траншей, пазух котлованов и ям в грунтах 3 группы,с разравниванием лишнего по месту	м3	31,07	192,26	--	5974	--	1,39	43
					192,26	--	5974	--	--	--
58.	Ц0108-148-2	Кабели до 35 кВ в проложенных трубах, блоках и коробах, масса 1 м до 2 кг	м	4012,50	42,90	3,68	172136	14766	0,17	692
					33,12	0,81	132894	3230	0,00	19
59.	Ц0108-412-6	Затягивание кабеля в конструкции ограждения	м	3422,50	40,40	1,61	138252	5510	0,18	630
					32,09	0,46	109811	1574	0,00	9
60.	Ц0108-142-1	Устройство постели при одном кабеле в траншее	м	4012,50	42,19	31,97	169287	128280	0,07	277
					10,12	7,93	40606	31839	0,05	185
61.	С143008-92	Песок природный	м3	200,00	990,00	--	198000	--	--	--
					--	--	--	--	--	--
62.	Е0134-103-1	Укладка полиэтиленовых труб для прокладки кабеля диам.до д-160мм	кан.-км	4,01	24721,88	--	99197	--	152,95	614
					23908,50	--	95933	--	--	--
63.	С130804-18	Трубы напорные среднего типа из полиэтилена низкого давления, Dн 160 мм	10м	4,00	12100,00	--	48400	--	--	--
					--	--	--	--	--	--
64.	С130804-15	Трубы напорные среднего типа из полиэтилена низкого давления, Dн 110 мм	10м	370,00	6470,00	--	2393900	--	--	--
					--	--	--	--	--	--
65.	С130804-11	Трубы напорные среднего типа из полиэтилена низкого давления, Dн 50 мм	10м	27,25	2130,00	--	58042	--	--	--
					--	--	--	--	--	--

66.	С130804-3 4	Муфты полиэтиленовые	10шт	32,60	482,00	--	15713	--	--	--
					--	--	--	--	--	--
67.	Е0133-115 -1	Установка светильников на кронштейнах с лампами накаливания на опорах	шт	109,50	309,40	44,34	33879	4856	1,48	162
					263,93	15,53	28900	1700	0,08	9
68.	Ц0108-596 -5	Установка прожекторов	шт	14,00	1543,25	562,35	21606	7873	3,33	47
					558,90	123,05	7825	1723	0,71	10
69.	Ц0108-595 -2	Установка светильников на стенах в тоннеле	шт	6,00	866,90	325,45	5201	1953	2,85	17
					507,15	93,15	3043	559	0,54	3
70.	Е0133-11-1	Установка металлических опор для освещения массой до 2 т	1т	9,20	13275,36	8224,11	122133	75662	29,90	275
					4993,88	1749,29	45944	16093	6,79	62
71.	Ц0108-472 -10	Проводник заземляющий из медного изолированного провода сечением до 25 мм2 открыто по строительным конструкциям	м	25,00	76,70	2,42	1918	60	0,45	11
					74,29	0,35	1857	9	0,00	0
72.	С151607-4 8	Провода медные гибкие антенные для электрических установок и антенн, марка МГ сечение 16 мм2	т	0,00	493900,00	--	1778	--	--	--
					--	--	--	--	--	--
73.	Ц0108-598 -1	Универсальные сборные электромонтажные конструкции /УСЭК/ для светильников, устанавливаемые на потолке	т	0,01	32429,80	1071,80	324	11	185,15	2
					31050,00	266,80	310	3	1,55	0
74.	Ц0108-406 -2	Конструкции металлические по месту	т	0,15	112935,25	8228,25	16940	1234	278,30	42
					49427,00	481,85	7414	72	2,79	0
75.	Е0113-26-6	Окраска стальных труб и металлоконструкций эмалью ПФ-115 за 2 раза	м2	4,23	50,94	0,05	215	--	0,05	0
					9,57	--	40	--	--	--
76.	Ц0108-599 -3	Установка щита автоматического переключения на резерв, масса щитка до 25 кг	шт	1,00	1433,60	50,94	1434	51	4,60	5
					817,65	7,82	818	8	0,05	0
77.	Ц0108-545 -17	Установка ящиков протяжных	кг	12,00	148,36	1,84	1780	22	1,15	14
					28,52	--	342	--	--	--
78.	Ц0108-411 -4	Ввод гибкий, наружный диаметр металлорукава до 27 мм	ввод	50,00	200,40	--	10020	--	1,15	57
					103,50	--	5175	--	--	--
79.	Ц0108-420 -1	Установка коробок ответвительных	шт	35,00	643,22	35,77	22513	1252	2,40	84
					463,45	8,74	16221	306	0,05	2
80.	Ц0108-572 -6	Установка шкафа типа ШУНО на фундаменте	шт	0,50	11875,20	791,20	5938	396	3,45	2
					2484,00	186,30	1242	93	1,08	1

81.	Ц0108-530 -4	Установка пускателя магнитного типа ПМЛ на конструкциях, на ток до 40 А	шт	3,50	843,63 / 445,05	20,59 / 2,64	2953 / 1558	72 / 9	3,45 / 0,02	12 / 0
82.	Ц0108-534 -1	Разъединитель-переключатель универсальный	шт	0,50	721,37 / 378,35	17,02 / 2,65	361 / 189	9 / 1	2,30 / 0,02	1 / 0
83.	Ц0108-526 -1	Двухполюсной автоматический выключатель,на ток до 25 А	шт	0,50	537,23 / 261,05	15,18 / 2,64	269 / 131	8 / 1	1,15 / 0,02	1 / 0
84.	Ц0108-521 -1	Рубильник устанавливаемый на металлическом основании, однополюсный на ток до 250 А	шт	3,50	329,50 / 192,05	13,46 / 2,64	1153 / 672	47 / 9	1,15 / 0,02	4 / 0
85.	Ц0108-53-1	Трансформатор тока, напряжение до 10 кВ	шт	7,50	548,44 / 399,05	21,39 / 5,18	4113 / 2993	160 / 39	2,30 / 0,03	17 / 0
86.	СПрайс-ли стЭ106л.9	Пускатель магнитный тип ПМЛ-21200	шт	3,50	3295,68 / --	-- / --	11535 / --	-- / --	-- / --	-- / --
87.	СПрайс-ли стЭ106л.7	Разъединитель-переключатель на три положения,ток 250А	шт	0,50	3583,50 / --	-- / --	1792 / --	-- / --	-- / --	-- / --
88.	СПрайс-ли стЭ106л.1	Двухполюсной автоматический выключатель на ток 6,3А	шт	0,50	3267,15 / --	-- / --	1634 / --	-- / --	-- / --	-- / --
89.	СПрайс-ли стЭ113л.7	Рубильник на ток 100А	шт	3,50	4589,57 / --	-- / --	16064 / --	-- / --	-- / --	-- / --
90.	СПрайс-ли стЭ105л.7	Трансформатор тип ТШ-30/5А	шт	7,50	577,20 / --	-- / --	4329 / --	-- / --	-- / --	-- / --
91.	Спрайс-ли стЭ80л.5	Стоимость шкафа ШУНО	к-т	0,50	109493,01 / --	-- / --	54747 / --	-- / --	-- / --	-- / --
92.	Ц0108-572 -4	Установка шкафа ГПП	шт	0,50	2948,60 / 558,90	204,70 / 46,58	1474 / 279	102 / 23	3,45 / 0,27	2 / 0
93.	Ц0110-485 -2	Установка антенны	шт	0,50	10114,20 / 9496,70	531,30 / 31,05	5057 / 4748	266 / 16	57,50 / 0,18	29 / 0
94.	Ц0110-221 -1	Настройка каналов тональной частоты	канал	0,50	20969,50 / 20780,50	-- / --	10485 / 10390	-- / --	103,50 / --	52 / --
95.	Ц0108-16-1	Предохранитель,напряжение 35 кВ	шт	16,50	812,95 / 465,75	216,20 / 46,58	13414 / 7685	3567 / 769	2,76 / 0,27	46 / 4
96.	Ц0108-525	Выключатели или переключатели	шт	7,00	644,22	17,02	4510	119	2,30	16

	-1	пакетные на ток до 25 А							
97.	Ц0108-592 -2	Патрон подвесной			331,20	2,65	2318	19	0,02	0
			шт	2,00	132,03	1,96	264	4	0,56	1
98.	СПрайс-ли стЭ106л.8	Предохранители на ток до до 63А			87,97	0,34	176	1	0,00	0
			шт	16,50	264,48	--	4364	--	--	--
99.	С151801-2 8	Выключатели и переключатели пакетные открытые /степень защиты 1Р00/, тип ПП2-16/Н2 М3			--	--	--	--	--	--
			шт	5,00	264,00	--	1320	--	--	--
100.	С151801-1 8	Выключатель однополюсный для открытой установки, поворотный брызгозащищенный на ток 6 А, тип 0-4-Б-01-6/220			--	--	--	--	--	--
			шт	2,00	215,00	--	430	--	--	--
101.	С151701-9	Патрон с лампой накаливания 220в			--	--	--	--	--	--
			шт	2,00	532,00	--	1064	--	--	--
102.	Спрайс-ли стЭ80л.2	Стоимость шкафа ГПП с блоком управления освещением и антенной			--	--	--	--	--	--
			к-т	0,50	170383,08	--	85192	--	--	--
103.	Ц0108-167 -1	Муфта соединительная эпоксидная для кабеля, напряжение до 1 кВ, сечение до 35 мм2			--	--	--	--	--	--
			шт	4,00	1704,74	1,84	6819	7	6,90	28
104.	Ц0108-167 -2	Муфта соединительная эпоксидная для кабеля, напряжение до 1 кВ, сечение до 70 мм2			1202,90	--	4812	--	--	--
			шт	2,00	1855,82	3,56	3712	7	8,05	16
105.	Ц0108-167 -4	Муфта соединительная эпоксидная для кабеля, напряжение до 1 кВ, сечение до 185 мм2			1351,25	--	2702	--	--	--
			шт	2,00	2471,82	4,37	4944	9	11,50	23
106.	Ц0108-167 -6	Муфта соединительная эпоксидная для кабеля, напряжение до 3 кВ, сечение до 35 мм2			1958,45	2,64	3917	5	0,02	0
			шт	1,50	1929,27	11,62	2894	17	6,90	10
107.	Ц0108-160 -1	Заделки концевые ПКВЭ-1			1415,65	2,64	2123	4	0,02	0
			шт	10,00	682,85	--	6828	--	3,45	35
108.	Ц0108-165 -1	Муфта концевая эпоксидная для кабеля, напряжение до 1 кВ, сечение до 35 мм2			606,05	--	6060	--	--	--
			шт	2,00	2321,25	1431,75	4642	2863	4,60	9
109.	Ц0108-165 -2	Муфта концевая эпоксидная для кабеля, напряжение до 1 кВ, сечение до 70 мм2			869,40	316,24	1739	632	1,83	4
			шт	4,00	2643,15	1654,85	10573	6619	5,75	23
110.	Ц0108-165 -3	Муфта концевая эпоксидная для кабеля, напряжение до 1 кВ, сечение до 185 мм2			970,60	364,55	3882	1458	2,11	8
			шт	4,00	3233,35	2048,15	12933	8193	6,90	28
111.	СПрайс-ли стК55л.1	Муфты тип EKs-1-CT4-16/25-B-M			1159,20	453,09	4637	1812	2,63	11
			шт	4,00	3584,53	--	14338	--	--	--

112.	СПрайс-ли Муфты тип EKs-1-CT4-35/50-B-M стК55л.1	шт	2,00	4891,91	--	9784	--	--	--	--	--
113.	СПрайс-ли Муфты тип EKs-1-CT4-150/240-B-M стК55л.1	шт	2,00	8850,87	--	17702	--	--	--	--	--
114.	СПрайс-ли Муфты тип ПСсл-3 стК55л.1	шт	1,50	7336,06	--	11004	--	--	--	--	--
115.	С151803-2 08 Заделки концевые для кабеля типа ПКВЭ	шт	10,00	333,00	--	3330	--	--	--	--	--
116.	СПрайс-ли Муфта типа rEK-1КвТ-4-16/25-B-M стК55л.2	шт	2,00	5916,66	--	11833	--	--	--	--	--
117.	СПрайс-ли Муфта типа rEK-1КвТ-4-35/50-B-M стК55л.2	шт	4,00	6564,39	--	26258	--	--	--	--	--
118.	СПрайс-ли Муфта типа rEK-1КвТ-4-70/120-B-M стК55л.2	шт	2,00	8273,16	--	16546	--	--	--	--	--
119.	СПрайс-ли Муфта типа rEK-1КвТ-4-120/240-B-M стК55л.2	шт	2,00	9772,42	--	19545	--	--	--	--	--
120.	С151601-1 18 Кабели силовые на напряжение 660 В, марка АВВГ, число жил и сечение 3х4 мм2	1000м	1,50	36200,00	--	54300	--	--	--	--	--
121.	С151601-1 34 Кабели силовые на напряжение 660 В, марка АВВГ, число жил и сечение 4х4 мм2	1000м	1,38	47500,00	--	65550	--	--	--	--	--
122.	С151601-1 35 Кабели силовые на напряжение 660 В, марка АВВГ, число жил и сечение 4х6 мм2	1000м	0,58	60200,00	--	34916	--	--	--	--	--
123.	С151601-1 36 Кабели силовые на напряжение 660 В, марка АВВГ, число жил и сечение 4х10 мм2	1000м	0,91	84200,00	--	76622	--	--	--	--	--
124.	С151601-1 37 Кабели силовые на напряжение 660 В, марка АВВГ, число жил и сечение 4х16 мм2	1000м	1,03	122300,00	--	126580	--	--	--	--	--
125.	С151601-1 38 Кабели силовые на напряжение 660 В, марка АВВГ, число жил и сечение 4х25 мм2	1000м	0,82	179800,00	--	147436	--	--	--	--	--
126.	С151601-1 39 Кабели силовые на напряжение 660 В, марка АВВГ, число жил и сечение 4х35 мм2	1000м	0,23	235500,00	--	55342	--	--	--	--	--

127.	С151601-140	Кабели силовые на напряжение 660 В, марка АВВГ, число жил и сечение 4х50 мм2	1000м	0,35	330600,00	--	115710	--	--	--
					--	--	--	--	--	--
128.	С151601-191	Кабели силовые на напряжение 1000 В, марка АВВГ, число жил и сечение 4х70 мм2	1000м	0,02	534000,00	--	8010	--	--	--
					--	--	--	--	--	--
129.	С151601-194	Кабели силовые на напряжение 1000 В, марка АВВГ, число жил и сечение 4х150 мм2	1000м	0,61	1153700,00	--	703757	--	--	--
					--	--	--	--	--	--
130.	СПрайс-листЭ100п.300	Светильники тип ЖСУ17-250-001	шт	2,00	6839,08	--	13678	--	--	--
					--	--	--	--	--	--
131.	СПрайс-листЭ100п.866	Светильники тип ЖКУ15-250-107	шт	107,50	9778,85	--	1051226	--	--	--
					--	--	--	--	--	--
132.	С151703-18	Прожектор типа ЖО05-150-011	шт	14,00	16100,00	--	225400	--	--	--
					--	--	--	--	--	--
133.	СПрайс-листЭ100п.744	Светильники тип ЖПУ29-250-001	шт	11,00	59326,65	--	652593	--	--	--
					--	--	--	--	--	--
134.	С151706-86	Лампы натриевые высокого давления, тип ДНаТ-250	шт	115,50	794,00	--	91707	--	--	--
					--	--	--	--	--	--
135.	С151706-85	Лампы натриевые высокого давления, тип ДНаТ-150	шт	14,00	537,00	--	7518	--	--	--
					--	--	--	--	--	--
136.	СПрайс-листЭ109л.1	Опоры металлические граненые с покрытием "горячее цинкование" типа СТ-10-3.0	шт	57,50	66272,39	--	3810662	--	--	--
					--	--	--	--	--	--
137.	СПрайс-листЭ109л.3	Кронштейны для светильников с покрытием "горячее цинкование" типа "Ива-2,5",угол наклона-15град.	шт	38,00	5285,53	--	200850	--	--	--
					--	--	--	--	--	--
138.	СПрайс-листЭ109л.3	Кронштейны для двух светильников с покрытием "горячее цинкование" типа "Ива-2,5",угол наклона-25град.	шт	13,50	11035,72	--	148982	--	--	--
					--	--	--	--	--	--
139.	СПрайс-листЭ109л.3	Кронштейны для четырех светильников с покрытием "горячее цинкование" типа "Ива-2,5",угол наклона-25град.	шт	10,50	22071,44	--	231750	--	--	--
					--	--	--	--	--	--
140.	С130806-20	Трубы стальные сварные водогазопроводные с резьбой /ГОСТ 3262-75/, черные обыкновенные 25х3,2 мм	м	3,00	168,00	--	504	--	--	--
					--	--	--	--	--	--
141.	С12041-47	Зажим троссовый типа К676УЗ	т	0,00	128900,00	--	412	--	--	--

142.	С11051-19 4	Скобы С438У	шт	8,00	-- 119,00	-- --	-- 952	-- --	-- --	-- --
143.	С11011-20 0	Канат стальной оцинкованный 8-Г-ОЖ-Р-1370	10м	0,50	-- 931,00	-- --	-- 466	-- --	-- --	-- --
144.	С151803-7 6	Уголок перфорированный стальной,L-2,0м	шт	7,50	-- 466,00	-- --	-- 3495	-- --	-- --	-- --
145.	С151802-2	Вводы гибкие, степень защиты 1Р40, с металлорукавом из нержавеющей стали, диаметром присоединения трубы 25-27 мм, длиной 429 мм, тип К1080 У3	шт	50,00	-- 313,00	-- --	-- 15650	-- --	-- --	-- --
146.	С151803-5 4	Коробка протяжная /ТУ36-1689-78/, тип У995 У2	шт	35,00	-- 381,00	-- --	-- 13335	-- --	-- --	-- --
147.	С11071-6	Сжим ответвительный У733УЗ;У731МУЗ	100шт	2,75	-- 7100,00	-- --	-- 19525	-- --	-- --	-- --
148.	С151803-1 58	Щит автоматического переключения на резерв типа АВРІТ-10-54- УХЛ4	шт	1,00	-- 18600,00	-- --	-- 18600	-- --	-- --	-- --
149.	С151803-1 97	Ящики стальные протяжные,тип К655Т1	шт	1,00	-- 4550,00	-- --	-- 4550	-- --	-- --	-- --
150.	СПрайс-ли стЭ94л.20	Крепеж-клипса	шт	0,50	-- 1413,17	-- --	-- 707	-- --	-- --	-- --
151.	Е0133-3-2	Бурение котлованов на глубину бурения до 3 м группа грунтов 2	котлова н	89,00	-- 1224,77 160,43	-- 1064,35 271,38	-- 109005 14278	-- 94727 24153	-- 1,02 1,06	-- 91 94
152.	Е0108-3-3	Устройство гравийного основания под фундаменты	м3	7,55	1356,47 142,31	116,02 43,99	10235 1074	875 332	0,98 0,21	7 2
153.	Е0106-1-2	Устройство бетонных фундаментов под опоры	м3	62,30	7247,18 799,54	113,07 42,72	451499 49811	7044 2662	5,07 0,21	316 13
154.	С143001-6 2	Надбавка к сметной стоимости при изменении марки бетона по водонепроницаемости до 4: за 4 кг/см2	м3	62,30	256,00 --	-- --	15949 --	-- --	-- --	-- --
155.	Е0106-11- 6	Установка стальных конструкций, остающихся в теле бетона	1т	13,54	124439,87 8694,00	12787,24 4830,87	1684319 117675	173078 65387	48,88 23,60	662 319
156.	Е0113-26-	Окраска металлических конструкций	м2	338,38	40,23	0,05	13613	16	0,04	12

21	серебристой краской БТ-177 за 2 раза	7,20	--	2436	--	--	--
	Итого по разделу: Сети наружного освещения						14294989

ИТОГО:	16713181	720592	5744
	970916	205831	996

Накладные расходы :

На монтажные работы	528066
На общестроительные работы	587364
На металломонтажные работы	65139
Всего накладных расходов:	1180570
Итого с накладными	17893750

Ненормируемые и непредвиденные затраты :

Всего ненормируемые и непредвиденные затраты	984591
Итого с ненормируемыми и непредвиденными затратами	18878341
Итого с временными, 4,8 %	19713274
Итого с зимними удорожаниями, 3,87 %	20418751
Итого с затратами на дополнительные отпуска, 0,4 %	20491669
Итого с затратами на выслугу лет, 1 %	20673963
Пересчет в текущих ценах, 2013 г	42174885
Налоги, сборы, обязательные платежи, 2 %	843498
Всего с налогами, сборами, обязательными платежами	43018383
Налог на добавленную стоимость, 12 %	5162206
Итого с НДС	48180589

Принял:

Генподрядчик:

ТОО «ДорМехСтрой»

Сдал:

Субподрядчик:

ТОО «Есик Жолдары»