Заказчик: Коммунальное государственное учреждение "Управление городской мобильности города Алматы"

Подрядчик: Товарищество с ограниченной ответственностью "КОНФОРС"

Наименование строительства и его адрес: Строительство дорог в мкр. Айгерим-1, Алатауский район

Приложение 5 к приказу Министра по инвестициям и развитию Республики Казахстан от 19 сентября 2018 года № 656

Приложение 4-1 к Правилам организации деятельности и осуществления функций заказчика (застройщика)

СПРАВКА
о стоимости выполненных строительных работ и затрат (по ресурсному методу)
за СЕНТЯБРЬ месяц 2019 года

Код	Код		Договор		Источник финансирования		Организационно-правовая форма			
заказчика	подрядчика		номер	дата	наименование	код	наименование		код	
			№103	13.05.2019						
			Д/с №2	23.08.2019						
Наименование пусковых комплексов, объектов	Стоимость выполненных работ и затрат в тысячах тенге								НДС	Всего к оплате
	с начала строительства по отчетный месяц включительно с НДС	в отчетном месяце (за Сентябрь 2019г.) без НДС	из графы 1							
			Строительно-монтажные работы по смете	из них		стоимость прочих затрат не входящих в состав строительно-монтажных работ по смете 20__ г.	Дополнительные работы			
				в отчетном месяце	по монтажу оборудования		на приобретение материалов	Другие дополнительные затраты и расходы		
А	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
Строительство дорог в мкр. Айгерим-1, Алатауский район	49 350 986,00	44 063 380,36							5 287 605,64	**49 350 986,00**

Заказчик:
КГУ "Управление городской мобильности города Алматы"
БИН 161040019460

Подрядчик:
ТОО "КОНФОРС"
БИН 110940021275

Директор: **Банщиков А.Ю.**

Технический надзор: ТОО "СейсмоСтройЗащита"

Авторский надзор: ТОО "Алстройпроект"

Форма 2-В

Заказчик **КГУ "Управление городской мобильности города Алматы", БИН 161040019460, г.Алматы, Бостандыкский район, площадь Республики, 4, тел.271-65-47**

(полное наименование, бизнес идентификационный номер, адрес, данные о средствах связи)

Подрядчик **ТОО "КОНФОРС", БИН 110940021275, г.Алматы, ул. Василия Бартольда, 157б, тел.317-97-37**

(полное наименование, бизнес идентификационный номер, адрес, данные о средствах связи)

Стройка **Строительство дорог в мкр. Айгерим-1, Алатауский район**

(наименование, адрес)

Объект **Подготовка территории (№1-1)**

(наименование)

Дополнительное соглашение №2 от 23.08.2019г. к Договору о государственных закупках работ №103 от 13.05.2019г.

АКТ

приемки выполненных работ

за СЕНТЯБРЬ 2019 года

Составлен(а) в текущих ценах 2 квартала 2018 года

№ п/п	Шифр норм, код ресурса	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Количество	Стоимость единицы, тенге		Общая стоимость, тенге			Накладные расходы, тенге	Всего стоимость с НР и СП, тенге
					Всего	эксплуатация машин	Всего	эксплуатация машин	материалы		
					зарплата рабочих-строителей	в т. ч. зарплата машинистов	зарплата рабочих-строителей	в т. ч. зарплата машинистов	оборудование, мебель, инвентарь	Сметная прибыль, тенге	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
1	**ТСЦИ РК 8.03-04-2017 Раздел 1. Таблица 1601-0204-30**	**Разбивка улиц в координатах на местности 2 категории сложности**	**км**	**3,15**	**15922,00**	**--**	**50154,30**	**--**	**--**	**--**	**54167**
		СП - 8%			**15922,00**	**--**	**50154,30**	**--**		**4012,34**	
		ИТОГО ПО СМЕТЕ:	**Тенге**								**54167**
		В ТОМ ЧИСЛЕ:									
		- Зарплата рабочих строителей	Тенге				**50154,30**				
		- Сметная прибыль	Тенге							**4012,34**	
		Итого с временными							**1,3%**	**704**	**54 871**
		Итого с зимними удорожаниями							**1,35%**	**741**	**55 612**
		Итого с непредвиденными работами и затратами, 2 %							**2%**	**1 112**	**56 724**
		Итого с НДС							**12%**	**6 807**	**63 531**

		Конкурсная скидка 0,019307319%							**0,019307319%**	**12**	**12**
		Итого с конкурсной скидкой									**63 518**

ПРИНЯЛ:

Заказчик: **КГУ "Управление городской мобильности города Алматы"**
БИН 161040019460

Технический надзор: ТОО "СейсмоСтройЗащита"

Авторский надзор: ТОО "Алстройпроект"

СДАЛ:

Подрядчик: **ТОО "КОНФОРС"**
БИН 110940021275

Директор **Банщиков А.Ю.**

Форма 2-В

Заказчик **КГУ "Управление городской мобильности города Алматы", БИН 161040019460, г.Алматы, Бостандыкский район, площадь Республики, 4, тел.271-65-47**

(полное наименование, бизнес идентификационный номер, адрес, данные о средствах связи)

Подрядчик **ТОО "КОНФОРС", БИН 110940021275, г.Алматы, ул. Василия Бартольда, 157б, тел.317-97-37**

(полное наименование, бизнес идентификационный номер, адрес, данные о средствах связи)

Стройка **Строительство дорог в мкр. Айгерим-1, Алатауский район**

(наименование, адрес)

Объект **Общестроительные работы (№2-1)**

(наименование)

Дополнительное соглашение №2 от 23.08.2019г. к Договору о государственных закупках работ №103 от 13.05.2019г.

АКТ
приемки выполненных работ
за СЕНТЯБРЬ 2019 года

Составлен(а) в текущих ценах 2 квартала 2018 года

№ п/п	Шифр норм, код ресурса	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Количество	Стоимость единицы, тенге		Общая стоимость, тенге			Накладные расходы, тенге	Всего стоимость с НР и СП, тенге
					Всего	эксплуатация машин	Всего	эксплуатация машин	материалы		
					зарплата рабочих-строителей	в т. ч. зарплата машинистов	зарплата рабочих-строителей	в т. ч. зарплата машинистов	оборудование, мебель, инвентарь	Сметная прибыль, тенге	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
		РАЗДЕЛ 1.Земляные работы									
1	1101-0102-0308 РСНБ РК 2015	Грунты 2 группы. Разработка с погрузкой на автомобили-самосвалы экскаваторами с ковшом вместимостью 0,65 м3	м3 грунта	7680	195,40	186,19	1500649,00	1429911,63	758,48	348234,74	1996794,48
					9,11	53,86	69978,93	413680,44		147910,70	
2	4102-0102-1030 РСНБ РК 2015	Перевозка строительных грузов самосвалами вне карьеров. Грузоподъемность 15 т. Класс груза 1. Расстояние перевозки 30 км	т	13056	638,00	--	8329728,00	--		--	8996106,24
					--	--	--	--		666378,24	
3	1101-0102-0602 РСНБ РК 2015	Грунты 2-3 группы. Работа на отвале	м3 грунта	7680	19,67	16,50	151067,21	126697,96	758,48	55272,55	222846,95
					3,07	6,92	23610,78	53156,66		16507,18	
4	1101-0102-0208 РСНБ РК 2015	Грунты 2 группы. Разработка с погрузкой на автомобили-самосвалы экскаваторами с ковшом вместимостью 1,6 м3	м3 грунта	1910	150,53	145,64	287507,09	278168,58	141,47	72941,71	389284,70
					4,82	48,23	9197,03	92110,90		28835,90	

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
16	1101-0201-0601 РСНБ РК 2015	Грунт насыпей уплотняемый. Полив водой	м3 уплотненного грунта	4266,6	81,37	68,92	347185,19	294044,69	12799,80	78590,98	459838,26
					9,46	16,13	40340,70	68813,43		34062,09	
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 1	Тенге				16902445,57	3309237,62	2945847,46	856558,39	19179724,28
							185117,49	1004546,93	--	1420720,32	
	Стоимость общестроительных работ		Тенге				16902445,57				
	Материалы		Тенге				26106,86				
	Всего заработная плата		Тенге					1189664,42			
	Местные материалы		Тенге				2919740,60				
	Транспортные расходы		Тенге				10462243,00				
		Накладные расходы	Тенге				856558,39				
		Сметная прибыль	Тенге				1420720,32				
	ВСЕГО, Стоимость общестроительных работ		Тенге				19179724,28				
		Нормативная трудоемкость	чел.-ч								790,87
		Сметная заработная плата	Тенге					1189664,42			
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 1	Тенге				19179724,28				
		Нормативная трудоемкость	чел.-ч								790,87
		Сметная заработная плата	Тенге					1189664,42			
		РАЗДЕЛ 2.Дорожная одежда									
17	1127-0401-0102 РСНБ РК 2015	Слои оснований подстилающие и выравнивающие из песчано-гравийной смеси, дресвы. Устройство	м3 материала основания в плотном теле	3080	1173,63	1030,56	3614787,48	3174113,40	6468,00	1260265,85	5265057,60
					140,98	237,89	434206,08	732706,74		390004,27	
18	2101-0601-0101 РСНБ РК 2015	Смеси песчано-гравийные природные ГОСТ 23735-2014	м3	3757,6	1253,00	--	4708272,80	--	4708272,80	--	5084934,62
					--	--	--	--		376661,82	
19	1127-0403-0101 РСНБ РК 2015	Основания из щебеночно-гравийной смеси однослойные толщиной 15 см	м2 основания	10791,78213	774,75	221,72	8360910,76	2392774,65	5606665,36	1283019,90	10415445,11
					33,49	76,59	361470,74	826510,65		771514,45	
		Бордюры									
20	1127-0401-0102 РСНБ РК 2015	Слои оснований подстилающие и выравнивающие из песчано-гравийной смеси, дресвы. Устройство	м3 материала основания в плотном теле	9,8	1173,63	1030,56	11501,60	10099,45	20,58	4009,94	16752,46
					140,98	237,89	1381,56	2331,34		1240,92	
21	2101-0601-0101 РСНБ РК 2015	Смеси песчано-гравийные природные ГОСТ 23735-2014	м3	11,956	1253,00	--	14980,87	--	14980,87	--	16179,34
					--	--	--	--		1198,47	
22	1127-0201-1002 РСНБ РК 2015	Камни бортовые бетонные. Установка при других видах покрытий	м бортового камня	350	824,56	29,52	288594,74	10333,23	12951,72	291087,82	626057,17

Заказчик: Коммунальное государственное учреждение "Управление городской мобильности города Алматы"

Подрядчик: Товарищество с ограниченной ответственностью "КОНФОРС"

Наименование строительства и его адрес: Строительство дорог в мкр. Айгерим-1, Алатауский район

Приложение 5 к приказу Министра по инвестициям и развитию Республики Казахстан от 19 сентября 2018 года № 656

Приложение 4-1 к Правилам организации деятельности и осуществления функций заказчика (застройщика)

СПРАВКА

о стоимости выполненных строительных работ и затрат (по ресурсному методу)

за СЕНТЯБРЬ месяц 2019 года

Код заказчика	Код подрядчика		Договор		Источник финансирования		Организационно-правовая форма			
			номер	дата	наименование	код	наименование		код	
			№103	13.05.2019						
			Д/с №2	23.08.2019						
Наименование пусковых комплексов, объектов	Стоимость выполненных работ и затрат в тысячах тенге								НДС	Всего к оплате
	с начала строительства по отчетный месяц включительно с НДС	в отчетном месяце (за Сентябрь 2019г.) без НДС	из графы 1							
			Строительно-монтажные работы по смете	из них		стоимость прочих затрат не входящих в состав строительно-монтажных работ по смете 20__ г.	Дополнительные работы			
				в отчетном месяце	по монтажу оборудования		на приобретение материалов	Другие дополнительные затраты и расходы		
А	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
Строительство дорог в мкр. Айгерим-1, Алатауский район	49 350 986,00	44 063 380,36							5 287 605,64	**49 350 986,00**

Заказчик:
КГУ "Управление городской мобильности города Алматы"
БИН 161040019460

Подрядчик:
ТОО "КОНФОРС"
БИН 110940021275

Директор **Банщиков А.Ю.**

Технический надзор: ТОО "СейсмоСтройЗащита"

Авторский надзор: ТОО "Алстройпроект"

Форма 2-В

Заказчик **КГУ "Управление городской мобильности города Алматы", БИН 161040019460, г.Алматы, Бостандыкский район, площадь Республики, 4, тел.271-65-47**

(полное наименование, бизнес идентификационный номер, адрес, данные о средствах связи)

Подрядчик **ТОО "КОНФОРС", БИН 110940021275, г.Алматы, ул. Василия Бартольда, 157б, тел.317-97-37**

(полное наименование, бизнес идентификационный номер, адрес, данные о средствах связи)

Стройка **Строительство дорог в мкр. Айгерим-1, Алатауский район**

(наименование, адрес)

Объект **Подготовка территории (№1-1)**

(наименование)

Дополнительное соглашение №2 от 23.08.2019г. к Договору о государственных закупках работ №103 от 13.05.2019г.

АКТ

приемки выполненных работ

за СЕНТЯБРЬ 2019 года

Составлен(а) в текущих ценах 2 квартала 2018 года

№ п/п	Шифр норм, код ресурса	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Количество	Стоимость единицы, тенге		Общая стоимость, тенге			Накладные расходы, тенге	Всего стоимость с НР и СП, тенге
					Всего	эксплуатация машин	Всего	эксплуатация машин	материалы		
					зарплата рабочих-строителей	в т. ч. зарплата машинистов	зарплата рабочих-строителей	в т. ч. зарплата машинистов	оборудование, мебель, инвентарь	Сметная прибыль, тенге	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
1	**ТСЦИ РК 8.03-04-2017 Раздел 1. Таблица 1601-0204-30**	**Разбивка улиц в координатах на местности 2 категории сложности**	**км**	**3,15**	**15922,00**	**--**	**50154,30**	**--**	**--**	**--**	**54167**
		СП - 8%			**15922,00**	**--**	**50154,30**	**--**		**4012,34**	
		ИТОГО ПО СМЕТЕ:	**Тенге**								**54167**
		В ТОМ ЧИСЛЕ:									
		- Зарплата рабочих строителей	Тенге				**50154,30**				
		- Сметная прибыль	Тенге							**4012,34**	
		Итого с временными							**1,3%**	**704**	**54 871**
		Итого с зимними удорожаниями							**1,35%**	**741**	**55 612**
		Итого с непредвиденными работами и затратами, 2 %							**2%**	**1 112**	**56 724**
		Итого с НДС							**12%**	**6 807**	**63 531**

		Конкурсная скидка 0,019307319%							0,019307319%	12	12
		Итого с конкурсной скидкой									63 518

ПРИНЯЛ:

Заказчик: **КГУ "Управление городской мобильности города Алматы"**
БИН 161040019460

Технический надзор: ТОО "СейсмоСтройЗащита"

Сиразиев.Р.Т.

Авторский надзор: ТОО "Алстройпроект"

СДАЛ:

Подрядчик: **ТОО "КОНФОРС"**
БИН 110940021275

Директор **Банщиков А.Ю.**

Форма 2-В

Заказчик **КГУ "Управление городской мобильности города Алматы", БИН 161040019460, г.Алматы, Бостандыкский район, площадь Республики, 4, тел.271-65-47**

(полное наименование, бизнес идентификационный номер, адрес, данные о средствах связи)

Подрядчик **ТОО "КОНФОРС", БИН 110940021275, г.Алматы, ул. Василия Бартольда, 157б, тел.317-97-37**

(полное наименование, бизнес идентификационный номер, адрес, данные о средствах связи)

Стройка **Строительство дорог в мкр. Айгерим-1, Алатауский район**

(наименование, адрес)

Объект **Общестроительные работы (№2-1)**

(наименование)

Дополнительное соглашение №2 от 23.08.2019г. к Договору о государственных закупках работ №103 от 13.05.2019г.

АКТ
приемки выполненных работ
за СЕНТЯБРЬ 2019 года

Составлен(а) в текущих ценах 2 квартала 2018 года

№ п/п	Шифр норм, код ресурса	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Количество	Стоимость единицы, тенге		Общая стоимость, тенге			Накладные расходы, тенге	Всего стоимость с НР и СП, тенге
					Всего	эксплуатация машин	Всего	эксплуатация машин	материалы		
					зарплата рабочих-строителей	в т. ч. зарплата машинистов	зарплата рабочих-строителей	в т. ч. зарплата машинистов	оборудование, мебель, инвентарь	Сметная прибыль, тенге	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
		РАЗДЕЛ 1.Земляные работы									
1	1101-0102-0308 РСНБ РК 2015	Грунты 2 группы. Разработка с погрузкой на автомобили-самосвалы экскаваторами с ковшом вместимостью 0,65 м3	м3 грунта	7680	195,40	186,19	1500649,00	1429911,63	758,48	348234,74	1996794,48
					9,11	53,86	69978,93	413680,44		147910,70	
2	4102-0102-1030 РСНБ РК 2015	Перевозка строительных грузов самосвалами вне карьеров. Грузоподъемность 15 т. Класс груза 1. Расстояние перевозки 30 км	т	13056	638,00	--	8329728,00	--		--	8996106,24
					--	--	--	--		666378,24	
3	1101-0102-0602 РСНБ РК 2015	Грунты 2-3 группы. Работа на отвале	м3 грунта	7680	19,67	16,50	151067,21	126697,96	758,48	55272,55	222846,95
					3,07	6,92	23610,78	53156,66		16507,18	
4	1101-0102-0208 РСНБ РК 2015	Грунты 2 группы. Разработка с погрузкой на автомобили-самосвалы экскаваторами с ковшом вместимостью 1,6 м3	м3 грунта	1910	150,53	145,64	287507,09	278168,58	141,47	72941,71	389284,70
					4,82	48,23	9197,03	92110,90		28835,90	

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
5	4102-0102-1030 РСНБ РК 2015	Перевозка строительных грузов самосвалами вне карьеров. Грузоподъемность 15 т. Класс груза 1. Расстояние перевозки 30 км	т	3342,5	638,00	--	2132515,00	--		--	2303116,20
					--	--	--	--		170601,20	
6	1101-0102-0602 РСНБ РК 2015	Грунты 2-3 группы. Работа на отвале	м3 грунта	1910	19,67	16,50	37570,10	31509,52	188,63	13746,17	55421,57
					3,07	6,92	5871,95	13219,95		4105,30	
7	1101-0203-0609 РСНБ РК 2015	Грунты. Рыхление бульдозерами-рыхлителями, мощность трактора 132 кВт (180 л с). Глубина рыхления до 0,5 м, длина разрыхляемого участка свыше 200 м	м3 грунта	1910	4,65	4,65	8875,46	8875,46	--	1531,86	11239,91
					--	1,11	--	2127,59		832,59	
8	1101-0201-0101 РСНБ РК 2015	Грунт. Уплотнение прицепными катками на пневмоколесном ходу 25 т. Первый проход по одному следу при толщине слоя 25 см	м3 уплотненного грунта	1910	71,09	71,09	135781,84	135781,84	--	40104,96	189957,74
					--	29,16	--	55701,33		14070,94	
9	1101-0201-0107 РСНБ РК 2015 К=7	Грунт. Уплотнение прицепными катками на пневмоколесном ходу 25 т. На каждый последующий проход по одному следу при толщине слоя 25 см	м3 уплотненного грунта	1910	47,48	47,48	90686,97	90686,97	--	20837,31	120446,22
					--	15,15	--	28940,70		8921,94	
10	1101-0201-0601 РСНБ РК 2015	Грунт насыпей уплотняемый. Полив водой	м3 уплотненного грунта	1910	81,37	68,92	155422,05	131633,00	5730,00	35182,29	205852,69
					9,46	16,13	18059,05	30805,24		15248,35	
11	1101-0201-0401 РСНБ РК 2015	Грунт. Уплотнение грунтоуплотняющими машинами со свободно падающими плитами. Толщина уплотняемого слоя 30 см	м3 уплотненного грунта	1910	129,54	129,54	247424,34	247424,34	--	44640,86	315430,42
					--	32,46	--	62001,20		23365,22	
12	1101-0201-0601 РСНБ РК 2015	Грунт насыпей уплотняемый. Полив водой	м3 уплотненного грунта	1910	81,37	68,92	155422,05	131633,00	5730,00	35182,29	205852,69
					9,46	16,13	18059,05	30805,24		15248,35	
13	2101-0601-0101 РСНБ РК 2015	Смеси песчано-гравийные природные ГОСТ 23735-2014	м3	2330,2	1253,00	--	2919740,60	--	2919740,60	--	3153319,85
					--	--	--	--		233579,25	
		Укрепление дна корыта									
14	1101-0201-0102 РСНБ РК 2015	Грунт. Уплотнение прицепными катками на пневмоколесном ходу 25 т. Первый проход по одному следу при толщине слоя 30 см	м3 уплотненного грунта	4266,6	63,48	63,48	270846,03	270846,03	--	79957,14	378867,42
					--	26,03	--	111051,58		28064,25	
15	1101-0201-0108 РСНБ РК 2015 К=5	Грунт. Уплотнение прицепными катками на пневмоколесном ходу 25 т. На каждый последующий проход по одному следу при толщине слоя 30 см	м3 уплотненного грунта	4266,6	30,94	30,94	132024,60	132024,60	--	30335,53	175348,94
					--	9,88	--	42132,68		12988,81	

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
16	1101-0201-0601 РСНБ РК 2015	Грунт насыпей уплотняемый. Полив водой	м3 уплотненного грунта	4266,6	81,37	68,92	347185,19	294044,69	12799,80	78590,98	459838,26
					9,46	16,13	40340,70	68813,43		34062,09	
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 1	Тенге				16902445,57	3309237,62	2945847,46	856558,39	19179724,28
							185117,49	1004546,93	--	1420720,32	
	Стоимость общестроительных работ		Тенге				16902445,57				
	Материалы		Тенге				26106,86				
	Всего заработная плата		Тенге					1189664,42			
	Местные материалы		Тенге				2919740,60				
	Транспортные расходы		Тенге				10462243,00				
		Накладные расходы	Тенге				856558,39				
		Сметная прибыль	Тенге				1420720,32				
	ВСЕГО, Стоимость общестроительных работ		Тенге				19179724,28				
		Нормативная трудоемкость	чел.-ч								790,87
		Сметная заработная плата	Тенге					1189664,42			
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 1	Тенге				19179724,28				
		Нормативная трудоемкость	чел.-ч								790,87
		Сметная заработная плата	Тенге					1189664,42			
		РАЗДЕЛ 2.Дорожная одежда									
17	1127-0401-0102 РСНБ РК 2015	Слои оснований подстилающие и выравнивающие из песчано-гравийной смеси, дресвы. Устройство	м3 материала основания в плотном теле	3080	1173,63	1030,56	3614787,48	3174113,40	6468,00	1260265,85	5265057,60
					140,98	237,89	434206,08	732706,74		390004,27	
18	2101-0601-0101 РСНБ РК 2015	Смеси песчано-гравийные природные ГОСТ 23735-2014	м3	3757,6	1253,00	--	4708272,80	--	4708272,80	--	5084934,62
					--	--	--	--		376661,82	
19	1127-0403-0101 РСНБ РК 2015	Основания из щебеночно-гравийной смеси однослойные толщиной 15 см	м2 основания	10791,78213	774,75	221,72	8360910,76	2392774,65	5606665,36	1283019,90	10415445,11
					33,49	76,59	361470,74	826510,65		771514,45	
		Бордюры									
20	1127-0401-0102 РСНБ РК 2015	Слои оснований подстилающие и выравнивающие из песчано-гравийной смеси, дресвы. Устройство	м3 материала основания в плотном теле	9,8	1173,63	1030,56	11501,60	10099,45	20,58	4009,94	16752,46
					140,98	237,89	1381,56	2331,34		1240,92	
21	2101-0601-0101 РСНБ РК 2015	Смеси песчано-гравийные природные ГОСТ 23735-2014	м3	11,956	1253,00	--	14980,87	--	14980,87	--	16179,34
					--	--	--	--		1198,47	
22	1127-0201-1002 РСНБ РК 2015	Камни бортовые бетонные. Установка при других видах покрытий	м бортового камня	350	824,56	29,52	288594,74	10333,23	12951,72	291087,82	626057,17

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
					758,03	12,05	265309,80	4215,96		46374,60	
23	2102-0101-0701 РСНБ РК 2015	Бетон тяжелый класса В20 ГОСТ 7473-2010	м3	13,3	14578,00	--	193887,40	--	193887,40	--	209398,39
					--	--	--	--		15510,99	
24	2104-0508-9901 РСНБ РК 2015	Камни бортовые из бетона класса В22,5 ГОСТ 6665-91 (100.30.18)	м3	18,2	43035,00	--	783237,00	--	783237,00	--	845895,96
					--	--	--	--		62658,96	
		Тротуары									
25	1101-0205-0302 РСНБ РК 2015	Грунты 2 группы. Разработка вручную в траншеях глубиной до 2 м без креплений с откосами	м3 грунта	9,45	1644,72	--	15542,60	--	--	11190,67	28871,94
					1644,72	--	15542,60	--		2138,66	
26	1127-0401-0102 РСНБ РК 2015	Слои оснований подстилающие и выравнивающие из песчано-гравийной смеси, дресвы. Устройство	м3 материала основания в плотном теле	3,15	1173,63	1030,56	3696,94	3246,25	6,61	1288,91	5384,72
					140,98	237,89	444,07	749,36		398,87	
27	2101-0601-0101 РСНБ РК 2015	Смеси песчано-гравийные природные ГОСТ 23735-2014	м3	3,843	1253,00	--	4815,28	--	4815,28	--	5200,50
					--	--	--	--		385,22	
28	1127-0201-1002 РСНБ РК 2015	Камни бортовые бетонные. Установка при других видах покрытий	м бортового камня	105	1407,68	29,52	147806,02	3099,97	65113,11	87326,35	253942,96
					758,03	12,05	79592,94	1264,79		18810,59	
29	2104-0508-9901 РСНБ РК 2015	Камни бортовые из бетона класса В22,5 ГОСТ 6665-91 (100.20.8)	м3	1,68	43035,00	--	72298,80	--	72298,80	--	78082,70
					--	--	--	--		5783,90	
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 2	Тенге				18220332,29	5593667,00	11468717,53	2938189,44	22851203,47
							1157947,81	1567778,84	--	1692681,74	
	Стоимость общестроительных работ		Тенге				18220332,29				
	Материалы		Тенге				5691225,39				
	Всего заработная плата		Тенге					2725726,65			
	Местные материалы		Тенге				5777492,15				
		Накладные расходы	Тенге				2938189,44				
		Сметная прибыль	Тенге				1692681,74				
	ВСЕГО, Стоимость общестроительных работ		Тенге				22851203,47				
		Нормативная трудоемкость	чел.-ч								2057,63
		Сметная заработная плата	Тенге					2725726,65			
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 2	Тенге				22851203,47				
		Нормативная трудоемкость	чел.-ч								2057,63
		Сметная заработная плата	Тенге					2725726,65			
		ИТОГО ПО СМЕТЕ:	Тенге								42030927,75
		В ТОМ ЧИСЛЕ:									
		- Зарплата рабочих строителей	Тенге				1343065,30				
		- Затраты на эксплуатацию машин	Тенге					8902904,58			
		- в том числе зарплата машинистов	Тенге					2572325,77			

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
		- Материалов, изделий и конструкций	Тенге						14414564,99		
		- Перевозка грузов	Тенге				10462243,00				
		- Накладные расходы	Тенге							3794747,83	
		- Сметная прибыль	Тенге							3113402,06	
		Итого с временными							1,3%	546 402	42 577 330
		Итого с зимними удорожаниями							1,35%	574 794	43 152 124
		Итого с непредвиденными работами и затратами, 2 %							2%	863 042	44 015 166
		Итого с НДС							12%	5 281 820	49 296 986
		Конкурсная скидка 0,019307319%							0,019307319%	9 518	9 518
		Итого с конкурсной скидкой									49 287 468

ПРИНЯЛ:

Заказчик: **КГУ "Управление городской мобильности города Алматы"**
БИН 161040019460

Технический надзор: ТОО "СейсмоСтройЗащита"

Сарзиев. Р.Т.

Авторский надзор: ТОО "Алстройпроект"

СДАЛ:

Подрядчик: **ТОО "КОНФОРС"**
БИН 110940021275

Директор **Банщиков А.Ю.**