Заказчик: Коммунальное государственное учреждение "Управление городской мобильности города Алматы"

Подрядчик: Товарищество с ограниченной ответственностью "КОНФОРС"

Наименование строительства и его адрес: Строительство дорог в мкр. Айгерим-1, Алатауский район

Приложение 5 к приказу Министра по инвестициям и развитию Республики Казахстан от 19 сентября 2018 года № 656

Приложение 4-1 к Правилам организации деятельности и осуществления функций заказчика (застройщика)

СПРАВКА
о стоимости выполненных строительных работ и затрат (по ресурсному методу)
за МАЙ месяц 2020 года

Код заказчика	Код подрядчика		Договор номер	Договор дата	Источник финансирования наименование	Источник финансирования код	Организационно-правовая форма наименование		Организационно-правовая форма код	
			№103	13.05.2019						
			Д/с №4	27.01.2020						

Наименование пусковых комплексов, объектов	Стоимость выполненных работ и затрат в тысячах тенге								НДС	Всего к оплате
	с начала строительства по отчетный месяц включительно с НДС	в отчетном месяце (за Май 2020г.) без НДС	из графы 1							
			Строительно-монтажные работы по смете	из них		стоимость прочих затрат не входящих в состав строительно-монтажных работ по смете 20__ г.	Дополнительные работы			
				в отчетном месяце	по монтажу оборудования		на приобретение материалов	Другие дополнительные затраты и расходы		
А	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
Строительство дорог в мкр. Айгерим-1, Алатауский район	1 856 315,00	1 657 424,11							198 890,89	**1 856 315,00**

Заказчик:
КГУ "Управление городской мобильности города Алматы"
БИН 161040019460

Подрядчик:
ТОО "КОНФОРС"
БИН 110940021275

Директор **Велиев Ш.И.**

Технический надзор: ТОО "СейсмоСтройЗащита"

Сергизиев Р.Т.

Авторский надзор: ТОО "Алстройпроект"

Форма 2-В

Заказчик **КГУ "Управление городской мобильности города Алматы", БИН 161040019460, г.Алматы, Бостандыкский район, площадь Республики, 4, тел.271-65-47**

(полное наименование, бизнес идентификационный номер, адрес, данные о средствах связи)

Подрядчик **ТОО "КОНФОРС", БИН 110940021275, г.Алматы, ул. Василия Бартольда, 157б, тел.317-97-37**

(полное наименование, бизнес идентификационный номер, адрес, данные о средствах связи)

Стройка **Строительство дорог в мкр. Айгерим-1, Алатауский район**

(наименование, адрес)

Объект **Сети газоснабжения (№ 6-2)**

(наименование)

Дополнительное соглашение №4 от 27.01.2020г. к Договору о государственных закупках работ №103 от 13.05.2019г.

АКТ
приемки выполненных работ
за май 2020 года

Составлен(а) в текущих ценах 2 квартала 2018 года

№ п/п	Шифр норм, код ресурса	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Количество	Стоимость единицы, тенге		Общая стоимость, тенге			Накладные расходы, тенге	Всего стоимость с НР и СП, тенге
					Всего	эксплуатация машин	Всего	эксплуатация машин	материалы		
					зарплата рабочих-строителей	в т. ч. зарплата машинистов	зарплата рабочих-строителей	в т. ч. зарплата машинистов	оборудование, мебель, инвентарь	Сметная прибыль, тенге	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
		РАЗДЕЛ 1. Надземный гадопровод									
		Опоры Н-5,5 м, 116 шт., Н-3,5 м, 5 шт.									
		==========									
1	1113-0301-1406 РСНБ РК 2015 К=2	Поверхности металлические огрунтованные. Окраска эмалями ПФ-115 за 2 раза (опоры под газопровод)	м2	19,7254	164,20	3,71	3239	73	1992	818	4382
					59,52	0,61	1174	12		325	
2	1124-0202-0101 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 10	Газопроводы врезаемые диаметром до 70 мм. Врезка штуцером в действующие стальные газопроводы низкого давления под газом со снижением давления	врезка	1	10701,89	1187,42	10702	1187	1210	8222	20438
					8305,28	--	8305	--		1514	
3	1124-0202-0105 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 10	Газопроводы врезаемые диаметром до 150 мм. Врезка штуцером в действующие стальные газопроводы низкого давления под газом со снижением давления	врезка	24	21223,14	3332,83	509355	79988	81934	343959	921580
					14476,38	--	347433	--		68265	
4	1124-0202-0106 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 10	Газопроводы врезаемые диаметром до 200 мм. Врезка штуцером в действующие стальные газопроводы низкого давления под газом со снижением давления	врезка	10	31065,79	4387,57	310658	43876	55532	209138	561379
					21125,04	--	211250	--		41584	
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 1	Тенге				833954	125124	140668	562137	1507778
							568163	12	--	111688	

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
	Стоимость общестроительных работ		Тенге				833954				
	Материалы		Тенге				140667				
	Всего заработная плата		Тенге					568175			
		Накладные расходы	Тенге				562137				
		Сметная прибыль	Тенге				111687				
	ВСЕГО, Стоимость общестроительных работ		Тенге				1507779				
		Нормативная трудоемкость	чел.-ч								399
		Сметная заработная плата	Тенге					568175			
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 1	Тенге				1507779				
		Нормативная трудоемкость	чел.-ч								399
		Сметная заработная плата	Тенге					568175			
		ИТОГО ПО СМЕТЕ:	**Тенге**								1507779
		В ТОМ ЧИСЛЕ:									
		- Зарплата рабочих строителей	Тенге				568163				
		- Затраты на эксплуатацию машин	Тенге					125124			
		- в том числе зарплата машинистов	Тенге					12			
		- Материалов, изделий и конструкций	Тенге						140668		
		- Накладные расходы	Тенге							562137	
		- Сметная прибыль	Тенге							111688	
		Итого с временными							1,3%	19 601	1 527 381
		Итого с зимними удорожаниями							1,35%	20 620	1 548 000
		Итого с непредвиденными работами и затратами, 2 %							2%	30 960	1 578 960
		на 2019 год к=1,0498961									1 657 744
		Итого с НДС на 2019 год							12%	198 929	1 856 673
		Конкурсная скидка 0,019307319%							0,01930731900%	358	358
		Итого с конкурсной скидкой									1 856 315

ПРИНЯЛ:

Заказчик: **КГУ "Управление городской мобильности города Алматы"**
БИН 161040019460

Технический надзор: ТОО "СейсмоСтройЗащита"

Сиразиев. Р

Авторский надзор: ТОО "Алстройпроект"

СДАЛ:

Подрядчик: **ТОО "КОНФОРС"**
БИН 110940021275

Директор **Велиев Ш.И.**