Подрядчик **ТОО "Дорожно-строительное управление №13"**

(организация, адрес, телефон)

Субподрядчик **ТОО "Есик Жолдары"**

(организация, адрес, телефон)

Стройка **Капитальный ремонт 9 дворовых территорий Турсибского района**

(наименование, адрес)

Объект **Капитальный ремонт дворовых территорий по адресу: пр. Суюнбая 671, пр. Суюнбая 667б**

(наименование)

Акт приемки выполненных работ за СЕНТЯБРЬ 2018г.

Номер по порядку	Номер позиции по смете	Шифр норм и коды ресурсов	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Выполнено работ: количество	стоимость единицы, тенге	общая стоимость, тенге
1	2	3	4	5	6	7	8
			Раздел: Восстановление дорожной одежды проездов на существующее покрытие /Тип1/				
1	26	11-270401-0102 РСНБ РК 2015	Выравнивание продольного и поперечного профиля ГПС	м3	79,120	4252,75	336477
			Накладные расходы			*355,40*	*28119*
			Сметная прибыль			*315,02*	*24924*
2	27	11-270602-0901 РСНБ РК 2015	Основания. Розлив вяжущих материалов	т	1,249	141434,00	176694
			Накладные расходы			*5066,92*	*6330*
			Сметная прибыль			*10476,59*	*13088*
3	28	11-270602-1201 РСНБ РК 2015	Выравнивание к/з а/б	м2 покрытия /кз аб/	131,867	1337,41	176359
			Накладные расходы			*73,81*	*9733*
			Сметная прибыль			*99,07*	*13064*
4	29	11-270602-1201 РСНБ РК 2015	Покрытие из горячих асфальтобетонных смесей, ширина укладки до 6 м, толщина слоя 4 см. Устройство асфальтоукладчиками типа /МЗ АБ/	м2 покрытия	1318,666	1396,41	1841400
			Накладные расходы			*75,71*	*99830*
			Сметная прибыль			*103,44*	*136400*

Номер		Шифр норм и коды ресурсов	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Выполнено работ		
по порядку	позиции по смете				количество	стоимость единицы, тенге	общая стоимость, тенге
1	2	3	4	5	6	7	8
5	30	11-270602-1203 РСНБ РК 2015	Корректировка до толщины слоя -5см. Устройство асфальтоукладчиками .добавлять на каждые 0,5 см изменения толщины покрытия к норме 11-270602-1201	м2 покрытия	2637,332	150,60	397171
			Накладные расходы			*5,02*	*13241*
			Сметная прибыль			*11,16*	*29420*
			Раздел: Брусчатое покрытие тротуаров, площадок для отдыха /Тип 3/				
6	31	11-010205-0102 РСНБ РК 2015	Разработка грунта 2 группы / нарезка корыта/	м3 грунта	13,900	3455,02	48025
			Накладные расходы			*1258,22*	*17489*
			Сметная прибыль			*255,93*	*3557*
7	32	11-010102-0601 РСНБ РК 2015	Грунты 1 группы. Работа на отвале	м3 грунта	13,900	24,14	336
			Накладные расходы			*5,37*	*75*
			Сметная прибыль			*1,79*	*25*
8	33	11-270701-0201 РСНБ РК 2015	Песчанный слой средней крупности Н=15см. Устройство	м2 покрытия	139,000	936,97	130238
			Накладные расходы			*207,24*	*28806*
			Сметная прибыль			*69,40*	*9647*
9	34	11-270701-0201 РСНБ РК 2015	Устройство основания из щебня фракционного н=12см	м2	139,000	1066,91	148301
			Накладные расходы			*211,42*	*29388*
			Сметная прибыль			*79,03*	*10985*
10	35	11-270701-0201 РСНБ РК 2015	Песчанный слой мелкозернистый Н=5см. Устройство	м2 покрытия	139,000	731,13	101627
			Накладные расходы			*200,62*	*27886*
			Сметная прибыль			*54,16*	*7528*
11	36	11-270701-0302 РСНБ РК 2015	Тротуары бетонные плитные. Устройство с заполнением швов песком	м2 тротуара	139,000	736,37	102356
			Накладные расходы			*262,21*	*36447*
			Сметная прибыль			*54,55*	*7582*
12	37	21-040509-0104 РСНБ РК 2015	Плиты тротуарные из тяжелого бетона класса от В22,5 до В27,5 серые толщиной 60 мм ГОСТ 17608-91	м2	139,000	2029,44	282092
			Накладные расходы			*65,30*	*9076*
			Сметная прибыль			*150,33*	*20896*
			Раздел: Подъем колодцев до проектной отметки/добавить/				
13	38	11-060101-0101 РСНБ РК 2015	Подготовка бетонная. Устройство	м3	4,140	5068,65	20984
			Накладные расходы			*901,46*	*3732*
			Сметная прибыль			*375,46*	*1554*

Номер по порядку	Номер позиции по смете	Шифр норм и коды ресурсов	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Выполнено работ: количество	Выполнено работ: стоимость единицы, тенге	Выполнено работ: общая стоимость, тенге
1	2	3	4	5	6	7	8
14	39	21-020101-0601 РСНБ РК 2015	Бетон тяжелый класса В15 ГОСТ 7473-2010	м3	4,223	14885,13	62857
			Накладные расходы			*478,93*	*2022*
			Сметная прибыль			*1102,60*	*4656*
15	40	11-231201-0101 РСНБ РК 2015	Люки. Демонтаж	шт.	12,000	1058,44	12701
			Накладные расходы			*377,26*	*4527*
			Сметная прибыль			*78,40*	*941*
16	41	11-231201-0101 РСНБ РК 2015	Люки. Монтаж	шт.	12,000	2881,64	34580
			Накладные расходы			*1008,93*	*12107*
			Сметная прибыль			*213,46*	*2561*
17	42	23-030101-0304 РСНБ РК 2015	Люк чугунный, тип Т (С250) ГОСТ 3634-99	комплект	12,000	17959,71	215517
			Накладные расходы			*577,85*	*6934*
			Сметная прибыль			*1330,35*	*15964*
18	43	41-310103-0301 РСНБ РК 2015	Люк чугунный. Погрузка	тенге за 1 тонну	0,840	421,82	354
			Накладные расходы			*13,57*	*11*
			Сметная прибыль			*31,25*	*26*
19	44	41-310103-0302 РСНБ РК 2015	Люк чугунный. Разгрузка	тенге за 1 тонну	0,840	421,82	354
			Накладные расходы			*13,57*	*11*
			Сметная прибыль			*31,25*	*26*
20	45	41-020101-1050 РСНБ РК 2015	Транспорт люков на мусор. Расстояние перевозки 50 км	тенге за 1 тонну	0,840	1872,67	1573
			Накладные расходы			*60,25*	*51*
			Сметная прибыль			*138,72*	*117*
			Раздел: Детская игровая площадка с резиновым покрытием /Тип 2/				
21	46	11-010205-0102 РСНБ РК 2015	Разработка грунта 2 группы / нарезка корыта/	м3 грунта	80,100	3455,02	276747
			Накладные расходы			*1258,22*	*100783*
			Сметная прибыль			*255,93*	*20500*
22	47	11-010201-0102 РСНБ РК 2015	Грунт. Уплотнение прицепными катками на пневмоколесном ходу 25 т. Первый проход по одному следу при толщине слоя 30 см	м3 уплотненного грунта	240,300	90,58	21765
			Накладные расходы			*16,95*	*4073*
			Сметная прибыль			*6,71*	*1612*

Номер по порядку	Номер позиции по смете	Шифр норм и коды ресурсов	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Выполнено работ: количество	Выполнено работ: стоимость единицы, тенге	Выполнено работ: общая стоимость, тенге
1	2	3	4	5	6	7	8
23	48	11-270401-0102 РСНБ РК 2015	Слои оснований подстилающие и выравнивающие из ГПС. Устройство	м3 материала основания в плотном теле	200,250	4252,75	851613
			Накладные расходы			*355,40*	*71169*
			Сметная прибыль			*315,02*	*63082*
24	49	11-270701-0101 РСНБ РК 2015	Покрытия асфальтобетонные однослойные из плотной мелкозернистой асфальтобетонной смеси толщиной 3 см. Устройство	м2 покрытия	801,000	1352,41	1083282
			Накладные расходы			*142,99*	*114535*
			Сметная прибыль			*100,18*	*80243*
25	50	11-270701-0102 РСНБ РК 2015	Доработка а/б покрытия до 5см. На каждый 0,5 см изменения толщины добавлять к нормам 11-270701-0101	м2 покрытия	3204,000	210,80	675406
			Накладные расходы			*22,71*	*72774*
			Сметная прибыль			*15,61*	*50030*
26	51	11-110101-3601 РСНБ РК 2015	Покрытия для открытых площадок. Устройство	м2 покрытия	801,000	728,76	583739
			Накладные расходы			*266,62*	*213566*
			Сметная прибыль			*53,98*	*43240*
27	52	С Прайс ТОО "Мастерфайбр Астана"	Покрытие для детских игровых площадок из резиновой крошки по технологии, защищенной товарным знаком, толщиной до 10 мм	м2	801,000	13269,74	10629058
			Накладные расходы			*426,95*	*341990*
			Сметная прибыль			*982,94*	*787338*
			Раздел: Ограждение палисадника и детских площадок /Тип 1/				
28	53	12-010101-0401 РСНБ РК 2015	Ямы для установки стоек и столбов. Рытье. Глубина 0,4 м	яма	137,000	3881,34	531744
			Накладные расходы			*1413,48*	*193646*
			Сметная прибыль			*287,51*	*39388*
29	54	11-080101-0202 РСНБ РК 2015	Основание под стойки ограждения. Устройство	м3 основания	2,192	6431,18	14097
			Накладные расходы			*998,47*	*2189*
			Сметная прибыль			*476,38*	*1044*
30	55	11-060101-0101 РСНБ РК 2015	Подготовка бетонная для омоноличивания стоек. Устройство	м3	6,165	19548,77	120518
			Накладные расходы			*1367,36*	*8430*
			Сметная прибыль			*1448,06*	*8927*
31	56	11-090302-0112 РСНБ РК 2015	Стойки ограждения. Монтаж	т конструкций	0,308	32338,99	9946
			Накладные расходы			*6955,04*	*2139*

Номер по порядку	Номер позиции по смете	Шифр норм и коды ресурсов	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Выполнено работ: количество	Выполнено работ: стоимость единицы, тенге	Выполнено работ: общая стоимость, тенге
1	2	3	4	5	6	7	8
			Сметная прибыль			*2395,48*	*737*
32	57	21-050206-0802 РСНБ РК 2015	Трубы стальные квадратные из углеродистой стали наружными размерами от 30 х 30 мм до 90 х 90 мм ГОСТ 13663-86	т	0,297	218634,30	64998
			Накладные расходы			*7034,57*	*2091*
			Сметная прибыль			*16195,13*	*4815*
33	58	21-050102-0201 РСНБ РК 2015	Прокат тонколистовой холоднокатаный из углеродистой стали толщиной до 3,9 мм ГОСТ 16523-97/заглушка в сборе/	т	0,010	237793,42	2443
			Накладные расходы			*7651,01*	*79*
			Сметная прибыль			*17614,33*	*181*
34	59	11-090701-0103 РСНБ РК 2015	Изготовление решетчатых конструкций в построечных условиях	т конструкций	2,044	246226,91	503230
			Накладные расходы			*80605,28*	*164738*
			Сметная прибыль			*18239,03*	*37276*
35	60	11-090601-0102 РСНБ РК 2015	Решетки ограждения. Монтаж	т конструкций	2,044	94681,23	193506
			Накладные расходы			*32963,57*	*67370*
			Сметная прибыль			*7013,42*	*14334*
36	61	21-050304-0111 РСНБ РК 2015	Прокат стальной горячекатаный круглый из углеродистой обыкновенной и низколегированной стали диаметром 12 мм ГОСТ 535-2005 (ГОСТ 2590-2006)	т	1,333	167880,73	223787
			Накладные расходы			*5401,57*	*7200*
			Сметная прибыль			*12435,61*	*16577*
37	62	21-050102-0201 РСНБ РК 2015	Прокат тонколистовой холоднокатаный из углеродистой стали толщиной до 3,9 мм ГОСТ 16523-97/на узор/	т	0,711	237793,42	169013
			Накладные расходы			*7651,01*	*5438*
			Сметная прибыль			*17614,33*	*12519*
38	63	11-130301-0406 РСНБ РК 2015	Поверхности металлические. Огрунтовка грунтовкой ГФ-021 за один раз	м2	109,600	107,95	11832
			Накладные расходы			*24,47*	*2682*
			Сметная прибыль .			*8,00*	*876*
39	64	11-130301-1406 РСНБ РК 2015	Поверхности металлические огрунтованные. Окраска эмалями ПФ-115	м2	219,200	94,65	20748
			Накладные расходы			*16,03*	*3513*
			Сметная прибыль			*7,01*	*1537*
			Раздел: Ограждение бельевой площадки /Тип 2/				
40	65	11-070111-0110 РСНБ РК 2015	Ограды металлические из сетчатых панелей, высотой до 1,2 м по железобетонным столбам без цоколя. Установка	м оград	86,000	4378,94	376589
			Накладные расходы			*1342,35*	*115442*
			Сметная прибыль			*324,37*	*27895*

Номер		Шифр норм и коды ресурсов	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Выполнено работ		
по порядку	позиции по смете				количество	стоимость единицы, тенге	общая стоимость, тенге
1	2	3	4	5	6	7	8
41	66	21-060801-0101 РСНБ РК 2015	Отдельные конструктивные элементы зданий и сооружений с преобладанием горячекатаных профилей, средняя масса сборочной единицы до 0,1 т	т	2,164	387529,56	838769
			Накладные расходы			*12468,78*	*26987*
			Сметная прибыль			*28705,89*	*62131*
42	67	11-130301-1406 РСНБ РК 2015	Поверхности металлические огрунтованные. Окраска эмалями ПФ-115	м2	236,880	94,65	22422
			Накладные расходы			*16,03*	*3796*
			Сметная прибыль			*7,01*	*1661*
			Раздел: Малые архитектурные формы на детской игровой площадке				
43	68	12-010101-0402 РСНБ РК 2015	Ямы для установки стоек МАФ. Рытье. Глубина 0,35 м	яма	74,000	8688,23	642929
			Накладные расходы			*3164,01*	*234137*
			Сметная прибыль			*643,57*	*47624*
44	69	11-080101-0202 РСНБ РК 2015	Основание под стойки МАФ. Устройство	м3 основания	2,664	7504,51	19992
			Накладные расходы			*1033,00*	*2752*
			Сметная прибыль			*555,89*	*1481*
45	70	11-060101-0101 РСНБ РК 2015	Подготовка бетонная для омоноличивания стоек. Устройство	м3	6,660	19548,77	130195
			Накладные расходы			*1367,36*	*9107*
			Сметная прибыль			*1448,06*	*9644*
46	71	13-370102-0104 РСНБ РК 2015	Оборудование массой 0,5 т. Монтаж на открытой площадке	шт.	2,000	60556,64	121113
			Накладные расходы			*16206,88*	*32414*
			Сметная прибыль			*4485,68*	*8971*
47	72	ПРАЙС ТОО "SKiff COMPAnУ ITd."	Детский игровой комплекс для детей от 4 до 10 лет код 5106	шт	1,000	650554,25	650554
			Накладные расходы			*22606,13*	*22606*
48	73	ПРАЙС ТОО "SKiff COMPAnУ ITd."	Детский спортивный комплекс для детей от 4 до 10 лет код 6173	шт	1,000	207688,68	207689
			Накладные расходы			*7216,98*	*7217*
49	74	13-370102-0103 РСНБ РК 2015	Оборудование массой 0,1 т. Монтаж на открытой площадке	шт.	9,000	54780,44	493024
			Накладные расходы			*15047,10*	*135424*
			Сметная прибыль			*4057,81*	*36520*

Номер		Шифр норм и коды ресурсов	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Выполнено работ		
по порядку	позиции по смете				количество	стоимость единицы, тенге	общая стоимость, тенге
1	2	3	4	5	6	7	8
50	75	ПРАЙС ТОО "SKiff COMPAnY ITd."	Карусель для детей от 3 до 12 лет код 4195	шт	1,000	259174,53	259175
			Накладные расходы			*9006,06*	*9006*
51	76	ПРАЙС ТОО "SKiff COMPAnY ITd."	Домик-лабиринт (6 секций) для детей от 2 лет и старше код 4398	шт	2,000	595577,83	1191156
			Накладные расходы			*20695,75*	*41392*
52	77	ПРАЙС ТОО "SKiff COMPAnY ITd."	Горка нерж. Н площадки 1,8м для детей от 5 до 12 лет код 4204	шт	1,000	391816,04	391816
			Накладные расходы			*13615,23*	*13615*
53	78	ПРАЙС ТОО "SKiff COMPAnY ITd."	Горка "Дракон" код 4215	шт	3,000	287099,06	861297
			Накладные расходы			*9976,42*	*29929*
54	79	ПРАЙС ТОО "SKiff COMPAnY ITd."	Стол со скамьями без навеса код 2605	шт	2,000	213797,17	427594
			Накладные расходы			*7429,25*	*14858*
55	80	13-370102-0102 РСНБ РК 2015	Оборудование массой 0,05 т. Монтаж на открытой площадке	шт.	17,000	45951,23	781171
			Накладные расходы			*12739,79*	*216576*
			Сметная прибыль			*3403,79*	*57865*
56	81	ПРАЙС ТОО "SKiff COMPAnY ITd."	Качалка-балансир "Малая" для детей от 3 до 12 лет код 4105	шт	2,000	89882,08	179764
			Накладные расходы			*3123,32*	*6247*
57	82	ПРАЙС ТОО "SKiff COMPAnY ITd."	Качалка на пружине "Ромашка" для детей от 3 до 10 лет код 4114	шт	1,000	122169,81	122170
			Накладные расходы			*4245,28*	*4245*
58	83	ПРАЙС ТОО "SKiff COMPAnY ITd."	Качалка на пружине 2-х местная"Джип" для детей от 3 до 10 лет код 4118	шт	1,000	206379,72	206380
			Накладные расходы			*7171,50*	*7171*
59	84	ПРАЙС ТОО "SKiff COMPAnY ITd."	Качели на мет.стойках с гибкой подвеской "Большие" двухместные для детей от 3 до 12 лет в комплекте с двумя сиденьями 004968 код 4155	шт	4,000	213797,17	855189
			Накладные расходы			*7429,25*	*29717*

Номер		Шифр норм и коды ресурсов	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Выполнено работ		
по порядку	позиции по смете				количество	стоимость единицы, тенге	общая стоимость, тенге
1	2	3	4	5	6	7	8
60	85	ПРАЙС ТОО "SKiff COMPAnY ITd."	Песочница "Ромашка" код 4250	шт	3,000	143549,53	430649
			Накладные расходы			*4988,21*	*14965*
61	86	ПРАЙС ТОО "SKiff COMPAnY ITd."	Дерево знаний код 4327	шт	2,000	365200,47	730401
			Накладные расходы			*12690,36*	*25381*
62	87	ПРАЙС ТОО "SKiff COMPAnY ITd."	Паравозик с двуям вагончиками код 4421	шт	1,000	1171084,91	1171085
			Накладные расходы			*40694,07*	*40694*
63	88	ПРАЙС ТОО "SKiff COMPAnY ITd."	Автобус для детей код 4426	шт	1,000	786686,32	786686
			Накладные расходы			*27336,59*	*27337*
64	89	ПРАЙС ТОО "SKiff COMPAnY ITd."	Пожарная машина для детей код 4427	шт	1,000	928054,25	928054
			Накладные расходы			*32248,99*	*32249*
65	90	ПРАЙС ТОО "SKiff COMPAnY ITd."	Лиана средняя код 6730	шт	1,000	85955,19	85955
			Накладные расходы			*2986,86*	*2987*
66	91	84-020109-0306 УСН РК 8.02-3.01-2016	Игровой модуль "Песочница Домик", тип 5306	шт.	1,000	3277,13	3277
			Накладные расходы			*877,88*	*878*
			Сметная прибыль			*242,75*	*243*
67	91.1	84-020109-0306 УСН РК 8.02-3.01-2016	Стоимость оборудования в составе: Игровой модуль "Песочница Домик", тип 5306	шт.	1,000	199642,32	199642
			Сметная прибыль			*14788,32*	*14788*
			Раздел: Малые архитектурные формы на площадке для отдыха				
68	92	13-370102-0102 РСНБ РК 2015	Оборудование массой 0,05 т. Монтаж на открытой площадке	шт.	20,000	45951,23	919025
			Накладные расходы			*12739,79*	*254796*
			Сметная прибыль			*3403,79*	*68076*

Номер по порядку	Номер позиции по смете	Шифр норм и коды ресурсов	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Выполнено работ: количество	Выполнено работ: стоимость единицы, тенге	Выполнено работ: общая стоимость, тенге
1	2	3	4	5	6	7	8
69	93	ПРАЙС ТОО "SKiff COMPAnY ITd."	Урна металлическая оцинкованная код 1213	шт.	10,000	56023,58	560236
			Накладные расходы			*1946,77*	*19468*
70	94	ПРАЙС ТОО "SKiff COMPAnY ITd."	Диван на металлических ножках код 2211	шт.	10,000	75919,81	759198
			Накладные расходы			*2638,14*	*26381*
			ИТОГО:				**35430664**
			В том числе :				
			Накладные расходы				**3121996**
			Сметная прибыль				**1824120**
			Итого с временными		**1,04 %**	**254030,00**	**35684694**
			Итого с зимними удорожаниями		**1,35 %**	**333180,00**	**36017874**
			Итого в текущих ценах 2018 года, к = 1,0599383				**38176724**
			Итого с НДС		**12 %**	**4581207,00**	**42757931**
			Тендерная скидка (0,219983188%)				**94060**
			Итого с тендерной скидкой				**42 663 871**

Субподрядчик:
Директор ТОО "Есик Жолдары"

Круль П.А.

Подрядчик:
Директор ТОО "ДСУ-13"

Кошелев М.В.

Подрядчик **ТОО "Дорожно-строительное управление №13"**

(организация, адрес, телефон)

Субподрядчик **ТОО "Есик Жолдары"**

(организация, адрес, телефон)

Стройка **Капитальный ремонт 9 дворовых территорий Турсибского района**

(наименование, адрес)

Объект **Капитальный ремонт дворовых территорий по адресу: пр.Суюнбая, д.172А**

(наименование)

Акт приемки выполненных работ за СЕНТЯБРЬ 2018г.

Номер		Шифр норм и коды ресурсов	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Выполнено работ		
по порядку	позиции по смете				количество	стоимость единицы, тенге	общая стоимость, тенге
1	2	3	4	5	6	7	8
			Раздел: Подготовительные работ				
1	1	11-270302-0401 РСНБ РК 2015	Покрытие асфальтобетонное, толщиной слоя до 5 см. Фрезерование самоходными дорожными фрезами шириной барабана 350-1000 мм	м2 покрытия	705,381	69,41	48963
			Накладные расходы			*7,79*	*5495*
			Сметная прибыль			*5,14*	*3627*
2	2	41-310104-0501 РСНБ РК 2015	Мусор строительный. Погрузка	т	81,119	88,39	7170
			Накладные расходы			*2,84*	*231*
			Сметная прибыль			*6,55*	*531*
3	3	41-020102-1030 РСНБ РК 2015	Перевозка строительных грузов самосвалами вне карьеров. Грузоподъемность 15 т. Класс груза 1. Расстояние перевозки 30 км	т	81,119	713,82	57904
			Накладные расходы			*22,97*	*1863*
			Сметная прибыль			*52,88*	*4289*
			Раздел: Демонтаж бортовых камней				
4	4	12-180101-1204 РСНБ РК 2015	Покрытия и основания асвальтобетонные. Разборка с одной стороны бортового камня, В=10см, Н=10см	м3 конструкции	3,300	5253,10	17335
			Накладные расходы			*1705,37*	*5628*
			Сметная прибыль			*389,12*	*1284*

Номер по порядку	Номер позиции по смете	Шифр норм и коды ресурсов	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Выполнено работ: количество	Выполнено работ: стоимость единицы, тенге	Выполнено работ: общая стоимость, тенге
1	2	3	4	5	6	7	8
5	5	41-020101-1050 РСНБ РК 2015	Перевозка строительных грузов самосвалами вне карьеров. Грузоподъемность 7,5 т. Класс груза 1. Расстояние перевозки 50 км (на свалку)	т	7,788	1872,67	14584
			Накладные расходы			*60,25*	*469*
			Сметная прибыль			*138,72*	*1080*
6	6	11-270302-0201 РСНБ РК 2015	Камни бортовые на бетонном основании. Разборка	м	330,000	1174,71	387653
			Накладные расходы			*432,74*	*142803*
			Сметная прибыль			*87,02*	*28715*
7	7	41-020101-1050 РСНБ РК 2015	Перевозка строительных грузов самосвалами вне карьеров. Грузоподъемность 7,5 т. Класс груза 1. Расстояние перевозки 50 км (на свалку)	т	35,640	1872,67	66742
			Накладные расходы			*60,25*	*2147*
			Сметная прибыль			*138,72*	*4944*
8	8	11-270302-0202 РСНБ РК 2015	Камни бортовые на щебеночном основании. Разборка поребрика	м	335,000	865,33	289886
			Накладные расходы			*318,77*	*106787*
			Сметная прибыль			*64,10*	*21473*
9	9	41-020101-1050 РСНБ РК 2015	Перевозка строительных грузов самосвалами вне карьеров. Грузоподъемность 7,5 т. Класс груза 1. Расстояние перевозки 50 км (на свалку)	т	12,864	1872,67	24090
			Накладные расходы			*60,25*	*775*
			Сметная прибыль			*138,72*	*1784*
			Раздел: Демонтаж металлоконструкций				
10	10	11-460201-0301 РСНБ РК 2015	Металлоконструкции. Демонтаж	т демонтированных конструкций	1,750	20190,77	35334
			Накладные расходы			*5493,91*	*9614*
			Сметная прибыль			*1495,61*	*2617*
11	11	41-020101-1050 РСНБ РК 2015	Перевозка демонтированных металлоконструкций автомобилями-самосвалами. Грузоподъемность 7,5 т. Класс груза 1. Расстояние перевозки 50 км (на свалку)	т	1,750	1872,67	3277
			Накладные расходы			*60,25*	*105*
			Сметная прибыль			*138,72*	*243*
			Раздел: Бортовый камень				
12	12	11-010102-0405 РСНБ РК 2015	Грунты 2 группы. Разработка с погрузкой на автомобили-самосвалы экскаваторами	м3 грунта	49,800	432,91	21559
			Накладные расходы			*98,56*	*4908*
			Сметная прибыль			*32,07*	*1597*

Номер по порядку	Номер позиции по смете	Шифр норм и коды ресурсов	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Выполнено работ: количество	Выполнено работ: стоимость единицы, тенге	Выполнено работ: общая стоимость, тенге
1	2	3	4	5	6	7	8
13	13	41-020101-1050 РСНБ РК 2015	Вывоз грунта в отвал. Расстояние перевозки 50 км	тенге за 1 тонну	84,660	1872,67	158540
			Накладные расходы			*60,25*	*5101*
			Сметная прибыль			*138,72*	*11744*
14	14	11-010102-0601 РСНБ РК 2015	Грунты 1 группы. Работа на отвале	м3 грунта	49,800	24,14	1202
			Накладные расходы			*5,37*	*268*
			Сметная прибыль			*1,79*	*89*
15	15	11-080101-0202 РСНБ РК 2015	Основание под бордюры щебеночное. Устройство	м3 основания	11,620	6431,18	74730
			Накладные расходы			*998,47*	*11602*
			Сметная прибыль			*476,38*	*5536*
16	16	11-270201-1003 РСНБ РК 2015	Камни бортовые.Установка	м бортового камня	332,000	2483,70	824588
			Накладные расходы			*700,47*	*232557*
			Сметная прибыль			*183,98*	*61081*
17	17	21-040508-9901 РСНБ РК 2015	Камни бортовые из бетона класса В22,5 ГОСТ 6665-91	м3	14,276	45405,22	648205
			Накладные расходы			*1460,91*	*20856*
			Сметная прибыль			*3363,35*	*48015*
			Раздел: Поребрик				
18	18	11-010102-0405 РСНБ РК 2015	Грунты 2 группы. Разработка с погрузкой на автомобили-самосвалы экскаваторами	м3 грунта	33,500	432,91	14502
			Накладные расходы			*98,56*	*3302*
			Сметная прибыль			*32,07*	*1074*
19	19	41-020101-1050 РСНБ РК 2015	Вывоз грунта в отвал. Расстояние перевозки 50 км	т	56,950	1872,67	106649
			Накладные расходы			*60,25*	*3431*
			Сметная прибыль			*138,72*	*7900*
20	20	11-010102-0601 РСНБ РК 2015	Грунты 1 группы. Работа на отвале	м3 грунта	33,500	24,14	809
			Накладные расходы			*5,37*	*180*
			Сметная прибыль			*1,79*	*60*
21	21	11-080101-0202 РСНБ РК 2015	Основание под поребрики щебеночное. Устройство	м3 основания	8,040	6431,18	51707
			Накладные расходы			*998,47*	*8028*
			Сметная прибыль			*476,38*	*3830*
22	22	11-270201-1003 РСНБ РК 2015	Поребрик. Установка	м поребрика	335,000	2483,70	832039
			Накладные расходы			*700,47*	*234658*

Номер		Шифр норм и коды ресурсов	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Выполнено работ		
по порядку	позиции по смете				количество	стоимость единицы, тенге	общая стоимость, тенге
1	2	3	4	5	6	7	8
			Сметная прибыль			*183,98*	*61632*
23	23	21-040508-9901 РСНБ РК 2015	Камни бортовые из бетона класса В22,5 ГОСТ 6665-91	м3	5,360	45405,22	243372
			Накладные расходы			*1460,91*	*7831*
			Сметная прибыль			*3363,35*	*18028*
			Раздел: Восстановление дорожной одежды проездов на существующее покрытие (Н+5) тип 1				
24	24	11-270401-0102 РСНБ РК 2015	Выравнивание продольного и поперечного профиля ГПС	м3	71,400	4252,75	303646
			Накладные расходы			*355,40*	*25376*
			Сметная прибыль			*315,02*	*22492*
25	25	11-270602-0901 РСНБ РК 2015	Основания. Розлив вяжущих материалов	т	1,127	141434,00	159454
			Накладные расходы			*5066,92*	*5712*
			Сметная прибыль			*10476,59*	*11811*
26	26	11-270602-1201 РСНБ РК 2015	Выравнивание к/з а/б	м2 покрытия /кз аб/	119,000	1337,41	159151
			Накладные расходы			*73,81*	*8783*
			Сметная прибыль			*99,07*	*11789*
27	27	11-270602-1201 РСНБ РК 2015	Покрытие из горячих асфальтобетонных смесей, ширина укладки до 6 м, толщина слоя 4 см. Устройство асфальтоукладчиками типа /МЗ АБ/	м2 покрытия	1190,000	1396,41	1661729
			Накладные расходы			*75,71*	*90090*
			Сметная прибыль			*103,44*	*123091*
28	28	11-270602-1203 РСНБ РК 2015	Корректировка до толщины слоя -5см. Устройство асфальтоукладчиками .добавлять на каждые 0,5 см изменения толщины покрытия к норме 11-270602-1201	м2 покрытия	2380,000	150,60	358418
			Накладные расходы			*5,02*	*11949*
			Сметная прибыль			*11,16*	*26549*
			Раздел: Брусчатое покрытие тротуаров, площадок для отдыха /тип 3/				
29	29	11-010205-0102 РСНБ РК 2015	Разработка грунта 2 группы / нарезка корыта/	м3 грунта	6,000	3455,02	20730
			Накладные расходы			*1258,22*	*7549*
			Сметная прибыль			*255,93*	*1536*
30	30	11-010102-0601 РСНБ РК 2015	Грунты 1 группы. Работа на отвале	м3 грунта	6,000	24,14	145
			Накладные расходы			*5,37*	*32*
			Сметная прибыль			*1,79*	*11*

Номер		Шифр норм и коды ресурсов	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Выполнено работ		
по порядку	позиции по смете				количество	стоимость единицы, тенге	общая стоимость, тенге
1	2	3	4	5	6	7	8
31	31	11-270701-0201 РСНБ РК 2015	Песчанный слой средней крупности Н=15см. Устройство	м2 покрытия	60,000	936,97	56218
			Накладные расходы			*207,24*	*12434*
			Сметная прибыль			*69,40*	*4164*
32	32	11-270701-0201 РСНБ РК 2015	Устройство основания из щебня фракционного н=12см	м2	60,000	1066,91	64015
			Накладные расходы			*211,42*	*12685*
			Сметная прибыль			*79,03*	*4742*
33	33	11-270701-0201 РСНБ РК 2015	Песчанный слой мелкозернистый Н=5см. Устройство	м2 покрытия	60,000	731,13	43868
			Накладные расходы			*200,62*	*12037*
			Сметная прибыль			*54,16*	*3249*
34	34	11-270701-0302 РСНБ РК 2015	Тротуары бетонные плитные. Устройство с заполнением швов песком	м2 тротуара	60,000	736,37	44182
			Накладные расходы			*262,21*	*15732*
			Сметная прибыль			*54,55*	*3273*
35	35	21-040509-0104 РСНБ РК 2015	Плиты тротуарные из тяжелого бетона класса от В22,5 до В27,5 серые толщиной 60 мм ГОСТ 17608-91	м2	60,000	2029,44	121766
			Накладные расходы			*65,30*	*3918*
			Сметная прибыль			*150,33*	*9020*
36	36	11-010102-0405 РСНБ РК 2015	Грунты 2 группы. Разработка с погрузкой на автомобили-самосвалы экскаваторами	м3 грунта	1,800	432,91	779
			Накладные расходы			*98,56*	*177*
			Сметная прибыль			*32,07*	*58*
37	37	41-020101-1050 РСНБ РК 2015	Вывоз лишнего грунта в отвал. Расстояние перевозки 50 км	тенге за 1 тонну	3,060	1872,67	5730
			Накладные расходы			*60,25*	*184*
			Сметная прибыль			*138,72*	*424*
38	38	11-010102-0601 РСНБ РК 2015	Грунты 1 группы. Работа на отвале	м3 грунта	1,800	24,14	43
			Накладные расходы			*5,37*	*10*
			Сметная прибыль			*1,79*	*3*
39	39	11-270701-0201 РСНБ РК 2015	Песчанный слой Н=20см. Устройство	м2 покрытия	9,000	1039,88	9359
			Накладные расходы			*210,55*	*1895*
			Сметная прибыль			*77,03*	*693*
			Раздел: Детская игровая площадка с резиновым покрытием /тип 2/				
40	40	11-010205-0102 РСНБ РК 2015	Разработка грунта 2 группы / нарезка корыта/	м3 грунта	27,300	3455,02	94322

Номер по порядку	Номер позиции по смете	Шифр норм и коды ресурсов	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Выполнено работ: количество	Выполнено работ: стоимость единицы, тенге	Выполнено работ: общая стоимость, тенге
1	2	3	4	5	6	7	8
			Накладные расходы			*1258,22*	*34349*
			Сметная прибыль			*255,93*	*6987*
41	41	11-010201-0102 РСНБ РК 2015	Грунт. Уплотнение прицепными катками на пневмоколесном ходу 25 т. Первый проход по одному следу при толщине слоя 30 см	м3 уплотненного грунта	81,900	90,58	7418
			Накладные расходы			*16,95*	*1388*
			Сметная прибыль			*6,71*	*549*
42	42	11-270401-0102 РСНБ РК 2015	Слои оснований подстилающие и выравнивающие из ГПС. Устройство	м3 материала основания в плотном теле	68,250	4252,75	290250
			Накладные расходы			*355,40*	*24256*
			Сметная прибыль			*315,02*	*21500*
43	43	11-270701-0101 РСНБ РК 2015	Покрытия асфальтобетонные однослойные из плотной мелкозернистой асфальтобетонной смеси толщиной 3 см. Устройство	м2 покрытия	273,000	1352,41	369208
			Накладные расходы			*142,99*	*39036*
			Сметная прибыль			*100,18*	*27349*
44	44	11-270701-0102 РСНБ РК 2015	Доработка а/б покрытия до 5см. На каждый 0,5 см изменения толщины добавлять к нормам 11-270701-0101	м2 покрытия	1092,000	210,80	230195
			Накладные расходы			*22,71*	*24803*
			Сметная прибыль			*15,61*	*17051*
45	45	11-110101-3601 РСНБ РК 2015	Покрытия для открытых площадок. Устройство	м2 покрытия	273,000	728,76	198952
			Накладные расходы			*266,62*	*72788*
			Сметная прибыль			*53,98*	*14737*
46	46	С Прайс ТОО "Мастерфайбр Астана"	Покрытие для детских игровых площадок из резиновой крошки по технологии, защищенной товарным знаком, толщиной до 10 мм	м2	273,000	13269,74	3622638
			Накладные расходы			*426,95*	*116558*
			Сметная прибыль			*982,94*	*268344*
			Раздел: Универсальная спортивная площадка с покрытием из резиновой крошки по технологии, защищенной товарным знаком				
47	47	11-010205-0102 РСНБ РК 2015	Разработка грунта 2 группы /нарезка корыта/	м3 грунта	20,900	3455,02	72210
			Накладные расходы			*1258,22*	*26297*
			Сметная прибыль			*255,93*	*5349*
48	48	11-010201-0102 РСНБ РК 2015	Грунт. Уплотнение прицепными катками на пневмоколесном ходу 25 т. Первый проход по одному следу при толщине слоя 30 см	м3 уплотненного грунта	62,700	90,58	5679

Номер по порядку	Номер позиции по смете	Шифр норм и коды ресурсов	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Выполнено работ: количество	Выполнено работ: стоимость единицы, тенге	Выполнено работ: общая стоимость, тенге
1	2	3	4	5	6	7	8
			Накладные расходы			*16,95*	*1063*
			Сметная прибыль			*6,71*	*421*
49	49	11-270401-0102 РСНБ РК 2015	Слои оснований подстилающие и выравнивающие из ГПС. Устройство	м3 материала основания в плотном теле	52,250	4252,75	222206
			Накладные расходы			*355,40*	*18570*
			Сметная прибыль			*315,02*	*16460*
50	50	11-270701-0101 РСНБ РК 2015	Покрытия асфальтобетонные однослойные из плотной мелкозернистой асфальтобетонной смеси толщиной 3 см. Устройство	м2 покрытия	209,000	1352,41	282654
			Накладные расходы			*142,99*	*29885*
			Сметная прибыль			*100,18*	*20937*
51	51	11-270701-0102 РСНБ РК 2015	Доработка а/б покрытия до 5см. На каждый 0,5 см изменения толщины добавлять к нормам 11-270701-0101	м2 покрытия	836,000	210,80	176230
			Накладные расходы			*22,71*	*18989*
			Сметная прибыль			*15,61*	*13054*
52	52	11-110101-3601 РСНБ РК 2015	Покрытия для открытых площадок. Устройство	м2 покрытия	209,000	728,76	152311
			Накладные расходы			*266,62*	*55724*
			Сметная прибыль			*53,98*	*11282*
53	53	С Прайс ТОО "Мастерфайбр Астана"	Покрытие для спортивных и гимнастических площадок из резиновой крошки по технологии, защищенной товарным знаком, толщиной до 10 мм	м2	209,000	14843,63	3102319
			Накладные расходы			*477,59*	*99817*
			Сметная прибыль			*1099,53*	*229801*
			Раздел: Заградительная сетка на спортивную площадку с покрытием из резиновой крошки				
54	54	11-150207-0202 РСНБ РК 2015	Покрытия сеткой заградительной	м2	209,000	821,64	171723
			Накладные расходы			*282,59*	*59061*
			Сметная прибыль			*60,86*	*12720*
55	55	С Прайс ТОО "Мастерфайбр-Астана"	Сетка заградительная с ячейками 100х100 мм	м2.	209,000	2356,13	492432
			Накладные расходы			*75,81*	*15844*
			Сметная прибыль			*174,53*	*36476*
56	56	11-140203-0201 РСНБ РК 2015	Подвеска троса	м	150,000	50,39	7558
			Накладные расходы			*18,96*	*2844*
			Сметная прибыль			*3,73*	*560*

Номер		Шифр норм и коды ресурсов	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Выполнено работ		
по порядку	позиции по смете				количество	стоимость единицы, тенге	общая стоимость, тенге
1	2	3	4	5	6	7	8
57	57	С Прайс ТОО "Мастерфайбр-Астана"	Трос d3	м.	165,000	282,74	46651
			Накладные расходы			*9,10*	*1501*
			Сметная прибыль			*20,94*	*3456*
58	58	С Прайс ТОО "Мастерфайбр-Астана"	Талреп	шт.	18,000	1884,91	33928
			Накладные расходы			*60,65*	*1092*
			Сметная прибыль			*139,62*	*2513*
59	59	С Прайс ТОО "Мастерфайбр-Астана"	Коуш	шт.	18,000	282,74	5089
			Накладные расходы			*9,10*	*164*
			Сметная прибыль			*20,94*	*377*
60	60	С Прайс ТОО "Мастерфайбр-Астана"	Зажим для троса	шт.	18,000	263,89	4750
			Накладные расходы			*8,49*	*153*
			Сметная прибыль			*19,55*	*352*
61	61	С Прайс ТОО "Мастерфайбр-Астана"	Хомут	шт.	1045,000	18,85	19697
			Накладные расходы			*0,61*	*634*
			Сметная прибыль			*1,40*	*1459*
			Раздел: Ограждение спортивной площадки /Тип 2/				
62	62	11-010203-0502 РСНБ РК 2015	Ямы, глубина до 2 м. Бурение бурильно-крановыми машинами на тракторе. Группа грунтов 2	яма	32,000	1623,79	51961
			Накладные расходы			*348,76*	*11160*
			Сметная прибыль			*120,28*	*3849*
63	63	11-080101-0202 РСНБ РК 2015	Основание под стойки ограждения. Устройство	м3 основания	1,024	7504,51	7685
			Накладные расходы			*1033,00*	*1058*
			Сметная прибыль			*555,89*	*569*
64	64	11-060101-0101 РСНБ РК 2015	Подготовка бетонная для омоноличивания стоек. Устройство	м3	5,120	19548,77	100090
			Накладные расходы			*1367,36*	*7001*
			Сметная прибыль			*1448,06*	*7414*
65	65	11-090302-0112 РСНБ РК 2015	Стойки ограждения Монтаж	т конструкций	2,160	32338,99	69849

Номер по порядку	Номер позиции по смете	Шифр норм и коды ресурсов	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Выполнено работ: количество	Выполнено работ: стоимость единицы, тенге	Выполнено работ: общая стоимость, тенге
1	2	3	4	5	6	7	8
			Накладные расходы			*6955,04*	*15022*
			Сметная прибыль			*2395,48*	*5174*
66	66	21-050206-0802 РСНБ РК 2015	Трубы стальные квадратные из углеродистой стали наружными размерами от 30 х 30 мм до 90 х 90 мм ГОСТ 13663-86	т	2,150	218634,30	469983
			Накладные расходы			*7034,57*	*15122*
			Сметная прибыль			*16195,13*	*34814*
67	67	21-050101-0403 РСНБ РК 2015	Прокат толстолистовой горячекатаный с обрезными кромками из углеродистой стали обыкновенного качества толщиной от 4 до 12 мм ГОСТ 14637-89	т	0,010	225317,57	2286
			Накладные расходы			*7249,60*	*74*
			Сметная прибыль			*16690,19*	*169*
68	68	11-090701-0103 РСНБ РК 2015	Изготовление решетчатых конструкций в построечных условиях	т конструкций	5,057	246226,91	1245081
			Накладные расходы			*80605,28*	*407592*
			Сметная прибыль			*18239,03*	*92228*
69	69	11-090601-0102 РСНБ РК 2015	Решетки ограждения. Монтаж	т конструкций	5,057	94681,23	478769
			Накладные расходы			*32963,57*	*166685*
			Сметная прибыль			*7013,42*	*35464*
70	70	21-050206-0902 РСНБ РК 2015	Трубы стальные прямоугольные из углеродистой стали наружными размерами от 42 х 20 мм до 90 х 60 мм ГОСТ 13663-86	т	1,043	215868,84	225194
			Накладные расходы			*6945,59*	*7246*
			Сметная прибыль			*15990,28*	*16681*
71	71	21-050206-0802 РСНБ РК 2015	Трубы стальные квадратные из углеродистой стали наружными размерами от 30 х 30 мм до 90 х 90 мм ГОСТ 13663-86	т	1,213	218634,30	265160
			Накладные расходы			*7034,57*	*8532*
			Сметная прибыль			*16195,13*	*19641*
72	72	21-050304-0111 РСНБ РК 2015	Прокат стальной горячекатаный круглый из углеродистой обыкновенной и низколегированной стали диаметром 12 мм ГОСТ 535-2005 (ГОСТ 2590-2006)	т	0,864	167880,73	144995
			Накладные расходы			*5401,57*	*4665*
			Сметная прибыль			*12435,61*	*10740*
73	73	21-050304-0109 РСНБ РК 2015	Прокат стальной горячекатаный круглый из углеродистой обыкновенной и низколегированной стали диаметром 10 мм ГОСТ 535-2005 (ГОСТ 2590-2006)	т	1,334	171321,74	228557
			Накладные расходы			*5512,28*	*7354*
			Сметная прибыль			*12690,50*	*16930*

Номер		Шифр норм и коды ресурсов	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Выполнено работ		
по порядку	позиции по смете				количество	стоимость единицы, тенге	общая стоимость, тенге
1	2	3	4	5	6	7	8
74	74	21-050101-0403 РСНБ РК 2015	Прокат толстолистовой горячекатаный с обрезными кромками из углеродистой стали обыкновенного качества толщиной от 4 до 12 мм ГОСТ 14637-89	т	0,118	225317,57	26533
			Накладные расходы			*7249,60*	*854*
			Сметная прибыль			*16690,19*	*1965*
75	75	21-050308-9901 РСНБ РК 2015	Сетка из оцинкованной проволоки диаметром 2 мм плетеная	м2	160,000	981,48	157037
			Накладные расходы			*31,58*	*5053*
			Сметная прибыль			*72,70*	*11632*
76	76	21-050304-0109 РСНБ РК 2015	Прокат стальной горячекатаный круглый из углеродистой обыкновенной и низколегированной стали диаметром 10 мм ГОСТ 535-2005 (ГОСТ 2590-2006)/для крепления сетки/	т	0,186	171321,74	31852
			Накладные расходы			*5512,28*	*1025*
			Сметная прибыль			*12690,50*	*2359*
77	77	11-130301-0406 РСНБ РК 2015	Поверхности металлические. Огрунтовка грунтовкой ГФ-021 за один раз	м2	179,200	107,95	19345
			Накладные расходы			*24,47*	*4385*
			Сметная прибыль			*8,00*	*1433*
78	78	11-130301-1406 РСНБ РК 2015	Поверхности металлические огрунтованные. Окраска эмалями ПФ-115	м2	358,400	94,65	33924
			Накладные расходы			*16,03*	*5744*
			Сметная прибыль			*7,01*	*2513*
			Раздел: Калитка К-1 /2 шт/				
79	79	12-010101-0402 РСНБ РК 2015	Ямы для установки стоек и столбов. Рытье. Глубина 0,7 м	яма	2,000	8688,23	17376
			Накладные расходы			*3164,01*	*6328*
			Сметная прибыль			*643,57*	*1287*
80	80	11-080101-0202 РСНБ РК 2015	Основание под стойки ограждения. Устройство	м3 основания	0,064	7504,51	480
			Накладные расходы			*1033,00*	*66*
			Сметная прибыль			*555,89*	*36*
81	81	11-060101-0101 РСНБ РК 2015	Подготовка бетонная для омоноличивания стоек. Устройство	м3	0,320	19548,77	6256
			Накладные расходы			*1367,36*	*438*
			Сметная прибыль			*1448,06*	*463*
82	82	11-090701-0103 РСНБ РК 2015	Изготовление решетчатых конструкций в построечных условиях	т конструкций	0,024	246226,91	5863
			Накладные расходы			*80605,28*	*1919*
			Сметная прибыль			*18239,03*	*434*

Номер		Шифр норм и коды ресурсов	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Выполнено работ		
по порядку	позиции по смете				количество	стоимость единицы, тенге	общая стоимость, тенге
1	2	3	4	5	6	7	8
83	83	21-050101-0403 РСНБ РК 2015	Прокат толстолистовой горячекатаный с обрезными кромками из углеродистой стали обыкновенного качества толщиной от 4 до 12 мм ГОСТ 14637-89	т	0,014	225317,57	3184
			Накладные расходы			*7249,60*	*102*
			Сметная прибыль			*16690,19*	*236*
84	84	21-050304-0109 РСНБ РК 2015	Прокат стальной горячекатаный круглый из углеродистой обыкновенной и низколегированной стали диаметром 10 мм ГОСТ 535-2005 (ГОСТ 2590-2006)	т	0,010	171321,74	1658
			Накладные расходы			*5512,28*	*53*
			Сметная прибыль			*12690,50*	*123*
85	85	11-090302-0112 РСНБ РК 2015	Стойки ограждения. Монтаж	т конструкций	0,119	32338,99	3850
			Накладные расходы			*6955,04*	*828*
			Сметная прибыль			*2395,48*	*285*
86	86	21-050206-0802 РСНБ РК 2015	Трубы стальные квадратные из углеродистой стали наружными размерами от 30 х 30 мм до 90 х 90 мм ГОСТ 13663-86	т	0,116	218634,30	25292
			Накладные расходы			*7034,57*	*814*
			Сметная прибыль			*16195,13*	*1873*
87	87	21-050101-0403 РСНБ РК 2015	Прокат толстолистовой горячекатаный с обрезными кромками из углеродистой стали обыкновенного качества толщиной от 4 до 12 мм ГОСТ 14637-89	т	0,001	225317,57	143
			Накладные расходы			*7249,60*	*5*
			Сметная прибыль			*16690,19*	*11*
88	88	11-090701-0103 РСНБ РК 2015	Изготовление решетчатых конструкций в построечных условиях	т конструкций	0,350	246226,91	86129
			Накладные расходы			*80605,28*	*28195*
			Сметная прибыль			*18239,03*	*6380*
89	89	11-090601-0102 РСНБ РК 2015	Решетки ограждения. Монтаж	т конструкций	0,350	94681,23	33119
			Накладные расходы			*32963,57*	*11530*
			Сметная прибыль			*7013,42*	*2453*
90	90	21-050206-0902 РСНБ РК 2015	Трубы стальные прямоугольные из углеродистой стали наружными размерами от 42 х 20 мм до 90 х 60 мм ГОСТ 13663-86	т	0,046	215868,84	9934
			Накладные расходы			*6945,59*	*320*
			Сметная прибыль			*15990,28*	*736*
91	91	21-050206-0802 РСНБ РК 2015	Трубы стальные квадратные из углеродистой стали наружными размерами от 30 х 30 мм до 90 х 90 мм ГОСТ 13663-86	т	0,146	218634,30	31859

Номер по порядку	Номер позиции по смете	Шифр норм и коды ресурсов	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Выполнено работ: количество	Выполнено работ: стоимость единицы, тенге	Выполнено работ: общая стоимость, тенге
1	2	3	4	5	6	7	8
			Накладные расходы			*7034,57*	*1025*
			Сметная прибыль			*16195,13*	*2360*
92	92	21-050304-0111 РСНБ РК 2015	Прокат стальной горячекатаный круглый из углеродистой обыкновенной и низколегированной стали диаметром 12 мм ГОСТ 535-2005 (ГОСТ 2590-2006)	т	0,054	167880,73	9062
			Накладные расходы			*5401,57*	*292*
			Сметная прибыль			*12435,61*	*671*
93	93	21-050304-0109 РСНБ РК 2015	Прокат стальной горячекатаный круглый из углеродистой обыкновенной и низколегированной стали диаметром 10 мм ГОСТ 535-2005 (ГОСТ 2590-2006)	т	0,083	171321,74	14285
			Накладные расходы			*5512,28*	*460*
			Сметная прибыль			*12690,50*	*1058*
94	94	21-050101-0403 РСНБ РК 2015	Прокат толстолистовой горячекатаный с обрезными кромками из углеродистой стали обыкновенного качества толщиной от 4 до 12 мм ГОСТ 14637-89	т	0,007	225317,57	1658
			Накладные расходы			*7249,60*	*53*
			Сметная прибыль			*16690,19*	*123*
95	95	21-050308-9901 РСНБ РК 2015	Сетка из оцинкованной проволоки диаметром 2 мм плетеная ГОСТ 3826-82	м2	10,000	981,48	9815
			Накладные расходы			*31,58*	*316*
			Сметная прибыль			*72,70*	*727*
96	96	21-050304-0109 РСНБ РК 2015	Прокат стальной горячекатаный круглый из углеродистой обыкновенной и низколегированной стали диаметром 10 мм ГОСТ 535-2005 (ГОСТ 2590-2006)/для крепления сетки/	т	0,012	171321,74	1991
			Накладные расходы			*5512,28*	*64*
			Сметная прибыль			*12690,50*	*147*
97	97	11-130301-0406 РСНБ РК 2015	Поверхности металлические. Огрунтовка грунтовкой ГФ-021 за один раз	м2	11,200	107,95	1209
			Накладные расходы			*24,47*	*274*
			Сметная прибыль			*8,00*	*90*
98	98	11-130301-1406 РСНБ РК 2015	Поверхности металлические огрунтованные. Окраска эмалями ПФ-115	м2	22,400	94,65	2120
			Накладные расходы			*16,03*	*359*
			Сметная прибыль			*7,01*	*157*
			Раздел: Ограждение палисадника и детских площадок /Тип 1/				
99	99	12-010101-0401 РСНБ РК 2015	Ямы для установки стоек и столбов. Рытье. Глубина 0,4 м	яма	57,000	3881,34	221236
			Накладные расходы			*1413,48*	*80568*
			Сметная прибыль			*287,51*	*16388*

Номер по порядку	Номер позиции по смете	Шифр норм и коды ресурсов	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Выполнено работ: количество	Выполнено работ: стоимость единицы, тенге	Выполнено работ: общая стоимость, тенге
1	2	3	4	5	6	7	8
100	100	11-080101-0202 РСНБ РК 2015	Основание под стойки ограждения. Устройство	м3 основания	0,912	6431,18	5865
			Накладные расходы			*998,47*	*911*
			Сметная прибыль			*476,38*	*434*
101	101	11-060101-0101 РСНБ РК 2015	Подготовка бетонная для омоноличивания стоек. Устройство	м3	2,565	19548,77	50143
			Накладные расходы			*1367,36*	*3507*
			Сметная прибыль			*1448,06*	*3714*
102	102	11-090302-0112 РСНБ РК 2015	Стойки ограждения. Монтаж	т конструкций	0,128	32338,99	4138
			Накладные расходы			*6955,04*	*890*
			Сметная прибыль			*2395,48*	*307*
103	103	21-050206-0802 РСНБ РК 2015	Трубы стальные квадратные из углеродистой стали наружными размерами от 30 х 30 мм до 90 х 90 мм ГОСТ 13663-86	т	0,124	218634,30	27043
			Накладные расходы			*7034,57*	*870*
			Сметная прибыль			*16195,13*	*2003*
104	104	21-050102-0201 РСНБ РК 2015	Прокат тонколистовой холоднокатаный из углеродистой стали толщиной до 3,9 мм ГОСТ 16523-97/заглушка в сборе/	т	0,004	237793,42	1017
			Накладные расходы			*7651,01*	*33*
			Сметная прибыль			*17614,33*	*75*
105	105	11-090701-0103 РСНБ РК 2015	Изготовление решетчатых конструкций в построечных условиях	т конструкций	0,850	246226,91	209373
			Накладные расходы			*80605,28*	*68541*
			Сметная прибыль			*18239,03*	*15509*
106	106	11-090601-0102 РСНБ РК 2015	Решетки ограждения. Монтаж	т конструкций	0,850	94681,23	80510
			Накладные расходы			*32963,57*	*28030*
			Сметная прибыль			*7013,42*	*5964*
107	107	21-050304-0111 РСНБ РК 2015	Прокат стальной горячекатаный круглый из углеродистой обыкновенной и низколегированной стали диаметром 12 мм ГОСТ 535-2005 (ГОСТ 2590-2006)	т	0,555	167880,73	93108
			Накладные расходы			*5401,57*	*2996*
			Сметная прибыль			*12435,61*	*6897*
108	108	21-050102-0201 РСНБ РК 2015	Прокат тонколистовой холоднокатаный из углеродистой стали толщиной до 3,9 мм ГОСТ 16523-97/на узор/	т	0,296	237793,42	70319
			Накладные расходы			*7651,01*	*2263*
			Сметная прибыль			*17614,33*	*5209*
109	109	11-130301-0406 РСНБ РК 2015	Поверхности металлические. Огрунтовка грунтовкой ГФ-021 за один раз	м2	45,600	107,95	4923

Номер по порядку	Номер позиции по смете	Шифр норм и коды ресурсов	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Выполнено работ: количество	стоимость единицы, тенге	общая стоимость, тенге
1	2	3	4	5	6	7	8
			Накладные расходы			*24,47*	*1116*
			Сметная прибыль			*8,00*	*365*
110	110	11-130301-1406 РСНБ РК 2015	Поверхности металлические огрунтованные. Окраска эмалями ПФ-115	м2	91,200	94,65	8632
			Накладные расходы			*16,03*	*1462*
			Сметная прибыль			*7,01*	*639*
			Раздел: Ограждение бельевой площадки /Тип 2/				
111	111	11-070111-0110 РСНБ РК 2015	Ограды металлические из сетчатых панелей, высотой до 1,2 м по железобетонным столбам без цоколя. Установка	м оград	42,000	4378,94	183916
			Накладные расходы			*1342,35*	*56379*
			Сметная прибыль			*324,37*	*13623*
112	112	21-060801-0101 РСНБ РК 2015	Отдельные конструктивные элементы зданий и сооружений с преобладанием горячекатаных профилей, средняя масса сборочной единицы до 0,1 т	т	1,082	387529,56	419384
			Накладные расходы			*12468,78*	*13494*
			Сметная прибыль			*28705,89*	*31066*
113	113	11-130301-1406 РСНБ РК 2015	Поверхности металлические огрунтованные. Окраска эмалями ПФ-115	м2	118,440	94,65	11211
			Накладные расходы			*16,03*	*1898*
			Сметная прибыль			*7,01*	*830*
			Раздел: Малые архитектурные формы на детской игровой площадке				
114	114	12-010101-0402 РСНБ РК 2015	Ямы для установки стоек МАФ. Рытье. Глубина 0,35 м	яма	32,000	8688,23	278024
			Накладные расходы			*3164,01*	*101248*
			Сметная прибыль			*643,57*	*20594*
115	115	11-080101-0202 РСНБ РК 2015	Основание под стойки МАФ. Устройство	м3 основания	1,152	7504,51	8645
			Накладные расходы			*1033,00*	*1190*
			Сметная прибыль			*555,89*	*640*
116	116	11-060101-0101 РСНБ РК 2015	Подготовка бетонная для омоноличивания стоек. Устройство	м3	2,880	19548,77	56300
			Накладные расходы			*1367,36*	*3938*
			Сметная прибыль			*1448,06*	*4170*
117	117	13-370102-0104 РСНБ РК 2015	Оборудование массой 0,5 т. Монтаж на открытой площадке	шт.	2,000	60556,64	121113
			Накладные расходы			*16206,88*	*32414*
			Сметная прибыль			*4485,68*	*8971*

Номер по порядку	Номер позиции по смете	Шифр норм и коды ресурсов	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Выполнено работ: количество	Выполнено работ: стоимость единицы, тенге	Выполнено работ: общая стоимость, тенге
1	2	3	4	5	6	7	8
118	118	ПРАЙС ТОО "SKiff COMPAnY ITd."	Детский спортивный комплекс 6337	шт	1,000	758325,47	758325
			Накладные расходы			*26351,08*	*26351*
119	119	ПРАЙС ТОО "SKiff COMPAnY ITd."	Детский игровой комплекс для детей от 4 до 10 лет код 5106	шт	1,000	650554,25	650554
			Накладные расходы			*22606,13*	*22606*
120	120	13-370102-0103 РСНБ РК 2015	Оборудование массой 0,1 т. Монтаж на открытой площадке	шт.	5,000	54780,44	273902
			Накладные расходы			*15047,10*	*75236*
			Сметная прибыль			*4057,81*	*20289*
121	121	ПРАЙС ТОО "SKiff COMPAnY ITd."	Шахматный стол со скамьями без навеса код 2605/002	шт	2,000	260919,81	521840
			Накладные расходы			*9066,71*	*18133*
122	122	ПРАЙС ТОО "SKiff COMPAnY ITd."	Карусель для детей от 3 до 12 лет код 4195	шт	1,000	259174,53	259175
			Накладные расходы			*9006,06*	*9006*
123	123	ПРАЙС ТОО "SKiff COMPAnY ITd."	Горка нерж. Н площадки 1,8м для детей от 5 до 12 лет код 4204	шт	1,000	391816,04	391816
			Накладные расходы			*13615,23*	*13615*
124	124	13-370102-0102 РСНБ РК 2015	Оборудование массой 0,05 т. Монтаж на открытой площадке	шт.	5,000	45951,23	229756
			Накладные расходы			*12739,79*	*63699*
			Сметная прибыль			*3403,79*	*17019*
125	125	ПРАЙС ТОО "SKiff COMPAnY ITd."	Домик-лабиринт (6 секций) для детей от 2 лет и старше код 4398	шт	1,000	595577,83	595578
			Накладные расходы			*20695,75*	*20696*
126	126	ПРАЙС ТОО "SKiff COMPAnY ITd."	Качалка на пружине "Ромашка" для детей от 3 до 10 лет код 4114	шт	1,000	122169,81	122170
			Накладные расходы			*4245,28*	*4245*
127	127	ПРАЙС ТОО "SKiff COMPAnY ITd."	Качалка-балансир "Малая" для детей от 3 до 12 лет код 4105	шт	2,000	89882,08	179764
			Накладные расходы			*3123,32*	*6247*

Номер по порядку	Номер позиции по смете	Шифр норм и коды ресурсов	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Выполнено работ: количество	Выполнено работ: стоимость единицы, тенге	Выполнено работ: общая стоимость, тенге
1	2	3	4	5	6	7	8
128	128	ПРАЙС ТОО "SKiff COMPAnY ITd."	Качели на мет.стойках с гибкой подвеской "Большие" двухместные для детей от 3 до 12 лет в комплекте с двумя сиденьями 004968 код 4155	шт	1,000	213797,17	213797
			Накладные расходы			*7429,25*	*7429*
129	129	84-020109-0306 УСН РК 8.02-3.01-2016	Игровой модуль "Песочница Домик", тип 5306	шт.	1,000	3277,13	3277
			Накладные расходы			*877,88*	*878*
			Сметная прибыль			*242,75*	*243*
130	130	84-020109-0306 УСН РК 8.02-3.01-2016	Стоимость оборудования в составе: Игровой модуль "Песочница Домик", тип 5306	шт.	1,000	199642,32	199642
			Сметная прибыль			*14788,32*	*14788*
			Раздел: Малые архитектурные формы на спортивной площадке				
131	131	12-010101-0402 РСНБ РК 2015	Ямы для установки стоек МАФ. Рытье. Глубина 0,35 м	яма	4,000	8688,23	34753
			Накладные расходы			*3164,01*	*12656*
			Сметная прибыль			*643,57*	*2574*
132	132	11-080101-0202 РСНБ РК 2015	Основание под стойки МАФ. Устройство	м3 основания	0,144	7504,51	1081
			Накладные расходы			*1033,00*	*149*
			Сметная прибыль			*555,89*	*80*
133	133	11-060101-0101 РСНБ РК 2015	Подготовка бетонная для омоноличивания стоек. Устройство	м3	0,360	19548,77	7038
			Накладные расходы			*1367,36*	*492*
			Сметная прибыль			*1448,06*	*521*
134	134	13-370102-0104 РСНБ РК 2015	Оборудование массой 0,5 т. Монтаж на открытой площадке	шт.	2,000	60556,64	121113
			Накладные расходы			*16206,88*	*32414*
			Сметная прибыль			*4485,68*	*8971*
135	135	ПРАЙС ТОО "SKiff COMPAnY ITd."	Гандбольные ворота с баскетбольным щитом 6603	шт	2,000	216851,42	433703
			Накладные расходы			*7535,38*	*15071*
			Раздел: Малые архитектурные формы на площадке для отдыха				
136	136	13-370102-0102 РСНБ РК 2015	Оборудование массой 0,05 т. Монтаж на открытой площадке	шт.	20,000	45951,23	919025
			Накладные расходы			*12739,79*	*254796*

Номер по порядку	Номер позиции по смете	Шифр норм и коды ресурсов	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Выполнено работ: количество	Выполнено работ: стоимость единицы, тенге	Выполнено работ: общая стоимость, тенге
1	2	3	4	5	6	7	8
			Сметная прибыль			*3403,79*	*68076*
137	137	ПРАЙС ТОО "SKiff COMPAnY ITd."	Урна металлическая оцинкованная код 1213	шт.	10,000	56023,58	560236
			Накладные расходы			*1946,77*	*19468*
138	138	ПРАЙС ТОО "SKiff COMPAnY ITd."	Диван на металлических ножках код 2211	шт.	10,000	75919,81	759198
			Накладные расходы			*2638,14*	*26381*
			Раздел: Выкорчевка деревьев				
139	139	12-180101-0101 РСНБ РК 2015	Выкорчевка деревьев	дерево	2,000	5785,53	11571
			Накладные расходы			*2007,94*	*4016*
			Сметная прибыль			*428,56*	*857*
			ИТОГО:				29474295
			В том числе :				
			Накладные расходы				3419359
			Сметная прибыль				1779862
			Итого с временными		1,04 %	247816,00	29722111
			Итого с зимними удорожаниями		1,35 %	325030,00	30047141
			Итого в текущих ценах 2018 года, к = 1,0599383				31848116
			Итого с НДС		12 %	3821774,00	35669890
			Тендерная скидка (0,219983188%)				78468
			Итого с тендерной скидкой				35 591 422

Субподрядчик:
Директор ТОО "Есик Жолдары"

Круль П.А.

Подрядчик:
Директор ТОО "ДСУ-13"

Кошелев М.В.