Подрядчик ТОО "Дороржно-строительное управление №13"

(организация, адрес, телефон)

Субподрядчик ТОО "Есик Жолдары"

(организация, адрес, телефон)

Стройка «Капитальный ремонт дворовых территорий Бостандыкского района г.Алматы» по рабочему проекту № КЭЦ-0003/18 от 02.02.2018 г. (Участок 1)

(наименование, адрес)

Объект Капитальный ремонт дворовых территорий Бостандыкского района г.Алматы по адресу:мкрн. Орбита-3, д.28,29,30,31,33,36, ул. Торайгырова д.13,15,17,21

(наименование)

Акт приемки выполненных работ за Август 2018 года

Номер по порядку	Номер позиции по смете	Шифр норм и коды ресурсов	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Выполнено работ: количество	Выполнено работ: стоимость единицы, тенге	Выполнено работ: общая стоимость, тенге
1	2	3	4	5	6	7	8
			Раздел: Благоустройство территории по адресу: мкрн. Орбита-3,д.28,29,30,32				
1	1	1127-0302-0501 РСНБ РК 2015	Покрытие асфальтобетонное, толщиной слоя до 5 см. Фрезерование самоходными дорожными фрезами шириной барабана 1900-2010 мм	м2 покрытия	2715,000	114,87	311864
			Накладные расходы			*11,57*	*31415*
			Сметная прибыль			*8,51*	*23101*
2	2	4131-0104-0501 РСНБ РК 2015	Мусор строительный. Погрузка	т	312,225	92,88	28999
			Сметная прибыль			*6,88*	*2148*
3	3	4102-0102-1030 РСНБ РК 2015	Перевозка строительных грузов самосвалами вне карьеров. Грузоподъемность 15 т. Класс груза 1. Расстояние перевозки 30 км	т	312,225	948,24	296064
			Сметная прибыль			*70,24*	*21931*
4	4	1127-0302-0104 РСНБ РК 2015	Покрытия и основания асфальтобетонные. Разборка	м3 конструкции	45,500	5488,97	249748
			Накладные расходы			*2320,84*	*105598*
			Сметная прибыль			*406,59*	*18500*
5	5	4131-0104-0501 РСНБ РК 2015	Мусор строительный. Погрузка	т	104,650	92,88	9720

Номер по порядку	Номер позиции по смете	Шифр норм и коды ресурсов	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Выполнено работ: количество	Выполнено работ: стоимость единицы, тенге	Выполнено работ: общая стоимость, тенге
1	2	3	4	5	6	7	8
			Сметная прибыль			*6,88*	*720*
6	6	4102-0102-1030 РСНБ РК 2015	Перевозка строительных грузов самосвалами вне карьеров. Грузоподъемность 15 т. Класс груза 1. Расстояние перевозки 30 км	т	104,650	948,24	99233
			Сметная прибыль			*70,24*	*7351*
7	7	1127-0302-0201 РСНБ РК 2015	Камни бортовые на бетонном основании. Разборка	м	1531,000	1686,81	2582500
			Накладные расходы			*810,96*	*1241587*
			Сметная прибыль			*124,95*	*191296*
8	8	4131-0101-0701 РСНБ РК 2015	Грузы неупакованные (железобетонные изделия и конструкции) до 3 т. Погрузка	т	137,790	653,40	90032
			Сметная прибыль			*48,40*	*6669*
9	9	4102-0102-1030 РСНБ РК 2015	Перевозка строительных грузов самосвалами вне карьеров. Грузоподъемность 15 т. Класс груза 1. Расстояние перевозки 30 км	т	137,790	948,24	130658
			Сметная прибыль			*70,24*	*9678*
10	10	1127-0201-0501 РСНБ РК 2015	Сооружения водосбросные с проезжей части из продольных лотков из сборного бетона. Разборка	м3 лотка	41,990	16634,16	698469
			Накладные расходы			*6339,68*	*266203*
			Сметная прибыль			*1232,16*	*51738*
11	11	4131-0101-0701 РСНБ РК 2015	Грузы неупакованные (железобетонные изделия и конструкции) до 3 т. Погрузка	т	53,105	653,40	34699
			Сметная прибыль			*48,40*	*2570*
12	12	4102-0102-1030 РСНБ РК 2015	Перевозка строительных грузов самосвалами вне карьеров. Грузоподъемность 15 т. Класс груза 1. Расстояние перевозки 30 км	т	53,105	948,24	50356
			Сметная прибыль			*70,24*	*3730*
13	13	1122-0401-0101 РСНБ РК 2015	Трубы железобетонные напорные, диаметр 500 мм. Разборка	км трубопровода	0,081	3178360,38	257447
			Накладные расходы			*1270891,51*	*102942*
			Сметная прибыль			*235434,10*	*19070*
14	14	4131-0101-0701 РСНБ РК 2015	Грузы неупакованные (железобетонные изделия и конструкции) до 3 т. Погрузка	т	40,500	653,40	26463
			Сметная прибыль			*48,40*	*1960*
15	15	4102-0102-1030 РСНБ РК 2015	Перевозка строительных грузов самосвалами вне карьеров. Грузоподъемность 15 т. Класс груза 1. Расстояние перевозки 30 км	т	40,500	948,24	38404
			Сметная прибыль			*70,24*	*2845*

Номер по порядку	Номер позиции по смете	Шифр норм и коды ресурсов	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Выполнено работ: количество	Выполнено работ: стоимость единицы, тенге	Выполнено работ: общая стоимость, тенге
1	2	3	4	5	6	7	8
16	16	1101-0105-0102 РСНБ РК 2015	Выемки. Разработка с отсыпкой грунта в кавальеры экскаваторами "Драглайн" с ковшом вместимостью 1 м3. Группа грунтов 2	м3 грунта	311,600	293,12	91336
			Накладные расходы			*58,98*	*18378*
			Сметная прибыль			*21,71*	*6766*
17	17	1101-0105-0502 РСНБ РК 2015	Насыпи дорожные. Устройство бульдозерами с перемещением грунта до 20 м. Группа грунтов 2	м3 грунта	311,600	90,45	28183
			Накладные расходы			*19,44*	*6057*
			Сметная прибыль			*6,70*	*2088*
18	18	1101-0201-0301 РСНБ РК 2015	Грунт. Уплотнение самоходными вибрационными катками 2,2 т. Первый проход по одному следу при толщине слоя 25 см	м3 уплотненного грунта	311,600	81,65	25442
			Накладные расходы			*17,54*	*5464*
			Сметная прибыль			*6,05*	*1885*
19	19	1127-0602-0901 РСНБ РК 2015	Основания. Розлив вяжущих материалов	т	0,815	2990,68	2436
			Накладные расходы			*989,71*	*806*
			Сметная прибыль			*221,53*	*180*
20	20	2113-0104-0202 РСНБ РК 2015	Битумы нефтяные дорожные вязкие СТ РК 1373-2013 марки БНД 60/90	т	0,815	141674,40	115394
			Сметная прибыль			*10494,40*	*8548*
21	21	1127-0602-0301 РСНБ РК 2015	Покрытия толщиной 4 см из горячих асфальтобетонных смесей плотных мелкозернистых АБВ, плотность каменных материалов 2,5-2,9 т/м3. Устройство	м2 покрытия	2715,000	1612,10	4376855
			Накладные расходы			*80,87*	*219569*
			Сметная прибыль			*119,41*	*324212*
22	22	1127-0602-0401 РСНБ РК 2015	Покрытия из горячих асфальтобетонных смесей. Устройство. добавлять на каждые 0,5 см изменения толщины покрытия к нормам 11-270602-0301	м2 покрытия	-10860,000	171,30	-1860301
			Накладные расходы			*-0,13*	*-1395*
			Сметная прибыль			*-12,69*	*-137800*
23	23	1127-0602-0901 РСНБ РК 2015	Основания. Розлив вяжущих материалов	т	0,815	2990,68	2436
			Накладные расходы			*989,71*	*806*
			Сметная прибыль			*221,53*	*180*
24	24	2113-0104-0202 РСНБ РК 2015	Битумы нефтяные дорожные вязкие СТ РК 1373-2013 марки БНД 60/90	т	0,815	141674,40	115394
			Сметная прибыль			*10494,40*	*8548*

Номер по порядку	Номер позиции по смете	Шифр норм и коды ресурсов	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Выполнено работ: количество	Выполнено работ: стоимость единицы, тенге	Выполнено работ: общая стоимость, тенге
1	2	3	4	5	6	7	8
25	25	1127-0602-0301 РСНБ РК 2015	Покрытия толщиной 4 см из горячих асфальтобетонных смесей плотных мелкозернистых АБВ, плотность каменных материалов 2,5-2,9 т/м3. Устройство	м2 покрытия	2715,000	1612,10	4376855
			Накладные расходы			*80,87*	*219569*
			Сметная прибыль			*119,41*	*324212*
26	26	1127-0602-0401 РСНБ РК 2015	Покрытия из горячих асфальтобетонных смесей. Устройство. добавлять на каждые 0,5 см изменения толщины покрытия к нормам 11-270602-0301	м2 покрытия	5430,000	171,30	930151
			Накладные расходы			*0,13*	*698*
			Сметная прибыль			*12,69*	*68900*
27	27	1127-0201-1001 РСНБ РК 2015	Камни бортовые бетонные. Установка бетонного бордюра БР 100.30.15	м бортового камня	830,000	2363,63	1961813
			Накладные расходы			*831,68*	*690294*
			Сметная прибыль			*175,08*	*145320*
28	28	2104-0508-9901 РСНБ РК 2015	Камни бортовые	м3	37,350	49263,12	1839978
			Сметная прибыль			*3649,12*	*136295*
29	29	1127-0401-0102 РСНБ РК 2015	Слои оснований подстилающие и выравнивающие из песчано-гравийной смеси, дресвы. Устройство	м3 материала основания в плотном теле	37,550	1709,43	64189
			Накладные расходы			*409,18*	*15365*
			Сметная прибыль			*126,62*	*4755*
30	30	2101-0601-0101 РСНБ РК 2015	Смеси песчано-гравийные природные ГОСТ 23735-2014	м3	45,060	2822,04	127161
			Сметная прибыль			*209,04*	*9419*
31	31	1101-0101-0331 РСНБ РК 2015	Грунты 1 группы. Разработка в отвал экскаваторами типа "HITACHI" с ковшом вместимостью 0,5 м3	м3 грунта	227,500	167,16	38029
			Накладные расходы			*20,86*	*4745*
			Сметная прибыль			*12,38*	*2817*
32	32	4131-0104-0401 РСНБ РК 2015	Погрузка	т	409,500	306,72	125602
			Сметная прибыль			*22,72*	*9304*
33	33	4102-0102-1030 РСНБ РК 2015	Перевозка строительных грузов самосвалами вне карьеров. Грузоподъемность 15 т. Класс груза 1. Расстояние перевозки 30 км	т	409,500	948,24	388304
			Сметная прибыль			*70,24*	*28763*
34	34	1101-0203-0105 РСНБ РК 2015	Площади. Планировка ручным способом. Группа грунтов 2	м2 спланированной площади	910,000	252,70	229961
			Накладные расходы			*97,95*	*89132*

Номер по порядку	Номер позиции по смете	Шифр норм и коды ресурсов	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Выполнено работ: количество	Выполнено работ: стоимость единицы, тенге	Выполнено работ: общая стоимость, тенге
1	2	3	4	5	6	7	8
			Сметная прибыль			*18,72*	*17034*
35	35	1127-0401-0102 РСНБ РК 2015	Слои оснований подстилающие и выравнивающие из песчано-гравийной смеси, дресвы. Устройство	м3 материала основания в плотном теле	136,500	1709,43	233338
			Накладные расходы			*409,18*	*55853*
			Сметная прибыль			*126,62*	*17284*
36	36	2101-0601-0101 РСНБ РК 2015	Смеси песчано-гравийные природные ГОСТ 23735-2014	м3	163,800	2822,04	462250
			Сметная прибыль			*209,04*	*34241*
37	37	1127-0602-0901 РСНБ РК 2015	Основания. Розлив вяжущих материалов	т	0,637	2990,68	1905
			Накладные расходы			*989,71*	*630*
			Сметная прибыль			*221,53*	*141*
38	38	2113-0104-0202 РСНБ РК 2015	Битумы нефтяные дорожные вязкие СТ РК 1373-2013 марки БНД 60/90	т	0,637	141674,40	90247
			Сметная прибыль			*10494,40*	*6685*
39	39	1127-0701-0101 РСНБ РК 2015	Покрытия дорожек и тротуаров асфальтобетонные однослойные из литой мелкозернистой асфальтобетонной смеси толщиной 3 см. Устройство	м2 покрытия	910,000	1435,37	1306186
			Накладные расходы			*196,77*	*179057*
			Сметная прибыль			*106,32*	*96755*
40	40	1127-0701-0102 РСНБ РК 2015	Покрытия дорожек и тротуаров асфальтобетонные однослойные из литой мелкозернистой асфальтобетонной смеси. Устройство. На каждый 0,5 см изменения толщины добавлять к нормам 11-270701-0101	м2 покрытия	3640,000	236,57	861116
			Накладные расходы			*31,52*	*114734*
			Сметная прибыль			*17,52*	*63786*
41	41	1127-0201-1001 РСНБ РК 2015	Камни бортовые бетонные. Установка бетонного бордюра БР 100.30.15	м бортового камня	972,000	2363,63	2297449
			Накладные расходы			*831,68*	*808392*
			Сметная прибыль			*175,08*	*170181*
42	42	2104-0508-9901 РСНБ РК 2015	Камни бортовые	м3	15,552	49263,12	766140
			Сметная прибыль			*3649,12*	*56751*
43	43	1127-0401-0102 РСНБ РК 2015	Слои оснований подстилающие и выравнивающие из песчано-гравийной смеси, дресвы. Устройство	м3 материала основания в плотном теле	43,740	1709,43	74771
			Накладные расходы			*409,18*	*17897*
			Сметная прибыль			*126,62*	*5539*

Номер по порядку	Номер позиции по смете	Шифр норм и коды ресурсов	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Выполнено работ: количество	Выполнено работ: стоимость единицы, тенге	Выполнено работ: общая стоимость, тенге
1	2	3	4	5	6	7	8
44	44	2101-0601-0101 РСНБ РК 2015	Смеси песчано-гравийные природные ГОСТ 23735-2014	м3	52,488	2822,04	148123
			Сметная прибыль			*209,04*	*10972*
45	45	1101-0101-0331 РСНБ РК 2015	Грунты 1 группы. Разработка в отвал экскаваторами типа "HITACHI" с ковшом вместимостью 0,5 м3	м3 грунта	149,000	167,16	24907
			Накладные расходы			*20,86*	*3108*
			Сметная прибыль			*12,38*	*1845*
46	46	4131-0104-0401 РСНБ РК 2015	Погрузка	т	268,200	306,72	82262
			Сметная прибыль			*22,72*	*6094*
47	47	4102-0102-1030 РСНБ РК 2015	Перевозка строительных грузов самосвалами вне карьеров. Грузоподъемность 15 т. Класс груза 1. Расстояние перевозки 30 км	т	268,200	948,24	254318
			Сметная прибыль			*70,24*	*18838*
48	48	1101-0203-0105 РСНБ РК 2015	Площади. Планировка ручным способом. Группа грунтов 2	м2 спланированной площади	596,000	252,70	150612
			Накладные расходы			*97,95*	*58377*
			Сметная прибыль			*18,72*	*11156*
49	49	1127-0401-0102 РСНБ РК 2015	Слои оснований подстилающие и выравнивающие из песчано-гравийной смеси, дресвы. Устройство	м3 материала основания в плотном теле	89,400	1709,43	152823
			Накладные расходы			*409,18*	*36580*
			Сметная прибыль			*126,62*	*11320*
50	50	2101-0601-0101 РСНБ РК 2015	Смеси песчано-гравийные природные ГОСТ 23735-2014	м3	107,280	2822,04	302748
			Сметная прибыль			*209,04*	*22426*
51	51	1127-0602-0901 РСНБ РК 2015	Основания. Розлив вяжущих материалов	т	0,417	2990,68	1248
			Накладные расходы			*989,71*	*413*
			Сметная прибыль			*221,53*	*92*
52	52	2113-0104-0202 РСНБ РК 2015	Битумы нефтяные дорожные вязкие СТ РК 1373-2013 марки БНД 60/90	т	0,417	141674,40	59107
			Сметная прибыль			*10494,40*	*4378*
53	53	1127-0701-0101 РСНБ РК 2015	Покрытия дорожек и тротуаров асфальтобетонные однослойные из литой мелкозернистой асфальтобетонной смеси толщиной 3 см. Устройство	м2 покрытия	596,000	1435,37	855480
			Накладные расходы			*196,77*	*117272*
			Сметная прибыль			*106,32*	*63369*

Номер по порядку	Номер позиции по смете	Шифр норм и коды ресурсов	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Выполнено работ: количество	Выполнено работ: стоимость единицы, тенге	Выполнено работ: общая стоимость, тенге
1	2	3	4	5	6	7	8
54	54	1127-0701-0102 РСНБ РК 2015	Покрытия дорожек и тротуаров асфальтобетонные однослойные из литой мелкозернистой асфальтобетонной смеси. Устройство. На каждый 0,5 см изменения толщины добавлять к нормам 11-270701-0101	м2 покрытия	2384,000	236,57	563984
			Накладные расходы			*31,52*	*75145*
			Сметная прибыль			*17,52*	*41777*
55	57	1101-0101-0331 РСНБ РК 2015	Грунты 1 группы. Разработка в отвал экскаваторами типа "HITACHI" с ковшом вместимостью 0,5 м3	м3 грунта	8,750	167,16	1463
			Накладные расходы			*20,86*	*183*
			Сметная прибыль			*12,38*	*108*
56	58	4131-0104-0401 РСНБ РК 2015	Погрузка	т	15,750	306,72	4831
			Сметная прибыль			*22,72*	*358*
57	59	4102-0102-1030 РСНБ РК 2015	Перевозка строительных грузов самосвалами вне карьеров. Грузоподъемность 15 т. Класс груза 1. Расстояние перевозки 30 км	т	15,750	948,24	14935
			Сметная прибыль			*70,24*	*1106*
58	60	1101-0203-0105 РСНБ РК 2015	Площади. Планировка ручным способом. Группа грунтов 2	м2 спланированной площади	35,000	252,70	8845
			Накладные расходы			*97,95*	*3428*
			Сметная прибыль			*18,72*	*655*
59	61	1127-0401-0102 РСНБ РК 2015	Слои оснований подстилающие и выравнивающие из песчано-гравийной смеси, дресвы. Устройство	м3 материала основания в плотном теле	5,250	1709,43	8975
			Накладные расходы			*409,18*	*2148*
			Сметная прибыль			*126,62*	*665*
60	62	2101-0601-0101 РСНБ РК 2015	Смеси песчано-гравийные природные ГОСТ 23735-2014	м3	6,300	2822,04	17779
			Сметная прибыль			*209,04*	*1317*
61	63	1127-0602-0901 РСНБ РК 2015	Основания. Розлив вяжущих материалов	т	0,025	2990,68	73
			Накладные расходы			*989,71*	*24*
			Сметная прибыль			*221,53*	*5*
62	64	2113-0104-0202 РСНБ РК 2015	Битумы нефтяные дорожные вязкие СТ РК 1373-2013 марки БНД 60/90	т	0,025	141674,40	3471
			Сметная прибыль			*10494,40*	*257*
63	65	1127-0701-0101 РСНБ РК 2015	Покрытия дорожек и тротуаров асфальтобетонные однослойные из литой мелкозернистой асфальтобетонной смеси толщиной 3 см. Устройство	м2 покрытия	35,000	1435,37	50238

Номер по порядку	Номер позиции по смете	Шифр норм и коды ресурсов	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Выполнено работ: количество	Выполнено работ: стоимость единицы, тенге	Выполнено работ: общая стоимость, тенге
1	2	3	4	5	6	7	8
			Накладные расходы			*196,77*	*6887*
			Сметная прибыль			*106,32*	*3721*
64	66	1127-0701-0102 РСНБ РК 2015	Покрытия дорожек и тротуаров асфальтобетонные однослойные из литой мелкозернистой асфальтобетонной смеси. Устройство. На каждый 0,5 см изменения толщины добавлять к нормам 11-270701-0101	м2 покрытия	140,000	236,57	33120
			Накладные расходы			*31,52*	*4413*
			Сметная прибыль			*17,52*	*2453*
65	71	1101-0101-0332 РСНБ РК 2015	Грунты 2 группы. Разработка в отвал экскаваторами типа "HITACHI" с ковшом вместимостью 0,5 м3	м3 грунта	5,357	225,69	1209
			Накладные расходы			*28,16*	*151*
			Сметная прибыль			*16,72*	*90*
66	72	1101-0205-0102 РСНБ РК 2015	Грунты 2 группы. Разработка вручную с креплениями в траншеях шириной до 2 м, глубиной до 2 м	м3 грунта	0,536	3749,60	2009
			Накладные расходы			*1453,33*	*779*
			Сметная прибыль			*277,75*	*149*
67	73	4131-0104-0401 РСНБ РК 2015	Глина сухая. Погрузка	т	7,810	306,72	2395
			Сметная прибыль			*22,72*	*177*
68	74	4102-0102-1030 РСНБ РК 2015	Перевозка строительных грузов самосвалами вне карьеров. Грузоподъемность 15 т. Класс груза 1. Расстояние перевозки 30 км	т	7,810	948,24	7405
			Сметная прибыль			*70,24*	*549*
69	75	1127-0401-0102 РСНБ РК 2015	Слои оснований подстилающие и выравнивающие из песчано-гравийной смеси, дресвы. Устройство	м3 материала основания в плотном теле	0,595	1709,43	1018
			Накладные расходы			*409,18*	*244*
			Сметная прибыль			*126,62*	*75*
70	76	2101-0601-0101 РСНБ РК 2015	Смеси песчано-гравийные природные ГОСТ 23735-2014	м3	0,714	2822,04	2016
			Сметная прибыль			*209,04*	*149*
71	77	1130-0401-0201 РСНБ РК 2015	Звенья одноочковых труб, отверстие труб 0,5 м. Укладка. Высота насыпи (на железных дорогах; на автомобильных дорогах) до 0; 0,9 м	м3 железобетона звеньев	1,900	62180,91	118144
			Накладные расходы			*16409,57*	*31178*
			Сметная прибыль			*4605,99*	*8751*
72	78	2104-0801-0101 РСНБ РК 2015	Звенья железобетонные водопропускных труб круглые ЗК 1.100, размерами 660 мм х 660 мм х 1000 мм ГОСТ 24547-81	шт.	10,000	22779,36	227794
			Сметная прибыль			*1687,36*	*16874*

Номер по порядку	Номер позиции по смете	Шифр норм и коды ресурсов	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Выполнено работ: количество	Выполнено работ: стоимость единицы, тенге	Выполнено работ: общая стоимость, тенге
1	2	3	4	5	6	7	8
73	79	1130-0504-0102 РСНБ РК 2015	Гидроизоляция оклеечная (2 слоя). Устройство	м2 изолируемой поверхности	11,667	6138,23	71613
			Накладные расходы			*1034,43*	*12068*
			Сметная прибыль			*454,68*	*5305*
74	80	1130-0504-0103 РСНБ РК 2015	Гидроизоляция обмазочная битумной мастикой, двухслойная. Устройство	м2 изолируемой поверхности	46,548	4926,51	229317
			Накладные расходы			*665,81*	*30992*
			Сметная прибыль			*364,93*	*16986*
75	81	1130-0504-0104 РСНБ РК 2015	Гидроизоляция обмазочная битумной мастикой, дополнительный слой. Устройство	м2 изолируемой поверхности	46,548	1307,36	60855
			Накладные расходы			*182,10*	*8476*
			Сметная прибыль			*96,84*	*4508*
76	82	1123-1201-0101 РСНБ РК 2015	Люки. Демонтаж	шт.	12,000	3478,74	41745
			Накладные расходы			*1554,52*	*18654*
			Сметная прибыль			*257,68*	*3092*
77	83	1107-0105-0201 РСНБ РК 2015	Плиты покрытий площадью до 1 м2. Укладка. Масса стропильных и подстропильных конструкций до 10 т, высота здания до 25 м	шт. сборных конструкций	12,000	1317,91	15815
			Накладные расходы			*590,05*	*7081*
			Сметная прибыль			*97,62*	*1171*
78	84	2104-0301-0102 РСНБ РК 2015	Бетонная подкладка	шт.	12,000	6465,96	77592
			Сметная прибыль			*478,96*	*5748*
79	87	1101-0101-0332 РСНБ РК 2015	Грунты 2 группы. Разработка в отвал экскаваторами типа "HITACHI" с ковшом вместимостью 0,5 м3	м3 грунта	53,360	225,69	12043
			Накладные расходы			*28,16*	*1503*
			Сметная прибыль			*16,72*	*892*
80	88	1101-0205-0102 РСНБ РК 2015	Грунты 2 группы. Разработка вручную с креплениями в траншеях шириной до 2 м, глубиной до 2 м	м3 грунта+доработка	5,336	3749,60	20008
			Накладные расходы			*1453,33*	*7755*
			Сметная прибыль			*277,75*	*1482*
81	89	4101-0104-1001 РСНБ РК 2015	Перевозка строительных грузов бортовыми автомобилями в населенных пунктах. Грузоподъемность 14 т. Класс груза 1. Расстояние перевозки 1 км	т	105,653	353,16	37312
			Сметная прибыль			*26,16*	*2764*

Номер по порядку	Номер позиции по смете	Шифр норм и коды ресурсов	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Выполнено работ: количество	Выполнено работ: стоимость единицы, тенге	Выполнено работ: общая стоимость, тенге
1	2	3	4	5	6	7	8
82	90	1127-0401-0102 РСНБ РК 2015	Слои оснований подстилающие и выравнивающие из песчано-гравийной смеси, дресвы. Устройство	м3 материала основания в плотном теле	4,600	1709,43	7863
			Накладные расходы			*409,18*	*1882*
			Сметная прибыль			*126,62*	*582*
83	91	2101-0601-0101 РСНБ РК 2015	Смеси песчано-гравийные природные ГОСТ 23735-2014	м3	5,520	2822,04	15578
			Сметная прибыль			*209,04*	*1154*
84	92	1127-0201-0501 РСНБ РК 2015	Сооружения водосбросные с проезжей части из продольных лотков из сборного бетона. Устройство	м3 лотка	7,820	21773,76	170271
			Накладные расходы			*6339,68*	*49576*
			Сметная прибыль			*1612,87*	*12613*
85	93	2104-0303-9903 РСНБ РК 2015	Лотки водопропускные железобетонные СТ РК 937-92	м3	7,820	69162,12	540848
			Сметная прибыль			*5123,12*	*40063*
86	94	1101-0205-0302 РСНБ РК 2015	Грунты 2 группы. Разработка вручную в траншеях глубиной до 2 м без креплений с откосами	м3 грунта	31,275	3055,23	95552
			Накладные расходы			*1184,20*	*37036*
			Сметная прибыль			*226,31*	*7078*
87	95	1101-0205-1302 РСНБ РК 2015	Грунт неуплотненный. Погрузка вручную из штабелей и отвалов в транспортные средства. Группа грунтов 2	м3 грунта	28,148	981,26	27620
			Накладные расходы			*380,33*	*10705*
			Сметная прибыль			*72,69*	*2046*
88	96	4102-0102-1030 РСНБ РК 2015	Перевозка строительных грузов самосвалами вне карьеров. Грузоподъемность 15 т. Класс груза 1. Расстояние перевозки 30 км	тенге за 1 тонну	49,258	948,24	46709
			Сметная прибыль			*70,24*	*3460*
89	97	1127-0201-0401 РСНБ РК 2015	Сооружения водосбросные с проезжей части из лотков офисных. Устройство	м лотка	139,000	6716,01	933525
			Накладные расходы			*2565,55*	*356611*
			Сметная прибыль			*497,48*	*69150*
90	98	2104-0303-9903 РСНБ РК 2015	Лотки водопропускные железобетонные СТ РК 937-92	м3	7,228	69162,12	499904
			Сметная прибыль			*5123,12*	*37030*
91	99	1101-0205-0502 РСНБ РК 2015	Траншеи, пазухи котлованов и ямы. Засыпка вручную. Группа грунтов 2	м3 грунта	3,128	1594,33	4986
			Накладные расходы			*617,96*	*1933*
			Сметная прибыль			*118,10*	*369*
			Раздел: Благоустройство территории по адресу: ул. Торайгырова д.13,15,17,21				

Номер по порядку	Номер позиции по смете	Шифр норм и коды ресурсов	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Выполнено работ: количество	Выполнено работ: стоимость единицы, тенге	Выполнено работ: общая стоимость, тенге
1	2	3	4	5	6	7	8
92	1	1127-0302-0501 РСНБ РК 2015	Покрытие асфальтобетонное, толщиной слоя до 5 см. Фрезерование самоходными дорожными фрезами шириной барабана 1900-2010 мм	м2 покрытия	1824,000	114,87	209517
			Накладные расходы			*11,57*	*21095*
			Сметная прибыль			*8,51*	*15520*
93	2	4131-0104-0501 РСНБ РК 2015	Мусор строительный. Погрузка	т	209,760	92,88	19483
			Сметная прибыль			*6,88*	*1443*
94	3	4102-0102-1030 РСНБ РК 2015	Перевозка строительных грузов самосвалами вне карьеров. Грузоподъемность 15 т. Класс груза 1. Расстояние перевозки 30 км	т	209,760	948,24	198903
			Сметная прибыль			*70,24*	*14734*
95	4	1127-0302-0104 РСНБ РК 2015	Покрытия и основания асфальтобетонные. Разборка	м3 конструкции	22,750	5488,97	124874
			Накладные расходы			*2320,84*	*52799*
			Сметная прибыль			*406,59*	*9250*
96	5	4131-0104-0501 РСНБ РК 2015	Мусор строительный. Погрузка	т	52,325	92,88	4860
			Сметная прибыль			*6,88*	*360*
97	6	4102-0102-1030 РСНБ РК 2015	Перевозка строительных грузов самосвалами вне карьеров. Грузоподъемность 15 т. Класс груза 1. Расстояние перевозки 30 км	т	52,325	948,24	49617
			Сметная прибыль			*70,24*	*3675*
98	7	1127-0302-0201 РСНБ РК 2015	Камни бортовые на бетонном основании. Разборка	м	990,000	1686,81	1669938
			Накладные расходы			*810,96*	*802855*
			Сметная прибыль			*124,95*	*123699*
99	8	4131-0101-0701 РСНБ РК 2015	Грузы неупакованные (железобетонные изделия и конструкции) до 3 т. Погрузка	т	89,100	653,40	58218
			Сметная прибыль			*48,40*	*4312*
100	9	4102-0102-1030 РСНБ РК 2015	Перевозка строительных грузов самосвалами вне карьеров. Грузоподъемность 15 т. Класс груза 1. Расстояние перевозки 30 км	т	89,100	948,24	84488
			Сметная прибыль			*70,24*	*6258*
101	10	1101-0105-0102 РСНБ РК 2015	Выемки. Разработка с отсыпкой грунта в кавальеры экскаваторами "Драглайн" с ковшом вместимостью 1 м3. Группа грунтов 2	м3 грунта	188,800	293,12	55341
			Накладные расходы			*58,98*	*11135*
			Сметная прибыль			*21,71*	*4099*

Номер по порядку	Номер позиции по смете	Шифр нормы ресурсов	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Выполнено работ: количество	Выполнено работ: стоимость единицы, тенге	Выполнено работ: общая стоимость, тенге
1	2	3	4	5	6	7	8
			Сметная прибыль			*6,88*	*641*
6	6	4102-0102-1030 РСНБ РК 2015	Перевозка строительных грузов самосвалами вне карьеров. Грузоподъемность 15 т. Класс груза 1. Расстояние перевозки 30 км	т	93,150	948,24	88329
			Сметная прибыль			*70,24*	*6543*
7	7	1127-0302-0201 РСНБ РК 2015	Камни бортовые на бетонном основании. Разборка	м	1099,000	1686,81	1853800
			Накладные расходы			*810,96*	*891250*
			Сметная прибыль			*124,95*	*137319*
8	8	4131-0101-0701 РСНБ РК 2015	Грузы неупакованные (железобетонные изделия и конструкции) до 3 т. Погрузка	т	98,910	653,40	64628
			Сметная прибыль			*48,40*	*4787*
9	9	4102-0102-1030 РСНБ РК 2015	Перевозка строительных грузов самосвалами вне карьеров. Грузоподъемность 15 т. Класс груза 1. Расстояние перевозки 30 км	т	98,910	948,24	93790
			Сметная прибыль			*70,24*	*6947*
10	10	1127-0201-0501 РСНБ РК 2015	Сооружения водосбросные с проезжей части из продольных лотков из сборного бетона. Разборка	м3 лотка	9,520	16634,16	158357
			Накладные расходы			*6339,68*	*60354*
			Сметная прибыль			*1232,16*	*11730*
11	11	4131-0101-0701 РСНБ РК 2015	Грузы неупакованные (железобетонные изделия и конструкции) до 3 т. Погрузка	т	12,040	653,40	7867
			Сметная прибыль			*48,40*	*583*
12	12	4102-0102-1030 РСНБ РК 2015	Перевозка строительных грузов самосвалами вне карьеров. Грузоподъемность 15 т. Класс груза 1. Расстояние перевозки 30 км	т	12,040	948,24	11417
			Сметная прибыль			*70,24*	*846*
13	13	1122-0401-0101 РСНБ РК 2015	Трубы железобетонные напорные, диаметр 500 мм. Разборка	км трубопровода	0,008	3178360,38	25427
			Накладные расходы			*1270891,51*	*10167*
			Сметная прибыль			*235434,10*	*1883*
14	14	4131-0101-0701 РСНБ РК 2015	Грузы неупакованные (железобетонные изделия и конструкции) до 3 т. Погрузка	т	4,000	653,40	2614
			Сметная прибыль			*48,40*	*194*
15	15	4102-0102-1030 РСНБ РК 2015	Перевозка строительных грузов самосвалами вне карьеров. Грузоподъемность 15 т. Класс груза 1. Расстояние перевозки 30 км	т	4,000	948,24	3793
			Сметная прибыль			*70,24*	*281*

Номер по порядку	Номер позиции по смете	Шифр норм и коды ресурсов	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Выполнено работ: количество	Выполнено работ: стоимость единицы, тенге	Выполнено работ: общая стоимость, тенге
1	2	3	4	5	6	7	8
6	6	4102-0102-1030 РСНБ РК 2015	*Сметная прибыль* Перевозка строительных грузов самосвалами вне карьеров. Грузоподъемность 15 т. Класс груза 1. Расстояние перевозки 30 км	т	93,150	*6,88* 948,24	*641* 88329
7	7	1127-0302-0201 РСНБ РК 2015	*Сметная прибыль* Камни бортовые на бетонном основании. Разборка	м	1099,000	*70,24* 1686,81	*6543* 1853800
8	8	4131-0101-0701 РСНБ РК 2015	*Накладные расходы* *Сметная прибыль* Грузы неупакованные (железобетонные изделия и конструкции) до 3 т. Погрузка	т	98,910	*810,96* *124,95* 653,40	*891250* *137319* 64628
9	9	4102-0102-1030 РСНБ РК 2015	*Сметная прибыль* Перевозка строительных грузов самосвалами вне карьеров. Грузоподъемность 15 т. Класс груза 1. Расстояние перевозки 30 км	т	98,910	*48,40* 948,24	*4787* 93790
10	10	1127-0201-0501 РСНБ РК 2015	*Сметная прибыль* Сооружения водосбросные с проезжей части из продольных лотков из сборного бетона. Разборка	м3 лотка	9,520	*70,24* 16634,16	*6947* 158357
11	11	4131-0101-0701 РСНБ РК 2015	*Накладные расходы* *Сметная прибыль* Грузы неупакованные (железобетонные изделия и конструкции) до 3 т. Погрузка	т	12,040	*6339,68* *1232,16* 653,40	*60354* *11730* 7867
12	12	4102-0102-1030 РСНБ РК 2015	*Сметная прибыль* Перевозка строительных грузов самосвалами вне карьеров. Грузоподъемность 15 т. Класс груза 1. Расстояние перевозки 30 км	т	12,040	*48,40* 948,24	*583* 11417
13	13	1122-0401-0101 РСНБ РК 2015	*Сметная прибыль* Трубы железобетонные напорные, диаметр 500 мм. Разборка	км трубопровода	0,008	*70,24* 3178360,38	*846* 25427
14	14	4131-0101-0701 РСНБ РК 2015	*Накладные расходы* *Сметная прибыль* Грузы неупакованные (железобетонные изделия и конструкции) до 3 т. Погрузка	т	4,000	*1270891,51* *235434,10* 653,40	*10167* *1883* 2614
15	15	4102-0102-1030 РСНБ РК 2015	*Сметная прибыль* Перевозка строительных грузов самосвалами вне карьеров. Грузоподъемность 15 т. Класс груза 1. Расстояние перевозки 30 км	т	4,000	*48,40* 948,24	*194* 3793
			Сметная прибыль			*70,24*	*281*

Номер по порядку	Номер позиции по смете	Шифр норм и коды ресурсов	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Выполнено работ: количество	Выполнено работ: стоимость единицы, тенге	Выполнено работ: общая стоимость, тенге
1	2	3	4	5	6	7	8
92	1	1127-0302-0501 РСНБ РК 2015	Покрытие асфальтобетонное, толщиной слоя до 5 см. Фрезерование самоходными дорожными фрезами шириной барабана 1900-2010 мм	м2 покрытия	1824,000	114,87	209517
			Накладные расходы			*11,57*	*21105*
			Сметная прибыль			*8,51*	*15520*
93	2	4131-0104-0501 РСНБ РК 2015	Мусор строительный. Погрузка	т	209,760	92,88	19483
			Сметная прибыль			*6,88*	*1443*
94	3	4102-0102-1030 РСНБ РК 2015	Перевозка строительных грузов самосвалами вне карьеров. Грузоподъемность 15 т. Класс груза 1. Расстояние перевозки 30 км	т	209,760	948,24	198903
			Сметная прибыль			*70,24*	*14734*
95	4	1127-0302-0104 РСНБ РК 2015	Покрытия и основания асфальтобетонные. Разборка	м3 конструкции	22,750	5488,97	124874
			Накладные расходы			*2320,84*	*52799*
			Сметная прибыль			*406,59*	*9250*
96	5	4131-0104-0501 РСНБ РК 2015	Мусор строительный. Погрузка	т	52,325	92,88	4860
			Сметная прибыль			*6,88*	*360*
97	6	4102-0102-1030 РСНБ РК 2015	Перевозка строительных грузов самосвалами вне карьеров. Грузоподъемность 15 т. Класс груза 1. Расстояние перевозки 30 км	т	52,325	948,24	49617
			Сметная прибыль			*70,24*	*3675*
98	7	1127-0302-0201 РСНБ РК 2015	Камни бортовые на бетонном основании. Разборка	м	990,000	1686,81	1669938
			Накладные расходы			*810,96*	*802855*
			Сметная прибыль			*124,95*	*123699*
99	8	4131-0101-0701 РСНБ РК 2015	Грузы неупакованные (железобетонные изделия и конструкции) до 3 т. Погрузка	т	89,100	653,40	58218
			Сметная прибыль			*48,40*	*4312*
100	9	4102-0102-1030 РСНБ РК 2015	Перевозка строительных грузов самосвалами вне карьеров. Грузоподъемность 15 т. Класс груза 1. Расстояние перевозки 30 км	т	89,100	948,24	84488
			Сметная прибыль			*70,24*	*6258*
101	10	1101-0105-0102 РСНБ РК 2015	Выемки. Разработка с отсыпкой грунта в кавальеры экскаваторами "Драглайн" с ковшом вместимостью 1 м3. Группа грунтов 2	м3 грунта	188,800	293,12	55341
			Накладные расходы			*58,98*	*11135*
			Сметная прибыль			*21,71*	*4099*

Номер по порядку	Номер позиции по смете	Шифр норм и коды ресурсов	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Выполнено работ: количество	Выполнено работ: стоимость единицы, тенге	Выполнено работ: общая стоимость, тенге
1	2	3	4	5	6	7	8
102	11	1101-0105-0502 РСНБ РК 2015	Насыпи дорожные. Устройство бульдозерами с перемещением грунта до 20 м. Группа грунтов 2	м3 грунта	188,800	90,45	17076
			Накладные расходы			*19,44*	*3670*
			Сметная прибыль			*6,70*	*1265*
103	12	1101-0201-0301 РСНБ РК 2015	Грунт. Уплотнение самоходными вибрационными катками 2,2 т. Первый проход по одному следу при толщине слоя 25 см	м3 уплотненного грунта	188,800	81,65	15416
			Накладные расходы			*17,54*	*3311*
			Сметная прибыль			*6,05*	*1142*
104	13	1127-0602-0901 РСНБ РК 2015	Основания. Розлив вяжущих материалов	т	0,547	2990,68	1637
			Накладные расходы			*989,71*	*542*
			Сметная прибыль			*221,53*	*121*
105	14	2113-0104-0202 РСНБ РК 2015	Битумы нефтяные дорожные вязкие СТ РК 1373-2013 марки БНД 60/90	т	0,547	141674,40	77524
			Сметная прибыль			*10494,40*	*5743*
106	15	1127-0602-0301 РСНБ РК 2015	Покрытия толщиной 4 см из горячих асфальтобетонных смесей плотных мелкозернистых АБВ, плотность каменных материалов 2,5-2,9 т/м3. Устройство	м2 покрытия	1824,000	1612,10	2940473
			Накладные расходы			*80,87*	*147512*
			Сметная прибыль			*119,41*	*217813*
107	16	1127-0602-0401 РСНБ РК 2015	Покрытия из горячих асфальтобетонных смесей. Устройство. добавлять на каждые 0,5 см изменения толщины покрытия к нормам 11-270602-0301	м2 покрытия	-7296,000	171,30	-1249794
			Накладные расходы			*-0,13*	*-938*
			Сметная прибыль			*-12,69*	*-92577*
108	17	1127-0602-0901 РСНБ РК 2015	Основания. Розлив вяжущих материалов	т	0,422	2990,68	1261
			Накладные расходы			*989,71*	*417*
			Сметная прибыль			*221,53*	*93*
109	18	2113-0104-0202 РСНБ РК 2015	Битумы нефтяные дорожные вязкие СТ РК 1373-2013 марки БНД 60/90	т	0,422	141674,40	59731
			Сметная прибыль			*10494,40*	*4425*
110	19	1127-0602-0301 РСНБ РК 2015	Покрытия толщиной 4 см из горячих асфальтобетонных смесей плотных мелкозернистых АБВ, плотность каменных материалов 2,5-2,9 т/м3. Устройство	м2 покрытия	1405,355	1612,10	2265575
			Накладные расходы			*80,87*	*113655*
			Сметная прибыль			*119,41*	*167820*

Номер по порядку	Номер позиции по смете	Шифр норм и коды ресурсов	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Выполнено работ: количество	Выполнено работ: стоимость единицы, тенге	Выполнено работ: общая стоимость, тенге
1	2	3	4	5	6	7	8
111	20	1127-0602-0401 РСНБ РК 2015	**Покрытия из горячих асфальтобетонных смесей. Устройство. добавлять на каждые 0,5 см изменения толщины покрытия к нормам 11-270602-0301**	**м2 покрытия**	**2810,711**	**171,30**	**481470**
			Накладные расходы			*0,13*	*361*
			Сметная прибыль			*12,69*	*35664*
			ИТОГО:				**37073368**
			В том числе :				
			Накладные расходы				**6234823**
			Итого по главам 1-7				**37 073 368**
			Временные здания и сооружения 0,8 %				**296 587**
			Итого с временными				**37 369 955**
			Зимние удорожания 1,35 %				**504 494**
			Итого с зимними удорожаниями				**37 874 449**
			Итого по смете в ценах 2018 г				**37 874 449**
			НДС 12 %				**4 544 934**
			Итого по смете в ценах 2018 г. с НДС				**42 419 383**
			Итого по акту с учетом тендерного снижения				**42 418 707**

Подрядчик

Директор ТОО"ДСУ -13"

_____ Кошелев М.В.

Субподрядчик

Директор ТОО "Есик Жолдары"

_____ Круль П.А.

Форма 2-В

Подрядчик ТОО "Дороржно-строительное управление №13"

(организация, адрес, телефон)

Субподрядчик ТОО "Есик Жолдары"

(организация, адрес, телефон)

Стройка «Капитальный ремонт дворовых территорий Бостандыкского района г.Алматы» по рабочему проекту № КЭЦ-0003/18 от 02.02.2018 г. (Участок 1)

(наименование, адрес)

Объект Капитальный ремонт дворовых территорий Бостандыкского района г.Алматы по адресу: ул. Розыбакиева д.136,138,140,ул.Сатпаева д.75,79, ул. Розыбакиева д.81,83,85, ул. Солодовникова д.46,48, ул. 20-линия д.48

(наименование)

Акт приемки выполненных работ за АВГУСТ 2018 года

Номер по порядку	Номер позиции по смете	Шифр норм и коды ресурсов	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Выполнено работ: количество	Выполнено работ: стоимость единицы, тенге	Выполнено работ: общая стоимость, тенге
1	2	3	4	5	6	7	8
			Раздел: Благоустройство территории по адресу: ул. Розыбакиева д.136,138,140, ул. Сатпаева д.75,79				
1	1	1127-0302-0501 РСНБ РК 2015	Покрытие асфальтобетонное, толщиной слоя до 5 см. Фрезерование самоходными дорожными фрезами шириной барабана 1900-2010 мм	м2 покрытия	2933,000	114,87	336905
			Накладные расходы			*11,57*	*33937*
			Сметная прибыль			*8,51*	*24956*
2	2	4131-0104-0501 РСНБ РК 2015	Мусор строительный. Погрузка	т	337,295	92,88	31328
			Сметная прибыль			*6,88*	*2321*
3	3	4102-0102-1030 РСНБ РК 2015	Перевозка строительных грузов самосвалами вне карьеров. Грузоподъемность 15 т. Класс груза 1. Расстояние перевозки 30 км	т	337,295	948,24	319837
			Сметная прибыль			*70,24*	*23692*
4	4	1127-0302-0104 РСНБ РК 2015	Покрытия и основания асфальтобетонные. Разборка	м3 конструкции	40,500	5488,97	222303
			Накладные расходы			*2320,84*	*93994*
			Сметная прибыль			*406,59*	*16467*
5	5	4131-0104-0501 РСНБ РК 2015	Мусор строительный. Погрузка	т	93,150	92,88	8652

Номер по порядку	Номер позиции по смете	Шифр норм и коды ресурсов	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Выполнено работ: количество	Выполнено работ: стоимость единицы, тенге	Выполнено работ: общая стоимость, тенге
1	2	3	4	5	6	7	8
16	16	1101-0105-0102 РСНБ РК 2015	Выемки. Разработка с отсыпкой грунта в кавальеры экскаваторами "Драглайн" с ковшом вместимостью 1 м3. Группа грунтов 2	м3 грунта	58,000	293,12	17001
			Накладные расходы			*58,98*	*3421*
			Сметная прибыль			*21,71*	*1259*
17	17	1101-0105-0502 РСНБ РК 2015	Насыпи дорожные. Устройство бульдозерами с перемещением грунта до 20 м. Группа грунтов 2	м3 грунта	58,000	90,45	5246
			Накладные расходы			*19,44*	*1127*
			Сметная прибыль			*6,70*	*389*
18	18	1101-0201-0301 РСНБ РК 2015	Грунт. Уплотнение самоходными вибрационными катками 2,2 т. Первый проход по одному следу при толщине слоя 25 см	м3 уплотненного грунта	58,000	81,65	4736
			Накладные расходы			*17,54*	*1017*
			Сметная прибыль			*6,05*	*351*
19	19	1127-0602-0901 РСНБ РК 2015	Основания. Розлив вяжущих материалов	т	0,849	2990,68	2540
			Накладные расходы			*989,71*	*840*
			Сметная прибыль			*221,53*	*188*
20	20	2113-0104-0202 РСНБ РК 2015	Битумы нефтяные дорожные вязкие СТ РК 1373-2013 марки БНД 60/90	т	0,849	141674,40	120312
			Сметная прибыль			*10494,40*	*8912*
21	21	1127-0602-0301 РСНБ РК 2015	Покрытия толщиной 4 см из горячих асфальтобетонных смесей плотных мелкозернистых АБВ, плотность каменных материалов 2,5-2,9 т/м3. Устройство	м2 покрытия	2830,710	1612,10	4563392
			Накладные расходы			*80,87*	*228927*
			Сметная прибыль			*119,41*	*338029*
22	22	1127-0602-0401 РСНБ РК 2015	Покрытия из горячих асфальтобетонных смесей. Устройство. добавлять на каждые 0,5 см изменения толщины покрытия к нормам 11-270602-0301	м2 покрытия	-11322,840	171,30	-1939585
			Накладные расходы			*-0,13*	*-1455*
			Сметная прибыль			*-12,69*	*-143673*
23	23	1127-0602-0901 РСНБ РК 2015	Основания. Розлив вяжущих материалов	т	0,849	2990,68	2540
			Накладные расходы			*989,71*	*840*
			Сметная прибыль			*221,53*	*188*
24	24	2113-0104-0202 РСНБ РК 2015	Битумы нефтяные дорожные вязкие СТ РК 1373-2013 марки БНД 60/90	т	0,849	141674,40	120312
			Сметная прибыль			*10494,40*	*8912*

Номер по порядку	Номер позиции по смете	Шифр норм и коды ресурсов	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Выполнено работ: количество	Выполнено работ: стоимость единицы, тенге	Выполнено работ: общая стоимость, тенге
1	2	3	4	5	6	7	8
25	25	1127-0602-0301 РСНБ РК 2015	Покрытия толщиной 4 см из горячих асфальтобетонных смесей плотных мелкозернистых АБВ, плотность каменных материалов 2,5-2,9 т/м3. Устройство	м2 покрытия	2830,710	1612,10	4563392
			Накладные расходы			*80,87*	*228927*
			Сметная прибыль			*119,41*	*338029*
26	26	1127-0602-0401 РСНБ РК 2015	Покрытия из горячих асфальтобетонных смесей. Устройство. добавлять на каждые 0,5 см изменения толщины покрытия к нормам 11-270602-0301	м2 покрытия	5661,420	171,30	969792
			Накладные расходы			*0,13*	*727*
			Сметная прибыль			*12,69*	*71836*
27	27	1127-0201-1001 РСНБ РК 2015	Камни бортовые бетонные. Установка оголовков из бетонного бордюра БР 100.30.15	м бортового камня	1027,580	2363,63	2428820
			Накладные расходы			*831,68*	*854617*
			Сметная прибыль			*175,08*	*179913*
28	28	2104-0508-9901 РСНБ РК 2015	Камни бортовые	м3	46,241	49263,12	2277981
			Сметная прибыль			*3649,12*	*168739*
29	29	1127-0401-0102 РСНБ РК 2015	Слои оснований подстилающие и выравнивающие из песчано-гравийной смеси, дресвы. Устройство	м3 материала основания в плотном теле	46,858	1709,43	80100
			Накладные расходы			*409,18*	*19173*
			Сметная прибыль			*126,62*	*5933*
30	30	2101-0601-0101 РСНБ РК 2015	Смеси песчано-гравийные природные ГОСТ 23735-2014	м3	56,229	2822,04	158681
			Сметная прибыль			*209,04*	*11754*
31	31	1101-0101-0331 РСНБ РК 2015	Грунты 1 группы. Разработка в отвал экскаваторами типа "HITACHI" с ковшом вместимостью 0,5 м3	м3 грунта	275,333	167,16	46025
			Накладные расходы			*20,86*	*5743*
			Сметная прибыль			*12,38*	*3409*
32	32	4131-0104-0401 РСНБ РК 2015	Погрузка	т	495,600	306,72	152010
			Сметная прибыль			*22,72*	*11260*
33	33	4102-0102-1030 РСНБ РК 2015	Перевозка строительных грузов самосвалами вне карьеров. Грузоподъемность 15 т. Класс груза 1. Расстояние перевозки 30 км	т	495,600	948,24	469948
			Сметная прибыль			*70,24*	*34811*
34	34	1101-0203-0105 РСНБ РК 2015	Площади. Планировка ручным способом. Группа грунтов 2	м2 спланированной площади	1101,330	252,70	278311
			Накладные расходы			*97,95*	*107872*

Номер по порядку	Номер позиции по смете	Шифр норм и коды ресурсов	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Выполнено работ: количество	Выполнено работ: стоимость единицы, тенге	Выполнено работ: общая стоимость, тенге
1	2	3	4	5	6	7	8
35	35	1127-0401-0102 РСНБ РК 2015	*Сметная прибыль* Слои оснований подстилающие и выравнивающие из песчано-гравийной смеси, дресвы. Устройство *Накладные расходы* *Сметная прибыль*	м3 материала основания в плотном теле	165,200	*18,72* 1709,43	*20616* 282398
36	36	2101-0601-0101 РСНБ РК 2015	Смеси песчано-гравийные природные ГОСТ 23735-2014 *Сметная прибыль*	м3	198,239	*409,18* *126,62* 2822,04	*67596* *20918* 559440
37	37	1127-0602-0901 РСНБ РК 2015	Основания. Розлив вяжущих материалов *Накладные расходы* *Сметная прибыль*	т	0,771	*209,04* 2990,68	*41440* 2306
38	38	2113-0104-0202 РСНБ РК 2015	Битумы нефтяные дорожные вязкие СТ РК 1373-2013 марки БНД 60/90 *Сметная прибыль*	т	0,771	*989,71* *221,53* 141674,40	*763* *171* 109221
39	39	1127-0701-0101 РСНБ РК 2015	Покрытия дорожек и тротуаров асфальтобетонные однослойные из литой мелкозернистой асфальтобетонной смеси толщиной 3 см. Устройство *Накладные расходы* *Сметная прибыль*	м2 покрытия	1101,330	*10494,40* 1435,37	*8090* 1580816
40	40	1127-0701-0102 РСНБ РК 2015	Покрытия дорожек и тротуаров асфальтобетонные однослойные из литой мелкозернистой асфальтобетонной смеси. Устройство. На каждый 0,5 см изменения толщины добавлять к нормам 11-270701-0101 *Накладные расходы* *Сметная прибыль*	м2 покрытия	4405,320	*196,77* *106,32* 236,57	*216704* *117097* 1042168
41	41	1127-0201-1001 РСНБ РК 2015	Камни бортовые бетонные. Установка бетонного бордюра БР 100.20.8 *Накладные расходы* *Сметная прибыль*	м бортового камня	916,200	*31,52* *17,52* 2363,63	*138858* *77198* 2165558
42	42	2104-0508-9901 РСНБ РК 2015	Камни бортовые *Сметная прибыль*	м3	14,659	*831,68* *175,08* 49263,12	*761985* *160412* 722158
43	43	1127-0401-0102 РСНБ РК 2015	Слои оснований подстилающие и выравнивающие из песчано-гравийной смеси, дресвы. Устройство *Накладные расходы* *Сметная прибыль*	м3 материала основания в плотном теле	41,779	*3649,12* 1709,43	*53493* 71418
						409,18 *126,62*	*17095* *5290*

Номер по порядку	Номер позиции по смете	Шифр норм и коды ресурсов	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Выполнено работ: количество	Выполнено работ: стоимость единицы, тенге	Выполнено работ: общая стоимость, тенге
1	2	3	4	5	6	7	8
44	44	2101-0601-0101 РСНБ РК 2015	Смеси песчано-гравийные природные ГОСТ 23735-2014	м3	50,134	2822,04	141481
			Сметная прибыль			*209,04*	*10480*
45	45	1101-0101-0331 РСНБ РК 2015	Грунты 1 группы. Разработка в отвал экскаваторами типа "HITACHI" с ковшом вместимостью 0,5 м3	м3 грунта	125,500	167,16	20979
			Накладные расходы			*20,86*	*2618*
			Сметная прибыль			*12,38*	*1554*
46	46	4131-0104-0401 РСНБ РК 2015	Глина сухая. Погрузка	т	225,450	306,72	69150
			Сметная прибыль			*22,72*	*5122*
47	47	4102-0102-1030 РСНБ РК 2015	Перевозка строительных грузов самосвалами вне карьеров. Грузоподъемность 15 т. Класс груза 1. Расстояние перевозки 30 км	т	225,450	948,24	213781
			Сметная прибыль			*70,24*	*15836*
48	48	1101-0203-0105 РСНБ РК 2015	Площади. Планировка ручным способом. Группа грунтов 2	м2 спланированной площади	501,000	252,70	126605
			Накладные расходы			*97,95*	*49072*
			Сметная прибыль			*18,72*	*9378*
49	49	1127-0401-0102 РСНБ РК 2015	Слои оснований подстилающие и выравнивающие из песчано-гравийной смеси, дресвы. Устройство	м3 материала основания в плотном теле	75,150	1709,43	128464
			Накладные расходы			*409,18*	*30750*
			Сметная прибыль			*126,62*	*9516*
50	50	2101-0601-0101 РСНБ РК 2015	Смеси песчано-гравийные природные ГОСТ 23735-2014	м3	90,180	2822,04	254492
			Сметная прибыль			*209,04*	*18851*
51	51	1127-0602-0901 РСНБ РК 2015	Основания. Розлив вяжущих материалов	т	0,351	2990,68	1049
			Накладные расходы			*989,71*	*347*
			Сметная прибыль			*221,53*	*78*
52	52	2113-0104-0202 РСНБ РК 2015	Битумы нефтяные дорожные вязкие СТ РК 1373-2013 марки БНД 60/90	т	0,351	141674,40	49685
			Сметная прибыль			*10494,40*	*3680*
53	53	1127-0701-0101 РСНБ РК 2015	Покрытия дорожек и тротуаров асфальтобетонные однослойные из литой мелкозернистой асфальтобетонной смеси толщиной 3 см. Устройство	м2 покрытия	501,000	1435,37	719120
			Накладные расходы			*196,77*	*98580*
			Сметная прибыль			*106,32*	*53268*

Номер по порядку	Номер позиции по смете	Шифр норм и коды ресурсов	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Выполнено работ: количество	стоимость единицы, тенге	общая стоимость, тенге
1	2	3	4	5	6	7	8
54	54	1127-0701-0102 РСНБ РК 2015	Покрытия дорожек и тротуаров асфальтобетонные однослойные из литой мелкозернистой асфальтобетонной смеси. Устройство. На каждый 0,5 см изменения толщины добавлять к нормам 11-270701-0101	м2 покрытия	2004,000	236,57	474087
			Накладные расходы			*31,52*	*63167*
			Сметная прибыль			*17,52*	*35118*
55	57	1101-0101-0331 РСНБ РК 2015	Грунты 1 группы. Разработка в отвал экскаваторами типа "HITACHI" с ковшом вместимостью 0,5 м3. Устройство траншей прямоугольного сечения, применен коэффициент к затратам труда - 1,25 и к времени эксплуатации машин - 1,25	м3 грунта	93,750	208,95	19589
			Накладные расходы			*26,07*	*2444*
			Сметная прибыль			*15,48*	*1451*
56	58	4131-0104-0401 РСНБ РК 2015	Глина сухая. Погрузка	т	168,750	306,72	51759
			Сметная прибыль			*22,72*	*3834*
57	59	4102-0102-1030 РСНБ РК 2015	Перевозка строительных грузов самосвалами вне карьеров. Грузоподъемность 15 т. Класс груза 1. Расстояние перевозки 30 км	т	168,750	948,24	160016
			Сметная прибыль			*70,24*	*11853*
58	60	1101-0203-0104 РСНБ РК 2015	Площади. Планировка ручным способом. Группа грунтов 1	м2 спланированной площади	378,000	205,45	77660
			Накладные расходы			*79,63*	*30101*
			Сметная прибыль			*15,22*	*5753*
59	61	1101-0201-0302 РСНБ РК 2015	Грунт. Уплотнение самоходными вибрационными катками 2,2 т. Первый проход по одному следу при толщине слоя 30 см	м3 уплотненного грунта	113,000	74,43	8411
			Накладные расходы			*15,99*	*1806*
			Сметная прибыль			*5,51*	*623*
60	62	1127-0401-0102 РСНБ РК 2015	Слои оснований подстилающие и выравнивающие из песчано-гравийной смеси, дресвы. Устройство	м3 материала основания в плотном теле	56,700	1709,43	96925
			Накладные расходы			*409,18*	*23200*
			Сметная прибыль			*126,62*	*7180*
61	63	2101-0601-0101 РСНБ РК 2015	Смеси песчано-гравийные природные ГОСТ 23735-2014	м3	68,040	2822,04	192012
			Сметная прибыль			*209,04*	*14223*
62	64	1127-0602-0901 РСНБ РК 2015	Основания. Розлив вяжущих материалов	т	0,265	2990,68	791

Номер по порядку	Номер позиции по смете	Шифр норм и коды ресурсов	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Выполнено работ: количество	Выполнено работ: стоимость единицы, тенге	Выполнено работ: общая стоимость, тенге
1	2	3	4	5	6	7	8
			Накладные расходы			*989,71*	*262*
			Сметная прибыль			*221,53*	*59*
63	65	2113-0104-0202 РСНБ РК 2015	Битумы нефтяные дорожные вязкие СТ РК 1373-2013 марки БНД 60/90	т	0,265	141674,40	37487
			Сметная прибыль			*10494,40*	*2777*
64	66	1127-0701-0101 РСНБ РК 2015	Покрытия дорожек и тротуаров асфальтобетонные однослойные из литой мелкозернистой асфальтобетонной смеси толщиной 3 см. Устройство	м2 покрытия	378,000	1435,37	542570
			Накладные расходы			*196,77*	*74377*
			Сметная прибыль			*106,32*	*40190*
65	67	1127-0701-0102 РСНБ РК 2015	Покрытия дорожек и тротуаров асфальтобетонные однослойные из литой мелкозернистой асфальтобетонной смеси. Устройство. На каждый 0,5 см изменения толщины добавлять к нормам 11-270701-0101	м2 покрытия	1512,000	236,57	357694
			Накладные расходы			*31,52*	*47659*
			Сметная прибыль			*17,52*	*26496*
66	78	1123-1201-0101 РСНБ РК 2015	Люки. Демонтаж	шт.	13,000	3478,74	45224
			Накладные расходы			*1554,52*	*20209*
			Сметная прибыль			*257,68*	*3350*
67	79	1107-0105-0201 РСНБ РК 2015	Плиты покрытий площадью до 1 м2. Укладка. Масса стропильных и подстропильных конструкций до 10 т, высота здания до 25 м	шт. сборных конструкций	13,000	1317,91	17133
			Накладные расходы			*590,05*	*7671*
			Сметная прибыль			*97,62*	*1269*
68	80	2104-0301-0102 РСНБ РК 2015	Бетонные подкладки	шт.	13,000	6465,96	84057
			Сметная прибыль			*478,96*	*6226*
69	87	1101-0101-0332 РСНБ РК 2015	Грунты 2 группы. Разработка в отвал экскаваторами типа "HITACHI" с ковшом вместимостью 0,5 м3	м3 грунта	16,240	225,69	3665
			Накладные расходы			*28,16*	*457*
			Сметная прибыль			*16,72*	*271*
70	88	1101-0205-0102 РСНБ РК 2015	Грунты 2 группы. Разработка вручную с креплениями в траншеях шириной до 2 м, глубиной до 2 м	м3 грунта+доработка	1,624	3749,60	6089
			Накладные расходы			*1453,33*	*2360*
			Сметная прибыль			*277,75*	*451*
71	89	4101-0104-1001 РСНБ РК 2015	Перевозка строительных грузов бортовыми автомобилями в населенных пунктах. Грузоподъемность 14 т. Класс груза 1. Расстояние перевозки 1 км	т	29,232	353,16	10324

Номер по порядку	Номер позиции по смете	Шифр норм и коды ресурсов	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Выполнено работ: количество	Выполнено работ: стоимость единицы, тенге	Выполнено работ: общая стоимость, тенге
1	2	3	4	5	6	7	8
			Сметная прибыль			*26,16*	*765*
72	90	1127-0401-0102 РСНБ РК 2015	Слои оснований подстилающие и выравнивающие из песчано-гравийной смеси, дресвы. Устройство	м3 материала основания в плотном теле	2,800	1709,43	4786
			Накладные расходы			*409,18*	*1146*
			Сметная прибыль			*126,62*	*355*
73	91	2101-0601-0101 РСНБ РК 2015	Смеси песчано-гравийные природные ГОСТ 23735-2014	м3	3,360	2822,04	9482
			Сметная прибыль			*209,04*	*702*
74	92	1127-0201-0501 РСНБ РК 2015	Сооружения водосбросные с проезжей части из продольных лотков из сборного бетона. Устройство	м3 лотка	4,505	21773,76	98091
			Накладные расходы			*6339,68*	*28560*
			Сметная прибыль			*1612,87*	*7266*
75	93	2104-0303-9903 РСНБ РК 2015	Лотки водопропускные железобетонные СТ РК 937-92	м3	4,505	69162,12	311575
			Сметная прибыль			*5123,12*	*23080*
76	94	1106-0101-0101 РСНБ РК 2015	Подготовка бетонная. Заделка стыков монолитным бетоном В15	м3	0,220	20912,72	4601
			Накладные расходы			*1355,70*	*298*
			Сметная прибыль			*1549,09*	*341*
77	95	1101-0205-0502 РСНБ РК 2015	Траншеи, пазухи котлованов и ямы. Засыпка вручную. Группа грунтов 2	м3 грунта	1,100	1594,33	1754
			Накладные расходы			*617,96*	*680*
			Сметная прибыль			*118,10*	*130*
78	96	1101-0101-0332 РСНБ РК 2015	Грунты 2 группы. Разработка в отвал экскаваторами типа "HITACHI" с ковшом вместимостью 0,5 м3	м3 грунта	2,000	225,69	451
			Накладные расходы			*28,16*	*56*
			Сметная прибыль			*16,72*	*33*
79	97	1101-0205-0102 РСНБ РК 2015	Грунты 2 группы. Разработка вручную с креплениями в траншеях шириной до 2 м, глубиной до 2 м	м3 грунта	0,200	3749,60	750
			Накладные расходы			*1453,33*	*291*
			Сметная прибыль			*277,75*	*56*
80	98	4131-0104-0401 РСНБ РК 2015	Глина сухая. Погрузка	т	3,600	306,72	1104
			Сметная прибыль			*22,72*	*82*
81	99	4102-0102-1030 РСНБ РК 2015	Перевозка строительных грузов самосвалами вне карьеров. Грузоподъемность 15 т. Класс груза 1. Расстояние перевозки 30 км	т	3,600	948,24	3414
			Сметная прибыль			*70,24*	*253*

Номер по порядку	Номер позиции по смете	Шифр норм и коды ресурсов	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Выполнено работ: количество	Выполнено работ: стоимость единицы, тенге	Выполнено работ: общая стоимость, тенге
1	2	3	4	5	6	7	8
82	100	1127-0401-0102 РСНБ РК 2015	Слои оснований подстилающие и выравнивающие из песчано-гравийной смеси, дресвы. Устройство	м3 материала основания в плотном теле	0,500	1709,43	855
			Накладные расходы			*409,18*	*205*
			Сметная прибыль			*126,62*	*63*
83	101	2101-0601-0101 РСНБ РК 2015	Смеси песчано-гравийные природные ГОСТ 23735-2014	м3	0,600	2822,04	1693
			Сметная прибыль			*209,04*	*125*
84	102	1122-0101-0108 РСНБ РК 2015	Укладка асбестоцементных труб диаметром 500 мм	км трубопровода	0,007	9258292,66	64808
			Накладные расходы			*986184,56*	*6903*
			Сметная прибыль			*685799,46*	*4801*
			Раздел: Благоустройство территории по адресу: ул. Розыбакиева д.81,83,85, ул. Солодовникова д.46,48, ул. 20-линия д.48				
85	1	1127-0302-0501 РСНБ РК 2015	Покрытие асфальтобетонное, толщиной слоя до 5 см. Фрезерование самоходными дорожными фрезами шириной барабана 1900-2010 мм	м2 покрытия	1483,676	114,87	170425
			Накладные расходы			*11,57*	*17167*
			Сметная прибыль			*8,51*	*12624*
86	2	4131-0104-0501 РСНБ РК 2015	Мусор строительный. Погрузка	т	170,623	92,88	15847
			Сметная прибыль			*6,88*	*1174*
87	3	4102-0102-1030 РСНБ РК 2015	Перевозка строительных грузов самосвалами вне карьеров. Грузоподъемность 15 т. Класс груза 1. Расстояние перевозки 30 км	т	170,623	948,24	161791
			Сметная прибыль			*70,24*	*11985*
88	4	1127-0302-0104 РСНБ РК 2015	Покрытия и основания асфальтобетонные. Разборка	м3 конструкции	30,400	5488,97	166865
			Накладные расходы			*2320,84*	*70554*
			Сметная прибыль			*406,59*	*12360*
89	5	4131-0104-0501 РСНБ РК 2015	Мусор строительный. Погрузка	т	69,920	92,88	6494
			Сметная прибыль			*6,88*	*481*
90	6	4102-0102-1030 РСНБ РК 2015	Перевозка строительных грузов самосвалами вне карьеров. Грузоподъемность 15 т. Класс груза 1. Расстояние перевозки 30 км	т	69,920	948,24	66301
			Сметная прибыль			*70,24*	*4911*
91	7	1127-0302-0201 РСНБ РК 2015	Камни бортовые на бетонном основании. Разборка	м	1017,000	1686,81	1715482

Номер по порядку	Номер позиции по смете	Шифр норм и коды ресурсов	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Выполнено работ: количество	Выполнено работ: стоимость единицы, тенге	Выполнено работ: общая стоимость, тенге
1	2	3	4	5	6	7	8
			Накладные расходы			*810,96*	*824751*
			Сметная прибыль			*124,95*	*127073*
92	8	4131-0101-0701 РСНБ РК 2015	Грузы неупакованные (железобетонные изделия и конструкции) до 3 т. Погрузка	т	91,530	653,40	59806
			Сметная прибыль			*48,40*	*4430*
93	9	4102-0102-1030 РСНБ РК 2015	Перевозка строительных грузов самосвалами вне карьеров. Грузоподъемность 15 т. Класс груза 1. Расстояние перевозки 30 км	т	91,530	948,24	86792
			Сметная прибыль			*70,24*	*6429*
94	10	1101-0105-0102 РСНБ РК 2015	Выемки. Разработка с отсыпкой грунта в кавальеры экскаваторами "Драглайн" с ковшом вместимостью 1 м3. Группа грунтов 2	м3 грунта	69,000	293,12	20225
			Накладные расходы			*58,98*	*4069*
			Сметная прибыль			*21,71*	*1498*
95	11	1101-0105-0502 РСНБ РК 2015	Насыпи дорожные. Устройство бульдозерами с перемещением грунта до 20 м. Группа грунтов 2	м3 грунта	69,000	90,45	6241
			Накладные расходы			*19,44*	*1341*
			Сметная прибыль			*6,70*	*462*
96	12	1101-0201-0301 РСНБ РК 2015	Грунт. Уплотнение самоходными вибрационными катками 2,2 т. Первый проход по одному следу при толщине слоя 25 см	м3 уплотненного грунта	69,000	81,65	5634
			Накладные расходы			*17,54*	*1210*
			Сметная прибыль			*6,05*	*417*
97	13	1127-0602-0901 РСНБ РК 2015	Основания. Розлив вяжущих материалов	т	0,076	2990,68	228
			Накладные расходы			*989,71*	*75*
			Сметная прибыль			*221,53*	*17*
98	14	2113-0104-0202 РСНБ РК 2015	Битумы нефтяные дорожные вязкие СТ РК 1373-2013 марки БНД 60/90	т	0,076	141674,40	10806
			Сметная прибыль			*10494,40*	*800*
99	15	1127-0602-0301 РСНБ РК 2015	Покрытия толщиной 4 см из горячих асфальтобетонных смесей плотных мелкозернистых АБВ, плотность каменных материалов 2,5-2,9 т/м3. Устройство	м2 покрытия	254,251	1612,10	409879
			Накладные расходы			*80,87*	*20562*
			Сметная прибыль			*119,41*	*30361*
100	16	1127-0602-0401 РСНБ РК 2015	Покрытия из горячих асфальтобетонных смесей. Устройство. добавлять на каждые 0,5 см изменения толщины покрытия к нормам 11-270602-0301	м2 покрытия	-1017,000	171,30	-174211
			Накладные расходы			*-0,13*	*-131*
			Сметная прибыль			*-12,69*	*-12905*

Номер по порядку	Номер позиции по смете	Шифр норм и коды ресурсов	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Выполнено работ: количество	Выполнено работ: стоимость единицы, тенге	Выполнено работ: общая стоимость, тенге
1	2	3	4	5	6	7	8
101	17	1127-0602-0901 РСНБ РК 2015	Основания. Розлив вяжущих материалов	т	0,076	2990,68	228
			Накладные расходы			*989,71*	*75*
			Сметная прибыль			*221,53*	*17*
102	18	2113-0104-0202 РСНБ РК 2015	Битумы нефтяные дорожные вязкие СТ РК 1373-2013 марки БНД 60/90	т	0,076	141674,40	10806
			Сметная прибыль			*10494,40*	*800*
103	19	1127-0602-0301 РСНБ РК 2015	Покрытия толщиной 4 см из горячих асфальтобетонных смесей плотных мелкозернистых АБВ, плотность каменных материалов 2,5-2,9 т/м3. Устройство	м2 покрытия	254,251	1612,10	409879
			Накладные расходы			*80,87*	*20562*
			Сметная прибыль			*119,41*	*30361*
104	20	1127-0602-0401 РСНБ РК 2015	Покрытия из горячих асфальтобетонных смесей. Устройство. добавлять на каждые 0,5 см изменения толщины покрытия к нормам 11-270602-0301	м2 покрытия	508,502	171,30	87106
			Накладные расходы			*0,13*	*65*
			Сметная прибыль			*12,69*	*6452*
			ИТОГО:				**31736367**
			В том числе :				
			Накладные расходы				**5198002**
			Итого по главам 1-7				**31 736 367**
			Временные здания и сооружения 0,8 %				**253 891**
			Итого с временными				**31 990 258**
			Зимние удорожания 1,35 %				**431 868**
			Итого с зимними удорожаниями				**32 422 126**
			Итого по смете в ценах 2018 г				**32 422 126**
			НДС 12 %				**3 890 655**
			Итого по смете в ценах 2018 г. с НДС				**36 312 782**
			Итого по акту с учетом тендерного снижения				**36 312 203**

Подрядчик

Директор ТОО"ДСУ -13"

_____ Кошелев М.В.

Субподрядчик

Директор ТОО "Есик Жолдары"

_____ Круль П.А.