Форма 2-В

Подрядчик **ТОО "Дороржно-строительное управление №13"**

(организация, адрес, телефон)

Субподрядчик **ТОО "Есик Жолдары"**

(организация, адрес, телефон)

Стройка **«Капитальный ремонт дворовых территорий Бостандыкского района г.Алматы» по рабочему проекту № КЭЦ-0003/18 от 02.02.2018 г. (Участок 1)**

(наименование, адрес)

Объект **Капитальный ремонт дворовых территорий по адресу: мкрн. Орбита-3 д.28,29,30,31,33,36, ул. Торайгырова д.13,15,17,21, ул. Торайгырова д.11,11А, ул.Щепкина д.39,37**

(наименование)

АКТ

приемки выполненных работ

за ОКТЯБРЬ 2018 года

Номер по порядку	Номер позиции по смете	Шифр норм и коды ресурсов	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Выполнено работ: количество	Выполнено работ: стоимость единицы, тенге	Выполнено работ: общая стоимость, тенге
1	2	3	4	5	6	7	8
			Раздел: Благоустройство территории по адресу: мкрн. Орбита-3 д.28,29,30,31,33,36				
1	55	1111-0101-3601 РСНБ РК 2015	Устройство покрытия на основе резиновой крошки толщиной 20 мм	м2 покрытия	587,066	1019,19	598333
			Накладные расходы			*386,89*	*227128*
			Сметная прибыль			*75,50*	*44321*
2	56	2206-0207-0103 РСНБ РК 2015	Плитка на основе резиновой крошки толщиной 20 мм	м2	587,066	6896,88	4048926
			Сметная прибыль			*510,88*	*299920*
3	67	84-020202-0104 УСН РК 8.02-3.01-2016	Турник разновысокий, тип ТР-003	шт.	1,000	12326,04	12326
			Накладные расходы			*2892,00*	*2892*
			Сметная прибыль			*913,04*	*913*

Номер по порядку	Номер позиции по смете	Шифр норм и коды ресурсов	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Выполнено работ: количество	Выполнено работ: стоимость единицы, тенге	Выполнено работ: общая стоимость, тенге
1	2	3	4	5	6	7	8
4		84-020202-0104 УСН РК 8.02-3.01-2016	Стоимость оборудования в составе: Турник разновысокий, тип ТР-003	шт.	1,000	58928,00	58928
5	68	84-020208-0101 УСН РК 8.02-3.01-2016	Стол для настольного тенниса	шт.	1,000	92648,07	92648
			Накладные расходы			*21230,25*	*21230*
			Сметная прибыль			*6862,82*	*6863*
6	69	84-020302-0307 УСН РК 8.02-3.01-2016	Скамья, тип СК-007	шт.	1,000	620,19	620
			Накладные расходы			*59,25*	*59*
			Сметная прибыль			*45,94*	*46*
7		84-020302-0307 УСН РК 8.02-3.01-2016	Стоимость оборудования в составе: Скамья, тип СК-007	шт.	1,000	26027,00	26027
8	70	84-020303-0201 УСН РК 8.02-3.01-2016	Урна, тип У-001	шт.	1,000	46,44	46
			Сметная прибыль			*3,44*	*3*
9		84-020303-0201 УСН РК 8.02-3.01-2016	Стоимость оборудования в составе: Урна, тип У-001	шт.	1,000	9821,00	9821
10	85	1123-1201-0101 РСНБ РК 2015	Люки. Установка	шт.	12,000	3592,16	43106
			Накладные расходы			*1554,52*	*18654*
			Сметная прибыль			*266,09*	*3193*
11	86	2303-0101-0304 РСНБ РК 2015	Люк чугунный, тип Т (С250) ГОСТ 3634-99	комплект	12,000	22965,12	275581
			Сметная прибыль			*1701,12*	*20413*
12	100	1101-0101-0331 РСНБ РК 2015	Грунты 1 группы. Разработка в отвал экскаваторами типа "HITACHI" с ковшом вместимостью 0,5 м3. Устройство траншей прямоугольного сечения, применен коэффициент к затратам труда - 1,25 и к времени эксплуатации машин - 1,25	м3 грунта	95,750	208,95	20007
			Накладные расходы			*26,07*	*2496*
			Сметная прибыль			*15,48*	*1482*

Номер по порядку	Номер позиции по смете	Шифр норм и коды ресурсов	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Выполнено работ: количество	Выполнено работ: стоимость единицы, тенге	Выполнено работ: общая стоимость, тенге
1	2	3	4	5	6	7	8
13	101	4131-0104-0401 РСНБ РК 2015	Погрузка	т	172,350	306,72	52863
			Сметная прибыль			*22,72*	*3916*
14	102	4102-0102-1030 РСНБ РК 2015	Перевозка строительных грузов самосвалами вне карьеров. Грузоподъемность 15 т. Класс груза 1. Расстояние перевозки 30 км	т	172,350	948,24	163429
			Сметная прибыль			*70,24*	*12106*
15	103	1101-0203-0104 РСНБ РК 2015	Площади. Планировка ручным способом. Группа грунтов 1	м2 спланированной площади	383,000	205,45	78688
			Накладные расходы			*79,63*	*30499*
			Сметная прибыль			*15,22*	*5829*
16	104	1101-0201-0302 РСНБ РК 2015	Грунт. Уплотнение самоходными вибрационными катками 2,2 т. Первый проход по одному следу при толщине слоя 30 см	м3 уплотненного грунта	114,900	74,43	8552
			Накладные расходы			*15,99*	*1837*
			Сметная прибыль			*5,51*	*634*
17	105	1127-0401-0102 РСНБ РК 2015	Слои оснований подстилающие и выравнивающие из песчано-гравийной смеси, дресвы. Устройство	м3 материала основания в плотном теле	57,450	1709,43	98207
			Накладные расходы			*409,18*	*23507*
			Сметная прибыль			*126,62*	*7275*
18	106	2101-0601-0101 РСНБ РК 2015	Смеси песчано-гравийные природные ГОСТ 23735-2014	м3	68,940	2822,04	194551
			Сметная прибыль			*209,04*	*14411*
19	107	1127-0602-0901 РСНБ РК 2015	Основания. Розлив вяжущих материалов	т	0,268	2990,68	802
			Накладные расходы			*989,71*	*265*
			Сметная прибыль			*221,53*	*59*
20	108	2113-0104-0202 РСНБ РК 2015	Битумы нефтяные дорожные вязкие СТ РК 1373-2013 марки БНД 60/90	т	0,268	141674,40	37983
			Сметная прибыль			*10494,40*	*2814*
21	109	1127-0701-0101 РСНБ РК 2015	Покрытия дорожек и тротуаров асфальтобетонные однослойные из литой мелкозернистой асфальтобетонной смеси толщиной 3 см. Устройство	м2 покрытия	383,000	1435,37	549747

Номер по порядку	Номер позиции по смете	Шифр норм и коды ресурсов	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Выполнено работ: количество	Выполнено работ: стоимость единицы, тенге	Выполнено работ: общая стоимость, тенге
1	2	3	4	5	6	7	8
			Накладные расходы			*196,77*	*75361*
			Сметная прибыль			*106,32*	*40722*
22	110	1127-0701-0102 РСНБ РК 2015	Покрытия дорожек и тротуаров асфальтобетонные однослойные из литой мелкозернистой асфальтобетонной смеси. Устройство. На каждый 0,5 см изменения толщины добавлять к нормам 11-270701-0101	м2 покрытия	1532,000	236,57	362426
			Накладные расходы			*31,52*	*48289*
			Сметная прибыль			*17,52*	*26846*
23	111	1111-0101-3701 РСНБ РК 2015	Устройство искусственного газона	м2 покрытия	383,000	1144,76	438443
			Накладные расходы			*443,04*	*169685*
			Сметная прибыль			*84,80*	*32477*
24	112	С	Искусственный газон с линией разметки, кварцевым песком,резиновым гранулятом	м2	383,000	6171,43	2363657
			Сметная прибыль			*457,14*	*175086*
25	113	СПРАЙС	Клей резиновый двухкомпонентный	шт	192,000	2121,43	407315
			Сметная прибыль			*157,14*	*30171*
26	114	84-020209-0102 УСН РК 8.02-3.01-2016	Стойка баскетбольная со щитом, тип СБ-001	шт.	2,000	14055,12	28110
			Накладные расходы			*2652,00*	*5304*
			Сметная прибыль			*1041,12*	*2082*
27		84-020209-0102 УСН РК 8.02-3.01-2016	Стоимость оборудования в составе: Стойка баскетбольная со щитом, тип СБ-001	шт.	2,000	88393,00	176786
28	115	84-020210-0101 УСН РК 8.02-3.01-2016	Стойки волейбольные	компл.	1,000	123921,63	123922
			Накладные расходы			*6863,25*	*6863*
			Сметная прибыль			*9179,38*	*9179*
29	116	84-020805-0201 УСН РК 8.02-3.01-2016	Ворота для мини-футбола, тип ВФ-003	шт.	2,000	10970,64	21941
			Накладные расходы			*2052,00*	*4104*
			Сметная прибыль			*812,64*	*1625*

Номер по порядку	Номер позиции по смете	Шифр норм и коды ресурсов	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Выполнено работ: количество	Выполнено работ: стоимость единицы, тенге	Выполнено работ: общая стоимость, тенге
1	2	3	4	5	6	7	8
30		84-020805-0201 УСН РК 8.02-3.01-2016	Стоимость оборудования в составе: Ворота для мини-футбола, тип ВФ-003	шт.	2,000	54018,00	108036
31	117	84-020602-0202 УСН РК 8.02-3.01-2016	Ограждение из сетчатых панелей "рабица" с металлическими стойками, 2х3 м	секция (2 метра)	81,000	52029,27	4214371
			Накладные расходы			*7526,25*	*609626*
			Сметная прибыль			*3854,02*	*312176*
32	118	84-020104-0102 УСН РК 8.02-3.01-2016	Качалка-балансир, тип 1	шт.	1,000	22464,81	22465
			Накладные расходы			*3723,75*	*3724*
			Сметная прибыль			*1664,06*	*1664*
33	119	84-020104-0302 УСН РК 8.02-3.01-2016	Качалка на пружине "Лошадка", тип КП-002	шт.	1,000	9117,36	9117
			Накладные расходы			*1446,00*	*1446*
			Сметная прибыль			*675,36*	*675*
34		84-020104-0302 УСН РК 8.02-3.01-2016	Стоимость оборудования в составе: Качалка на пружине "Лошадка", тип КП-002	шт.	1,000	19152,00	19152
35	120	84-020104-0301 УСН РК 8.02-3.01-2016	Качалка на пружине "Весы", тип КП-001	шт.	2,000	7872,93	15746
			Накладные расходы			*1293,75*	*2588*
			Сметная прибыль			*583,18*	*1166*
36		84-020104-0301 УСН РК 8.02-3.01-2016	Стоимость оборудования в составе: Качалка на пружине "Весы", тип КП-001	шт.	2,000	21607,00	43214
37	121	84-020104-0202 УСН РК 8.02-3.01-2016	Качели двойные, тип КД-001	шт.	1,000	16105,23	16105
			Накладные расходы			*2993,25*	*2993*
			Сметная прибыль			*1192,98*	*1193*

Номер по порядку	Номер позиции по смете	Шифр норм и коды ресурсов	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Выполнено работ: количество	Выполнено работ: стоимость единицы, тенге	Выполнено работ: общая стоимость, тенге
1	2	3	4	5	6	7	8
38		84-020104-0202 УСН РК 8.02-3.01-2016	Стоимость оборудования в составе: Качели двойные, тип КД-001	шт.	1,000	108036,00	108036
39	122	84-020101-0103 УСН РК 8.02-3.01-2016	Карусель-качалка, тип КК-001	шт.	1,000	13366,35	13366
			Накладные расходы			*2486,25*	*2486*
			Сметная прибыль			*990,10*	*990*
40		84-020101-0103 УСН РК 8.02-3.01-2016	Стоимость оборудования в составе: Карусель-качалка, тип КК-001	шт.	1,000	59420,00	59420
41	123	84-020109-0306 УСН РК 8.02-3.01-2016	Игровой модуль "Песочница Домик", тип 5306	шт.	1,000	2954,88	2955
			Накладные расходы			*759,00*	*759*
			Сметная прибыль			*218,88*	*219*
42		84-020109-0306 УСН РК 8.02-3.01-2016	Стоимость оборудования в составе: Игровой модуль "Песочница Домик", тип 5306	шт.	1,000	184854,00	184854
43	124	84-020113-0102 УСН РК 8.02-3.01-2016	Детский игровой комплекс, тип ДИК-002	шт.	1,000	35908,38	35908
			Накладные расходы			*5881,50*	*5882*
			Сметная прибыль			*2659,88*	*2660*
44		84-020113-0102 УСН РК 8.02-3.01-2016	Стоимость оборудования в составе: Детский игровой комплекс, тип ДИК-002	шт.	1,000	589285,00	589285
45	125	84-020201-0105 УСН РК 8.02-3.01-2016	Детский спортивный комплекс, тип ДСК-003	шт.	3,000	18422,10	55266
			Накладные расходы			*2929,50*	*8789*
			Сметная прибыль			*1364,60*	*4094*
46		84-020201-0105 УСН РК 8.02-3.01-2016	Стоимость оборудования в составе: Детский спортивный комплекс, тип ДСК-003	шт.	3,000	93303,00	279909

Номер по порядку	Номер позиции по смете	Шифр норм и коды ресурсов	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Выполнено работ: количество	Выполнено работ: стоимость единицы, тенге	Выполнено работ: общая стоимость, тенге
1	2	3	4	5	6	7	8
47	126	84-020201-0104 УСН РК 8.02-3.01-2016	Детский спортивный комплекс, тип ДСК-002	шт.	2,000	21533,58	43067
			Накладные расходы			*3376,50*	*6753*
			Сметная прибыль			*1595,08*	*3190*
48		84-020201-0104 УСН РК 8.02-3.01-2016	Стоимость оборудования в составе: Детский спортивный комплекс, тип ДСК-002	шт.	2,000	124241,00	248482
49	127	84-020203-0107 УСН РК 8.02-3.01-2016	Рукоход с лестницей и брусьями	шт.	1,000	16656,57	16657
			Накладные расходы			*3447,75*	*3448*
			Сметная прибыль			*1233,82*	*1234*
50		84-020203-0107 УСН РК 8.02-3.01-2016	Стоимость оборудования в составе: Рукоход с лестницей и брусьями	шт.	1,000	66946,00	66946
51	128	84-020104-0102 УСН РК 8.02-3.01-2016	Качалка-балансир, тип I	шт.	2,000	22464,81	44930
			Накладные расходы			*3723,75*	*7448*
			Сметная прибыль			*1664,06*	*3328*
52	129	84-020104-0302 УСН РК 8.02-3.01-2016	Качалка на пружине "Лошадка", тип КП-002	шт.	1,000	9117,36	9117
			Накладные расходы			*1446,00*	*1446*
			Сметная прибыль			*675,36*	*675*
53		84-020104-0302 УСН РК 8.02-3.01-2016	Стоимость оборудования в составе: Качалка на пружине "Лошадка", тип КП-002	шт.	1,000	19152,00	19152
54	130	84-020104-0308 УСН РК 8.02-3.01-2016	Качалка на пружине "Осьминог", тип КП-008	шт.	1,000	18575,46	18575
			Накладные расходы			*2986,50*	*2987*
			Сметная прибыль			*1375,96*	*1376*

Номер по порядку	Номер позиции по смете	Шифр норм и коды ресурсов	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Выполнено работ: количество	Выполнено работ: стоимость единицы, тенге	Выполнено работ: общая стоимость, тенге
1	2	3	4	5	6	7	8
55		84-020104-0308 УСН РК 8.02-3.01-2016	Стоимость оборудования в составе: Качалка на пружине "Осьминог", тип КП-008	шт.	1,000	54018,00	54018
56	131	84-020104-0303 УСН РК 8.02-3.01-2016	Качалка на пружине "Машинка", тип КП-003	шт.	1,000	17179,56	17180
			Накладные расходы			*2811,00*	*2811*
			Сметная прибыль			*1272,56*	*1273*
57		84-020104-0303 УСН РК 8.02-3.01-2016	Стоимость оборудования в составе: Качалка на пружине "Машинка", тип КП-003	шт.	1,000	27009,00	27009
58	132	84-020104-0202 УСН РК 8.02-3.01-2016	Качели двойные, тип КД-001	шт.	2,000	16105,23	32210
			Накладные расходы			*2993,25*	*5987*
			Сметная прибыль			*1192,98*	*2386*
59		84-020104-0202 УСН РК 8.02-3.01-2016	Стоимость оборудования в составе: Качели двойные, тип КД-001	шт.	2,000	108036,00	216072
60	133	84-020104-0204 УСН РК 8.02-3.01-2016	Диван-качели, тип КД-003	шт.	1,000	10883,16	10883
			Накладные расходы			*2031,00*	*2031*
			Сметная прибыль			*806,16*	*806*
61		84-020104-0204 УСН РК 8.02-3.01-2016	Стоимость оборудования в составе: Диван-качели, тип КД-003	шт.	1,000	73661,00	73661
62	134	84-020101-0102 УСН РК 8.02-3.01-2016	Карусель, тип 2	шт.	1,000	66070,08	66070
			Накладные расходы			*7227,00*	*7227*
			Сметная прибыль			*4894,08*	*4894*
63	135	84-020109-0303 УСН РК 8.02-3.01-2016	Игровой модуль "Песочница", тип 5301	шт.	2,000	9747,00	19494
			Накладные расходы			*3036,00*	*6072*

Номер по порядку	Номер позиции по смете	Шифр норм и коды ресурсов	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Выполнено работ: количество	Выполнено работ: стоимость единицы, тенге	Выполнено работ: общая стоимость, тенге
1	2	3	4	5	6	7	8
			Сметная прибыль			*722,00*	*1444*
64		84-020109-0303 УСН РК 8.02-3.01-2016	Стоимость оборудования в составе: Игровой модуль "Песочница", тип 5301	шт.	2,000	134439,00	268878
65	136	84-020113-0102 УСН РК 8.02-3.01-2016	Детский игровой комплекс, тип ДИК-002	шт.	1,000	35908,38	35908
			Накладные расходы			*5881,50*	*5882*
			Сметная прибыль			*2659,88*	*2660*
66		84-020113-0102 УСН РК 8.02-3.01-2016	Стоимость оборудования в составе: Детский игровой комплекс, тип ДИК-002	шт.	1,000	589285,00	589285
67	137	84-020201-0109 УСН РК 8.02-3.01-2016	Гимнастический комплекс с баскетбольным щитом, тип ГК-004	шт.	1,000	28302,21	28302
			Накладные расходы			*5343,75*	*5344*
			Сметная прибыль			*2096,46*	*2096*
68		84-020201-0109 УСН РК 8.02-3.01-2016	Стоимость оборудования в составе: Гимнастический комплекс с баскетбольным щитом, тип ГК-004	шт.	1,000	162053,00	162053
69	138	84-020202-0105 УСН РК 8.02-3.01-2016	Двухсекционный турник с лестницей, тип ТР-004	шт.	2,000	13383,36	26767
			Накладные расходы			*3150,00*	*6300*
			Сметная прибыль			*991,36*	*1983*
70		84-020202-0105 УСН РК 8.02-3.01-2016	Стоимость оборудования в составе: Двухсекционный турник с лестницей, тип ТР-004	шт.	2,000	63839,00	127678
71	139	84-020602-0401 УСН РК 8.02-3.01-2016	Ограждение газонов, тип 10001	секция (2 метра)	33,000	3114,72	102786
			Накладные расходы			*759,00*	*25047*
			Сметная прибыль			*230,72*	*7614*
72		84-020602-0401 УСН РК 8.02-3.01-2016	Стоимость оборудования в составе: Ограждение газонов, тип 10001	секция (2 метра)	33,000	10687,00	352671

Номер по порядку	Номер позиции по смете	Шифр норм и коды ресурсов	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Выполнено работ: количество	Выполнено работ: стоимость единицы, тенге	Выполнено работ: общая стоимость, тенге
1	2	3	4	5	6	7	8
73	140	84-020302-0307 УСН РК 8.02-3.01-2016	Скамья, тип СК-007	шт.	13,000	620,19	8062
			Накладные расходы			*59,25*	*770*
			Сметная прибыль			*45,94*	*597*
74		84-020302-0307 УСН РК 8.02-3.01-2016	Стоимость оборудования в составе: Скамья, тип СК-007	шт.	13,000	26027,00	338351
75	141	84-020303-0201 УСН РК 8.02-3.01-2016	Урна, тип У-001	шт.	13,000	46,44	604
			Сметная прибыль			*3,44*	*45*
76		84-020303-0201 УСН РК 8.02-3.01-2016	Стоимость оборудования в составе: Урна, тип У-001	шт.	13,000	9821,00	127673
			Раздел: Благоустройство территории по адресу: ул. Торайгырова д.13,15,17,21				
77	60	1123-1201-0101 РСНБ РК 2015	Люки. Установка	шт.	3,000	3592,16	10776
			Накладные расходы			*1554,52*	*4664*
			Сметная прибыль			*266,09*	*798*
78	61	2303-0101-0304 РСНБ РК 2015	Люк чугунный, тип Т (С250) ГОСТ 3634-99	комплект	3,000	22965,12	68895
			Сметная прибыль			*1701,12*	*5103*
79	73	1111-0101-3701 РСНБ РК 2015	Устройство искусственного газона	м2 покрытия	314,000	1144,76	359454
			Накладные расходы			*443,04*	*139115*
			Сметная прибыль			*84,80*	*26626*
80	74	СТОО	Искусственный газон с линией разметки, кварцевым песком, резиновым гранулятом	м2	314,000	6171,43	1937829
			Сметная прибыль			*457,14*	*143543*
81	75	Прайс	Клей резиновый двухкомпонентный	шт	157,000	2121,43	333065
			Сметная прибыль			*157,14*	*24671*
			Раздел: Благоустройство территории по адресу: ул. Торайгырова д.11А,11, ул. Щепкина 39,37				

Номер по порядку	Номер позиции по смете	Шифр норм и коды ресурсов	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Выполнено работ: количество	Выполнено работ: стоимость единицы, тенге	Выполнено работ: общая стоимость, тенге
1	2	3	4	5	6	7	8
82	49	1111-0101-3601 РСНБ РК 2015	Устройство покрытия на основе резиновой крошки толщиной 20 мм	м2 покрытия	182,000	1019,19	185493
			Накладные расходы			*386,89*	*70413*
			Сметная прибыль			*75,50*	*13740*
83	50	2206-0207-0103 РСНБ РК 2015	Плитка на основе резиновой крошки толщиной 20 мм	м2	182,000	6896,88	1255232
			Сметная прибыль			*510,88*	*92980*
84	54	1123-1201-0101 РСНБ РК 2015	Люки. Установка	шт.	10,000	3592,16	35922
			Накладные расходы			*1554,52*	*15545*
			Сметная прибыль			*266,09*	*2661*
85	55	2303-0101-0304 РСНБ РК 2015	Люк чугунный, тип Т (С250) ГОСТ 3634-99	комплект	10,000	22965,12	229651
			Сметная прибыль			*1701,12*	*17011*
86	67	1111-0101-3701 РСНБ РК 2015	Устройство искусственного газона	м2 покрытия	390,000	1144,76	446456
			Накладные расходы			*443,04*	*172786*
			Сметная прибыль			*84,80*	*33071*
87	68	С	Искусственный газон с клеем, линией разметки, кварцевым песком,резиновым гранулятом	м2	390,000	6171,43	2406857
			Сметная прибыль			*457,14*	*178286*
88	69	СПРАЙС	Клей резиновый двухкомпонентный	шт	195,000	2121,43	413679
			Сметная прибыль			*157,14*	*30643*
			ИТОГО:				**26906850**
			В том числе :				
			Накладные расходы				**1768540**
			Сметная прибыль				**1671959**
			Итого по главам 1-7 вт. числе	**Тенге**			**26 906 850,00**
			Оборудование	**Тенге**			**4 335 397,00**
			Временные здания и сооружения 0,8 %	**Тенге**			**180 571,62**
			Итого с временными	**Тенге**			**27 087 421,62**
			Зимние удорожания 1,35 %	**Тенге**			**307 152,33**
			Итого с зимними удорожаниями	**Тенге**			**27 394 573,96**
			Итого по смете в ценах 2018 г	**Тенге**			**27 394 573,96**
			НДС 12 %	Тенге			3 287 348,87

Номер		Шифр норм и коды ресурсов	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Выполнено работ		
по порядку	позиции по смете				количество	стоимость единицы, тенге	общая стоимость, тенге
1	2	3	4	5	6	7	8
			Итого по смете в ценах 2018 г. с НДС	**Тенге**			**30 681 922,83**
			Итого по акту с учетом тендерного снижения	**Тенге**			**30 681 433,95**

Подрядчик

Директор ТОО"ДСУ -13"

_____ Кошелев М.В.

Субподрядчик

Директор ТОО "Есик Жолдары"

_____ Круль П.А.

Форма 2-В

Подрядчик **ТОО "Дороржно-строительное управление №13"**

(организация, адрес, телефон)

Субподрядчик **ТОО "Есик Жолдары"**

(организация, адрес, телефон)

Стройка **«Капитальный ремонт дворовых территорий Бостандыкского района г.Алматы» по рабочему проекту № КЭЦ-0003/18 от 02.02.2018 г. (Участок 1)**

(наименование, адрес)

Объект **Капитальный ремонт дворовых территорий по адресу: мкрн. Орбита-3 д.28,29,30,31,33,36, ул. Торайгырова д.13,15,17,21, ул. Торайгырова д.11,11А, ул.Щепкина д.39,37**

(наименование)

АКТ

приемки выполненных работ

за ОКТЯБРЬ 2018 года

Элетромонтажные работы

Номер по порядку	Номер позиции по смете	Шифр норм и коды ресурсов	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Выполнено работ: количество	Выполнено работ: стоимость единицы, тенге	Выполнено работ: общая стоимость, тенге
1	2	3	4	5	6	7	8
			Раздел: Дворовая территория по адресу: мкрн. Орбита -3 д.28,29,30,31,33,36				
1	1	1308-0205-0903 РСНБ РК 2015	Светильники, устанавливаемые на опоре	шт	28,000	7353,28	205892
			Накладные расходы			*2399,22*	*67178*
			Сметная прибыль			*544,69*	*15251*
2	2	2307-0106-0311 РСНБ РК 2015	Светильник консольный светодиодный конусный, 60 Вт, GALAD Победа LED-60-К/К50	шт.	28,000	74181,96	2077095
			Сметная прибыль			*5494,96*	*153859*
3	3	1308-0206-0402 РСНБ РК 2015	Провод тросовый до 4 в линии, сечение жил до 16 мм2. Прокладка	м линии	583,000	796,99	464647
			Накладные расходы			*296,56*	*172894*

Номер по порядку	Номер позиции по смете	Шифр норм и коды ресурсов	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Выполнено работ: количество	Выполнено работ: стоимость единицы, тенге	Выполнено работ: общая стоимость, тенге
1	2	3	4	5	6	7	8
4	4	2306-1201-0916 РСНБ РК 2015	*Сметная прибыль* Провод самонесущий изолированный для воздушных линий электропередачи СИП-4 4х 16-0,6/1,0 ГОСТ Р 52373-2005	км	0,583	*59,04* 426202,56	*34418* 248476
5	5	2404-0207-2606 РСНБ РК 2015	*Сметная прибыль* Скрепа для ленты СОТ36 ГОСТ Р 51177-98	шт.	42,000	*31570,56* 193,32	*18406* 8119
6	6	2404-0207-4402 РСНБ РК 2015	*Сметная прибыль* Лента бандажная стальная СОТ37 ГОСТ Р 51177-98	м	54,600	*14,32* 467,64	*601* 25533
7	7	2404-0207-0722 РСНБ РК 2015	*Сметная прибыль* Ремешки бандажные PER15 ГОСТ Р 51177-98	шт.	120,000	*34,64* 42,12	*1891* 5054
8	8	2404-0207-2809 РСНБ РК 2015	*Сметная прибыль* Колпачок концевой РК99.025 ГОСТ Р 51177-98	шт.	16,000	*3,12* 520,56	*374* 8329
9	9	2404-0207-1817 РСНБ РК 2015	*Сметная прибыль* Наконечники кабельные болтовые со срывной головкой SAL1.27 ГОСТ Р 51177-98	шт.	32,000	*38,56* 3336,12	*617* 106756
10	10	2404-0207-1818 РСНБ РК 2015	*Сметная прибыль* Наконечники кабельные болтовые со срывной головкой SAL1.272 ГОСТ Р 51177-98	шт.	21,000	*247,12* 3753,00	*7908* 78813
11	11	2404-0207-5026 РСНБ РК 2015	*Сметная прибыль* Зажимы герметичные прокалывающие SLIW50 ГОСТ Р 51177-98	шт.	28,000	*278,00* 833,76	*5838* 23345
12	12	2404-0207-5031 РСНБ РК 2015	*Сметная прибыль* Зажимы герметичные прокалывающие SLIW52 ГОСТ Р 51177-98	шт.	28,000	*61,76* 951,48	*1729* 26641
13	13	2404-0207-5027 РСНБ РК 2015	*Сметная прибыль* Зажимы герметичные прокалывающие SLIW54 ГОСТ Р 51177-98	шт.	46,000	*70,48* 1413,72	*1973* 65031
14	14	2404-0207-3229 РСНБ РК 2015	*Сметная прибыль* Зажимы анкерные SO243 ГОСТ Р 51177-98	шт.	26,000	*104,72* 757,08	*4817* 19684
			Сметная прибыль			*56,08*	*1458*

Номер по порядку	Номер позиции по смете	Шифр норм и коды ресурсов	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Выполнено работ: количество	Выполнено работ: стоимость единицы, тенге	Выполнено работ: общая стоимость, тенге
1	2	3	4	5	6	7	8
15	15	2404-0202-0827 РСНБ РК 2015	Зажимы поддерживающие SO270 ГОСТ Р 51177-98	шт.	6,000	2085,48	12513
			Сметная прибыль			*154,48*	*927*
16	16	2404-0207-4920 РСНБ РК 2015	Крюк сквозной SOT29.10 ГОСТ Р 51177-98	шт.	32,000	1819,80	58234
			Сметная прибыль			*134,80*	*4314*
17	17	2404-0207-5512 РСНБ РК 2015	Комплект для сетей уличного освещения в составе: Корпус для предохранителей (ПВДП до 25А) SV29.25-1шт,Предохранитель 10А, габарит II SVV10.10 - 1 шт	шт.	4,000	9177,84	36711
			Сметная прибыль			*679,84*	*2719*
18	18	1308-0205-0301 РСНБ РК 2015	Кронштейны специальные сварные металлические, количество рожков 1. Монтаж на опорах для светильников	шт.	14,000	4962,24	69471
			Накладные расходы			*1459,92*	*20439*
			Сметная прибыль			*367,57*	*5146*
19	19	1308-0205-0302 РСНБ РК 2015	Кронштейны специальные сварные металлические, количество рожков 2. Монтаж на опорах для светильников	шт.	7,000	6256,53	43796
			Накладные расходы			*1877,03*	*13139*
			Сметная прибыль			*463,45*	*3244*
20	20	2301-0201-0138 РСНБ РК 2015	Трубы стальные электросварные прямошовные, D 48 мм, толщина стенки 3,0 мм ГОСТ 10705-80	м	24,360	926,64	22573
			Сметная прибыль			*68,64*	*1672*
21	21	2301-0201-0138 РСНБ РК 2015	Трубы стальные электросварные прямошовные, D 48 мм, толщина стенки 3,0 мм ГОСТ 10705-80	м	12,180	926,64	11286
			Сметная прибыль			*68,64*	*836*
22	22	1113-0301-1421 РСНБ РК 2015	Окраска металлических огрунтованных поверхностей серебристой краской БТ-177	м2	4,354	145,93	635
			Накладные расходы			*13,69*	*60*
			Сметная прибыль			*10,81*	*47*
23	23	1113-0301-1421 РСНБ РК 2015	Окраска металлических огрунтованных поверхностей серебристой краской БТ-177	м2	2,177	145,93	318
			Накладные расходы			*13,69*	*30*
			Сметная прибыль			*10,81*	*24*
24	24	1101-0203-0502 РСНБ РК 2015	Ямы, глубина до 2 м. Бурение ямокопателем. Группа грунтов 2	яма	21,000	396,73	8331
			Накладные расходы			*130,68*	*2744*

Номер по порядку	Номер позиции по смете	Шифр норм и коды ресурсов	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Выполнено работ: количество	Выполнено работ: стоимость единицы, тенге	Выполнено работ: общая стоимость, тенге
1	2	3	4	5	6	7	8
			Сметная прибыль			*29,39*	*617*
25	25	1133-0304-0201 РСНБ РК 2015	Опоры одностоечные с кабельным вводом. Сборка и установка	опора	21,000	24769,79	520166
			Накладные расходы			*8263,02*	*173524*
			Сметная прибыль			*1834,80*	*38531*
26	26	2301-0201-0170 РСНБ РК 2015	Трубы стальные электросварные прямошовные, D 89 мм, толщина стенки 3,5 мм ГОСТ 10705-80	м	34,860	1955,88	68182
			Сметная прибыль			*144,88*	*5051*
27	27	2301-0201-0159 РСНБ РК 2015	Трубы стальные электросварные прямошовные, D 76 мм, толщина стенки 3,2 мм ГОСТ 10705-80	м	105,000	1461,24	153430
			Сметная прибыль			*108,24*	*11365*
28	28	1113-0301-1421 РСНБ РК 2015	Окраска металлических огрунтованных поверхностей серебристой краской БТ-177	м2	34,797	145,93	5078
			Накладные расходы			*13,69*	*476*
			Сметная прибыль			*10,81*	*376*
29	29	1106-0101-0113 РСНБ РК 2015	Фундаменты-столбы бетонные. Устройство	м3	5,250	28730,01	150833
			Накладные расходы			*5172,46*	*27155*
			Сметная прибыль			*2128,15*	*11173*
30	30	1108-0101-0201 РСНБ РК 2015	Основание под фундаменты песчаное. Устройство	м3 основания	3,150	6388,99	20125
			Накладные расходы			*1112,02*	*3503*
			Сметная прибыль			*473,26*	*1491*
31	31	1108-0101-0203 РСНБ РК 2015	Основание под фундаменты гравийное. Устройство	м3 основания	0,840	8444,49	7093
			Накладные расходы			*1485,46*	*1248*
			Сметная прибыль			*625,52*	*525*
32	32	1308-0201-0902 РСНБ РК 2015	Кабель до 35 кВ, масса 1 м до 2 кг. Прокладка в проложенных трубах, блоках и коробах	м кабеля	194,500	641,66	124803
			Накладные расходы			*189,64*	*36885*
			Сметная прибыль			*47,53*	*9245*
33	33	2306-0118-1104 РСНБ РК 2015	Кабели силовые АПВГ 1х10 (ок)-0,66 ГОСТ 16442-80	км	0,027	81206,28	2152
			Сметная прибыль			*6015,28*	*159*

Номер по порядку	Номер позиции по смете	Шифр норм и коды ресурсов	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Выполнено работ: количество	Выполнено работ: стоимость единицы, тенге	Выполнено работ: общая стоимость, тенге
1	2	3	4	5	6	7	8
34	34	2306-0144-0503 РСНБ РК 2015	Кабели силовые, не распространяющие горение ВВГнг 3х1,5 (ок)-0,66 ГОСТ 16442-80	км	0,168	182820,24	30714
			Сметная прибыль			*13542,24*	*2275*
35	35	2113-0201-0103 РСНБ РК 2015	Болты с шестигранной головкой диаметром резьбы М8 ГОСТ 1759.0-87	т	0,001	610839,36	645
			Сметная прибыль			*45247,36*	*48*
36	36	2113-0202-0104 РСНБ РК 2015	Гайка шестигранная диаметром резьбы от 12 мм до 14 мм ГОСТ 1759.0-87	т	0,000	602150,76	253
			Сметная прибыль			*44603,76*	*19*
37	37	2113-0202-0102 РСНБ РК 2015	Гайка шестигранная диаметром резьбы 8 мм ГОСТ 1759.0-87	т	0,000	647327,16	124
			Сметная прибыль			*47950,16*	*9*
38	38	2113-0203-0204 РСНБ РК 2015	Шайбы оцинкованные, диаметр 12 мм ГОСТ 11371-78	кг	0,210	683,64	144
			Сметная прибыль			*50,64*	*11*
39	39	2113-0203-0202 РСНБ РК 2015	Шайбы оцинкованные, диаметр 8 мм ГОСТ 11371-78	кг	0,032	700,92	22
			Сметная прибыль			*51,92*	*2*
			Раздел: Дворовая территоря по адресу: ул. Торайгырова д.11,11А, ул. Щепкина д.39,37				
40	40	1308-0205-0903 РСНБ РК 2015	Светильники, устанавливаемые на опоре	шт	14,000	7353,28	102946
			Накладные расходы			*2399,22*	*33589*
			Сметная прибыль			*544,69*	*7626*
41	41	2307-0106-0311 РСНБ РК 2015	Светильник консольный светодиодный конусный, 60 Вт, GALAD Победа LED-60-К/К50	шт.	14,000	74181,96	1038547
			Сметная прибыль			*5494,96*	*76929*
42	42	1308-0206-0402 РСНБ РК 2015	Провод тросовый до 4 в линии, сечение жил до 16 мм2. Прокладка	м линии	298,000	796,99	237504
			Накладные расходы			*296,56*	*88374*
			Сметная прибыль			*59,04*	*17593*
43	43	2306-1201-0916 РСНБ РК 2015	Провод самонесущий изолированный для воздушных линий электропередачи СИП-4 4х 16-0,6/1,0 ГОСТ Р 52373-2005	км	0,298	426202,56	127008
			Сметная прибыль			*31570,56*	*9408*

Номер по порядку	Номер позиции по смете	Шифр норм и коды ресурсов	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Выполнено работ: количество	Выполнено работ: стоимость единицы, тенге	Выполнено работ: общая стоимость, тенге
1	2	3	4	5	6	7	8
44	44	2404-0207-2606 РСНБ РК 2015	Скрепа для ленты СОТ36 ГОСТ Р 51177-98	шт.	24,000	193,32	4640
			Сметная прибыль			*14,32*	*344*
45	45	2404-0207-4402 РСНБ РК 2015	Лента бандажная стальная СОТ37 ГОСТ Р 51177-98	м	31,200	467,64	14590
			Сметная прибыль			*34,64*	*1081*
46	46	2404-0207-0722 РСНБ РК 2015	Ремешки бандажные PER15 ГОСТ Р 51177-98	шт.	69,000	42,12	2906
			Сметная прибыль			*3,12*	*215*
47	47	2404-0207-2809 РСНБ РК 2015	Колпачок концевой РК99.025 ГОСТ Р 51177-98	шт.	32,000	520,56	16658
			Сметная прибыль			*38,56*	*1234*
48	48	2404-0207-1817 РСНБ РК 2015	Наконечники кабельные болтовые со срывной головкой SAL1.27 ГОСТ Р 51177-98	шт.	13,000	3336,12	43370
			Сметная прибыль			*247,12*	*3213*
49	49	2404-0207-1818 РСНБ РК 2015	Наконечники кабельные болтовые со срывной головкой SAL1.272 ГОСТ Р 51177-98	шт.	12,000	3753,00	45036
			Сметная прибыль			*278,00*	*3336*
50	50	2404-0207-5026 РСНБ РК 2015	Зажимы герметичные прокалывающие SLIW50 ГОСТ Р 51177-98	шт.	14,000	833,76	11673
			Сметная прибыль			*61,76*	*865*
51	51	2404-0207-5031 РСНБ РК 2015	Зажимы герметичные прокалывающие SLIW52 ГОСТ Р 51177-98	шт.	14,000	951,48	13321
			Сметная прибыль			*70,48*	*987*
52	52	2404-0207-5027 РСНБ РК 2015	Зажимы герметичные прокалывающие SLIW54 ГОСТ Р 51177-98	шт.	28,000	1413,72	39584
			Сметная прибыль			*104,72*	*2932*
53	53	2404-0207-3229 РСНБ РК 2015	Зажимы анкерные SO243 ГОСТ Р 51177-98	шт.	10,000	757,08	7571
			Сметная прибыль			*56,08*	*561*
54	54	2404-0202-0827 РСНБ РК 2015	Зажимы поддерживающие SO270 ГОСТ Р 51177-98	шт.	3,000	2085,48	6256
			Сметная прибыль			*154,48*	*463*
55	55	2404-0207-4920 РСНБ РК 2015	Крюк сквозной SOT29.10 ГОСТ Р 51177-98	шт.	13,000	1819,80	23657

Номер по порядку	Номер позиции по смете	Шифр норм и коды ресурсов	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Выполнено работ: количество	Выполнено работ: стоимость единицы, тенге	Выполнено работ: общая стоимость, тенге
1	2	3	4	5	6	7	8
			Сметная прибыль			*134,80*	*1752*
56	56	2404-0207-5512 РСНБ РК 2015	Комплект для сетей уличного освещения в составе: Корпус для предохранителей (ПВДП до 25А) SV29.25-1шт,Предохранитель 10А, габарит II SVV10.10 - 1 шт	шт.	4,000	9177,84	36711
			Сметная прибыль			*679,84*	*2719*
57	57	1308-0205-0301 РСНБ РК 2015	Кронштейны специальные сварные металлические, количество рожков 1. Монтаж на опорах для светильников	шт.	10,000	4962,24	49622
			Накладные расходы			*1459,92*	*14599*
			Сметная прибыль			*367,57*	*3676*
58	58	1308-0205-0302 РСНБ РК 2015	Кронштейны специальные сварные металлические, количество рожков 2. Монтаж на опорах для светильников	шт.	2,000	6256,53	12513
			Накладные расходы			*1877,03*	*3754*
			Сметная прибыль			*463,45*	*927*
59	59	2301-0201-0138 РСНБ РК 2015	Трубы стальные электросварные прямошовные, D 48 мм, толщина стенки 3,0 мм ГОСТ 10705-80	м	17,400	926,64	16124
			Сметная прибыль			*68,64*	*1194*
60	60	2301-0201-0138 РСНБ РК 2015	Трубы стальные электросварные прямошовные, D 48 мм, толщина стенки 3,0 мм ГОСТ 10705-80	м	3,480	926,64	3225
			Сметная прибыль			*68,64*	*239*
61	61	1113-0301-1421 РСНБ РК 2015	Окраска металлических огрунтованных поверхностей серебристой краской БТ-177	м2	3,110	145,93	454
			Накладные расходы			*13,69*	*43*
			Сметная прибыль			*10,81*	*34*
62	62	1113-0301-1421 РСНБ РК 2015	Окраска металлических огрунтованных поверхностей серебристой краской БТ-177	м2	0,622	145,93	91
			Накладные расходы			*13,69*	*9*
			Сметная прибыль			*10,81*	*7*
63	63	1101-0203-0502 РСНБ РК 2015	Ямы, глубина до 2 м. Бурение ямокопателем. Группа грунтов 2	яма	4,000	396,73	1587
			Накладные расходы			*130,68*	*523*
			Сметная прибыль			*29,39*	*118*
64	64	1133-0304-0201 РСНБ РК 2015	Опоры одностоечные с кабельным вводом. Сборка и установка	опора	4,000	24769,79	99079
			Накладные расходы			*8263,02*	*33052*
			Сметная прибыль			*1834,80*	*7339*

Номер по порядку	Номер позиции по смете	Шифр норм и коды ресурсов	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Выполнено работ: количество	Выполнено работ: стоимость единицы, тенге	Выполнено работ: общая стоимость, тенге
1	2	3	4	5	6	7	8
65	65	2301-0201-0170 РСНБ РК 2015	Трубы стальные электросварные прямошовные, D 89 мм, толщина стенки 3,5 мм ГОСТ 10705-80	м	6,640	1955,88	12987
			Сметная прибыль			*144,88*	*962*
66	66	2301-0201-0159 РСНБ РК 2015	Трубы стальные электросварные прямошовные, D 76 мм, толщина стенки 3,2 мм ГОСТ 10705-80	м	20,000	1461,24	29225
			Сметная прибыль			*108,24*	*2165*
67	67	1113-0301-1421 РСНБ РК 2015	Окраска металлических огрунтованных поверхностей серебристой краской БТ-177	м2	6,628	145,93	967
			Накладные расходы			*13,69*	*91*
			Сметная прибыль			*10,81*	*72*
68	68	1106-0101-0113 РСНБ РК 2015	Фундаменты-столбы бетонные. Устройство	м3	1,000	28730,01	28730
			Накладные расходы			*5172,46*	*5172*
			Сметная прибыль			*2128,15*	*2128*
69	69	1108-0101-0201 РСНБ РК 2015	Основание под фундаменты песчаное. Устройство	м3 основания	0,600	6388,99	3833
			Накладные расходы			*1112,02*	*667*
			Сметная прибыль			*473,26*	*284*
70	70	1108-0101-0203 РСНБ РК 2015	Основание под фундаменты гравийное. Устройство	м3 основания	0,160	8444,49	1351
			Накладные расходы			*1485,46*	*238*
			Сметная прибыль			*625,52*	*100*
71	71	1308-0201-0902 РСНБ РК 2015	Кабель до 35 кВ, масса 1 м до 2 кг. Прокладка в проложенных трубах, блоках и коробах	м кабеля	96,500	641,66	61920
			Накладные расходы			*189,64*	*18300*
			Сметная прибыль			*47,53*	*4587*
72	72	2306-0118-1104 РСНБ РК 2015	Кабели силовые АПВГ 1х10 (ок)-0,66 ГОСТ 16442-80	км	0,013	81206,28	1015
			Сметная прибыль			*6015,28*	*75*
73	73	2306-0144-0503 РСНБ РК 2015	Кабели силовые, не распространяющие горение ВВГнг 3х1,5 (ок)-0,66 ГОСТ 16442-80	км	0,084	182820,24	15357
			Сметная прибыль			*13542,24*	*1138*
74	74	2113-0201-0103 РСНБ РК 2015	Болты с шестигранной головкой диаметром резьбы М8 ГОСТ 1759.0-87	т	0,000	610839,36	262
			Сметная прибыль			*45247,36*	*19*

Номер по порядку	Номер позиции по смете	Шифр норм и коды ресурсов	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Выполнено работ: количество	Выполнено работ: стоимость единицы, тенге	Выполнено работ: общая стоимость, тенге
1	2	3	4	5	6	7	8
75	75	2113-0202-0104 РСНБ РК 2015	Гайка шестигранная диаметром резьбы от 12 мм до 14 мм ГОСТ 1759.0-87	т	0,000	602150,76	145
			Сметная прибыль			*44603,76*	*11*
76	76	2113-0202-0102 РСНБ РК 2015	Гайка шестигранная диаметром резьбы 8 мм ГОСТ 1759.0-87	т	0,000	647327,16	50
			Сметная прибыль			*47950,16*	*4*
77	77	2113-0203-0204 РСНБ РК 2015	Шайбы оцинкованные, диаметр 12 мм ГОСТ 11371-78	кг	0,120	683,64	82
			Сметная прибыль			*50,64*	*6*
78	78	2113-0203-0202 РСНБ РК 2015	Шайбы оцинкованные, диаметр 8 мм ГОСТ 11371-78	кг	0,013	700,92	9
			Сметная прибыль			*51,92*	*1*
			Раздел: Дворовая территоря по адресу: ул. Торайгырова д.13,15,17,21				
79	79	1308-0205-0903 РСНБ РК 2015	Светильники, устанавливаемые на опоре	шт	13,000	7353,28	95593
			Накладные расходы			*2399,22*	*31190*
			Сметная прибыль			*544,69*	*7081*
80	80	2307-0106-0311 РСНБ РК 2015	Светильник консольный светодиодный конусный, 60 Вт, GALAD Победа LED-60-К/К50	шт.	13,000	74181,96	964365
			Сметная прибыль			*5494,96*	*71434*
81	81	1308-0206-0402 РСНБ РК 2015	Провод тросовый до 4 в линии, сечение жил до 16 мм2. Прокладка	м линии	292,000	796,99	232722
			Накладные расходы			*296,56*	*86595*
			Сметная прибыль			*59,04*	*17239*
82	82	2306-1201-0916 РСНБ РК 2015	Провод самонесущий изолированный для воздушных линий электропередачи СИП-4 4х 16-0,6/1,0 ГОСТ Р 52373-2005	км	0,292	426202,56	124451
			Сметная прибыль			*31570,56*	*9219*
83	83	2404-0207-2606 РСНБ РК 2015	Скрепа для ленты СОТ36 ГОСТ Р 51177-98	шт.	24,000	193,32	4640
			Сметная прибыль			*14,32*	*344*
84	84	2404-0207-4402 РСНБ РК 2015	Лента бандажная стальная СОТ37 ГОСТ Р 51177-98	м	31,200	467,64	14590
			Сметная прибыль			*34,64*	*1081*

Номер по порядку	Номер позиции по смете	Шифр норм и коды ресурсов	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Выполнено работ: количество	Выполнено работ: стоимость единицы, тенге	Выполнено работ: общая стоимость, тенге
1	2	3	4	5	6	7	8
85	85	2404-0207-0722 РСНБ РК 2015	Ремешки бандажные PER15 ГОСТ Р 51177-98	шт.	72,000	42,12	3033
			Сметная прибыль			*3,12*	*225*
86	86	2404-0207-2809 РСНБ РК 2015	Колпачок концевой РК99.025 ГОСТ Р 51177-98	шт.	12,000	520,56	6247
			Сметная прибыль			*38,56*	*463*
87	87	2404-0207-1817 РСНБ РК 2015	Наконечники кабельные болтовые со срывной головкой SAL1.27 ГОСТ Р 51177-98	шт.	21,000	3336,12	70059
			Сметная прибыль			*247,12*	*5190*
88	88	2404-0207-1818 РСНБ РК 2015	Наконечники кабельные болтовые со срывной головкой SAL1.272 ГОСТ Р 51177-98	шт.	12,000	3753,00	45036
			Сметная прибыль			*278,00*	*3336*
89	89	2404-0207-5026 РСНБ РК 2015	Зажимы герметичные прокалывающие SLIW50 ГОСТ Р 51177-98	шт.	13,000	833,76	10839
			Сметная прибыль			*61,76*	*803*
90	90	2404-0207-5031 РСНБ РК 2015	Зажимы герметичные прокалывающие SLIW52 ГОСТ Р 51177-98	шт.	13,000	951,48	12369
			Сметная прибыль			*70,48*	*916*
91	91	2404-0207-5027 РСНБ РК 2015	Зажимы герметичные прокалывающие SLIW54 ГОСТ Р 51177-98	шт.	28,000	1413,72	39584
			Сметная прибыль			*104,72*	*2932*
92	92	2404-0207-3229 РСНБ РК 2015	Зажимы анкерные SO243 ГОСТ Р 51177-98	шт.	21,000	757,08	15899
			Сметная прибыль			*56,08*	*1178*
93	93	2404-0207-4920 РСНБ РК 2015	Крюк сквозной SOT29.10 ГОСТ Р 51177-98	шт.	21,000	1819,80	38216
			Сметная прибыль			*134,80*	*2831*
94	94	2404-0207-5512 РСНБ РК 2015	Комплект для сетей уличного освещения в составе: Корпус для предохранителей (ПВДП до 25А) SV29.25-1шт,Предохранитель 10А, габарит II SVV10.10 - 1 шт	шт.	4,000	9177,84	36711
			Сметная прибыль			*679,84*	*2719*
95	95	1308-0205-0301 РСНБ РК 2015	Кронштейны специальные сварные металлические, количество рожков 1. Монтаж на опорах для светильников	шт.	11,000	4962,24	54585
			Накладные расходы			*1459,92*	*16059*
			Сметная прибыль			*367,57*	*4043*

Номер по порядку	Номер позиции по смете	Шифр норм и коды ресурсов	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Выполнено работ: количество	Выполнено работ: стоимость единицы, тенге	Выполнено работ: общая стоимость, тенге
1	2	3	4	5	6	7	8
96	96	1308-0205-0302 РСНБ РК 2015	Кронштейны специальные сварные металлические, количество рожков 2. Монтаж на опорах для светильников	шт.	1,000	6256,53	6257
			Накладные расходы			*1877,03*	*1877*
			Сметная прибыль			*463,45*	*463*
97	97	2301-0201-0138 РСНБ РК 2015	Трубы стальные электросварные прямошовные, D 48 мм, толщина стенки 3,0 мм ГОСТ 10705-80	м	19,140	926,64	17736
			Сметная прибыль			*68,64*	*1314*
98	98	2301-0201-0138 РСНБ РК 2015	Трубы стальные электросварные прямошовные, D 48 мм, толщина стенки 3,0 мм ГОСТ 10705-80	м	1,740	926,64	1612
			Сметная прибыль			*68,64*	*119*
99	99	1113-0301-1421 РСНБ РК 2015	Окраска металлических огрунтованных поверхностей серебристой краской БТ-177	м2	3,421	145,93	499
			Накладные расходы			*13,69*	*47*
			Сметная прибыль			*10,81*	*37*
100	100	1113-0301-1421 РСНБ РК 2015	Окраска металлических огрунтованных поверхностей серебристой краской БТ-177	м2	0,311	145,93	45
			Накладные расходы			*13,69*	*4*
			Сметная прибыль			*10,81*	*3*
101	101	1101-0203-0502 РСНБ РК 2015	Ямы, глубина до 2 м. Бурение ямокопателем. Группа грунтов 2	яма	12,000	396,73	4761
			Накладные расходы			*130,68*	*1568*
			Сметная прибыль			*29,39*	*353*
102	102	1133-0304-0201 РСНБ РК 2015	Опоры одностоечные с кабельным вводом. Сборка и установка	опора	12,000	24769,79	297238
			Накладные расходы			*8263,02*	*99156*
			Сметная прибыль			*1834,80*	*22018*
103	103	2301-0201-0170 РСНБ РК 2015	Трубы стальные электросварные прямошовные, D 89 мм, толщина стенки 3,5 мм ГОСТ 10705-80	м	19,920	1955,88	38961
			Сметная прибыль			*144,88*	*2886*
104	104	2301-0201-0159 РСНБ РК 2015	Трубы стальные электросварные прямошовные, D 76 мм, толщина стенки 3,2 мм ГОСТ 10705-80	м	60,000	1461,24	87674
			Сметная прибыль			*108,24*	*6494*
105	105	1113-0301-1421 РСНБ РК 2015	Окраска металлических огрунтованных поверхностей серебристой краской БТ-177	м2	19,884	145,93	2902
			Накладные расходы			*13,69*	*272*

Номер по порядку	Номер позиции по смете	Шифр норм и коды ресурсов	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Выполнено работ: количество	Выполнено работ: стоимость единицы, тенге	Выполнено работ: общая стоимость, тенге
1	2	3	4	5	6	7	8
			Сметная прибыль			*10,81*	*215*
106	106	1106-0101-0113 РСНБ РК 2015	Фундаменты-столбы бетонные. Устройство	м3	3,000	28730,01	86190
			Накладные расходы			*5172,46*	*15517*
			Сметная прибыль			*2128,15*	*6384*
107	107	1108-0101-0201 РСНБ РК 2015	Основание под фундаменты песчаное. Устройство	м3 основания	1,800	6388,99	11500
			Накладные расходы			*1112,02*	*2002*
			Сметная прибыль			*473,26*	*852*
108	108	1108-0101-0203 РСНБ РК 2015	Основание под фундаменты гравийное. Устройство	м3 основания	0,480	8444,49	4053
			Накладные расходы			*1485,46*	*713*
			Сметная прибыль			*625,52*	*300*
109	109	1308-0201-0902 РСНБ РК 2015	Кабель до 35 кВ, масса 1 м до 2 кг. Прокладка в проложенных трубах, блоках и коробах	м кабеля	94,500	641,66	60637
			Накладные расходы			*189,64*	*17921*
			Сметная прибыль			*47,53*	*4492*
110	110	2306-0118-1104 РСНБ РК 2015	Кабели силовые АПВГ 1х10 (ок)-0,66 ГОСТ 16442-80	км	0,017	81206,28	1340
			Сметная прибыль			*6015,28*	*99*
111	111	2306-0144-0503 РСНБ РК 2015	Кабели силовые, не распространяющие горение ВВГнг 3х1,5 (ок)-0,66 ГОСТ 16442-80	км	0,078	182820,24	14260
			Сметная прибыль			*13542,24*	*1056*
112	112	2113-0201-0103 РСНБ РК 2015	Болты с шестигранной головкой диаметром резьбы М8 ГОСТ 1759.0-87	т	0,001	610839,36	423
			Сметная прибыль			*45247,36*	*31*
113	113	2113-0202-0104 РСНБ РК 2015	Гайка шестигранная диаметром резьбы от 12 мм до 14 мм ГОСТ 1759.0-87	т	0,000	602150,76	145
			Сметная прибыль			*44603,76*	*11*
114	114	2113-0202-0102 РСНБ РК 2015	Гайка шестигранная диаметром резьбы 8 мм ГОСТ 1759.0-87	т	0,000	647327,16	82
			Сметная прибыль			*47950,16*	*6*
115	115	2113-0203-0204 РСНБ РК 2015	Шайбы оцинкованные, диаметр 12 мм ГОСТ 11371-78	кг	0,120	683,64	82
			Сметная прибыль			*50,64*	*6*

Номер по порядку	Номер позиции по смете	Шифр норм и коды ресурсов	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Выполнено работ: количество	Выполнено работ: стоимость единицы, тенге	Выполнено работ: общая стоимость, тенге
1	2	3	4	5	6	7	8
116	116	2113-0203-0202 РСНБ РК 2015	Шайбы оцинкованные, диаметр 8 мм ГОСТ 11371-78	кг	0,021	700,92	15
			Сметная прибыль			*51,92*	*1*
			ИТОГО:				**9227005,00**
			В том числе :				
			Накладные расходы				**990608,00**
			Сметная прибыль				**683482,00**
			Итого по главам 1-7	**Тенге**			**9227005,00**
			Временные здания и сооружения 0,8 %	**Тенге**			**73816,04**
			Итого с временными	**Тенге**			**9 300 821,04**
			Зимние удорожания 1,35 %	**Тенге**			**125 561,08**
			Итого с зимними удорожаниями	**Тенге**			**9 426 382,12**
			Итого по смете в ценах 2018 г	**Тенге**			**9 426 382,12**
			НДС 12 %	**Тенге**			**1 131 165,85**
			Итого по смете в ценах 2018 г. с НДС	**Тенге**			**10 557 547,98**
			Итого по акту с учетом тендерного снижения	**Тенге**			**10 557 379,73**

Подрядчик
Директор ТОО"ДСУ -13"

_____ Кошелев М.В.

Субподрядчик
Директор ТОО "Есик Жолдары"

_____ Круль П.А.

Форма 2-В

Подрядчик ТОО "Дороржно-строительное управление №13"

(организация, адрес, телефон)

Субподрядчик ТОО "Есик Жолдары"

(организация, адрес, телефон)

Стройка «Капитальный ремонт дворовых территорий Бостандыкского района г.Алматы» по рабочему проекту № КЭЦ-0003/18 от 02.02.2018 г. (Участок 1)

(наименование, адрес)

Объект Капитальный ремонт дворовых территорий Бостандыкского района г.Алматы по адресу: ул. Жандосова д.33,33А,33Б

(наименование)

Акт приемки выполненных работ за ОКТЯБРЬ 2018 года

Номер по порядку	Номер позиции по смете	Шифр норм и коды ресурсов	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Выполнено работ: количество	Выполнено работ: стоимость единицы, тенге	Выполнено работ: общая стоимость, тенге
1	2	3	4	5	6	7	8
			Раздел: Благоустройство территории по адресу: ул. Жандосова д.33,33А,33Б				
1	1	1127-0302-0501 РСНБ РК 2015	Покрытие асфальтобетонное, толщиной слоя до 5 см. Фрезерование самоходными дорожными фрезами шириной барабана 1900-2010 мм	м2 покрытия	1627,000	114,87	186889
			Накладные расходы			*11,57*	*18826*
			Сметная прибыль			*8,51*	*13844*
2	2	4131-0104-0501 РСНБ РК 2015	Мусор строительный. Погрузка	т	187,105	92,88	17378
			Сметная прибыль			*6,88*	*1287*
3	3	4102-0102-1030 РСНБ РК 2015	Перевозка строительных грузов самосвалами вне карьеров. Грузоподъемность 15 т. Класс груза 1. Расстояние перевозки 30 км	т	187,105	948,24	177420
			Сметная прибыль			*70,24*	*13142*
4	4	1127-0302-0104 РСНБ РК 2015	Покрытия и основания асфальтобетонные. Разборка	м3 конструкции	34,000	5488,97	186625
			Накладные расходы			*2320,84*	*78909*
			Сметная прибыль			*406,59*	*13824*
5	5	4131-0104-0501 РСНБ РК 2015	Мусор строительный. Погрузка	т	78,200	92,88	7263

Номер по порядку	Номер позиции по смете	Шифр норм и коды ресурсов	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Выполнено работ: количество	Выполнено работ: стоимость единицы, тенге	Выполнено работ: общая стоимость, тенге
1	2	3	4	5	6	7	8
			Сметная прибыль			*6,88*	*538*
6	6	4102-0102-1030 РСНБ РК 2015	Перевозка строительных грузов самосвалами вне карьеров. Грузоподъемность 15 т. Класс груза 1. Расстояние перевозки 30 км	т	78,200	948,24	74152
			Сметная прибыль			*70,24*	*5493*
7	7	1127-0302-0201 РСНБ РК 2015	Камни бортовые на бетонном основании. Разборка	м	608,000	1686,81	1025578
			Накладные расходы			*810,96*	*493066*
			Сметная прибыль			*124,95*	*75969*
8	8	4131-0101-0701 РСНБ РК 2015	Грузы неупакованные (железобетонные изделия и конструкции) до 3 т. Погрузка	т	20,371	653,40	13310
			Сметная прибыль			*48,40*	*986*
9	9	4102-0102-1030 РСНБ РК 2015	Перевозка строительных грузов самосвалами вне карьеров. Грузоподъемность 15 т. Класс груза 1. Расстояние перевозки 30 км	т	20,371	948,24	19317
			Сметная прибыль			*70,24*	*1431*
10	10	1101-0105-0102 РСНБ РК 2015	Выемки. Разработка с отсыпкой грунта в кавальеры экскаваторами "Драглайн" с ковшом вместимостью 1 м3. Группа грунтов 2	м3 грунта	20,000	293,12	5862
			Накладные расходы			*58,98*	*1180*
			Сметная прибыль			*21,71*	*434*
11	11	1101-0105-0502 РСНБ РК 2015	Насыпи дорожные. Устройство бульдозерами с перемещением грунта до 20 м. Группа грунтов 2	м3 грунта	20,000	90,45	1809
			Накладные расходы			*19,44*	*389*
			Сметная прибыль			*6,70*	*134*
12	12	1101-0201-0301 РСНБ РК 2015	Грунт. Уплотнение самоходными вибрационными катками 2,2 т. Первый проход по одному следу при толщине слоя 25 см	м3 уплотненного грунта	20,000	81,65	1633
			Накладные расходы			*17,54*	*351*
			Сметная прибыль			*6,05*	*121*
13	13	1127-0602-0901 РСНБ РК 2015	Основания. Розлив вяжущих материалов	т	0,422	2990,68	1263
			Накладные расходы			*989,71*	*418*
			Сметная прибыль			*221,53*	*94*
14	14	2113-0104-0202 РСНБ РК 2015	Битумы нефтяные дорожные вязкие СТ РК 1373-2013 марки БНД 60/90	т	0,422	141674,40	59816
			Сметная прибыль			*10494,40*	*4431*
15	15	1127-0602-0301 РСНБ РК 2015	Покрытия толщиной 4 см из горячих асфальтобетонных смесей плотных мелкозернистых АБВ, плотность каменных материалов 2,5-2,9 т/м3. Устройство	м2 покрытия	1407,350	1612,10	2268791

Номер по порядку	Номер позиции по смете	Шифр норм и коды ресурсов	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Выполнено работ: количество	Выполнено работ: стоимость единицы, тенге	Выполнено работ: общая стоимость, тенге
1	2	3	4	5	6	7	8
			Накладные расходы			*80,87*	*113816*
			Сметная прибыль			*119,41*	*168059*
16	16	1127-0602-0401 РСНБ РК 2015	Покрытия из горячих асфальтобетонных смесей. Устройство. добавлять на каждые 0,5 см изменения толщины покрытия к нормам 11-270602-0301	м2 покрытия	-5629,400	171,30	-964308
			Накладные расходы			*-0,13*	*-723*
			Сметная прибыль			*-12,69*	*-71430*
17	17	1127-0602-0901 РСНБ РК 2015	Основания. Розлив вяжущих материалов	т	0,422	2990,68	1263
			Накладные расходы			*989,71*	*418*
			Сметная прибыль			*221,53*	*94*
18	18	2113-0104-0202 РСНБ РК 2015	Битумы нефтяные дорожные вязкие СТ РК 1373-2013 марки БНД 60/90	т	0,422	141674,40	59816
			Сметная прибыль			*10494,40*	*4431*
19	19	1127-0602-0301 РСНБ РК 2015	Покрытия толщиной 4 см из горячих асфальтобетонных смесей плотных мелкозернистых АБВ, плотность каменных материалов 2,5-2,9 т/м3. Устройство	м2 покрытия	1407,350	1612,10	2268791
			Накладные расходы			*80,87*	*113816*
			Сметная прибыль			*119,41*	*168059*
20	20	1127-0602-0401 РСНБ РК 2015	Покрытия из горячих асфальтобетонных смесей. Устройство. добавлять на каждые 0,5 см изменения толщины покрытия к нормам 11-270602-0301	м2 покрытия	2814,700	171,30	482154
			Накладные расходы			*0,13*	*362*
			Сметная прибыль			*12,69*	*35715*
21	21	1127-0201-1001 РСНБ РК 2015	Камни бортовые бетонные. Установка бетонного бордюра БР 100.30.15	м бортового камня	367,000	2363,63	867452
			Накладные расходы			*831,68*	*305226*
			Сметная прибыль			*175,08*	*64256*
22	22	2104-0508-9901 РСНБ РК 2015	Камни бортовые	м3	16,515	49263,12	813580
			Сметная прибыль			*3649,12*	*60265*
23	23	1127-0401-0102 РСНБ РК 2015	Слои оснований подстилающие и выравнивающие из песчано-гравийной смеси, дресвы. Устройство	м3 материала основания в плотном теле	16,735	1709,43	28608
			Накладные расходы			*409,18*	*6848*
			Сметная прибыль			*126,62*	*2119*
24	24	2101-0601-0101 РСНБ РК 2015	Смеси песчано-гравийные природные ГОСТ 23735-2014	м3	20,082	2822,04	56673
			Сметная прибыль			*209,04*	*4198*

Номер по порядку	Номер позиции по смете	Шифр норм и коды ресурсов	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Выполнено работ: количество	Выполнено работ: стоимость единицы, тенге	Выполнено работ: общая стоимость, тенге
1	2	3	4	5	6	7	8
25	25	1101-0101-0331 РСНБ РК 2015	Грунты 1 группы. Разработка в отвал экскаваторами типа "HITACHI" с ковшом вместимостью 0,5 м3	м3 грунта	61,665	167,16	10308
			Накладные расходы			*20,86*	*1286*
			Сметная прибыль			*12,38*	*764*
26	26	4131-0104-0401 РСНБ РК 2015	Погрузка	т	110,997	306,72	34045
			Сметная прибыль			*22,72*	*2522*
27	27	4102-0102-1030 РСНБ РК 2015	Перевозка строительных грузов самосвалами вне карьеров. Грузоподъемность 15 т. Класс груза 1. Расстояние перевозки 30 км	т	110,997	948,24	105252
			Сметная прибыль			*70,24*	*7796*
28	28	1101-0203-0105 РСНБ РК 2015	Площади. Планировка ручным способом. Группа грунтов 2	м2 спланированной площади	246,660	252,70	62332
			Накладные расходы			*97,95*	*24160*
			Сметная прибыль			*18,72*	*4617*
29	29	1127-0401-0102 РСНБ РК 2015	Слои оснований подстилающие и выравнивающие из песчано-гравийной смеси, дресвы. Устройство	м3 материала основания в плотном теле	36,999	1709,43	63247
			Накладные расходы			*409,18*	*15139*
			Сметная прибыль			*126,62*	*4685*
30	30	2101-0601-0101 РСНБ РК 2015	Смеси песчано-гравийные природные ГОСТ 23735-2014	м3	41,439	2822,04	116942
			Сметная прибыль			*209,04*	*8662*
31	31	1127-0602-0901 РСНБ РК 2015	Основания. Розлив вяжущих материалов	т	0,173	2990,68	516
			Накладные расходы			*989,71*	*171*
			Сметная прибыль			*221,53*	*38*
32	32	2113-0104-0202 РСНБ РК 2015	Битумы нефтяные дорожные вязкие СТ РК 1373-2013 марки БНД 60/90	т	0,173	141674,40	24462
			Сметная прибыль			*10494,40*	*1812*
33	33	1127-0701-0101 РСНБ РК 2015	Покрытия дорожек и тротуаров асфальтобетонные однослойные из литой мелкозернистой асфальтобетонной смеси толщиной 3 см. Устройство	м2 покрытия	246,660	1435,37	354048
			Накладные расходы			*196,77*	*48534*
			Сметная прибыль			*106,32*	*26226*
34	34	1127-0701-0102 РСНБ РК 2015	Покрытия дорожек и тротуаров асфальтобетонные однослойные из литой мелкозернистой асфальтобетонной смеси. Устройство. На каждый 0,5 см изменения толщины добавлять к нормам 11-270701-0101	м2 покрытия	986,640	236,57	233410

Номер по порядку	Номер позиции по смете	Шифр норм и коды ресурсов	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Выполнено работ: количество	Выполнено работ: стоимость единицы, тенге	Выполнено работ: общая стоимость, тенге
1	2	3	4	5	6	7	8
			Накладные расходы			*31,52*	*31099*
			Сметная прибыль			*17,52*	*17290*
35	35	1127-0401-0102 РСНБ РК 2015	Слои оснований подстилающие и выравнивающие из песчано-гравийной смеси, дресвы. Устройство	м3 материала основания в плотном теле	9,581	1709,43	16377
			Накладные расходы			*409,18*	*3920*
			Сметная прибыль			*126,62*	*1213*
36	36	2101-0601-0101 РСНБ РК 2015	Смеси песчано-гравийные природные ГОСТ 23735-2014	м3	11,497	2822,04	32444
			Сметная прибыль			*209,04*	*2403*
37	37	1127-0201-1001 РСНБ РК 2015	Камни бортовые бетонные. Установка оголовков из бетонного бордюра БР 100.20.8	м бортового камня	210,100	2363,63	496599
			Накладные расходы			*831,68*	*174736*
			Сметная прибыль			*175,08*	*36785*
38	38	2104-0508-9901 РСНБ РК 2015	Камни бортовые	м3	3,362	49263,12	165603
			Сметная прибыль			*3649,12*	*12267*
39	39	1101-0101-0331 РСНБ РК 2015	Грунты 1 группы. Разработка в отвал экскаваторами типа "HITACHI" с ковшом вместимостью 0,5 м3	м3 грунта	37,500	167,16	6269
			Накладные расходы			*20,86*	*782*
			Сметная прибыль			*12,38*	*464*
40	40	4131-0104-0401 РСНБ РК 2015	Глина сухая. Погрузка	т	67,500	306,72	20704
			Сметная прибыль			*22,72*	*1534*
41	41	4102-0102-1030 РСНБ РК 2015	Перевозка строительных грузов самосвалами вне карьеров. Грузоподъемность 15 т. Класс груза 1. Расстояние перевозки 30 км	т	67,500	948,24	64006
			Сметная прибыль			*70,24*	*4741*
42	42	1101-0203-0105 РСНБ РК 2015	Площади. Планировка ручным способом. Группа грунтов 2	м2 спланированной площади	150,000	252,70	37906
			Накладные расходы			*97,95*	*14692*
			Сметная прибыль			*18,72*	*2808*
43	43	1127-0401-0102 РСНБ РК 2015	Слои оснований подстилающие и выравнивающие из песчано-гравийной смеси, дресвы. Устройство	м3 материала основания в плотном теле	22,500	1709,43	38462
			Накладные расходы			*409,18*	*9206*
			Сметная прибыль			*126,62*	*2849*
44	44	2101-0601-0101 РСНБ РК 2015	Смеси песчано-гравийные природные ГОСТ 23735-2014	м3	27,000	2822,04	76195

Номер по порядку	Номер позиции по смете	Шифр норм и коды ресурсов	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Выполнено работ: количество	Выполнено работ: стоимость единицы, тенге	Выполнено работ: общая стоимость, тенге
1	2	3	4	5	6	7	8
			Сметная прибыль			*209,04*	*5644*
45	45	1127-0602-0901 РСНБ РК 2015	Основания. Розлив вяжущих материалов	т	0,105	2990,68	314
			Накладные расходы			*989,71*	*104*
			Сметная прибыль			*221,53*	*23*
46	46	2113-0104-0202 РСНБ РК 2015	Битумы нефтяные дорожные вязкие СТ РК 1373-2013 марки БНД 60/90	т	0,105	141674,40	14876
			Сметная прибыль			*10494,40*	*1102*
47	47	1127-0701-0101 РСНБ РК 2015	Покрытия дорожек и тротуаров асфальтобетонные однослойные из литой мелкозернистой асфальтобетонной смеси толщиной 3 см. Устройство	м2 покрытия	150,000	1435,37	215305
			Накладные расходы			*196,77*	*29515*
			Сметная прибыль			*106,32*	*15949*
48	48	1127-0701-0102 РСНБ РК 2015	Покрытия дорожек и тротуаров асфальтобетонные однослойные из литой мелкозернистой асфальтобетонной смеси. Устройство. На каждый 0,5 см изменения толщины добавлять к нормам 11-270701-0101	м2 покрытия	600,000	236,57	141942
			Накладные расходы			*31,52*	*18912*
			Сметная прибыль			*17,52*	*10514*
49	49	1111-0101-3601 РСНБ РК 2015	Устройство покрытия на основе резиновой крошки	м2 покрытия	150,000	1019,19	152879
			Накладные расходы			*386,89*	*58033*
			Сметная прибыль			*75,50*	*11324*
50	50	2206-0207-0103 РСНБ РК 2015	Плитка на основе резиновой крошки	м2	150,000	6896,88	1034532
			Сметная прибыль			*510,88*	*76632*
51	56	1101-0101-0331 РСНБ РК 2015	Грунты I группы. Разработка в отвал экскаваторами типа "HITACHI" с ковшом вместимостью 0,5 м3	м3 грунта	10,350	167,16	1730
			Накладные расходы			*20,86*	*216*
			Сметная прибыль			*12,38*	*128*
52	57	4131-0104-0401 РСНБ РК 2015	Глина сухая. Погрузка	т	18,630	306,72	5714
			Сметная прибыль			*22,72*	*423*
53	58	4102-0102-1030 РСНБ РК 2015	Перевозка строительных грузов самосвалами вне карьеров. Грузоподъемность 15 т. Класс груза 1. Расстояние перевозки 30 км	т	18,630	948,24	17666
			Сметная прибыль			*70,24*	*1309*
54	59	1101-0203-0105 РСНБ РК 2015	Площади. Планировка ручным способом. Группа грунтов 2	м2 спланированной площади	41,400	252,70	10462

Номер по порядку	Номер позиции по смете	Шифр норм и коды ресурсов	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Выполнено работ: количество	Выполнено работ: стоимость единицы, тенге	Выполнено работ: общая стоимость, тенге
1	2	3	4	5	6	7	8
			Накладные расходы			*97,95*	*4055*
			Сметная прибыль			*18,72*	*775*
55	60	1127-0401-0102 РСНБ РК 2015	Слои оснований подстилающие и выравнивающие из песчано-гравийной смеси, дресвы. Устройство	м3 материала основания в плотном теле	5,173	1709,43	8843
			Накладные расходы			*409,18*	*2117*
			Сметная прибыль			*126,62*	*655*
56	61	2101-0601-0101 РСНБ РК 2015	Смеси песчано-гравийные природные ГОСТ 23735-2014	м3	6,208	2822,04	17518
			Сметная прибыль			*209,04*	*1298*
			ИТОГО:				**11242043**
			В том числе :				
			Накладные расходы				**1569578**
			Сметная прибыль				**832744**
			Итого по главам 1-7	**Тенге**			**11 242 043,00**
			Временные здания и сооружения 0,8 %	**Тенге**			**89 936,34**
			Итого с временными	**Тенге**			**11 331 979,34**
			Зимние удорожания 1,35 %	**Тенге**			**152 981,72**
			Итого с зимними удорожаниями	**Тенге**			**11 484 961,07**
			Итого по смете в ценах 2018 г	**Тенге**			**11 484 961,07**
			НДС 12 %	**Тенге**			**1 378 195,33**
			Итого по смете в ценах 2018 г. с НДС	**Тенге**			**12 863 156,39**
			Итого по акту с учетом тендерного снижения	**Тенге**			**12 862 950,77**

Подрядчик
Директор ТОО"ДСУ -13"

_____ Кошелев М.В.

Субподрядчик
Директор ТОО "Есик Жолдары"

_____ Круль П.А.