Форма 2-В

Подрядчик **ТОО "Дорожно-строительное управление №13"**

(организация, адрес, телефон)

Субподрядчик **ТОО "Есик Жолдары"**

(организация, адрес, телефон)

Стройка **Капитальный ремонт 9 дворовых территорий Турсибского района**

(наименование, адрес)

Объект **Капитальный ремон дворов по адресу: ул. Майлина д.206,208**

(наименование)

Акт приемки выполненных работ за Июль 2018 года

Номер по порядку	Номер позиции по смете	Шифр норм и коды ресурсов	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Выполнено работ: количество	Выполнено работ: стоимость единицы, тенге	Выполнено работ: общая стоимость, тенге
1	2	3	4	5	6	7	8
			Раздел: Подготовительные работы				
1	1	11-090305-0301 РСНБ РК 2015	Демонтаж существующих мафов из металла	т	4,523	97949,00	443049
			Накладные расходы			*33234,46*	*150328*
			Сметная прибыль			*7255,48*	*32818*
2	2	41-020101-1050 РСНБ РК 2015	Перевозка демонтированных мафов автомобилями-самосвалами. Грузоподъемность 7,5 т. Класс груза 1. Расстояние перевозки 50 км (на свалку)	т	4,523	1872,67	8471
			Накладные расходы			*60,25*	*273*
			Сметная прибыль			*138,72*	*627*
			Раздел: Устройство бортового камня и поребрика				
3	3	11-010102-0405 РСНБ РК 2015	Грунты 2 группы. Разработка с погрузкой на автомобили-самосвалы экскаваторами	м3 грунта	84,600	432,91	36624
			Накладные расходы			*98,56*	*8338*
			Сметная прибыль			*32,07*	*2713*
4	4	41-020101-1050 РСНБ РК 2015	Вывоз грунта в отвал. Расстояние перевозки 50 км	тенге за 1 тонну	143,820	1872,67	269327
			Накладные расходы			*60,25*	*8666*
			Сметная прибыль			*138,72*	*19950*

Номер по порядку	Номер позиции по смете	Шифр норм и коды ресурсов	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Выполнено работ: количество	Выполнено работ: стоимость единицы, тенге	Выполнено работ: общая стоимость, тенге
1	2	3	4	5	6	7	8
5	5	11-010102-0601 РСНБ РК 2015	Грунты 1 группы. Работа на отвале	м3 грунта	84,600	24,14	2042
			Накладные расходы			*5,37*	*455*
			Сметная прибыль			*1,79*	*151*
6	6	11-080101-0202 РСНБ РК 2015	Основание под бордюры щебеночное. Устройство	м3 основания	19,740	6431,18	126952
			Накладные расходы			*998,47*	*19710*
			Сметная прибыль			*476,38*	*9404*
7	7	11-270201-1003 РСНБ РК 2015	Камни бортовые.Установка	м бортового камня	564,000	2483,70	1400805
			Накладные расходы			*700,47*	*395066*
			Сметная прибыль			*183,98*	*103763*
8	8	21-040508-9901 РСНБ РК 2015	Камни бортовые из бетона класса В22,5 ГОСТ 6665-91	м3	24,252	45405,22	1101168
			Накладные расходы			*1460,91*	*35430*
			Сметная прибыль			*3363,35*	*81568*
9	9	11-010102-0405 РСНБ РК 2015	Грунты 2 группы. Разработка с погрузкой на автомобили-самосвалы экскаваторами	м3 грунта	9,300	432,91	4026
			Накладные расходы			*98,56*	*917*
			Сметная прибыль			*32,07*	*298*
10	10	41-020101-1050 РСНБ РК 2015	Вывоз грунта в отвал. Расстояние перевозки 50 км	т	15,810	1872,67	29607
			Накладные расходы			*60,25*	*953*
			Сметная прибыль			*138,72*	*2193*
11	11	11-010102-0601 РСНБ РК 2015	Грунты 1 группы. Работа на отвале	м3 грунта	9,300	24,14	225
			Накладные расходы			*5,37*	*50*
			Сметная прибыль			*1,79*	*17*
12	12	11-080101-0202 РСНБ РК 2015	Основание под поребрики щебеночное. Устройство	м3 основания	2,232	6431,18	14354
			Накладные расходы			*998,47*	*2229*
			Сметная прибыль			*476,38*	*1063*
13	13	11-270201-1003 РСНБ РК 2015	Поребрик. Установка	м поребрика	93,000	2483,70	230984
			Накладные расходы			*700,47*	*65144*
			Сметная прибыль			*183,98*	*17110*
14	14	21-040508-9901 РСНБ РК 2015	Камни бортовые из бетона класса В22,5 ГОСТ 6665-91	м3	1,488	45405,22	67563
			Накладные расходы			*1460,91*	*2174*

Номер по порядку	Номер позиции по смете	Шифр норм и коды ресурсов	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Выполнено работ: количество	Выполнено работ: стоимость единицы, тенге	Выполнено работ: общая стоимость, тенге
1	2	3	4	5	6	7	8
			Сметная прибыль			*3363,35*	*5005*
			Раздел: Подъем колодцев до проектной отметки				
15	15	11-060101-0101 РСНБ РК 2015	Подготовка бетонная. Устройство	м3	3,105	5068,65	15738
			Накладные расходы			*901,46*	*2799*
			Сметная прибыль			*375,46*	*1166*
16	16	21-020101-0601 РСНБ РК 2015	Бетон тяжелый класса В15 ГОСТ 7473-2010	м3	3,167	14885,13	47143
			Накладные расходы			*478,93*	*1517*
			Сметная прибыль			*1102,60*	*3492*
17	17	11-231201-0101 РСНБ РК 2015	Люки. Демонтаж	шт.	9,000	1058,44	9526
			Накладные расходы			*377,26*	*3395*
			Сметная прибыль			*78,40*	*706*
18	18	11-231201-0101 РСНБ РК 2015	Люки. Монтаж	шт.	9,000	2881,64	25935
			Накладные расходы			*1008,93*	*9080*
			Сметная прибыль			*213,46*	*1921*
19	19	23-030101-0304 РСНБ РК 2015	Люк чугунный, тип Т (С250) ГОСТ 3634-99	комплект	9,000	17959,71	161637
			Накладные расходы			*577,85*	*5201*
			Сметная прибыль			*1330,35*	*11973*
20	20	41-310103-0301 РСНБ РК 2015	Люк чугунный. Погрузка	тенге за 1 тонну	0,630	421,82	266
			Накладные расходы			*13,57*	*9*
			Сметная прибыль			*31,25*	*20*
21	21	41-310103-0302 РСНБ РК 2015	Люк чугунный. Разгрузка	тенге за 1 тонну	0,630	421,82	266
			Накладные расходы			*13,57*	*9*
			Сметная прибыль			*31,25*	*20*
22	22	41-020101-1050 РСНБ РК 2015	Транспорт люков на мусор. Расстояние перевозки 50 км	тенге за 1 тонну	0,630	1872,67	1180
			Накладные расходы			*60,25*	*38*
			Сметная прибыль			*138,72*	*87*
			Раздел: Восстановление дорожной одежды проездов на существующее покрытие (Н+5)				
23	23	11-270401-0102 РСНБ РК 2015	Выравнивание продольного и поперечного профиля ГПС	м3	79,800	4252,75	339369
			Накладные расходы			*355,40*	*28361*

Номер по порядку	Номер позиции по смете	Шифр норм и коды ресурсов	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Выполнено работ: количество	Выполнено работ: стоимость единицы, тенге	Выполнено работ: общая стоимость, тенге
1	2	3	4	5	6	7	8
			Сметная прибыль			*315,02*	*25138*
24	24	11-270602-0901 РСНБ РК 2015	Основания. Розлив вяжущих материалов	т	1,330	141434,00	188107
			Накладные расходы			*5066,92*	*6739*
			Сметная прибыль			*10476,59*	*13934*
25	25	11-270602-1201 РСНБ РК 2015	Выравнивание к/з а/б	м2 покрытия /кз аб/	399,000	1337,41	533625
			Накладные расходы			*73,81*	*29449*
			Сметная прибыль			*99,07*	*39528*
26	26	11-270602-1201 РСНБ РК 2015	Покрытие из горячих асфальтобетонных смесей, ширина укладки до 6 м, толщина слоя 4 см. Устройство асфальтоукладчиками типа /МЗ АБ/	м2 покрытия	1330,000	1396,41	1857227
			Накладные расходы			*75,71*	*100689*
			Сметная прибыль			*103,44*	*137572*
27	27	11-270602-1203 РСНБ РК 2015	Корректировка до толщины слоя -5см. Устройство асфальтоукладчиками .добавлять на каждые 0,5 см изменения толщины покрытия к норме 11-270602-1201	м2 покрытия	2660,000	150,60	400584
			Накладные расходы			*5,02*	*13355*
			Сметная прибыль			*11,16*	*29673*
			Раздел: Брусчатое покрытие бельевых площадок				
28	28	11-010102-0405 РСНБ РК 2015	Грунты 2 группы. Разработка с погрузкой на автомобили-самосвалы экскаваторами	м3 грунта	5,743	432,91	2486
			Накладные расходы			*98,56*	*566*
			Сметная прибыль			*32,07*	*184*
29	29	41-020101-1050 РСНБ РК 2015	Вывоз лишнего грунта в отвал. Расстояние перевозки 50 км	тенге за 1 тонну	9,764	1872,67	18284
			Накладные расходы			*60,25*	*588*
			Сметная прибыль			*138,72*	*1354*
30	30	11-010102-0601 РСНБ РК 2015	Грунты 1 группы. Работа на отвале	м3 грунта	5,743	24,14	139
			Накладные расходы			*5,37*	*31*
			Сметная прибыль			*1,79*	*10*
31	31	11-270701-0201 РСНБ РК 2015	Песчанный слой средней крупности Н=15см. Устройство	м2 покрытия	22,090	936,97	20698
			Накладные расходы			*207,24*	*4578*
			Сметная прибыль			*69,40*	*1533*
32	32	11-270701-0201 РСНБ РК 2015	Устройство основания из щебня фракционного н=12см	м2	22,090	1066,91	23568
			Накладные расходы			*211,42*	*4670*

Номер по порядку	Номер позиции по смете	Шифр норм и коды ресурсов	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Выполнено работ: количество	Выполнено работ: стоимость единицы, тенге	Выполнено работ: общая стоимость, тенге
1	2	3	4	5	6	7	8
			Сметная прибыль			*79,03*	*1746*
33	33	11-270701-0201 РСНБ РК 2015	Песчанный слой мелкозернистый Н=5см. Устройство	м2 покрытия	22,090	731,13	16151
			Накладные расходы			*200,62*	*4432*
			Сметная прибыль			*54,16*	*1196*
34	34	11-110101-2501 РСНБ РК 2015	Покрытия из брусчатки. Устройство по готовому подстилающему слою с заполнением швов песком	м2 покрытия	22,090	2050,70	45300
			Накладные расходы			*722,13*	*15952*
			Сметная прибыль			*151,90*	*3356*
35	35	21-040509-0412 РСНБ РК 2015	Брусчатка бетонная фигурная цветная толщиной 60 мм класса от В22,5 до В27,5 ГОСТ 17608-91	м2	22,090	2335,14	51583
			Накладные расходы			*75,13*	*1660*
			Сметная прибыль			*172,97*	*3821*
			Раздел: Брусчатое покрытие площадок для отдыха				
36	36	11-010102-0405 РСНБ РК 2015	Грунты 2 группы. Разработка с погрузкой на автомобили-самосвалы экскаваторами	м3 грунта	14,622	432,91	6330
			Накладные расходы			*98,56*	*1441*
			Сметная прибыль			*32,07*	*469*
37	37	41-020101-1050 РСНБ РК 2015	Вывоз лишнего грунта в отвал. Расстояние перевозки 50 км	тенге за 1 тонну	24,858	1872,67	46551
			Накладные расходы			*60,25*	*1498*
			Сметная прибыль			*138,72*	*3448*
38	38	11-010102-0601 РСНБ РК 2015	Грунты 1 группы. Работа на отвале	м3 грунта	14,622	24,14	353
			Накладные расходы			*5,37*	*79*
			Сметная прибыль			*1,79*	*26*
39	39	11-270701-0201 РСНБ РК 2015	Песчанный слой средней крупности Н=15см. Устройство	м2 покрытия	56,240	936,97	52695
			Накладные расходы			*207,24*	*11655*
			Сметная прибыль			*69,40*	*3903*
40	40	11-270701-0201 РСНБ РК 2015	Устройство основания из щебня фракционного н=12см	м2	56,240	1066,91	60003
			Накладные расходы			*211,42*	*11890*
			Сметная прибыль			*79,03*	*4445*
41	41	11-270701-0201 РСНБ РК 2015	Песчанный слой мелкозернистый Н=5см. Устройство	м2 покрытия	56,240	731,13	41119
			Накладные расходы			*200,62*	*11283*
			Сметная прибыль			*54,16*	*3046*

Номер по порядку	Номер позиции по смете	Шифр норм и коды ресурсов	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Выполнено работ: количество	Выполнено работ: стоимость единицы, тенге	Выполнено работ: общая стоимость, тенге
1	2	3	4	5	6	7	8
42	42	11-110101-2501 РСНБ РК 2015	Покрытия из брусчатки. Устройство по готовому подстилающему слою с заполнением швов песком	м2 покрытия	56,240	2050,70	115331
			Накладные расходы			*722,13*	*40613*
			Сметная прибыль			*151,90*	*8543*
43	43	21-040509-0412 РСНБ РК 2015	Брусчатка бетонная фигурная цветная толщиной 60 мм класса от В22,5 до В27,5 ГОСТ 17608-91	м2	56,240	2335,14	131328
			Накладные расходы			*75,13*	*4225*
			Сметная прибыль			*172,97*	*9728*
44	44	11-010102-0405 РСНБ РК 2015	Грунты 2 группы. Разработка с погрузкой на автомобили-самосвалы экскаваторами	м3 грунта	1,800	432,91	779
			Накладные расходы			*98,56*	*177*
			Сметная прибыль			*32,07*	*58*
45	45	41-020101-1050 РСНБ РК 2015	Вывоз лишнего грунта в отвал. Расстояние перевозки 50 км	тенге за 1 тонну	3,060	1872,67	5730
			Накладные расходы			*60,25*	*184*
			Сметная прибыль			*138,72*	*424*
46	46	11-010102-0601 РСНБ РК 2015	Грунты 1 группы. Работа на отвале	м3 грунта	1,800	24,14	43
			Накладные расходы			*5,37*	*10*
			Сметная прибыль			*1,79*	*3*
47	47	11-270701-0201 РСНБ РК 2015	Песчанный слой Н=20см. Устройство	м2 покрытия	9,000	1039,88	9359
			Накладные расходы			*210,55*	*1895*
			Сметная прибыль			*77,03*	*693*
			Раздел: Детская игровая площадка с резиновым покрытием				
48	48	11-010102-0405 РСНБ РК 2015	Грунты 2 группы. Разработка с погрузкой на автомобили-самосвалы экскаваторами	м3 грунта	98,890	432,91	42810
			Накладные расходы			*98,56*	*9746*
			Сметная прибыль			*32,07*	*3171*
49	49	41-020101-1050 РСНБ РК 2015	Вывоз грунта в отвал. Расстояние перевозки 50 км	тенге за 1 тонну	168,113	1872,67	314820
			Накладные расходы			*60,25*	*10129*
			Сметная прибыль			*138,72*	*23320*
50	50	11-010102-0601 РСНБ РК 2015	Грунты 1 группы. Работа на отвале	м3 грунта	98,890	24,14	2387
			Накладные расходы			*5,37*	*531*
			Сметная прибыль			*1,79*	*177*

Номер по порядку	Номер позиции по смете	Шифр норм и коды ресурсов	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Выполнено работ: количество	Выполнено работ: стоимость единицы, тенге	Выполнено работ: общая стоимость, тенге
1	2	3	4	5	6	7	8
51	51	11-010201-0102 РСНБ РК 2015	Грунт. Уплотнение прицепными катками на пневмоколесном ходу 25 т. Первый проход по одному следу при толщине слоя 30 см	м3 уплотненного грунта	95,700	90,58	8668
			Накладные расходы			*16,95*	*1622*
			Сметная прибыль			*6,71*	*642*
52	52	11-270401-0102 РСНБ РК 2015	Слои оснований подстилающие и выравнивающие из ГПС. Устройство	м3 материала основания в плотном теле	79,750	4252,75	339157
			Накладные расходы			*355,40*	*28343*
			Сметная прибыль			*315,02*	*25123*
53	53	11-270402-0101 РСНБ РК 2015	Основания и покрытия из песчано-гравийных или щебеночно-песчаных смесей однослойные толщиной 12 см. Устройство	м2 основания или покрытия	319,000	567,14	180919
			Накладные расходы			*66,08*	*21080*
			Сметная прибыль			*42,01*	*13401*
54	54	11-270602-0901 РСНБ РК 2015	Основания. Розлив вяжущих материалов	т	0,798	141434,00	112794
			Накладные расходы			*5066,92*	*4041*
			Сметная прибыль			*10476,59*	*8355*
55	55	11-270701-0101 РСНБ РК 2015	Покрытия асфальтобетонные однослойные из плотный мелкозернистой асфальтобетонной смеси толщиной 3 см. Устройство	м2 покрытия	319,000	1352,41	431419
			Накладные расходы			*142,99*	*45614*
			Сметная прибыль			*100,18*	*31957*
56	56	11-270701-0102 РСНБ РК 2015	Доработка а/б покрытия до 5см. На каждый 0,5 см изменения толщины добавлять к нормам 11-270701-0101	м2 покрытия	1276,000	210,80	268982
			Накладные расходы			*22,71*	*28982*
			Сметная прибыль			*15,61*	*19925*
57	57	11-110101-3801 РСНБ РК 2015	Устройство покрытий для открытых площадок. Устройство	м2 покрытия	319,000	1405,41	448325
			Накладные расходы			*374,25*	*119386*
			Сметная прибыль			*104,10*	*33209*
58	58	С Прайс ТОО "Мастерфайбр Астана"	Покрытие для детских игровых площадок из резиновой крошки по технологии, защищенной товарным знаком, толщиной до 10 мм	м2	319,000	13269,74	4233046
			Накладные расходы			*426,95*	*136198*
			Сметная прибыль			*982,94*	*313559*
			Раздел: Спортивная площадка с искусственным покрытием /Тип 4/				

Номер по порядку	Номер позиции по смете	Шифр норм и коды ресурсов	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Выполнено работ: количество	Выполнено работ: стоимость единицы, тенге	Выполнено работ: общая стоимость, тенге
1	2	3	4	5	6	7	8
59	59	11-010102-0405 РСНБ РК 2015	Грунты 2 группы. Разработка с погрузкой на автомобили-самосвалы экскаваторами	м3 грунта	18,000	432,91	7792
			Накладные расходы			*98,56*	*1774*
			Сметная прибыль			*32,07*	*577*
60	60	11-010102-0601 РСНБ РК 2015	Грунты 1 группы. Работа на отвале	м3 грунта	18,000	24,14	435
			Накладные расходы			*5,37*	*97*
			Сметная прибыль			*1,79*	*32*
61	61	11-010201-0102 РСНБ РК 2015	Грунт. Уплотнение прицепными катками на пневмоколлесном ходу 25т. Первый проход по одному следу при толщине слоя 30 см	м3 уплотненного грунта	54,000	90,58	4891
			Накладные расходы			*16,95*	*915*
			Сметная прибыль			*6,71*	*362*
62	62	11-270401-0102 РСНБ РК 2015	Слои оснований подстилающие и выравнивающие из ГПС. Устройство	м3 материала основания в плотном теле	27,000	4252,75	114824
			Накладные расходы			*355,40*	*9596*
			Сметная прибыль			*315,02*	*8505*
63	63	11-270402-0101 РСНБ РК 2015	Основания и покрытия из песчано-гравийных или щебеночно-песчаных смесей однослойные толщиной 12 см. Устройство	м2 основания или покрытия	180,000	567,14	102086
			Накладные расходы			*66,08*	*11894*
			Сметная прибыль			*42,01*	*7562*
64	64	11-270402-0103 РСНБ РК 2015	Верхний слой из отсева. Устройство	м2 основания или покрытия	180,000	172,66	31079
			Накладные расходы			*42,18*	*7592*
			Сметная прибыль			*12,79*	*2302*
65	65	21-010501-0103 РСНБ РК 2015	Песок из отсевов дробления М800 ГОСТ 31424-2010	м3	9,900	2988,80	29589
			Накладные расходы			*96,16*	*952*
			Сметная прибыль			*221,39*	*2192*
66	66	11-110101-3607 РСНБ РК 2015	Искусственное покрытие. Устройство	м2 покрытия	180,000	815,45	146782
			Накладные расходы			*298,74*	*53773*
			Сметная прибыль			*60,40*	*10873*
67	67	С Прайс ТОО "Мастерфайбр Астана"	Искусственное покрытие для футбольных полей, высота ворса 50 мм	м2	180,000	10885,33	1959359
			Накладные расходы			*350,24*	*63042*
			Сметная прибыль			*806,32*	*145138*

Номер по порядку	Номер позиции по смете	Шифр норм и коды ресурсов	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Выполнено работ: количество	Выполнено работ: стоимость единицы, тенге	Выполнено работ: общая стоимость, тенге
1	2	3	4	5	6	7	8
68	68	С Прайс ТОО "Мастерфайбр Астана"	Полоса для линии разметки,цвет белый	м.	75,000	1149,79	86234
			Накладные расходы			*36,99*	*2775*
			Сметная прибыль			*85,17*	*6388*
69	69	С Прайс ТОО "Мастерфайбр Астана"	Соединительная лента	м.	120,000	923,60	110832
			Накладные расходы			*29,72*	*3566*
			Сметная прибыль			*68,42*	*8210*
70	70	С Прайс ТОО "Мастерфайбр Астана"	Клей двухкомпонентный полиуретановый	кг.	60,000	5560,47	333628
			Накладные расходы			*178,91*	*10735*
			Сметная прибыль			*411,89*	*24713*
71	71	11-110101-0801 РСНБ РК 2015	Засыпка песком. Устройство	м3	1,800	9603,49	17286
			Накладные расходы			*3133,11*	*5640*
			Сметная прибыль			*711,37*	*1280*
72	72	С Прайс ТОО "Мастерфайбр Астана"	Песок кварцевый, окатанный	т.	2,700	44295,28	119597
			Накладные расходы			*1425,20*	*3848*
			Сметная прибыль			*3281,13*	*8859*
73	73	11-110101-0801 РСНБ РК 2015	Засыпка резиновым гранулятом. Устройство	м3	1,800	9603,49	17286
			Накладные расходы			*3133,11*	*5640*
			Сметная прибыль			*711,37*	*1280*
74	74	С Прайс ТОО "Мастерфайбр Астана"	Резиновый гранулят	т.	1,260	372268,87	469059
			Накладные расходы			*11977,76*	*15092*
			Сметная прибыль			*27575,47*	*34745*
			Раздел: Заградительная сетка на спортивные площадки				
75	75	11-150207-0202 РСНБ РК 2015	Покрытия сеткой заградительной	м2	180,000	821,64	147895
			Накладные расходы			*282,59*	*50866*
			Сметная прибыль			*60,86*	*10955*

Номер по порядку	Номер позиции по смете	Шифр норм и коды ресурсов	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Выполнено работ: количество	Выполнено работ: стоимость единицы, тенге	Выполнено работ: общая стоимость, тенге
1	2	3	4	5	6	7	8
76	76	С Прайс ТОО "Мастерфайбр-Астана"	Сетка заградительная с ячейками 100х100 мм	м2	180,000	2356,13	424104
			Накладные расходы			*75,81*	*13646*
			Сметная прибыль			*174,53*	*31415*
77	77	11-140203-0201 РСНБ РК 2015	Подвеска троса	м	97,000	50,39	4887
			Накладные расходы			*18,96*	*1839*
			Сметная прибыль			*3,73*	*362*
78	78	С Прайс ТОО "Мастерфайбр-Астана"	Трос d3	м	106,700	282,74	30168
			Накладные расходы			*9,10*	*971*
			Сметная прибыль			*20,94*	*2235*
79	79	С Прайс ТОО "Мастерфайбр-Астана"	Талреп	шт	8,000	1884,91	15079
			Накладные расходы			*60,65*	*485*
			Сметная прибыль			*139,62*	*1117*
80	80	С Прайс ТОО "Мастерфайбр-Астана"	Коуш	шт	8,000	282,74	2262
			Накладные расходы			*9,10*	*73*
			Сметная прибыль			*20,94*	*168*
81	81	С Прайс ТОО "Мастерфайбр-Астана"	Зажим для троса	шт	8,000	263,89	2111
			Накладные расходы			*8,49*	*68*
			Сметная прибыль			*19,55*	*156*
82	82	С Прайс ТОО "Мастерфайбр-Астана"	Хомут	шт	900,000	18,85	16964
			Накладные расходы			*0,61*	*546*
			Сметная прибыль			*1,40*	*1257*
			Раздел: Ограждение спортивной площадки /Тип 2/				
83	83	11-010203-0502 РСНБ РК 2015	Ямы, глубина до 2 м. Бурение бурильно-крановыми машинами на тракторе. Группа грунтов 2	яма	26,000	1623,79	42218
			Накладные расходы			*348,76*	*9068*
			Сметная прибыль			*120,28*	*3127*

Номер по порядку	Номер позиции по смете	Шифр норм и коды ресурсов	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Выполнено работ: количество	Выполнено работ: стоимость единицы, тенге	Выполнено работ: общая стоимость, тенге
1	2	3	4	5	6	7	8
84	84	11-080101-0202 РСНБ РК 2015	Основание под стойки ограждения. Устройство	м3 основания	0,832	7504,51	6244
			Накладные расходы			*1033,00*	*859*
			Сметная прибыль			*555,89*	*462*
85	85	11-060101-0101 РСНБ РК 2015	Подготовка бетонная для омоноличивания стоек. Устройство	м3	4,160	19548,77	81323
			Накладные расходы			*1367,36*	*5688*
			Сметная прибыль			*1448,06*	*6024*
86	86	11-090302-0112 РСНБ РК 2015	Стойки ограждения Монтаж	т конструкций	1,755	32338,99	56752
			Накладные расходы			*6955,04*	*12206*
			Сметная прибыль			*2395,48*	*4204*
87	87	21-050206-0802 РСНБ РК 2015	Трубы стальные квадратные из углеродистой стали наружными размерами от 30 х 30 мм до 90 х 90 мм ГОСТ 13663-86	т	1,747	218634,30	381861
			Накладные расходы			*7034,57*	*12286*
			Сметная прибыль			*16195,13*	*28286*
88	88	21-050101-0403 РСНБ РК 2015	Прокат толстолистовой горячекатаный с обрезными кромками из углеродистой стали обыкновенного качества толщиной от 4 до 12 мм ГОСТ 14637-89	т	0,008	225317,57	1857
			Накладные расходы			*7249,60*	*60*
			Сметная прибыль			*16690,19*	*138*
89	89	11-090701-0103 РСНБ РК 2015	Изготовление решетчатых конструкций в построечных условиях	т конструкций	4,109	246226,91	1011628
			Накладные расходы			*80605,28*	*331168*
			Сметная прибыль			*18239,03*	*74935*
90	90	11-090601-0102 РСНБ РК 2015	Решетки ограждения. Монтаж	т конструкций	4,109	94681,23	389000
			Накладные расходы			*32963,57*	*135432*
			Сметная прибыль			*7013,42*	*28815*
91	91	21-050206-0902 РСНБ РК 2015	Трубы стальные прямоугольные из углеродистой стали наружными размерами от 42 х 20 мм до 90 х 60 мм ГОСТ 13663-86	т	0,848	215868,84	182970
			Накладные расходы			*6945,59*	*5887*
			Сметная прибыль			*15990,28*	*13553*
92	92	21-050206-0802 РСНБ РК 2015	Трубы стальные квадратные из углеродистой стали наружными размерами от 30 х 30 мм до 90 х 90 мм ГОСТ 13663-86	т	0,985	218634,30	215442
			Накладные расходы			*7034,57*	*6932*
			Сметная прибыль			*16195,13*	*15959*

Номер по порядку	Номер позиции по смете	Шифр норм и коды ресурсов	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Выполнено работ: количество	Выполнено работ: стоимость единицы, тенге	Выполнено работ: общая стоимость, тенге
1	2	3	4	5	6	7	8
93	93	21-050304-0111 РСНБ РК 2015	Прокат стальной горячекатаный круглый из углеродистой обыкновенной и низколегированной стали диаметром 12 мм ГОСТ 535-2005 (ГОСТ 2590-2006)	т	0,702	167880,73	117809
			Накладные расходы			*5401,57*	*3790*
			Сметная прибыль			*12435,61*	*8727*
94	94	21-050304-0109 РСНБ РК 2015	Прокат стальной горячекатаный круглый из углеродистой обыкновенной и низколегированной стали диаметром 10 мм ГОСТ 535-2005 (ГОСТ 2590-2006)	т	1,084	171321,74	185702
			Накладные расходы			*5512,28*	*5975*
			Сметная прибыль			*12690,50*	*13756*
95	95	21-050101-0403 РСНБ РК 2015	Прокат толстолистовой горячекатаный с обрезными кромками из углеродистой стали обыкновенного качества толщиной от 4 до 12 мм ГОСТ 14637-89	т	0,096	225317,57	21558
			Накладные расходы			*7249,60*	*694*
			Сметная прибыль			*16690,19*	*1597*
96	96	21-050308-9901 РСНБ РК 2015	Сетка из оцинкованной проволоки диаметром 2 мм плетеная	м2	130,000	981,48	127593
			Накладные расходы			*31,58*	*4105*
			Сметная прибыль			*72,70*	*9451*
97	97	21-050304-0109 РСНБ РК 2015	Прокат стальной горячекатаный круглый из углеродистой обыкновенной и низколегированной стали диаметром 10 мм ГОСТ 535-2005 (ГОСТ 2590-2006)/для крепления сетки/	т	0,151	171321,74	25880
			Накладные расходы			*5512,28*	*833*
			Сметная прибыль			*12690,50*	*1917*
98	98	11-130301-0406 РСНБ РК 2015	Поверхности металлические. Огрунтовка грунтовкой ГФ-021 за один раз	м2	145,600	107,95	15718
			Накладные расходы			*24,47*	*3562*
			Сметная прибыль			*8,00*	*1164*
99	99	11-130301-1406 РСНБ РК 2015	Поверхности металлические огрунтованные. Окраска эмалями ПФ-115	м2	291,200	94,65	27563
			Накладные расходы			*16,03*	*4667*
			Сметная прибыль			*7,01*	*2042*
			Раздел: Калитка К-1 /2 шт/				
100	100	12-010101-0402 РСНБ РК 2015	Ямы для установки стоек и столбов. Рытье. Глубина 0,7 м	яма	2,000	8688,23	17376
			Накладные расходы			*3164,01*	*6328*
			Сметная прибыль			*643,57*	*1287*
101	101	11-080101-0202 РСНБ РК 2015	Основание под стойки ограждения. Устройство	м3 основания	0,064	7504,51	480
			Накладные расходы			*1033,00*	*66*

Номер по порядку	Номер позиции по смете	Шифр норм и коды ресурсов	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Выполнено работ: количество	Выполнено работ: стоимость единицы, тенге	Выполнено работ: общая стоимость, тенге
1	2	3	4	5	6	7	8
			Сметная прибыль			*555,89*	*36*
102	102	11-060101-0101 РСНБ РК 2015	Подготовка бетонная для омоноличивания стоек. Устройство	м3	0,320	19548,77	6256
			Накладные расходы			*1367,36*	*438*
			Сметная прибыль			*1448,06*	*463*
103	103	11-090701-0103 РСНБ РК 2015	Изготовление решетчатых конструкций в построечных условиях	т конструкций	0,024	246226,91	5863
			Накладные расходы			*80605,28*	*1919*
			Сметная прибыль			*18239,03*	*434*
104	104	21-050101-0403 РСНБ РК 2015	Прокат толстолистовой горячекатаный с обрезными кромками из углеродистой стали обыкновенного качества толщиной от 4 до 12 мм ГОСТ 14637-89	т	0,014	225317,57	3184
			Накладные расходы			*7249,60*	*102*
			Сметная прибыль			*16690,19*	*236*
105	105	21-050304-0109 РСНБ РК 2015	Прокат стальной горячекатаный круглый из углеродистой обыкновенной и низколегированной стали диаметром 10 мм ГОСТ 535-2005 (ГОСТ 2590-2006)	т	0,010	171321,74	1658
			Накладные расходы			*5512,28*	*53*
			Сметная прибыль			*12690,50*	*123*
106	106	11-090302-0112 РСНБ РК 2015	Стойки ограждения. Монтаж	т конструкций	0,119	32338,99	3850
			Накладные расходы			*6955,04*	*828*
			Сметная прибыль			*2395,48*	*285*
107	107	21-050206-0802 РСНБ РК 2015	Трубы стальные квадратные из углеродистой стали наружными размерами от 30 х 30 мм до 90 х 90 мм ГОСТ 13663-86	т	0,116	218634,30	25292
			Накладные расходы			*7034,57*	*814*
			Сметная прибыль			*16195,13*	*1873*
108	108	21-050101-0403 РСНБ РК 2015	Прокат толстолистовой горячекатаный с обрезными кромками из углеродистой стали обыкновенного качества толщиной от 4 до 12 мм ГОСТ 14637-89	т	0,001	225317,57	143
			Накладные расходы			*7249,60*	*5*
			Сметная прибыль			*16690,19*	*11*
109	109	11-090701-0103 РСНБ РК 2015	Изготовление решетчатых конструкций в построечных условиях	т конструкций	0,350	246226,91	86129
			Накладные расходы			*80605,28*	*28195*
			Сметная прибыль			*18239,03*	*6380*
110	110	11-090601-0102 РСНБ РК 2015	Решетки ограждения. Монтаж	т конструкций	0,350	94681,23	33119
			Накладные расходы			*32963,57*	*11530*

Номер по порядку	Номер позиции по смете	Шифр норм и коды ресурсов	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Выполнено работ: количество	Выполнено работ: стоимость единицы, тенге	Выполнено работ: общая стоимость, тенге
1	2	3	4	5	6	7	8
111	111	21-050206-0902 РСНБ РК 2015	*Сметная прибыль* Трубы стальные прямоугольные из углеродистой стали наружными размерами от 42 х 20 мм до 90 х 60 мм ГОСТ 13663-86	т	0,046	*7013,42* 215868,84	*2453* 9934
112	112	21-050206-0802 РСНБ РК 2015	*Накладные расходы* *Сметная прибыль* Трубы стальные квадратные из углеродистой стали наружными размерами от 30 х 30 мм до 90 х 90 мм ГОСТ 13663-86	т	0,146	*6945,59* *15990,28* 218634,30	*320* *736* 31859
113	113	21-050304-0111 РСНБ РК 2015	*Накладные расходы* *Сметная прибыль* Прокат стальной горячекатаный круглый из углеродистой обыкновенной и низколегированной стали диаметром 12 мм ГОСТ 535-2005 (ГОСТ 2590-2006)	т	0,054	*7034,57* *16195,13* 167880,73	*1025* *2360* 9062
114	114	21-050304-0109 РСНБ РК 2015	*Накладные расходы* *Сметная прибыль* Прокат стальной горячекатаный круглый из углеродистой обыкновенной и низколегированной стали диаметром 10 мм ГОСТ 535-2005 (ГОСТ 2590-2006)	т	0,083	*5401,57* *12435,61* 171321,74	*292* *671* 14285
115	115	21-050101-0403 РСНБ РК 2015	*Накладные расходы* *Сметная прибыль* Прокат толстолистовой горячекатаный с обрезными кромками из углеродистой стали обыкновенного качества толщиной от 4 до 12 мм ГОСТ 14637-89	т	0,007	*5512,28* *12690,50* 225317,57	*460* *1058* 1658
116	116	21-050308-9901 РСНБ РК 2015	*Накладные расходы* *Сметная прибыль* Сетка из оцинкованной проволоки диаметром 2 мм плетеная ГОСТ 3826-82	м2	10,000	*7249,60* *16690,19* 981,48	*53* *123* 9815
117	117	21-050304-0109 РСНБ РК 2015	*Накладные расходы* *Сметная прибыль* Прокат стальной горячекатаный круглый из углеродистой обыкновенной и низколегированной стали диаметром 10 мм ГОСТ 535-2005 (ГОСТ 2590-2006)/для крепления сетки/	т	0,012	*31,58* *72,70* 171321,74	*316* *727* 1991
118	118	11-130301-0406 РСНБ РК 2015	*Накладные расходы* *Сметная прибыль* Поверхности металлические. Огрунтовка грунтовкой ГФ-021 за один раз	м2	11,200	*5512,28* *12690,50* 107,95	*64* *147* 1209
			Накладные расходы *Сметная прибыль*			*24,47* *8,00*	*274* *90*

Номер по порядку	Номер позиции по смете	Шифр норм и коды ресурсов	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Выполнено работ: количество	Выполнено работ: стоимость единицы, тенге	Выполнено работ: общая стоимость, тенге
1	2	3	4	5	6	7	8
119	119	11-130301-1406 РСНБ РК 2015	Поверхности металлические огрунтованные. Окраска эмалями ПФ-115	м2	22,400	94,65	2120
			Накладные расходы			*16,03*	*359*
			Сметная прибыль			*7,01*	*157*
			Раздел: Арычная сеть				
120	120	11-010205-0302 РСНБ РК 2015	Грунты 2 группы. Разработка вручную в траншеях глубиной до 2 м без креплений с откосами	м3 грунта	6,750	2815,20	19003
			Накладные расходы			*1025,22*	*6920*
			Сметная прибыль			*208,53*	*1408*
121	121	11-010205-1302 РСНБ РК 2015	Грунт неуплотненный. Погрузка вручную из штабелей и отвалов в транспортные средства. Группа грунтов 2	м3 грунта	6,075	1013,83	6159
			Накладные расходы			*369,21*	*2243*
			Сметная прибыль			*75,10*	*456*
122	122	41-020102-1030 РСНБ РК 2015	Перевозка строительных грузов самосвалами вне карьеров. Грузоподъемность 15 т. Класс груза 1. Расстояние перевозки 30 км	тенге за 1 тонну	10,631	713,82	7589
			Накладные расходы			*22,97*	*244*
			Сметная прибыль			*52,88*	*562*
123	123	11-270201-0401 РСНБ РК 2015	Сооружения водосбросные с проезжей части из лотков офисных. Устройство	м лотка	30,000	5327,94	159838
			Накладные расходы			*1528,05*	*45841*
			Сметная прибыль			*394,66*	*11840*
124	124	21-040303-9903 РСНБ РК 2015	Лотки водопропускные железобетонные СТ РК 937-92	м3	1,560	63764,61	99473
			Накладные расходы			*2051,63*	*3201*
			Сметная прибыль			*4723,30*	*7368*
125	125	11-010205-0502 РСНБ РК 2015	Траншеи, пазухи котлованов и ямы. Засыпка вручную. Группа грунтов 2	м3 грунта	0,675	1615,33	1090
			Накладные расходы			*588,26*	*397*
			Сметная прибыль			*119,65*	*81*
126	126	11-090701-0103 РСНБ РК 2015	Изготовление металлической решетки на лотки офисные	т конструкций	0,900	246226,91	221604
			Накладные расходы			*80605,28*	*72545*
			Сметная прибыль			*18239,03*	*16415*
127	127	11-080201-0703 РСНБ РК 2015	Решетки металлические. Установка	т металлических изделий	0,900	112831,49	101548
			Накладные расходы			*28567,71*	*25711*
			Сметная прибыль			*8357,89*	*7522*

Номер по порядку	Номер позиции по смете	Шифр норм и коды ресурсов	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Выполнено работ: количество	Выполнено работ: стоимость единицы, тенге	Выполнено работ: общая стоимость, тенге
1	2	3	4	5	6	7	8
			Раздел: Озеленение				
128	128	11-470120-0101 РСНБ РК 2015	Кроны деревьев. Обрезка и прореживание. Диаметр ствола до 250 мм, количество срезов 15-20	1 дерево	2,000	1996,28	3993
			Накладные расходы			*707,63*	*1415*
			Сметная прибыль			*147,87*	*296*
			Раздел: Ограждение палисадника и детской площадки /Тип 1/				
129	129	11-070111-0110 РСНБ РК 2015	Ограды металлические из сетчатых панелей, высотой до 1,2 м по железобетонным столбам без цоколя. Установка	м оград	195,000	4378,94	853893
			Накладные расходы			*1342,35*	*261759*
			Сметная прибыль			*324,37*	*63251*
130	130	21-060801-0101 РСНБ РК 2015	Отдельные конструктивные элементы зданий и сооружений с преобладанием горячекатаных профилей, средняя масса сборочной единицы до 0,1 т	т	2,086	387529,56	808464
			Накладные расходы			*12468,78*	*26012*
			Сметная прибыль			*28705,89*	*59886*
131	131	11-130301-1406 РСНБ РК 2015	Поверхности металлические огрунтованные. Окраска эмалями ПФ-115	м2	195,200	94,65	18477
			Накладные расходы			*16,03*	*3128*
			Сметная прибыль			*7,01*	*1369*
			Раздел: Ограждение бельевой площадки /Тип 2/				
132	132	11-070111-0110 РСНБ РК 2015	Ограды металлические из сетчатых панелей, высотой до 1,2 м по железобетонным столбам без цоколя. Установка	м оград	32,000	4378,94	140126
			Накладные расходы			*1342,35*	*42955*
			Сметная прибыль			*324,37*	*10380*
133	133	21-060801-0101 РСНБ РК 2015	Отдельные конструктивные элементы зданий и сооружений с преобладанием горячекатаных профилей, средняя масса сборочной единицы до 0,1 т	т	0,812	387529,56	314538
			Накладные расходы			*12468,78*	*10120*
			Сметная прибыль			*28705,89*	*23299*
134	134	11-130301-1406 РСНБ РК 2015	Поверхности металлические огрунтованные. Окраска эмалями ПФ-115	м2	88,830	94,65	8408
			Накладные расходы			*16,03*	*1424*
			Сметная прибыль			*7,01*	*623*
			Раздел: Малые архитектурные формы на детской игровой площадке				
135	135	12-010101-0402 РСНБ РК 2015	Ямы для установки стоек МАФ. Рытье. Глубина 0,7 м	яма	79,000	9991,47	789326
			Накладные расходы			*3638,61*	*287450*
			Сметная прибыль			*740,11*	*58469*

Номер по порядку	Номер позиции по смете	Шифр норм и коды ресурсов	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Выполнено работ: количество	Выполнено работ: стоимость единицы, тенге	Выполнено работ: общая стоимость, тенге
1	2	3	4	5	6	7	8
136	136	11-080101-0202 РСНБ РК 2015	Основание под стойки МАФ. Устройство	м3 основания	1,422	7504,51	10671
			Накладные расходы			*1033,00*	*1469*
			Сметная прибыль			*555,89*	*790*
137	137	11-060101-0101 РСНБ РК 2015	Подготовка бетонная для омоноличивания стоек. Устройство	м3	3,555	19548,77	69496
			Накладные расходы			*1367,36*	*4861*
			Сметная прибыль			*1448,06*	*5148*
138	138	13-370102-0104 РСНБ РК 2015	Оборудование массой 0,5 т. Монтаж на открытой площадке	шт.	15,000	60556,64	908350
			Накладные расходы			*16206,88*	*243103*
			Сметная прибыль			*4485,68*	*67285*
139	139	ПРАЙС ТОО "SKiff COMPAnУ ITd."	Детский спортивный комплекс для детей от 4 до 10 лет код 6138	шт	1,000	264410,38	264410
			Накладные расходы			*9188,01*	*9188*
140	140	ПРАЙС ТОО "SKiff COMPAnУ ITd."	Детский игровой комплекс для детей от 3 до 7 лет код 5118	шт	1,000	565471,70	565472
			Накладные расходы			*19649,60*	*19650*
141	141	ПРАЙС ТОО "SKiff COMPAnУ ITd."	Детский спортивный комплекс для детей от 6 до 12 лет код 6305	шт	1,000	575070,75	575071
			Накладные расходы			*19983,15*	*19983*
142	142	ПРАЙС ТОО "SKiff COMPAnУ ITd."	Детский спортивный комплекс для детей от 4 до 10 лет "Жираф" код 6151	шт	2,000	216851,42	433703
			Накладные расходы			*7535,38*	*15071*
143	143	ПРАЙС ТОО "SKiff COMPAnУ ITd."	Тренажер код 7511	шт	1,000	347311,32	347311
			Накладные расходы			*12068,73*	*12069*
144	144	ПРАЙС ТОО "SKiff COMPAnУ ITd."	Тренажер код 7512	шт	1,000	247393,87	247394
			Накладные расходы			*8596,70*	*8597*
145	145	ПРАЙС ТОО "SKiff COMPAnУ ITd."	Тренажер код 7513	шт	1,000	331603,77	331604
			Накладные расходы			*11522,91*	*11523*

Номер по порядку	Номер позиции по смете	Шифр норм и коды ресурсов	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Выполнено работ: количество	Выполнено работ: стоимость единицы, тенге	Выполнено работ: общая стоимость, тенге
1	2	3	4	5	6	7	8
146	146	ПРАЙС ТОО "SKiff COMPAnУ ITd."	Тренажер код 7530	шт	1,000	335094,34	335094
			Накладные расходы			*11644,20*	*11644*
147	147	ПРАЙС ТОО "SKiff COMPAnУ ITd."	Тренажер код 7532	шт	1,000	385707,55	385708
			Накладные расходы			*13402,96*	*13403*
148	148	ПРАЙС ТОО "SKiff COMPAnУ ITd."	Тренажер код 7534	шт	1,000	254811,32	254811
			Накладные расходы			*8854,45*	*8854*
149	149	ПРАЙС ТОО "SKiff COMPAnУ ITd."	Тренажер код 7536	шт	1,000	208561,32	208561
			Накладные расходы			*7247,30*	*7247*
150	150	ПРАЙС ТОО "SKiff COMPAnУ ITd."	Тренажер код 7537	шт	1,000	249575,47	249575
			Накладные расходы			*8672,51*	*8673*
151	151	13-370102-0103 РСНБ РК 2015	Оборудование массой 0,1 т. Монтаж на открытой площадке	шт.	7,000	54780,44	383463
			Накладные расходы			*15047,10*	*105330*
			Сметная прибыль			*4057,81*	*28405*
152	152	ПРАЙС ТОО "SKiff COMPAnУ ITd."	Стол со скамьями и навесом код 2604	шт	1,000	378726,42	378726
			Накладные расходы			*13160,38*	*13160*
153	153	ПРАЙС ТОО "SKiff COMPAnУ ITd."	Горка "МИНИ" Н площадки 0,9м для детей от 3 до 7 лет код 4201	шт	1,000	204198,11	204198
			Накладные расходы			*7095,69*	*7096*
154	154	ПРАЙС ТОО "SKiff COMPAnУ ITd."	Домик беседка для детей от 2 лет код 4304	шт	1,000	444174,53	444175
			Накладные расходы			*15434,64*	*15435*
155	155	ПРАЙС ТОО "SKiff COMPAnУ ITd."	Песочница "Ромашка" код 4250	шт	1,000	143549,53	143550
			Накладные расходы			*4988,21*	*4988*

Номер по порядку	Номер позиции по смете	Шифр норм и коды ресурсов	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Выполнено работ: количество	Выполнено работ: стоимость единицы, тенге	Выполнено работ: общая стоимость, тенге
1	2	3	4	5	6	7	8
156	156	ПРАЙС ТОО "SKiff COMPAnУ ITd."	Карусель для детей от 3 до 12 лет код 4192	шт	1,000	235613,21	235613
			Накладные расходы			*8187,33*	*8187*
157	157	ПРАЙС ТОО "SKiff COMPAnУ ITd."	Турник классический для детей от 14 лет код 6440	шт	1,000	144858,49	144858
			Накладные расходы			*5033,69*	*5034*
158	158	ПРАЙС ТОО "SKiff COMPAnУ ITd."	Брусья классические для детей от 14 лет код 6442	шт	1,000	234740,57	234741
			Накладные расходы			*8157,01*	*8157*
159	159	13-370102-0102 РСНБ РК 2015	Оборудование массой 0,05 т. Монтаж на открытой площадке	шт.	6,000	45951,23	275707
			Накладные расходы			*12739,79*	*76439*
			Сметная прибыль			*3403,79*	*20423*
160	160	ПРАЙС ТОО "SKiff COMPAnУ ITd."	Качалка-балансир "Малая" для детей от 3 до 12 лет код 4105	шт	1,000	89882,08	89882
			Накладные расходы			*3123,32*	*3123*
161	161	ПРАЙС ТОО "SKiff COMPAnУ ITd."	Качели на мет.стойках с гибкой подвеской "Большие" двухместные для детей от 3 до 12 лет в комплекте с двумя сиденьями 004968 код 4155	шт	2,000	213797,17	427594
			Накладные расходы			*7429,25*	*14858*
162	162	ПРАЙС ТОО "SKiff COMPAnУ ITd."	Качели на мет.стойках "Гнездо" двухместные для детей от 3 до 12 лет код 4158	шт	1,000	422358,49	422358
			Накладные расходы			*14676,55*	*14677*
163	163	ПРАЙС ТОО "SKiff COMPAnУ ITd."	Качалка на пружине "Мотоцикл" для детей от 4 до 10 лет код 4112	шт	1,000	130023,58	130024
			Накладные расходы			*4518,19*	*4518*
			Раздел: Малые архитектурные формы на площадке для отдыха				
164	164	13-370102-0102 РСНБ РК 2015	Оборудование массой 0,05 т. Монтаж на открытой площадке	шт.	26,000	45951,23	1194732
			Накладные расходы			*12739,79*	*331234*
			Сметная прибыль			*3403,79*	*88499*

Номер по порядку	Номер позиции по смете	Шифр норм и коды ресурсов	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Выполнено работ: количество	Выполнено работ: стоимость единицы, тенге	Выполнено работ: общая стоимость, тенге
1	2	3	4	5	6	7	8
165	165	ПРАЙС ТОО "SKiff COMPAnУ ITd."	Урна металлическая оцинкованная код 1213	шт.	13,000	56023,58	728307
			Накладные расходы			*1946,77*	*25308*
166	166	ПРАЙС ТОО "SKiff COMPAnУ ITd."	Диван на металлических ножках код 2211	шт.	13,000	75919,81	986958
			Накладные расходы			*2638,14*	*34296*
			ИТОГО:				**36863240**
			В том числе :				
			Накладные расходы				**4134087**
			Сметная прибыль				**2081003**
			Итого с временными		**1,04%**		**37 155 413**
			Итого с зимними удорожаниями		**1,35%**		**37 538 620**
			Итого в текущих ценах 2018 года, к = 1,0599383				**39 788 621**
			Итого с НДС		**12%**		**44 563 256**
			Тендерная скидка (0,219983188%)				**98 034**
			Итого с тендерной скидкой				**44 465 222**

Субподрядчик:
Директор ТОО "Есик Жолдары"

_____ **Круль П.А.**

Подрядчик:
Директор ТОО "ДСУ-13"

_____ **Кошелев М.В.**