Форма 2-В

Подрядчик **ТОО "Дорожно-строительное управление №13"**

(организация, адрес, телефон)

Субподрядчик **ТОО "Есик Жолдары"**

(организация, адрес, телефон)

Стройка **Капитальный ремонт 9 дворовых территорий Турсибского района**

(наименование, адрес)

Объект **Капитальный ремонт дворовых территорий по адресу пр. Суюнбая, д. 203,205**

(наименование)

Акт приемки выполненных работ за ИЮЛЬ 2018г.

Номер по порядку	Номер позиции по смете	Шифр норм и коды ресурсов	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Выполнено работ: количество	Выполнено работ: стоимость единицы, тенге	Выполнено работ: общая стоимость, тенге
1	2	3	4	5	6	7	8
			Раздел: Подготовительные работы				
1	1	11-270302-0401 РСНБ РК 2015	Покрытие асфальтобетонное, толщиной слоя до 5 см. Фрезерование самоходными дорожными фрезами шириной барабана 350-1000 мм	м2 покрытия	792,400	86,34	68416
			Накладные расходы			*9,58*	*7593*
			Сметная прибыль			*6,40*	*5068*
2	2	41-310104-0501 РСНБ РК 2015	Мусор строительный. Погрузка	т	91,126	88,39	8055
			Накладные расходы			*2,84*	*259*
			Сметная прибыль			*6,55*	*597*
3	3	41-020102-1030 РСНБ РК 2015	Перевозка строительных грузов самосвалами вне карьеров. Грузоподъемность 15 т. Класс груза 1. Расстояние перевозки 30 км	т	91,126	713,82	65048
			Накладные расходы			*22,97*	*2093*
			Сметная прибыль			*52,88*	*4818*
4	4	12-180101-1204 РСНБ РК 2015	Покрытия и основания асфальтобетонные. Разборка с одной стороны бортового камня, В=10см, Н=10см	м3 конструкции	2,420	6182,86	14963
			Накладные расходы			*1992,05*	*4821*
			Сметная прибыль			*457,99*	*1108*

Номер по порядку	Номер позиции по смете	Шифр норм и коды ресурсов	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Выполнено работ: количество	Выполнено работ: стоимость единицы, тенге	Выполнено работ: общая стоимость, тенге
1	2	3	4	5	6	7	8
5	5	41-020101-1050 РСНБ РК 2015	Перевозка строительных грузов самосвалами вне карьеров. Грузоподъемность 7,5 т. Класс груза 1. Расстояние перевозки 50 км (на свалку)	т	5,711	1872,67	10695
			Накладные расходы			*60,25*	*344*
			Сметная прибыль			*138,72*	*792*
6	6	11-270302-0201 РСНБ РК 2015	Камни бортовые на бетонном основании. Разборка	м	242,000	1350,91	326921
			Накладные расходы			*497,65*	*120430*
			Сметная прибыль			*100,07*	*24216*
7	7	41-020101-1050 РСНБ РК 2015	Перевозка строительных грузов самосвалами вне карьеров. Грузоподъемность 7,5 т. Класс груза 1. Расстояние перевозки 50 км (на свалку)	т	26,136	1872,67	48944
			Накладные расходы			*60,25*	*1575*
			Сметная прибыль			*138,72*	*3625*
8	8	11-270302-0202 РСНБ РК 2015	Камни бортовые на щебеночном основании. Разборка поребрика	м	103,000	995,13	102499
			Накладные расходы			*366,58*	*37758*
			Сметная прибыль			*73,71*	*7592*
9	9	41-020101-1050 РСНБ РК 2015	Перевозка строительных грузов самосвалами вне карьеров. Грузоподъемность 7,5 т. Класс груза 1. Расстояние перевозки 50 км (на свалку)	т	3,955	1872,67	7407
			Накладные расходы			*60,25*	*238*
			Сметная прибыль			*138,72*	*549*
10	10	11-090305-0301 РСНБ РК 2015	Демонтаж существующих мафов из металла	т	1,045	97949,00	102357
			Накладные расходы			*33234,46*	*34730*
			Сметная прибыль			*7255,48*	*7582*
11	11	41-020101-1050 РСНБ РК 2015	Перевозка демонтированных мафов автомобилями-самосвалами. Грузоподъемность 7,5 т. Класс груза 1. Расстояние перевозки 50 км (на свалку)	т	1,045	1872,67	1957
			Накладные расходы			*60,25*	*63*
			Сметная прибыль			*138,72*	*145*
			Раздел: Устройство бортового камня и поребрика				
12	12	11-010102-0405 РСНБ РК 2015	Грунты 2 группы. Разработка с погрузкой на автомобили-самосвалы экскаваторами	м3 грунта	33,450	432,91	14481
			Накладные расходы			*98,56*	*3297*
			Сметная прибыль			*32,07*	*1073*
13	13	41-020101-1050 РСНБ РК 2015	Вывоз грунта в отвал. Расстояние перевозки 50 км	тенге за 1 тонну	56,865	1872,67	106489
			Накладные расходы			*60,25*	*3426*

Номер по порядку	Номер позиции по смете	Шифр норм и коды ресурсов	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Выполнено работ: количество	Выполнено работ: стоимость единицы, тенге	Выполнено работ: общая стоимость, тенге
1	2	3	4	5	6	7	8
			Сметная прибыль			*138,72*	*7888*
14	14	11-010102-0601 РСНБ РК 2015	Грунты 1 группы. Работа на отвале	м3 грунта	33,450	24,14	807
			Накладные расходы			*5,37*	*180*
			Сметная прибыль			*1,79*	*60*
15	15	11-080101-0202 РСНБ РК 2015	Основание под бордюры щебеночное. Устройство	м3 основания	7,805	6431,18	50195
			Накладные расходы			*998,47*	*7793*
			Сметная прибыль			*476,38*	*3718*
16	16	11-270201-1003 РСНБ РК 2015	Камни бортовые.Установка	м бортового камня	223,000	2483,70	553864
			Накладные расходы			*700,47*	*156205*
			Сметная прибыль			*183,98*	*41027*
17	17	21-040508-9901 РСНБ РК 2015	Камни бортовые из бетона класса В22,5 ГОСТ 6665-91	м3	9,589	45405,22	435391
			Накладные расходы			*1460,91*	*14009*
			Сметная прибыль			*3363,35*	*32251*
18	18	11-010102-0405 РСНБ РК 2015	Грунты 2 группы. Разработка с погрузкой на автомобили-самосвалы экскаваторами	м3 грунта	19,000	432,91	8225
			Накладные расходы			*98,56*	*1873*
			Сметная прибыль			*32,07*	*609*
19	19	41-020101-1050 РСНБ РК 2015	Вывоз грунта в отвал. Расстояние перевозки 50 км	т	32,300	1872,67	60487
			Накладные расходы			*60,25*	*1946*
			Сметная прибыль			*138,72*	*4481*
20	20	11-010102-0601 РСНБ РК 2015	Грунты 1 группы. Работа на отвале	м3 грунта	19,000	24,14	459
			Накладные расходы			*5,37*	*102*
			Сметная прибыль			*1,79*	*34*
21	21	11-080101-0202 РСНБ РК 2015	Основание под поребрики щебеночное. Устройство	м3 основания	4,560	6431,18	29326
			Накладные расходы			*998,47*	*4553*
			Сметная прибыль			*476,38*	*2172*
22	22	11-270201-1003 РСНБ РК 2015	Поребрик. Установка	м поребрика	190,000	2483,70	471902
			Накладные расходы			*700,47*	*133090*
			Сметная прибыль			*183,98*	*34956*
23	23	21-040508-9901 РСНБ РК 2015	Камни бортовые из бетона класса В22,5 ГОСТ 6665-91	м3	3,040	45405,22	138032
			Накладные расходы			*1460,91*	*4441*

Номер по порядку	Номер позиции по смете	Шифр норм и коды ресурсов	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Выполнено работ: количество	Выполнено работ: стоимость единицы, тенге	Выполнено работ: общая стоимость, тенге
1	2	3	4	5	6	7	8
			Сметная прибыль			*3363,35*	*10225*
			Раздел: Подъем колодцев до проектной отметки				
24	24	11-060101-0101 РСНБ РК 2015	Подготовка бетонная. Устройство	м3	0,150	5068,65	760
			Накладные расходы			*901,46*	*135*
			Сметная прибыль			*375,46*	*56*
25	25	21-020101-0601 РСНБ РК 2015	Бетон тяжелый класса В15 ГОСТ 7473-2010	м3	0,153	14885,13	2277
			Накладные расходы			*478,93*	*73*
			Сметная прибыль			*1102,60*	*169*
			Раздел: Восстановление дорожной одежды проездов на существующее покрытие (Н+5)				
26	26	11-270401-0102 РСНБ РК 2015	Выравнивание продольного и поперечного профиля ГПС	м3	67,920	4252,75	288847
			Накладные расходы			*355,40*	*24139*
			Сметная прибыль			*315,02*	*21396*
27	27	11-270602-0901 РСНБ РК 2015	Основания. Розлив вяжущих материалов	т	1,132	141434,00	160103
			Накладные расходы			*5066,92*	*5736*
			Сметная прибыль			*10476,59*	*11860*
28	28	11-270602-1201 РСНБ РК 2015	Выравнивание к/з а/б	м2 покрытия /кз аб/	339,600	1337,41	454183
			Накладные расходы			*73,81*	*25065*
			Сметная прибыль			*99,07*	*33643*
29	29	11-270602-1201 РСНБ РК 2015	Покрытие из горячих асфальтобетонных смесей, ширина укладки до 6 м, толщина слоя 4 см. Устройство асфальтоукладчиками типа /МЗ АБ/	м2 покрытия	1132,000	1396,41	1580738
			Накладные расходы			*75,71*	*85699*
			Сметная прибыль			*103,44*	*117092*
30	30	11-270602-1203 РСНБ РК 2015	Корректировка до толщины слоя -5см. Устройство асфальтоукладчиками .добавлять на каждые 0,5 см изменения толщины покрытия к норме 11-270602-1201	м2 покрытия	2264,000	150,60	340949
			Накладные расходы			*5,02*	*11367*
			Сметная прибыль			*11,16*	*25255*
			Раздел: Брусчатое покрытие тротуаров				
31	31	11-010102-0405 РСНБ РК 2015	Грунты 2 группы. Разработка с погрузкой на автомобили-самосвалы экскаваторами	м3 грунта	4,914	432,91	2127
			Накладные расходы			*98,56*	*484*
			Сметная прибыль			*32,07*	*158*

Номер по порядку	Номер позиции по смете	Шифр норм и коды ресурсов	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Выполнено работ: количество	Выполнено работ: стоимость единицы, тенге	Выполнено работ: общая стоимость, тенге
1	2	3	4	5	6	7	8
32	32	41-020101-1050 РСНБ РК 2015	Вывоз лишнего грунта в отвал. Расстояние перевозки 50 км	тенге за 1 тонну	8,354	1872,67	15644
			Накладные расходы			*60,25*	*503*
			Сметная прибыль			*138,72*	*1159*
33	33	11-010102-0601 РСНБ РК 2015	Грунты 1 группы. Работа на отвале	м3 грунта	4,914	24,14	119
			Накладные расходы			*5,37*	*26*
			Сметная прибыль			*1,79*	*9*
34	34	11-270701-0201 РСНБ РК 2015	Песчанный слой средней крупности Н=15см. Устройство	м2 покрытия	18,900	936,97	17709
			Накладные расходы			*207,24*	*3917*
			Сметная прибыль			*69,40*	*1312*
35	35	11-270701-0201 РСНБ РК 2015	Устройство основания из щебня фракционного н=12см	м2	18,900	1066,91	20165
			Накладные расходы			*211,42*	*3996*
			Сметная прибыль			*79,03*	*1494*
36	36	11-270701-0201 РСНБ РК 2015	Песчанный слой мелкозернистый Н=5см. Устройство	м2 покрытия	18,900	731,13	13818
			Накладные расходы			*200,62*	*3792*
			Сметная прибыль			*54,16*	*1024*
37	37	11-110101-2501 РСНБ РК 2015	Покрытия из брусчатки. Устройство по готовому подстилающему слою с заполнением швов песком	м2 покрытия	18,900	2050,70	38758
			Накладные расходы			*722,13*	*13648*
			Сметная прибыль			*151,90*	*2871*
38	38	21-040509-0412 РСНБ РК 2015	Брусчатка бетонная фигурная цветная толщиной 60 мм класса от В22,5 до В27,5 ГОСТ 17608-91	м2	18,900	2335,14	44134
			Накладные расходы			*75,13*	*1420*
			Сметная прибыль			*172,97*	*3269*
			Раздел: Брусчатое покрытие бельевых площадок				
39	39	11-010102-0405 РСНБ РК 2015	Грунты 2 группы. Разработка с погрузкой на автомобили-самосвалы экскаваторами	м3 грунта	3,900	432,91	1688
			Накладные расходы			*98,56*	*384*
			Сметная прибыль			*32,07*	*125*
40	40	41-020101-1050 РСНБ РК 2015	Вывоз лишнего грунта в отвал. Расстояние перевозки 50 км	тенге за 1 тонну	6,630	1872,67	12416
			Накладные расходы			*60,25*	*399*
			Сметная прибыль			*138,72*	*920*
41	41	11-010102-0601 РСНБ РК 2015	Грунты 1 группы. Работа на отвале	м3 грунта	3,900	24,14	94
			Накладные расходы			*5,37*	*21*

Номер по порядку	Номер позиции по смете	Шифр норм и коды ресурсов	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Выполнено работ: количество	Выполнено работ: стоимость единицы, тенге	Выполнено работ: общая стоимость, тенге
1	2	3	4	5	6	7	8
			Сметная прибыль			*1,79*	*7*
42	42	11-270701-0201 РСНБ РК 2015	Песчанный слой средней крупности Н=15см. Устройство	м2 покрытия	15,000	936,97	14054
			Накладные расходы			*207,24*	*3109*
			Сметная прибыль			*69,40*	*1041*
43	43	11-270701-0201 РСНБ РК 2015	Устройство основания из щебня фракционного н=12см	м2	15,000	1066,91	16004
			Накладные расходы			*211,42*	*3171*
			Сметная прибыль			*79,03*	*1185*
44	44	11-270701-0201 РСНБ РК 2015	Песчанный слой мелкозернистый Н=5см. Устройство	м2 покрытия	15,000	731,13	10967
			Накладные расходы			*200,62*	*3009*
			Сметная прибыль			*54,16*	*812*
45	45	11-110101-2501 РСНБ РК 2015	Покрытия из брусчатки. Устройство по готовому подстилающему слою с заполнением швов песком	м2 покрытия	15,000	2050,70	30761
			Накладные расходы			*722,13*	*10832*
			Сметная прибыль			*151,90*	*2279*
46	46	21-040509-0412 РСНБ РК 2015	Брусчатка бетонная фигурная цветная толщиной 60 мм класса от В22,5 до В27,5 ГОСТ 17608-91	м2	15,000	2335,14	35027
			Накладные расходы			*75,13*	*1127*
			Сметная прибыль			*172,97*	*2595*
			Раздел: Песчаное покрытие детской игровой площадки				
47	47	11-010102-0405 РСНБ РК 2015	Грунты 2 группы. Разработка с погрузкой на автомобили-самосвалы экскаваторами	м3 грунта	1,800	432,91	779
			Накладные расходы			*98,56*	*177*
			Сметная прибыль			*32,07*	*58*
48	48	11-270701-0201 РСНБ РК 2015	Песчанный слой Н=20см. Устройство	м2 покрытия	9,000	1039,88	9359
			Накладные расходы			*210,55*	*1895*
			Сметная прибыль			*77,03*	*693*
			Раздел: Детская игровая площадка с резиновым покрытием				
49	49	11-010102-0405 РСНБ РК 2015	Грунты 2 группы. Разработка с погрузкой на автомобили-самосвалы экскаваторами	м3 грунта	24,180	432,91	10468
			Накладные расходы			*98,56*	*2383*
			Сметная прибыль			*32,07*	*775*
50	50	41-020101-1050 РСНБ РК 2015	Вывоз грунта в отвал. Расстояние перевозки 50 км	тенге за 1 тонну	41,106	1872,67	76978
			Накладные расходы			*60,25*	*2477*
			Сметная прибыль			*138,72*	*5702*

Номер по порядку	Номер позиции по смете	Шифр норм и коды ресурсов	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Выполнено работ: количество	Выполнено работ: стоимость единицы, тенге	Выполнено работ: общая стоимость, тенге
1	2	3	4	5	6	7	8
51	51	11-010102-0601 РСНБ РК 2015	Грунты 1 группы. Работа на отвале	м3 грунта	24,180	24,14	584
			Накладные расходы			*5,37*	*130*
			Сметная прибыль			*1,79*	*43*
52	52	11-010201-0102 РСНБ РК 2015	Грунт. Уплотнение прицепными катками на пневмоколесном ходу 25 т. Первый проход по одному следу при толщине слоя 30 см	м3 уплотненного грунта	23,400	90,58	2119
			Накладные расходы			*16,95*	*397*
			Сметная прибыль			*6,71*	*157*
53	53	11-270401-0102 РСНБ РК 2015	Слои оснований подстилающие и выравнивающие из ГПС. Устройство	м3 материала основания в плотном теле	19,500	4252,75	82929
			Накладные расходы			*355,40*	*6930*
			Сметная прибыль			*315,02*	*6143*
54	54	11-270402-0101 РСНБ РК 2015	Основания и покрытия из песчано-гравийных или щебеночно-песчаных смесей однослойные толщиной 12 см. Устройство	м2 основания или покрытия	78,000	567,14	44237
			Накладные расходы			*66,08*	*5154*
			Сметная прибыль			*42,01*	*3277*
55	55	11-270602-0901 РСНБ РК 2015	Основания. Розлив вяжущих материалов	т	0,070	141434,00	9929
			Накладные расходы			*5066,92*	*356*
			Сметная прибыль			*10476,59*	*735*
56	56	11-270701-0101 РСНБ РК 2015	Покрытия асфальтобетонные однослойные из плотной мелкозернистой асфальтобетонной смеси толщиной 3 см. Устройство	м2 покрытия	78,000	1352,41	105488
			Накладные расходы			*142,99*	*11153*
			Сметная прибыль			*100,18*	*7814*
57	57	11-270701-0102 РСНБ РК 2015	Доработка а/б покрытия до 5см. На каждый 0,5 см изменения толщины добавлять к нормам 11-270701-0101	м2 покрытия	312,000	210,80	65770
			Накладные расходы			*22,71*	*7087*
			Сметная прибыль			*15,61*	*4872*
58	58	11-110101-3801 РСНБ РК 2015	Устройство покрытий для открытых площадок. Устройство	м2 покрытия	78,000	1405,41	109622
			Накладные расходы			*374,25*	*29191*
			Сметная прибыль			*104,10*	*8120*
59	59	С Прайс ТОО "Мастерфайбр Астана"	Покрытие для детских игровых площадок из резиновой крошки по технологии, защищенной товарным знаком, толщиной до 10 мм	м2	78,000	13269,74	1035039
			Накладные расходы			*426,95*	*33302*

Номер по порядку	Номер позиции по смете	Шифр норм и коды ресурсов	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Выполнено работ: количество	Выполнено работ: стоимость единицы, тенге	Выполнено работ: общая стоимость, тенге
1	2	3	4	5	6	7	8
			Сметная прибыль			*982,94*	*76670*
			Раздел: Озеленение				
60	60	11-470120-0101 РСНБ РК 2015	Кроны деревьев. Обрезка и прореживание. Диаметр ствола до 250 мм, количество срезов 15-20	1 дерево	3,000	1996,28	5989
			Накладные расходы			*707,63*	*2123*
			Сметная прибыль			*147,87*	*444*
			Раздел: Ограждение палисадника и детской площадки /Тип 1/				
61	61	11-070111-0110 РСНБ РК 2015	Ограды металлические из сетчатых панелей, высотой до 1,2 м по железобетонным столбам без цоколя. Установка	м оград	64,900	4378,94	284193
			Накладные расходы			*1342,35*	*87119*
			Сметная прибыль			*324,37*	*21051*
62	62	21-060801-0101 РСНБ РК 2015	Отдельные конструктивные элементы зданий и сооружений с преобладанием горячекатаных профилей, средняя масса сборочной единицы до 0,1 т	т	0,701	387529,56	271697
			Накладные расходы			*12468,78*	*8742*
			Сметная прибыль			*28705,89*	*20126*
63	63	11-130301-1406 РСНБ РК 2015	Поверхности металлические огрунтованные. Окраска эмалями ПФ-115	м2	65,600	94,65	6209
			Накладные расходы			*16,03*	*1051*
			Сметная прибыль			*7,01*	*460*
			Раздел: Малые архитектурные формы на детской игровой площадке				
64	64	12-010101-0402 РСНБ РК 2015	Ямы для установки стоек МАФ. Рытье. Глубина 0,7 м	яма	29,000	9991,47	289753
			Накладные расходы			*3638,61*	*105520*
			Сметная прибыль			*740,11*	*21463*
65	65	11-080101-0202 РСНБ РК 2015	Основание под стойки МАФ. Устройство	м3 основания	0,522	7504,51	3917
			Накладные расходы			*1033,00*	*539*
			Сметная прибыль			*555,89*	*290*
66	66	11-060101-0101 РСНБ РК 2015	Подготовка бетонная для омоноличивания стоек. Устройство	м3	1,305	19548,77	25511
			Накладные расходы			*1367,36*	*1784*
			Сметная прибыль			*1448,06*	*1890*
67	67	13-370102-0104 РСНБ РК 2015	Оборудование массой 0,5 т. Монтаж на открытой площадке	шт.	5,000	60556,64	302783
			Накладные расходы			*16206,88*	*81034*
			Сметная прибыль			*4485,68*	*22428*

Номер по порядку	Номер позиции по смете	Шифр норм и коды ресурсов	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Выполнено работ: количество	Выполнено работ: стоимость единицы, тенге	Выполнено работ: общая стоимость, тенге
1	2	3	4	5	6	7	8
68	68	ПРАЙС ТОО "SKiff COMPAnУ ITd."	Детский игровой комплекс для детей от 3 до 7 лет код 5118	шт	1,000	565471,70	565472
			Накладные расходы			*19649,60*	*19650*
69	69	ПРАЙС ТОО "SKiff COMPAnУ ITd."	Тренажер код 7511	шт	1,000	347311,32	347311
			Накладные расходы			*12068,73*	*12069*
70	70	ПРАЙС ТОО "SKiff COMPAnУ ITd."	Тренажер код 7513	шт	1,000	331603,77	331604
			Накладные расходы			*11522,91*	*11523*
71	71	ПРАЙС ТОО "SKiff COMPAnУ ITd."	Тренажер код 7530	шт	1,000	335094,34	335094
			Накладные расходы			*11644,20*	*11644*
72	72	ПРАЙС ТОО "SKiff COMPAnУ ITd."	Тренажер код 7534	шт	1,000	254811,32	254811
			Накладные расходы			*8854,45*	*8854*
73	73	13-370102-0103 РСНБ РК 2015	Оборудование массой 0,1 т. Монтаж на открытой площадке	шт.	3,000	54780,44	164341
			Накладные расходы			*15047,10*	*45141*
			Сметная прибыль			*4057,81*	*12173*
74	74	ПРАЙС ТОО "SKiff COMPAnУ ITd."	Песочница "Ромашка" код 4250	шт	1,000	143549,53	143550
			Накладные расходы			*4988,21*	*4988*
75	75	ПРАЙС ТОО "SKiff COMPAnУ ITd."	Домик беседка для детей от 2 лет код 4304	шт	2,000	444174,53	888349
			Накладные расходы			*15434,64*	*30869*
76	76	13-370102-0102 РСНБ РК 2015	Оборудование массой 0,05 т. Монтаж на открытой площадке	шт.	1,000	45951,23	45951
			Накладные расходы			*12739,79*	*12740*
			Сметная прибыль			*3403,79*	*3404*
77	77	ПРАЙС ТОО "SKiff COMPAnУ ITd."	Качалка-балансир "Малая" для детей от 3 до 12 лет код 4105	шт	1,000	89882,08	89882
			Накладные расходы			*3123,32*	*3123*

Номер по порядку	Номер позиции по смете	Шифр норм и коды ресурсов	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Выполнено работ: количество	Выполнено работ: стоимость единицы, тенге	Выполнено работ: общая стоимость, тенге
1	2	3	4	5	6	7	8
78	78	12-010101-0402 РСНБ РК 2015	Ямы для установки стоек МАФ. Рытье. Глубина 0,35 м	яма	0,500	8688,23	4344
			Накладные расходы			*3164,01*	*1582*
			Сметная прибыль			*643,57*	*322*
79	79	11-080101-0202 РСНБ РК 2015	Основание под стойки МАФ. Устройство	м3 основания	0,018	7504,51	135
			Накладные расходы			*1033,00*	*19*
			Сметная прибыль			*555,89*	*10*
80	80	11-060101-0101 РСНБ РК 2015	Подготовка бетонная для омоноличивания стоек. Устройство	м3	0,045	19548,77	880
			Накладные расходы			*1367,36*	*62*
			Сметная прибыль			*1448,06*	*65*
81	81	13-370102-0102 РСНБ РК 2015	Оборудование массой 0,05 т. Монтаж на открытой площадке	шт.	1,000	45951,23	45951
			Накладные расходы			*12739,79*	*12740*
			Сметная прибыль			*3403,79*	*3404*
82	82	ПРАЙС ТОО "SKiff COMPAnУ lTd."	Качалка на пружине "Ромашка" для детей от 3 до 10 лет код 4114	шт	1,000	122169,81	122170
			Накладные расходы			*4245,28*	*4245*
			Раздел: Малые архитектурные формы на площадке для отдыха				
83	83	13-370102-0102 РСНБ РК 2015	Оборудование массой 0,05 т. Монтаж на открытой площадке	шт.	21,000	45951,23	964976
			Накладные расходы			*12739,79*	*267535*
			Сметная прибыль			*3403,79*	*71480*
84	84	ПРАЙС ТОО "SKiff COMPAnУ lTd."	Урна металлическая оцинкованная код 1213	шт.	10,000	56023,58	560236
			Накладные расходы			*1946,77*	*19468*
85	85	ПРАЙС ТОО "SKiff COMPAnУ lTd."	Диван на металлических ножках код 2211	шт.	10,000	75919,81	759198
			Накладные расходы			*2638,14*	*26381*
86	86	ПРАЙС ТОО "SKiff COMPAnУ lTd."	Диван качель код 2607	шт.	1,000	332476,42	332476
			Накладные расходы			*11553,23*	*11553*
			ИТОГО:				**14428347**
			В том числе :				

Номер по порядку	Номер позиции по смете	Шифр норм и коды ресурсов	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Выполнено работ: количество	Выполнено работ: стоимость единицы, тенге	Выполнено работ: общая стоимость, тенге
1	2	3	4	5	6	7	8
			Накладные расходы				**1635604**
			Сметная прибыль				**718385**
			Итого с временными		**1,04 %**	**100861,00**	**14529208**
			Итого с зимними удорожаниями		**1,35 %**	**132287,00**	**14661495**
			Итого в текущих ценах 2018 года, к = 1,0599383				**15540280**
			Итого с НДС		**12 %**	**1864834,00**	**17405114**
			Тендерная скидка (0,219983188%)				**38288**
			Итого с тендерной скидкой				**17 366 826**

Субподрядчик:
Директор ТОО "Есик Жолдары"

Круль П.А.

Подрядчик:
Директор ТОО "ДСУ-13"

Кошелев М.В.

Форма 2-В

Подрядчик **ТОО "Дорожно-строительное управление №13"**

(организация, адрес, телефон)

Субподрядчик **ТОО "Есик Жолдары"**

(организация, адрес, телефон)

Стройка **Капитальный ремонт 9 дворовых территорий Турсибского района**

(наименование, адрес)

Объект **Капитальный ремонт дворовых территорий по адресу: пр. Суюнбая 671, пр. Суюнбая 667б**

(наименование)

Акт приемки выполненных работ за ИЮЛЬ 2018г.

Номер по порядку	Номер позиции по смете	Шифр норм и коды ресурсов	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Выполнено работ: количество	Выполнено работ: стоимость единицы, тенге	Выполнено работ: общая стоимость, тенге
1	2	3	4	5	6	7	8
			Раздел: Подготовительные работы				
1	1	11-270302-0401 РСНБ РК 2015	Покрытие асфальтобетонное, толщиной слоя до 5 см. Фрезерование самоходными дорожными фрезами шириной барабана 350-1000 мм	м2 покрытия	2020,533	69,41	140251
			Накладные расходы			*7,79*	*15740*
			Сметная прибыль			*5,14*	*10389*
2	2	41-310104-0501 РСНБ РК 2015	Мусор строительный. Погрузка	т	232,361	88,39	20539
			Накладные расходы			*2,84*	*661*
			Сметная прибыль			*6,55*	*1521*
3	3	41-020102-1030 РСНБ РК 2015	Перевозка строительных грузов самосвалами вне карьеров. Грузоподъемность 15 т. Класс груза 1. Расстояние перевозки 30 км	т	232,361	713,82	165865
			Накладные расходы			*22,97*	*5337*
			Сметная прибыль			*52,88*	*12286*

			Раздел: Демонтаж малых архитектурных форм				
4	4	11-460401-0102 РСНБ РК 2015	Разборка бетонных оснований стоек МАФ	м3	0,432	21527,70	9300
			Накладные расходы			*6135,98*	*2651*
			Сметная прибыль			*1594,64*	*689*
5	5	41-020101-1050 РСНБ РК 2015	Перевозка демонтированных бетонных оснований стоек МАФ автомобилями-самосвалами. Грузоподъемность 7,5 т. Класс груза 1. Расстояние перевозки 50 км (на свалку)	т	1,037	1872,67	1942
			Накладные расходы			*60,25*	*62*
			Сметная прибыль			*138,72*	*144*
			Раздел: Демонтаж бортовых камней				
6	6	12-180101-1204 РСНБ РК 2015	Покрытия и основания асвальтобетонные. Разборка с одной стороны бортового камня, В=10см, Н=10см	м3 конструкции	8,300	5253,10	43601
			Накладные расходы			*1705,37*	*14155*
			Сметная прибыль			*389,12*	*3230*
7	7	41-020101-1050 РСНБ РК 2015	Перевозка строительных грузов самосвалами вне карьеров. Грузоподъемность 7,5 т. Класс груза 1. Расстояние перевозки 50 км (на свалку)	т	19,588	1872,67	36682
			Накладные расходы			*60,25*	*1180*
			Сметная прибыль			*138,72*	*2717*
8	8	11-270302-0201 РСНБ РК 2015	Камни бортовые на бетонном основании. Разборка	м	830,000	1174,71	975007
			Накладные расходы			*432,74*	*359170*
			Сметная прибыль			*87,02*	*72223*
9	9	41-020101-1050 РСНБ РК 2015	Перевозка строительных грузов самосвалами вне карьеров. Грузоподъемность 7,5 т. Класс груза 1. Расстояние перевозки 50 км (на свалку)	т	89,640	1872,67	167866
			Накладные расходы			*60,25*	*5401*
			Сметная прибыль			*138,72*	*12435*
10	10	11-270302-0202 РСНБ РК 2015	Камни бортовые на щебеночном основании. Разборка поребрика	м	432,000	865,33	373823
			Накладные расходы			*318,77*	*137708*
			Сметная прибыль			*64,10*	*27691*
11	11	41-020101-1050 РСНБ РК 2015	Перевозка строительных грузов самосвалами вне карьеров. Грузоподъемность 7,5 т. Класс груза 1. Расстояние перевозки 50 км (на свалку)	т	16,589	1872,67	31065
			Накладные расходы			*60,25*	*1000*
			Сметная прибыль			*138,72*	*2301*

			Раздел: Демонтаж металлоконструкций				
12	12	11-460201-0301 РСНБ РК 2015	Металлоконструкции. Демонтаж	т демонтированных конструкций	3,150	20190,77	63601
			Накладные расходы			*5493,91*	*17306*
			Сметная прибыль			*1495,61*	*4711*
13	13	41-020101-1050 РСНБ РК 2015	Перевозка демонтированных металлоконструкций автомобилями-самосвалами. Грузоподъемность 7,5 т. Класс груза 1. Расстояние перевозки 50 км (на свалку)	т	3,150	1872,67	5899
			Накладные расходы			*60,25*	*190*
			Сметная прибыль			*138,72*	*437*
			Раздел: Бортовый камень				
14	14	11-010102-0405 РСНБ РК 2015	Грунты 2 группы. Разработка с погрузкой на автомобили-самосвалы экскаваторами	м3 грунта	125,250	432,91	54222
			Накладные расходы			*98,56*	*12344*
			Сметная прибыль			*32,07*	*4016*
15	15	41-020101-1050 РСНБ РК 2015	Вывоз грунта в отвал. Расстояние перевозки 50 км	тенге за 1 тонну	212,925	1872,67	398738
			Накладные расходы			*60,25*	*12829*
			Сметная прибыль			*138,72*	*29536*
16	16	11-010102-0601 РСНБ РК 2015	Грунты 1 группы. Работа на отвале	м3 грунта	125,250	24,14	3024
			Накладные расходы			*5,37*	*673*
			Сметная прибыль			*1,79*	*224*
17	17	11-080101-0202 РСНБ РК 2015	Основание под бордюры щебеночное. Устройство	м3 основания	29,225	6431,18	187951
			Накладные расходы			*998,47*	*29180*
			Сметная прибыль			*476,38*	*13922*
18	18	11-270201-1003 РСНБ РК 2015	Камни бортовые.Установка	м бортового камня	835,000	2483,70	2073887
			Накладные расходы			*700,47*	*584894*
			Сметная прибыль			*183,98*	*153621*
19	19	21-040508-9901 РСНБ РК 2015	Камни бортовые из бетона класса В22,5 ГОСТ 6665-91	м3	35,905	45405,22	1630275
			Накладные расходы			*1460,91*	*52454*
			Сметная прибыль			*3363,35*	*120761*

			Раздел: Поребрик				
20	20	11-010102-0405 РСНБ РК 2015	Грунты 2 группы. Разработка с погрузкой на автомобили-самосвалы экскаваторами	м3 грунта	54,000	432,91	23377
			Накладные расходы			*98,56*	*5322*
			Сметная прибыль			*32,07*	*1732*
21	21	41-020101-1050 РСНБ РК 2015	Вывоз грунта в отвал. Расстояние перевозки 50 км	т	91,800	1872,67	171911
			Накладные расходы			*60,25*	*5531*
			Сметная прибыль			*138,72*	*12734*
22	22	11-010102-0601 РСНБ РК 2015	Грунты 1 группы. Работа на отвале	м3 грунта	54,000	24,14	1304
			Накладные расходы			*5,37*	*290*
			Сметная прибыль			*1,79*	*97*
23	23	11-080101-0202 РСНБ РК 2015	Основание под поребрики щебеночное. Устройство	м3 основания	12,960	6431,18	83348
			Накладные расходы			*998,47*	*12940*
			Сметная прибыль			*476,38*	*6174*
24	24	11-270201-1003 РСНБ РК 2015	Поребрик. Установка	м поребрика	540,000	2483,70	1341197
			Накладные расходы			*700,47*	*378255*
			Сметная прибыль			*183,98*	*99348*
25	25	21-040508-9901 РСНБ РК 2015	Камни бортовые из бетона класса В22,5 ГОСТ 6665-91	м3	8,640	45405,22	392301
			Накладные расходы			*1460,91*	*12622*
			Сметная прибыль			*3363,35*	*29059*
			Раздел: Восстановление дорожной одежды проездов на существующее покрытие /Тип1/				
26	26	11-270401-0102 РСНБ РК 2015	Выравнивание продольного и поперечного профиля ГПС	м3	121,580	4252,75	517050
			Накладные расходы			*355,40*	*43209*
			Сметная прибыль			*315,02*	*38300*
27	27	11-270602-0901 РСНБ РК 2015	Основания. Розлив вяжущих материалов	т	1,920	141434,00	271518
			Накладные расходы			*5066,92*	*9727*
			Сметная прибыль			*10476,59*	*20112*
28	28	11-270602-1201 РСНБ РК 2015	Выравнивание к/з а/б	м2 покрытия /кз аб/	202,633	1337,41	271003
			Накладные расходы			*73,81*	*14956*

			Сметная прибыль			*99,07*	*20074*
29	29	11-270602-1201 РСНБ РК 2015	Покрытие из горячих асфальтобетонных смесей, ширина укладки до 6 м, толщина слоя 4 см. Устройство асфальтоукладчиками типа /МЗ АБ/	м2 покрытия	2026,334	1396,41	2829596
			Накладные расходы			*75,71*	*153405*
			Сметная прибыль			*103,44*	*209600*
30	30	11-270602-1203 РСНБ РК 2015	Корректировка до толщины слоя -5см. Устройство асфальтоукладчиками .добавлять на каждые 0,5 см изменения толщины покрытия к норме 11-270602-1201	м2 покрытия	4052,668	150,60	610314
			Накладные расходы			*5,02*	*20347*
			Сметная прибыль			*11,16*	*45208*
			Раздел: Санитарная обрезка деревьев				
31	95	11-470120-0101 РСНБ РК 2015	Кроны деревьев. Обрезка и прореживание. Диаметр ствола до 250 мм, количество срезов 15-20	1 дерево	5,000	1996,28	9981
			Накладные расходы			*707,63*	*3538*
			Сметная прибыль			*147,87*	*739*
			ИТОГО:				12906437
			В том числе :				
			Накладные расходы				1913078
			Сметная прибыль				956032
			Итого с временными		1,04 %	134227,00	13040664
			Итого с зимними удорожаниями		1,35 %	176049,00	13216713
			Итого в текущих ценах 2018 года, к = 1,0599383				14008900
			Итого с НДС		12 %	1681068,00	15689968
			Тендерная скидка (0,219983188%)				34515
			Итого с тендерной скидкой				15 655 453

Субподрядчик:
Директор ТОО "Есик Жолдары"

_____ **Круль П.А.**

Подрядчик:
Директор ТОО "ДСУ-13"

_____ **Кошелев М.В.**

Форма 2-В

Подрядчик **ТОО "Дорожно-строительное управление №13"**

(организация, адрес, телефон)

Субподрядчик **ТОО "Есик Жолдары"**

(организация, адрес, телефон)

Стройка **Капитальный ремонт 9 дворовых территорий Турсибского района**

(наименование, адрес)

Объект **Капитальный ремонт дворовых территорий по адресу: ул.Суюнбая, д.263/23,27, д.263/16,26**

(наименование)

Акт приемки выполненных работ за ИЮЛЬ 2018г.

Номер по порядку	Номер позиции по смете	Шифр норм и коды ресурсов	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Выполнено работ: количество	Выполнено работ: стоимость единицы, тенге	Выполнено работ: общая стоимость, тенге
1	2	3	4	5	6	7	8
			Раздел: Брусчатое покрытие тротуаров, площадок для отдыха /тип 3/				
1	18	11-010205-0102 РСНБ РК 2015	Разработка грунта 2 группы / нарезка корыта/	м3 грунта	8,200	3455,02	28331
			Накладные расходы			*1258,22*	*10317*
			Сметная прибыль			*255,93*	*2099*
2	19	11-010102-0601 РСНБ РК 2015	Грунты 1 группы. Работа на отвале	м3 грунта	8,200	24,14	198
			Накладные расходы			*5,37*	*44*
			Сметная прибыль			*1,79*	*15*
3	20	11-270701-0201 РСНБ РК 2015	Песчанный слой средней крупности Н=15см. Устройство	м2 покрытия	82,000	936,97	76831
			Накладные расходы			*207,24*	*16994*
			Сметная прибыль			*69,40*	*5691*
4	21	11-270701-0201 РСНБ РК 2015	Устройство основания из щебня фракционного н=12см	м2	82,000	1066,91	87487

Номер по порядку	Номер позиции по смете	Шифр норм и коды ресурсов	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Выполнено работ: количество	Выполнено работ: стоимость единицы, тенге	Выполнено работ: общая стоимость, тенге
1	2	3	4	5	6	7	8
			Накладные расходы			*211,42*	*17337*
			Сметная прибыль			*79,03*	*6481*
5	22	11-270701-0201 РСНБ РК 2015	Песчанный слой мелкозернистый Н=5см. Устройство	м2 покрытия	82,000	731,13	59953
			Накладные расходы			*200,62*	*16451*
			Сметная прибыль			*54,16*	*4441*
6	23	11-270701-0302 РСНБ РК 2015	Тротуары бетонные плитные. Устройство с заполнением швов песком	м2 тротуара	82,000	736,37	60383
			Накладные расходы			*262,21*	*21501*
			Сметная прибыль			*54,55*	*4473*
7	24	21-040509-0104 РСНБ РК 2015	Плиты тротуарные из тяжелого бетона класса от В22,5 до В27,5 серые толщиной 60 мм ГОСТ 17608-91	м2	82,000	2029,44	166414
			Накладные расходы			*65,30*	*5354*
			Сметная прибыль			*150,33*	*12327*
			Раздел: Подъем колодцев до проектной отметки/добавить/				
8	25	11-060101-0101 РСНБ РК 2015	Подготовка бетонная. Устройство	м3	1,610	5068,65	8161
			Накладные расходы			*901,46*	*1451*
			Сметная прибыль			*375,46*	*604*
9	26	21-020101-0601 РСНБ РК 2015	Бетон тяжелый класса В15 ГОСТ 7473-2010	м3	1,642	14885,13	24444
			Накладные расходы			*478,93*	*786*
			Сметная прибыль			*1102,60*	*1811*
10	27	11-231201-0101 РСНБ РК 2015	Люки. Демонтаж	шт.	7,000	1058,44	7409
			Накладные расходы			*377,26*	*2641*
			Сметная прибыль			*78,40*	*549*
11	28	11-231201-0101 РСНБ РК 2015	Люки. Монтаж	шт.	7,000	2881,64	20171
			Накладные расходы			*1008,93*	*7062*
			Сметная прибыль			*213,46*	*1494*
12	29	23-030101-0304 РСНБ РК 2015	Люк чугунный, тип Т (С250) ГОСТ 3634-99	комплект	7,000	17959,71	125718
			Накладные расходы			*577,85*	*4045*
			Сметная прибыль			*1330,35*	*9312*

Номер по порядку	Номер позиции по смете	Шифр норм и коды ресурсов	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Выполнено работ: количество	Выполнено работ: стоимость единицы, тенге	Выполнено работ: общая стоимость, тенге
1	2	3	4	5	6	7	8
13	30	41-310103-0301 РСНБ РК 2015	Люк чугунный. Погрузка	тенге за 1 тонну	0,490	421,82	207
			Накладные расходы			*13,57*	*7*
			Сметная прибыль			*31,25*	*15*
14	31	41-310103-0302 РСНБ РК 2015	Люк чугунный. Разгрузка	тенге за 1 тонну	0,490	421,82	207
			Накладные расходы			*13,57*	*7*
			Сметная прибыль			*31,25*	*15*
15	32	41-020101-1050 РСНБ РК 2015	Транспорт люков на мусор. Расстояние перевозки 50 км	тенге за 1 тонну	0,490	1872,67	918
			Накладные расходы			*60,25*	*30*
			Сметная прибыль			*138,72*	*68*
			Раздел: Детская игровая площадка с резиновым покрытием /тип2/				
16	36	11-270701-0101 РСНБ РК 2015	Покрытия асфальтобетонные однослойные из плотной мелкозернистой асфальтобетонной смеси толщиной 3 см. Устройство	м2 покрытия	832,729	1352,41	1126192
			Накладные расходы			*142,99*	*119072*
			Сметная прибыль			*100,18*	*83422*
17	37	11-270701-0102 РСНБ РК 2015	Доработка а/б покрытия до 5см. На каждый 0,5 см изменения толщины добавлять к нормам 11-270701-0101	м2 покрытия	3330,914	210,80	702160
			Накладные расходы			*22,71*	*75657*
			Сметная прибыль			*15,61*	*52012*
18	38	11-110101-3601 РСНБ РК 2015	Покрытия для открытых площадок. Устройство	м2 покрытия	863,000	728,76	628922
			Накладные расходы			*266,62*	*230097*
			Сметная прибыль			*53,98*	*46587*
19	39	С Прайс ТОО "Мастерфайбр Астана"	Покрытие для детских игровых площадок из резиновой крошки по технологии, защищенной товарным знаком, толщиной до 10 мм	м2	863,000	13269,74	11451782
			Накладные расходы			*426,95*	*368461*
			Сметная прибыль			*982,94*	*848280*
			Раздел: Ограждение палисадника и детских площадок /Тип 1/				
20	40	12-010101-0401 РСНБ РК 2015	Ямы для установки стоек и столбов. Рытье. Глубина 0,4 м	яма	93,000	3881,34	360965

Номер по порядку	Номер позиции по смете	Шифр норм и коды ресурсов	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Выполнено работ: количество	Выполнено работ: стоимость единицы, тенге	Выполнено работ: общая стоимость, тенге
1	2	3	4	5	6	7	8
			Накладные расходы			*1413,48*	*131453*
			Сметная прибыль			*287,51*	*26738*
21	41	11-080101-0202 РСНБ РК 2015	Основание под стойки ограждения. Устройство	м3 основания	1,488	6431,18	9570
			Накладные расходы			*998,47*	*1486*
			Сметная прибыль			*476,38*	*709*
22	42	11-060101-0101 РСНБ РК 2015	Подготовка бетонная для омоноличивания стоек. Устройство	м3	4,185	19548,77	81812
			Накладные расходы			*1367,36*	*5722*
			Сметная прибыль			*1448,06*	*6060*
23	43	11-090302-0112 РСНБ РК 2015	Стойки ограждения. Монтаж	т конструкций	0,209	32338,99	6752
			Накладные расходы			*6955,04*	*1452*
			Сметная прибыль			*2395,48*	*500*
24	44	21-050206-0802 РСНБ РК 2015	Трубы стальные квадратные из углеродистой стали наружными размерами от 30 х 30 мм до 90 х 90 мм ГОСТ 13663-86	т	0,202	218634,30	44123
			Накладные расходы			*7034,57*	*1420*
			Сметная прибыль			*16195,13*	*3268*
25	45	21-050102-0201 РСНБ РК 2015	Прокат тонколистовой холоднокатаный из углеродистой стали толщиной до 3,9 мм ГОСТ 16523-97/заглушка в сборе/	т	0,007	237793,42	1659
			Накладные расходы			*7651,01*	*53*
			Сметная прибыль			*17614,33*	*123*
26	46	11-090701-0103 РСНБ РК 2015	Изготовление решетчатых конструкций в построечных условиях	т конструкций	1,387	246226,91	341609
			Накладные расходы			*80605,28*	*111830*
			Сметная прибыль			*18239,03*	*25304*
27	47	11-090601-0102 РСНБ РК 2015	Решетки ограждения. Монтаж	т конструкций	1,387	94681,23	131358
			Накладные расходы			*32963,57*	*45733*
			Сметная прибыль			*7013,42*	*9730*
28	48	21-050304-0111 РСНБ РК 2015	Прокат стальной горячекатаный круглый из углеродистой обыкновенной и низколегированной стали диаметром 12 мм ГОСТ 535-2005 (ГОСТ 2590-2006)	т	0,905	167880,73	151914
			Накладные расходы			*5401,57*	*4888*

Номер по порядку	Номер позиции по смете	Шифр норм и коды ресурсов	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Выполнено работ: количество	Выполнено работ: стоимость единицы, тенге	Выполнено работ: общая стоимость, тенге
1	2	3	4	5	6	7	8
			Сметная прибыль			*12435,61*	*11253*
29	49	21-050102-0201 РСНБ РК 2015	Прокат тонколистовой холоднокатаный из углеродистой стали толщиной до 3,9 мм ГОСТ 16523-97/на узор/	т	0,483	237793,42	114732
			Накладные расходы			*7651,01*	*3691*
			Сметная прибыль			*17614,33*	*8499*
30	50	11-130301-0406 РСНБ РК 2015	Поверхности металлические. Огрунтовка грунтовкой ГФ-021 за один раз	м2	74,400	107,95	8032
			Накладные расходы			*24,47*	*1820*
			Сметная прибыль			*8,00*	*595*
31	51	11-130301-1406 РСНБ РК 2015	Поверхности металлические огрунтованные. Окраска эмалями ПФ-115	м2	148,800	94,65	14085
			Накладные расходы			*16,03*	*2385*
			Сметная прибыль			*7,01*	*1043*
			Раздел: Ограждение бельевой площадки /Тип 2/				
32	52	11-070111-0110 РСНБ РК 2015	Ограды металлические из сетчатых панелей, высотой до 1,2 м по железобетонным столбам без цоколя. Установка	м оград	219,000	4378,94	958988
			Накладные расходы			*1342,35*	*293975*
			Сметная прибыль			*324,37*	*71036*
33	53	21-060801-0101 РСНБ РК 2015	Отдельные конструктивные элементы зданий и сооружений с преобладанием горячекатаных профилей, средняя масса сборочной единицы до 0,1 т	т	5,643	387529,56	2186791
			Накладные расходы			*12468,78*	*70360*
			Сметная прибыль			*28705,89*	*161984*
34	54	11-130301-1406 РСНБ РК 2015	Поверхности металлические огрунтованные. Окраска эмалями ПФ-115	м2	617,580	94,65	58457
			Накладные расходы			*16,03*	*9897*
			Сметная прибыль			*7,01*	*4330*
			Раздел: Малые архитектурные формы на детской игровой площадке				
35	55	12-010101-0402 РСНБ РК 2015	Ямы для установки стоек МАФ. Рытье. Глубина 0,35 м	яма	58,500	8688,23	508262
			Накладные расходы			*3164,01*	*185095*
			Сметная прибыль			*643,57*	*37649*
36	56	11-080101-0202 РСНБ РК 2015	Основание под стойки МАФ. Устройство	м3 основания	2,106	7504,51	15804

Номер по порядку	Номер позиции по смете	Шифр норм и коды ресурсов	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Выполнено работ: количество	Выполнено работ: стоимость единицы, тенге	Выполнено работ: общая стоимость, тенге
1	2	3	4	5	6	7	8
			Накладные расходы			*1033,00*	*2176*
			Сметная прибыль			*555,89*	*1171*
37	57	11-060101-0101 РСНБ РК 2015	Подготовка бетонная для омоноличивания стоек. Устройство	м3	5,265	19548,77	102924
			Накладные расходы			*1367,36*	*7199*
			Сметная прибыль			*1448,06*	*7624*
38	58	13-370102-0103 РСНБ РК 2015	Оборудование массой 0,1 т. Монтаж на открытой площадке	шт.	4,000	54780,44	219122
			Накладные расходы			*15047,10*	*60188*
			Сметная прибыль			*4057,81*	*16231*
39	59	ПРАЙС ТОО "SKiff COMPAnУ ITd."	Домик-лабиринт (6 секций) для детей от 2 лет и старше код 4398	шт	1,000	595577,83	595578
			Накладные расходы			*20695,75*	*20696*
40	60	ПРАЙС ТОО "SKiff COMPAnУ ITd."	Теннисный стол для детей от 6 до 14 лет код 6712	шт	1,000	146167,45	146167
			Накладные расходы			*5079,18*	*5079*
41	61	ПРАЙС ТОО "SKiff COMPAnУ ITd."	Карусель для детей от 3 до 12 лет код 4195	шт	2,000	259174,53	518349
			Накладные расходы			*9006,06*	*18012*
42	62	13-370102-0102 РСНБ РК 2015	Оборудование массой 0,05 т. Монтаж на открытой площадке	шт.	9,000	45951,23	413561
			Накладные расходы			*12739,79*	*114658*
			Сметная прибыль			*3403,79*	*30634*
43	63	ПРАЙС ТОО "SKiff COMPAnУ ITd."	Качалка-балансир "Малая" для детей от 3 до 12 лет код 4105	шт	2,000	89882,08	179764
			Накладные расходы			*3123,32*	*6247*
44	64	ПРАЙС ТОО "SKiff COMPAnУ ITd."	Качалка на пружине "Ромашка" для детей от 3 до 10 лет код 4114	шт	2,000	122169,81	244340
			Накладные расходы			*4245,28*	*8491*

Номер по порядку	Номер позиции по смете	Шифр норм и коды ресурсов	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Выполнено работ: количество	Выполнено работ: стоимость единицы, тенге	Выполнено работ: общая стоимость, тенге
1	2	3	4	5	6	7	8
45	65	ПРАЙС ТОО "SKiff COMPAnУ ITd."	Качалка на пружине "Джип" код 4118	шт	1,000	206379,72	206380
46	66	ПРАЙС ТОО "SKiff COMPAnУ ITd."	*Накладные расходы* Качели на мет.стойках с гибкой подвеской "Большие" двухместные для детей от 3 до 12 лет в комплекте с двумя сиденьями 004968 код 4155	шт	2,000	*7171,50* 213797,17	*7171* 427594
47	67	ПРАЙС ТОО "SKiff COMPAnУ ITd."	*Накладные расходы* Дерево знаний код 4327	шт	2,000	*7429,25* 365200,47	*14858* 730401
48	68	13-370102-0104 РСНБ РК 2015	*Накладные расходы* Оборудование массой 0,5 т. Монтаж на открытой площадке	шт.	7,000	*12690,36* 60556,64	*25381* 423897
49	69	ПРАЙС ТОО "SKiff COMPAnУ ITd."	*Накладные расходы* *Сметная прибыль* Детский игровой комплекс для детей от 4 до 10 лет код 5106	шт	2,000	*16206,88* *4485,68* 650554,25	*113448* *31400* 1301108
50	70	ПРАЙС ТОО "SKiff COMPAnУ ITd."	*Накладные расходы* Комплекс для детей 6453	шт	2,000	*22606,13* 1227370,28	*45212* 2454741
51	71	ПРАЙС ТОО "SKiff COMPAnУ ITd."	*Накладные расходы* Детский игровой комплекс код 5155	шт	1,000	*42649,93* 1661945,75	*85300* 1661946
52	72	ПРАЙС ТОО "SKiff COMPAnУ ITd."	*Накладные расходы* Детский спортивный комплекс для детей от 6 до 12 лет код 6337	шт	2,000	*57751,01* 758325,47	*57751* 1516651
53	73	12-010101-0402 РСНБ РК 2015	*Накладные расходы* Ямы для установки стоек МАФ. Рытье. Глубина 0,35 м	яма	10,000	*26351,08* 8688,23	*52702* 86882
			Накладные расходы *Сметная прибыль*			*3164,01* *643,57*	*31640* *6436*

Номер по порядку	Номер позиции по смете	Шифр норм и коды ресурсов	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Выполнено работ: количество	Выполнено работ: стоимость единицы, тенге	Выполнено работ: общая стоимость, тенге
1	2	3	4	5	6	7	8
54	74	11-080101-0202 РСНБ РК 2015	Основание под стойки МАФ. Устройство	м3 основания	0,360	7504,51	2702
			Накладные расходы			*1033,00*	*372*
			Сметная прибыль			*555,89*	*200*
55	75	11-060101-0101 РСНБ РК 2015	Подготовка бетонная для омоноличивания стоек. Устройство	м3	0,900	19548,77	17594
			Накладные расходы			*1367,36*	*1231*
			Сметная прибыль			*1448,06*	*1303*
56	76	13-370102-0103 РСНБ РК 2015	Оборудование массой 0,1 т. Монтаж на открытой площадке	шт.	2,000	54780,44	109561
			Накладные расходы			*15047,10*	*30094*
			Сметная прибыль			*4057,81*	*8116*
57	77	ПРАЙС ТОО "SKiff COMPAnУ ITd."	Шахматный стол со скамьями без навеса код 2605/002	шт	2,000	260919,81	521840
			Накладные расходы			*9066,71*	*18133*
58	78	13-370102-0102 РСНБ РК 2015	Оборудование массой 0,05 т. Монтаж на открытой площадке	шт.	4,000	45951,23	183805
			Накладные расходы			*12739,79*	*50959*
			Сметная прибыль			*3403,79*	*13615*
59	79	ПРАЙС ТОО "SKiff COMPAnУ ITd."	Детский рукоход "Зигзаг" код 6461	шт	1,000	169292,45	169292
			Накладные расходы			*5882,75*	*5883*
60	80	ПРАЙС ТОО "SKiff COMPAnУ ITd."	Турник код 6432	шт	1,000	194599,06	194599
			Накладные расходы			*6762,13*	*6762*
61	81	ПРАЙС ТОО "SKiff COMPAnУ ITd."	Брусья параллельные код 6720/003	шт	1,000	89882,08	89882
			Накладные расходы			*3123,32*	*3123*
62	82	84-020109-0306 УСН РК 8.02-3.01-2016	Игровой модуль "Песочница Домик", тип 5306	шт.	2,000	3277,13	6554
			Накладные расходы			*877,88*	*1756*

Номер по порядку	Номер позиции по смете	Шифр норм и коды ресурсов	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Выполнено работ: количество	Выполнено работ: стоимость единицы, тенге	Выполнено работ: общая стоимость, тенге
1	2	3	4	5	6	7	8
			Сметная прибыль			*242,75*	*486*
63	82.1	84-020109-0306 УСН РК 8.02-3.01-2016	Стоимость оборудования в составе: Игровой модуль "Песочница Домик", тип 5306	шт.	2,000	199642,32	399285
			Сметная прибыль			*14788,32*	*29577*
			Раздел: Малые архитектурные формы на площадке для отдыха				
64	83	84-020303-0204 УСН РК 8.02-3.01-2016	Урна "Сатурн"	шт.	7,000	553,35	3873
			Накладные расходы			*68,51*	*480*
			Сметная прибыль			*40,99*	*287*
65	83.1	84-020303-0204 УСН РК 8.02-3.01-2016	Стоимость оборудования в составе: Урна "Сатурн"	шт.	7,000	9477,00	66339
			Сметная прибыль			*702,00*	*4914*
66	84	84-020302-0306 УСН РК 8.02-3.01-2016	Скамья антивандальная, тип СК-006	шт.	7,000	1173,66	8216
			Накладные расходы			*137,03*	*959*
			Сметная прибыль			*86,94*	*609*
67	84.1	84-020302-0306 УСН РК 8.02-3.01-2016	Стоимость оборудования в составе: Скамья антивандальная, тип СК-006	шт.	7,000	26518,32	185628
			Сметная прибыль			*1964,32*	*13750*
			ИТОГО:				**32759370**
			В том числе :				
			Накладные расходы				**2564536**
			Сметная прибыль				**1614869**
			Итого с временными		**1,04 %**	**219955,00**	**32979325**
			Итого с зимними удорожаниями		**1,35 %**	**288487,00**	**33267812**
			Итого в текущих ценах 2018 года, к = 1,0599383				**35261830**
			Итого с НДС		**12 %**	**4231420**	**39493250**
			Тендерная скидка (0,219983188%)				**86879**

Номер		Шифр норм и коды ресурсов	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Выполнено работ		
по порядку	позиции по смете				количество	стоимость единицы, тенге	общая стоимость, тенге
1	2	3	4	5	6	7	8
			Итого с тендерной скидкой				**39 406 371**

Субподрядчик:
Директор ТОО "Есик Жолдары"

Круль П.А.

Подрядчик:
Директор ТОО "ДСУ-13"

Кошелев М.В.