Форма КС-3
Утверждена
приказом министерств национальной экономики Республики Казахстанот "19" марта 2015г. №229

Генподрядчик: ТОО "Нурай-Акжол РГ"
Субподрядчик: **ТОО "КазСтройЭксперт"**
Наименование стройки: **Строительство водопроводные и канализационные сети в н.п. Талдыарал Акжарминского сельского округа Кызылординской областиа"**

Справка
о стоимости выполненных работ и затрат за ноябрь месяц 2019г.

код заказчика	код подрядчика	Договор		Источник финансирования		Организационно-правовая форма	
		номер	дата	наименования	код	наименования	код
		Дополнительные соглашения					

Наименование пусковых комплексов, объектов	Стоимость выполненных работ и затрат в тенге								налог на добавленную стоимость	Всего к оплате
	с начала строительства по отчетной месяц включительно с НДС	в отчетном месяце без НДС	Строительно-монтажные работы в сметном базовом уровне цен 2001 г.	из графы 1						
				из них		стоимость прочих затрат,не входящих в состав СМР в сметном базовом уровне цен 2001 г.	дополнительные затраты			
				в отчетном месяце	по монтажу оборудования		на приобретение материалов	другие дополнительные расходы		
А	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
Всего по стройке:	16882125								1808799	
в т.ч. за отчетный месяц	16882125	15073326							1808799	**16882125**

Генподрядчик:

ТОО "Нурай-Акжол РГ"

Директор_____Оспанов Е.

Субподрядчик:

ТОО "КазСтройЭксперт"

Директор_____Әбдіразак А.

Генподрядчик: ТОО "Нурай-Акжол РГ"
Субподрядчик: ТОО "КазСтройЭксперт"

Наименование стройки -"Строительство водопроводные и канализационные сети в н.п. Талдыарал Акжарминского сельского округа Кызылординской области."

АКТ
выполненных работ за ноябрь месяц 2019 г.

№ п/п	Шифр норм, код ресурса	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Количество	Стоимость единицы, тенге		Общая стоимость, тенге			Накладные расходы, тенге	Всего стоимость с НР и СП, тенге
					Всего	эксплуатация машин	Всего	эксплуатация машин	материалы		
					зарплата рабочих-строителей	в т. ч. зарплата машинистов	зарплата рабочих-строителей	в т. ч. зарплата машинистов	оборудование, мебель, инвентарь	Сметная прибыль, тенге	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
		Земляные работы									
		Сухой грунт									
1	Е11-010101-0308 1101-0101-0308 РСНБ РК 2015	**Грунты 2 группы. Разработка в отвал экскаваторами "Драглайн", "Обратная лопата" с ковшом вместимостью 0,65 (0,5 - 1) м3**	м3 грунта	9735,981241	139,30	132,53	1356218,88	1290339,78	0,00	257675,47	1743005,89
		НР - 72%; СП - 8%			6,77	29,99	65879,10	292003,50		129111,55	
2	Е11-010205-0302 1101-0205-0302 РСНБ РК 2015 ТЧ 01 табл. 11 п.3.179 Кзтр=1,2	**Грунты 2 группы. Разработка вручную в траншеях глубиной до 2 м без креплений с откосами. Доработка вручную, зачистка дна и стенок с выкидкой грунта в котлованах и траншеях, разработанных механизированным способом, применен коэффициент к затратам труда - 1,2**	м3 грунта	301,1128219	1624,39	--	489125,26	--	--	352170,19	908599,08
		НР - 72%; СП - 8%			1624,39	--	489125,26	--		67303,64	
		Мокрый грунт									
3	Е11-010101-0308 1101-0101-0308 РСНБ РК 2015 ТЧ 01 табл. 11 п.3.46 Кзтр=1,10, Кэм=1,10	**Грунты 2 группы. Разработка в отвал экскаваторами "Драглайн", "Обратная лопата" с ковшом вместимостью 0,65 (0,5 - 1) м 3. Вязкие грунты повышенной влажности, сильно налипающие на стенки и зубья ковша одноковшовых экскаваторов, применен коэффициент к затратам труда - 1,1 и нормам эксплуатации машин - 1,1**	м3 грунта	284,6310285	153,23	145,79	43613,91	41495,34	0,00	8286,45	56052,38
		НР - 72%; СП - 8%			7,44	32,99	2118,57	9390,38		4152,03	

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
4	Е11-010205-0302 1101-0205-0302 РСНБ РК 2015 ТЧ 01 табл. 11 п.3.176 прим. Кзтр=1,15 ТЧ 01 табл. 11 п.3.179 Кзтр=1,2	Грунты 2 группы. Разработка вручную в траншеях глубиной до 2 м без креплений с откосами. Сильно налипающий на инструменты грунт 2 группы, применен коэффициент к затратам труда -1,15. Доработка вручную, зачистка дна и стенок с выкидкой грунта в котлованах и траншеях, разработанных механизированным способом, применен коэффициент к затратам труда - 1,2	м3 грунта	8,8030215	1868,05	--	16444,49	--	--	11840,03	30547,29
		НР - 72%; СП - 8%			1868,05	--	16444,49	--		2262,76	
5	Е11-010104-0402 1101-0104-0402 РСНБ РК 2015	Траншеи и котлованы. Засыпка бульдозерами мощностью 59 кВт (80 л с) при перемещении грунта до 5 м. Группа грунтов 2	м3 грунта	6831,108561	30,63	30,63	209223,19	209223,19	--	51534,98	281618,82
		НР - 72%; СП - 8%			--	10,48	--	71576,36		20860,65	
6	Е11-010205-0502 1101-0205-0502 РСНБ РК 2015	Траншеи, пазухи котлованов и ямы. Засыпка вручную. Группа грунтов 2	м3 грунта	2927,617955	706,64	--	2068783,66	--	--	1489524,24	3842972,53
		НР - 72%; СП - 8%			706,64	--	2068783,66	--		284664,63	
7	Е11-010201-0501 1101-0201-0501 РСНБ РК 2015	Грунт 1, 2 группы. Уплотнение пневматическими трамбовками	м3 уплотненного грунта	6831,108561	131,75	62,84	899974,64	429283,94	--	479366,76	1489688,71
		НР - 72%; СП - 8%			68,90	28,56	470690,70	195096,46		110347,31	
		РАЗДЕЛ 1.Водопровод В1									
8	Е11-220501-0105 1122-0501-0105 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 4	Трубопроводы из полиэтиленовых труб, диаметр 150 мм. Укладка	км трубопровода	0,1	391067,62	131169,30	39106,76	13116,93	845,23	28418,54	72927,33
		НР - 99%; СП - 8%			251446,00	35609,96	25144,60	3561,00		5402,02	
9	Е11-220501-0103 1122-0501-0103 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 4	Трубопроводы из полиэтиленовых труб, диаметр 100 мм. Укладка	км трубопровода	1,49	296662,85	92640,53	442027,65	138034,39	4816,16	332885,93	836906,67
		НР - 99%; СП - 8%			200790,00	24880,08	299177,10	37071,32		61993,09	
10	Е11-220601-0603 1122-0601-0603 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 1	Стыки и фасонные части стальных трубопроводов диаметром 100 мм. Нанесение весьма усиленной антикоррозионной битумно-резиновой или битумно-полимерной изоляции	км трубопровода	0,01	201657,82	45236,57	2016,58	452,37	774,34	918,31	3169,67
		НР - 99%; СП - 8%			78987,00	13771,14	789,87	137,71		234,79	
11	Е11-160601-0102 1116-0601-0102 РСНБ РК 2015	Вентили, задвижки, затворы, клапаны обратные, краны проходные на трубопроводах из стальных труб диаметром до 50 мм. Установка	шт.	20	1880,77	110,20	37615,34	2204,00	6011,34	29238,50	72202,14
		НР - 98%; СП - 8%			1470,00	21,76	29400,00	435,20		5348,31	
12	Е11-160601-0102 1116-0601-0102 РСНБ РК 2015	Вентили, задвижки, затворы, клапаны обратные, краны проходные на трубопроводах из стальных труб диаметром до 50 мм. Установка	шт.	6	1880,77	110,20	11284,60	661,20	1803,40	8771,55	21660,64

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
		НР - 98%; СП - 8%			1470,00	21,76	8820,00	130,56		1604,49	
13	Е11-220801-0105 1122-0801-0105 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 1	**Фасонные части стальные сварные диаметром 100-250 мм. Установка**	т фасонных частей	0,0064	1218868,89	450105,43	7800,76	2880,67	2318,42	3349,44	12042,21
		НР - 99%; СП - 8%			406510,00	122125,72	2601,66	781,60		892,02	
14	Е11-220601-0601 1122-0601-0601 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 1	**Стыки и фасонные части стальных трубопроводов диаметром 50 мм. Нанесение весьма усиленной антикоррозионной битумно-резиновой или битумно-полимерной изоляции**	км трубопровода	0,004	164944,70	44861,63	659,78	179,45	164,38	366,93	1108,85
		НР - 99%; СП - 8%			78987,00	13673,22	315,95	54,69		82,14	
15	Е11-221301-0102 1122-1301-0102 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 6	**Колодцы круглые из сборного железобетона. Устройство в грунтах мокрых**	м3 железобетонных и бетонных конструкций колодца	46,24	54409,33	8217,64	2515887,52	379983,49	1470672,27	799562,00	3580685,48
		НР - 99%; СП - 8%			14386,50	3079,73	665231,76	142406,62		265235,96	
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 1		Тенге			3056399,00	537512,50	1487405,55	3853909,30	12953187,70
							1031480,94	184578,71	--	959495,39	
	Стоимость общестроительных работ -			Тенге			3007499,00				
	Материалы -			Тенге			1479590,81				
	Всего заработная плата -			Тенге				1177273,89			
		Накладные расходы -		Тенге			1165501,15				
		Сметная прибыль -		Тенге			333840,02				
	ВСЕГО, Стоимость общестроительных работ -			Тенге			4506840,21				
		Нормативная трудоемкость -		чел,-ч							1107,19
		Сметная заработная плата -		Тенге				1177273,89			
	Стоимость сантехнических работ -			Тенге			48899,94				
	Материалы -			Тенге			7814,74				
	Всего заработная плата -			Тенге				38785,76			
		Накладные расходы -		Тенге			38010,04				
		Сметная прибыль -		Тенге			6952,80				
	ВСЕГО, Стоимость сантехнических работ -			Тенге			93862,78				
		Нормативная трудоемкость -		чел,-ч							38,74
		Сметная заработная плата -		Тенге				38785,76			
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 1		Тенге			4600703,00				
		Нормативная трудоемкость -		чел,-ч							1145,93
		Сметная заработная плата -		Тенге				1216059,65			
		РАЗДЕЛ 2. Канализационная насосная станция КНС-60м3/час									
		Фундамент под КНС, ПЛ-1									
16	Е11-010101-0308 1101-0101-0308 РСНБ РК 2015	**Грунты 2 группы. Разработка в отвал экскаваторами "Драглайн", "Обратная лопата" с ковшом вместимостью 0,65 (0,5 - 1) м3**	м3 грунта	91,67858	139,30	132,53	12770,80	12150,45	0,00	2426,39	16412,96
		НР - 72%; СП - 8%			6,77	29,99	620,35	2749,64		1215,78	

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
17	Е11-010205-0208 1101-0205-0208 РСНБ РК 2015 ТЧ 01 табл. 11 п.3.179 Кзтр=1,2	**Грунты 2 группы. Разработка вручную с креплениями в траншеях шириной более 2 м и котлованах площадью сечения до 5 м2, глубиной до 3 м. Доработка вручную, зачистка дна и стенок с выкидкой грунта в котлованах и траншеях, разработанных механизированным способом, применен коэффициент к затратам труда - 1,2**	м3 грунта	2,7503574	3122,21	--	8587,19	--	--	6182,78	15951,56
		НР - 72%; СП - 8%			3122,21	--	8587,19	--		1181,60	
18	Е11-010104-0402 1101-0104-0402 РСНБ РК 2015	**Засыпка траншей и котлованов бульдозерами мощностью 59 (80) кВт (л.с.), при перемещении 2 группы грунтов до 5 м**	м3	12,217506	30,63	30,63	374,20	374,20	--	92,17	503,68
		НР - 72%; СП - 8%			--	10,48	--	128,01		37,31	
19	Е11-010205-0502 1101-0205-0502 РСНБ РК 2015	**Засыпка вручную траншей, пазух котлованов и ям в грунтах 2 группы**	м3	5,236074	706,64	--	3700,04	--	--	2664,03	6873,19
		НР - 72%; СП - 8%			706,64	--	3700,04	--		509,13	
20	Е11-010201-0501 1101-0201-0501 РСНБ РК 2015	**Уплотнение грунта 2 группы пневматическими трамбовками**	м3	12,217506	131,75	62,84	1609,61	767,78	0,00	857,35	2664,32
		НР - 72%; СП - 8%			68,90	28,56	841,84	348,93		197,36	
21	Е11-110101-1303 1111-0101-1303 РСНБ РК 2015 К=2	**Покрытия щебеночные с пропиткой битумом. Устройство**	м2 покрытия	13,7	4280,05	260,21	58636,70	3564,90	48946,53	6828,93	70702,88
		НР - 94%; СП - 8%			447,10	83,18	6125,27	1139,54		5237,25	
22	Е11-060101-0115 1106-0101-0115 РСНБ РК 2015	**Плиты фундаментные железобетонные плоские. Устройство**	м3	6,13	3537,35	1603,97	21683,96	9832,33	1866,48	10858,68	35146,06
		НР - 91%; СП - 8%			1628,90	317,69	9985,16	1947,46		2603,41	
23	С121-020101-2803 2102-0101-2803 РСНБ РК 2015	**Бетон тяжелый класса В20, F50, W6, сульфатостойкий ГОСТ 7473-2010**	м3	6,13	25008,00	--	153299,04	--	153299,04	--	165562,96
		СП - 8%			--	--	--	--		12263,92	
24	С121-050309-0303 2105-0309-0303 РСНБ РК 2015	**Сетки арматурные сварные из арматурной стали А-III (А400), диаметром от 6 до 40 мм ГОСТ 23279-2012**	т	0,05806	213489,00	--	12395,17	--	12395,17	--	13386,78
		СП - 8%			--	--	--	--		991,61	
25	Е11-060301-0403 1106-0301-0403 РСНБ РК 2015	**Болты анкерные со связями из арматуры. Установка при бетонировании**	т	0,02772	138406,56	1241,90	3836,63	34,43	531,24	2985,28	7367,67
		НР - 91%; СП - 8%			118000,00	345,25	3270,96	9,57		545,75	

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
26	Е11-080101-0307 1108-0101-0307 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 9	**Стены, фундаменты. Гидроизоляция боковая обмазочная битумная в 2 слоя по выровненной поверхности бутовой кладки, кирпичу, бетону**	м2 поверхности	5,495	822,33	19,15	4518,72	105,20	3165,86	1171,44	6145,37
		НР - 93%; СП - 8%			227,05	2,18	1247,65	11,96		455,21	
		Монтаж КНС									
27	Ц13-370102-0108 1337-0102-0108 РСНБ РК 2015	**Установка КНС. Монтаж на открытой площадке**	шт.	1	179684,67	34223,21	179684,67	34223,21	18048,46	83941,55	284716,31
		НР - 61%; СП - 8%			127413,00	10196,10	127413,00	10196,10		21090,10	
28	Ц13-080104-0201 1308-0104-0201 РСНБ РК 2015	**Шкаф управления и регулирования. Монтаж оборудования**	шкаф	1	22307,19	6404,00	22307,19	6404,00	1759,19	11705,47	36733,67
		НР - 72%; СП - 8%			14144,00	2113,60	14144,00	2113,60		2721,01	
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 2		Тенге			483403,91	67456,49	240011,98	129714,07	662167,42
							175935,45	18644,82	--	49049,44	
	Стоимость монтажных работ -			Тенге			201991,85				
	Материалы -			Тенге			19807,64				
	Всего заработная плата -			Тенге				153866,70			
		Накладные расходы -		Тенге			95647,02				
		Сметная прибыль -		Тенге			23811,11				
	ВСЕГО, Стоимость монтажных работ -			Тенге			321449,99				
		Нормативная трудоемкость -		чел,-ч							142,62
		Сметная заработная плата -		Тенге				153866,70			
	Стоимость общестроительных работ -			Тенге			281412,06				
	Материалы -			Тенге			54510,12				
	Всего заработная плата -			Тенге				40713,57			
	Стоимость материалов и конструкций -			Тенге			12395,17				
	Местные материалы -			Тенге			153299,04				
		Накладные расходы -		Тенге			34067,04				
		Сметная прибыль -		Тенге			25238,33				
	ВСЕГО, Стоимость общестроительных работ -			Тенге			340717,43				
		Нормативная трудоемкость -		чел,-ч							44,03
		Сметная заработная плата -		Тенге				40713,57			
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 2		Тенге			662167,42				
		Нормативная трудоемкость -		чел,-ч							186,65
		Сметная заработная плата -		Тенге				194580,27			
		ИТОГО ПО СМЕТЕ:		Тенге			8623186,93	2575311,23	1727417,52	3983623,37	13615355,12
							4320458,18	771290,22	--	1008544,82	
	Стоимость монтажных работ -			Тенге			201991,85				
	Материалы -			Тенге			19807,64				
	Всего заработная плата -			Тенге				153866,70			
		Накладные расходы -		Тенге			95647,02				
		Сметная прибыль -		Тенге			23811,11				
	ВСЕГО, Стоимость монтажных работ -			Тенге			321449,99				
		Нормативная трудоемкость -		чел,-ч							142,62
		Сметная заработная плата -		Тенге				153866,70			
	Стоимость общестроительных работ -			Тенге			8372295,14				

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
	Материалы -			Тенге			1534100,93				
	Всего заработная плата -			Тенге				4899095,94			
	Стоимость материалов и конструкций -			Тенге			12395,17				
	Местные материалы -			Тенге			153299,04				
		Накладные расходы -		Тенге			3849966,30				
		Сметная прибыль -		Тенге			977780,92				
	ВСЕГО, Стоимость общестроительных работ -			Тенге			13200042,35				
		Нормативная трудоемкость -		чел,-ч							5826,80
		Сметная заработная плата -		Тенге				4899095,94			
	Стоимость сантехнических работ -			Тенге			48899,94				
	Материалы -			Тенге			7814,74				
	Всего заработная плата -			Тенге				38785,76			
		Накладные расходы -		Тенге			38010,04				
		Сметная прибыль -		Тенге			6952,80				
	ВСЕГО, Стоимость сантехнических работ -			Тенге			93862,78				
		Нормативная трудоемкость -		чел,-ч							38,74
		Сметная заработная плата -		Тенге				38785,76			
		ИТОГО ПО СМЕТЕ:		Тенге			13615355,12				
		Нормативная трудоемкость -		чел,-ч							6008,16
		Сметная заработная плата -		Тенге				5091748,40			

				Строит. монтажные работы	Оборудование,тенге	Прочие затраты,тенге	Всего, тенге
		канализация и водопровод	Тенге	13615355			13615355
		Итого по локальным сметам:	Тенге	**13615355**			**13615355**
	СН РК 8.02-09-2002г	Временные здания и сооружения -1,04%	Тенге	177000			177000
		Итого	Тенге	13792354,7			13792355
	СН РК 8.02-07-2002г	Удоражание строительства в зимнее время -2,25%	Тенге	310328			310328
		Доп.оплаты труда в зоне экологического кризиса	Тенге			2363404	2363404
		Итого в базовых ценах 2018г.	Тенге	**14102683**		**2363404**	**16466087**
	Пост МРК	Итого в текущих ценах	Тенге	14102683		2363404	16466087
		Итого по главам	Тенге	14102683		2363404	16466087
		Доп затраты 2%		282054			282054
		Итого		14384736		2363404	16748140
		Итого с гониж.коэффициентом	Тенге	12946263		2127064	15073326
	Пост Правительства	НДС -12%	Тенге			1808799	1808799
		Стоимость строительства	Тенге	**12946263**		**3935863**	**16882125**

Генподрядчик
Директор
ТОО "Нурай-Ақжол РГ"
_____ Оспанов Е.

Субподрядчик:
Директор
ТОО "КазСтройЭксперт"
_____ Әбдіразақ А.

Страниц - 7