Форма КС-3
Утверждена
приказом министерства национальной экономики
Республики Казахстан

Заказчик: Коммунальное государственное учреждение "Кызылординский городской отдел строительства" акимата города Кызылорда
Подрядчик: ТОО "Акмешит - Мелиоратор"
Наименование строительства: Развитие и обустройство инженерно-коммуникационной инфраструктуры ИЖС г. Кызылорда Жилой район Саяхат. Гравийные дороги: Саяхат-1, Саяхат-2, Саяхат-3

Справка
о стоимости выполненных работ за апрель месяц 2019 г.

	код.заказчика	код.подрядчика	Договор		Источ.фин.		организационно-правовая форма	
			номер	дата	наименов.	код	наименов.	код
			№88	08.10.2018г.				
			Дополнительное соглашение					
			№1	14.03.2019г.				
			Дополнительное соглашение					

Наименование пусковых комплексов, объектов	Стоимость выполненных работ и затрат в тенге								
	с начала года по отчетный месяц включительно с НДС	в отчетном месяце без НДС	из графы 1					налог на добавленную стоимость	Всего к оплате
			из них		стоимость прочих затрат, не входящих в состав СМР в сметном базовом уровне цен 2001г.	дополнительные затраты			
			в отчетном месяце	по монтажу оборудования		на приобретение материалов	другие дополнительные расходы		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
Всего по стройке	425 688 251,52	380 078 796,00						45 609 455,52	
С начала строительства	61 509 157,09	54 918 890,26						6 590 266,83	
С начала года	51 663 947,73	46 128 524,76						5 535 422,97	
За отчетный период:	30 085 323,52	26 861 896,00						3 223 427,52	30 085 323,52

Заказчик:
КГУ "Кызылординский городской отдел строительства"
_____ **Кишкенеев А.**

Технадзор:
ТОО "Раян и К" _____ **Турмаханов А.**

Авторский надзор:
ТОО "Абзал Проект Консалтинг" _____ **Кадыркулов К.**

Подрядчик:
Директор ТОО "Акмешит-Мелиоратор"
_____ **Шамахов Б.Ы.**

Заказчик: Коммунальное государственное учреждение "Кызылординский городской отдел строительства" акимата города Кызылорда **Форма №2**

Подрядчик: ТОО "Акмешит - Мелиоратор"

Наименование строительства: Развитие и обустройство инженерно-коммуникационной инфраструктуры ИЖС г. Кызылорда Жилой район Саяхат. Гравийные

Доп. соглашения №1 от 14.03.2019 года к договору №88 от 08.10.2018 года

АКТ №3
приемки выполненных работ
за апрель месяц 2019 г.

Составлена в ценах на 2017 года

№ п.п.	Шифр норм и коды ресурсов	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Количество		Стоимость, тенге	
				на единицу измерения	по проекту	на.единицу измерения	по проекту
1	2	3	4	5	6	7	8
		РАЗДЕЛ 1.Гравийные дороги в районе Саяхат-1 по ул.Саяхат-6					
		Земляные работы					
1	**Е011-010104-0106 11-010104-0106 РСНБ РК 2015**	**Грунты 2 группы. Разработка бульдозерами мощностью 79 кВт (108 л с) при перемещении грунта до 10 м**	**м3 грунта**	**195,0000**		**24,16**	**4710,77**
1. 1	3	Затраты труда машинистов	чел-ч	0,00681	1,328	1111,02	1475,38
		Итого оплата труда:				**7,57**	**1475,38**
1. 2	258 С (31-010101-0103)	Бульдозеры, 79 кВт (108 л.с.)	маш.-ч	0,00681	1,328	3547,40	4710,77
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел.	чел-ч	0,00681	1,328	1111,02	1475,43
		Итого эксплуатация машин:				**24,16**	**4710,77**
		НР первого уровня	%	59,1		4,47	871,95
		НР второго уровня	%	4,24		1,21	236,71
		Накладные расходы	%	--		5,69	1108,66
		Сметная прибыль (НЗО=8)	%	8		2,39	465,55
		Сметная стоимость:				**32,23**	**6284,98**

1	2	3	4	5	6	7	8
2	**Е011-010104-0114 11-010104-0114 РСНБ РК 2015 Н53.4) К=4**	**Грунты 2 группы. Разработка бульдозерами мощностью 79 кВт (108 л с). Добавлять на каждые последующие 10 м перемещения грунта**	**м3 грунта**	**195,0000**		**76,48**	**14913,98**
2. 1	3	Затраты труда машинистов	чел-ч	0,02156	4,204	1111,02	4670,95
		Итого оплата труда:				**23,95**	**4670,95**
2. 2	258 С (31-010101-0103)	Бульдозеры, 79 кВт (108 л.с.)	маш.-ч	0,02156	4,204	3547,40	14913,98
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел.	чел-ч	0,02156	4,204	1111,02	4670,73
		Итого эксплуатация машин:				**76,48**	**14913,98**
		НР первого уровня	%	59,1		14,16	2760,53
		НР второго уровня	%	4,24		3,84	749,40
		Накладные расходы	%	--		18,00	3509,93
		Сметная прибыль (Н30=8)	%	8		7,56	1473,91
		Сметная стоимость:				**102,04**	**19897,82**
3	**Е011-010103-0202 11-010103-0202 РСНБ РК 2015**	**Грунты 2 группы. Разработка скреперами самоходными с ковшом вместимостью 8 м3 при перемещении грунта до 300 м**	**м3 грунта**	**36,0000**		**279,99**	**10079,72**
3. 1	1	Затраты труда рабочих-строителей(2=671,19)	чел-ч	0,00747	0,26892	671,19	180,50
3. 2	3	Затраты труда машинистов	чел-ч	0,04563	1,643	1111,02	1825,05
		Итого оплата труда:				**55,71**	**2005,55**
3. 3	107 С (31-010103-0201)	Автогрейдеры среднего типа, 99 кВт (135 л.с.)	маш.-ч	0,00065	0,0234	6158,58	144,11
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел.	чел-ч	0,00065	0,0234	1111,02	26,00
3. 4	258 С (31-010101-0103)	Бульдозеры, 79 кВт (108 л.с.)	маш.-ч	0,00148	0,05328	3547,40	189,01
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел.	чел-ч	0,00148	0,05328	1111,02	59,20
3. 5	1679 С (31-010102-0301)	Скреперы самоходные на колесных тягачах, 8 м3	маш.-ч	0,0325	1,17	6741,43	7887,47
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел.	чел-ч	0,0325	1,17	1111,02	1299,89
3. 6	1838 С (33-040101-0107)	Тракторы на гусеничном ходу, 132 кВт (180 л.с.)	маш.-ч	0,011	0,396	4238,98	1678,64
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел.	чел-ч	0,011	0,396	1111,02	439,96
		Итого эксплуатация машин:				**274,98**	**9899,23**

1	2	3	4	5	6	7	8
		НР первого уровня	%	59,1		32,92	1185,28
		НР второго уровня	%	4,24		13,27	477,64
		Накладные расходы	%	--		46,19	1662,91
		Сметная прибыль (Н30=8)	%	8		26,09	939,41
		Сметная стоимость:				**352,28**	**12682,05**
4	**Е011-010103-0206 11-010103-0206 РСНБ РК 2015 Н53.2) К=2**	**Грунты 2 группы. Разработка скреперами самоходными с ковшом вместимостью 8 м3. Добавлять на каждые последующие 100 м при перемещении по дорогам с покрытиями переходными**	**м3 грунта**	**36,0000**		**-44,83**	**-1613,74**
4. 1	1	Затраты труда рабочих-строителей(2=671,19)	чел-ч	0,0015	0,054	-671,19	-36,24
4. 2	3	Затраты труда машинистов	чел-ч	0,0065	0,234	-1111,02	-259,98
		Итого оплата труда:				**-8,23**	**-296,22**
4. 3	1679 С (31-010102-0301)	Скреперы самоходные на колесных тягачах, 8 м3	маш.-ч	0,0065	0,234	-6741,43	-1577,49
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел.	чел-ч	0,0065	0,234	-1111,02	-259,98
		Итого эксплуатация машин:				**-43,82**	**-1577,49**
		НР первого уровня	%	59,1		-4,86	-175,07
		НР второго уровня	%	4,24		-2,11	-75,85
		Накладные расходы	%	--		-6,97	-250,91
		Сметная прибыль (Н30=8)	%	8		-4,14	-149,17
		Сметная стоимость:				**-55,94**	**-2013,82**
5	**Е011-010102-0307 11-010102-0307 РСНБ РК 2015**	**Грунты 1 группы. Разработка с погрузкой на автомобили-самосвалы экскаваторами с ковшом вместимостью 0,65 м3**	**м3 грунта**	**1558,0000**		**98,78**	**153899,62**
5. 1	1	Затраты труда рабочих-строителей(2=671,19)	чел-ч	0,008	12,464	671,19	8365,71
5. 2	3	Затраты труда машинистов	чел-ч	0,0232	36,146	1111,02	40158,48
		Итого оплата труда:				**31,15**	**48524,20**
5. 3	258 С (31-010101-0103)	Бульдозеры, 79 кВт (108 л.с.)	маш.-ч	0,0058	9,036	3547,40	32055,73
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел.	чел-ч	0,0058	9,036	1111,02	10039,18
5. 4	2264 С (31-010201-0103)	Экскаваторы одноковшовые дизельные на гусеничном ходу, 0,65 м3	маш.-ч	0,0174	27,109	4182,87	113394,26
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел.	чел-ч	0,0174	27,109	1111,02	30118,64
		Итого эксплуатация машин:				**93,36**	**145449,98**

1	2	3	4	5	6	7	8
5. 5	100081 С (21-010201-0604)	Щебень из плотных горных пород для строительных работ М1000, фракция 40-70 мм СТ РК 1284-2004	м3	0,00003	0,04674	1795,46	83,92
		Итого материалов:				**0,05**	**83,92**
		НР первого уровня	%	59,1		18,41	28677,80
		НР второго уровня	%	4,24		4,97	7741,28
		Накладные расходы	%	--		23,38	36419,08
		Сметная прибыль (Н30=8)	%	8		9,77	15225,50
		Сметная стоимость:				**131,93**	**205544,20**
6	**С341-020101-1020 41-020101-1020 РСНБ РК 2015 в ценах III квартала 2017 года**	**Перевозка строительных грузов самосвалами вне карьеров. Грузоподъемность 7,5 т. Класс груза 1. Расстояние перевозки 20 км**	**т**	**2914,0000**		**696,87**	**2030679,18**
		НР второго уровня	%	4,24		29,55	86100,80
		Накладные расходы	%	--		29,55	86100,80
		Сметная прибыль (Н30=8)	%	8		58,11	169342,40
		Сметная стоимость:				**784,53**	**2286122,38**
7	**Е011-010201-0101 11-010201-0101 РСНБ РК 2015**	**Грунт. Уплотнение прицепными катками на пневмоколесном ходу 25 т. Первый проход по одному следу при толщине слоя 25 см**	**м3 уплотненного грунта**	**1442,0000**		**55,67**	**80276,12**
7. 1	3	Затраты труда машинистов	чел-ч	0,01567	22,596	1097,28	24794,35
		Итого оплата труда:				**17,19**	**24794,35**
7. 2	258 С (31-010101-0103)	Бульдозеры, 79 кВт (108 л.с.)	маш.-ч	0,0143	20,621	3547,40	73149,52
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел.	чел-ч	0,0143	20,621	1111,02	22910,34
7. 3	618 С (32-010102-0301)	Катки дорожные прицепные на пневмоколесном ходу, 25 т	маш.-ч	0,00137	1,976	691,40	1365,89
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 0 чел.	чел-ч	–	–	–	–
7. 4	1835 С (33-040101-0102)	Тракторы на гусеничном ходу, 79 кВт (108 л.с.)	маш.-ч	0,00137	1,976	2916,02	5760,71
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел.	чел-ч	0,00137	1,976	953,89	1884,89
		Итого эксплуатация машин:				**55,67**	**80276,12**
		НР первого уровня	%	59,1		10,16	14653,46

1	2	3	4	5	6	7	8
		НР второго уровня	%	4,24		2,79	4025,01
		Накладные расходы	%	--		12,95	18678,47
		Сметная прибыль (Н30=8)	%	8		5,49	7916,37
		Сметная стоимость:				**74,11**	**106870,96**
8	**Е011-010201-0107 11-010201-0107 РСНБ РК 2015 Н53.5) К=5**	**Грунт. Уплотнение прицепными катками на пневмоколесном ходу 25 т. На каждый последующий проход по одному следу при толщине слоя 25 см**	**м3 уплотненного грунта**	**1442,0000**		**24,71**	**35633,01**
8. 1	3	Затраты труда машинистов	чел-ч	0,00685	9,878	953,89	9422,24
		Итого оплата труда:				**6,53**	**9422,24**
8. 2	618 С (32-010102-0301)	Катки дорожные прицепные на пневмоколесном ходу, 25 т	маш.-ч	0,00685	9,878	691,40	6829,44
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 0 чел.	чел-ч	--	--	--	--
8. 3	1835 С (33-040101-0102)	Тракторы на гусеничном ходу, 79 кВт (108 л.с.)	маш.-ч	0,00685	9,878	2916,02	28803,57
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел.	чел-ч	0,00685	9,878	953,89	9422,53
		Итого эксплуатация машин:				**24,71**	**35633,01**
		НР первого уровня	%	59,1		3,86	5568,54
		НР второго уровня	%	4,24		1,21	1746,95
		Накладные расходы	%	--		5,07	7315,49
		Сметная прибыль (Н30=8)	%	8		2,38	3435,88
		Сметная стоимость:				**32,17**	**46384,38**
9	**Е011-010201-0601 11-010201-0601 РСНБ РК 2015**	**Грунт насыпей уплотняемый. Полив водой**	**м3 уплотненного грунта**	**1442,0000**		**51,06**	**73626,98**
9. 1	1	Затраты труда рабочих-строителей(1=618,61)	чел-ч	0,0122	17,592	618,61	10882,83
9. 2	3	Затраты труда машинистов	чел-ч	0,0122	17,592	828,31	14571,96
		Итого оплата труда:				**17,65**	**25454,80**
9. 3	1135 С (32-010211-0201)	Машины поливомоечные, 6000 л	маш.-ч	0,0122	17,592	3337,04	58706,54
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел.	чел-ч	0,0122	17,592	828,31	14571,63
		Итого эксплуатация машин:				**40,71**	**58706,54**
9. 4	249132 С (21-130703-1405)	Вода техническая	м3	0,1	144,2	28,00	4037,60

1	2	3	4	5	6	7	8
		Итого материалов:				**2,80**	**4037,60**
		НР первого уровня	%	59,1		10,43	15043,78
		НР второго уровня	%	4,24		2,61	3759,64
		Накладные расходы	%	--		13,04	18803,42
		Сметная прибыль (Н30=8)	%	8		5,13	7394,43
		Сметная стоимость:				**69,23**	**99824,83**
10	**Е011-010107-2303 11-010107-2303 РСНБ РК 2015**	**Участок поливной. Выравнивание поверхности автогрейдерами средними к трактору мощностью 99 кВт (135 л с)**	**га**	**0,3060**		**6531,27**	**1998,57**
10. 1	1	Затраты труда рабочих-строителей(2=671,19)	чел-ч	0,28	0,08568	671,19	57,51
10. 2	3	Затраты труда машинистов	чел-ч	1,03	0,31518	1111,02	350,17
		Итого оплата труда:				**1332,28**	**407,68**
10. 3	107 С (31-010103-0201)	Автогрейдеры среднего типа, 99 кВт (135 л.с.)	маш.-ч	1,03	0,31518	6158,58	1941,06
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел.	чел-ч	1,03	0,31518	1111,02	350,17
		Итого эксплуатация машин:				**6343,34**	**1941,06**
		НР первого уровня	%	59,1		787,38	240,94
		НР второго уровня	%	4,24		310,31	94,96
		Накладные расходы	%	--		1097,69	335,89
		Сметная прибыль (Н30=8)	%	8		610,32	186,76
		Сметная стоимость:				**8239,28**	**2521,22**
		Дорожная одежда					
11	**Е011-270401-0101 11-270401-0101 РСНБ РК 2015**	**Слои оснований подстилающие и выравнивающие из песка. Устройство**	**м3 материала основания в плотном теле**	**461,0000**		**881,25**	**406256,10**
11. 1	1	Затраты труда рабочих-строителей(2,3=689,75)	чел-ч	0,144	66,384	689,75	45788,36
11. 2	3	Затраты труда машинистов	чел-ч	0,1357	62,558	1008,10	63064,59
		Итого оплата труда:				**236,12**	**108852,95**
11. 3	107 С (31-010103-0201)	Автогрейдеры среднего типа, 99 кВт (135 л.с.)	маш.-ч	0,0155	7,145	6158,58	44006,13
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел.	чел-ч	0,0155	7,145	1111,02	7938,24
11. 4	112 С (31-050501-0101)	Автопогрузчики, 5 т	маш.-ч	0,0429	19,777	3370,50	66658,04
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел.	чел-ч	0,0429	19,777	828,31	16381,49

1	2	3	4	5	6	7	8
11. 5	626 С (32-010101-0202)	Катки дорожные самоходные на пневмоколесном ходу, 30 т	маш.-ч	0,0708	32,639	7347,21	239804,12
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел.	чел-ч	0,0708	32,639	1111,02	36262,58
11. 6	1135 С (32-010211-0201)	Машины поливомоечные, 6000 л	маш.-ч	0,0065	2,996	3337,04	9999,44
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел.	чел-ч	0,0065	2,996	828,31	2481,62
		Итого эксплуатация машин:				**781,93**	**360467,73**
11. 7	249133 С (21-130703-1406)	Вода с открытых источников	м3	0,05	23,05	--	--
		Итого материалов:				**0,00**	--
		НР первого уровня	%	60,3		142,38	65638,33
		НР второго уровня	%	4,24		43,40	20008,32
		Накладные расходы	%	--		185,78	85646,65
		Сметная прибыль (Н30=8)	%	8		85,36	39352,22
		Сметная стоимость:				**1152,40**	**531254,97**
12	**С121-010401-0101 21-010401-0101 РСНБ РК 2015 в ценах III квартала 2017 года**	**Песок природный ГОСТ 8736-2014**	**м3**	**461,0000**		**2707,52**	**1248166,72**
		НР второго уровня	%	4,24		114,80	52922,27
		Накладные расходы	%	--		114,80	52922,27
		Сметная прибыль (Н30=8)	%	8		225,79	104087,12
		Сметная стоимость:				**3048,10**	**1405176,11**
ИТОГО ПРЯМЫЕ ЗАТРАТЫ ПО РАЗДЕЛУ 1			Тенге				**4058627,00**
		В том числе:					
	Стоимость общестроительных работ -		Тенге				**4058627,00**
	Материалы -		Тенге				**4121,52**
	Всего заработная плата -		Тенге				**225311,86**
	Местные материалы -		Тенге				**1248166,72**
	Транспортные расходы -		Тенге				**2030679,18**
		Накладные расходы -	Тенге				**312252,67**
		в т.ч. накладные первого уровня -	Тенге				**134465,55**
		в т.ч. накладные второго уровня -	Тенге				**177787,12**
		Сметная прибыль -	Тенге				**349670,38**

1	2	3	4	5	6	7	8
	ВСЕГО, Стоимость общестроительных работ -		Тенге				**4720550,07**
		Нормативная трудоемкость -	чел.-ч				**252,77**
		Сметная заработная плата -	Тенге				**225311,86**
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 1	Тенге				**4720550,07**
		Нормативная трудоемкость -	чел.-ч				**252,77**
		Сметная заработная плата -	Тенге				**225311,86**
		РАЗДЕЛ 2.Гравийные дороги в районе Саяхат-1 по ул.Саяхат-7					
		Земляные работы					
13	**Е011-010104-0106 11-010104-0106 РСНБ РК 2015**	**Грунты 2 группы. Разработка бульдозерами мощностью 79 кВт (108 л с) при перемещении грунта до 10 м**	**м3 грунта**	**181,0000**		**24,16**	**4372,56**
13. 1	3	Затраты труда машинистов	чел-ч	0,00681	1,233	1111,02	1369,45
		Итого оплата труда:				**7,57**	**1369,45**
13. 2	258 С (31-010101-0103)	Бульдозеры, 79 кВт (108 л.с.)	маш.-ч	0,00681	1,233	3547,40	4372,56
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел.	чел-ч	0,00681	1,233	1111,02	1369,89
		Итого эксплуатация машин:				**24,16**	**4372,56**
		НР первого уровня	%	59,1		4,47	809,35
		НР второго уровня	%	4,24		1,21	219,71
		Накладные расходы	%	--		5,69	1029,06
		Сметная прибыль (Н30=8)	%	8		2,39	432,13
		Сметная стоимость:				**32,23**	**5833,75**
14	**Е011-010104-0114 11-010104-0114 РСНБ РК 2015 Н53.4) К=4**	**Грунты 2 группы. Разработка бульдозерами мощностью 79 кВт (108 л с). Добавлять на каждые последующие 10 м перемещения грунта**	**м3 грунта**	**181,0000**		**76,48**	**13843,23**
14. 1	3	Затраты труда машинистов	чел-ч	0,02156	3,902	1111,02	4335,60
		Итого оплата труда:				**23,95**	**4335,60**
14. 2	258 С (31-010101-0103)	Бульдозеры, 79 кВт (108 л.с.)	маш.-ч	0,02156	3,902	3547,40	13843,23
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел.	чел-ч	0,02156	3,902	1111,02	4335,20
		Итого эксплуатация машин:				**76,48**	**13843,23**
		НР первого уровня	%	59,1		14,16	2562,34
		НР второго уровня	%	4,24		3,84	695,60
		Накладные расходы	%	--		18,00	3257,94

1	2	3	4	5	6	7	8
		Сметная прибыль (Н30=8)	%	8		7,56	1368,09
		Сметная стоимость:				**102,04**	**18469,26**
15	**Е011-010103-0202 11-010103-0202 РСНБ РК 2015**	**Грунты 2 группы. Разработка скреперами самоходными с ковшом вместимостью 8 м3 при перемещении грунта до 300 м**	**м3 грунта**	**27,0000**		**279,99**	**7559,79**
15. 1	1	Затраты труда рабочих-строителей(2=671,19)	чел-ч	0,00747	0,20169	671,19	135,37
15. 2	3	Затраты труда машинистов	чел-ч	0,04563	1,232	1111,02	1368,79
		Итого оплата труда:				**55,71**	**1504,16**
15. 3	107 С (31-010103-0201)	Автогрейдеры среднего типа, 99 кВт (135 л.с.)	маш.-ч	0,00065	0,01755	6158,58	108,08
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел.	чел-ч	0,00065	0,01755	1111,02	19,50
15. 4	258 С (31-010101-0103)	Бульдозеры, 79 кВт (108 л.с.)	маш.-ч	0,00148	0,03996	3547,40	141,75
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел.	чел-ч	0,00148	0,03996	1111,02	44,40
15. 5	1679 С (31-010102-0301)	Скреперы самоходные на колесных тягачах, 8 м3	маш.-ч	0,0325	0,8775	6741,43	5915,60
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел.	чел-ч	0,0325	0,8775	1111,02	974,92
15. 6	1838 С (33-040101-0107)	Тракторы на гусеничном ходу, 132 кВт (180 л.с.)	маш.-ч	0,011	0,297	4238,98	1258,98
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел.	чел-ч	0,011	0,297	1111,02	329,97
		Итого эксплуатация машин:				**274,98**	**7424,42**
		НР первого уровня	%	59,1		32,92	888,96
		НР второго уровня	%	4,24		13,27	358,23
		Накладные расходы	%	--		46,19	1247,19
		Сметная прибыль (Н30=8)	%	8		26,09	704,56
		Сметная стоимость:				**352,28**	**9511,54**
16	**Е011-010103-0206 11-010103-0206 РСНБ РК 2015 Н53.2) К=2**	**Грунты 2 группы. Разработка скреперами самоходными с ковшом вместимостью 8 м3. Добавлять на каждые последующие 100 м при перемещении по дорогам с покрытиями переходными**	**м3 грунта**	**27,0000**		**-44,83**	**-1210,30**
16. 1	1	Затраты труда рабочих-строителей(2=671,19)	чел-ч	0,0015	0,0405	-671,19	-27,18
16. 2	3	Затраты труда машинистов	чел-ч	0,0065	0,1755	-1111,02	-194,98
		Итого оплата труда:				**-8,23**	**-222,17**

1	2	3	4	5	6	7	8
16. 3	1679 С (31-010102-0301)	Скреперы самоходные на колесных тягачах, 8 м3	маш.-ч	0,0065	0,1755	-6741,43	-1183,12
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел.	чел-ч	0,0065	0,1755	-1111,02	-194,98
		Итого эксплуатация машин:				**-43,82**	**-1183,12**
		НР первого уровня	%	59,1		-4,86	-131,30
		НР второго уровня	%	4,24		-2,11	-56,88
		Накладные расходы	%	--		-6,97	-188,18
		Сметная прибыль (Н30=8)	%	8		-4,14	-111,88
		Сметная стоимость:				**-55,94**	**-1510,37**
17	**Е011-010102-0307 11-010102-0307 РСНБ РК 2015**	**Грунты 1 группы. Разработка с погрузкой на автомобили-самосвалы экскаваторами с ковшом вместимостью 0,65 м3**	**м3 грунта**	**1446,0000**		**98,78**	**142836,23**
17. 1	1	Затраты труда рабочих-строителей(2=671,19)	чел-ч	0,008	11,568	671,19	7764,33
17. 2	3	Затраты труда машинистов	чел-ч	0,0232	33,547	1111,02	37271,61
		Итого оплата труда:				**31,15**	**45035,94**
17. 3	258 С (31-010101-0103)	Бульдозеры, 79 кВт (108 л.с.)	маш.-ч	0,0058	8,387	3547,40	29751,33
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел.	чел-ч	0,0058	8,387	1111,02	9318,12
17. 4	2264 С (31-010201-0103)	Экскаваторы одноковшовые дизельные на гусеничном ходу, 0,65 м3	маш.-ч	0,0174	25,16	4182,87	105242,68
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел.	чел-ч	0,0174	25,16	1111,02	27953,26
		Итого эксплуатация машин:				**93,36**	**134994,02**
17. 5	100081 С (21-010201-0604)	Щебень из плотных горных пород для строительных работ М1000, фракция 40-70 мм СТ РК 1284-2004	м3	0,00003	0,04338	1795,46	77,89
		Итого материалов:				**0,05**	**77,89**
		НР первого уровня	%	59,1		18,41	26616,24
		НР второго уровня	%	4,24		4,97	7184,78
		Накладные расходы	%	--		23,38	33801,02
		Сметная прибыль (Н30=8)	%	8		9,77	14130,98
		Сметная стоимость:				**131,93**	**190768,23**

1	2	3	4	5	6	7	8
18	**С341-020101-1020 41-020101-1020 РСНБ РК 2015 в ценах III квартала 2017 года**	**Перевозка строительных грузов самосвалами вне карьеров. Грузоподъемность 7,5 т. Класс груза 1. Расстояние перевозки 20 км**	**т**	**2704,0000**		**696,87**	**1884336,48**
		НР второго уровня	%	4,24		29,55	79895,87
		Накладные расходы	%	--		29,55	79895,87
		Сметная прибыль (Н30=8)	%	8		58,11	157138,59
		Сметная стоимость:				**784,53**	**2121370,93**
19	**Е011-010201-0101 11-010201-0101 РСНБ РК 2015**	**Грунт. Уплотнение прицепными катками на пневмоколесном ходу 25 т. Первый проход по одному следу при толщине слоя 25 см**	**м3 уплотненного грунта**	**1338,0000**		**55,67**	**74486,44**
19. 1	3	Затраты труда машинистов	чел-ч	0,01567	20,966	1097,28	23006,13
		Итого оплата труда:				**17,19**	**23006,13**
19. 2	258 С (31-010101-0103)	Бульдозеры, 79 кВт (108 л.с.)	маш.-ч	0,0143	19,133	3547,40	67873,82
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел.	чел-ч	0,0143	19,133	1111,02	21257,15
19. 3	618 С (32-010102-0301)	Катки дорожные прицепные на пневмоколесном ходу, 25 т	маш.-ч	0,00137	1,833	691,40	1267,38
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 0 чел.	чел-ч	--	--	--	--
19. 4	1835 С (33-040101-0102)	Тракторы на гусеничном ходу, 79 кВт (108 л.с.)	маш.-ч	0,00137	1,833	2916,02	5345,24
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел.	чел-ч	0,00137	1,833	953,89	1748,48
		Итого эксплуатация машин:				**55,67**	**74486,44**
		НР первого уровня	%	59,1		10,16	13596,62
		НР второго уровня	%	4,24		2,79	3734,72
		Накладные расходы	%	--		12,95	17331,34
		Сметная прибыль (Н30=8)	%	8		5,49	7345,42
		Сметная стоимость:				**74,11**	**99163,21**
20	**Е011-010201-0107 11-010201-0107 РСНБ РК 2015 Н53.5) К=5**	**Грунт. Уплотнение прицепными катками на пневмоколесном ходу 25 т. На каждый последующий проход по одному следу при толщине слоя 25 см**	**м3 уплотненного грунта**	**1338,0000**		**24,71**	**33063,09**

1	2	3	4	5	6	7	8
20. 1	3	Затраты труда машинистов	чел-ч	0,00685	9,165	953,89	8742,69
		Итого оплата труда:				**6,53**	**8742,69**
20. 2	618 С (32-010102-0301)	Катки дорожные прицепные на пневмоколесном ходу, 25 т	маш.-ч	0,00685	9,165	691,40	6336,89
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 0 чел.	чел-ч	--	--	--	--
20. 3	1835 С (33-040101-0102)	Тракторы на гусеничном ходу, 79 кВт (108 л.с.)	маш.-ч	0,00685	9,165	2916,02	26726,20
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел.	чел-ч	0,00685	9,165	953,89	8742,40
		Итого эксплуатация машин:				**24,71**	**33063,09**
		НР первого уровня	%	59,1		3,86	5166,93
		НР второго уровня	%	4,24		1,21	1620,95
		Накладные расходы	%	--		5,07	6787,88
		Сметная прибыль (Н30=8)	%	8		2,38	3188,08
		Сметная стоимость:				**32,17**	**43039,05**
21	**Е011-010201-0601 11-010201-0601 РСНБ РК 2015**	**Грунт насыпей уплотняемый. Полив водой**	**м3 уплотненного грунта**	**1338,0000**		**51,06**	**68316,85**
21. 1	1	Затраты труда рабочих-строителей(1=618,61)	чел-ч	0,0122	16,324	618,61	10097,94
21. 2	3	Затраты труда машинистов	чел-ч	0,0122	16,324	828,31	13521,00
		Итого оплата труда:				**17,65**	**23618,94**
21. 3	1135 С (32-010211-0201)	Машины поливомоечные, 6000 л	маш.-ч	0,0122	16,324	3337,04	54472,51
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел.	чел-ч	0,0122	16,324	828,31	13521,33
		Итого эксплуатация машин:				**40,71**	**54472,51**
21. 4	249132 С (21-130703-1405)	Вода техническая	м3	0,1	133,8	28,00	3746,40
		Итого материалов:				**2,80**	**3746,40**
		НР первого уровня	%	59,1		10,43	13958,80
		НР второго уровня	%	4,24		2,61	3488,49
		Накладные расходы	%	--		13,04	17447,28
		Сметная прибыль (Н30=8)	%	8		5,13	6861,13
		Сметная стоимость:				**69,23**	**92625,26**

1	2	3	4	5	6	7	8
22	**Е011-010107-2303 11-010107-2303 РСНБ РК 2015**	**Участок поливной. Выравнивание поверхности автогрейдерами средними к трактору мощностью 99 кВт (135 л с)**	**га**	**0,3036**		**6531,27**	**1982,89**
22. 1	1	Затраты труда рабочих-строителей(2=671,19)	чел-ч	0,28	0,085008	671,19	57,06
22. 2	3	Затраты труда машинистов	чел-ч	1,03	0,312708	1111,02	347,42
		Итого оплата труда:				**1332,28**	**404,48**
22. 3	107 С (31-010103-0201)	Автогрейдеры среднего типа, 99 кВт (135 л.с.)	маш.-ч	1,03	0,312708	6158,58	1925,84
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел.	чел-ч	1,03	0,312708	1111,02	347,42
		Итого эксплуатация машин:				**6343,34**	**1925,84**
		НР первого уровня	%	59,1		787,38	239,05
		НР второго уровня	%	4,24		310,31	94,21
		Накладные расходы	%	--		1097,69	333,26
		Сметная прибыль (Н30=8)	%	8		610,32	185,29
		Сметная стоимость:				**8239,28**	**2501,44**
		Дорожная одежда					
23	**Е011-270401-0101 11-270401-0101 РСНБ РК 2015**	**Слои оснований подстилающие и выравнивающие из песка. Устройство**	**м3 материала основания в плотном теле**	**457,4000**		**881,25**	**403083,60**
23. 1	1	Затраты труда рабочих-строителей(2,3=689,75)	чел-ч	0,144	65,866	689,75	45430,80
23. 2	3	Затраты труда машинистов	чел-ч	0,1357	62,069	1008,10	62572,11
		Итого оплата труда:				**236,12**	**108002,91**
23. 3	107 С (31-010103-0201)	Автогрейдеры среднего типа, 99 кВт (135 л.с.)	маш.-ч	0,0155	7,09	6158,58	43662,48
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел.	чел-ч	0,0155	7,09	1111,02	7877,13
23. 4	112 С (31-050501-0101)	Автопогрузчики, 5 т	маш.-ч	0,0429	19,622	3370,50	66137,50
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел.	чел-ч	0,0429	19,622	828,31	16253,10
23. 5	626 С (32-010101-0202)	Катки дорожные самоходные на пневмоколесном ходу, 30 т	маш.-ч	0,0708	32,384	7347,21	237931,46
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел.	чел-ч	0,0708	32,384	1111,02	35979,27
23. 6	1135 С (32-010211-0201)	Машины поливомоечные, 6000 л	маш.-ч	0,0065	2,973	3337,04	9921,35

1	2	3	4	5	6	7	8
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел.	чел-ч	0,0065	2,973	828,31	2462,57
		Итого эксплуатация машин:				**781,93**	**357652,80**
23. 7	249133 С (21-130703-1406)	Вода с открытых источников	м3	0,05	22,87	--	--
		Итого материалов:				**0,00**	**0,00**
		НР первого уровня	%	60,3		142,38	65125,75
		НР второго уровня	%	4,24		43,40	19852,08
		Накладные расходы	%	--		185,78	84977,83
		Сметная прибыль (Н30=8)	%	8		85,36	39044,91
		Сметная стоимость:				**1152,40**	**527106,34**
24	**С121-010401-0101 21-010401-0101 РСНБ РК 2015 в ценах III квартала 2017 года**	**Песок природный ГОСТ 8736-2014**	**м3**	**457,4000**		**2707,52**	**1238419,65**
		НР второго уровня	%	4,24		114,80	52508,99
		Накладные расходы	%	--		114,80	52508,99
		Сметная прибыль (Н30=8)	%	8		225,79	103274,29
		Сметная стоимость:				**3048,10**	**1394202,93**
ИТОГО ПРЯМЫЕ ЗАТРАТЫ ПО РАЗДЕЛУ 2			Тенге				**3871090,50**
		В том числе:					
	Стоимость общестроительных работ -		Тенге				**3871090,50**
	Материалы -		Тенге				**3824,29**
	Всего заработная плата -		Тенге				**215798,13**
	Местные материалы -		Тенге				**1238419,65**
	Транспортные расходы -		Тенге				**1884336,48**
		Накладные расходы -	Тенге				**298429,48**
		в т.ч. накладные первого уровня -	Тенге				**128832,73**
		в т.ч. накладные второго уровня -	Тенге				**169596,75**
		Сметная прибыль -	Тенге				**333561,60**
	ВСЕГО, Стоимость общестроительных работ -		Тенге				**4503081,58**
		Нормативная трудоемкость -	чел.-ч				**242,58**
		Сметная заработная плата -	Тенге				**215798,13**
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 2	Тенге				**4503081,58**
		Нормативная трудоемкость -	чел.-ч				**242,58**
		Сметная заработная плата -	Тенге				**215798,13**

1	2	3	4	5	6	7	8
РАЗДЕЛ 3.Гравийные дороги в районе Саяхат-1 по ул.Саяхат-32							
		Земляные работы					
25	**Е011-010104-0106 11-010104-0106 РСНБ РК 2015**	**Грунты 2 группы. Разработка бульдозерами мощностью 79 кВт (108 л с) при перемещении грунта до 10 м**	**м3 грунта**	**397,0000**		**24,16**	**9590,64**
25. 1	3	Затраты труда машинистов	чел-ч	0,00681	2,704	1111,02	3003,72
		Итого оплата труда:				**7,57**	**3003,72**
25. 2	258 С (31-010101-0103)	Бульдозеры, 79 кВт (108 л.с.)	маш.-ч	0,00681	2,704	3547,40	9590,64
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел.	чел-ч	0,00681	2,704	1111,02	3004,20
		Итого эксплуатация машин:				**24,16**	**9590,64**
		НР первого уровня	%	59,1		4,47	1775,20
		НР второго уровня	%	4,24		1,21	481,91
		Накладные расходы	%	--		5,69	2257,11
		Сметная прибыль (Н30=8)	%	8		2,39	947,82
		Сметная стоимость:				**32,23**	**12795,57**
26	**Е011-010104-0114 11-010104-0114 РСНБ РК 2015 Н53.4) К=4**	**Грунты 2 группы. Разработка бульдозерами мощностью 79 кВт (108 л с). Добавлять на каждые последующие 10 м перемещения грунта**	**м3 грунта**	**397,0000**		**76,48**	**30363,33**
26. 1	3	Затраты труда машинистов	чел-ч	0,02156	8,559	1111,02	9509,58
		Итого оплата труда:				**23,95**	**9509,58**
26. 2	258 С (31-010101-0103)	Бульдозеры, 79 кВт (108 л.с.)	маш.-ч	0,02156	8,559	3547,40	30363,33
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел.	чел-ч	0,02156	8,559	1111,02	9509,22
		Итого эксплуатация машин:				**76,48**	**30363,33**
		НР первого уровня	%	59,1		14,16	5620,16
		НР второго уровня	%	4,24		3,84	1525,70
		Накладные расходы	%	--		18,00	7145,86
		Сметная прибыль (Н30=8)	%	8		7,56	3000,74
		Сметная стоимость:				**102,04**	**40509,93**
27	**Е011-010103-0108 11-010103-0108 РСНБ РК 2015**	**Грунты 2 группы. Разработка скреперами прицепными с ковшом вместимостью 8 м3 при перемещении грунта до 100 м**	**м3 грунта**	**106,0000**		**100,86**	**10690,67**
27. 1	1	Затраты труда рабочих-строителей(2=671,19)	чел-ч	0,00367	0,38902	671,19	261,11

1	2	3	4	5	6	7	8
27. 2	3	Затраты труда машинистов	чел-ч	0,01776	1,883	1111,02	2091,56
		Итого оплата труда:				**22,19**	**2352,67**
27. 3	258 С (31-010101-0103)	Бульдозеры, 79 кВт (108 л.с.)	маш.-ч	0,00216	0,22896	3547,40	812,21
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел.	чел-ч	0,00216	0,22896	1111,02	254,38
27. 4	1669 С (31-010102-0104)	Скреперы прицепные с гусеничным трактором, 8 м3	маш.-ч	0,0156	1,654	5816,01	9617,35
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел.	чел-ч	0,0156	1,654	1111,02	1837,63
		Итого эксплуатация машин:				**98,39**	**10429,57**
		НР первого уровня	%	59,1		13,12	1390,43
		НР второго уровня	%	4,24		4,83	512,24
		Накладные расходы	%	--		17,95	1902,67
		Сметная прибыль (Н30=8)	%	8		9,50	1007,47
		Сметная стоимость:				**128,31**	**13600,81**
28	**Е011-010103-0108 11-010103-0108 РСНБ РК 2015**	**Грунты 2 группы. Разработка скреперами прицепными с ковшом вместимостью 8 м3 при перемещении грунта до 100 м**	**м3 грунта**	**427,0000**		**100,86**	**43065,26**
28. 1	1	Затраты труда рабочих-строителей(2=671,19)	чел-ч	0,00367	1,567	671,19	1051,82
28. 2	3	Затраты труда машинистов	чел-ч	0,01776	7,584	1111,02	8425,44
		Итого оплата труда:				**22,19**	**9477,26**
28. 3	258 С (31-010101-0103)	Бульдозеры, 79 кВт (108 л.с.)	маш.-ч	0,00216	0,92232	3547,40	3271,84
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел.	чел-ч	0,00216	0,92232	1111,02	1024,72
28. 4	1669 С (31-010102-0104)	Скреперы прицепные с гусеничным трактором, 8 м3	маш.-ч	0,0156	6,661	5816,01	38741,61
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел.	чел-ч	0,0156	6,661	1111,02	7400,50
		Итого эксплуатация машин:				**98,39**	**42013,44**
		НР первого уровня	%	59,1		13,12	5601,06
		НР второго уровня	%	4,24		4,83	2063,45
		Накладные расходы	%	--		17,95	7664,51
		Сметная прибыль (Н30=8)	%	8		9,50	4058,38
		Сметная стоимость:				**128,31**	**54788,15**

1	2	3	4	5	6	7	8
29	**Е011-010103-0120 11-010103-0120 РСНБ РК 2015 Н53.10) К=10**	**Грунты 2 группы. Разработка скреперами прицепными с ковшом вместимостью 8 м3. Добавлять на каждые последующие 10 м перемещения грунта**	**м3 грунта**	**427,0000**		**53,82**	**22981,44**
29. 1	1	Затраты труда рабочих-строителей(2=671,19)	чел-ч	0,0022	0,9394	671,19	630,52
29. 2	3	Затраты труда машинистов	чел-ч	0,009	3,843	1111,02	4269,65
		Итого оплата труда:				**11,48**	**4900,17**
29. 3	1669 С (31-010102-0104)	Скреперы прицепные с гусеничным трактором, 8 м3	маш.-ч	0,009	3,843	5816,01	22350,93
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел.	чел-ч	0,009	3,843	1111,02	4269,65
		Итого эксплуатация машин:				**52,34**	**22350,93**
		НР первого уровня	%	59,1		6,78	2896,00
		НР второго уровня	%	4,24		2,57	1097,20
		Накладные расходы	%	--		9,35	3993,20
		Сметная прибыль (Н30=8)	%	8		5,05	2157,97
		Сметная стоимость:				**68,23**	**29132,62**
30	**Е011-010102-0307 11-010102-0307 РСНБ РК 2015**	**Грунты 1 группы. Разработка с погрузкой на автомобили-самосвалы экскаваторами с ковшом вместимостью 0,65 м3**	**м3 грунта**	**2035,0000**		**98,78**	**201017,79**
30. 1	1	Затраты труда рабочих-строителей(2=671,19)	чел-ч	0,008	16,28	671,19	10926,97
30. 2	3	Затраты труда машинистов	чел-ч	0,0232	47,212	1111,02	52453,48
		Итого оплата труда:				**31,15**	**63380,45**
30. 3	258 С (31-010101-0103)	Бульдозеры, 79 кВт (108 л.с.)	маш.-ч	0,0058	11,803	3547,40	41869,96
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел.	чел-ч	0,0058	11,803	1111,02	13113,37
30. 4	2264 С (31-010201-0103)	Экскаваторы одноковшовые дизельные на гусеничном ходу, 0,65 м3	маш.-ч	0,0174	35,409	4182,87	148111,24
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел.	чел-ч	0,0174	35,409	1111,02	39340,11
		Итого эксплуатация машин:				**93,36**	**189981,21**
30. 5	100081 С (21-010201-0604)	Щебень из плотных горных пород для строительных работ М1000, фракция 40-70 мм СТ РК 1284-2004	м3	0,00003	0,06105	1795,46	109,61
		Итого материалов:				**0,05**	**109,61**
		НР первого уровня	%	59,1		18,41	37457,85
		НР второго уровня	%	4,24		4,97	10111,37

1	2	3	4	5	6	7	8
		Накладные расходы	%	--		23,38	47569,21
		Сметная прибыль (Н30=8)	%	8		9,77	19886,96
		Сметная стоимость:				**131,93**	**268473,97**
31	**Е011-010201-0101 11-010201-0101 РСНБ РК 2015**	**Грунт. Уплотнение прицепными катками на пневмоколесном ходу 25 т. Первый проход по одному следу при толщине слоя 25 см**	**м3 уплотненного грунта**	**1883,0000**		**55,67**	**104826,58**
31. 1	3	Затраты труда машинистов	чел-ч	0,01567	29,507	1097,28	32377,08
		Итого оплата труда:				**17,19**	**32377,08**
31. 2	258 С (31-010101-0103)	Бульдозеры, 79 кВт (108 л.с.)	маш.-ч	0,0143	26,927	3547,40	95520,49
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел.	чел-ч	0,0143	26,927	1111,02	29916,44
31. 3	618 С (32-010102-0301)	Катки дорожные прицепные на пневмоколесном ходу, 25 т	маш.-ч	0,00137	2,58	691,40	1783,61
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 0 чел.	чел-ч	--	--	--	--
31. 4	1835 С (33-040101-0102)	Тракторы на гусеничном ходу, 79 кВт (108 л.с.)	маш.-ч	0,00137	2,58	2916,02	7522,49
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел.	чел-ч	0,00137	2,58	953,89	2461,04
		Итого эксплуатация машин:				**55,67**	**104826,58**
		НР первого уровня	%	59,1		10,16	19134,86
		НР второго уровня	%	4,24		2,79	5255,96
		Накладные расходы	%	--		12,95	24390,82
		Сметная прибыль (Н30=8)	%	8		5,49	10337,39
		Сметная стоимость:				**74,11**	**139554,80**
32	**Е011-010201-0107 11-010201-0107 РСНБ РК 2015 Н53.5) К=5**	**Грунт. Уплотнение прицепными катками на пневмоколесном ходу 25 т. На каждый последующий проход по одному следу при толщине слоя 25 см**	**м3 уплотненного грунта**	**1883,0000**		**24,71**	**46530,49**
32. 1	3	Затраты труда машинистов	чел-ч	0,00685	12,899	953,89	12303,80
		Итого оплата труда:				**6,53**	**12303,80**
32. 2	618 С (32-010102-0301)	Катки дорожные прицепные на пневмоколесном ходу, 25 т	маш.-ч	0,00685	12,899	691,40	8918,06
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 0 чел.	чел-ч	--	--	--	--
32. 3	1835 С (33-040101-0102)	Тракторы на гусеничном ходу, 79 кВт (108 л.с.)	маш.-ч	0,00685	12,899	2916,02	37612,43

1	2	3	4	5	6	7	8
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел.	чел-ч	0,00685	12,899	953,89	12304,23
		Итого эксплуатация машин:				**24,71**	**46530,49**
		НР первого уровня	%	59,1		3,86	7271,55
		НР второго уровня	%	4,24		1,21	2281,21
		Накладные расходы	%	--		5,07	9552,75
		Сметная прибыль (Н30=8)	%	8		2,38	4486,66
		Сметная стоимость:				**32,17**	**60569,90**
33	**Е011-010201-0601 11-010201-0601 РСНБ РК 2015**	**Грунт насыпей уплотняемый. Полив водой**	**м3 уплотненного грунта**	**1883,0000**		**51,06**	**96143,97**
33. 1	1	Затраты труда рабочих-строителей(1=618,61)	чел-ч	0,0122	22,973	618,61	14211,08
33. 2	3	Затраты труда машинистов	чел-ч	0,0122	22,973	828,31	19028,43
		Итого оплата труда:				**17,65**	**33239,51**
33. 3	1135 С (32-010211-0201)	Машины поливомоечные, 6000 л	маш.-ч	0,0122	22,973	3337,04	76660,49
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел.	чел-ч	0,0122	22,973	828,31	19028,77
		Итого эксплуатация машин:				**40,71**	**76660,49**
33. 4	249132 С (21-130703-1405)	Вода техническая	м3	0,1	188,3	28,00	5272,40
		Итого материалов:				**2,80**	**5272,40**
		НР первого уровня	%	59,1		10,43	19644,55
		НР второго уровня	%	4,24		2,61	4909,43
		Накладные расходы	%	--		13,04	24553,99
		Сметная прибыль (Н30=8)	%	8		5,13	9655,84
		Сметная стоимость:				**69,23**	**130353,79**
34	**Е011-010107-1503 11-010107-1503 РСНБ РК 2015**	**Гребни и откосы насыпи. Планировка прицепными грейдерами средними. Группа грунтов 1-3**	**м2 спланированной поверхности**	**9696,0000**		**1,69**	**16412,75**
34. 1	3	Затраты труда машинистов	чел-ч	0,0009	8,726	891,10	7776,10
		Итого оплата труда:				**0,80**	**7776,10**
34. 2	458 С (31-010103-0301)	Грейдеры прицепные среднего типа	маш.-ч	0,00045	4,363	1214,81	5300,46
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел.	чел-ч	0,00045	4,363	953,89	4161,82

1	2	3	4	5	6	7	8
34. 3	1828 С (33-040101-0201)	Тракторы на гусеничном ходу при работе на водохозяйственном строительстве, до 59 кВт (80 л.с.)	маш.-ч	0,00045	4,363	2546,82	11112,29
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел.	чел-ч	0,00045	4,363	828,31	3613,92
		Итого эксплуатация машин:				**1,69**	**16412,75**
		НР первого уровня	%	59,1		0,47	4595,67
		НР второго уровня	%	4,24		0,09	890,76
		Накладные расходы	%	--		0,57	5486,43
		Сметная прибыль (НЗО=8)	%	8		0,18	1751,93
		Сметная стоимость:				**2,44**	**23651,11**
		Дорожная одежда					
35	**Е011-270401-0101 11-270401-0101 РСНБ РК 2015**	**Слои оснований подстилающие и выравнивающие из песка. Устройство**	**м3 материала основания в плотном теле**	**1435,6000**		**881,25**	**1265122,00**
35. 1	1	Затраты труда рабочих-строителей(2,3=689,75)	чел-ч	0,144	206,726	689,75	142589,53
35. 2	3	Затраты труда машинистов	чел-ч	0,1357	194,811	1008,10	196389,42
		Итого оплата труда:				**236,12**	**338978,95**
35. 3	107 С (31-010103-0201)	Автогрейдеры среднего типа, 99 кВт (135 л.с.)	маш.-ч	0,0155	22,252	6158,58	137039,49
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел.	чел-ч	0,0155	22,252	1111,02	24722,42
35. 4	112 С (31-050501-0101)	Автопогрузчики, 5 т	маш.-ч	0,0429	61,587	3370,50	207579,79
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел.	чел-ч	0,0429	61,587	828,31	51013,13
35. 5	626 С (32-010101-0202)	Катки дорожные самоходные на пневмоколесном ходу, 30 т	маш.-ч	0,0708	101,64	7347,21	746773,95
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел.	чел-ч	0,0708	101,64	1111,02	112924,07
35. 6	1135 С (32-010211-0201)	Машины поливомоечные, 6000 л	маш.-ч	0,0065	9,331	3337,04	31139,26
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел.	чел-ч	0,0065	9,331	828,31	7728,96
		Итого эксплуатация машин:				**781,93**	**1122532,49**
35. 7	249133 С (21-130703-1406)	Вода с открытых источников	м3	0,05	71,78	--	--
		Итого материалов:				**0,00**	--
		НР первого уровня	%	60,3		142,38	204404,31

1	2	3	4	5	6	7	8
		НР второго уровня	%	4,24		43,40	62307,92
		Накладные расходы	%	--		185,78	266712,23
		Сметная прибыль (Н30=8)	%	8		85,36	122546,74
		Сметная стоимость:				**1152,40**	**1654381,00**
36	**С121-010401-0101 21-010401-0101 РСНБ РК 2015 в ценах III квартала 2017 года**	**Песок природный ГОСТ 8736-2014**	**м3**	**935,6000**		**2707,52**	**2533155,71**
		НР второго уровня	%	4,24		114,80	107405,80
		Накладные расходы	%	--		114,80	107405,80
		Сметная прибыль (Н30=8)	%	8		225,79	211244,92
		Сметная стоимость:				**3048,10**	**2851806,44**
37	**С121-010601-0101 21-010601-0101 РСНБ РК 2015 в ценах III квартала 2017 года**	**Смеси песчано-гравийные природные ГОСТ 23735-2014**	**м3**	**1004,4000**		**1492,97**	**1499539,07**
		НР второго уровня	%	4,24		63,30	63580,46
		Накладные расходы	%	--		63,30	63580,46
		Сметная прибыль (Н30=8)	%	8		124,50	125049,56
		Сметная стоимость:				**1680,77**	**1688169,09**
38	**С121-010601-0101 21-010601-0101 РСНБ РК 2015 в ценах III квартала 2017 года**	**Смеси песчано-гравийные природные ГОСТ 23735-2014**	**м3**	**65,2000**		**1492,97**	**97341,64**
		НР второго уровня	%	4,24		63,30	4127,29
		Накладные расходы	%	--		63,30	4127,29
		Сметная прибыль (Н30=8)	%	8		124,50	8117,51
		Сметная стоимость:				**1680,77**	**109586,44**
ИТОГО ПРЯМЫЕ ЗАТРАТЫ ПО РАЗДЕЛУ 3			Тенге				**5976781,37**
		В том числе:					
	Стоимость общестроительных работ -		Тенге				**5976781,37**

1	2	3	4	5	6	7	8
	Материалы -		Тенге				**5382,01**
	Всего заработная плата -		Тенге				**517299,28**
	Местные материалы -		Тенге				**4130036,42**
		Накладные расходы -	Тенге				**576342,32**
		в т.ч. накладные первого уровня -	Тенге				**309791,62**
		в т.ч. накладные второго уровня -	Тенге				**266550,70**
		Сметная прибыль -	Тенге				**524249,90**
	ВСЕГО, Стоимость общестроительных работ -		Тенге				**7077373,59**
		Нормативная трудоемкость -	чел.-ч				**589,57**
		Сметная заработная плата -	Тенге				**517299,28**
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 3	Тенге				**7077373,59**
		Нормативная трудоемкость -	чел.-ч				**589,57**
		Сметная заработная плата -	Тенге				**517299,28**
		РАЗДЕЛ 4.Гравийные дороги в районе Саяхат-2 по ул.Саяхат-17					
		Подготовительные работы					
39	**Е011-010203-0102 11-010203-0102 РСНБ РК 2015**	**Площади. Планировка механизированным способом. Группа грунтов 2**	**м2 спланированной площади**	**1943,0000**		**4,50**	**8751,61**
39. 1	3	Затраты труда машинистов	чел-ч	0,00099	1,924	1111,02	2137,13
		Итого оплата труда:				**1,10**	**2137,13**
39. 2	107 С (31-010103-0201)	Автогрейдеры среднего типа, 99 кВт (135 л.с.)	маш.-ч	0,00038	0,73834	6158,58	4547,13
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел.	чел-ч	0,00038	0,73834	1111,02	820,31
39. 3	258 С (31-010101-0103)	Бульдозеры, 79 кВт (108 л.с.)	маш.-ч	0,00061	1,185	3547,40	4204,48
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел.	чел-ч	0,00061	1,185	1111,02	1316,56
		Итого эксплуатация машин:				**4,50**	**8751,61**
		НР первого уровня	%	59,1		0,65	1263,04
		НР второго уровня	%	4,24		0,22	424,62
		Накладные расходы	%	--		0,87	1687,66
		Сметная прибыль (Н30=8)	%	8		0,43	835,14
		Сметная стоимость:				**5,80**	**11274,41**
		Земляные работы					

1	2	3	4	5	6	7	8
40	**Е011-010103-0202 11-010103-0202 РСНБ РК 2015**	**Грунты 2 группы. Разработка скреперами самоходными с ковшом вместимостью 8 м3 при перемещении грунта до 300 м**	**м3 грунта**	**499,0000**		**279,99**	**139716,14**
40. 1	1	Затраты труда рабочих-строителей(2=671,19)	чел-ч	0,00747	3,728	671,19	2501,88
40. 2	3	Затраты труда машинистов	чел-ч	0,04563	22,769	1111,02	25297,23
		Итого оплата труда:				**55,71**	**27799,11**
40. 3	107 С (31-010103-0201)	Автогрейдеры среднего типа, 99 кВт (135 л.с.)	маш.-ч	0,00065	0,32435	6158,58	1997,54
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел.	чел-ч	0,00065	0,32435	1111,02	360,36
40. 4	258 С (31-010101-0103)	Бульдозеры, 79 кВт (108 л.с.)	маш.-ч	0,00148	0,73852	3547,40	2619,83
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел.	чел-ч	0,00148	0,73852	1111,02	820,51
40. 5	1679 С (31-010102-0301)	Скреперы самоходные на колесных тягачах, 8 м3	маш.-ч	0,0325	16,218	6741,43	109329,14
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел.	чел-ч	0,0325	16,218	1111,02	18018,52
40. 6	1838 С (33-040101-0107)	Тракторы на гусеничном ходу, 132 кВт (180 л.с.)	маш.-ч	0,011	5,489	4238,98	23267,76
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел.	чел-ч	0,011	5,489	1111,02	6098,39
		Итого эксплуатация машин:				**274,98**	**137214,26**
		НР первого уровня	%	59,1		32,92	16429,27
		НР второго уровня	%	4,24		13,27	6620,57
		Накладные расходы	%	--		46,19	23049,84
		Сметная прибыль (Н30=8)	%	8		26,09	13021,28
		Сметная стоимость:				**352,28**	**175787,26**
41	**Е011-010102-0307 11-010102-0307 РСНБ РК 2015**	**Грунты 1 группы. Разработка с погрузкой на автомобили-самосвалы экскаваторами с ковшом вместимостью 0,65 м3**	**м3 грунта**	**2475,0000**		**98,78**	**244481,10**
41. 1	1	Затраты труда рабочих-строителей(2=671,19)	чел-ч	0,008	19,8	671,19	13289,56
41. 2	3	Затраты труда машинистов	чел-ч	0,0232	57,42	1111,02	63794,77
		Итого оплата труда:				**31,15**	**77084,33**
41. 3	258 С (31-010101-0103)	Бульдозеры, 79 кВт (108 л.с.)	маш.-ч	0,0058	14,355	3547,40	50922,93
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел.	чел-ч	0,0058	14,355	1111,02	15948,69

1	2	3	4	5	6	7	8
41. 4	2264 С (31-010201-0103)	Экскаваторы одноковшовые дизельные на гусеничном ходу, 0,65 м3	маш.-ч	0,0174	43,065	4182,87	180135,30
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел.	чел-ч	0,0174	43,065	1111,02	47846,08
		Итого эксплуатация машин:				**93,36**	**231058,22**
41. 5	100081 С (21-010201-0604)	Щебень из плотных горных пород для строительных работ М1000, фракция 40-70 мм СТ РК 1284-2004	м3	0,00003	0,07425	1795,46	133,31
		Итого материалов:				**0,05**	**133,31**
		НР первого уровня	%	59,1		18,41	45556,84
		НР второго уровня	%	4,24		4,97	12297,61
		Накладные расходы	%	--		23,38	57854,45
		Сметная прибыль (Н30=8)	%	8		9,77	24186,84
		Сметная стоимость:				**131,93**	**326522,39**
42	**С341-020101-1020 41-020101-1020 РСНБ РК 2015 в ценах III квартала 2017 года**	**Перевозка строительных грузов самосвалами вне карьеров. Грузоподъемность 7,5 т. Класс груза 1. Расстояние перевозки 20 км**	**т**	**6849,8100**		**696,87**	**4773427,09**
		НР второго уровня	%	4,24		29,55	202393,31
		Накладные расходы	%	--		29,55	202393,31
		Сметная прибыль (Н30=8)	%	8		58,11	398065,63
		Сметная стоимость:				**784,53**	**5373886,00**
43	**Е011-010201-0101 11-010201-0101 РСНБ РК 2015**	**Грунт. Уплотнение прицепными катками на пневмоколесном ходу 25 т. Первый проход по одному следу при толщине слоя 25 см**	**м3 уплотненного грунта**	**2466,5000**		**55,67**	**137310,02**
43. 1	3	Затраты труда машинистов	чел-ч	0,01567	38,65	1097,28	42410,02
		Итого оплата труда:				**17,19**	**42410,02**
43. 2	258 С (31-010101-0103)	Бульдозеры, 79 кВт (108 л.с.)	маш.-ч	0,0143	35,271	3547,40	125120,17
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел.	чел-ч	0,0143	35,271	1111,02	39186,79
43. 3	618 С (32-010102-0301)	Катки дорожные прицепные на пневмоколесном ходу, 25 т	маш.-ч	0,00137	3,379	691,40	2336,31
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 0 чел.	чел-ч	–	–	–	–

1	2	3	4	5	6	7	8
43. 4	1835 С (33-040101-0102)	Тракторы на гусеничном ходу, 79 кВт (108 л.с.)	маш.-ч	0,00137	3,379	2916,02	9853,54
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел.	чел-ч	0,00137	3,379	953,89	3223,19
		Итого эксплуатация машин:				**55,67**	**137310,02**
		НР первого уровня	%	59,1		10,16	25064,32
		НР второго уровня	%	4,24		2,79	6884,67
		Накладные расходы	%	--		12,95	31949,00
		Сметная прибыль (Н30=8)	%	8		5,49	13540,72
		Сметная стоимость:				**74,11**	**182799,74**
44	**Е011-010201-0107 11-010201-0107 РСНБ РК 2015 Н53.5) К=5**	**Грунт. Уплотнение прицепными катками на пневмоколесном ходу 25 т. На каждый последующий проход по одному следу при толщине слоя 25 см**	**м3 уплотненного грунта**	**2466,5000**		**24,71**	**60949,25**
44. 1	3	Затраты труда машинистов	чел-ч	0,00685	16,896	953,89	16116,47
		Итого оплата труда:				**6,53**	**16116,47**
44. 2	618 С (32-010102-0301)	Катки дорожные прицепные на пневмоколесном ходу, 25 т	маш.-ч	0,00685	16,896	691,40	11681,57
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 0 чел.	чел-ч	--	--	--	--
44. 3	1835 С (33-040101-0102)	Тракторы на гусеничном ходу, 79 кВт (108 л.с.)	маш.-ч	0,00685	16,896	2916,02	49267,69
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел.	чел-ч	0,00685	16,896	953,89	16116,93
		Итого эксплуатация машин:				**24,71**	**60949,25**
		НР первого уровня	%	59,1		3,86	9524,84
		НР второго уровня	%	4,24		1,21	2988,10
		Накладные расходы	%	--		5,07	12512,94
		Сметная прибыль (Н30=8)	%	8		2,38	5876,98
		Сметная стоимость:				**32,17**	**79339,17**
45	**Е011-010201-0601 11-010201-0601 РСНБ РК 2015**	**Грунт насыпей уплотняемый. Полив водой**	**м3 уплотненного грунта**	**2466,5000**		**51,06**	**125936,85**
45. 1	1	Затраты труда рабочих-строителей(1=618,61)	чел-ч	0,0122	30,091	618,61	18614,78
45. 2	3	Затраты труда машинистов	чел-ч	0,0122	30,091	828,31	24924,92
		Итого оплата труда:				**17,65**	**43539,70**

1	2	3	4	5	6	7	8
45. 3	1135 С (32-010211-0201)	Машины поливомоечные, 6000 л	маш.-ч	0,0122	30,091	3337,04	100415,87
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел.	чел-ч	0,0122	30,091	828,31	24924,68
		Итого эксплуатация машин:				**40,71**	**100415,87**
45. 4	249132 С (21-130703-1405)	Вода техническая	м3	0,1	246,65	28,00	6906,20
		Итого материалов:				**2,80**	**6906,20**
		НР первого уровня	%	59,1		10,43	25731,96
		НР второго уровня	%	4,24		2,61	6430,76
		Накладные расходы	%	--		13,04	32162,72
		Сметная прибыль (Н30=8)	%	8		5,13	12647,97
		Сметная стоимость:				**69,23**	**170747,54**
46	**Е011-010107-1503 11-010107-1503 РСНБ РК 2015**	**Гребни и откосы насыпи. Планировка прицепными грейдерами средними. Группа грунтов 1-3**	**м2 спланированной поверхности**	**3924,0000**		**1,69**	**6642,29**
46. 1	3	Затраты труда машинистов	чел-ч	0,0009	3,532	891,10	3147,01
		Итого оплата труда:				**0,80**	**3147,01**
46. 2	458 С (31-010103-0301)	Грейдеры прицепные среднего типа	маш.-ч	0,00045	1,766	1214,81	2145,11
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел.	чел-ч	0,00045	1,766	953,89	1684,57
46. 3	1828 С (33-040101-0201)	Тракторы на гусеничном ходу при работе на водохозяйственном строительстве, до 59 кВт (80 л.с.)	маш.-ч	0,00045	1,766	2546,82	4497,17
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел.	чел-ч	0,00045	1,766	828,31	1462,80
		Итого эксплуатация машин:				**1,69**	**6642,29**
		НР первого уровня	%	59,1		0,47	1859,88
		НР второго уровня	%	4,24		0,09	360,49
		Накладные расходы	%	--		0,57	2220,37
		Сметная прибыль (Н30=8)	%	8		0,18	709,01
		Сметная стоимость:				**2,44**	**9571,68**
		Дорожная одежда					

1	2	3	4	5	6	7	8
47	**Е011-270401-0101 11-270401-0101 РСНБ РК 2015**	**Слои оснований подстилающие и выравнивающие из песка. Устройство**	**м3 материала основания в плотном теле**	**576,9000**		**881,25**	**508392,93**
47. 1	1	Затраты труда рабочих-строителей(2,3=689,75)	чел-ч	0,144	83,074	689,75	57300,02
47. 2	3	Затраты труда машинистов	чел-ч	0,1357	78,285	1008,10	78919,65
		Итого оплата труда:				**236,12**	**136219,67**
47. 3	107 С (31-010103-0201)	Автогрейдеры среднего типа, 99 кВт (135 л.с.)	маш.-ч	0,0155	8,942	6158,58	55069,71
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел.	чел-ч	0,0155	8,942	1111,02	9934,74
47. 4	112 С (31-050501-0101)	Автопогрузчики, 5 т	маш.-ч	0,0429	24,749	3370,50	83416,54
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел.	чел-ч	0,0429	24,749	828,31	20499,84
47. 5	626 С (32-010101-0202)	Катки дорожные самоходные на пневмоколесном ходу, 30 т	маш.-ч	0,0708	40,845	7347,21	300093,27
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел.	чел-ч	0,0708	40,845	1111,02	45379,61
47. 6	1135 С (32-010211-0201)	Машины поливомоечные, 6000 л	маш.-ч	0,0065	3,75	3337,04	12513,40
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел.	чел-ч	0,0065	3,75	828,31	3106,16
		Итого эксплуатация машин:				**781,93**	**451092,92**
47. 7	249133 С (21-130703-1406)	Вода с открытых источников	м3	0,05	28,845	--	--
		Итого материалов:				**0,00**	**0,00**
		НР первого уровня	%	60,3		142,38	82140,46
		НР второго уровня	%	4,24		43,40	25038,62
		Накладные расходы	%	--		185,78	107179,08
		Сметная прибыль (Н30=8)	%	8		85,36	49245,76
		Сметная стоимость:				**1152,40**	**664817,77**
48	**С121-010401-0101 21-010401-0101 РСНБ РК 2015 в ценах III квартала 2017 года**	**Песок природный ГОСТ 8736-2014**	**м3**	**1153,8000**		**2707,52**	**3123936,58**

1	2	3	4	5	6	7	8
		НР второго уровня	%	4,24		114,80	132454,91
		Накладные расходы	%	--		114,80	132454,91
		Сметная прибыль (Н30=8)	%	8		225,79	260511,32
		Сметная стоимость:				**3048,10**	**3516902,81**
ИТОГО ПРЯМЫЕ ЗАТРАТЫ ПО РАЗДЕЛУ 4			Тенге				**9129543,87**
		В том числе:					
	Стоимость общестроительных работ -		Тенге				**9129543,87**
	Материалы -		Тенге				**7039,51**
	Всего заработная плата -		Тенге				**348453,44**
	Местные материалы -		Тенге				**3123936,58**
	Транспортные расходы -		Тенге				**4773427,09**
		Накладные расходы -	Тенге				**603464,28**
		в т.ч. накладные первого уровня -	Тенге				**207570,62**
		в т.ч. накладные второго уровня -	Тенге				**395893,66**
		Сметная прибыль -	Тенге				**778640,65**
	ВСЕГО, Стоимость общестроительных работ -		Тенге				**10511648,80**
		Нормативная трудоемкость -	чел.-ч				**386,26**
		Сметная заработная плата -	Тенге				**348453,44**
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 4	Тенге				**10511648,80**
		Нормативная трудоемкость -	чел.-ч				**386,26**
		Сметная заработная плата -	Тенге				**348453,44**
ИТОГО ПО ЛОКАЛЬНОЙ РЕСУРСНОЙ СМЕТЕ:							
	Итого прямые затраты:		Тенге				**23036042,77**
	в том числе:						
		- зарплата рабочих-строителей	Тенге				**390074,24**
		- затраты на эксплуатацию машин	Тенге				**4196599,07**
		- в том числе зарплата машинистов	Тенге				**916788,47**
		- материалов, изделий и конструкций	Тенге				**9760926,70**
		- перевозка грузов	Тенге				**8688442,75**
		- инженерное оборудование поставки подрядчика	Тенге				**0,00**
	Накладные расходы I уровня		Тенге				**780660,52**
	Итого с накладными расходами I уровня		Тенге				**23816703,29**
	Накладные расходы II уровня		Тенге				**1009828,22**
	ИТОГО:		Тенге				**24826531,51**
	Сметная прибыль		Тенге				**1986122,52**
	ИТОГО по смете:		Тенге				**26812654,03**
		ИТОГО ПО ФОРМЕ №2	Тенге				**26 812 654**
НДЗ РК 8.04-05-2015		Временные здания и сооружения - 1,3%	Тенге				348 565

1	2	3	4	5	6	7	8
		Итого по главам 1-8	Тенге				**27 161 219**
НДЗ РК 8.04-06-2015		Дополнительные затраты при производстве строительно-монтажных (ремонтно-строительных) работ в зимнее время 2,07%	Тенге				562 237
		Дополнительная оплата труда в зонах экологического бедствия и радиационного риска	Тенге				**809 014**
		Итого по главам 1-9					**28 532 470**
		ИТОГО ПО СМЕТНОМУ РАСЧЕТУ В ЦЕНАХ 2017 Г.					**28 532 470**
		ИТОГО ПО СМЕТНОМУ РАСЧЕТУ В ТЕКУЩИХ ЦЕНАХ 1 кв. 2018 года - 100% К=1,0599383	Тенге				**30 242 658**
		ИТОГО:	Тенге				**30 242 658**
		Итого с понижающим коэф. - 0,88821215323	Тенге				**26 861 896,00**
		НДС 12%	Тенге				3 223 427,52
		ИТОГО:	Тенге				**30 085 323,52**

Заказчик:
КГУ "Кызылординский городской отдел строительства"
_____ **Кишкенеев А.**

Технадзор:
ТОО "Раян и К" _____ **Турмаханов А.**

Авторский надзор:
ТОО "Абзал Проект Консалтинг" _____ **Кадыркулов К.**

Подрядчик:
Директор ТОО "Акмешит-Мелиоратор"
_____ **Шамахов Б.Ы.**