Форма КС-3
Утверждена приказом министра индустрии и инфраструктурного развития рк от 2 апреля 2019г.
№178

Заказчик: Коммунальное государственное учреждение "Кызылординский городской отдел строительства" акимата города Кызылорда
Подрядчик: ТОО "Акмешит - Мелиоратор"
Наименование строительства: Развитие и обустройство инженерно-коммуникационной инфраструктуры ИЖС г. Кызылорда Жилой район Саяхат. Гравийные дороги: Саяхат-1, Саяхат-2, Саяхат-3

Справка
о стоимости выполненных работ за март месяц 2020 г.

	код.заказчика	код.подрядчика	Договор		Источ.фин.		организационно-правовая форма	
			номер	дата	наименов.	код	наименов.	код
			№88	08.10.2018г.				
			Дополнительное соглашение					
			№2	04.03.2020г.				
			Дополнительное соглашение					

Наименование пусковых комплексов, объектов	Стоимость выполненных работ и затрат в тенге							налог на добавленную стоимость	Всего к оплате
	с начала года по отчетный месяц включительно с НДС	в отчетном месяце без НДС	из графы 1						
			из них		стоимость прочих затрат, не входящих в состав СМР в сметном базовом уровне цен 2001г.	дополнительные затраты			
			в отчетном месяце	по монтажу оборудования		на приобретение материалов	другие дополни-тельные расходы		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
Всего по стройке	425 688 251,52	380 078 796,00						45 609 455,52	
С начала строительства	364 433 512,40	325 387 064,64						39 046 447,76	
С начала года	60 178 303,04	53 730 627,71						6 447 675,33	
За отчетный период:	32 208 093,12	28 757 226,00						3 450 867,12	32 208 093,12

Заказчик:
КГУ "Кызылординский городской отдел строительства"
_____ Кишкенеев А.

Подрядчик:
Директор ТОО "Акмешит-Мелиоратор"
_____ Шамахов Б.Ы.

Технадзор:
ТОО "Раян и К" _____ Турмаханов А.

Авторский надзор:
ТОО "Абзал Проект Консалтинг" _____ Кадыркулов К.

Заказчик: Коммунальное государственное учреждение "Кызылординский городской отдел строительства" акимата города Кызылорда **Форма №2**
Подрядчик: ТОО "Акмешит - Мелиоратор"
Наименование строительства: Развитие и обустройство инженерно-коммуникационной инфраструктуры ИЖС г. Кызылорда Жилой район Саяхат. Гравийные дороги: Саяхат-1,Саяхат-2,Саяхат-3
Доп. соглашения №2 от 04.03.2020 года к договору №88 от 08.10.2018 года

АКТ №10
приемки выполненных работ
за март месяц 2020 г.

Составлена в ценах на 2017 года

№ п.п.	Шифр норм и коды ресурсов	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Количество		Стоимость, тенге	
				на единицу измерения	по проекту	на.единицу измерения	по проекту
1	2	3	4	5	6	7	8
РАЗДЕЛ 1.Гравийные дороги в районе Саяхат 3, по ул. Саяхат 10							
		Подготовительные работы					
1	**Е11-010203-0102 11-010203-0102 РСНБ РК 2015**	**Площади. Планировка механизированным способом. Группа грунтов 2**	**м2 спланированной площади**	**3340,6957**		**4,50**	**15047,07**
1. 1	3	Затраты труда машинистов	чел-ч	0,00099	3,307	1111,02	3674,46
		Итого оплата труда:				**1,10**	**3674,46**
1. 2	107 С (31-010103-0201)	Автогрейдеры среднего типа, 99 кВт (135 л.с.)	маш.-ч	0,00038	1,269	6158,58	7818,10
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел.	чел-ч	0,00038	1,269	1111,02	1409,88
1. 3	258 С (31-010101-0103)	Бульдозеры, 79 кВт (108 л.с.)	маш.-ч	0,00061	2,038	3547,40	7228,98
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел.	чел-ч	0,00061	2,038	1111,02	2264,26
		Итого эксплуатация машин:				**4,50**	**15047,07**
		НР первого уровня	%	59,1		0,65	2171,61
		НР второго уровня	%	4,24		0,22	730,07
		Накладные расходы	%	--		0,87	2901,68
		Сметная прибыль (Н30=8)	%	8		0,43	1435,90
		Сметная стоимость:				**5,80**	**19384,66**

		Земляные работы					
2	**Е11-010103-0202 11-010103-0202 РСНБ РК 2015**	**Грунты 2 группы. Разработка скреперами самоходными с ковшом вместимостью 8 м3 при перемещении грунта до 300 м**	**м3 грунта**	**49,5652**		**279,99**	**13877,88**
2. 1	1	Затраты труда рабочих-строителей(2=671,19)	чел-ч	0,00747	0,370252	671,19	248,51
2. 2	3	Затраты труда машинистов	чел-ч	0,04563	2,262	1111,02	2512,75
		Итого оплата труда:				**55,71**	**2761,26**
2. 3	107 С (31-010103-0201)	Автогрейдеры среднего типа, 99 кВт (135 л.с.)	маш.-ч	0,00065	0,032217	6158,58	198,41
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел.	чел-ч	0,00065	0,032217	1111,02	35,79
2. 4	258 С (31-010101-0103)	Бульдозеры, 79 кВт (108 л.с.)	маш.-ч	0,00148	0,073357	3547,40	260,22
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел.	чел-ч	0,00148	0,073357	1111,02	81,50
2. 5	1679 С (31-010102-0301)	Скреперы самоходные на колесных тягачах, 8 м3	маш.-ч	0,0325	1,611	6741,43	10859,56
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел.	чел-ч	0,0325	1,611	1111,02	1789,85
2. 6	1838 С (33-040101-0107)	Тракторы на гусеничном ходу, 132 кВт (180 л.с.)	маш.-ч	0,011	0,545217	4238,98	2311,17
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел.	чел-ч	0,011	0,545217	1111,02	605,75
		Итого эксплуатация машин:				**274,98**	**13629,37**
		НР первого уровня	%	59,1		32,92	1631,90
		НР второго уровня	%	4,24		13,27	657,61
		Накладные расходы	%	--		46,19	2289,52
		Сметная прибыль (Н30=8)	%	8		26,09	1293,39
		Сметная стоимость:				**352,28**	**17460,79**
3	**Е11-010102-0307 11-010102-0307 РСНБ РК 2015**	**Грунты 1 группы. Разработка с погрузкой на автомобили-самосвалы экскаваторами с ковшом вместимостью 0,65 м3**	**м3 грунта**	**893,2174**		**98,78**	**88232,23**
3. 1	1	Затраты труда рабочих-строителей(2=671,19)	чел-ч	0,008	7,146	671,19	4796,15
3. 2	3	Затраты труда машинистов	чел-ч	0,0232	20,723	1111,02	23023,27
		Итого оплата труда:				**31,15**	**27819,42**
3. 3	258 С (31-010101-0103)	Бульдозеры, 79 кВт (108 л.с.)	маш.-ч	0,0058	5,181	3547,40	18377,88
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел.	чел-ч	0,0058	5,181	1111,02	5756,19

3. 4	2264 С (31-010201-0103)	Экскаваторы одноковшовые дизельные на гусеничном ходу, 0,65 м3	маш.-ч	0,0174	15,542	4182,87	65010,09
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел.	чел-ч	0,0174	15,542	1111,02	17267,47
		Итого эксплуатация машин:				**93,36**	**83387,97**
3. 5	100081 С (21-010201-0604)	Щебень из плотных горных пород для строительных работ М1000, фракция 40-70 мм СТ РК 1284-2004	м3	0,00003	0,026797	1795,46	48,11
		Итого материалов:				**0,05**	**48,11**
		НР первого уровня	%	59,1		18,41	16441,28
		НР второго уровня	%	4,24		4,97	4438,16
		Накладные расходы	%	--		23,38	20879,43
		Сметная прибыль (Н30=8)	%	8		9,77	8728,93
		Сметная стоимость:				**131,93**	**117840,60**
4	**С341-020101-1020 41-020101-1020 РСНБ РК 2015 в ценах III квартала 2017 года**	**Перевозка строительных грузов самосвалами вне карьеров. Грузоподъемность 7,5 т. Класс груза 1. Расстояние перевозки 20 км**	**т**	**1670,3165**		**696,87**	**1163993,47**
		НР второго уровня	%	4,24		29,55	49353,32
		Накладные расходы	%	--		29,55	49353,32
		Сметная прибыль (Н30=8)	%	8		58,11	97067,74
		Сметная стоимость:				**784,53**	**1310414,54**
5	**Е11-010201-0101 11-010201-0101 РСНБ РК 2015**	**Грунт. Уплотнение прицепными катками на пневмоколесном ходу 25 т. Первый проход по одному следу при толщине слоя 25 см**	**м3 уплотненного грунта**	**1819,8261**		**55,67**	**101309,69**
5. 1	3	Затраты труда машинистов	чел-ч	0,01567	28,517	1097,28	31290,85
		Итого оплата труда:				**17,19**	**31290,85**
5. 2	258 С (31-010101-0103)	Бульдозеры, 79 кВт (108 л.с.)	маш.-ч	0,0143	26,024	3547,40	92315,81
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел.	чел-ч	0,0143	26,024	1111,02	28913,18
5. 3	618 С (32-010102-0301)	Катки дорожные прицепные на пневмоколесном ходу, 25 т	маш.-ч	0,00137	2,493	691,40	1723,77
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 0 чел.	чел-ч	--	--	--	--

5. 4	1835 С (33-040101-0102)	Тракторы на гусеничном ходу, 79 кВт (108 л.с.)	маш.-ч	0,00137	2,493	2916,02	7270,11
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел.	чел-ч	0,00137	2,493	953,89	2378,05
		Итого эксплуатация машин:				**55,67**	**101309,69**
		НР первого уровня	%	59,1		10,16	18492,89
		НР второго уровня	%	4,24		2,79	5079,63
		Накладные расходы	%	--		12,95	23572,52
		Сметная прибыль (Н30=8)	%	8		5,49	9990,58
		Сметная стоимость:				**74,11**	**134872,79**
6	**Е11-010201-0107 11-010201-0107 РСНБ РК 2015 К=5**	**Грунт. Уплотнение прицепными катками на пневмоколесном ходу 25 т. На каждый последующий проход по одному следу при толщине слоя 25 см**	**м3 уплотненного грунта**	**1819,8261**		**24,71**	**44969,41**
6. 1	3	Затраты труда машинистов	чел-ч	0,00685	12,466	953,89	11891,01
		Итого оплата труда:				**6,53**	**11891,01**
6. 2	618 С (32-010102-0301)	Катки дорожные прицепные на пневмоколесном ходу, 25 т	маш.-ч	0,00685	12,466	691,40	8618,86
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 0 чел.	чел-ч	--	--	--	--
6. 3	1835 С (33-040101-0102)	Тракторы на гусеничном ходу, 79 кВт (108 л.с.)	маш.-ч	0,00685	12,466	2916,02	36350,55
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел.	чел-ч	0,00685	12,466	953,89	11891,19
		Итого эксплуатация машин:				**24,71**	**44969,41**
		НР первого уровня	%	59,1		3,86	7027,59
		НР второго уровня	%	4,24		1,21	2204,67
		Накладные расходы	%	--		5,07	9232,26
		Сметная прибыль (Н30=8)	%	8		2,38	4336,13
		Сметная стоимость:				**32,17**	**58537,80**
7	**Е11-010201-0601 11-010201-0601 РСНБ РК 2015**	**Грунт насыпей уплотняемый. Полив водой**	**м3 уплотненного грунта**	**1819,8261**		**51,06**	**92918,37**
7. 1	1	Затраты труда рабочих-строителей(1=618,61)	чел-ч	0,0122	22,202	618,61	13734,30
7. 2	3	Затраты труда машинистов	чел-ч	0,0122	22,202	828,31	18390,04
		Итого оплата труда:				**17,65**	**32124,34**
7. 3	1135 С (32-010211-0201)	Машины поливомоечные, 6000 л	маш.-ч	0,0122	22,202	3337,04	74088,56

		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел.	чел-ч	0,0122	22,202	828,31	18390,14
		Итого эксплуатация машин:				**40,71**	**74088,56**
7. 4	249132 С (21-130703-1405)	Вода техническая	м3	0,1	181,983	28,00	5095,51
		Итого материалов:				**2,80**	**5095,51**
		НР первого уровня	%	59,1		10,43	18985,49
		НР второго уровня	%	4,24		2,61	4744,72
		Накладные расходы	%	--		13,04	23730,21
		Сметная прибыль (Н30=8)	%	8		5,13	9331,89
		Сметная стоимость:				**69,23**	**125980,47**
8	**Е11-010107-1503 11-010107-1503 РСНБ РК 2015**	**Гребни и откосы насыпи. Планировка прицепными грейдерами средними. Группа грунтов 1-3**	**м2 спланированной поверхности**	**2813,2174**		**1,69**	**4762,03**
8. 1	3	Затраты труда машинистов	чел-ч	0,0009	2,532	891,10	2256,17
		Итого оплата труда:				**0,80**	**2256,17**
8. 2	458 С (31-010103-0301)	Грейдеры прицепные среднего типа	маш.-ч	0,00045	1,266	1214,81	1537,89
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел.	чел-ч	0,00045	1,266	953,89	1207,62
8. 3	1828 С (33-040101-0201)	Тракторы на гусеничном ходу при работе на водохозяйственном строительстве, до 59 кВт (80 л.с.)	маш.-ч	0,00045	1,266	2546,82	3224,14
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел.	чел-ч	0,00045	1,266	828,31	1048,64
		Итого эксплуатация машин:				**1,69**	**4762,03**
		НР первого уровня	%	59,1		0,47	1333,40
		НР второго уровня	%	4,24		0,09	258,45
		Накладные расходы	%	--		0,57	1591,84
		Сметная прибыль (Н30=8)	%	8		0,18	508,31
		Сметная стоимость:				**2,44**	**6862,18**
		Дорожная одежда					
9	**Е11-270401-0101 11-270401-0101 РСНБ РК 2015**	**Слои оснований подстилающие и выравнивающие из песка. Устройство**	**м3 материала основания в плотном теле**	**1051,0416**		**881,25**	**926230,06**
9. 1	1	Затраты труда рабочих-строителей(2,3=689,75)	чел-ч	0,144	151,35	689,75	104393,66
9. 2	3	Затраты труда машинистов	чел-ч	0,1357	142,626	1008,10	143782,01

		Итого оплата труда:				**236,12**	**248175,66**
9. 3	107 С (31-010103-0201)	Автогрейдеры среднего типа, 99 кВт (135 л.с.)	маш.-ч	0,0155	16,291	6158,58	100330,32
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел.	чел-ч	0,0155	16,291	1111,02	18099,63
9. 4	112 С (31-050501-0101)	Автопогрузчики, 5 т	маш.-ч	0,0429	45,09	3370,50	151974,78
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел.	чел-ч	0,0429	45,09	828,31	37348,50
9. 5	626 С (32-010101-0202)	Катки дорожные самоходные на пневмоколесном ходу, 30 т	маш.-ч	0,0708	74,414	7347,21	546733,42
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел.	чел-ч	0,0708	74,414	1111,02	82675,44
9. 6	1135 С (32-010211-0201)	Машины поливомоечные, 6000 л	маш.-ч	0,0065	6,832	3337,04	22797,89
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел.	чел-ч	0,0065	6,832	828,31	5659,01
		Итого эксплуатация машин:				**781,93**	**821836,41**
9. 7	249133 С (21-130703-1406)	Вода с открытых источников	м3	0,05	52,552	--	--
		Итого материалов:				**0,00**	**0,00**
		НР первого уровня	%	60,3		142,38	149649,93
		НР второго уровня	%	4,24		43,40	45617,31
		Накладные расходы	%	--		185,78	195267,24
		Сметная прибыль (Н30=8)	%	8		85,36	89719,78
		Сметная стоимость:				**1152,40**	**1211217,09**
ИТОГО ПРЯМЫЕ ЗАТРАТЫ ПО РАЗДЕЛУ 1			Тенге				**2451340,22**
		В том числе:					
	Стоимость общестроительных работ -		Тенге				**2451340,22**
	Материалы -		Тенге				**5143,63**
	Всего заработная плата -		Тенге				**359993,18**
	Транспортные расходы -		Тенге				**1163993,47**
		Накладные расходы -	Тенге				**328818,03**
		в т.ч. накладные первого уровня -	Тенге				**215734,08**
		в т.ч. накладные второго уровня -	Тенге				**113083,95**
		Сметная прибыль -	Тенге				**222412,66**
	ВСЕГО, Стоимость общестроительных работ -		Тенге				**3002570,91**
		Нормативная трудоемкость -	чел.-ч				**415,70**
		Сметная заработная плата -	Тенге				**359993,18**
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 1	Тенге				**3002570,91**

		Нормативная трудоемкость -	чел.-ч				**415,70**
		Сметная заработная плата -	Тенге				**359993,18**
РАЗДЕЛ 2.Гравийные дороги в районе Саяхат 3, по ул. Саяхат 17							
		Подготовительные работы					
10	**Е11-010203-0102 11-010203-0102 РСНБ РК 2015**	**Площади. Планировка механизированным способом. Группа грунтов 2**	**м2 спланированной площади**	**1003,0000**		**4,50**	**4517,69**
10. 1	3	Затраты труда машинистов	чел-ч	0,00099	0,99297	1111,02	1103,21
		Итого оплата труда:				**1,10**	**1103,21**
10. 2	107 С (31-010103-0201)	Автогрейдеры среднего типа, 99 кВт (135 л.с.)	маш.-ч	0,00038	0,38114	6158,58	2347,28
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел.	чел-ч	0,00038	0,38114	1111,02	423,45
10. 3	258 С (31-010101-0103)	Бульдозеры, 79 кВт (108 л.с.)	маш.-ч	0,00061	0,61183	3547,40	2170,41
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел.	чел-ч	0,00061	0,61183	1111,02	679,76
		Итого эксплуатация машин:				**4,50**	**4517,69**
		НР первого уровня	%	59,1		0,65	652,00
		НР второго уровня	%	4,24		0,22	219,19
		Накладные расходы	%	--		0,87	871,19
		Сметная прибыль (Н30=8)	%	8		0,43	431,11
		Сметная стоимость:				**5,80**	**5819,99**
		Земляные работы					
11	**Е11-010103-0202 11-010103-0202 РСНБ РК 2015**	**Грунты 2 группы. Разработка скреперами самоходными с ковшом вместимостью 8 м3 при перемещении грунта до 300 м**	**м3 грунта**	**50,0000**		**279,99**	**13999,61**
11. 1	1	Затраты труда рабочих-строителей(2=671,19)	чел-ч	0,00747	0,3735	671,19	250,69
11. 2	3	Затраты труда машинистов	чел-ч	0,04563	2,281	1111,02	2534,79
		Итого оплата труда:				**55,71**	**2785,48**
11. 3	107 С (31-010103-0201)	Автогрейдеры среднего типа, 99 кВт (135 л.с.)	маш.-ч	0,00065	0,0325	6158,58	200,15
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел.	чел-ч	0,00065	0,0325	1111,02	36,11
11. 4	258 С (31-010101-0103)	Бульдозеры, 79 кВт (108 л.с.)	маш.-ч	0,00148	0,074	3547,40	262,51

		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел.	чел-ч	0,00148	0,074	1111,02	82,22
11. 5	1679 С (31-010102-0301)	Скреперы самоходные на колесных тягачах, 8 м3	маш.-ч	0,0325	1,625	6741,43	10954,82
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел.	чел-ч	0,0325	1,625	1111,02	1805,41
11. 6	1838 С (33-040101-0107)	Тракторы на гусеничном ходу, 132 кВт (180 л.с.)	маш.-ч	0,011	0,55	4238,98	2331,44
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел.	чел-ч	0,011	0,55	1111,02	611,06
		Итого эксплуатация машин:				**274,98**	**13748,92**
		НР первого уровня	%	59,1		32,92	1646,22
		НР второго уровня	%	4,24		13,27	663,38
		Накладные расходы	%	--		46,19	2309,60
		Сметная прибыль (Н30=8)	%	8		26,09	1304,74
		Сметная стоимость:				**352,28**	**17613,95**
12	**Е11-010102-0307 11-010102-0307 РСНБ РК 2015**	**Грунты 1 группы. Разработка с погрузкой на автомобили-самосвалы экскаваторами с ковшом вместимостью 0,65 м3**	**м3 грунта**	**1540,0000**		**98,78**	**152121,57**
12. 1	1	Затраты труда рабочих-строителей(2=671,19)	чел-ч	0,008	12,32	671,19	8269,06
12. 2	3	Затраты труда машинистов	чел-ч	0,0232	35,728	1111,02	39694,52
		Итого оплата труда:				**31,15**	**47963,58**
12. 3	258 С (31-010101-0103)	Бульдозеры, 79 кВт (108 л.с.)	маш.-ч	0,0058	8,932	3547,40	31685,38
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел.	чел-ч	0,0058	8,932	1111,02	9923,63
12. 4	2264 С (31-010201-0103)	Экскаваторы одноковшовые дизельные на гусеничном ходу, 0,65 м3	маш.-ч	0,0174	26,796	4182,87	112084,18
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел.	чел-ч	0,0174	26,796	1111,02	29770,89
		Итого эксплуатация машин:				**93,36**	**143769,56**
12. 5	100081 С (21-010201-0604)	Щебень из плотных горных пород для строительных работ М1000, фракция 40-70 мм СТ РК 1284-2004	м3	0,00003	0,0462	1795,46	82,95
		Итого материалов:				**0,05**	**82,95**
		НР первого уровня	%	59,1		18,41	28346,48
		НР второго уровня	%	4,24		4,97	7651,85
		Накладные расходы	%	--		23,38	35998,32
		Сметная прибыль (Н30=8)	%	8		9,77	15049,59
		Сметная стоимость:				**131,93**	**203169,49**

13	**С341-020101-1020 41-020101-1020 РСНБ РК 2015 в ценах III квартала 2017 года**	**Перевозка строительных грузов самосвалами вне карьеров. Грузоподъемность 7,5 т. Класс груза 1. Расстояние перевозки 20 км**	**т**	**2879,8000**		**696,87**	**2006846,23**
		НР второго уровня	%	4,24		29,55	85090,28
		Накладные расходы	%	--		29,55	85090,28
		Сметная прибыль (Н30=8)	%	8		58,11	167354,92
		Сметная стоимость:				**784,53**	**2259291,43**
14	**Е11-010201-0101 11-010201-0101 РСНБ РК 2015**	**Грунт. Уплотнение прицепными катками на пневмоколесном ходу 25 т. Первый проход по одному следу при толщине слоя 25 см**	**м3 уплотненного грунта**	**1405,0000**		**55,67**	**78216,33**
14. 1	3	Затраты труда машинистов	чел-ч	0,01567	22,016	1097,28	24158,15
		Итого оплата труда:				**17,19**	**24158,15**
14. 2	258 С (31-010101-0103)	Бульдозеры, 79 кВт (108 л.с.)	маш.-ч	0,0143	20,091	3547,40	71272,59
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел.	чел-ч	0,0143	20,091	1111,02	22321,50
14. 3	618 С (32-010102-0301)	Катки дорожные прицепные на пневмоколесном ходу, 25 т	маш.-ч	0,00137	1,925	691,40	1330,84
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 0 чел.	чел-ч	--	--	--	--
14. 4	1835 С (33-040101-0102)	Тракторы на гусеничном ходу, 79 кВт (108 л.с.)	маш.-ч	0,00137	1,925	2916,02	5612,90
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел.	чел-ч	0,00137	1,925	953,89	1836,24
		Итого эксплуатация машин:				**55,67**	**78216,33**
		НР первого уровня	%	59,1		10,16	14277,47
		НР второго уровня	%	4,24		2,79	3921,74
		Накладные расходы	%	--		12,95	18199,21
		Сметная прибыль (Н30=8)	%	8		5,49	7713,24
		Сметная стоимость:				**74,11**	**104128,78**
15	**Е11-010201-0107 11-010201-0107 РСНБ РК 2015 К=5**	**Грунт. Уплотнение прицепными катками на пневмоколесном ходу 25 т. На каждый последующий проход по одному следу при толщине слоя 25 см**	**м3 уплотненного грунта**	**1405,0000**		**24,71**	**34718,71**

15. 1	3	Затраты труда машинистов	чел-ч	0,00685	9,624	953,89	9180,48
		Итого оплата труда:				**6,53**	**9180,48**
15. 2	618 С (32-010102-0301)	Катки дорожные прицепные на пневмоколесном ходу, 25 т	маш.-ч	0,00685	9,624	691,40	6654,21
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 0 чел.	чел-ч	--	--	--	--
15. 3	1835 С (33-040101-0102)	Тракторы на гусеничном ходу, 79 кВт (108 л.с.)	маш.-ч	0,00685	9,624	2916,02	28064,51
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел.	чел-ч	0,00685	9,624	953,89	9180,24
		Итого эксплуатация машин:				**24,71**	**34718,71**
		НР первого уровня	%	59,1		3,86	5425,66
		НР второго уровня	%	4,24		1,21	1702,12
		Накладные расходы	%	--		5,07	7127,78
		Сметная прибыль (Н30=8)	%	8		2,38	3347,72
		Сметная стоимость:				**32,17**	**45194,21**
16	**Е11-010201-0601 11-010201-0601 РСНБ РК 2015**	**Грунт насыпей уплотняемый. Полив водой**	**м3 уплотненного грунта**	**1405,0000**		**51,06**	**71737,80**
16. 1	1	Затраты труда рабочих-строителей(1=618,61)	чел-ч	0,0122	17,141	618,61	10603,59
16. 2	3	Затраты труда машинистов	чел-ч	0,0122	17,141	828,31	14198,06
		Итого оплата труда:				**17,65**	**24801,66**
16. 3	1135 С (32-010211-0201)	Машины поливомоечные, 6000 л	маш.-ч	0,0122	17,141	3337,04	57200,20
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел.	чел-ч	0,0122	17,141	828,31	14198,06
		Итого эксплуатация машин:				**40,71**	**57200,20**
16. 4	249132 С (21-130703-1405)	Вода техническая	м3	0,1	140,5	28,00	3934,00
		Итого материалов:				**2,80**	**3934,00**
		НР первого уровня	%	59,1		10,43	14657,78
		НР второго уровня	%	4,24		2,61	3663,17
		Накладные расходы	%	--		13,04	18320,95
		Сметная прибыль (Н30=8)	%	8		5,13	7204,70
		Сметная стоимость:				**69,23**	**97263,45**

17	**Е11-010107-1503 11-010107-1503 РСНБ РК 2015**	**Гребни и откосы насыпи. Планировка прицепными грейдерами средними. Группа грунтов 1-3**	**м2 спланированной поверхности**	**4294,0000**		**1,69**	**7268,60**
17. 1	3	Затраты труда машинистов	чел-ч	0,0009	3,865	891,10	3443,75
		Итого оплата труда:				**0,80**	**3443,75**
17. 2	458 С (31-010103-0301)	Грейдеры прицепные среднего типа	маш.-ч	0,00045	1,932	1214,81	2347,38
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел.	чел-ч	0,00045	1,932	953,89	1842,92
17. 3	1828 С (33-040101-0201)	Тракторы на гусеничном ходу при работе на водохозяйственном строительстве, до 59 кВт (80 л.с.)	маш.-ч	0,00045	1,932	2546,82	4921,22
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел.	чел-ч	0,00045	1,932	828,31	1600,29
		Итого эксплуатация машин:				**1,69**	**7268,60**
		НР первого уровня	%	59,1		0,47	2035,25
		НР второго уровня	%	4,24		0,09	394,48
		Накладные расходы	%	--		0,57	2429,74
		Сметная прибыль (Н30=8)	%	8		0,18	775,87
		Сметная стоимость:				**2,44**	**10474,20**
		Дорожная одежда					
18	**Е11-270401-0101 11-270401-0101 РСНБ РК 2015**	**Слои оснований подстилающие и выравнивающие из песка. Устройство**	**м3 материала основания в плотном теле**	**879,6000**		**881,25**	**775147,21**
18. 1	1	Затраты труда рабочих-строителей(2,3=689,75)	чел-ч	0,144	126,662	689,75	87365,39
18. 2	3	Затраты труда машинистов	чел-ч	0,1357	119,362	1008,10	120328,88
		Итого оплата труда:				**236,12**	**207694,27**
18. 3	107 С (31-010103-0201)	Автогрейдеры среднего типа, 99 кВт (135 л.с.)	маш.-ч	0,0155	13,634	6158,58	83964,85
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел.	чел-ч	0,0155	13,634	1111,02	15147,65
18. 4	112 С (31-050501-0101)	Автопогрузчики, 5 т	маш.-ч	0,0429	37,735	3370,50	127185,28
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел.	чел-ч	0,0429	37,735	828,31	31256,28
18. 5	626 С (32-010101-0202)	Катки дорожные самоходные на пневмоколесном ходу, 30 т	маш.-ч	0,0708	62,276	7347,21	457552,50

		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел.	чел-ч	0,0708	62,276	1111,02	69189,88
18. 6	1135 С (32-010211-0201)	Машины поливомоечные, 6000 л	маш.-ч	0,0065	5,717	3337,04	19079,19
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел.	чел-ч	0,0065	5,717	828,31	4735,45
		Итого эксплуатация машин:				**781,93**	**687781,82**
18. 7	249133 С (21-130703-1406)	Вода с открытых источников	м3	0,05	43,98	--	--
		Итого материалов:				**0,00**	**0,00**
		НР первого уровня	%	60,3		142,38	125239,64
		НР второго уровня	%	4,24		43,40	38176,40
		Накладные расходы	%	--		185,78	163416,04
		Сметная прибыль (Н30=8)	%	8		85,36	75085,06
		Сметная стоимость:				**1152,40**	**1013648,31**
ИТОГО ПРЯМЫЕ ЗАТРАТЫ ПО РАЗДЕЛУ 2			Тенге				**3144573,74**
		В том числе:					
	Стоимость общестроительных работ -		Тенге				**3144573,74**
	Материалы -		Тенге				**4016,95**
	Всего заработная плата -		Тенге				**321130,57**
	Транспортные расходы -		Тенге				**2006846,23**
		Накладные расходы -	Тенге				**333763,12**
		в т.ч. накладные первого уровня -	Тенге				**192280,50**
		в т.ч. накладные второго уровня -	Тенге				**141482,62**
		Сметная прибыль -	Тенге				**278266,95**
	ВСЕГО, Стоимость общестроительных работ -		Тенге				**3756603,81**
		Нормативная трудоемкость -	чел.-ч				**367,51**
		Сметная заработная плата -	Тенге				**321130,57**
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 2	Тенге				**3756603,81**
		Нормативная трудоемкость -	чел.-ч				**367,51**
		Сметная заработная плата -	Тенге				**321130,57**
РАЗДЕЛ 3.Гравийные дороги в районе Саяхат 3, по ул. Саяхат 18							
		Подготовительные работы					
19	**Е11-010203-0102 11-010203-0102 РСНБ РК 2015**	**Площади. Планировка механизированным способом. Группа грунтов 2**	**м2 спланированной площади**	**681,6897**		**4,50**	**3070,45**
19. 1	3	Затраты труда машинистов	чел-ч	0,00099	0,674873	1111,02	749,80
		Итого оплата труда:				**1,10**	**749,80**

19. 2	107 С (31-010103-0201)	Автогрейдеры среднего типа, 99 кВт (135 л.с.)	маш.-ч	0,00038	0,259042	6158,58	1595,33
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел.	чел-ч	0,00038	0,259042	1111,02	287,80
19. 3	258 С (31-010101-0103)	Бульдозеры, 79 кВт (108 л.с.)	маш.-ч	0,00061	0,415831	3547,40	1475,12
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел.	чел-ч	0,00061	0,415831	1111,02	462,00
		Итого эксплуатация машин:				**4,50**	**3070,45**
		НР первого уровня	%	59,1		0,65	443,13
		НР второго уровня	%	4,24		0,22	148,98
		Накладные расходы	%	--		0,87	592,11
		Сметная прибыль (Н30=8)	%	8		0,43	293,00
		Сметная стоимость:				**5,80**	**3955,56**
		Земляные работы					
20	**Е11-010103-0202 11-010103-0202 РСНБ РК 2015**	**Грунты 2 группы. Разработка скреперами самоходными с ковшом вместимостью 8 м3 при перемещении грунта до 300 м**	**м3 грунта**	**75,1864**		**279,99**	**21051,60**
20. 1	1	Затраты труда рабочих-строителей(2=671,19)	чел-ч	0,00747	0,561642	671,19	376,97
20. 2	3	Затраты труда машинистов	чел-ч	0,04563	3,431	1111,02	3811,64
		Итого оплата труда:				**55,71**	**4188,60**
20. 3	107 С (31-010103-0201)	Автогрейдеры среднего типа, 99 кВт (135 л.с.)	маш.-ч	0,00065	0,048871	6158,58	300,98
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел.	чел-ч	0,00065	0,048871	1111,02	54,30
20. 4	258 С (31-010101-0103)	Бульдозеры, 79 кВт (108 л.с.)	маш.-ч	0,00148	0,111276	3547,40	394,74
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел.	чел-ч	0,00148	0,111276	1111,02	123,63
20. 5	1679 С (31-010102-0301)	Скреперы самоходные на колесных тягачах, 8 м3	маш.-ч	0,0325	2,444	6741,43	16473,07
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел.	чел-ч	0,0325	2,444	1111,02	2715,33
20. 6	1838 С (33-040101-0107)	Тракторы на гусеничном ходу, 132 кВт (180 л.с.)	маш.-ч	0,011	0,82705	4238,98	3505,85
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел.	чел-ч	0,011	0,82705	1111,02	918,87
		Итого эксплуатация машин:				**274,98**	**20674,63**
		НР первого уровня	%	59,1		32,92	2475,47
		НР второго уровня	%	4,24		13,27	997,55

		Накладные расходы	%	--		46,19	3473,01
		Сметная прибыль (Н30=8)	%	8		26,09	1961,97
		Сметная стоимость:				**352,28**	**26486,58**
21	**Е11-010102-0307 11-010102-0307 РСНБ РК 2015**	**Грунты 1 группы. Разработка с погрузкой на автомобили-самосвалы экскаваторами с ковшом вместимостью 0,65 м3**	**м3 грунта**	**889,7053**		**98,78**	**87885,31**
21. 1	1	Затраты труда рабочих-строителей(2=671,19)	чел-ч	0,008	7,118	671,19	4777,29
21. 2	3	Затраты труда машинистов	чел-ч	0,0232	20,641	1111,02	22932,74
		Итого оплата труда:				**31,15**	**27710,04**
21. 3	258 С (31-010101-0103)	Бульдозеры, 79 кВт (108 л.с.)	маш.-ч	0,0058	5,16	3547,40	18305,62
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел.	чел-ч	0,0058	5,16	1111,02	5732,86
21. 4	2264 С (31-010201-0103)	Экскаваторы одноковшовые дизельные на гусеничном ходу, 0,65 м3	маш.-ч	0,0174	15,481	4182,87	64754,48
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел.	чел-ч	0,0174	15,481	1111,02	17199,70
		Итого эксплуатация машин:				**93,36**	**83060,09**
21. 5	100081 С (21-010201-0604)	Щебень из плотных горных пород для строительных работ М1000, фракция 40-70 мм СТ РК 1284-2004	м3	0,00003	0,026691	1795,46	47,92
		Итого материалов:				**0,05**	**47,92**
		НР первого уровня	%	59,1		18,41	16376,63
		НР второго уровня	%	4,24		4,97	4420,71
		Накладные расходы	%	--		23,38	20797,34
		Сметная прибыль (Н30=8)	%	8		9,77	8694,61
		Сметная стоимость:				**131,93**	**117377,25**
22	**С341-020101-1020 41-020101-1020 РСНБ РК 2015 в ценах III квартала 2017 года**	**Перевозка строительных грузов самосвалами вне карьеров. Грузоподъемность 7,5 т. Класс груза 1. Расстояние перевозки 20 км**	**т**	**1663,7489**		**696,87**	**1159416,71**
		НР второго уровня	%	4,24		29,55	49159,27
		Накладные расходы	%	--		29,55	49159,27
		Сметная прибыль (Н30=8)	%	8		58,11	96686,08
		Сметная стоимость:				**784,53**	**1305262,05**

23	**Е11-010201-0101 11-010201-0101 РСНБ РК 2015**	**Грунт. Уплотнение прицепными катками на пневмоколесном ходу 25 т. Первый проход по одному следу при толщине слоя 25 см**	**м3 уплотненного грунта**	**3511,2032**		**55,67**	**195468,63**
23. 1	3	Затраты труда машинистов	чел-ч	0,01567	55,021	1097,28	60373,08
		Итого оплата труда:				**17,19**	**60373,08**
23. 2	258 С (31-010101-0103)	Бульдозеры, 79 кВт (108 л.с.)	маш.-ч	0,0143	50,21	3547,40	178115,68
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел.	чел-ч	0,0143	50,21	1111,02	55784,31
23. 3	618 С (32-010102-0301)	Катки дорожные прицепные на пневмоколесном ходу, 25 т	маш.-ч	0,00137	4,81	691,40	3325,87
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 0 чел.	чел-ч	--	--	--	--
23. 4	1835 С (33-040101-0102)	Тракторы на гусеничном ходу, 79 кВт (108 л.с.)	маш.-ч	0,00137	4,81	2916,02	14027,07
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел.	чел-ч	0,00137	4,81	953,89	4588,21
		Итого эксплуатация машин:				**55,67**	**195468,63**
		НР первого уровня	%	59,1		10,16	35680,49
		НР второго уровня	%	4,24		2,79	9800,72
		Накладные расходы	%	--		12,95	45481,22
		Сметная прибыль (Н30=8)	%	8		5,49	19275,99
		Сметная стоимость:				**74,11**	**260225,83**
24	**Е11-010201-0107 11-010201-0107 РСНБ РК 2015 К=5**	**Грунт. Уплотнение прицепными катками на пневмоколесном ходу 25 т. На каждый последующий проход по одному следу при толщине слоя 25 см**	**м3 уплотненного грунта**	**3511,2032**		**24,71**	**86764,73**
24. 1	3	Затраты труда машинистов	чел-ч	0,00685	24,052	953,89	22942,72
		Итого оплата труда:				**6,53**	**22942,72**
24. 2	618 С (32-010102-0301)	Катки дорожные прицепные на пневмоколесном ходу, 25 т	маш.-ч	0,00685	24,052	691,40	16629,37
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 0 чел.	чел-ч	--	--	--	--
24. 3	1835 С (33-040101-0102)	Тракторы на гусеничном ходу, 79 кВт (108 л.с.)	маш.-ч	0,00685	24,052	2916,02	70135,36
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел.	чел-ч	0,00685	24,052	953,89	22942,96
		Итого эксплуатация машин:				**24,71**	**86764,73**
		НР первого уровня	%	59,1		3,86	13559,15

		НР второго уровня	%	4,24		1,21	4253,73
		Накладные расходы	%	--		5,07	17812,88
		Сметная прибыль (Н30=8)	%	8		2,38	8366,21
		Сметная стоимость:				**32,17**	**112943,82**
25	**Е11-010201-0601 11-010201-0601 РСНБ РК 2015**	**Грунт насыпей уплотняемый. Полив водой**	**м3 уплотненного грунта**	**3511,2032**		**51,06**	**179278,28**
25. 1	1	Затраты труда рабочих-строителей(1=618,61)	чел-ч	0,0122	42,837	618,61	26499,20
25. 2	3	Затраты труда машинистов	чел-ч	0,0122	42,837	828,31	35482,05
		Итого оплата труда:				**17,65**	**61981,25**
25. 3	1135 С (32-010211-0201)	Машины поливомоечные, 6000 л	маш.-ч	0,0122	42,837	3337,04	142947,71
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел.	чел-ч	0,0122	42,837	828,31	35482,32
		Итого эксплуатация машин:				**40,71**	**142947,71**
25. 4	249132 С (21-130703-1405)	Вода техническая	м3	0,1	351,12	28,00	9831,37
		Итого материалов:				**2,80**	**9831,37**
		НР первого уровня	%	59,1		10,43	36630,92
		НР второго уровня	%	4,24		2,61	9154,55
		Накладные расходы	%	--		13,04	45785,47
		Сметная прибыль (Н30=8)	%	8		5,13	18005,10
		Сметная стоимость:				**69,23**	**243068,84**
26	**Е11-010107-1503 11-010107-1503 РСНБ РК 2015**	**Гребни и откосы насыпи. Планировка прицепными грейдерами средними. Группа грунтов 1-3**	**м2 спланированной поверхности**	**6264,2772**		**1,69**	**10603,75**
26. 1	3	Затраты труда машинистов	чел-ч	0,0009	5,638	891,10	5023,89
		Итого оплата труда:				**0,80**	**5023,89**
26. 2	458 С (31-010103-0301)	Грейдеры прицепные среднего типа	маш.-ч	0,00045	2,819	1214,81	3424,46
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел.	чел-ч	0,00045	2,819	953,89	2689,02
26. 3	1828 С (33-040101-0201)	Тракторы на гусеничном ходу при работе на водохозяйственном строительстве, до 59 кВт (80 л.с.)	маш.-ч	0,00045	2,819	2546,82	7179,29
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел.	чел-ч	0,00045	2,819	828,31	2335,01
		Итого эксплуатация машин:				**1,69**	**10603,75**

		НР первого уровня	%	59,1		0,47	2969,12
		НР второго уровня	%	4,24		0,09	575,49
		Накладные расходы	%	--		0,57	3544,61
		Сметная прибыль (Н30=8)	%	8		0,18	1131,87
		Сметная стоимость:				**2,44**	**15280,23**
		Дорожная одежда					
27	**Е11-270401-0101 11-270401-0101 РСНБ РК 2015**	**Слои оснований подстилающие и выравнивающие из песка. Устройство**	**м3 материала основания в плотном теле**	**881,8832**		**881,25**	**777159,28**
27. 1	1	Затраты труда рабочих-строителей(2,3=689,75)	чел-ч	0,144	126,991	689,75	87592,17
27. 2	3	Затраты труда машинистов	чел-ч	0,1357	119,672	1008,10	120641,22
		Итого оплата труда:				**236,12**	**208233,38**
27. 3	107 С (31-010103-0201)	Автогрейдеры среднего типа, 99 кВт (135 л.с.)	маш.-ч	0,0155	13,669	6158,58	84182,80
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел.	чел-ч	0,0155	13,669	1111,02	15186,53
27. 4	112 С (31-050501-0101)	Автопогрузчики, 5 т	маш.-ч	0,0429	37,833	3370,50	127515,42
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел.	чел-ч	0,0429	37,833	828,31	31337,45
27. 5	626 С (32-010101-0202)	Катки дорожные самоходные на пневмоколесном ходу, 30 т	маш.-ч	0,0708	62,437	7347,21	458740,18
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел.	чел-ч	0,0708	62,437	1111,02	69368,76
27. 6	1135 С (32-010211-0201)	Машины поливомоечные, 6000 л	маш.-ч	0,0065	5,732	3337,04	19128,72
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел.	чел-ч	0,0065	5,732	828,31	4747,87
		Итого эксплуатация машин:				**781,93**	**689567,11**
27. 7	249133 С (21-130703-1406)	Вода с открытых источников	м3	0,05	44,094	--	--
		Итого материалов:				**0,00**	**0,00**
		НР первого уровня	%	60,3		142,38	125564,73
		НР второго уровня	%	4,24		43,40	38275,50
		Накладные расходы	%	--		185,78	163840,23
		Сметная прибыль (Н30=8)	%	8		85,36	75279,96
		Сметная стоимость:				**1152,40**	**1016279,46**
ИТОГО ПРЯМЫЕ ЗАТРАТЫ ПО РАЗДЕЛУ 3			Тенге				**2520698,73**

		В том числе:					
	Стоимость общестроительных работ -		Тенге				**2520698,73**
	Материалы -		Тенге				**9879,29**
	Всего заработная плата -		Тенге				**391202,76**
	Транспортные расходы -		Тенге				**1159416,71**
		Накладные расходы -	Тенге				**350486,12**
		в т.ч. накладные первого уровня -	Тенге				**233699,63**
		в т.ч. накладные второго уровня -	Тенге				**116786,49**
		Сметная прибыль -	Тенге				**229694,79**
	ВСЕГО, Стоимость общестроительных работ -		Тенге				**3100879,64**
		Нормативная трудоемкость -	чел.-ч				**449,47**
		Сметная заработная плата -	Тенге				**391202,76**
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 3	Тенге				**3100879,64**
		Нормативная трудоемкость -	чел.-ч				**449,47**
		Сметная заработная плата -	Тенге				**391202,76**
РАЗДЕЛ 4.Гравийные дороги в районе Саяхат 3, по ул. Саяхат 19							
		Подготовительные работы					
28	**Е11-010203-0102 11-010203-0102 РСНБ РК 2015**	**Площади. Планировка механизированным способом. Группа грунтов 2**	**м2 спланированной площади**	**1051,0000**		**4,50**	**4733,89**
28. 1	3	Затраты труда машинистов	чел-ч	0,00099	1,04	1111,02	1156,01
		Итого оплата труда:				**1,10**	**1156,01**
28. 2	107 С (31-010103-0201)	Автогрейдеры среднего типа, 99 кВт (135 л.с.)	маш.-ч	0,00038	0,39938	6158,58	2459,61
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел.	чел-ч	0,00038	0,39938	1111,02	443,72
28. 3	258 С (31-010101-0103)	Бульдозеры, 79 кВт (108 л.с.)	маш.-ч	0,00061	0,64111	3547,40	2274,27
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел.	чел-ч	0,00061	0,64111	1111,02	712,29
		Итого эксплуатация машин:				**4,50**	**4733,89**
		НР первого уровня	%	59,1		0,65	683,20
		НР второго уровня	%	4,24		0,22	229,68
		Накладные расходы	%	--		0,87	912,88
		Сметная прибыль (Н30=8)	%	8		0,43	451,74
		Сметная стоимость:				**5,80**	**6098,51**
		Земляные работы					

29	**Е11-010102-0307 11-010102-0307 РСНБ РК 2015**	**Грунты 1 группы. Разработка с погрузкой на автомобили-самосвалы экскаваторами с ковшом вместимостью 0,65 м3**	**м3 грунта**	**1084,0000**		**98,78**	**107077,78**
29. 1	1	Затраты труда рабочих-строителей(2=671,19)	чел-ч	0,008	8,672	671,19	5820,56
29. 2	3	Затраты труда машинистов	чел-ч	0,0232	25,149	1111,02	27940,82
		Итого оплата труда:				**31,15**	**33761,38**
29. 3	258 С (31-010101-0103)	Бульдозеры, 79 кВт (108 л.с.)	маш.-ч	0,0058	6,287	3547,40	22303,21
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел.	чел-ч	0,0058	6,287	1111,02	6984,98
29. 4	2264 С (31-010201-0103)	Экскаваторы одноковшовые дизельные на гусеничном ходу, 0,65 м3	маш.-ч	0,0174	18,862	4182,87	78895,62
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел.	чел-ч	0,0174	18,862	1111,02	20956,06
		Итого эксплуатация машин:				**93,36**	**101198,83**
29. 5	100081 С (21-010201-0604)	Щебень из плотных горных пород для строительных работ М1000, фракция 40-70 мм СТ РК 1284-2004	м3	0,00003	0,03252	1795,46	58,39
		Итого материалов:				**0,05**	**58,39**
		НР первого уровня	%	59,1		18,41	19952,98
		НР второго уровня	%	4,24		4,97	5386,10
		Накладные расходы	%	--		23,38	25339,08
		Сметная прибыль (Н30=8)	%	8		9,77	10593,35
		Сметная стоимость:				**131,93**	**143010,21**
30	**С341-020101-1020 41-020101-1020 РСНБ РК 2015 в ценах III квартала 2017 года**	**Перевозка строительных грузов самосвалами вне карьеров. Грузоподъемность 7,5 т. Класс груза 1. Расстояние перевозки 20 км**	**т**	**2027,0800**		**696,87**	**1412611,24**
		НР второго уровня	%	4,24		29,55	59894,72
		Накладные расходы	%	--		29,55	59894,72
		Сметная прибыль (Н30=8)	%	8		58,11	117800,48
		Сметная стоимость:				**784,53**	**1590306,43**
31	**Е11-010201-0101 11-010201-0101 РСНБ РК 2015**	**Грунт. Уплотнение прицепными катками на пневмоколесном ходу 25 т. Первый проход по одному следу при толщине слоя 25 см**	**м3 уплотненного грунта**	**2332,0000**		**55,67**	**129822,40**

31. 1	3	Затраты труда машинистов	чел-ч	0,01567	36,542	1097,28	40097,38
		Итого оплата труда:				**17,19**	**40097,38**
31. 2	258 С (31-010101-0103)	Бульдозеры, 79 кВт (108 л.с.)	маш.-ч	0,0143	33,348	3547,40	118297,28
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел.	чел-ч	0,0143	33,348	1111,02	37050,29
31. 3	618 С (32-010102-0301)	Катки дорожные прицепные на пневмоколесном ходу, 25 т	маш.-ч	0,00137	3,195	691,40	2208,91
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 0 чел.	чел-ч	--	--	--	--
31. 4	1835 С (33-040101-0102)	Тракторы на гусеничном ходу, 79 кВт (108 л.с.)	маш.-ч	0,00137	3,195	2916,02	9316,22
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел.	чел-ч	0,00137	3,195	953,89	3047,68
		Итого эксплуатация машин:				**55,67**	**129822,40**
		НР первого уровня	%	59,1		10,16	23697,55
		НР второго уровня	%	4,24		2,79	6509,25
		Накладные расходы	%	--		12,95	30206,80
		Сметная прибыль (Н30=8)	%	8		5,49	12802,34
		Сметная стоимость:				**74,11**	**172831,54**
32	**Е11-010201-0107 11-010201-0107 РСНБ РК 2015 К=5**	**Грунт. Уплотнение прицепными катками на пневмоколесном ходу 25 т. На каждый последующий проход по одному следу при толщине слоя 25 см**	**м3 уплотненного грунта**	**2332,0000**		**24,71**	**57625,65**
32. 1	3	Затраты труда машинистов	чел-ч	0,00685	15,974	953,89	15237,63
		Итого оплата труда:				**6,53**	**15237,63**
32. 2	618 С (32-010102-0301)	Катки дорожные прицепные на пневмоколесном ходу, 25 т	маш.-ч	0,00685	15,974	691,40	11044,56
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 0 чел.	чел-ч	--	--	--	--
32. 3	1835 С (33-040101-0102)	Тракторы на гусеничном ходу, 79 кВт (108 л.с.)	маш.-ч	0,00685	15,974	2916,02	46581,09
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел.	чел-ч	0,00685	15,974	953,89	15237,44
		Итого эксплуатация машин:				**24,71**	**57625,65**
		НР первого уровня	%	59,1		3,86	9005,44
		НР второго уровня	%	4,24		1,21	2825,16
		Накладные расходы	%	--		5,07	11830,60
		Сметная прибыль (Н30=8)	%	8		2,38	5556,50
		Сметная стоимость:				**32,17**	**75012,75**

33	**Е11-010201-0601 11-010201-0601 РСНБ РК 2015**	**Грунт насыпей уплотняемый. Полив водой**	**м3 уплотненного грунта**	**2332,0000**		**51,06**	**119069,42**
33. 1	1	Затраты труда рабочих-строителей(1=618,61)	чел-ч	0,0122	28,45	618,61	17599,70
33. 2	3	Затраты труда машинистов	чел-ч	0,0122	28,45	828,31	23565,75
		Итого оплата труда:				**17,65**	**41165,45**
33. 3	1135 С (32-010211-0201)	Машины поливомоечные, 6000 л	маш.-ч	0,0122	28,45	3337,04	94940,12
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел.	чел-ч	0,0122	28,45	828,31	23565,42
		Итого эксплуатация машин:				**40,71**	**94940,12**
33. 4	249132 С (21-130703-1405)	Вода техническая	м3	0,1	233,2	28,00	6529,60
		Итого материалов:				**2,80**	**6529,60**
		НР первого уровня	%	59,1		10,43	24328,78
		НР второго уровня	%	4,24		2,61	6080,08
		Накладные расходы	%	--		13,04	30408,87
		Сметная прибыль (Н30=8)	%	8		5,13	11958,26
		Сметная стоимость:				**69,23**	**161436,55**
34	**Е11-010107-1503 11-010107-1503 РСНБ РК 2015**	**Гребни и откосы насыпи. Планировка прицепными грейдерами средними. Группа грунтов 1-3**	**м2 спланированной поверхности**	**7912,0000**		**1,69**	**13392,91**
34. 1	3	Затраты труда машинистов	чел-ч	0,0009	7,121	891,10	6345,34
		Итого оплата труда:				**0,80**	**6345,34**
34. 2	458 С (31-010103-0301)	Грейдеры прицепные среднего типа	маш.-ч	0,00045	3,56	1214,81	4325,21
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел.	чел-ч	0,00045	3,56	953,89	3395,85
34. 3	1828 С (33-040101-0201)	Тракторы на гусеничном ходу при работе на водохозяйственном строительстве, до 59 кВт (80 л.с.)	маш.-ч	0,00045	3,56	2546,82	9067,70
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел.	чел-ч	0,00045	3,56	828,31	2948,78
		Итого эксплуатация машин:				**1,69**	**13392,91**
		НР первого уровня	%	59,1		0,47	3750,10
		НР второго уровня	%	4,24		0,09	726,86
		Накладные расходы	%	--		0,57	4476,96
		Сметная прибыль (Н30=8)	%	8		0,18	1429,59

		Сметная стоимость:				**2,44**	**19299,46**
		Дорожная одежда					
35	**Е11-270401-0101 11-270401-0101 РСНБ РК 2015**	**Слои оснований подстилающие и выравнивающие из песка. Устройство**	**м3 материала основания в плотном теле**	**682,0000**		**881,25**	**601012,27**
35. 1	1	Затраты труда рабочих-строителей(2,3=689,75)	чел-ч	0,144	98,208	689,75	67738,97
35. 2	3	Затраты труда машинистов	чел-ч	0,1357	92,547	1008,10	93297,29
		Итого оплата труда:				**236,12**	**161036,25**
35. 3	107 С (31-010103-0201)	Автогрейдеры среднего типа, 99 кВт (135 л.с.)	маш.-ч	0,0155	10,571	6158,58	65102,35
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел.	чел-ч	0,0155	10,571	1111,02	11744,59
35. 4	112 С (31-050501-0101)	Автопогрузчики, 5 т	маш.-ч	0,0429	29,258	3370,50	98613,41
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел.	чел-ч	0,0429	29,258	828,31	24234,69
35. 5	626 С (32-010101-0202)	Катки дорожные самоходные на пневмоколесном ходу, 30 т	маш.-ч	0,0708	48,286	7347,21	354764,44
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел.	чел-ч	0,0708	48,286	1111,02	53646,71
35. 6	1135 С (32-010211-0201)	Машины поливомоечные, 6000 л	маш.-ч	0,0065	4,433	3337,04	14793,10
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел.	чел-ч	0,0065	4,433	828,31	3671,90
		Итого эксплуатация машин:				**781,93**	**533273,31**
35. 7	249133 С (21-130703-1406)	Вода с открытых источников	м3	0,05	34,1	--	--
		Итого материалов:				**0,00**	**--**
		НР первого уровня	%	60,3		142,38	97104,86
		НР второго уровня	%	4,24		43,40	29600,17
		Накладные расходы	%	--		185,78	126705,03
		Сметная прибыль (Н30=8)	%	8		85,36	58217,38
		Сметная стоимость:				**1152,40**	**785934,69**
ИТОГО ПРЯМЫЕ ЗАТРАТЫ ПО РАЗДЕЛУ 4			Тенге				**2445345,57**
		В том числе:					
	Стоимость общестроительных работ -		Тенге				**2445345,57**
	Материалы -		Тенге				**6587,99**
	Всего заработная плата -		Тенге				**298799,44**

	Транспортные расходы -		Тенге				**1412611,24**
		Накладные расходы -	Тенге				**289774,93**
		в т.ч. накладные первого уровня -	Тенге				**178522,91**
		в т.ч. накладные второго уровня -	Тенге				**111252,02**
		Сметная прибыль -	Тенге				**218809,64**
	ВСЕГО, Стоимость общестроительных работ -		Тенге				**2953930,14**
		Нормативная трудоемкость -	чел.-ч				**342,15**
		Сметная заработная плата -	Тенге				**298799,44**
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 4	Тенге				**2953930,14**
		Нормативная трудоемкость -	чел.-ч				**342,15**
		Сметная заработная плата -	Тенге				**298799,44**
РАЗДЕЛ 5.Гравийные дороги в районе Саяхат 3, по ул. Саяхат 23							
		Подготовительные работы					
36	**Е11-010203-0102 11-010203-0102 РСНБ РК 2015**	**Площади. Планировка механизированным способом. Группа грунтов 2**	**м2 спланированной площади**	**1245,0000**		**4,50**	**5607,70**
36. 1	3	Затраты труда машинистов	чел-ч	0,00099	1,233	1111,02	1369,39
		Итого оплата труда:				**1,10**	**1369,39**
36. 2	107 С (31-010103-0201)	Автогрейдеры среднего типа, 99 кВт (135 л.с.)	маш.-ч	0,00038	0,4731	6158,58	2913,62
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел.	чел-ч	0,00038	0,4731	1111,02	525,62
36. 3	258 С (31-010101-0103)	Бульдозеры, 79 кВт (108 л.с.)	маш.-ч	0,00061	0,75945	3547,40	2694,07
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел.	чел-ч	0,00061	0,75945	1111,02	843,76
		Итого эксплуатация машин:				**4,50**	**5607,70**
		НР первого уровня	%	59,1		0,65	809,31
		НР второго уровня	%	4,24		0,22	272,08
		Накладные расходы	%	--		0,87	1081,39
		Сметная прибыль (Н30=8)	%	8		0,43	535,13
		Сметная стоимость:				**5,80**	**7224,21**
		Земляные работы					
37	**Е11-010103-0202 11-010103-0202 РСНБ РК 2015**	**Грунты 2 группы. Разработка скреперами самоходными с ковшом вместимостью 8 м3 при перемещении грунта до 300 м**	**м3 грунта**	**813,0000**		**279,99**	**227633,72**
37. 1	1	Затраты труда рабочих-строителей(2=671,19)	чел-ч	0,00747	6,073	671,19	4076,21

37. 2	3	Затраты труда машинистов	чел-ч	0,04563	37,097	1111,02	41215,72
		Итого оплата труда:				**55,71**	**45291,93**
37. 3	107 С (31-010103-0201)	Автогрейдеры среднего типа, 99 кВт (135 л.с.)	маш.-ч	0,00065	0,52845	6158,58	3254,50
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел.	чел-ч	0,00065	0,52845	1111,02	587,12
37. 4	258 С (31-010101-0103)	Бульдозеры, 79 кВт (108 л.с.)	маш.-ч	0,00148	1,203	3547,40	4268,37
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел.	чел-ч	0,00148	1,203	1111,02	1336,56
37. 5	1679 С (31-010102-0301)	Скреперы самоходные на колесных тягачах, 8 м3	маш.-ч	0,0325	26,422	6741,43	178125,43
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел.	чел-ч	0,0325	26,422	1111,02	29355,37
37. 6	1838 С (33-040101-0107)	Тракторы на гусеничном ходу, 132 кВт (180 л.с.)	маш.-ч	0,011	8,943	4238,98	37909,20
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел.	чел-ч	0,011	8,943	1111,02	9935,85
		Итого эксплуатация машин:				**274,98**	**223557,51**
		НР первого уровня	%	59,1		32,92	26767,53
		НР второго уровня	%	4,24		13,27	10786,61
		Накладные расходы	%	--		46,19	37554,14
		Сметная прибыль (Н30=8)	%	8		26,09	21215,03
		Сметная стоимость:				**352,28**	**286402,89**
38	**Е11-010102-0307 11-010102-0307 РСНБ РК 2015**	**Грунты 1 группы. Разработка с погрузкой на автомобили-самосвалы экскаваторами с ковшом вместимостью 0,65 м3**	**м3 грунта**	**1072,0000**		**98,78**	**105892,42**
38. 1	1	Затраты труда рабочих-строителей(2=671,19)	чел-ч	0,008	8,576	671,19	5756,13
38. 2	3	Затраты труда машинистов	чел-ч	0,0232	24,87	1111,02	27631,51
		Итого оплата труда:				**31,15**	**33387,64**
38. 3	258 С (31-010101-0103)	Бульдозеры, 79 кВт (108 л.с.)	маш.-ч	0,0058	6,218	3547,40	22056,31
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел.	чел-ч	0,0058	6,218	1111,02	6908,32
38. 4	2264 С (31-010201-0103)	Экскаваторы одноковшовые дизельные на гусеничном ходу, 0,65 м3	маш.-ч	0,0174	18,653	4182,87	78022,24
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел.	чел-ч	0,0174	18,653	1111,02	20723,86
		Итого эксплуатация машин:				**93,36**	**100078,55**

38. 5	100081 С (21-010201-0604)	Щебень из плотных горных пород для строительных работ М1000, фракция 40-70 мм СТ РК 1284-2004	м3	0,00003	0,03216	1795,46	57,74
		Итого материалов:				**0,05**	**57,74**
		НР первого уровня	%	59,1		18,41	19732,09
		НР второго уровня	%	4,24		4,97	5326,48
		Накладные расходы	%	--		23,38	25058,57
		Сметная прибыль (Н30=8)	%	8		9,77	10476,08
		Сметная стоимость:				**131,93**	**141427,07**
39	**С341-020101-1020 41-020101-1020 РСНБ РК 2015 в ценах III квартала 2017 года**	**Перевозка строительных грузов самосвалами вне карьеров. Грузоподъемность 7,5 т. Класс груза 1. Расстояние перевозки 20 км**	**т**	**2004,6400**		**696,87**	**1396973,48**
		НР второго уровня	%	4,24		29,55	59231,68
		Накладные расходы	%	--		29,55	59231,68
		Сметная прибыль (Н30=8)	%	8		58,11	116496,41
		Сметная стоимость:				**784,53**	**1572701,56**
40	**Е11-010201-0101 11-010201-0101 РСНБ РК 2015**	**Грунт. Уплотнение прицепными катками на пневмоколесном ходу 25 т. Первый проход по одному следу при толщине слоя 25 см**	**м3 уплотненного грунта**	**3070,0000**		**55,67**	**170906,85**
40. 1	3	Затраты труда машинистов	чел-ч	0,01567	48,107	1097,28	52786,85
		Итого оплата труда:				**17,19**	**52786,85**
40. 2	258 С (31-010101-0103)	Бульдозеры, 79 кВт (108 л.с.)	маш.-ч	0,0143	43,901	3547,40	155734,41
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел.	чел-ч	0,0143	43,901	1111,02	48774,89
40. 3	618 С (32-010102-0301)	Катки дорожные прицепные на пневмоколесном ходу, 25 т	маш.-ч	0,00137	4,206	691,40	2907,96
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 0 чел.	чел-ч	--	--	--	--
40. 4	1835 С (33-040101-0102)	Тракторы на гусеничном ходу, 79 кВт (108 л.с.)	маш.-ч	0,00137	4,206	2916,02	12264,49
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел.	чел-ч	0,00137	4,206	953,89	4012,06
		Итого эксплуатация машин:				**55,67**	**170906,85**
		НР первого уровня	%	59,1		10,16	31197,03
		НР второго уровня	%	4,24		2,79	8569,20

		Накладные расходы	%	--		12,95	39766,24
		Сметная прибыль (Н30=8)	%	8		5,49	16853,85
		Сметная стоимость:				**74,11**	**227526,94**
41	**Е11-010201-0107 11-010201-0107 РСНБ РК 2015 К=5**	**Грунт. Уплотнение прицепными катками на пневмоколесном ходу 25 т. На каждый последующий проход по одному следу при толщине слоя 25 см**	**м3 уплотненного грунта**	**3070,0000**		**24,71**	**75862,24**
41. 1	3	Затраты труда машинистов	чел-ч	0,00685	21,029	953,89	20059,83
		Итого оплата труда:				**6,53**	**20059,83**
41. 2	618 С (32-010102-0301)	Катки дорожные прицепные на пневмоколесном ходу, 25 т	маш.-ч	0,00685	21,029	691,40	14539,80
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 0 чел.	чел-ч	--	--	--	--
41. 3	1835 С (33-040101-0102)	Тракторы на гусеничном ходу, 79 кВт (108 л.с.)	маш.-ч	0,00685	21,029	2916,02	61322,44
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел.	чел-ч	0,00685	21,029	953,89	20059,35
		Итого эксплуатация машин:				**24,71**	**75862,24**
		НР первого уровня	%	59,1		3,86	11855,36
		НР второго уровня	%	4,24		1,21	3719,23
		Накладные расходы	%	--		5,07	15574,59
		Сметная прибыль (Н30=8)	%	8		2,38	7314,95
		Сметная стоимость:				**32,17**	**98751,77**
42	**Е11-010201-0601 11-010201-0601 РСНБ РК 2015**	**Грунт насыпей уплотняемый. Полив водой**	**м3 уплотненного грунта**	**3070,0000**		**51,06**	**156750,92**
42. 1	1	Затраты труда рабочих-строителей(1=618,61)	чел-ч	0,0122	37,454	618,61	23169,42
42. 2	3	Затраты труда машинистов	чел-ч	0,0122	37,454	828,31	31023,52
		Итого оплата труда:				**17,65**	**54192,94**
42. 3	1135 С (32-010211-0201)	Машины поливомоечные, 6000 л	маш.-ч	0,0122	37,454	3337,04	124985,50
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел.	чел-ч	0,0122	37,454	828,31	31023,52
		Итого эксплуатация машин:				**40,71**	**124985,50**
42. 4	249132 С (21-130703-1405)	Вода техническая	м3	0,1	307	28,00	8596,00
		Итого материалов:				**2,80**	**8596,00**
		НР первого уровня	%	59,1		10,43	32028,03

		НР второго уровня	%	4,24		2,61	8004,23
		Накладные расходы	%	--		13,04	40032,26
		Сметная прибыль (Н30=8)	%	8		5,13	15742,65
		Сметная стоимость:				**69,23**	**212525,82**
43	**Е11-010107-1503 11-010107-1503 РСНБ РК 2015**	**Гребни и откосы насыпи. Планировка прицепными грейдерами средними. Группа грунтов 1-3**	**м2 спланированной поверхности**	**5588,0000**		**1,69**	**9459,00**
43. 1	3	Затраты труда машинистов	чел-ч	0,0009	5,029	891,10	4481,52
		Итого оплата труда:				**0,80**	**4481,52**
43. 2	458 С (31-010103-0301)	Грейдеры прицепные среднего типа	маш.-ч	0,00045	2,515	1214,81	3054,76
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел.	чел-ч	0,00045	2,515	953,89	2399,03
43. 3	1828 С (33-040101-0201)	Тракторы на гусеничном ходу при работе на водохозяйственном строительстве, до 59 кВт (80 л.с.)	маш.-ч	0,00045	2,515	2546,82	6404,23
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел.	чел-ч	0,00045	2,515	828,31	2083,20
		Итого эксплуатация машин:				**1,69**	**9459,00**
		НР первого уровня	%	59,1		0,47	2648,58
		НР второго уровня	%	4,24		0,09	513,36
		Накладные расходы	%	--		0,57	3161,94
		Сметная прибыль (Н30=8)	%	8		0,18	1009,67
		Сметная стоимость:				**2,44**	**13630,61**
		Дорожная одежда					
44	**Е11-270401-0101 11-270401-0101 РСНБ РК 2015**	**Слои оснований подстилающие и выравнивающие из песка. Устройство**	**м3 материала основания в плотном теле**	**890,0000**		**881,25**	**784312,20**
44. 1	1	Затраты труда рабочих-строителей(2,3=689,75)	чел-ч	0,144	128,16	689,75	88398,36
44. 2	3	Затраты труда машинистов	чел-ч	0,1357	120,773	1008,10	121751,59
		Итого оплата труда:				**236,12**	**210149,95**
44. 3	107 С (31-010103-0201)	Автогрейдеры среднего типа, 99 кВт (135 л.с.)	маш.-ч	0,0155	13,795	6158,58	84957,61
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел.	чел-ч	0,0155	13,795	1111,02	15326,52
44. 4	112 С (31-050501-0101)	Автопогрузчики, 5 т	маш.-ч	0,0429	38,181	3370,50	128689,06

		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел.	чел-ч	0,0429	38,181	828,31	31625,70
44. 5	626 С (32-010101-0202)	Катки дорожные самоходные на пневмоколесном ходу, 30 т	маш.-ч	0,0708	63,012	7347,21	462962,40
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел.	чел-ч	0,0708	63,012	1111,02	70007,59
44. 6	1135 С (32-010211-0201)	Машины поливомоечные, 6000 л	маш.-ч	0,0065	5,785	3337,04	19304,78
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел.	чел-ч	0,0065	5,785	828,31	4791,77
		Итого эксплуатация машин:				**781,93**	**695913,84**
44. 7	249133 С (21-130703-1406)	Вода с открытых источников	м3	0,05	44,5	--	--
		Итого материалов:				**0,00**	**0,00**
		НР первого уровня	%	60,3		142,38	126720,42
		НР второго уровня	%	4,24		43,40	38627,78
		Накладные расходы	%	--		185,78	165348,20
		Сметная прибыль (Н30=8)	%	8		85,36	75972,83
		Сметная стоимость:				**1152,40**	**1025633,24**
ИТОГО ПРЯМЫЕ ЗАТРАТЫ ПО РАЗДЕЛУ 5			Тенге				**2933398,52**
		В том числе:					
	Стоимость общестроительных работ -		Тенге				**2933398,52**
	Материалы -		Тенге				**8653,74**
	Всего заработная плата -		Тенге				**421720,05**
	Транспортные расходы -		Тенге				**1396973,48**
		Накладные расходы -	Тенге				**386809,00**
		в т.ч. накладные первого уровня -	Тенге				**251758,35**
		в т.ч. накладные второго уровня -	Тенге				**135050,65**
		Сметная прибыль -	Тенге				**265616,60**
	ВСЕГО, Стоимость общестроительных работ -		Тенге				**3585824,13**
		Нормативная трудоемкость -	чел.-ч				**475,86**
		Сметная заработная плата -	Тенге				**421720,05**
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 5	Тенге				**3585824,13**
		Нормативная трудоемкость -	чел.-ч				**475,86**
		Сметная заработная плата -	Тенге				**421720,05**
РАЗДЕЛ 6.Гравийные дороги в районе Саяхат 3, по ул. Саяхат 24							
		Подготовительные работы					

45	**Е11-010203-0102 11-010203-0102 РСНБ РК 2015**	**Площади. Планировка механизированным способом. Группа грунтов 2**	**м2 спланированной площади**	**2705,6063**		**4,50**	**12186,52**
45. 1	3	Затраты труда машинистов	чел-ч	0,00099	2,679	1111,02	2975,92
		Итого оплата труда:				**1,10**	**2975,92**
45. 2	107 С (31-010103-0201)	Автогрейдеры среднего типа, 99 кВт (135 л.с.)	маш.-ч	0,00038	1,028	6158,58	6331,82
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел.	чел-ч	0,00038	1,028	1111,02	1142,13
45. 3	258 С (31-010101-0103)	Бульдозеры, 79 кВт (108 л.с.)	маш.-ч	0,00061	1,65	3547,40	5854,70
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел.	чел-ч	0,00061	1,65	1111,02	1833,18
		Итого эксплуатация машин:				**4,50**	**12186,52**
		НР первого уровня	%	59,1		0,65	1758,77
		НР второго уровня	%	4,24		0,22	591,28
		Накладные расходы	%	--		0,87	2350,05
		Сметная прибыль (Н30=8)	%	8		0,43	1162,93
		Сметная стоимость:				**5,80**	**15699,50**
		Земляные работы					
46	**Е11-010103-0202 11-010103-0202 РСНБ РК 2015**	**Грунты 2 группы. Разработка скреперами самоходными с ковшом вместимостью 8 м3 при перемещении грунта до 300 м**	**м3 грунта**	**10,0627**		**279,99**	**2817,48**
46. 1	1	Затраты труда рабочих-строителей(2=671,19)	чел-ч	0,00747	0,075168	671,19	50,45
46. 2	3	Затраты труда машинистов	чел-ч	0,04563	0,459161	1111,02	510,14
		Итого оплата труда:				**55,71**	**560,59**
46. 3	107 С (31-010103-0201)	Автогрейдеры среднего типа, 99 кВт (135 л.с.)	маш.-ч	0,00065	0,006541	6158,58	40,28
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел.	чел-ч	0,00065	0,006541	1111,02	7,27
46. 4	258 С (31-010101-0103)	Бульдозеры, 79 кВт (108 л.с.)	маш.-ч	0,00148	0,014893	3547,40	52,83
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел.	чел-ч	0,00148	0,014893	1111,02	16,55
46. 5	1679 С (31-010102-0301)	Скреперы самоходные на колесных тягачах, 8 м3	маш.-ч	0,0325	0,327037	6741,43	2204,70
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел.	чел-ч	0,0325	0,327037	1111,02	363,34

46. 6	1838 С (33-040101-0107)	Тракторы на гусеничном ходу, 132 кВт (180 л.с.)	маш.-ч	0,011	0,11069	4238,98	469,21
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел.	чел-ч	0,011	0,11069	1111,02	122,98
		Итого эксплуатация машин:				**274,98**	**2767,02**
		НР первого уровня	%	59,1		32,92	331,31
		НР второго уровня	%	4,24		13,27	133,51
		Накладные расходы	%	--		46,19	464,82
		Сметная прибыль (Н30=8)	%	8		26,09	262,58
		Сметная стоимость:				**352,28**	**3544,88**
47	**Е11-010102-0307 11-010102-0307 РСНБ РК 2015**	**Грунты 1 группы. Разработка с погрузкой на автомобили-самосвалы экскаваторами с ковшом вместимостью 0,65 м3**	**м3 грунта**	**1477,9579**		**98,78**	**145993,04**
47. 1	1	Затраты труда рабочих-строителей(2=671,19)	чел-ч	0,008	11,824	671,19	7935,92
47. 2	3	Затраты труда машинистов	чел-ч	0,0232	34,289	1111,02	38095,35
		Итого оплата труда:				**31,15**	**46031,27**
47. 3	258 С (31-010101-0103)	Бульдозеры, 79 кВт (108 л.с.)	маш.-ч	0,0058	8,572	3547,40	30408,86
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел.	чел-ч	0,0058	8,572	1111,02	9523,66
47. 4	2264 С (31-010201-0103)	Экскаваторы одноковшовые дизельные на гусеничном ходу, 0,65 м3	маш.-ч	0,0174	25,716	4182,87	107568,64
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел.	чел-ч	0,0174	25,716	1111,02	28570,99
		Итого эксплуатация машин:				**93,36**	**137977,50**
47. 5	100081 С (21-010201-0604)	Щебень из плотных горных пород для строительных работ М1000, фракция 40-70 мм СТ РК 1284-2004	м3	0,00003	0,044339	1795,46	79,61
		Итого материалов:				**0,05**	**79,61**
		НР первого уровня	%	59,1		18,41	27204,48
		НР второго уровня	%	4,24		4,97	7343,57
		Накладные расходы	%	--		23,38	34548,05
		Сметная прибыль (Н30=8)	%	8		9,77	14443,29
		Сметная стоимость:				**131,93**	**194984,38**

48	**С341-020101-1020 41-020101-1020 РСНБ РК 2015 в ценах III квартала 2017 года**	**Перевозка строительных грузов самосвалами вне карьеров. Грузоподъемность 7,5 т. Класс груза 1. Расстояние перевозки 20 км**	**т**	**2763,7812**		**696,87**	**1925996,21**
		НР второго уровня	%	4,24		29,55	81662,24
		Накладные расходы	%	--		29,55	81662,24
		Сметная прибыль (Н30=8)	%	8		58,11	160612,68
		Сметная стоимость:				**784,53**	**2168271,12**
49	**Е11-010201-0101 11-010201-0101 РСНБ РК 2015**	**Грунт. Уплотнение прицепными катками на пневмоколесном ходу 25 т. Первый проход по одному следу при толщине слоя 25 см**	**м3 уплотненного грунта**	**3038,3040**		**55,67**	**169142,34**
49. 1	3	Затраты труда машинистов	чел-ч	0,01567	47,61	1097,28	52241,86
		Итого оплата труда:				**17,19**	**52241,86**
49. 2	258 С (31-010101-0103)	Бульдозеры, 79 кВт (108 л.с.)	маш.-ч	0,0143	43,448	3547,40	154126,54
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел.	чел-ч	0,0143	43,448	1111,02	48271,60
49. 3	618 С (32-010102-0301)	Катки дорожные прицепные на пневмоколесном ходу, 25 т	маш.-ч	0,00137	4,162	691,40	2877,94
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 0 чел.	чел-ч	--	--	--	--
49. 4	1835 С (33-040101-0102)	Тракторы на гусеничном ходу, 79 кВт (108 л.с.)	маш.-ч	0,00137	4,162	2916,02	12137,86
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел.	чел-ч	0,00137	4,162	953,89	3970,09
		Итого эксплуатация машин:				**55,67**	**169142,34**
		НР первого уровня	%	59,1		10,16	30874,94
		НР второго уровня	%	4,24		2,79	8480,73
		Накладные расходы	%	--		12,95	39355,67
		Сметная прибыль (Н30=8)	%	8		5,49	16679,84
		Сметная стоимость:				**74,11**	**225177,85**
50	**Е11-010201-0107 11-010201-0107 РСНБ РК 2015 К=5**	**Грунт. Уплотнение прицепными катками на пневмоколесном ходу 25 т. На каждый последующий проход по одному следу при толщине слоя 25 см**	**м3 уплотненного грунта**	**3038,3040**		**24,71**	**75079,00**

50. 1	3	Затраты труда машинистов	чел-ч	0,00685	20,812	953,89	19852,72
		Итого оплата труда:				**6,53**	**19852,72**
50. 2	618 С (32-010102-0301)	Катки дорожные прицепные на пневмоколесном ходу, 25 т	маш.-ч	0,00685	20,812	691,40	14389,68
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 0 чел.	чел-ч	--	--	--	--
50. 3	1835 С (33-040101-0102)	Тракторы на гусеничном ходу, 79 кВт (108 л.с.)	маш.-ч	0,00685	20,812	2916,02	60689,32
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел.	чел-ч	0,00685	20,812	953,89	19852,36
		Итого эксплуатация машин:				**24,71**	**75079,00**
		НР первого уровня	%	59,1		3,86	11732,96
		НР второго уровня	%	4,24		1,21	3680,83
		Накладные расходы	%	--		5,07	15413,79
		Сметная прибыль (Н30=8)	%	8		2,38	7239,42
		Сметная стоимость:				**32,17**	**97732,22**
51	**Е11-010201-0601 11-010201-0601 РСНБ РК 2015**	**Грунт насыпей уплотняемый. Полив водой**	**м3 уплотненного грунта**	**3038,3040**		**51,06**	**155132,55**
51. 1	1	Затраты труда рабочих-строителей(1=618,61)	чел-ч	0,0122	37,067	618,61	22930,21
51. 2	3	Затраты труда машинистов	чел-ч	0,0122	37,067	828,31	30703,22
		Итого оплата труда:				**17,65**	**53633,43**
51. 3	1135 С (32-010211-0201)	Машины поливомоечные, 6000 л	маш.-ч	0,0122	37,067	3337,04	123695,09
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел.	чел-ч	0,0122	37,067	828,31	30702,97
		Итого эксплуатация машин:				**40,71**	**123695,09**
51. 4	249132 С (21-130703-1405)	Вода техническая	м3	0,1	303,83	28,00	8507,25
		Итого материалов:				**2,80**	**8507,25**
		НР первого уровня	%	59,1		10,43	31697,36
		НР второго уровня	%	4,24		2,61	7921,59
		Накладные расходы	%	--		13,04	39618,95
		Сметная прибыль (Н30=8)	%	8		5,13	15580,12
		Сметная стоимость:				**69,23**	**210331,62**

52	**Е11-010107-1503 11-010107-1503 РСНБ РК 2015**	**Гребни и откосы насыпи. Планировка прицепными грейдерами средними. Группа грунтов 1-3**	**м2 спланированной поверхности**	**3055,2848**		**1,69**	**5171,78**
52. 1	3	Затраты труда машинистов	чел-ч	0,0009	2,75	891,10	2450,31
		Итого оплата труда:				**0,80**	**2450,31**
52. 2	458 С (31-010103-0301)	Грейдеры прицепные среднего типа	маш.-ч	0,00045	1,375	1214,81	1670,22
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел.	чел-ч	0,00045	1,375	953,89	1311,60
52. 3	1828 С (33-040101-0201)	Тракторы на гусеничном ходу при работе на водохозяйственном строительстве, до 59 кВт (80 л.с.)	маш.-ч	0,00045	1,375	2546,82	3501,57
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел.	чел-ч	0,00045	1,375	828,31	1138,93
		Итого эксплуатация машин:				**1,69**	**5171,78**
		НР первого уровня	%	59,1		0,47	1448,13
		НР второго уровня	%	4,24		0,09	280,68
		Накладные расходы	%	--		0,57	1728,82
		Сметная прибыль (Н30=8)	%	8		0,18	552,05
		Сметная стоимость:				**2,44**	**7452,65**
		Дорожная одежда					
53	**С121-010601-0101 21-010601-0101 РСНБ РК 2015 в ценах III квартала 2017 года**	**Смеси песчано-гравийные природные ГОСТ 23735-2014**	**м3**	**237,7238**		**1492,97**	**354914,43**
		НР второго уровня	%	4,24		63,30	15048,37
		Накладные расходы	%	--		63,30	15048,37
		Сметная прибыль (Н30=8)	%	8		124,50	29597,02
		Сметная стоимость:				**1680,77**	**399559,83**
54	**С121-010401-0101 21-010401-0101 РСНБ РК 2015 в ценах III квартала 2017 года**	**Песок природный ГОСТ 8736-2014**	**м3**	**345,4983**		**2707,52**	**935443,58**

		НР второго уровня	%	4,24		114,80	39662,81
		Накладные расходы	%	--		114,80	39662,81
		Сметная прибыль (Н30=8)	%	8		225,79	78008,51
		Сметная стоимость:				**3048,10**	**1053114,90**
ИТОГО ПРЯМЫЕ ЗАТРАТЫ ПО РАЗДЕЛУ 6			Тенге				**3781876,93**
		В том числе:					
	Стоимость общестроительных работ -		Тенге				**3781876,93**
	Материалы -		Тенге				**8586,86**
	Всего заработная плата -		Тенге				**177746,11**
	Местные материалы -		Тенге				**1290358,00**
	Транспортные расходы -		Тенге				**1925996,21**
		Накладные расходы -	Тенге				**269853,56**
		в т.ч. накладные первого уровня -	Тенге				**105047,95**
		в т.ч. накладные второго уровня -	Тенге				**164805,61**
		Сметная прибыль -	Тенге				**324138,44**
	ВСЕГО, Стоимость общестроительных работ -		Тенге				**4375868,93**
		Нормативная трудоемкость -	чел.-ч				**194,63**
		Сметная заработная плата -	Тенге				**177746,11**
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 6	Тенге				**4375868,93**
		Нормативная трудоемкость -	чел.-ч				**194,63**
		Сметная заработная плата -	Тенге				**177746,11**
РАЗДЕЛ 7.Гравийные дороги в районе Саяхат 3, по ул. Саяхат 29							
		Подготовительные работы					
55	**Е11-010203-**	**Площади. Планировка механизированным способом. Группа грунтов 2**	**м2**	**3156,4031**		**4,50**	**14216,99**
55. 1	3	Затраты труда машинистов	чел-ч	0,00099	3,125	1111,02	3471,76
		Итого оплата труда:				**1,10**	**3471,76**
55. 2	107 С (31-010103-0201)	Автогрейдеры среднего типа, 99 кВт (135 л.с.)	маш.-ч	0,00038	1,199	6158,58	7386,81
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел.	чел-ч	0,00038	1,199	1111,02	1332,11
55. 3	258 С	Бульдозеры, 79 кВт (108 л.с.)	маш.-ч	0,00061	1,925	3547,40	6830,18
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел.	чел-ч	0,00061	1,925	1111,02	2138,71
		Итого эксплуатация машин:				**4,50**	**14216,99**
		НР первого уровня	%	59,1		0,65	2051,81
		НР второго уровня	%	4,24		0,22	689,80
		Накладные расходы	%	--		0,87	2741,61
		Сметная прибыль (Н30=8)	%	8		0,43	1356,69
		Сметная стоимость:				**5,80**	**18315,28**
		Земляные работы					

56	**Е11-010102-0307 11-010102-0307 РСНБ РК 2015**	**Грунты 1 группы. Разработка с погрузкой на автомобили-самосвалы экскаваторами с ковшом вместимостью 0,65 м3**	**м3 грунта**	**2147,2690**		**98,78**	**212107,75**
56. 1	1	Затраты труда рабочих-строителей(2=671,19)	чел-ч	0,008	17,178	671,19	11529,80
56. 2	3	Затраты труда машинистов	чел-ч	0,0232	49,817	1111,02	55347,28
		Итого оплата труда:				**31,15**	**66877,09**
56. 3	258 С	Бульдозеры, 79 кВт (108 л.с.)	маш.-ч	0,0058	12,454	3547,40	44179,89
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел.	чел-ч	0,0058	12,454	1111,02	13836,64
56. 4	2264 С (31-010201-0103)	Экскаваторы одноковшовые дизельные на гусеничном ходу, 0,65 м3	маш.-ч	0,0174	37,362	4182,87	156282,40
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел.	чел-ч	0,0174	37,362	1111,02	41509,93
		Итого эксплуатация машин:				**93,36**	**200462,29**
56. 5	100081 С (21-010201-0604)	Щебень из плотных горных пород для строительных работ М1000, фракция 40-70 мм СТ РК 1284-2004	м3	0,00003	0,064418	1795,46	115,66
		Итого материалов:				**0,05**	**115,66**
		НР первого уровня	%	59,1		18,41	39524,36
		НР второго уровня	%	4,24		4,97	10669,20
		Накладные расходы	%	--		23,38	50193,56
		Сметная прибыль (Н30=8)	%	8		9,77	20984,11
		Сметная стоимость:				**131,93**	**283285,42**
57	**С341-020101-1020 41-020101-1020 РСНБ РК 2015 в ценах III квартала 2017 года**	**Перевозка строительных грузов самосвалами вне карьеров. Грузоподъемность 7,5 т. Класс груза 1. Расстояние перевозки 20 км**	**т**	**4015,3931**		**696,87**	**2798207,00**
		НР второго уровня	%	4,24		29,55	118643,97
		Накладные расходы	%	--		29,55	118643,97
		Сметная прибыль (Н30=8)	%	8		58,11	233348,07
		Сметная стоимость:				**784,53**	**3150199,00**
58	**Е11-010201-0101 11-010201-0101 РСНБ РК 2015**	**Грунт. Уплотнение прицепными катками на пневмоколесном ходу 25 т. Первый проход по одному следу при толщине слоя 25 см**	**м3 уплотненного грунта**	**4467,4540**		**55,67**	**248703,10**
58. 1	3	Затраты труда машинистов	чел-ч	0,01567	70,005	1097,28	76815,26
		Итого оплата труда:				**17,19**	**76815,26**

58. 2	258 С (31-010101-0103)	Бульдозеры, 79 кВт (108 л.с.)	маш.-ч	0,0143	63,885	3547,40	226624,20
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел.	чел-ч	0,0143	63,885	1111,02	70977,51
58. 3	618 С (32-010102-0301)	Катки дорожные прицепные на пневмоколесном ходу, 25 т	маш.-ч	0,00137	6,12	691,40	4231,65
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 0 чел.	чел-ч	--	--	--	--
58. 4	1835 С (33-040101-0102)	Тракторы на гусеничном ходу, 79 кВт (108 л.с.)	маш.-ч	0,00137	6,12	2916,02	17847,24
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел.	чел-ч	0,00137	6,12	953,89	5837,81
		Итого эксплуатация машин:				**55,67**	**248703,10**
		НР первого уровня	%	59,1		10,16	45397,82
		НР второго уровня	%	4,24		2,79	12469,88
		Накладные расходы	%	--		12,95	57867,70
		Сметная прибыль (Н30=8)	%	8		5,49	24525,66
		Сметная стоимость:				**74,11**	**331096,46**
59	**Е11-010201-0107 11-010201-0107 РСНБ РК 2015 К=5**	**Грунт. Уплотнение прицепными катками на пневмоколесном ходу 25 т. На каждый последующий проход по одному следу при толщине слоя 25 см**	**м3 уплотненного грунта**	**4467,4540**		**24,71**	**110394,48**
59. 1	3	Затраты труда машинистов	чел-ч	0,00685	30,602	953,89	29191,00
		Итого оплата труда:				**6,53**	**29191,00**
59. 2	618 С (32-010102-0301)	Катки дорожные прицепные на пневмоколесном ходу, 25 т	маш.-ч	0,00685	30,602	691,40	21158,26
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 0 чел.	чел-ч	--	--	--	--
59. 3	1835 С (33-040101-0102)	Тракторы на гусеничном ходу, 79 кВт (108 л.с.)	маш.-ч	0,00685	30,602	2916,02	89236,22
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел.	чел-ч	0,00685	30,602	953,89	29190,94
		Итого эксплуатация машин:				**24,71**	**110394,48**
		НР первого уровня	%	59,1		3,86	17251,88
		НР второго уровня	%	4,24		1,21	5412,21
		Накладные расходы	%	--		5,07	22664,09
		Сметная прибыль (Н30=8)	%	8		2,38	10644,69
		Сметная стоимость:				**32,17**	**143703,26**

60	**Е11-010201-0601 11-010201-0601 РСНБ РК 2015**	**Грунт насыпей уплотняемый. Полив водой**	**м3 уплотненного грунта**	**4467,4540**		**51,06**	**228103,42**
60. 1	1	Затраты труда рабочих-строителей(1=618,61)	чел-ч	0,0122	54,503	618,61	33716,06
60. 2	3	Затраты труда машинистов	чел-ч	0,0122	54,503	828,31	45145,33
		Итого оплата труда:				**17,65**	**78861,39**
60. 3	1135 С (32-010211-0201)	Машины поливомоечные, 6000 л	маш.-ч	0,0122	54,503	3337,04	181878,49
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел.	чел-ч	0,0122	54,503	828,31	45145,38
		Итого эксплуатация машин:				**40,71**	**181878,49**
60. 4	249132 С (21-130703-1405)	Вода техническая	м3	0,1	446,745	28,00	12508,87
		Итого материалов:				**2,80**	**12508,87**
		НР первого уровня	%	59,1		10,43	46607,08
		НР второго уровня	%	4,24		2,61	11647,73
		Накладные расходы	%	--		13,04	58254,81
		Сметная прибыль (Н30=8)	%	8		5,13	22908,66
		Сметная стоимость:				**69,23**	**309266,89**
61	**Е11-010107-1503 11-010107-1503 РСНБ РК 2015**	**Гребни и откосы насыпи. Планировка прицепными грейдерами средними. Группа грунтов 1-3**	**м2 спланированной поверхности**	**5731,8451**		**1,69**	**9702,49**
61. 1	3	Затраты труда машинистов	чел-ч	0,0009	5,159	891,10	4596,88
		Итого оплата труда:				**0,80**	**4596,88**
61. 2	458 С (31-010103-0301)	Грейдеры прицепные среднего типа	маш.-ч	0,00045	2,579	1214,81	3133,40
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел.	чел-ч	0,00045	2,579	953,89	2460,08
61. 3	1828 С (33-040101-0201)	Тракторы на гусеничном ходу при работе на водохозяйственном строительстве, до 59 кВт (80 л.с.)	маш.-ч	0,00045	2,579	2546,82	6569,09
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел.	чел-ч	0,00045	2,579	828,31	2136,21
		Итого эксплуатация машин:				**1,69**	**9702,49**
		НР первого уровня	%	59,1		0,47	2716,76
		НР второго уровня	%	4,24		0,09	526,58
		Накладные расходы	%	--		0,57	3243,33
		Сметная прибыль (Н30=8)	%	8		0,18	1035,67

		Сметная стоимость:				**2,44**	**13981,49**
		Дорожная одежда					
62	**С121-010601-0101 21-010601-0101 РСНБ РК 2015 в ценах III квартала 2017 года**	**Смеси песчано-гравийные природные ГОСТ 23735-2014**	**м3**	**313,3601**		**1492,97**	**467837,24**
		НР второго уровня	%	4,24		63,30	19836,30
		Накладные расходы	%	--		63,30	19836,30
		Сметная прибыль (Н30=8)	%	8		124,50	39013,88
		Сметная стоимость:				**1680,77**	**526687,43**
63	**Е11-270401-0101 11-270401-0101 РСНБ РК 2015**	**Слои оснований подстилающие и выравнивающие из песка. Устройство**	**м3 материала основания в плотном теле**	**452,8336**		**881,25**	**399059,49**
63. 1	1	Затраты труда рабочих-строителей(2,3=689,75)	чел-ч	0,144	65,208	689,75	44977,25
63. 2	3	Затраты труда машинистов	чел-ч	0,1357	61,45	1008,10	61947,43
		Итого оплата труда:				**236,12**	**106924,68**
63. 3	107 С (31-010103-0201)	Автогрейдеры среднего типа, 99 кВт (135 л.с.)	маш.-ч	0,0155	7,019	6158,58	43226,59
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел.	чел-ч	0,0155	7,019	1111,02	7798,25
63. 4	112 С (31-050501-0101)	Автопогрузчики, 5 т	маш.-ч	0,0429	19,427	3370,50	65477,23
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел.	чел-ч	0,0429	19,427	828,31	16091,58
63. 5	626 С (32-010101-0202)	Катки дорожные самоходные на пневмоколесном ходу, 30 т	маш.-ч	0,0708	32,061	7347,21	235556,12
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел.	чел-ч	0,0708	32,061	1111,02	35620,41
63. 6	1135 С (32-010211-0201)	Машины поливомоечные, 6000 л	маш.-ч	0,0065	2,943	3337,04	9822,31
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел.	чел-ч	0,0065	2,943	828,31	2437,72
		Итого эксплуатация машин:				**781,93**	**354082,24**
63. 7	249133 С (21-130703-1406)	Вода с открытых источников	м3	0,05	22,642	--	--

		Итого материалов:				**0,00**	**0,00**
		НР первого уровня	%	60,3		142,38	64475,58
		НР второго уровня	%	4,24		43,40	19653,89
		Накладные расходы	%	--		185,78	84129,47
		Сметная прибыль (Н30=8)	%	8		85,36	38655,12
		Сметная стоимость:				**1152,40**	**521844,08**
64	**С121-010401-0101 21-010401-0101 РСНБ РК 2015 в ценах III квартала 2017 года**	**Песок природный ГОСТ 8736-2014**	**м3**	**453,6487**		**2707,52**	**1228263,00**
		НР второго уровня	%	4,24		114,80	52078,35
		Накладные расходы	%	--		114,80	52078,35
		Сметная прибыль (Н30=8)	%	8		225,79	102427,31
		Сметная стоимость:				**3048,10**	**1382768,70**
ИТОГО ПРЯМЫЕ ЗАТРАТЫ ПО РАЗДЕЛУ 7			Тенге				**5716595,00**
		В том числе:					
	Стоимость общестроительных работ -		Тенге				**5716595,00**
	Материалы -		Тенге				**12624,53**
	Всего заработная плата -		Тенге				**366738,06**
	Местные материалы -		Тенге				**1696100,28**
	Транспортные расходы -		Тенге				**2798207,00**
		Накладные расходы -	Тенге				**469653,19**
		в т.ч. накладные первого уровня -	Тенге				**218025,29**
		в т.ч. накладные второго уровня -	Тенге				**251627,90**
		Сметная прибыль -	Тенге				**494899,85**
	ВСЕГО, Стоимость общестроительных работ -		Тенге				**6681148,00**
		Нормативная трудоемкость -	чел.-ч				**411,55**
		Сметная заработная плата -	Тенге				**366738,06**
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 7	Тенге				**6681148,00**
		Нормативная трудоемкость -	чел.-ч				**411,55**
		Сметная заработная плата -	Тенге				**366738,06**
РАЗДЕЛ 8.Гравийные дороги в районе Саяхат 3, по ул. Саяхат 29а							
		Подготовительные работы					
65	**Е11-010203-**	**Площади. Планировка механизированным способом. Группа грунтов 2**	**м2**	**1203,0000**		**4,50**	**5418,52**
65. 1	3	Затраты труда машинистов	чел-ч	0,00099	1,191	1111,02	1323,19
		Итого оплата труда:				**1,10**	**1323,19**

65. 2	107 С (31-010103-0201)	Автогрейдеры среднего типа, 99 кВт (135 л.с.)	маш.-ч	0,00038	0,45714	6158,58	2815,33
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел.	чел-ч	0,00038	0,45714	1111,02	507,89
65. 3	258 С	Бульдозеры, 79 кВт (108 л.с.)	маш.-ч	0,00061	0,73383	3547,40	2603,19
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел.	чел-ч	0,00061	0,73383	1111,02	815,30
		Итого эксплуатация машин:				**4,50**	**5418,52**
		НР первого уровня	%	59,1		0,65	782,01
		НР второго уровня	%	4,24		0,22	262,90
		Накладные расходы	%	--		0,87	1044,91
		Сметная прибыль (Н30=8)	%	8		0,43	517,07
		Сметная стоимость:				**5,80**	**6980,50**
		Земляные работы					
66	**Е11-010102-0307 11-010102-0307 РСНБ РК 2015**	**Грунты 1 группы. Разработка с погрузкой на автомобили-самосвалы экскаваторами с ковшом вместимостью 0,65 м3**	**м3 грунта**	**894,0000**		**98,78**	**88309,54**
66. 1	1	Затраты труда рабочих-строителей(2=671,19)	чел-ч	0,008	7,152	671,19	4800,35
66. 2	3	Затраты труда машинистов	чел-ч	0,0232	20,741	1111,02	23043,44
		Итого оплата труда:				**31,15**	**27843,79**
66. 3	258 С	Бульдозеры, 79 кВт (108 л.с.)	маш.-ч	0,0058	5,185	3547,40	18393,98
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел.	чел-ч	0,0058	5,185	1111,02	5760,64
66. 4	2264 С (31-010201-0103)	Экскаваторы одноковшовые дизельные на гусеничном ходу, 0,65 м3	маш.-ч	0,0174	15,556	4182,87	65067,05
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел.	чел-ч	0,0174	15,556	1111,02	17283,03
		Итого эксплуатация машин:				**93,36**	**83461,03**
66. 5	100081 С (21-010201-0604)	Щебень из плотных горных пород для строительных работ М1000, фракция 40-70 мм СТ РК 1284-2004	м3	0,00003	0,02682	1795,46	48,15
		Итого материалов:				**0,05**	**48,15**
		НР первого уровня	%	59,1		18,41	16455,68
		НР второго уровня	%	4,24		4,97	4442,05
		Накладные расходы	%	--		23,38	20897,73
		Сметная прибыль (Н30=8)	%	8		9,77	8736,58
		Сметная стоимость:				**131,93**	**117943,85**

67	**С341-020101-1020 41-020101-1020 РСНБ РК 2015 в ценах III квартала 2017 года**	**Перевозка строительных грузов самосвалами вне карьеров. Грузоподъемность 7,5 т. Класс груза 1. Расстояние перевозки 20 км**	**т**	**1671,7800**		**696,87**	**1165013,33**
		НР второго уровня	%	4,24		29,55	49396,57
		Накладные расходы	%	--		29,55	49396,57
		Сметная прибыль (Н30=8)	%	8		58,11	97152,79
		Сметная стоимость:				**784,53**	**1311562,69**
68	**Е11-010201-0101 11-010201-0101 РСНБ РК 2015**	**Грунт. Уплотнение прицепными катками на пневмоколесном ходу 25 т. Первый проход по одному следу при толщине слоя 25 см**	**м3 уплотненного грунта**	**1923,0000**		**55,67**	**107053,38**
68. 1	3	Затраты труда машинистов	чел-ч	0,01567	30,133	1097,28	33064,86
		Итого оплата труда:				**17,19**	**33064,86**
68. 2	258 С (31-010101-0103)	Бульдозеры, 79 кВт (108 л.с.)	маш.-ч	0,0143	27,499	3547,40	97549,60
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел.	чел-ч	0,0143	27,499	1111,02	30551,94
68. 3	618 С (32-010102-0301)	Катки дорожные прицепные на пневмоколесном ходу, 25 т	маш.-ч	0,00137	2,635	691,40	1821,50
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 0 чел.	чел-ч	--	--	--	--
68. 4	1835 С (33-040101-0102)	Тракторы на гусеничном ходу, 79 кВт (108 л.с.)	маш.-ч	0,00137	2,635	2916,02	7682,28
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел.	чел-ч	0,00137	2,635	953,89	2513,50
		Итого эксплуатация машин:				**55,67**	**107053,38**
		НР первого уровня	%	59,1		10,16	19541,33
		НР второго уровня	%	4,24		2,79	5367,62
		Накладные расходы	%	--		12,95	24908,95
		Сметная прибыль (Н30=8)	%	8		5,49	10556,99
		Сметная стоимость:				**74,11**	**142519,32**
69	**Е11-010201-0107 11-010201-0107 РСНБ РК 2015 К=5**	**Грунт. Уплотнение прицепными катками на пневмоколесном ходу 25 т. На каждый последующий проход по одному следу при толщине слоя 25 см**	**м3 уплотненного грунта**	**1923,0000**		**24,71**	**47518,92**

69. 1	3	Затраты труда машинистов	чел-ч	0,00685	13,173	953,89	12565,16
		Итого оплата труда:				**6,53**	**12565,16**
69. 2	618 С (32-010102-0301)	Катки дорожные прицепные на пневмоколесном ходу, 25 т	маш.-ч	0,00685	13,173	691,40	9107,50
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 0 чел.	чел-ч	--	--	--	--
69. 3	1835 С (33-040101-0102)	Тракторы на гусеничном ходу, 79 кВт (108 л.с.)	маш.-ч	0,00685	13,173	2916,02	38411,42
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел.	чел-ч	0,00685	13,173	953,89	12565,59
		Итого эксплуатация машин:				**24,71**	**47518,92**
		НР первого уровня	%	59,1		3,86	7426,01
		НР второго уровня	%	4,24		1,21	2329,67
		Накладные расходы	%	--		5,07	9755,68
		Сметная прибыль (Н30=8)	%	8		2,38	4581,97
		Сметная стоимость:				**32,17**	**61856,57**
70	**Е11-010201-0601 11-010201-0601 РСНБ РК 2015**	**Грунт насыпей уплотняемый. Полив водой**	**м3 уплотненного грунта**	**1923,0000**		**51,06**	**98186,32**
70. 1	1	Затраты труда рабочих-строителей(1=618,61)	чел-ч	0,0122	23,461	618,61	14512,96
70. 2	3	Затраты труда машинистов	чел-ч	0,0122	23,461	828,31	19432,65
		Итого оплата труда:				**17,65**	**33945,61**
70. 3	1135 С (32-010211-0201)	Машины поливомоечные, 6000 л	маш.-ч	0,0122	23,461	3337,04	78288,96
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел.	чел-ч	0,0122	23,461	828,31	19432,98
		Итого эксплуатация машин:				**40,71**	**78288,96**
70. 4	249132 С (21-130703-1405)	Вода техническая	м3	0,1	192,3	28,00	5384,40
		Итого материалов:				**2,80**	**5384,40**
		НР первого уровня	%	59,1		10,43	20061,86
		НР второго уровня	%	4,24		2,61	5013,72
		Накладные расходы	%	--		13,04	25075,58
		Сметная прибыль (Н30=8)	%	8		5,13	9860,95
		Сметная стоимость:				**69,23**	**133122,85**

71	**Е11-010107-1503 11-010107-1503 РСНБ РК 2015**	**Гребни и откосы насыпи. Планировка прицепными грейдерами средними. Группа грунтов 1-3**	**м2 спланированной поверхности**	**3720,0000**		**1,69**	**6296,97**
71. 1	3	Затраты труда машинистов	чел-ч	0,0009	3,348	891,10	2983,40
		Итого оплата труда:				**0,80**	**2983,40**
71. 2	458 С (31-010103-0301)	Грейдеры прицепные среднего типа	маш.-ч	0,00045	1,674	1214,81	2033,59
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел.	чел-ч	0,00045	1,674	953,89	1596,81
71. 3	1828 С (33-040101-0201)	Тракторы на гусеничном ходу при работе на водохозяйственном строительстве, до 59 кВт (80 л.с.)	маш.-ч	0,00045	1,674	2546,82	4263,38
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел.	чел-ч	0,00045	1,674	828,31	1386,59
		Итого эксплуатация машин:				**1,69**	**6296,97**
		НР первого уровня	%	59,1		0,47	1763,19
		НР второго уровня	%	4,24		0,09	341,75
		Накладные расходы	%	--		0,57	2104,94
		Сметная прибыль (Н30=8)	%	8		0,18	672,15
		Сметная стоимость:				**2,44**	**9074,07**
		Дорожная одежда					
72	**Е11-270401-0101 11-270401-0101 РСНБ РК 2015**	**Слои оснований подстилающие и выравнивающие из песка. Устройство**	**м3 материала основания в плотном теле**	**442,4000**		**881,25**	**389864,85**
72. 1	1	Затраты труда рабочих-строителей(2,3=689,75)	чел-ч	0,144	63,706	689,75	43940,94
72. 2	3	Затраты труда машинистов	чел-ч	0,1357	60,034	1008,10	60520,12
		Итого оплата труда:				**236,12**	**104461,05**
72. 3	107 С (31-010103-0201)	Автогрейдеры среднего типа, 99 кВт (135 л.с.)	маш.-ч	0,0155	6,857	6158,58	42230,61
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел.	чел-ч	0,0155	6,857	1111,02	7618,26
72. 4	112 С (31-050501-0101)	Автопогрузчики, 5 т	маш.-ч	0,0429	18,979	3370,50	63968,58
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел.	чел-ч	0,0429	18,979	828,31	15720,50
72. 5	626 С (32-010101-0202)	Катки дорожные самоходные на пневмоколесном ходу, 30 т	маш.-ч	0,0708	31,322	7347,21	230128,72

		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел.	чел-ч	0,0708	31,322	1111,02	34799,37
72. 6	1135 С (32-010211-0201)	Машины поливомоечные, 6000 л	маш.-ч	0,0065	2,876	3337,04	9595,99
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел.	чел-ч	0,0065	2,876	828,31	2382,22
		Итого эксплуатация машин:				**781,93**	**345923,92**
72. 7	249133 С (21-130703-1406)	Вода с открытых источников	м3	0,05	22,12	--	--
		Итого материалов:				**0,00**	**0,00**
		НР первого уровня	%	60,3		142,38	62990,02
		НР второго уровня	%	4,24		43,40	19201,05
		Накладные расходы	%	--		185,78	82191,06
		Сметная прибыль (Н30=8)	%	8		85,36	37764,47
		Сметная стоимость:				**1152,40**	**509820,39**
ИТОГО ПРЯМЫЕ ЗАТРАТЫ ПО РАЗДЕЛУ 8			Тенге				**1907661,83**
		В том числе:					
	Стоимость общестроительных работ -		Тенге				**1907661,83**
	Материалы -		Тенге				**5432,55**
	Всего заработная плата -		Тенге				**216187,08**
	Транспортные расходы -		Тенге				**1165013,33**
		Накладные расходы -	Тенге				**215375,41**
		в т.ч. накладные первого уровня -	Тенге				**129020,10**
		в т.ч. накладные второго уровня -	Тенге				**86355,31**
		Сметная прибыль -	Тенге				**169842,98**
	ВСЕГО, Стоимость общестроительных работ -		Тенге				**2292880,22**
		Нормативная трудоемкость -	чел.-ч				**246,40**
		Сметная заработная плата -	Тенге				**216187,08**
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 8	Тенге				**2292880,22**
		Нормативная трудоемкость -	чел.-ч				**246,40**
		Сметная заработная плата -	Тенге				**216187,08**
РАЗДЕЛ 9.Гравийные дороги в районе Саяхат 3, по ул. Саяхат 7							
		Подготовительные работы					
73	**Е11-010203-0102 11-010203-0102 РСНБ РК 2015**	**Площади. Планировка механизированным способом. Группа грунтов 2**	**м2 спланированной площади**	**230,5936**		**4,50**	**1038,63**
73. 1	3	Затраты труда машинистов	чел-ч	0,00099	0,228288	1111,02	253,63
		Итого оплата труда:				**1,10**	**253,63**

73. 2	107 С	Автогрейдеры среднего типа, 99 кВт (135 л.с.)	маш.-ч	0,00038	0,087626	6158,58	539,65
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел.	чел-ч	0,00038	0,087626	1111,02	97,35
73. 3	258 С	Бульдозеры, 79 кВт (108 л.с.)	маш.-ч	0,00061	0,140662	3547,40	498,98
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел.	чел-ч	0,00061	0,140662	1111,02	156,28
		Итого эксплуатация машин:				**4,50**	**1038,63**
		НР первого уровня	%	59,1		0,65	149,90
		НР второго уровня	%	4,24		0,22	50,39
		Накладные расходы	%	--		0,87	200,29
		Сметная прибыль (Н30=8)	%	8		0,43	99,11
		Сметная стоимость:				**5,80**	**1338,04**
		Земляные работы					
74	**Е11-010102-0307 11-010102-0307 РСНБ РК 2015**	**Грунты 1 группы. Разработка с погрузкой на автомобили-самосвалы экскаваторами с ковшом вместимостью 0,65 м3**	**м3 грунта**	**216,8950**		**98,78**	**21424,94**
74. 1	1	Затраты труда рабочих-строителей(2=671,19)	чел-ч	0,008	1,735	671,19	1164,62
74. 2	3	Затраты труда машинистов	чел-ч	0,0232	5,032	1111,02	5590,61
		Итого оплата труда:				**31,15**	**6755,23**
74. 3	258 С	Бульдозеры, 79 кВт (108 л.с.)	маш.-ч	0,0058	1,258	3547,40	4462,60
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел.	чел-ч	0,0058	1,258	1111,02	1397,66
74. 4	2264 С (31-010201-0103)	Экскаваторы одноковшовые дизельные на гусеничном ходу, 0,65 м3	маш.-ч	0,0174	3,774	4182,87	15786,04
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел.	чел-ч	0,0174	3,774	1111,02	4192,99
		Итого эксплуатация машин:				**93,36**	**20248,63**
74. 5	100081 С (21-010201-0604)	Щебень из плотных горных пород для строительных работ М1000, фракция 40-70 мм СТ РК 1284-2004	м3	0,00003	0,006507	1795,46	11,68
		Итого материалов:				**0,05**	**11,68**
		НР первого уровня	%	59,1		18,41	3992,34
		НР второго уровня	%	4,24		4,97	1077,69
		Накладные расходы	%	--		23,38	5070,04
		Сметная прибыль (Н30=8)	%	8		9,77	2119,60
		Сметная стоимость:				**131,93**	**28614,57**

75	**С341-020101-1020 41-020101-1020 РСНБ РК 2015 в ценах III квартала 2017 года**	**Перевозка строительных грузов самосвалами вне карьеров. Грузоподъемность 7,5 т. Класс груза 1. Расстояние перевозки 20 км**	**т**	**405,5936**		**696,87**	**282646,02**
		НР второго уровня	%	4,24		29,55	11984,19
		Накладные расходы	%	--		29,55	11984,19
		Сметная прибыль (Н30=8)	%	8		58,11	23570,42
		Сметная стоимость:				**784,53**	**318200,62**
76	**Е11-010201-0101 11-010201-0101 РСНБ РК 2015**	**Грунт. Уплотнение прицепными катками на пневмоколесном ходу 25 т. Первый проход по одному следу при толщине слоя 25 см**	**м3 уплотненного грунта**	**255,7078**		**55,67**	**14235,25**
76. 1	3	Затраты труда машинистов	чел-ч	0,01567	4,007	1097,28	4396,75
		Итого оплата труда:				**17,19**	**4396,75**
76. 2	258 С (31-010101-0103)	Бульдозеры, 79 кВт (108 л.с.)	маш.-ч	0,0143	3,657	3547,40	12971,50
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел.	чел-ч	0,0143	3,657	1111,02	4063,00
76. 3	618 С (32-010102-0301)	Катки дорожные прицепные на пневмоколесном ходу, 25 т	маш.-ч	0,00137	0,35032	691,40	242,21
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 0 чел.	чел-ч	--	--	--	--
76. 4	1835 С (33-040101-0102)	Тракторы на гусеничном ходу, 79 кВт (108 л.с.)	маш.-ч	0,00137	0,35032	2916,02	1021,54
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел.	чел-ч	0,00137	0,35032	953,89	334,17
		Итого эксплуатация машин:				**55,67**	**14235,25**
		НР первого уровня	%	59,1		10,16	2598,48
		НР второго уровня	%	4,24		2,79	713,75
		Накладные расходы	%	--		12,95	3312,23
		Сметная прибыль (Н30=8)	%	8		5,49	1403,80
		Сметная стоимость:				**74,11**	**18951,27**
77	**Е11-010201-0107 11-010201-0107 РСНБ РК 2015 К=5**	**Грунт. Уплотнение прицепными катками на пневмоколесном ходу 25 т. На каждый последующий проход по одному следу при толщине слоя 25 см**	**м3 уплотненного грунта**	**255,7078**		**24,71**	**6318,75**

77. 1	3	Затраты труда машинистов	чел-ч	0,00685	1,752	953,89	1670,83
		Итого оплата труда:				**6,53**	**1670,83**
77. 2	618 С (32-010102-0301)	Катки дорожные прицепные на пневмоколесном ходу, 25 т	маш.-ч	0,00685	1,752	691,40	1211,05
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 0 чел.	чел-ч	--	--	--	--
77. 3	1835 С (33-040101-0102)	Тракторы на гусеничном ходу, 79 кВт (108 л.с.)	маш.-ч	0,00685	1,752	2916,02	5107,70
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел.	чел-ч	0,00685	1,752	953,89	1671,22
		Итого эксплуатация машин:				**24,71**	**6318,75**
		НР первого уровня	%	59,1		3,86	987,46
		НР второго уровня	%	4,24		1,21	309,78
		Накладные расходы	%	--		5,07	1297,25
		Сметная прибыль (Н30=8)	%	8		2,38	609,28
		Сметная стоимость:				**32,17**	**8225,28**
78	**Е11-010201-0601 11-010201-0601 РСНБ РК 2015**	**Грунт насыпей уплотняемый. Полив водой**	**м3 уплотненного грунта**	**255,7078**		**51,06**	**13056,16**
78. 1	1	Затраты труда рабочих-строителей(1=618,61)	чел-ч	0,0122	3,12	618,61	1929,84
78. 2	3	Затраты труда машинистов	чел-ч	0,0122	3,12	828,31	2584,02
		Итого оплата труда:				**17,65**	**4513,86**
78. 3	1135 С (32-010211-0201)	Машины поливомоечные, 6000 л	маш.-ч	0,0122	3,12	3337,04	10410,35
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел.	чел-ч	0,0122	3,12	828,31	2584,33
		Итого эксплуатация машин:				**40,71**	**10410,35**
78. 4	249132 С (21-130703-1405)	Вода техническая	м3	0,1	25,571	28,00	715,98
		Итого материалов:				**2,80**	**715,98**
		НР первого уровня	%	59,1		10,43	2667,69
		НР второго уровня	%	4,24		2,61	666,69
		Накладные расходы	%	--		13,04	3334,38
		Сметная прибыль (Н30=8)	%	8		5,13	1311,24
		Сметная стоимость:				**69,23**	**17701,79**

79	**Е11-010107-1503 11-010107-1503 РСНБ РК 2015**	**Гребни и откосы насыпи. Планировка прицепными грейдерами средними. Группа грунтов 1-3**	**м2 спланированной поверхности**	**1047,0320**		**1,69**	**1772,35**
79. 1	3	Затраты труда машинистов	чел-ч	0,0009	0,942329	891,10	839,71
		Итого оплата труда:				**0,80**	**839,71**
79. 2	458 С (31-010103-0301)	Грейдеры прицепные среднего типа	маш.-ч	0,00045	0,471164	1214,81	572,38
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел.	чел-ч	0,00045	0,471164	953,89	449,44
79. 3	1828 С (33-040101-0201)	Тракторы на гусеничном ходу при работе на водохозяйственном строительстве, до 59 кВт (80 л.с.)	маш.-ч	0,00045	0,471164	2546,82	1199,97
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел.	чел-ч	0,00045	0,471164	828,31	390,27
		Итого эксплуатация машин:				**1,69**	**1772,35**
		НР первого уровня	%	59,1		0,47	496,27
		НР второго уровня	%	4,24		0,09	96,19
		Накладные расходы	%	--		0,57	592,46
		Сметная прибыль (Н30=8)	%	8		0,18	189,18
		Сметная стоимость:				**2,44**	**2553,99**
		Дорожная одежда					
80	**Е11-270401-0101 11-270401-0101 РСНБ РК 2015**	**Слои оснований подстилающие и выравнивающие из песка. Устройство**	**м3 материала основания в плотном теле**	**89,2694**		**881,25**	**78668,63**
80. 1	1	Затраты труда рабочих-строителей(2,3=689,75)	чел-ч	0,144	12,855	689,75	8866,59
80. 2	3	Затраты труда машинистов	чел-ч	0,1357	12,114	1008,10	12212,01
		Итого оплата труда:				**236,12**	**21078,61**
80. 3	107 С (31-010103-0201)	Автогрейдеры среднего типа, 99 кВт (135 л.с.)	маш.-ч	0,0155	1,384	6158,58	8521,48
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел.	чел-ч	0,0155	1,384	1111,02	1537,65
80. 4	112 С (31-050501-0101)	Автопогрузчики, 5 т	маш.-ч	0,0429	3,83	3370,50	12907,86
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел.	чел-ч	0,0429	3,83	828,31	3172,43
80. 5	626 С (32-010101-0202)	Катки дорожные самоходные на пневмоколесном ходу, 30 т	маш.-ч	0,0708	6,32	7347,21	46436,38

		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел.	чел-ч	0,0708	6,32	1111,02	7021,65
80. 6	1135 С (32-010211-0201)	Машины поливомоечные, 6000 л	маш.-ч	0,0065	0,580251	3337,04	1936,32
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел.	чел-ч	0,0065	0,580251	828,31	480,63
		Итого эксплуатация машин:				**781,93**	**69802,04**
80. 7	249133 С (21-130703-1406)	Вода с открытых источников	м3	0,05	4,463	--	--
		Итого материалов:				**0,00**	**0,00**
		НР первого уровня	%	60,3		142,38	12710,40
		НР второго уровня	%	4,24		43,40	3874,47
		Накладные расходы	%	--		185,78	16584,87
		Сметная прибыль (Н30=8)	%	8		85,36	7620,28
		Сметная стоимость:				**1152,40**	**102873,79**
ИТОГО ПРЯМЫЕ ЗАТРАТЫ ПО РАЗДЕЛУ 9			Тенге				**419160,73**
		В том числе:					
	Стоимость общестроительных работ -		Тенге				**419160,73**
	Материалы -		Тенге				**727,66**
	Всего заработная плата -		Тенге				**39508,62**
	Транспортные расходы -		Тенге				**282646,02**
		Накладные расходы -	Тенге				**42375,70**
		в т.ч. накладные первого уровня -	Тенге				**23602,54**
		в т.ч. накладные второго уровня -	Тенге				**18773,16**
		Сметная прибыль -	Тенге				**36922,91**
	ВСЕГО, Стоимость общестроительных работ -		Тенге				**498459,35**
		Нормативная трудоемкость -	чел.-ч				**44,90**
		Сметная заработная плата -	Тенге				**39508,62**
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 9	Тенге				**498459,35**
		Нормативная трудоемкость -	чел.-ч				**44,90**
		Сметная заработная плата -	Тенге				**39508,62**
ИТОГО ПО ЛОКАЛЬНОЙ РЕСУРСНОЙ СМЕТЕ:							
	Итого прямые затраты:		Тенге				**25320651,25**
	в том числе:						
		- зарплата рабочих-строителей	Тенге				**757821,32**
		- затраты на эксплуатацию машин	Тенге				**8203014,79**
		- в том числе зарплата машинистов	Тенге				**1835204,55**
		- материалов, изделий и конструкций	Тенге				**3048111,49**
		- перевозка грузов	Тенге				**13311703,63**
		- инженерное оборудование поставки подрядчика	Тенге				**0,00**

	Накладные расходы I уровня	Тенге				**1547691,35**
	Итого с накладными расходами I уровня	Тенге				**26868342,60**
	Накладные расходы II уровня	Тенге				**1139217,72**
	ИТОГО:	Тенге				**28007560,31**
	Сметная прибыль	Тенге				**2240604,82**
	ИТОГО по смете:	Тенге				**30248165,14**
	ИТОГО ПО ФОРМЕ №2	Тенге				**30 248 165,14**
НДЗ РК 8.04-05-2015	Временные здания и сооружения - 1,3%	Тенге				393 226
	Итого по главам 1-8	Тенге				**30 641 391**
НДЗ РК 8.04-06-2015	Дополнительные затраты при производстве строительно-монтажных (ремонтно-строительных) работ в зимнее время 2,07%	Тенге				634 277
	Дополнительная оплата труда в зонах экологического бедствия и радиационного риска	Тенге				**912 673**
	Итого по главам 1-9					**32 188 341**
	ИТОГО ПО СМЕТНОМУ РАСЧЕТУ В ЦЕНАХ 2017 Г.					**32 188 341**
	ИТОГО ПО СМЕТНОМУ РАСЧЕТУ В ТЕКУЩИХ ЦЕНАХ 1 кв. 2018 года - 100% К=1,0599383	Тенге				**34 117 656**
	ИТОГО:	Тенге				**34 117 656**
	Итого с понижающим коэф. - 0,84288399401	Тенге				**28 757 226,00**
	НДС 12%	Тенге				3 450 867,12
	ИТОГО:	Тенге				**32 208 093,12**

Заказчик:
КГУ "Кызылординский городской отдел строительства"
_____ **Кинкенеев А.**

Подрядчик:
Директор ТОО "Акмешит-Мелиоратор"
_____ **Шамахов Б.Ы.**

Технадзор:
ТОО "Раян и К" _____ **Гурмаханов А.**

Авторский надзор:
ТОО "Абзал Проект Консалтинг" _____ **Кадыркулов К.**