Форма КС-3
Утверждена
приказом министерства национальной экономики
Республики Казахстан

Заказчик: Коммунальное государственное учреждение "Кызылординский городской отдел строительства" акимата города Кызылорда
Подрядчик: ТОО "Акмешит - Мелиоратор"
Наименование строительства: Развитие и обустройство инженерно-коммуникационной инфраструктуры ИЖС г. Кызылорда Жилой район Саяхат. Гравийные дороги: Саяхат-1, Саяхат-2, Саяхат-3

Справка
о стоимости выполненных работ за июль месяц 2019 г.

		код.заказчика	код.подрядчика	Договор		Источ.фин.		организационно-правовая форма	
				номер	дата	наименов.	код	наименов.	код
				№88	08.10.2018г.				
				Дополнительное соглашение					
				№1	14.03.2019г.				
				Дополнительное соглашение					

Наименование пусковых комплексов, объектов	Стоимость выполненных работ и затрат в тенге							налог на добавленную стоимость	Всего к оплате
	с начала года по отчетный месяц включительно с НДС	в отчетном месяце без НДС	из графы 1						
			из них		стоимость прочих затрат, не входящих в состав СМР в сметном базовом уровне цен 2001г.	дополнительные затраты			
			в отчетном месяце	по монтажу оборудования		на приобретение материалов	другие дополни-тельные расходы		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
Всего по стройке	425 688 251,52	380 078 796,00						45 609 455,52	
С начала строительства	304 255 209,36	271 656 436,93						32 598 772,43	
С начала года	294 410 000,00	262 866 071,43						31 543 928,57	
За отчетный период:	32 453 083,45	28 975 967,37						3 477 116,08	32 453 083,45

Заказчик:
КГУ "Кызылординский городской отдел строительства"
_____ Кишкенеев А.

Технадзор:
ТОО "Раян и К" _____ Турмаханов А.

Авторский надзор:
ТОО "Абзал Проект Консалтинг" _____ Кадыркулов К.

Подрядчик:
Директор ТОО "Акмешит-Мелиоратор"
_____ Шамахов Б.Ы.

Заказчик: Коммунальное государственное учреждение "Кызылординский городской отдел строительства" акимата города Кызылорда **Форма №2**

Подрядчик: ТОО "Акмешит - Мелиоратор"

Наименование строительства: Развитие и обустройство инженерно-коммуникационной инфраструктуры ИЖС г. Кызылорда Жилой район Саяхат. Гравийные дороги: Саяхат-1,Саяхат-2,Саяхат-3

Доп. соглашения №1 от 14.03.2019 года к договору №88 от 08.10.2018 года

АКТ №8
приемки выполненных работ
за июль месяц 2019 г.

Составлена в ценах на 2017 года

№ п.п.	Шифр норм и коды ресурсов	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Количество		Стоимость, тенге	
				на единицу измерения	по проекту	на.единицу измерения	по проекту
1	2	3	4	5	6	7	8
				ведомость за 2019 года			
РАЗДЕЛ 1.Гравийные дороги в районе Саяхат 1, по ул. Саяхат 1							
		Дорожная одежда					
1	**Е11-270402-0102 11-270402-0102 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 2**	**Основания и покрытия из песчано-гравийных или щебеночно-песчаных смесей двухслойные, нижний слой толщиной 12 см. Устройство**	**м2 основания или покрытия**	**4179,0000**		**85,97**	**359258,51**
1. 1	1	Затраты труда рабочих-строителей(2,6=708,92)	чел-ч	0,0234	97,789	708,92	69324,29
1. 2	3	Затраты труда машинистов	чел-ч	0,01917	80,111	957,17	76680,00
		Итого оплата труда:				**34,94**	**146004,30**
1. 3	107 С (31-010103-0201)	Автогрейдеры среднего типа, 99 кВт (135 л.с.)	маш.-ч	0,00142	5,934	6158,58	36546,12
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел.	чел-ч	0,00142	5,934	1111,02	6592,79
1. 4	112 С (31-050501-0101)	Автопогрузчики, 5 т	маш.-ч	0,00592	24,74	3370,50	83385,09
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел.	чел-ч	0,00592	24,74	828,31	20492,39

1	2	3	4	5	6	7	8
1. 5	621 С (32-010101-0102)	Катки дорожные самоходные гладкие, 8 т	маш.-ч	0,0056	23,402	2993,86	70063,51
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел.	чел-ч	0,0056	23,402	953,89	22322,93
1. 6	623 С (32-010101-0104)	Катки дорожные самоходные гладкие, 13 т	маш.-ч	0,00431	18,011	3809,74	68619,09
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел.	чел-ч	0,00431	18,011	1111,02	20010,58
1. 7	625 С (32-010101-0201)	Катки дорожные самоходные на пневмоколесном ходу, 16 т	маш.-ч	0,00052	2,173	5428,57	11796,72
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел.	чел-ч	0,00052	2,173	1111,02	2414,25
1. 8	1135 С (32-010211-0201)	Машины поливомоечные, 6000 л	маш.-ч	0,0014	5,851	3337,04	19523,69
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел.	чел-ч	0,0014	5,851	828,31	4846,44
		Итого эксплуатация машин:				**69,38**	**289934,22**
1. 9	249133 С (21-130703-1406)	Вода с открытых источников	м3	0,0105	43,88	--	--
		Итого материалов:				**--**	**0,00**
		НР первого уровня	%	60,3		21,07	88040,59
		НР второго уровня	%	4,24		4,54	18965,48
		Накладные расходы	%	--		25,61	107006,07
		Сметная прибыль (Н30=8)	%	8		8,93	37301,17
		Сметная стоимость:				**120,50**	**503565,75**
2	**Е11-270402-0103 11-270402-0103 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 2 К=0,8**	**Основания и покрытия из песчано-гравийных или щебеночно-песчаных смесей двухслойные, верхний слой толщиной 8 см. Устройство**	**м2 основания или покрытия**	**4179,0000**		**69,11**	**288796,28**
2. 1	1	Затраты труда рабочих-строителей(2,7=715,11)	чел-ч	0,02872	120,021	715,11	85828,13
2. 2	3	Затраты труда машинистов	чел-ч	0,012928	54,026	967,12	52249,82
		Итого оплата труда:				**33,04**	**138077,95**
2. 3	107 С (31-010103-0201)	Автогрейдеры среднего типа, 99 кВт (135 л.с.)	маш.-ч	0,001704	7,121	6158,58	43855,35
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел.	чел-ч	0,001704	7,121	1111,02	7911,57

1	2	3	4	5	6	7	8
2. 4	112 С (31-050501-0101)	Автопогрузчики, 5 т	маш.-ч	0,00396	16,549	3370,50	55777,87
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел.	чел-ч	0,00396	16,549	828,31	13707,70
2. 5	621 С (32-010101-0102)	Катки дорожные самоходные гладкие, 8 т	маш.-ч	0,003088	12,905	2993,86	38635,02
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел.	чел-ч	0,003088	12,905	953,89	12309,95
2. 6	623 С (32-010101-0104)	Катки дорожные самоходные гладкие, 13 т	маш.-ч	0,003272	13,674	3809,74	52093,20
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел.	чел-ч	0,003272	13,674	1111,02	15192,09
2. 7	1135 С (32-010211-0201)	Машины поливомоечные, 6000 л	маш.-ч	0,000904	3,778	3337,04	12606,72
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел.	чел-ч	0,000904	3,778	828,31	3129,36
		Итого эксплуатация машин:				**48,57**	**202968,15**
2. 8	249133 С (21-130703-1406)	Вода с открытых источников	м3	0,0064	26,746	--	--
		Итого материалов:				**--**	**0,00**
		НР первого уровня	%	60,3		19,92	83261,00
		НР второго уровня	%	4,24		3,77	15775,23
		Накладные расходы	%	--		23,70	99036,23
		Сметная прибыль (Н30=8)	%	8		7,42	31026,60
		Сметная стоимость:				**100,23**	**418859,12**
3	**С121-010601-0101 21-010601-0101 РСНБ РК 2015 в ценах III квартала 2017 года**	**Смеси песчано-гравийные природные ГОСТ 23735-2014**	**м3**	**835,8000**		**1492,97**	**1247824,33**
		НР второго уровня	%	4,24		63,30	52907,75
		Накладные расходы	%	--		63,30	52907,75
		Сметная прибыль (Н30=8)	%	8		124,50	104058,57
		Сметная стоимость:				**1680,77**	**1404790,64**

1	2	3	4	5	6	7	8
4	**Е11-270801-0111 11-270801-0111 РСНБ РК 2015 К=0,8**	**Обочины. Укрепление песчано-гравийной смесью толщиной 8 см**	**м2 покрытия обочин**	**690,0000**		**100,50**	**69343,32**
4. 1	1	Затраты труда рабочих-строителей(2,5=702,74)	чел-ч	0,02536	17,498	702,74	12296,83
4. 2	3	Затраты труда машинистов	чел-ч	0,022808	15,738	940,42	14799,81
		Итого оплата труда:				**39,27**	**27096,63**
4. 3	107 С (31-010103-0201)	Автогрейдеры среднего типа, 99 кВт (135 л.с.)	маш.-ч	0,003136	2,164	6158,58	13326,18
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел.	чел-ч	0,003136	2,164	1111,02	2404,25
4. 4	112 С (31-050501-0101)	Автопогрузчики, 5 т	маш.-ч	0,006544	4,515	3370,50	15219,02
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел.	чел-ч	0,006544	4,515	828,31	3739,82
4. 5	621 С (32-010101-0102)	Катки дорожные самоходные гладкие, 8 т	маш.-ч	0,01168	8,059	2993,86	24128,12
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел.	чел-ч	0,01168	8,059	953,89	7687,40
4. 6	625 С (32-010101-0201)	Катки дорожные самоходные на пневмоколесном ходу, 16 т	маш.-ч	0,00072	0,4968	5428,57	2696,91
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел.	чел-ч	0,00072	0,4968	1111,02	551,95
4. 7	1135 С (32-010211-0201)	Машины поливомоечные, 6000 л	маш.-ч	0,000728	0,50232	3337,04	1676,26
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел.	чел-ч	0,000728	0,50232	828,31	416,08
		Итого эксплуатация машин:				**82,68**	**57046,49**
4. 8	249133 С (21-130703-1406)	Вода с открытых источников	м3	0,0056	3,864	--	--
		Итого материалов:				**0,00**	**0,00**
		НР первого уровня	%	60,3		23,68	16339,27
		НР второго уровня	%	4,24		5,27	3632,94
		Накладные расходы	%	--		28,95	19972,21
		Сметная прибыль (НЗО=8)	%	8		10,36	7145,24
		Сметная стоимость:				**139,80**	**96460,78**

1	2	3	4	5	6	7	8
5	**С121-010601-0101 21-010601-0101 РСНБ РК 2015 в ценах III квартала 2017 года**	**Смеси песчано-гравийные природные ГОСТ 23735-2014**	**м3**	**55,2000**		**1492,97**	**82411,94**
		НР второго уровня	%	4,24		63,30	3494,27
		Накладные расходы	%	--		63,30	3494,27
		Сметная прибыль (Н30=8)	%	8		124,50	6872,50
		Сметная стоимость:				**1680,77**	**92778,71**
ИТОГО ПРЯМЫЕ ЗАТРАТЫ ПО РАЗДЕЛУ 1			Тенге				**2047634,38**
		В том числе:					
	Стоимость общестроительных работ -		Тенге				**2047634,38**
	Всего заработная плата -		Тенге				**311178,88**
	Местные материалы -		Тенге				**1330236,27**
		Накладные расходы -	Тенге				**282416,54**
		в т.ч. накладные первого уровня -	Тенге				**187640,86**
		в т.ч. накладные второго уровня -	Тенге				**94775,68**
		Сметная прибыль -	Тенге				**186404,07**
	ВСЕГО, Стоимость общестроительных работ -		Тенге				**2516455,00**
		Нормативная трудоемкость -	чел.-ч				**385,18**
		Сметная заработная плата -	Тенге				**311178,88**
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 1	Тенге				**2516455,00**
		Нормативная трудоемкость -	чел.-ч				**385,18**
		Сметная заработная плата -	Тенге				**311178,88**
РАЗДЕЛ 2.Гравийные дороги в районе Саяхат 1, по ул. Саяхат 3							
		Дорожная одежда					
6	**Е11-270402-0102 11-270402-0102 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 2**	**Основания и покрытия из песчано-гравийных или щебеночно-песчаных смесей двухслойные, нижний слой толщиной 12 см. Устройство**	**м2 основания или покрытия**	**1292,0000**		**85,97**	**111070,11**
6. 1	1	Затраты труда рабочих-строителей(2,6=708,92)	чел-ч	0,0234	30,233	708,92	21432,64
6. 2	3	Затраты труда машинистов	чел-ч	0,01917	24,768	957,17	23706,76
		Итого оплата труда:				**34,94**	**45139,40**

1	2	3	4	5	6	7	8
6. 3	107 С (31-010103-0201)	Автогрейдеры среднего типа, 99 кВт (135 л.с.)	маш.-ч	0,00142	1,835	6158,58	11298,78
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел.	чел-ч	0,00142	1,835	1111,02	2038,72
6. 4	112 С (31-050501-0101)	Автопогрузчики, 5 т	маш.-ч	0,00592	7,649	3370,50	25779,74
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел.	чел-ч	0,00592	7,649	828,31	6335,74
6. 5	621 С (32-010101-0102)	Катки дорожные самоходные гладкие, 8 т	маш.-ч	0,0056	7,235	2993,86	21661,18
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел.	чел-ч	0,0056	7,235	953,89	6901,39
6. 6	623 С (32-010101-0104)	Катки дорожные самоходные гладкие, 13 т	маш.-ч	0,00431	5,569	3809,74	21214,61
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел.	чел-ч	0,00431	5,569	1111,02	6187,27
6. 7	625 С (32-010101-0201)	Катки дорожные самоходные на пневмоколесном ходу, 16 т	маш.-ч	0,00052	0,67184	5428,57	3647,13
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел.	чел-ч	0,00052	0,67184	1111,02	746,43
6. 8	1135 С (32-010211-0201)	Машины поливомоечные, 6000 л	маш.-ч	0,0014	1,809	3337,04	6036,04
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел.	чел-ч	0,0014	1,809	828,31	1498,41
		Итого эксплуатация машин:				**69,38**	**89637,48**
6. 9	249133 С (21-130703-1406)	Вода с открытых источников	м3	0,0105	13,566	--	--
		Итого материалов:				**--**	**0,00**
		НР первого уровня	%	60,3		21,07	27219,06
		НР второго уровня	%	4,24		4,54	5863,46
		Накладные расходы	%	--		25,61	33082,52
		Сметная прибыль (Н30=8)	%	8		8,93	11532,21
		Сметная стоимость:				**120,50**	**155684,84**

1	2	3	4	5	6	7	8
7	**Е11-270402-0103 11-270402-0103 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 2 К=0,8**	**Основания и покрытия из песчано-гравийных или щебеночно-песчаных смесей двухслойные, верхний слой толщиной 8 см. Устройство**	**м2 основания или покрытия**	**1292,0000**		**69,11**	**89285,67**
7. 1	1	Затраты труда рабочих-строителей(2,7=715,11)	чел-ч	0,02872	37,106	715,11	26535,04
7. 2	3	Затраты труда машинистов	чел-ч	0,012928	16,703	967,12	16153,81
		Итого оплата труда:				**33,04**	**42688,85**
7. 3	107 С (31-010103-0201)	Автогрейдеры среднего типа, 99 кВт (135 л.с.)	маш.-ч	0,001704	2,202	6158,58	13558,53
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел.	чел-ч	0,001704	2,202	1111,02	2446,47
7. 4	112 С (31-050501-0101)	Автопогрузчики, 5 т	маш.-ч	0,00396	5,116	3370,50	17244,56
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел.	чел-ч	0,00396	5,116	828,31	4237,63
7. 5	621 С (32-010101-0102)	Катки дорожные самоходные гладкие, 8 т	маш.-ч	0,003088	3,99	2993,86	11944,59
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел.	чел-ч	0,003088	3,99	953,89	3806,02
7. 6	623 С (32-010101-0104)	Катки дорожные самоходные гладкие, 13 т	маш.-ч	0,003272	4,227	3809,74	16105,39
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел.	чел-ч	0,003272	4,227	1111,02	4696,28
7. 7	1135 С (32-010211-0201)	Машины поливомоечные, 6000 л	маш.-ч	0,000904	1,168	3337,04	3897,56
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел.	чел-ч	0,000904	1,168	828,31	967,47
		Итого эксплуатация машин:				**48,57**	**62750,62**
7. 8	249133 С (21-130703-1406)	Вода с открытых источников	м3	0,0064	8,269	--	--
		Итого материалов:				**--**	**0,00**
		НР первого уровня	%	60,3		19,92	25741,38
		НР второго уровня	%	4,24		3,77	4877,15
		Накладные расходы	%	--		23,70	30618,52
		Сметная прибыль (Н30=8)	%	8		7,42	9592,34
		Сметная стоимость:				**100,23**	**129496,53**

1	2	3	4	5	6	7	8
8	**С121-010601-0101 21-010601-0101 РСНБ РК 2015 в ценах III квартала 2017 года**	**Смеси песчано-гравийные природные ГОСТ 23735-2014**	**м3**	**258,4000**		**1492,97**	**385783,45**
		НР второго уровня	%	4,24		63,30	16357,22
		Накладные расходы	%	--		63,30	16357,22
		Сметная прибыль (Н30=8)	%	8		124,50	32171,25
		Сметная стоимость:				**1680,77**	**434311,92**
9	**Е11-270801-0111 11-270801-0111 РСНБ РК 2015 К=0,8**	**Обочины. Укрепление песчано-гравийной смесью толщиной 8 см**	**м2 покрытия обочин**	**198,0000**		**100,50**	**19898,52**
9. 1	1	Затраты труда рабочих-строителей(2,5=702,74)	чел-ч	0,02536	5,021	702,74	3528,65
9. 2	3	Затраты труда машинистов	чел-ч	0,022808	4,516	940,42	4246,90
		Итого оплата труда:				**39,27**	**7775,56**
9. 3	107 С (31-010103-0201)	Автогрейдеры среднего типа, 99 кВт (135 л.с.)	маш.-ч	0,003136	0,620928	6158,58	3824,03
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел.	чел-ч	0,003136	0,620928	1111,02	689,86
9. 4	112 С (31-050501-0101)	Автопогрузчики, 5 т	маш.-ч	0,006544	1,296	3370,50	4367,20
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел.	чел-ч	0,006544	1,296	828,31	1073,49
9. 5	621 С (32-010101-0102)	Катки дорожные самоходные гладкие, 8 т	маш.-ч	0,01168	2,313	2993,86	6923,72
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел.	чел-ч	0,01168	2,313	953,89	2206,35
9. 6	625 С (32-010101-0201)	Катки дорожные самоходные на пневмоколесном ходу, 16 т	маш.-ч	0,00072	0,14256	5428,57	773,90
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел.	чел-ч	0,00072	0,14256	1111,02	158,39
9. 7	1135 С (32-010211-0201)	Машины поливомоечные, 6000 л	маш.-ч	0,000728	0,144144	3337,04	481,01
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел.	чел-ч	0,000728	0,144144	828,31	119,40

1	2	3	4	5	6	7	8
		Итого эксплуатация машин:				**82,68**	**16369,86**
9. 8	249133 С (21-130703-1406)	Вода с открытых источников	м3	0,0056	1,109	--	--
		Итого материалов:				**0,00**	**0,00**
		НР первого уровня	%	60,3		23,68	4688,66
		НР второго уровня	%	4,24		5,27	1042,50
		Накладные расходы	%	--		28,95	5731,16
		Сметная прибыль (Н30=8)	%	8		10,36	2050,37
		Сметная стоимость:				**139,80**	**27680,05**
10	**С121-010601-0101 21-010601-0101 РСНБ РК 2015 в ценах III квартала 2017 года**	**Смеси песчано-гравийные природные ГОСТ 23735-2014**	**м3**	**15,8400**		**1492,97**	**23648,64**
		НР второго уровня	%	4,24		63,30	1002,70
		Накладные расходы	%	--		63,30	1002,70
		Сметная прибыль (Н30=8)	%	8		124,50	1972,11
		Сметная стоимость:				**1680,77**	**26623,46**
ИТОГО ПРЯМЫЕ ЗАТРАТЫ ПО РАЗДЕЛУ 2			Тенге				**629686,39**
		В том числе:					
	Стоимость общестроительных работ -		Тенге				**629686,39**
	Всего заработная плата -		Тенге				**95603,81**
	Местные материалы -		Тенге				**409432,09**
		Накладные расходы -	Тенге				**86792,12**
		в т.ч. накладные первого уровня -	Тенге				**57649,10**
		в т.ч. накладные второго уровня -	Тенге				**29143,02**
		Сметная прибыль -	Тенге				**57318,28**
	ВСЕГО, Стоимость общестроительных работ -		Тенге				**773796,79**
		Нормативная трудоемкость -	чел.-ч				**118,35**
		Сметная заработная плата -	Тенге				**95603,81**
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 2	Тенге				**773796,79**
		Нормативная трудоемкость -	чел.-ч				**118,35**
		Сметная заработная плата -	Тенге				**95603,81**

РАЗДЕЛ 3.Гравийные дороги в районе Саяхат 1, по ул. Саяхат 5

1	2	3	4	5	6	7	8
		Дорожная одежда					
11	**Е11-270402-0102 11-270402-0102 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 2**	**Основания и покрытия из песчано-гравийных или щебеночно-песчаных смесей двухслойные, нижний слой толщиной 12 см. Устройство**	**м2 основания или покрытия**	**2292,0000**		**85,97**	**197037,69**
11. 1	1	Затраты труда рабочих-строителей(2,6=708,92)	чел-ч	0,0234	53,633	708,92	38021,36
11. 2	3	Затраты труда машинистов	чел-ч	0,01917	43,938	957,17	42055,65
		Итого оплата труда:				**34,94**	**80077,02**
11. 3	107 С (31-010103-0201)	Автогрейдеры среднего типа, 99 кВт (135 л.с.)	маш.-ч	0,00142	3,255	6158,58	20043,96
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел.	чел-ч	0,00142	3,255	1111,02	3616,37
11. 4	112 С (31-050501-0101)	Автопогрузчики, 5 т	маш.-ч	0,00592	13,569	3370,50	45733,10
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел.	чел-ч	0,00592	13,569	828,31	11239,34
11. 5	621 С (32-010101-0102)	Катки дорожные самоходные гладкие, 8 т	маш.-ч	0,0056	12,835	2993,86	38426,79
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел.	чел-ч	0,0056	12,835	953,89	12243,18
11. 6	623 С (32-010101-0104)	Катки дорожные самоходные гладкие, 13 т	маш.-ч	0,00431	9,879	3809,74	37634,59
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел.	чел-ч	0,00431	9,879	1111,02	10975,77
11. 7	625 С (32-010101-0201)	Катки дорожные самоходные на пневмоколесном ходу, 16 т	маш.-ч	0,00052	1,192	5428,57	6469,99
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел.	чел-ч	0,00052	1,192	1111,02	1324,34
11. 8	1135 С (32-010211-0201)	Машины поливомоечные, 6000 л	маш.-ч	0,0014	3,209	3337,04	10707,89
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел.	чел-ч	0,0014	3,209	828,31	2658,05
		Итого эксплуатация машин:				**69,38**	**159016,33**
11. 9	249133 С (21-130703-1406)	Вода с открытых источников	м3	0,0105	24,066	--	--
		Итого материалов:				**--**	**--**

1	2	3	4	5	6	7	8
		НР первого уровня	%	60,3		21,07	48286,44
		НР второго уровня	%	4,24		4,54	10401,74
		Накладные расходы	%	--		25,61	58688,18
		Сметная прибыль (Н30=8)	%	8		8,93	20458,07
		Сметная стоимость:				**120,50**	**276183,94**
12	**Е11-270402-0103 11-270402-0103 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 2 К=0,8**	**Основания и покрытия из песчано-гравийных или щебеночно-песчаных смесей двухслойные, верхний слой толщиной 8 см. Устройство**	**м2 основания или покрытия**	**2292,0000**		**69,11**	**158392,22**
12. 1	1	Затраты труда рабочих-строителей(2,7=715,11)	чел-ч	0,02872	65,826	715,11	47073,00
12. 2	3	Затраты труда машинистов	чел-ч	0,012928	29,631	967,12	28656,76
		Итого оплата труда:				**33,04**	**75729,76**
12. 3	107 С (31-010103-0201)	Автогрейдеры среднего типа, 99 кВт (135 л.с.)	маш.-ч	0,001704	3,906	6158,58	24052,75
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел.	чел-ч	0,001704	3,906	1111,02	4339,64
12. 4	112 С (31-050501-0101)	Автопогрузчики, 5 т	маш.-ч	0,00396	9,076	3370,50	30591,74
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел.	чел-ч	0,00396	9,076	828,31	7517,74
12. 5	621 С (32-010101-0102)	Катки дорожные самоходные гладкие, 8 т	маш.-ч	0,003088	7,078	2993,86	21189,63
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел.	чел-ч	0,003088	7,078	953,89	6751,63
12. 6	623 С (32-010101-0104)	Катки дорожные самоходные гладкие, 13 т	маш.-ч	0,003272	7,499	3809,74	28570,86
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел.	чел-ч	0,003272	7,499	1111,02	8331,54
12. 7	1135 С (32-010211-0201)	Машины поливомоечные, 6000 л	маш.-ч	0,000904	2,072	3337,04	6914,24
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел.	чел-ч	0,000904	2,072	828,31	1716,26
		Итого эксплуатация машин:				**48,57**	**111319,22**
12. 8	249133 С (21-130703-1406)	Вода с открытых источников	м3	0,0064	14,669	--	--
		Итого материалов:				**--**	**0,00**

1	2	3	4	5	6	7	8
		НР первого уровня	%	60,3		19,92	45665,04
		НР второго уровня	%	4,24		3,77	8652,03
		Накладные расходы	%	--		23,70	54317,07
		Сметная прибыль (Н30=8)	%	8		7,42	17016,74
		Сметная стоимость:				**100,23**	**229726,03**
13	**С121-010601-0101 21-010601-0101 РСНБ РК 2015 в ценах III квартала 2017 года**	**Смеси песчано-гравийные природные ГОСТ 23735-2014**	**м3**	**458,4000**		**1492,97**	**684377,45**
		НР второго уровня	%	4,24		63,30	29017,60
		Накладные расходы	%	--		63,30	29017,60
		Сметная прибыль (Н30=8)	%	8		124,50	57071,60
		Сметная стоимость:				**1680,77**	**770466,66**
14	**Е11-270801-0111 11-270801-0111 РСНБ РК 2015 К=0,8**	**Обочины. Укрепление песчано-гравийной смесью толщиной 8 см**	**м2 покрытия обочин**	**377,0000**		**100,50**	**37887,58**
14. 1	1	Затраты труда рабочих-строителей(2,5=702,74)	чел-ч	0,02536	9,561	702,74	6718,70
14. 2	3	Затраты труда машинистов	чел-ч	0,022808	8,599	940,42	8086,27
		Итого оплата труда:				**39,27**	**14804,97**
14. 3	107 С (31-010103-0201)	Автогрейдеры среднего типа, 99 кВт (135 л.с.)	маш.-ч	0,003136	1,182	6158,58	7281,12
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел.	чел-ч	0,003136	1,182	1111,02	1313,23
14. 4	112 С (31-050501-0101)	Автопогрузчики, 5 т	маш.-ч	0,006544	2,467	3370,50	8315,32
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел.	чел-ч	0,006544	2,467	828,31	2043,44
14. 5	621 С (32-010101-0102)	Катки дорожные самоходные гладкие, 8 т	маш.-ч	0,01168	4,403	2993,86	13183,04
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел.	чел-ч	0,01168	4,403	953,89	4199,98

1	2	3	4	5	6	7	8
14. 6	625 С (32-010101-0201)	Катки дорожные самоходные на пневмоколесном ходу, 16 т	маш.-ч	0,00072	0,27144	5428,57	1473,53
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел.	чел-ч	0,00072	0,27144	1111,02	301,58
14. 7	1135 С (32-010211-0201)	Машины поливомоечные, 6000 л	маш.-ч	0,000728	0,274456	3337,04	915,87
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел.	чел-ч	0,000728	0,274456	828,31	227,33
		Итого эксплуатация машин:				**82,68**	**31168,88**
14. 8	249133 С (21-130703-1406)	Вода с открытых источников	м3	0,0056	2,111	--	--
		Итого материалов:				**0,00**	**0,00**
		НР первого уровня	%	60,3		23,68	8927,40
		НР второго уровня	%	4,24		5,27	1984,96
		Накладные расходы	%	--		28,95	10912,35
		Сметная прибыль (Н30=8)	%	8		10,36	3903,99
		Сметная стоимость:				**139,80**	**52703,93**
15	**С121-010601-0101 21-010601-0101 РСНБ РК 2015 в ценах III квартала 2017 года**	**Смеси песчано-гравийные природные ГОСТ 23735-2014**	**м3**	**30,1600**		**1492,97**	**45027,98**
		НР второго уровня	%	4,24		63,30	1909,19
		Накладные расходы	%	--		63,30	1909,19
		Сметная прибыль (Н30=8)	%	8		124,50	3754,97
		Сметная стоимость:				**1680,77**	**50692,13**
ИТОГО ПРЯМЫЕ ЗАТРАТЫ ПО РАЗДЕЛУ 3			Тенге				**1122722,91**
		В том числе:					
	Стоимость общестроительных работ -		Тенге				**1122722,91**
	Всего заработная плата -		Тенге				**170611,75**
	Местные материалы -		Тенге				**729405,42**
		Накладные расходы -	Тенге				**154844,40**
		в т.ч. накладные первого уровня -	Тенге				**102878,88**
		в т.ч. накладные второго уровня -	Тенге				**51965,52**
		Сметная прибыль -	Тенге				**102205,39**

1	2	3	4	5	6	7	8
	ВСЕГО, Стоимость общестроительных работ -		Тенге				**1379772,70**
		Нормативная трудоемкость -	чел.-ч				**211,19**
		Сметная заработная плата -	Тенге				**170611,75**
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 3	Тенге				**1379772,70**
		Нормативная трудоемкость -	чел.-ч				**211,19**
		Сметная заработная плата -	Тенге				**170611,75**
		РАЗДЕЛ 4.Гравийные дороги в районе Саяхат 1, по ул. Саяхат 9					
		Дорожная одежда					
16	**Е11-270402-0102 11-270402-0102 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 2**	**Основания и покрытия из песчано-гравийных или щебеночно-песчаных смесей двухслойные, нижний слой толщиной 12 см. Устройство**	**м2 основания или покрытия**	**1485,0000**		**85,97**	**127661,85**
16. 1	1	Затраты труда рабочих-строителей(2,6=708,92)	чел-ч	0,0234	34,749	708,92	24634,26
16. 2	3	Затраты труда машинистов	чел-ч	0,01917	28,467	957,17	27248,10
		Итого оплата труда:				**34,94**	**51882,36**
16. 3	107 С (31-010103-0201)	Автогрейдеры среднего типа, 99 кВт (135 л.с.)	маш.-ч	0,00142	2,109	6158,58	12986,60
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел.	чел-ч	0,00142	2,109	1111,02	2343,14
16. 4	112 С (31-050501-0101)	Автопогрузчики, 5 т	маш.-ч	0,00592	8,791	3370,50	29630,74
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел.	чел-ч	0,00592	8,791	828,31	7281,67
16. 5	621 С (32-010101-0102)	Катки дорожные самоходные гладкие, 8 т	маш.-ч	0,0056	8,316	2993,86	24896,94
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел.	чел-ч	0,0056	8,316	953,89	7932,55
16. 6	623 С (32-010101-0104)	Катки дорожные самоходные гладкие, 13 т	маш.-ч	0,00431	6,4	3809,74	24383,67
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел.	чел-ч	0,00431	6,4	1111,02	7110,53
16. 7	625 С (32-010101-0201)	Катки дорожные самоходные на пневмоколесном ходу, 16 т	маш.-ч	0,00052	0,7722	5428,57	4191,94
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел.	чел-ч	0,00052	0,7722	1111,02	857,93

1	2	3	4	5	6	7	8
16. 8	1135 С (32-010211-0201)	Машины поливомоечные, 6000 л	маш.-ч	0,0014	2,079	3337,04	6937,71
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел.	чел-ч	0,0014	2,079	828,31	1722,06
		Итого эксплуатация машин:				**69,38**	**103027,59**
16. 9	249133 С (21-130703-1406)	Вода с открытых источников	м3	0,0105	15,592	--	--
		Итого материалов:				**--**	**0,00**
		НР первого уровня	%	60,3		21,07	31285,06
		НР второго уровня	%	4,24		4,54	6739,35
		Накладные расходы	%	--		25,61	38024,41
		Сметная прибыль (Н30=8)	%	8		8,93	13254,90
		Сметная стоимость:				**120,50**	**178941,17**
17	**Е11-270402-0103 11-270402-0103 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 2 К=0,8**	**Основания и покрытия из песчано-гравийных или щебеночно-песчаных смесей двухслойные, верхний слой толщиной 8 см. Устройство**	**м2 основания или покрытия**	**1485,0000**		**69,11**	**102623,23**
17. 1	1	Затраты труда рабочих-строителей(2,7=715,11)	чел-ч	0,02872	42,649	715,11	30498,87
17. 2	3	Затраты труда машинистов	чел-ч	0,012928	19,198	967,12	18566,88
		Итого оплата труда:				**33,04**	**49065,75**
17. 3	107 С (31-010103-0201)	Автогрейдеры среднего типа, 99 кВт (135 л.с.)	маш.-ч	0,001704	2,53	6158,58	15583,92
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел.	чел-ч	0,001704	2,53	1111,02	2810,88
17. 4	112 С (31-050501-0101)	Автопогрузчики, 5 т	маш.-ч	0,00396	5,881	3370,50	19820,56
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел.	чел-ч	0,00396	5,881	828,31	4871,29
17. 5	621 С (32-010101-0102)	Катки дорожные самоходные гладкие, 8 т	маш.-ч	0,003088	4,586	2993,86	13728,88
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел.	чел-ч	0,003088	4,586	953,89	4374,54
17. 6	623 С (32-010101-0104)	Катки дорожные самоходные гладкие, 13 т	маш.-ч	0,003272	4,859	3809,74	18511,22
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел.	чел-ч	0,003272	4,859	1111,02	5398,45

1	2	3	4	5	6	7	8
17. 7	1135 С (32-010211-0201)	Машины поливомоечные, 6000 л	маш.-ч	0,000904	1,342	3337,04	4479,78
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел.	чел-ч	0,000904	1,342	828,31	1111,59
		Итого эксплуатация машин:				**48,57**	**72124,36**
17. 8	249133 С (21-130703-1406)	Вода с открытых источников	м3	0,0064	9,504	--	--
		Итого материалов:				**--**	**0,00**
		НР первого уровня	%	60,3		19,92	29586,65
		НР второго уровня	%	4,24		3,77	5605,70
		Накладные расходы	%	--		23,70	35192,34
		Сметная прибыль (Н30=8)	%	8		7,42	11025,25
		Сметная стоимость:				**100,23**	**148840,82**
18	**С121-010601-0101 21-010601-0101 РСНБ РК 2015 в ценах III квартала 2017 года**	**Смеси песчано-гравийные природные ГОСТ 23735-2014**	**м3**	**297,0000**		**1492,97**	**443412,09**
		НР второго уровня	%	4,24		63,30	18800,67
		Накладные расходы	%	--		63,30	18800,67
		Сметная прибыль (Н30=8)	%	8		124,50	36977,02
		Сметная стоимость:				**1680,77**	**499189,78**
19	**Е11-270801-0111 11-270801-0111 РСНБ РК 2015 К=0,8**	**Обочины. Укрепление песчано-гравийной смесью толщиной 8 см**	**м2 покрытия обочин**	**238,0000**		**100,50**	**23918,42**
19. 1	1	Затраты труда рабочих-строителей(2,5=702,74)	чел-ч	0,02536	6,036	702,74	4241,51
19. 2	3	Затраты труда машинистов	чел-ч	0,022808	5,428	940,42	5104,86
		Итого оплата труда:				**39,27**	**9346,38**
19. 3	107 С (31-010103-0201)	Автогрейдеры среднего типа, 99 кВт (135 л.с.)	маш.-ч	0,003136	0,746368	6158,58	4596,57
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел.	чел-ч	0,003136	0,746368	1111,02	829,23

1	2	3	4	5	6	7	8
19. 4	112 С (31-050501-0101)	Автопогрузчики, 5 т	маш.-ч	0,006544	1,557	3370,50	5249,46
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел.	чел-ч	0,006544	1,557	828,31	1289,68
19. 5	621 С (32-010101-0102)	Катки дорожные самоходные гладкие, 8 т	маш.-ч	0,01168	2,78	2993,86	8322,45
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел.	чел-ч	0,01168	2,78	953,89	2651,81
19. 6	625 С (32-010101-0201)	Катки дорожные самоходные на пневмоколесном ходу, 16 т	маш.-ч	0,00072	0,17136	5428,57	930,24
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел.	чел-ч	0,00072	0,17136	1111,02	190,38
19. 7	1135 С (32-010211-0201)	Машины поливомоечные, 6000 л	маш.-ч	0,000728	0,173264	3337,04	578,19
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел.	чел-ч	0,000728	0,173264	828,31	143,52
		Итого эксплуатация машин:				**82,68**	**19676,91**
19. 8	249133 С (21-130703-1406)	Вода с открытых источников	м3	0,0056	1,333	--	--
		Итого материалов:				**0,00**	**0,00**
		НР первого уровня	%	60,3		23,68	5635,86
		НР второго уровня	%	4,24		5,27	1253,10
		Накладные расходы	%	--		28,95	6888,97
		Сметная прибыль (Н30=8)	%	8		10,36	2464,59
		Сметная стоимость:				**139,80**	**33271,98**
20	**С121-010601-0101 21-010601-0101 РСНБ РК 2015 в ценах III квартала 2017 года**	**Смеси песчано-гравийные природные ГОСТ 23735-2014**	**м3**	**19,0400**		**1492,97**	**28426,15**
		НР второго уровня	%	4,24		63,30	1205,27
		Накладные расходы	%	--		63,30	1205,27
		Сметная прибыль (Н30=8)	%	8		124,50	2370,51
		Сметная стоимость:				**1680,77**	**32001,93**
ИТОГО ПРЯМЫЕ ЗАТРАТЫ ПО РАЗДЕЛУ 4			Тенге				**726041,74**
		В том числе:					

1	2	3	4	5	6	7	8
	Стоимость общестроительных работ -		Тенге				**726041,74**
	Всего заработная плата -		Тенге				**110294,48**
	Местные материалы -		Тенге				**471838,24**
		Накладные расходы -	Тенге				**100111,66**
		в т.ч. накладные первого уровня -	Тенге				**66507,57**
		в т.ч. накладные второго уровня -	Тенге				**33604,09**
		Сметная прибыль -	Тенге				**66092,27**
	ВСЕГО, Стоимость общестроительных работ -		Тенге				**892245,68**
		Нормативная трудоемкость -	чел.-ч				**136,53**
		Сметная заработная плата -	Тенге				**110294,48**
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 4	Тенге				**892245,68**
		Нормативная трудоемкость -	чел.-ч				**136,53**
		Сметная заработная плата -	Тенге				**110294,48**
		РАЗДЕЛ 5.Гравийные дороги в районе Саяхат 1, по ул. С.Бейбарыс					
		Дорожная одежда					
21	**Е11-270402-0102 11-270402-0102 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 2**	**Основания и покрытия из песчано-гравийных или щебеночно-песчаных смесей двухслойные, нижний слой толщиной 12 см. Устройство**	**м2 основания или покрытия**	**6873,0000**		**85,97**	**590855,17**
21. 1	1	Затраты труда рабочих-строителей(2,6=708,92)	чел-ч	0,0234	160,828	708,92	114014,33
21. 2	3	Затраты труда машинистов	чел-ч	0,01917	131,755	957,17	126111,91
		Итого оплата труда:				**34,94**	**240126,23**
21. 3	107 С (31-010103-0201)	Автогрейдеры среднего типа, 99 кВт (135 л.с.)	маш.-ч	0,00142	9,76	6158,58	60105,65
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел.	чел-ч	0,00142	9,76	1111,02	10843,56
21. 4	112 С (31-050501-0101)	Автопогрузчики, 5 т	маш.-ч	0,00592	40,688	3370,50	137139,44
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел.	чел-ч	0,00592	40,688	828,31	33702,28
21. 5	621 С (32-010101-0102)	Катки дорожные самоходные гладкие, 8 т	маш.-ч	0,0056	38,489	2993,86	115230,08
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел.	чел-ч	0,0056	38,489	953,89	36714,27

1	2	3	4	5	6	7	8
21. 6	623 С (32-010101-0104)	Катки дорожные самоходные гладкие, 13 т	маш.-ч	0,00431	29,623	3809,74	112854,52
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел.	чел-ч	0,00431	29,623	1111,02	32911,75
21. 7	625 С (32-010101-0201)	Катки дорожные самоходные на пневмоколесном ходу, 16 т	маш.-ч	0,00052	3,574	5428,57	19401,49
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел.	чел-ч	0,00052	3,574	1111,02	3970,79
21. 8	1135 С (32-010211-0201)	Машины поливомоечные, 6000 л	маш.-ч	0,0014	9,622	3337,04	32109,67
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел.	чел-ч	0,0014	9,622	828,31	7970,00
		Итого эксплуатация машин:				**69,38**	**476840,84**
21. 9	249133 С (21-130703-1406)	Вода с открытых источников	м3	0,0105	72,166	--	--
		Итого материалов:				**--**	**0,00**
		НР первого уровня	%	60,3		21,07	144796,12
		НР второго уровня	%	4,24		4,54	31191,61
		Накладные расходы	%	--		25,61	175987,73
		Сметная прибыль (Н30=8)	%	8		8,93	61347,43
		Сметная стоимость:				**120,50**	**828190,34**
22	**Е11-270402-0103 11-270402-0103 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 2 К=0,8**	**Основания и покрытия из песчано-гравийных или щебеночно-песчаных смесей двухслойные, верхний слой толщиной 8 см. Устройство**	**м2 основания или покрытия**	**6873,0000**		**69,11**	**474969,33**
22. 1	1	Затраты труда рабочих-строителей(2,7=715,11)	чел-ч	0,02872	197,393	715,11	141157,39
22. 2	3	Затраты труда машинистов	чел-ч	0,012928	88,854	967,12	85932,76
		Итого оплата труда:				**33,04**	**227090,16**
22. 3	107 С (31-010103-0201)	Автогрейдеры среднего типа, 99 кВт (135 л.с.)	маш.-ч	0,001704	11,712	6158,58	72126,78
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел.	чел-ч	0,001704	11,712	1111,02	13012,27
22. 4	112 С (31-050501-0101)	Автопогрузчики, 5 т	маш.-ч	0,00396	27,217	3370,50	91735,17
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел.	чел-ч	0,00396	27,217	828,31	22544,11

1	2	3	4	5	6	7	8
22. 5	621 С (32-010101-0102)	Катки дорожные самоходные гладкие, 8 т	маш.-ч	0,003088	21,224	2993,86	63541,16
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел.	чел-ч	0,003088	21,224	953,89	20245,36
22. 6	623 С (32-010101-0104)	Катки дорожные самоходные гладкие, 13 т	маш.-ч	0,003272	22,488	3809,74	85675,17
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел.	чел-ч	0,003272	22,488	1111,02	24984,62
22. 7	1135 С (32-010211-0201)	Машины поливомоечные, 6000 л	маш.-ч	0,000904	6,213	3337,04	20733,67
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел.	чел-ч	0,000904	6,213	828,31	5146,29
		Итого эксплуатация машин:				**48,57**	**333811,94**
22. 8	249133 С (21-130703-1406)	Вода с открытых источников	м3	0,0064	43,987	--	--
		Итого материалов:				**--**	**--**
		НР первого уровня	%	60,3		19,92	136935,36
		НР второго уровня	%	4,24		3,77	25944,76
		Накладные расходы	%	--		23,70	162880,12
		Сметная прибыль (Н30=8)	%	8		7,42	51027,96
		Сметная стоимость:				**100,23**	**688877,41**
23	**С121-010601-0101 21-010601-0101 РСНБ РК 2015 в ценах III квартала 2017 года**	**Смеси песчано-гравийные природные ГОСТ 23735-2014**	**м3**	**1374,6000**		**1492,97**	**2052236,56**
		НР второго уровня	%	4,24		63,30	87014,83
		Накладные расходы	%	--		63,30	87014,83
		Сметная прибыль (Н30=8)	%	8		124,50	171140,11
		Сметная стоимость:				**1680,77**	**2310391,50**
24	**Е11-270801-0111 11-270801-0111 РСНБ РК 2015 К=0,8**	**Обочины. Укрепление песчано-гравийной смесью толщиной 8 см**	**м2 покрытия обочин**	**1120,0000**		**100,50**	**112557,27**

1	2	3	4	5	6	7	8
24. 1	1	Затраты труда рабочих-строителей(2,5=702,74)	чел-ч	0,02536	28,403	702,74	19960,06
24. 2	3	Затраты труда машинистов	чел-ч	0,022808	25,545	940,42	24022,88
		Итого оплата труда:				**39,27**	**43982,94**
24. 3	107 С (31-010103-0201)	Автогрейдеры среднего типа, 99 кВт (135 л.с.)	маш.-ч	0,003136	3,512	6158,58	21630,90
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел.	чел-ч	0,003136	3,512	1111,02	3901,90
24. 4	112 С (31-050501-0101)	Автопогрузчики, 5 т	маш.-ч	0,006544	7,329	3370,50	24703,34
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел.	чел-ч	0,006544	7,329	828,31	6070,68
24. 5	621 С (32-010101-0102)	Катки дорожные самоходные гладкие, 8 т	маш.-ч	0,01168	13,082	2993,86	39164,48
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел.	чел-ч	0,01168	13,082	953,89	12478,79
24. 6	625 С (32-010101-0201)	Катки дорожные самоходные на пневмоколесном ходу, 16 т	маш.-ч	0,00072	0,8064	5428,57	4377,60
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел.	чел-ч	0,00072	0,8064	1111,02	895,93
24. 7	1135 С (32-010211-0201)	Машины поливомоечные, 6000 л	маш.-ч	0,000728	0,81536	3337,04	2720,89
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел.	чел-ч	0,000728	0,81536	828,31	675,37
		Итого эксплуатация машин:				**82,68**	**92597,21**
24. 8	249133 С (21-130703-1406)	Вода с открытых источников	м3	0,0056	6,272	--	--
		Итого материалов:				**0,00**	**0,00**
		НР первого уровня	%	60,3		23,68	26521,72
		НР второго уровня	%	4,24		5,27	5896,95
		Накладные расходы	%	--		28,95	32418,66
		Сметная прибыль (НЗО=8)	%	8		10,36	11598,07
		Сметная стоимость:				**139,80**	**156574,01**

1	2	3	4	5	6	7	8
25	**С121-010601-0101 21-010601-0101 РСНБ РК 2015 в ценах III квартала 2017 года**	**Смеси песчано-гравийные природные ГОСТ 23735-2014**	**м3**	**89,6000**		**1492,97**	**133770,11**
		НР второго уровня	%	4,24		63,30	5671,85
		Накладные расходы	%	--		63,30	5671,85
		Сметная прибыль (Н30=8)	%	8		124,50	11155,36
		Сметная стоимость:				**1680,77**	**150597,32**
ИТОГО ПРЯМЫЕ ЗАТРАТЫ ПО РАЗДЕЛУ 5			Тенге				**3364388,45**
		В том числе:					
	Стоимость общестроительных работ -		Тенге				**3364388,45**
	Всего заработная плата -		Тенге				**511199,33**
	Местные материалы -		Тенге				**2186006,67**
		Накладные расходы -	Тенге				**463973,20**
		в т.ч. накладные первого уровня -	Тенге				**308253,20**
		в т.ч. накладные второго уровня -	Тенге				**155720,00**
		Сметная прибыль -	Тенге				**306268,93**
	ВСЕГО, Стоимость общестроительных работ -		Тенге				**4134630,59**
		Нормативная трудоемкость -	чел.-ч				**632,78**
		Сметная заработная плата -	Тенге				**511199,33**
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 5	Тенге				**4134630,59**
		Нормативная трудоемкость -	чел.-ч				**632,78**
		Сметная заработная плата -	Тенге				**511199,33**
РАЗДЕЛ 6.Гравийные дороги в районе Саяхат 2, по ул. Саяхат 14							
		Дорожная одежда					
26	**Е11-270402-0102 11-270402-0102 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 2**	**Основания и покрытия из песчано-гравийных или щебеночно-песчаных смесей двухслойные, нижний слой толщиной 12 см. Устройство**	**м2 основания или покрытия**	**1576,0000**		**85,97**	**135484,90**
26. 1	1	Затраты труда рабочих-строителей(2,6=708,92)	чел-ч	0,0234	36,878	708,92	26143,84
26. 2	3	Затраты труда машинистов	чел-ч	0,01917	30,212	957,17	28917,85
		Итого оплата труда:				**34,94**	**55061,68**

1	2	3	4	5	6	7	8
26. 3	107 С (31-010103-0201)	Автогрейдеры среднего типа, 99 кВт (135 л.с.)	маш.-ч	0,00142	2,238	6158,58	13782,41
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел.	чел-ч	0,00142	2,238	1111,02	2486,46
26. 4	112 С (31-050501-0101)	Автопогрузчики, 5 т	маш.-ч	0,00592	9,33	3370,50	31446,50
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел.	чел-ч	0,00592	9,33	828,31	7728,13
26. 5	621 С (32-010101-0102)	Катки дорожные самоходные гладкие, 8 т	маш.-ч	0,0056	8,826	2993,86	26422,61
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел.	чел-ч	0,0056	8,826	953,89	8419,03
26. 6	623 С (32-010101-0104)	Катки дорожные самоходные гладкие, 13 т	маш.-ч	0,00431	6,793	3809,74	25877,89
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел.	чел-ч	0,00431	6,793	1111,02	7547,16
26. 7	625 С (32-010101-0201)	Катки дорожные самоходные на пневмоколесном ходу, 16 т	маш.-ч	0,00052	0,81952	5428,57	4448,82
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел.	чел-ч	0,00052	0,81952	1111,02	910,50
26. 8	1135 С (32-010211-0201)	Машины поливомоечные, 6000 л	маш.-ч	0,0014	2,206	3337,04	7362,85
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел.	чел-ч	0,0014	2,206	828,31	1827,25
		Итого эксплуатация машин:				**69,38**	**109341,07**
26. 9	249133 С (21-130703-1406)	Вода с открытых источников	м3	0,0105	16,548	--	--
		Итого материалов:				**--**	**0,00**
		НР первого уровня	%	60,3		21,07	33202,19
		НР второго уровня	%	4,24		4,54	7152,33
		Накладные расходы	%	--		25,61	40354,53
		Сметная прибыль (Н30=8)	%	8		8,93	14067,15
		Сметная стоимость:				**120,50**	**189906,59**

1	2	3	4	5	6	7	8
27	**Е11-270402-0103 11-270402-0103 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 2 К=0,8**	**Основания и покрытия из песчано-гравийных или щебеночно-песчаных смесей двухслойные, верхний слой толщиной 8 см. Устройство**	**м2 основания или покрытия**	**1576,0000**		**69,11**	**108911,93**
27. 1	1	Затраты труда рабочих-строителей(2,7=715,11)	чел-ч	0,02872	45,263	715,11	32367,82
27. 2	3	Затраты труда машинистов	чел-ч	0,012928	20,375	967,12	19704,65
		Итого оплата труда:				**33,04**	**52072,47**
27. 3	107 С (31-010103-0201)	Автогрейдеры среднего типа, 99 кВт (135 л.с.)	маш.-ч	0,001704	2,686	6158,58	16538,89
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел.	чел-ч	0,001704	2,686	1111,02	2984,20
27. 4	112 С (31-050501-0101)	Автопогрузчики, 5 т	маш.-ч	0,00396	6,241	3370,50	21035,16
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел.	чел-ч	0,00396	6,241	828,31	5169,48
27. 5	621 С (32-010101-0102)	Катки дорожные самоходные гладкие, 8 т	маш.-ч	0,003088	4,867	2993,86	14570,18
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел.	чел-ч	0,003088	4,867	953,89	4642,58
27. 6	623 С (32-010101-0104)	Катки дорожные самоходные гладкие, 13 т	маш.-ч	0,003272	5,157	3809,74	19645,58
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел.	чел-ч	0,003272	5,157	1111,02	5729,53
27. 7	1135 С (32-010211-0201)	Машины поливомоечные, 6000 л	маш.-ч	0,000904	1,425	3337,04	4754,29
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел.	чел-ч	0,000904	1,425	828,31	1180,34
		Итого эксплуатация машин:				**48,57**	**76544,10**
27. 8	249133 С (21-130703-1406)	Вода с открытых источников	м3	0,0064	10,086	--	--
		Итого материалов:				**--**	**0,00**
		НР первого уровня	%	60,3		19,92	31399,70
		НР второго уровня	%	4,24		3,77	5949,21
		Накладные расходы	%	--		23,70	37348,91
		Сметная прибыль (Н30=8)	%	8		7,42	11700,87
		Сметная стоимость:				**100,23**	**157961,71**

1	2	3	4	5	6	7	8
28	**С121-010601-0101 21-010601-0101 РСНБ РК 2015 в ценах III квартала 2017 года**	**Смеси песчано-гравийные природные ГОСТ 23735-2014**	**м3**	**315,2000**		**1492,97**	**470584,14**
		НР второго уровня	%	4,24		63,30	19952,77
		Накладные расходы	%	--		63,30	19952,77
		Сметная прибыль (Н30=8)	%	8		124,50	39242,95
		Сметная стоимость:				**1680,77**	**529779,86**
29	**Е11-270801-0111 11-270801-0111 РСНБ РК 2015 К=0,8**	**Обочины. Укрепление песчано-гравийной смесью толщиной 8 см**	**м2 покрытия обочин**	**290,0000**		**100,50**	**29144,29**
29. 1	1	Затраты труда рабочих-строителей(2,5=702,74)	чел-ч	0,02536	7,354	702,74	5168,23
29. 2	3	Затраты труда машинистов	чел-ч	0,022808	6,614	940,42	6220,21
		Итого оплата труда:				**39,27**	**11388,44**
29. 3	107 С (31-010103-0201)	Автогрейдеры среднего типа, 99 кВт (135 л.с.)	маш.-ч	0,003136	0,90944	6158,58	5600,86
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел.	чел-ч	0,003136	0,90944	1111,02	1010,41
29. 4	112 С (31-050501-0101)	Автопогрузчики, 5 т	маш.-ч	0,006544	1,898	3370,50	6396,40
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел.	чел-ч	0,006544	1,898	828,31	1572,13
29. 5	621 С (32-010101-0102)	Катки дорожные самоходные гладкие, 8 т	маш.-ч	0,01168	3,387	2993,86	10140,80
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел.	чел-ч	0,01168	3,387	953,89	3230,83
29. 6	625 С (32-010101-0201)	Катки дорожные самоходные на пневмоколесном ходу, 16 т	маш.-ч	0,00072	0,2088	5428,57	1133,49
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел.	чел-ч	0,00072	0,2088	1111,02	231,98
29. 7	1135 С (32-010211-0201)	Машины поливомоечные, 6000 л	маш.-ч	0,000728	0,21112	3337,04	704,52
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел.	чел-ч	0,000728	0,21112	828,31	174,87

1	2	3	4	5	6	7	8
		Итого эксплуатация машин:				**82,68**	**23976,06**
29. 8	249133 С (21-130703-1406)	Вода с открытых источников	м3	0,0056	1,624	--	--
		Итого материалов:				**0,00**	**0,00**
		НР первого уровня	%	60,3		23,68	6867,23
		НР второго уровня	%	4,24		5,27	1526,89
		Накладные расходы	%	--		28,95	8394,12
		Сметная прибыль (Н30=8)	%	8		10,36	3003,07
		Сметная стоимость:				**139,80**	**40541,49**
30	**С121-010601-0101 21-010601-0101 РСНБ РК 2015 в ценах III квартала 2017 года**	**Смеси песчано-гравийные природные ГОСТ 23735-2014**	**м3**	**23,2000**		**1492,97**	**34636,90**
		НР второго уровня	%	4,24		63,30	1468,60
		Накладные расходы	%	--		63,30	1468,60
		Сметная прибыль (Н30=8)	%	8		124,50	2888,44
		Сметная стоимость:				**1680,77**	**38993,95**
ИТОГО ПРЯМЫЕ ЗАТРАТЫ ПО РАЗДЕЛУ 6			Тенге				**778762,17**
		В том числе:					
	Стоимость общестроительных работ -		Тенге				**778762,17**
	Всего заработная плата -		Тенге				**118522,59**
	Местные материалы -		Тенге				**505221,05**
		Накладные расходы -	Тенге				**107518,93**
		в т.ч. накладные первого уровня -	Тенге				**71469,12**
		в т.ч. накладные второго уровня -	Тенге				**36049,81**
		Сметная прибыль -	Тенге				**70902,49**
	ВСЕГО, Стоимость общестроительных работ -		Тенге				**957183,59**
		Нормативная трудоемкость -	чел.-ч				**146,70**
		Сметная заработная плата -	Тенге				**118522,59**
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 6	Тенге				**957183,59**
		Нормативная трудоемкость -	чел.-ч				**146,70**
		Сметная заработная плата -	Тенге				**118522,59**

РАЗДЕЛ 7.Гравийные дороги в районе Саяхат 2, по ул. Саяхат 15

1	2	3	4	5	6	7	8
		Подготовительные работы					
31	**Е11-010203-0102 11-010203-0102 РСНБ РК 2015**	**Площади. Планировка механизированным способом. Группа грунтов 2**	**м2 спланированной площади**	**1078,5000**		**4,50**	**4857,75**
31. 1	3	Затраты труда машинистов	чел-ч	0,00099	1,068	1111,02	1186,25
		Итого оплата труда:				**1,10**	**1186,25**
31. 2	107 С (31-010103-0201)	Автогрейдеры среднего типа, 99 кВт (135 л.с.)	маш.-ч	0,00038	0,40983	6158,58	2523,97
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел.	чел-ч	0,00038	0,40983	1111,02	455,33
31. 3	258 С (31-010101-0103)	Бульдозеры, 79 кВт (108 л.с.)	маш.-ч	0,00061	0,657885	3547,40	2333,78
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел.	чел-ч	0,00061	0,657885	1111,02	730,92
		Итого эксплуатация машин:				**4,50**	**4857,75**
		НР первого уровня	%	59,1		0,65	701,08
		НР второго уровня	%	4,24		0,22	235,69
		Накладные расходы	%	--		0,87	936,77
		Сметная прибыль (Н30=8)	%	8		0,43	463,56
		Сметная стоимость:				**5,80**	**6258,08**
		Земляные работы					
32	**Е11-010102-0307 11-010102-0307 РСНБ РК 2015**	**Грунты 1 группы. Разработка с погрузкой на автомобили-самосвалы экскаваторами с ковшом вместимостью 0,65 м3**	**м3 грунта**	**978,0000**		**98,78**	**96607,08**
32. 1	1	Затраты труда рабочих-строителей(2=671,19)	чел-ч	0,008	7,824	671,19	5251,39
32. 2	3	Затраты труда машинистов	чел-ч	0,0232	22,69	1111,02	25208,60
		Итого оплата труда:				**31,15**	**30459,99**
32. 3	258 С (31-010101-0103)	Бульдозеры, 79 кВт (108 л.с.)	маш.-ч	0,0058	5,672	3547,40	20122,27
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел.	чел-ч	0,0058	5,672	1111,02	6301,71
32. 4	2264 С (31-010201-0103)	Экскаваторы одноковшовые дизельные на гусеничном ходу, 0,65 м3	маш.-ч	0,0174	17,017	4182,87	71180,74
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел.	чел-ч	0,0174	17,017	1111,02	18906,23
		Итого эксплуатация машин:				**93,36**	**91303,01**

1	2	3	4	5	6	7	8
32. 5	100081 С (21-010201-0604)	Щебень из плотных горных пород для строительных работ М1000, фракция 40-70 мм СТ РК 1284-2004	м3	0,00003	0,02934	1795,46	52,68
		Итого материалов:				**0,05**	**52,68**
		НР первого уровня	%	59,1		18,41	18001,85
		НР второго уровня	%	4,24		4,97	4859,42
		Накладные расходы	%	--		23,38	22861,27
		Сметная прибыль (Н30=8)	%	8		9,77	9557,47
		Сметная стоимость:				**131,93**	**129025,82**
33	**С341-020101-1020 41-020101-1020 РСНБ РК 2015 в ценах III квартала 2017 года**	**Перевозка строительных грузов самосвалами вне карьеров. Грузоподъемность 7,5 т. Класс груза 1. Расстояние перевозки 20 км**	**т**	**1463,8123**		**696,87**	**1020086,89**
		НР второго уровня	%	4,24		29,55	43251,68
		Накладные расходы	%	--		29,55	43251,68
		Сметная прибыль (Н30=8)	%	8		58,11	85067,09
		Сметная стоимость:				**784,53**	**1148405,66**
34	**Е11-010201-0101 11-010201-0101 РСНБ РК 2015**	**Грунт. Уплотнение прицепными катками на пневмоколесном ходу 25 т. Первый проход по одному следу при толщине слоя 25 см**	**м3 уплотненного грунта**	**871,9500**		**55,67**	**48541,44**
34. 1	3	Затраты труда машинистов	чел-ч	0,01567	13,663	1097,28	14992,67
		Итого оплата труда:				**17,19**	**14992,67**
34. 2	258 С (31-010101-0103)	Бульдозеры, 79 кВт (108 л.с.)	маш.-ч	0,0143	12,469	3547,40	44232,12
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел.	чел-ч	0,0143	12,469	1111,02	13853,31
34. 3	618 С (32-010102-0301)	Катки дорожные прицепные на пневмоколесном ходу, 25 т	маш.-ч	0,00137	1,195	691,40	825,93
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 0 чел.	чел-ч	--	--	--	--
34. 4	1835 С (33-040101-0102)	Тракторы на гусеничном ходу, 79 кВт (108 л.с.)	маш.-ч	0,00137	1,195	2916,02	3483,39
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел.	чел-ч	0,00137	1,195	953,89	1139,90

1	2	3	4	5	6	7	8
		Итого эксплуатация машин:				**55,67**	**48541,44**
		НР первого уровня	%	59,1		10,16	8860,67
		НР второго уровня	%	4,24		2,79	2433,85
		Накладные расходы	%	--		12,95	11294,52
		Сметная прибыль (Н30=8)	%	8		5,49	4786,88
		Сметная стоимость:				**74,11**	**64622,84**
35	**Е11-010201-0107 11-010201-0107 РСНБ РК 2015 К=5**	**Грунт. Уплотнение прицепными катками на пневмоколесном ходу 25 т. На каждый последующий проход по одному следу при толщине слоя 25 см**	**м3 уплотненного грунта**	**871,9500**		**24,71**	**21546,61**
35. 1	3	Затраты труда машинистов	чел-ч	0,00685	5,973	953,89	5697,45
		Итого оплата труда:				**6,53**	**5697,45**
35. 2	618 С (32-010102-0301)	Катки дорожные прицепные на пневмоколесном ходу, 25 т	маш.-ч	0,00685	5,973	691,40	4129,63
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 0 чел.	чел-ч	--	--	--	--
35. 3	1835 С (33-040101-0102)	Тракторы на гусеничном ходу, 79 кВт (108 л.с.)	маш.-ч	0,00685	5,973	2916,02	17416,97
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел.	чел-ч	0,00685	5,973	953,89	5697,58
		Итого эксплуатация машин:				**24,71**	**21546,61**
		НР первого уровня	%	59,1		3,86	3367,19
		НР второго уровня	%	4,24		1,21	1056,35
		Накладные расходы	%	--		5,07	4423,54
		Сметная прибыль (Н30=8)	%	8		2,38	2077,61
		Сметная стоимость:				**32,17**	**28047,75**
36	**Е11-010201-0601 11-010201-0601 РСНБ РК 2015**	**Грунт насыпей уплотняемый. Полив водой**	**м3 уплотненного грунта**	**871,9500**		**51,06**	**44520,83**
36. 1	1	Затраты труда рабочих-строителей(1=618,61)	чел-ч	0,0122	10,638	618,61	6580,64
36. 2	3	Затраты труда машинистов	чел-ч	0,0122	10,638	828,31	8811,39
		Итого оплата труда:				**17,65**	**15392,03**
36. 3	1135 С (32-010211-0201)	Машины поливомоечные, 6000 л	маш.-ч	0,0122	10,638	3337,04	35498,73
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел.	чел-ч	0,0122	10,638	828,31	8811,56

1	2	3	4	5	6	7	8
		Итого эксплуатация машин:				**40,71**	**35498,73**
36. 4	249132 С (21-130703-1405)	Вода техническая	м3	0,1	87,195	28,00	2441,46
		Итого материалов:				**2,80**	**2441,46**
		НР первого уровня	%	59,1		10,43	9096,69
		НР второго уровня	%	4,24		2,61	2273,38
		Накладные расходы	%	--		13,04	11370,07
		Сметная прибыль (Н30=8)	%	8		5,13	4471,27
		Сметная стоимость:				**69,23**	**60362,18**
37	**Е11-010107-1503 11-010107-1503 РСНБ РК 2015**	**Гребни и откосы насыпи. Планировка прицепными грейдерами средними. Группа грунтов 1-3**	**м2 спланированной поверхности**	**1638,0000**		**1,69**	**2772,70**
37. 1	3	Затраты труда машинистов	чел-ч	0,0009	1,474	891,10	1313,66
		Итого оплата труда:				**0,80**	**1313,66**
37. 2	458 С (31-010103-0301)	Грейдеры прицепные среднего типа	маш.-ч	0,00045	0,7371	1214,81	895,44
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел.	чел-ч	0,00045	0,7371	953,89	703,11
37. 3	1828 С (33-040101-0201)	Тракторы на гусеничном ходу при работе на водохозяйственном строительстве, до 59 кВт (80 л.с.)	маш.-ч	0,00045	0,7371	2546,82	1877,26
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел.	чел-ч	0,00045	0,7371	828,31	610,55
		Итого эксплуатация машин:				**1,69**	**2772,70**
		НР первого уровня	%	59,1		0,47	776,37
		НР второго уровня	%	4,24		0,09	150,48
		Накладные расходы	%	--		0,57	926,85
		Сметная прибыль (Н30=8)	%	8		0,18	295,96
		Сметная стоимость:				**2,44**	**3995,52**
		Дорожная одежда					
38	**Е11-270402-0102 11-270402-0102 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 2**	**Основания и покрытия из песчано-гравийных или щебеночно-песчаных смесей двухслойные, нижний слой толщиной 12 см. Устройство**	**м2 основания или покрытия**	**4352,0000**		**85,97**	**374130,90**

1	2	3	4	5	6	7	8
38. 1	1	Затраты труда рабочих-строителей(2,6=708,92)	чел-ч	0,0234	101,837	708,92	72194,14
38. 2	3	Затраты труда машинистов	чел-ч	0,01917	83,428	957,17	79854,36
		Итого оплата труда:				**34,94**	**152048,50**
38. 3	107 С (31-010103-0201)	Автогрейдеры среднего типа, 99 кВт (135 л.с.)	маш.-ч	0,00142	6,18	6158,58	38059,04
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел.	чел-ч	0,00142	6,18	1111,02	6866,10
38. 4	112 С (31-050501-0101)	Автопогрузчики, 5 т	маш.-ч	0,00592	25,764	3370,50	86837,02
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел.	чел-ч	0,00592	25,764	828,31	21340,58
38. 5	621 С (32-010101-0102)	Катки дорожные самоходные гладкие, 8 т	маш.-ч	0,0056	24,371	2993,86	72963,96
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел.	чел-ч	0,0056	24,371	953,89	23247,25
38. 6	623 С (32-010101-0104)	Катки дорожные самоходные гладкие, 13 т	маш.-ч	0,00431	18,757	3809,74	71459,75
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел.	чел-ч	0,00431	18,757	1111,02	20839,40
38. 7	625 С (32-010101-0201)	Катки дорожные самоходные на пневмоколесном ходу, 16 т	маш.-ч	0,00052	2,263	5428,57	12285,07
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел.	чел-ч	0,00052	2,263	1111,02	2514,24
38. 8	1135 С (32-010211-0201)	Машины поливомоечные, 6000 л	маш.-ч	0,0014	6,093	3337,04	20331,92
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел.	чел-ч	0,0014	6,093	828,31	5046,89
		Итого эксплуатация машин:				**69,38**	**301936,76**
38. 9	249133 С (21-130703-1406)	Вода с открытых источников	м3	0,0105	45,696	--	--
		Итого материалов:				**--**	**0,00**
		НР первого уровня	%	60,3		21,07	91685,25
		НР второго уровня	%	4,24		4,54	19750,60
		Накладные расходы	%	--		25,61	111435,85
		Сметная прибыль (Н30=8)	%	8		8,93	38845,34
		Сметная стоимость:				**120,50**	**524412,10**

1	2	3	4	5	6	7	8
39	**Е11-270402-0103 11-270402-0103 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 2 К=0,8**	**Основания и покрытия из песчано-гравийных или щебеночно-песчаных смесей двухслойные, верхний слой толщиной 8 см. Устройство**	**м2 основания или покрытия**	**4352,0000**		**69,11**	**300751,72**
39. 1	1	Затраты труда рабочих-строителей(2,7=715,11)	чел-ч	0,02872	124,989	715,11	89381,20
39. 2	3	Затраты труда машинистов	чел-ч	0,012928	56,263	967,12	54412,83
		Итого оплата труда:				**33,04**	**143794,03**
39. 3	107 С (31-010103-0201)	Автогрейдеры среднего типа, 99 кВт (135 л.с.)	маш.-ч	0,001704	7,416	6158,58	45670,85
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел.	чел-ч	0,001704	7,416	1111,02	8239,32
39. 4	112 С (31-050501-0101)	Автопогрузчики, 5 т	маш.-ч	0,00396	17,234	3370,50	58086,93
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел.	чел-ч	0,00396	17,234	828,31	14275,09
39. 5	621 С (32-010101-0102)	Катки дорожные самоходные гладкие, 8 т	маш.-ч	0,003088	13,439	2993,86	40234,41
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел.	чел-ч	0,003088	13,439	953,89	12819,33
39. 6	623 С (32-010101-0104)	Катки дорожные самоходные гладкие, 13 т	маш.-ч	0,003272	14,24	3809,74	54249,72
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел.	чел-ч	0,003272	14,24	1111,02	15820,92
39. 7	1135 С (32-010211-0201)	Машины поливомоечные, 6000 л	маш.-ч	0,000904	3,934	3337,04	13128,61
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел.	чел-ч	0,000904	3,934	828,31	3258,57
		Итого эксплуатация машин:				**48,57**	**211370,52**
39. 8	249133 С (21-130703-1406)	Вода с открытых источников	м3	0,0064	27,853	--	--
		Итого материалов:				**--**	**0,00**
		НР первого уровня	%	60,3		19,92	86707,80
		НР второго уровня	%	4,24		3,77	16428,28
		Накладные расходы	%	--		23,70	103136,08
		Сметная прибыль (Н30=8)	%	8		7,42	32311,02
		Сметная стоимость:				**100,23**	**436198,82**

1	2	3	4	5	6	7	8
40	**С121-010601-0101 21-010601-0101 РСНБ РК 2015 в ценах III квартала 2017 года**	**Смеси песчано-гравийные природные ГОСТ 23735-2014**	**м3**	**870,4000**		**1492,97**	**1299481,09**
		НР второго уровня	%	4,24		63,30	55098,00
		Накладные расходы	%	--		63,30	55098,00
		Сметная прибыль (Н30=8)	%	8		124,50	108366,33
		Сметная стоимость:				**1680,77**	**1462945,41**
41	**Е11-270401-0101 11-270401-0101 РСНБ РК 2015**	**Слои оснований подстилающие и выравнивающие из песка. Устройство**	**м3 материала основания в плотном теле**	**254,3117**		**881,25**	**224112,14**
41. 1	1	Затраты труда рабочих-строителей(2,3=689,75)	чел-ч	0,144	36,621	689,75	25259,26
41. 2	3	Затраты труда машинистов	чел-ч	0,1357	34,51	1008,10	34789,73
		Итого оплата труда:				**236,12**	**60048,99**
41. 3	107 С (31-010103-0201)	Автогрейдеры среднего типа, 99 кВт (135 л.с.)	маш.-ч	0,0155	3,942	6158,58	24276,09
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел.	чел-ч	0,0155	3,942	1111,02	4379,64
41. 4	112 С (31-050501-0101)	Автопогрузчики, 5 т	маш.-ч	0,0429	10,91	3370,50	36772,07
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел.	чел-ч	0,0429	10,91	828,31	9036,86
41. 5	626 С (32-010101-0202)	Катки дорожные самоходные на пневмоколесном ходу, 30 т	маш.-ч	0,0708	18,005	7347,21	132288,51
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел.	чел-ч	0,0708	18,005	1111,02	20003,92
41. 6	1135 С (32-010211-0201)	Машины поливомоечные, 6000 л	маш.-ч	0,0065	1,653	3337,04	5516,21
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел.	чел-ч	0,0065	1,653	828,31	1369,20
		Итого эксплуатация машин:				**781,93**	**198852,88**
41. 7	249133 С (21-130703-1406)	Вода с открытых источников	м3	0,05	12,716	--	--

1	2	3	4	5	6	7	8
		Итого материалов:				**0,00**	**0,00**
		НР первого уровня	%	60,3		142,38	36209,54
		НР второго уровня	%	4,24		43,40	11037,64
		Накладные расходы	%	--		185,78	47247,18
		Сметная прибыль (Н30=8)	%	8		85,36	21708,75
		Сметная стоимость:				**1152,40**	**293068,06**
42	**С121-010401-0101 21-010401-0101 РСНБ РК 2015 в ценах III квартала 2017 года**	**Песок природный ГОСТ 8736-2014**	**м3**	**254,3117**		**2707,52**	**688554,12**
		НР второго уровня	%	4,24		114,80	29194,69
		Накладные расходы	%	--		114,80	29194,69
		Сметная прибыль (Н30=8)	%	8		225,79	57419,91
		Сметная стоимость:				**3048,10**	**775168,72**
43	**Е11-270801-0111 11-270801-0111 РСНБ РК 2015 К=0,8**	**Обочины. Укрепление песчано-гравийной смесью толщиной 8 см**	**м2 покрытия обочин**	**568,8000**		**100,50**	**57163,02**
43. 1	1	Затраты труда рабочих-строителей(2,5=702,74)	чел-ч	0,02536	14,425	702,74	10136,86
43. 2	3	Затраты труда машинистов	чел-ч	0,022808	12,973	940,42	12200,19
		Итого оплата труда:				**39,27**	**22337,05**
43. 3	107 С (31-010103-0201)	Автогрейдеры среднего типа, 99 кВт (135 л.с.)	маш.-ч	0,003136	1,784	6158,58	10985,41
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел.	чел-ч	0,003136	1,784	1111,02	1982,06
43. 4	112 С (31-050501-0101)	Автопогрузчики, 5 т	маш.-ч	0,006544	3,722	3370,50	12545,77
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел.	чел-ч	0,006544	3,722	828,31	3082,97
43. 5	621 С (32-010101-0102)	Катки дорожные самоходные гладкие, 8 т	маш.-ч	0,01168	6,644	2993,86	19889,96
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел.	чел-ч	0,01168	6,644	953,89	6337,65

1	2	3	4	5	6	7	8
43. 6	625 С (32-010101-0201)	Катки дорожные самоходные на пневмоколесном ходу, 16 т	маш.-ч	0,00072	0,409536	5428,57	2223,19
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел.	чел-ч	0,00072	0,409536	1111,02	455,00
43. 7	1135 С (32-010211-0201)	Машины поливомоечные, 6000 л	маш.-ч	0,000728	0,414086	3337,04	1381,82
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел.	чел-ч	0,000728	0,414086	828,31	342,99
		Итого эксплуатация машин:				**82,68**	**47026,15**
43. 8	249133 С (21-130703-1406)	Вода с открытых источников	м3	0,0056	3,185	--	--
		Итого материалов:				**0,00**	**0,00**
		НР первого уровня	%	60,3		23,68	13469,24
		НР второго уровня	%	4,24		5,27	2994,81
		Накладные расходы	%	--		28,95	16464,05
		Сметная прибыль (Н30=8)	%	8		10,36	5890,17
		Сметная стоимость:				**139,80**	**79517,23**
44	**С121-010601-0101 21-010601-0101 РСНБ РК 2015 в ценах III квартала 2017 года**	**Смеси песчано-гравийные природные ГОСТ 23735-2014**	**м3**	**45,5040**		**1492,97**	**67936,11**
		НР второго уровня	%	4,24		63,30	2880,49
		Накладные расходы	%	--		63,30	2880,49
		Сметная прибыль (Н30=8)	%	8		124,50	5665,33
		Сметная стоимость:				**1680,77**	**76481,93**
ИТОГО ПРЯМЫЕ ЗАТРАТЫ ПО РАЗДЕЛУ 7			Тенге				**4251062,39**
		В том числе:					
	Стоимость общестроительных работ -		Тенге				**4251062,39**
	Материалы -		Тенге				**2494,14**
	Всего заработная плата -		Тенге				**447270,63**
	Местные материалы -		Тенге				**2055971,32**
	Транспортные расходы -		Тенге				**1020086,89**
		Накладные расходы -	Тенге				**460521,06**
		в т.ч. накладные первого уровня -	Тенге				**268875,68**

1	2	3	4	5	6	7	8
		в т.ч. накладные второго уровня -	Тенге				**191645,38**
		Сметная прибыль -	Тенге				**376926,68**
	ВСЕГО, Стоимость общестроительных работ -		Тенге				**5088510,12**
		Нормативная трудоемкость -	чел.-ч				**539,01**
		Сметная заработная плата -	Тенге				**447270,63**
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 7	Тенге				**5088510,12**
		Нормативная трудоемкость -	чел.-ч				**539,01**
		Сметная заработная плата -	Тенге				**447270,63**
РАЗДЕЛ 8.Гравийные дороги в районе Саяхат 2, по ул. Саяхат 17							
		Подготовительные работы					
45	**Е11-010203-0102 11-010203-0102 РСНБ РК 2015**	**Площади. Планировка механизированным способом. Группа грунтов 2**	**м2 спланированной площади**	**237,6758**		**-4,50**	**-1070,53**
45. 1	3	Затраты труда машинистов	чел-ч	0,00099	0,235299	-1111,02	-261,42
		Итого оплата труда:				**-1,10**	**-261,42**
45. 2	107 С (31-010103-0201)	Автогрейдеры среднего типа, 99 кВт (135 л.с.)	маш.-ч	0,00038	0,090317	-6158,58	-556,22
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел.	чел-ч	0,00038	0,090317	-1111,02	-100,34
45. 3	258 С (31-010101-0103)	Бульдозеры, 79 кВт (108 л.с.)	маш.-ч	0,00061	0,144982	-3547,40	-514,31
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел.	чел-ч	0,00061	0,144982	-1111,02	-161,08
		Итого эксплуатация машин:				**-4,50**	**-1070,53**
		НР первого уровня	%	59,1		-0,65	-154,50
		НР второго уровня	%	4,24		-0,22	-51,94
		Накладные расходы	%	--		-0,87	-206,44
		Сметная прибыль (Н30=8)	%	8		-0,43	-102,16
		Сметная стоимость:				**-5,80**	**-1379,13**
		Земляные работы					
46	**Е11-010103-0202 11-010103-0202 РСНБ РК 2015**	**Грунты 2 группы. Разработка скреперами самоходными с ковшом вместимостью 8 м3 при перемещении грунта до 300 м**	**м3 грунта**	**61,0398**		**-279,99**	**-17090,66**
46. 1	1	Затраты труда рабочих-строителей(2=671,19)	чел-ч	0,00747	0,455967	-671,19	-306,04
46. 2	3	Затраты труда машинистов	чел-ч	0,04563	2,785	-1111,02	-3094,46

1	2	3	4	5	6	7	8
		Итого оплата труда:				**-55,71**	**-3400,50**
46. 3	107 С (31-010103-0201)	Автогрейдеры среднего типа, 99 кВт (135 л.с.)	маш.-ч	0,00065	0,039676	-6158,58	-244,35
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел.	чел-ч	0,00065	0,039676	-1111,02	-44,08
46. 4	258 С (31-010101-0103)	Бульдозеры, 79 кВт (108 л.с.)	маш.-ч	0,00148	0,090339	-3547,40	-320,47
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел.	чел-ч	0,00148	0,090339	-1111,02	-100,37
46. 5	1679 С (31-010102-0301)	Скреперы самоходные на колесных тягачах, 8 м3	маш.-ч	0,0325	1,984	-6741,43	-13373,60
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел.	чел-ч	0,0325	1,984	-1111,02	-2204,26
46. 6	1838 С (33-040101-0107)	Тракторы на гусеничном ходу, 132 кВт (180 л.с.)	маш.-ч	0,011	0,671437	-4238,98	-2846,21
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел.	чел-ч	0,011	0,671437	-1111,02	-745,98
		Итого эксплуатация машин:				**-274,98**	**-16784,62**
		НР первого уровня	%	59,1		-32,92	-2009,70
		НР второго уровня	%	4,24		-13,27	-809,86
		Накладные расходы	%	--		-46,19	-2819,55
		Сметная прибыль (Н30=8)	%	8		-26,09	-1592,82
		Сметная стоимость:				**-352,28**	**-21503,03**
47	**Е11-010102-0307 11-010102-0307 РСНБ РК 2015**	**Грунты 1 группы. Разработка с погрузкой на автомобили-самосвалы экскаваторами с ковшом вместимостью 0,65 м3**	**м3 грунта**	**302,7523**		**-98,78**	**-29905,94**
47. 1	1	Затраты труда рабочих-строителей(2=671,19)	чел-ч	0,008	2,422	-671,19	-1625,63
47. 2	3	Затраты труда машинистов	чел-ч	0,0232	7,024	-1111,02	-7803,64
		Итого оплата труда:				**-31,15**	**-9429,28**
47. 3	258 С (31-010101-0103)	Бульдозеры, 79 кВт (108 л.с.)	маш.-ч	0,0058	1,756	-3547,40	-6229,10
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел.	чел-ч	0,0058	1,756	-1111,02	-1950,95
47. 4	2264 С (31-010201-0103)	Экскаваторы одноковшовые дизельные на гусеничном ходу, 0,65 м3	маш.-ч	0,0174	5,268	-4182,87	-22034,90
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел.	чел-ч	0,0174	5,268	-1111,02	-5852,85
		Итого эксплуатация машин:				**-93,36**	**-28264,00**

1	2	3	4	5	6	7	8
47. 5	100081 С (21-010201-0604)	Щебень из плотных горных пород для строительных работ М1000, фракция 40-70 мм СТ РК 1284-2004	м3	0,00003	0,009083	-1795,46	-16,31
		Итого материалов:				**-0,05**	**-16,31**
		НР первого уровня	%	59,1		-18,41	-5572,70
		НР второго уровня	%	4,24		-4,97	-1504,29
		Накладные расходы	%	--		-23,38	-7077,00
		Сметная прибыль (Н30=8)	%	8		-9,77	-2958,64
		Сметная стоимость:				**-131,93**	**-39941,58**
48	**С341-020101-1020 41-020101-1020 РСНБ РК 2015 в ценах III квартала 2017 года**	**Перевозка строительных грузов самосвалами вне карьеров. Грузоподъемность 7,5 т. Класс груза 1. Расстояние перевозки 20 км**	**т**	**566,1468**		**-696,87**	**-394530,71**
		НР второго уровня	%	4,24		-29,55	-16728,10
		Накладные расходы	%	--		-29,55	-16728,10
		Сметная прибыль (Н30=8)	%	8		-58,11	-32900,71
		Сметная стоимость:				**-784,53**	**-444159,52**
49	**Е11-010201-0101 11-010201-0101 РСНБ РК 2015**	**Грунт. Уплотнение прицепными катками на пневмоколесном ходу 25 т. Первый проход по одному следу при толщине слоя 25 см**	**м3 уплотненного грунта**	**301,7125**		**-55,67**	**-16796,33**
49. 1	3	Затраты труда машинистов	чел-ч	0,01567	4,728	-1097,28	-5187,77
		Итого оплата труда:				**-17,19**	**-5187,77**
49. 2	258 С (31-010101-0103)	Бульдозеры, 79 кВт (108 л.с.)	маш.-ч	0,0143	4,314	-3547,40	-15305,22
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел.	чел-ч	0,0143	4,314	-1111,02	-4792,94
49. 3	618 С (32-010102-0301)	Катки дорожные прицепные на пневмоколесном ходу, 25 т	маш.-ч	0,00137	0,413346	-691,40	-285,79
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 0 чел.	чел-ч	--	--	--	--
49. 4	1835 С (33-040101-0102)	Тракторы на гусеничном ходу, 79 кВт (108 л.с.)	маш.-ч	0,00137	0,413346	-2916,02	-1205,33
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел.	чел-ч	0,00137	0,413346	-953,89	-394,29

1	2	3	4	5	6	7	8
		Итого эксплуатация машин:				**-55,67**	**-16796,33**
		НР первого уровня	%	59,1		-10,16	-3065,97
		НР второго уровня	%	4,24		-2,79	-842,16
		Накладные расходы	%	--		-12,95	-3908,13
		Сметная прибыль (Н30=8)	%	8		-5,49	-1656,36
		Сметная стоимость:				**-74,11**	**-22360,82**
50	**Е11-010201-0107 11-010201-0107 РСНБ РК 2015 К=5**	**Грунт. Уплотнение прицепными катками на пневмоколесном ходу 25 т. На каждый последующий проход по одному следу при толщине слоя 25 см**	**м3 уплотненного грунта**	**301,7125**		**-24,71**	**-7455,57**
50. 1	3	Затраты труда машинистов	чел-ч	0,00685	2,067	-953,89	-1971,43
		Итого оплата труда:				**-6,53**	**-1971,43**
50. 2	618 С (32-010102-0301)	Катки дорожные прицепные на пневмоколесном ходу, 25 т	маш.-ч	0,00685	2,067	-691,40	-1428,94
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 0 чел.	чел-ч	--	--	--	--
50. 3	1835 С (33-040101-0102)	Тракторы на гусеничном ходу, 79 кВт (108 л.с.)	маш.-ч	0,00685	2,067	-2916,02	-6026,63
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел.	чел-ч	0,00685	2,067	-953,89	-1971,69
		Итого эксплуатация машин:				**-24,71**	**-7455,57**
		НР первого уровня	%	59,1		-3,86	-1165,12
		НР второго уровня	%	4,24		-1,21	-365,52
		Накладные расходы	%	--		-5,07	-1530,63
		Сметная прибыль (Н30=8)	%	8		-2,38	-718,90
		Сметная стоимость:				**-32,17**	**-9705,10**
51	**Е11-010201-0601 11-010201-0601 РСНБ РК 2015**	**Грунт насыпей уплотняемый. Полив водой**	**м3 уплотненного грунта**	**301,7125**		**-51,06**	**-15405,12**
51. 1	1	Затраты труда рабочих-строителей(1=618,61)	чел-ч	0,0122	3,681	-618,61	-2277,04
51. 2	3	Затраты труда машинистов	чел-ч	0,0122	3,681	-828,31	-3048,92
		Итого оплата труда:				**-17,65**	**-5325,96**
51. 3	1135 С (32-010211-0201)	Машины поливомоечные, 6000 л	маш.-ч	0,0122	3,681	-3337,04	-12283,29
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел.	чел-ч	0,0122	3,681	-828,31	-3049,01

1	2	3	4	5	6	7	8
		Итого эксплуатация машин:				**-40,71**	**-12283,29**
51. 4	249132 С (21-130703-1405)	Вода техническая	м3	0,1	30,171	-28,00	-844,80
		Итого материалов:				**-2,80**	**-844,80**
		НР первого уровня	%	59,1		-10,43	-3147,64
		НР второго уровня	%	4,24		-2,61	-786,64
		Накладные расходы	%	--		-13,04	-3934,28
		Сметная прибыль (Н30=8)	%	8		-5,13	-1547,15
		Сметная стоимость:				**-69,23**	**-20886,55**
52	**Е11-010107-1503 11-010107-1503 РСНБ РК 2015**	**Гребни и откосы насыпи. Планировка прицепными грейдерами средними. Группа грунтов 1-3**	**м2 спланированной поверхности**	**480,0000**		**-1,69**	**-812,51**
52. 1	3	Затраты труда машинистов	чел-ч	0,0009	0,432	-891,10	-384,96
		Итого оплата труда:				**-0,80**	**-384,96**
52. 2	458 С (31-010103-0301)	Грейдеры прицепные среднего типа	маш.-ч	0,00045	0,216	-1214,81	-262,40
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел.	чел-ч	0,00045	0,216	-953,89	-206,04
52. 3	1828 С (33-040101-0201)	Тракторы на гусеничном ходу при работе на водохозяйственном строительстве, до 59 кВт (80 л.с.)	маш.-ч	0,00045	0,216	-2546,82	-550,11
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел.	чел-ч	0,00045	0,216	-828,31	-178,91
		Итого эксплуатация машин:				**-1,69**	**-812,51**
		НР первого уровня	%	59,1		-0,47	-227,51
		НР второго уровня	%	4,24		-0,09	-44,10
		Накладные расходы	%	--		-0,57	-271,61
		Сметная прибыль (Н30=8)	%	8		-0,18	-86,73
		Сметная стоимость:				**-2,44**	**-1170,85**
		Дорожная одежда					
53	**Е11-270402-0102 11-270402-0102 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 2**	**Основания и покрытия из песчано-гравийных или щебеночно-песчаных смесей двухслойные, нижний слой толщиной 12 см. Устройство**	**м2 основания или покрытия**	**3717,7982**		**85,97**	**319610,11**

1	2	3	4	5	6	7	8
53. 1	1	Затраты труда рабочих-строителей(2,6=708,92)	чел-ч	0,0234	86,996	708,92	61673,54
53. 2	3	Затраты труда машинистов	чел-ч	0,01917	71,27	957,17	68217,46
		Итого оплата труда:				**34,94**	**129891,00**
53. 3	107 С (31-010103-0201)	Автогрейдеры среднего типа, 99 кВт (135 л.с.)	маш.-ч	0,00142	5,279	6158,58	32512,83
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел.	чел-ч	0,00142	5,279	1111,02	5865,07
53. 4	112 С (31-050501-0101)	Автопогрузчики, 5 т	маш.-ч	0,00592	22,009	3370,50	74182,57
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел.	чел-ч	0,00592	22,009	828,31	18230,27
53. 5	621 С (32-010101-0102)	Катки дорожные самоходные гладкие, 8 т	маш.-ч	0,0056	20,82	2993,86	62331,18
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел.	чел-ч	0,0056	20,82	953,89	19859,99
53. 6	623 С (32-010101-0104)	Катки дорожные самоходные гладкие, 13 т	маш.-ч	0,00431	16,024	3809,74	61046,17
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел.	чел-ч	0,00431	16,024	1111,02	17802,98
53. 7	625 С (32-010101-0201)	Катки дорожные самоходные на пневмоколесном ходу, 16 т	маш.-ч	0,00052	1,933	5428,57	10494,81
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел.	чел-ч	0,00052	1,933	1111,02	2147,60
53. 8	1135 С (32-010211-0201)	Машины поливомоечные, 6000 л	маш.-ч	0,0014	5,205	3337,04	17369,02
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел.	чел-ч	0,0014	5,205	828,31	4311,35
		Итого эксплуатация машин:				**69,38**	**257936,56**
53. 9	249133 С (21-130703-1406)	Вода с открытых источников	м3	0,0105	39,037	--	--
		Итого материалов:				**--**	**0,00**
		НР первого уровня	%	60,3		21,07	78324,28
		НР второго уровня	%	4,24		4,54	16872,42
		Накладные расходы	%	--		25,61	95196,69
		Сметная прибыль (Н30=8)	%	8		8,93	33184,54
		Сметная стоимость:				**120,50**	**447991,35**

1	2	3	4	5	6	7	8
54	**Е11-270402-0103 11-270402-0103 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 2 К=0,8**	**Основания и покрытия из песчано-гравийных или щебеночно-песчаных смесей двухслойные, верхний слой толщиной 8 см. Устройство**	**м2 основания или покрытия**	**3717,7982**		**69,11**	**256924,21**
54. 1	1	Затраты труда рабочих-строителей(2,7=715,11)	чел-ч	0,02872	106,775	715,11	76355,99
54. 2	3	Затраты труда машинистов	чел-ч	0,012928	48,064	967,12	46483,44
		Итого оплата труда:				**33,04**	**122839,42**
54. 3	107 С (31-010103-0201)	Автогрейдеры среднего типа, 99 кВт (135 л.с.)	маш.-ч	0,001704	6,335	6158,58	39015,39
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел.	чел-ч	0,001704	6,335	1111,02	7038,31
54. 4	112 С (31-050501-0101)	Автопогрузчики, 5 т	маш.-ч	0,00396	14,722	3370,50	49622,12
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел.	чел-ч	0,00396	14,722	828,31	12194,38
54. 5	621 С (32-010101-0102)	Катки дорожные самоходные гладкие, 8 т	маш.-ч	0,003088	11,481	2993,86	34371,19
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел.	чел-ч	0,003088	11,481	953,89	10951,61
54. 6	623 С (32-010101-0104)	Катки дорожные самоходные гладкие, 13 т	маш.-ч	0,003272	12,165	3809,74	46344,10
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел.	чел-ч	0,003272	12,165	1111,02	13515,56
54. 7	1135 С (32-010211-0201)	Машины поливомоечные, 6000 л	маш.-ч	0,000904	3,361	3337,04	11215,42
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел.	чел-ч	0,000904	3,361	828,31	2783,95
		Итого эксплуатация машин:				**48,57**	**180568,23**
54. 8	249133 С (21-130703-1406)	Вода с открытых источников	м3	0,0064	23,794	--	--
		Итого материалов:				**--**	**0,00**
		НР первого уровня	%	60,3		19,92	74072,17
		НР второго уровня	%	4,24		3,77	14034,25
		Накладные расходы	%	--		23,70	88106,42
		Сметная прибыль (Н30=8)	%	8		7,42	27602,45
		Сметная стоимость:				**100,23**	**372633,08**

1	2	3	4	5	6	7	8
55	**С121-010601-0101 21-010601-0101 РСНБ РК 2015 в ценах III квартала 2017 года**	**Смеси песчано-гравийные природные ГОСТ 23735-2014**	**м3**	**743,5596**		**1492,97**	**1110112,23**
		НР второго уровня	%	4,24		63,30	47068,76
		Накладные расходы	%	--		63,30	47068,76
		Сметная прибыль (Н30=8)	%	8		124,50	92574,48
		Сметная стоимость:				**1680,77**	**1249755,46**
56	**Е11-270401-0101 11-270401-0101 РСНБ РК 2015**	**Слои оснований подстилающие и выравнивающие из песка. Устройство**	**м3 материала основания в плотном теле**	**70,5688**		**-881,25**	**-62188,74**
56. 1	1	Затраты труда рабочих-строителей(2,3=689,75)	чел-ч	0,144	10,162	-689,75	-7009,18
56. 2	3	Затраты труда машинистов	чел-ч	0,1357	9,576	-1008,10	-9653,78
		Итого оплата труда:				**-236,12**	**-16662,96**
56. 3	107 С (31-010103-0201)	Автогрейдеры среднего типа, 99 кВт (135 л.с.)	маш.-ч	0,0155	1,094	-6158,58	-6736,36
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел.	чел-ч	0,0155	1,094	-1111,02	-1215,46
56. 4	112 С (31-050501-0101)	Автопогрузчики, 5 т	маш.-ч	0,0429	3,027	-3370,50	-10203,86
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел.	чел-ч	0,0429	3,027	-828,31	-2507,29
56. 5	626 С (32-010101-0202)	Катки дорожные самоходные на пневмоколесном ходу, 30 т	маш.-ч	0,0708	4,996	-7347,21	-36708,66
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел.	чел-ч	0,0708	4,996	-1111,02	-5550,66
56. 6	1135 С (32-010211-0201)	Машины поливомоечные, 6000 л	маш.-ч	0,0065	0,458697	-3337,04	-1530,69
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел.	чел-ч	0,0065	0,458697	-828,31	-379,94
		Итого эксплуатация машин:				**-781,93**	**-55179,56**
56. 7	249133 С (21-130703-1406)	Вода с открытых источников	м3	0,05	3,528	--	--

1	2	3	4	5	6	7	8
		Итого материалов:				**0,00**	**0,00**
		НР первого уровня	%	60,3		-142,38	-10047,76
		НР второго уровня	%	4,24		-43,40	-3062,83
		Накладные расходы	%	--		-185,78	-13110,59
		Сметная прибыль (Н30=8)	%	8		-85,36	-6023,95
		Сметная стоимость:				**-1152,40**	**-81323,27**
57	**С121-010401-0101 21-010401-0101 РСНБ РК 2015 в ценах III квартала 2017 года**	**Песок природный ГОСТ 8736-2014**	**м3**	**70,5688**		**-2707,52**	**-191066,46**
		НР второго уровня	%	4,24		-114,80	-8101,22
		Накладные расходы	%	--		-114,80	-8101,22
		Сметная прибыль (Н30=8)	%	8		-225,79	-15933,41
		Сметная стоимость:				**-3048,10**	**-215101,09**
58	**Е11-270801-0111 11-270801-0111 РСНБ РК 2015 К=0,8**	**Обочины. Укрепление песчано-гравийной смесью толщиной 8 см**	**м2 покрытия обочин**	**664,6972**		**100,50**	**66800,46**
58. 1	1	Затраты труда рабочих-строителей(2,5=702,74)	чел-ч	0,02536	16,857	702,74	11845,89
58. 2	3	Затраты труда машинистов	чел-ч	0,022808	15,16	940,42	14257,09
		Итого оплата труда:				**39,27**	**26102,98**
58. 3	107 С (31-010103-0201)	Автогрейдеры среднего типа, 99 кВт (135 л.с.)	маш.-ч	0,003136	2,084	6158,58	12837,50
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел.	чел-ч	0,003136	2,084	1111,02	2315,37
58. 4	112 С (31-050501-0101)	Автопогрузчики, 5 т	маш.-ч	0,006544	4,35	3370,50	14660,93
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел.	чел-ч	0,006544	4,35	828,31	3603,15
58. 5	621 С (32-010101-0102)	Катки дорожные самоходные гладкие, 8 т	маш.-ч	0,01168	7,764	2993,86	23243,32
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел.	чел-ч	0,01168	7,764	953,89	7406,00

1	2	3	4	5	6	7	8
58. 6	625 С (32-010101-0201)	Катки дорожные самоходные на пневмоколесном ходу, 16 т	маш.-ч	0,00072	0,478582	5428,57	2598,02
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел.	чел-ч	0,00072	0,478582	1111,02	531,71
58. 7	1135 С (32-010211-0201)	Машины поливомоечные, 6000 л	маш.-ч	0,000728	0,4839	3337,04	1614,79
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел.	чел-ч	0,000728	0,4839	828,31	400,82
		Итого эксплуатация машин:				**82,68**	**54954,56**
58. 8	249133 С (21-130703-1406)	Вода с открытых источников	м3	0,0056	3,722	--	--
		Итого материалов:				**0,00**	**0,00**
		НР первого уровня	%	60,3		23,68	15740,10
		НР второго уровня	%	4,24		5,27	3499,72
		Накладные расходы	%	--		28,95	19239,82
		Сметная прибыль (Н30=8)	%	8		10,36	6883,22
		Сметная стоимость:				**139,80**	**92923,50**
59	**С121-010601-0101 21-010601-0101 РСНБ РК 2015 в ценах III квартала 2017 года**	**Смеси песчано-гравийные природные ГОСТ 23735-2014**	**м3**	**53,1758**		**1492,97**	**79389,84**
		НР второго уровня	%	4,24		63,30	3366,13
		Накладные расходы	%	--		63,30	3366,13
		Сметная прибыль (Н30=8)	%	8		124,50	6620,48
		Сметная стоимость:				**1680,77**	**89376,45**
ИТОГО ПРЯМЫЕ ЗАТРАТЫ ПО РАЗДЕЛУ 8			Тенге				**1096514,27**
		В том числе:					
	Стоимость общестроительных работ -		Тенге				**1096514,27**
	Материалы -		Тенге				**-861,10**
	Всего заработная плата -		Тенге				**236209,14**
	Местные материалы -		Тенге				**998435,61**
	Транспортные расходы -		Тенге				**-394530,71**
		Накладные расходы -	Тенге				**195290,27**
		в т.ч. накладные первого уровня -	Тенге				**142745,64**

1	2	3	4	5	6	7	8
		в т.ч. накладные второго уровня -	Тенге				**52544,63**
		Сметная прибыль -	Тенге				**103344,36**
	ВСЕГО, Стоимость общестроительных работ -		Тенге				**1395148,90**
		Нормативная трудоемкость -	чел.-ч				**297,87**
		Сметная заработная плата -	Тенге				**236209,14**
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 8	Тенге				**1395148,90**
		Нормативная трудоемкость -	чел.-ч				**297,87**
		Сметная заработная плата -	Тенге				**236209,14**
РАЗДЕЛ 9.Гравийные дороги в районе Саяхат 2, по ул. Саяхат 18							
		Дорожная одежда					
60	**Е11-270402-0102 11-270402-0102 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 2**	**Основания и покрытия из песчано-гравийных или щебеночно-песчаных смесей двухслойные, нижний слой толщиной 12 см. Устройство**	**м2 основания или покрытия**	**3672,0000**		**85,97**	**315672,95**
60. 1	1	Затраты труда рабочих-строителей(2,6=708,92)	чел-ч	0,0234	85,925	708,92	60913,81
60. 2	3	Затраты труда машинистов	чел-ч	0,01917	70,392	957,17	67377,12
		Итого оплата труда:				**34,94**	**128290,93**
60. 3	107 С (31-010103-0201)	Автогрейдеры среднего типа, 99 кВт (135 л.с.)	маш.-ч	0,00142	5,214	6158,58	32112,31
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел.	чел-ч	0,00142	5,214	1111,02	5792,86
60. 4	112 С (31-050501-0101)	Автопогрузчики, 5 т	маш.-ч	0,00592	21,738	3370,50	73268,74
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел.	чел-ч	0,00592	21,738	828,31	18005,80
60. 5	621 С (32-010101-0102)	Катки дорожные самоходные гладкие, 8 т	маш.-ч	0,0056	20,563	2993,86	61563,34
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел.	чел-ч	0,0056	20,563	953,89	19614,84
60. 6	623 С (32-010101-0104)	Катки дорожные самоходные гладкие, 13 т	маш.-ч	0,00431	15,826	3809,74	60294,16
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел.	чел-ч	0,00431	15,826	1111,02	17583,00

1	2	3	4	5	6	7	8
60. 7	625 С (32-010101-0201)	Катки дорожные самоходные на пневмоколесном ходу, 16 т	маш.-ч	0,00052	1,909	5428,57	10365,53
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел.	чел-ч	0,00052	1,909	1111,02	2120,94
60. 8	1135 С (32-010211-0201)	Машины поливомоечные, 6000 л	маш.-ч	0,0014	5,141	3337,04	17155,06
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел.	чел-ч	0,0014	5,141	828,31	4258,34
		Итого эксплуатация машин:				**69,38**	**254759,14**
60. 9	249133 С (21-130703-1406)	Вода с открытых источников	м3	0,0105	38,556	--	--
		Итого материалов:				**--**	**0,00**
		НР первого уровня	%	60,3		21,07	77359,43
		НР второго уровня	%	4,24		4,54	16664,57
		Накладные расходы	%	--		25,61	94024,00
		Сметная прибыль (Н30=8)	%	8		8,93	32775,76
		Сметная стоимость:				**120,50**	**442472,71**
61	**Е11-270402-0103 11-270402-0103 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 2 К=0,8**	**Основания и покрытия из песчано-гравийных или щебеночно-песчаных смесей двухслойные, верхний слой толщиной 8 см. Устройство**	**м2 основания или покрытия**	**3672,0000**		**69,11**	**253759,26**
61. 1	1	Затраты труда рабочих-строителей(2,7=715,11)	чел-ч	0,02872	105,46	715,11	75415,39
61. 2	3	Затраты труда машинистов	чел-ч	0,012928	47,472	967,12	45910,83
		Итого оплата труда:				**33,04**	**121326,21**
61. 3	107 С (31-010103-0201)	Автогрейдеры среднего типа, 99 кВт (135 л.с.)	маш.-ч	0,001704	6,257	6158,58	38534,78
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел.	чел-ч	0,001704	6,257	1111,02	6951,65
61. 4	112 С (31-050501-0101)	Автопогрузчики, 5 т	маш.-ч	0,00396	14,541	3370,50	49010,84
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел.	чел-ч	0,00396	14,541	828,31	12044,46
61. 5	621 С (32-010101-0102)	Катки дорожные самоходные гладкие, 8 т	маш.-ч	0,003088	11,339	2993,86	33947,79
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел.	чел-ч	0,003088	11,339	953,89	10816,16

1	2	3	4	5	6	7	8
61. 6	623 С (32-010101-0104)	Катки дорожные самоходные гладкие, 13 т	маш.-ч	0,003272	12,015	3809,74	45773,20
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел.	чел-ч	0,003272	12,015	1111,02	13348,91
61. 7	1135 С (32-010211-0201)	Машины поливомоечные, 6000 л	маш.-ч	0,000904	3,319	3337,04	11077,26
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел.	чел-ч	0,000904	3,319	828,31	2749,16
		Итого эксплуатация машин:				**48,57**	**178343,87**
61. 8	249133 С (21-130703-1406)	Вода с открытых источников	м3	0,0064	23,501	--	--
		Итого материалов:				**--**	**0,00**
		НР первого уровня	%	60,3		19,92	73159,71
		НР второго уровня	%	4,24		3,77	13861,36
		Накладные расходы	%	--		23,70	87021,07
		Сметная прибыль (Н30=8)	%	8		7,42	27262,43
		Сметная стоимость:				**100,23**	**368042,76**
62	**С121-010601-0101 21-010601-0101 РСНБ РК 2015 в ценах III квартала 2017 года**	**Смеси песчано-гравийные природные ГОСТ 23735-2014**	**м3**	**734,4000**		**1492,97**	**1096437,17**
		НР второго уровня	%	4,24		63,30	46488,94
		Накладные расходы	%	--		63,30	46488,94
		Сметная прибыль (Н30=8)	%	8		124,50	91434,09
		Сметная стоимость:				**1680,77**	**1234360,19**
63	**Е11-270801-0111 11-270801-0111 РСНБ РК 2015 К=0,8**	**Обочины. Укрепление песчано-гравийной смесью толщиной 8 см**	**м2 покрытия обочин**	**998,0000**		**100,50**	**100296,57**
63. 1	1	Затраты труда рабочих-строителей(2,5=702,74)	чел-ч	0,02536	25,309	702,74	17785,84
63. 2	3	Затраты труда машинистов	чел-ч	0,022808	22,762	940,42	21406,10
		Итого оплата труда:				**39,27**	**39191,94**

1	2	3	4	5	6	7	8
63. 3	107 С (31-010103-0201)	Автогрейдеры среднего типа, 99 кВт (135 л.с.)	маш.-ч	0,003136	3,13	6158,58	19274,68
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел.	чел-ч	0,003136	3,13	1111,02	3477,49
63. 4	112 С (31-050501-0101)	Автопогрузчики, 5 т	маш.-ч	0,006544	6,531	3370,50	22012,44
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел.	чел-ч	0,006544	6,531	828,31	5409,69
63. 5	621 С (32-010101-0102)	Катки дорожные самоходные гладкие, 8 т	маш.-ч	0,01168	11,657	2993,86	34898,35
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел.	чел-ч	0,01168	11,657	953,89	11119,50
63. 6	625 С (32-010101-0201)	Катки дорожные самоходные на пневмоколесном ходу, 16 т	маш.-ч	0,00072	0,71856	5428,57	3900,75
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел.	чел-ч	0,00072	0,71856	1111,02	798,33
63. 7	1135 С (32-010211-0201)	Машины поливомоечные, 6000 л	маш.-ч	0,000728	0,726544	3337,04	2424,51
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел.	чел-ч	0,000728	0,726544	828,31	601,80
		Итого эксплуатация машин:				**82,68**	**82510,73**
63. 8	249133 С (21-130703-1406)	Вода с открытых источников	м3	0,0056	5,589	--	--
		Итого материалов:				**0,00**	**0,00**
		НР первого уровня	%	60,3		23,68	23632,74
		НР второго уровня	%	4,24		5,27	5254,60
		Накладные расходы	%	--		28,95	28887,35
		Сметная прибыль (Н30=8)	%	8		10,36	10334,71
		Сметная стоимость:				**139,80**	**139518,63**
64	**С121-010601-0101 21-010601-0101 РСНБ РК 2015 в ценах III квартала 2017 года**	**Смеси песчано-гравийные природные ГОСТ 23735-2014**	**м3**	**79,8400**		**1492,97**	**119198,72**
		НР второго уровня	%	4,24		63,30	5054,03
		Накладные расходы	%	--		63,30	5054,03

1	2	3	4	5	6	7	8
		Сметная прибыль (Н30=8)	%	8		124,50	9940,22
		Сметная стоимость:				**1680,77**	**134192,97**
ИТОГО ПРЯМЫЕ ЗАТРАТЫ ПО РАЗДЕЛУ 9			Тенге				**1885364,67**
		В том числе:					
	Стоимость общестроительных работ -		Тенге				**1885364,67**
	Всего заработная плата -		Тенге				**288809,08**
	Местные материалы -		Тенге				**1215635,89**
		Накладные расходы -	Тенге				**261475,38**
		в т.ч. накладные первого уровня -	Тенге				**174151,87**
		в т.ч. накладные второго уровня -	Тенге				**87323,51**
		Сметная прибыль -	Тенге				**171747,20**
	ВСЕГО, Стоимость общестроительных работ -		Тенге				**2318587,25**
		Нормативная трудоемкость -	чел.-ч				**357,32**
		Сметная заработная плата -	Тенге				**288809,08**
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 9	Тенге				**2318587,25**
		Нормативная трудоемкость -	чел.-ч				**357,32**
		Сметная заработная плата -	Тенге				**288809,08**
РАЗДЕЛ 10.Гравийные дороги в районе Саяхат 2, по ул. Саяхат 19							
		Подготовительные работы					
65	**Е11-010203-0102 11-010203-0102 РСНБ РК 2015**	**Площади. Планировка механизированным способом. Группа грунтов 2**	**м2 спланированной площади**	**2066,3212**		**-4,50**	**-9307,07**
65. 1	3	Затраты труда машинистов	чел-ч	0,00099	2,046	-1111,02	-2272,77
		Итого оплата труда:				**-1,10**	**-2272,77**
65. 2	107 С (31-010103-0201)	Автогрейдеры среднего типа, 99 кВт (135 л.с.)	маш.-ч	0,00038	0,785202	-6158,58	-4835,73
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел.	чел-ч	0,00038	0,785202	-1111,02	-872,38
65. 3	258 С (31-010101-0103)	Бульдозеры, 79 кВт (108 л.с.)	маш.-ч	0,00061	1,26	-3547,40	-4471,34
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел.	чел-ч	0,00061	1,26	-1111,02	-1399,89
		Итого эксплуатация машин:				**-4,50**	**-9307,07**
		НР первого уровня	%	59,1		-0,65	-1343,21
		НР второго уровня	%	4,24		-0,22	-451,57
		Накладные расходы	%	--		-0,87	-1794,78

1	2	3	4	5	6	7	8
		Сметная прибыль (Н30=8)	%	8		-0,43	-888,15
		Сметная стоимость:				**-5,80**	**-11990,00**
		Земляные работы					
66	**Е11-010103-0202 11-010103-0202 РСНБ РК 2015**	**Грунты 2 группы. Разработка скреперами самоходными с ковшом вместимостью 8 м3 при перемещении грунта до 300 м**	**м3 грунта**	**254,5078**		**-279,99**	**-71260,21**
66. 1	1	Затраты труда рабочих-строителей(2=671,19)	чел-ч	0,00747	1,901	-671,19	-1276,05
66. 2	3	Затраты труда машинистов	чел-ч	0,04563	11,613	-1111,02	-12902,49
		Итого оплата труда:				**-55,71**	**-14178,53**
66. 3	107 С (31-010103-0201)	Автогрейдеры среднего типа, 99 кВт (135 л.с.)	маш.-ч	0,00065	0,16543	-6158,58	-1018,81
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел.	чел-ч	0,00065	0,16543	-1111,02	-183,80
66. 4	258 С (31-010101-0103)	Бульдозеры, 79 кВт (108 л.с.)	маш.-ч	0,00148	0,376671	-3547,40	-1336,20
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел.	чел-ч	0,00148	0,376671	-1111,02	-418,49
66. 5	1679 С (31-010102-0301)	Скреперы самоходные на колесных тягачах, 8 м3	маш.-ч	0,0325	8,272	-6741,43	-55761,76
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел.	чел-ч	0,0325	8,272	-1111,02	-9190,36
66. 6	1838 С (33-040101-0107)	Тракторы на гусеничном ходу, 132 кВт (180 л.с.)	маш.-ч	0,011	2,8	-4238,98	-11867,39
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел.	чел-ч	0,011	2,8	-1111,02	-3110,86
		Итого эксплуатация машин:				**-274,98**	**-69984,16**
		НР первого уровня	%	59,1		-32,92	-8379,51
		НР второго уровня	%	4,24		-13,27	-3376,72
		Накладные расходы	%	--		-46,19	-11756,24
		Сметная прибыль (Н30=8)	%	8		-26,09	-6641,32
		Сметная стоимость:				**-352,28**	**-89657,76**
67	**Е11-010102-0307 11-010102-0307 РСНБ РК 2015**	**Грунты 1 группы. Разработка с погрузкой на автомобили-самосвалы экскаваторами с ковшом вместимостью 0,65 м3**	**м3 грунта**	**437,7202**		**-98,78**	**-43238,11**
67. 1	1	Затраты труда рабочих-строителей(2=671,19)	чел-ч	0,008	3,502	-671,19	-2350,35
67. 2	3	Затраты труда машинистов	чел-ч	0,0232	10,155	-1111,02	-11282,53

1	2	3	4	5	6	7	8
		Итого оплата труда:				**-31,15**	**-13632,88**
67. 3	258 С (31-010101-0103)	Бульдозеры, 79 кВт (108 л.с.)	маш.-ч	0,0058	2,539	-3547,40	-9006,06
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел.	чел-ч	0,0058	2,539	-1111,02	-2820,88
67. 4	2264 С (31-010201-0103)	Экскаваторы одноковшовые дизельные на гусеничном ходу, 0,65 м3	маш.-ч	0,0174	7,616	-4182,87	-31858,13
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел.	чел-ч	0,0174	7,616	-1111,02	-8461,53
		Итого эксплуатация машин:				**-93,36**	**-40864,18**
67. 5	100081 С (21-010201-0604)	Щебень из плотных горных пород для строительных работ М1000, фракция 40-70 мм СТ РК 1284-2004	м3	0,00003	0,013132	-1795,46	-23,58
		Итого материалов:				**-0,05**	**-23,58**
		НР первого уровня	%	59,1		-18,41	-8057,03
		НР второго уровня	%	4,24		-4,97	-2174,91
		Накладные расходы	%	--		-23,38	-10231,94
		Сметная прибыль (Н30=8)	%	8		-9,77	-4277,60
		Сметная стоимость:				**-131,93**	**-57747,66**
68	**С341-020101-1020 41-020101-1020 РСНБ РК 2015 в ценах III квартала 2017 года**	**Перевозка строительных грузов самосвалами вне карьеров. Грузоподъемность 7,5 т. Класс груза 1. Расстояние перевозки 20 км**	**т**	**818,5368**		**-696,87**	**-570413,73**
		НР второго уровня	%	4,24		-29,55	-24185,54
		Накладные расходы	%	--		-29,55	-24185,54
		Сметная прибыль (Н30=8)	%	8		-58,11	-47567,94
		Сметная стоимость:				**-784,53**	**-642167,22**
69	**Е11-010201-0101 11-010201-0101 РСНБ РК 2015**	**Грунт. Уплотнение прицепными катками на пневмоколесном ходу 25 т. Первый проход по одному следу при толщине слоя 25 см**	**м3 уплотненного грунта**	**415,3368**		**-55,67**	**-23121,79**
69. 1	3	Затраты труда машинистов	чел-ч	0,01567	6,508	-1097,28	-7141,47
		Итого оплата труда:				**-17,19**	**-7141,47**

1	2	3	4	5	6	7	8
69. 2	258 С (31-010101-0103)	Бульдозеры, 79 кВт (108 л.с.)	маш.-ч	0,0143	5,939	-3547,40	-21069,13
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел.	чел-ч	0,0143	5,939	-1111,02	-6598,35
69. 3	618 С (32-010102-0301)	Катки дорожные прицепные на пневмоколесном ходу, 25 т	маш.-ч	0,00137	0,569011	-691,40	-393,41
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 0 чел.	чел-ч	--	--	--	--
69. 4	1835 С (33-040101-0102)	Тракторы на гусеничном ходу, 79 кВт (108 л.с.)	маш.-ч	0,00137	0,569011	-2916,02	-1659,25
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел.	чел-ч	0,00137	0,569011	-953,89	-542,77
		Итого эксплуатация машин:				**-55,67**	**-23121,79**
		НР первого уровня	%	59,1		-10,16	-4220,61
		НР второго уровня	%	4,24		-2,79	-1159,32
		Накладные расходы	%	--		-12,95	-5379,93
		Сметная прибыль (Н30=8)	%	8		-5,49	-2280,14
		Сметная стоимость:				**-74,11**	**-30781,86**
70	**Е11-010201-0107 11-010201-0107 РСНБ РК 2015 К=5**	**Грунт. Уплотнение прицепными катками на пневмоколесном ходу 25 т. На каждый последующий проход по одному следу при толщине слоя 25 см**	**м3 уплотненного грунта**	**415,3368**		**-24,71**	**-10263,32**
70. 1	3	Затраты труда машинистов	чел-ч	0,00685	2,845	-953,89	-2713,87
		Итого оплата труда:				**-6,53**	**-2713,87**
70. 2	618 С (32-010102-0301)	Катки дорожные прицепные на пневмоколесном ходу, 25 т	маш.-ч	0,00685	2,845	-691,40	-1967,07
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 0 чел.	чел-ч	--	--	--	--
70. 3	1835 С (33-040101-0102)	Тракторы на гусеничном ходу, 79 кВт (108 л.с.)	маш.-ч	0,00685	2,845	-2916,02	-8296,24
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел.	чел-ч	0,00685	2,845	-953,89	-2713,82
		Итого эксплуатация машин:				**-24,71**	**-10263,32**
		НР первого уровня	%	59,1		-3,86	-1603,90
		НР второго уровня	%	4,24		-1,21	-503,17
		Накладные расходы	%	--		-5,07	-2107,07
		Сметная прибыль (Н30=8)	%	8		-2,38	-989,63
		Сметная стоимость:				**-32,17**	**-13360,01**

1	2	3	4	5	6	7	8
71	**Е11-010201-0601 11-010201-0601 РСНБ РК 2015**	**Грунт насыпей уплотняемый. Полив водой**	**м3 уплотненного грунта**	**415,3368**		**-51,06**	**-21206,65**
71. 1	1	Затраты труда рабочих-строителей(1=618,61)	чел-ч	0,0122	5,067	-618,61	-3134,56
71. 2	3	Затраты труда машинистов	чел-ч	0,0122	5,067	-828,31	-4197,14
		Итого оплата труда:				**-17,65**	**-7331,70**
71. 3	1135 С (32-010211-0201)	Машины поливомоечные, 6000 л	маш.-ч	0,0122	5,067	-3337,04	-16909,14
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел.	чел-ч	0,0122	5,067	-828,31	-4197,05
		Итого эксплуатация машин:				**-40,71**	**-16909,14**
71. 4	249132 С (21-130703-1405)	Вода техническая	м3	0,1	41,534	-28,00	-1162,94
		Итого материалов:				**-2,80**	**-1162,94**
		НР первого уровня	%	59,1		-10,43	-4333,04
		НР второго уровня	%	4,24		-2,61	-1082,88
		Накладные расходы	%	--		-13,04	-5415,92
		Сметная прибыль (Н30=8)	%	8		-5,13	-2129,81
		Сметная стоимость:				**-69,23**	**-28752,38**
72	**Е11-010107-1503 11-010107-1503 РСНБ РК 2015**	**Гребни и откосы насыпи. Планировка прицепными грейдерами средними. Группа грунтов 1-3**	**м2 спланированной поверхности**	**2880,0000**		**-1,69**	**-4875,07**
72. 1	3	Затраты труда машинистов	чел-ч	0,0009	2,592	-891,10	-2309,73
		Итого оплата труда:				**-0,80**	**-2309,73**
72. 2	458 С (31-010103-0301)	Грейдеры прицепные среднего типа	маш.-ч	0,00045	1,296	-1214,81	-1574,39
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел.	чел-ч	0,00045	1,296	-953,89	-1236,24
72. 3	1828 С (33-040101-0201)	Тракторы на гусеничном ходу при работе на водохозяйственном строительстве, до 59 кВт (80 л.с.)	маш.-ч	0,00045	1,296	-2546,82	-3300,68
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел.	чел-ч	0,00045	1,296	-828,31	-1073,49
		Итого эксплуатация машин:				**-1,69**	**-4875,07**
		НР первого уровня	%	59,1		-0,47	-1365,05

1	2	3	4	5	6	7	8
		НР второго уровня	%	4,24		-0,09	-264,58
		Накладные расходы	%	--		-0,57	-1629,63
		Сметная прибыль (Н30=8)	%	8		-0,18	-520,38
		Сметная стоимость:				**-2,44**	**-7025,08**
		Дорожная одежда					
73	**Е11-270402-0102 11-270402-0102 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 2**	**Основания и покрытия из песчано-гравийных или щебеночно-песчаных смесей двухслойные, нижний слой толщиной 12 см. Устройство**	**м2 основания или покрытия**	**2022,2902**		**85,97**	**173851,39**
73. 1	1	Затраты труда рабочих-строителей(2,6=708,92)	чел-ч	0,0234	47,322	708,92	33547,22
73. 2	3	Затраты труда машинистов	чел-ч	0,01917	38,767	957,17	37106,78
		Итого оплата труда:				**34,94**	**70654,00**
73. 3	107 С (31-010103-0201)	Автогрейдеры среднего типа, 99 кВт (135 л.с.)	маш.-ч	0,00142	2,872	6158,58	17685,30
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел.	чел-ч	0,00142	2,872	1111,02	3190,85
73. 4	112 С (31-050501-0101)	Автопогрузчики, 5 т	маш.-ч	0,00592	11,972	3370,50	40351,48
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел.	чел-ч	0,00592	11,972	828,31	9916,53
73. 5	621 С (32-010101-0102)	Катки дорожные самоходные гладкие, 8 т	маш.-ч	0,0056	11,325	2993,86	33904,94
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел.	чел-ч	0,0056	11,325	953,89	10802,80
73. 6	623 С (32-010101-0104)	Катки дорожные самоходные гладкие, 13 т	маш.-ч	0,00431	8,716	3809,74	33205,96
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел.	чел-ч	0,00431	8,716	1111,02	9683,65
73. 7	625 С (32-010101-0201)	Катки дорожные самоходные на пневмоколесном ходу, 16 т	маш.-ч	0,00052	1,052	5428,57	5708,63
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел.	чел-ч	0,00052	1,052	1111,02	1168,79
73. 8	1135 С (32-010211-0201)	Машины поливомоечные, 6000 л	маш.-ч	0,0014	2,831	3337,04	9447,85
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел.	чел-ч	0,0014	2,831	828,31	2344,95
		Итого эксплуатация машин:				**69,38**	**140304,17**

1	2	3	4	5	6	7	8
73. 9	249133 С (21-130703-1406)	Вода с открытых источников	м3	0,0105	21,234	--	--
		Итого материалов:				**--**	**0,00**
		НР первого уровня	%	60,3		21,07	42604,36
		НР второго уровня	%	4,24		4,54	9177,72
		Накладные расходы	%	--		25,61	51782,08
		Сметная прибыль (Н30=8)	%	8		8,93	18050,68
		Сметная стоимость:				**120,50**	**243684,15**
74	**Е11-270402-0103 11-270402-0103 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 2 К=0,8**	**Основания и покрытия из песчано-гравийных или щебеночно-песчаных смесей двухслойные, верхний слой толщиной 8 см. Устройство**	**м2 основания или покрытия**	**2022,2902**		**69,11**	**139753,50**
74. 1	1	Затраты труда рабочих-строителей(2,7=715,11)	чел-ч	0,02872	58,08	715,11	41533,71
74. 2	3	Затраты труда машинистов	чел-ч	0,012928	26,144	967,12	25284,59
		Итого оплата труда:				**33,04**	**66818,30**
74. 3	107 С (31-010103-0201)	Автогрейдеры среднего типа, 99 кВт (135 л.с.)	маш.-ч	0,001704	3,446	6158,58	21222,36
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел.	чел-ч	0,001704	3,446	1111,02	3828,57
74. 4	112 С (31-050501-0101)	Автопогрузчики, 5 т	маш.-ч	0,00396	8,008	3370,50	26991,87
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел.	чел-ч	0,00396	8,008	828,31	6633,11
74. 5	621 С (32-010101-0102)	Катки дорожные самоходные гладкие, 8 т	маш.-ч	0,003088	6,245	2993,86	18696,15
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел.	чел-ч	0,003088	6,245	953,89	5957,04
74. 6	623 С (32-010101-0104)	Катки дорожные самоходные гладкие, 13 т	маш.-ч	0,003272	6,617	3809,74	25208,80
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел.	чел-ч	0,003272	6,617	1111,02	7351,62
74. 7	1135 С (32-010211-0201)	Машины поливомоечные, 6000 л	маш.-ч	0,000904	1,828	3337,04	6100,61
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел.	чел-ч	0,000904	1,828	828,31	1514,15
		Итого эксплуатация машин:				**48,57**	**98219,79**

1	2	3	4	5	6	7	8
74. 8	249133 С (21-130703-1406)	Вода с открытых источников	м3	0,0064	12,943	--	--
		Итого материалов:				**--**	**0,00**
		НР первого уровня	%	60,3		19,92	40291,44
		НР второго уровня	%	4,24		3,77	7633,91
		Накладные расходы	%	--		23,70	47925,34
		Сметная прибыль (Н30=8)	%	8		7,42	15014,31
		Сметная стоимость:				**100,23**	**202693,15**
75	**С121-010601-0101 21-010601-0101 РСНБ РК 2015 в ценах III квартала 2017 года**	**Смеси песчано-гравийные природные ГОСТ 23735-2014**	**м3**	**404,4580**		**1492,97**	**603843,71**
		НР второго уровня	%	4,24		63,30	25602,97
		Накладные расходы	%	--		63,30	25602,97
		Сметная прибыль (Н30=8)	%	8		124,50	50355,73
		Сметная стоимость:				**1680,77**	**679802,41**
76	**Е11-270401-0101 11-270401-0101 РСНБ РК 2015**	**Слои оснований подстилающие и выравнивающие из песка. Устройство**	**м3 материала основания в плотном теле**	**418,9016**		**-881,25**	**-369156,86**
76. 1	1	Затраты труда рабочих-строителей(2,3=689,75)	чел-ч	0,144	60,322	-689,75	-41606,98
76. 2	3	Затраты труда машинистов	чел-ч	0,1357	56,845	-1008,10	-57305,54
		Итого оплата труда:				**-236,12**	**-98912,52**
76. 3	107 С (31-010103-0201)	Автогрейдеры среднего типа, 99 кВт (135 л.с.)	маш.-ч	0,0155	6,493	-6158,58	-39987,50
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел.	чел-ч	0,0155	6,493	-1111,02	-7213,85
76. 4	112 С (31-050501-0101)	Автопогрузчики, 5 т	маш.-ч	0,0429	17,971	-3370,50	-60570,84
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел.	чел-ч	0,0429	17,971	-828,31	-14885,56

1	2	3	4	5	6	7	8
76. 5	626 С (32-010101-0202)	Катки дорожные самоходные на пневмоколесном ходу, 30 т	маш.-ч	0,0708	29,658	-7347,21	-217905,24
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел.	чел-ч	0,0708	29,658	-1111,02	-32950,63
76. 6	1135 С (32-010211-0201)	Машины поливомоечные, 6000 л	маш.-ч	0,0065	2,723	-3337,04	-9086,29
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел.	чел-ч	0,0065	2,723	-828,31	-2255,49
		Итого эксплуатация машин:				**-781,93**	**-327549,88**
76. 7	249133 С (21-130703-1406)	Вода с открытых источников	м3	0,05	20,945	--	--
		Итого материалов:				**0,00**	**--**
		НР первого уровня	%	60,3		-142,38	-59644,25
		НР второго уровня	%	4,24		-43,40	-18181,17
		Накладные расходы	%	--		-185,78	-77825,42
		Сметная прибыль (Н30=8)	%	8		-85,36	-35758,58
		Сметная стоимость:				**-1152,40**	**-482740,85**
77	**С121-010401-0101 21-010401-0101 РСНБ РК 2015 в ценах III квартала 2017 года**	**Песок природный ГОСТ 8736-2014**	**м3**	**418,9016**		**-2707,52**	**-1134184,34**
		НР второго уровня	%	4,24		-114,80	-48089,42
		Накладные расходы	%	--		-114,80	-48089,42
		Сметная прибыль (Н30=8)	%	8		-225,79	-94581,90
		Сметная стоимость:				**-3048,10**	**-1276855,65**
78	**Е11-270801-0111 11-270801-0111 РСНБ РК 2015 К=0,8**	**Обочины. Укрепление песчано-гравийной смесью толщиной 8 см**	**м2 покрытия обочин**	**348,3679**		**100,50**	**35010,12**
78. 1	1	Затраты труда рабочих-строителей(2,5=702,74)	чел-ч	0,02536	8,835	702,74	6208,43
78. 2	3	Затраты труда машинистов	чел-ч	0,022808	7,946	940,42	7472,14
		Итого оплата труда:				**39,27**	**13680,58**

1	2	3	4	5	6	7	8
78. 3	107 С (31-010103-0201)	Автогрейдеры среднего типа, 99 кВт (135 л.с.)	маш.-ч	0,003136	1,092	6158,58	6728,14
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел.	чел-ч	0,003136	1,092	1111,02	1213,23
78. 4	112 С (31-050501-0101)	Автопогрузчики, 5 т	маш.-ч	0,006544	2,28	3370,50	7683,79
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел.	чел-ч	0,006544	2,28	828,31	1888,55
78. 5	621 С (32-010101-0102)	Катки дорожные самоходные гладкие, 8 т	маш.-ч	0,01168	4,069	2993,86	12181,83
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел.	чел-ч	0,01168	4,069	953,89	3881,38
78. 6	625 С (32-010101-0201)	Катки дорожные самоходные на пневмоколесном ходу, 16 т	маш.-ч	0,00072	0,250825	5428,57	1361,62
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел.	чел-ч	0,00072	0,250825	1111,02	278,67
78. 7	1135 С (32-010211-0201)	Машины поливомоечные, 6000 л	маш.-ч	0,000728	0,253612	3337,04	846,31
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел.	чел-ч	0,000728	0,253612	828,31	210,07
		Итого эксплуатация машин:				**82,68**	**28801,69**
78. 8	249133 С (21-130703-1406)	Вода с открытых источников	м3	0,0056	1,951	--	--
		Итого материалов:				**0,00**	**0,00**
		НР первого уровня	%	60,3		23,68	8249,39
		НР второго уровня	%	4,24		5,27	1834,20
		Накладные расходы	%	--		28,95	10083,59
		Сметная прибыль (Н30=8)	%	8		10,36	3607,50
		Сметная стоимость:				**139,80**	**48701,21**
79	**С121-010601-0101 21-010601-0101 РСНБ РК 2015 в ценах III квартала 2017 года**	**Смеси песчано-гравийные природные ГОСТ 23735-2014**	**м3**	**27,8694**		**1492,97**	**41608,22**
		НР второго уровня	%	4,24		63,30	1764,19
		Накладные расходы	%	--		63,30	1764,19

1	2	3	4	5	6	7	8
		Сметная прибыль (Н30=8)	%	8		124,50	3469,79
		Сметная стоимость:				**1680,77**	**46842,20**
ИТОГО ПРЯМЫЕ ЗАТРАТЫ ПО РАЗДЕЛУ 10			Тенге				**-1262960,20**
		В том числе:					
	Стоимость общестроительных работ -		Тенге				**-1262960,20**
	Материалы -		Тенге				**-1186,52**
	Всего заработная плата -		Тенге				**2659,40**
	Местные материалы -		Тенге				**-488732,41**
	Транспортные расходы -		Тенге				**-570413,73**
		Накладные расходы -	Тенге				**-51257,70**
		в т.ч. накладные первого уровня -	Тенге				**2198,59**
		в т.ч. накладные второго уровня -	Тенге				**-53456,29**
		Сметная прибыль -	Тенге				**-105137,43**
	ВСЕГО, Стоимость общестроительных работ -		Тенге				**-1419355,34**
		Нормативная трудоемкость -	чел.-ч				**18,63**
		Сметная заработная плата -	Тенге				**2659,40**
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 10	Тенге				**-1419355,34**
		Нормативная трудоемкость -	чел.-ч				**18,63**
		Сметная заработная плата -	Тенге				**2659,40**
РАЗДЕЛ 11.Гравийные дороги в районе Саяхат 2, по ул. Саяхат 23							
		Дорожная одежда					
80	**Е11-270402-0102 11-270402-0102 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 2**	**Основания и покрытия из песчано-гравийных или щебеночно-песчаных смесей двухслойные, нижний слой толщиной 12 см. Устройство**	**м2 основания или покрытия**	**3690,0000**		**85,97**	**317220,37**
80. 1	1	Затраты труда рабочих-строителей(2,6=708,92)	чел-ч	0,0234	86,346	708,92	61212,41
80. 2	3	Затраты труда машинистов	чел-ч	0,01917	70,737	957,17	67707,40
		Итого оплата труда:				**34,94**	**128919,80**
80. 3	107 С (31-010103-0201)	Автогрейдеры среднего типа, 99 кВт (135 л.с.)	маш.-ч	0,00142	5,24	6158,58	32269,73
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел.	чел-ч	0,00142	5,24	1111,02	5821,74
80. 4	112 С (31-050501-0101)	Автопогрузчики, 5 т	маш.-ч	0,00592	21,845	3370,50	73627,90

1	2	3	4	5	6	7	8
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел.	чел-ч	0,00592	21,845	828,31	18094,43
80. 5	621 С (32-010101-0102)	Катки дорожные самоходные гладкие, 8 т	маш.-ч	0,0056	20,664	2993,86	61865,12
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел.	чел-ч	0,0056	20,664	953,89	19711,18
80. 6	623 С (32-010101-0104)	Катки дорожные самоходные гладкие, 13 т	маш.-ч	0,00431	15,904	3809,74	60589,72
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел.	чел-ч	0,00431	15,904	1111,02	17669,66
80. 7	625 С (32-010101-0201)	Катки дорожные самоходные на пневмоколесном ходу, 16 т	маш.-ч	0,00052	1,919	5428,57	10416,34
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел.	чел-ч	0,00052	1,919	1111,02	2132,05
80. 8	1135 С (32-010211-0201)	Машины поливомоечные, 6000 л	маш.-ч	0,0014	5,166	3337,04	17239,15
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел.	чел-ч	0,0014	5,166	828,31	4279,05
		Итого эксплуатация машин:				**69,38**	**256007,96**
80. 9	249133 С (21-130703-1406)	Вода с открытых источников	м3	0,0105	38,745	--	--
		Итого материалов:				**--**	**--**
		НР первого уровня	%	60,3		21,07	77738,64
		НР второго уровня	%	4,24		4,54	16746,26
		Накладные расходы	%	--		25,61	94484,90
		Сметная прибыль (Н30=8)	%	8		8,93	32936,42
		Сметная стоимость:				**120,50**	**444641,69**
81	**Е11-270402-0103 11-270402-0103 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 2 К=0,8**	**Основания и покрытия из песчано-гравийных или щебеночно-песчаных смесей двухслойные, верхний слой толщиной 8 см. Устройство**	**м2 основания или покрытия**	**3690,0000**		**69,11**	**255003,18**
81. 1	1	Затраты труда рабочих-строителей(2,7=715,11)	чел-ч	0,02872	105,977	715,11	75785,07
81. 2	3	Затраты труда машинистов	чел-ч	0,012928	47,704	967,12	46135,88
		Итого оплата труда:				**33,04**	**121920,95**
81. 3	107 С (31-010103-0201)	Автогрейдеры среднего типа, 99 кВт (135 л.с.)	маш.-ч	0,001704	6,288	6158,58	38723,67

1	2	3	4	5	6	7	8
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел.	чел-ч	0,001704	6,288	1111,02	6986,09
81. 4	112 С (31-050501-0101)	Автопогрузчики, 5 т	маш.-ч	0,00396	14,612	3370,50	49251,09
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел.	чел-ч	0,00396	14,612	828,31	12103,27
81. 5	621 С (32-010101-0102)	Катки дорожные самоходные гладкие, 8 т	маш.-ч	0,003088	11,395	2993,86	34114,20
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел.	чел-ч	0,003088	11,395	953,89	10869,58
81. 6	623 С (32-010101-0104)	Катки дорожные самоходные гладкие, 13 т	маш.-ч	0,003272	12,074	3809,74	45997,58
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел.	чел-ч	0,003272	12,074	1111,02	13414,46
81. 7	1135 С (32-010211-0201)	Машины поливомоечные, 6000 л	маш.-ч	0,000904	3,336	3337,04	11131,56
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел.	чел-ч	0,000904	3,336	828,31	2763,24
		Итого эксплуатация машин:				**48,57**	**179218,11**
81. 8	249133 С (21-130703-1406)	Вода с открытых источников	м3	0,0064	23,616	--	--
		Итого материалов:				**--**	**0,00**
		НР первого уровня	%	60,3		19,92	73518,33
		НР второго уровня	%	4,24		3,77	13929,31
		Накладные расходы	%	--		23,70	87447,64
		Сметная прибыль (Н30=8)	%	8		7,42	27396,07
		Сметная стоимость:				**100,23**	**369846,89**
82	**С121-010601-0101 21-010601-0101 РСНБ РК 2015 в ценах III квартала 2017 года**	**Смеси песчано-гравийные природные ГОСТ 23735-2014**	**м3**	**738,0000**		**1492,97**	**1101811,86**
		НР второго уровня	%	4,24		63,30	46716,82
		Накладные расходы	%	--		63,30	46716,82
		Сметная прибыль (Н30=8)	%	8		124,50	91882,29
		Сметная стоимость:				**1680,77**	**1240411,00**

1	2	3	4	5	6	7	8
83	**Е11-270801-0111 11-270801-0111 РСНБ РК 2015 К=0,8**	**Обочины. Укрепление песчано-гравийной смесью толщиной 8 см**	**м2 покрытия обочин**	**621,0000**		**100,50**	**62408,99**
83. 1	1	Затраты труда рабочих-строителей(2,5=702,74)	чел-ч	0,02536	15,749	702,74	11067,14
83. 2	3	Затраты труда машинистов	чел-ч	0,022808	14,164	940,42	13319,83
		Итого оплата труда:				**39,27**	**24386,97**
83. 3	107 С (31-010103-0201)	Автогрейдеры среднего типа, 99 кВт (135 л.с.)	маш.-ч	0,003136	1,947	6158,58	11993,56
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел.	чел-ч	0,003136	1,947	1111,02	2163,16
83. 4	112 С (31-050501-0101)	Автопогрузчики, 5 т	маш.-ч	0,006544	4,064	3370,50	13697,12
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел.	чел-ч	0,006544	4,064	828,31	3366,25
83. 5	621 С (32-010101-0102)	Катки дорожные самоходные гладкие, 8 т	маш.-ч	0,01168	7,253	2993,86	21715,30
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел.	чел-ч	0,01168	7,253	953,89	6918,56
83. 6	625 С (32-010101-0201)	Катки дорожные самоходные на пневмоколесном ходу, 16 т	маш.-ч	0,00072	0,44712	5428,57	2427,22
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел.	чел-ч	0,00072	0,44712	1111,02	496,76
83. 7	1135 С (32-010211-0201)	Машины поливомоечные, 6000 л	маш.-ч	0,000728	0,452088	3337,04	1508,64
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел.	чел-ч	0,000728	0,452088	828,31	374,47
		Итого эксплуатация машин:				**82,68**	**51341,85**
83. 8	249133 С (21-130703-1406)	Вода с открытых источников	м3	0,0056	3,478	--	--
		Итого материалов:				**0,00**	**0,00**
		НР первого уровня	%	60,3		23,68	14705,34
		НР второго уровня	%	4,24		5,27	3269,65
		Накладные расходы	%	--		28,95	17974,99
		Сметная прибыль (Н30=8)	%	8		10,36	6430,72
		Сметная стоимость:				**139,80**	**86814,70**

1	2	3	4	5	6	7	8
84	**С121-010601-0101 21-010601-0101 РСНБ РК 2015 в ценах III квартала 2017 года**	**Смеси песчано-гравийные природные ГОСТ 23735-2014**	**м3**	**49,6800**		**1492,97**	**74170,75**
		НР второго уровня	%	4,24		63,30	3144,84
		Накладные расходы	%	--		63,30	3144,84
		Сметная прибыль (Н30=8)	%	8		124,50	6185,25
		Сметная стоимость:				**1680,77**	**83500,84**
ИТОГО ПРЯМЫЕ ЗАТРАТЫ ПО РАЗДЕЛУ 11			Тенге				**1810615,14**
		В том числе:					
	Стоимость общестроительных работ -		Тенге				**1810615,14**
	Всего заработная плата -		Тенге				**275227,72**
	Местные материалы -		Тенге				**1175982,61**
		Накладные расходы -	Тенге				**249769,20**
		в т.ч. накладные первого уровня -	Тенге				**165962,31**
		в т.ч. накладные второго уровня -	Тенге				**83806,89**
		Сметная прибыль -	Тенге				**164830,75**
	ВСЕГО, Стоимость общестроительных работ -		Тенге				**2225215,09**
		Нормативная трудоемкость -	чел.-ч				**340,68**
		Сметная заработная плата -	Тенге				**275227,72**
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 11	Тенге				**2225215,09**
		Нормативная трудоемкость -	чел.-ч				**340,68**
		Сметная заработная плата -	Тенге				**275227,72**
РАЗДЕЛ 12.Гравийные дороги в районе Саяхат 2, по ул. Саяхат 24							
		Дорожная одежда					
85	**Е11-270402-0102 11-270402-0102 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 2**	**Основания и покрытия из песчано-гравийных или щебеночно-песчаных смесей двухслойные, нижний слой толщиной 12 см. Устройство**	**м2 основания или покрытия**	**3756,0000**		**85,97**	**322894,23**
85. 1	1	Затраты труда рабочих-строителей(2,6=708,92)	чел-ч	0,0234	87,89	708,92	62307,26
85. 2	3	Затраты труда машинистов	чел-ч	0,01917	72,003	957,17	68918,42
		Итого оплата труда:				**34,94**	**131225,69**

1	2	3	4	5	6	7	8
85. 3	107 С (31-010103-0201)	Автогрейдеры среднего типа, 99 кВт (135 л.с.)	маш.-ч	0,00142	5,334	6158,58	32846,91
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел.	чел-ч	0,00142	5,334	1111,02	5926,18
85. 4	112 С (31-050501-0101)	Автопогрузчики, 5 т	маш.-ч	0,00592	22,236	3370,50	74944,82
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел.	чел-ч	0,00592	22,236	828,31	18418,30
85. 5	621 С (32-010101-0102)	Катки дорожные самоходные гладкие, 8 т	маш.-ч	0,0056	21,034	2993,86	62971,65
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел.	чел-ч	0,0056	21,034	953,89	20064,12
85. 6	623 С (32-010101-0104)	Катки дорожные самоходные гладкие, 13 т	маш.-ч	0,00431	16,188	3809,74	61673,44
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел.	чел-ч	0,00431	16,188	1111,02	17985,19
85. 7	625 С (32-010101-0201)	Катки дорожные самоходные на пневмоколесном ходу, 16 т	маш.-ч	0,00052	1,953	5428,57	10602,65
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел.	чел-ч	0,00052	1,953	1111,02	2169,82
85. 8	1135 С (32-010211-0201)	Машины поливомоечные, 6000 л	маш.-ч	0,0014	5,258	3337,04	17547,49
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел.	чел-ч	0,0014	5,258	828,31	4355,25
		Итого эксплуатация машин:				**69,38**	**260586,96**
85. 9	249133 С (21-130703-1406)	Вода с открытых источников	м3	0,0105	39,438	--	--
		Итого материалов:				**--**	**0,00**
		НР первого уровня	%	60,3		21,07	79129,09
		НР второго уровня	%	4,24		4,54	17045,79
		Накладные расходы	%	--		25,61	96174,88
		Сметная прибыль (НЗО=8)	%	8		8,93	33525,53
		Сметная стоимость:				**120,50**	**452594,63**

1	2	3	4	5	6	7	8
86	**Е11-270402-0103 11-270402-0103 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 2 К=0,8**	**Основания и покрытия из песчано-гравийных или щебеночно-песчаных смесей двухслойные, верхний слой толщиной 8 см. Устройство**	**м2 основания или покрытия**	**3756,0000**		**69,11**	**259564,21**
86. 1	1	Затраты труда рабочих-строителей(2,7=715,11)	чел-ч	0,02872	107,872	715,11	77140,57
86. 2	3	Затраты труда машинистов	чел-ч	0,012928	48,558	967,12	46961,07
		Итого оплата труда:				**33,04**	**124101,65**
86. 3	107 С (31-010103-0201)	Автогрейдеры среднего типа, 99 кВт (135 л.с.)	маш.-ч	0,001704	6,4	6158,58	39416,29
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел.	чел-ч	0,001704	6,4	1111,02	7110,53
86. 4	112 С (31-050501-0101)	Автопогрузчики, 5 т	маш.-ч	0,00396	14,874	3370,50	50132,01
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел.	чел-ч	0,00396	14,874	828,31	12320,28
86. 5	621 С (32-010101-0102)	Катки дорожные самоходные гладкие, 8 т	маш.-ч	0,003088	11,599	2993,86	34724,37
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел.	чел-ч	0,003088	11,599	953,89	11064,17
86. 6	623 С (32-010101-0104)	Катки дорожные самоходные гладкие, 13 т	маш.-ч	0,003272	12,29	3809,74	46820,30
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел.	чел-ч	0,003272	12,29	1111,02	13654,44
86. 7	1135 С (32-010211-0201)	Машины поливомоечные, 6000 л	маш.-ч	0,000904	3,395	3337,04	11330,67
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел.	чел-ч	0,000904	3,395	828,31	2812,11
		Итого эксплуатация машин:				**48,57**	**182423,64**
86. 8	249133 С (21-130703-1406)	Вода с открытых источников	м3	0,0064	24,038	--	--
		Итого материалов:				**--**	**--**
		НР первого уровня	%	60,3		19,92	74833,29
		НР второго уровня	%	4,24		3,77	14178,45
		Накладные расходы	%	--		23,70	89011,75
		Сметная прибыль (Н30=8)	%	8		7,42	27886,08
		Сметная стоимость:				**100,23**	**376462,03**

1	2	3	4	5	6	7	8
87	**С121-010601-0101 21-010601-0101 РСНБ РК 2015 в ценах III квартала 2017 года**	**Смеси песчано-гравийные природные ГОСТ 23735-2014**	**м3**	**751,2000**		**1492,97**	**1121519,06**
		НР второго уровня	%	4,24		63,30	47552,41
		Накладные расходы	%	--		63,30	47552,41
		Сметная прибыль (Н30=8)	%	8		124,50	93525,72
		Сметная стоимость:				**1680,77**	**1262597,19**
88	**Е11-270801-0111 11-270801-0111 РСНБ РК 2015 К=0,8**	**Обочины. Укрепление песчано-гравийной смесью толщиной 8 см**	**м2 покрытия обочин**	**632,0000**		**100,50**	**63514,46**
88. 1	1	Затраты труда рабочих-строителей(2,5=702,74)	чел-ч	0,02536	16,028	702,74	11263,18
88. 2	3	Затраты труда машинистов	чел-ч	0,022808	14,415	940,42	13555,77
		Итого оплата труда:				**39,27**	**24818,95**
88. 3	107 С (31-010103-0201)	Автогрейдеры среднего типа, 99 кВт (135 л.с.)	маш.-ч	0,003136	1,982	6158,58	12206,01
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел.	чел-ч	0,003136	1,982	1111,02	2202,04
88. 4	112 С (31-050501-0101)	Автопогрузчики, 5 т	маш.-ч	0,006544	4,136	3370,50	13939,74
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел.	чел-ч	0,006544	4,136	828,31	3425,89
88. 5	621 С (32-010101-0102)	Катки дорожные самоходные гладкие, 8 т	маш.-ч	0,01168	7,382	2993,86	22099,96
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел.	чел-ч	0,01168	7,382	953,89	7041,62
88. 6	625 С (32-010101-0201)	Катки дорожные самоходные на пневмоколесном ходу, 16 т	маш.-ч	0,00072	0,45504	5428,57	2470,22
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел.	чел-ч	0,00072	0,45504	1111,02	505,56
88. 7	1135 С (32-010211-0201)	Машины поливомоечные, 6000 л	маш.-ч	0,000728	0,460096	3337,04	1535,36
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел.	чел-ч	0,000728	0,460096	828,31	381,10

1	2	3	4	5	6	7	8
		Итого эксплуатация машин:				**82,68**	**52251,28**
88. 8	249133 С (21-130703-1406)	Вода с открытых источников	м3	0,0056	3,539	--	--
		Итого материалов:				**0,00**	**--**
		НР первого уровня	%	60,3		23,68	14965,82
		НР второго уровня	%	4,24		5,27	3327,56
		Накладные расходы	%	--		28,95	18293,39
		Сметная прибыль (Н30=8)	%	8		10,36	6544,63
		Сметная стоимость:				**139,80**	**88352,48**
89	**С121-010601-0101 21-010601-0101 РСНБ РК 2015 в ценах III квартала 2017 года**	**Смеси песчано-гравийные природные ГОСТ 23735-2014**	**м3**	**50,5600**		**1492,97**	**75484,56**
		НР второго уровня	%	4,24		63,30	3200,55
		Накладные расходы	%	--		63,30	3200,55
		Сметная прибыль (Н30=8)	%	8		124,50	6294,81
		Сметная стоимость:				**1680,77**	**84979,92**
ИТОГО ПРЯМЫЕ ЗАТРАТЫ ПО РАЗДЕЛУ 12			Тенге				**1842976,53**
		В том числе:					
	Стоимость общестроительных работ -		Тенге				**1842976,53**
	Всего заработная плата -		Тенге				**280146,28**
	Местные материалы -		Тенге				**1197003,63**
		Накладные расходы -	Тенге				**254232,97**
		в т.ч. накладные первого уровня -	Тенге				**168928,21**
		в т.ч. накладные второго уровня -	Тенге				**85304,76**
		Сметная прибыль -	Тенге				**167776,76**
	ВСЕГО, Стоимость общестроительных работ -		Тенге				**2264986,25**
		Нормативная трудоемкость -	чел.-ч				**346,76**
		Сметная заработная плата -	Тенге				**280146,28**
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 12	Тенге				**2264986,25**
		Нормативная трудоемкость -	чел.-ч				**346,76**
		Сметная заработная плата -	Тенге				**280146,28**

РАЗДЕЛ 13.Гравийные дороги в районе Саяхат 2, по ул. Саяхат 29

1	2	3	4	5	6	7	8
		Дорожная одежда					
90	**Е11-270402-0102 11-270402-0102 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 2**	**Основания и покрытия из песчано-гравийных или щебеночно-песчаных смесей двухслойные, нижний слой толщиной 12 см. Устройство**	**м2 основания или покрытия**	**3804,0000**		**85,97**	**327020,67**
90. 1	1	Затраты труда рабочих-строителей(2,6=708,92)	чел-ч	0,0234	89,014	708,92	63103,52
90. 2	3	Затраты труда машинистов	чел-ч	0,01917	72,923	957,17	69799,17
		Итого оплата труда:				**34,94**	**132902,69**
90. 3	107 С (31-010103-0201)	Автогрейдеры среднего типа, 99 кВт (135 л.с.)	маш.-ч	0,00142	5,402	6158,58	33266,68
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел.	чел-ч	0,00142	5,402	1111,02	6001,73
90. 4	112 С (31-050501-0101)	Автопогрузчики, 5 т	маш.-ч	0,00592	22,52	3370,50	75902,58
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел.	чел-ч	0,00592	22,52	828,31	18653,54
90. 5	621 С (32-010101-0102)	Катки дорожные самоходные гладкие, 8 т	маш.-ч	0,0056	21,302	2993,86	63776,40
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел.	чел-ч	0,0056	21,302	953,89	20319,76
90. 6	623 С (32-010101-0104)	Катки дорожные самоходные гладкие, 13 т	маш.-ч	0,00431	16,395	3809,74	62461,60
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел.	чел-ч	0,00431	16,395	1111,02	18215,17
90. 7	625 С (32-010101-0201)	Катки дорожные самоходные на пневмоколесном ходу, 16 т	маш.-ч	0,00052	1,978	5428,57	10738,15
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел.	чел-ч	0,00052	1,978	1111,02	2197,60
90. 8	1135 С (32-010211-0201)	Машины поливомоечные, 6000 л	маш.-ч	0,0014	5,326	3337,04	17771,74
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел.	чел-ч	0,0014	5,326	828,31	4411,58
		Итого эксплуатация машин:				**69,38**	**263917,15**
90. 9	249133 С (21-130703-1406)	Вода с открытых источников	м3	0,0105	39,942	--	--
		Итого материалов:				**--**	**0,00**

1	2	3	4	5	6	7	8
		НР первого уровня	%	60,3		21,07	80140,32
		НР второго уровня	%	4,24		4,54	17263,63
		Накладные расходы	%	--		25,61	97403,95
		Сметная прибыль (Н30=8)	%	8		8,93	33953,97
		Сметная стоимость:				**120,50**	**458378,59**
91	**Е11-270402-0103 11-270402-0103 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 2 К=0,8**	**Основания и покрытия из песчано-гравийных или щебеночно-песчаных смесей двухслойные, верхний слой толщиной 8 см. Устройство**	**м2 основания или покрытия**	**3804,0000**		**69,11**	**262881,32**
91. 1	1	Затраты труда рабочих-строителей(2,7=715,11)	чел-ч	0,02872	109,251	715,11	78126,40
91. 2	3	Затраты труда машинистов	чел-ч	0,012928	49,178	967,12	47561,21
		Итого оплата труда:				**33,04**	**125687,61**
91. 3	107 С (31-010103-0201)	Автогрейдеры среднего типа, 99 кВт (135 л.с.)	маш.-ч	0,001704	6,482	6158,58	39920,01
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел.	чел-ч	0,001704	6,482	1111,02	7201,63
91. 4	112 С (31-050501-0101)	Автопогрузчики, 5 т	маш.-ч	0,00396	15,064	3370,50	50772,67
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел.	чел-ч	0,00396	15,064	828,31	12477,66
91. 5	621 С (32-010101-0102)	Катки дорожные самоходные гладкие, 8 т	маш.-ч	0,003088	11,747	2993,86	35168,13
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел.	чел-ч	0,003088	11,747	953,89	11205,35
91. 6	623 С (32-010101-0104)	Катки дорожные самоходные гладкие, 13 т	маш.-ч	0,003272	12,447	3809,74	47418,65
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел.	чел-ч	0,003272	12,447	1111,02	13828,87
91. 7	1135 С (32-010211-0201)	Машины поливомоечные, 6000 л	маш.-ч	0,000904	3,439	3337,04	11475,47
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел.	чел-ч	0,000904	3,439	828,31	2848,56
		Итого эксплуатация машин:				**48,57**	**184754,93**
91. 8	249133 С (21-130703-1406)	Вода с открытых источников	м3	0,0064	24,346	--	--
		Итого материалов:				**--**	**0,00**

1	2	3	4	5	6	7	8
		НР первого уровня	%	60,3		19,92	75789,63
		НР второго уровня	%	4,24		3,77	14359,65
		Накладные расходы	%	--		23,70	90149,28
		Сметная прибыль (Н30=8)	%	8		7,42	28242,45
		Сметная стоимость:				**100,23**	**381273,05**
92	**С121-010601-0101 21-010601-0101 РСНБ РК 2015 в ценах III квартала 2017 года**	**Смеси песчано-гравийные природные ГОСТ 23735-2014**	**м3**	**760,8000**		**1492,97**	**1135851,58**
		НР второго уровня	%	4,24		63,30	48160,11
		Накладные расходы	%	--		63,30	48160,11
		Сметная прибыль (Н30=8)	%	8		124,50	94720,93
		Сметная стоимость:				**1680,77**	**1278732,62**
93	**Е11-270801-0111 11-270801-0111 РСНБ РК 2015 К=0,8**	**Обочины. Укрепление песчано-гравийной смесью толщиной 8 см**	**м2 покрытия обочин**	**640,0000**		**100,50**	**64318,44**
93. 1	1	Затраты труда рабочих-строителей(2,5=702,74)	чел-ч	0,02536	16,23	702,74	11405,75
93. 2	3	Затраты труда машинистов	чел-ч	0,022808	14,597	940,42	13727,36
		Итого оплата труда:				**39,27**	**25133,11**
93. 3	107 С (31-010103-0201)	Автогрейдеры среднего типа, 99 кВт (135 л.с.)	маш.-ч	0,003136	2,007	6158,58	12360,52
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел.	чел-ч	0,003136	2,007	1111,02	2229,82
93. 4	112 С (31-050501-0101)	Автопогрузчики, 5 т	маш.-ч	0,006544	4,188	3370,50	14116,19
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел.	чел-ч	0,006544	4,188	828,31	3468,96
93. 5	621 С (32-010101-0102)	Катки дорожные самоходные гладкие, 8 т	маш.-ч	0,01168	7,475	2993,86	22379,70
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел.	чел-ч	0,01168	7,475	953,89	7130,33

1	2	3	4	5	6	7	8
93. 6	625 С (32-010101-0201)	Катки дорожные самоходные на пневмоколесном ходу, 16 т	маш.-ч	0,00072	0,4608	5428,57	2501,49
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел.	чел-ч	0,00072	0,4608	1111,02	511,96
93. 7	1135 С (32-010211-0201)	Машины поливомоечные, 6000 л	маш.-ч	0,000728	0,46592	3337,04	1554,79
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел.	чел-ч	0,000728	0,46592	828,31	385,93
		Итого эксплуатация машин:				**82,68**	**52912,69**
93. 8	249133 С (21-130703-1406)	Вода с открытых источников	м3	0,0056	3,584	--	--
		Итого материалов:				**0,00**	**0,00**
		НР первого уровня	%	60,3		23,68	15155,27
		НР второго уровня	%	4,24		5,27	3369,69
		Накладные расходы	%	--		28,95	18524,95
		Сметная прибыль (Н30=8)	%	8		10,36	6627,47
		Сметная стоимость:				**139,80**	**89470,86**
94	**С121-010601-0101 21-010601-0101 РСНБ РК 2015 в ценах III квартала 2017 года**	**Смеси песчано-гравийные природные ГОСТ 23735-2014**	**м3**	**51,2000**		**1492,97**	**76440,06**
		НР второго уровня	%	4,24		63,30	3241,06
		Накладные расходы	%	--		63,30	3241,06
		Сметная прибыль (Н30=8)	%	8		124,50	6374,49
		Сметная стоимость:				**1680,77**	**86055,61**
ИТОГО ПРЯМЫЕ ЗАТРАТЫ ПО РАЗДЕЛУ 13			Тенге				**1866512,08**
		В том числе:					
	Стоимость общестроительных работ -		Тенге				**1866512,08**
	Всего заработная плата -		Тенге				**283723,41**
	Местные материалы -		Тенге				**1212291,64**
		Накладные расходы -	Тенге				**257479,34**
		в т.ч. накладные первого уровня -	Тенге				**171085,22**
		в т.ч. накладные второго уровня -	Тенге				**86394,12**
		Сметная прибыль -	Тенге				**169919,31**

1	2	3	4	5	6	7	8
	ВСЕГО, Стоимость общестроительных работ -		Тенге				**2293910,73**
		Нормативная трудоемкость -	чел.-ч				**351,19**
		Сметная заработная плата -	Тенге				**283723,41**
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 13	Тенге				**2293910,73**
		Нормативная трудоемкость -	чел.-ч				**351,19**
		Сметная заработная плата -	Тенге				**283723,41**
РАЗДЕЛ 14.Гравийные дороги в районе Саяхат 2, по ул. Саяхат 29а							
		Дорожная одежда					
95	**Е11-270402-0102 11-270402-0102 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 2**	**Основания и покрытия из песчано-гравийных или щебеночно-песчаных смесей двухслойные, нижний слой толщиной 12 см. Устройство**	**м2 основания или покрытия**	**3846,0000**		**85,97**	**330631,31**
95. 1	1	Затраты труда рабочих-строителей(2,6=708,92)	чел-ч	0,0234	89,996	708,92	63800,25
95. 2	3	Затраты труда машинистов	чел-ч	0,01917	73,728	957,17	70569,82
		Итого оплата труда:				**34,94**	**134370,07**
95. 3	107 С (31-010103-0201)	Автогрейдеры среднего типа, 99 кВт (135 л.с.)	маш.-ч	0,00142	5,461	6158,58	33633,98
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел.	чел-ч	0,00142	5,461	1111,02	6067,28
95. 4	112 С (31-050501-0101)	Автопогрузчики, 5 т	маш.-ч	0,00592	22,768	3370,50	76740,62
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел.	чел-ч	0,00592	22,768	828,31	18858,96
95. 5	621 С (32-010101-0102)	Катки дорожные самоходные гладкие, 8 т	маш.-ч	0,0056	21,538	2993,86	64480,56
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел.	чел-ч	0,0056	21,538	953,89	20544,88
95. 6	623 С (32-010101-0104)	Катки дорожные самоходные гладкие, 13 т	маш.-ч	0,00431	16,576	3809,74	63151,24
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел.	чел-ч	0,00431	16,576	1111,02	18416,27
95. 7	625 С (32-010101-0201)	Катки дорожные самоходные на пневмоколесном ходу, 16 т	маш.-ч	0,00052	2	5428,57	10856,71
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел.	чел-ч	0,00052	2	1111,02	2222,04

1	2	3	4	5	6	7	8
95. 8	1135 С (32-010211-0201)	Машины поливомоечные, 6000 л	маш.-ч	0,0014	5,384	3337,04	17967,96
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел.	чел-ч	0,0014	5,384	828,31	4459,62
		Итого эксплуатация машин:				**69,38**	**266831,06**
95. 9	249133 С (21-130703-1406)	Вода с открытых источников	м3	0,0105	40,383	--	--
		Итого материалов:				**--**	**0,00**
		НР первого уровня	%	60,3		21,07	81025,15
		НР второго уровня	%	4,24		4,54	17454,23
		Накладные расходы	%	--		25,61	98479,39
		Сметная прибыль (Н30=8)	%	8		8,93	34328,86
		Сметная стоимость:				**120,50**	**463439,55**
96	**Е11-270402-0103 11-270402-0103 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 2 К=0,8**	**Основания и покрытия из песчано-гравийных или щебеночно-песчаных смесей двухслойные, верхний слой толщиной 8 см. Устройство**	**м2 основания или покрытия**	**3846,0000**		**69,11**	**265783,80**
96. 1	1	Затраты труда рабочих-строителей(2,7=715,11)	чел-ч	0,02872	110,457	715,11	78988,99
96. 2	3	Затраты труда машинистов	чел-ч	0,012928	49,721	967,12	48086,34
		Итого оплата труда:				**33,04**	**127075,33**
96. 3	107 С (31-010103-0201)	Автогрейдеры среднего типа, 99 кВт (135 л.с.)	маш.-ч	0,001704	6,554	6158,58	40360,77
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел.	чел-ч	0,001704	6,554	1111,02	7281,63
96. 4	112 С (31-050501-0101)	Автопогрузчики, 5 т	маш.-ч	0,00396	15,23	3370,50	51333,25
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел.	чел-ч	0,00396	15,23	828,31	12615,16
96. 5	621 С (32-010101-0102)	Катки дорожные самоходные гладкие, 8 т	маш.-ч	0,003088	11,876	2993,86	35556,42
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел.	чел-ч	0,003088	11,876	953,89	11328,40
96. 6	623 С (32-010101-0104)	Катки дорожные самоходные гладкие, 13 т	маш.-ч	0,003272	12,584	3809,74	47942,19
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел.	чел-ч	0,003272	12,584	1111,02	13981,08

1	2	3	4	5	6	7	8
96. 7	1135 С (32-010211-0201)	Машины поливомоечные, 6000 л	маш.-ч	0,000904	3,477	3337,04	11602,17
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел.	чел-ч	0,000904	3,477	828,31	2880,03
		Итого эксплуатация машин:				**48,57**	**186794,81**
96. 8	249133 С (21-130703-1406)	Вода с открытых источников	м3	0,0064	24,614	--	--
		Итого материалов:				**--**	**0,00**
		НР первого уровня	%	60,3		19,92	76626,42
		НР второго уровня	%	4,24		3,77	14518,19
		Накладные расходы	%	--		23,70	91144,62
		Сметная прибыль (Н30=8)	%	8		7,42	28554,27
		Сметная стоимость:				**100,23**	**385482,69**
97	**С121-010601-0101 21-010601-0101 РСНБ РК 2015 в ценах III квартала 2017 года**	**Смеси песчано-гравийные природные ГОСТ 23735-2014**	**м3**	**769,2000**		**1492,97**	**1148392,52**
		НР второго уровня	%	4,24		63,30	48691,84
		Накладные расходы	%	--		63,30	48691,84
		Сметная прибыль (Н30=8)	%	8		124,50	95766,75
		Сметная стоимость:				**1680,77**	**1292851,12**
98	**Е11-270801-0111 11-270801-0111 РСНБ РК 2015 К=0,8**	**Обочины. Укрепление песчано-гравийной смесью толщиной 8 см**	**м2 покрытия обочин**	**1060,0000**		**100,50**	**106527,42**
98. 1	1	Затраты труда рабочих-строителей(2,5=702,74)	чел-ч	0,02536	26,882	702,74	18890,78
98. 2	3	Затраты труда машинистов	чел-ч	0,022808	24,176	940,42	22735,94
		Итого оплата труда:				**39,27**	**41626,71**
98. 3	107 С (31-010103-0201)	Автогрейдеры среднего типа, 99 кВт (135 л.с.)	маш.-ч	0,003136	3,324	6158,58	20472,11
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел.	чел-ч	0,003136	3,324	1111,02	3693,03

1	2	3	4	5	6	7	8
98. 4	112 С (31-050501-0101)	Автопогрузчики, 5 т	маш.-ч	0,006544	6,937	3370,50	23379,95
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел.	чел-ч	0,006544	6,937	828,31	5745,99
98. 5	621 С (32-010101-0102)	Катки дорожные самоходные гладкие, 8 т	маш.-ч	0,01168	12,381	2993,86	37066,38
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел.	чел-ч	0,01168	12,381	953,89	11810,11
98. 6	625 С (32-010101-0201)	Катки дорожные самоходные на пневмоколесном ходу, 16 т	маш.-ч	0,00072	0,7632	5428,57	4143,08
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел.	чел-ч	0,00072	0,7632	1111,02	847,93
98. 7	1135 С (32-010211-0201)	Машины поливомоечные, 6000 л	маш.-ч	0,000728	0,77168	3337,04	2575,13
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел.	чел-ч	0,000728	0,77168	828,31	639,19
		Итого эксплуатация машин:				**82,68**	**87636,64**
98. 8	249133 С (21-130703-1406)	Вода с открытых источников	м3	0,0056	5,936	--	--
		Итого материалов:				**0,00**	**0,00**
		НР первого уровня	%	60,3		23,68	25100,91
		НР второго уровня	%	4,24		5,27	5581,04
		Накладные расходы	%	--		28,95	30681,95
		Сметная прибыль (Н30=8)	%	8		10,36	10976,75
		Сметная стоимость:				**139,80**	**148186,12**
99	**С121-010601-0101 21-010601-0101 РСНБ РК 2015 в ценах III квартала 2017 года**	**Смеси песчано-гравийные природные ГОСТ 23735-2014**	**м3**	**84,8000**		**1492,97**	**126603,86**
		НР второго уровня	%	4,24		63,30	5368,00
		Накладные расходы	%	--		63,30	5368,00
		Сметная прибыль (Н30=8)	%	8		124,50	10557,75
		Сметная стоимость:				**1680,77**	**142529,61**
ИТОГО ПРЯМЫЕ ЗАТРАТЫ ПО РАЗДЕЛУ 14			Тенге				**1977938,91**
		В том числе:					

1	2	3	4	5	6	7	8
	Стоимость общестроительных работ -		Тенге				**1977938,91**
	Всего заработная плата -		Тенге				**303072,11**
	Местные материалы -		Тенге				**1274996,38**
		Накладные расходы -	Тенге				**274365,80**
		в т.ч. накладные первого уровня -	Тенге				**182752,48**
		в т.ч. накладные второго уровня -	Тенге				**91613,32**
		Сметная прибыль -	Тенге				**180184,38**
	ВСЕГО, Стоимость общестроительных работ -		Тенге				**2432489,08**
		Нормативная трудоемкость -	чел.-ч				**374,96**
		Сметная заработная плата -	Тенге				**303072,11**
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 14	Тенге				**2432489,08**
		Нормативная трудоемкость -	чел.-ч				**374,96**
		Сметная заработная плата -	Тенге				**303072,11**
		РАЗДЕЛ 15.Гравийные дороги в районе Саяхат 2, по ул. Саяхат 30					
		Дорожная одежда					
100	**Е11-270402-0102 11-270402-0102 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 2**	**Основания и покрытия из песчано-гравийных или щебеночно-песчаных смесей двухслойные, нижний слой толщиной 12 см. Устройство**	**м2 основания или покрытия**	**2388,0000**		**85,97**	**205290,58**
100. 1	1	Затраты труда рабочих-строителей(2,6=708,92)	чел-ч	0,0234	55,879	708,92	39613,88
100. 2	3	Затраты труда машинистов	чел-ч	0,01917	45,778	957,17	43817,14
		Итого оплата труда:				**34,94**	**83431,03**
100. 3	107 С (31-010103-0201)	Автогрейдеры среднего типа, 99 кВт (135 л.с.)	маш.-ч	0,00142	3,391	6158,58	20883,50
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел.	чел-ч	0,00142	3,391	1111,02	3767,47
100. 4	112 С (31-050501-0101)	Автопогрузчики, 5 т	маш.-ч	0,00592	14,137	3370,50	47648,62
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел.	чел-ч	0,00592	14,137	828,31	11709,82
100. 5	621 С (32-010101-0102)	Катки дорожные самоходные гладкие, 8 т	маш.-ч	0,0056	13,373	2993,86	40036,29
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел.	чел-ч	0,0056	13,373	953,89	12756,37

1	2	3	4	5	6	7	8
100. 6	623 С (32-010101-0104)	Катки дорожные самоходные гладкие, 13 т	маш.-ч	0,00431	10,292	3809,74	39210,91
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел.	чел-ч	0,00431	10,292	1111,02	11434,62
100. 7	625 С (32-010101-0201)	Катки дорожные самоходные на пневмоколесном ходу, 16 т	маш.-ч	0,00052	1,242	5428,57	6740,98
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел.	чел-ч	0,00052	1,242	1111,02	1379,89
100. 8	1135 С (32-010211-0201)	Машины поливомоечные, 6000 л	маш.-ч	0,0014	3,343	3337,04	11156,39
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел.	чел-ч	0,0014	3,343	828,31	2769,04
		Итого эксплуатация машин:				**69,38**	**165676,70**
100. 9	249133 С (21-130703-1406)	Вода с открытых источников	м3	0,0105	25,074	--	--
		Итого материалов:				**--**	**0,00**
		НР первого уровня	%	60,3		21,07	50308,91
		НР второго уровня	%	4,24		4,54	10837,42
		Накладные расходы	%	--		25,61	61146,33
		Сметная прибыль (Н30=8)	%	8		8,93	21314,95
		Сметная стоимость:				**120,50**	**287751,86**
101	**Е11-270402-0103 11-270402-0103 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 2 К=0,8**	**Основания и покрытия из песчано-гравийных или щебеночно-песчаных смесей двухслойные, верхний слой толщиной 8 см. Устройство**	**м2 основания или покрытия**	**2388,0000**		**69,11**	**165026,45**
101. 1	1	Затраты труда рабочих-строителей(2,7=715,11)	чел-ч	0,02872	68,583	715,11	49044,65
101. 2	3	Затраты труда машинистов	чел-ч	0,012928	30,872	967,12	29857,04
		Итого оплата труда:				**33,04**	**78901,69**
101. 3	107 С (31-010103-0201)	Автогрейдеры среднего типа, 99 кВт (135 л.с.)	маш.-ч	0,001704	4,069	6158,58	25060,20
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел.	чел-ч	0,001704	4,069	1111,02	4520,74
101. 4	112 С (31-050501-0101)	Автопогрузчики, 5 т	маш.-ч	0,00396	9,456	3370,50	31873,07
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел.	чел-ч	0,00396	9,456	828,31	7832,50

1	2	3	4	5	6	7	8
101. 5	621 С (32-010101-0102)	Катки дорожные самоходные гладкие, 8 т	маш.-ч	0,003088	7,374	2993,86	22077,15
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел.	чел-ч	0,003088	7,374	953,89	7033,98
101. 6	623 С (32-010101-0104)	Катки дорожные самоходные гладкие, 13 т	маш.-ч	0,003272	7,814	3809,74	29767,54
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел.	чел-ч	0,003272	7,814	1111,02	8681,51
101. 7	1135 С (32-010211-0201)	Машины поливомоечные, 6000 л	маш.-ч	0,000904	2,159	3337,04	7203,84
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел.	чел-ч	0,000904	2,159	828,31	1788,32
		Итого эксплуатация машин:				**48,57**	**115981,80**
101. 8	249133 С (21-130703-1406)	Вода с открытых источников	м3	0,0064	15,283	--	--
		Итого материалов:				**--**	**0,00**
		НР первого уровня	%	60,3		19,92	47577,72
		НР второго уровня	%	4,24		3,77	9014,42
		Накладные расходы	%	--		23,70	56592,13
		Сметная прибыль (Н30=8)	%	8		7,42	17729,49
		Сметная стоимость:				**100,23**	**239348,07**
102	**С121-010601-0101 21-010601-0101 РСНБ РК 2015 в ценах III квартала 2017 года**	**Смеси песчано-гравийные природные ГОСТ 23735-2014**	**м3**	**477,6000**		**1492,97**	**713042,47**
		НР второго уровня	%	4,24		63,30	30233,00
		Накладные расходы	%	--		63,30	30233,00
		Сметная прибыль (Н30=8)	%	8		124,50	59462,04
		Сметная стоимость:				**1680,77**	**802737,51**
103	**Е11-270401-0101 11-270401-0101 РСНБ РК 2015**	**Слои оснований подстилающие и выравнивающие из песка. Устройство**	**м3 материала основания в плотном теле**	**53,8428**		**881,25**	**47448,92**

1	2	3	4	5	6	7	8
103. 1	1	Затраты труда рабочих-строителей(2,3=689,75)	чел-ч	0,144	7,753	689,75	5347,88
103. 2	3	Затраты труда машинистов	чел-ч	0,1357	7,306	1008,10	7365,67
		Итого оплата труда:				**236,12**	**12713,55**
103. 3	107 С (31-010103-0201)	Автогрейдеры среднего типа, 99 кВт (135 л.с.)	маш.-ч	0,0155	0,834563	6158,58	5139,72
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел.	чел-ч	0,0155	0,834563	1111,02	927,22
103. 4	112 С (31-050501-0101)	Автопогрузчики, 5 т	маш.-ч	0,0429	2,31	3370,50	7785,37
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел.	чел-ч	0,0429	2,31	828,31	1913,40
103. 5	626 С (32-010101-0202)	Катки дорожные самоходные на пневмоколесном ходу, 30 т	маш.-ч	0,0708	3,812	7347,21	28008,07
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел.	чел-ч	0,0708	3,812	1111,02	4235,21
103. 6	1135 С (32-010211-0201)	Машины поливомоечные, 6000 л	маш.-ч	0,0065	0,349978	3337,04	1167,89
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел.	чел-ч	0,0065	0,349978	828,31	289,89
		Итого эксплуатация машин:				**781,93**	**42101,05**
103. 7	249133 С (21-130703-1406)	Вода с открытых источников	м3	0,05	2,692	--	--
		Итого материалов:				**0,00**	**0,00**
		НР первого уровня	%	60,3		142,38	7666,27
		НР второго уровня	%	4,24		43,40	2336,88
		Накладные расходы	%	--		185,78	10003,15
		Сметная прибыль (Н30=8)	%	8		85,36	4596,17
		Сметная стоимость:				**1152,40**	**62048,24**
104	**С121-010401-0101 21-010401-0101 РСНБ РК 2015 в ценах III квартала 2017 года**	**Песок природный ГОСТ 8736-2014**	**м3**	**53,8428**		**2707,52**	**145780,38**
		НР второго уровня	%	4,24		114,80	6181,09
		Накладные расходы	%	--		114,80	6181,09
		Сметная прибыль (Н30=8)	%	8		225,79	12156,92

1	2	3	4	5	6	7	8
		Сметная стоимость:				**3048,10**	**164118,39**
105	**Е11-270801-0111 11-270801-0111 РСНБ РК 2015 К=0,8**	**Обочины. Укрепление песчано-гравийной смесью толщиной 8 см**	**м2 покрытия обочин**	**413,0000**		**100,50**	**41505,49**
105. 1	1	Затраты труда рабочих-строителей(2,5=702,74)	чел-ч	0,02536	10,474	702,74	7360,27
105. 2	3	Затраты труда машинистов	чел-ч	0,022808	9,42	940,42	8858,44
		Итого оплата труда:				**39,27**	**16218,71**
105. 3	107 С (31-010103-0201)	Автогрейдеры среднего типа, 99 кВт (135 л.с.)	маш.-ч	0,003136	1,295	6158,58	7976,40
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел.	чел-ч	0,003136	1,295	1111,02	1438,77
105. 4	112 С (31-050501-0101)	Автопогрузчики, 5 т	маш.-ч	0,006544	2,703	3370,50	9109,36
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел.	чел-ч	0,006544	2,703	828,31	2238,92
105. 5	621 С (32-010101-0102)	Катки дорожные самоходные гладкие, 8 т	маш.-ч	0,01168	4,824	2993,86	14441,90
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел.	чел-ч	0,01168	4,824	953,89	4601,57
105. 6	625 С (32-010101-0201)	Катки дорожные самоходные на пневмоколесном ходу, 16 т	маш.-ч	0,00072	0,29736	5428,57	1614,24
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел.	чел-ч	0,00072	0,29736	1111,02	330,37
105. 7	1135 С (32-010211-0201)	Машины поливомоечные, 6000 л	маш.-ч	0,000728	0,300664	3337,04	1003,33
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел.	чел-ч	0,000728	0,300664	828,31	249,04
		Итого эксплуатация машин:				**82,68**	**34145,22**
105. 8	249133 С (21-130703-1406)	Вода с открытых источников	м3	0,0056	2,313	--	--
		Итого материалов:				**0,00**	**--**
		НР первого уровня	%	60,3		23,68	9779,88
		НР второго уровня	%	4,24		5,27	2174,50
		Накладные расходы	%	--		28,95	11954,38
		Сметная прибыль (Н30=8)	%	8		10,36	4276,79
		Сметная стоимость:				**139,80**	**57736,67**

1	2	3	4	5	6	7	8
106	**С121-010601-0101 21-010601-0101 РСНБ РК 2015 в ценах III квартала 2017 года**	**Смеси песчано-гравийные природные ГОСТ 23735-2014**	**м3**	**33,0400**		**1492,97**	**49327,73**
		НР второго уровня	%	4,24		63,30	2091,50
		Накладные расходы	%	--		63,30	2091,50
		Сметная прибыль (Н30=8)	%	8		124,50	4113,54
		Сметная стоимость:				**1680,77**	**55532,76**
ИТОГО ПРЯМЫЕ ЗАТРАТЫ ПО РАЗДЕЛУ 15			Тенге				**1367422,00**
		В том числе:					
	Стоимость общестроительных работ -		Тенге				**1367422,00**
	Всего заработная плата -		Тенге				**191264,97**
	Местные материалы -		Тенге				**908150,58**
		Накладные расходы -	Тенге				**178201,58**
		в т.ч. накладные первого уровня -	Тенге				**115332,78**
		в т.ч. накладные второго уровня -	Тенге				**62868,80**
		Сметная прибыль -	Тенге				**123649,89**
	ВСЕГО, Стоимость общестроительных работ -		Тенге				**1669273,50**
		Нормативная трудоемкость -	чел.-ч				**236,07**
		Сметная заработная плата -	Тенге				**191264,97**
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 15	Тенге				**1669273,50**
		Нормативная трудоемкость -	чел.-ч				**236,07**
		Сметная заработная плата -	Тенге				**191264,97**
ИТОГО ПО ЛОКАЛЬНОЙ РЕСУРСНОЙ СМЕТЕ:							
	Итого прямые затраты:		Тенге				**23504681,86**
	в том числе:						
		- зарплата рабочих-строителей	Тенге				**1957900,47**
		- затраты на эксплуатацию машин	Тенге				**6309317,42**
		- в том числе зарплата машинистов	Тенге				**1667893,12**
		- материалов, изделий и конструкций	Тенге				**15182321,52**
		- перевозка грузов	Тенге				**55142,45**
		- инженерное оборудование поставки подрядчика	Тенге				**0,00**
	Накладные расходы I уровня		Тенге				**2186431,52**
	Итого с накладными расходами I уровня		Тенге				**25691113,38**
	Накладные расходы II уровня		Тенге				**1089303,23**

1	2	3	4	5	6	7	8
	ИТОГО:		Тенге				26780416,61
	Сметная прибыль		Тенге				2142433,33
	ИТОГО по смете:		Тенге				28922849,94
	ИТОГО ПО ФОРМЕ №2		Тенге				28 922 849,94
НДЗ РК 8.04-05-2015	Временные здания и сооружения - 1,3%		Тенге				375 997
	Итого по главам 1-8		Тенге				29 298 847
НДЗ РК 8.04-06-2015	Дополнительные затраты при производстве строительно-монтажных (ремонтно-строительных) работ в зимнее время 2,07%		Тенге				606 486
	Дополнительная оплата труда в зонах экологического бедствия и радиационного риска		Тенге				872 685
	Итого по главам 1-9						30 778 018
	ИТОГО ПО СМЕТНОМУ РАСЧЕТУ В ЦЕНАХ 2017 Г.						30 778 018
	ИТОГО ПО СМЕТНОМУ РАСЧЕТУ В ТЕКУЩИХ ЦЕНАХ 1 кв. 2018 года - 100% К=1,0599383		Тенге				32 622 800
	ИТОГО:		Тенге				32 622 800
	Итого с понижающим коэф. - 0,88821215323		Тенге				28 975 967,37
	НДС 12%		Тенге				3 477 116,08
	ИТОГО:		Тенге				32 453 083,45

Заказчик:
КГУ "Кызылординский городской отдел строительства"
_____ **Кишкенеев А.**

Технадзор:
ТОО "Раян и К" _____ **Турмаханов А.**

Авторский надзор:
ТОО "Абзал Проект Консалтинг" _____ **Кадыркулов К.**

Подрядчик:
Директор ТОО "Акмешит-Мелиоратор"
_____ **Шамахов Б.Ы.**