Форма КС-3
Утверждена
приказом министерства национальной экономики
Республики Казахстан

Заказчик: Коммунальное государственное учреждение "Кызылординский городской отдел строительства" акимата города Кызылорда
Подрядчик: ТОО "Акмешит - Мелиоратор"
Наименование строительства: Развитие и обустройство инженерно-коммуникационной инфраструктуры ИЖС г. Кызылорда Жилой район Саяхат. Гравийные дороги: Саяхат-1, Саяхат-2, Саяхат-3

Справка
о стоимости выполненных работ за июнь месяц 2019 г.

	код.заказчика	код.подрядчика	Договор		Источ.фин.		организационно-правовая форма	
			номер	дата	наименов.	код	наименов.	код
			№88	08.10.2018г.				
			Дополнительное соглашение					
			№1	14.03.2019г.				
			Дополнительное соглашение					

Наименование пусковых комплексов, объектов	Стоимость выполненных работ и затрат в тенге								
	с начала года по отчетный месяц включительно с НДС	в отчетном месяце без НДС	из графы 1					налог на добавленную стоимость	Всего к оплате
			из них		стоимость прочих затрат, не входящих в состав СМР в сметном базовом уровне цен 2001г.	дополнительные затраты			
			в отчетном месяце	по монтажу оборудования		на приобретение материалов	другие дополни-тельные расходы		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
Всего по стройке	425 688 251,52	380 078 796,00						45 609 455,52	
С начала строительства	271 802 125,91	242 680 469,56						29 121 656,35	
С начала года	261 956 916,55	233 890 104,06						28 066 812,49	
За отчетный период:	60 183 177,90	53 734 980,27						6 448 197,63	60 183 177,90

Заказчик:
КГУ "Кызылординский городской отдел строительства"
_____ **Кипкенеев А.**

Технадзор:
ТОО "Раян и К" _____ **Турмаханов А.**

Авторский надзор:
ТОО "Абзал Проект Консалтинг" _____ **Кадыркулов К.**

Подрядчик:
Директор ТОО "Акмешит-Мелиоратор"
_____ **Шамахов Б.Ы.**

Заказчик: Коммунальное государственное учреждение "Кызылординский городской отдел строительства" акимата города Кызылорда **Форма №2**
Подрядчик: ТОО "Акмешит - Мелиоратор"
Наименование строительства: Развитие и обустройство инженерно-коммуникационной инфраструктуры ИЖС г. Кызылорда Жилой район Саяхат. Гравийные дороги: Саяхат-1,Саяхат-2,Саяхат-3
Доп. соглашения №1 от 14.03.2019 года к договору №88 от 08.10.2018 года

АКТ №7
приемки выполненных работ
за июнь месяц 2019 г.

Составлена в ценах на 2017 года

№ п.п.	Шифр норм и коды ресурсов	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Количество		Стоимость, тенге	
				на единицу измерения	по проекту	на.единицу измерения	по проекту
1	2	3	4	5	6	7	8
		РАЗДЕЛ 1.Гравийные дороги в районе Саяхат 1, по ул. Саяхат 2					
		Подготовительные работы					
1	**Е11-330202-0101 11-330202-0101 РСНБ РК 2015**	**Опоры железобетонные ВЛ 0,4-10 кВ (с траверсами) одностоечные. Демонтаж**	**опора**	**2,0000**		**2064,34**	**4128,68**
1. 1	1	Затраты труда рабочих-строителей(3,2=752,84)	чел-ч	1,53	3,06	376,42	1151,85
1. 2	3	Затраты труда машинистов	чел-ч	0,435	0,87	1049,28	912,87
		Итого оплата труда:				**1032,36**	**2064,72**
1. 3	1070 С (31-010303-0401)	Машины бурильно-крановые с глубиной бурения 3,5 м на автомобиле	маш.-ч	0,34	0,68	3883,83	2641,00
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел.	чел-ч	0,34	0,68	1111,02	755,49
1. 4	2509 С (33-010201-0101)	Автомобили бортовые, до 5 т	маш.-ч	0,095	0,19	1767,51	335,83
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел.	чел-ч	0,095	0,19	828,31	157,38
		Итого эксплуатация машин:				**1488,42**	**2976,83**
		НР первого уровня	%	61,7		636,97	1273,93
		НР второго уровня	%	4,24		114,54	229,07
		Накладные расходы	%	--		751,50	1503,00
		Сметная прибыль (Н30=8)	%	8		225,27	450,53
		Сметная стоимость:				**3041,11**	**6082,21**

1	2	3	4	5	6	7	8
2	**Е11-330202-0101 11-330202-0101 РСНБ РК 2015**	**Опоры железобетонные ВЛ 0,4-10 кВ (с траверсами) одностоечные. Перенос ранее демонтируемой опоры**	**опора**	**2,0000**		**5858,19**	**11716,38**
2. 1	1	Затраты труда рабочих-строителей(3,2=752,84)	чел-ч	3,06	6,12	752,84	4607,38
2. 2	3	Затраты труда машинистов	чел-ч	0,87	1,74	1049,28	1825,74
		Итого оплата труда:				**3216,56**	**6433,13**
2. 3	1070 С (31-010303-0401)	Машины бурильно-крановые с глубиной бурения 3,5 м на автомобиле	маш.-ч	0,68	1,36	3883,83	5282,01
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел.	чел-ч	0,68	1,36	1111,02	1510,99
2. 4	2509 С (33-010201-0101)	Автомобили бортовые, до 5 т	маш.-ч	0,19	0,38	1767,51	671,65
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел.	чел-ч	0,19	0,38	828,31	314,76
		Итого эксплуатация машин:				**2976,83**	**5953,66**
2. 5	146692 С (21-130702-1101)	Смазка солидол жировой Ж ГОСТ 1033-79	т	0,00003	0,00006	282240,61	16,93
2. 6	146693 С (21-130702-1102)	Смазка защитная ЗЭС	кг	0,1	0,2	1336,01	267,20
2. 7	147047 С (21-130803-1001)	Ветошь	кг	0,02	0,04	84,66	3,39
2. 8	242810 С (24-040207-2805)	Колпачки полиэтиленовые ГОСТ Р 51177-98	шт.	6	12	42,84	514,08
2. 9	249408 С (22-040201-0701)	Краска масляная густотертая цветная МА-015 ГОСТ 10503-71	кг	0,4	0,8	367,40	293,92
2.10	249502 С (22-040501-0801)	Лак битумный БТ-577 ГОСТ Р 52165-2003	кг	0,1	0,2	299,06	59,81
		Итого материалов:				**577,67**	**1155,33**
		НР первого уровня	%	61,7		1984,62	3969,24
		НР второго уровня	%	4,24		332,54	665,07
		Накладные расходы	%	--		2317,15	4634,31
		Сметная прибыль (НЗО=8)	%	8		654,03	1308,05
		Сметная стоимость:				**8829,37**	**17658,74**

1	2	3	4	5	6	7	8
3	**Е11-330204-0102 11-330204-0102 РСНБ РК 2015**	**Провода ВЛ 0,38 кВ неизолированные (1 провод при 20 опорах на 1 км линии). Демонтаж вручную**	**км линии**	**0,1000**		**5844,11**	**584,41**
3. 1	1	Затраты труда рабочих-строителей(3,5=781,3)	чел-ч	12,2	1,22	390,65	476,59
3. 2	3	Затраты труда машинистов	чел-ч	0,61	0,061	828,31	50,53
		Итого оплата труда:				**5271,20**	**527,12**
3. 3	2509 С (33-010201-0101)	Автомобили бортовые, до 5 т	маш.-ч	0,61	0,061	1767,51	107,82
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел.	чел-ч	0,61	0,061	828,31	50,53
		Итого эксплуатация машин:				**1078,18**	**107,82**
		НР первого уровня	%	61,7		3252,33	325,23
		НР второго уровня	%	4,24		385,69	38,57
		Накладные расходы	%	--		3638,02	363,80
		Сметная прибыль (Н30=8)	%	8		758,57	75,86
		Сметная стоимость:				**10240,70**	**1024,07**
4	**Е11-330204-0102 11-330204-0102 РСНБ РК 2015**	**Провода ВЛ 0,38 кВ неизолированные (1 провод при 20 опорах на 1 км линии). Подвеска вручную**	**км линии**	**0,1000**		**22410,06**	**2241,01**
4. 1	1	Затраты труда рабочих-строителей(3,5=781,3)	чел-ч	24,4	2,44	781,30	1906,37
4. 2	3	Затраты труда машинистов	чел-ч	1,22	0,122	828,31	101,05
		Итого оплата труда:				**20074,26**	**2007,43**
4. 3	2509 С (33-010201-0101)	Автомобили бортовые, до 5 т	маш.-ч	1,22	0,122	1767,51	215,64
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел.	чел-ч	1,22	0,122	828,31	101,05
		Итого эксплуатация машин:				**2156,36**	**215,64**
4. 4	146693 С (21-130702-1102)	Смазка защитная ЗЭС	кг	0,1	0,01	1336,01	13,36
4. 5	147047 С (21-130803-1001)	Ветошь	кг	0,02	0,002	84,66	0,17
4. 6	149365 С (22-040601-0201)	Бензин-растворитель ГОСТ 26377-84	т	0,00002	0,000002	54217,08	0,11
4. 7	242985 С (24-040207-3979)	Соединитель алюминиевых и сталеалюминиевых проводов (СОАС) 062-3 ГОСТ Р 51177-98	шт.	2,1	0,21	402,90	84,61

1	2	3	4	5	6	7	8
4. 8	244660 С (21-050307-9902)	Проволока из алюминия диаметром 3 мм ГОСТ 14838-78	т	0,0004	0,00004	518781,37	20,75
		Итого материалов:				**1189,98**	**119,00**
		НР первого уровня	%	61,7		12385,82	1238,58
		НР второго уровня	%	4,24		1475,35	147,53
		Накладные расходы	%	--		13861,16	1386,12
		Сметная прибыль (Н30=8)	%	8		2901,70	290,17
		Сметная стоимость:				**39172,92**	**3917,29**
5	**С123-061004-0104 23-061004-0104 РСНБ РК 2015 в ценах III квартала 2017 года**	**Провода неизолированные для воздушных линий электропередачи из стальных оцинкованных проволок 1 группы и алюминиевых проволок АС сечением 35/6,2 мм2 ГОСТ 839-80**	**т**	**0,0150**		**834907,23**	**12523,61**
		НР второго уровня	%	4,24		35400,07	531,00
		Накладные расходы	%	--		35400,07	531,00
		Сметная прибыль (Н30=8)	%	8		69624,58	1044,37
		Сметная стоимость:				**939931,88**	**14098,98**
6	**Е11-231201-0101 11-231201-0101 РСНБ РК 2015**	**Люки. Демонтаж**	**шт.**	**1,0000**		**721,87**	**721,87**
6. 1	1	Затраты труда рабочих-строителей(3,1=742,95)	чел-ч	1,048	1,048	594,36	622,89
6. 2	3	Затраты труда машинистов	чел-ч	0,056	0,056	828,31	46,39
		Итого оплата труда:				**669,27**	**669,27**
6. 3	2509 С (33-010201-0101)	Автомобили бортовые, до 5 т	маш.-ч	0,056	0,056	1767,51	98,98
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел.	чел-ч	0,056	0,056	828,31	46,39
		Итого эксплуатация машин:				**98,98**	**98,98**
		НР первого уровня	%	62,1		415,62	415,62
		НР второго уровня	%	4,24		48,23	48,23
		Накладные расходы	%	--		463,85	463,85
		Сметная прибыль (Н30=8)	%	8		94,86	94,86
		Сметная стоимость:				**1280,58**	**1280,58**

1	2	3	4	5	6	7	8
7	**Е11-231201-0101 11-231201-0101 РСНБ РК 2015**	**Люки. Установка**	**шт.**	**1,0000**		**1224,17**	**1224,17**
7. 1	1	Затраты труда рабочих-строителей(3,1=742,95)	чел-ч	1,31	1,31	742,95	973,26
7. 2	3	Затраты труда машинистов	чел-ч	0,07	0,07	828,31	57,98
		Итого оплата труда:				**1031,25**	**1031,25**
7. 3	2509 С (33-010201-0101)	Автомобили бортовые, до 5 т	маш.-ч	0,07	0,07	1767,51	123,73
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел.	чел-ч	0,07	0,07	828,31	57,98
		Итого эксплуатация машин:				**123,73**	**123,73**
7. 4	102636 С (21-020401-2804)	Раствор готовый кладочный тяжелый цементный марки М100 ГОСТ 28013-98	м3	0,008	0,008	15897,22	127,18
7. 5	251501 С (23-030101-9902)	Люки чугунные	комплект	1	1	--	--
		Итого материалов:				**127,18**	**127,18**
		НР первого уровня	%	62,1		640,40	640,40
		НР второго уровня	%	4,24		79,06	79,06
		Накладные расходы	%	--		719,46	719,46
		Сметная прибыль (Н30=8)	%	8		155,49	155,49
		Сметная стоимость:				**2099,12**	**2099,12**
8	**Е11-060101-0119 11-060101-0119 РСНБ РК 2015**	**Фундаменты ленточные бетонные. Устройство (наращивание)**	**м3**	**0,3120**		**24250,08**	**7566,02**
8. 1	1	Затраты труда рабочих-строителей(3,1=742,95)	чел-ч	2,82	0,87984	742,95	653,68
8. 2	3	Затраты труда машинистов	чел-ч	0,2261	0,070543	833,19	58,78
		Итого оплата труда:				**2283,50**	**712,45**
8. 3	112 С (31-050501-0101)	Автопогрузчики, 5 т	маш.-ч	0,0027	0,000842	3370,50	2,84
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел.	чел-ч	0,0027	0,000842	828,31	0,70
8. 4	403 С (31-040101-0101)	Вибратор глубинный	маш.-ч	0,1678	0,052354	37,27	1,95
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 0 чел.	чел-ч	--	--	--	--

1	2	3	4	5	6	7	8
8. 5	698 С (31-050101-0102)	Краны башенные, 8 т	маш.-ч	0,213	0,066456	3561,49	236,68
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел.	чел-ч	0,213	0,066456	828,31	55,05
8. 6	762 С (31-050102-0102)	Краны на автомобильном ходу, 10 т	маш.-ч	0,0039	0,001217	3114,94	3,79
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел.	чел-ч	0,0039	0,001217	1111,02	1,35
8. 7	1794 С (34-030102-0201)	Пилы электрические цепные	маш.-ч	0,0074	0,002309	57,10	0,13
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 0 чел.	чел-ч	--	--	--	--
8. 8	2509 С (33-010201-0101)	Автомобили бортовые, до 5 т	маш.-ч	0,0065	0,002028	1767,51	3,58
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел.	чел-ч	0,0065	0,002028	828,31	1,68
		Итого эксплуатация машин:				**798,01**	**248,98**
8. 9	100533 С (21-020101-0601)	Бетон тяжелый класса В15 ГОСТ 7473-2010	м3	1,015	0,31668	20054,70	6350,92
8.10	128070 С (21-050307-1013)	Проволока горячекатаная обычной точности в мотках из стали СВ-08А диаметром от 6,3 мм до 6,5 мм ГОСТ 10543-98	кг	0,28	0,08736	66,30	5,79
8.11	131600 С (21-070203-0305)	Доски обрезные хвойных пород длиной до 6,5 м, шириной от 75 мм до 150 мм, толщиной 44 мм и более, 3 сорта ГОСТ 8486-86	м3	0,0022	0,000686	26033,00	17,87
8.12	144600 С (21-130102-0801)	Известь строительная негашеная комовая, сорт 1, ГОСТ 9179-77	т	0,00025	0,000078	23886,67	1,86
8.13	145983 С (21-130209-0401)	Гвозди строительные с плоской головкой ГОСТ 283-75	кг	0,18	0,05616	196,55	11,04
8.14	147049 С (21-130803-1101)	Ткань мешочная ГОСТ 30090-93	10 м2	0,0882	0,027518	6598,38	181,58
8.15	249132 С (21-130703-1405)	Вода техническая	м3	0,00283	0,000883	28,00	0,02
8.16	275940 С (27-010101-0104)	Щиты из досок, толщина 25 мм	м2	0,448	0,139776	674,52	94,28
		Итого материалов:				**21356,95**	**6663,37**

1	2	3	4	5	6	7	8
		НР первого уровня	%	48,5		1107,50	345,54
		НР второго уровня	%	4,24		1075,16	335,45
		Накладные расходы	%	--		2182,66	680,99
		Сметная прибыль (Н30=8)	%	8		2114,62	659,76
		Сметная стоимость:				**28547,36**	**8906,78**
		Дорожная одежда					
9	**Е11-270402-0102 11-270402-0102 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 2**	**Основания и покрытия из песчано-гравийных или щебеночно-песчаных смесей двухслойные, нижний слой толщиной 12 см. Устройство**	**м2 основания или покрытия**	**3376,0000**		**85,97**	**290226,55**
9. 1	1	Затраты труда рабочих-строителей(2,6=708,92)	чел-ч	0,0234	78,998	708,92	56003,55
9. 2	3	Затраты труда машинистов	чел-ч	0,01917	64,718	957,17	61945,85
		Итого оплата труда:				**34,94**	**117949,39**
9. 3	107 С (31-010103-0201)	Автогрейдеры среднего типа, 99 кВт (135 л.с.)	маш.-ч	0,00142	4,794	6158,58	29523,74
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел.	чел-ч	0,00142	4,794	1111,02	5326,23
9. 4	112 С (31-050501-0101)	Автопогрузчики, 5 т	маш.-ч	0,00592	19,986	3370,50	67362,54
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел.	чел-ч	0,00592	19,986	828,31	16554,60
9. 5	621 С (32-010101-0102)	Катки дорожные самоходные гладкие, 8 т	маш.-ч	0,0056	18,906	2993,86	56600,72
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел.	чел-ч	0,0056	18,906	953,89	18034,24
9. 6	623 С (32-010101-0104)	Катки дорожные самоходные гладкие, 13 т	маш.-ч	0,00431	14,551	3809,74	55433,85
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел.	чел-ч	0,00431	14,551	1111,02	16166,45
9. 7	625 С (32-010101-0201)	Катки дорожные самоходные на пневмоколесном ходу, 16 т	маш.-ч	0,00052	1,756	5428,57	9529,96
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел.	чел-ч	0,00052	1,756	1111,02	1950,95
9. 8	1135 С (32-010211-0201)	Машины поливомоечные, 6000 л	маш.-ч	0,0014	4,726	3337,04	15772,19
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел.	чел-ч	0,0014	4,726	828,31	3914,59
		Итого эксплуатация машин:				**69,38**	**234223,00**

1	2	3	4	5	6	7	8
9. 9	249133 С (21-130703-1406)	Вода с открытых источников	м3	0,0105	35,448	--	--
		Итого материалов:				--	**0,00**
		НР первого уровня	%	60,3		21,07	71123,48
		НР второго уровня	%	4,24		4,54	15321,24
		Накладные расходы	%	--		25,61	86444,72
		Сметная прибыль (Н30=8)	%	8		8,93	30133,70
		Сметная стоимость:				**120,50**	**406804,97**
10	**Е11-270402-0103 11-270402-0103 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 2 К=0,8**	**Основания и покрытия из песчано-гравийных или щебеночно-песчаных смесей двухслойные, верхний слой толщиной 8 см. Устройство**	**м2 основания или покрытия**	**3376,0000**		**69,11**	**233303,72**
10. 1	1	Затраты труда рабочих-строителей(2,7=715,11)	чел-ч	0,02872	96,959	715,11	69336,15
10. 2	3	Затраты труда машинистов	чел-ч	0,012928	43,645	967,12	42209,95
		Итого оплата труда:				**33,04**	**111546,10**
10. 3	107 С (31-010103-0201)	Автогрейдеры среднего типа, 99 кВт (135 л.с.)	маш.-ч	0,001704	5,753	6158,58	35428,49
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел.	чел-ч	0,001704	5,753	1111,02	6391,70
10. 4	112 С (31-050501-0101)	Автопогрузчики, 5 т	маш.-ч	0,00396	13,369	3370,50	45060,08
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел.	чел-ч	0,00396	13,369	828,31	11073,68
10. 5	621 С (32-010101-0102)	Катки дорожные самоходные гладкие, 8 т	маш.-ч	0,003088	10,425	2993,86	31211,25
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел.	чел-ч	0,003088	10,425	953,89	9944,30
10. 6	623 С (32-010101-0104)	Катки дорожные самоходные гладкие, 13 т	маш.-ч	0,003272	11,046	3809,74	42083,42
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел.	чел-ч	0,003272	11,046	1111,02	12272,33
10. 7	1135 С (32-010211-0201)	Машины поливомоечные, 6000 л	маш.-ч	0,000904	3,052	3337,04	10184,33
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел.	чел-ч	0,000904	3,052	828,31	2528,00
		Итого эксплуатация машин:				**48,57**	**163967,57**

1	2	3	4	5	6	7	8
10. 8	249133 С (21-130703-1406)	Вода с открытых источников	м3	0,0064	21,606	--	--
		Итого материалов:				**--**	**0,00**
		НР первого уровня	%	60,3		19,92	67262,30
		НР второго уровня	%	4,24		3,77	12744,00
		Накладные расходы	%	--		23,70	80006,30
		Сметная прибыль (Н30=8)	%	8		7,42	25064,80
		Сметная стоимость:				**100,23**	**338374,82**
11	**С121-010601-0101 21-010601-0101 РСНБ РК 2015 в ценах III квартала 2017 года**	**Смеси песчано-гравийные природные ГОСТ 23735-2014**	**м3**	**675,2000**		**1492,97**	**1008053,34**
		НР второго уровня	%	4,24		63,30	42741,46
		Накладные расходы	%	--		63,30	42741,46
		Сметная прибыль (Н30=8)	%	8		124,50	84063,58
		Сметная стоимость:				**1680,77**	**1134858,39**
12	**Е11-270801-0111 11-270801-0111 РСНБ РК 2015 К=0,8**	**Обочины. Укрепление песчано-гравийной смесью толщиной 8 см**	**м2 покрытия обочин**	**551,0000**		**100,50**	**55374,16**
12. 1	1	Затраты труда рабочих-строителей(2,5=702,74)	чел-ч	0,02536	13,973	702,74	9819,64
12. 2	3	Затраты труда машинистов	чел-ч	0,022808	12,567	940,42	11818,40
		Итого оплата труда:				**39,27**	**21638,04**
12. 3	107 С (31-010103-0201)	Автогрейдеры среднего типа, 99 кВт (135 л.с.)	маш.-ч	0,003136	1,728	6158,58	10641,63
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел.	чел-ч	0,003136	1,728	1111,02	1919,84
12. 4	112 С (31-050501-0101)	Автопогрузчики, 5 т	маш.-ч	0,006544	3,606	3370,50	12153,16
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел.	чел-ч	0,006544	3,606	828,31	2986,89
12. 5	621 С (32-010101-0102)	Катки дорожные самоходные гладкие, 8 т	маш.-ч	0,01168	6,436	2993,86	19267,52
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел.	чел-ч	0,01168	6,436	953,89	6139,24

1	2	3	4	5	6	7	8
12. 6	625 С (32-010101-0201)	Катки дорожные самоходные на пневмоколесном ходу, 16 т	маш.-ч	0,00072	0,39672	5428,57	2153,62
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел.	чел-ч	0,00072	0,39672	1111,02	440,76
12. 7	1135 С (32-010211-0201)	Машины поливомоечные, 6000 л	маш.-ч	0,000728	0,401128	3337,04	1338,58
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел.	чел-ч	0,000728	0,401128	828,31	332,26
		Итого эксплуатация машин:				**82,68**	**45554,52**
12. 8	249133 С (21-130703-1406)	Вода с открытых источников	м3	0,0056	3,086	--	--
		Итого материалов:				**0,00**	**0,00**
		НР первого уровня	%	60,3		23,68	13047,74
		НР второго уровня	%	4,24		5,27	2901,09
		Накладные расходы	%	--		28,95	15948,82
		Сметная прибыль (Н30=8)	%	8		10,36	5705,84
		Сметная стоимость:				**139,80**	**77028,82**
13	**С121-010601-0101 21-010601-0101 РСНБ РК 2015 в ценах III квартала 2017 года**	**Смеси песчано-гравийные природные ГОСТ 23735-2014**	**м3**	**44,0800**		**1492,97**	**65810,12**
		НР второго уровня	%	4,24		63,30	2790,35
		Накладные расходы	%	--		63,30	2790,35
		Сметная прибыль (Н30=8)	%	8		124,50	5488,04
		Сметная стоимость:				**1680,77**	**74088,50**
ИТОГО ПРЯМЫЕ ЗАТРАТЫ ПО РАЗДЕЛУ 1			Тенге				**1693474,00**
		В том числе:					
	Стоимость монтажных работ -		Тенге				**12523,61**
	Стоимость материалов и конструкций -		Тенге				**12523,61**
		Накладные расходы -	Тенге				**531,00**
		Сметная прибыль -	Тенге				**1044,37**
	ВСЕГО, Стоимость монтажных работ -		Тенге				**14098,98**
	Стоимость общестроительных работ -		Тенге				**1680950,42**
	Материалы -		Тенге				**8064,88**
	Всего заработная плата -		Тенге				**264578,89**
	Местные материалы -		Тенге				**1073863,46**

1	2	3	4	5	6	7	8
		Накладные расходы -	Тенге				**237683,19**
		в т.ч. накладные первого уровня -	Тенге				**159642,07**
		в т.ч. накладные второго уровня -	Тенге				**78041,12**
		Сметная прибыль -	Тенге				**153490,69**
	ВСЕГО, Стоимость общестроительных работ -		Тенге				**2072124,30**
		Нормативная трудоемкость -	чел.-ч				**329,93**
		Сметная заработная плата -	Тенге				**264578,89**
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 1	Тенге				**2086223,28**
		Нормативная трудоемкость -	чел.-ч				**329,93**
		Сметная заработная плата -	Тенге				**264578,89**
		РАЗДЕЛ 2.Гравийные дороги в районе Саяхат 1, по ул. Саяхат 3					
		Защитные мероприятие					
14	**Е11-010101-0308 11-010101-0308 РСНБ РК 2015**	**Грунты 2 группы. Разработка в отвал экскаваторами "Драглайн", "Обратная лопата" с ковшом вместимостью 0,65 (0,5 - 1) м3**	**м3 грунта**	**14,1360**		**86,69**	**1225,44**
14. 1	1	Затраты труда рабочих-строителей(2=671,19)	чел-ч	0,00888	0,125528	671,19	84,25
14. 2	3	Затраты труда машинистов	чел-ч	0,0193	0,272825	1111,02	303,11
		Итого оплата труда:				**27,40**	**387,37**
14. 3	2264 С (31-010201-0103)	Экскаваторы одноковшовые дизельные на гусеничном ходу, 0,65 м3	маш.-ч	0,0193	0,272825	4182,87	1141,19
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел.	чел-ч	0,0193	0,272825	1111,02	303,11
		Итого эксплуатация машин:				**80,73**	**1141,19**
		НР первого уровня	%	59,1		16,20	228,93
		НР второго уровня	%	4,24		4,36	61,67
		Накладные расходы	%	--		20,56	290,60
		Сметная прибыль (Н30=8)	%	8		8,58	121,28
		Сметная стоимость:				**115,83**	**1637,33**
15	**Е11-010205-0302 11-010205-0302 РСНБ РК 2015**	**Грунты 2 группы. Разработка вручную в траншеях глубиной до 2 м без креплений с откосами**	**м3 грунта**	**10,6400**		**1110,79**	**11818,77**
15. 1	1	Затраты труда рабочих-строителей(2,8=721,29)	чел-ч	1,54	16,386	721,29	11818,77
		Итого оплата труда:				**1110,79**	**11818,77**
		НР первого уровня	%	59,1		656,47	6984,89
		НР второго уровня	%	4,24		74,93	797,28
		Накладные расходы	%	--		731,41	7782,17
		Сметная прибыль (Н30=8)	%	8		147,38	1568,07

1	2	3	4	5	6	7	8
		Сметная стоимость:				**1989,57**	**21169,01**
16	**Е11-220501-0105 11-220501-0105 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 4**	**Трубопроводы из полиэтиленовых труб, диаметр 160 мм. Демонтаж**	**км трубопровода**	**0,0160**		**122519,84**	**1960,32**
16. 1	1	Затраты труда рабочих-строителей(3,6=790,58)	чел-ч	148,2	2,371	474,35	1124,77
16. 2	3	Затраты труда машинистов	чел-ч	22,944	0,367104	745,13	273,54
		Итого оплата труда:				**87394,61**	**1398,31**
16. 3	116 С (31-060202-0201)	Агрегаты для сварки полиэтиленовых труб	маш.-ч	20,58	0,32928	2283,23	751,82
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел.	чел-ч	20,58	0,32928	733,67	241,58
16. 4	783 С (31-050104-0101)	Краны на гусеничном ходу, до 16 т	маш.-ч	0,312	0,004992	2858,39	14,27
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел.	чел-ч	0,312	0,004992	953,89	4,76
16. 5	2011 С (32-040105-0501)	Установка для гидравлических испытаний трубопроводов, давление нагнетания от 0,1 МПа (1 кгс/см2) до 10 МПа (100 кгс/см2)	маш.-ч	12	0,192	128,74	24,72
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 0 чел.	чел-ч	--	--	--	--
16. 6	2349 С (31-060101-0101)	Электростанции передвижные, до 4 кВт	маш.-ч	1,392	0,022272	1170,50	26,07
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел.	чел-ч	1,392	0,022272	828,31	18,45
16. 7	2509 С (33-010201-0101)	Автомобили бортовые, до 5 т	маш.-ч	0,66	0,01056	1767,51	18,66
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел.	чел-ч	0,66	0,01056	828,31	8,75
		Итого эксплуатация машин:				**52221,46**	**835,54**
		НР первого уровня	%	62,1		54272,05	868,35
		НР второго уровня	%	4,24		7495,98	119,94
		Накладные расходы	%	--		61768,03	988,29
		Сметная прибыль (Н30=8)	%	8		14743,03	235,89
		Сметная стоимость:				**199030,89**	**3184,49**

1	2	3	4	5	6	7	8
17	**Е11-220501-0105 11-220501-0105 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 4**	**Трубопроводы из полиэтиленовых труб, диаметр 160 мм. Укладка**	**км трубопровода**	**0,0160**		**289547,57**	**4632,76**
17. 1	1	Затраты труда рабочих-строителей(3,6=790,58)	чел-ч	247	3,952	790,58	3124,37
17. 2	3	Затраты труда машинистов	чел-ч	38,24	0,61184	745,13	455,90
		Итого оплата труда:				**223766,98**	**3580,27**
17. 3	116 С (31-060202-0201)	Агрегаты для сварки полиэтиленовых труб	маш.-ч	34,3	0,5488	2283,23	1253,04
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел.	чел-ч	34,3	0,5488	733,67	402,64
17. 4	783 С (31-050104-0101)	Краны на гусеничном ходу, до 16 т	маш.-ч	0,52	0,00832	2858,39	23,78
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел.	чел-ч	0,52	0,00832	953,89	7,94
17. 5	2011 С (32-040105-0501)	Установка для гидравлических испытаний трубопроводов, давление нагнетания от 0,1 МПа (1 кгс/см2) до 10 МПа (100 кгс/см2)	маш.-ч	20	0,32	128,74	41,20
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 0 чел.	чел-ч	--	--	--	--
17. 6	2349 С (31-060101-0101)	Электростанции передвижные, до 4 кВт	маш.-ч	2,32	0,03712	1170,50	43,45
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел.	чел-ч	2,32	0,03712	828,31	30,75
17. 7	2509 С (33-010201-0101)	Автомобили бортовые, до 5 т	маш.-ч	1,1	0,0176	1767,51	31,11
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел.	чел-ч	1,1	0,0176	828,31	14,58
		Итого эксплуатация машин:				**87035,77**	**1392,57**
17. 8	135545 С (21-100401-1001)	Толь гидроизоляционный ТГ-350 ГОСТ 10923-93	м2	0,44	0,00704	215,22	1,52
17. 9	249131 С (21-130703-1404)	Вода питьевая ГОСТ 2874-82	м3	48	0,768	148,83	114,30
17.10	250404 С (23-011399-9903)	Трубы полиэтиленовые напорные	м	1010	16,16	--	--
		Итого материалов:				**7238,54**	**115,82**
		НР первого уровня	%	62,1		138959,30	2223,35

1	2	3	4	5	6	7	8
		НР второго уровня	%	4,24		18168,69	290,70
		Накладные расходы	%	--		157127,99	2514,05
		Сметная прибыль (Н30=8)	%	8		35734,04	571,74
		Сметная стоимость:				**482409,60**	**7718,55**
18	**С123-010501-1516 23-010501-1516 РСНБ РК 2015 в ценах III квартала 2017 года**	**Труба полиэтиленовая для водоснабжения PE 100 SDR 11 - 160х14,6 питьевая ГОСТ 18599-2001**	**м**	**16,1600**		**4067,61**	**65732,58**
		НР второго уровня	%	4,24		172,47	2787,06
		Накладные расходы	%	--		172,47	2787,06
		Сметная прибыль (Н30=8)	%	8		339,21	5481,57
		Сметная стоимость:				**4579,28**	**74001,21**
19	**Е11-220301-0108 11-220301-0108 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 1**	**Трубы водопроводные стальные, диаметр 300 мм. Укладка с гидравлическим испытанием**	**км трубопровода**	**0,0160**		**937275,25**	**14996,40**
19. 1	1	Затраты труда рабочих-строителей(4,5=891,41)	чел-ч	504	8,064	891,41	7188,33
19. 2	3	Затраты труда машинистов	чел-ч	145,33	2,325	941,96	2190,31
		Итого оплата труда:				**586165,05**	**9378,64**
19. 3	126 С (31-060201-0501)	Агрегаты сварочные двухпостовые для ручной сварки на тракторе 79 кВт (108 л.с.)	маш.-ч	92,91	1,487	3104,70	4615,32
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел.	чел-ч	92,91	1,487	953,89	1418,43
19. 4	270 С (31-010101-0402)	Бульдозеры при сооружении магистральных трубопроводов, 96 кВт (130 л.с.)	маш.-ч	1,65	0,0264	3781,98	99,84
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел.	чел-ч	1,65	0,0264	1111,02	29,33
19. 5	846 С (32-040102-0101)	Трубоукладчики для труб диаметром до 400 мм, 6,3 т	маш.-ч	15,5	0,248	3890,96	964,96
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел.	чел-ч	15,5	0,248	1111,02	275,53
19. 6	1147 С (34-030202-0101)	Машины шлифовальные электрические	маш.-ч	49,5	0,792	23,34	18,49
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 0 чел.	чел-ч	--	--	--	--

1	2	3	4	5	6	7	8
19. 7	2011 С (32-040105-0501)	Установка для гидравлических испытаний трубопроводов, давление нагнетания от 0,1 МПа (1 кгс/см2) до 10 МПа (100 кгс/см2)	маш.-ч	35	0,56	128,74	72,09
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 0 чел.	чел-ч	--	--	--	--
19. 8	2346 С (31-060103-0701)	Электрические печи для сушки сварочных материалов с регулированием температуры в пределах 80-500 °С	маш.-ч	17,4	0,2784	166,49	46,35
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 0 чел.	чел-ч	--	--	--	--
19. 9	2349 С (31-060101-0101)	Электростанции передвижные, до 4 кВт	маш.-ч	34,8	0,5568	1170,50	651,73
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел.	чел-ч	34,8	0,5568	828,31	461,20
19.10	2509 С (33-010201-0101)	Автомобили бортовые, до 5 т	маш.-ч	0,47	0,00752	1767,51	13,29
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел.	чел-ч	0,47	0,00752	828,31	6,23
		Итого эксплуатация машин:				**405130,11**	**6482,08**
19.11	127966 С (21-050307-0507)	Проволока сварочная легированная для сварки (наплавки) с неомедненной поверхностью диаметром 4 мм ГОСТ 2246-70	кг	60	0,96	501,47	481,41
19.12	131548 С (21-070201-0301)	Бруски обрезные хвойных пород длиной от 4 м до 6,5 м, шириной от 75 мм до 150 мм, толщиной от 40 мм до 75 мм, 3 сорта ГОСТ 8486-86	м3	0,23	0,00368	24437,72	89,93
19.13	147337 С (21-130812-1035)	Электроды, d=4 мм, Э42 ГОСТ 9466-75	т	0,13	0,00208	200244,36	416,51
19.14	249131 С (21-130703-1404)	Вода питьевая ГОСТ 2874-82	м3	142	2,272	148,83	338,14
19.15	250410 С (23-011399-9909)	Трубы стальные электросварные прямошовные ГОСТ 10705-80	м	1004	16,064	--	--
		Итого материалов:				**82874,50**	**1325,99**
		НР первого уровня	%	62,1		364008,49	5824,14
		НР второго уровня	%	4,24		55174,43	882,79
		Накладные расходы	%	--		419182,92	6706,93
		Сметная прибыль (НЗО=8)	%	8		108516,65	1736,27
		Сметная стоимость:				**1464974,83**	**23439,60**

1	2	3	4	5	6	7	8
20	**С123-010201-0246 23-010201-0246 РСНБ РК 2015 в ценах III квартала 2017 года**	**Трубы стальные электросварные прямошовные, D 325 мм, толщина стенки 8,0 мм ГОСТ 10705-80**	**м**	**16,0640**		**14848,93**	**238533,21**
		НР второго уровня	%	4,24		629,59	10113,81
		Накладные расходы	%	--		629,59	10113,81
		Сметная прибыль (Н30=8)	%	8		1238,28	19891,76
		Сметная стоимость:				**16716,81**	**268538,78**
21	**Е11-220601-0308 11-220601-0308 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 1**	**Трубопроводы стальные диаметром 300 мм. Нанесение весьма усиленной антикоррозионной битумно-резиновой или битумно-полимерной изоляции**	**км трубопровода**	**0,0160**		**3746177,17**	**59938,83**
21. 1	1	Затраты труда рабочих-строителей(3,8=809,14)	чел-ч	357	5,712	809,14	4621,81
21. 2	3	Затраты труда машинистов	чел-ч	29,213	0,467408	1106,08	516,99
		Итого оплата труда:				**321175,01**	**5138,80**
21. 3	112 С (31-050501-0101)	Автопогрузчики, 5 т	маш.-ч	0,51	0,00816	3370,50	27,50
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел.	чел-ч	0,51	0,00816	828,31	6,76
21. 4	846 С (32-040102-0101)	Трубоукладчики для труб диаметром до 400 мм, 6,3 т	маш.-ч	27,83	0,44528	3890,96	1732,57
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел.	чел-ч	27,83	0,44528	1111,02	494,71
21. 5	863 С (32-010201-0103)	Котлы битумные передвижные, 1000 л	маш.-ч	87,3	1,397	825,21	1152,65
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 0,01 чел.	чел-ч	0,873	0,01397	1111,00	15,52
21. 6	1042 С (31-050402-0203)	Лебедки ручные и рычажные тяговым усилием 14,72 кН (1, 5 т)	маш.-ч	59,95	0,9592	38,81	37,23
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 0 чел.	чел-ч	--	--	--	--
		Итого эксплуатация машин:				**184371,86**	**2949,95**
21. 7	135874 С (21-100501-9903)	Мастика битумно-полимерная или битумно-резиновая ГОСТ 30693-2000	кг	9880	158,08	250,77	39641,72

1	2	3	4	5	6	7	8
21. 8	136328 С (21-110203-0804)	Холст стекловолокнистый, марка ВВ-Г	10 м2	250	4	2778,53	11114,12
21. 9	146945 С (21-130802-0107)	Бумага оберточная листовая ГОСТ 8273-75	1000 м2	2,14	0,03424	16137,42	552,55
21.10	147049 С (21-130803-1101)	Ткань мешочная ГОСТ 30090-93	10 м2	0,31	0,00496	6598,38	32,73
21.11	149239 С (22-040101-9904)	Грунтовка битумная СТ РК ГОСТ Р 51693-2003	т	0,165	0,00264	365442,27	964,77
21.12	248314 С (21-070101-9901)	Лесоматериал круглый хвойных пород для строительства толщиной от 140 мм до 240 мм, длиной от 3 м до 6,5 м ГОСТ 9463-88	м3	0,25	0,004	14281,24	57,12
21.13	249178 С (21-130803-9902)	Брезент ГОСТ 15530-93	м2	1,2	0,0192	211,97	4,07
		Итого материалов:				**3272942,33**	**52367,08**
		НР первого уровня	%	62,1		199449,68	3191,19
		НР второго уровня	%	4,24		167294,58	2676,71
		Накладные расходы	%	--		366744,26	5867,91
		Сметная прибыль (Н30=8)	%	8		329033,71	5264,54
		Сметная стоимость:				**4441955,14**	**71071,28**
22	**Е11-010104-0402 11-010104-0402 РСНБ РК 2015**	**Траншеи и котлованы. Засыпка бульдозерами мощностью 59 кВт (80 л с) при перемещении грунта до 5 м. Группа грунтов 2**	**м3 грунта**	**11,3820**		**21,91**	**249,41**
22. 1	3	Затраты труда машинистов	чел-ч	0,00806	0,091739	953,89	87,51
		Итого оплата труда:				**7,69**	**87,51**
22. 2	257 С (31-010101-0102)	Бульдозеры, 59 кВт (80 л.с.)	маш.-ч	0,00806	0,091739	2718,66	249,41
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел.	чел-ч	0,00806	0,091739	953,89	87,51
		Итого эксплуатация машин:				**21,91**	**249,41**
		НР первого уровня	%	59,1		4,54	51,72
		НР второго уровня	%	4,24		1,12	12,77
		Накладные расходы	%	--		5,67	64,49
		Сметная прибыль (Н30=8)	%	8		2,21	25,11
		Сметная стоимость:				**29,78**	**339,00**

1	2	3	4	5	6	7	8
23	**Е11-010205-0502 11-010205-0502 РСНБ РК 2015**	**Траншеи, пазухи котлованов и ямы. Засыпка вручную. Группа грунтов 2**	**м3 грунта**	**4,8780**		**637,36**	**3109,04**
23. 1	1	Затраты труда рабочих-строителей(1,7=655,72)	чел-ч	0,972	4,741	655,72	3109,04
		Итого оплата труда:				**637,36**	**3109,04**
		НР первого уровня	%	59,1		376,68	1837,44
		НР второго уровня	%	4,24		43,00	209,73
		Накладные расходы	%	--		419,67	2047,17
		Сметная прибыль (Н30=8)	%	8		84,56	412,50
		Сметная стоимость:				**1141,60**	**5568,71**
24	**Е11-010201-0501 11-010201-0501 РСНБ РК 2015**	**Грунт 1, 2 группы. Уплотнение пневматическими трамбовками**	**м3 уплотненного грунта**	**11,3820**		**117,21**	**1334,07**
24. 1	1	Затраты труда рабочих-строителей(1=618,61)	чел-ч	0,108	1,229	618,61	760,43
24. 2	3	Затраты труда машинистов	чел-ч	0,02625	0,298777	828,31	247,48
		Итого оплата труда:				**88,55**	**1007,91**
24. 3	660 С (31-060102-0102)	Компрессоры передвижные с двигателем внутреннего сгорания давлением до 686 кПа (7 атм), 5 м3/мин	маш.-ч	0,02625	0,298777	1874,05	559,92
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел.	чел-ч	0,02625	0,298777	828,31	247,48
24. 4	1866 С (34-030402-0101)	Трамбовки пневматические при работе от компрессора	маш.-ч	0,105	1,195	11,48	13,72
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 0 чел.	чел-ч	--	--	--	--
		Итого эксплуатация машин:				**50,40**	**573,64**
		НР первого уровня	%	59,1		52,33	595,68
		НР второго уровня	%	4,24		7,19	81,82
		Накладные расходы	%	--		59,52	677,50
		Сметная прибыль (Н30=8)	%	8		14,14	160,93
		Сметная стоимость:				**190,87**	**2172,50**
ИТОГО ПРЯМЫЕ ЗАТРАТЫ ПО РАЗДЕЛУ 2			Тенге				**403530,84**
		В том числе:					
	Стоимость общестроительных работ -		Тенге				**99265,05**
	Материалы -		Тенге				**53808,89**
	Всего заработная плата -		Тенге				**35906,62**
		Накладные расходы -	Тенге				**26939,09**
		в т.ч. накладные первого уровня -	Тенге				**21805,69**
		в т.ч. накладные второго уровня -	Тенге				**5133,40**

1	2	3	4	5	6	7	8
		Сметная прибыль -	Тенге				**10096,33**
	ВСЕГО, Стоимость общестроительных работ -		Тенге				**136300,48**
		Нормативная трудоемкость -	чел.-ч				**47,02**
		Сметная заработная плата -	Тенге				**35906,62**
	Стоимость сантехнических работ -		Тенге				**304265,79**
	Стоимость материалов и конструкций -		Тенге				**304265,79**
		Накладные расходы -	Тенге				**12900,87**
		Сметная прибыль -	Тенге				**25373,33**
	ВСЕГО, Стоимость сантехнических работ -		Тенге				**342539,99**
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 2	Тенге				**478840,47**
		Нормативная трудоемкость -	чел.-ч				**47,02**
		Сметная заработная плата -	Тенге				**35906,62**
		РАЗДЕЛ 3.Гравийные дороги в районе Саяхат 1, по ул. Саяхат 10					
		Дорожная одежда					
25	**Е11-270402-0102 11-270402-0102 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 2**	**Основания и покрытия из песчано-гравийных или щебеночно-песчаных смесей двухслойные, нижний слой толщиной 12 см. Устройство**	**м2 основания или покрытия**	**1995,0000**		**85,97**	**171505,32**
25. 1	1	Затраты труда рабочих-строителей(2,6=708,92)	чел-ч	0,0234	46,683	708,92	33094,51
25. 2	3	Затраты труда машинистов	чел-ч	0,01917	38,244	957,17	36606,03
		Итого оплата труда:				**34,94**	**69700,54**
25. 3	107 С (31-010103-0201)	Автогрейдеры среднего типа, 99 кВт (135 л.с.)	маш.-ч	0,00142	2,833	6158,58	17446,64
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел.	чел-ч	0,00142	2,833	1111,02	3147,52
25. 4	112 С (31-050501-0101)	Автопогрузчики, 5 т	маш.-ч	0,00592	11,81	3370,50	39806,95
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел.	чел-ч	0,00592	11,81	828,31	9782,34
25. 5	621 С (32-010101-0102)	Катки дорожные самоходные гладкие, 8 т	маш.-ч	0,0056	11,172	2993,86	33447,40
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел.	чел-ч	0,0056	11,172	953,89	10656,86
25. 6	623 С (32-010101-0104)	Катки дорожные самоходные гладкие, 13 т	маш.-ч	0,00431	8,598	3809,74	32757,86
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел.	чел-ч	0,00431	8,598	1111,02	9552,55

1	2	3	4	5	6	7	8
25. 7	625 С (32-010101-0201)	Катки дорожные самоходные на пневмоколесном ходу, 16 т	маш.-ч	0,00052	1,037	5428,57	5631,60
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел.	чел-ч	0,00052	1,037	1111,02	1152,13
25. 8	1135 С (32-010211-0201)	Машины поливомоечные, 6000 л	маш.-ч	0,0014	2,793	3337,04	9320,35
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел.	чел-ч	0,0014	2,793	828,31	2313,47
		Итого эксплуатация машин:				**69,38**	**138410,81**
25. 9	249133 С (21-130703-1406)	Вода с открытых источников	м3	0,0105	20,948	--	--
		Итого материалов:				**--**	**0,00**
		НР первого уровня	%	60,3		21,07	42029,43
		НР второго уровня	%	4,24		4,54	9053,87
		Накладные расходы	%	--		25,61	51083,30
		Сметная прибыль (Н30=8)	%	8		8,93	17807,09
		Сметная стоимость:				**120,50**	**240395,71**
26	**Е11-270402-0103 11-270402-0103 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 2 К=0,8**	**Основания и покрытия из песчано-гравийных или щебеночно-песчаных смесей двухслойные, верхний слой толщиной 8 см. Устройство**	**м2 основания или покрытия**	**1995,0000**		**69,11**	**137867,57**
26. 1	1	Затраты труда рабочих-строителей(2,7=715,11)	чел-ч	0,02872	57,296	715,11	40973,23
26. 2	3	Затраты труда машинистов	чел-ч	0,012928	25,791	967,12	24943,38
		Итого оплата труда:				**33,04**	**65916,61**
26. 3	107 С (31-010103-0201)	Автогрейдеры среднего типа, 99 кВт (135 л.с.)	маш.-ч	0,001704	3,399	6158,58	20935,97
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел.	чел-ч	0,001704	3,399	1111,02	3776,36
26. 4	112 С (31-050501-0101)	Автопогрузчики, 5 т	маш.-ч	0,00396	7,9	3370,50	26627,62
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел.	чел-ч	0,00396	7,9	828,31	6543,65
26. 5	621 С (32-010101-0102)	Катки дорожные самоходные гладкие, 8 т	маш.-ч	0,003088	6,161	2993,86	18443,85
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел.	чел-ч	0,003088	6,161	953,89	5876,92

1	2	3	4	5	6	7	8
26. 6	623 С (32-010101-0104)	Катки дорожные самоходные гладкие, 13 т	маш.-ч	0,003272	6,528	3809,74	24868,61
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел.	чел-ч	0,003272	6,528	1111,02	7252,74
26. 7	1135 С (32-010211-0201)	Машины поливомоечные, 6000 л	маш.-ч	0,000904	1,803	3337,04	6018,28
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел.	чел-ч	0,000904	1,803	828,31	1493,44
		Итого эксплуатация машин:				**48,57**	**96894,34**
26. 8	249133 С (21-130703-1406)	Вода с открытых источников	м3	0,0064	12,768	--	--
		Итого материалов:				**--**	**--**
		НР первого уровня	%	60,3		19,92	39747,72
		НР второго уровня	%	4,24		3,77	7530,89
		Накладные расходы	%	--		23,70	47278,60
		Сметная прибыль (Н30=8)	%	8		7,42	14811,69
		Сметная стоимость:				**100,23**	**199957,87**
27	**С121-010601-0101 21-010601-0101 РСНБ РК 2015 в ценах III квартала 2017 года**	**Смеси песчано-гравийные природные ГОСТ 23735-2014**	**м3**	**399,0000**		**1492,97**	**595695,03**
		НР второго уровня	%	4,24		63,30	25257,47
		Накладные расходы	%	--		63,30	25257,47
		Сметная прибыль (Н30=8)	%	8		124,50	49676,20
		Сметная стоимость:				**1680,77**	**670628,70**
28	**Е11-270801-0111 11-270801-0111 РСНБ РК 2015 К=0,8**	**Обочины. Укрепление песчано-гравийной смесью толщиной 8 см**	**м2 покрытия обочин**	**316,0000**		**100,50**	**31757,23**
28. 1	1	Затраты труда рабочих-строителей(2,5=702,74)	чел-ч	0,02536	8,014	702,74	5631,59
28. 2	3	Затраты труда машинистов	чел-ч	0,022808	7,207	940,42	6777,88
		Итого оплата труда:				**39,27**	**12409,47**
28. 3	107 С (31-010103-0201)	Автогрейдеры среднего типа, 99 кВт (135 л.с.)	маш.-ч	0,003136	0,990976	6158,58	6103,00

1	2	3	4	5	6	7	8
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел.	чел-ч	0,003136	0,990976	1111,02	1100,99
28. 4	112 С (31-050501-0101)	Автопогрузчики, 5 т	маш.-ч	0,006544	2,068	3370,50	6969,87
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел.	чел-ч	0,006544	2,068	828,31	1712,95
28. 5	621 С (32-010101-0102)	Катки дорожные самоходные гладкие, 8 т	маш.-ч	0,01168	3,691	2993,86	11049,98
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел.	чел-ч	0,01168	3,691	953,89	3520,81
28. 6	625 С (32-010101-0201)	Катки дорожные самоходные на пневмоколесном ходу, 16 т	маш.-ч	0,00072	0,22752	5428,57	1235,11
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел.	чел-ч	0,00072	0,22752	1111,02	252,78
28. 7	1135 С (32-010211-0201)	Машины поливомоечные, 6000 л	маш.-ч	0,000728	0,230048	3337,04	767,68
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел.	чел-ч	0,000728	0,230048	828,31	190,55
		Итого эксплуатация машин:				**82,68**	**26125,64**
28. 8	249133 С (21-130703-1406)	Вода с открытых источников	м3	0,0056	1,77	--	--
		Итого материалов:				**0,00**	**--**
		НР первого уровня	%	60,3		23,68	7482,91
		НР второго уровня	%	4,24		5,27	1663,78
		Накладные расходы	%	--		28,95	9146,69
		Сметная прибыль (Н30=8)	%	8		10,36	3272,31
		Сметная стоимость:				**139,80**	**44176,24**
29	**С121-010601-0101 21-010601-0101 РСНБ РК 2015 в ценах III квартала 2017 года**	**Смеси песчано-гравийные природные ГОСТ 23735-2014**	**м3**	**25,2800**		**1492,97**	**37742,28**
		НР второго уровня	%	4,24		63,30	1600,27
		Накладные расходы	%	--		63,30	1600,27
		Сметная прибыль (Н30=8)	%	8		124,50	3147,40
		Сметная стоимость:				**1680,77**	**42489,96**
ИТОГО ПРЯМЫЕ ЗАТРАТЫ ПО РАЗДЕЛУ 3			Тенге				**974567,43**
		В том числе:					
	Стоимость общестроительных работ -		Тенге				**974567,43**

1	2	3	4	5	6	7	8
	Всего заработная плата -		Тенге				**148026,63**
	Местные материалы -		Тенге				**633437,31**
		Накладные расходы -	Тенге				**134366,34**
		в т.ч. накладные первого уровня -	Тенге				**89260,06**
		в т.ч. накладные второго уровня -	Тенге				**45106,28**
		Сметная прибыль -	Тенге				**88714,70**
	ВСЕГО, Стоимость общестроительных работ -		Тенге				**1197648,48**
		Нормативная трудоемкость -	чел.-ч				**183,24**
		Сметная заработная плата -	Тенге				**148026,63**
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 3	Тенге				**1197648,48**
		Нормативная трудоемкость -	чел.-ч				**183,24**
		Сметная заработная плата -	Тенге				**148026,63**
		РАЗДЕЛ 4.Гравийные дороги в районе Саяхат 1, по ул. Саяхат 11					
		Подготовительные работы					
30	**Е11-231201-0101 11-231201-0101 РСНБ РК 2015**	**Люки. Демонтаж**	**шт.**	**1,0000**		**721,87**	**721,87**
30. 1	1	Затраты труда рабочих-строителей(3,1=742,95)	чел-ч	1,048	1,048	594,36	622,89
30. 2	3	Затраты труда машинистов	чел-ч	0,056	0,056	828,31	46,39
		Итого оплата труда:				**669,27**	**669,27**
30. 3	2509 С (33-010201-0101)	Автомобили бортовые, до 5 т	маш.-ч	0,056	0,056	1767,51	98,98
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел.	чел-ч	0,056	0,056	828,31	46,39
		Итого эксплуатация машин:				**98,98**	**98,98**
		НР первого уровня	%	62,1		415,62	415,62
		НР второго уровня	%	4,24		48,23	48,23
		Накладные расходы	%	--		463,85	463,85
		Сметная прибыль (Н30=8)	%	8		94,86	94,86
		Сметная стоимость:				**1280,58**	**1280,58**
31	**Е11-231201-0101 11-231201-0101 РСНБ РК 2015**	**Люки. Установка**	**шт.**	**1,0000**		**1224,17**	**1224,17**
31. 1	1	Затраты труда рабочих-строителей(3,1=742,95)	чел-ч	1,31	1,31	742,95	973,26
31. 2	3	Затраты труда машинистов	чел-ч	0,07	0,07	828,31	57,98
		Итого оплата труда:				**1031,25**	**1031,25**

1	2	3	4	5	6	7	8
31. 3	2509 С (33-010201-0101)	Автомобили бортовые, до 5 т	маш.-ч	0,07	0,07	1767,51	123,73
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел.	чел-ч	0,07	0,07	828,31	57,98
		Итого эксплуатация машин:				**123,73**	**123,73**
31. 4	102636 С (21-020401-2804)	Раствор готовый кладочный тяжелый цементный марки М100 ГОСТ 28013-98	м3	0,008	0,008	15897,22	127,18
31. 5	251501 С (23-030101-9902)	Люки чугунные	комплект	1	1	--	--
		Итого материалов:				**127,18**	**127,18**
		НР первого уровня	%	62,1		640,40	640,40
		НР второго уровня	%	4,24		79,06	79,06
		Накладные расходы	%	--		719,46	719,46
		Сметная прибыль (Н30=8)	%	8		155,49	155,49
		Сметная стоимость:				**2099,12**	**2099,12**
32	**Е11-060101-0119 11-060101-0119 РСНБ РК 2015**	**Фундаменты ленточные бетонные. Устройство (наращивание)**	**м3**	**0,3000**		**24250,08**	**7275,02**
32. 1	1	Затраты труда рабочих-строителей(3,1=742,95)	чел-ч	2,82	0,846	742,95	628,54
32. 2	3	Затраты труда машинистов	чел-ч	0,2261	0,06783	833,19	56,52
		Итого оплата труда:				**2283,50**	**685,05**
32. 3	112 С (31-050501-0101)	Автопогрузчики, 5 т	маш.-ч	0,0027	0,00081	3370,50	2,73
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел.	чел-ч	0,0027	0,00081	828,31	0,67
32. 4	403 С (31-040101-0101)	Вибратор глубинный	маш.-ч	0,1678	0,05034	37,27	1,88
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 0 чел.	чел-ч	--	--	--	--
32. 5	698 С (31-050101-0102)	Краны башенные, 8 т	маш.-ч	0,213	0,0639	3561,49	227,58
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел.	чел-ч	0,213	0,0639	828,31	52,93
32. 6	762 С (31-050102-0102)	Краны на автомобильном ходу, 10 т	маш.-ч	0,0039	0,00117	3114,94	3,64
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел.	чел-ч	0,0039	0,00117	1111,02	1,30

1	2	3	4	5	6	7	8
32. 7	1794 С (34-030102-0201)	Пилы электрические цепные	маш.-ч	0,0074	0,00222	57,10	0,13
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 0 чел.	чел-ч	--	--	--	--
32. 8	2509 С (33-010201-0101)	Автомобили бортовые, до 5 т	маш.-ч	0,0065	0,00195	1767,51	3,45
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел.	чел-ч	0,0065	0,00195	828,31	1,62
		Итого эксплуатация машин:				**798,01**	**239,40**
32. 9	100533 С (21-020101-0601)	Бетон тяжелый класса В15 ГОСТ 7473-2010	м3	1,015	0,3045	20054,70	6106,66
32.10	128070 С (21-050307-1013)	Проволока горячекатаная обычной точности в мотках из стали СВ-08А диаметром от 6,3 мм до 6,5 мм ГОСТ 10543-98	кг	0,28	0,084	66,30	5,57
32.11	131600 С (21-070203-0305)	Доски обрезные хвойных пород длиной до 6,5 м, шириной от 75 мм до 150 мм, толщиной 44 мм и более, 3 сорта ГОСТ 8486-86	м3	0,0022	0,00066	26033,00	17,18
32.12	144600 С (21-130102-0801)	Известь строительная негашеная комовая, сорт 1, ГОСТ 9179-77	т	0,00025	0,000075	23886,67	1,79
32.13	145983 С (21-130209-0401)	Гвозди строительные с плоской головкой ГОСТ 283-75	кг	0,18	0,054	196,55	10,61
32.14	147049 С (21-130803-1101)	Ткань мешочная ГОСТ 30090-93	10 м2	0,0882	0,02646	6598,38	174,59
32.15	249132 С (21-130703-1405)	Вода техническая	м3	0,00283	0,000849	28,00	0,02
32.16	275940 С (27-010101-0104)	Щиты из досок, толщина 25 мм	м2	0,448	0,1344	674,52	90,66
		Итого материалов:				**21356,95**	**6407,08**
		НР первого уровня	%	48,5		1107,50	332,25
		НР второго уровня	%	4,24		1075,16	322,55
		Накладные расходы	%	--		2182,66	654,80
		Сметная прибыль (НЗО=8)	%	8		2114,62	634,39
		Сметная стоимость:				**28547,36**	**8564,21**
		Дорожная одежда					

1	2	3	4	5	6	7	8
33	**Е11-270402-0102 11-270402-0102 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 2**	**Основания и покрытия из песчано-гравийных или щебеночно-песчаных смесей двухслойные, нижний слой толщиной 12 см. Устройство**	**м2 основания или покрытия**	**2552,0000**		**85,97**	**219389,26**
33. 1	1	Затраты труда рабочих-строителей(2,6=708,92)	чел-ч	0,0234	59,717	708,92	42334,43
33. 2	3	Затраты труда машинистов	чел-ч	0,01917	48,922	957,17	46826,36
		Итого оплата труда:				**34,94**	**89160,80**
33. 3	107 С (31-010103-0201)	Автогрейдеры среднего типа, 99 кВт (135 л.с.)	маш.-ч	0,00142	3,624	6158,58	22317,71
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел.	чел-ч	0,00142	3,624	1111,02	4026,34
33. 4	112 С (31-050501-0101)	Автопогрузчики, 5 т	маш.-ч	0,00592	15,108	3370,50	50920,97
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел.	чел-ч	0,00592	15,108	828,31	12514,11
33. 5	621 С (32-010101-0102)	Катки дорожные самоходные гладкие, 8 т	маш.-ч	0,0056	14,291	2993,86	42785,85
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел.	чел-ч	0,0056	14,291	953,89	13632,04
33. 6	623 С (32-010101-0104)	Катки дорожные самоходные гладкие, 13 т	маш.-ч	0,00431	10,999	3809,74	41903,79
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел.	чел-ч	0,00431	10,999	1111,02	12220,11
33. 7	625 С (32-010101-0201)	Катки дорожные самоходные на пневмоколесном ходу, 16 т	маш.-ч	0,00052	1,327	5428,57	7203,93
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел.	чел-ч	0,00052	1,327	1111,02	1474,32
33. 8	1135 С (32-010211-0201)	Машины поливомоечные, 6000 л	маш.-ч	0,0014	3,573	3337,04	11922,58
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел.	чел-ч	0,0014	3,573	828,31	2959,55
		Итого эксплуатация машин:				**69,38**	**177054,83**
33. 9	249133 С (21-130703-1406)	Вода с открытых источников	м3	0,0105	26,796	--	--
		Итого материалов:				**--**	**0,00**
		НР первого уровня	%	60,3		21,07	53763,96
		НР второго уровня	%	4,24		4,54	11581,70
		Накладные расходы	%	--		25,61	65345,66

1	2	3	4	5	6	7	8
		Сметная прибыль (Н30=8)	%	8		8,93	22778,79
		Сметная стоимость:				**120,50**	**307513,71**
34	**Е11-270402-0103 11-270402-0103 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 2 К=0,8**	**Основания и покрытия из песчано-гравийных или щебеночно-песчаных смесей двухслойные, верхний слой толщиной 8 см. Устройство**	**м2 основания или покрытия**	**2552,0000**		**69,11**	**176359,92**
34. 1	1	Затраты труда рабочих-строителей(2,7=715,11)	чел-ч	0,02872	73,293	715,11	52412,87
34. 2	3	Затраты труда машинистов	чел-ч	0,012928	32,992	967,12	31907,52
		Итого оплата труда:				**33,04**	**84320,40**
34. 3	107 С (31-010103-0201)	Автогрейдеры среднего типа, 99 кВт (135 л.с.)	маш.-ч	0,001704	4,349	6158,58	26781,25
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел.	чел-ч	0,001704	4,349	1111,02	4831,83
34. 4	112 С (31-050501-0101)	Автопогрузчики, 5 т	маш.-ч	0,00396	10,106	3370,50	34062,00
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел.	чел-ч	0,00396	10,106	828,31	8370,90
34. 5	621 С (32-010101-0102)	Катки дорожные самоходные гладкие, 8 т	маш.-ч	0,003088	7,881	2993,86	23593,34
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел.	чел-ч	0,003088	7,881	953,89	7517,61
34. 6	623 С (32-010101-0104)	Катки дорожные самоходные гладкие, 13 т	маш.-ч	0,003272	8,35	3809,74	31811,88
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел.	чел-ч	0,003272	8,35	1111,02	9277,02
34. 7	1135 С (32-010211-0201)	Машины поливомоечные, 6000 л	маш.-ч	0,000904	2,307	3337,04	7698,58
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел.	чел-ч	0,000904	2,307	828,31	1910,91
		Итого эксплуатация машин:				**48,57**	**123947,05**
34. 8	249133 С (21-130703-1406)	Вода с открытых источников	м3	0,0064	16,333	--	--
		Итого материалов:				**--**	**0,00**
		НР первого уровня	%	60,3		19,92	50845,20
		НР второго уровня	%	4,24		3,77	9633,50
		Накладные расходы	%	--		23,70	60478,70
		Сметная прибыль (Н30=8)	%	8		7,42	18947,09
		Сметная стоимость:				**100,23**	**255785,71**

1	2	3	4	5	6	7	8
35	**С121-010601-0101 21-010601-0101 РСНБ РК 2015 в ценах III квартала 2017 года**	**Смеси песчано-гравийные природные ГОСТ 23735-2014**	**м3**	**510,4000**		**1492,97**	**762011,89**
		НР второго уровня	%	4,24		63,30	32309,30
		Накладные расходы	%	--		63,30	32309,30
		Сметная прибыль (Н30=8)	%	8		124,50	63545,70
		Сметная стоимость:				**1680,77**	**857866,89**
36	**Е11-270801-0111 11-270801-0111 РСНБ РК 2015 К=0,8**	**Обочины. Укрепление песчано-гравийной смесью толщиной 8 см**	**м2 покрытия обочин**	**414,0000**		**100,50**	**41605,99**
36. 1	1	Затраты труда рабочих-строителей(2,5=702,74)	чел-ч	0,02536	10,499	702,74	7378,10
36. 2	3	Затраты труда машинистов	чел-ч	0,022808	9,443	940,42	8879,89
		Итого оплата труда:				**39,27**	**16257,98**
36. 3	107 С (31-010103-0201)	Автогрейдеры среднего типа, 99 кВт (135 л.с.)	маш.-ч	0,003136	1,298	6158,58	7995,71
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел.	чел-ч	0,003136	1,298	1111,02	1442,10
36. 4	112 С (31-050501-0101)	Автопогрузчики, 5 т	маш.-ч	0,006544	2,709	3370,50	9131,41
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел.	чел-ч	0,006544	2,709	828,31	2243,89
36. 5	621 С (32-010101-0102)	Катки дорожные самоходные гладкие, 8 т	маш.-ч	0,01168	4,836	2993,86	14476,87
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел.	чел-ч	0,01168	4,836	953,89	4613,01
36. 6	625 С (32-010101-0201)	Катки дорожные самоходные на пневмоколесном ходу, 16 т	маш.-ч	0,00072	0,29808	5428,57	1618,15
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел.	чел-ч	0,00072	0,29808	1111,02	331,17
36. 7	1135 С (32-010211-0201)	Машины поливомоечные, 6000 л	маш.-ч	0,000728	0,301392	3337,04	1005,76
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел.	чел-ч	0,000728	0,301392	828,31	249,65
		Итого эксплуатация машин:				**82,68**	**34227,90**

1	2	3	4	5	6	7	8
36. 8	249133 С (21-130703-1406)	Вода с открытых источников	м3	0,0056	2,318	--	--
		Итого материалов:				**0,00**	**0,00**
		НР первого уровня	%	60,3		23,68	9803,56
		НР второго уровня	%	4,24		5,27	2179,77
		Накладные расходы	%	--		28,95	11983,33
		Сметная прибыль (Н30=8)	%	8		10,36	4287,15
		Сметная стоимость:				**139,80**	**57876,47**
37	**С121-010601-0101 21-010601-0101 РСНБ РК 2015 в ценах III квартала 2017 года**	**Смеси песчано-гравийные природные ГОСТ 23735-2014**	**м3**	**33,1200**		**1492,97**	**49447,17**
		НР второго уровня	%	4,24		63,30	2096,56
		Накладные расходы	%	--		63,30	2096,56
		Сметная прибыль (Н30=8)	%	8		124,50	4123,50
		Сметная стоимость:				**1680,77**	**55667,22**
ИТОГО ПРЯМЫЕ ЗАТРАТЫ ПО РАЗДЕЛУ 4			Тенге				**1258035,29**
		В том числе:					
	Стоимость общестроительных работ -		Тенге				**1258035,29**
	Материалы -		Тенге				**6534,26**
	Всего заработная плата -		Тенге				**192124,74**
	Местные материалы -		Тенге				**811459,05**
		Накладные расходы -	Тенге				**174051,65**
		в т.ч. накладные первого уровня -	Тенге				**115800,99**
		в т.ч. накладные второго уровня -	Тенге				**58250,66**
		Сметная прибыль -	Тенге				**114566,96**
	ВСЕГО, Стоимость общестроительных работ -		Тенге				**1546653,90**
		Нормативная трудоемкость -	чел.-ч				**238,26**
		Сметная заработная плата -	Тенге				**192124,74**
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 4	Тенге				**1546653,90**
		Нормативная трудоемкость -	чел.-ч				**238,26**
		Сметная заработная плата -	Тенге				**192124,74**
РАЗДЕЛ 5.Гравийные дороги в районе Саяхат 1, по ул. Саяхат 11а							
		Подготовительные работы					

1	2	3	4	5	6	7	8
38	**Е11-221301-0101 11-221301-0101 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 6**	**Демонтаж железобетона**	**м3 железобетонных и бетонных конструкций колодца**	**107,5510**		**8943,59**	**961892,06**
38. 1	1	Затраты труда рабочих-строителей(3,2=752,84)	чел-ч	7,088	762,321	602,27	459124,89
38. 2	3	Затраты труда машинистов	чел-ч	1,774	190,838	1006,76	192127,87
		Итого оплата труда:				**6055,29**	**651252,75**
38. 3	112 С (31-050501-0101)	Автопогрузчики, 5 т	маш.-ч	0,02	2,151	3370,50	7250,01
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел.	чел-ч	0,02	2,151	828,31	1781,69
38. 4	762 С (31-050102-0102)	Краны на автомобильном ходу, 10 т	маш.-ч	1,12	120,457	3114,94	375216,70
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел.	чел-ч	1,12	120,457	1111,02	133830,14
38. 5	1005 С (31-010105-0601)	Трамбовки электрические	маш.-ч	0,0256	2,753	190,50	524,50
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 0 чел.	чел-ч	--	--	--	--
38. 6	2349 С (31-060101-0101)	Электростанции передвижные, до 4 кВт	маш.-ч	0,0128	1,377	1170,50	1611,37
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел.	чел-ч	0,0128	1,377	828,31	1140,58
38. 7	2509 С (33-010201-0101)	Автомобили бортовые, до 5 т	маш.-ч	0,6216	66,854	1767,51	118164,59
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел.	чел-ч	0,6216	66,854	828,31	55375,84
		Итого эксплуатация машин:				**4674,69**	**502767,18**
		НР первого уровня	%	62,1		3760,34	404427,96
		НР второго уровня	%	4,24		538,65	57931,97
		Накладные расходы	%	--		4298,98	462359,93
		Сметная прибыль (Н30=8)	%	8		1059,41	113940,16
		Сметная стоимость:				**14301,98**	**1538192,15**

1	2	3	4	5	6	7	8
39	**С341-020101-1010 41-020101-1010 РСНБ РК 2015 в ценах III квартала 2017 года**	**Перевозка строительных грузов самосвалами вне карьеров. Грузоподъемность 7,5 т. Класс груза 1. Расстояние перевозки 10 км**	**т**	**201,1204**		**406,00**	**81654,87**
		НР второго уровня	%	4,24		17,21	3462,17
		Накладные расходы	%	--		17,21	3462,17
		Сметная прибыль (Н30=8)	%	8		33,86	6809,36
		Сметная стоимость:				**457,07**	**91926,40**
		Дорожная одежда					
40	**Е11-270402-0102 11-270402-0102 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 2**	**Основания и покрытия из песчано-гравийных или щебеночно-песчаных смесей двухслойные, нижний слой толщиной 12 см. Устройство**	**м2 основания или покрытия**	**2804,0000**		**85,97**	**241053,09**
40. 1	1	Затраты труда рабочих-строителей(2,6=708,92)	чел-ч	0,0234	65,614	708,92	46514,79
40. 2	3	Затраты труда машинистов	чел-ч	0,01917	53,753	957,17	51450,28
		Итого оплата труда:				**34,94**	**97965,08**
40. 3	107 С (31-010103-0201)	Автогрейдеры среднего типа, 99 кВт (135 л.с.)	маш.-ч	0,00142	3,982	6158,58	24521,49
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел.	чел-ч	0,00142	3,982	1111,02	4424,08
40. 4	112 С (31-050501-0101)	Автопогрузчики, 5 т	маш.-ч	0,00592	16,6	3370,50	55949,22
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел.	чел-ч	0,00592	16,6	828,31	13749,95
40. 5	621 С (32-010101-0102)	Катки дорожные самоходные гладкие, 8 т	маш.-ч	0,0056	15,702	2993,86	47010,79
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел.	чел-ч	0,0056	15,702	953,89	14977,98
40. 6	623 С (32-010101-0104)	Катки дорожные самоходные гладкие, 13 т	маш.-ч	0,00431	12,085	3809,74	46041,62
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел.	чел-ч	0,00431	12,085	1111,02	13426,68
40. 7	625 С (32-010101-0201)	Катки дорожные самоходные на пневмоколесном ходу, 16 т	маш.-ч	0,00052	1,458	5428,57	7915,29
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел.	чел-ч	0,00052	1,458	1111,02	1619,87

1	2	3	4	5	6	7	8
40. 8	1135 С (32-010211-0201)	Машины поливомоечные, 6000 л	маш.-ч	0,0014	3,926	3337,04	13099,88
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел.	чел-ч	0,0014	3,926	828,31	3251,95
		Итого эксплуатация машин:				**69,38**	**194538,30**
40. 9	249133 С (21-130703-1406)	Вода с открытых источников	м3	0,0105	29,442	--	--
		Итого материалов:				**--**	**0,00**
		НР первого уровня	%	60,3		21,07	59072,94
		НР второго уровня	%	4,24		4,54	12725,34
		Накладные расходы	%	--		25,61	71798,28
		Сметная прибыль (Н30=8)	%	8		8,93	25028,11
		Сметная стоимость:				**120,50**	**337879,49**
41	**Е11-270402-0103 11-270402-0103 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 2 К=0,8**	**Основания и покрытия из песчано-гравийных или щебеночно-песчаных смесей двухслойные, верхний слой толщиной 8 см. Устройство**	**м2 основания или покрытия**	**2804,0000**		**69,11**	**193774,77**
41. 1	1	Затраты труда рабочих-строителей(2,7=715,11)	чел-ч	0,02872	80,531	715,11	57588,44
41. 2	3	Затраты труда машинистов	чел-ч	0,012928	36,25	967,12	35058,27
		Итого оплата труда:				**33,04**	**92646,70**
41. 3	107 С (31-010103-0201)	Автогрейдеры среднего типа, 99 кВт (135 л.с.)	маш.-ч	0,001704	4,778	6158,58	29425,79
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел.	чел-ч	0,001704	4,778	1111,02	5308,45
41. 4	112 С (31-050501-0101)	Автопогрузчики, 5 т	маш.-ч	0,00396	11,104	3370,50	37425,49
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел.	чел-ч	0,00396	11,104	828,31	9197,55
41. 5	621 С (32-010101-0102)	Катки дорожные самоходные гладкие, 8 т	маш.-ч	0,003088	8,659	2993,86	25923,09
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел.	чел-ч	0,003088	8,659	953,89	8259,73
41. 6	623 С (32-010101-0104)	Катки дорожные самоходные гладкие, 13 т	маш.-ч	0,003272	9,175	3809,74	34953,18
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел.	чел-ч	0,003272	9,175	1111,02	10193,61

1	2	3	4	5	6	7	8
41. 7	1135 С (32-010211-0201)	Машины поливомоечные, 6000 л	маш.-ч	0,000904	2,535	3337,04	8458,78
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел.	чел-ч	0,000904	2,535	828,31	2099,77
		Итого эксплуатация машин:				**48,57**	**136186,33**
41. 8	249133 С (21-130703-1406)	Вода с открытых источников	м3	0,0064	17,946	--	--
		Итого материалов:				**--**	**0,00**
		НР первого уровня	%	60,3		19,92	55865,96
		НР второго уровня	%	4,24		3,77	10584,77
		Накладные расходы	%	--		23,70	66450,73
		Сметная прибыль (Н30=8)	%	8		7,42	20818,04
		Сметная стоимость:				**100,23**	**281043,54**
42	**С121-010601-0101 21-010601-0101 РСНБ РК 2015 в ценах III квартала 2017 года**	**Смеси песчано-гравийные природные ГОСТ 23735-2014**	**м3**	**560,8000**		**1492,97**	**837257,58**
		НР второго уровня	%	4,24		63,30	35499,72
		Накладные расходы	%	--		63,30	35499,72
		Сметная прибыль (Н30=8)	%	8		124,50	69820,58
		Сметная стоимость:				**1680,77**	**942577,88**
43	**Е11-270801-0111 11-270801-0111 РСНБ РК 2015 К=0,8**	**Обочины. Укрепление песчано-гравийной смесью толщиной 8 см**	**м2 покрытия обочин**	**245,0000**		**100,50**	**24621,90**
43. 1	1	Затраты труда рабочих-строителей(2,5=702,74)	чел-ч	0,02536	6,213	702,74	4366,26
43. 2	3	Затраты труда машинистов	чел-ч	0,022808	5,588	940,42	5255,00
		Итого оплата труда:				**39,27**	**9621,27**
43. 3	107 С (31-010103-0201)	Автогрейдеры среднего типа, 99 кВт (135 л.с.)	маш.-ч	0,003136	0,76832	6158,58	4731,76
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел.	чел-ч	0,003136	0,76832	1111,02	853,62
43. 4	112 С (31-050501-0101)	Автопогрузчики, 5 т	маш.-ч	0,006544	1,603	3370,50	5403,86

1	2	3	4	5	6	7	8
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел.	чел-ч	0,006544	1,603	828,31	1327,78
43. 5	621 С (32-010101-0102)	Катки дорожные самоходные гладкие, 8 т	маш.-ч	0,01168	2,862	2993,86	8567,23
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел.	чел-ч	0,01168	2,862	953,89	2730,03
43. 6	625 С (32-010101-0201)	Катки дорожные самоходные на пневмоколесном ходу, 16 т	маш.-ч	0,00072	0,1764	5428,57	957,60
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел.	чел-ч	0,00072	0,1764	1111,02	195,98
43. 7	1135 С (32-010211-0201)	Машины поливомоечные, 6000 л	маш.-ч	0,000728	0,17836	3337,04	595,19
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел.	чел-ч	0,000728	0,17836	828,31	147,74
		Итого эксплуатация машин:				**82,68**	**20255,64**
43. 8	249133 С (21-130703-1406)	Вода с открытых источников	м3	0,0056	1,372	--	--
		Итого материалов:				**0,00**	**0,00**
		НР первого уровня	%	60,3		23,68	5801,63
		НР второго уровня	%	4,24		5,27	1289,96
		Накладные расходы	%	--		28,95	7091,58
		Сметная прибыль (Н30=8)	%	8		10,36	2537,08
		Сметная стоимость:				**139,80**	**34250,57**
44	**С121-010601-0101 21-010601-0101 РСНБ РК 2015 в ценах III квартала 2017 года**	**Смеси песчано-гравийные природные ГОСТ 23735-2014**	**м3**	**19,6000**		**1492,97**	**29262,21**
		НР второго уровня	%	4,24		63,30	1240,72
		Накладные расходы	%	--		63,30	1240,72
		Сметная прибыль (Н30=8)	%	8		124,50	2440,23
		Сметная стоимость:				**1680,77**	**32943,16**
ИТОГО ПРЯМЫЕ ЗАТРАТЫ ПО РАЗДЕЛУ 5			Тенге				**2369516,49**
		В том числе:					
	Стоимость общестроительных работ -		Тенге				**2369516,49**
	Всего заработная плата -		Тенге				**851485,80**
	Местные материалы -		Тенге				**866519,79**
	Транспортные расходы -		Тенге				**81654,87**

1	2	3	4	5	6	7	8
		Накладные расходы -	Тенге				**647903,13**
		в т.ч. накладные первого уровня -	Тенге				**525168,49**
		в т.ч. накладные второго уровня -	Тенге				**122734,64**
		Сметная прибыль -	Тенге				**241393,57**
	ВСЕГО, Стоимость общестроительных работ -		Тенге				**3258813,19**
		Нормативная трудоемкость -	чел.-ч				**1201,11**
		Сметная заработная плата -	Тенге				**851485,80**
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 5	Тенге				**3258813,19**
		Нормативная трудоемкость -	чел.-ч				**1201,11**
		Сметная заработная плата -	Тенге				**851485,80**
РАЗДЕЛ 6.Гравийные дороги в районе Саяхат 1, по ул. Саяхат 12							
		Подготовительные работы					
45	**Е11-231201-0101 11-231201-0101 РСНБ РК 2015**	**Люки. Демонтаж**	**шт.**	**2,0000**		**721,87**	**1443,74**
45. 1	1	Затраты труда рабочих-строителей(3,1=742,95)	чел-ч	1,048	2,096	594,36	1245,78
45. 2	3	Затраты труда машинистов	чел-ч	0,056	0,112	828,31	92,77
		Итого оплата труда:				**669,27**	**1338,55**
45. 3	2509 С (33-010201-0101)	Автомобили бортовые, до 5 т	маш.-ч	0,056	0,112	1767,51	197,96
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел.	чел-ч	0,056	0,112	828,31	92,77
		Итого эксплуатация машин:				**98,98**	**197,96**
		НР первого уровня	%	62,1		415,62	831,24
		НР второго уровня	%	4,24		48,23	96,46
		Накладные расходы	%	--		463,85	927,70
		Сметная прибыль (Н30=8)	%	8		94,86	189,72
		Сметная стоимость:				**1280,58**	**2561,15**
46	**Е11-231201-0101 11-231201-0101 РСНБ РК 2015**	**Люки. Установка**	**шт.**	**2,0000**		**1224,17**	**2448,34**
46. 1	1	Затраты труда рабочих-строителей(3,1=742,95)	чел-ч	1,31	2,62	742,95	1946,53
46. 2	3	Затраты труда машинистов	чел-ч	0,07	0,14	828,31	115,96
		Итого оплата труда:				**1031,25**	**2062,49**
46. 3	2509 С (33-010201-0101)	Автомобили бортовые, до 5 т	маш.-ч	0,07	0,14	1767,51	247,45

1	2	3	4	5	6	7	8
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел.	чел-ч	0,07	0,14	828,31	115,96
		Итого эксплуатация машин:				**123,73**	**247,45**
46. 4	102636 С (21-020401-2804)	Раствор готовый кладочный тяжелый цементный марки М100 ГОСТ 28013-98	м3	0,008	0,016	15897,22	254,36
46. 5	251501 С (23-030101-9902)	Люки чугунные	комплект	1	2	--	--
		Итого материалов:				**127,18**	**254,36**
		НР первого уровня	%	62,1		640,40	1280,81
		НР второго уровня	%	4,24		79,06	158,12
		Накладные расходы	%	--		719,46	1438,92
		Сметная прибыль (Н30=8)	%	8		155,49	310,98
		Сметная стоимость:				**2099,12**	**4198,24**
47	**Е11-060101-0119 11-060101-0119 РСНБ РК 2015**	**Фундаменты ленточные бетонные. Устройство (наращивание)**	**м3**	**0,3480**		**24250,08**	**8439,03**
47. 1	1	Затраты труда рабочих-строителей(3,1=742,95)	чел-ч	2,82	0,98136	742,95	729,10
47. 2	3	Затраты труда машинистов	чел-ч	0,2261	0,078683	833,19	65,56
		Итого оплата труда:				**2283,50**	**794,66**
47. 3	112 С (31-050501-0101)	Автопогрузчики, 5 т	маш.-ч	0,0027	0,00094	3370,50	3,17
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел.	чел-ч	0,0027	0,00094	828,31	0,78
47. 4	403 С (31-040101-0101)	Вибратор глубинный	маш.-ч	0,1678	0,058394	37,27	2,18
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 0 чел.	чел-ч	--	--	--	--
47. 5	698 С (31-050101-0102)	Краны башенные, 8 т	маш.-ч	0,213	0,074124	3561,49	263,99
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел.	чел-ч	0,213	0,074124	828,31	61,40
47. 6	762 С (31-050102-0102)	Краны на автомобильном ходу, 10 т	маш.-ч	0,0039	0,001357	3114,94	4,23
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел.	чел-ч	0,0039	0,001357	1111,02	1,51
47. 7	1794 С (34-030102-0201)	Пилы электрические цепные	маш.-ч	0,0074	0,002575	57,10	0,15
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 0 чел.	чел-ч	--	--	--	--

1	2	3	4	5	6	7	8
47. 8	2509 С (33-010201-0101)	Автомобили бортовые, до 5 т	маш.-ч	0,0065	0,002262	1767,51	4,00
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел.	чел-ч	0,0065	0,002262	828,31	1,87
		Итого эксплуатация машин:				**798,01**	**277,71**
47. 9	100533 С (21-020101-0601)	Бетон тяжелый класса В15 ГОСТ 7473-2010	м3	1,015	0,35322	20054,70	7083,72
47.10	128070 С (21-050307-1013)	Проволока горячекатаная обычной точности в мотках из стали СВ-08А диаметром от 6,3 мм до 6,5 мм ГОСТ 10543-98	кг	0,28	0,09744	66,30	6,46
47.11	131600 С (21-070203-0305)	Доски обрезные хвойных пород длиной до 6,5 м, шириной от 75 мм до 150 мм, толщиной 44 мм и более, 3 сорта ГОСТ 8486-86	м3	0,0022	0,000766	26033,00	19,93
47.12	144600 С (21-130102-0801)	Известь строительная негашеная комовая, сорт 1, ГОСТ 9179-77	т	0,00025	0,000087	23886,67	2,08
47.13	145983 С (21-130209-0401)	Гвозди строительные с плоской головкой ГОСТ 283-75	кг	0,18	0,06264	196,55	12,31
47.14	147049 С (21-130803-1101)	Ткань мешочная ГОСТ 30090-93	10 м2	0,0882	0,030694	6598,38	202,53
47.15	249132 С (21-130703-1405)	Вода техническая	м3	0,00283	0,000985	28,00	0,03
47.16	275940 С (27-010101-0104)	Щиты из досок, толщина 25 мм	м2	0,448	0,155904	674,52	105,16
		Итого материалов:				**21356,95**	**7432,22**
		НР первого уровня	%	48,5		1107,50	385,41
		НР второго уровня	%	4,24		1075,16	374,16
		Накладные расходы	%	--		2182,66	759,57
		Сметная прибыль (Н30=8)	%	8		2114,62	735,89
		Сметная стоимость:				**28547,36**	**9934,48**
48	**Е11-221301-0101 11-221301-0101 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 6**	**Демонтаж железобетона**	**м3 железобетонных и бетонных конструкций колодца**	**5,8815**		**8943,59**	**52601,73**

1	2	3	4	5	6	7	8
48. 1	1	Затраты труда рабочих-строителей(3,2=752,84)	чел-ч	7,088	41,688	602,27	25107,56
48. 2	3	Затраты труда машинистов	чел-ч	1,774	10,436	1006,76	10506,64
		Итого оплата труда:				**6055,29**	**35614,20**
48. 3	112 С (31-050501-0101)	Автопогрузчики, 5 т	маш.-ч	0,02	0,11763	3370,50	396,47
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел.	чел-ч	0,02	0,11763	828,31	97,43
48. 4	762 С (31-050102-0102)	Краны на автомобильном ходу, 10 т	маш.-ч	1,12	6,587	3114,94	20518,98
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел.	чел-ч	1,12	6,587	1111,02	7318,29
48. 5	1005 С (31-010105-0601)	Трамбовки электрические	маш.-ч	0,0256	0,150566	190,50	28,68
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 0 чел.	чел-ч	--	--	--	--
48. 6	2349 С (31-060101-0101)	Электростанции передвижные, до 4 кВт	маш.-ч	0,0128	0,075283	1170,50	88,12
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел.	чел-ч	0,0128	0,075283	828,31	62,36
48. 7	2509 С (33-010201-0101)	Автомобили бортовые, до 5 т	маш.-ч	0,6216	3,656	1767,51	6461,91
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел.	чел-ч	0,6216	3,656	828,31	3028,30
		Итого эксплуатация машин:				**4674,69**	**27494,17**
		НР первого уровня	%	62,1		3760,34	22116,42
		НР второго уровня	%	4,24		538,65	3168,05
		Накладные расходы	%	--		4298,98	25284,47
		Сметная прибыль (Н30=8)	%	8		1059,41	6230,90
		Сметная стоимость:				**14301,98**	**84117,09**
49	**С341-020101-1010 41-020101-1010 РСНБ РК 2015 в ценах III квартала 2017 года**	**Перевозка строительных грузов самосвалами вне карьеров. Грузоподъемность 7,5 т. Класс груза 1. Расстояние перевозки 10 км**	**т**	**10,9984**		**406,00**	**4465,35**
		НР второго уровня	%	4,24		17,21	189,33
		Накладные расходы	%	--		17,21	189,33
		Сметная прибыль (Н30=8)	%	8		33,86	372,37
		Сметная стоимость:				**457,07**	**5027,06**
		Дорожная одежда					

1	2	3	4	5	6	7	8
50	**Е11-270402-0102 11-270402-0102 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 2**	**Основания и покрытия из песчано-гравийных или щебеночно-песчаных смесей двухслойные, нижний слой толщиной 12 см. Устройство**	**м2 основания или покрытия**	**3260,0000**		**85,97**	**280254,31**
50. 1	1	Затраты труда рабочих-строителей(2,6=708,92)	чел-ч	0,0234	76,284	708,92	54079,25
50. 2	3	Затраты труда машинистов	чел-ч	0,01917	62,494	957,17	59817,37
		Итого оплата труда:				**34,94**	**113896,63**
50. 3	107 С (31-010103-0201)	Автогрейдеры среднего типа, 99 кВт (135 л.с.)	маш.-ч	0,00142	4,629	6158,58	28509,30
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел.	чел-ч	0,00142	4,629	1111,02	5142,91
50. 4	112 С (31-050501-0101)	Автопогрузчики, 5 т	маш.-ч	0,00592	19,299	3370,50	65047,95
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел.	чел-ч	0,00592	19,299	828,31	15985,55
50. 5	621 С (32-010101-0102)	Катки дорожные самоходные гладкие, 8 т	маш.-ч	0,0056	18,256	2993,86	54655,91
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел.	чел-ч	0,0056	18,256	953,89	17414,22
50. 6	623 С (32-010101-0104)	Катки дорожные самоходные гладкие, 13 т	маш.-ч	0,00431	14,051	3809,74	53529,13
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел.	чел-ч	0,00431	14,051	1111,02	15610,94
50. 7	625 С (32-010101-0201)	Катки дорожные самоходные на пневмоколесном ходу, 16 т	маш.-ч	0,00052	1,695	5428,57	9202,51
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел.	чел-ч	0,00052	1,695	1111,02	1883,18
50. 8	1135 С (32-010211-0201)	Машины поливомоечные, 6000 л	маш.-ч	0,0014	4,564	3337,04	15230,25
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел.	чел-ч	0,0014	4,564	828,31	3780,41
		Итого эксплуатация машин:				**69,38**	**226175,05**
50. 9	249133 С (21-130703-1406)	Вода с открытых источников	м3	0,0105	34,23	--	--
		Итого материалов:				**--**	**0,00**
		НР первого уровня	%	60,3		21,07	68679,67
		НР второго уровня	%	4,24		4,54	14794,80
		Накладные расходы	%	--		25,61	83474,47

1	2	3	4	5	6	7	8
		Сметная прибыль (Н30=8)	%	8		8,93	29098,30
		Сметная стоимость:				**120,50**	**392827,08**
51	**Е11-270402-0103 11-270402-0103 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 2 К=0,8**	**Основания и покрытия из песчано-гравийных или щебеночно-песчаных смесей двухслойные, верхний слой толщиной 8 см. Устройство**	**м2 основания или покрытия**	**3260,0000**		**69,11**	**225287,36**
51. 1	1	Затраты труда рабочих-строителей(2,7=715,11)	чел-ч	0,02872	93,627	715,11	66953,75
51. 2	3	Затраты труда машинистов	чел-ч	0,012928	42,145	967,12	40759,61
		Итого оплата труда:				**33,04**	**107713,36**
51. 3	107 С (31-010103-0201)	Автогрейдеры среднего типа, 99 кВт (135 л.с.)	маш.-ч	0,001704	5,555	6158,58	34211,16
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел.	чел-ч	0,001704	5,555	1111,02	6171,72
51. 4	112 С (31-050501-0101)	Автопогрузчики, 5 т	маш.-ч	0,00396	12,91	3370,50	43511,81
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел.	чел-ч	0,00396	12,91	828,31	10693,48
51. 5	621 С (32-010101-0102)	Катки дорожные самоходные гладкие, 8 т	маш.-ч	0,003088	10,067	2993,86	30138,83
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел.	чел-ч	0,003088	10,067	953,89	9602,81
51. 6	623 С (32-010101-0104)	Катки дорожные самоходные гладкие, 13 т	маш.-ч	0,003272	10,667	3809,74	40637,43
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел.	чел-ч	0,003272	10,667	1111,02	11851,25
51. 7	1135 С (32-010211-0201)	Машины поливомоечные, 6000 л	маш.-ч	0,000904	2,947	3337,04	9834,39
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел.	чел-ч	0,000904	2,947	828,31	2441,03
		Итого эксплуатация машин:				**48,57**	**158333,61**
51. 8	249133 С (21-130703-1406)	Вода с открытых источников	м3	0,0064	20,864	--	--
		Итого материалов:				**--**	**--**
		НР первого уровня	%	60,3		19,92	64951,15
		НР второго уровня	%	4,24		3,77	12306,11
		Накладные расходы	%	--		23,70	77257,27
		Сметная прибыль (Н30=8)	%	8		7,42	24203,57
		Сметная стоимость:				**100,23**	**326748,20**

1	2	3	4	5	6	7	8
52	**С121-010601-0101 21-010601-0101 РСНБ РК 2015 в ценах III квартала 2017 года**	**Смеси песчано-гравийные природные ГОСТ 23735-2014**	**м3**	**652,0000**		**1492,97**	**973416,44**
		НР второго уровня	%	4,24		63,30	41272,86
		Накладные расходы	%	--		63,30	41272,86
		Сметная прибыль (Н30=8)	%	8		124,50	81175,14
		Сметная стоимость:				**1680,77**	**1095864,44**
53	**Е11-270801-0111 11-270801-0111 РСНБ РК 2015 К=0,8**	**Обочины. Укрепление песчано-гравийной смесью толщиной 8 см**	**м2 покрытия обочин**	**477,0000**		**100,50**	**47937,34**
53. 1	1	Затраты труда рабочих-строителей(2,5=702,74)	чел-ч	0,02536	12,097	702,74	8500,85
53. 2	3	Затраты труда машинистов	чел-ч	0,022808	10,879	940,42	10231,17
		Итого оплата труда:				**39,27**	**18732,02**
53. 3	107 С (31-010103-0201)	Автогрейдеры среднего типа, 99 кВт (135 л.с.)	маш.-ч	0,003136	1,496	6158,58	9212,45
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел.	чел-ч	0,003136	1,496	1111,02	1662,09
53. 4	112 С (31-050501-0101)	Автопогрузчики, 5 т	маш.-ч	0,006544	3,121	3370,50	10520,98
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел.	чел-ч	0,006544	3,121	828,31	2585,16
53. 5	621 С (32-010101-0102)	Катки дорожные самоходные гладкие, 8 т	маш.-ч	0,01168	5,571	2993,86	16679,87
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел.	чел-ч	0,01168	5,571	953,89	5314,12
53. 6	625 С (32-010101-0201)	Катки дорожные самоходные на пневмоколесном ходу, 16 т	маш.-ч	0,00072	0,34344	5428,57	1864,39
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел.	чел-ч	0,00072	0,34344	1111,02	381,57
53. 7	1135 С (32-010211-0201)	Машины поливомоечные, 6000 л	маш.-ч	0,000728	0,347256	3337,04	1158,81
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел.	чел-ч	0,000728	0,347256	828,31	287,64
		Итого эксплуатация машин:				**82,68**	**39436,49**

1	2	3	4	5	6	7	8
53. 8	249133 С (21-130703-1406)	Вода с открытых источников	м3	0,0056	2,671	--	--
		Итого материалов:				**0,00**	**0,00**
		НР первого уровня	%	60,3		23,68	11295,41
		НР второго уровня	%	4,24		5,27	2511,47
		Накладные расходы	%	--		28,95	13806,88
		Сметная прибыль (Н30=8)	%	8		10,36	4939,54
		Сметная стоимость:				**139,80**	**66683,75**
54	**С121-010601-0101 21-010601-0101 РСНБ РК 2015 в ценах III квартала 2017 года**	**Смеси песчано-гравийные природные ГОСТ 23735-2014**	**м3**	**38,1600**		**1492,97**	**56971,74**
		НР второго уровня	%	4,24		63,30	2415,60
		Накладные расходы	%	--		63,30	2415,60
		Сметная прибыль (Н30=8)	%	8		124,50	4750,99
		Сметная стоимость:				**1680,77**	**64138,32**
ИТОГО ПРЯМЫЕ ЗАТРАТЫ ПО РАЗДЕЛУ 6			Тенге				**1653265,36**
		В том числе:					
	Стоимость общестроительных работ -		Тенге				**1653265,36**
	Материалы -		Тенге				**7686,57**
	Всего заработная плата -		Тенге				**280151,91**
	Местные материалы -		Тенге				**1030388,18**
	Транспортные расходы -		Тенге				**4465,35**
		Накладные расходы -	Тенге				**246827,06**
		в т.ч. накладные первого уровня -	Тенге				**169540,10**
		в т.ч. накладные второго уровня -	Тенге				**77286,96**
		Сметная прибыль -	Тенге				**152007,39**
	ВСЕГО, Стоимость общестроительных работ -		Тенге				**2052099,81**
		Нормативная трудоемкость -	чел.-ч				**355,68**
		Сметная заработная плата -	Тенге				**280151,91**
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 6	Тенге				**2052099,81**
		Нормативная трудоемкость -	чел.-ч				**355,68**
		Сметная заработная плата -	Тенге				**280151,91**
РАЗДЕЛ 7.Гравийные дороги в районе Саяхат 1, по ул. Саяхат 13							
		Дорожная одежда					

1	2	3	4	5	6	7	8
55	**Е11-270402-0102 11-270402-0102 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 2**	**Основания и покрытия из песчано-гравийных или щебеночно-песчаных смесей двухслойные, нижний слой толщиной 12 см. Устройство**	**м2 основания или покрытия**	**2714,0000**		**85,97**	**233316,01**
55. 1	1	Затраты труда рабочих-строителей(2,6=708,92)	чел-ч	0,0234	63,508	708,92	45021,81
55. 2	3	Затраты труда машинистов	чел-ч	0,01917	52,027	957,17	49798,88
		Итого оплата труда:				**34,94**	**94820,69**
55. 3	107 С (31-010103-0201)	Автогрейдеры среднего типа, 99 кВт (135 л.с.)	маш.-ч	0,00142	3,854	6158,58	23734,43
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел.	чел-ч	0,00142	3,854	1111,02	4281,87
55. 4	112 С (31-050501-0101)	Автопогрузчики, 5 т	маш.-ч	0,00592	16,067	3370,50	54153,42
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел.	чел-ч	0,00592	16,067	828,31	13308,46
55. 5	621 С (32-010101-0102)	Катки дорожные самоходные гладкие, 8 т	маш.-ч	0,0056	15,198	2993,86	45501,88
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел.	чел-ч	0,0056	15,198	953,89	14497,22
55. 6	623 С (32-010101-0104)	Катки дорожные самоходные гладкие, 13 т	маш.-ч	0,00431	11,697	3809,74	44563,82
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел.	чел-ч	0,00431	11,697	1111,02	12995,60
55. 7	625 С (32-010101-0201)	Катки дорожные самоходные на пневмоколесном ходу, 16 т	маш.-ч	0,00052	1,411	5428,57	7661,23
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел.	чел-ч	0,00052	1,411	1111,02	1567,65
55. 8	1135 С (32-010211-0201)	Машины поливомоечные, 6000 л	маш.-ч	0,0014	3,8	3337,04	12679,42
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел.	чел-ч	0,0014	3,8	828,31	3147,58
		Итого эксплуатация машин:				**69,38**	**188294,20**
55. 9	249133 С (21-130703-1406)	Вода с открытых источников	м3	0,0105	28,497	--	--
		Итого материалов:				**--**	**0,00**
		НР первого уровня	%	60,3		21,07	57176,88
		НР второго уровня	%	4,24		4,54	12316,90
		Накладные расходы	%	--		25,61	69493,77

1	2	3	4	5	6	7	8
		Сметная прибыль (Н30=8)	%	8		8,93	24224,78
		Сметная стоимость:				**120,50**	**327034,57**
56	**Е11-270402-0103 11-270402-0103 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 2 К=0,8**	**Основания и покрытия из песчано-гравийных или щебеночно-песчаных смесей двухслойные, верхний слой толщиной 8 см. Устройство**	**м2 основания или покрытия**	**2714,0000**		**69,11**	**187555,18**
56. 1	1	Затраты труда рабочих-строителей(2,7=715,11)	чел-ч	0,02872	77,946	715,11	55740,02
56. 2	3	Затраты труда машинистов	чел-ч	0,012928	35,087	967,12	33933,00
		Итого оплата труда:				**33,04**	**89673,02**
56. 3	107 С (31-010103-0201)	Автогрейдеры среднего типа, 99 кВт (135 л.с.)	маш.-ч	0,001704	4,625	6158,58	28481,31
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел.	чел-ч	0,001704	4,625	1111,02	5138,47
56. 4	112 С (31-050501-0101)	Автопогрузчики, 5 т	маш.-ч	0,00396	10,747	3370,50	36224,25
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел.	чел-ч	0,00396	10,747	828,31	8901,85
56. 5	621 С (32-010101-0102)	Катки дорожные самоходные гладкие, 8 т	маш.-ч	0,003088	8,381	2993,86	25091,04
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел.	чел-ч	0,003088	8,381	953,89	7994,55
56. 6	623 С (32-010101-0104)	Катки дорожные самоходные гладкие, 13 т	маш.-ч	0,003272	8,88	3809,74	33831,28
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел.	чел-ч	0,003272	8,88	1111,02	9865,86
56. 7	1135 С (32-010211-0201)	Машины поливомоечные, 6000 л	маш.-ч	0,000904	2,453	3337,04	8187,28
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел.	чел-ч	0,000904	2,453	828,31	2031,84
		Итого эксплуатация машин:				**48,57**	**131815,16**
56. 8	249133 С (21-130703-1406)	Вода с открытых источников	м3	0,0064	17,37	--	--
		Итого материалов:				**--**	**0,00**
		НР первого уровня	%	60,3		19,92	54072,83
		НР второго уровня	%	4,24		3,77	10245,03
		Накладные расходы	%	--		23,70	64317,86
		Сметная прибыль (Н30=8)	%	8		7,42	20149,84
		Сметная стоимость:				**100,23**	**272022,89**

1	2	3	4	5	6	7	8
57	**С121-010601-0101 21-010601-0101 РСНБ РК 2015 в ценах III квартала 2017 года**	**Смеси песчано-гравийные природные ГОСТ 23735-2014**	**м3**	**542,8000**		**1492,97**	**810384,12**
		НР второго уровня	%	4,24		63,30	34360,29
		Накладные расходы	%	--		63,30	34360,29
		Сметная прибыль (Н30=8)	%	8		124,50	67579,55
		Сметная стоимость:				**1680,77**	**912323,95**
58	**Е11-270801-0111 11-270801-0111 РСНБ РК 2015 К=0,8**	**Обочины. Укрепление песчано-гравийной смесью толщиной 8 см**	**м2 покрытия обочин**	**408,0000**		**100,50**	**41003,01**
58. 1	1	Затраты труда рабочих-строителей(2,5=702,74)	чел-ч	0,02536	10,347	702,74	7271,17
58. 2	3	Затраты труда машинистов	чел-ч	0,022808	9,306	940,42	8751,19
		Итого оплата труда:				**39,27**	**16022,36**
58. 3	107 С (31-010103-0201)	Автогрейдеры среднего типа, 99 кВт (135 л.с.)	маш.-ч	0,003136	1,279	6158,58	7879,83
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел.	чел-ч	0,003136	1,279	1111,02	1420,99
58. 4	112 С (31-050501-0101)	Автопогрузчики, 5 т	маш.-ч	0,006544	2,67	3370,50	8999,07
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел.	чел-ч	0,006544	2,67	828,31	2211,59
58. 5	621 С (32-010101-0102)	Катки дорожные самоходные гладкие, 8 т	маш.-ч	0,01168	4,765	2993,86	14267,06
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел.	чел-ч	0,01168	4,765	953,89	4545,29
58. 6	625 С (32-010101-0201)	Катки дорожные самоходные на пневмоколесном ходу, 16 т	маш.-ч	0,00072	0,29376	5428,57	1594,70
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел.	чел-ч	0,00072	0,29376	1111,02	326,37
58. 7	1135 С (32-010211-0201)	Машины поливомоечные, 6000 л	маш.-ч	0,000728	0,297024	3337,04	991,18
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел.	чел-ч	0,000728	0,297024	828,31	246,03
		Итого эксплуатация машин:				**82,68**	**33731,84**

1	2	3	4	5	6	7	8
58. 8	249133 С (21-130703-1406)	Вода с открытых источников	м3	0,0056	2,285	--	--
		Итого материалов:				**0,00**	**0,00**
		НР первого уровня	%	60,3		23,68	9661,48
		НР второго уровня	%	4,24		5,27	2148,17
		Накладные расходы	%	--		28,95	11809,66
		Сметная прибыль (Н30=8)	%	8		10,36	4225,01
		Сметная стоимость:				**139,80**	**57037,68**
59	**С121-010601-0101 21-010601-0101 РСНБ РК 2015 в ценах III квартала 2017 года**	**Смеси песчано-гравийные природные ГОСТ 23735-2014**	**м3**	**32,6400**		**1492,97**	**48730,54**
		НР второго уровня	%	4,24		63,30	2066,17
		Накладные расходы	%	--		63,30	2066,17
		Сметная прибыль (Н30=8)	%	8		124,50	4063,74
		Сметная стоимость:				**1680,77**	**54860,45**
ИТОГО ПРЯМЫЕ ЗАТРАТЫ ПО РАЗДЕЛУ 7			Тенге				**1320988,86**
		В том числе:					
	Стоимость общестроительных работ -		Тенге				**1320988,86**
	Всего заработная плата -		Тенге				**200516,07**
	Местные материалы -		Тенге				**859114,66**
		Накладные расходы -	Тенге				**182047,75**
		в т.ч. накладные первого уровня -	Тенге				**120911,19**
		в т.ч. накладные второго уровня -	Тенге				**61136,56**
		Сметная прибыль -	Тенге				**120242,93**
	ВСЕГО, Стоимость общестроительных работ -		Тенге				**1623279,54**
		Нормативная трудоемкость -	чел.-ч				**248,22**
		Сметная заработная плата -	Тенге				**200516,07**
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 7	Тенге				**1623279,54**
		Нормативная трудоемкость -	чел.-ч				**248,22**
		Сметная заработная плата -	Тенге				**200516,07**
РАЗДЕЛ 8.Гравийные дороги в районе Саяхат 1, по ул. Саяхат 14							
		Дорожная одежда					

1	2	3	4	5	6	7	8
60	**Е11-270402-0102 11-270402-0102 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 2**	**Основания и покрытия из песчано-гравийных или щебеночно-песчаных смесей двухслойные, нижний слой толщиной 12 см. Устройство**	**м2 основания или покрытия**	**2626,0000**		**85,97**	**225750,86**
60. 1	1	Затраты труда рабочих-строителей(2,6=708,92)	чел-ч	0,0234	61,448	708,92	43562,00
60. 2	3	Затраты труда машинистов	чел-ч	0,01917	50,34	957,17	48184,18
		Итого оплата труда:				**34,94**	**91746,18**
60. 3	107 С (31-010103-0201)	Автогрейдеры среднего типа, 99 кВт (135 л.с.)	маш.-ч	0,00142	3,729	6158,58	22964,85
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел.	чел-ч	0,00142	3,729	1111,02	4142,99
60. 4	112 С (31-050501-0101)	Автопогрузчики, 5 т	маш.-ч	0,00592	15,546	3370,50	52397,52
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел.	чел-ч	0,00592	15,546	828,31	12876,91
60. 5	621 С (32-010101-0102)	Катки дорожные самоходные гладкие, 8 т	маш.-ч	0,0056	14,706	2993,86	44026,51
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел.	чел-ч	0,0056	14,706	953,89	14027,91
60. 6	623 С (32-010101-0104)	Катки дорожные самоходные гладкие, 13 т	маш.-ч	0,00431	11,318	3809,74	43118,87
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел.	чел-ч	0,00431	11,318	1111,02	12574,52
60. 7	625 С (32-010101-0201)	Катки дорожные самоходные на пневмоколесном ходу, 16 т	маш.-ч	0,00052	1,366	5428,57	7412,82
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел.	чел-ч	0,00052	1,366	1111,02	1517,65
60. 8	1135 С (32-010211-0201)	Машины поливомоечные, 6000 л	маш.-ч	0,0014	3,676	3337,04	12268,29
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел.	чел-ч	0,0014	3,676	828,31	3044,87
		Итого эксплуатация машин:				**69,38**	**182188,86**
60. 9	249133 С (21-130703-1406)	Вода с открытых источников	м3	0,0105	27,573	--	--
		Итого материалов:				**--**	**0,00**
		НР первого уровня	%	60,3		21,07	55322,95
		НР второго уровня	%	4,24		4,54	11917,53
		Накладные расходы	%	--		25,61	67240,48

1	2	3	4	5	6	7	8
		Сметная прибыль (Н30=8)	%	8		8,93	23439,31
		Сметная стоимость:				**120,50**	**316430,65**
61	**Е11-270402-0103 11-270402-0103 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 2 К=0,8**	**Основания и покрытия из песчано-гравийных или щебеночно-песчаных смесей двухслойные, верхний слой толщиной 8 см. Устройство**	**м2 основания или покрытия**	**2626,0000**		**69,11**	**181473,81**
61. 1	1	Затраты труда рабочих-строителей(2,7=715,11)	чел-ч	0,02872	75,419	715,11	53932,68
61. 2	3	Затраты труда машинистов	чел-ч	0,012928	33,949	967,12	32832,74
		Итого оплата труда:				**33,04**	**86765,42**
61. 3	107 С (31-010103-0201)	Автогрейдеры среднего типа, 99 кВт (135 л.с.)	маш.-ч	0,001704	4,475	6158,58	27557,82
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел.	чел-ч	0,001704	4,475	1111,02	4971,81
61. 4	112 С (31-050501-0101)	Автопогрузчики, 5 т	маш.-ч	0,00396	10,399	3370,50	35049,69
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел.	чел-ч	0,00396	10,399	828,31	8613,60
61. 5	621 С (32-010101-0102)	Катки дорожные самоходные гладкие, 8 т	маш.-ч	0,003088	8,109	2993,86	24277,47
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел.	чел-ч	0,003088	8,109	953,89	7735,09
61. 6	623 С (32-010101-0104)	Катки дорожные самоходные гладкие, 13 т	маш.-ч	0,003272	8,592	3809,74	32734,32
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел.	чел-ч	0,003272	8,592	1111,02	9545,88
61. 7	1135 С (32-010211-0201)	Машины поливомоечные, 6000 л	маш.-ч	0,000904	2,374	3337,04	7921,81
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел.	чел-ч	0,000904	2,374	828,31	1966,41
		Итого эксплуатация машин:				**48,57**	**127541,13**
61. 8	249133 С (21-130703-1406)	Вода с открытых источников	м3	0,0064	16,806	--	--
		Итого материалов:				**--**	**0,00**
		НР первого уровня	%	60,3		19,92	52319,55
		НР второго уровня	%	4,24		3,77	9912,84
		Накладные расходы	%	--		23,70	62232,39
		Сметная прибыль (Н30=8)	%	8		7,42	19496,50
		Сметная стоимость:				**100,23**	**263202,69**

1	2	3	4	5	6	7	8
62	**С121-010601-0101 21-010601-0101 РСНБ РК 2015 в ценах III квартала 2017 года**	**Смеси песчано-гравийные природные ГОСТ 23735-2014**	**м3**	**525,2000**		**1492,97**	**784107,84**
		НР второго уровня	%	4,24		63,30	33246,17
		Накладные расходы	%	--		63,30	33246,17
		Сметная прибыль (Н30=8)	%	8		124,50	65388,32
		Сметная стоимость:				**1680,77**	**882742,34**
63	**Е11-270801-0111 11-270801-0111 РСНБ РК 2015 К=0,8**	**Обочины. Укрепление песчано-гравийной смесью толщиной 8 см**	**м2 покрытия обочин**	**416,0000**		**100,50**	**41806,99**
63. 1	1	Затраты труда рабочих-строителей(2,5=702,74)	чел-ч	0,02536	10,55	702,74	7413,74
63. 2	3	Затраты труда машинистов	чел-ч	0,022808	9,488	940,42	8922,78
		Итого оплата труда:				**39,27**	**16336,52**
63. 3	107 С (31-010103-0201)	Автогрейдеры среднего типа, 99 кВт (135 л.с.)	маш.-ч	0,003136	1,305	6158,58	8034,34
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел.	чел-ч	0,003136	1,305	1111,02	1449,88
63. 4	112 С (31-050501-0101)	Автопогрузчики, 5 т	маш.-ч	0,006544	2,722	3370,50	9175,53
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел.	чел-ч	0,006544	2,722	828,31	2254,66
63. 5	621 С (32-010101-0102)	Катки дорожные самоходные гладкие, 8 т	маш.-ч	0,01168	4,859	2993,86	14546,81
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел.	чел-ч	0,01168	4,859	953,89	4634,95
63. 6	625 С (32-010101-0201)	Катки дорожные самоходные на пневмоколесном ходу, 16 т	маш.-ч	0,00072	0,29952	5428,57	1625,97
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел.	чел-ч	0,00072	0,29952	1111,02	332,77
63. 7	1135 С (32-010211-0201)	Машины поливомоечные, 6000 л	маш.-ч	0,000728	0,302848	3337,04	1010,62
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел.	чел-ч	0,000728	0,302848	828,31	250,85
		Итого эксплуатация машин:				**82,68**	**34393,25**

1	2	3	4	5	6	7	8
63. 8	249133 С (21-130703-1406)	Вода с открытых источников	м3	0,0056	2,33	--	--
		Итого материалов:				**0,00**	**0,00**
		НР первого уровня	%	60,3		23,68	9850,92
		НР второго уровня	%	4,24		5,27	2190,30
		Накладные расходы	%	--		28,95	12041,22
		Сметная прибыль (Н30=8)	%	8		10,36	4307,86
		Сметная стоимость:				**139,80**	**58156,06**
64	**С121-010601-0101 21-010601-0101 РСНБ РК 2015 в ценах III квартала 2017 года**	**Смеси песчано-гравийные природные ГОСТ 23735-2014**	**м3**	**33,2800**		**1492,97**	**49686,04**
		НР второго уровня	%	4,24		63,30	2106,69
		Накладные расходы	%	--		63,30	2106,69
		Сметная прибыль (Н30=8)	%	8		124,50	4143,42
		Сметная стоимость:				**1680,77**	**55936,15**
ИТОГО ПРЯМЫЕ ЗАТРАТЫ ПО РАЗДЕЛУ 8			Тенге				**1282825,54**
		В том числе:					
	Стоимость общестроительных работ -		Тенге				**1282825,54**
	Всего заработная плата -		Тенге				**194848,12**
	Местные материалы -		Тенге				**833793,89**
		Накладные расходы -	Тенге				**176866,94**
		в т.ч. накладные первого уровня -	Тенге				**117493,42**
		в т.ч. накладные второго уровня -	Тенге				**59373,52**
		Сметная прибыль -	Тенге				**116775,40**
	ВСЕГО, Стоимость общестроительных работ -		Тенге				**1576467,88**
		Нормативная трудоемкость -	чел.-ч				**241,19**
		Сметная заработная плата -	Тенге				**194848,12**
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 8	Тенге				**1576467,88**
		Нормативная трудоемкость -	чел.-ч				**241,19**
		Сметная заработная плата -	Тенге				**194848,12**
РАЗДЕЛ 9.Гравийные дороги в районе Саяхат 1, по ул. Саяхат 22							
		Подготовительные работы					

1	2	3	4	5	6	7	8
65	**Е11-330202-0101 11-330202-0101 РСНБ РК 2015**	**Опоры железобетонные ВЛ 0,4-10 кВ (с траверсами) одностоечные. Демонтаж**	**опора**	**2,0000**		**2064,34**	**4128,68**
65. 1	1	Затраты труда рабочих-строителей(3,2=752,84)	чел-ч	1,53	3,06	376,42	1151,85
65. 2	3	Затраты труда машинистов	чел-ч	0,435	0,87	1049,28	912,87
		Итого оплата труда:				**1032,36**	**2064,72**
65. 3	1070 С (31-010303-0401)	Машины бурильно-крановые с глубиной бурения 3,5 м на автомобиле	маш.-ч	0,34	0,68	3883,83	2641,00
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел.	чел-ч	0,34	0,68	1111,02	755,49
65. 4	2509 С (33-010201-0101)	Автомобили бортовые, до 5 т	маш.-ч	0,095	0,19	1767,51	335,83
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел.	чел-ч	0,095	0,19	828,31	157,38
		Итого эксплуатация машин:				**1488,42**	**2976,83**
		НР первого уровня	%	61,7		636,97	1273,93
		НР второго уровня	%	4,24		114,54	229,07
		Накладные расходы	%	--		751,50	1503,00
		Сметная прибыль (Н30=8)	%	8		225,27	450,53
		Сметная стоимость:				**3041,11**	**6082,21**
66	**Е11-330202-0101 11-330202-0101 РСНБ РК 2015**	**Опоры железобетонные ВЛ 0,4-10 кВ (с траверсами) одностоечные. Перенос ранее демонтируемой опоры**	**опора**	**2,0000**		**5858,19**	**11716,38**
66. 1	1	Затраты труда рабочих-строителей(3,2=752,84)	чел-ч	3,06	6,12	752,84	4607,38
66. 2	3	Затраты труда машинистов	чел-ч	0,87	1,74	1049,28	1825,74
		Итого оплата труда:				**3216,56**	**6433,13**
66. 3	1070 С (31-010303-0401)	Машины бурильно-крановые с глубиной бурения 3,5 м на автомобиле	маш.-ч	0,68	1,36	3883,83	5282,01
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел.	чел-ч	0,68	1,36	1111,02	1510,99
66. 4	2509 С (33-010201-0101)	Автомобили бортовые, до 5 т	маш.-ч	0,19	0,38	1767,51	671,65
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел.	чел-ч	0,19	0,38	828,31	314,76
		Итого эксплуатация машин:				**2976,83**	**5953,66**
66. 5	146692 С (21-130702-1101)	Смазка солидол жировой Ж ГОСТ 1033-79	т	0,00003	0,00006	282240,61	16,93

1	2	3	4	5	6	7	8
66. 6	146693 С (21-130702-1102)	Смазка защитная ЗЭС	кг	0,1	0,2	1336,01	267,20
66. 7	147047 С (21-130803-1001)	Ветошь	кг	0,02	0,04	84,66	3,39
66. 8	242810 С (24-040207-2805)	Колпачки полиэтиленовые ГОСТ Р 51177-98	шт.	6	12	42,84	514,08
66. 9	249408 С (22-040201-0701)	Краска масляная густотертая цветная МА-015 ГОСТ 10503-71	кг	0,4	0,8	367,40	293,92
66.10	249502 С (22-040501-0801)	Лак битумный БТ-577 ГОСТ Р 52165-2003	кг	0,1	0,2	299,06	59,81
		Итого материалов:				**577,67**	**1155,33**
		НР первого уровня	%	61,7		1984,62	3969,24
		НР второго уровня	%	4,24		332,54	665,07
		Накладные расходы	%	--		2317,15	4634,31
		Сметная прибыль (Н30=8)	%	8		654,03	1308,05
		Сметная стоимость:				**8829,37**	**17658,74**
67	**Е11-330204-0102 11-330204-0102 РСНБ РК 2015**	**Провода ВЛ 0,38 кВ неизолированные (1 провод при 20 опорах на 1 км линии). Демонтаж вручную**	**км линии**	**0,0500**		**5844,11**	**292,21**
67. 1	1	Затраты труда рабочих-строителей(3,5=781,3)	чел-ч	12,2	0,61	390,65	238,30
67. 2	3	Затраты труда машинистов	чел-ч	0,61	0,0305	828,31	25,26
		Итого оплата труда:				**5271,20**	**263,56**
67. 3	2509 С (33-010201-0101)	Автомобили бортовые, до 5 т	маш.-ч	0,61	0,0305	1767,51	53,91
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел.	чел-ч	0,61	0,0305	828,31	25,26
		Итого эксплуатация машин:				**1078,18**	**53,91**
		НР первого уровня	%	61,7		3252,33	162,62
		НР второго уровня	%	4,24		385,69	19,28
		Накладные расходы	%	--		3638,02	181,90
		Сметная прибыль (Н30=8)	%	8		758,57	37,93
		Сметная стоимость:				**10240,70**	**512,04**

1	2	3	4	5	6	7	8
68	**Е11-330204-0102 11-330204-0102 РСНБ РК 2015**	**Провода ВЛ 0,38 кВ неизолированные (1 провод при 20 опорах на 1 км линии). Подвеска вручную**	**км линии**	**0,0500**		**22410,06**	**1120,50**
68. 1	1	Затраты труда рабочих-строителей(3,5=781,3)	чел-ч	24,4	1,22	781,30	953,19
68. 2	3	Затраты труда машинистов	чел-ч	1,22	0,061	828,31	50,53
		Итого оплата труда:				**20074,26**	**1003,71**
68. 3	2509 С (33-010201-0101)	Автомобили бортовые, до 5 т	маш.-ч	1,22	0,061	1767,51	107,82
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел.	чел-ч	1,22	0,061	828,31	50,53
		Итого эксплуатация машин:				**2156,36**	**107,82**
68. 4	146693 С (21-130702-1102)	Смазка защитная ЗЭС	кг	0,1	0,005	1336,01	6,68
68. 5	147047 С (21-130803-1001)	Ветошь	кг	0,02	0,001	84,66	0,08
68. 6	149365 С (22-040601-0201)	Бензин-растворитель ГОСТ 26377-84	т	0,00002	0,000001	54217,08	0,05
68. 7	242985 С (24-040207-3979)	Соединитель алюминиевых и сталеалюминиевых проводов (СОАС) 062-3 ГОСТ Р 51177-98	шт.	2,1	0,105	402,90	42,30
68. 8	244660 С (21-050307-9902)	Проволока из алюминия диаметром 3 мм ГОСТ 14838-78	т	0,0004	0,00002	518781,37	10,38
		Итого материалов:				**1189,98**	**59,50**
		НР первого уровня	%	61,7		12385,82	619,29
		НР второго уровня	%	4,24		1475,35	73,77
		Накладные расходы	%	--		13861,16	693,06
		Сметная прибыль (Н30=8)	%	8		2901,70	145,08
		Сметная стоимость:				**39172,92**	**1958,65**
69	**С123-061004-0104 23-061004-0104 РСНБ РК 2015 в ценах III квартала 2017 года**	**Провода неизолированные для воздушных линий электропередачи из стальных оцинкованных проволок 1 группы и алюминиевых проволок АС сечением 35/6,2 мм2 ГОСТ 839-80**	**т**	**0,0075**		**834907,23**	**6261,80**
		НР второго уровня	%	4,24		35400,07	265,50

1	2	3	4	5	6	7	8
		Накладные расходы	%	--		35400,07	265,50
		Сметная прибыль (Н30=8)	%	8		69624,58	522,18
		Сметная стоимость:				**939931,88**	**7049,49**
70	**Ц13-080201-0901 13-080201-0901 РСНБ РК 2015**	**Кабель до 35 кВ, масса 1 м до 1 кг. Прокладка в проложенных трубах, блоках и коробах**	**м кабеля**	**50,0000**		**194,95**	**9747,43**
70. 1	1	Затраты труда рабочих-строителей(4=828,31)	чел-ч	0,1	5	828,31	4141,55
70. 2	3	Затраты труда машинистов	чел-ч	0,0378	1,89	782,37	1478,67
		Итого оплата труда:				**112,40**	**5620,22**
70. 3	766 С (31-050102-0302)	Краны на автомобильном ходу при работе на монтаже технологического оборудования, 10 т	маш.-ч	0,0039	0,195	3298,90	643,29
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел.	чел-ч	0,0039	0,195	1111,02	216,65
70. 4	983 С (31-050402-0308)	Лебедки электрические тяговым усилием 156,96 кН (16 т)	маш.-ч	0,03	1,5	2229,52	3344,28
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел.	чел-ч	0,03	1,5	733,67	1100,50
70. 5	1039 С (31-050401-0103)	Домкраты гидравлические, 63 т	маш.-ч	0,03	1,5	10,95	16,43
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 0 чел.	чел-ч	--	--	--	--
70. 6	2510 С (33-010201-0102)	Автомобили бортовые, до 8 т	маш.-ч	0,0039	0,195	2267,35	442,13
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел.	чел-ч	0,0039	0,195	828,31	161,52
		Итого эксплуатация машин:				**88,92**	**4446,12**
70. 7	127927 С (21-050307-0210)	Проволока стальная низкоуглеродистая общего назначения, обычного качества, термически обработанная, оцинкованная, диаметром 3 мм ГОСТ 3282-74	кг	0,0004	0,02	307,67	6,15
70. 8	129039 С (21-050402-0201)	Роли свинцовые марки С1 толщиной 1,0 мм ГОСТ 89-73	т	0,000008	0,0004	281414,94	112,57
70. 9	147184 С (21-130809-1301)	Лента К226	100 м	0,000096	0,0048	1671,43	8,02
70.10	147568 С (21-130816-0202)	Бирки маркировочные	100 шт.	0,000041	0,00205	2673,62	5,48

1	2	3	4	5	6	7	8
70.11	147653 С (21-130816-2102)	Припои оловянно-свинцовые в чушках бессурьмянистые, марка ПОС30 ГОСТ 21930-76	т	0,000005	0,00025	3979616,27	994,90
70.12	242938 С (24-040207-3932)	Кнопки монтажные ГОСТ Р 51177-98	1000 шт.	0,000083	0,00416	361,08	1,50
70.13	249504 С (22-040501-0803)	Лак битумный БТ-123 ГОСТ Р 52165-2003	кг	0,0006	0,03	1037,54	31,13
		Итого материалов:				**23,20**	**1159,76**
		НР первого уровня	%	42,8		48,11	2405,46
		НР второго уровня	%	4,24		10,31	515,28
		Накладные расходы	%	--		58,41	2920,74
		Сметная прибыль (Н30=8)	%	8		20,27	1013,45
		Сметная стоимость:				**273,63**	**13681,62**
71	**С123-060401-0125 23-060401-0125 РСНБ РК 2015 в ценах III квартала 2017 года**	**Кабели связи ТППэп 20х2х0,4-315 ГОСТ 31943-2012**	**км**	**0,0500**		**263213,44**	**13160,67**
		НР второго уровня	%	4,24		11160,25	558,01
		Накладные расходы	%	--		11160,25	558,01
		Сметная прибыль (Н30=8)	%	8		21949,90	1097,49
		Сметная стоимость:				**296323,59**	**14816,18**
72	**Е11-231201-0101 11-231201-0101 РСНБ РК 2015**	**Люки. Демонтаж**	**шт.**	**6,0000**		**721,87**	**4331,22**
72. 1	1	Затраты труда рабочих-строителей(3,1=742,95)	чел-ч	1,048	6,288	594,36	3737,34
72. 2	3	Затраты труда машинистов	чел-ч	0,056	0,336	828,31	278,31
		Итого оплата труда:				**669,27**	**4015,65**
72. 3	2509 С (33-010201-0101)	Автомобили бортовые, до 5 т	маш.-ч	0,056	0,336	1767,51	593,88
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел.	чел-ч	0,056	0,336	828,31	278,31
		Итого эксплуатация машин:				**98,98**	**593,88**
		НР первого уровня	%	62,1		415,62	2493,72
		НР второго уровня	%	4,24		48,23	289,38

1	2	3	4	5	6	7	8
		Накладные расходы	%	--		463,85	2783,09
		Сметная прибыль (Н30=8)	%	8		94,86	569,15
		Сметная стоимость:				**1280,58**	**7683,46**
73	**Е11-231201-0101 11-231201-0101 РСНБ РК 2015**	**Люки. Установка**	**шт.**	**6,0000**		**1224,17**	**7345,01**
73. 1	1	Затраты труда рабочих-строителей(3,1=742,95)	чел-ч	1,31	7,86	742,95	5839,59
73. 2	3	Затраты труда машинистов	чел-ч	0,07	0,42	828,31	347,89
		Итого оплата труда:				**1031,25**	**6187,48**
73. 3	2509 С (33-010201-0101)	Автомобили бортовые, до 5 т	маш.-ч	0,07	0,42	1767,51	742,35
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел.	чел-ч	0,07	0,42	828,31	347,89
		Итого эксплуатация машин:				**123,73**	**742,35**
73. 4	102636 С (21-020401-2804)	Раствор готовый кладочный тяжелый цементный марки М100 ГОСТ 28013-98	м3	0,008	0,048	15897,22	763,07
73. 5	251501 С (23-030101-9902)	Люки чугунные	комплект	1	6	--	--
		Итого материалов:				**127,18**	**763,07**
		НР первого уровня	%	62,1		640,40	3842,42
		НР второго уровня	%	4,24		79,06	474,35
		Накладные расходы	%	--		719,46	4316,77
		Сметная прибыль (Н30=8)	%	8		155,49	932,94
		Сметная стоимость:				**2099,12**	**12594,72**
74	**Е11-060101-0119 11-060101-0119 РСНБ РК 2015**	**Фундаменты ленточные бетонные. Устройство (наращивание)**	**м3**	**1,0120**		**24250,08**	**24541,08**
74. 1	1	Затраты труда рабочих-строителей(3,1=742,95)	чел-ч	2,82	2,854	742,95	2120,26
74. 2	3	Затраты труда машинистов	чел-ч	0,2261	0,228813	833,19	190,64
		Итого оплата труда:				**2283,50**	**2310,90**
74. 3	112 С (31-050501-0101)	Автопогрузчики, 5 т	маш.-ч	0,0027	0,002732	3370,50	9,21
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел.	чел-ч	0,0027	0,002732	828,31	2,26
74. 4	403 С (31-040101-0101)	Вибратор глубинный	маш.-ч	0,1678	0,169814	37,27	6,33

1	2	3	4	5	6	7	8
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 0 чел.	чел-ч	--	--	--	--
74. 5	698 С (31-050101-0102)	Краны башенные, 8 т	маш.-ч	0,213	0,215556	3561,49	767,70
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел.	чел-ч	0,213	0,215556	828,31	178,55
74. 6	762 С (31-050102-0102)	Краны на автомобильном ходу, 10 т	маш.-ч	0,0039	0,003947	3114,94	12,29
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел.	чел-ч	0,0039	0,003947	1111,02	4,39
74. 7	1794 С (34-030102-0201)	Пилы электрические цепные	маш.-ч	0,0074	0,007489	57,10	0,43
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 0 чел.	чел-ч	--	--	--	--
74. 8	2509 С (33-010201-0101)	Автомобили бортовые, до 5 т	маш.-ч	0,0065	0,006578	1767,51	11,63
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел.	чел-ч	0,0065	0,006578	828,31	5,45
		Итого эксплуатация машин:				**798,01**	**807,59**
74. 9	100533 С (21-020101-0601)	Бетон тяжелый класса В15 ГОСТ 7473-2010	м3	1,015	1,027	20054,70	20599,79
74.10	128070 С (21-050307-1013)	Проволока горячекатаная обычной точности в мотках из стали СВ-08А диаметром от 6,3 мм до 6,5 мм ГОСТ 10543-98	кг	0,28	0,28336	66,30	18,79
74.11	131600 С (21-070203-0305)	Доски обрезные хвойных пород длиной до 6,5 м, шириной от 75 мм до 150 мм, толщиной 44 мм и более, 3 сорта ГОСТ 8486-86	м3	0,0022	0,002226	26033,00	57,96
74.12	144600 С (21-130102-0801)	Известь строительная негашеная комовая, сорт 1, ГОСТ 9179-77	т	0,00025	0,000253	23886,67	6,04
74.13	145983 С (21-130209-0401)	Гвозди строительные с плоской головкой ГОСТ 283-75	кг	0,18	0,18216	196,55	35,80
74.14	147049 С (21-130803-1101)	Ткань мешочная ГОСТ 30090-93	10 м2	0,0882	0,089258	6598,38	588,96
74.15	249132 С (21-130703-1405)	Вода техническая	м3	0,00283	0,002864	28,00	0,08
74.16	275940 С (27-010101-0104)	Щиты из досок, толщина 25 мм	м2	0,448	0,453376	674,52	305,81

1	2	3	4	5	6	7	8
		Итого материалов:				**21356,95**	**21613,23**
		НР первого уровня	%	48,5		1107,50	1120,79
		НР второго уровня	%	4,24		1075,16	1088,06
		Накладные расходы	%	--		2182,66	2208,85
		Сметная прибыль (Н30=8)	%	8		2114,62	2139,99
		Сметная стоимость:				**28547,36**	**28889,93**
		Защитные мероприятие					
75	**Е11-010101-0308 11-010101-0308 РСНБ РК 2015**	**Грунты 2 группы. Разработка в отвал экскаваторами "Драглайн", "Обратная лопата" с ковшом вместимостью 0,65 (0,5 - 1) м3**	**м3 грунта**	**11,7180**		**86,69**	**1015,83**
75. 1	1	Затраты труда рабочих-строителей(2=671,19)	чел-ч	0,00888	0,104056	671,19	69,84
75. 2	3	Затраты труда машинистов	чел-ч	0,0193	0,226157	1111,02	251,27
		Итого оплата труда:				**27,40**	**321,11**
75. 3	2264 С (31-010201-0103)	Экскаваторы одноковшовые дизельные на гусеничном ходу, 0,65 м3	маш.-ч	0,0193	0,226157	4182,87	945,99
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел.	чел-ч	0,0193	0,226157	1111,02	251,26
		Итого эксплуатация машин:				**80,73**	**945,99**
		НР первого уровня	%	59,1		16,20	189,77
		НР второго уровня	%	4,24		4,36	51,12
		Накладные расходы	%	--		20,56	240,89
		Сметная прибыль (Н30=8)	%	8		8,58	100,54
		Сметная стоимость:				**115,83**	**1357,26**
76	**Е11-010205-0302 11-010205-0302 РСНБ РК 2015**	**Грунты 2 группы. Разработка вручную в траншеях глубиной до 2 м без креплений с откосами**	**м3 грунта**	**8,8200**		**1110,79**	**9797,14**
76. 1	1	Затраты труда рабочих-строителей(2,8=721,29)	чел-ч	1,54	13,583	721,29	9797,14
		Итого оплата труда:				**1110,79**	**9797,14**
		НР первого уровня	%	59,1		656,47	5790,11
		НР второго уровня	%	4,24		74,93	660,90
		Накладные расходы	%	--		731,41	6451,01
		Сметная прибыль (Н30=8)	%	8		147,38	1299,85
		Сметная стоимость:				**1989,57**	**17548,00**

1	2	3	4	5	6	7	8
77	**Е11-220501-0103 11-220501-0103 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 4**	**Трубопроводы из полиэтиленовых труб, диаметр 100 мм. Демонтаж**	**км трубопровода**	**0,0180**		**92566,10**	**1666,19**
77. 1	1	Затраты труда рабочих-строителей(3,7=799,86)	чел-ч	116,4	2,095	479,92	1005,52
77. 2	3	Затраты труда машинистов	чел-ч	16,098	0,289764	743,03	215,30
		Итого оплата труда:				**67823,58**	**1220,82**
77. 3	116 С (31-060202-0201)	Агрегаты для сварки полиэтиленовых труб	маш.-ч	14,76	0,26568	2283,23	606,61
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел.	чел-ч	14,76	0,26568	733,67	194,92
77. 4	783 С (31-050104-0101)	Краны на гусеничном ходу, до 16 т	маш.-ч	0,192	0,003456	2858,39	9,88
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел.	чел-ч	0,192	0,003456	953,89	3,30
77. 5	2011 С (32-040105-0501)	Установка для гидравлических испытаний трубопроводов, давление нагнетания от 0,1 МПа (1 кгс/см2) до 10 МПа (100 кгс/см2)	маш.-ч	7,2	0,1296	128,74	16,68
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 0 чел.	чел-ч	--	--	--	--
77. 6	2349 С (31-060101-0101)	Электростанции передвижные, до 4 кВт	маш.-ч	0,834	0,015012	1170,50	17,57
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел.	чел-ч	0,834	0,015012	828,31	12,43
77. 7	2509 С (33-010201-0101)	Автомобили бортовые, до 5 т	маш.-ч	0,312	0,005616	1767,51	9,93
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел.	чел-ч	0,312	0,005616	828,31	4,65
		Итого эксплуатация машин:				**36703,87**	**660,67**
		НР первого уровня	%	62,1		42118,44	758,13
		НР второго уровня	%	4,24		5710,62	102,79
		Накладные расходы	%	--		47829,07	860,92
		Сметная прибыль (Н30=8)	%	8		11231,61	202,17
		Сметная стоимость:				**151626,78**	**2729,28**
78	**Е11-220501-0103 11-220501-0103 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 4**	**Трубопроводы из полиэтиленовых труб, диаметр 100 мм. Укладка**	**км трубопровода**	**0,0180**		**219119,60**	**3944,15**

1	2	3	4	5	6	7	8
78. 1	1	Затраты труда рабочих-строителей(3,7=799,86)	чел-ч	194	3,492	799,86	2793,11
78. 2	3	Затраты труда машинистов	чел-ч	26,83	0,48294	743,03	358,84
		Итого оплата труда:				**175108,44**	**3151,95**
78. 3	116 С (31-060202-0201)	Агрегаты для сварки полиэтиленовых труб	маш.-ч	24,6	0,4428	2283,23	1011,01
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел.	чел-ч	24,6	0,4428	733,67	324,87
78. 4	783 С (31-050104-0101)	Краны на гусеничном ходу, до 16 т	маш.-ч	0,32	0,00576	2858,39	16,46
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел.	чел-ч	0,32	0,00576	953,89	5,49
78. 5	2011 С (32-040105-0501)	Установка для гидравлических испытаний трубопроводов, давление нагнетания от 0,1 МПа (1 кгс/см2) до 10 МПа (100 кгс/см2)	маш.-ч	12	0,216	128,74	27,81
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 0 чел.	чел-ч	--	--	--	--
78. 6	2349 С (31-060101-0101)	Электростанции передвижные, до 4 кВт	маш.-ч	1,39	0,02502	1170,50	29,29
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел.	чел-ч	1,39	0,02502	828,31	20,72
78. 7	2509 С (33-010201-0101)	Автомобили бортовые, до 5 т	маш.-ч	0,52	0,00936	1767,51	16,54
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел.	чел-ч	0,52	0,00936	828,31	7,75
		Итого эксплуатация машин:				**61173,12**	**1101,12**
78. 8	135545 С (21-100401-1001)	Толь гидроизоляционный ТГ-350 ГОСТ 10923-93	м2	0,44	0,00792	215,22	1,70
78. 9	249131 С (21-130703-1404)	Вода питьевая ГОСТ 2874-82	м3	18	0,324	148,83	48,22
78.10	250404 С (23-011399-9903)	Трубы полиэтиленовые напорные	м	1010	18,18	--	--
		Итого материалов:				**2773,64**	**49,93**
		НР первого уровня	%	62,1		108742,34	1957,36
		НР второго уровня	%	4,24		13901,35	250,22
		Накладные расходы	%	--		122643,69	2207,59
		Сметная прибыль (Н30=8)	%	8		27341,06	492,14
		Сметная стоимость:				**369104,35**	**6643,88**

1	2	3	4	5	6	7	8
79	**С123-010501-1513 23-010501-1513 РСНБ РК 2015 в ценах III квартала 2017 года**	**Труба полиэтиленовая для водоснабжения PE 100 SDR 11 - 110x10 питьевая ГОСТ 18599-2001**	**м**	**18,1800**		**1857,60**	**33771,17**
		НР второго уровня	%	4,24		78,76	1431,90
		Накладные расходы	%	--		78,76	1431,90
		Сметная прибыль (Н30=8)	%	8		154,91	2816,25
		Сметная стоимость:				**2091,27**	**38019,31**
80	**Е11-220301-0107 11-220301-0107 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 1**	**Трубы водопроводные стальные, диаметр 250 мм. Укладка с гидравлическим испытанием**	**км трубопровода**	**0,0180**		**790456,42**	**14228,22**
80. 1	1	Затраты труда рабочих-строителей(4,5=891,41)	чел-ч	441	7,938	891,41	7076,01
80. 2	3	Затраты труда машинистов	чел-ч	115,86	2,085	941,85	1964,21
		Итого оплата труда:				**502234,48**	**9040,22**
80. 3	126 С (31-060201-0501)	Агрегаты сварочные двухпостовые для ручной сварки на тракторе 79 кВт (108 л.с.)	маш.-ч	70,42	1,268	3104,70	3935,39
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел.	чел-ч	70,42	1,268	953,89	1209,53
80. 4	270 С (31-010101-0402)	Бульдозеры при сооружении магистральных трубопроводов, 96 кВт (130 л.с.)	маш.-ч	1,65	0,0297	3781,98	112,32
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел.	чел-ч	1,65	0,0297	1111,02	33,00
80. 5	846 С (32-040102-0101)	Трубоукладчики для труб диаметром до 400 мм, 6,3 т	маш.-ч	13,6	0,2448	3890,96	952,51
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел.	чел-ч	13,6	0,2448	1111,02	271,98
80. 6	1147 С (34-030202-0101)	Машины шлифовальные электрические	маш.-ч	41,25	0,7425	23,34	17,33
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 0 чел.	чел-ч	--	--	--	--
80. 7	2011 С (32-040105-0501)	Установка для гидравлических испытаний трубопроводов, давление нагнетания от 0,1 МПа (1 кгс/см2) до 10 МПа (100 кгс/см2)	маш.-ч	35	0,63	128,74	81,11
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 0 чел.	чел-ч	--	--	--	--

1	2	3	4	5	6	7	8
80. 8	2346 С (31-060103-0701)	Электрические печи для сушки сварочных материалов с регулированием температуры в пределах 80-500 °С	маш.-ч	15,12	0,27216	166,49	45,31
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 0 чел.	чел-ч	--	--	--	--
80. 9	2349 С (31-060101-0101)	Электростанции передвижные, до 4 кВт	маш.-ч	29,73	0,53514	1170,50	626,38
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел.	чел-ч	29,73	0,53514	828,31	443,26
80.10	2509 С (33-010201-0101)	Автомобили бортовые, до 5 т	маш.-ч	0,46	0,00828	1767,51	14,63
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел.	чел-ч	0,46	0,00828	828,31	6,86
		Итого эксплуатация машин:				**321388,32**	**5784,99**
80.11	127966 С (21-050307-0507)	Проволока сварочная легированная для сварки (наплавки) с неомедненной поверхностью диаметром 4 мм ГОСТ 2246-70	кг	60	1,08	501,47	541,59
80.12	131548 С (21-070201-0301)	Бруски обрезные хвойных пород длиной от 4 м до 6,5 м, шириной от 75 мм до 150 мм, толщиной от 40 мм до 75 мм, 3 сорта ГОСТ 8486-86	м3	0,21	0,00378	24437,72	92,37
80.13	147337 С (21-130812-1035)	Электроды, d=4 мм, Э42 ГОСТ 9466-75	т	0,13	0,00234	200244,36	468,57
80.14	249131 С (21-130703-1404)	Вода питьевая ГОСТ 2874-82	м3	98,8	1,778	148,83	264,68
80.15	250410 С (23-011399-9909)	Трубы стальные электросварные прямошовные ГОСТ 10705-80	м	1004	18,072	--	--
		Итого материалов:				**75956,29**	**1367,21**
		НР первого уровня	%	62,1		311887,61	5613,98
		НР второго уровня	%	4,24		46739,39	841,31
		Накладные расходы	%	--		358627,00	6455,29
		Сметная прибыль (Н30=8)	%	8		91926,67	1654,68
		Сметная стоимость:				**1241010,09**	**22338,18**
81	**С123-010201-0239 23-010201-0239 РСНБ РК 2015 в ценах III квартала 2017 года**	**Трубы стальные электросварные прямошовные, D 273 мм, толщина стенки 8,0 мм ГОСТ 10705-80**	**м**	**18,0720**		**12960,44**	**234221,07**

1	2	3	4	5	6	7	8
		НР второго уровня	%	4,24		549,52	9930,97
		Накладные расходы	%	--		549,52	9930,97
		Сметная прибыль (Н30=8)	%	8		1080,80	19532,16
		Сметная стоимость:				**14590,76**	**263684,21**
82	**Е11-220601-0307 11-220601-0307 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 1**	**Трубопроводы стальные диаметром 250 мм. Нанесение весьма усиленной антикоррозионной битумно-резиновой или битумно-полимерной изоляции**	**км трубопровода**	**0,0180**		**3177376,11**	**57192,77**
82. 1	1	Затраты труда рабочих-строителей(3,8=809,14)	чел-ч	323	5,814	809,14	4704,34
82. 2	3	Затраты труда машинистов	чел-ч	26,266	0,472779	1106,39	523,08
		Итого оплата труда:				**290412,13**	**5227,42**
82. 3	112 С (31-050501-0101)	Автопогрузчики, 5 т	маш.-ч	0,43	0,00774	3370,50	26,09
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел.	чел-ч	0,43	0,00774	828,31	6,41
82. 4	846 С (32-040102-0101)	Трубоукладчики для труб диаметром до 400 мм, 6,3 т	маш.-ч	25,04	0,45072	3890,96	1753,73
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел.	чел-ч	25,04	0,45072	1111,02	500,76
82. 5	863 С (32-010201-0103)	Котлы битумные передвижные, 1000 л	маш.-ч	79,55	1,432	825,21	1181,62
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 0,01 чел.	чел-ч	0,7955	0,01432	1111,00	15,91
82. 6	1042 С (31-050402-0203)	Лебедки ручные и рычажные тяговым усилием 14,72 кН (1, 5 т)	маш.-ч	54,38	0,97884	38,81	37,99
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 0 чел.	чел-ч	--	--	--	--
		Итого эксплуатация машин:				**166634,90**	**2999,43**
82. 7	135874 С (21-100501-9903)	Мастика битумно-полимерная или битумно-резиновая ГОСТ 30693-2000	кг	8290	149,22	250,77	37419,90
82. 8	136328 С (21-110203-0804)	Холст стекловолокнистый, марка ВВ-Г	10 м2	210	3,78	2778,53	10502,84
82. 9	146945 С (21-130802-0107)	Бумага оберточная листовая ГОСТ 8273-75	1000 м2	1,79	0,03222	16137,42	519,95

1	2	3	4	5	6	7	8
82.10	147049 С (21-130803-1101)	Ткань мешочная ГОСТ 30090-93	10 м2	0,31	0,00558	6598,38	36,82
82.11	149239 С (22-040101-9904)	Грунтовка битумная СТ РК ГОСТ Р 51693-2003	т	0,143	0,002574	365442,27	940,65
82.12	248314 С (21-070101-9901)	Лесоматериал круглый хвойных пород для строительства толщиной от 140 мм до 240 мм, длиной от 3 м до 6,5 м ГОСТ 9463-88	м3	0,25	0,0045	14281,24	64,27
82.13	249178 С (21-130803-9902)	Брезент ГОСТ 15530-93	м2	1,2	0,0216	211,97	4,58
		Итого материалов:				**2749389,00**	**49489,00**
		НР первого уровня	%	62,1		180345,94	3246,23
		НР второго уровня	%	4,24		142367,41	2562,61
		Накладные расходы	%	--		322713,35	5808,84
		Сметная прибыль (Н30=8)	%	8		280007,16	5040,13
		Сметная стоимость:				**3780096,62**	**68041,74**
83	**Е11-010104-0402 11-010104-0402 РСНБ РК 2015**	**Траншеи и котлованы. Засыпка бульдозерами мощностью 59 кВт (80 л с) при перемещении грунта до 5 м. Группа грунтов 2**	**м3 грунта**	**9,4360**		**21,91**	**206,77**
83. 1	3	Затраты труда машинистов	чел-ч	0,00806	0,076054	953,89	72,55
		Итого оплата труда:				**7,69**	**72,55**
83. 2	257 С (31-010101-0102)	Бульдозеры, 59 кВт (80 л.с.)	маш.-ч	0,00806	0,076054	2718,66	206,77
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел.	чел-ч	0,00806	0,076054	953,89	72,55
		Итого эксплуатация машин:				**21,91**	**206,77**
		НР первого уровня	%	59,1		4,54	42,88
		НР второго уровня	%	4,24		1,12	10,58
		Накладные расходы	%	--		5,67	53,46
		Сметная прибыль (Н30=8)	%	8		2,21	20,82
		Сметная стоимость:				**29,78**	**281,04**
84	**Е11-010205-0502 11-010205-0502 РСНБ РК 2015**	**Траншеи, пазухи котлованов и ямы. Засыпка вручную. Группа грунтов 2**	**м3 грунта**	**4,0440**		**637,36**	**2577,48**
84. 1	1	Затраты труда рабочих-строителей(1,7=655,72)	чел-ч	0,972	3,931	655,72	2577,48
		Итого оплата труда:				**637,36**	**2577,48**
		НР первого уровня	%	59,1		376,68	1523,29

1	2	3	4	5	6	7	8
		НР второго уровня	%	4,24		43,00	173,87
		Накладные расходы	%	--		419,67	1697,17
		Сметная прибыль (Н30=8)	%	8		84,56	341,97
		Сметная стоимость:				**1141,60**	**4616,62**
85	**Е11-010201-0501 11-010201-0501 РСНБ РК 2015**	**Грунт 1, 2 группы. Уплотнение пневматическими трамбовками**	**м3 уплотненного грунта**	**9,4360**		**117,21**	**1105,98**
85. 1	1	Затраты труда рабочих-строителей(1=618,61)	чел-ч	0,108	1,019	618,61	630,42
85. 2	3	Затраты труда машинистов	чел-ч	0,02625	0,247695	828,31	205,17
		Итого оплата труда:				**88,55**	**835,59**
85. 3	660 С (31-060102-0102)	Компрессоры передвижные с двигателем внутреннего сгорания давлением до 686 кПа (7 атм), 5 м3/мин	маш.-ч	0,02625	0,247695	1874,05	464,19
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел.	чел-ч	0,02625	0,247695	828,31	205,17
85. 4	1866 С (34-030402-0101)	Трамбовки пневматические при работе от компрессора	маш.-ч	0,105	0,99078	11,48	11,37
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 0 чел.	чел-ч	--	--	--	--
		Итого эксплуатация машин:				**50,40**	**475,57**
		НР первого уровня	%	59,1		52,33	493,83
		НР второго уровня	%	4,24		7,19	67,83
		Накладные расходы	%	--		59,52	561,66
		Сметная прибыль (Н30=8)	%	8		14,14	133,41
		Сметная стоимость:				**190,87**	**1801,06**
ИТОГО ПРЯМЫЕ ЗАТРАТЫ ПО РАЗДЕЛУ 9			Тенге				**442371,74**
		В том числе:					
	Стоимость монтажных работ -		Тенге				**29169,91**
	Материалы -		Тенге				**1159,76**
	Всего заработная плата -		Тенге				**5620,22**
	Стоимость материалов и конструкций -		Тенге				**19422,48**
		Накладные расходы -	Тенге				**3744,25**
		в т.ч. накладные первого уровня -	Тенге				**2405,46**
		в т.ч. накладные второго уровня -	Тенге				**1338,79**
		Сметная прибыль -	Тенге				**2633,13**
	ВСЕГО, Стоимость монтажных работ -		Тенге				**35547,29**
		Нормативная трудоемкость -	чел.-ч				**6,89**
		Сметная заработная плата -	Тенге				**5620,22**
	Стоимость общестроительных работ -		Тенге				**145209,60**
	Материалы -		Тенге				**74497,27**

1	2	3	4	5	6	7	8
	Всего заработная плата -		Тенге				**54523,42**
		Накладные расходы -	Тенге				**40657,81**
		в т.ч. накладные первого уровня -	Тенге				**33097,59**
		в т.ч. накладные второго уровня -	Тенге				**7560,22**
		Сметная прибыль -	Тенге				**14869,39**
	ВСЕГО, Стоимость общестроительных работ -		Тенге				**200736,80**
		Нормативная трудоемкость -	чел.-ч				**73,55**
		Сметная заработная плата -	Тенге				**54523,42**
	Стоимость сантехнических работ -		Тенге				**267992,24**
	Стоимость материалов и конструкций -		Тенге				**267992,24**
		Накладные расходы -	Тенге				**11362,87**
		Сметная прибыль -	Тенге				**22348,41**
	ВСЕГО, Стоимость сантехнических работ -		Тенге				**301703,52**
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 9	Тенге				**537987,61**
		Нормативная трудоемкость -	чел.-ч				**80,44**
		Сметная заработная плата -	Тенге				**60143,65**
		РАЗДЕЛ 10.Гравийные дороги в районе Саяхат 1, по ул. Саяхат 22а					
		Подготовительные работы					
86	**Е11-330202-0101 11-330202-0101 РСНБ РК 2015**	**Опоры железобетонные ВЛ 0,4-10 кВ (с траверсами) одностоечные. Демонтаж**	**опора**	**2,0000**		**2064,34**	**4128,68**
86. 1	1	Затраты труда рабочих-строителей(3,2=752,84)	чел-ч	1,53	3,06	376,42	1151,85
86. 2	3	Затраты труда машинистов	чел-ч	0,435	0,87	1049,28	912,87
		Итого оплата труда:				**1032,36**	**2064,72**
86. 3	1070 С (31-010303-0401)	Машины бурильно-крановые с глубиной бурения 3,5 м на автомобиле	маш.-ч	0,34	0,68	3883,83	2641,00
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел.	чел-ч	0,34	0,68	1111,02	755,49
86. 4	2509 С (33-010201-0101)	Автомобили бортовые, до 5 т	маш.-ч	0,095	0,19	1767,51	335,83
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел.	чел-ч	0,095	0,19	828,31	157,38
		Итого эксплуатация машин:				**1488,42**	**2976,83**
		НР первого уровня	%	61,7		636,97	1273,93
		НР второго уровня	%	4,24		114,54	229,07
		Накладные расходы	%	--		751,50	1503,00
		Сметная прибыль (Н30=8)	%	8		225,27	450,53
		Сметная стоимость:				**3041,11**	**6082,21**

1	2	3	4	5	6	7	8
87	**Е11-330202-0101 11-330202-0101 РСНБ РК 2015**	**Опоры железобетонные ВЛ 0,4-10 кВ (с траверсами) одностоечные. Перенос ранее демонтируемой опоры**	**опора**	**2,0000**		**5858,19**	**11716,38**
87. 1	1	Затраты труда рабочих-строителей(3,2=752,84)	чел-ч	3,06	6,12	752,84	4607,38
87. 2	3	Затраты труда машинистов	чел-ч	0,87	1,74	1049,28	1825,74
		Итого оплата труда:				**3216,56**	**6433,13**
87. 3	1070 С (31-010303-0401)	Машины бурильно-крановые с глубиной бурения 3,5 м на автомобиле	маш.-ч	0,68	1,36	3883,83	5282,01
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел.	чел-ч	0,68	1,36	1111,02	1510,99
87. 4	2509 С (33-010201-0101)	Автомобили бортовые, до 5 т	маш.-ч	0,19	0,38	1767,51	671,65
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел.	чел-ч	0,19	0,38	828,31	314,76
		Итого эксплуатация машин:				**2976,83**	**5953,66**
87. 5	146692 С (21-130702-1101)	Смазка солидол жировой Ж ГОСТ 1033-79	т	0,00003	0,00006	282240,61	16,93
87. 6	146693 С (21-130702-1102)	Смазка защитная ЗЭС	кг	0,1	0,2	1336,01	267,20
87. 7	147047 С (21-130803-1001)	Ветошь	кг	0,02	0,04	84,66	3,39
87. 8	242810 С (24-040207-2805)	Колпачки полиэтиленовые ГОСТ Р 51177-98	шт.	6	12	42,84	514,08
87. 9	249408 С (22-040201-0701)	Краска масляная густотертая цветная МА-015 ГОСТ 10503-71	кг	0,4	0,8	367,40	293,92
87.10	249502 С (22-040501-0801)	Лак битумный БТ-577 ГОСТ Р 52165-2003	кг	0,1	0,2	299,06	59,81
		Итого материалов:				**577,67**	**1155,33**
		НР первого уровня	%	61,7		1984,62	3969,24
		НР второго уровня	%	4,24		332,54	665,07
		Накладные расходы	%	--		2317,15	4634,31
		Сметная прибыль (НЗО=8)	%	8		654,03	1308,05
		Сметная стоимость:				**8829,37**	**17658,74**

1	2	3	4	5	6	7	8
88	**Е11-330204-0102 11-330204-0102 РСНБ РК 2015**	**Провода ВЛ 0,38 кВ неизолированные (1 провод при 20 опорах на 1 км линии). Демонтаж вручную**	**км линии**	**0,1000**		**5844,11**	**584,41**
88. 1	1	Затраты труда рабочих-строителей(3,5=781,3)	чел-ч	12,2	1,22	390,65	476,59
88. 2	3	Затраты труда машинистов	чел-ч	0,61	0,061	828,31	50,53
		Итого оплата труда:				**5271,20**	**527,12**
88. 3	2509 С (33-010201-0101)	Автомобили бортовые, до 5 т	маш.-ч	0,61	0,061	1767,51	107,82
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел.	чел-ч	0,61	0,061	828,31	50,53
		Итого эксплуатация машин:				**1078,18**	**107,82**
		НР первого уровня	%	61,7		3252,33	325,23
		НР второго уровня	%	4,24		385,69	38,57
		Накладные расходы	%	--		3638,02	363,80
		Сметная прибыль (Н30=8)	%	8		758,57	75,86
		Сметная стоимость:				**10240,70**	**1024,07**
89	**Е11-330204-0102 11-330204-0102 РСНБ РК 2015**	**Провода ВЛ 0,38 кВ неизолированные (1 провод при 20 опорах на 1 км линии). Подвеска вручную**	**км линии**	**0,1000**		**22410,06**	**2241,01**
89. 1	1	Затраты труда рабочих-строителей(3,5=781,3)	чел-ч	24,4	2,44	781,30	1906,37
89. 2	3	Затраты труда машинистов	чел-ч	1,22	0,122	828,31	101,05
		Итого оплата труда:				**20074,26**	**2007,43**
89. 3	2509 С (33-010201-0101)	Автомобили бортовые, до 5 т	маш.-ч	1,22	0,122	1767,51	215,64
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел.	чел-ч	1,22	0,122	828,31	101,05
		Итого эксплуатация машин:				**2156,36**	**215,64**
89. 4	146693 С (21-130702-1102)	Смазка защитная ЗЭС	кг	0,1	0,01	1336,01	13,36
89. 5	147047 С (21-130803-1001)	Ветошь	кг	0,02	0,002	84,66	0,17
89. 6	149365 С (22-040601-0201)	Бензин-растворитель ГОСТ 26377-84	т	0,00002	0,000002	54217,08	0,11
89. 7	242985 С (24-040207-3979)	Соединитель алюминиевых и сталеалюминиевых проводов (СОАС) 062-3 ГОСТ Р 51177-98	шт.	2,1	0,21	402,90	84,61

1	2	3	4	5	6	7	8
89. 8	244660 С (21-050307-9902)	Проволока из алюминия диаметром 3 мм ГОСТ 14838-78	т	0,0004	0,00004	518781,37	20,75
		Итого материалов:				**1189,98**	**119,00**
		НР первого уровня	%	61,7		12385,82	1238,58
		НР второго уровня	%	4,24		1475,35	147,53
		Накладные расходы	%	--		13861,16	1386,12
		Сметная прибыль (Н30=8)	%	8		2901,70	290,17
		Сметная стоимость:				**39172,92**	**3917,29**
90	**С123-061004-0104 23-061004-0104 РСНБ РК 2015 в ценах III квартала 2017 года**	**Провода неизолированные для воздушных линий электропередачи из стальных оцинкованных проволок 1 группы и алюминиевых проволок АС сечением 35/6,2 мм2 ГОСТ 839-80**	**т**	**0,0150**		**834907,23**	**12523,61**
		НР второго уровня	%	4,24		35400,07	531,00
		Накладные расходы	%	--		35400,07	531,00
		Сметная прибыль (Н30=8)	%	8		69624,58	1044,37
		Сметная стоимость:				**939931,88**	**14098,98**
ИТОГО ПРЯМЫЕ ЗАТРАТЫ ПО РАЗДЕЛУ 10			Тенге				**31194,08**
		В том числе:					
	Стоимость монтажных работ -		Тенге				**12523,61**
	Стоимость материалов и конструкций -		Тенге				**12523,61**
		Накладные расходы -	Тенге				**531,00**
		Сметная прибыль -	Тенге				**1044,37**
	ВСЕГО, Стоимость монтажных работ -		Тенге				**14098,98**
	Стоимость общестроительных работ -		Тенге				**18670,47**
	Материалы -		Тенге				**1274,33**
	Всего заработная плата -		Тенге				**11032,39**
		Накладные расходы -	Тенге				**7887,23**
		в т.ч. накладные первого уровня -	Тенге				**6806,98**
		в т.ч. накладные второго уровня -	Тенге				**1080,25**
		Сметная прибыль -	Тенге				**2124,62**
	ВСЕГО, Стоимость общестроительных работ -		Тенге				**28682,32**
		Нормативная трудоемкость -	чел.-ч				**15,63**
		Сметная заработная плата -	Тенге				**11032,39**
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 10	Тенге				**42781,29**
		Нормативная трудоемкость -	чел.-ч				**15,63**
		Сметная заработная плата -	Тенге				**11032,39**

1	2	3	4	5	6	7	8
РАЗДЕЛ 11.Гравийные дороги в районе Саяхат 1, по ул. Саяхат 26							
		Подготовительные работы					
91	**Е11-330202-0101 11-330202-0101 РСНБ РК 2015**	**Опоры железобетонные ВЛ 0,4-10 кВ (с траверсами) одностоечные. Демонтаж**	**опора**	**1,0000**		**2064,34**	**2064,34**
91. 1	1	Затраты труда рабочих-строителей(3,2=752,84)	чел-ч	1,53	1,53	376,42	575,92
91. 2	3	Затраты труда машинистов	чел-ч	0,435	0,435	1049,28	456,44
		Итого оплата труда:				**1032,36**	**1032,36**
91. 3	1070 С (31-010303-0401)	Машины бурильно-крановые с глубиной бурения 3,5 м на автомобиле	маш.-ч	0,34	0,34	3883,83	1320,50
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел.	чел-ч	0,34	0,34	1111,02	377,75
91. 4	2509 С (33-010201-0101)	Автомобили бортовые, до 5 т	маш.-ч	0,095	0,095	1767,51	167,91
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел.	чел-ч	0,095	0,095	828,31	78,69
		Итого эксплуатация машин:				**1488,42**	**1488,42**
		НР первого уровня	%	61,7		636,97	636,97
		НР второго уровня	%	4,24		114,54	114,54
		Накладные расходы	%	--		751,50	751,50
		Сметная прибыль (Н30=8)	%	8		225,27	225,27
		Сметная стоимость:				**3041,11**	**3041,11**
92	**Е11-330202-0101 11-330202-0101 РСНБ РК 2015**	**Опоры железобетонные ВЛ 0,4-10 кВ (с траверсами) одностоечные. Перенос ранее демонтируемой опоры**	**опора**	**1,0000**		**5858,19**	**5858,19**
92. 1	1	Затраты труда рабочих-строителей(3,2=752,84)	чел-ч	3,06	3,06	752,84	2303,69
92. 2	3	Затраты труда машинистов	чел-ч	0,87	0,87	1049,28	912,87
		Итого оплата труда:				**3216,56**	**3216,56**
92. 3	1070 С (31-010303-0401)	Машины бурильно-крановые с глубиной бурения 3,5 м на автомобиле	маш.-ч	0,68	0,68	3883,83	2641,00
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел.	чел-ч	0,68	0,68	1111,02	755,49
92. 4	2509 С (33-010201-0101)	Автомобили бортовые, до 5 т	маш.-ч	0,19	0,19	1767,51	335,83
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел.	чел-ч	0,19	0,19	828,31	157,38
		Итого эксплуатация машин:				**2976,83**	**2976,83**

1	2	3	4	5	6	7	8
92. 5	146692 С (21-130702-1101)	Смазка солидол жировой Ж ГОСТ 1033-79	т	0,00003	0,00003	282240,61	8,47
92. 6	146693 С (21-130702-1102)	Смазка защитная ЗЭС	кг	0,1	0,1	1336,01	133,60
92. 7	147047 С (21-130803-1001)	Ветошь	кг	0,02	0,02	84,66	1,69
92. 8	242810 С (24-040207-2805)	Колпачки полиэтиленовые ГОСТ Р 51177-98	шт.	6	6	42,84	257,04
92. 9	249408 С (22-040201-0701)	Краска масляная густотертая цветная МА-015 ГОСТ 10503-71	кг	0,4	0,4	367,40	146,96
92.10	249502 С (22-040501-0801)	Лак битумный БТ-577 ГОСТ Р 52165-2003	кг	0,1	0,1	299,06	29,91
		Итого материалов:				**577,67**	**577,67**
		НР первого уровня	%	61,7		1984,62	1984,62
		НР второго уровня	%	4,24		332,54	332,54
		Накладные расходы	%	--		2317,15	2317,15
		Сметная прибыль (Н30=8)	%	8		654,03	654,03
		Сметная стоимость:				**8829,37**	**8829,37**
93	**Е11-330204-0102 11-330204-0102 РСНБ РК 2015**	**Провода ВЛ 0,38 кВ неизолированные (1 провод при 20 опорах на 1 км линии). Демонтаж вручную**	**км линии**	**0,0500**		**5844,11**	**292,21**
93. 1	1	Затраты труда рабочих-строителей(3,5=781,3)	чел-ч	12,2	0,61	390,65	238,30
93. 2	3	Затраты труда машинистов	чел-ч	0,61	0,0305	828,31	25,26
		Итого оплата труда:				**5271,20**	**263,56**
93. 3	2509 С (33-010201-0101)	Автомобили бортовые, до 5 т	маш.-ч	0,61	0,0305	1767,51	53,91
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел.	чел-ч	0,61	0,0305	828,31	25,26
		Итого эксплуатация машин:				**1078,18**	**53,91**
		НР первого уровня	%	61,7		3252,33	162,62
		НР второго уровня	%	4,24		385,69	19,28
		Накладные расходы	%	--		3638,02	181,90
		Сметная прибыль (Н30=8)	%	8		758,57	37,93
		Сметная стоимость:				**10240,70**	**512,04**

1	2	3	4	5	6	7	8
94	**Е11-330204-0102 11-330204-0102 РСНБ РК 2015**	**Провода ВЛ 0,38 кВ неизолированные (1 провод при 20 опорах на 1 км линии). Подвеска вручную**	**км линии**	**0,0500**		**22410,06**	**1120,50**
94. 1	1	Затраты труда рабочих-строителей(3,5=781,3)	чел-ч	24,4	1,22	781,30	953,19
94. 2	3	Затраты труда машинистов	чел-ч	1,22	0,061	828,31	50,53
		Итого оплата труда:				**20074,26**	**1003,71**
94. 3	2509 С (33-010201-0101)	Автомобили бортовые, до 5 т	маш.-ч	1,22	0,061	1767,51	107,82
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел.	чел-ч	1,22	0,061	828,31	50,53
		Итого эксплуатация машин:				**2156,36**	**107,82**
94. 4	146693 С (21-130702-1102)	Смазка защитная ЗЭС	кг	0,1	0,005	1336,01	6,68
94. 5	147047 С (21-130803-1001)	Ветошь	кг	0,02	0,001	84,66	0,08
94. 6	149365 С (22-040601-0201)	Бензин-растворитель ГОСТ 26377-84	т	0,00002	0,000001	54217,08	0,05
94. 7	242985 С (24-040207-3979)	Соединитель алюминиевых и сталеалюминиевых проводов (СОАС) 062-3 ГОСТ Р 51177-98	шт.	2,1	0,105	402,90	42,30
94. 8	244660 С (21-050307-9902)	Проволока из алюминия диаметром 3 мм ГОСТ 14838-78	т	0,0004	0,00002	518781,37	10,38
		Итого материалов:				**1189,98**	**59,50**
		НР первого уровня	%	61,7		12385,82	619,29
		НР второго уровня	%	4,24		1475,35	73,77
		Накладные расходы	%	--		13861,16	693,06
		Сметная прибыль (Н30=8)	%	8		2901,70	145,08
		Сметная стоимость:				**39172,92**	**1958,65**
95	**С123-061004-0104 23-061004-0104 РСНБ РК 2015 в ценах III квартала 2017 года**	**Провода неизолированные для воздушных линий электропередачи из стальных оцинкованных проволок 1 группы и алюминиевых проволок АС сечением 35/6,2 мм2 ГОСТ 839-80**	**т**	**0,0075**		**834907,23**	**6261,80**
		НР второго уровня	%	4,24		35400,07	265,50

1	2	3	4	5	6	7	8
		Накладные расходы	%	--		35400,07	265,50
		Сметная прибыль (Н30=8)	%	8		69624,58	522,18
		Сметная стоимость:				**939931,88**	**7049,49**
ИТОГО ПРЯМЫЕ ЗАТРАТЫ ПО РАЗДЕЛУ 11			Тенге				**15597,04**
		В том числе:					
	Стоимость монтажных работ -		Тенге				**6261,80**
	Стоимость материалов и конструкций -		Тенге				**6261,80**
		Накладные расходы -	Тенге				**265,50**
		Сметная прибыль -	Тенге				**522,18**
	ВСЕГО, Стоимость монтажных работ -		Тенге				**7049,49**
	Стоимость общестроительных работ -		Тенге				**9335,24**
	Материалы -		Тенге				**637,17**
	Всего заработная плата -		Тенге				**5516,19**
		Накладные расходы -	Тенге				**3943,61**
		в т.ч. накладные первого уровня -	Тенге				**3403,49**
		в т.ч. накладные второго уровня -	Тенге				**540,12**
		Сметная прибыль -	Тенге				**1062,31**
	ВСЕГО, Стоимость общестроительных работ -		Тенге				**14341,16**
		Нормативная трудоемкость -	чел.-ч				**7,82**
		Сметная заработная плата -	Тенге				**5516,19**
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 11	Тенге				**21390,65**
		Нормативная трудоемкость -	чел.-ч				**7,82**
		Сметная заработная плата -	Тенге				**5516,19**
РАЗДЕЛ 12.Гравийные дороги в районе Саяхат 1, по ул. Саяхат 32							
		Подготовительные работы					
96	**Е11-330202-0101 11-330202-0101 РСНБ РК 2015**	**Опоры железобетонные ВЛ 0,4-10 кВ (с траверсами) одностоечные. Демонтаж**	**опора**	**6,0000**		**2064,34**	**12386,03**
96. 1	1	Затраты труда рабочих-строителей(3,2=752,84)	чел-ч	1,53	9,18	376,42	3455,54
96. 2	3	Затраты труда машинистов	чел-ч	0,435	2,61	1049,28	2738,62
		Итого оплата труда:				**1032,36**	**6194,15**
96. 3	1070 С (31-010303-0401)	Машины бурильно-крановые с глубиной бурения 3,5 м на автомобиле	маш.-ч	0,34	2,04	3883,83	7923,01
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел.	чел-ч	0,34	2,04	1111,02	2266,48
96. 4	2509 С (33-010201-0101)	Автомобили бортовые, до 5 т	маш.-ч	0,095	0,57	1767,51	1007,48

1	2	3	4	5	6	7	8
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел.	чел-ч	0,095	0,57	828,31	472,14
		Итого эксплуатация машин:				**1488,42**	**8930,49**
		НР первого уровня	%	61,7		636,97	3821,79
		НР второго уровня	%	4,24		114,54	687,21
		Накладные расходы	%	--		751,50	4509,00
		Сметная прибыль (Н30=8)	%	8		225,27	1351,60
		Сметная стоимость:				**3041,11**	**18246,64**
97	**Е11-330202-0101 11-330202-0101 РСНБ РК 2015**	**Опоры железобетонные ВЛ 0,4-10 кВ (с траверсами) одностоечные. Перенос ранее демонтируемой опоры**	**опора**	**6,0000**		**5858,19**	**35149,13**
97. 1	1	Затраты труда рабочих-строителей(3,2=752,84)	чел-ч	3,06	18,36	752,84	13822,14
97. 2	3	Затраты труда машинистов	чел-ч	0,87	5,22	1049,28	5477,23
		Итого оплата труда:				**3216,56**	**19299,38**
97. 3	1070 С (31-010303-0401)	Машины бурильно-крановые с глубиной бурения 3,5 м на автомобиле	маш.-ч	0,68	4,08	3883,83	15846,03
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел.	чел-ч	0,68	4,08	1111,02	4532,96
97. 4	2509 С (33-010201-0101)	Автомобили бортовые, до 5 т	маш.-ч	0,19	1,14	1767,51	2014,96
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел.	чел-ч	0,19	1,14	828,31	944,27
		Итого эксплуатация машин:				**2976,83**	**17860,99**
97. 5	146692 С (21-130702-1101)	Смазка солидол жировой Ж ГОСТ 1033-79	т	0,00003	0,00018	282240,61	50,80
97. 6	146693 С (21-130702-1102)	Смазка защитная ЗЭС	кг	0,1	0,6	1336,01	801,61
97. 7	147047 С (21-130803-1001)	Ветошь	кг	0,02	0,12	84,66	10,16
97. 8	242810 С (24-040207-2805)	Колпачки полиэтиленовые ГОСТ Р 51177-98	шт.	6	36	42,84	1542,24
97. 9	249408 С (22-040201-0701)	Краска масляная густотертая цветная МА-015 ГОСТ 10503-71	кг	0,4	2,4	367,40	881,76
97.10	249502 С (22-040501-0801)	Лак битумный БТ-577 ГОСТ Р 52165-2003	кг	0,1	0,6	299,06	179,44

1	2	3	4	5	6	7	8
		Итого материалов:				**577,67**	**3466,00**
		НР первого уровня	%	61,7		1984,62	11907,72
		НР второго уровня	%	4,24		332,54	1995,21
		Накладные расходы	%	--		2317,15	13902,93
		Сметная прибыль (Н30=8)	%	8		654,03	3924,16
		Сметная стоимость:				**8829,37**	**52976,23**
98	**Е11-330204-0102 11-330204-0102 РСНБ РК 2015**	**Провода ВЛ 0,38 кВ неизолированные (1 провод при 20 опорах на 1 км линии). Демонтаж вручную**	**км линии**	**0,3000**		**5844,11**	**1753,23**
98. 1	1	Затраты труда рабочих-строителей(3,5=781,3)	чел-ч	12,2	3,66	390,65	1429,78
98. 2	3	Затраты труда машинистов	чел-ч	0,61	0,183	828,31	151,58
		Итого оплата труда:				**5271,20**	**1581,36**
98. 3	2509 С (33-010201-0101)	Автомобили бортовые, до 5 т	маш.-ч	0,61	0,183	1767,51	323,45
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел.	чел-ч	0,61	0,183	828,31	151,58
		Итого эксплуатация машин:				**1078,18**	**323,45**
		НР первого уровня	%	61,7		3252,33	975,70
		НР второго уровня	%	4,24		385,69	115,71
		Накладные расходы	%	--		3638,02	1091,41
		Сметная прибыль (Н30=8)	%	8		758,57	227,57
		Сметная стоимость:				**10240,70**	**3072,21**
99	**Е11-330204-0102 11-330204-0102 РСНБ РК 2015**	**Провода ВЛ 0,38 кВ неизолированные (1 провод при 20 опорах на 1 км линии). Подвеска вручную**	**км линии**	**0,3000**		**22410,06**	**6723,02**
99. 1	1	Затраты труда рабочих-строителей(3,5=781,3)	чел-ч	24,4	7,32	781,30	5719,12
99. 2	3	Затраты труда машинистов	чел-ч	1,22	0,366	828,31	303,16
		Итого оплата труда:				**20074,26**	**6022,28**
99. 3	2509 С (33-010201-0101)	Автомобили бортовые, до 5 т	маш.-ч	1,22	0,366	1767,51	646,91
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел.	чел-ч	1,22	0,366	828,31	303,16
		Итого эксплуатация машин:				**2156,36**	**646,91**
99. 4	146693 С (21-130702-1102)	Смазка защитная ЗЭС	кг	0,1	0,03	1336,01	40,08

1	2	3	4	5	6	7	8
99. 5	147047 С (21-130803-1001)	Ветошь	кг	0,02	0,006	84,66	0,51
99. 6	149365 С (22-040601-0201)	Бензин-растворитель ГОСТ 26377-84	т	0,00002	0,000006	54217,08	0,33
99. 7	242985 С (24-040207-3979)	Соединитель алюминиевых и сталеалюминиевых проводов (СОАС) 062-3 ГОСТ Р 51177-98	шт.	2,1	0,63	402,90	253,83
99. 8	244660 С (21-050307-9902)	Проволока из алюминия диаметром 3 мм ГОСТ 14838-78	т	0,0004	0,00012	518781,37	62,25
		Итого материалов:				**1189,98**	**356,99**
		НР первого уровня	%	61,7		12385,82	3715,75
		НР второго уровня	%	4,24		1475,35	442,60
		Накладные расходы	%	--		13861,16	4158,35
		Сметная прибыль (Н30=8)	%	8		2901,70	870,51
		Сметная стоимость:				**39172,92**	**11751,88**
100	**С123-061004-0104 23-061004-0104 РСНБ РК 2015 в ценах III квартала 2017 года**	**Провода неизолированные для воздушных линий электропередачи из стальных оцинкованных проволок 1 группы и алюминиевых проволок АС сечением 35/6,2 мм2 ГОСТ 839-80**	**т**	**0,0450**		**834907,23**	**37570,83**
		НР второго уровня	%	4,24		35400,07	1593,00
		Накладные расходы	%	--		35400,07	1593,00
		Сметная прибыль (Н30=8)	%	8		69624,58	3133,11
		Сметная стоимость:				**939931,88**	**42296,93**
ИТОГО ПРЯМЫЕ ЗАТРАТЫ ПО РАЗДЕЛУ 12			Тенге				**93582,24**
		В том числе:					
	Стоимость монтажных работ -		Тенге				**37570,83**
	Стоимость материалов и конструкций -		Тенге				**37570,83**
		Накладные расходы -	Тенге				**1593,00**
		Сметная прибыль -	Тенге				**3133,11**
	ВСЕГО, Стоимость монтажных работ -		Тенге				**42296,93**
	Стоимость общестроительных работ -		Тенге				**56011,42**
	Материалы -		Тенге				**3823,00**
	Всего заработная плата -		Тенге				**33097,17**
		Накладные расходы -	Тенге				**23661,68**

1	2	3	4	5	6	7	8
		в т.ч. накладные первого уровня -	Тенге				**20420,95**
		в т.ч. накладные второго уровня -	Тенге				**3240,73**
		Сметная прибыль -	Тенге				**6373,85**
	ВСЕГО, Стоимость общестроительных работ -		Тенге				**86046,95**
		Нормативная трудоемкость -	чел.-ч				**46,90**
		Сметная заработная плата -	Тенге				**33097,17**
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 12	Тенге				**128343,88**
		Нормативная трудоемкость -	чел.-ч				**46,90**
		Сметная заработная плата -	Тенге				**33097,17**
РАЗДЕЛ 13.Гравийные дороги в районе Саяхат 2, по ул. Саяхат 14							
		Подготовительные работы					
101	**Е11-010203-0102 11-010203-0102 РСНБ РК 2015**	**Площади. Планировка механизированным способом. Группа грунтов 2**	**м2 спланированной площади**	**2001,0000**		**4,50**	**9012,85**
101. 1	3	Затраты труда машинистов	чел-ч	0,00099	1,981	1111,02	2200,92
		Итого оплата труда:				**1,10**	**2200,92**
101. 2	107 С (31-010103-0201)	Автогрейдеры среднего типа, 99 кВт (135 л.с.)	маш.-ч	0,00038	0,76038	6158,58	4682,86
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел.	чел-ч	0,00038	0,76038	1111,02	844,80
101. 3	258 С (31-010101-0103)	Бульдозеры, 79 кВт (108 л.с.)	маш.-ч	0,00061	1,221	3547,40	4329,99
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел.	чел-ч	0,00061	1,221	1111,02	1356,56
		Итого эксплуатация машин:				**4,50**	**9012,85**
		НР первого уровня	%	59,1		0,65	1300,74
		НР второго уровня	%	4,24		0,22	437,30
		Накладные расходы	%	--		0,87	1738,04
		Сметная прибыль (Н30=8)	%	8		0,43	860,07
		Сметная стоимость:				**5,80**	**11610,96**
		Земляные работы					
102	**Е11-010103-0202 11-010103-0202 РСНБ РК 2015**	**Грунты 2 группы. Разработка скреперами самоходными с ковшом вместимостью 8 м3 при перемещении грунта до 300 м**	**м3 грунта**	**104,0000**		**279,99**	**29119,20**
102. 1	1	Затраты труда рабочих-строителей(2=671,19)	чел-ч	0,00747	0,77688	671,19	521,43
102. 2	3	Затраты труда машинистов	чел-ч	0,04563	4,746	1111,02	5272,37
		Итого оплата труда:				**55,71**	**5793,80**

1	2	3	4	5	6	7	8
102. 3	107 С (31-010103-0201)	Автогрейдеры среднего типа, 99 кВт (135 л.с.)	маш.-ч	0,00065	0,0676	6158,58	416,32
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел.	чел-ч	0,00065	0,0676	1111,02	75,10
102. 4	258 С (31-010101-0103)	Бульдозеры, 79 кВт (108 л.с.)	маш.-ч	0,00148	0,15392	3547,40	546,02
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел.	чел-ч	0,00148	0,15392	1111,02	171,01
102. 5	1679 С (31-010102-0301)	Скреперы самоходные на колесных тягачах, 8 м3	маш.-ч	0,0325	3,38	6741,43	22786,03
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел.	чел-ч	0,0325	3,38	1111,02	3755,25
102. 6	1838 С (33-040101-0107)	Тракторы на гусеничном ходу, 132 кВт (180 л.с.)	маш.-ч	0,011	1,144	4238,98	4849,39
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел.	чел-ч	0,011	1,144	1111,02	1271,01
		Итого эксплуатация машин:				**274,98**	**28597,76**
		НР первого уровня	%	59,1		32,92	3424,14
		НР второго уровня	%	4,24		13,27	1379,84
		Накладные расходы	%	--		46,19	4803,97
		Сметная прибыль (Н30=8)	%	8		26,09	2713,85
		Сметная стоимость:				**352,28**	**36637,02**
103	**Е11-010102-0307 11-010102-0307 РСНБ РК 2015**	**Грунты 1 группы. Разработка с погрузкой на автомобили-самосвалы экскаваторами с ковшом вместимостью 0,65 м3**	**м3 грунта**	**1640,0000**		**98,78**	**161999,60**
103. 1	1	Затраты труда рабочих-строителей(2=671,19)	чел-ч	0,008	13,12	671,19	8806,01
103. 2	3	Затраты труда машинистов	чел-ч	0,0232	38,048	1111,02	42272,09
		Итого оплата труда:				**31,15**	**51078,10**
103. 3	258 С (31-010101-0103)	Бульдозеры, 79 кВт (108 л.с.)	маш.-ч	0,0058	9,512	3547,40	33742,87
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел.	чел-ч	0,0058	9,512	1111,02	10568,02
103. 4	2264 С (31-010201-0103)	Экскаваторы одноковшовые дизельные на гусеничном ходу, 0,65 м3	маш.-ч	0,0174	28,536	4182,87	119362,38
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел.	чел-ч	0,0174	28,536	1111,02	31704,07
		Итого эксплуатация машин:				**93,36**	**153105,25**
103. 5	100081 С (21-010201-0604)	Щебень из плотных горных пород для строительных работ М1000, фракция 40-70 мм СТ РК 1284-2004	м3	0,00003	0,0492	1795,46	88,34

1	2	3	4	5	6	7	8
		Итого материалов:				**0,05**	**88,34**
		НР первого уровня	%	59,1		18,41	30187,16
		НР второго уровня	%	4,24		4,97	8148,72
		Накладные расходы	%	--		23,38	38335,88
		Сметная прибыль (Н30=8)	%	8		9,77	16026,84
		Сметная стоимость:				**131,93**	**216362,31**
104	**С341-020101-1020 41-020101-1020 РСНБ РК 2015 в ценах III квартала 2017 года**	**Перевозка строительных грузов самосвалами вне карьеров. Грузоподъемность 7,5 т. Класс груза 1. Расстояние перевозки 20 км**	**т**	**3066,8000**		**696,87**	**2137160,92**
		НР второго уровня	%	4,24		29,55	90615,62
		Накладные расходы	%	--		29,55	90615,62
		Сметная прибыль (Н30=8)	%	8		58,11	178222,12
		Сметная стоимость:				**784,53**	**2405998,66**
105	**Е11-010201-0101 11-010201-0101 РСНБ РК 2015**	**Грунт. Уплотнение прицепными катками на пневмоколесном ходу 25 т. Первый проход по одному следу при толщине слоя 25 см**	**м3 уплотненного грунта**	**1467,0000**		**55,67**	**81667,87**
105. 1	3	Затраты труда машинистов	чел-ч	0,01567	22,988	1097,28	25224,21
		Итого оплата труда:				**17,19**	**25224,21**
105. 2	258 С (31-010101-0103)	Бульдозеры, 79 кВт (108 л.с.)	маш.-ч	0,0143	20,978	3547,40	74417,71
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел.	чел-ч	0,0143	20,978	1111,02	23306,98
105. 3	618 С (32-010102-0301)	Катки дорожные прицепные на пневмоколесном ходу, 25 т	маш.-ч	0,00137	2,01	691,40	1389,57
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 0 чел.	чел-ч	--	--	--	--
105. 4	1835 С (33-040101-0102)	Тракторы на гусеничном ходу, 79 кВт (108 л.с.)	маш.-ч	0,00137	2,01	2916,02	5860,59
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел.	чел-ч	0,00137	2,01	953,89	1917,32
		Итого эксплуатация машин:				**55,67**	**81667,87**
		НР первого уровня	%	59,1		10,16	14907,51
		НР второго уровня	%	4,24		2,79	4094,80
		Накладные расходы	%	--		12,95	19002,30
		Сметная прибыль (Н30=8)	%	8		5,49	8053,61

1	2	3	4	5	6	7	8
		Сметная стоимость:				**74,11**	**108723,78**
106	**Е11-010201-0107 11-010201-0107 РСНБ РК 2015 К=5**	**Грунт. Уплотнение прицепными катками на пневмоколесном ходу 25 т. На каждый последующий проход по одному следу при толщине слоя 25 см**	**м3 уплотненного грунта**	**1467,0000**		**24,71**	**36250,78**
106. 1	3	Затраты труда машинистов	чел-ч	0,00685	10,049	953,89	9585,59
		Итого оплата труда:				**6,53**	**9585,59**
106. 2	618 С (32-010102-0301)	Катки дорожные прицепные на пневмоколесном ходу, 25 т	маш.-ч	0,00685	10,049	691,40	6947,84
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 0 чел.	чел-ч	--	--	--	--
106. 3	1835 С (33-040101-0102)	Тракторы на гусеничном ходу, 79 кВт (108 л.с.)	маш.-ч	0,00685	10,049	2916,02	29302,94
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел.	чел-ч	0,00685	10,049	953,89	9585,64
		Итого эксплуатация машин:				**24,71**	**36250,78**
		НР первого уровня	%	59,1		3,86	5665,09
		НР второго уровня	%	4,24		1,21	1777,23
		Накладные расходы	%	--		5,07	7442,32
		Сметная прибыль (Н30=8)	%	8		2,38	3495,45
		Сметная стоимость:				**32,17**	**47188,55**
107	**Е11-010201-0601 11-010201-0601 РСНБ РК 2015**	**Грунт насыпей уплотняемый. Полив водой**	**м3 уплотненного грунта**	**1467,0000**		**51,06**	**74903,45**
107. 1	1	Затраты труда рабочих-строителей(1=618,61)	чел-ч	0,0122	17,897	618,61	11071,51
107. 2	3	Затраты труда машинистов	чел-ч	0,0122	17,897	828,31	14824,60
		Итого оплата труда:				**17,65**	**25896,11**
107. 3	1135 С (32-010211-0201)	Машины поливомоечные, 6000 л	маш.-ч	0,0122	17,897	3337,04	59724,34
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел.	чел-ч	0,0122	17,897	828,31	14824,26
		Итого эксплуатация машин:				**40,71**	**59724,34**
107. 4	249132 С (21-130703-1405)	Вода техническая	м3	0,1	146,7	28,00	4107,60
		Итого материалов:				**2,80**	**4107,60**
		НР первого уровня	%	59,1		10,43	15304,60
		НР второго уровня	%	4,24		2,61	3824,82

1	2	3	4	5	6	7	8
		Накладные расходы	%	--		13,04	19129,42
		Сметная прибыль (Н30=8)	%	8		5,13	7522,63
		Сметная стоимость:				**69,23**	**101555,50**
108	**Е11-010107-1503 11-010107-1503 РСНБ РК 2015**	**Гребни и откосы насыпи. Планировка прицепными грейдерами средними. Группа грунтов 1-3**	**м2 спланированной поверхности**	**3192,0000**		**1,69**	**5403,21**
108. 1	3	Затраты труда машинистов	чел-ч	0,0009	2,873	891,10	2559,95
		Итого оплата труда:				**0,80**	**2559,95**
108. 2	458 С (31-010103-0301)	Грейдеры прицепные среднего типа	маш.-ч	0,00045	1,436	1214,81	1744,95
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел.	чел-ч	0,00045	1,436	953,89	1369,79
108. 3	1828 С (33-040101-0201)	Тракторы на гусеничном ходу при работе на водохозяйственном строительстве, до 59 кВт (80 л.с.)	маш.-ч	0,00045	1,436	2546,82	3658,25
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел.	чел-ч	0,00045	1,436	828,31	1189,45
		Итого эксплуатация машин:				**1,69**	**5403,21**
		НР первого уровня	%	59,1		0,47	1512,93
		НР второго уровня	%	4,24		0,09	293,24
		Накладные расходы	%	--		0,57	1806,18
		Сметная прибыль (Н30=8)	%	8		0,18	576,75
		Сметная стоимость:				**2,44**	**7786,13**
		Дорожная одежда					
109	**Е11-270401-0101 11-270401-0101 РСНБ РК 2015**	**Слои оснований подстилающие и выравнивающие из песка. Устройство**	**м3 материала основания в плотном теле**	**459,6000**		**881,25**	**405022,35**
109. 1	1	Затраты труда рабочих-строителей(2,3=689,75)	чел-ч	0,144	66,182	689,75	45649,31
109. 2	3	Затраты труда машинистов	чел-ч	0,1357	62,368	1008,10	62873,07
		Итого оплата труда:				**236,12**	**108522,38**
109. 3	107 С (31-010103-0201)	Автогрейдеры среднего типа, 99 кВт (135 л.с.)	маш.-ч	0,0155	7,124	6158,58	43872,49
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел.	чел-ч	0,0155	7,124	1111,02	7914,91
109. 4	112 С (31-050501-0101)	Автопогрузчики, 5 т	маш.-ч	0,0429	19,717	3370,50	66455,61

1	2	3	4	5	6	7	8
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел.	чел-ч	0,0429	19,717	828,31	16331,79
109. 5	626 С (32-010101-0202)	Катки дорожные самоходные на пневмоколесном ходу, 30 т	маш.-ч	0,0708	32,54	7347,21	239075,86
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел.	чел-ч	0,0708	32,54	1111,02	36152,59
109. 6	1135 С (32-010211-0201)	Машины поливомоечные, 6000 л	маш.-ч	0,0065	2,987	3337,04	9969,07
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел.	чел-ч	0,0065	2,987	828,31	2474,16
		Итого эксплуатация машин:				**781,93**	**359373,04**
109. 7	249133 С (21-130703-1406)	Вода с открытых источников	м3	0,05	22,98	--	--
		Итого материалов:				**0,00**	**0,00**
		НР первого уровня	%	60,3		142,38	65438,99
		НР второго уровня	%	4,24		43,40	19947,56
		Накладные расходы	%	--		185,78	85386,56
		Сметная прибыль (Н30=8)	%	8		85,36	39232,71
		Сметная стоимость:				**1152,40**	**529641,62**
110	**С121-010401-0101 21-010401-0101 РСНБ РК 2015 в ценах III квартала 2017 года**	**Песок природный ГОСТ 8736-2014**	**м3**	**459,6000**		**2707,52**	**1244376,19**
		НР второго уровня	%	4,24		114,80	52761,55
		Накладные расходы	%	--		114,80	52761,55
		Сметная прибыль (Н30=8)	%	8		225,79	103771,02
		Сметная стоимость:				**3048,10**	**1400908,76**
ИТОГО ПРЯМЫЕ ЗАТРАТЫ ПО РАЗДЕЛУ 13			Тенге				**4184916,41**
		В том числе:					
	Стоимость общестроительных работ -		Тенге				**4184916,41**
	Материалы -		Тенге				**4195,94**
	Всего заработная плата -		Тенге				**230861,06**
	Местные материалы -		Тенге				**1244376,19**
	Транспортные расходы -		Тенге				**2137160,92**
		Накладные расходы -	Тенге				**321021,84**
		в т.ч. накладные первого уровня -	Тенге				**137741,16**
		в т.ч. накладные второго уровня -	Тенге				**183280,68**

1	2	3	4	5	6	7	8
		Сметная прибыль -	Тенге				**360475,06**
	ВСЕГО, Стоимость общестроительных работ -		Тенге				**4866413,31**
		Нормативная трудоемкость -	чел.-ч				**258,93**
		Сметная заработная плата -	Тенге				**230861,06**
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 13	Тенге				**4866413,31**
		Нормативная трудоемкость -	чел.-ч				**258,93**
		Сметная заработная плата -	Тенге				**230861,06**
РАЗДЕЛ 14.Гравийные дороги в районе Саяхат 2, по ул. Саяхат 15							
		Подготовительные работы					
111	**Е11-010203-0102 11-010203-0102 РСНБ РК 2015**	**Площади. Планировка механизированным способом. Группа грунтов 2**	**м2 спланированной площади**	**1797,5000**		**4,50**	**8096,25**
111. 1	3	Затраты труда машинистов	чел-ч	0,00099	1,78	1111,02	1977,09
		Итого оплата труда:				**1,10**	**1977,09**
111. 2	107 С (31-010103-0201)	Автогрейдеры среднего типа, 99 кВт (135 л.с.)	маш.-ч	0,00038	0,68305	6158,58	4206,62
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел.	чел-ч	0,00038	0,68305	1111,02	758,88
111. 3	258 С (31-010101-0103)	Бульдозеры, 79 кВт (108 л.с.)	маш.-ч	0,00061	1,096	3547,40	3889,64
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел.	чел-ч	0,00061	1,096	1111,02	1217,68
		Итого эксплуатация машин:				**4,50**	**8096,25**
		НР первого уровня	%	59,1		0,65	1168,46
		НР второго уровня	%	4,24		0,22	392,82
		Накладные расходы	%	--		0,87	1561,28
		Сметная прибыль (Н30=8)	%	8		0,43	772,60
		Сметная стоимость:				**5,80**	**10430,14**
		Земляные работы					
112	**Е11-010102-0307 11-010102-0307 РСНБ РК 2015**	**Грунты 1 группы. Разработка с погрузкой на автомобили-самосвалы экскаваторами с ковшом вместимостью 0,65 м3**	**м3 грунта**	**1630,0000**		**98,78**	**161011,79**
112. 1	1	Затраты труда рабочих-строителей(2=671,19)	чел-ч	0,008	13,04	671,19	8752,32
112. 2	3	Затраты труда машинистов	чел-ч	0,0232	37,816	1111,02	42014,33
		Итого оплата труда:				**31,15**	**50766,65**

1	2	3	4	5	6	7	8
112. 3	258 С (31-010101-0103)	Бульдозеры, 79 кВт (108 л.с.)	маш.-ч	0,0058	9,454	3547,40	33537,12
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел.	чел-ч	0,0058	9,454	1111,02	10503,58
112. 4	2264 С (31-010201-0103)	Экскаваторы одноковшовые дизельные на гусеничном ходу, 0,65 м3	маш.-ч	0,0174	28,362	4182,87	118634,56
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел.	чел-ч	0,0174	28,362	1111,02	31510,75
		Итого эксплуатация машин:				**93,36**	**152171,68**
112. 5	100081 С (21-010201-0604)	Щебень из плотных горных пород для строительных работ М1000, фракция 40-70 мм СТ РК 1284-2004	м3	0,00003	0,0489	1795,46	87,80
		Итого материалов:				**0,05**	**87,80**
		НР первого уровня	%	59,1		18,41	30003,09
		НР второго уровня	%	4,24		4,97	8099,03
		Накладные расходы	%	--		23,38	38102,12
		Сметная прибыль (Н30=8)	%	8		9,77	15929,11
		Сметная стоимость:				**131,93**	**215043,03**
113	**С341-020101-1020 41-020101-1020 РСНБ РК 2015 в ценах III квартала 2017 года**	**Перевозка строительных грузов самосвалами вне карьеров. Грузоподъемность 7,5 т. Класс груза 1. Расстояние перевозки 20 км**	**т**	**4267,3400**		**696,87**	**2973781,23**
		НР второго уровня	%	4,24		29,55	126088,32
		Накладные расходы	%	--		29,55	126088,32
		Сметная прибыль (Н30=8)	%	8		58,11	247989,56
		Сметная стоимость:				**784,53**	**3347859,11**
114	**Е11-010201-0101 11-010201-0101 РСНБ РК 2015**	**Грунт. Уплотнение прицепными катками на пневмоколесном ходу 25 т. Первый проход по одному следу при толщине слоя 25 см**	**м3 уплотненного грунта**	**1453,2500**		**55,67**	**80902,41**
114. 1	3	Затраты труда машинистов	чел-ч	0,01567	22,772	1097,28	24987,78
		Итого оплата труда:				**17,19**	**24987,78**
114. 2	258 С (31-010101-0103)	Бульдозеры, 79 кВт (108 л.с.)	маш.-ч	0,0143	20,781	3547,40	73720,20
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел.	чел-ч	0,0143	20,781	1111,02	23088,11

1	2	3	4	5	6	7	8
114. 3	618 С (32-010102-0301)	Катки дорожные прицепные на пневмоколесном ходу, 25 т	маш.-ч	0,00137	1,991	691,40	1376,54
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 0 чел.	чел-ч	--	--	--	--
114. 4	1835 С (33-040101-0102)	Тракторы на гусеничном ходу, 79 кВт (108 л.с.)	маш.-ч	0,00137	1,991	2916,02	5805,66
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел.	чел-ч	0,00137	1,991	953,89	1899,19
		Итого эксплуатация машин:				**55,67**	**80902,41**
		НР первого уровня	%	59,1		10,16	14767,78
		НР второго уровня	%	4,24		2,79	4056,42
		Накладные расходы	%	--		12,95	18824,20
		Сметная прибыль (Н30=8)	%	8		5,49	7978,13
		Сметная стоимость:				**74,11**	**107704,73**
115	**Е11-010201-0107 11-010201-0107 РСНБ РК 2015 К=5**	**Грунт. Уплотнение прицепными катками на пневмоколесном ходу 25 т. На каждый последующий проход по одному следу при толщине слоя 25 см**	**м3 уплотненного грунта**	**1453,2500**		**24,71**	**35911,01**
115. 1	3	Затраты труда машинистов	чел-ч	0,00685	9,955	953,89	9495,75
		Итого оплата труда:				**6,53**	**9495,75**
115. 2	618 С (32-010102-0301)	Катки дорожные прицепные на пневмоколесном ходу, 25 т	маш.-ч	0,00685	9,955	691,40	6882,72
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 0 чел.	чел-ч	--	--	--	--
115. 3	1835 С (33-040101-0102)	Тракторы на гусеничном ходу, 79 кВт (108 л.с.)	маш.-ч	0,00685	9,955	2916,02	29028,29
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел.	чел-ч	0,00685	9,955	953,89	9495,97
		Итого эксплуатация машин:				**24,71**	**35911,01**
		НР первого уровня	%	59,1		3,86	5611,99
		НР второго уровня	%	4,24		1,21	1760,58
		Накладные расходы	%	--		5,07	7372,56
		Сметная прибыль (Н30=8)	%	8		2,38	3462,69
		Сметная стоимость:				**32,17**	**46746,26**
116	**Е11-010201-0601 11-010201-0601 РСНБ РК 2015**	**Грунт насыпей уплотняемый. Полив водой**	**м3 уплотненного грунта**	**1453,2500**		**51,06**	**74201,39**
116. 1	1	Затраты труда рабочих-строителей(1=618,61)	чел-ч	0,0122	17,73	618,61	10967,74

1	2	3	4	5	6	7	8
116. 2	3	Затраты труда машинистов	чел-ч	0,0122	17,73	828,31	14685,65
		Итого оплата труда:				**17,65**	**25653,39**
116. 3	1135 С (32-010211-0201)	Машины поливомоечные, 6000 л	маш.-ч	0,0122	17,73	3337,04	59164,55
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел.	чел-ч	0,0122	17,73	828,31	14685,94
		Итого эксплуатация машин:				**40,71**	**59164,55**
116. 4	249132 С (21-130703-1405)	Вода техническая	м3	0,1	145,325	28,00	4069,10
		Итого материалов:				**2,80**	**4069,10**
		НР первого уровня	%	59,1		10,43	15161,15
		НР второго уровня	%	4,24		2,61	3788,97
		Накладные расходы	%	--		13,04	18950,12
		Сметная прибыль (Н30=8)	%	8		5,13	7452,12
		Сметная стоимость:				**69,23**	**100603,63**
117	**Е11-010107-1503 11-010107-1503 РСНБ РК 2015**	**Гребни и откосы насыпи. Планировка прицепными грейдерами средними. Группа грунтов 1-3**	**м2 спланированной поверхности**	**2730,0000**		**1,69**	**4621,16**
117. 1	3	Затраты труда машинистов	чел-ч	0,0009	2,457	891,10	2189,43
		Итого оплата труда:				**0,80**	**2189,43**
117. 2	458 С (31-010103-0301)	Грейдеры прицепные среднего типа	маш.-ч	0,00045	1,228	1214,81	1492,39
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел.	чел-ч	0,00045	1,228	953,89	1171,38
117. 3	1828 С (33-040101-0201)	Тракторы на гусеничном ходу при работе на водохозяйственном строительстве, до 59 кВт (80 л.с.)	маш.-ч	0,00045	1,228	2546,82	3128,77
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел.	чел-ч	0,00045	1,228	828,31	1017,16
		Итого эксплуатация машин:				**1,69**	**4621,16**
		НР первого уровня	%	59,1		0,47	1293,95
		НР второго уровня	%	4,24		0,09	250,80
		Накладные расходы	%	--		0,57	1544,76
		Сметная прибыль (Н30=8)	%	8		0,18	493,27
		Сметная стоимость:				**2,44**	**6659,19**
		Дорожная одежда					

1	2	3	4	5	6	7	8
118	**Е11-270401-0101 11-270401-0101 РСНБ РК 2015**	**Слои оснований подстилающие и выравнивающие из песка. Устройство**	**м3 материала основания в плотном теле**	**423,8529**		**881,25**	**373520,23**
118. 1	1	Затраты труда рабочих-строителей(2,3=689,75)	чел-ч	0,144	61,035	689,75	42098,77
118. 2	3	Затраты труда машинистов	чел-ч	0,1357	57,517	1008,10	57982,88
		Итого оплата труда:				**236,12**	**100081,65**
118. 3	107 С (31-010103-0201)	Автогрейдеры среднего типа, 99 кВт (135 л.с.)	маш.-ч	0,0155	6,57	6158,58	40460,15
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел.	чел-ч	0,0155	6,57	1111,02	7299,40
118. 4	112 С (31-050501-0101)	Автопогрузчики, 5 т	маш.-ч	0,0429	18,183	3370,50	61286,78
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел.	чел-ч	0,0429	18,183	828,31	15061,16
118. 5	626 С (32-010101-0202)	Катки дорожные самоходные на пневмоколесном ходу, 30 т	маш.-ч	0,0708	30,009	7347,21	220480,85
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел.	чел-ч	0,0708	30,009	1111,02	33340,60
118. 6	1135 С (32-010211-0201)	Машины поливомоечные, 6000 л	маш.-ч	0,0065	2,755	3337,04	9193,69
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел.	чел-ч	0,0065	2,755	828,31	2281,99
		Итого эксплуатация машин:				**781,93**	**331421,46**
118. 7	249133 С (21-130703-1406)	Вода с открытых источников	м3	0,05	21,193	--	--
		Итого материалов:				**0,00**	**0,00**
		НР первого уровня	%	60,3		142,38	60349,23
		НР второго уровня	%	4,24		43,40	18396,07
		Накладные расходы	%	--		185,78	78745,30
		Сметная прибыль (Н30=8)	%	8		85,36	36181,24
		Сметная стоимость:				**1152,40**	**488446,77**
119	**С121-010401-0101 21-010401-0101 РСНБ РК 2015 в ценах III квартала 2017 года**	**Песок природный ГОСТ 8736-2014**	**м3**	**423,8529**		**2707,52**	**1147590,20**

1	2	3	4	5	6	7	8
		НР второго уровня	%	4,24		114,80	48657,82
		Накладные расходы	%	--		114,80	48657,82
		Сметная прибыль (Н30=8)	%	8		225,79	95699,84
		Сметная стоимость:				**3048,10**	**1291947,87**
ИТОГО ПРЯМЫЕ ЗАТРАТЫ ПО РАЗДЕЛУ 14			Тенге				**4859635,67**
		В том числе:					
	Стоимость общестроительных работ -		Тенге				**4859635,67**
	Материалы -		Тенге				**4156,90**
	Всего заработная плата -		Тенге				**215151,74**
	Местные материалы -		Тенге				**1147590,20**
	Транспортные расходы -		Тенге				**2973781,23**
		Накладные расходы -	Тенге				**339846,49**
		в т.ч. накладные первого уровня -	Тенге				**128355,66**
		в т.ч. накладные второго уровня -	Тенге				**211490,83**
		Сметная прибыль -	Тенге				**415958,57**
	ВСЕГО, Стоимость общестроительных работ -		Тенге				**5615440,73**
		Нормативная трудоемкость -	чел.-ч				**241,83**
		Сметная заработная плата -	Тенге				**215151,74**
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 14	Тенге				**5615440,73**
		Нормативная трудоемкость -	чел.-ч				**241,83**
		Сметная заработная плата -	Тенге				**215151,74**
РАЗДЕЛ 15.Гравийные дороги в районе Саяхат 2, по ул. Саяхат 24							
		Подготовительные работы					
120	**Е11-010203-0102 11-010203-0102 РСНБ РК 2015**	**Площади. Планировка механизированным способом. Группа грунтов 2**	**м2 спланированной площади**	**1621,0000**		**4,50**	**7301,27**
120. 1	3	Затраты труда машинистов	чел-ч	0,00099	1,605	1111,02	1782,95
		Итого оплата труда:				**1,10**	**1782,95**
120. 2	107 С (31-010103-0201)	Автогрейдеры среднего типа, 99 кВт (135 л.с.)	маш.-ч	0,00038	0,61598	6158,58	3793,56
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел.	чел-ч	0,00038	0,61598	1111,02	684,37
120. 3	258 С (31-010101-0103)	Бульдозеры, 79 кВт (108 л.с.)	маш.-ч	0,00061	0,98881	3547,40	3507,70
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел.	чел-ч	0,00061	0,98881	1111,02	1098,59
		Итого эксплуатация машин:				**4,50**	**7301,27**
		НР первого уровня	%	59,1		0,65	1053,73

1	2	3	4	5	6	7	8
		НР второго уровня	%	4,24		0,22	354,25
		Накладные расходы	%	--		0,87	1407,98
		Сметная прибыль (Н30=8)	%	8		0,43	696,74
		Сметная стоимость:				**5,80**	**9405,98**
		Земляные работы					
121	**Е11-010102-0307 11-010102-0307 РСНБ РК 2015**	**Грунты 1 группы. Разработка с погрузкой на автомобили-самосвалы экскаваторами с ковшом вместимостью 0,65 м3**	**м3 грунта**	**2522,0000**		**98,78**	**249123,77**
121. 1	1	Затраты труда рабочих-строителей(2=671,19)	чел-ч	0,008	20,176	671,19	13541,93
121. 2	3	Затраты труда машинистов	чел-ч	0,0232	58,51	1111,02	65006,22
		Итого оплата труда:				**31,15**	**78548,15**
121. 3	258 С (31-010101-0103)	Бульдозеры, 79 кВт (108 л.с.)	маш.-ч	0,0058	14,628	3547,40	51889,95
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел.	чел-ч	0,0058	14,628	1111,02	16252,00
121. 4	2264 С (31-010201-0103)	Экскаваторы одноковшовые дизельные на гусеничном ходу, 0,65 м3	маш.-ч	0,0174	43,883	4182,87	183556,05
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел.	чел-ч	0,0174	43,883	1111,02	48754,89
		Итого эксплуатация машин:				**93,36**	**235446,00**
121. 5	100081 С (21-010201-0604)	Щебень из плотных горных пород для строительных работ М1000, фракция 40-70 мм СТ РК 1284-2004	м3	0,00003	0,07566	1795,46	135,84
		Итого материалов:				**0,05**	**135,84**
		НР первого уровня	%	59,1		18,41	46421,96
		НР второго уровня	%	4,24		4,97	12531,14
		Накладные расходы	%	--		23,38	58953,10
		Сметная прибыль (Н30=8)	%	8		9,77	24646,15
		Сметная стоимость:				**131,93**	**332723,02**
122	**С341-020101-1020 41-020101-1020 РСНБ РК 2015 в ценах III квартала 2017 года**	**Перевозка строительных грузов самосвалами вне карьеров. Грузоподъемность 7,5 т. Класс груза 1. Расстояние перевозки 20 км**	**т**	**4716,1400**		**696,87**	**3286536,48**
		НР второго уровня	%	4,24		29,55	139349,15
		Накладные расходы	%	--		29,55	139349,15
		Сметная прибыль (Н30=8)	%	8		58,11	274070,85

1	2	3	4	5	6	7	8
		Сметная стоимость:				**784,53**	**3699956,48**
123	**Е11-010201-0101 11-010201-0101 РСНБ РК 2015**	**Грунт. Уплотнение прицепными катками на пневмоколесном ходу 25 т. Первый проход по одному следу при толщине слоя 25 см**	**м3 уплотненного грунта**	**2573,0000**		**55,67**	**143238,87**
123. 1	3	Затраты труда машинистов	чел-ч	0,01567	40,319	1097,28	44241,23
		Итого оплата труда:				**17,19**	**44241,23**
123. 2	258 С (31-010101-0103)	Бульдозеры, 79 кВт (108 л.с.)	маш.-ч	0,0143	36,794	3547,40	130522,68
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел.	чел-ч	0,0143	36,794	1111,02	40878,87
123. 3	618 С (32-010102-0301)	Катки дорожные прицепные на пневмоколесном ходу, 25 т	маш.-ч	0,00137	3,525	691,40	2437,19
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 0 чел.	чел-ч	--	--	--	--
123. 4	1835 С (33-040101-0102)	Тракторы на гусеничном ходу, 79 кВт (108 л.с.)	маш.-ч	0,00137	3,525	2916,02	10279,00
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел.	чел-ч	0,00137	3,525	953,89	3362,46
		Итого эксплуатация машин:				**55,67**	**143238,87**
		НР первого уровня	%	59,1		10,16	26146,57
		НР второго уровня	%	4,24		2,79	7181,94
		Накладные расходы	%	--		12,95	33328,51
		Сметная прибыль (Н30=8)	%	8		5,49	14125,39
		Сметная стоимость:				**74,11**	**190692,77**
124	**Е11-010201-0107 11-010201-0107 РСНБ РК 2015 К=5**	**Грунт. Уплотнение прицепными катками на пневмоколесном ходу 25 т. На каждый последующий проход по одному следу при толщине слоя 25 см**	**м3 уплотненного грунта**	**2573,0000**		**24,71**	**63580,96**
124. 1	3	Затраты труда машинистов	чел-ч	0,00685	17,625	953,89	16812,36
		Итого оплата труда:				**6,53**	**16812,36**
124. 2	618 С (32-010102-0301)	Катки дорожные прицепные на пневмоколесном ходу, 25 т	маш.-ч	0,00685	17,625	691,40	12185,96
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 0 чел.	чел-ч	--	--	--	--
124. 3	1835 С (33-040101-0102)	Тракторы на гусеничном ходу, 79 кВт (108 л.с.)	маш.-ч	0,00685	17,625	2916,02	51395,00
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел.	чел-ч	0,00685	17,625	953,89	16812,31
		Итого эксплуатация машин:				**24,71**	**63580,96**

1	2	3	4	5	6	7	8
		НР первого уровня	%	59,1		3,86	9936,10
		НР второго уровня	%	4,24		1,21	3117,12
		Накладные расходы	%	--		5,07	13053,23
		Сметная прибыль (Н30=8)	%	8		2,38	6130,73
		Сметная стоимость:				**32,17**	**82764,92**
125	**Е11-010201-0601 11-010201-0601 РСНБ РК 2015**	**Грунт насыпей уплотняемый. Полив водой**	**м3 уплотненного грунта**	**2573,0000**		**51,06**	**131374,63**
125. 1	1	Затраты труда рабочих-строителей(1=618,61)	чел-ч	0,0122	31,391	618,61	19418,54
125. 2	3	Затраты труда машинистов	чел-ч	0,0122	31,391	828,31	26001,15
		Итого оплата труда:				**17,65**	**45419,69**
125. 3	1135 С (32-010211-0201)	Машины поливомоечные, 6000 л	маш.-ч	0,0122	31,391	3337,04	104751,69
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел.	чел-ч	0,0122	31,391	828,31	26001,48
		Итого эксплуатация машин:				**40,71**	**104751,69**
125. 4	249132 С (21-130703-1405)	Вода техническая	м3	0,1	257,3	28,00	7204,40
		Итого материалов:				**2,80**	**7204,40**
		НР первого уровня	%	59,1		10,43	26843,03
		НР второго уровня	%	4,24		2,61	6708,43
		Накладные расходы	%	--		13,04	33551,46
		Сметная прибыль (Н30=8)	%	8		5,13	13194,09
		Сметная стоимость:				**69,23**	**178120,18**
126	**Е11-010107-1503 11-010107-1503 РСНБ РК 2015**	**Гребни и откосы насыпи. Планировка прицепными грейдерами средними. Группа грунтов 1-3**	**м2 спланированной поверхности**	**7440,0000**		**1,69**	**12593,94**
126. 1	3	Затраты труда машинистов	чел-ч	0,0009	6,696	891,10	5966,81
		Итого оплата труда:				**0,80**	**5966,81**
126. 2	458 С (31-010103-0301)	Грейдеры прицепные среднего типа	маш.-ч	0,00045	3,348	1214,81	4067,18
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел.	чел-ч	0,00045	3,348	953,89	3193,62
126. 3	1828 С (33-040101-0201)	Тракторы на гусеничном ходу при работе на водохозяйственном строительстве, до 59 кВт (80 л.с.)	маш.-ч	0,00045	3,348	2546,82	8526,75

1	2	3	4	5	6	7	8
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел.	чел-ч	0,00045	3,348	828,31	2773,18
		Итого эксплуатация машин:				**1,69**	**12593,94**
		НР первого уровня	%	59,1		0,47	3526,38
		НР второго уровня	%	4,24		0,09	683,50
		Накладные расходы	%	--		0,57	4209,88
		Сметная прибыль (Н30=8)	%	8		0,18	1344,31
		Сметная стоимость:				**2,44**	**18148,13**
		Дорожная одежда					
127	**Е11-270401-0101 11-270401-0101 РСНБ РК 2015**	**Слои оснований подстилающие и выравнивающие из песка. Устройство**	**м3 материала основания в плотном теле**	**1094,0000**		**881,25**	**964087,14**
127. 1	1	Затраты труда рабочих-строителей(2,3=689,75)	чел-ч	0,144	157,536	689,75	108660,46
127. 2	3	Затраты труда машинистов	чел-ч	0,1357	148,456	1008,10	149658,70
		Итого оплата труда:				**236,12**	**258319,15**
127. 3	107 С (31-010103-0201)	Автогрейдеры среднего типа, 99 кВт (135 л.с.)	маш.-ч	0,0155	16,957	6158,58	104431,04
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел.	чел-ч	0,0155	16,957	1111,02	18839,57
127. 4	112 С (31-050501-0101)	Автопогрузчики, 5 т	маш.-ч	0,0429	46,933	3370,50	158186,33
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел.	чел-ч	0,0429	46,933	828,31	38875,07
127. 5	626 С (32-010101-0202)	Катки дорожные самоходные на пневмоколесном ходу, 30 т	маш.-ч	0,0708	77,455	7347,21	569079,62
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел.	чел-ч	0,0708	77,455	1111,02	86054,05
127. 6	1135 С (32-010211-0201)	Машины поливомоечные, 6000 л	маш.-ч	0,0065	7,111	3337,04	23729,69
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел.	чел-ч	0,0065	7,111	828,31	5890,11
		Итого эксплуатация машин:				**781,93**	**855426,68**
127. 7	249133 С (21-130703-1406)	Вода с открытых источников	м3	0,05	54,7	--	--
		Итого материалов:				**0,00**	**--**
		НР первого уровня	%	60,3		142,38	155766,45
		НР второго уровня	%	4,24		43,40	47481,79
		Накладные расходы	%	--		185,78	203248,24
		Сметная прибыль (Н30=8)	%	8		85,36	93386,83

1	2	3	4	5	6	7	8
		Сметная стоимость:				**1152,40**	**1260722,21**
128	**С121-010401-0101 21-010401-0101 РСНБ РК 2015 в ценах III квартала 2017 года**	**Песок природный ГОСТ 8736-2014**	**м3**	**1094,0000**		**2707,52**	**2962026,88**
		НР второго уровня	%	4,24		114,80	125589,94
		Накладные расходы	%	--		114,80	125589,94
		Сметная прибыль (Н30=8)	%	8		225,79	247009,35
		Сметная стоимость:				**3048,10**	**3334626,17**
ИТОГО ПРЯМЫЕ ЗАТРАТЫ ПО РАЗДЕЛУ 15			Тенге				**7819863,93**
		В том числе:					
	Стоимость общестроительных работ -		Тенге				**7819863,93**
	Материалы -		Тенге				**7340,24**
	Всего заработная плата -		Тенге				**451090,34**
	Местные материалы -		Тенге				**2962026,88**
	Транспортные расходы -		Тенге				**3286536,48**
		Накладные расходы -	Тенге				**612691,49**
		в т.ч. накладные первого уровня -	Тенге				**269694,22**
		в т.ч. накладные второго уровня -	Тенге				**342997,27**
		Сметная прибыль -	Тенге				**674604,43**
	ВСЕГО, Стоимость общестроительных работ -		Тенге				**9107159,85**
		Нормативная трудоемкость -	чел.-ч				**513,70**
		Сметная заработная плата -	Тенге				**451090,34**
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 15	Тенге				**9107159,85**
		Нормативная трудоемкость -	чел.-ч				**513,70**
		Сметная заработная плата -	Тенге				**451090,34**
РАЗДЕЛ 16.Гравийные дороги в районе Саяхат 2, по ул. Саяхат 29							
		Подготовительные работы					
129	**Е11-010203-0102 11-010203-0102 РСНБ РК 2015**	**Площади. Планировка механизированным способом. Группа грунтов 2**	**м2 спланированной площади**	**1200,0000**		**4,50**	**5405,01**
129. 1	3	Затраты труда машинистов	чел-ч	0,00099	1,188	1111,02	1319,89
		Итого оплата труда:				**1,10**	**1319,89**

1	2	3	4	5	6	7	8
129. 2	107 С (31-010103-0201)	Автогрейдеры среднего типа, 99 кВт (135 л.с.)	маш.-ч	0,00038	0,456	6158,58	2808,31
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел.	чел-ч	0,00038	0,456	1111,02	506,63
129. 3	258 С (31-010101-0103)	Бульдозеры, 79 кВт (108 л.с.)	маш.-ч	0,00061	0,732	3547,40	2596,70
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел.	чел-ч	0,00061	0,732	1111,02	813,27
		Итого эксплуатация машин:				**4,50**	**5405,01**
		НР первого уровня	%	59,1		0,65	780,06
		НР второго уровня	%	4,24		0,22	262,25
		Накладные расходы	%	--		0,87	1042,30
		Сметная прибыль (Н30=8)	%	8		0,43	515,78
		Сметная стоимость:				**5,80**	**6963,10**
		Земляные работы					
130	**Е11-010102-0307 11-010102-0307 РСНБ РК 2015**	**Грунты 1 группы. Разработка с погрузкой на автомобили-самосвалы экскаваторами с ковшом вместимостью 0,65 м3**	**м3 грунта**	**1354,0000**		**98,78**	**133748,45**
130. 1	1	Затраты труда рабочих-строителей(2=671,19)	чел-ч	0,008	10,832	671,19	7270,33
130. 2	3	Затраты труда машинистов	чел-ч	0,0232	31,413	1111,02	34900,25
		Итого оплата труда:				**31,15**	**42170,58**
130. 3	258 С (31-010101-0103)	Бульдозеры, 79 кВт (108 л.с.)	маш.-ч	0,0058	7,853	3547,40	27858,44
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел.	чел-ч	0,0058	7,853	1111,02	8724,84
130. 4	2264 С (31-010201-0103)	Экскаваторы одноковшовые дизельные на гусеничном ходу, 0,65 м3	маш.-ч	0,0174	23,56	4182,87	98546,74
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел.	чел-ч	0,0174	23,56	1111,02	26175,63
		Итого эксплуатация машин:				**93,36**	**126405,19**
130. 5	100081 С (21-010201-0604)	Щебень из плотных горных пород для строительных работ М1000, фракция 40-70 мм СТ РК 1284-2004	м3	0,00003	0,04062	1795,46	72,93
		Итого материалов:				**0,05**	**72,93**
		НР первого уровня	%	59,1		18,41	24922,81
		НР второго уровня	%	4,24		4,97	6727,66
		Накладные расходы	%	--		23,38	31650,47
		Сметная прибыль (Н30=8)	%	8		9,77	13231,91
		Сметная стоимость:				**131,93**	**178630,84**

1	2	3	4	5	6	7	8
131	**С341-020101-1020 41-020101-1020 РСНБ РК 2015 в ценах III квартала 2017 года**	**Перевозка строительных грузов самосвалами вне карьеров. Грузоподъемность 7,5 т. Класс груза 1. Расстояние перевозки 20 км**	**т**	**2531,9800**		**696,87**	**1764460,90**
		НР второго уровня	%	4,24		29,55	74813,14
		Накладные расходы	%	--		29,55	74813,14
		Сметная прибыль (Н30=8)	%	8		58,11	147141,92
		Сметная стоимость:				**784,53**	**1986416,00**
132	**Е11-010201-0101 11-010201-0101 РСНБ РК 2015**	**Грунт. Уплотнение прицепными катками на пневмоколесном ходу 25 т. Первый проход по одному следу при толщине слоя 25 см**	**м3 уплотненного грунта**	**836,0000**		**55,67**	**46540,11**
132. 1	3	Затраты труда машинистов	чел-ч	0,01567	13,1	1097,28	14374,53
		Итого оплата труда:				**17,19**	**14374,53**
132. 2	258 С (31-010101-0103)	Бульдозеры, 79 кВт (108 л.с.)	маш.-ч	0,0143	11,955	3547,40	42408,46
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел.	чел-ч	0,0143	11,955	1111,02	13282,24
132. 3	618 С (32-010102-0301)	Катки дорожные прицепные на пневмоколесном ходу, 25 т	маш.-ч	0,00137	1,145	691,40	791,87
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 0 чел.	чел-ч	--	--	--	--
132. 4	1835 С (33-040101-0102)	Тракторы на гусеничном ходу, 79 кВт (108 л.с.)	маш.-ч	0,00137	1,145	2916,02	3339,78
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел.	чел-ч	0,00137	1,145	953,89	1092,20
		Итого эксплуатация машин:				**55,67**	**46540,11**
		НР первого уровня	%	59,1		10,16	8495,35
		НР второго уровня	%	4,24		2,79	2333,50
		Накладные расходы	%	--		12,95	10828,85
		Сметная прибыль (Н30=8)	%	8		5,49	4589,52
		Сметная стоимость:				**74,11**	**61958,48**
133	**Е11-010201-0107 11-010201-0107 РСНБ РК 2015 К=5**	**Грунт. Уплотнение прицепными катками на пневмоколесном ходу 25 т. На каждый последующий проход по одному следу при толщине слоя 25 см**	**м3 уплотненного грунта**	**836,0000**		**24,71**	**20658,25**

1	2	3	4	5	6	7	8
133. 1	3	Затраты труда машинистов	чел-ч	0,00685	5,727	953,89	5462,55
		Итого оплата труда:				**6,53**	**5462,55**
133. 2	618 С (32-010102-0301)	Катки дорожные прицепные на пневмоколесном ходу, 25 т	маш.-ч	0,00685	5,727	691,40	3959,37
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 0 чел.	чел-ч	--	--	--	--
133. 3	1835 С (33-040101-0102)	Тракторы на гусеничном ходу, 79 кВт (108 л.с.)	маш.-ч	0,00685	5,727	2916,02	16698,88
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел.	чел-ч	0,00685	5,727	953,89	5462,93
		Итого эксплуатация машин:				**24,71**	**20658,25**
		НР первого уровня	%	59,1		3,86	3228,37
		НР второго уровня	%	4,24		1,21	1012,79
		Накладные расходы	%	--		5,07	4241,16
		Сметная прибыль (Н30=8)	%	8		2,38	1991,95
		Сметная стоимость:				**32,17**	**26891,36**
134	**Е11-010201-0601 11-010201-0601 РСНБ РК 2015**	**Грунт насыпей уплотняемый. Полив водой**	**м3 уплотненного грунта**	**836,0000**		**51,06**	**42685,27**
134. 1	1	Затраты труда рабочих-строителей(1=618,61)	чел-ч	0,0122	10,199	618,61	6309,33
134. 2	3	Затраты труда машинистов	чел-ч	0,0122	10,199	828,31	8448,10
		Итого оплата труда:				**17,65**	**14757,43**
134. 3	1135 С (32-010211-0201)	Машины поливомоечные, 6000 л	маш.-ч	0,0122	10,199	3337,04	34035,14
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел.	чел-ч	0,0122	10,199	828,31	8447,93
		Итого эксплуатация машин:				**40,71**	**34035,14**
134. 4	249132 С (21-130703-1405)	Вода техническая	м3	0,1	83,6	28,00	2340,80
		Итого материалов:				**2,80**	**2340,80**
		НР первого уровня	%	59,1		10,43	8721,64
		НР второго уровня	%	4,24		2,61	2179,65
		Накладные расходы	%	--		13,04	10901,29
		Сметная прибыль (Н30=8)	%	8		5,13	4286,92
		Сметная стоимость:				**69,23**	**57873,48**

1	2	3	4	5	6	7	8
135	**Е11-010107-1503 11-010107-1503 РСНБ РК 2015**	**Гребни и откосы насыпи. Планировка прицепными грейдерами средними. Группа грунтов 1-3**	**м2 спланированной поверхности**	**7536,0000**		**1,69**	**12756,44**
135. 1	3	Затраты труда машинистов	чел-ч	0,0009	6,782	891,10	6043,80
		Итого оплата труда:				**0,80**	**6043,80**
135. 2	458 С (31-010103-0301)	Грейдеры прицепные среднего типа	маш.-ч	0,00045	3,391	1214,81	4119,66
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел.	чел-ч	0,00045	3,391	953,89	3234,64
135. 3	1828 С (33-040101-0201)	Тракторы на гусеничном ходу при работе на водохозяйственном строительстве, до 59 кВт (80 л.с.)	маш.-ч	0,00045	3,391	2546,82	8636,78
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел.	чел-ч	0,00045	3,391	828,31	2808,80
		Итого эксплуатация машин:				**1,69**	**12756,44**
		НР первого уровня	%	59,1		0,47	3571,88
		НР второго уровня	%	4,24		0,09	692,32
		Накладные расходы	%	--		0,57	4264,20
		Сметная прибыль (Н30=8)	%	8		0,18	1361,65
		Сметная стоимость:				**2,44**	**18382,30**
		Дорожная одежда					
136	**Е11-270401-0101 11-270401-0101 РСНБ РК 2015**	**Слои оснований подстилающие и выравнивающие из песка. Устройство**	**м3 материала основания в плотном теле**	**1122,0000**		**881,25**	**988762,13**
136. 1	1	Затраты труда рабочих-строителей(2,3=689,75)	чел-ч	0,144	161,568	689,75	111441,53
136. 2	3	Затраты труда машинистов	чел-ч	0,1357	152,255	1008,10	153489,08
		Итого оплата труда:				**236,12**	**264930,61**
136. 3	107 С (31-010103-0201)	Автогрейдеры среднего типа, 99 кВт (135 л.с.)	маш.-ч	0,0155	17,391	6158,58	107103,86
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел.	чел-ч	0,0155	17,391	1111,02	19321,75
136. 4	112 С (31-050501-0101)	Автопогрузчики, 5 т	маш.-ч	0,0429	48,134	3370,50	162234,97
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел.	чел-ч	0,0429	48,134	828,31	39869,87
136. 5	626 С (32-010101-0202)	Катки дорожные самоходные на пневмоколесном ходу, 30 т	маш.-ч	0,0708	79,438	7347,21	583644,73

1	2	3	4	5	6	7	8
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел.	чел-ч	0,0708	79,438	1111,02	88257,21
136. 6	1135 С (32-010211-0201)	Машины поливомоечные, 6000 л	маш.-ч	0,0065	7,293	3337,04	24337,03
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел.	чел-ч	0,0065	7,293	828,31	6040,86
		Итого эксплуатация машин:				**781,93**	**877320,60**
136. 7	249133 С (21-130703-1406)	Вода с открытых источников	м3	0,05	56,1	--	--
		Итого материалов:				**0,00**	**0,00**
		НР первого уровня	%	60,3		142,38	159753,16
		НР второго уровня	%	4,24		43,40	48697,05
		Накладные расходы	%	--		185,78	208450,21
		Сметная прибыль (Н30=8)	%	8		85,36	95776,99
		Сметная стоимость:				**1152,40**	**1292989,32**
137	**С121-010401-0101 21-010401-0101 РСНБ РК 2015 в ценах III квартала 2017 года**	**Песок природный ГОСТ 8736-2014**	**м3**	**1122,0000**		**2707,52**	**3037837,44**
		НР второго уровня	%	4,24		114,80	128804,31
		Накладные расходы	%	--		114,80	128804,31
		Сметная прибыль (Н30=8)	%	8		225,79	253331,34
		Сметная стоимость:				**3048,10**	**3419973,09**
ИТОГО ПРЯМЫЕ ЗАТРАТЫ ПО РАЗДЕЛУ 16			Тенге				**6052854,00**
		В том числе:					
	Стоимость общестроительных работ -		Тенге				**6052854,00**
	Материалы -		Тенге				**2413,73**
	Всего заработная плата -		Тенге				**349059,38**
	Местные материалы -		Тенге				**3037837,44**
	Транспортные расходы -		Тенге				**1764460,90**
		Накладные расходы -	Тенге				**474995,94**
		в т.ч. накладные первого уровня -	Тенге				**209473,26**
		в т.ч. накладные второго уровня -	Тенге				**265522,68**
		Сметная прибыль -	Тенге				**522227,99**
	ВСЕГО, Стоимость общестроительных работ -		Тенге				**7050077,93**
		Нормативная трудоемкость -	чел.-ч				**403,26**
		Сметная заработная плата -	Тенге				**349059,38**

1	2	3	4	5	6	7	8
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 16	Тенге				**7050077,93**
		Нормативная трудоемкость -	чел.-ч				**403,26**
		Сметная заработная плата -	Тенге				**349059,38**
РАЗДЕЛ 17.Гравийные дороги в районе Саяхат 2, по ул. Саяхат 29а							
		Подготовительные работы					
138	**Е11-010203-0102 11-010203-0102 РСНБ РК 2015**	**Площади. Планировка механизированным способом. Группа грунтов 2**	**м2 спланированной площади**	**2301,0000**		**4,50**	**10364,10**
138. 1	3	Затраты труда машинистов	чел-ч	0,00099	2,278	1111,02	2530,89
		Итого оплата труда:				**1,10**	**2530,89**
138. 2	107 С (31-010103-0201)	Автогрейдеры среднего типа, 99 кВт (135 л.с.)	маш.-ч	0,00038	0,87438	6158,58	5384,94
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел.	чел-ч	0,00038	0,87438	1111,02	971,45
138. 3	258 С (31-010101-0103)	Бульдозеры, 79 кВт (108 л.с.)	маш.-ч	0,00061	1,404	3547,40	4979,17
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел.	чел-ч	0,00061	1,404	1111,02	1559,87
		Итого эксплуатация машин:				**4,50**	**10364,10**
		НР первого уровня	%	59,1		0,65	1495,76
		НР второго уровня	%	4,24		0,22	502,86
		Накладные расходы	%	--		0,87	1998,62
		Сметная прибыль (Н30=8)	%	8		0,43	989,02
		Сметная стоимость:				**5,80**	**13351,74**
		Земляные работы					
139	**Е11-010102-0307 11-010102-0307 РСНБ РК 2015**	**Грунты 1 группы. Разработка с погрузкой на автомобили-самосвалы экскаваторами с ковшом вместимостью 0,65 м3**	**м3 грунта**	**1210,0000**		**98,78**	**119524,09**
139. 1	1	Затраты труда рабочих-строителей(2=671,19)	чел-ч	0,008	9,68	671,19	6497,12
139. 2	3	Затраты труда машинистов	чел-ч	0,0232	28,072	1111,02	31188,55
		Итого оплата труда:				**31,15**	**37685,67**
139. 3	258 С (31-010101-0103)	Бульдозеры, 79 кВт (108 л.с.)	маш.-ч	0,0058	7,018	3547,40	24895,65
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел.	чел-ч	0,0058	7,018	1111,02	7797,14

1	2	3	4	5	6	7	8
139. 4	2264 С (31-010201-0103)	Экскаваторы одноковшовые дизельные на гусеничном ходу, 0,65 м3	маш.-ч	0,0174	21,054	4182,87	88066,14
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел.	чел-ч	0,0174	21,054	1111,02	23391,42
		Итого эксплуатация машин:				**93,36**	**112961,80**
139. 5	100081 С (21-010201-0604)	Щебень из плотных горных пород для строительных работ М1000, фракция 40-70 мм СТ РК 1284-2004	м3	0,00003	0,0363	1795,46	65,18
		Итого материалов:				**0,05**	**65,18**
		НР первого уровня	%	59,1		18,41	22272,23
		НР второго уровня	%	4,24		4,97	6012,16
		Накладные расходы	%	--		23,38	28284,40
		Сметная прибыль (Н30=8)	%	8		9,77	11824,68
		Сметная стоимость:				**131,93**	**159633,17**
140	**С341-020101-1020 41-020101-1020 РСНБ РК 2015 в ценах III квартала 2017 года**	**Перевозка строительных грузов самосвалами вне карьеров. Грузоподъемность 7,5 т. Класс груза 1. Расстояние перевозки 20 км**	**т**	**2262,7000**		**696,87**	**1576807,75**
		НР второго уровня	%	4,24		29,55	66856,65
		Накладные расходы	%	--		29,55	66856,65
		Сметная прибыль (Н30=8)	%	8		58,11	131493,15
		Сметная стоимость:				**784,53**	**1775157,55**
141	**Е11-010201-0101 11-010201-0101 РСНБ РК 2015**	**Грунт. Уплотнение прицепными катками на пневмоколесном ходу 25 т. Первый проход по одному следу при толщине слоя 25 см**	**м3 уплотненного грунта**	**1017,0000**		**55,67**	**56616,37**
141. 1	3	Затраты труда машинистов	чел-ч	0,01567	15,936	1097,28	17486,72
		Итого оплата труда:				**17,19**	**17486,72**
141. 2	258 С (31-010101-0103)	Бульдозеры, 79 кВт (108 л.с.)	маш.-ч	0,0143	14,543	3547,40	51590,19
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел.	чел-ч	0,0143	14,543	1111,02	16157,56
141. 3	618 С (32-010102-0301)	Катки дорожные прицепные на пневмоколесном ходу, 25 т	маш.-ч	0,00137	1,393	691,40	963,32
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 0 чел.	чел-ч	--	--	--	--

1	2	3	4	5	6	7	8
141. 4	1835 С (33-040101-0102)	Тракторы на гусеничном ходу, 79 кВт (108 л.с.)	маш.-ч	0,00137	1,393	2916,02	4062,86
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел.	чел-ч	0,00137	1,393	953,89	1328,77
		Итого эксплуатация машин:				**55,67**	**56616,37**
		НР первого уровня	%	59,1		10,16	10334,65
		НР второго уровня	%	4,24		2,79	2838,72
		Накладные расходы	%	--		12,95	13173,38
		Сметная прибыль (Н30=8)	%	8		5,49	5583,18
		Сметная стоимость:				**74,11**	**75372,93**
142	**Е11-010201-0107 11-010201-0107 РСНБ РК 2015 К=5**	**Грунт. Уплотнение прицепными катками на пневмоколесном ходу 25 т. На каждый последующий проход по одному следу при толщине слоя 25 см**	**м3 уплотненного грунта**	**1017,0000**		**24,71**	**25130,91**
142. 1	3	Затраты труда машинистов	чел-ч	0,00685	6,966	953,89	6645,23
		Итого оплата труда:				**6,53**	**6645,23**
142. 2	618 С (32-010102-0301)	Катки дорожные прицепные на пневмоколесном ходу, 25 т	маш.-ч	0,00685	6,966	691,40	4816,60
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 0 чел.	чел-ч	--	--	--	--
142. 3	1835 С (33-040101-0102)	Тракторы на гусеничном ходу, 79 кВт (108 л.с.)	маш.-ч	0,00685	6,966	2916,02	20314,31
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел.	чел-ч	0,00685	6,966	953,89	6644,80
		Итого эксплуатация машин:				**24,71**	**25130,91**
		НР первого уровня	%	59,1		3,86	3927,33
		НР второго уровня	%	4,24		1,21	1232,07
		Накладные расходы	%	--		5,07	5159,40
		Сметная прибыль (Н30=8)	%	8		2,38	2423,22
		Сметная стоимость:				**32,17**	**32713,53**
143	**Е11-010201-0601 11-010201-0601 РСНБ РК 2015**	**Грунт насыпей уплотняемый. Полив водой**	**м3 уплотненного грунта**	**1017,0000**		**51,06**	**51926,93**
143. 1	1	Затраты труда рабочих-строителей(1=618,61)	чел-ч	0,0122	12,407	618,61	7675,34
143. 2	3	Затраты труда машинистов	чел-ч	0,0122	12,407	828,31	10277,17
		Итого оплата труда:				**17,65**	**17952,52**

1	2	3	4	5	6	7	8
143. 3	1135 С (32-010211-0201)	Машины поливомоечные, 6000 л	маш.-ч	0,0122	12,407	3337,04	41403,99
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел.	чел-ч	0,0122	12,407	828,31	10276,84
		Итого эксплуатация машин:				**40,71**	**41403,99**
143. 4	249132 С (21-130703-1405)	Вода техническая	м3	0,1	101,7	28,00	2847,60
		Итого материалов:				**2,80**	**2847,60**
		НР первого уровня	%	59,1		10,43	10609,94
		НР второго уровня	%	4,24		2,61	2651,56
		Накладные расходы	%	--		13,04	13261,50
		Сметная прибыль (Н30=8)	%	8		5,13	5215,07
		Сметная стоимость:				**69,23**	**70403,51**
144	**Е11-010107-1503 11-010107-1503 РСНБ РК 2015**	**Гребни и откосы насыпи. Планировка прицепными грейдерами средними. Группа грунтов 1-3**	**м2 спланированной поверхности**	**7620,0000**		**1,69**	**12898,63**
144. 1	3	Затраты труда машинистов	чел-ч	0,0009	6,858	891,10	6111,16
		Итого оплата труда:				**0,80**	**6111,16**
144. 2	458 С (31-010103-0301)	Грейдеры прицепные среднего типа	маш.-ч	0,00045	3,429	1214,81	4165,58
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел.	чел-ч	0,00045	3,429	953,89	3270,89
144. 3	1828 С (33-040101-0201)	Тракторы на гусеничном ходу при работе на водохозяйственном строительстве, до 59 кВт (80 л.с.)	маш.-ч	0,00045	3,429	2546,82	8733,05
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел.	чел-ч	0,00045	3,429	828,31	2840,27
		Итого эксплуатация машин:				**1,69**	**12898,63**
		НР первого уровня	%	59,1		0,47	3611,70
		НР второго уровня	%	4,24		0,09	700,04
		Накладные расходы	%	--		0,57	4311,74
		Сметная прибыль (Н30=8)	%	8		0,18	1376,83
		Сметная стоимость:				**2,44**	**18587,20**
		Дорожная одежда					

1	2	3	4	5	6	7	8
145	**Е11-270401-0101 11-270401-0101 РСНБ РК 2015**	**Слои оснований подстилающие и выравнивающие из песка. Устройство**	**м3 материала основания в плотном теле**	**1120,4000**		**881,25**	**987352,13**
145. 1	1	Затраты труда рабочих-строителей(2,3=689,75)	чел-ч	0,144	161,338	689,75	111282,61
145. 2	3	Затраты труда машинистов	чел-ч	0,1357	152,038	1008,10	153270,20
		Итого оплата труда:				**236,12**	**264552,81**
145. 3	107 С (31-010103-0201)	Автогрейдеры среднего типа, 99 кВт (135 л.с.)	маш.-ч	0,0155	17,366	6158,58	106951,13
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел.	чел-ч	0,0155	17,366	1111,02	19293,97
145. 4	112 С (31-050501-0101)	Автопогрузчики, 5 т	маш.-ч	0,0429	48,065	3370,50	162003,62
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел.	чел-ч	0,0429	48,065	828,31	39812,72
145. 5	626 С (32-010101-0202)	Катки дорожные самоходные на пневмоколесном ходу, 30 т	маш.-ч	0,0708	79,324	7347,21	582812,44
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел.	чел-ч	0,0708	79,324	1111,02	88130,55
145. 6	1135 С (32-010211-0201)	Машины поливомоечные, 6000 л	маш.-ч	0,0065	7,283	3337,04	24302,33
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел.	чел-ч	0,0065	7,283	828,31	6032,58
		Итого эксплуатация машин:				**781,93**	**876069,52**
145. 7	249133 С (21-130703-1406)	Вода с открытых источников	м3	0,05	56,02	--	--
		Итого материалов:				**0,00**	**0,00**
		НР первого уровня	%	60,3		142,38	159525,35
		НР второго уровня	%	4,24		43,40	48627,60
		Накладные расходы	%	--		185,78	208152,95
		Сметная прибыль (Н30=8)	%	8		85,36	95640,41
		Сметная стоимость:				**1152,40**	**1291145,49**
146	**С121-010401-0101 21-010401-0101 РСНБ РК 2015 в ценах III квартала 2017 года**	**Песок природный ГОСТ 8736-2014**	**м3**	**1120,4000**		**2707,52**	**3033505,41**

1	2	3	4	5	6	7	8
		НР второго уровня	%	4,24		114,80	128620,63
		Накладные расходы	%	--		114,80	128620,63
		Сметная прибыль (Н30=8)	%	8		225,79	252970,08
		Сметная стоимость:				**3048,10**	**3415096,12**
ИТОГО ПРЯМЫЕ ЗАТРАТЫ ПО РАЗДЕЛУ 17			Тенге				**5874126,33**
		В том числе:					
	Стоимость общестроительных работ -		Тенге				**5874126,33**
	Материалы -		Тенге				**2912,78**
	Всего заработная плата -		Тенге				**352965,01**
	Местные материалы -		Тенге				**3033505,41**
	Транспортные расходы -		Тенге				**1576807,75**
		Накладные расходы -	Тенге				**469819,25**
		в т.ч. накладные первого уровня -	Тенге				**211776,95**
		в т.ч. накладные второго уровня -	Тенге				**258042,30**
		Сметная прибыль -	Тенге				**507515,65**
	ВСЕГО, Стоимость общестроительных работ -		Тенге				**6851461,23**
		Нормативная трудоемкость -	чел.-ч				**407,98**
		Сметная заработная плата -	Тенге				**352965,01**
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 17	Тенге				**6851461,23**
		Нормативная трудоемкость -	чел.-ч				**407,98**
		Сметная заработная плата -	Тенге				**352965,01**
РАЗДЕЛ 18.Гравийные дороги в районе Саяхат 2, по ул. Саяхат 30							
		Подготовительные работы					
147	**Е11-010203-0102 11-010203-0102 РСНБ РК 2015**	**Площади. Планировка механизированным способом. Группа грунтов 2**	**м2 спланированной площади**	**2410,0000**		**4,50**	**10855,06**
147. 1	3	Затраты труда машинистов	чел-ч	0,00099	2,386	1111,02	2650,78
		Итого оплата труда:				**1,10**	**2650,78**
147. 2	107 С (31-010103-0201)	Автогрейдеры среднего типа, 99 кВт (135 л.с.)	маш.-ч	0,00038	0,9158	6158,58	5640,03
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел.	чел-ч	0,00038	0,9158	1111,02	1017,47
147. 3	258 С (31-010101-0103)	Бульдозеры, 79 кВт (108 л.с.)	маш.-ч	0,00061	1,47	3547,40	5215,03
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел.	чел-ч	0,00061	1,47	1111,02	1633,20
		Итого эксплуатация машин:				**4,50**	**10855,06**
		НР первого уровня	%	59,1		0,65	1566,61

1	2	3	4	5	6	7	8
		НР второго уровня	%	4,24		0,22	526,68
		Накладные расходы	%	--		0,87	2093,29
		Сметная прибыль (Н30=8)	%	8		0,43	1035,87
		Сметная стоимость:				**5,80**	**13984,22**
		Земляные работы					
148	**Е11-010102-0307 11-010102-0307 РСНБ РК 2015**	**Грунты 1 группы. Разработка с погрузкой на автомобили-самосвалы экскаваторами с ковшом вместимостью 0,65 м3**	**м3 грунта**	**1621,0000**		**98,78**	**160122,77**
148. 1	1	Затраты труда рабочих-строителей(2=671,19)	чел-ч	0,008	12,968	671,19	8703,99
148. 2	3	Затраты труда машинистов	чел-ч	0,0232	37,607	1111,02	41782,35
		Итого оплата труда:				**31,15**	**50486,34**
148. 3	258 С (31-010101-0103)	Бульдозеры, 79 кВт (108 л.с.)	маш.-ч	0,0058	9,402	3547,40	33351,95
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел.	чел-ч	0,0058	9,402	1111,02	10445,81
148. 4	2264 С (31-010201-0103)	Экскаваторы одноковшовые дизельные на гусеничном ходу, 0,65 м3	маш.-ч	0,0174	28,205	4182,87	117979,52
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел.	чел-ч	0,0174	28,205	1111,02	31336,32
		Итого эксплуатация машин:				**93,36**	**151331,47**
148. 5	100081 С (21-010201-0604)	Щебень из плотных горных пород для строительных работ М1000, фракция 40-70 мм СТ РК 1284-2004	м3	0,00003	0,04863	1795,46	87,31
		Итого материалов:				**0,05**	**87,31**
		НР первого уровня	%	59,1		18,41	29837,43
		НР второго уровня	%	4,24		4,97	8054,31
		Накладные расходы	%	--		23,38	37891,74
		Сметная прибыль (Н30=8)	%	8		9,77	15841,16
		Сметная стоимость:				**131,93**	**213855,67**
149	**С341-020101-1020 41-020101-1020 РСНБ РК 2015 в ценах III квартала 2017 года**	**Перевозка строительных грузов самосвалами вне карьеров. Грузоподъемность 7,5 т. Класс груза 1. Расстояние перевозки 20 км**	**т**	**3031,2700**		**696,87**	**2112401,12**
		НР второго уровня	%	4,24		29,55	89565,81
		Накладные расходы	%	--		29,55	89565,81
		Сметная прибыль (Н30=8)	%	8		58,11	176157,35

1	2	3	4	5	6	7	8
		Сметная стоимость:				**784,53**	**2378124,29**
150	**Е11-010201-0101 11-010201-0101 РСНБ РК 2015**	**Грунт. Уплотнение прицепными катками на пневмоколесном ходу 25 т. Первый проход по одному следу при толщине слоя 25 см**	**м3 уплотненного грунта**	**1491,0000**		**55,67**	**83003,95**
150. 1	3	Затраты труда машинистов	чел-ч	0,01567	23,364	1097,28	25636,87
		Итого оплата труда:				**17,19**	**25636,87**
150. 2	258 С (31-010101-0103)	Бульдозеры, 79 кВт (108 л.с.)	маш.-ч	0,0143	21,321	3547,40	75635,18
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел.	чел-ч	0,0143	21,321	1111,02	23688,06
150. 3	618 С (32-010102-0301)	Катки дорожные прицепные на пневмоколесном ходу, 25 т	маш.-ч	0,00137	2,043	691,40	1412,30
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 0 чел.	чел-ч	--	--	--	--
150. 4	1835 С (33-040101-0102)	Тракторы на гусеничном ходу, 79 кВт (108 л.с.)	маш.-ч	0,00137	2,043	2916,02	5956,47
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел.	чел-ч	0,00137	2,043	953,89	1948,80
		Итого эксплуатация машин:				**55,67**	**83003,95**
		НР первого уровня	%	59,1		10,16	15151,39
		НР второго уровня	%	4,24		2,79	4161,79
		Накладные расходы	%	--		12,95	19313,18
		Сметная прибыль (Н30=8)	%	8		5,49	8185,37
		Сметная стоимость:				**74,11**	**110502,50**
151	**Е11-010201-0107 11-010201-0107 РСНБ РК 2015 К=5**	**Грунт. Уплотнение прицепными катками на пневмоколесном ходу 25 т. На каждый последующий проход по одному следу при толщине слоя 25 см**	**м3 уплотненного грунта**	**1491,0000**		**24,71**	**36843,84**
151. 1	3	Затраты труда машинистов	чел-ч	0,00685	10,213	953,89	9742,41
		Итого оплата труда:				**6,53**	**9742,41**
151. 2	618 С (32-010102-0301)	Катки дорожные прицепные на пневмоколесном ходу, 25 т	маш.-ч	0,00685	10,213	691,40	7061,51
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 0 чел.	чел-ч	--	--	--	--
151. 3	1835 С (33-040101-0102)	Тракторы на гусеничном ходу, 79 кВт (108 л.с.)	маш.-ч	0,00685	10,213	2916,02	29782,33
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел.	чел-ч	0,00685	10,213	953,89	9742,08
		Итого эксплуатация машин:				**24,71**	**36843,84**

1	2	3	4	5	6	7	8
		НР первого уровня	%	59,1		3,86	5757,77
		НР второго уровня	%	4,24		1,21	1806,31
		Накладные расходы	%	--		5,07	7564,07
		Сметная прибыль (Н30=8)	%	8		2,38	3552,63
		Сметная стоимость:				**32,17**	**47960,55**
152	**Е11-010201-0601 11-010201-0601 РСНБ РК 2015**	**Грунт насыпей уплотняемый. Полив водой**	**м3 уплотненного грунта**	**1491,0000**		**51,06**	**76128,86**
152. 1	1	Затраты труда рабочих-строителей(1=618,61)	чел-ч	0,0122	18,19	618,61	11252,64
152. 2	3	Затраты труда машинистов	чел-ч	0,0122	18,19	828,31	15067,12
		Итого оплата труда:				**17,65**	**26319,76**
152. 3	1135 С (32-010211-0201)	Машины поливомоечные, 6000 л	маш.-ч	0,0122	18,19	3337,04	60701,43
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел.	чел-ч	0,0122	18,19	828,31	15066,96
		Итого эксплуатация машин:				**40,71**	**60701,43**
152. 4	249132 С (21-130703-1405)	Вода техническая	м3	0,1	149,1	28,00	4174,80
		Итого материалов:				**2,80**	**4174,80**
		НР первого уровня	%	59,1		10,43	15554,98
		НР второго уровня	%	4,24		2,61	3887,40
		Накладные расходы	%	--		13,04	19442,38
		Сметная прибыль (Н30=8)	%	8		5,13	7645,70
		Сметная стоимость:				**69,23**	**103216,94**
153	**Е11-010107-1503 11-010107-1503 РСНБ РК 2015**	**Гребни и откосы насыпи. Планировка прицепными грейдерами средними. Группа грунтов 1-3**	**м2 спланированной поверхности**	**4872,0000**		**1,69**	**8247,00**
153. 1	3	Затраты труда машинистов	чел-ч	0,0009	4,385	891,10	3907,30
		Итого оплата труда:				**0,80**	**3907,30**
153. 2	458 С (31-010103-0301)	Грейдеры прицепные среднего типа	маш.-ч	0,00045	2,192	1214,81	2663,35
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел.	чел-ч	0,00045	2,192	953,89	2090,93
153. 3	1828 С (33-040101-0201)	Тракторы на гусеничном ходу при работе на водохозяйственном строительстве, до 59 кВт (80 л.с.)	маш.-ч	0,00045	2,192	2546,82	5583,65

1	2	3	4	5	6	7	8
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел.	чел-ч	0,00045	2,192	828,31	1815,66
		Итого эксплуатация машин:				**1,69**	**8247,00**
		НР первого уровня	%	59,1		0,47	2309,21
		НР второго уровня	%	4,24		0,09	447,58
		Накладные расходы	%	--		0,57	2756,79
		Сметная прибыль (Н30=8)	%	8		0,18	880,30
		Сметная стоимость:				**2,44**	**11884,10**
		Дорожная одежда					
154	**Е11-270401-0101 11-270401-0101 РСНБ РК 2015**	**Слои оснований подстилающие и выравнивающие из песка. Устройство**	**м3 материала основания в плотном теле**	**646,5572**		**881,25**	**569778,34**
154. 1	1	Затраты труда рабочих-строителей(2,3=689,75)	чел-ч	0,144	93,104	689,75	64218,65
154. 2	3	Затраты труда машинистов	чел-ч	0,1357	87,738	1008,10	88448,73
		Итого оплата труда:				**236,12**	**152667,38**
154. 3	107 С (31-010103-0201)	Автогрейдеры среднего типа, 99 кВт (135 л.с.)	маш.-ч	0,0155	10,022	6158,58	61719,05
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел.	чел-ч	0,0155	10,022	1111,02	11134,64
154. 4	112 С (31-050501-0101)	Автопогрузчики, 5 т	маш.-ч	0,0429	27,737	3370,50	93488,59
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел.	чел-ч	0,0429	27,737	828,31	22974,83
154. 5	626 С (32-010101-0202)	Катки дорожные самоходные на пневмоколесном ходу, 30 т	маш.-ч	0,0708	45,776	7347,21	336327,73
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел.	чел-ч	0,0708	45,776	1111,02	50858,05
154. 6	1135 С (32-010211-0201)	Машины поливомоечные, 6000 л	маш.-ч	0,0065	4,203	3337,04	14024,32
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел.	чел-ч	0,0065	4,203	828,31	3481,39
		Итого эксплуатация машин:				**781,93**	**505559,69**
154. 7	249133 С (21-130703-1406)	Вода с открытых источников	м3	0,05	32,328	--	--
		Итого материалов:				**0,00**	**0,00**
		НР первого уровня	%	60,3		142,38	92058,43
		НР второго уровня	%	4,24		43,40	28061,88
		Накладные расходы	%	--		185,78	120120,31
		Сметная прибыль (Н30=8)	%	8		85,36	55191,89

1	2	3	4	5	6	7	8
		Сметная стоимость:				**1152,40**	**745090,54**
155	**С121-010401-0101 21-010401-0101 РСНБ РК 2015 в ценах III квартала 2017 года**	**Песок природный ГОСТ 8736-2014**	**м3**	**646,5572**		**2707,52**	**1750566,63**
		НР второго уровня	%	4,24		114,80	74224,02
		Накладные расходы	%	--		114,80	74224,02
		Сметная прибыль (Н30=8)	%	8		225,79	145983,25
		Сметная стоимость:				**3048,10**	**1970773,90**
ИТОГО ПРЯМЫЕ ЗАТРАТЫ ПО РАЗДЕЛУ 18			Тенге				**4807947,58**
		В том числе:					
	Стоимость общестроительных работ -		Тенге				**4807947,58**
	Материалы -		Тенге				**4262,11**
	Всего заработная плата -		Тенге				**271410,85**
	Местные материалы -		Тенге				**1750566,63**
	Транспортные расходы -		Тенге				**2112401,12**
		Накладные расходы -	Тенге				**372971,60**
		в т.ч. накладные первого уровня -	Тенге				**162235,82**
		в т.ч. накладные второго уровня -	Тенге				**210735,78**
		Сметная прибыль -	Тенге				**414473,53**
	ВСЕГО, Стоимость общестроительных работ -		Тенге				**5595392,71**
		Нормативная трудоемкость -	чел.-ч				**308,15**
		Сметная заработная плата -	Тенге				**271410,85**
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 18	Тенге				**5595392,71**
		Нормативная трудоемкость -	чел.-ч				**308,15**
		Сметная заработная плата -	Тенге				**271410,85**
ИТОГО ПО ЛОКАЛЬНОЙ РЕСУРСНОЙ СМЕТЕ:							
	Итого прямые затраты:		Тенге				**45138292,87**
	в том числе:						
		- зарплата рабочих-строителей	Тенге				**1992753,89**
		- затраты на эксплуатацию машин	Тенге				**9080463,10**
		- в том числе зарплата машинистов	Тенге				**2155212,69**
		- материалов, изделий и конструкций	Тенге				**20127807,26**
		- перевозка грузов	Тенге				**13937268,62**
		- инженерное оборудование поставки подрядчика	Тенге				**0,00**
	Накладные расходы I уровня		Тенге				**2505033,56**
	Итого с накладными расходами I уровня		Тенге				**47643326,43**

1	2	3	4	5	6	7	8
	Накладные расходы II уровня		Тенге				2020077,04
	ИТОГО:		Тенге				49663403,47
	Сметная прибыль		Тенге				3973072,28
	ИТОГО по смете:		Тенге				53636475,75
		ИТОГО ПО ФОРМЕ №2	Тенге				**53 636 476**
НДЗ РК 8.04-05-2015		Временные здания и сооружения - 1,3%	Тенге				697 274
		Итого по главам 1-8	Тенге				**54 333 750**
НДЗ РК 8.04-06-2015		Дополнительные затраты при производстве строительно-монтажных (ремонтно-строительных) работ в зимнее время 2,07%	Тенге				1 124 709
		Дополнительная оплата труда в зонах экологического бедствия и радиационного риска	Тенге				**1 618 365**
		Итого по главам 1-9					**57 076 824**
		ИТОГО ПО СМЕТНОМУ РАСЧЕТУ В ЦЕНАХ 2017 Г.					**57 076 824**
		ИТОГО ПО СМЕТНОМУ РАСЧЕТУ В ТЕКУЩИХ ЦЕНАХ 1 кв. 2018 года - 100% К=1,0599383	Тенге				**60 497 912**
		ИТОГО:	Тенге				**60 497 912**
		Итого с понижающим коэф. - 0,88821215323	Тенге				**53 734 980,27**
		НДС 12%	Тенге				6 448 197,63
		ИТОГО:	Тенге				**60 183 177,90**

Заказчик:
КГУ "Кызылординский городской отдел строительства"
_____ Кишкенсев А.

Подрядчик:
Директор ТОО "Акмешит-Мелиоратор"
_____ Шамахов Б.Ы.

Технадзор:
ТОО "Раян и К" **_____ Турмаханов А.**

Авторский надзор:
ТОО "Абзал Проект Консалтинг" **_____ Кадыркулов К.**