Форма КС-3
Утверждена
приказом министерства национальной экономики
Республики Казахстан

Заказчик: Коммунальное государственное учреждение "Кызылординский городской отдел строительства" акимата города Кызылорда
Подрядчик: ТОО "Акмешит - Мелиоратор"
Наименование строительства: Развитие и обустройство инженерно-коммуникационной инфраструктуры ИЖС г. Кызылорда Жилой район Саяхат. Гравийные дороги: Саяхат-1, Саяхат-2, Саяхат-3

Справка
о стоимости выполненных работ за июнь месяц 2019 г.

		код.заказчика	код.подрядчика	Договор		Источ.фин.		организационно-правовая форма	
				номер	дата	наименов.	код	наименов.	код
				№88	08.10.2018г.				
				Дополнительное соглашение					
				№1	14.03.2019г.				
				Дополнительное соглашение					

Наименование пусковых комплексов, объектов	Стоимость выполненных работ и затрат в тенге								
	с начала года по отчетный месяц включительно с НДС	в отчетном месяце без НДС	из графы 1					налог на добавленную стоимость	Всего к оплате
			из них		стоимость прочих затрат, не входящих в состав СМР в сметном базовом уровне цен 2001г.	дополнительные затраты			
			в отчетном месяце	по монтажу оборудования		на приобретение материалов	другие дополни-тельные расходы		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
Всего по стройке	425 688 251,52	380 078 796,00						45 609 455,52	
С начала строительства	211 618 948,01	188 945 489,29						22 673 458,72	
С начала года	201 773 738,65	180 155 123,79						21 618 614,86	
За отчетный период:	43 728 816,53	39 043 586,19						4 685 230,34	43 728 816,53

Заказчик:
КГУ "Кызылординский городской отдел строительства"
_____ **Кишкелеев А.**

Подрядчик:
Директор ТОО "Акмешит-Мелиоратор"
_____ **Шамахов Б.Ы.**

Технадзор:
ТОО "Раян и К" _____ **Турмаханов А.**

Авторский надзор:
ТОО "Абзал Проект Консалтинг" _____ **Кадыркулов К.**

Заказчик: Коммунальное государственное учреждение "Кызылординский городской отдел строительства" акимата города Кызылорда **Форма №2**

Подрядчик: ТОО "Акмешит - Мелиоратор"

Наименование строительства: Развитие и обустройство инженерно-коммуникационной инфраструктуры ИЖС г. Кызылорда Жилой район Саяхат. Гравийные дороги: Саяхат-1,Саяхат-2,Саяхат-3

Доп. соглашения №1 от 14.03.2019 года к договору №88 от 08.10.2018 года

АКТ №6
приемки выполненных работ
за июнь месяц 2019 г.

Составлена в ценах на 2017 года

№ п.п.	Шифр норм и коды ресурсов	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Количество		Стоимость, тенге	
				на единицу измерения	по проекту	на.единицу измерения	по проекту
1	2	3	4	5	6	7	8
		РАЗДЕЛ 1.Гравийные дороги в районе Саяхат-2 по ул.Саяхат-17					
		Подготовительные работы					
1	**Е011-010203-0102 11-010203-0102 РСНБ РК 2015**	**Площади. Планировка механизированным способом. Группа грунтов 2**	**м2 спланированной площади**	**1943,0000**		**4,50**	**8751,61**
1. 1	3	Затраты труда машинистов	чел-ч	0,00099	1,924	1111,02	2137,13
		Итого оплата труда:				**1,10**	**2137,13**
1. 2	107 С (31-010103-0201)	Автогрейдеры среднего типа, 99 кВт (135 л.с.)	маш.-ч	0,00038	0,73834	6158,58	4547,13
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел.	чел-ч	0,00038	0,73834	1111,02	820,31
1. 3	258 С (31-010101-0103)	Бульдозеры, 79 кВт (108 л.с.)	маш.-ч	0,00061	1,185	3547,40	4204,48
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел.	чел-ч	0,00061	1,185	1111,02	1316,56
		Итого эксплуатация машин:				**4,50**	**8751,61**
		НР первого уровня	%	59,1		0,65	1263,04
		НР второго уровня	%	4,24		0,22	424,62
		Накладные расходы	%	--		0,87	1687,66
		Сметная прибыль (Н30=8)	%	8		0,43	835,14
		Сметная стоимость:				**5,80**	**11274,41**
		Земляные работы					

1	2	3	4	5	6	7	8
2	**Е011-010103-0202 11-010103-0202 РСНБ РК 2015**	**Грунты 2 группы. Разработка скреперами самоходными с ковшом вместимостью 8 м3 при перемещении грунта до 300 м**	**м3 грунта**	**499,0000**		**279,99**	**139716,14**
2. 1	1	Затраты труда рабочих-строителей(2=671,19)	чел-ч	0,00747	3,728	671,19	2501,88
2. 2	3	Затраты труда машинистов	чел-ч	0,04563	22,769	1111,02	25297,23
		Итого оплата труда:				**55,71**	**27799,11**
2. 3	107 С (31-010103-0201)	Автогрейдеры среднего типа, 99 кВт (135 л.с.)	маш.-ч	0,00065	0,32435	6158,58	1997,54
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел.	чел-ч	0,00065	0,32435	1111,02	360,36
2. 4	258 С (31-010101-0103)	Бульдозеры, 79 кВт (108 л.с.)	маш.-ч	0,00148	0,73852	3547,40	2619,83
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел.	чел-ч	0,00148	0,73852	1111,02	820,51
2. 5	1679 С (31-010102-0301)	Скреперы самоходные на колесных тягачах, 8 м3	маш.-ч	0,0325	16,218	6741,43	109329,14
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел.	чел-ч	0,0325	16,218	1111,02	18018,52
2. 6	1838 С (33-040101-0107)	Тракторы на гусеничном ходу, 132 кВт (180 л.с.)	маш.-ч	0,011	5,489	4238,98	23267,76
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел.	чел-ч	0,011	5,489	1111,02	6098,39
		Итого эксплуатация машин:				**274,98**	**137214,26**
		НР первого уровня	%	59,1		32,92	16429,27
		НР второго уровня	%	4,24		13,27	6620,57
		Накладные расходы	%	--		46,19	23049,84
		Сметная прибыль (НЗО=8)	%	8		26,09	13021,28
		Сметная стоимость:				**352,28**	**175787,26**
3	**Е011-010102-0307 11-010102-0307 РСНБ РК 2015**	**Грунты 1 группы. Разработка с погрузкой на автомобили-самосвалы экскаваторами с ковшом вместимостью 0,65 м3**	**м3 грунта**	**2475,0000**		**98,78**	**244481,10**
3. 1	1	Затраты труда рабочих-строителей(2=671,19)	чел-ч	0,008	19,8	671,19	13289,56
3. 2	3	Затраты труда машинистов	чел-ч	0,0232	57,42	1111,02	63794,77
		Итого оплата труда:				**31,15**	**77084,33**
3. 3	258 С (31-010101-0103)	Бульдозеры, 79 кВт (108 л.с.)	маш.-ч	0,0058	14,355	3547,40	50922,93
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел.	чел-ч	0,0058	14,355	1111,02	15948,69

1	2	3	4	5	6	7	8
3. 4	2264 С (31-010201-0103)	Экскаваторы одноковшовые дизельные на гусеничном ходу, 0,65 м3	маш.-ч	0,0174	43,065	4182,87	180135,30
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел.	чел-ч	0,0174	43,065	1111,02	47846,08
		Итого эксплуатация машин:				**93,36**	**231058,22**
3. 5	100081 С (21-010201-0604)	Щебень из плотных горных пород для строительных работ М1000, фракция 40-70 мм СТ РК 1284-2004	м3	0,00003	0,07425	1795,46	133,31
		Итого материалов:				**0,05**	**133,31**
		НР первого уровня	%	59,1		18,41	45556,84
		НР второго уровня	%	4,24		4,97	12297,61
		Накладные расходы	%	--		23,38	57854,45
		Сметная прибыль (Н30=8)	%	8		9,77	24186,84
		Сметная стоимость:				**131,93**	**326522,39**
4	**С341-020101-1020 41-020101-1020 РСНБ РК 2015 в ценах III квартала 2017 года**	**Перевозка строительных грузов самосвалами вне карьеров. Грузоподъемность 7,5 т. Класс груза 1. Расстояние перевозки 20 км**	**т**	**2406,6900**		**696,87**	**1677150,06**
		НР второго уровня	%	4,24		29,55	71111,16
		Накладные расходы	%	--		29,55	71111,16
		Сметная прибыль (Н30=8)	%	8		58,11	139860,90
		Сметная стоимость:				**784,53**	**1888122,12**
5	**Е011-010201-0101 11-010201-0101 РСНБ РК 2015**	**Грунт. Уплотнение прицепными катками на пневмоколесном ходу 25 т. Первый проход по одному следу при толщине слоя 25 см**	**м3 уплотненного грунта**	**2466,5000**		**55,67**	**137310,02**
5. 1	3	Затраты труда машинистов	чел-ч	0,01567	38,65	1097,28	42410,02
		Итого оплата труда:				**17,19**	**42410,02**
5. 2	258 С (31-010101-0103)	Бульдозеры, 79 кВт (108 л.с.)	маш.-ч	0,0143	35,271	3547,40	125120,17
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел.	чел-ч	0,0143	35,271	1111,02	39186,79
5. 3	618 С (32-010102-0301)	Катки дорожные прицепные на пневмоколесном ходу, 25 т	маш.-ч	0,00137	3,379	691,40	2336,31
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 0 чел.	чел-ч	--	--	--	--

1	2	3	4	5	6	7	8
5. 4	1835 С (33-040101-0102)	Тракторы на гусеничном ходу, 79 кВт (108 л.с.)	маш.-ч	0,00137	3,379	2916,02	9853,54
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел.	чел-ч	0,00137	3,379	953,89	3223,19
		Итого эксплуатация машин:				**55,67**	**137310,02**
		НР первого уровня	%	59,1		10,16	25064,32
		НР второго уровня	%	4,24		2,79	6884,67
		Накладные расходы	%	--		12,95	31949,00
		Сметная прибыль (Н30=8)	%	8		5,49	13540,72
		Сметная стоимость:				**74,11**	**182799,74**
6	**Е011-010201-0107 11-010201-0107 РСНБ РК 2015 Н53.5) К=5**	**Грунт. Уплотнение прицепными катками на пневмоколесном ходу 25 т. На каждый последующий проход по одному следу при толщине слоя 25 см**	**м3 уплотненного грунта**	**2466,5000**		**24,71**	**60949,25**
6. 1	3	Затраты труда машинистов	чел-ч	0,00685	16,896	953,89	16116,47
		Итого оплата труда:				**6,53**	**16116,47**
6. 2	618 С (32-010102-0301)	Катки дорожные прицепные на пневмоколесном ходу, 25 т	маш.-ч	0,00685	16,896	691,40	11681,57
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 0 чел.	чел-ч	--	--	--	--
6. 3	1835 С (33-040101-0102)	Тракторы на гусеничном ходу, 79 кВт (108 л.с.)	маш.-ч	0,00685	16,896	2916,02	49267,69
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел.	чел-ч	0,00685	16,896	953,89	16116,93
		Итого эксплуатация машин:				**24,71**	**60949,25**
		НР первого уровня	%	59,1		3,86	9524,84
		НР второго уровня	%	4,24		1,21	2988,10
		Накладные расходы	%	--		5,07	12512,94
		Сметная прибыль (Н30=8)	%	8		2,38	5876,98
		Сметная стоимость:				**32,17**	**79339,17**
7	**Е011-010201-0601 11-010201-0601 РСНБ РК 2015**	**Грунт насыпей уплотняемый. Полив водой**	**м3 уплотненного грунта**	**2466,5000**		**51,06**	**125936,85**
7. 1	1	Затраты труда рабочих-строителей(1=618,61)	чел-ч	0,0122	30,091	618,61	18614,78
7. 2	3	Затраты труда машинистов	чел-ч	0,0122	30,091	828,31	24924,92
		Итого оплата труда:				**17,65**	**43539,70**

1	2	3	4	5	6	7	8
7. 3	1135 С (32-010211-0201)	Машины поливомоечные, 6000 л	маш.-ч	0,0122	30,091	3337,04	100415,87
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел.	чел-ч	0,0122	30,091	828,31	24924,68
		Итого эксплуатация машин:				**40,71**	**100415,87**
7. 4	249132 С (21-130703-1405)	Вода техническая	м3	0,1	246,65	28,00	6906,20
		Итого материалов:				**2,80**	**6906,20**
		НР первого уровня	%	59,1		10,43	25731,96
		НР второго уровня	%	4,24		2,61	6430,76
		Накладные расходы	%	--		13,04	32162,72
		Сметная прибыль (Н30=8)	%	8		5,13	12647,97
		Сметная стоимость:				**69,23**	**170747,54**
8	**Е011-010107-1503 11-010107-1503 РСНБ РК 2015**	**Гребни и откосы насыпи. Планировка прицепными грейдерами средними. Группа грунтов 1-3**	**м2 спланированной поверхности**	**3924,0000**		**1,69**	**6642,29**
8. 1	3	Затраты труда машинистов	чел-ч	0,0009	3,532	891,10	3147,01
		Итого оплата труда:				**0,80**	**3147,01**
8. 2	458 С (31-010103-0301)	Грейдеры прицепные среднего типа	маш.-ч	0,00045	1,766	1214,81	2145,11
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел.	чел-ч	0,00045	1,766	953,89	1684,57
8. 3	1828 С (33-040101-0201)	Тракторы на гусеничном ходу при работе на водохозяйственном строительстве, до 59 кВт (80 л.с.)	маш.-ч	0,00045	1,766	2546,82	4497,17
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел.	чел-ч	0,00045	1,766	828,31	1462,80
		Итого эксплуатация машин:				**1,69**	**6642,29**
		НР первого уровня	%	59,1		0,47	1859,88
		НР второго уровня	%	4,24		0,09	360,49
		Накладные расходы	%	--		0,57	2220,37
		Сметная прибыль (Н30=8)	%	8		0,18	709,01
		Сметная стоимость:				**2,44**	**9571,68**
ИТОГО ПРЯМЫЕ ЗАТРАТЫ ПО РАЗДЕЛУ 1			Тенге				**2400937,33**
		В том числе:					
	Стоимость общестроительных работ -		Тенге				**2400937,33**
	Материалы -		Тенге				**7039,51**
	Всего заработная плата -		Тенге				**212233,77**

1	2	3	4	5	6	7	8
	Транспортные расходы -		Тенге				**1677150,06**
		Накладные расходы -	Тенге				**232548,14**
		в т.ч. накладные первого уровня -	Тенге				**125430,16**
		в т.ч. накладные второго уровня -	Тенге				**107117,98**
		Сметная прибыль -	Тенге				**210678,84**
	ВСЕГО, Стоимость общестроительных работ -		Тенге				**2844164,30**
		Нормативная трудоемкость -	чел.-ч				**224,90**
		Сметная заработная плата -	Тенге				**212233,77**
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 1	Тенге				**2844164,30**
		Нормативная трудоемкость -	чел.-ч				**224,90**
		Сметная заработная плата -	Тенге				**212233,77**
		РАЗДЕЛ 2.Гравийные дороги в районе Саяхат-2 по ул.Саяхат-18					
		Подготовительные работы					
9	**Е011-010203-0102 11-010203-0102 РСНБ РК 2015**	**Площади. Планировка механизированным способом. Группа грунтов 2**	**м2 спланированной площади**	**4454,0000**		**4,50**	**20061,59**
9. 1	3	Затраты труда машинистов	чел-ч	0,00099	4,409	1111,02	4899,00
		Итого оплата труда:				**1,10**	**4899,00**
9. 2	107 С (31-010103-0201)	Автогрейдеры среднего типа, 99 кВт (135 л.с.)	маш.-ч	0,00038	1,693	6158,58	10423,52
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел.	чел-ч	0,00038	1,693	1111,02	1880,96
9. 3	258 С (31-010101-0103)	Бульдозеры, 79 кВт (108 л.с.)	маш.-ч	0,00061	2,717	3547,40	9638,07
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел.	чел-ч	0,00061	2,717	1111,02	3018,64
		Итого эксплуатация машин:				**4,50**	**20061,59**
		НР первого уровня	%	59,1		0,65	2895,31
		НР второго уровня	%	4,24		0,22	973,37
		Накладные расходы	%	--		0,87	3868,68
		Сметная прибыль (НЗО=8)	%	8		0,43	1914,42
		Сметная стоимость:				**5,80**	**25844,69**
		Земляные работы					
10	**Е011-010102-0307 11-010102-0307 РСНБ РК 2015**	**Грунты 1 группы. Разработка с погрузкой на автомобили-самосвалы экскаваторами с ковшом вместимостью 0,65 м3**	**м3 грунта**	**10120,0000**		**98,78**	**999656,05**
10. 1	1	Затраты труда рабочих-строителей(2=671,19)	чел-ч	0,008	80,96	671,19	54339,54

1	2	3	4	5	6	7	8
10. 2	3	Затраты труда машинистов	чел-ч	0,0232	234,784	1111,02	260849,72
		Итого оплата труда:				**31,15**	**315189,26**
10. 3	258 С (31-010101-0103)	Бульдозеры, 79 кВт (108 л.с.)	маш.-ч	0,0058	58,696	3547,40	208218,19
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел.	чел-ч	0,0058	58,696	1111,02	65212,43
10. 4	2264 С (31-010201-0103)	Экскаваторы одноковшовые дизельные на гусеничном ходу, 0,65 м3	маш.-ч	0,0174	176,088	4182,87	736553,21
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел.	чел-ч	0,0174	176,088	1111,02	195637,29
		Итого эксплуатация машин:				**93,36**	**944771,40**
10. 5	100081 С (21-010201-0604)	Щебень из плотных горных пород для строительных работ М1000, фракция 40-70 мм СТ РК 1284-2004	м3	0,00003	0,3036	1795,46	545,10
		Итого материалов:				**0,05**	**545,10**
		НР первого уровня	%	59,1		18,41	186276,85
		НР второго уровня	%	4,24		4,97	50283,56
		Накладные расходы	%	--		23,38	236560,41
		Сметная прибыль (Н30=8)	%	8		9,77	98897,32
		Сметная стоимость:				**131,93**	**1335113,77**
11	**С341-020101-1020 41-020101-1020 РСНБ РК 2015 в ценах III квартала 2017 года**	**Перевозка строительных грузов самосвалами вне карьеров. Грузоподъемность 7,5 т. Класс груза 1. Расстояние перевозки 20 км**	**т**	**18924,4000**		**696,87**	**13187846,63**
		НР второго уровня	%	4,24		29,55	559164,70
		Накладные расходы	%	--		29,55	559164,70
		Сметная прибыль (Н30=8)	%	8		58,11	1099760,91
		Сметная стоимость:				**784,53**	**14846772,23**
12	**Е011-010201-0101 11-010201-0101 РСНБ РК 2015**	**Грунт. Уплотнение прицепными катками на пневмоколесном ходу 25 т. Первый проход по одному следу при толщине слоя 25 см**	**м3 уплотненного грунта**	**10139,0000**		**55,67**	**564437,98**
12. 1	3	Затраты труда машинистов	чел-ч	0,01567	158,878	1097,28	174334,17
		Итого оплата труда:				**17,19**	**174334,17**
12. 2	258 С (31-010101-0103)	Бульдозеры, 79 кВт (108 л.с.)	маш.-ч	0,0143	144,988	3547,40	514329,37

1	2	3	4	5	6	7	8
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел.	чел-ч	0,0143	144,988	1111,02	161084,57
12. 3	618 С (32-010102-0301)	Катки дорожные прицепные на пневмоколесном ходу, 25 т	маш.-ч	0,00137	13,89	691,40	9603,84
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 0 чел.	чел-ч	--	--	--	--
12. 4	1835 С (33-040101-0102)	Тракторы на гусеничном ходу, 79 кВт (108 л.с.)	маш.-ч	0,00137	13,89	2916,02	40504,77
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел.	чел-ч	0,00137	13,89	953,89	13249,53
		Итого эксплуатация машин:				**55,67**	**564437,98**
		НР первого уровня	%	59,1		10,16	103031,50
		НР второго уровня	%	4,24		2,79	28300,71
		Накладные расходы	%	--		12,95	131332,20
		Сметная прибыль (НЗО=8)	%	8		5,49	55661,61
		Сметная стоимость:				**74,11**	**751431,79**
13	**Е011-010201-0107 11-010201-0107 РСНБ РК 2015 Н53.5) К=5**	**Грунт. Уплотнение прицепными катками на пневмоколесном ходу 25 т. На каждый последующий проход по одному следу при толщине слоя 25 см**	**м3 уплотненного грунта**	**10139,0000**		**24,71**	**250543,08**
13. 1	3	Затраты труда машинистов	чел-ч	0,00685	69,452	953,89	66249,72
		Итого оплата труда:				**6,53**	**66249,72**
13. 2	618 С (32-010102-0301)	Катки дорожные прицепные на пневмоколесном ходу, 25 т	маш.-ч	0,00685	69,452	691,40	48019,22
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 0 чел.	чел-ч	--	--	--	--
13. 3	1835 С (33-040101-0102)	Тракторы на гусеничном ходу, 79 кВт (108 л.с.)	маш.-ч	0,00685	69,452	2916,02	202523,86
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел.	чел-ч	0,00685	69,452	953,89	66249,57
		Итого эксплуатация машин:				**24,71**	**250543,08**
		НР первого уровня	%	59,1		3,86	39153,58
		НР второго уровня	%	4,24		1,21	12283,14
		Накладные расходы	%	--		5,07	51436,72
		Сметная прибыль (НЗО=8)	%	8		2,38	24158,38
		Сметная стоимость:				**32,17**	**326138,18**
14	**Е011-010201-0601 11-010201-0601 РСНБ РК 2015**	**Грунт насыпей уплотняемый. Полив водой**	**м3 уплотненного грунта**	**10139,0000**		**51,06**	**517686,49**

1	2	3	4	5	6	7	8
14. 1	1	Затраты труда рабочих-строителей(1=618,61)	чел-ч	0,0122	123,696	618,61	76519,46
14. 2	3	Затраты труда машинистов	чел-ч	0,0122	123,696	828,31	102458,47
		Итого оплата труда:				**17,65**	**178977,93**
14. 3	1135 С (32-010211-0201)	Машины поливомоечные, 6000 л	маш.-ч	0,0122	123,696	3337,04	412777,83
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел.	чел-ч	0,0122	123,696	828,31	102458,63
		Итого эксплуатация машин:				**40,71**	**412777,83**
14. 4	249132 С (21-130703-1405)	Вода техническая	м3	0,1	1013,9	28,00	28389,20
		Итого материалов:				**2,80**	**28389,20**
		НР первого уровня	%	59,1		10,43	105775,95
		НР второго уровня	%	4,24		2,61	26434,81
		Накладные расходы	%	--		13,04	132210,76
		Сметная прибыль (Н30=8)	%	8		5,13	51991,78
		Сметная стоимость:				**69,23**	**701889,03**
15	**Е011-010107-1503 11-010107-1503 РСНБ РК 2015**	**Гребни и откосы насыпи. Планировка прицепными грейдерами средними. Группа грунтов 1-3**	**м2 спланированной поверхности**	**7272,0000**		**1,69**	**12309,56**
15. 1	3	Затраты труда машинистов	чел-ч	0,0009	6,545	891,10	5832,07
		Итого оплата труда:				**0,80**	**5832,07**
15. 2	458 С (31-010103-0301)	Грейдеры прицепные среднего типа	маш.-ч	0,00045	3,272	1214,81	3975,34
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел.	чел-ч	0,00045	3,272	953,89	3121,13
15. 3	1828 С (33-040101-0201)	Тракторы на гусеничном ходу при работе на водохозяйственном строительстве, до 59 кВт (80 л.с.)	маш.-ч	0,00045	3,272	2546,82	8334,21
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел.	чел-ч	0,00045	3,272	828,31	2710,23
		Итого эксплуатация машин:				**1,69**	**12309,56**
		НР первого уровня	%	59,1		0,47	3446,75
		НР второго уровня	%	4,24		0,09	668,07
		Накладные расходы	%	--		0,57	4114,82
		Сметная прибыль (Н30=8)	%	8		0,18	1313,95
		Сметная стоимость:				**2,44**	**17738,33**
		Дорожная одежда					

1	2	3	4	5	6	7	8
16	**Е011-270401-0101 11-270401-0101 РСНБ РК 2015**	**Слои оснований подстилающие и выравнивающие из песка. Устройство**	**м3 материала основания в плотном теле**	**1083,4000**		**881,25**	**954745,89**
16. 1	1	Затраты труда рабочих-строителей(2,3=689,75)	чел-ч	0,144	156,01	689,75	107607,62
16. 2	3	Затраты труда машинистов	чел-ч	0,1357	147,017	1008,10	148208,62
		Итого оплата труда:				**236,12**	**255816,24**
16. 3	107 С (31-010103-0201)	Автогрейдеры среднего типа, 99 кВт (135 л.с.)	маш.-ч	0,0155	16,793	6158,58	103419,19
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел.	чел-ч	0,0155	16,793	1111,02	18657,36
16. 4	112 С (31-050501-0101)	Автопогрузчики, 5 т	маш.-ч	0,0429	46,478	3370,50	156653,63
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел.	чел-ч	0,0429	46,478	828,31	38498,19
16. 5	626 С (32-010101-0202)	Катки дорожные самоходные на пневмоколесном ходу, 30 т	маш.-ч	0,0708	76,705	7347,21	563565,69
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел.	чел-ч	0,0708	76,705	1111,02	85220,79
16. 6	1135 С (32-010211-0201)	Машины поливомоечные, 6000 л	маш.-ч	0,0065	7,042	3337,04	23499,77
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел.	чел-ч	0,0065	7,042	828,31	5832,96
		Итого эксплуатация машин:				**781,93**	**847138,27**
16. 7	249133 С (21-130703-1406)	Вода с открытых источников	м3	0,05	54,17	--	--
		Итого материалов:				**0,00**	**0,00**
		НР первого уровня	%	60,3		142,38	154257,19
		НР второго уровня	%	4,24		43,40	47021,73
		Накладные расходы	%	--		185,78	201278,93
		Сметная прибыль (НЗО=8)	%	8		85,36	92481,99
		Сметная стоимость:				**1152,40**	**1248506,80**
17	**С121-010401-0101 21-010401-0101 РСНБ РК 2015 в ценах III квартала 2017 года**	**Песок природный ГОСТ 8736-2014**	**м3**	**1083,4000**		**2707,52**	**2933327,17**

1	2	3	4	5	6	7	8
		НР второго уровня	%	4,24		114,80	124373,07
		Накладные расходы	%	--		114,80	124373,07
		Сметная прибыль (НЗО=8)	%	8		225,79	244616,02
		Сметная стоимость:				**3048,10**	**3302316,26**
ИТОГО ПРЯМЫЕ ЗАТРАТЫ ПО РАЗДЕЛУ 2			Тенге				**19440614,43**
		В том числе:					
	Стоимость общестроительных работ -		Тенге				**19440614,43**
	Материалы -		Тенге				**28934,30**
	Всего заработная плата -		Тенге				**1001298,39**
	Местные материалы -		Тенге				**2933327,17**
	Транспортные расходы -		Тенге				**13187846,63**
		Накладные расходы -	Тенге				**1444340,29**
		в т.ч. накладные первого уровня -	Тенге				**594837,15**
		в т.ч. накладные второго уровня -	Тенге				**849503,14**
		Сметная прибыль -	Тенге				**1670796,38**
	ВСЕГО, Стоимость общестроительных работ -		Тенге				**22555751,10**
		Нормативная трудоемкость -	чел.-ч				**1105,45**
		Сметная заработная плата -	Тенге				**1001298,39**
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 2	Тенге				**22555751,10**
		Нормативная трудоемкость -	чел.-ч				**1105,45**
		Сметная заработная плата -	Тенге				**1001298,39**
РАЗДЕЛ 3.Гравийные дороги в районе Саяхат-2 по ул.Саяхат-19							
		Подготовительные работы					
18	**Е011-010203-0102 11-010203-0102 РСНБ РК 2015**	**Площади. Планировка механизированным способом. Группа грунтов 2**	**м2 спланированной площади**	**4985,0000**		**4,50**	**22453,31**
18. 1	3	Затраты труда машинистов	чел-ч	0,00099	4,935	1111,02	5483,05
		Итого оплата труда:				**1,10**	**5483,05**
18. 2	107 С (31-010103-0201)	Автогрейдеры среднего типа, 99 кВт (135 л.с.)	маш.-ч	0,00038	1,894	6158,58	11666,20
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел.	чел-ч	0,00038	1,894	1111,02	2104,27
18. 3	258 С (31-010101-0103)	Бульдозеры, 79 кВт (108 л.с.)	маш.-ч	0,00061	3,041	3547,40	10787,11
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел.	чел-ч	0,00061	3,041	1111,02	3378,61
		Итого эксплуатация машин:				**4,50**	**22453,31**
		НР первого уровня	%	59,1		0,65	3240,48

1	2	3	4	5	6	7	8
		НР второго уровня	%	4,24		0,22	1089,42
		Накладные расходы	%	--		0,87	4329,90
		Сметная прибыль (Н30=8)	%	8		0,43	2142,66
		Сметная стоимость:				**5,80**	**28925,86**
		Земляные работы					
19	**Е011-010103-0202 11-010103-0202 РСНБ РК 2015**	**Грунты 2 группы. Разработка скреперами самоходными с ковшом вместимостью 8 м3 при перемещении грунта до 300 м**	**м3 грунта**	**614,0000**		**279,99**	**171915,26**
19. 1	1	Затраты труда рабочих-строителей(2=671,19)	чел-ч	0,00747	4,587	671,19	3078,47
19. 2	3	Затраты труда машинистов	чел-ч	0,04563	28,017	1111,02	31127,25
		Итого оплата труда:				**55,71**	**34205,71**
19. 3	107 С (31-010103-0201)	Автогрейдеры среднего типа, 99 кВт (135 л.с.)	маш.-ч	0,00065	0,3991	6158,58	2457,89
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел.	чел-ч	0,00065	0,3991	1111,02	443,41
19. 4	258 С (31-010101-0103)	Бульдозеры, 79 кВт (108 л.с.)	маш.-ч	0,00148	0,90872	3547,40	3223,59
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел.	чел-ч	0,00148	0,90872	1111,02	1009,61
19. 5	1679 С (31-010102-0301)	Скреперы самоходные на колесных тягачах, 8 м3	маш.-ч	0,0325	19,955	6741,43	134525,24
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел.	чел-ч	0,0325	19,955	1111,02	22170,40
19. 6	1838 С (33-040101-0107)	Тракторы на гусеничном ходу, 132 кВт (180 л.с.)	маш.-ч	0,011	6,754	4238,98	28630,07
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел.	чел-ч	0,011	6,754	1111,02	7503,83
		Итого эксплуатация машин:				**274,98**	**168836,79**
		НР первого уровня	%	59,1		32,92	20215,58
		НР второго уровня	%	4,24		13,27	8146,35
		Накладные расходы	%	--		46,19	28361,92
		Сметная прибыль (Н30=8)	%	8		26,09	16022,17
		Сметная стоимость:				**352,28**	**216299,35**
20	**Е011-010102-0307 11-010102-0307 РСНБ РК 2015**	**Грунты 1 группы. Разработка с погрузкой на автомобили-самосвалы экскаваторами с ковшом вместимостью 0,65 м3**	**м3 грунта**	**1056,0000**		**98,78**	**104311,94**
20. 1	1	Затраты труда рабочих-строителей(2=671,19)	чел-ч	0,008	8,448	671,19	5670,21
20. 2	3	Затраты труда машинистов	чел-ч	0,0232	24,499	1111,02	27219,10

1	2	3	4	5	6	7	8
		Итого оплата труда:				**31,15**	**32889,31**
20. 3	258 С (31-010101-0103)	Бульдозеры, 79 кВт (108 л.с.)	маш.-ч	0,0058	6,125	3547,40	21727,12
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел.	чел-ч	0,0058	6,125	1111,02	6805,00
20. 4	2264 С (31-010201-0103)	Экскаваторы одноковшовые дизельные на гусеничном ходу, 0,65 м3	маш.-ч	0,0174	18,374	4182,87	76857,73
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел.	чел-ч	0,0174	18,374	1111,02	20413,88
		Итого эксплуатация машин:				**93,36**	**98584,84**
20. 5	100081 С (21-010201-0604)	Щебень из плотных горных пород для строительных работ М1000, фракция 40-70 мм СТ РК 1284-2004	м3	0,00003	0,03168	1795,46	56,88
		Итого материалов:				**0,05**	**56,88**
		НР первого уровня	%	59,1		18,41	19437,58
		НР второго уровня	%	4,24		4,97	5246,98
		Накладные расходы	%	--		23,38	24684,56
		Сметная прибыль (НЗО=8)	%	8		9,77	10319,72
		Сметная стоимость:				**131,93**	**139316,22**
21	**С341-020101-1020 41-020101-1020 РСНБ РК 2015 в ценах III квартала 2017 года**	**Перевозка строительных грузов самосвалами вне карьеров. Грузоподъемность 7,5 т. Класс груза 1. Расстояние перевозки 20 км**	**т**	**1974,7200**		**696,87**	**1376123,13**
		НР второго уровня	%	4,24		29,55	58347,62
		Накладные расходы	%	--		29,55	58347,62
		Сметная прибыль (НЗО=8)	%	8		58,11	114757,66
		Сметная стоимость:				**784,53**	**1549228,41**
22	**Е011-010201-0101 11-010201-0101 РСНБ РК 2015**	**Грунт. Уплотнение прицепными катками на пневмоколесном ходу 25 т. Первый проход по одному следу при толщине слоя 25 см**	**м3 уплотненного грунта**	**1002,0000**		**55,67**	**55781,32**
22. 1	3	Затраты труда машинистов	чел-ч	0,01567	15,701	1097,28	17228,80
		Итого оплата труда:				**17,19**	**17228,80**
22. 2	258 С (31-010101-0103)	Бульдозеры, 79 кВт (108 л.с.)	маш.-ч	0,0143	14,329	3547,40	50829,28
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел.	чел-ч	0,0143	14,329	1111,02	15919,81

1	2	3	4	5	6	7	8
22. 3	618 С (32-010102-0301)	Катки дорожные прицепные на пневмоколесном ходу, 25 т	маш.-ч	0,00137	1,373	691,40	949,11
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 0 чел.	чел-ч	–	–	–	–
22. 4	1835 С (33-040101-0102)	Тракторы на гусеничном ходу, 79 кВт (108 л.с.)	маш.-ч	0,00137	1,373	2916,02	4002,94
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел.	чел-ч	0,00137	1,373	953,89	1309,69
		Итого эксплуатация машин:				**55,67**	**55781,32**
		НР первого уровня	%	59,1		10,16	10182,22
		НР второго уровня	%	4,24		2,79	2796,85
		Накладные расходы	%	–		12,95	12979,08
		Сметная прибыль (Н30=8)	%	8		5,49	5500,83
		Сметная стоимость:				**74,11**	**74261,23**
23	**Е011-010201-0107 11-010201-0107 РСНБ РК 2015 Н53.5) К=5**	**Грунт. Уплотнение прицепными катками на пневмоколесном ходу 25 т. На каждый последующий проход по одному следу при толщине слоя 25 см**	**м3 уплотненного грунта**	**1002,0000**		**24,71**	**24760,25**
23. 1	3	Затраты труда машинистов	чел-ч	0,00685	6,864	953,89	6547,22
		Итого оплата труда:				**6,53**	**6547,22**
23. 2	618 С (32-010102-0301)	Катки дорожные прицепные на пневмоколесном ходу, 25 т	маш.-ч	0,00685	6,864	691,40	4745,56
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 0 чел.	чел-ч	–	–	–	–
23. 3	1835 С (33-040101-0102)	Тракторы на гусеничном ходу, 79 кВт (108 л.с.)	маш.-ч	0,00685	6,864	2916,02	20014,69
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел.	чел-ч	0,00685	6,864	953,89	6547,50
		Итого эксплуатация машин:				**24,71**	**24760,25**
		НР первого уровня	%	59,1		3,86	3869,40
		НР второго уровня	%	4,24		1,21	1213,90
		Накладные расходы	%	–		5,07	5083,30
		Сметная прибыль (Н30=8)	%	8		2,38	2387,48
		Сметная стоимость:				**32,17**	**32231,03**
24	**Е011-010201-0601 11-010201-0601 РСНБ РК 2015**	**Грунт насыпей уплотняемый. Полив водой**	**м3 уплотненного грунта**	**1002,0000**		**51,06**	**51161,05**
24. 1	1	Затраты труда рабочих-строителей(1=618,61)	чел-ч	0,0122	12,224	618,61	7562,14

1	2	3	4	5	6	7	8
24. 2	3	Затраты труда машинистов	чел-ч	0,0122	12,224	828,31	10125,59
		Итого оплата труда:				**17,65**	**17687,73**
24. 3	1135 С (32-010211-0201)	Машины поливомоечные, 6000 л	маш.-ч	0,0122	12,224	3337,04	40793,31
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел.	чел-ч	0,0122	12,224	828,31	10125,26
		Итого эксплуатация машин:				**40,71**	**40793,31**
24. 4	249132 С (21-130703-1405)	Вода техническая	м3	0,1	100,2	28,00	2805,60
		Итого материалов:				**2,80**	**2805,60**
		НР первого уровня	%	59,1		10,43	10453,45
		НР второго уровня	%	4,24		2,61	2612,45
		Накладные расходы	%	--		13,04	13065,90
		Сметная прибыль (Н30=8)	%	8		5,13	5138,16
		Сметная стоимость:				**69,23**	**69365,11**
25	**Е011-010107-1503 11-010107-1503 РСНБ РК 2015**	**Гребни и откосы насыпи. Планировка прицепными грейдерами средними. Группа грунтов 1-3**	**м2 спланированной поверхности**	**6948,0000**		**1,69**	**11761,12**
25. 1	3	Затраты труда машинистов	чел-ч	0,0009	6,253	891,10	5572,23
		Итого оплата труда:				**0,80**	**5572,23**
25. 2	458 С (31-010103-0301)	Грейдеры прицепные среднего типа	маш.-ч	0,00045	3,127	1214,81	3798,22
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел.	чел-ч	0,00045	3,127	953,89	2982,81
25. 3	1828 С (33-040101-0201)	Тракторы на гусеничном ходу при работе на водохозяйственном строительстве, до 59 кВт (80 л.с.)	маш.-ч	0,00045	3,127	2546,82	7962,89
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел.	чел-ч	0,00045	3,127	828,31	2590,13
		Итого эксплуатация машин:				**1,69**	**11761,12**
		НР первого уровня	%	59,1		0,47	3293,19
		НР второго уровня	%	4,24		0,09	638,30
		Накладные расходы	%	--		0,57	3931,49
		Сметная прибыль (Н30=8)	%	8		0,18	1255,41
		Сметная стоимость:				**2,44**	**16948,01**
		Дорожная одежда					

1	2	3	4	5	6	7	8
26	**Е011-270401-0101 11-270401-0101 РСНБ РК 2015**	**Слои оснований подстилающие и выравнивающие из песка. Устройство**	**м3 материала основания в плотном теле**	**1010,6000**		**881,25**	**890590,91**
26. 1	1	Затраты труда рабочих-строителей(2,3=689,75)	чел-ч	0,144	145,526	689,75	100376,83
26. 2	3	Затраты труда машинистов	чел-ч	0,1357	137,138	1008,10	138249,62
		Итого оплата труда:				**236,12**	**238626,45**
26. 3	107 С (31-010103-0201)	Автогрейдеры среднего типа, 99 кВт (135 л.с.)	маш.-ч	0,0155	15,664	6158,58	96469,84
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел.	чел-ч	0,0155	15,664	1111,02	17403,02
26. 4	112 С (31-050501-0101)	Автопогрузчики, 5 т	маш.-ч	0,0429	43,355	3370,50	146127,15
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел.	чел-ч	0,0429	43,355	828,31	35911,38
26. 5	626 С (32-010101-0202)	Катки дорожные самоходные на пневмоколесном ходу, 30 т	маш.-ч	0,0708	71,55	7347,21	525696,40
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел.	чел-ч	0,0708	71,55	1111,02	79493,48
26. 6	1135 С (32-010211-0201)	Машины поливомоечные, 6000 л	маш.-ч	0,0065	6,569	3337,04	21920,68
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел.	чел-ч	0,0065	6,569	828,31	5441,17
		Итого эксплуатация машин:				**781,93**	**790214,08**
26. 7	249133 С (21-130703-1406)	Вода с открытых источников	м3	0,05	50,53	--	--
		Итого материалов:				**0,00**	**0,00**
		НР первого уровня	%	60,3		142,38	143891,75
		НР второго уровня	%	4,24		43,40	43862,06
		Накладные расходы	%	--		185,78	187753,81
		Сметная прибыль (НЗО=8)	%	8		85,36	86267,58
		Сметная стоимость:				**1152,40**	**1164612,31**
27	**С121-010401-0101 21-010401-0101 РСНБ РК 2015 в ценах III квартала 2017 года**	**Песок природный ГОСТ 8736-2014**	**м3**	**1010,6000**		**2707,52**	**2736219,71**

1	2	3	4	5	6	7	8
		НР второго уровня	%	4,24		114,80	116015,72
		Накладные расходы	%	--		114,80	116015,72
		Сметная прибыль (НЗО=8)	%	8		225,79	228178,83
		Сметная стоимость:				**3048,10**	**3080414,26**
ИТОГО ПРЯМЫЕ ЗАТРАТЫ ПО РАЗДЕЛУ 3			Тенге				**5445078,00**
		В том числе:					
	Стоимость общестроительных работ -		Тенге				**5445078,00**
	Материалы -		Тенге				**2862,48**
	Всего заработная плата -		Тенге				**358240,50**
	Местные материалы -		Тенге				**2736219,71**
	Транспортные расходы -		Тенге				**1376123,13**
		Накладные расходы -	Тенге				**454553,31**
		в т.ч. накладные первого уровня -	Тенге				**214583,66**
		в т.ч. накладные второго уровня -	Тенге				**239969,65**
		Сметная прибыль -	Тенге				**471970,50**
	ВСЕГО, Стоимость общестроительных работ -		Тенге				**6371601,80**
		Нормативная трудоемкость -	чел.-ч				**406,42**
		Сметная заработная плата -	Тенге				**358240,50**
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 3	Тенге				**6371601,80**
		Нормативная трудоемкость -	чел.-ч				**406,42**
		Сметная заработная плата -	Тенге				**358240,50**
РАЗДЕЛ 4.Гравийные дороги в районе Саяхат-2 по ул.Саяхат-23							
		Подготовительные работы					
28	**Е011-010203-0102 11-010203-0102 РСНБ РК 2015**	**Площади. Планировка механизированным способом. Группа грунтов 2**	**м2 спланированной площади**	**1420,0000**		**4,50**	**6395,93**
28. 1	3	Затраты труда машинистов	чел-ч	0,00099	1,406	1111,02	1561,87
		Итого оплата труда:				**1,10**	**1561,87**
28. 2	107 С (31-010103-0201)	Автогрейдеры среднего типа, 99 кВт (135 л.с.)	маш.-ч	0,00038	0,5396	6158,58	3323,17
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел.	чел-ч	0,00038	0,5396	1111,02	599,51
28. 3	258 С (31-010101-0103)	Бульдозеры, 79 кВт (108 л.с.)	маш.-ч	0,00061	0,8662	3547,40	3072,76
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел.	чел-ч	0,00061	0,8662	1111,02	962,37
		Итого эксплуатация машин:				**4,50**	**6395,93**
		НР первого уровня	%	59,1		0,65	923,07

1	2	3	4	5	6	7	8
		НР второго уровня	%	4,24		0,22	310,33
		Накладные расходы	%	--		0,87	1233,39
		Сметная прибыль (Н30=8)	%	8		0,43	610,35
		Сметная стоимость:				**5,80**	**8239,66**
		Земляные работы					
29	**Е011-010103-0202 11-010103-0202 РСНБ РК 2015**	**Грунты 2 группы. Разработка скреперами самоходными с ковшом вместимостью 8 м3 при перемещении грунта до 300 м**	**м3 грунта**	**16,0000**		**279,99**	**4479,88**
29. 1	1	Затраты труда рабочих-строителей(2=671,19)	чел-ч	0,00747	0,11952	671,19	80,22
29. 2	3	Затраты труда машинистов	чел-ч	0,04563	0,73008	1111,02	811,13
		Итого оплата труда:				**55,71**	**891,35**
29. 3	107 С (31-010103-0201)	Автогрейдеры среднего типа, 99 кВт (135 л.с.)	маш.-ч	0,00065	0,0104	6158,58	64,05
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел.	чел-ч	0,00065	0,0104	1111,02	11,55
29. 4	258 С (31-010101-0103)	Бульдозеры, 79 кВт (108 л.с.)	маш.-ч	0,00148	0,02368	3547,40	84,00
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел.	чел-ч	0,00148	0,02368	1111,02	26,31
29. 5	1679 С (31-010102-0301)	Скреперы самоходные на колесных тягачах, 8 м3	маш.-ч	0,0325	0,52	6741,43	3505,54
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел.	чел-ч	0,0325	0,52	1111,02	577,73
29. 6	1838 С (33-040101-0107)	Тракторы на гусеничном ходу, 132 кВт (180 л.с.)	маш.-ч	0,011	0,176	4238,98	746,06
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел.	чел-ч	0,011	0,176	1111,02	195,54
		Итого эксплуатация машин:				**274,98**	**4399,66**
		НР первого уровня	%	59,1		32,92	526,79
		НР второго уровня	%	4,24		13,27	212,28
		Накладные расходы	%	--		46,19	739,07
		Сметная прибыль (Н30=8)	%	8		26,09	417,52
		Сметная стоимость:				**352,28**	**5636,47**
30	**Е011-010102-0307 11-010102-0307 РСНБ РК 2015**	**Грунты 1 группы. Разработка с погрузкой на автомобили-самосвалы экскаваторами с ковшом вместимостью 0,65 м3**	**м3 грунта**	**1501,0000**		**98,78**	**148269,14**
30. 1	1	Затраты труда рабочих-строителей(2=671,19)	чел-ч	0,008	12,008	671,19	8059,65
30. 2	3	Затраты труда машинистов	чел-ч	0,0232	34,823	1111,02	38689,27

1	2	3	4	5	6	7	8
		Итого оплата труда:				**31,15**	**46748,92**
30. 3	258 С (31-010101-0103)	Бульдозеры, 79 кВт (108 л.с.)	маш.-ч	0,0058	8,706	3547,40	30882,95
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел.	чел-ч	0,0058	8,706	1111,02	9672,54
30. 4	2264 С (31-010201-0103)	Экскаваторы одноковшовые дизельные на гусеничном ходу, 0,65 м3	маш.-ч	0,0174	26,117	4182,87	109245,69
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел.	чел-ч	0,0174	26,117	1111,02	29016,51
		Итого эксплуатация машин:				**93,36**	**140128,64**
30. 5	100081 С (21-010201-0604)	Щебень из плотных горных пород для строительных работ М1000, фракция 40-70 мм СТ РК 1284-2004	м3	0,00003	0,04503	1795,46	80,85
		Итого материалов:				**0,05**	**80,85**
		НР первого уровня	%	59,1		18,41	27628,61
		НР второго уровня	%	4,24		4,97	7458,06
		Накладные расходы	%	--		23,38	35086,68
		Сметная прибыль (НЗО=8)	%	8		9,77	14668,47
		Сметная стоимость:				**131,93**	**198024,29**
31	**С341-020101-1020 41-020101-1020 РСНБ РК 2015 в ценах III квартала 2017 года**	**Перевозка строительных грузов самосвалами вне карьеров. Грузоподъемность 7,5 т. Класс груза 1. Расстояние перевозки 20 км**	**т**	**2806,8700**		**696,87**	**1956023,50**
		НР второго уровня	%	4,24		29,55	82935,40
		Накладные расходы	%	--		29,55	82935,40
		Сметная прибыль (НЗО=8)	%	8		58,11	163116,71
		Сметная стоимость:				**784,53**	**2202075,60**
32	**Е011-010201-0101 11-010201-0101 РСНБ РК 2015**	**Грунт. Уплотнение прицепными катками на пневмоколесном ходу 25 т. Первый проход по одному следу при толщине слоя 25 см**	**м3 уплотненного грунта**	**1452,0000**		**55,67**	**80832,82**
32. 1	3	Затраты труда машинистов	чел-ч	0,01567	22,753	1097,28	24966,29
		Итого оплата труда:				**17,19**	**24966,29**
32. 2	258 С (31-010101-0103)	Бульдозеры, 79 кВт (108 л.с.)	маш.-ч	0,0143	20,764	3547,40	73656,79
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел.	чел-ч	0,0143	20,764	1111,02	23069,22

1	2	3	4	5	6	7	8
32. 3	618 С (32-010102-0301)	Катки дорожные прицепные на пневмоколесном ходу, 25 т	маш.-ч	0,00137	1,989	691,40	1375,36
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 0 чел.	чел-ч	--	--	--	--
32. 4	1835 С (33-040101-0102)	Тракторы на гусеничном ходу, 79 кВт (108 л.с.)	маш.-ч	0,00137	1,989	2916,02	5800,66
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел.	чел-ч	0,00137	1,989	953,89	1897,29
		Итого эксплуатация машин:				**55,67**	**80832,82**
		НР первого уровня	%	59,1		10,16	14755,08
		НР второго уровня	%	4,24		2,79	4052,93
		Накладные расходы	%	--		12,95	18808,00
		Сметная прибыль (Н30=8)	%	8		5,49	7971,27
		Сметная стоимость:				**74,11**	**107612,09**
33	**Е011-010201-0107 11-010201-0107 РСНБ РК 2015 Н53.5) К=5**	**Грунт. Уплотнение прицепными катками на пневмоколесном ходу 25 т. На каждый последующий проход по одному следу при толщине слоя 25 см**	**м3 уплотненного грунта**	**1452,0000**		**24,71**	**35880,12**
33. 1	3	Затраты труда машинистов	чел-ч	0,00685	9,946	953,89	9487,58
		Итого оплата труда:				**6,53**	**9487,58**
33. 2	618 С (32-010102-0301)	Катки дорожные прицепные на пневмоколесном ходу, 25 т	маш.-ч	0,00685	9,946	691,40	6876,80
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 0 чел.	чел-ч	--	--	--	--
33. 3	1835 С (33-040101-0102)	Тракторы на гусеничном ходу, 79 кВт (108 л.с.)	маш.-ч	0,00685	9,946	2916,02	29003,32
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел.	чел-ч	0,00685	9,946	953,89	9487,39
		Итого эксплуатация машин:				**24,71**	**35880,12**
		НР первого уровня	%	59,1		3,86	5607,16
		НР второго уровня	%	4,24		1,21	1759,06
		Накладные расходы	%	--		5,07	7366,22
		Сметная прибыль (Н30=8)	%	8		2,38	3459,71
		Сметная стоимость:				**32,17**	**46706,05**
34	**Е011-010201-0601 11-010201-0601 РСНБ РК 2015**	**Грунт насыпей уплотняемый. Полив водой**	**м3 уплотненного грунта**	**1452,0000**		**51,06**	**74137,57**
34. 1	1	Затраты труда рабочих-строителей(1=618,61)	чел-ч	0,0122	17,714	618,61	10958,31

1	2	3	4	5	6	7	8
34. 2	3	Затраты труда машинистов	чел-ч	0,0122	17,714	828,31	14673,01
		Итого оплата труда:				**17,65**	**25631,32**
34. 3	1135 С (32-010211-0201)	Машины поливомоечные, 6000 л	маш.-ч	0,0122	17,714	3337,04	59113,66
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел.	чел-ч	0,0122	17,714	828,31	14672,68
		Итого эксплуатация машин:				**40,71**	**59113,66**
34. 4	249132 С (21-130703-1405)	Вода техническая	м3	0,1	145,2	28,00	4065,60
		Итого материалов:				**2,80**	**4065,60**
		НР первого уровня	%	59,1		10,43	15148,11
		НР второго уровня	%	4,24		2,61	3785,71
		Накладные расходы	%	--		13,04	18933,82
		Сметная прибыль (Н30=8)	%	8		5,13	7445,71
		Сметная стоимость:				**69,23**	**100517,10**
35	**Е011-010107-1503 11-010107-1503 РСНБ РК 2015**	**Гребни и откосы насыпи. Планировка прицепными грейдерами средними. Группа грунтов 1-3**	**м2 спланированной поверхности**	**7308,0000**		**1,69**	**12370,50**
35. 1	3	Затраты труда машинистов	чел-ч	0,0009	6,577	891,10	5860,94
		Итого оплата труда:				**0,80**	**5860,94**
35. 2	458 С (31-010103-0301)	Грейдеры прицепные среднего типа	маш.-ч	0,00045	3,289	1214,81	3995,02
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел.	чел-ч	0,00045	3,289	953,89	3137,34
35. 3	1828 С (33-040101-0201)	Тракторы на гусеничном ходу при работе на водохозяйственном строительстве, до 59 кВт (80 л.с.)	маш.-ч	0,00045	3,289	2546,82	8375,47
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел.	чел-ч	0,00045	3,289	828,31	2724,31
		Итого эксплуатация машин:				**1,69**	**12370,50**
		НР первого уровня	%	59,1		0,47	3463,82
		НР второго уровня	%	4,24		0,09	671,38
		Накладные расходы	%	--		0,57	4135,19
		Сметная прибыль (Н30=8)	%	8		0,18	1320,46
		Сметная стоимость:				**2,44**	**17826,15**
		Дорожная одежда					

1	2	3	4	5	6	7	8
36	**Е011-270401-0101 11-270401-0101 РСНБ РК 2015**	**Слои оснований подстилающие и выравнивающие из песка. Устройство**	**м3 материала основания в плотном теле**	**1074,6000**		**881,25**	**946990,89**
36. 1	1	Затраты труда рабочих-строителей(2,3=689,75)	чел-ч	0,144	154,742	689,75	106733,57
36. 2	3	Затраты труда машинистов	чел-ч	0,1357	145,823	1008,10	147004,79
		Итого оплата труда:				**236,12**	**253738,36**
36. 3	107 С (31-010103-0201)	Автогрейдеры среднего типа, 99 кВт (135 л.с.)	маш.-ч	0,0155	16,656	6158,58	102579,16
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел.	чел-ч	0,0155	16,656	1111,02	18505,15
36. 4	112 С (31-050501-0101)	Автопогрузчики, 5 т	маш.-ч	0,0429	46,1	3370,50	155381,20
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел.	чел-ч	0,0429	46,1	828,31	38185,09
36. 5	626 С (32-010101-0202)	Катки дорожные самоходные на пневмоколесном ходу, 30 т	маш.-ч	0,0708	76,082	7347,21	558988,08
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел.	чел-ч	0,0708	76,082	1111,02	84528,62
36. 6	1135 С (32-010211-0201)	Машины поливомоечные, 6000 л	маш.-ч	0,0065	6,985	3337,04	23308,89
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел.	чел-ч	0,0065	6,985	828,31	5785,75
		Итого эксплуатация машин:				**781,93**	**840257,32**
36. 7	249133 С (21-130703-1406)	Вода с открытых источников	м3	0,05	53,73	--	--
		Итого материалов:				**0,00**	**0,00**
		НР первого уровня	%	60,3		142,38	153004,23
		НР второго уровня	%	4,24		43,40	46639,79
		Накладные расходы	%	--		185,78	199644,02
		Сметная прибыль (НЗО=8)	%	8		85,36	91730,79
		Сметная стоимость:				**1152,40**	**1238365,71**
37	**С121-010401-0101 21-010401-0101 РСНБ РК 2015 в ценах III квартала 2017 года**	**Песок природный ГОСТ 8736-2014**	**м3**	**1074,6000**		**2707,52**	**2909501,00**

1	2	3	4	5	6	7	8
		НР второго уровня	%	4,24		114,80	123362,84
		Накладные расходы	%	--		114,80	123362,84
		Сметная прибыль (НЗО=8)	%	8		225,79	242629,11
		Сметная стоимость:				**3048,10**	**3275492,94**
ИТОГО ПРЯМЫЕ ЗАТРАТЫ ПО РАЗДЕЛУ 4			Тенге				**6174881,33**
		В том числе:					
	Стоимость общестроительных работ -		Тенге				**6174881,33**
	Материалы -		Тенге				**4146,45**
	Всего заработная плата -		Тенге				**368886,64**
	Местные материалы -		Тенге				**2909501,00**
	Транспортные расходы -		Тенге				**1956023,50**
		Накладные расходы -	Тенге				**492244,64**
		в т.ч. накладные первого уровня -	Тенге				**221056,86**
		в т.ч. накладные второго уровня -	Тенге				**271187,78**
		Сметная прибыль -	Тенге				**533370,08**
	ВСЕГО, Стоимость общестроительных работ -		Тенге				**7200496,06**
		Нормативная трудоемкость -	чел.-ч				**424,36**
		Сметная заработная плата -	Тенге				**368886,64**
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 4	Тенге				**7200496,06**
		Нормативная трудоемкость -	чел.-ч				**424,36**
		Сметная заработная плата -	Тенге				**368886,64**
ИТОГО ПО ЛОКАЛЬНОЙ РЕСУРСНОЙ СМЕТЕ:							
	Итого прямые затраты:		Тенге				**33461511,08**
	в том числе:						
		- зарплата рабочих-строителей	Тенге				**515392,24**
		- затраты на эксплуатацию машин	Тенге				**6126944,91**
		- в том числе зарплата машинистов	Тенге				**1425267,07**
		- материалов, изделий и конструкций	Тенге				**8622030,62**
		- перевозка грузов	Тенге				**18197143,31**
		- инженерное оборудование поставки подрядчика	Тенге				**0,00**
	Накладные расходы I уровня		Тенге				**1155907,83**
	Итого с накладными расходами I уровня		Тенге				**34617418,91**
	Накладные расходы II уровня		Тенге				**1467778,55**
	ИТОГО:		Тенге				**36085197,47**
	Сметная прибыль		Тенге				**2886815,80**
	ИТОГО по смете:		Тенге				**38972013,26**
		ИТОГО ПО ФОРМЕ №2	Тенге				**38 972 013**
НДЗ РК 8.04-05-2015		Временные здания и сооружения - 1,3%	Тенге				506 636

1	2	3	4	5	6	7	8
		Итого по главам 1-8	Тенге				**39 478 649**
НДЗ РК 8.04-06-2015		Дополнительные затраты при производстве строительно-монтажных (ремонтно-строительных) работ в зимнее время 2,07%	Тенге				817 208
		Дополнительная оплата труда в зонах экологического бедствия и радиационного риска	Тенге				**1 175 897**
		Итого по главам 1-9					**41 471 754**
		ИТОГО ПО СМЕТНОМУ РАСЧЕТУ В ЦЕНАХ 2017 Г.					**41 471 754**
		ИТОГО ПО СМЕТНОМУ РАСЧЕТУ В ТЕКУЩИХ ЦЕНАХ 1 кв. 2018 года - 100% К=1,0599383	Тенге				**43 957 501**
		ИТОГО:	Тенге				**43 957 501**
		Итого с понижающим коэф. - 0,88821215323	Тенге				**39 043 586,19**
		НДС 12%	Тенге				4 685 230,34
		ИТОГО:	Тенге				**43 728 816,53**

Заказчик:
КГУ "Кызылординский городской отдел строительства"
_____ **Кишкенеев А.**

Подрядчик:
Директор ТОО "Акмешит-Мелиоратор"
_____ **Шамахов Б.Ы.**

Технадзор:
ТОО "Раян и К" _____ **Турмаханов А.**

Авторский надзор:
ТОО "Абзал Проект Консалтинг" _____ **Кадыркулов К.**