Форма КС-3
Утверждена приказом министра индустрии и инфраструктурного развития рк от 2 апреля 2019г. №178

Заказчик: КГУ "Кызылординский городской отдел строительства" акимата города Кызылорда
Подрядчик: ТОО "Акмешит - Мелиоратор"
Наименование строительства: Развитие и обустройство инженерно-коммуникационной инфраструктуры ИЖС г. Кызылорда Жилой район Саяхат. Гравийные дороги: Саяхат-1, Саяхат-2, Саяхат-3

Справка
о стоимости выполненных работ за октябрь месяц 2020 г.

	код.заказчика	код.подрядчика	Договор		Источ.фин.		организационно-правовая форма	
			номер	дата	наименов.	код	наименов.	код
			№88	08.10.2018 г.				
			Дополнительное соглашение					
			№2	04.03.2020 г.				
			Дополнительное соглашение					
			№3	23.10.2020 г.				

Наименование пусковых комплексов, объектов	Стоимость выполненных работ и затрат в тенге								
	с начала года по отчетный месяц включительно с НДС	в отчетном месяце без НДС	из графы 1					налог на добавленную стоимость	Всего к оплате
			из них		стоимость прочих затрат, не входящих в состав СМР в сметном базовом уровне цен 2001г.	дополнительные затраты			
			в отчетном месяце	по монтажу оборудования		на приобретение материалов	другие дополни-тельные расходы		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
Всего по стройке	425 688 251,52	380 078 796,00						45 609 455,52	
С начала строительства	414 433 512,40	370 029 921,79						44 403 590,61	
С начала года	110 178 303,04	98 373 484,86						11 804 818,18	
Заключный период:	50 000 000,00	44 642 857,14						5 357 142,86	50 000 000,00

Заказчик:
КГУ "Кызылординский городской отдел строительства" _____ Кишкенеев А.

Технадзор:
ТОО "Раян и К" _____ Турмаханов А.

Авторский надзор:
ТОО "Абзал Проект Консалтинг" _____ Кадыркулов К.

Подрядчик:
Директор ТОО "Акмешит-Мелиоратор" _____ Шамахов Б.Ы.

Заказчик: КГУ "Кызылординский городской отдел строительства" акимата города Кызылорда **Форма №2**
Подрядчик: ТОО "Акмешит - Мелиоратор"
Наименование строительства: Развитие и обустройство инженерно-коммуникационной инфраструктуры ИЖС г. Кызылорда Жилой район Саяхат. Гравийные дороги: Саяхат-1,Саяхат-2,Саяхат-3
Доп. соглашения №3 от 23.10.2020 года к договору №88 от 08.10.2018 года

АКТ №11
приемки выполненных работ
за октябрь месяц 2020 г.

Составлена в ценах на 2017 года

№ п.п.	Шифр норм и коды ресурсов	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Количество		Стоимость, тенге	
				на единицу измерения	по проекту	на.единицу измерения	по проекту
1	2	3	4	5	6	7	8
РАЗДЕЛ 1.Гравийные дороги в районе Саяхат 1, по ул. Саяхат 1							
		Обустройство					
1	**Е11-270902-0101 11-270902-0101 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 4**	**Знаки дорожные на металлических стойках. Установка**	**шт.**	**6,0000**		**3424,79**	**20548,74**
1. 1	1	Затраты труда рабочих-строителей(3=733,67)	чел-ч	3,2	19,2	733,67	14086,46
1. 2	3	Затраты труда машинистов	чел-ч	0,1453	0,8718	1071,91	934,49
		Итого оплата труда:				**2503,49**	**15020,96**
1. 3	762 С (31-050102-0102)	Краны на автомобильном ходу, 10 т	маш.-ч	0,0152	0,0912	3114,94	284,08
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел.	чел-ч	0,0152	0,0912	1111,02	101,33
1. 4	1069 С (31-010303-0301)	Машины бурильные с глубиной бурения 3,5 м на тракторе 85 кВт (115 л.с.)	маш.-ч	0,11	0,66	5727,34	3780,04
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел.	чел-ч	0,11	0,66	1111,02	733,27
1. 5	2509 С (33-010201-0101)	Автомобили бортовые, до 5 т	маш.-ч	0,0201	0,1206	1767,51	213,16

		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел.	чел-ч	0,0201	0,1206	828,31	99,89
		Итого эксплуатация машин:				**712,88**	**4277,29**
1. 6	144689 С (21-130201-0104)	Болты с шестигранной головкой диаметром резьбы М10 ГОСТ 1759.0-87	т	0,00048	0,00288	491921,66	1416,73
1. 7	147537 С (21-130814-3501)	Щитки металлические	шт.	1	6	--	--
1. 8	149220 С (22-040101-0503)	Грунтовка глифталевая, ГФ-0119 СТ РК ГОСТ Р 51693-2003	т	0,000193	0,001161	404026,76	469,08
1. 9	149375 С (22-040601-0602)	Растворители для лакокрасочных материалов Р-4 ГОСТ 7827-74	т	0,000034	0,000203	413023,16	83,76
1.10	149397 С (22-040701-0101)	Эмаль ХВ-124 для защитного покрытия металлических изделий, серая ГОСТ 10144-89	т	0,000056	0,000337	638832,14	215,41
		Итого материалов:				**364,16**	**2184,98**
		НР первого уровня	%	60,3		1509,61	9057,64
		НР второго уровня	%	4,24		209,22	1255,31
		Накладные расходы	%	--		1718,82	10312,95
		Сметная прибыль (Н30=8)	%	8		411,49	2468,93
		Сметная стоимость:				**5555,10**	**33330,62**
2	**С124-010201-0103 24-010201-0103 РСНБ РК 2015 в ценах III квартала 2017 года**	**Знаки дорожные односторонние треугольные 1.1, 1.2, 1.5-1.7, 1.8-1.15, 1.16, 1.17-1.19, 1.16.1, 1.20-1.22, 1.23-1.30, 2.3-2.4, А 700 мм, со световозвращающей пленкой типа 1 СТ РК 1125-2002**	**шт.**	**2,0000**		**5740,46**	**11480,92**
		НР второго уровня	%	4,24		243,40	486,79
		Накладные расходы	%	--		243,40	486,79
		Сметная прибыль (Н30=8)	%	8		478,71	957,42
		Сметная стоимость:				**6462,56**	**12925,13**
3	**С124-010201-0114 24-010201-0114 РСНБ РК 2015 в ценах III квартала 2017 года**	**Знаки дорожные односторонние квадратные 2.1, 2.2, 2.7, 5.5, 5.6, 5.15-5.16.2, 5.18-5.19.3, 7.13, 5.17.1-5.17.4, 5.20.3, 5.29.1, В 600 мм, со световозвращающей пленкой типа 1 СТ РК 1125-2002**	**шт.**	**4,0000**		**9224,69**	**36898,76**

		НР второго уровня	%	4,24		391,13	1564,51
		Накладные расходы	%	--		391,13	1564,51
		Сметная прибыль (Н30=8)	%	8		769,27	3077,06
		Сметная стоимость:				**10385,08**	**41540,33**
4	**ТПрайс-лист**	**Стойки металлические СКМ 1,35**	**шт**	**6,0000**		**2737,69**	**16426,16**
		НР второго уровня	%	4,24		116,08	696,47
		Накладные расходы	%	--		116,08	696,47
		Сметная прибыль (Н30=8)	%	8		228,30	1369,81
		Сметная стоимость:				**3082,07**	**18492,44**
ИТОГО ПРЯМЫЕ ЗАТРАТЫ ПО РАЗДЕЛУ 1			Тенге				**85354,58**
		В том числе:					
	Стоимость общестроительных работ -		Тенге				**85354,58**
	Материалы -		Тенге				**2184,98**
	Всего заработная плата -		Тенге				**15020,96**
	Стоимость материалов и конструкций -		Тенге				**64805,84**
		Накладные расходы -	Тенге				**13060,71**
		в т.ч. накладные первого уровня -	Тенге				**9057,64**
		в т.ч. накладные второго уровня -	Тенге				**4003,07**
		Сметная прибыль -	Тенге				**7873,22**
	ВСЕГО, Стоимость общестроительных работ -		Тенге				**106288,51**
		Нормативная трудоемкость -	чел.-ч				**20,07**
		Сметная заработная плата -	Тенге				**15020,96**
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 1	Тенге				**106288,51**
		Нормативная трудоемкость -	чел.-ч				**20,07**
		Сметная заработная плата -	Тенге				**15020,96**
РАЗДЕЛ 2.Гравийные дороги в районе Саяхат 1, по ул. Саяхат 2							
		Обустройство					
5	**Е11-270902-0101 11-270902-0101 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 4**	**Знаки дорожные на металлических стойках. Установка**	**шт.**	**3,0000**		**3424,79**	**10274,37**
5. 1	1	Затраты труда рабочих-строителей(3=733,67)	чел-ч	3,2	9,6	733,67	7043,23
5. 2	3	Затраты труда машинистов	чел-ч	0,1453	0,4359	1071,91	467,25
		Итого оплата труда:				**2503,49**	**7510,48**
5. 3	762 С (31-050102-0102)	Краны на автомобильном ходу, 10 т	маш.-ч	0,0152	0,0456	3114,94	142,04

		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел.	чел-ч	0,0152	0,0456	1111,02	50,66
5. 4	1069 С (31-010303-0301)	Машины бурильные с глубиной бурения 3,5 м на тракторе 85 кВт (115 л.с.)	маш.-ч	0,11	0,33	5727,34	1890,02
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел.	чел-ч	0,11	0,33	1111,02	366,64
5. 5	2509 С (33-010201-0101)	Автомобили бортовые, до 5 т	маш.-ч	0,0201	0,0603	1767,51	106,58
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел.	чел-ч	0,0201	0,0603	828,31	49,95
		Итого эксплуатация машин:				**712,88**	**2138,64**
5. 6	144689 С (21-130201-0104)	Болты с шестигранной головкой диаметром резьбы М10 ГОСТ 1759.0-87	т	0,00048	0,00144	491921,66	708,37
5. 7	147537 С (21-130814-3501)	Щитки металлические	шт.	1	3	--	--
5. 8	149220 С (22-040101-0503)	Грунтовка глифталевая, ГФ-0119 СТ РК ГОСТ Р 51693-2003	т	0,000193	0,00058	404026,76	234,54
5. 9	149375 С (22-040601-0602)	Растворители для лакокрасочных материалов Р-4 ГОСТ 7827-74	т	0,000034	0,000101	413023,16	41,88
5.10	149397 С (22-040701-0101)	Эмаль ХВ-124 для защитного покрытия металлических изделий, серая ГОСТ 10144-89	т	0,000056	0,000169	638832,14	107,71
		Итого материалов:				**364,16**	**1092,49**
		НР первого уровня	%	60,3		1509,61	4528,82
		НР второго уровня	%	4,24		209,22	627,66
		Накладные расходы	%	--		1718,82	5156,47
		Сметная прибыль (Н30=8)	%	8		411,49	1234,47
		Сметная стоимость:				**5555,10**	**16665,31**
6	**С124-010201-0103 24-010201-0103 РСНБ РК 2015 в ценах III квартала 2017 года**	**Знаки дорожные односторонние треугольные 1.1, 1.2, 1.5-1.7, 1.8-1.15, 1.16, 1.17-1.19, 1.16.1, 1.20-1.22, 1.23-1.30, 2.3-2.4, А 700 мм, со световозвращающей пленкой типа 1 СТ РК 1125-2002**	**шт.**	**1,0000**		**5740,46**	**5740,46**
		НР второго уровня	%	4,24		243,40	243,40
		Накладные расходы	%	--		243,40	243,40
		Сметная прибыль (Н30=8)	%	8		478,71	478,71

		Сметная стоимость:				**6462,56**	**6462,56**
7	**С124-010201-0114 24-010201-0114 РСНБ РК 2015 в ценах III квартала 2017 года**	**Знаки дорожные односторонние квадратные 2.1, 2.2, 2.7, 5.5, 5.6, 5.15-5.16.2, 5.18-5.19.3, 7.13, 5.17.1-5.17.4, 5.20.3, 5.29.1, В 600 мм, со световозвращающей пленкой типа 1 СТ РК 1125-2002**	**шт.**	**2,0000**		**9224,69**	**18449,38**
		НР второго уровня	%	4,24		391,13	782,25
		Накладные расходы	%	--		391,13	782,25
		Сметная прибыль (Н30=8)	%	8		769,27	1538,53
		Сметная стоимость:				**10385,08**	**20770,16**
8	**ТПрайс-лист**	**Стойки металлические СКМ 1,35**	**шт**	**3,0000**		**2737,69**	**8213,08**
		НР второго уровня	%	4,24		116,08	348,23
		Накладные расходы	%	--		116,08	348,23
		Сметная прибыль (Н30=8)	%	8		228,30	684,91
		Сметная стоимость:				**3082,07**	**9246,22**
ИТОГО ПРЯМЫЕ ЗАТРАТЫ ПО РАЗДЕЛУ 2			Тенге				**42677,29**
		В том числе:					
	Стоимость общестроительных работ -		Тенге				**42677,29**
	Материалы -		Тенге				**1092,49**
	Всего заработная плата -		Тенге				**7510,48**
	Стоимость материалов и конструкций -		Тенге				**32402,92**
		Накладные расходы -	Тенге				**6530,36**
		в т.ч. накладные первого уровня -	Тенге				**4528,82**
		в т.ч. накладные второго уровня -	Тенге				**2001,54**
		Сметная прибыль -	Тенге				**3936,61**
	ВСЕГО, Стоимость общестроительных работ -		Тенге				**53144,26**
		Нормативная трудоемкость -	чел.-ч				**10,04**
		Сметная заработная плата -	Тенге				**7510,48**
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 2	Тенге				**53144,26**
		Нормативная трудоемкость -	чел.-ч				**10,04**
		Сметная заработная плата -	Тенге				**7510,48**
РАЗДЕЛ 3.Гравийные дороги в районе Саяхат 1, по ул. Саяхат 3							
		Обустройство					

9	**Е11-270902-0101 11-270902-0101 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 4**	**Знаки дорожные на металлических стойках. Установка**	**шт.**	**6,0000**		**3424,79**	**20548,74**
9. 1	1	Затраты труда рабочих-строителей(З=733,67)	чел-ч	3,2	19,2	733,67	14086,46
9. 2	3	Затраты труда машинистов	чел-ч	0,1453	0,8718	1071,91	934,49
		Итого оплата труда:				**2503,49**	**15020,96**
9. 3	762 С (31-050102-0102)	Краны на автомобильном ходу, 10 т	маш.-ч	0,0152	0,0912	3114,94	284,08
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел.	чел-ч	0,0152	0,0912	1111,02	101,33
9. 4	1069 С (31-010303-0301)	Машины бурильные с глубиной бурения 3,5 м на тракторе 85 кВт (115 л.с.)	маш.-ч	0,11	0,66	5727,34	3780,04
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел.	чел-ч	0,11	0,66	1111,02	733,27
9. 5	2509 С (33-010201-0101)	Автомобили бортовые, до 5 т	маш.-ч	0,0201	0,1206	1767,51	213,16
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел.	чел-ч	0,0201	0,1206	828,31	99,89
		Итого эксплуатация машин:				**712,88**	**4277,29**
9. 6	144689 С (21-130201-0104)	Болты с шестигранной головкой диаметром резьбы М10 ГОСТ 1759.0-87	т	0,00048	0,00288	491921,66	1416,73
9. 7	147537 С (21-130814-3501)	Щитки металлические	шт.	1	6	--	--
9. 8	149220 С (22-040101-0503)	Грунтовка глифталевая, ГФ-0119 СТ РК ГОСТ Р 51693-2003	т	0,000193	0,001161	404026,76	469,08
9. 9	149375 С (22-040601-0602)	Растворители для лакокрасочных материалов Р-4 ГОСТ 7827-74	т	0,000034	0,000203	413023,16	83,76
9.10	149397 С (22-040701-0101)	Эмаль ХВ-124 для защитного покрытия металлических изделий, серая ГОСТ 10144-89	т	0,000056	0,000337	638832,14	215,41
		Итого материалов:				**364,16**	**2184,98**
		НР первого уровня	%	60,3		1509,61	9057,64
		НР второго уровня	%	4,24		209,22	1255,31
		Накладные расходы	%	--		1718,82	10312,95

		Сметная прибыль (Н30=8)	%	8		411,49	2468,93
		Сметная стоимость:				**5555,10**	**33330,62**
10	**С124-010201-0103 24-010201-0103 РСНБ РК 2015 в ценах III квартала 2017 года**	**Знаки дорожные односторонние треугольные 1.1, 1.2, 1.5-1.7, 1.8-1.15, 1.16, 1.17-1.19, 1.16.1, 1.20-1.22, 1.23-1.30, 2.3-2.4, А 700 мм, со световозвращающей пленкой типа 1 СТ РК 1125-2002**	**шт.**	**4,0000**		**5740,46**	**22961,84**
		НР второго уровня	%	4,24		243,40	973,58
		Накладные расходы	%	--		243,40	973,58
		Сметная прибыль (Н30=8)	%	8		478,71	1914,83
		Сметная стоимость:				**6462,56**	**25850,26**
11	**С124-010201-0114 24-010201-0114 РСНБ РК 2015 в ценах III квартала 2017 года**	**Знаки дорожные односторонние квадратные 2.1, 2.2, 2.7, 5.5, 5.6, 5.15-5.16.2, 5.18-5.19.3, 7.13, 5.17.1-5.17.4, 5.20.3, 5.29.1, В 600 мм, со световозвращающей пленкой типа 1 СТ РК 1125-2002**	**шт.**	**2,0000**		**9224,69**	**18449,38**
		НР второго уровня	%	4,24		391,13	782,25
		Накладные расходы	%	--		391,13	782,25
		Сметная прибыль (Н30=8)	%	8		769,27	1538,53
		Сметная стоимость:				**10385,08**	**20770,16**
12	**ТПрайс-лист**	**Стойки металлические СКМ 1,35**	**шт**	**6,0000**		**2737,69**	**16426,16**
		НР второго уровня	%	4,24		116,08	696,47
		Накладные расходы	%	--		116,08	696,47
		Сметная прибыль (Н30=8)	%	8		228,30	1369,81
		Сметная стоимость:				**3082,07**	**18492,44**
ИТОГО ПРЯМЫЕ ЗАТРАТЫ ПО РАЗДЕЛУ 3			Тенге				**78386,12**
		В том числе:					
	Стоимость общестроительных работ -		Тенге				**78386,12**
	Материалы -		Тенге				**2184,98**
	Всего заработная плата -		Тенге				**15020,96**
	Стоимость материалов и конструкций -		Тенге				**57837,38**
		Накладные расходы -	Тенге				**12765,25**
		в т.ч. накладные первого уровня -	Тенге				**9057,64**
		в т.ч. накладные второго уровня -	Тенге				**3707,61**
		Сметная прибыль -	Тенге				**7292,11**
	ВСЕГО, Стоимость общестроительных работ -		Тенге				**98443,48**

		Нормативная трудоемкость -	чел.-ч				**20,07**
		Сметная заработная плата -	Тенге				**15020,96**
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 3	Тенге				**98443,48**
		Нормативная трудоемкость -	чел.-ч				**20,07**
		Сметная заработная плата -	Тенге				**15020,96**
РАЗДЕЛ 4.Гравийные дороги в районе Саяхат 1, по ул. Саяхат 5							
		Обустройство					
13	**Е11-270902-0101 11-270902-0101 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 4**	**Знаки дорожные на металлических стойках. Установка**	**шт.**	**10,0000**		**3424,79**	**34247,90**
13. 1	1	Затраты труда рабочих-строителей(3=733,67)	чел-ч	3,2	32	733,67	23477,44
13. 2	3	Затраты труда машинистов	чел-ч	0,1453	1,453	1071,91	1557,49
		Итого оплата труда:				**2503,49**	**25034,93**
13. 3	762 С (31-050102-0102)	Краны на автомобильном ходу, 10 т	маш.-ч	0,0152	0,152	3114,94	473,47
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел.	чел-ч	0,0152	0,152	1111,02	168,88
13. 4	1069 С (31-010303-0301)	Машины бурильные с глубиной бурения 3,5 м на тракторе 85 кВт (115 л.с.)	маш.-ч	0,11	1,1	5727,34	6300,07
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел.	чел-ч	0,11	1,1	1111,02	1222,12
13. 5	2509 С (33-010201-0101)	Автомобили бортовые, до 5 т	маш.-ч	0,0201	0,201	1767,51	355,27
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел.	чел-ч	0,0201	0,201	828,31	166,49
		Итого эксплуатация машин:				**712,88**	**7128,81**
13. 6	144689 С (21-130201-0104)	Болты с шестигранной головкой диаметром резьбы М10 ГОСТ 1759.0-87	т	0,00048	0,0048	491921,66	2361,22
13. 7	147537 С (21-130814-3501)	Щитки металлические	шт.	1	10	--	--
13. 8	149220 С (22-040101-0503)	Грунтовка глифталевая, ГФ-0119 СТ РК ГОСТ Р 51693-2003	т	0,000193	0,001935	404026,76	781,79

13. 9	149375 С (22-040601-0602)	Растворители для лакокрасочных материалов Р-4 ГОСТ 7827-74	т	0,000034	0,000338	413023,16	139,60
13.10	149397 С (22-040701-0101)	Эмаль ХВ-124 для защитного покрытия металлических изделий, серая ГОСТ 10144-89	т	0,000056	0,000562	638832,14	359,02
		Итого материалов:				**364,16**	**3641,64**
		НР первого уровня	%	60,3		1509,61	15096,06
		НР второго уровня	%	4,24		209,22	2092,18
		Накладные расходы	%	--		1718,82	17188,24
		Сметная прибыль (Н30=8)	%	8		411,49	4114,89
		Сметная стоимость:				**5555,10**	**55551,03**
14	**Е11-270902-0201 11-270902-0201 РСНБ РК 2015**	**Щитки дополнительные. Установка. Добавлять к нормам таблицы 11-270902-0100**	**шт.**	**1,0000**		**605,05**	**605,05**
14. 1	1	Затраты труда рабочих-строителей(З=733,67)	чел-ч	0,69	0,69	733,67	506,23
		Итого оплата труда:				**506,23**	**506,23**
14. 2	127727 С (21-050302-0101)	Поковки из квадратных заготовок ГОСТ 8479-70	т	0,00048	0,00048	205870,68	98,82
14. 3	147537 С (21-130814-3501)	Щитки металлические	шт.	1	1	--	--
		Итого материалов:				**98,82**	**98,82**
		НР первого уровня	%	60,3		305,26	305,26
		НР второго уровня	%	4,24		38,60	38,60
		Накладные расходы	%	--		343,86	343,86
		Сметная прибыль (Н30=8)	%	8		75,91	75,91
		Сметная стоимость:				**1024,82**	**1024,82**
15	**С124-010201-0103 24-010201-0103 РСНБ РК 2015 в ценах III квартала 2017 года**	**Знаки дорожные односторонние треугольные 1.1, 1.2, 1.5-1.7, 1.8-1.15, 1.16, 1.17-1.19, 1.16.1, 1.20-1.22, 1.23-1.30, 2.3-2.4, А 700 мм, со световозвращающей пленкой типа 1 СТ РК 1125-2002**	**шт.**	**2,0000**		**5740,46**	**11480,92**
		НР второго уровня	%	4,24		243,40	486,79
		Накладные расходы	%	--		243,40	486,79
		Сметная прибыль (Н30=8)	%	8		478,71	957,42
		Сметная стоимость:				**6462,56**	**12925,13**

16	**С124-010201-0114 24-010201-0114 РСНБ РК 2015 в ценах III квартала 2017 года**	**Знаки дорожные односторонние квадратные 2.1, 2.2, 2.7, 5.5, 5.6, 5.15-5.16.2, 5.18-5.19.3, 7.13, 5.17.1-5.17.4, 5.20.3, 5.29.1, В 600 мм, со световозвращающей пленкой типа 1 СТ РК 1125-2002**	**шт.**	**9,0000**		**9224,69**	**83022,21**
		НР второго уровня	%	4,24		391,13	3520,14
		Накладные расходы	%	--		391,13	3520,14
		Сметная прибыль (Н30=8)	%	8		769,27	6923,39
		Сметная стоимость:				**10385,08**	**93465,74**
17	**ТПрайс-лист**	**Стойки металлические СКМ 1,35**	**шт**	**9,0000**		**2737,69**	**24639,24**
		НР второго уровня	%	4,24		116,08	1044,70
		Накладные расходы	%	--		116,08	1044,70
		Сметная прибыль (Н30=8)	%	8		228,30	2054,72
		Сметная стоимость:				**3082,07**	**27738,66**
18	**ТПрайс-лист**	**Стойки металлические СКМ 2,35**	**шт**	**1,0000**		**5441,69**	**5441,69**
		НР второго уровня	%	4,24		230,73	230,73
		Накладные расходы	%	--		230,73	230,73
		Сметная прибыль (Н30=8)	%	8		453,79	453,79
		Сметная стоимость:				**6126,21**	**6126,21**
ИТОГО ПРЯМЫЕ ЗАТРАТЫ ПО РАЗДЕЛУ 4			Тенге				**159437,00**
		В том числе:					
	Стоимость общестроительных работ -		Тенге				**159437,00**
	Материалы -		Тенге				**3740,46**
	Всего заработная плата -		Тенге				**25541,16**
	Стоимость материалов и конструкций -		Тенге				**124584,06**
		Накладные расходы -	Тенге				**22814,46**
		в т.ч. накладные первого уровня -	Тенге				**15401,32**
		в т.ч. накладные второго уровня -	Тенге				**7413,14**
		Сметная прибыль -	Тенге				**14580,12**
	ВСЕГО, Стоимость общестроительных работ -		Тенге				**196831,59**
		Нормативная трудоемкость -	чел.-ч				**34,14**
		Сметная заработная плата -	Тенге				**25541,16**
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 4	Тенге				**196831,59**
		Нормативная трудоемкость -	чел.-ч				**34,14**
		Сметная заработная плата -	Тенге				**25541,16**
РАЗДЕЛ 5.Гравийные дороги в районе Саяхат 1, по ул. Саяхат 6							
		Обустройство					

19	**Е11-270902-0101 11-270902-0101 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 4**	**Знаки дорожные на металлических стойках. Установка**	**шт.**	**5,0000**		**3424,79**	**17123,95**
19. 1	1	Затраты труда рабочих-строителей(З=733,67)	чел-ч	3,2	16	733,67	11738,72
19. 2	3	Затраты труда машинистов	чел-ч	0,1453	0,7265	1071,91	778,74
		Итого оплата труда:				**2503,49**	**12517,46**
19. 3	762 С (31-050102-0102)	Краны на автомобильном ходу, 10 т	маш.-ч	0,0152	0,076	3114,94	236,74
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел.	чел-ч	0,0152	0,076	1111,02	84,44
19. 4	1069 С (31-010303-0301)	Машины бурильные с глубиной бурения 3,5 м на тракторе 85 кВт (115 л.с.)	маш.-ч	0,11	0,55	5727,34	3150,04
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел.	чел-ч	0,11	0,55	1111,02	611,06
19. 5	2509 С (33-010201-0101)	Автомобили бортовые, до 5 т	маш.-ч	0,0201	0,1005	1767,51	177,63
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел.	чел-ч	0,0201	0,1005	828,31	83,25
		Итого эксплуатация машин:				**712,88**	**3564,41**
19. 6	144689 С (21-130201-0104)	Болты с шестигранной головкой диаметром резьбы М10 ГОСТ 1759.0-87	т	0,00048	0,0024	491921,66	1180,61
19. 7	147537 С (21-130814-3501)	Щитки металлические	шт.	1	5	--	--
19. 8	149220 С (22-040101-0503)	Грунтовка глифталевая, ГФ-0119 СТ РК ГОСТ Р 51693-2003	т	0,000193	0,000968	404026,76	390,90
19. 9	149375 С (22-040601-0602)	Растворители для лакокрасочных материалов Р-4 ГОСТ 7827-74	т	0,000034	0,000169	413023,16	69,80
19.10	149397 С (22-040701-0101)	Эмаль ХВ-124 для защитного покрытия металлических изделий, серая ГОСТ 10144-89	т	0,000056	0,000281	638832,14	179,51
		Итого материалов:				**364,16**	**1820,82**
		НР первого уровня	%	60,3		1509,61	7548,03
		НР второго уровня	%	4,24		209,22	1046,09
		Накладные расходы	%	--		1718,82	8594,12

		Сметная прибыль (Н30=8)	%	8		411,49	2057,45
		Сметная стоимость:				**5555,10**	**27775,52**
20	**С124-010201-0103 24-010201-0103 РСНБ РК 2015 в ценах III квартала 2017 года**	**Знаки дорожные односторонние треугольные 1.1, 1.2, 1.5-1.7, 1.8-1.15, 1.16, 1.17-1.19, 1.16.1, 1.20-1.22, 1.23-1.30, 2.3-2.4, А 700 мм, со световозвращающей пленкой типа 1 СТ РК 1125-2002**	**шт.**	**1,0000**		**5740,46**	**5740,46**
		НР второго уровня	%	4,24		243,40	243,40
		Накладные расходы	%	--		243,40	243,40
		Сметная прибыль (Н30=8)	%	8		478,71	478,71
		Сметная стоимость:				**6462,56**	**6462,56**
21	**С124-010201-0114 24-010201-0114 РСНБ РК 2015 в ценах III квартала 2017 года**	**Знаки дорожные односторонние квадратные 2.1, 2.2, 2.7, 5.5, 5.6, 5.15-5.16.2, 5.18-5.19.3, 7.13, 5.17.1-5.17.4, 5.20.3, 5.29.1, В 600 мм, со световозвращающей пленкой типа 1 СТ РК 1125-2002**	**шт.**	**4,0000**		**9224,69**	**36898,76**
		НР второго уровня	%	4,24		391,13	1564,51
		Накладные расходы	%	--		391,13	1564,51
		Сметная прибыль (Н30=8)	%	8		769,27	3077,06
		Сметная стоимость:				**10385,08**	**41540,33**
22	**ТПрайс-лист**	**Стойки металлические СКМ 1,35**	**шт**	**5,0000**		**2737,69**	**13688,47**
		НР второго уровня	%	4,24		116,08	580,39
		Накладные расходы	%	--		116,08	580,39
		Сметная прибыль (Н30=8)	%	8		228,30	1141,51
		Сметная стоимость:				**3082,07**	**15410,36**
ИТОГО ПРЯМЫЕ ЗАТРАТЫ ПО РАЗДЕЛУ 5			Тенге				**73451,63**
		В том числе:					
	Стоимость общестроительных работ -		Тенге				**73451,63**
	Материалы -		Тенге				**1820,82**
	Всего заработная плата -		Тенге				**12517,46**
	Стоимость материалов и конструкций -		Тенге				**56327,69**
		Накладные расходы -	Тенге				**10982,42**
		в т.ч. накладные первого уровня -	Тенге				**7548,03**
		в т.ч. накладные второго уровня -	Тенге				**3434,39**
		Сметная прибыль -	Тенге				**6754,72**
	ВСЕГО, Стоимость общестроительных работ -		Тенге				**91188,77**

		Нормативная трудоемкость -	чел.-ч				**16,73**
		Сметная заработная плата -	Тенге				**12517,46**
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 5	Тенге				**91188,77**
		Нормативная трудоемкость -	чел.-ч				**16,73**
		Сметная заработная плата -	Тенге				**12517,46**
РАЗДЕЛ 6.Гравийные дороги в районе Саяхат 1, по ул. Саяхат 7							
		Обустройство					
23	**Е11-270902-0101 11-270902-0101 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 4**	**Знаки дорожные на металлических стойках. Установка**	**шт.**	**5,0000**		**3424,79**	**17123,95**
23. 1	1	Затраты труда рабочих-строителей(3=733,67)	чел-ч	3,2	16	733,67	11738,72
23. 2	3	Затраты труда машинистов	чел-ч	0,1453	0,7265	1071,91	778,74
		Итого оплата труда:				**2503,49**	**12517,46**
23. 3	762 С (31-050102-0102)	Краны на автомобильном ходу, 10 т	маш.-ч	0,0152	0,076	3114,94	236,74
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел.	чел-ч	0,0152	0,076	1111,02	84,44
23. 4	1069 С (31-010303-0301)	Машины бурильные с глубиной бурения 3,5 м на тракторе 85 кВт (115 л.с.)	маш.-ч	0,11	0,55	5727,34	3150,04
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел.	чел-ч	0,11	0,55	1111,02	611,06
23. 5	2509 С (33-010201-0101)	Автомобили бортовые, до 5 т	маш.-ч	0,0201	0,1005	1767,51	177,63
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел.	чел-ч	0,0201	0,1005	828,31	83,25
		Итого эксплуатация машин:				**712,88**	**3564,41**
23. 6	144689 С (21-130201-0104)	Болты с шестигранной головкой диаметром резьбы М10 ГОСТ 1759.0-87	т	0,00048	0,0024	491921,66	1180,61
23. 7	147537 С (21-130814-3501)	Щитки металлические	шт.	1	5	--	--
23. 8	149220 С (22-040101-0503)	Грунтовка глифталевая, ГФ-0119 СТ РК ГОСТ Р 51693-2003	т	0,000193	0,000968	404026,76	390,90

23. 9	149375 С (22-040601-0602)	Растворители для лакокрасочных материалов Р-4 ГОСТ 7827-74	т	0,000034	0,000169	413023,16	69,80
23.10	149397 С (22-040701-0101)	Эмаль ХВ-124 для защитного покрытия металлических изделий, серая ГОСТ 10144-89	т	0,000056	0,000281	638832,14	179,51
		Итого материалов:				**364,16**	**1820,82**
		НР первого уровня	%	60,3		1509,61	7548,03
		НР второго уровня	%	4,24		209,22	1046,09
		Накладные расходы	%	--		1718,82	8594,12
		Сметная прибыль (Н30=8)	%	8		411,49	2057,45
		Сметная стоимость:				**5555,10**	**27775,52**
24	**С124-010201-0103 24-010201-0103 РСНБ РК 2015 в ценах III квартала 2017 года**	**Знаки дорожные односторонние треугольные 1.1, 1.2, 1.5-1.7, 1.8-1.15, 1.16, 1.17-1.19, 1.16.1, 1.20-1.22, 1.23-1.30, 2.3-2.4, А 700 мм, со световозвращающей пленкой типа 1 СТ РК 1125-2002**	**шт.**	**1,0000**		**5740,46**	**5740,46**
		НР второго уровня	%	4,24		243,40	243,40
		Накладные расходы	%	--		243,40	243,40
		Сметная прибыль (Н30=8)	%	8		478,71	478,71
		Сметная стоимость:				**6462,56**	**6462,56**
25	**С124-010201-0114 24-010201-0114 РСНБ РК 2015 в ценах III квартала 2017 года**	**Знаки дорожные односторонние квадратные 2.1, 2.2, 2.7, 5.5, 5.6, 5.15-5.16.2, 5.18-5.19.3, 7.13, 5.17.1-5.17.4, 5.20.3, 5.29.1, В 600 мм, со световозвращающей пленкой типа 1 СТ РК 1125-2002**	**шт.**	**4,0000**		**9224,69**	**36898,76**
		НР второго уровня	%	4,24		391,13	1564,51
		Накладные расходы	%	--		391,13	1564,51
		Сметная прибыль (Н30=8)	%	8		769,27	3077,06
		Сметная стоимость:				**10385,08**	**41540,33**
26	**ТПрайс-лист**	**Стойки металлические СКМ 1,35**	**шт**	**5,0000**		**2737,69**	**13688,47**
		НР второго уровня	%	4,24		116,08	580,39
		Накладные расходы	%	--		116,08	580,39
		Сметная прибыль (Н30=8)	%	8		228,30	1141,51
		Сметная стоимость:				**3082,07**	**15410,36**
ИТОГО ПРЯМЫЕ ЗАТРАТЫ ПО РАЗДЕЛУ 6			Тенге				**73451,63**

		В том числе:					
	Стоимость общестроительных работ -		Тенге				**73451,63**
	Материалы -		Тенге				**1820,82**
	Всего заработная плата -		Тенге				**12517,46**
	Стоимость материалов и конструкций -		Тенге				**56327,69**
		Накладные расходы -	Тенге				**10982,42**
		в т.ч. накладные первого уровня -	Тенге				**7548,03**
		в т.ч. накладные второго уровня -	Тенге				**3434,39**
		Сметная прибыль -	Тенге				**6754,72**
	ВСЕГО, Стоимость общестроительных работ -		Тенге				**91188,77**
		Нормативная трудоемкость -	чел.-ч				**16,73**
		Сметная заработная плата -	Тенге				**12517,46**
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 6	Тенге				**91188,77**
		Нормативная трудоемкость -	чел.-ч				**16,73**
		Сметная заработная плата -	Тенге				**12517,46**
РАЗДЕЛ 7.Гравийные дороги в районе Саяхат 1, по ул. Саяхат 9							
		Обустройство					
27	**Е11-270902-0101 11-270902-0101 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 4**	**Знаки дорожные на металлических стойках. Установка**	**шт.**	**5,0000**		**3424,79**	**17123,95**
27. 1	1	Затраты труда рабочих-строителей(3=733,67)	чел-ч	3,2	16	733,67	11738,72
27. 2	3	Затраты труда машинистов	чел-ч	0,1453	0,7265	1071,91	778,74
		Итого оплата труда:				**2503,49**	**12517,46**
27. 3	762 С (31-050102-0102)	Краны на автомобильном ходу, 10 т	маш.-ч	0,0152	0,076	3114,94	236,74
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел.	чел-ч	0,0152	0,076	1111,02	84,44
27. 4	1069 С (31-010303-0301)	Машины бурильные с глубиной бурения 3,5 м на тракторе 85 кВт (115 л.с.)	маш.-ч	0,11	0,55	5727,34	3150,04
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел.	чел-ч	0,11	0,55	1111,02	611,06
27. 5	2509 С (33-010201-0101)	Автомобили бортовые, до 5 т	маш.-ч	0,0201	0,1005	1767,51	177,63
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел.	чел-ч	0,0201	0,1005	828,31	83,25
		Итого эксплуатация машин:				**712,88**	**3564,41**

27. 6	144689 С (21-130201-0104)	Болты с шестигранной головкой диаметром резьбы М10 ГОСТ 1759.0-87	т	0,00048	0,0024	491921,66	1180,61
27. 7	147537 С (21-130814-3501)	Щитки металлические	шт.	1	5	--	--
27. 8	149220 С (22-040101-0503)	Грунтовка глифталевая, ГФ-0119 СТ РК ГОСТ Р 51693-2003	т	0,000193	0,000968	404026,76	390,90
27. 9	149375 С (22-040601-0602)	Растворители для лакокрасочных материалов Р-4 ГОСТ 7827-74	т	0,000034	0,000169	413023,16	69,80
27.10	149397 С (22-040701-0101)	Эмаль ХВ-124 для защитного покрытия металлических изделий, серая ГОСТ 10144-89	т	0,000056	0,000281	638832,14	179,51
		Итого материалов:				**364,16**	**1820,82**
		НР первого уровня	%	60,3		1509,61	7548,03
		НР второго уровня	%	4,24		209,22	1046,09
		Накладные расходы	%	--		1718,82	8594,12
		Сметная прибыль (Н30=8)	%	8		411,49	2057,45
		Сметная стоимость:				**5555,10**	**27775,52**
28	**С124-010201-0103 24-010201-0103 РСНБ РК 2015 в ценах III квартала 2017 года**	**Знаки дорожные односторонние треугольные 1.1, 1.2, 1.5-1.7, 1.8-1.15, 1.16, 1.17-1.19, 1.16.1, 1.20-1.22, 1.23-1.30, 2.3-2.4, А 700 мм, со световозвращающей пленкой типа 1 СТ РК 1125-2002**	**шт.**	**1,0000**		**5740,46**	**5740,46**
		НР второго уровня	%	4,24		243,40	243,40
		Накладные расходы	%	--		243,40	243,40
		Сметная прибыль (Н30=8)	%	8		478,71	478,71
		Сметная стоимость:				**6462,56**	**6462,56**
29	**С124-010201-0114 24-010201-0114 РСНБ РК 2015 в ценах III квартала 2017 года**	**Знаки дорожные односторонние квадратные 2.1, 2.2, 2.7, 5.5, 5.6, 5.15-5.16.2, 5.18-5.19.3, 7.13, 5.17.1-5.17.4, 5.20.3, 5.29.1, В 600 мм, со световозвращающей пленкой типа 1 СТ РК 1125-2002**	**шт.**	**4,0000**		**9224,69**	**36898,76**
		НР второго уровня	%	4,24		391,13	1564,51
		Накладные расходы	%	--		391,13	1564,51

		Сметная прибыль (Н30=8)	%	8		769,27	3077,06
		Сметная стоимость:				**10385,08**	**41540,33**
30	**ТПрайс-лист**	**Стойки металлические СКМ 1,35**	**шт**	**5,0000**		**2737,69**	**13688,47**
		НР второго уровня	%	4,24		116,08	580,39
		Накладные расходы	%	--		116,08	580,39
		Сметная прибыль (Н30=8)	%	8		228,30	1141,51
		Сметная стоимость:				**3082,07**	**15410,36**
ИТОГО ПРЯМЫЕ ЗАТРАТЫ ПО РАЗДЕЛУ 7			Тенге				**73451,63**
		В том числе:					
	Стоимость общестроительных работ -		Тенге				**73451,63**
	Материалы -		Тенге				**1820,82**
	Всего заработная плата -		Тенге				**12517,46**
	Стоимость материалов и конструкций -		Тенге				**56327,69**
		Накладные расходы -	Тенге				**10982,42**
		в т.ч. накладные первого уровня -	Тенге				**7548,03**
		в т.ч. накладные второго уровня -	Тенге				**3434,39**
		Сметная прибыль -	Тенге				**6754,72**
	ВСЕГО, Стоимость общестроительных работ -		Тенге				**91188,77**
		Нормативная трудоемкость -	чел.-ч				**16,73**
		Сметная заработная плата -	Тенге				**12517,46**
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 7	Тенге				**91188,77**
		Нормативная трудоемкость -	чел.-ч				**16,73**
		Сметная заработная плата -	Тенге				**12517,46**
РАЗДЕЛ 8.Гравийные дороги в районе Саяхат 1, по ул. Саяхат 10							
		Обустройство					
31	**Е11-270902-0101 11-270902-0101 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 4**	**Знаки дорожные на металлических стойках. Установка**	**шт.**	**8,0000**		**3424,79**	**27398,32**
31. 1	1	Затраты труда рабочих-строителей(3=733,67)	чел-ч	3,2	25,6	733,67	18781,95
31. 2	3	Затраты труда машинистов	чел-ч	0,1453	1,162	1071,91	1245,99
		Итого оплата труда:				**2503,49**	**20027,94**
31. 3	762 С (31-050102-0102)	Краны на автомобильном ходу, 10 т	маш.-ч	0,0152	0,1216	3114,94	378,78
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел.	чел-ч	0,0152	0,1216	1111,02	135,10

31. 4	1069 С (31-010303-0301)	Машины бурильные с глубиной бурения 3,5 м на тракторе 85 кВт (115 л.с.)	маш.-ч	0,11	0,88	5727,34	5040,06
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел.	чел-ч	0,11	0,88	1111,02	977,70
31. 5	2509 С (33-010201-0101)	Автомобили бортовые, до 5 т	маш.-ч	0,0201	0,1608	1767,51	284,22
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел.	чел-ч	0,0201	0,1608	828,31	133,19
		Итого эксплуатация машин:				**712,88**	**5703,05**
31. 6	144689 С (21-130201-0104)	Болты с шестигранной головкой диаметром резьбы М10 ГОСТ 1759.0-87	т	0,00048	0,00384	491921,66	1888,98
31. 7	147537 С (21-130814-3501)	Щитки металлические	шт.	1	8	--	--
31. 8	149220 С (22-040101-0503)	Грунтовка глифталевая, ГФ-0119 СТ РК ГОСТ Р 51693-2003	т	0,000193	0,001548	404026,76	625,43
31. 9	149375 С (22-040601-0602)	Растворители для лакокрасочных материалов Р-4 ГОСТ 7827-74	т	0,000034	0,00027	413023,16	111,68
31.10	149397 С (22-040701-0101)	Эмаль ХВ-124 для защитного покрытия металлических изделий, серая ГОСТ 10144-89	т	0,000056	0,00045	638832,14	287,22
		Итого материалов:				**364,16**	**2913,31**
		НР первого уровня	%	60,3		1509,61	12076,85
		НР второго уровня	%	4,24		209,22	1673,75
		Накладные расходы	%	--		1718,82	13750,60
		Сметная прибыль (Н30=8)	%	8		411,49	3291,91
		Сметная стоимость:				**5555,10**	**44440,83**
32	**С124-010201-0103 24-010201-0103 РСНБ РК 2015 в ценах III квартала 2017 года**	**Знаки дорожные односторонние треугольные 1.1, 1.2, 1.5-1.7, 1.8-1.15, 1.16, 1.17-1.19, 1.16.1, 1.20-1.22, 1.23-1.30, 2.3-2.4, А 700 мм, со световозвращающей пленкой типа 1 СТ РК 1125-2002**	**шт.**	**4,0000**		**5740,46**	**22961,84**
		НР второго уровня	%	4,24		243,40	973,58
		Накладные расходы	%	--		243,40	973,58
		Сметная прибыль (Н30=8)	%	8		478,71	1914,83
		Сметная стоимость:				**6462,56**	**25850,26**

33	**С124-010201-0114 24-010201-0114 РСНБ РК 2015 в ценах III квартала 2017 года**	**Знаки дорожные односторонние квадратные 2.1, 2.2, 2.7, 5.5, 5.6, 5.15-5.16.2, 5.18-5.19.3, 7.13, 5.17.1-5.17.4, 5.20.3, 5.29.1, В 600 мм, со световозвращающей пленкой типа 1 СТ РК 1125-2002**	**шт.**	**4,0000**		**9224,69**	**36898,76**
		НР второго уровня	%	4,24		391,13	1564,51
		Накладные расходы	%	--		391,13	1564,51
		Сметная прибыль (Н30=8)	%	8		769,27	3077,06
		Сметная стоимость:				**10385,08**	**41540,33**
34	**ТПрайс-лист**	**Стойки металлические СКМ 1,35**	**шт**	**8,0000**		**2737,69**	**21901,54**
		НР второго уровня	%	4,24		116,08	928,63
		Накладные расходы	%	--		116,08	928,63
		Сметная прибыль (Н30=8)	%	8		228,30	1826,41
		Сметная стоимость:				**3082,07**	**24656,58**
ИТОГО ПРЯМЫЕ ЗАТРАТЫ ПО РАЗДЕЛУ 8			Тенге				**109160,46**
		В том числе:					
	Стоимость общестроительных работ -		Тенге				**109160,46**
	Материалы -		Тенге				**2913,31**
	Всего заработная плата -		Тенге				**20027,94**
	Стоимость материалов и конструкций -		Тенге				**81762,14**
		Накладные расходы -	Тенге				**17217,31**
		в т.ч. накладные первого уровня -	Тенге				**12076,85**
		в т.ч. накладные второго уровня -	Тенге				**5140,46**
		Сметная прибыль -	Тенге				**10110,22**
	ВСЕГО, Стоимость общестроительных работ -		Тенге				**136487,99**
		Нормативная трудоемкость -	чел.-ч				**26,76**
		Сметная заработная плата -	Тенге				**20027,94**
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 8	Тенге				**136487,99**
		Нормативная трудоемкость -	чел.-ч				**26,76**
		Сметная заработная плата -	Тенге				**20027,94**
РАЗДЕЛ 9.Гравийные дороги в районе Саяхат 1, по ул. Саяхат 11							
		Обустройство					

35	**Е11-270902-0101 11-270902-0101 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 4**	**Знаки дорожные на металлических стойках. Установка**	**шт.**	**6,0000**		**3424,79**	**20548,74**
35. 1	1	Затраты труда рабочих-строителей(З=733,67)	чел-ч	3,2	19,2	733,67	14086,46
35. 2	3	Затраты труда машинистов	чел-ч	0,1453	0,8718	1071,91	934,49
		Итого оплата труда:				**2503,49**	**15020,96**
35. 3	762 С (31-050102-0102)	Краны на автомобильном ходу, 10 т	маш.-ч	0,0152	0,0912	3114,94	284,08
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел.	чел-ч	0,0152	0,0912	1111,02	101,33
35. 4	1069 С (31-010303-0301)	Машины бурильные с глубиной бурения 3,5 м на тракторе 85 кВт (115 л.с.)	маш.-ч	0,11	0,66	5727,34	3780,04
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел.	чел-ч	0,11	0,66	1111,02	733,27
35. 5	2509 С (33-010201-0101)	Автомобили бортовые, до 5 т	маш.-ч	0,0201	0,1206	1767,51	213,16
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел.	чел-ч	0,0201	0,1206	828,31	99,89
		Итого эксплуатация машин:				**712,88**	**4277,29**
35. 6	144689 С (21-130201-0104)	Болты с шестигранной головкой диаметром резьбы М10 ГОСТ 1759.0-87	т	0,00048	0,00288	491921,66	1416,73
35. 7	147537 С (21-130814-3501)	Щитки металлические	шт.	1	6	--	--
35. 8	149220 С (22-040101-0503)	Грунтовка глифталевая, ГФ-0119 СТ РК ГОСТ Р 51693-2003	т	0,000193	0,001161	404026,76	469,08
35. 9	149375 С (22-040601-0602)	Растворители для лакокрасочных материалов Р-4 ГОСТ 7827-74	т	0,000034	0,000203	413023,16	83,76
35.10	149397 С (22-040701-0101)	Эмаль ХВ-124 для защитного покрытия металлических изделий, серая ГОСТ 10144-89	т	0,000056	0,000337	638832,14	215,41
		Итого материалов:				**364,16**	**2184,98**
		НР первого уровня	%	60,3		1509,61	9057,64
		НР второго уровня	%	4,24		209,22	1255,31
		Накладные расходы	%	--		1718,82	10312,95

		Сметная прибыль (Н30=8)	%	8		411,49	2468,93
		Сметная стоимость:				**5555,10**	**33330,62**
36	**С124-010201-0103 24-010201-0103 РСНБ РК 2015 в ценах III квартала 2017 года**	**Знаки дорожные односторонние треугольные 1.1, 1.2, 1.5-1.7, 1.8-1.15, 1.16, 1.17-1.19, 1.16.1, 1.20-1.22, 1.23-1.30, 2.3-2.4, А 700 мм, со световозвращающей пленкой типа 1 СТ РК 1125-2002**	**шт.**	**2,0000**		**5740,46**	**11480,92**
		НР второго уровня	%	4,24		243,40	486,79
		Накладные расходы	%	--		243,40	486,79
		Сметная прибыль (Н30=8)	%	8		478,71	957,42
		Сметная стоимость:				**6462,56**	**12925,13**
37	**С124-010201-0114 24-010201-0114 РСНБ РК 2015 в ценах III квартала 2017 года**	**Знаки дорожные односторонние квадратные 2.1, 2.2, 2.7, 5.5, 5.6, 5.15-5.16.2, 5.18-5.19.3, 7.13, 5.17.1-5.17.4, 5.20.3, 5.29.1, В 600 мм, со световозвращающей пленкой типа 1 СТ РК 1125-2002**	**шт.**	**4,0000**		**9224,69**	**36898,76**
		НР второго уровня	%	4,24		391,13	1564,51
		Накладные расходы	%	--		391,13	1564,51
		Сметная прибыль (Н30=8)	%	8		769,27	3077,06
		Сметная стоимость:				**10385,08**	**41540,33**
38	**ТПрайс-лист**	**Стойки металлические СКМ 1,35**	**шт**	**6,0000**		**2737,69**	**16426,16**
		НР второго уровня	%	4,24		116,08	696,47
		Накладные расходы	%	--		116,08	696,47
		Сметная прибыль (Н30=8)	%	8		228,30	1369,81
		Сметная стоимость:				**3082,07**	**18492,44**
ИТОГО ПРЯМЫЕ ЗАТРАТЫ ПО РАЗДЕЛУ 9			Тенге				**85354,58**
		В том числе:					
	Стоимость общестроительных работ -		Тенге				**85354,58**
	Материалы -		Тенге				**2184,98**
	Всего заработная плата -		Тенге				**15020,96**
	Стоимость материалов и конструкций -		Тенге				**64805,84**
		Накладные расходы -	Тенге				**13060,71**
		в т.ч. накладные первого уровня -	Тенге				**9057,64**
		в т.ч. накладные второго уровня -	Тенге				**4003,07**
		Сметная прибыль -	Тенге				**7873,22**
	ВСЕГО, Стоимость общестроительных работ -		Тенге				**106288,51**

		Нормативная трудоемкость -	чел.-ч				**20,07**
		Сметная заработная плата -	Тенге				**15020,96**
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 9	Тенге				**106288,51**
		Нормативная трудоемкость -	чел.-ч				**20,07**
		Сметная заработная плата -	Тенге				**15020,96**
РАЗДЕЛ 10.Гравийные дороги в районе Саяхат 1, по ул. Саяхат 11а							
		Обустройство					
39	**Е11-270902-0101 11-270902-0101 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 4**	**Знаки дорожные на металлических стойках. Установка**	**шт.**	**4,0000**		**3424,79**	**13699,16**
39. 1	1	Затраты труда рабочих-строителей(3=733,67)	чел-ч	3,2	12,8	733,67	9390,98
39. 2	3	Затраты труда машинистов	чел-ч	0,1453	0,5812	1071,91	622,99
		Итого оплата труда:				**2503,49**	**10013,97**
39. 3	762 С (31-050102-0102)	Краны на автомобильном ходу, 10 т	маш.-ч	0,0152	0,0608	3114,94	189,39
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел.	чел-ч	0,0152	0,0608	1111,02	67,55
39. 4	1069 С (31-010303-0301)	Машины бурильные с глубиной бурения 3,5 м на тракторе 85 кВт (115 л.с.)	маш.-ч	0,11	0,44	5727,34	2520,03
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел.	чел-ч	0,11	0,44	1111,02	488,85
39. 5	2509 С (33-010201-0101)	Автомобили бортовые, до 5 т	маш.-ч	0,0201	0,0804	1767,51	142,11
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел.	чел-ч	0,0201	0,0804	828,31	66,60
		Итого эксплуатация машин:				**712,88**	**2851,53**
39. 6	144689 С (21-130201-0104)	Болты с шестигранной головкой диаметром резьбы М10 ГОСТ 1759.0-87	т	0,00048	0,00192	491921,66	944,49
39. 7	147537 С (21-130814-3501)	Щитки металлические	шт.	1	4	--	--
39. 8	149220 С (22-040101-0503)	Грунтовка глифталевая, ГФ-0119 СТ РК ГОСТ Р 51693-2003	т	0,000193	0,000774	404026,76	312,72

39. 9	149375 С (22-040601-0602)	Растворители для лакокрасочных материалов Р-4 ГОСТ 7827-74	т	0,000034	0,000135	413023,16	55,84
39.10	149397 С (22-040701-0101)	Эмаль ХВ-124 для защитного покрытия металлических изделий, серая ГОСТ 10144-89	т	0,000056	0,000225	638832,14	143,61
		Итого материалов:				**364,16**	**1456,66**
		НР первого уровня	%	60,3		1509,61	6038,42
		НР второго уровня	%	4,24		209,22	836,87
		Накладные расходы	%	--		1718,82	6875,30
		Сметная прибыль (Н30=8)	%	8		411,49	1645,96
		Сметная стоимость:				**5555,10**	**22220,41**
40	**С124-010201-0103 24-010201-0103 РСНБ РК 2015 в ценах III квартала 2017 года**	**Знаки дорожные односторонние треугольные 1.1, 1.2, 1.5-1.7, 1.8-1.15, 1.16, 1.17-1.19, 1.16.1, 1.20-1.22, 1.23-1.30, 2.3-2.4, А 700 мм, со световозвращающей пленкой типа 1 СТ РК 1125-2002**	**шт.**	**3,0000**		**5740,46**	**17221,38**
		НР второго уровня	%	4,24		243,40	730,19
		Накладные расходы	%	--		243,40	730,19
		Сметная прибыль (Н30=8)	%	8		478,71	1436,13
		Сметная стоимость:				**6462,56**	**19387,69**
41	**С124-010201-0114 24-010201-0114 РСНБ РК 2015 в ценах III квартала 2017 года**	**Знаки дорожные односторонние квадратные 2.1, 2.2, 2.7, 5.5, 5.6, 5.15-5.16.2, 5.18-5.19.3, 7.13, 5.17.1-5.17.4, 5.20.3, 5.29.1, В 600 мм, со световозвращающей пленкой типа 1 СТ РК 1125-2002**	**шт.**	**1,0000**		**9224,69**	**9224,69**
		НР второго уровня	%	4,24		391,13	391,13
		Накладные расходы	%	--		391,13	391,13
		Сметная прибыль (Н30=8)	%	8		769,27	769,27
		Сметная стоимость:				**10385,08**	**10385,08**
42	**ТПрайс-лист**	**Стойки металлические СКМ 1,35**	**шт**	**4,0000**		**2737,69**	**10950,77**
		НР второго уровня	%	4,24		116,08	464,31
		Накладные расходы	%	--		116,08	464,31
		Сметная прибыль (Н30=8)	%	8		228,30	913,21
		Сметная стоимость:				**3082,07**	**12328,29**
ИТОГО ПРЯМЫЕ ЗАТРАТЫ ПО РАЗДЕЛУ 10			Тенге				**51096,00**

		В том числе:					
	Стоимость общестроительных работ -		Тенге				**51096,00**
	Материалы -		Тенге				**1456,66**
	Всего заработная плата -		Тенге				**10013,97**
	Стоимость материалов и конструкций -		Тенге				**37396,84**
		Накладные расходы -	Тенге				**8460,92**
		в т.ч. накладные первого уровня -	Тенге				**6038,42**
		в т.ч. накладные второго уровня -	Тенге				**2422,50**
		Сметная прибыль -	Тенге				**4764,55**
	ВСЕГО, Стоимость общестроительных работ -		Тенге				**64321,48**
		Нормативная трудоемкость -	чел.-ч				**13,38**
		Сметная заработная плата -	Тенге				**10013,97**
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 10	Тенге				**64321,48**
		Нормативная трудоемкость -	чел.-ч				**13,38**
		Сметная заработная плата -	Тенге				**10013,97**
РАЗДЕЛ 11.Гравийные дороги в районе Саяхат 1, по ул. Саяхат 12							
		Обустройство					
43	**Е11-270902-0101 11-270902-0101 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 4**	**Знаки дорожные на металлических стойках. Установка**	**шт.**	**14,0000**		**3424,79**	**47947,05**
43. 1	1	Затраты труда рабочих-строителей(3=733,67)	чел-ч	3,2	44,8	733,67	32868,42
43. 2	3	Затраты труда машинистов	чел-ч	0,1453	2,034	1071,91	2180,48
		Итого оплата труда:				**2503,49**	**35048,90**
43. 3	762 С (31-050102-0102)	Краны на автомобильном ходу, 10 т	маш.-ч	0,0152	0,2128	3114,94	662,86
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел.	чел-ч	0,0152	0,2128	1111,02	236,43
43. 4	1069 С (31-010303-0301)	Машины бурильные с глубиной бурения 3,5 м на тракторе 85 кВт (115 л.с.)	маш.-ч	0,11	1,54	5727,34	8820,10
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел.	чел-ч	0,11	1,54	1111,02	1710,97
43. 5	2509 С (33-010201-0101)	Автомобили бортовые, до 5 т	маш.-ч	0,0201	0,2814	1767,51	497,38
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел.	чел-ч	0,0201	0,2814	828,31	233,09
		Итого эксплуатация машин:				**712,88**	**9980,34**

43. 6	144689 С (21-130201-0104)	Болты с шестигранной головкой диаметром резьбы М10 ГОСТ 1759.0-87	т	0,00048	0,00672	491921,66	3305,71
43. 7	147537 С (21-130814-3501)	Щитки металлические	шт.	1	14	--	--
43. 8	149220 С (22-040101-0503)	Грунтовка глифталевая, ГФ-0119 СТ РК ГОСТ Р 51693-2003	т	0,000193	0,002709	404026,76	1094,51
43. 9	149375 С (22-040601-0602)	Растворители для лакокрасочных материалов Р-4 ГОСТ 7827-74	т	0,000034	0,000473	413023,16	195,44
43.10	149397 С (22-040701-0101)	Эмаль ХВ-124 для защитного покрытия металлических изделий, серая ГОСТ 10144-89	т	0,000056	0,000787	638832,14	502,63
		Итого материалов:				**364,16**	**5098,30**
		НР первого уровня	%	60,3		1509,61	21134,49
		НР второго уровня	%	4,24		209,22	2929,06
		Накладные расходы	%	--		1718,82	24063,54
		Сметная прибыль (Н30=8)	%	8		411,49	5760,85
		Сметная стоимость:				**5555,10**	**77771,44**
44	**С124-010201-0103 24-010201-0103 РСНБ РК 2015 в ценах III квартала 2017 года**	**Знаки дорожные односторонние треугольные 1.1, 1.2, 1.5-1.7, 1.8-1.15, 1.16, 1.17-1.19, 1.16.1, 1.20-1.22, 1.23-1.30, 2.3-2.4, А 700 мм, со световозвращающей пленкой типа 1 СТ РК 1125-2002**	**шт.**	**2,0000**		**5740,46**	**11480,92**
		НР второго уровня	%	4,24		243,40	486,79
		Накладные расходы	%	--		243,40	486,79
		Сметная прибыль (Н30=8)	%	8		478,71	957,42
		Сметная стоимость:				**6462,56**	**12925,13**
45	**С124-010201-0114 24-010201-0114 РСНБ РК 2015 в ценах III квартала 2017 года**	**Знаки дорожные односторонние квадратные 2.1, 2.2, 2.7, 5.5, 5.6, 5.15-5.16.2, 5.18-5.19.3, 7.13, 5.17.1-5.17.4, 5.20.3, 5.29.1, В 600 мм, со световозвращающей пленкой типа 1 СТ РК 1125-2002**	**шт.**	**12,0000**		**9224,69**	**110696,28**
		НР второго уровня	%	4,24		391,13	4693,52
		Накладные расходы	%	--		391,13	4693,52

		Сметная прибыль (Н30=8)	%	8		769,27	9231,18
		Сметная стоимость:				**10385,08**	**124620,99**
46	**ТПрайс-лист**	**Стойки металлические СКМ 1,35**	**шт**	**14,0000**		**2737,69**	**38327,70**
		НР второго уровня	%	4,24		116,08	1625,09
		Накладные расходы	%	--		116,08	1625,09
		Сметная прибыль (Н30=8)	%	8		228,30	3196,22
		Сметная стоимость:				**3082,07**	**43149,02**
ИТОГО ПРЯМЫЕ ЗАТРАТЫ ПО РАЗДЕЛУ 11			Тенге				**208451,96**
		В том числе:					
	Стоимость общестроительных работ -		Тенге				**208451,96**
	Материалы -		Тенге				**5098,30**
	Всего заработная плата -		Тенге				**35048,90**
	Стоимость материалов и конструкций -		Тенге				**160504,90**
		Накладные расходы -	Тенге				**30868,95**
		в т.ч. накладные первого уровня -	Тенге				**21134,49**
		в т.ч. накладные второго уровня -	Тенге				**9734,46**
		Сметная прибыль -	Тенге				**19145,67**
	ВСЕГО, Стоимость общестроительных работ -		Тенге				**258466,58**
		Нормативная трудоемкость -	чел.-ч				**46,83**
		Сметная заработная плата -	Тенге				**35048,90**
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 11	Тенге				**258466,58**
		Нормативная трудоемкость -	чел.-ч				**46,83**
		Сметная заработная плата -	Тенге				**35048,90**
РАЗДЕЛ 12.Гравийные дороги в районе Саяхат 1, по ул. Саяхат 13							
		Обустройство					
47	**Е11-270902-0101 11-270902-0101 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 4**	**Знаки дорожные на металлических стойках. Установка**	**шт.**	**10,0000**		**3424,79**	**34247,90**
47. 1	1	Затраты труда рабочих-строителей(3=733,67)	чел-ч	3,2	32	733,67	23477,44
47. 2	3	Затраты труда машинистов	чел-ч	0,1453	1,453	1071,91	1557,49
		Итого оплата труда:				**2503,49**	**25034,93**
47. 3	762 С (31-050102-0102)	Краны на автомобильном ходу, 10 т	маш.-ч	0,0152	0,152	3114,94	473,47
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел.	чел-ч	0,0152	0,152	1111,02	168,88

47. 4	1069 С (31-010303-0301)	Машины бурильные с глубиной бурения 3,5 м на тракторе 85 кВт (115 л.с.)	маш.-ч	0,11	1,1	5727,34	6300,07
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел.	чел-ч	0,11	1,1	1111,02	1222,12
47. 5	2509 С (33-010201-0101)	Автомобили бортовые, до 5 т	маш.-ч	0,0201	0,201	1767,51	355,27
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел.	чел-ч	0,0201	0,201	828,31	166,49
		Итого эксплуатация машин:				**712,88**	**7128,81**
47. 6	144689 С (21-130201-0104)	Болты с шестигранной головкой диаметром резьбы М10 ГОСТ 1759.0-87	т	0,00048	0,0048	491921,66	2361,22
47. 7	147537 С (21-130814-3501)	Щитки металлические	шт.	1	10	--	--
47. 8	149220 С (22-040101-0503)	Грунтовка глифталевая, ГФ-0119 СТ РК ГОСТ Р 51693-2003	т	0,000193	0,001935	404026,76	781,79
47. 9	149375 С (22-040601-0602)	Растворители для лакокрасочных материалов Р-4 ГОСТ 7827-74	т	0,000034	0,000338	413023,16	139,60
47.10	149397 С (22-040701-0101)	Эмаль ХВ-124 для защитного покрытия металлических изделий, серая ГОСТ 10144-89	т	0,000056	0,000562	638832,14	359,02
		Итого материалов:				**364,16**	**3641,64**
		НР первого уровня	%	60,3		1509,61	15096,06
		НР второго уровня	%	4,24		209,22	2092,18
		Накладные расходы	%	--		1718,82	17188,24
		Сметная прибыль (Н30=8)	%	8		411,49	4114,89
		Сметная стоимость:				**5555,10**	**55551,03**
48	**С124-010201-0103 24-010201-0103 РСНБ РК 2015 в ценах III квартала 2017 года**	**Знаки дорожные односторонние треугольные 1.1, 1.2, 1.5-1.7, 1.8-1.15, 1.16, 1.17-1.19, 1.16.1, 1.20-1.22, 1.23-1.30, 2.3-2.4, А 700 мм, со световозвращающей пленкой типа 1 СТ РК 1125-2002**	**шт.**	**2,0000**		**5740,46**	**11480,92**
		НР второго уровня	%	4,24		243,40	486,79
		Накладные расходы	%	--		243,40	486,79
		Сметная прибыль (Н30=8)	%	8		478,71	957,42
		Сметная стоимость:				**6462,56**	**12925,13**

49	**С124-010201-0114 24-010201-0114 РСНБ РК 2015 в ценах III квартала 2017 года**	**Знаки дорожные односторонние квадратные 2.1, 2.2, 2.7, 5.5, 5.6, 5.15-5.16.2, 5.18-5.19.3, 7.13, 5.17.1-5.17.4, 5.20.3, 5.29.1, В 600 мм, со световозвращающей пленкой типа 1 СТ РК 1125-2002**	**шт.**	**8,0000**		**9224,69**	**73797,52**
		НР второго уровня	%	4,24		391,13	3129,01
		Накладные расходы	%	--		391,13	3129,01
		Сметная прибыль (Н30=8)	%	8		769,27	6154,12
		Сметная стоимость:				**10385,08**	**83080,66**
50	**ТПрайс-лист**	**Стойки металлические СКМ 1,35**	**шт**	**10,0000**		**2737,69**	**27376,93**
		НР второго уровня	%	4,24		116,08	1160,78
		Накладные расходы	%	--		116,08	1160,78
		Сметная прибыль (Н30=8)	%	8		228,30	2283,02
		Сметная стоимость:				**3082,07**	**30820,73**
ИТОГО ПРЯМЫЕ ЗАТРАТЫ ПО РАЗДЕЛУ 12			Тенге				**146903,27**
		В том числе:					
	Стоимость общестроительных работ -		Тенге				**146903,27**
	Материалы -		Тенге				**3641,64**
	Всего заработная плата -		Тенге				**25034,93**
	Стоимость материалов и конструкций -		Тенге				**112655,37**
		Накладные расходы -	Тенге				**21964,83**
		в т.ч. накладные первого уровня -	Тенге				**15096,06**
		в т.ч. накладные второго уровня -	Тенге				**6868,77**
		Сметная прибыль -	Тенге				**13509,45**
	ВСЕГО, Стоимость общестроительных работ -		Тенге				**182377,55**
		Нормативная трудоемкость -	чел.-ч				**33,45**
		Сметная заработная плата -	Тенге				**25034,93**
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 12	Тенге				**182377,55**
		Нормативная трудоемкость -	чел.-ч				**33,45**
		Сметная заработная плата -	Тенге				**25034,93**
РАЗДЕЛ 13.Гравийные дороги в районе Саяхат 1, по ул. Саяхат 14							
		Обустройство					

51	**Е11-270902-0101 11-270902-0101 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 4**	**Знаки дорожные на металлических стойках. Установка**	**шт.**	**7,0000**		**3424,79**	**23973,53**
51. 1	1	Затраты труда рабочих-строителей(З=733,67)	чел-ч	3,2	22,4	733,67	16434,21
51. 2	3	Затраты труда машинистов	чел-ч	0,1453	1,017	1071,91	1090,24
		Итого оплата труда:				**2503,49**	**17524,45**
51. 3	762 С (31-050102-0102)	Краны на автомобильном ходу, 10 т	маш.-ч	0,0152	0,1064	3114,94	331,43
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел.	чел-ч	0,0152	0,1064	1111,02	118,21
51. 4	1069 С (31-010303-0301)	Машины бурильные с глубиной бурения 3,5 м на тракторе 85 кВт (115 л.с.)	маш.-ч	0,11	0,77	5727,34	4410,05
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел.	чел-ч	0,11	0,77	1111,02	855,49
51. 5	2509 С (33-010201-0101)	Автомобили бортовые, до 5 т	маш.-ч	0,0201	0,1407	1767,51	248,69
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел.	чел-ч	0,0201	0,1407	828,31	116,54
		Итого эксплуатация машин:				**712,88**	**4990,17**
51. 6	144689 С (21-130201-0104)	Болты с шестигранной головкой диаметром резьбы М10 ГОСТ 1759.0-87	т	0,00048	0,00336	491921,66	1652,86
51. 7	147537 С (21-130814-3501)	Щитки металлические	шт.	1	7	--	--
51. 8	149220 С (22-040101-0503)	Грунтовка глифталевая, ГФ-0119 СТ РК ГОСТ Р 51693-2003	т	0,000193	0,001354	404026,76	547,25
51. 9	149375 С (22-040601-0602)	Растворители для лакокрасочных материалов Р-4 ГОСТ 7827-74	т	0,000034	0,000237	413023,16	97,72
51.10	149397 С (22-040701-0101)	Эмаль ХВ-124 для защитного покрытия металлических изделий, серая ГОСТ 10144-89	т	0,000056	0,000393	638832,14	251,32
		Итого материалов:				**364,16**	**2549,15**
		НР первого уровня	%	60,3		1509,61	10567,24
		НР второго уровня	%	4,24		209,22	1464,53
		Накладные расходы	%	--		1718,82	12031,77

		Сметная прибыль (Н30=8)	%	8		411,49	2880,42
		Сметная стоимость:				**5555,10**	**38885,72**
52	**С124-010201-0103 24-010201-0103 РСНБ РК 2015 в ценах III квартала 2017 года**	**Знаки дорожные односторонние треугольные 1.1, 1.2, 1.5-1.7, 1.8-1.15, 1.16, 1.17-1.19, 1.16.1, 1.20-1.22, 1.23-1.30, 2.3-2.4, А 700 мм, со световозвращающей пленкой типа 1 СТ РК 1125-2002**	**шт.**	**2,0000**		**5740,46**	**11480,92**
		НР второго уровня	%	4,24		243,40	486,79
		Накладные расходы	%	--		243,40	486,79
		Сметная прибыль (Н30=8)	%	8		478,71	957,42
		Сметная стоимость:				**6462,56**	**12925,13**
53	**С124-010201-0114 24-010201-0114 РСНБ РК 2015 в ценах III квартала 2017 года**	**Знаки дорожные односторонние квадратные 2.1, 2.2, 2.7, 5.5, 5.6, 5.15-5.16.2, 5.18-5.19.3, 7.13, 5.17.1-5.17.4, 5.20.3, 5.29.1, В 600 мм, со световозвращающей пленкой типа 1 СТ РК 1125-2002**	**шт.**	**5,0000**		**9224,69**	**46123,45**
		НР второго уровня	%	4,24		391,13	1955,63
		Накладные расходы	%	--		391,13	1955,63
		Сметная прибыль (Н30=8)	%	8		769,27	3846,33
		Сметная стоимость:				**10385,08**	**51925,41**
54	**ТПрайс-лист**	**Стойки металлические СКМ 1,35**	**шт**	**7,0000**		**2737,69**	**19163,85**
		НР второго уровня	%	4,24		116,08	812,55
		Накладные расходы	%	--		116,08	812,55
		Сметная прибыль (Н30=8)	%	8		228,30	1598,11
		Сметная стоимость:				**3082,07**	**21574,51**
ИТОГО ПРЯМЫЕ ЗАТРАТЫ ПО РАЗДЕЛУ 13			Тенге				**100741,75**
		В том числе:					
	Стоимость общестроительных работ -		Тенге				**100741,75**
	Материалы -		Тенге				**2549,15**
	Всего заработная плата -		Тенге				**17524,45**
	Стоимость материалов и конструкций -		Тенге				**76768,22**
		Накладные расходы -	Тенге				**15286,74**
		в т.ч. накладные первого уровня -	Тенге				**10567,24**
		в т.ч. накладные второго уровня -	Тенге				**4719,50**
		Сметная прибыль -	Тенге				**9282,28**
	ВСЕГО, Стоимость общестроительных работ -		Тенге				**125310,77**

		Нормативная трудоемкость -	чел.-ч				**23,42**
		Сметная заработная плата -	Тенге				**17524,45**
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 13	Тенге				**125310,77**
		Нормативная трудоемкость -	чел.-ч				**23,42**
		Сметная заработная плата -	Тенге				**17524,45**
РАЗДЕЛ 14.Гравийные дороги в районе Саяхат 1, по ул. Саяхат 15							
		Обустройство					
55	**Е11-270902-0101 11-270902-0101 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 4**	**Знаки дорожные на металлических стойках. Установка**	**шт.**	**10,0000**		**3424,79**	**34247,90**
55. 1	1	Затраты труда рабочих-строителей(3=733,67)	чел-ч	3,2	32	733,67	23477,44
55. 2	3	Затраты труда машинистов	чел-ч	0,1453	1,453	1071,91	1557,49
		Итого оплата труда:				**2503,49**	**25034,93**
55. 3	762 С (31-050102-0102)	Краны на автомобильном ходу, 10 т	маш.-ч	0,0152	0,152	3114,94	473,47
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел.	чел-ч	0,0152	0,152	1111,02	168,88
55. 4	1069 С (31-010303-0301)	Машины бурильные с глубиной бурения 3,5 м на тракторе 85 кВт (115 л.с.)	маш.-ч	0,11	1,1	5727,34	6300,07
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел.	чел-ч	0,11	1,1	1111,02	1222,12
55. 5	2509 С (33-010201-0101)	Автомобили бортовые, до 5 т	маш.-ч	0,0201	0,201	1767,51	355,27
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел.	чел-ч	0,0201	0,201	828,31	166,49
		Итого эксплуатация машин:				**712,88**	**7128,81**
55. 6	144689 С (21-130201-0104)	Болты с шестигранной головкой диаметром резьбы М10 ГОСТ 1759.0-87	т	0,00048	0,0048	491921,66	2361,22
55. 7	147537 С (21-130814-3501)	Щитки металлические	шт.	1	10	--	--
55. 8	149220 С (22-040101-0503)	Грунтовка глифталевая, ГФ-0119 СТ РК ГОСТ Р 51693-2003	т	0,000193	0,001935	404026,76	781,79

55. 9	149375 С (22-040601-0602)	Растворители для лакокрасочных материалов Р-4 ГОСТ 7827-74	т	0,000034	0,000338	413023,16	139,60
55.10	149397 С (22-040701-0101)	Эмаль ХВ-124 для защитного покрытия металлических изделий, серая ГОСТ 10144-89	т	0,000056	0,000562	638832,14	359,02
		Итого материалов:				**364,16**	**3641,64**
		НР первого уровня	%	60,3		1509,61	15096,06
		НР второго уровня	%	4,24		209,22	2092,18
		Накладные расходы	%	--		1718,82	17188,24
		Сметная прибыль (Н30=8)	%	8		411,49	4114,89
		Сметная стоимость:				**5555,10**	**55551,03**
56	**С124-010201-0103 24-010201-0103 РСНБ РК 2015 в ценах III квартала 2017 года**	**Знаки дорожные односторонние треугольные 1.1, 1.2, 1.5-1.7, 1.8-1.15, 1.16, 1.17-1.19, 1.16.1, 1.20-1.22, 1.23-1.30, 2.3-2.4, А 700 мм, со световозвращающей пленкой типа 1 СТ РК 1125-2002**	**шт.**	**2,0000**		**5740,46**	**11480,92**
		НР второго уровня	%	4,24		243,40	486,79
		Накладные расходы	%	--		243,40	486,79
		Сметная прибыль (Н30=8)	%	8		478,71	957,42
		Сметная стоимость:				**6462,56**	**12925,13**
57	**С124-010201-0114 24-010201-0114 РСНБ РК 2015 в ценах III квартала 2017 года**	**Знаки дорожные односторонние квадратные 2.1, 2.2, 2.7, 5.5, 5.6, 5.15-5.16.2, 5.18-5.19.3, 7.13, 5.17.1-5.17.4, 5.20.3, 5.29.1, В 600 мм, со световозвращающей пленкой типа 1 СТ РК 1125-2002**	**шт.**	**8,0000**		**9224,69**	**73797,52**
		НР второго уровня	%	4,24		391,13	3129,01
		Накладные расходы	%	--		391,13	3129,01
		Сметная прибыль (Н30=8)	%	8		769,27	6154,12
		Сметная стоимость:				**10385,08**	**83080,66**
58	**ТПрайс-лист**	**Стойки металлические СКМ 1,35**	**шт**	**10,0000**		**2737,69**	**27376,93**
		НР второго уровня	%	4,24		116,08	1160,78
		Накладные расходы	%	--		116,08	1160,78
		Сметная прибыль (Н30=8)	%	8		228,30	2283,02
		Сметная стоимость:				**3082,07**	**30820,73**
ИТОГО ПРЯМЫЕ ЗАТРАТЫ ПО РАЗДЕЛУ 14			Тенге				**146903,27**

		В том числе:					
	Стоимость общестроительных работ -		Тенге				**146903,27**
	Материалы -		Тенге				**3641,64**
	Всего заработная плата -		Тенге				**25034,93**
	Стоимость материалов и конструкций -		Тенге				**112655,37**
		Накладные расходы -	Тенге				**21964,83**
		в т.ч. накладные первого уровня -	Тенге				**15096,06**
		в т.ч. накладные второго уровня -	Тенге				**6868,77**
		Сметная прибыль -	Тенге				**13509,45**
	ВСЕГО, Стоимость общестроительных работ -		Тенге				**182377,55**
		Нормативная трудоемкость -	чел.-ч				**33,45**
		Сметная заработная плата -	Тенге				**25034,93**
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 14	Тенге				**182377,55**
		Нормативная трудоемкость -	чел.-ч				**33,45**
		Сметная заработная плата -	Тенге				**25034,93**
РАЗДЕЛ 15.Гравийные дороги в районе Саяхат 1, по ул. Саяхат 22							
		Обустройство					
59	**Е11-270902-0101 11-270902-0101 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 4**	**Знаки дорожные на металлических стойках. Установка**	**шт.**	**18,0000**		**3424,79**	**61646,21**
59. 1	1	Затраты труда рабочих-строителей(3=733,67)	чел-ч	3,2	57,6	733,67	42259,39
59. 2	3	Затраты труда машинистов	чел-ч	0,1453	2,615	1071,91	2803,48
		Итого оплата труда:				**2503,49**	**45062,87**
59. 3	762 С (31-050102-0102)	Краны на автомобильном ходу, 10 т	маш.-ч	0,0152	0,2736	3114,94	852,25
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел.	чел-ч	0,0152	0,2736	1111,02	303,98
59. 4	1069 С (31-010303-0301)	Машины бурильные с глубиной бурения 3,5 м на тракторе 85 кВт (115 л.с.)	маш.-ч	0,11	1,98	5727,34	11340,13
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел.	чел-ч	0,11	1,98	1111,02	2199,82
59. 5	2509 С (33-010201-0101)	Автомобили бортовые, до 5 т	маш.-ч	0,0201	0,3618	1767,51	639,49
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел.	чел-ч	0,0201	0,3618	828,31	299,68
		Итого эксплуатация машин:				**712,88**	**12831,87**

59. 6	144689 С (21-130201-0104)	Болты с шестигранной головкой диаметром резьбы М10 ГОСТ 1759.0-87	т	0,00048	0,00864	491921,66	4250,20
59. 7	147537 С (21-130814-3501)	Щитки металлические	шт.	1	18	--	--
59. 8	149220 С (22-040101-0503)	Грунтовка глифталевая, ГФ-0119 СТ РК ГОСТ Р 51693-2003	т	0,000193	0,003483	404026,76	1407,23
59. 9	149375 С (22-040601-0602)	Растворители для лакокрасочных материалов Р-4 ГОСТ 7827-74	т	0,000034	0,000608	413023,16	251,28
59.10	149397 С (22-040701-0101)	Эмаль ХВ-124 для защитного покрытия металлических изделий, серая ГОСТ 10144-89	т	0,000056	0,001012	638832,14	646,24
		Итого материалов:				**364,16**	**6554,95**
		НР первого уровня	%	60,3		1509,61	27172,91
		НР второго уровня	%	4,24		209,22	3765,93
		Накладные расходы	%	--		1718,82	30938,84
		Сметная прибыль (Н30=8)	%	8		411,49	7406,80
		Сметная стоимость:				**5555,10**	**99991,86**
60	**С124-010201-0103 24-010201-0103 РСНБ РК 2015 в ценах III квартала 2017 года**	**Знаки дорожные односторонние треугольные 1.1, 1.2, 1.5-1.7, 1.8-1.15, 1.16, 1.17-1.19, 1.16.1, 1.20-1.22, 1.23-1.30, 2.3-2.4, А 700 мм, со световозвращающей пленкой типа 1 СТ РК 1125-2002**	**шт.**	**6,0000**		**5740,46**	**34442,76**
		НР второго уровня	%	4,24		243,40	1460,37
		Накладные расходы	%	--		243,40	1460,37
		Сметная прибыль (Н30=8)	%	8		478,71	2872,25
		Сметная стоимость:				**6462,56**	**38775,38**
61	**С124-010201-0114 24-010201-0114 РСНБ РК 2015 в ценах III квартала 2017 года**	**Знаки дорожные односторонние квадратные 2.1, 2.2, 2.7, 5.5, 5.6, 5.15-5.16.2, 5.18-5.19.3, 7.13, 5.17.1-5.17.4, 5.20.3, 5.29.1, В 600 мм, со световозвращающей пленкой типа 1 СТ РК 1125-2002**	**шт.**	**12,0000**		**9224,69**	**110696,28**
		НР второго уровня	%	4,24		391,13	4693,52
		Накладные расходы	%	--		391,13	4693,52

		Сметная прибыль (Н30=8)	%	8		769,27	9231,18
		Сметная стоимость:				**10385,08**	**124620,99**
62	**ТПрайс-лист**	**Стойки металлические СКМ 1,35**	**шт**	**18,0000**		**2737,69**	**49278,47**
		НР второго уровня	%	4,24		116,08	2089,41
		Накладные расходы	%	--		116,08	2089,41
		Сметная прибыль (Н30=8)	%	8		228,30	4109,43
		Сметная стоимость:				**3082,07**	**55477,31**
ИТОГО ПРЯМЫЕ ЗАТРАТЫ ПО РАЗДЕЛУ 15			Тенге				**256063,73**
		В том числе:					
	Стоимость общестроительных работ -		Тенге				**256063,73**
	Материалы -		Тенге				**6554,95**
	Всего заработная плата -		Тенге				**45062,87**
	Стоимость материалов и конструкций -		Тенге				**194417,51**
		Накладные расходы -	Тенге				**39182,14**
		в т.ч. накладные первого уровня -	Тенге				**27172,91**
		в т.ч. накладные второго уровня -	Тенге				**12009,23**
		Сметная прибыль -	Тенге				**23619,67**
	ВСЕГО, Стоимость общестроительных работ -		Тенге				**318865,54**
		Нормативная трудоемкость -	чел.-ч				**60,22**
		Сметная заработная плата -	Тенге				**45062,87**
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 15	Тенге				**318865,54**
		Нормативная трудоемкость -	чел.-ч				**60,22**
		Сметная заработная плата -	Тенге				**45062,87**
РАЗДЕЛ 16.Гравийные дороги в районе Саяхат 1, по ул. Саяхат 22а							
		Обустройство					
63	**Е11-270902-0101 11-270902-0101 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 4**	**Знаки дорожные на металлических стойках. Установка**	**шт.**	**5,0000**		**3424,79**	**17123,95**
63. 1	1	Затраты труда рабочих-строителей(3=733,67)	чел-ч	3,2	16	733,67	11738,72
63. 2	3	Затраты труда машинистов	чел-ч	0,1453	0,7265	1071,91	778,74
		Итого оплата труда:				**2503,49**	**12517,46**
63. 3	762 С (31-050102-0102)	Краны на автомобильном ходу, 10 т	маш.-ч	0,0152	0,076	3114,94	236,74
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел.	чел-ч	0,0152	0,076	1111,02	84,44

63. 4	1069 С (31-010303-0301)	Машины бурильные с глубиной бурения 3,5 м на тракторе 85 кВт (115 л.с.)	маш.-ч	0,11	0,55	5727,34	3150,04
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел.	чел-ч	0,11	0,55	1111,02	611,06
63. 5	2509 С (33-010201-0101)	Автомобили бортовые, до 5 т	маш.-ч	0,0201	0,1005	1767,51	177,63
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел.	чел-ч	0,0201	0,1005	828,31	83,25
		Итого эксплуатация машин:				**712,88**	**3564,41**
63. 6	144689 С (21-130201-0104)	Болты с шестигранной головкой диаметром резьбы М10 ГОСТ 1759.0-87	т	0,00048	0,0024	491921,66	1180,61
63. 7	147537 С (21-130814-3501)	Щитки металлические	шт.	1	5	--	--
63. 8	149220 С (22-040101-0503)	Грунтовка глифталевая, ГФ-0119 СТ РК ГОСТ Р 51693-2003	т	0,000193	0,000968	404026,76	390,90
63. 9	149375 С (22-040601-0602)	Растворители для лакокрасочных материалов Р-4 ГОСТ 7827-74	т	0,000034	0,000169	413023,16	69,80
63.10	149397 С (22-040701-0101)	Эмаль ХВ-124 для защитного покрытия металлических изделий, серая ГОСТ 10144-89	т	0,000056	0,000281	638832,14	179,51
		Итого материалов:				**364,16**	**1820,82**
		НР первого уровня	%	60,3		1509,61	7548,03
		НР второго уровня	%	4,24		209,22	1046,09
		Накладные расходы	%	--		1718,82	8594,12
		Сметная прибыль (Н30=8)	%	8		411,49	2057,45
		Сметная стоимость:				**5555,10**	**27775,52**
64	**С124-010201-0103 24-010201-0103 РСНБ РК 2015 в ценах III квартала 2017 года**	**Знаки дорожные односторонние треугольные 1.1, 1.2, 1.5-1.7, 1.8-1.15, 1.16, 1.17-1.19, 1.16.1, 1.20-1.22, 1.23-1.30, 2.3-2.4, А 700 мм, со световозвращающей пленкой типа 1 СТ РК 1125-2002**	**шт.**	**3,0000**		**5740,46**	**17221,38**
		НР второго уровня	%	4,24		243,40	730,19
		Накладные расходы	%	--		243,40	730,19
		Сметная прибыль (Н30=8)	%	8		478,71	1436,13
		Сметная стоимость:				**6462,56**	**19387,69**

65	**С124-010201-0114 24-010201-0114 РСНБ РК 2015 в ценах III квартала 2017 года**	**Знаки дорожные односторонние квадратные 2.1, 2.2, 2.7, 5.5, 5.6, 5.15-5.16.2, 5.18-5.19.3, 7.13, 5.17.1-5.17.4, 5.20.3, 5.29.1, В 600 мм, со световозвращающей пленкой типа 1 СТ РК 1125-2002**	**шт.**	**2,0000**		**9224,69**	**18449,38**
		НР второго уровня	%	4,24		391,13	782,25
		Накладные расходы	%	--		391,13	782,25
		Сметная прибыль (Н30=8)	%	8		769,27	1538,53
		Сметная стоимость:				**10385,08**	**20770,16**
66	**ТПрайс-лист**	**Стойки металлические СКМ 1,35**	**шт**	**5,0000**		**2737,69**	**13688,47**
		НР второго уровня	%	4,24		116,08	580,39
		Накладные расходы	%	--		116,08	580,39
		Сметная прибыль (Н30=8)	%	8		228,30	1141,51
		Сметная стоимость:				**3082,07**	**15410,36**
ИТОГО ПРЯМЫЕ ЗАТРАТЫ ПО РАЗДЕЛУ 16			Тенге				**66483,17**
		В том числе:					
	Стоимость общестроительных работ -		Тенге				**66483,17**
	Материалы -		Тенге				**1820,82**
	Всего заработная плата -		Тенге				**12517,46**
	Стоимость материалов и конструкций -		Тенге				**49359,23**
		Накладные расходы -	Тенге				**10686,95**
		в т.ч. накладные первого уровня -	Тенге				**7548,03**
		в т.ч. накладные второго уровня -	Тенге				**3138,92**
		Сметная прибыль -	Тенге				**6173,61**
	ВСЕГО, Стоимость общестроительных работ -		Тенге				**83343,74**
		Нормативная трудоемкость -	чел.-ч				**16,73**
		Сметная заработная плата -	Тенге				**12517,46**
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 16	Тенге				**83343,74**
		Нормативная трудоемкость -	чел.-ч				**16,73**
		Сметная заработная плата -	Тенге				**12517,46**
РАЗДЕЛ 17.Гравийные дороги в районе Саяхат 1, по ул. Саяхат 26							
		Обустройство					

67	**Е11-270902-0101 11-270902-0101 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 4**	**Знаки дорожные на металлических стойках. Установка**	**шт.**	**5,0000**		**3424,79**	**17123,95**
67. 1	1	Затраты труда рабочих-строителей(3=733,67)	чел-ч	3,2	16	733,67	11738,72
67. 2	3	Затраты труда машинистов	чел-ч	0,1453	0,7265	1071,91	778,74
		Итого оплата труда:				**2503,49**	**12517,46**
67. 3	762 С (31-050102-0102)	Краны на автомобильном ходу, 10 т	маш.-ч	0,0152	0,076	3114,94	236,74
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел.	чел-ч	0,0152	0,076	1111,02	84,44
67. 4	1069 С (31-010303-0301)	Машины бурильные с глубиной бурения 3,5 м на тракторе 85 кВт (115 л.с.)	маш.-ч	0,11	0,55	5727,34	3150,04
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел.	чел-ч	0,11	0,55	1111,02	611,06
67. 5	2509 С (33-010201-0101)	Автомобили бортовые, до 5 т	маш.-ч	0,0201	0,1005	1767,51	177,63
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел.	чел-ч	0,0201	0,1005	828,31	83,25
		Итого эксплуатация машин:				**712,88**	**3564,41**
67. 6	144689 С (21-130201-0104)	Болты с шестигранной головкой диаметром резьбы М10 ГОСТ 1759.0-87	т	0,00048	0,0024	491921,66	1180,61
67. 7	147537 С (21-130814-3501)	Щитки металлические	шт.	1	5	--	--
67. 8	149220 С (22-040101-0503)	Грунтовка глифталевая, ГФ-0119 СТ РК ГОСТ Р 51693-2003	т	0,000193	0,000968	404026,76	390,90
67. 9	149375 С (22-040601-0602)	Растворители для лакокрасочных материалов Р-4 ГОСТ 7827-74	т	0,000034	0,000169	413023,16	69,80
67.10	149397 С (22-040701-0101)	Эмаль ХВ-124 для защитного покрытия металлических изделий, серая ГОСТ 10144-89	т	0,000056	0,000281	638832,14	179,51
		Итого материалов:				**364,16**	**1820,82**
		НР первого уровня	%	60,3		1509,61	7548,03
		НР второго уровня	%	4,24		209,22	1046,09
		Накладные расходы	%	--		1718,82	8594,12

		Сметная прибыль (Н30=8)	%	8		411,49	2057,45
		Сметная стоимость:				**5555,10**	**27775,52**
68	**С124-010201-0103 24-010201-0103 РСНБ РК 2015 в ценах III квартала 2017 года**	**Знаки дорожные односторонние треугольные 1.1, 1.2, 1.5-1.7, 1.8-1.15, 1.16, 1.17-1.19, 1.16.1, 1.20-1.22, 1.23-1.30, 2.3-2.4, А 700 мм, со световозвращающей пленкой типа 1 СТ РК 1125-2002**	**шт.**	**3,0000**		**5740,46**	**17221,38**
		НР второго уровня	%	4,24		243,40	730,19
		Накладные расходы	%	--		243,40	730,19
		Сметная прибыль (Н30=8)	%	8		478,71	1436,13
		Сметная стоимость:				**6462,56**	**19387,69**
69	**С124-010201-0114 24-010201-0114 РСНБ РК 2015 в ценах III квартала 2017 года**	**Знаки дорожные односторонние квадратные 2.1, 2.2, 2.7, 5.5, 5.6, 5.15-5.16.2, 5.18-5.19.3, 7.13, 5.17.1-5.17.4, 5.20.3, 5.29.1, В 600 мм, со световозвращающей пленкой типа 1 СТ РК 1125-2002**	**шт.**	**2,0000**		**9224,69**	**18449,38**
		НР второго уровня	%	4,24		391,13	782,25
		Накладные расходы	%	--		391,13	782,25
		Сметная прибыль (Н30=8)	%	8		769,27	1538,53
		Сметная стоимость:				**10385,08**	**20770,16**
70	**ТПрайс-лист**	**Стойки металлические СКМ 1,35**	**шт**	**5,0000**		**2737,69**	**13688,47**
		НР второго уровня	%	4,24		116,08	580,39
		Накладные расходы	%	--		116,08	580,39
		Сметная прибыль (Н30=8)	%	8		228,30	1141,51
		Сметная стоимость:				**3082,07**	**15410,36**
ИТОГО ПРЯМЫЕ ЗАТРАТЫ ПО РАЗДЕЛУ 17			Тенге				**66483,17**
		В том числе:					
	Стоимость общестроительных работ -		Тенге				**66483,17**
	Материалы -		Тенге				**1820,82**
	Всего заработная плата -		Тенге				**12517,46**
	Стоимость материалов и конструкций -		Тенге				**49359,23**
		Накладные расходы -	Тенге				**10686,95**
		в т.ч. накладные первого уровня -	Тенге				**7548,03**
		в т.ч. накладные второго уровня -	Тенге				**3138,92**
		Сметная прибыль -	Тенге				**6173,61**
	ВСЕГО, Стоимость общестроительных работ -		Тенге				**83343,74**

		Нормативная трудоемкость -	чел.-ч				**16,73**
		Сметная заработная плата -	Тенге				**12517,46**
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 17	Тенге				**83343,74**
		Нормативная трудоемкость -	чел.-ч				**16,73**
		Сметная заработная плата -	Тенге				**12517,46**
РАЗДЕЛ 18.Гравийные дороги в районе Саяхат 1, по ул. Саяхат 32							
		Обустройство					
71	**Е11-270902-0101 11-270902-0101 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 4**	**Знаки дорожные на металлических стойках. Установка**	**шт.**	**9,0000**		**3424,79**	**30823,11**
71. 1	1	Затраты труда рабочих-строителей(3=733,67)	чел-ч	3,2	28,8	733,67	21129,70
71. 2	3	Затраты труда машинистов	чел-ч	0,1453	1,308	1071,91	1401,74
		Итого оплата труда:				**2503,49**	**22531,43**
71. 3	762 С (31-050102-0102)	Краны на автомобильном ходу, 10 т	маш.-ч	0,0152	0,1368	3114,94	426,12
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел.	чел-ч	0,0152	0,1368	1111,02	151,99
71. 4	1069 С (31-010303-0301)	Машины бурильные с глубиной бурения 3,5 м на тракторе 85 кВт (115 л.с.)	маш.-ч	0,11	0,99	5727,34	5670,07
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел.	чел-ч	0,11	0,99	1111,02	1099,91
71. 5	2509 С (33-010201-0101)	Автомобили бортовые, до 5 т	маш.-ч	0,0201	0,1809	1767,51	319,74
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел.	чел-ч	0,0201	0,1809	828,31	149,84
		Итого эксплуатация машин:				**712,88**	**6415,93**
71. 6	144689 С (21-130201-0104)	Болты с шестигранной головкой диаметром резьбы М10 ГОСТ 1759.0-87	т	0,00048	0,00432	491921,66	2125,10
71. 7	147537 С (21-130814-3501)	Щитки металлические	шт.	1	9	--	--
71. 8	149220 С (22-040101-0503)	Грунтовка глифталевая, ГФ-0119 СТ РК ГОСТ Р 51693-2003	т	0,000193	0,001741	404026,76	703,61

71. 9	149375 С (22-040601-0602)	Растворители для лакокрасочных материалов Р-4 ГОСТ 7827-74	т	0,000034	0,000304	413023,16	125,64
71.10	149397 С (22-040701-0101)	Эмаль ХВ-124 для защитного покрытия металлических изделий, серая ГОСТ 10144-89	т	0,000056	0,000506	638832,14	323,12
		Итого материалов:				**364,16**	**3277,48**
		НР первого уровня	%	60,3		1509,61	13586,46
		НР второго уровня	%	4,24		209,22	1882,97
		Накладные расходы	%	--		1718,82	15469,42
		Сметная прибыль (Н30=8)	%	8		411,49	3703,40
		Сметная стоимость:				**5555,10**	**49995,93**
72	**С124-010201-0103 24-010201-0103 РСНБ РК 2015 в ценах III квартала 2017 года**	**Знаки дорожные односторонние треугольные 1.1, 1.2, 1.5-1.7, 1.8-1.15, 1.16, 1.17-1.19, 1.16.1, 1.20-1.22, 1.23-1.30, 2.3-2.4, А 700 мм, со световозвращающей пленкой типа 1 СТ РК 1125-2002**	**шт.**	**7,0000**		**5740,46**	**40183,22**
		НР второго уровня	%	4,24		243,40	1703,77
		Накладные расходы	%	--		243,40	1703,77
		Сметная прибыль (Н30=8)	%	8		478,71	3350,96
		Сметная стоимость:				**6462,56**	**45237,95**
73	**С124-010201-0114 24-010201-0114 РСНБ РК 2015 в ценах III квартала 2017 года**	**Знаки дорожные односторонние квадратные 2.1, 2.2, 2.7, 5.5, 5.6, 5.15-5.16.2, 5.18-5.19.3, 7.13, 5.17.1-5.17.4, 5.20.3, 5.29.1, В 600 мм, со световозвращающей пленкой типа 1 СТ РК 1125-2002**	**шт.**	**2,0000**		**9224,69**	**18449,38**
		НР второго уровня	%	4,24		391,13	782,25
		Накладные расходы	%	--		391,13	782,25
		Сметная прибыль (Н30=8)	%	8		769,27	1538,53
		Сметная стоимость:				**10385,08**	**20770,16**
74	**ТПрайс-лист**	**Стойки металлические СКМ 1,35**	**шт**	**9,0000**		**2737,69**	**24639,24**
		НР второго уровня	%	4,24		116,08	1044,70
		Накладные расходы	%	--		116,08	1044,70
		Сметная прибыль (Н30=8)	%	8		228,30	2054,72
		Сметная стоимость:				**3082,07**	**27738,66**
ИТОГО ПРЯМЫЕ ЗАТРАТЫ ПО РАЗДЕЛУ 18			Тенге				**114094,94**

		В том числе:					
	Стоимость общестроительных работ -		Тенге				**114094,94**
	Материалы -		Тенге				**3277,48**
	Всего заработная плата -		Тенге				**22531,43**
	Стоимость материалов и конструкций -		Тенге				**83271,84**
		Накладные расходы -	Тенге				**19000,15**
		в т.ч. накладные первого уровня -	Тенге				**13586,46**
		в т.ч. накладные второго уровня -	Тенге				**5413,69**
		Сметная прибыль -	Тенге				**10647,61**
	ВСЕГО, Стоимость общестроительных работ -		Тенге				**143742,70**
		Нормативная трудоемкость -	чел.-ч				**30,11**
		Сметная заработная плата -	Тенге				**22531,43**
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 18	Тенге				**143742,70**
		Нормативная трудоемкость -	чел.-ч				**30,11**
		Сметная заработная плата -	Тенге				**22531,43**
РАЗДЕЛ 19.Гравийные дороги в районе Саяхат 1, по ул. С.Бейбарыс							
		Обустройство					
75	**Е11-270902-0101 11-270902-0101 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 4**	**Знаки дорожные на металлических стойках. Установка**	**шт.**	**5,0000**		**3424,79**	**17123,95**
75. 1	1	Затраты труда рабочих-строителей(3=733,67)	чел-ч	3,2	16	733,67	11738,72
75. 2	3	Затраты труда машинистов	чел-ч	0,1453	0,7265	1071,91	778,74
		Итого оплата труда:				**2503,49**	**12517,46**
75. 3	762 С (31-050102-0102)	Краны на автомобильном ходу, 10 т	маш.-ч	0,0152	0,076	3114,94	236,74
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел.	чел-ч	0,0152	0,076	1111,02	84,44
75. 4	1069 С (31-010303-0301)	Машины бурильные с глубиной бурения 3,5 м на тракторе 85 кВт (115 л.с.)	маш.-ч	0,11	0,55	5727,34	3150,04
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел.	чел-ч	0,11	0,55	1111,02	611,06
75. 5	2509 С (33-010201-0101)	Автомобили бортовые, до 5 т	маш.-ч	0,0201	0,1005	1767,51	177,63
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел.	чел-ч	0,0201	0,1005	828,31	83,25
		Итого эксплуатация машин:				**712,88**	**3564,41**

75. 6	144689 С (21-130201-0104)	Болты с шестигранной головкой диаметром резьбы М10 ГОСТ 1759.0-87	т	0,00048	0,0024	491921,66	1180,61
75. 7	147537 С (21-130814-3501)	Щитки металлические	шт.	1	5	--	--
75. 8	149220 С (22-040101-0503)	Грунтовка глифталевая, ГФ-0119 СТ РК ГОСТ Р 51693-2003	т	0,000193	0,000968	404026,76	390,90
75. 9	149375 С (22-040601-0602)	Растворители для лакокрасочных материалов Р-4 ГОСТ 7827-74	т	0,000034	0,000169	413023,16	69,80
75.10	149397 С (22-040701-0101)	Эмаль ХВ-124 для защитного покрытия металлических изделий, серая ГОСТ 10144-89	т	0,000056	0,000281	638832,14	179,51
		Итого материалов:				**364,16**	**1820,82**
		НР первого уровня	%	60,3		1509,61	7548,03
		НР второго уровня	%	4,24		209,22	1046,09
		Накладные расходы	%	--		1718,82	8594,12
		Сметная прибыль (Н30=8)	%	8		411,49	2057,45
		Сметная стоимость:				**5555,10**	**27775,52**
76	**С124-010201-0103 24-010201-0103 РСНБ РК 2015 в ценах III квартала 2017 года**	**Знаки дорожные односторонние треугольные 1.1, 1.2, 1.5-1.7, 1.8-1.15, 1.16, 1.17-1.19, 1.16.1, 1.20-1.22, 1.23-1.30, 2.3-2.4, А 700 мм, со световозвращающей пленкой типа 1 СТ РК 1125-2002**	**шт.**	**2,0000**		**5740,46**	**11480,92**
		НР второго уровня	%	4,24		243,40	486,79
		Накладные расходы	%	--		243,40	486,79
		Сметная прибыль (Н30=8)	%	8		478,71	957,42
		Сметная стоимость:				**6462,56**	**12925,13**
77	**С124-010201-0114 24-010201-0114 РСНБ РК 2015 в ценах III квартала 2017 года**	**Знаки дорожные односторонние квадратные 2.1, 2.2, 2.7, 5.5, 5.6, 5.15-5.16.2, 5.18-5.19.3, 7.13, 5.17.1-5.17.4, 5.20.3, 5.29.1, В 600 мм, со световозвращающей пленкой типа 1 СТ РК 1125-2002**	**шт.**	**3,0000**		**9224,69**	**27674,07**
		НР второго уровня	%	4,24		391,13	1173,38
		Накладные расходы	%	--		391,13	1173,38

		Сметная прибыль (Н30=8)	%	8		769,27	2307,80
		Сметная стоимость:				**10385,08**	**31155,25**
78	**ТПрайс-лист**	**Стойки металлические СКМ 1,35**	**шт**	**5,0000**		**2737,69**	**13688,47**
		НР второго уровня	%	4,24		116,08	580,39
		Накладные расходы	%	--		116,08	580,39
		Сметная прибыль (Н30=8)	%	8		228,30	1141,51
		Сметная стоимость:				**3082,07**	**15410,36**
ИТОГО ПРЯМЫЕ ЗАТРАТЫ ПО РАЗДЕЛУ 19			Тенге				**69967,40**
		В том числе:					
	Стоимость общестроительных работ -		Тенге				**69967,40**
	Материалы -		Тенге				**1820,82**
	Всего заработная плата -		Тенге				**12517,46**
	Стоимость материалов и конструкций -		Тенге				**52843,46**
		Накладные расходы -	Тенге				**10834,68**
		в т.ч. накладные первого уровня -	Тенге				**7548,03**
		в т.ч. накладные второго уровня -	Тенге				**3286,65**
		Сметная прибыль -	Тенге				**6464,17**
	ВСЕГО, Стоимость общестроительных работ -		Тенге				**87266,26**
		Нормативная трудоемкость -	чел.-ч				**16,73**
		Сметная заработная плата -	Тенге				**12517,46**
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 19	Тенге				**87266,26**
		Нормативная трудоемкость -	чел.-ч				**16,73**
		Сметная заработная плата -	Тенге				**12517,46**
РАЗДЕЛ 20.Гравийные дороги в районе Саяхат 2, по ул. Саяхат 14							
		Обустройство					
79	**Е11-270902-0101 11-270902-0101 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 4**	**Знаки дорожные на металлических стойках. Установка**	**шт.**	**4,0000**		**3424,79**	**13699,16**
79. 1	1	Затраты труда рабочих-строителей(3=733,67)	чел-ч	3,2	12,8	733,67	9390,98
79. 2	3	Затраты труда машинистов	чел-ч	0,1453	0,5812	1071,91	622,99
		Итого оплата труда:				**2503,49**	**10013,97**
79. 3	762 С (31-050102-0102)	Краны на автомобильном ходу, 10 т	маш.-ч	0,0152	0,0608	3114,94	189,39
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел.	чел-ч	0,0152	0,0608	1111,02	67,55

79. 4	1069 С (31-010303-0301)	Машины бурильные с глубиной бурения 3,5 м на тракторе 85 кВт (115 л.с.)	маш.-ч	0,11	0,44	5727,34	2520,03
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел.	чел-ч	0,11	0,44	1111,02	488,85
79. 5	2509 С (33-010201-0101)	Автомобили бортовые, до 5 т	маш.-ч	0,0201	0,0804	1767,51	142,11
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел.	чел-ч	0,0201	0,0804	828,31	66,60
		Итого эксплуатация машин:				**712,88**	**2851,53**
79. 6	144689 С (21-130201-0104)	Болты с шестигранной головкой диаметром резьбы М10 ГОСТ 1759.0-87	т	0,00048	0,00192	491921,66	944,49
79. 7	147537 С (21-130814-3501)	Щитки металлические	шт.	1	4	--	--
79. 8	149220 С (22-040101-0503)	Грунтовка глифталевая, ГФ-0119 СТ РК ГОСТ Р 51693-2003	т	0,000193	0,000774	404026,76	312,72
79. 9	149375 С (22-040601-0602)	Растворители для лакокрасочных материалов Р-4 ГОСТ 7827-74	т	0,000034	0,000135	413023,16	55,84
79.10	149397 С (22-040701-0101)	Эмаль ХВ-124 для защитного покрытия металлических изделий, серая ГОСТ 10144-89	т	0,000056	0,000225	638832,14	143,61
		Итого материалов:				**364,16**	**1456,66**
		НР первого уровня	%	60,3		1509,61	6038,42
		НР второго уровня	%	4,24		209,22	836,87
		Накладные расходы	%	--		1718,82	6875,30
		Сметная прибыль (Н30=8)	%	8		411,49	1645,96
		Сметная стоимость:				**5555,10**	**22220,41**
80	**С124-010201-0103 24-010201-0103 РСНБ РК 2015 в ценах III квартала 2017 года**	**Знаки дорожные односторонние треугольные 1.1, 1.2, 1.5-1.7, 1.8-1.15, 1.16, 1.17-1.19, 1.16.1, 1.20-1.22, 1.23-1.30, 2.3-2.4, А 700 мм, со световозвращающей пленкой типа 1 СТ РК 1125-2002**	**шт.**	**2,0000**		**5740,46**	**11480,92**
		НР второго уровня	%	4,24		243,40	486,79
		Накладные расходы	%	--		243,40	486,79
		Сметная прибыль (Н30=8)	%	8		478,71	957,42
		Сметная стоимость:				**6462,56**	**12925,13**

81	**С124-010201-0114 24-010201-0114 РСНБ РК 2015 в ценах III квартала 2017 года**	**Знаки дорожные односторонние квадратные 2.1, 2.2, 2.7, 5.5, 5.6, 5.15-5.16.2, 5.18-5.19.3, 7.13, 5.17.1-5.17.4, 5.20.3, 5.29.1, В 600 мм, со световозвращающей пленкой типа 1 СТ РК 1125-2002**	**шт.**	**2,0000**		**9224,69**	**18449,38**
		НР второго уровня	%	4,24		391,13	782,25
		Накладные расходы	%	--		391,13	782,25
		Сметная прибыль (Н30=8)	%	8		769,27	1538,53
		Сметная стоимость:				**10385,08**	**20770,16**
82	**ТПрайс-лист**	**Стойки металлические СКМ 1,35**	**шт**	**4,0000**		**2737,69**	**10950,77**
		НР второго уровня	%	4,24		116,08	464,31
		Накладные расходы	%	--		116,08	464,31
		Сметная прибыль (Н30=8)	%	8		228,30	913,21
		Сметная стоимость:				**3082,07**	**12328,29**
ИТОГО ПРЯМЫЕ ЗАТРАТЫ ПО РАЗДЕЛУ 20			Тенге				**54580,23**
		В том числе:					
	Стоимость общестроительных работ -		Тенге				**54580,23**
	Материалы -		Тенге				**1456,66**
	Всего заработная плата -		Тенге				**10013,97**
	Стоимость материалов и конструкций -		Тенге				**40881,07**
		Накладные расходы -	Тенге				**8608,66**
		в т.ч. накладные первого уровня -	Тенге				**6038,42**
		в т.ч. накладные второго уровня -	Тенге				**2570,24**
		Сметная прибыль -	Тенге				**5055,11**
	ВСЕГО, Стоимость общестроительных работ -		Тенге				**68244,00**
		Нормативная трудоемкость -	чел.-ч				**13,38**
		Сметная заработная плата -	Тенге				**10013,97**
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 20	Тенге				**68244,00**
		Нормативная трудоемкость -	чел.-ч				**13,38**
		Сметная заработная плата -	Тенге				**10013,97**
РАЗДЕЛ 21.Гравийные дороги в районе Саяхат 2, по ул. Саяхат 15							
		Подготовительные работы					
83	**Е11-010203-0102 11-010203-0102 РСНБ РК 2015**	**Площади. Планировка механизированным способом. Группа грунтов 2**	**м2 спланированной площади**	**719,0000**		**4,50**	**3238,50**
83. 1	3	Затраты труда машинистов	чел-ч	0,00099	0,71181	1111,02	790,84

		Итого оплата труда:				**1,10**	**790,84**
83. 2	107 С (31-010103-0201)	Автогрейдеры среднего типа, 99 кВт (135 л.с.)	маш.-ч	0,00038	0,27322	6158,58	1682,65
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел.	чел-ч	0,00038	0,27322	1111,02	303,55
83. 3	258 С (31-010101-0103)	Бульдозеры, 79 кВт (108 л.с.)	маш.-ч	0,00061	0,43859	3547,40	1555,85
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел.	чел-ч	0,00061	0,43859	1111,02	487,28
		Итого эксплуатация машин:				**4,50**	**3238,50**
		НР первого уровня	%	59,1		0,65	467,38
		НР второго уровня	%	4,24		0,22	157,13
		Накладные расходы	%	--		0,87	624,51
		Сметная прибыль (Н30=8)	%	8		0,43	309,04
		Сметная стоимость:				**5,80**	**4172,06**
		Земляные работы					
84	**Е11-010102-0307 11-010102-0307 РСНБ РК 2015**	**Грунты 1 группы. Разработка с погрузкой на автомобили-самосвалы экскаваторами с ковшом вместимостью 0,65 м3**	**м3 грунта**	**652,0000**		**98,78**	**64404,72**
84. 1	1	Затраты труда рабочих-строителей(2=671,19)	чел-ч	0,008	5,216	671,19	3500,93
84. 2	3	Затраты труда машинистов	чел-ч	0,0232	15,126	1111,02	16805,73
		Итого оплата труда:				**31,15**	**20306,66**
84. 3	258 С (31-010101-0103)	Бульдозеры, 79 кВт (108 л.с.)	маш.-ч	0,0058	3,782	3547,40	13414,85
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел.	чел-ч	0,0058	3,782	1111,02	4201,88
84. 4	2264 С (31-010201-0103)	Экскаваторы одноковшовые дизельные на гусеничном ходу, 0,65 м3	маш.-ч	0,0174	11,345	4182,87	47453,82
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел.	чел-ч	0,0174	11,345	1111,02	12604,52
		Итого эксплуатация машин:				**93,36**	**60868,67**
84. 5	100081 С (21-010201-0604)	Щебень из плотных горных пород для строительных работ М1000, фракция 40-70 мм СТ РК 1284-2004	м3	0,00003	0,01956	1795,46	35,12
		Итого материалов:				**0,05**	**35,12**
		НР первого уровня	%	59,1		18,41	12001,24
		НР второго уровня	%	4,24		4,97	3239,61
		Накладные расходы	%	--		23,38	15240,85
		Сметная прибыль (Н30=8)	%	8		9,77	6371,65
		Сметная стоимость:				**131,93**	**86017,21**

85	**С341-020101-1020 41-020101-1020 РСНБ РК 2015 в ценах III квартала 2017 года**	**Перевозка строительных грузов самосвалами вне карьеров. Грузоподъемность 7,5 т. Класс груза 1. Расстояние перевозки 20 км**	**т**	**365,0477**		**696,87**	**254390,79**
		НР второго уровня	%	4,24		29,55	10786,17
		Накладные расходы	%	--		29,55	10786,17
		Сметная прибыль (Н30=8)	%	8		58,11	21214,16
		Сметная стоимость:				**784,53**	**286391,12**
86	**Е11-010201-0101 11-010201-0101 РСНБ РК 2015**	**Грунт. Уплотнение прицепными катками на пневмоколесном ходу 25 т. Первый проход по одному следу при толщине слоя 25 см**	**м3 уплотненного грунта**	**581,3000**		**55,67**	**32360,96**
86. 1	3	Затраты труда машинистов	чел-ч	0,01567	9,109	1097,28	9995,11
		Итого оплата труда:				**17,19**	**9995,11**
86. 2	258 С (31-010101-0103)	Бульдозеры, 79 кВт (108 л.с.)	маш.-ч	0,0143	8,313	3547,40	29488,08
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел.	чел-ч	0,0143	8,313	1111,02	9235,91
86. 3	618 С (32-010102-0301)	Катки дорожные прицепные на пневмоколесном ходу, 25 т	маш.-ч	0,00137	0,796381	691,40	550,62
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 0 чел.	чел-ч	--	--	--	--
86. 4	1835 С (33-040101-0102)	Тракторы на гусеничном ходу, 79 кВт (108 л.с.)	маш.-ч	0,00137	0,796381	2916,02	2322,26
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел.	чел-ч	0,00137	0,796381	953,89	759,66
		Итого эксплуатация машин:				**55,67**	**32360,96**
		НР первого уровня	%	59,1		10,16	5907,11
		НР второго уровня	%	4,24		2,79	1622,57
		Накладные расходы	%	--		12,95	7529,68
		Сметная прибыль (Н30=8)	%	8		5,49	3191,25
		Сметная стоимость:				**74,11**	**43081,89**
87	**Е11-010201-0107 11-010201-0107 РСНБ РК 2015 К=5**	**Грунт. Уплотнение прицепными катками на пневмоколесном ходу 25 т. На каждый последующий проход по одному следу при толщине слоя 25 см**	**м3 уплотненного грунта**	**581,3000**		**24,71**	**14364,40**

87. 1	3	Затраты труда машинистов	чел-ч	0,00685	3,982	953,89	3798,30
		Итого оплата труда:				**6,53**	**3798,30**
87. 2	618 С (32-010102-0301)	Катки дорожные прицепные на пневмоколесном ходу, 25 т	маш.-ч	0,00685	3,982	691,40	2753,09
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 0 чел.	чел-ч	--	--	--	--
87. 3	1835 С (33-040101-0102)	Тракторы на гусеничном ходу, 79 кВт (108 л.с.)	маш.-ч	0,00685	3,982	2916,02	11611,31
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел.	чел-ч	0,00685	3,982	953,89	3798,39
		Итого эксплуатация машин:				**24,71**	**14364,40**
		НР первого уровня	%	59,1		3,86	2244,80
		НР второго уровня	%	4,24		1,21	704,23
		Накладные расходы	%	--		5,07	2949,03
		Сметная прибыль (Н30=8)	%	8		2,38	1385,07
		Сметная стоимость:				**32,17**	**18698,50**
88	**Е11-010201-0601 11-010201-0601 РСНБ РК 2015**	**Грунт насыпей уплотняемый. Полив водой**	**м3 уплотненного грунта**	**581,3000**		**51,06**	**29680,56**
88. 1	1	Затраты труда рабочих-строителей(1=618,61)	чел-ч	0,0122	7,092	618,61	4387,10
88. 2	3	Затраты труда машинистов	чел-ч	0,0122	7,092	828,31	5874,26
		Итого оплата труда:				**17,65**	**10261,35**
88. 3	1135 С (32-010211-0201)	Машины поливомоечные, 6000 л	маш.-ч	0,0122	7,092	3337,04	23665,82
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел.	чел-ч	0,0122	7,092	828,31	5874,37
		Итого эксплуатация машин:				**40,71**	**23665,82**
88. 4	249132 С (21-130703-1405)	Вода техническая	м3	0,1	58,13	28,00	1627,64
		Итого материалов:				**2,80**	**1627,64**
		НР первого уровня	%	59,1		10,43	6064,46
		НР второго уровня	%	4,24		2,61	1515,59
		Накладные расходы	%	--		13,04	7580,05
		Сметная прибыль (Н30=8)	%	8		5,13	2980,85
		Сметная стоимость:				**69,23**	**40241,45**

89	**Е11-010107-1503 11-010107-1503 РСНБ РК 2015**	**Гребни и откосы насыпи. Планировка прицепными грейдерами средними. Группа грунтов 1-3**	**м2 спланированной поверхности**	**1092,0000**		**1,69**	**1848,47**
89. 1	3	Затраты труда машинистов	чел-ч	0,0009	0,9828	891,10	875,77
		Итого оплата труда:				**0,80**	**875,77**
89. 2	458 С (31-010103-0301)	Грейдеры прицепные среднего типа	маш.-ч	0,00045	0,4914	1214,81	596,96
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел.	чел-ч	0,00045	0,4914	953,89	468,74
89. 3	1828 С (33-040101-0201)	Тракторы на гусеничном ходу при работе на водохозяйственном строительстве, до 59 кВт (80 л.с.)	маш.-ч	0,00045	0,4914	2546,82	1251,51
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел.	чел-ч	0,00045	0,4914	828,31	407,03
		Итого эксплуатация машин:				**1,69**	**1848,47**
		НР первого уровня	%	59,1		0,47	517,58
		НР второго уровня	%	4,24		0,09	100,32
		Накладные расходы	%	--		0,57	617,90
		Сметная прибыль (Н30=8)	%	8		0,18	197,31
		Сметная стоимость:				**2,44**	**2663,68**
		Дорожная одежда					
90	**С121-010601-0101 21-010601-0101 РСНБ РК 2015 в ценах III квартала 2017 года**	**Смеси песчано-гравийные природные ГОСТ 23735-2014**	**м3**	**217,6000**		**1492,97**	**324870,27**
		НР второго уровня	%	4,24		63,30	13774,50
		Накладные расходы	%	--		63,30	13774,50
		Сметная прибыль (Н30=8)	%	8		124,50	27091,58
		Сметная стоимость:				**1680,77**	**365736,35**
91	**Е11-270401-0101 11-270401-0101 РСНБ РК 2015**	**Слои оснований подстилающие и выравнивающие из песка. Устройство**	**м3 материала основания в плотном теле**	**146,8265**		**881,25**	**129390,82**
91. 1	1	Затраты труда рабочих-строителей(2,3=689,75)	чел-ч	0,144	21,143	689,75	14583,40
91. 2	3	Затраты труда машинистов	чел-ч	0,1357	19,924	1008,10	20085,80

		Итого оплата труда:				**236,12**	**34669,20**
91. 3	107 С (31-010103-0201)	Автогрейдеры среднего типа, 99 кВт (135 л.с.)	маш.-ч	0,0155	2,276	6158,58	14015,76
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел.	чел-ч	0,0155	2,276	1111,02	2528,68
91. 4	112 С (31-050501-0101)	Автопогрузчики, 5 т	маш.-ч	0,0429	6,299	3370,50	21230,30
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел.	чел-ч	0,0429	6,299	828,31	5217,52
91. 5	626 С (32-010101-0202)	Катки дорожные самоходные на пневмоколесном ходу, 30 т	маш.-ч	0,0708	10,395	7347,21	76376,58
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел.	чел-ч	0,0708	10,395	1111,02	11549,05
91. 6	1135 С (32-010211-0201)	Машины поливомоечные, 6000 л	маш.-ч	0,0065	0,954372	3337,04	3184,78
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел.	чел-ч	0,0065	0,954372	828,31	790,52
		Итого эксплуатация машин:				**781,93**	**114807,42**
91. 7	249133 С (21-130703-1406)	Вода с открытых источников	м3	0,05	7,341	--	--
		Итого материалов:				**0,00**	**0,00**
		НР первого уровня	%	60,3		142,38	20905,53
		НР второго уровня	%	4,24		43,40	6372,57
		Накладные расходы	%	--		185,78	27278,09
		Сметная прибыль (Н30=8)	%	8		85,36	12533,51
		Сметная стоимость:				**1152,40**	**169202,43**
92	**С121-010401-0101 21-010401-0101 РСНБ РК 2015 в ценах III квартала 2017 года**	**Песок природный ГОСТ 8736-2014**	**м3**	**169,5412**		**2707,52**	**459036,19**
		НР второго уровня	%	4,24		114,80	19463,13
		Накладные расходы	%	--		114,80	19463,13
		Сметная прибыль (Н30=8)	%	8		225,79	38279,95
		Сметная стоимость:				**3048,10**	**516779,27**
ИТОГО ПРЯМЫЕ ЗАТРАТЫ ПО РАЗДЕЛУ 21			Тенге				**1313585,68**
		В том числе:					
	Стоимость общестроительных работ -		Тенге				**1313585,68**

	Материалы -		Тенге				**1662,76**
	Всего заработная плата -		Тенге				**80697,23**
	Местные материалы -		Тенге				**783906,46**
	Транспортные расходы -		Тенге				**254390,79**
		Накладные расходы -	Тенге				**105843,91**
		в т.ч. накладные первого уровня -	Тенге				**48108,10**
		в т.ч. накладные второго уровня -	Тенге				**57735,81**
		Сметная прибыль -	Тенге				**113554,37**
	ВСЕГО, Стоимость общестроительных работ -		Тенге				**1532984,00**
		Нормативная трудоемкость -	чел.-ч				**90,38**
		Сметная заработная плата -	Тенге				**80697,23**
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 21	Тенге				**1532984,00**
		Нормативная трудоемкость -	чел.-ч				**90,38**
		Сметная заработная плата -	Тенге				**80697,23**
РАЗДЕЛ 22.Гравийные дороги в районе Саяхат 2, по ул. Саяхат 17							
		Подготовительные работы					
93	**Е11-010203-0102 11-010203-0102 РСНБ РК 2015**	**Площади. Планировка механизированным способом. Группа грунтов 2**	**м2 спланированной площади**	**237,6758**		**4,50**	**1070,53**
93. 1	3	Затраты труда машинистов	чел-ч	0,00099	0,235299	1111,02	261,42
		Итого оплата труда:				**1,10**	**261,42**
93. 2	107 С (31-010103-0201)	Автогрейдеры среднего типа, 99 кВт (135 л.с.)	маш.-ч	0,00038	0,090317	6158,58	556,22
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел.	чел-ч	0,00038	0,090317	1111,02	100,34
93. 3	258 С (31-010101-0103)	Бульдозеры, 79 кВт (108 л.с.)	маш.-ч	0,00061	0,144982	3547,40	514,31
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел.	чел-ч	0,00061	0,144982	1111,02	161,08
		Итого эксплуатация машин:				**4,50**	**1070,53**
		НР первого уровня	%	59,1		0,65	154,50
		НР второго уровня	%	4,24		0,22	51,94
		Накладные расходы	%	--		0,87	206,44
		Сметная прибыль (Н30=8)	%	8		0,43	102,16
		Сметная стоимость:				**5,80**	**1379,13**
		Земляные работы					

94	**Е11-010103-0202 11-010103-0202 РСНБ РК 2015**	**Грунты 2 группы. Разработка скреперами самоходными с ковшом вместимостью 8 м3 при перемещении грунта до 300 м**	**м3 грунта**	**61,0398**		**279,99**	**17090,67**
94. 1	1	Затраты труда рабочих-строителей(2=671,19)	чел-ч	0,00747	0,455967	671,19	306,04
94. 2	3	Затраты труда машинистов	чел-ч	0,04563	2,785	1111,02	3094,46
		Итого оплата труда:				**55,71**	**3400,50**
94. 3	107 С (31-010103-0201)	Автогрейдеры среднего типа, 99 кВт (135 л.с.)	маш.-ч	0,00065	0,039676	6158,58	244,35
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел.	чел-ч	0,00065	0,039676	1111,02	44,08
94. 4	258 С (31-010101-0103)	Бульдозеры, 79 кВт (108 л.с.)	маш.-ч	0,00148	0,090339	3547,40	320,47
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел.	чел-ч	0,00148	0,090339	1111,02	100,37
94. 5	1679 С (31-010102-0301)	Скреперы самоходные на колесных тягачах, 8 м3	маш.-ч	0,0325	1,984	6741,43	13373,61
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел.	чел-ч	0,0325	1,984	1111,02	2204,26
94. 6	1838 С (33-040101-0107)	Тракторы на гусеничном ходу, 132 кВт (180 л.с.)	маш.-ч	0,011	0,671438	4238,98	2846,21
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел.	чел-ч	0,011	0,671438	1111,02	745,98
		Итого эксплуатация машин:				**274,98**	**16784,63**
		НР первого уровня	%	59,1		32,92	2009,70
		НР второго уровня	%	4,24		13,27	809,86
		Накладные расходы	%	--		46,19	2819,55
		Сметная прибыль (Н30=8)	%	8		26,09	1592,82
		Сметная стоимость:				**352,28**	**21503,04**
95	**Е11-010102-0307 11-010102-0307 РСНБ РК 2015**	**Грунты 1 группы. Разработка с погрузкой на автомобили-самосвалы экскаваторами с ковшом вместимостью 0,65 м3**	**м3 грунта**	**302,7523**		**98,78**	**29905,95**
95. 1	1	Затраты труда рабочих-строителей(2=671,19)	чел-ч	0,008	2,422	671,19	1625,63
95. 2	3	Затраты труда машинистов	чел-ч	0,0232	7,024	1111,02	7803,64
		Итого оплата труда:				**31,15**	**9429,28**
95. 3	258 С (31-010101-0103)	Бульдозеры, 79 кВт (108 л.с.)	маш.-ч	0,0058	1,756	3547,40	6229,10
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел.	чел-ч	0,0058	1,756	1111,02	1950,95

95. 4	2264 С (31-010201-0103)	Экскаваторы одноковшовые дизельные на гусеничном ходу, 0,65 м3	маш.-ч	0,0174	5,268	4182,87	22034,90
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел.	чел-ч	0,0174	5,268	1111,02	5852,85
		Итого эксплуатация машин:				**93,36**	**28264,00**
95. 5	100081 С (21-010201-0604)	Щебень из плотных горных пород для строительных работ М1000, фракция 40-70 мм СТ РК 1284-2004	м3	0,00003	0,009083	1795,46	16,31
		Итого материалов:				**0,05**	**16,31**
		НР первого уровня	%	59,1		18,41	5572,70
		НР второго уровня	%	4,24		4,97	1504,29
		Накладные расходы	%	--		23,38	7077,00
		Сметная прибыль (Н30=8)	%	8		9,77	2958,64
		Сметная стоимость:				**131,93**	**39941,58**
96	**С341-020101-1020 41-020101-1020 РСНБ РК 2015 в ценах III квартала 2017 года**	**Перевозка строительных грузов самосвалами вне карьеров. Грузоподъемность 7,5 т. Класс груза 1. Расстояние перевозки 20 км**	**т**	**566,1468**		**696,87**	**394530,72**
		НР второго уровня	%	4,24		29,55	16728,10
		Накладные расходы	%	--		29,55	16728,10
		Сметная прибыль (Н30=8)	%	8		58,11	32900,71
		Сметная стоимость:				**784,53**	**444159,53**
97	**Е11-010201-0101 11-010201-0101 РСНБ РК 2015**	**Грунт. Уплотнение прицепными катками на пневмоколесном ходу 25 т. Первый проход по одному следу при толщине слоя 25 см**	**м3 уплотненного грунта**	**301,7125**		**55,67**	**16796,33**
97. 1	3	Затраты труда машинистов	чел-ч	0,01567	4,728	1097,28	5187,77
		Итого оплата труда:				**17,19**	**5187,77**
97. 2	258 С (31-010101-0103)	Бульдозеры, 79 кВт (108 л.с.)	маш.-ч	0,0143	4,314	3547,40	15305,22
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел.	чел-ч	0,0143	4,314	1111,02	4792,94
97. 3	618 С (32-010102-0301)	Катки дорожные прицепные на пневмоколесном ходу, 25 т	маш.-ч	0,00137	0,413346	691,40	285,79
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 0 чел.	чел-ч	--	--	--	--

97. 4	1835 С (33-040101-0102)	Тракторы на гусеничном ходу, 79 кВт (108 л.с.)	маш.-ч	0,00137	0,413346	2916,02	1205,33
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел.	чел-ч	0,00137	0,413346	953,89	394,29
		Итого эксплуатация машин:				**55,67**	**16796,33**
		НР первого уровня	%	59,1		10,16	3065,97
		НР второго уровня	%	4,24		2,79	842,16
		Накладные расходы	%	--		12,95	3908,13
		Сметная прибыль (Н30=8)	%	8		5,49	1656,36
		Сметная стоимость:				**74,11**	**22360,82**
98	**Е11-010201-0107 11-010201-0107 РСНБ РК 2015 К=5**	**Грунт. Уплотнение прицепными катками на пневмоколесном ходу 25 т. На каждый последующий проход по одному следу при толщине слоя 25 см**	**м3 уплотненного грунта**	**301,7125**		**24,71**	**7455,57**
98. 1	3	Затраты труда машинистов	чел-ч	0,00685	2,067	953,89	1971,43
		Итого оплата труда:				**6,53**	**1971,43**
98. 2	618 С (32-010102-0301)	Катки дорожные прицепные на пневмоколесном ходу, 25 т	маш.-ч	0,00685	2,067	691,40	1428,94
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 0 чел.	чел-ч	--	--	--	--
98. 3	1835 С (33-040101-0102)	Тракторы на гусеничном ходу, 79 кВт (108 л.с.)	маш.-ч	0,00685	2,067	2916,02	6026,63
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел.	чел-ч	0,00685	2,067	953,89	1971,69
		Итого эксплуатация машин:				**24,71**	**7455,57**
		НР первого уровня	%	59,1		3,86	1165,12
		НР второго уровня	%	4,24		1,21	365,52
		Накладные расходы	%	--		5,07	1530,63
		Сметная прибыль (Н30=8)	%	8		2,38	718,90
		Сметная стоимость:				**32,17**	**9705,10**
99	**Е11-010201-0601 11-010201-0601 РСНБ РК 2015**	**Грунт насыпей уплотняемый. Полив водой**	**м3 уплотненного грунта**	**301,7125**		**51,06**	**15405,12**
99. 1	1	Затраты труда рабочих-строителей(1=618,61)	чел-ч	0,0122	3,681	618,61	2277,04
99. 2	3	Затраты труда машинистов	чел-ч	0,0122	3,681	828,31	3048,92
		Итого оплата труда:				**17,65**	**5325,96**
99. 3	1135 С (32-010211-0201)	Машины поливомоечные, 6000 л	маш.-ч	0,0122	3,681	3337,04	12283,29

		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел.	чел-ч	0,0122	3,681	828,31	3049,01
		Итого эксплуатация машин:				**40,71**	**12283,29**
99. 4	249132 С (21-130703-1405)	Вода техническая	м3	0,1	30,171	28,00	844,79
		Итого материалов:				**2,80**	**844,79**
		НР первого уровня	%	59,1		10,43	3147,64
		НР второго уровня	%	4,24		2,61	786,64
		Накладные расходы	%	--		13,04	3934,28
		Сметная прибыль (Н30=8)	%	8		5,13	1547,15
		Сметная стоимость:				**69,23**	**20886,55**
100	**Е11-010107-1503 11-010107-1503 РСНБ РК 2015**	**Гребни и откосы насыпи. Планировка прицепными грейдерами средними. Группа грунтов 1-3**	**м2 спланированной поверхности**	**480,0000**		**1,69**	**812,51**
100. 1	3	Затраты труда машинистов	чел-ч	0,0009	0,432	891,10	384,96
		Итого оплата труда:				**0,80**	**384,96**
100. 2	458 С (31-010103-0301)	Грейдеры прицепные среднего типа	маш.-ч	0,00045	0,216	1214,81	262,40
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел.	чел-ч	0,00045	0,216	953,89	206,04
100. 3	1828 С (33-040101-0201)	Тракторы на гусеничном ходу при работе на водохозяйственном строительстве, до 59 кВт (80 л.с.)	маш.-ч	0,00045	0,216	2546,82	550,11
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел.	чел-ч	0,00045	0,216	828,31	178,91
		Итого эксплуатация машин:				**1,69**	**812,51**
		НР первого уровня	%	59,1		0,47	227,51
		НР второго уровня	%	4,24		0,09	44,10
		Накладные расходы	%	--		0,57	271,61
		Сметная прибыль (Н30=8)	%	8		0,18	86,73
		Сметная стоимость:				**2,44**	**1170,85**
		Дорожная одежда					
101	**Е11-270402-0102 11-270402-0102 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 2**	**Основания и покрытия из песчано-гравийных или щебеночно-песчаных смесей двухслойные, нижний слой толщиной 12 см. Устройство**	**м2 основания или покрытия**	**242,2018**		**85,97**	**20821,50**
101. 1	1	Затраты труда рабочих-строителей(2,6=708,92)	чел-ч	0,0234	5,668	708,92	4017,82

101. 2	3	Затраты труда машинистов	чел-ч	0,01917	4,643	957,17	4444,13
		Итого оплата труда:				**34,94**	**8461,95**
101. 3	107 С (31-010103-0201)	Автогрейдеры среднего типа, 99 кВт (135 л.с.)	маш.-ч	0,00142	0,343927	6158,58	2118,10
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел.	чел-ч	0,00142	0,343927	1111,02	382,11
101. 4	112 С (31-050501-0101)	Автопогрузчики, 5 т	маш.-ч	0,00592	1,434	3370,50	4832,74
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел.	чел-ч	0,00592	1,434	828,31	1187,80
101. 5	621 С (32-010101-0102)	Катки дорожные самоходные гладкие, 8 т	маш.-ч	0,0056	1,356	2993,86	4060,66
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел.	чел-ч	0,0056	1,356	953,89	1293,47
101. 6	623 С (32-010101-0104)	Катки дорожные самоходные гладкие, 13 т	маш.-ч	0,00431	1,044	3809,74	3976,95
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел.	чел-ч	0,00431	1,044	1111,02	1159,90
101. 7	625 С (32-010101-0201)	Катки дорожные самоходные на пневмоколесном ходу, 16 т	маш.-ч	0,00052	0,125945	5428,57	683,70
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел.	чел-ч	0,00052	0,125945	1111,02	139,93
101. 8	1135 С (32-010211-0201)	Машины поливомоечные, 6000 л	маш.-ч	0,0014	0,339083	3337,04	1131,53
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел.	чел-ч	0,0014	0,339083	828,31	280,87
		Итого эксплуатация машин:				**69,38**	**16803,68**
101. 9	249133 С (21-130703-1406)	Вода с открытых источников	м3	0,0105	2,543	--	--
		Итого материалов:				**--**	**0,00**
		НР первого уровня	%	60,3		21,07	5102,56
		НР второго уровня	%	4,24		4,54	1099,18
		Накладные расходы	%	--		25,61	6201,74
		Сметная прибыль (Н30=8)	%	8		8,93	2161,86
		Сметная стоимость:				**120,50**	**29185,10**

102	**Е11-270402-0103 11-270402-0103 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 2 К=0,8**	**Основания и покрытия из песчано-гравийных или щебеночно-песчаных смесей двухслойные, верхний слой толщиной 8 см. Устройство**	**м2 основания или покрытия**	**242,2018**		**69,11**	**16737,73**
102. 1	1	Затраты труда рабочих-строителей(2,7=715,11)	чел-ч	0,02872	6,956	715,11	4974,33
102. 2	3	Затраты труда машинистов	чел-ч	0,012928	3,131	967,12	3028,24
		Итого оплата труда:				**33,04**	**8002,57**
102. 3	107 С (31-010103-0201)	Автогрейдеры среднего типа, 99 кВт (135 л.с.)	маш.-ч	0,001704	0,412712	6158,58	2541,72
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел.	чел-ч	0,001704	0,412712	1111,02	458,53
102. 4	112 С (31-050501-0101)	Автопогрузчики, 5 т	маш.-ч	0,00396	0,959119	3370,50	3232,71
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел.	чел-ч	0,00396	0,959119	828,31	794,45
102. 5	621 С (32-010101-0102)	Катки дорожные самоходные гладкие, 8 т	маш.-ч	0,003088	0,747919	2993,86	2239,17
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел.	чел-ч	0,003088	0,747919	953,89	713,43
102. 6	623 С (32-010101-0104)	Катки дорожные самоходные гладкие, 13 т	маш.-ч	0,003272	0,792484	3809,74	3019,16
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел.	чел-ч	0,003272	0,792484	1111,02	880,47
102. 7	1135 С (32-010211-0201)	Машины поливомоечные, 6000 л	маш.-ч	0,000904	0,21895	3337,04	730,65
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел.	чел-ч	0,000904	0,21895	828,31	181,36
		Итого эксплуатация машин:				**48,57**	**11763,40**
102. 8	249133 С (21-130703-1406)	Вода с открытых источников	м3	0,0064	1,55	--	--
		Итого материалов:				**--**	**0,00**
		НР первого уровня	%	60,3		19,92	4825,55
		НР второго уровня	%	4,24		3,77	914,28
		Накладные расходы	%	--		23,70	5739,83
		Сметная прибыль (Н30=8)	%	8		7,42	1798,20
		Сметная стоимость:				**100,23**	**24275,77**

103	**С121-010601-0101 21-010601-0101 РСНБ РК 2015 в ценах III квартала 2017 года**	**Смеси песчано-гравийные природные ГОСТ 23735-2014**	**м3**	**48,4404**		**1492,97**	**72320,06**
		НР второго уровня	%	4,24		63,30	3066,37
		Накладные расходы	%	--		63,30	3066,37
		Сметная прибыль (Н30=8)	%	8		124,50	6030,91
		Сметная стоимость:				**1680,77**	**81417,35**
104	**Е11-270801-0111 11-270801-0111 РСНБ РК 2015 К=0,8**	**Обочины. Укрепление песчано-гравийной смесью толщиной 8 см**	**м2 покрытия обочин**	**43,3028**		**100,50**	**4351,83**
104. 1	1	Затраты труда рабочих-строителей(2,5=702,74)	чел-ч	0,02536	1,098	702,74	771,72
104. 2	3	Затраты труда машинистов	чел-ч	0,022808	0,98765	940,42	928,80
		Итого оплата труда:				**39,27**	**1700,52**
104. 3	107 С (31-010103-0201)	Автогрейдеры среднего типа, 99 кВт (135 л.с.)	маш.-ч	0,003136	0,135798	6158,58	836,32
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел.	чел-ч	0,003136	0,135798	1111,02	150,87
104. 4	112 С (31-050501-0101)	Автопогрузчики, 5 т	маш.-ч	0,006544	0,283374	3370,50	955,11
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел.	чел-ч	0,006544	0,283374	828,31	234,72
104. 5	621 С (32-010101-0102)	Катки дорожные самоходные гладкие, 8 т	маш.-ч	0,01168	0,505777	2993,86	1514,22
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел.	чел-ч	0,01168	0,505777	953,89	482,46
104. 6	625 С (32-010101-0201)	Катки дорожные самоходные на пневмоколесном ходу, 16 т	маш.-ч	0,00072	0,031178	5428,57	169,25
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел.	чел-ч	0,00072	0,031178	1111,02	34,64
104. 7	1135 С (32-010211-0201)	Машины поливомоечные, 6000 л	маш.-ч	0,000728	0,031524	3337,04	105,20
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел.	чел-ч	0,000728	0,031524	828,31	26,11
		Итого эксплуатация машин:				**82,68**	**3580,11**

104. 8	249133 С (21-130703-1406)	Вода с открытых источников	м3	0,0056	0,242496	--	--
		Итого материалов:				**0,00**	**--**
		НР первого уровня	%	60,3		23,68	1025,41
		НР второго уровня	%	4,24		5,27	228,00
		Накладные расходы	%	--		28,95	1253,41
		Сметная прибыль (Н30=8)	%	8		10,36	448,42
		Сметная стоимость:				**139,80**	**6053,65**
105	**С121-010601-0101 21-010601-0101 РСНБ РК 2015 в ценах III квартала 2017 года**	**Смеси песчано-гравийные природные ГОСТ 23735-2014**	**м3**	**3,4642**		**1492,97**	**5171,95**
		НР второго уровня	%	4,24		63,30	219,29
		Накладные расходы	%	--		63,30	219,29
		Сметная прибыль (Н30=8)	%	8		124,50	431,30
		Сметная стоимость:				**1680,77**	**5822,54**
106	**Е11-270401-0101 11-270401-0101 РСНБ РК 2015**	**Слои оснований подстилающие и выравнивающие из песка. Устройство**	**м3 материала основания в плотном теле**	**70,5688**		**881,25**	**62188,73**
106. 1	1	Затраты труда рабочих-строителей(2,3=689,75)	чел-ч	0,144	10,162	689,75	7009,18
106. 2	3	Затраты труда машинистов	чел-ч	0,1357	9,576	1008,10	9653,78
		Итого оплата труда:				**236,12**	**16662,95**
106. 3	107 С (31-010103-0201)	Автогрейдеры среднего типа, 99 кВт (135 л.с.)	маш.-ч	0,0155	1,094	6158,58	6736,36
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел.	чел-ч	0,0155	1,094	1111,02	1215,46
106. 4	112 С (31-050501-0101)	Автопогрузчики, 5 т	маш.-ч	0,0429	3,027	3370,50	10203,86
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел.	чел-ч	0,0429	3,027	828,31	2507,29
106. 5	626 С (32-010101-0202)	Катки дорожные самоходные на пневмоколесном ходу, 30 т	маш.-ч	0,0708	4,996	7347,21	36708,65
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел.	чел-ч	0,0708	4,996	1111,02	5550,66

106. 6	1135 С (32-010211-0201)	Машины поливомоечные, 6000 л	маш.-ч	0,0065	0,458697	3337,04	1530,69
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел.	чел-ч	0,0065	0,458697	828,31	379,94
		Итого эксплуатация машин:				**781,93**	**55179,56**
106. 7	249133 С (21-130703-1406)	Вода с открытых источников	м3	0,05	3,528	--	--
		Итого материалов:				**0,00**	**0,00**
		НР первого уровня	%	60,3		142,38	10047,76
		НР второго уровня	%	4,24		43,40	3062,83
		Накладные расходы	%	--		185,78	13110,59
		Сметная прибыль (Н30=8)	%	8		85,36	6023,95
		Сметная стоимость:				**1152,40**	**81323,27**
107	**С121-010401-0101 21-010401-0101 РСНБ РК 2015 в ценах III квартала 2017 года**	**Песок природный ГОСТ 8736-2014**	**м3**	**70,5688**		**2707,52**	**191066,44**
		НР второго уровня	%	4,24		114,80	8101,22
		Накладные расходы	%	--		114,80	8101,22
		Сметная прибыль (Н30=8)	%	8		225,79	15933,41
		Сметная стоимость:				**3048,10**	**215101,07**
108	**Е11-270602-0901 11-270602-0901 РСНБ РК 2015**	**Основания. Розлив вяжущих материалов**	**т**	**0,0532**		**1194,68**	**63,56**
108. 1	3	Затраты труда машинистов	чел-ч	0,58	0,030856	953,89	29,43
		Итого оплата труда:				**553,26**	**29,43**
108. 2	1239 С (32-010202-0101)	Автогудронаторы, 3500 л	маш.-ч	0,29	0,015428	4119,59	63,56
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 2 чел.	чел-ч	0,58	0,030856	953,89	29,43
		Итого эксплуатация машин:				**1194,68**	**63,56**
108. 3	144679 С (21-130104-9901)	Битум нефтяной дорожный жидкий, марка МГ и СГ ГОСТ 1551-2006	т	1,03	0,054796	--	--
		Итого материалов:				**--**	**--**
		НР первого уровня	%	60,3		333,61	17,75

		НР второго уровня	%	4,24		64,80	3,45
		Накладные расходы	%	--		398,41	21,20
		Сметная прибыль (Н30=8)	%	8		127,45	6,78
		Сметная стоимость:				**1720,54**	**91,53**
109	**С121-130104-0202 21-130104-0202 РСНБ РК 2015 в ценах III квартала 2017 года**	**Битумы нефтяные дорожные вязкие СТ РК 1373-2013 марки БНД 60/90**	**т**	**0,0548**		**90039,69**	**4934,18**
		НР второго уровня	%	4,24		3817,68	209,21
		Накладные расходы	%	--		3817,68	209,21
		Сметная прибыль (Н30=8)	%	8		7508,59	411,47
		Сметная стоимость:				**101365,96**	**5554,85**
110	**Е11-270602-0103 11-270602-0103 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 3 К=1,3**	**Основание из черного щебня, плотность каменных материалов 2,5-2,9 т/м3, толщина 8 см. Устройство**	**м2**	**76,0000**		**1057,35**	**80358,26**
110. 1	1	Затраты труда рабочих-строителей(3,6=790,58)	чел-ч	0,05054	3,841	790,58	3036,65
110. 2	3	Затраты труда машинистов	чел-ч	0,018979	1,442	1079,97	1557,76
		Итого оплата труда:				**60,45**	**4594,41**
110. 3	623 С (32-010101-0104)	Катки дорожные самоходные гладкие, 13 т	маш.-ч	0,00943	0,716657	3809,74	2730,28
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел.	чел-ч	0,00943	0,716657	1111,02	796,22
110. 4	762 С (31-050102-0102)	Краны на автомобильном ходу, 10 т	маш.-ч	0,00004	0,003032	3114,94	9,45
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел.	чел-ч	0,00004	0,003032	1111,02	3,37
110. 5	1240 С (32-010202-0301)	Гудронаторы ручные	маш.-ч	0,00008	0,006065	94,23	0,57
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 0 чел.	чел-ч	--	--	--	--
110. 6	1245 С (32-010212-0301)	Трактор с щетками дорожными навесными	маш.-ч	0,000798	0,060648	2569,20	155,82
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел.	чел-ч	0,000798	0,060648	953,89	57,85

110. 7	1602 С (32-010212-0101)	Распределители щебня и гравия	маш.-ч	0,002833	0,2153	2599,32	559,63
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел.	чел-ч	0,002833	0,2153	953,89	205,37
110. 8	1955 С (32-010209-0101)	Укладчики асфальтобетона	маш.-ч	0,005812	0,44172	5530,76	2443,05
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел.	чел-ч	0,005812	0,44172	1111,02	490,76
110. 9	2509 С (33-010201-0101)	Автомобили бортовые, до 5 т	маш.-ч	0,000066	0,005054	1767,51	8,93
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел.	чел-ч	0,000066	0,005054	828,31	4,19
		Итого эксплуатация машин:				**77,73**	**5907,72**
110.10	100228 С (21-010207-0103)	Щебень черный горячий, фракция от 10 до 20 мм СТ РК 1215-2003	т	0,01463	1,112	5468,66	6080,49
110.11	100229 С (21-010207-0104)	Щебень черный горячий, фракция от 20 до 40 мм СТ РК 1215-2003	т	0,15561	11,826	5468,66	64674,34
110.12	127727 С (21-050302-0101)	Поковки из квадратных заготовок ГОСТ 8479-70	т	0,000008	0,000606	205870,68	124,86
110.13	131548 С (21-070201-0301)	Бруски обрезные хвойных пород длиной от 4 м до 6,5 м, шириной от 75 мм до 150 мм, толщиной от 40 мм до 75 мм, 3 сорта ГОСТ 8486-86	м3	0,000199	0,015162	24437,72	370,52
110.14	146741 С (21-130703-0201)	Керосин для технических целей марок КТ-1, КТ-2	т	0,000002	0,000182	51147,90	9,31
110.15	249075 С (21-130104-9905)	Битумы нефтяные дорожные вязкие СТ РК 1373-2013 марки БН	т	0,000028	0,002123	72719,60	154,36
		Итого материалов:				**939,66**	**71413,88**
		НР первого уровня	%	60,3		36,45	2770,43
		НР второго уровня	%	4,24		46,38	3524,66
		Накладные расходы	%	--		82,83	6295,08
		Сметная прибыль (Н30=8)	%	8		91,21	6932,27
		Сметная стоимость:				**1231,39**	**93585,61**
111	**Е11-270602-0901 11-270602-0901 РСНБ РК 2015**	**Основания. Розлив вяжущих материалов**	**т**	**0,0228**		**1194,68**	**27,24**

111. 1	3	Затраты труда машинистов	чел-ч	0,58	0,013224	953,89	12,61
		Итого оплата труда:				**553,26**	**12,61**
111. 2	1239 С (32-010202-0101)	Автогудронаторы, 3500 л	маш.-ч	0,29	0,006612	4119,59	27,24
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 2 чел.	чел-ч	0,58	0,013224	953,89	12,61
		Итого эксплуатация машин:				**1194,68**	**27,24**
111. 3	144679 С (21-130104-9901)	Битум нефтяной дорожный жидкий, марка МГ и СГ ГОСТ 1551-2006	т	1,03	0,023484	--	--
		Итого материалов:				**--**	**--**
		НР первого уровня	%	60,3		333,61	7,61
		НР второго уровня	%	4,24		64,80	1,48
		Накладные расходы	%	--		398,41	9,08
		Сметная прибыль (Н30=8)	%	8		127,45	2,91
		Сметная стоимость:				**1720,54**	**39,23**
112	**С121-130104-0202 21-130104-0202 РСНБ РК 2015 в ценах III квартала 2017 года**	**Битумы нефтяные дорожные вязкие СТ РК 1373-2013 марки БНД 60/90**	**т**	**0,0235**		**90039,69**	**2115,93**
		НР второго уровня	%	4,24		3817,68	89,72
		Накладные расходы	%	--		3817,68	89,72
		Сметная прибыль (Н30=8)	%	8		7508,59	176,45
		Сметная стоимость:				**101365,96**	**2382,10**
113	**Е11-270602-0201 11-270602-0201 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 3**	**Покрытия из холодных асфальтобетонных смесей типа БХ толщиной 3 см. Устройство**	**м2 покрытия**	**76,0000**		**62,16**	**4723,96**
113. 1	1	Затраты труда рабочих-строителей(2,9=727,48)	чел-ч	0,0451	3,428	727,48	2493,51
113. 2	3	Затраты труда машинистов	чел-ч	0,0059	0,4484	1028,04	460,97
		Итого оплата труда:				**38,87**	**2954,48**
113. 3	621 С (32-010101-0102)	Катки дорожные самоходные гладкие, 8 т	маш.-ч	0,00224	0,17024	2993,86	509,67
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел.	чел-ч	0,00224	0,17024	953,89	162,39

113. 4	762 С (31-050102-0102)	Краны на автомобильном ходу, 10 т	маш.-ч	0,00004	0,00304	3114,94	9,47
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел.	чел-ч	0,00004	0,00304	1111,02	3,38
113. 5	1240 С (32-010202-0301)	Гудронаторы ручные	маш.-ч	0,00024	0,01824	94,23	1,72
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 0 чел.	чел-ч	--	--	--	--
113. 6	1245 С (32-010212-0301)	Трактор с щетками дорожными навесными	маш.-ч	0,00075	0,057	2569,20	146,44
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел.	чел-ч	0,00075	0,057	953,89	54,37
113. 7	1955 С (32-010209-0101)	Укладчики асфальтобетона	маш.-ч	0,0028	0,2128	5530,76	1176,95
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел.	чел-ч	0,0028	0,2128	1111,02	236,43
113. 8	2509 С (33-010201-0101)	Автомобили бортовые, до 5 т	маш.-ч	0,00007	0,00532	1767,51	9,40
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел.	чел-ч	0,00007	0,00532	828,31	4,41
		Итого эксплуатация машин:				**24,39**	**1853,66**
113. 9	127727 С (21-050302-0101)	Поковки из квадратных заготовок ГОСТ 8479-70	т	0,000006	0,000466	205870,68	95,91
113.10	131548 С (21-070201-0301)	Бруски обрезные хвойных пород длиной от 4 м до 6,5 м, шириной от 75 мм до 150 мм, толщиной от 40 мм до 75 мм, 3 сорта ГОСТ 8486-86	м3	0,00015	0,0114	24437,72	278,59
113.11	144679 С (21-130104-9901)	Битум нефтяной дорожный жидкий, марка МГ и СГ ГОСТ 1551-2006	т	0,00006	0,00456	--	--
113.12	146741 С (21-130703-0201)	Керосин для технических целей марок КТ-1, КТ-2	т	0,000001	0,000045	51147,90	2,29
113.13	245634 С (21-020599-9901)	Смеси асфальтобетонные	т	0,0712	5,411	--	--
		Итого материалов:				**4,96**	**376,79**
		НР первого уровня	%	60,3		23,44	1781,55
		НР второго уровня	%	4,24		3,63	275,83
		Накладные расходы	%	--		27,07	2057,39
		Сметная прибыль (Н30=8)	%	8		7,14	542,51
		Сметная стоимость:				**96,37**	**7323,86**

114	**Е11-270602-0204 11-270602-0204 РСНБ РК 2015 К=6**	**Покрытия из холодных асфальтобетонных смесей типа БХ. Устройство. На каждый 0,5 см изменения толщины добавлять к нормам 11-270602-0201**	**м2 покрытия**	**76,0000**		**5,96**	**452,87**
114. 1	1	Затраты труда рабочих-строителей(2,9=727,48)	чел-ч	0,00816	0,62016	727,48	451,15
		Итого оплата труда:				**5,94**	**451,15**
114. 2	1240 С (32-010202-0301)	Гудронаторы ручные	маш.-ч	0,00024	0,01824	94,23	1,72
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 0 чел.	чел-ч	--	--	--	--
		Итого эксплуатация машин:				**0,02**	**1,72**
114. 3	144679 С (21-130104-9901)	Битум нефтяной дорожный жидкий, марка МГ и СГ ГОСТ 1551-2006	т	0,00006	0,00456	--	--
114. 4	245634 С (21-020599-9901)	Смеси асфальтобетонные	т	0,0714	5,426	--	--
		Итого материалов:				**0,00**	**0,00**
		НР первого уровня	%	60,3		3,58	272,05
		НР второго уровня	%	4,24		0,40	30,74
		Накладные расходы	%	--		3,98	302,78
		Сметная прибыль (Н30=8)	%	8		0,80	60,45
		Сметная стоимость:				**10,74**	**816,11**
115	**С121-020502-0102 21-020502-0102 РСНБ РК 2015 в ценах III квартала 2017 года**	**Смеси асфальтобетонные холодные плотные мелкозернистые, типа Бх, марки II СТ РК 1225-2013**	**т**	**10,8376**		**16028,72**	**173712,86**
		НР второго уровня	%	4,24		679,62	7365,43
		Накладные расходы	%	--		679,62	7365,43
		Сметная прибыль (Н30=8)	%	8		1336,67	14486,26
		Сметная стоимость:				**18045,00**	**195564,54**
		Обустройство					

116	**Е11-270902-0101 11-270902-0101 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 4**	**Знаки дорожные на металлических стойках. Установка**	**шт.**	**10,0000**		**3424,79**	**34247,90**
116. 1	1	Затраты труда рабочих-строителей(3=733,67)	чел-ч	3,2	32	733,67	23477,44
116. 2	3	Затраты труда машинистов	чел-ч	0,1453	1,453	1071,91	1557,49
		Итого оплата труда:				**2503,49**	**25034,93**
116. 3	762 С (31-050102-0102)	Краны на автомобильном ходу, 10 т	маш.-ч	0,0152	0,152	3114,94	473,47
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел.	чел-ч	0,0152	0,152	1111,02	168,88
116. 4	1069 С (31-010303-0301)	Машины бурильные с глубиной бурения 3,5 м на тракторе 85 кВт (115 л.с.)	маш.-ч	0,11	1,1	5727,34	6300,07
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел.	чел-ч	0,11	1,1	1111,02	1222,12
116. 5	2509 С (33-010201-0101)	Автомобили бортовые, до 5 т	маш.-ч	0,0201	0,201	1767,51	355,27
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел.	чел-ч	0,0201	0,201	828,31	166,49
		Итого эксплуатация машин:				**712,88**	**7128,81**
116. 6	144689 С (21-130201-0104)	Болты с шестигранной головкой диаметром резьбы М10 ГОСТ 1759.0-87	т	0,00048	0,0048	491921,66	2361,22
116. 7	147537 С (21-130814-3501)	Щитки металлические	шт.	1	10	--	--
116. 8	149220 С (22-040101-0503)	Грунтовка глифталевая, ГФ-0119 СТ РК ГОСТ Р 51693-2003	т	0,000193	0,001935	404026,76	781,79
116. 9	149375 С (22-040601-0602)	Растворители для лакокрасочных материалов Р-4 ГОСТ 7827-74	т	0,000034	0,000338	413023,16	139,60
116.10	149397 С (22-040701-0101)	Эмаль ХВ-124 для защитного покрытия металлических изделий, серая ГОСТ 10144-89	т	0,000056	0,000562	638832,14	359,02
		Итого материалов:				**364,16**	**3641,64**
		НР первого уровня	%	60,3		1509,61	15096,06
		НР второго уровня	%	4,24		209,22	2092,18
		Накладные расходы	%	--		1718,82	17188,24

		Сметная прибыль (Н30=8)	%	8		411,49	4114,89
		Сметная стоимость:				**5555,10**	**55551,03**
117	**С124-010201-0103 24-010201-0103 РСНБ РК 2015 в ценах III квартала 2017 года**	**Знаки дорожные односторонние треугольные 1.1, 1.2, 1.5-1.7, 1.8-1.15, 1.16, 1.17-1.19, 1.16.1, 1.20-1.22, 1.23-1.30, 2.3-2.4, А 700 мм, со световозвращающей пленкой типа 1 СТ РК 1125-2002**	**шт.**	**4,0000**		**5740,46**	**22961,84**
		НР второго уровня	%	4,24		243,40	973,58
		Накладные расходы	%	--		243,40	973,58
		Сметная прибыль (Н30=8)	%	8		478,71	1914,83
		Сметная стоимость:				**6462,56**	**25850,26**
118	**С124-010201-0114 24-010201-0114 РСНБ РК 2015 в ценах III квартала 2017 года**	**Знаки дорожные односторонние квадратные 2.1, 2.2, 2.7, 5.5, 5.6, 5.15-5.16.2, 5.18-5.19.3, 7.13, 5.17.1-5.17.4, 5.20.3, 5.29.1, В 600 мм, со световозвращающей пленкой типа 1 СТ РК 1125-2002**	**шт.**	**6,0000**		**9224,69**	**55348,14**
		НР второго уровня	%	4,24		391,13	2346,76
		Накладные расходы	%	--		391,13	2346,76
		Сметная прибыль (Н30=8)	%	8		769,27	4615,59
		Сметная стоимость:				**10385,08**	**62310,49**
119	**ТПрайс-лист**	**Стойки металлические СКМ 1,35**	**шт**	**10,0000**		**2737,69**	**27376,93**
		НР второго уровня	%	4,24		116,08	1160,78
		Накладные расходы	%	--		116,08	1160,78
		Сметная прибыль (Н30=8)	%	8		228,30	2283,02
		Сметная стоимость:				**3082,07**	**30820,73**
ИТОГО ПРЯМЫЕ ЗАТРАТЫ ПО РАЗДЕЛУ 22			Тенге				**1262049,29**
		В том числе:					
	Стоимость общестроительных работ -		Тенге				**1262049,29**
	Материалы -		Тенге				**76293,42**
	Всего заработная плата -		Тенге				**93866,34**
	Стоимость материалов и конструкций -		Тенге				**112737,02**
	Местные материалы -		Тенге				**442271,30**
	Транспортные расходы -		Тенге				**394530,72**
		Накладные расходы -	Тенге				**112187,44**
		в т.ч. накладные первого уровня -	Тенге				**56289,86**
		в т.ч. накладные второго уровня -	Тенге				**55897,58**

		Сметная прибыль -	Тенге				**109938,94**
	ВСЕГО, Стоимость общестроительных работ -		Тенге				**1484175,68**
		Нормативная трудоемкость -	чел.-ч				**113,01**
		Сметная заработная плата -	Тенге				**93866,34**
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 22	Тенге				**1484175,68**
		Нормативная трудоемкость -	чел.-ч				**113,01**
		Сметная заработная плата -	Тенге				**93866,34**
РАЗДЕЛ 23.Гравийные дороги в районе Саяхат 2, по ул. Саяхат 18							
		Обустройство					
120	**Е11-270902-0101 11-270902-0101 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 4**	**Знаки дорожные на металлических стойках. Установка**	**шт.**	**8,0000**		**3424,79**	**27398,32**
120. 1	1	Затраты труда рабочих-строителей(3=733,67)	чел-ч	3,2	25,6	733,67	18781,95
120. 2	3	Затраты труда машинистов	чел-ч	0,1453	1,162	1071,91	1245,99
		Итого оплата труда:				**2503,49**	**20027,94**
120. 3	762 С (31-050102-0102)	Краны на автомобильном ходу, 10 т	маш.-ч	0,0152	0,1216	3114,94	378,78
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел.	чел-ч	0,0152	0,1216	1111,02	135,10
120. 4	1069 С (31-010303-0301)	Машины бурильные с глубиной бурения 3,5 м на тракторе 85 кВт (115 л.с.)	маш.-ч	0,11	0,88	5727,34	5040,06
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел.	чел-ч	0,11	0,88	1111,02	977,70
120. 5	2509 С (33-010201-0101)	Автомобили бортовые, до 5 т	маш.-ч	0,0201	0,1608	1767,51	284,22
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел.	чел-ч	0,0201	0,1608	828,31	133,19
		Итого эксплуатация машин:				**712,88**	**5703,05**
120. 6	144689 С (21-130201-0104)	Болты с шестигранной головкой диаметром резьбы М10 ГОСТ 1759.0-87	т	0,00048	0,00384	491921,66	1888,98
120. 7	147537 С (21-130814-3501)	Щитки металлические	шт.	1	8	--	--
120. 8	149220 С (22-040101-0503)	Грунтовка глифталевая, ГФ-0119 СТ РК ГОСТ Р 51693-2003	т	0,000193	0,001548	404026,76	625,43

120. 9	149375 С (22-040601-0602)	Растворители для лакокрасочных материалов Р-4 ГОСТ 7827-74	т	0,000034	0,00027	413023,16	111,68
120.10	149397 С (22-040701-0101)	Эмаль ХВ-124 для защитного покрытия металлических изделий, серая ГОСТ 10144-89	т	0,000056	0,00045	638832,14	287,22
		Итого материалов:				**364,16**	**2913,31**
		НР первого уровня	%	60,3		1509,61	12076,85
		НР второго уровня	%	4,24		209,22	1673,75
		Накладные расходы	%	--		1718,82	13750,60
		Сметная прибыль (Н30=8)	%	8		411,49	3291,91
		Сметная стоимость:				**5555,10**	**44440,83**
121	**С124-010201-0103 24-010201-0103 РСНБ РК 2015 в ценах III квартала 2017 года**	**Знаки дорожные односторонние треугольные 1.1, 1.2, 1.5-1.7, 1.8-1.15, 1.16, 1.17-1.19, 1.16.1, 1.20-1.22, 1.23-1.30, 2.3-2.4, А 700 мм, со световозвращающей пленкой типа 1 СТ РК 1125-2002**	**шт.**	**4,0000**		**5740,46**	**22961,84**
		НР второго уровня	%	4,24		243,40	973,58
		Накладные расходы	%	--		243,40	973,58
		Сметная прибыль (Н30=8)	%	8		478,71	1914,83
		Сметная стоимость:				**6462,56**	**25850,26**
122	**С124-010201-0114 24-010201-0114 РСНБ РК 2015 в ценах III квартала 2017 года**	**Знаки дорожные односторонние квадратные 2.1, 2.2, 2.7, 5.5, 5.6, 5.15-5.16.2, 5.18-5.19.3, 7.13, 5.17.1-5.17.4, 5.20.3, 5.29.1, В 600 мм, со световозвращающей пленкой типа 1 СТ РК 1125-2002**	**шт.**	**4,0000**		**9224,69**	**36898,76**
		НР второго уровня	%	4,24		391,13	1564,51
		Накладные расходы	%	--		391,13	1564,51
		Сметная прибыль (Н30=8)	%	8		769,27	3077,06
		Сметная стоимость:				**10385,08**	**41540,33**
123	**ТПрайс-лист**	**Стойки металлические СКМ 1,35**	**шт**	**8,0000**		**2737,69**	**21901,54**
		НР второго уровня	%	4,24		116,08	928,63
		Накладные расходы	%	--		116,08	928,63
		Сметная прибыль (Н30=8)	%	8		228,30	1826,41
		Сметная стоимость:				**3082,07**	**24656,58**
ИТОГО ПРЯМЫЕ ЗАТРАТЫ ПО РАЗДЕЛУ 23			Тенге				**109160,46**

		В том числе:					
	Стоимость общестроительных работ -		Тенге				**109160,46**
	Материалы -		Тенге				**2913,31**
	Всего заработная плата -		Тенге				**20027,94**
	Стоимость материалов и конструкций -		Тенге				**81762,14**
		Накладные расходы -	Тенге				**17217,31**
		в т.ч. накладные первого уровня -	Тенге				**12076,85**
		в т.ч. накладные второго уровня -	Тенге				**5140,46**
		Сметная прибыль -	Тенге				**10110,22**
	ВСЕГО, Стоимость общестроительных работ -		Тенге				**136487,99**
		Нормативная трудоемкость -	чел.-ч				**26,76**
		Сметная заработная плата -	Тенге				**20027,94**
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 23	Тенге				**136487,99**
		Нормативная трудоемкость -	чел.-ч				**26,76**
		Сметная заработная плата -	Тенге				**20027,94**
РАЗДЕЛ 24.Гравийные дороги в районе Саяхат 2, по ул. Саяхат 19							
		Подготовительные работы					
124	**Е11-010203-0102 11-010203-0102 РСНБ РК 2015**	**Площади. Планировка механизированным способом. Группа грунтов 2**	**м2 спланированной площади**	**2066,3212**		**4,50**	**9307,07**
124. 1	3	Затраты труда машинистов	чел-ч	0,00099	2,046	1111,02	2272,77
		Итого оплата труда:				**1,10**	**2272,77**
124. 2	107 С (31-010103-0201)	Автогрейдеры среднего типа, 99 кВт (135 л.с.)	маш.-ч	0,00038	0,785202	6158,58	4835,73
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел.	чел-ч	0,00038	0,785202	1111,02	872,38
124. 3	258 С (31-010101-0103)	Бульдозеры, 79 кВт (108 л.с.)	маш.-ч	0,00061	1,26	3547,40	4471,34
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел.	чел-ч	0,00061	1,26	1111,02	1399,89
		Итого эксплуатация машин:				**4,50**	**9307,07**
		НР первого уровня	%	59,1		0,65	1343,21
		НР второго уровня	%	4,24		0,22	451,57
		Накладные расходы	%	--		0,87	1794,78
		Сметная прибыль (Н30=8)	%	8		0,43	888,15
		Сметная стоимость:				**5,80**	**11990,00**
		Земляные работы					

125	**Е11-010103-0202 11-010103-0202 РСНБ РК 2015**	**Грунты 2 группы. Разработка скреперами самоходными с ковшом вместимостью 8 м3 при перемещении грунта до 300 м**	**м3 грунта**	**254,5078**		**279,99**	**71260,22**
125. 1	1	Затраты труда рабочих-строителей(2=671,19)	чел-ч	0,00747	1,901	671,19	1276,05
125. 2	3	Затраты труда машинистов	чел-ч	0,04563	11,613	1111,02	12902,49
		Итого оплата труда:				**55,71**	**14178,54**
125. 3	107 С (31-010103-0201)	Автогрейдеры среднего типа, 99 кВт (135 л.с.)	маш.-ч	0,00065	0,16543	6158,58	1018,81
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел.	чел-ч	0,00065	0,16543	1111,02	183,80
125. 4	258 С (31-010101-0103)	Бульдозеры, 79 кВт (108 л.с.)	маш.-ч	0,00148	0,376672	3547,40	1336,20
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел.	чел-ч	0,00148	0,376672	1111,02	418,49
125. 5	1679 С (31-010102-0301)	Скреперы самоходные на колесных тягачах, 8 м3	маш.-ч	0,0325	8,272	6741,43	55761,76
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел.	чел-ч	0,0325	8,272	1111,02	9190,36
125. 6	1838 С (33-040101-0107)	Тракторы на гусеничном ходу, 132 кВт (180 л.с.)	маш.-ч	0,011	2,8	4238,98	11867,39
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел.	чел-ч	0,011	2,8	1111,02	3110,86
		Итого эксплуатация машин:				**274,98**	**69984,17**
		НР первого уровня	%	59,1		32,92	8379,51
		НР второго уровня	%	4,24		13,27	3376,72
		Накладные расходы	%	--		46,19	11756,24
		Сметная прибыль (Н30=8)	%	8		26,09	6641,32
		Сметная стоимость:				**352,28**	**89657,77**
126	**Е11-010102-0307 11-010102-0307 РСНБ РК 2015**	**Грунты 1 группы. Разработка с погрузкой на автомобили-самосвалы экскаваторами с ковшом вместимостью 0,65 м3**	**м3 грунта**	**437,7202**		**98,78**	**43238,11**
126. 1	1	Затраты труда рабочих-строителей(2=671,19)	чел-ч	0,008	3,502	671,19	2350,35
126. 2	3	Затраты труда машинистов	чел-ч	0,0232	10,155	1111,02	11282,53
		Итого оплата труда:				**31,15**	**13632,88**
126. 3	258 С (31-010101-0103)	Бульдозеры, 79 кВт (108 л.с.)	маш.-ч	0,0058	2,539	3547,40	9006,06
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел.	чел-ч	0,0058	2,539	1111,02	2820,88

126. 4	2264 С (31-010201-0103)	Экскаваторы одноковшовые дизельные на гусеничном ходу, 0,65 м3	маш.-ч	0,0174	7,616	4182,87	31858,12
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел.	чел-ч	0,0174	7,616	1111,02	8461,53
		Итого эксплуатация машин:				**93,36**	**40864,18**
126. 5	100081 С (21-010201-0604)	Щебень из плотных горных пород для строительных работ М1000, фракция 40-70 мм СТ РК 1284-2004	м3	0,00003	0,013132	1795,46	23,58
		Итого материалов:				**0,05**	**23,58**
		НР первого уровня	%	59,1		18,41	8057,03
		НР второго уровня	%	4,24		4,97	2174,91
		Накладные расходы	%	--		23,38	10231,94
		Сметная прибыль (Н30=8)	%	8		9,77	4277,60
		Сметная стоимость:				**131,93**	**57747,66**
127	**С341-020101-1020 41-020101-1020 РСНБ РК 2015 в ценах III квартала 2017 года**	**Перевозка строительных грузов самосвалами вне карьеров. Грузоподъемность 7,5 т. Класс груза 1. Расстояние перевозки 20 км**	**т**	**818,5368**		**696,87**	**570413,74**
		НР второго уровня	%	4,24		29,55	24185,54
		Накладные расходы	%	--		29,55	24185,54
		Сметная прибыль (Н30=8)	%	8		58,11	47567,94
		Сметная стоимость:				**784,53**	**642167,22**
128	**Е11-010201-0101 11-010201-0101 РСНБ РК 2015**	**Грунт. Уплотнение прицепными катками на пневмоколесном ходу 25 т. Первый проход по одному следу при толщине слоя 25 см**	**м3 уплотненного грунта**	**415,3368**		**55,67**	**23121,79**
128. 1	3	Затраты труда машинистов	чел-ч	0,01567	6,508	1097,28	7141,47
		Итого оплата труда:				**17,19**	**7141,47**
128. 2	258 С (31-010101-0103)	Бульдозеры, 79 кВт (108 л.с.)	маш.-ч	0,0143	5,939	3547,40	21069,13
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел.	чел-ч	0,0143	5,939	1111,02	6598,35
128. 3	618 С (32-010102-0301)	Катки дорожные прицепные на пневмоколесном ходу, 25 т	маш.-ч	0,00137	0,569011	691,40	393,41
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 0 чел.	чел-ч	--	--	--	--

128. 4	1835 С (33-040101-0102)	Тракторы на гусеничном ходу, 79 кВт (108 л.с.)	маш.-ч	0,00137	0,569011	2916,02	1659,25
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел.	чел-ч	0,00137	0,569011	953,89	542,77
		Итого эксплуатация машин:				**55,67**	**23121,79**
		НР первого уровня	%	59,1		10,16	4220,61
		НР второго уровня	%	4,24		2,79	1159,32
		Накладные расходы	%	--		12,95	5379,93
		Сметная прибыль (Н30=8)	%	8		5,49	2280,14
		Сметная стоимость:				**74,11**	**30781,86**
129	**Е11-010201-0107 11-010201-0107 РСНБ РК 2015 К=5**	**Грунт. Уплотнение прицепными катками на пневмоколесном ходу 25 т. На каждый последующий проход по одному следу при толщине слоя 25 см**	**м3 уплотненного грунта**	**415,3368**		**24,71**	**10263,32**
129. 1	3	Затраты труда машинистов	чел-ч	0,00685	2,845	953,89	2713,87
		Итого оплата труда:				**6,53**	**2713,87**
129. 2	618 С (32-010102-0301)	Катки дорожные прицепные на пневмоколесном ходу, 25 т	маш.-ч	0,00685	2,845	691,40	1967,07
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 0 чел.	чел-ч	--	--	--	--
129. 3	1835 С (33-040101-0102)	Тракторы на гусеничном ходу, 79 кВт (108 л.с.)	маш.-ч	0,00685	2,845	2916,02	8296,24
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел.	чел-ч	0,00685	2,845	953,89	2713,82
		Итого эксплуатация машин:				**24,71**	**10263,32**
		НР первого уровня	%	59,1		3,86	1603,90
		НР второго уровня	%	4,24		1,21	503,17
		Накладные расходы	%	--		5,07	2107,07
		Сметная прибыль (Н30=8)	%	8		2,38	989,63
		Сметная стоимость:				**32,17**	**13360,01**
130	**Е11-010201-0601 11-010201-0601 РСНБ РК 2015**	**Грунт насыпей уплотняемый. Полив водой**	**м3 уплотненного грунта**	**415,3368**		**51,06**	**21206,65**
130. 1	1	Затраты труда рабочих-строителей(1=618,61)	чел-ч	0,0122	5,067	618,61	3134,56
130. 2	3	Затраты труда машинистов	чел-ч	0,0122	5,067	828,31	4197,14
		Итого оплата труда:				**17,65**	**7331,70**
130. 3	1135 С (32-010211-0201)	Машины поливомоечные, 6000 л	маш.-ч	0,0122	5,067	3337,04	16909,15

		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел.	чел-ч	0,0122	5,067	828,31	4197,05
		Итого эксплуатация машин:				**40,71**	**16909,15**
130. 4	249132 С (21-130703-1405)	Вода техническая	м3	0,1	41,534	28,00	1162,94
		Итого материалов:				**2,80**	**1162,94**
		НР первого уровня	%	59,1		10,43	4333,04
		НР второго уровня	%	4,24		2,61	1082,88
		Накладные расходы	%	--		13,04	5415,92
		Сметная прибыль (Н30=8)	%	8		5,13	2129,81
		Сметная стоимость:				**69,23**	**28752,38**
131	**Е11-010107-1503 11-010107-1503 РСНБ РК 2015**	**Гребни и откосы насыпи. Планировка прицепными грейдерами средними. Группа грунтов 1-3**	**м2 спланированной поверхности**	**2880,0000**		**1,69**	**4875,07**
131. 1	3	Затраты труда машинистов	чел-ч	0,0009	2,592	891,10	2309,73
		Итого оплата труда:				**0,80**	**2309,73**
131. 2	458 С (31-010103-0301)	Грейдеры прицепные среднего типа	маш.-ч	0,00045	1,296	1214,81	1574,39
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел.	чел-ч	0,00045	1,296	953,89	1236,24
131. 3	1828 С (33-040101-0201)	Тракторы на гусеничном ходу при работе на водохозяйственном строительстве, до 59 кВт (80 л.с.)	маш.-ч	0,00045	1,296	2546,82	3300,68
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел.	чел-ч	0,00045	1,296	828,31	1073,49
		Итого эксплуатация машин:				**1,69**	**4875,07**
		НР первого уровня	%	59,1		0,47	1365,05
		НР второго уровня	%	4,24		0,09	264,58
		Накладные расходы	%	--		0,57	1629,63
		Сметная прибыль (Н30=8)	%	8		0,18	520,38
		Сметная стоимость:				**2,44**	**7025,08**
		Дорожная одежда					
132	**Е11-270402-0102 11-270402-0102 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 2**	**Основания и покрытия из песчано-гравийных или щебеночно-песчаных смесей двухслойные, нижний слой толщиной 12 см. Устройство**	**м2 основания или покрытия**	**1431,7098**		**85,97**	**123080,63**
132. 1	1	Затраты труда рабочих-строителей(2,6=708,92)	чел-ч	0,0234	33,502	708,92	23750,24

132. 2	3	Затраты труда машинистов	чел-ч	0,01917	27,446	957,17	26270,28
		Итого оплата труда:				**34,94**	**50020,53**
132. 3	107 С (31-010103-0201)	Автогрейдеры среднего типа, 99 кВт (135 л.с.)	маш.-ч	0,00142	2,033	6158,58	12520,57
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел.	чел-ч	0,00142	2,033	1111,02	2258,70
132. 4	112 С (31-050501-0101)	Автопогрузчики, 5 т	маш.-ч	0,00592	8,476	3370,50	28567,42
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел.	чел-ч	0,00592	8,476	828,31	7020,76
132. 5	621 С (32-010101-0102)	Катки дорожные самоходные гладкие, 8 т	маш.-ч	0,0056	8,018	2993,86	24003,50
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел.	чел-ч	0,0056	8,018	953,89	7648,29
132. 6	623 С (32-010101-0104)	Катки дорожные самоходные гладкие, 13 т	маш.-ч	0,00431	6,171	3809,74	23508,65
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел.	чел-ч	0,00431	6,171	1111,02	6856,10
132. 7	625 С (32-010101-0201)	Катки дорожные самоходные на пневмоколесном ходу, 16 т	маш.-ч	0,00052	0,744489	5428,57	4041,51
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел.	чел-ч	0,00052	0,744489	1111,02	827,14
132. 8	1135 С (32-010211-0201)	Машины поливомоечные, 6000 л	маш.-ч	0,0014	2,004	3337,04	6688,74
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел.	чел-ч	0,0014	2,004	828,31	1659,93
		Итого эксплуатация машин:				**69,38**	**99330,38**
132. 9	249133 С (21-130703-1406)	Вода с открытых источников	м3	0,0105	15,033	--	--
		Итого материалов:				**--**	**0,00**
		НР первого уровня	%	60,3		21,07	30162,38
		НР второго уровня	%	4,24		4,54	6497,50
		Накладные расходы	%	--		25,61	36659,88
		Сметная прибыль (Н30=8)	%	8		8,93	12779,24
		Сметная стоимость:				**120,50**	**172519,75**

133	**Е11-270402-0103 11-270402-0103 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 2 К=0,8**	**Основания и покрытия из песчано-гравийных или щебеночно-песчаных смесей двухслойные, верхний слой толщиной 8 см. Устройство**	**м2 основания или покрытия**	**1431,7098**		**69,11**	**98940,53**
133. 1	1	Затраты труда рабочих-строителей(2,7=715,11)	чел-ч	0,02872	41,119	715,11	29404,40
133. 2	3	Затраты труда машинистов	чел-ч	0,012928	18,509	967,12	17900,59
		Итого оплата труда:				**33,04**	**47304,99**
133. 3	107 С (31-010103-0201)	Автогрейдеры среднего типа, 99 кВт (135 л.с.)	маш.-ч	0,001704	2,44	6158,58	15024,68
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел.	чел-ч	0,001704	2,44	1111,02	2710,89
133. 4	112 С (31-050501-0101)	Автопогрузчики, 5 т	маш.-ч	0,00396	5,67	3370,50	19109,29
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел.	чел-ч	0,00396	5,67	828,31	4696,52
133. 5	621 С (32-010101-0102)	Катки дорожные самоходные гладкие, 8 т	маш.-ч	0,003088	4,421	2993,86	13236,21
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел.	чел-ч	0,003088	4,421	953,89	4217,15
133. 6	623 С (32-010101-0104)	Катки дорожные самоходные гладкие, 13 т	маш.-ч	0,003272	4,685	3809,74	17846,93
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел.	чел-ч	0,003272	4,685	1111,02	5205,13
133. 7	1135 С (32-010211-0201)	Машины поливомоечные, 6000 л	маш.-ч	0,000904	1,294	3337,04	4319,02
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел.	чел-ч	0,000904	1,294	828,31	1071,83
		Итого эксплуатация машин:				**48,57**	**69536,13**
133. 8	249133 С (21-130703-1406)	Вода с открытых источников	м3	0,0064	9,163	--	--
		Итого материалов:				**--**	**0,00**
		НР первого уровня	%	60,3		19,92	28524,91
		НР второго уровня	%	4,24		3,77	5404,53
		Накладные расходы	%	--		23,70	33929,44
		Сметная прибыль (Н30=8)	%	8		7,42	10629,60
		Сметная стоимость:				**100,23**	**143499,57**

134	**С121-010601-0101 21-010601-0101 РСНБ РК 2015 в ценах III квартала 2017 года**	**Смеси песчано-гравийные природные ГОСТ 23735-2014**	**м3**	**286,3420**		**1492,97**	**427500,02**
		НР второго уровня	%	4,24		63,30	18126,00
		Накладные расходы	%	--		63,30	18126,00
		Сметная прибыль (Н30=8)	%	8		124,50	35650,08
		Сметная стоимость:				**1680,77**	**481276,10**
135	**Е11-270401-0101 11-270401-0101 РСНБ РК 2015**	**Слои оснований подстилающие и выравнивающие из песка. Устройство**	**м3 материала основания в плотном теле**	**418,9016**		**881,25**	**369156,90**
135. 1	1	Затраты труда рабочих-строителей(2,3=689,75)	чел-ч	0,144	60,322	689,75	41606,98
135. 2	3	Затраты труда машинистов	чел-ч	0,1357	56,845	1008,10	57305,55
		Итого оплата труда:				**236,12**	**98912,53**
135. 3	107 С (31-010103-0201)	Автогрейдеры среднего типа, 99 кВт (135 л.с.)	маш.-ч	0,0155	6,493	6158,58	39987,50
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел.	чел-ч	0,0155	6,493	1111,02	7213,85
135. 4	112 С (31-050501-0101)	Автопогрузчики, 5 т	маш.-ч	0,0429	17,971	3370,50	60570,85
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел.	чел-ч	0,0429	17,971	828,31	14885,56
135. 5	626 С (32-010101-0202)	Катки дорожные самоходные на пневмоколесном ходу, 30 т	маш.-ч	0,0708	29,658	7347,21	217905,27
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел.	чел-ч	0,0708	29,658	1111,02	32950,63
135. 6	1135 С (32-010211-0201)	Машины поливомоечные, 6000 л	маш.-ч	0,0065	2,723	3337,04	9086,29
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел.	чел-ч	0,0065	2,723	828,31	2255,49
		Итого эксплуатация машин:				**781,93**	**327549,91**
135. 7	249133 С (21-130703-1406)	Вода с открытых источников	м3	0,05	20,945	--	--
		Итого материалов:				**0,00**	**0,00**
		НР первого уровня	%	60,3		142,38	59644,25

		НР второго уровня	%	4,24		43,40	18181,17
		Накладные расходы	%	--		185,78	77825,42
		Сметная прибыль (Н30=8)	%	8		85,36	35758,59
		Сметная стоимость:				**1152,40**	**482740,91**
136	**С121-010401-0101 21-010401-0101 РСНБ РК 2015 в ценах III квартала 2017 года**	**Песок природный ГОСТ 8736-2014**	**м3**	**418,9016**		**2707,52**	**1134184,46**
		НР второго уровня	%	4,24		114,80	48089,42
		Накладные расходы	%	--		114,80	48089,42
		Сметная прибыль (Н30=8)	%	8		225,79	94581,91
		Сметная стоимость:				**3048,10**	**1276855,79**
137	**Е11-270801-0111 11-270801-0111 РСНБ РК 2015 К=0,8**	**Обочины. Укрепление песчано-гравийной смесью толщиной 8 см**	**м2 покрытия обочин**	**246,6321**		**100,50**	**24785,93**
137. 1	1	Затраты труда рабочих-строителей(2,5=702,74)	чел-ч	0,02536	6,255	702,74	4395,35
137. 2	3	Затраты труда машинистов	чел-ч	0,022808	5,625	940,42	5290,01
		Итого оплата труда:				**39,27**	**9685,36**
137. 3	107 С (31-010103-0201)	Автогрейдеры среднего типа, 99 кВт (135 л.с.)	маш.-ч	0,003136	0,773438	6158,58	4763,28
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел.	чел-ч	0,003136	0,773438	1111,02	859,31
137. 4	112 С (31-050501-0101)	Автопогрузчики, 5 т	маш.-ч	0,006544	1,614	3370,50	5439,85
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел.	чел-ч	0,006544	1,614	828,31	1336,89
137. 5	621 С (32-010101-0102)	Катки дорожные самоходные гладкие, 8 т	маш.-ч	0,01168	2,881	2993,86	8624,30
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел.	чел-ч	0,01168	2,881	953,89	2748,16
137. 6	625 С (32-010101-0201)	Катки дорожные самоходные на пневмоколесном ходу, 16 т	маш.-ч	0,00072	0,177575	5428,57	963,98
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел.	чел-ч	0,00072	0,177575	1111,02	197,29

137. 7	1135 С (32-010211-0201)	Машины поливомоечные, 6000 л	маш.-ч	0,000728	0,179548	3337,04	599,16
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел.	чел-ч	0,000728	0,179548	828,31	148,72
		Итого эксплуатация машин:				**82,68**	**20390,58**
137. 8	249133 С (21-130703-1406)	Вода с открытых источников	м3	0,0056	1,381	--	--
		Итого материалов:				**0,00**	**0,00**
		НР первого уровня	%	60,3		23,68	5840,27
		НР второго уровня	%	4,24		5,27	1298,55
		Накладные расходы	%	--		28,95	7138,82
		Сметная прибыль (Н30=8)	%	8		10,36	2553,98
		Сметная стоимость:				**139,80**	**34478,73**
138	**С121-010601-0101 21-010601-0101 РСНБ РК 2015 в ценах III квартала 2017 года**	**Смеси песчано-гравийные природные ГОСТ 23735-2014**	**м3**	**19,7306**		**1492,97**	**29457,19**
		НР второго уровня	%	4,24		63,30	1248,99
		Накладные расходы	%	--		63,30	1248,99
		Сметная прибыль (Н30=8)	%	8		124,50	2456,49
		Сметная стоимость:				**1680,77**	**33162,67**
139	**Е11-270602-0901 11-270602-0901 РСНБ РК 2015**	**Основания. Розлив вяжущих материалов**	**т**	**0,0532**		**1194,68**	**63,56**
139. 1	3	Затраты труда машинистов	чел-ч	0,58	0,030856	953,89	29,43
		Итого оплата труда:				**553,26**	**29,43**
139. 2	1239 С (32-010202-0101)	Автогудронаторы, 3500 л	маш.-ч	0,29	0,015428	4119,59	63,56
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 2 чел.	чел-ч	0,58	0,030856	953,89	29,43
		Итого эксплуатация машин:				**1194,68**	**63,56**
139. 3	144679 С (21-130104-9901)	Битум нефтяной дорожный жидкий, марка МГ и СГ ГОСТ 1551-2006	т	1,03	0,054796	--	--
		Итого материалов:				**--**	**--**
		НР первого уровня	%	60,3		333,61	17,75

		НР второго уровня	%	4,24		64,80	3,45
		Накладные расходы	%	--		398,41	21,20
		Сметная прибыль (Н30=8)	%	8		127,45	6,78
		Сметная стоимость:				**1720,54**	**91,53**
140	**С121-130104-0202 21-130104-0202 РСНБ РК 2015 в ценах III квартала 2017 года**	**Битумы нефтяные дорожные вязкие СТ РК 1373-2013 марки БНД 60/90**	**т**	**0,0548**		**90039,69**	**4934,18**
		НР второго уровня	%	4,24		3817,68	209,21
		Накладные расходы	%	--		3817,68	209,21
		Сметная прибыль (Н30=8)	%	8		7508,59	411,47
		Сметная стоимость:				**101365,96**	**5554,85**
141	**Е11-270602-0103 11-270602-0103 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 3 К=1,3**	**Основание из черного щебня, плотность каменных материалов 2,5-2,9 т/м3, толщина 8 см. Устройство**	**м2**	**76,0000**		**1057,35**	**80358,26**
141. 1	1	Затраты труда рабочих-строителей(3,6=790,58)	чел-ч	0,05054	3,841	790,58	3036,65
141. 2	3	Затраты труда машинистов	чел-ч	0,018979	1,442	1079,97	1557,76
		Итого оплата труда:				**60,45**	**4594,41**
141. 3	623 С (32-010101-0104)	Катки дорожные самоходные гладкие, 13 т	маш.-ч	0,00943	0,716657	3809,74	2730,28
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел.	чел-ч	0,00943	0,716657	1111,02	796,22
141. 4	762 С (31-050102-0102)	Краны на автомобильном ходу, 10 т	маш.-ч	0,00004	0,003032	3114,94	9,45
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел.	чел-ч	0,00004	0,003032	1111,02	3,37
141. 5	1240 С (32-010202-0301)	Гудронаторы ручные	маш.-ч	0,00008	0,006065	94,23	0,57
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 0 чел.	чел-ч	--	--	--	--
141. 6	1245 С (32-010212-0301)	Трактор с щетками дорожными навесными	маш.-ч	0,000798	0,060648	2569,20	155,82
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел.	чел-ч	0,000798	0,060648	953,89	57,85

141. 7	1602 С (32-010212-0101)	Распределители щебня и гравия	маш.-ч	0,002833	0,2153	2599,32	559,63
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел.	чел-ч	0,002833	0,2153	953,89	205,37
141. 8	1955 С (32-010209-0101)	Укладчики асфальтобетона	маш.-ч	0,005812	0,44172	5530,76	2443,05
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел.	чел-ч	0,005812	0,44172	1111,02	490,76
141. 9	2509 С (33-010201-0101)	Автомобили бортовые, до 5 т	маш.-ч	0,000066	0,005054	1767,51	8,93
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел.	чел-ч	0,000066	0,005054	828,31	4,19
		Итого эксплуатация машин:				**77,73**	**5907,72**
141.10	100228 С (21-010207-0103)	Щебень черный горячий, фракция от 10 до 20 мм СТ РК 1215-2003	т	0,01463	1,112	5468,66	6080,49
141.11	100229 С (21-010207-0104)	Щебень черный горячий, фракция от 20 до 40 мм СТ РК 1215-2003	т	0,15561	11,826	5468,66	64674,34
141.12	127727 С (21-050302-0101)	Поковки из квадратных заготовок ГОСТ 8479-70	т	0,000008	0,000606	205870,68	124,86
141.13	131548 С (21-070201-0301)	Бруски обрезные хвойных пород длиной от 4 м до 6,5 м, шириной от 75 мм до 150 мм, толщиной от 40 мм до 75 мм, 3 сорта ГОСТ 8486-86	м3	0,000199	0,015162	24437,72	370,52
141.14	146741 С (21-130703-0201)	Керосин для технических целей марок КТ-1, КТ-2	т	0,000002	0,000182	51147,90	9,31
141.15	249075 С (21-130104-9905)	Битумы нефтяные дорожные вязкие СТ РК 1373-2013 марки БН	т	0,000028	0,002123	72719,60	154,36
		Итого материалов:				**939,66**	**71413,88**
		НР первого уровня	%	60,3		36,45	2770,43
		НР второго уровня	%	4,24		46,38	3524,66
		Накладные расходы	%	--		82,83	6295,08
		Сметная прибыль (Н30=8)	%	8		91,21	6932,27
		Сметная стоимость:				**1231,39**	**93585,61**
142	**Е11-270602-0901 11-270602-0901 РСНБ РК 2015**	**Основания. Розлив вяжущих материалов**	**т**	**0,0228**		**1194,68**	**27,24**

142. 1	3	Затраты труда машинистов	чел-ч	0,58	0,013224	953,89	12,61
		Итого оплата труда:				**553,26**	**12,61**
142. 2	1239 С (32-010202-0101)	Автогудронаторы, 3500 л	маш.-ч	0,29	0,006612	4119,59	27,24
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 2 чел.	чел-ч	0,58	0,013224	953,89	12,61
		Итого эксплуатация машин:				**1194,68**	**27,24**
142. 3	144679 С (21-130104-9901)	Битум нефтяной дорожный жидкий, марка МГ и СГ ГОСТ 1551-2006	т	1,03	0,023484	--	--
		Итого материалов:				**--**	**--**
		НР первого уровня	%	60,3		333,61	7,61
		НР второго уровня	%	4,24		64,80	1,48
		Накладные расходы	%	--		398,41	9,08
		Сметная прибыль (Н30=8)	%	8		127,45	2,91
		Сметная стоимость:				**1720,54**	**39,23**
143	**С121-130104-0202 21-130104-0202 РСНБ РК 2015 в ценах III квартала 2017 года**	**Битумы нефтяные дорожные вязкие СТ РК 1373-2013 марки БНД 60/90**	**т**	**0,0235**		**90039,69**	**2115,93**
		НР второго уровня	%	4,24		3817,68	89,72
		Накладные расходы	%	--		3817,68	89,72
		Сметная прибыль (Н30=8)	%	8		7508,59	176,45
		Сметная стоимость:				**101365,96**	**2382,10**
144	**Е11-270602-0201 11-270602-0201 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 3**	**Покрытия из холодных асфальтобетонных смесей типа БХ толщиной 3 см. Устройство**	**м2 покрытия**	**76,0000**		**62,16**	**4723,96**
144. 1	1	Затраты труда рабочих-строителей(2,9=727,48)	чел-ч	0,0451	3,428	727,48	2493,51
144. 2	3	Затраты труда машинистов	чел-ч	0,0059	0,4484	1028,04	460,97
		Итого оплата труда:				**38,87**	**2954,48**
144. 3	621 С (32-010101-0102)	Катки дорожные самоходные гладкие, 8 т	маш.-ч	0,00224	0,17024	2993,86	509,67
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел.	чел-ч	0,00224	0,17024	953,89	162,39

144. 4	762 С (31-050102-0102)	Краны на автомобильном ходу, 10 т	маш.-ч	0,00004	0,00304	3114,94	9,47
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел.	чел-ч	0,00004	0,00304	1111,02	3,38
144. 5	1240 С (32-010202-0301)	Гудронаторы ручные	маш.-ч	0,00024	0,01824	94,23	1,72
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 0 чел.	чел-ч	--	--	--	--
144. 6	1245 С (32-010212-0301)	Трактор с щетками дорожными навесными	маш.-ч	0,00075	0,057	2569,20	146,44
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел.	чел-ч	0,00075	0,057	953,89	54,37
144. 7	1955 С (32-010209-0101)	Укладчики асфальтобетона	маш.-ч	0,0028	0,2128	5530,76	1176,95
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел.	чел-ч	0,0028	0,2128	1111,02	236,43
144. 8	2509 С (33-010201-0101)	Автомобили бортовые, до 5 т	маш.-ч	0,00007	0,00532	1767,51	9,40
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел.	чел-ч	0,00007	0,00532	828,31	4,41
		Итого эксплуатация машин:				**24,39**	**1853,66**
144. 9	127727 С (21-050302-0101)	Поковки из квадратных заготовок ГОСТ 8479-70	т	0,000006	0,000466	205870,68	95,91
144.10	131548 С (21-070201-0301)	Бруски обрезные хвойных пород длиной от 4 м до 6,5 м, шириной от 75 мм до 150 мм, толщиной от 40 мм до 75 мм, 3 сорта ГОСТ 8486-86	м3	0,00015	0,0114	24437,72	278,59
144.11	144679 С (21-130104-9901)	Битум нефтяной дорожный жидкий, марка МГ и СГ ГОСТ 1551-2006	т	0,00006	0,00456	--	--
144.12	146741 С (21-130703-0201)	Керосин для технических целей марок КТ-1, КТ-2	т	0,000001	0,000045	51147,90	2,29
144.13	245634 С (21-020599-9901)	Смеси асфальтобетонные	т	0,0712	5,411	--	--
		Итого материалов:				**4,96**	**376,79**
		НР первого уровня	%	60,3		23,44	1781,55
		НР второго уровня	%	4,24		3,63	275,83
		Накладные расходы	%	--		27,07	2057,39
		Сметная прибыль (Н30=8)	%	8		7,14	542,51
		Сметная стоимость:				**96,37**	**7323,86**

145	**Е11-270602-0204 11-270602-0204 РСНБ РК 2015 К=6**	**Покрытия из холодных асфальтобетонных смесей типа БХ. Устройство. На каждый 0,5 см изменения толщины добавлять к нормам 11-270602-0201**	**м2 покрытия**	**76,0000**		**5,96**	**452,87**
145. 1	1	Затраты труда рабочих-строителей(2,9=727,48)	чел-ч	0,00816	0,62016	727,48	451,15
		Итого оплата труда:				**5,94**	**451,15**
145. 2	1240 С (32-010202-0301)	Гудронаторы ручные	маш.-ч	0,00024	0,01824	94,23	1,72
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 0 чел.	чел-ч	--	--	--	--
		Итого эксплуатация машин:				**0,02**	**1,72**
145. 3	144679 С (21-130104-9901)	Битум нефтяной дорожный жидкий, марка МГ и СГ ГОСТ 1551-2006	т	0,00006	0,00456	--	--
145. 4	245634 С (21-020599-9901)	Смеси асфальтобетонные	т	0,0714	5,426	--	--
		Итого материалов:				**0,00**	**0,00**
		НР первого уровня	%	60,3		3,58	272,05
		НР второго уровня	%	4,24		0,40	30,74
		Накладные расходы	%	--		3,98	302,78
		Сметная прибыль (Н30=8)	%	8		0,80	60,45
		Сметная стоимость:				**10,74**	**816,11**
146	**С121-020502-0102 21-020502-0102 РСНБ РК 2015 в ценах III квартала 2017 года**	**Смеси асфальтобетонные холодные плотные мелкозернистые, типа Бх, марки II СТ РК 1225-2013**	**т**	**10,8376**		**16028,72**	**173712,86**
		НР второго уровня	%	4,24		679,62	7365,43
		Накладные расходы	%	--		679,62	7365,43
		Сметная прибыль (Н30=8)	%	8		1336,67	14486,26
		Сметная стоимость:				**18045,00**	**195564,54**
		Обустройство					

147	**Е11-270902-0101 11-270902-0101 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 4**	**Знаки дорожные на металлических стойках. Установка**	**шт.**	**4,0000**		**3424,79**	**13699,16**
147. 1	1	Затраты труда рабочих-строителей(З=733,67)	чел-ч	3,2	12,8	733,67	9390,98
147. 2	3	Затраты труда машинистов	чел-ч	0,1453	0,5812	1071,91	622,99
		Итого оплата труда:				**2503,49**	**10013,97**
147. 3	762 С (31-050102-0102)	Краны на автомобильном ходу, 10 т	маш.-ч	0,0152	0,0608	3114,94	189,39
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел.	чел-ч	0,0152	0,0608	1111,02	67,55
147. 4	1069 С (31-010303-0301)	Машины бурильные с глубиной бурения 3,5 м на тракторе 85 кВт (115 л.с.)	маш.-ч	0,11	0,44	5727,34	2520,03
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел.	чел-ч	0,11	0,44	1111,02	488,85
147. 5	2509 С (33-010201-0101)	Автомобили бортовые, до 5 т	маш.-ч	0,0201	0,0804	1767,51	142,11
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел.	чел-ч	0,0201	0,0804	828,31	66,60
		Итого эксплуатация машин:				**712,88**	**2851,53**
147. 6	144689 С (21-130201-0104)	Болты с шестигранной головкой диаметром резьбы М10 ГОСТ 1759.0-87	т	0,00048	0,00192	491921,66	944,49
147. 7	147537 С (21-130814-3501)	Щитки металлические	шт.	1	4	--	--
147. 8	149220 С (22-040101-0503)	Грунтовка глифталевая, ГФ-0119 СТ РК ГОСТ Р 51693-2003	т	0,000193	0,000774	404026,76	312,72
147. 9	149375 С (22-040601-0602)	Растворители для лакокрасочных материалов Р-4 ГОСТ 7827-74	т	0,000034	0,000135	413023,16	55,84
147.10	149397 С (22-040701-0101)	Эмаль ХВ-124 для защитного покрытия металлических изделий, серая ГОСТ 10144-89	т	0,000056	0,000225	638832,14	143,61
		Итого материалов:				**364,16**	**1456,66**
		НР первого уровня	%	60,3		1509,61	6038,42
		НР второго уровня	%	4,24		209,22	836,87
		Накладные расходы	%	--		1718,82	6875,30

		Сметная прибыль (Н30=8)	%	8		411,49	1645,96
		Сметная стоимость:				**5555,10**	**22220,41**
148	**С124-010201-0103 24-010201-0103 РСНБ РК 2015 в ценах III квартала 2017 года**	**Знаки дорожные односторонние треугольные 1.1, 1.2, 1.5-1.7, 1.8-1.15, 1.16, 1.17-1.19, 1.16.1, 1.20-1.22, 1.23-1.30, 2.3-2.4, А 700 мм, со световозвращающей пленкой типа 1 СТ РК 1125-2002**	**шт.**	**2,0000**		**5740,46**	**11480,92**
		НР второго уровня	%	4,24		243,40	486,79
		Накладные расходы	%	--		243,40	486,79
		Сметная прибыль (Н30=8)	%	8		478,71	957,42
		Сметная стоимость:				**6462,56**	**12925,13**
149	**С124-010201-0114 24-010201-0114 РСНБ РК 2015 в ценах III квартала 2017 года**	**Знаки дорожные односторонние квадратные 2.1, 2.2, 2.7, 5.5, 5.6, 5.15-5.16.2, 5.18-5.19.3, 7.13, 5.17.1-5.17.4, 5.20.3, 5.29.1, В 600 мм, со световозвращающей пленкой типа 1 СТ РК 1125-2002**	**шт.**	**2,0000**		**9224,69**	**18449,38**
		НР второго уровня	%	4,24		391,13	782,25
		Накладные расходы	%	--		391,13	782,25
		Сметная прибыль (Н30=8)	%	8		769,27	1538,53
		Сметная стоимость:				**10385,08**	**20770,16**
150	**ТПрайс-лист**	**Стойки металлические СКМ 1,35**	**шт**	**4,0000**		**2737,69**	**10950,77**
		НР второго уровня	%	4,24		116,08	464,31
		Накладные расходы	%	--		116,08	464,31
		Сметная прибыль (Н30=8)	%	8		228,30	913,21
		Сметная стоимость:				**3082,07**	**12328,29**
ИТОГО ПРЯМЫЕ ЗАТРАТЫ ПО РАЗДЕЛУ 24			Тенге				**3281760,70**
		В том числе:					
	Стоимость общестроительных работ -		Тенге				**3281760,70**
	Материалы -		Тенге				**74433,85**
	Всего заработная плата -		Тенге				**273560,43**
	Стоимость материалов и конструкций -		Тенге				**47931,18**
	Местные материалы -		Тенге				**1764854,53**
	Транспортные расходы -		Тенге				**570413,74**
		Накладные расходы -	Тенге				**310477,57**
		в т.ч. накладные первого уровня -	Тенге				**164361,97**
		в т.ч. накладные второго уровня -	Тенге				**146115,60**

		Сметная прибыль -	Тенге				**287379,06**
	ВСЕГО, Стоимость общестроительных работ -		Тенге				**3879617,32**
		Нормативная трудоемкость -	чел.-ч				**324,12**
		Сметная заработная плата -	Тенге				**273560,43**
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 24	Тенге				**3879617,32**
		Нормативная трудоемкость -	чел.-ч				**324,12**
		Сметная заработная плата -	Тенге				**273560,43**
РАЗДЕЛ 25.Гравийные дороги в районе Саяхат 2, по ул. Саяхат 23							
		Обустройство					
151	**Е11-270902-0101 11-270902-0101 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 4**	**Знаки дорожные на металлических стойках. Установка**	**шт.**	**8,0000**		**3424,79**	**27398,32**
151. 1	1	Затраты труда рабочих-строителей(3=733,67)	чел-ч	3,2	25,6	733,67	18781,95
151. 2	3	Затраты труда машинистов	чел-ч	0,1453	1,162	1071,91	1245,99
		Итого оплата труда:				**2503,49**	**20027,94**
151. 3	762 С (31-050102-0102)	Краны на автомобильном ходу, 10 т	маш.-ч	0,0152	0,1216	3114,94	378,78
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел.	чел-ч	0,0152	0,1216	1111,02	135,10
151. 4	1069 С (31-010303-0301)	Машины бурильные с глубиной бурения 3,5 м на тракторе 85 кВт (115 л.с.)	маш.-ч	0,11	0,88	5727,34	5040,06
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел.	чел-ч	0,11	0,88	1111,02	977,70
151. 5	2509 С (33-010201-0101)	Автомобили бортовые, до 5 т	маш.-ч	0,0201	0,1608	1767,51	284,22
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел.	чел-ч	0,0201	0,1608	828,31	133,19
		Итого эксплуатация машин:				**712,88**	**5703,05**
151. 6	144689 С (21-130201-0104)	Болты с шестигранной головкой диаметром резьбы М10 ГОСТ 1759.0-87	т	0,00048	0,00384	491921,66	1888,98
151. 7	147537 С (21-130814-3501)	Щитки металлические	шт.	1	8	--	--
151. 8	149220 С (22-040101-0503)	Грунтовка глифталевая, ГФ-0119 СТ РК ГОСТ Р 51693-2003	т	0,000193	0,001548	404026,76	625,43

151. 9	149375 С (22-040601-0602)	Растворители для лакокрасочных материалов Р-4 ГОСТ 7827-74	т	0,000034	0,00027	413023,16	111,68
151.10	149397 С (22-040701-0101)	Эмаль ХВ-124 для защитного покрытия металлических изделий, серая ГОСТ 10144-89	т	0,000056	0,00045	638832,14	287,22
		Итого материалов:				**364,16**	**2913,31**
		НР первого уровня	%	60,3		1509,61	12076,85
		НР второго уровня	%	4,24		209,22	1673,75
		Накладные расходы	%	--		1718,82	13750,60
		Сметная прибыль (Н30=8)	%	8		411,49	3291,91
		Сметная стоимость:				**5555,10**	**44440,83**
152	**С124-010201-0103 24-010201-0103 РСНБ РК 2015 в ценах III квартала 2017 года**	**Знаки дорожные односторонние треугольные 1.1, 1.2, 1.5-1.7, 1.8-1.15, 1.16, 1.17-1.19, 1.16.1, 1.20-1.22, 1.23-1.30, 2.3-2.4, А 700 мм, со световозвращающей пленкой типа 1 СТ РК 1125-2002**	**шт.**	**4,0000**		**5740,46**	**22961,84**
		НР второго уровня	%	4,24		243,40	973,58
		Накладные расходы	%	--		243,40	973,58
		Сметная прибыль (Н30=8)	%	8		478,71	1914,83
		Сметная стоимость:				**6462,56**	**25850,26**
153	**С124-010201-0114 24-010201-0114 РСНБ РК 2015 в ценах III квартала 2017 года**	**Знаки дорожные односторонние квадратные 2.1, 2.2, 2.7, 5.5, 5.6, 5.15-5.16.2, 5.18-5.19.3, 7.13, 5.17.1-5.17.4, 5.20.3, 5.29.1, В 600 мм, со световозвращающей пленкой типа 1 СТ РК 1125-2002**	**шт.**	**4,0000**		**9224,69**	**36898,76**
		НР второго уровня	%	4,24		391,13	1564,51
		Накладные расходы	%	--		391,13	1564,51
		Сметная прибыль (Н30=8)	%	8		769,27	3077,06
		Сметная стоимость:				**10385,08**	**41540,33**
154	**ТПрайс-лист**	**Стойки металлические СКМ 1,35**	**шт**	**8,0000**		**2737,69**	**21901,54**
		НР второго уровня	%	4,24		116,08	928,63
		Накладные расходы	%	--		116,08	928,63
		Сметная прибыль (Н30=8)	%	8		228,30	1826,41
		Сметная стоимость:				**3082,07**	**24656,58**
ИТОГО ПРЯМЫЕ ЗАТРАТЫ ПО РАЗДЕЛУ 25			Тенге				**109160,46**

		В том числе:					
	Стоимость общестроительных работ -		Тенге				**109160,46**
	Материалы -		Тенге				**2913,31**
	Всего заработная плата -		Тенге				**20027,94**
	Стоимость материалов и конструкций -		Тенге				**81762,14**
		Накладные расходы -	Тенге				**17217,31**
		в т.ч. накладные первого уровня -	Тенге				**12076,85**
		в т.ч. накладные второго уровня -	Тенге				**5140,46**
		Сметная прибыль -	Тенге				**10110,22**
	ВСЕГО, Стоимость общестроительных работ -		Тенге				**136487,99**
		Нормативная трудоемкость -	чел.-ч				**26,76**
		Сметная заработная плата -	Тенге				**20027,94**
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 25	Тенге				**136487,99**
		Нормативная трудоемкость -	чел.-ч				**26,76**
		Сметная заработная плата -	Тенге				**20027,94**
РАЗДЕЛ 26.Гравийные дороги в районе Саяхат 2, по ул. Саяхат 24							
		Обустройство					
155	**Е11-270902-0101 11-270902-0101 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 4**	**Знаки дорожные на металлических стойках. Установка**	**шт.**	**8,0000**		**3424,79**	**27398,32**
155. 1	1	Затраты труда рабочих-строителей(3=733,67)	чел-ч	3,2	25,6	733,67	18781,95
155. 2	3	Затраты труда машинистов	чел-ч	0,1453	1,162	1071,91	1245,99
		Итого оплата труда:				**2503,49**	**20027,94**
155. 3	762 С (31-050102-0102)	Краны на автомобильном ходу, 10 т	маш.-ч	0,0152	0,1216	3114,94	378,78
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел.	чел-ч	0,0152	0,1216	1111,02	135,10
155. 4	1069 С (31-010303-0301)	Машины бурильные с глубиной бурения 3,5 м на тракторе 85 кВт (115 л.с.)	маш.-ч	0,11	0,88	5727,34	5040,06
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел.	чел-ч	0,11	0,88	1111,02	977,70
155. 5	2509 С (33-010201-0101)	Автомобили бортовые, до 5 т	маш.-ч	0,0201	0,1608	1767,51	284,22
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел.	чел-ч	0,0201	0,1608	828,31	133,19
		Итого эксплуатация машин:				**712,88**	**5703,05**

155. 6	144689 С (21-130201-0104)	Болты с шестигранной головкой диаметром резьбы М10 ГОСТ 1759.0-87	т	0,00048	0,00384	491921,66	1888,98
155. 7	147537 С (21-130814-3501)	Щитки металлические	шт.	1	8	--	--
155. 8	149220 С (22-040101-0503)	Грунтовка глифталевая, ГФ-0119 СТ РК ГОСТ Р 51693-2003	т	0,000193	0,001548	404026,76	625,43
155. 9	149375 С (22-040601-0602)	Растворители для лакокрасочных материалов Р-4 ГОСТ 7827-74	т	0,000034	0,00027	413023,16	111,68
155.10	149397 С (22-040701-0101)	Эмаль ХВ-124 для защитного покрытия металлических изделий, серая ГОСТ 10144-89	т	0,000056	0,00045	638832,14	287,22
		Итого материалов:				**364,16**	**2913,31**
		НР первого уровня	%	60,3		1509,61	12076,85
		НР второго уровня	%	4,24		209,22	1673,75
		Накладные расходы	%	--		1718,82	13750,60
		Сметная прибыль (Н30=8)	%	8		411,49	3291,91
		Сметная стоимость:				**5555,10**	**44440,83**
156	**С124-010201-0103 24-010201-0103 РСНБ РК 2015 в ценах III квартала 2017 года**	**Знаки дорожные односторонние треугольные 1.1, 1.2, 1.5-1.7, 1.8-1.15, 1.16, 1.17-1.19, 1.16.1, 1.20-1.22, 1.23-1.30, 2.3-2.4, А 700 мм, со световозвращающей пленкой типа 1 СТ РК 1125-2002**	**шт.**	**4,0000**		**5740,46**	**22961,84**
		НР второго уровня	%	4,24		243,40	973,58
		Накладные расходы	%	--		243,40	973,58
		Сметная прибыль (Н30=8)	%	8		478,71	1914,83
		Сметная стоимость:				**6462,56**	**25850,26**
157	**С124-010201-0114 24-010201-0114 РСНБ РК 2015 в ценах III квартала 2017 года**	**Знаки дорожные односторонние квадратные 2.1, 2.2, 2.7, 5.5, 5.6, 5.15-5.16.2, 5.18-5.19.3, 7.13, 5.17.1-5.17.4, 5.20.3, 5.29.1, В 600 мм, со световозвращающей пленкой типа 1 СТ РК 1125-2002**	**шт.**	**4,0000**		**9224,69**	**36898,76**
		НР второго уровня	%	4,24		391,13	1564,51
		Накладные расходы	%	--		391,13	1564,51

		Сметная прибыль (Н30=8)	%	8		769,27	3077,06
		Сметная стоимость:				**10385,08**	**41540,33**
158	**ТПрайс-лист**	**Стойки металлические СКМ 1,35**	**шт**	**8,0000**		**2737,69**	**21901,54**
		НР второго уровня	%	4,24		116,08	928,63
		Накладные расходы	%	--		116,08	928,63
		Сметная прибыль (Н30=8)	%	8		228,30	1826,41
		Сметная стоимость:				**3082,07**	**24656,58**
ИТОГО ПРЯМЫЕ ЗАТРАТЫ ПО РАЗДЕЛУ 26			Тенге				**109160,46**
		В том числе:					
	Стоимость общестроительных работ -		Тенге				**109160,46**
	Материалы -		Тенге				**2913,31**
	Всего заработная плата -		Тенге				**20027,94**
	Стоимость материалов и конструкций -		Тенге				**81762,14**
		Накладные расходы -	Тенге				**17217,31**
		в т.ч. накладные первого уровня -	Тенге				**12076,85**
		в т.ч. накладные второго уровня -	Тенге				**5140,46**
		Сметная прибыль -	Тенге				**10110,22**
	ВСЕГО, Стоимость общестроительных работ -		Тенге				**136487,99**
		Нормативная трудоемкость -	чел.-ч				**26,76**
		Сметная заработная плата -	Тенге				**20027,94**
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 26	Тенге				**136487,99**
		Нормативная трудоемкость -	чел.-ч				**26,76**
		Сметная заработная плата -	Тенге				**20027,94**
РАЗДЕЛ 27.Гравийные дороги в районе Саяхат 2, по ул. Саяхат 29							
		Обустройство					
159	**Е11-270902-0101 11-270902-0101 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 4**	**Знаки дорожные на металлических стойках. Установка**	**шт.**	**8,0000**		**3424,79**	**27398,32**
159. 1	1	Затраты труда рабочих-строителей(3=733,67)	чел-ч	3,2	25,6	733,67	18781,95
159. 2	3	Затраты труда машинистов	чел-ч	0,1453	1,162	1071,91	1245,99
		Итого оплата труда:				**2503,49**	**20027,94**
159. 3	762 С (31-050102-0102)	Краны на автомобильном ходу, 10 т	маш.-ч	0,0152	0,1216	3114,94	378,78
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел.	чел-ч	0,0152	0,1216	1111,02	135,10

159. 4	1069 С (31-010303-0301)	Машины бурильные с глубиной бурения 3,5 м на тракторе 85 кВт (115 л.с.)	маш.-ч	0,11	0,88	5727,34	5040,06
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел.	чел-ч	0,11	0,88	1111,02	977,70
159. 5	2509 С (33-010201-0101)	Автомобили бортовые, до 5 т	маш.-ч	0,0201	0,1608	1767,51	284,22
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел.	чел-ч	0,0201	0,1608	828,31	133,19
		Итого эксплуатация машин:				**712,88**	**5703,05**
159. 6	144689 С (21-130201-0104)	Болты с шестигранной головкой диаметром резьбы М10 ГОСТ 1759.0-87	т	0,00048	0,00384	491921,66	1888,98
159. 7	147537 С (21-130814-3501)	Щитки металлические	шт.	1	8	--	--
159. 8	149220 С (22-040101-0503)	Грунтовка глифталевая, ГФ-0119 СТ РК ГОСТ Р 51693-2003	т	0,000193	0,001548	404026,76	625,43
159. 9	149375 С (22-040601-0602)	Растворители для лакокрасочных материалов Р-4 ГОСТ 7827-74	т	0,000034	0,00027	413023,16	111,68
159.10	149397 С (22-040701-0101)	Эмаль ХВ-124 для защитного покрытия металлических изделий, серая ГОСТ 10144-89	т	0,000056	0,00045	638832,14	287,22
		Итого материалов:				**364,16**	**2913,31**
		НР первого уровня	%	60,3		1509,61	12076,85
		НР второго уровня	%	4,24		209,22	1673,75
		Накладные расходы	%	--		1718,82	13750,60
		Сметная прибыль (Н30=8)	%	8		411,49	3291,91
		Сметная стоимость:				**5555,10**	**44440,83**
160	**С124-010201-0103 24-010201-0103 РСНБ РК 2015 в ценах III квартала 2017 года**	**Знаки дорожные односторонние треугольные 1.1, 1.2, 1.5-1.7, 1.8-1.15, 1.16, 1.17-1.19, 1.16.1, 1.20-1.22, 1.23-1.30, 2.3-2.4, А 700 мм, со световозвращающей пленкой типа 1 СТ РК 1125-2002**	**шт.**	**4,0000**		**5740,46**	**22961,84**
		НР второго уровня	%	4,24		243,40	973,58
		Накладные расходы	%	--		243,40	973,58
		Сметная прибыль (Н30=8)	%	8		478,71	1914,83
		Сметная стоимость:				**6462,56**	**25850,26**

161	**С124-010201-0114 24-010201-0114 РСНБ РК 2015 в ценах III квартала 2017 года**	**Знаки дорожные односторонние квадратные 2.1, 2.2, 2.7, 5.5, 5.6, 5.15-5.16.2, 5.18-5.19.3, 7.13, 5.17.1-5.17.4, 5.20.3, 5.29.1, В 600 мм, со световозвращающей пленкой типа 1 СТ РК 1125-2002**	**шт.**	**4,0000**		**9224,69**	**36898,76**
		НР второго уровня	%	4,24		391,13	1564,51
		Накладные расходы	%	--		391,13	1564,51
		Сметная прибыль (Н30=8)	%	8		769,27	3077,06
		Сметная стоимость:				**10385,08**	**41540,33**
162	**ТПрайс-лист**	**Стойки металлические СКМ 1,35**	**шт**	**8,0000**		**2737,69**	**21901,54**
		НР второго уровня	%	4,24		116,08	928,63
		Накладные расходы	%	--		116,08	928,63
		Сметная прибыль (Н30=8)	%	8		228,30	1826,41
		Сметная стоимость:				**3082,07**	**24656,58**
ИТОГО ПРЯМЫЕ ЗАТРАТЫ ПО РАЗДЕЛУ 27			Тенге				**109160,46**
		В том числе:					
	Стоимость общестроительных работ -		Тенге				**109160,46**
	Материалы -		Тенге				**2913,31**
	Всего заработная плата -		Тенге				**20027,94**
	Стоимость материалов и конструкций -		Тенге				**81762,14**
		Накладные расходы -	Тенге				**17217,31**
		в т.ч. накладные первого уровня -	Тенге				**12076,85**
		в т.ч. накладные второго уровня -	Тенге				**5140,46**
		Сметная прибыль -	Тенге				**10110,22**
	ВСЕГО, Стоимость общестроительных работ -		Тенге				**136487,99**
		Нормативная трудоемкость -	чел.-ч				**26,76**
		Сметная заработная плата -	Тенге				**20027,94**
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 27	Тенге				**136487,99**
		Нормативная трудоемкость -	чел.-ч				**26,76**
		Сметная заработная плата -	Тенге				**20027,94**
РАЗДЕЛ 28.Гравийные дороги в районе Саяхат 2, по ул. Саяхат 29а							
		Обустройство					

163	**Е11-270902-0101 11-270902-0101 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 4**	**Знаки дорожные на металлических стойках. Установка**	**шт.**	**8,0000**		**3424,79**	**27398,32**
163. 1	1	Затраты труда рабочих-строителей(З=733,67)	чел-ч	3,2	25,6	733,67	18781,95
163. 2	3	Затраты труда машинистов	чел-ч	0,1453	1,162	1071,91	1245,99
		Итого оплата труда:				**2503,49**	**20027,94**
163. 3	762 С (31-050102-0102)	Краны на автомобильном ходу, 10 т	маш.-ч	0,0152	0,1216	3114,94	378,78
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел.	чел-ч	0,0152	0,1216	1111,02	135,10
163. 4	1069 С (31-010303-0301)	Машины бурильные с глубиной бурения 3,5 м на тракторе 85 кВт (115 л.с.)	маш.-ч	0,11	0,88	5727,34	5040,06
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел.	чел-ч	0,11	0,88	1111,02	977,70
163. 5	2509 С (33-010201-0101)	Автомобили бортовые, до 5 т	маш.-ч	0,0201	0,1608	1767,51	284,22
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел.	чел-ч	0,0201	0,1608	828,31	133,19
		Итого эксплуатация машин:				**712,88**	**5703,05**
163. 6	144689 С (21-130201-0104)	Болты с шестигранной головкой диаметром резьбы М10 ГОСТ 1759.0-87	т	0,00048	0,00384	491921,66	1888,98
163. 7	147537 С (21-130814-3501)	Щитки металлические	шт.	1	8	--	--
163. 8	149220 С (22-040101-0503)	Грунтовка глифталевая, ГФ-0119 СТ РК ГОСТ Р 51693-2003	т	0,000193	0,001548	404026,76	625,43
163. 9	149375 С (22-040601-0602)	Растворители для лакокрасочных материалов Р-4 ГОСТ 7827-74	т	0,000034	0,00027	413023,16	111,68
163.10	149397 С (22-040701-0101)	Эмаль ХВ-124 для защитного покрытия металлических изделий, серая ГОСТ 10144-89	т	0,000056	0,00045	638832,14	287,22
		Итого материалов:				**364,16**	**2913,31**
		НР первого уровня	%	60,3		1509,61	12076,85
		НР второго уровня	%	4,24		209,22	1673,75
		Накладные расходы	%	--		1718,82	13750,60

		Сметная прибыль (Н30=8)	%	8		411,49	3291,91
		Сметная стоимость:				**5555,10**	**44440,83**
164	**С124-010201-0103 24-010201-0103 РСНБ РК 2015 в ценах III квартала 2017 года**	**Знаки дорожные односторонние треугольные 1.1, 1.2, 1.5-1.7, 1.8-1.15, 1.16, 1.17-1.19, 1.16.1, 1.20-1.22, 1.23-1.30, 2.3-2.4, А 700 мм, со световозвращающей пленкой типа 1 СТ РК 1125-2002**	**шт.**	**4,0000**		**5740,46**	**22961,84**
		НР второго уровня	%	4,24		243,40	973,58
		Накладные расходы	%	--		243,40	973,58
		Сметная прибыль (Н30=8)	%	8		478,71	1914,83
		Сметная стоимость:				**6462,56**	**25850,26**
165	**С124-010201-0114 24-010201-0114 РСНБ РК 2015 в ценах III квартала 2017 года**	**Знаки дорожные односторонние квадратные 2.1, 2.2, 2.7, 5.5, 5.6, 5.15-5.16.2, 5.18-5.19.3, 7.13, 5.17.1-5.17.4, 5.20.3, 5.29.1, В 600 мм, со световозвращающей пленкой типа 1 СТ РК 1125-2002**	**шт.**	**4,0000**		**9224,69**	**36898,76**
		НР второго уровня	%	4,24		391,13	1564,51
		Накладные расходы	%	--		391,13	1564,51
		Сметная прибыль (Н30=8)	%	8		769,27	3077,06
		Сметная стоимость:				**10385,08**	**41540,33**
166	**ТПрайс-лист**	**Стойки металлические СКМ 1,35**	**шт**	**8,0000**		**2737,69**	**21901,54**
		НР второго уровня	%	4,24		116,08	928,63
		Накладные расходы	%	--		116,08	928,63
		Сметная прибыль (Н30=8)	%	8		228,30	1826,41
		Сметная стоимость:				**3082,07**	**24656,58**
ИТОГО ПРЯМЫЕ ЗАТРАТЫ ПО РАЗДЕЛУ 28			Тенге				**109160,46**
		В том числе:					
	Стоимость общестроительных работ -		Тенге				**109160,46**
	Материалы -		Тенге				**2913,31**
	Всего заработная плата -		Тенге				**20027,94**
	Стоимость материалов и конструкций -		Тенге				**81762,14**
		Накладные расходы -	Тенге				**17217,31**
		в т.ч. накладные первого уровня -	Тенге				**12076,85**
		в т.ч. накладные второго уровня -	Тенге				**5140,46**
		Сметная прибыль -	Тенге				**10110,22**
	ВСЕГО, Стоимость общестроительных работ -		Тенге				**136487,99**

		Нормативная трудоемкость -	чел.-ч				**26,76**
		Сметная заработная плата -	Тенге				**20027,94**
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 28	Тенге				**136487,99**
		Нормативная трудоемкость -	чел.-ч				**26,76**
		Сметная заработная плата -	Тенге				**20027,94**
РАЗДЕЛ 29.Гравийные дороги в районе Саяхат 2, по ул. Саяхат 30							
		Обустройство					
167	**Е11-270902-0101 11-270902-0101 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 4**	**Знаки дорожные на металлических стойках. Установка**	**шт.**	**5,0000**		**3424,79**	**17123,95**
167. 1	1	Затраты труда рабочих-строителей(3=733,67)	чел-ч	3,2	16	733,67	11738,72
167. 2	3	Затраты труда машинистов	чел-ч	0,1453	0,7265	1071,91	778,74
		Итого оплата труда:				**2503,49**	**12517,46**
167. 3	762 С (31-050102-0102)	Краны на автомобильном ходу, 10 т	маш.-ч	0,0152	0,076	3114,94	236,74
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел.	чел-ч	0,0152	0,076	1111,02	84,44
167. 4	1069 С (31-010303-0301)	Машины бурильные с глубиной бурения 3,5 м на тракторе 85 кВт (115 л.с.)	маш.-ч	0,11	0,55	5727,34	3150,04
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел.	чел-ч	0,11	0,55	1111,02	611,06
167. 5	2509 С (33-010201-0101)	Автомобили бортовые, до 5 т	маш.-ч	0,0201	0,1005	1767,51	177,63
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел.	чел-ч	0,0201	0,1005	828,31	83,25
		Итого эксплуатация машин:				**712,88**	**3564,41**
167. 6	144689 С (21-130201-0104)	Болты с шестигранной головкой диаметром резьбы М10 ГОСТ 1759.0-87	т	0,00048	0,0024	491921,66	1180,61
167. 7	147537 С (21-130814-3501)	Щитки металлические	шт.	1	5	--	--
167. 8	149220 С (22-040101-0503)	Грунтовка глифталевая, ГФ-0119 СТ РК ГОСТ Р 51693-2003	т	0,000193	0,000968	404026,76	390,90

167. 9	149375 С (22-040601-0602)	Растворители для лакокрасочных материалов Р-4 ГОСТ 7827-74	т	0,000034	0,000169	413023,16	69,80
167.10	149397 С (22-040701-0101)	Эмаль ХВ-124 для защитного покрытия металлических изделий, серая ГОСТ 10144-89	т	0,000056	0,000281	638832,14	179,51
		Итого материалов:				**364,16**	**1820,82**
		НР первого уровня	%	60,3		1509,61	7548,03
		НР второго уровня	%	4,24		209,22	1046,09
		Накладные расходы	%	--		1718,82	8594,12
		Сметная прибыль (Н30=8)	%	8		411,49	2057,45
		Сметная стоимость:				**5555,10**	**27775,52**
168	**С124-010201-0103 24-010201-0103 РСНБ РК 2015 в ценах III квартала 2017 года**	**Знаки дорожные односторонние треугольные 1.1, 1.2, 1.5-1.7, 1.8-1.15, 1.16, 1.17-1.19, 1.16.1, 1.20-1.22, 1.23-1.30, 2.3-2.4, А 700 мм, со световозвращающей пленкой типа 1 СТ РК 1125-2002**	**шт.**	**1,0000**		**5740,46**	**5740,46**
		НР второго уровня	%	4,24		243,40	243,40
		Накладные расходы	%	--		243,40	243,40
		Сметная прибыль (Н30=8)	%	8		478,71	478,71
		Сметная стоимость:				**6462,56**	**6462,56**
169	**С124-010201-0114 24-010201-0114 РСНБ РК 2015 в ценах III квартала 2017 года**	**Знаки дорожные односторонние квадратные 2.1, 2.2, 2.7, 5.5, 5.6, 5.15-5.16.2, 5.18-5.19.3, 7.13, 5.17.1-5.17.4, 5.20.3, 5.29.1, В 600 мм, со световозвращающей пленкой типа 1 СТ РК 1125-2002**	**шт.**	**4,0000**		**9224,69**	**36898,76**
		НР второго уровня	%	4,24		391,13	1564,51
		Накладные расходы	%	--		391,13	1564,51
		Сметная прибыль (Н30=8)	%	8		769,27	3077,06
		Сметная стоимость:				**10385,08**	**41540,33**
170	**ТПрайс-лист**	**Стойки металлические СКМ 1,35**	**шт**	**5,0000**		**2737,69**	**13688,47**
		НР второго уровня	%	4,24		116,08	580,39
		Накладные расходы	%	--		116,08	580,39
		Сметная прибыль (Н30=8)	%	8		228,30	1141,51
		Сметная стоимость:				**3082,07**	**15410,36**
ИТОГО ПРЯМЫЕ ЗАТРАТЫ ПО РАЗДЕЛУ 29			Тенге				**73451,63**

		В том числе:					
	Стоимость общестроительных работ -		Тенге				**73451,63**
	Материалы -		Тенге				**1820,82**
	Всего заработная плата -		Тенге				**12517,46**
	Стоимость материалов и конструкций -		Тенге				**56327,69**
		Накладные расходы -	Тенге				**10982,42**
		в т.ч. накладные первого уровня -	Тенге				**7548,03**
		в т.ч. накладные второго уровня -	Тенге				**3434,39**
		Сметная прибыль -	Тенге				**6754,72**
	ВСЕГО, Стоимость общестроительных работ -		Тенге				**91188,77**
		Нормативная трудоемкость -	чел.-ч				**16,73**
		Сметная заработная плата -	Тенге				**12517,46**
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 29	Тенге				**91188,77**
		Нормативная трудоемкость -	чел.-ч				**16,73**
		Сметная заработная плата -	Тенге				**12517,46**
РАЗДЕЛ 30.Гравийные дороги в районе Саяхат 3, по ул. Саяхат 10							
		Подготовительные работы					
171	**Е11-010203-0102 11-010203-0102 РСНБ РК 2015**	**Площади. Планировка механизированным способом. Группа грунтов 2**	**м2 спланированной площади**	**3062,3043**		**4,50**	**13793,15**
171. 1	3	Затраты труда машинистов	чел-ч	0,00099	3,032	1111,02	3368,26
		Итого оплата труда:				**1,10**	**3368,26**
171. 2	107 С (31-010103-0201)	Автогрейдеры среднего типа, 99 кВт (135 л.с.)	маш.-ч	0,00038	1,164	6158,58	7166,59
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел.	чел-ч	0,00038	1,164	1111,02	1293,23
171. 3	258 С (31-010101-0103)	Бульдозеры, 79 кВт (108 л.с.)	маш.-ч	0,00061	1,868	3547,40	6626,56
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел.	чел-ч	0,00061	1,868	1111,02	2075,39
		Итого эксплуатация машин:				**4,50**	**13793,15**
		НР первого уровня	%	59,1		0,65	1990,64
		НР второго уровня	%	4,24		0,22	669,23
		Накладные расходы	%	--		0,87	2659,87
		Сметная прибыль (Н30=8)	%	8		0,43	1316,24
		Сметная стоимость:				**5,80**	**17769,27**
		Земляные работы					

172	**Е11-010103-0202 11-010103-0202 РСНБ РК 2015**	**Грунты 2 группы. Разработка скреперами самоходными с ковшом вместимостью 8 м3 при перемещении грунта до 300 м**	**м3 грунта**	**45,4348**		**279,99**	**12721,39**
172. 1	1	Затраты труда рабочих-строителей(2=671,19)	чел-ч	0,00747	0,339398	671,19	227,80
172. 2	3	Затраты труда машинистов	чел-ч	0,04563	2,073	1111,02	2303,35
		Итого оплата труда:				**55,71**	**2531,16**
172. 3	107 С (31-010103-0201)	Автогрейдеры среднего типа, 99 кВт (135 л.с.)	маш.-ч	0,00065	0,029533	6158,58	181,88
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел.	чел-ч	0,00065	0,029533	1111,02	32,81
172. 4	258 С (31-010101-0103)	Бульдозеры, 79 кВт (108 л.с.)	маш.-ч	0,00148	0,067243	3547,40	238,54
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел.	чел-ч	0,00148	0,067243	1111,02	74,71
172. 5	1679 С (31-010102-0301)	Скреперы самоходные на колесных тягачах, 8 м3	маш.-ч	0,0325	1,477	6741,43	9954,60
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел.	чел-ч	0,0325	1,477	1111,02	1640,98
172. 6	1838 С (33-040101-0107)	Тракторы на гусеничном ходу, 132 кВт (180 л.с.)	маш.-ч	0,011	0,499783	4238,98	2118,57
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел.	чел-ч	0,011	0,499783	1111,02	555,27
		Итого эксплуатация машин:				**274,98**	**12493,59**
		НР первого уровня	%	59,1		32,92	1495,91
		НР второго уровня	%	4,24		13,27	602,81
		Накладные расходы	%	--		46,19	2098,73
		Сметная прибыль (Н30=8)	%	8		26,09	1185,61
		Сметная стоимость:				**352,28**	**16005,72**
173	**Е11-010102-0307 11-010102-0307 РСНБ РК 2015**	**Грунты 1 группы. Разработка с погрузкой на автомобили-самосвалы экскаваторами с ковшом вместимостью 0,65 м3**	**м3 грунта**	**818,7826**		**98,78**	**80879,54**
173. 1	1	Затраты труда рабочих-строителей(2=671,19)	чел-ч	0,008	6,55	671,19	4396,47
173. 2	3	Затраты труда машинистов	чел-ч	0,0232	18,996	1111,02	21104,67
		Итого оплата труда:				**31,15**	**25501,14**
173. 3	258 С (31-010101-0103)	Бульдозеры, 79 кВт (108 л.с.)	маш.-ч	0,0058	4,749	3547,40	16846,39
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел.	чел-ч	0,0058	4,749	1111,02	5276,23

173. 4	2264 С (31-010201-0103)	Экскаваторы одноковшовые дизельные на гусеничном ходу, 0,65 м3	маш.-ч	0,0174	14,247	4182,87	59592,59
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел.	чел-ч	0,0174	14,247	1111,02	15828,70
		Итого эксплуатация машин:				**93,36**	**76438,97**
173. 5	100081 С (21-010201-0604)	Щебень из плотных горных пород для строительных работ М1000, фракция 40-70 мм СТ РК 1284-2004	м3	0,00003	0,024563	1795,46	44,10
		Итого материалов:				**0,05**	**44,10**
		НР первого уровня	%	59,1		18,41	15071,17
		НР второго уровня	%	4,24		4,97	4068,31
		Накладные расходы	%	--		23,38	19139,48
		Сметная прибыль (Н30=8)	%	8		9,77	8001,52
		Сметная стоимость:				**131,93**	**108020,55**
174	**С341-020101-1020 41-020101-1020 РСНБ РК 2015 в ценах III квартала 2017 года**	**Перевозка строительных грузов самосвалами вне карьеров. Грузоподъемность 7,5 т. Класс груза 1. Расстояние перевозки 20 км**	**т**	**1531,1235**		**696,87**	**1066994,00**
		НР второго уровня	%	4,24		29,55	45240,55
		Накладные расходы	%	--		29,55	45240,55
		Сметная прибыль (Н30=8)	%	8		58,11	88978,77
		Сметная стоимость:				**784,53**	**1201213,33**
175	**Е11-010201-0101 11-010201-0101 РСНБ РК 2015**	**Грунт. Уплотнение прицепными катками на пневмоколесном ходу 25 т. Первый проход по одному следу при толщине слоя 25 см**	**м3 уплотненного грунта**	**1668,1739**		**55,67**	**92867,22**
175. 1	3	Затраты труда машинистов	чел-ч	0,01567	26,14	1097,28	28683,27
		Итого оплата труда:				**17,19**	**28683,27**
175. 2	258 С (31-010101-0103)	Бульдозеры, 79 кВт (108 л.с.)	маш.-ч	0,0143	23,855	3547,40	84622,83
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел.	чел-ч	0,0143	23,855	1111,02	26503,38
175. 3	618 С (32-010102-0301)	Катки дорожные прицепные на пневмоколесном ходу, 25 т	маш.-ч	0,00137	2,285	691,40	1580,12
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 0 чел.	чел-ч	--	--	--	--

175. 4	1835 С (33-040101-0102)	Тракторы на гусеничном ходу, 79 кВт (108 л.с.)	маш.-ч	0,00137	2,285	2916,02	6664,27
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел.	чел-ч	0,00137	2,285	953,89	2179,64
		Итого эксплуатация машин:				**55,67**	**92867,22**
		НР первого уровня	%	59,1		10,16	16951,82
		НР второго уровня	%	4,24		2,79	4656,33
		Накладные расходы	%	--		12,95	21608,14
		Сметная прибыль (Н30=8)	%	8		5,49	9158,03
		Сметная стоимость:				**74,11**	**123633,39**
176	**Е11-010201-0107 11-010201-0107 РСНБ РК 2015 К=5**	**Грунт. Уплотнение прицепными катками на пневмоколесном ходу 25 т. На каждый последующий проход по одному следу при толщине слоя 25 см**	**м3 уплотненного грунта**	**1668,1739**		**24,71**	**41221,96**
176. 1	3	Затраты труда машинистов	чел-ч	0,00685	11,427	953,89	10900,09
		Итого оплата труда:				**6,53**	**10900,09**
176. 2	618 С (32-010102-0301)	Катки дорожные прицепные на пневмоколесном ходу, 25 т	маш.-ч	0,00685	11,427	691,40	7900,62
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 0 чел.	чел-ч	--	--	--	--
176. 3	1835 С (33-040101-0102)	Тракторы на гусеничном ходу, 79 кВт (108 л.с.)	маш.-ч	0,00685	11,427	2916,02	33321,34
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел.	чел-ч	0,00685	11,427	953,89	10900,10
		Итого эксплуатация машин:				**24,71**	**41221,96**
		НР первого уровня	%	59,1		3,86	6441,96
		НР второго уровня	%	4,24		1,21	2020,95
		Накладные расходы	%	--		5,07	8462,91
		Сметная прибыль (Н30=8)	%	8		2,38	3974,79
		Сметная стоимость:				**32,17**	**53659,65**
177	**Е11-010201-0601 11-010201-0601 РСНБ РК 2015**	**Грунт насыпей уплотняемый. Полив водой**	**м3 уплотненного грунта**	**1668,1739**		**51,06**	**85175,18**
177. 1	1	Затраты труда рабочих-строителей(1=618,61)	чел-ч	0,0122	20,352	618,61	12589,78
177. 2	3	Затраты труда машинистов	чел-ч	0,0122	20,352	828,31	16857,53
		Итого оплата труда:				**17,65**	**29447,31**
177. 3	1135 С (32-010211-0201)	Машины поливомоечные, 6000 л	маш.-ч	0,0122	20,352	3337,04	67914,51

		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел.	чел-ч	0,0122	20,352	828,31	16857,77
		Итого эксплуатация машин:				**40,71**	**67914,51**
177. 4	249132 С (21-130703-1405)	Вода техническая	м3	0,1	166,817	28,00	4670,89
		Итого материалов:				**2,80**	**4670,89**
		НР первого уровня	%	59,1		10,43	17403,36
		НР второго уровня	%	4,24		2,61	4349,33
		Накладные расходы	%	--		13,04	21752,69
		Сметная прибыль (Н30=8)	%	8		5,13	8554,23
		Сметная стоимость:				**69,23**	**115482,10**
178	**Е11-010107-1503 11-010107-1503 РСНБ РК 2015**	**Гребни и откосы насыпи. Планировка прицепными грейдерами средними. Группа грунтов 1-3**	**м2 спланированной поверхности**	**2578,7826**		**1,69**	**4365,19**
178. 1	3	Затраты труда машинистов	чел-ч	0,0009	2,321	891,10	2068,16
		Итого оплата труда:				**0,80**	**2068,16**
178. 2	458 С (31-010103-0301)	Грейдеры прицепные среднего типа	маш.-ч	0,00045	1,16	1214,81	1409,73
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел.	чел-ч	0,00045	1,16	953,89	1106,51
178. 3	1828 С (33-040101-0201)	Тракторы на гусеничном ходу при работе на водохозяйственном строительстве, до 59 кВт (80 л.с.)	маш.-ч	0,00045	1,16	2546,82	2955,46
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел.	чел-ч	0,00045	1,16	828,31	960,84
		Итого эксплуатация машин:				**1,69**	**4365,19**
		НР первого уровня	%	59,1		0,47	1222,28
		НР второго уровня	%	4,24		0,09	236,91
		Накладные расходы	%	--		0,57	1459,19
		Сметная прибыль (Н30=8)	%	8		0,18	465,95
		Сметная стоимость:				**2,44**	**6290,33**
		Дорожная одежда					
179	**Е11-270402-0102 11-270402-0102 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 2**	**Основания и покрытия из песчано-гравийных или щебеночно-песчаных смесей двухслойные, нижний слой толщиной 12 см. Устройство**	**м2 основания или покрытия**	**6880,0000**		**85,97**	**591456,94**
179. 1	1	Затраты труда рабочих-строителей(2,6=708,92)	чел-ч	0,0234	160,992	708,92	114130,45

179. 2	3	Затраты труда машинистов	чел-ч	0,01917	131,89	957,17	126240,35
		Итого оплата труда:				**34,94**	**240370,80**
179. 3	107 С (31-010103-0201)	Автогрейдеры среднего типа, 99 кВт (135 л.с.)	маш.-ч	0,00142	9,77	6158,58	60166,86
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел.	чел-ч	0,00142	9,77	1111,02	10854,67
179. 4	112 С (31-050501-0101)	Автопогрузчики, 5 т	маш.-ч	0,00592	40,73	3370,50	137279,12
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел.	чел-ч	0,00592	40,73	828,31	33737,07
179. 5	621 С (32-010101-0102)	Катки дорожные самоходные гладкие, 8 т	маш.-ч	0,0056	38,528	2993,86	115347,44
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел.	чел-ч	0,0056	38,528	953,89	36751,47
179. 6	623 С (32-010101-0104)	Катки дорожные самоходные гладкие, 13 т	маш.-ч	0,00431	29,653	3809,74	112969,46
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел.	чел-ч	0,00431	29,653	1111,02	32945,08
179. 7	625 С (32-010101-0201)	Катки дорожные самоходные на пневмоколесном ходу, 16 т	маш.-ч	0,00052	3,578	5428,57	19421,25
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел.	чел-ч	0,00052	3,578	1111,02	3975,23
179. 8	1135 С (32-010211-0201)	Машины поливомоечные, 6000 л	маш.-ч	0,0014	9,632	3337,04	32142,37
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел.	чел-ч	0,0014	9,632	828,31	7978,28
		Итого эксплуатация машин:				**69,38**	**477326,49**
179. 9	249133 С (21-130703-1406)	Вода с открытых источников	м3	0,0105	72,24	--	--
		Итого материалов:				**--**	**0,00**
		НР первого уровня	%	60,3		21,07	144943,59
		НР второго уровня	%	4,24		4,54	31223,38
		Накладные расходы	%	--		25,61	176166,97
		Сметная прибыль (Н30=8)	%	8		8,93	61409,91
		Сметная стоимость:				**120,50**	**829033,83**

180	**Е11-270402-0103 11-270402-0103 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 2 К=0,8**	**Основания и покрытия из песчано-гравийных или щебеночно-песчаных смесей двухслойные, верхний слой толщиной 8 см. Устройство**	**м2 основания или покрытия**	**6880,0000**		**69,11**	**475453,08**
180. 1	1	Затраты труда рабочих-строителей(2,7=715,11)	чел-ч	0,02872	197,594	715,11	141301,16
180. 2	3	Затраты труда машинистов	чел-ч	0,012928	88,945	967,12	86020,28
		Итого оплата труда:				**33,04**	**227321,44**
180. 3	107 С (31-010103-0201)	Автогрейдеры среднего типа, 99 кВт (135 л.с.)	маш.-ч	0,001704	11,724	6158,58	72200,24
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел.	чел-ч	0,001704	11,724	1111,02	13025,60
180. 4	112 С (31-050501-0101)	Автопогрузчики, 5 т	маш.-ч	0,00396	27,245	3370,50	91828,60
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел.	чел-ч	0,00396	27,245	828,31	22567,31
180. 5	621 С (32-010101-0102)	Катки дорожные самоходные гладкие, 8 т	маш.-ч	0,003088	21,245	2993,86	63605,87
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел.	чел-ч	0,003088	21,245	953,89	20265,39
180. 6	623 С (32-010101-0104)	Катки дорожные самоходные гладкие, 13 т	маш.-ч	0,003272	22,511	3809,74	85762,43
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел.	чел-ч	0,003272	22,511	1111,02	25010,17
180. 7	1135 С (32-010211-0201)	Машины поливомоечные, 6000 л	маш.-ч	0,000904	6,22	3337,04	20754,79
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел.	чел-ч	0,000904	6,22	828,31	5152,09
		Итого эксплуатация машин:				**48,57**	**334151,92**
180. 8	249133 С (21-130703-1406)	Вода с открытых источников	м3	0,0064	44,032	--	--
		Итого материалов:				**--**	**--**
		НР первого уровня	%	60,3		19,92	137074,83
		НР второго уровня	%	4,24		3,77	25971,18
		Накладные расходы	%	--		23,70	163046,01
		Сметная прибыль (Н30=8)	%	8		7,42	51079,93
		Сметная стоимость:				**100,23**	**689579,02**

181	**С121-010601-0101 21-010601-0101 РСНБ РК 2015 в ценах III квартала 2017 года**	**Смеси песчано-гравийные природные ГОСТ 23735-2014**	**м3**	**658,4800**		**1492,97**	**983090,93**
		НР второго уровня	%	4,24		63,30	41683,06
		Накладные расходы	%	--		63,30	41683,06
		Сметная прибыль (Н30=8)	%	8		124,50	81981,92
		Сметная стоимость:				**1680,77**	**1106755,91**
182	**Е11-270401-0101 11-270401-0101 РСНБ РК 2015**	**Слои оснований подстилающие и выравнивающие из песка. Устройство**	**м3 материала основания в плотном теле**	**964,5584**		**881,25**	**850016,77**
182. 1	1	Затраты труда рабочих-строителей(2,3=689,75)	чел-ч	0,144	138,896	689,75	95803,80
182. 2	3	Затраты труда машинистов	чел-ч	0,1357	130,891	1008,10	131951,14
		Итого оплата труда:				**236,12**	**227754,94**
182. 3	107 С (31-010103-0201)	Автогрейдеры среднего типа, 99 кВт (135 л.с.)	маш.-ч	0,0155	14,951	6158,58	92074,81
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел.	чел-ч	0,0155	14,951	1111,02	16610,86
182. 4	112 С (31-050501-0101)	Автопогрузчики, 5 т	маш.-ч	0,0429	41,38	3370,50	139469,79
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел.	чел-ч	0,0429	41,38	828,31	34275,47
182. 5	626 С (32-010101-0202)	Катки дорожные самоходные на пневмоколесном ходу, 30 т	маш.-ч	0,0708	68,291	7347,21	501746,37
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел.	чел-ч	0,0708	68,291	1111,02	75872,67
182. 6	1135 С (32-010211-0201)	Машины поливомоечные, 6000 л	маш.-ч	0,0065	6,27	3337,04	20922,00
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел.	чел-ч	0,0065	6,27	828,31	5193,50
		Итого эксплуатация машин:				**781,93**	**754212,97**
182. 7	249133 С (21-130703-1406)	Вода с открытых источников	м3	0,05	48,228	--	--
		Итого материалов:				**0,00**	**0,00**
		НР первого уровня	%	60,3		142,38	137336,23

		НР второго уровня	%	4,24		43,40	41863,77
		Накладные расходы	%	--		185,78	179200,00
		Сметная прибыль (Н30=8)	%	8		85,36	82337,34
		Сметная стоимость:				**1152,40**	**1111554,11**
183	**С121-010401-0101 21-010401-0101 РСНБ РК 2015 в ценах III квартала 2017 года**	**Песок природный ГОСТ 8736-2014**	**м3**	**964,5584**		**2707,52**	**2611561,15**
		НР второго уровня	%	4,24		114,80	110730,19
		Накладные расходы	%	--		114,80	110730,19
		Сметная прибыль (Н30=8)	%	8		225,79	217783,31
		Сметная стоимость:				**3048,10**	**2940074,65**
184	**Е11-270801-0111 11-270801-0111 РСНБ РК 2015 К=0,8**	**Обочины. Укрепление песчано-гравийной смесью толщиной 8 см**	**м2 покрытия обочин**	**1115,0000**		**100,50**	**112054,79**
184. 1	1	Затраты труда рабочих-строителей(2,5=702,74)	чел-ч	0,02536	28,276	702,74	19870,96
184. 2	3	Затраты труда машинистов	чел-ч	0,022808	25,431	940,42	23915,63
		Итого оплата труда:				**39,27**	**43786,59**
184. 3	107 С (31-010103-0201)	Автогрейдеры среднего типа, 99 кВт (135 л.с.)	маш.-ч	0,003136	3,497	6158,58	21534,34
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел.	чел-ч	0,003136	3,497	1111,02	3885,24
184. 4	112 С (31-050501-0101)	Автопогрузчики, 5 т	маш.-ч	0,006544	7,297	3370,50	24593,06
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел.	чел-ч	0,006544	7,297	828,31	6044,18
184. 5	621 С (32-010101-0102)	Катки дорожные самоходные гладкие, 8 т	маш.-ч	0,01168	13,023	2993,86	38989,64
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел.	чел-ч	0,01168	13,023	953,89	12422,51
184. 6	625 С (32-010101-0201)	Катки дорожные самоходные на пневмоколесном ходу, 16 т	маш.-ч	0,00072	0,8028	5428,57	4358,06
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел.	чел-ч	0,00072	0,8028	1111,02	891,93

184. 7	1135 С (32-010211-0201)	Машины поливомоечные, 6000 л	маш.-ч	0,000728	0,81172	3337,04	2708,74
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел.	чел-ч	0,000728	0,81172	828,31	672,36
		Итого эксплуатация машин:				**82,68**	**92183,83**
184. 8	249133 С (21-130703-1406)	Вода с открытых источников	м3	0,0056	6,244	--	--
		Итого материалов:				**0,00**	**0,00**
		НР первого уровня	%	60,3		23,68	26403,31
		НР второго уровня	%	4,24		5,27	5870,62
		Накладные расходы	%	--		28,95	32273,94
		Сметная прибыль (Н30=8)	%	8		10,36	11546,30
		Сметная стоимость:				**139,80**	**155875,02**
185	**С121-010601-0101 21-010601-0101 РСНБ РК 2015 в ценах III квартала 2017 года**	**Смеси песчано-гравийные природные ГОСТ 23735-2014**	**м3**	**42,6864**		**1492,97**	**63729,44**
		НР второго уровня	%	4,24		63,30	2702,13
		Накладные расходы	%	--		63,30	2702,13
		Сметная прибыль (Н30=8)	%	8		124,50	5314,53
		Сметная стоимость:				**1680,77**	**71746,10**
186	**Е11-270602-0901 11-270602-0901 РСНБ РК 2015**	**Основания. Розлив вяжущих материалов**	**т**	**0,0532**		**1194,68**	**63,56**
186. 1	3	Затраты труда машинистов	чел-ч	0,58	0,030856	953,89	29,43
		Итого оплата труда:				**553,26**	**29,43**
186. 2	1239 С (32-010202-0101)	Автогудронаторы, 3500 л	маш.-ч	0,29	0,015428	4119,59	63,56
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 2 чел.	чел-ч	0,58	0,030856	953,89	29,43
		Итого эксплуатация машин:				**1194,68**	**63,56**
186. 3	144679 С (21-130104-9901)	Битум нефтяной дорожный жидкий, марка МГ и СГ ГОСТ 1551-2006	т	1,03	0,054796	--	--
		Итого материалов:				**--**	**--**
		НР первого уровня	%	60,3		333,61	17,75

		НР второго уровня	%	4,24		64,80	3,45
		Накладные расходы	%	--		398,41	21,20
		Сметная прибыль (Н30=8)	%	8		127,45	6,78
		Сметная стоимость:				**1720,54**	**91,53**
187	**С121-130104-0202 21-130104-0202 РСНБ РК 2015 в ценах III квартала 2017 года**	**Битумы нефтяные дорожные вязкие СТ РК 1373-2013 марки БНД 60/90**	**т**	**0,0548**		**90039,69**	**4934,18**
		НР второго уровня	%	4,24		3817,68	209,21
		Накладные расходы	%	--		3817,68	209,21
		Сметная прибыль (Н30=8)	%	8		7508,59	411,47
		Сметная стоимость:				**101365,96**	**5554,85**
188	**Е11-270602-0103 11-270602-0103 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 3 К=1,3**	**Основание из черного щебня, плотность каменных материалов 2,5-2,9 т/м3, толщина 8 см. Устройство**	**м2**	**76,0000**		**1057,35**	**80358,26**
188. 1	1	Затраты труда рабочих-строителей(3,6=790,58)	чел-ч	0,05054	3,841	790,58	3036,65
188. 2	3	Затраты труда машинистов	чел-ч	0,018979	1,442	1079,97	1557,76
		Итого оплата труда:				**60,45**	**4594,41**
188. 3	623 С (32-010101-0104)	Катки дорожные самоходные гладкие, 13 т	маш.-ч	0,00943	0,716657	3809,74	2730,28
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел.	чел-ч	0,00943	0,716657	1111,02	796,22
188. 4	762 С (31-050102-0102)	Краны на автомобильном ходу, 10 т	маш.-ч	0,00004	0,003032	3114,94	9,45
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел.	чел-ч	0,00004	0,003032	1111,02	3,37
188. 5	1240 С (32-010202-0301)	Гудронаторы ручные	маш.-ч	0,00008	0,006065	94,23	0,57
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 0 чел.	чел-ч	--	--	--	--
188. 6	1245 С (32-010212-0301)	Трактор с щетками дорожными навесными	маш.-ч	0,000798	0,060648	2569,20	155,82
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел.	чел-ч	0,000798	0,060648	953,89	57,85

188. 7	1602 С (32-010212-0101)	Распределители щебня и гравия	маш.-ч	0,002833	0,2153	2599,32	559,63
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел.	чел-ч	0,002833	0,2153	953,89	205,37
188. 8	1955 С (32-010209-0101)	Укладчики асфальтобетона	маш.-ч	0,005812	0,44172	5530,76	2443,05
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел.	чел-ч	0,005812	0,44172	1111,02	490,76
188. 9	2509 С (33-010201-0101)	Автомобили бортовые, до 5 т	маш.-ч	0,000066	0,005054	1767,51	8,93
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел.	чел-ч	0,000066	0,005054	828,31	4,19
		Итого эксплуатация машин:				**77,73**	**5907,72**
188.10	100228 С (21-010207-0103)	Щебень черный горячий, фракция от 10 до 20 мм СТ РК 1215-2003	т	0,01463	1,112	5468,66	6080,49
188.11	100229 С (21-010207-0104)	Щебень черный горячий, фракция от 20 до 40 мм СТ РК 1215-2003	т	0,15561	11,826	5468,66	64674,34
188.12	127727 С (21-050302-0101)	Поковки из квадратных заготовок ГОСТ 8479-70	т	0,000008	0,000606	205870,68	124,86
188.13	131548 С (21-070201-0301)	Бруски обрезные хвойных пород длиной от 4 м до 6,5 м, шириной от 75 мм до 150 мм, толщиной от 40 мм до 75 мм, 3 сорта ГОСТ 8486-86	м3	0,000199	0,015162	24437,72	370,52
188.14	146741 С (21-130703-0201)	Керосин для технических целей марок КТ-1, КТ-2	т	0,000002	0,000182	51147,90	9,31
188.15	249075 С (21-130104-9905)	Битумы нефтяные дорожные вязкие СТ РК 1373-2013 марки БН	т	0,000028	0,002123	72719,60	154,36
		Итого материалов:				**939,66**	**71413,88**
		НР первого уровня	%	60,3		36,45	2770,43
		НР второго уровня	%	4,24		46,38	3524,66
		Накладные расходы	%	--		82,83	6295,08
		Сметная прибыль (Н30=8)	%	8		91,21	6932,27
		Сметная стоимость:				**1231,39**	**93585,61**
189	**Е11-270602-0901 11-270602-0901 РСНБ РК 2015**	**Основания. Розлив вяжущих материалов**	**т**	**0,0228**		**1194,68**	**27,24**

189. 1	3	Затраты труда машинистов	чел-ч	0,58	0,013224	953,89	12,61
		Итого оплата труда:				**553,26**	**12,61**
189. 2	1239 С (32-010202-0101)	Автогудронаторы, 3500 л	маш.-ч	0,29	0,006612	4119,59	27,24
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 2 чел.	чел-ч	0,58	0,013224	953,89	12,61
		Итого эксплуатация машин:				**1194,68**	**27,24**
189. 3	144679 С (21-130104-9901)	Битум нефтяной дорожный жидкий, марка МГ и СГ ГОСТ 1551-2006	т	1,03	0,023484	--	--
		Итого материалов:				**--**	**--**
		НР первого уровня	%	60,3		333,61	7,61
		НР второго уровня	%	4,24		64,80	1,48
		Накладные расходы	%	--		398,41	9,08
		Сметная прибыль (Н30=8)	%	8		127,45	2,91
		Сметная стоимость:				**1720,54**	**39,23**
190	**С121-130104-0202 21-130104-0202 РСНБ РК 2015 в ценах III квартала 2017 года**	**Битумы нефтяные дорожные вязкие СТ РК 1373-2013 марки БНД 60/90**	**т**	**0,0235**		**90039,69**	**2115,93**
		НР второго уровня	%	4,24		3817,68	89,72
		Накладные расходы	%	--		3817,68	89,72
		Сметная прибыль (Н30=8)	%	8		7508,59	176,45
		Сметная стоимость:				**101365,96**	**2382,10**
191	**Е11-270602-0201 11-270602-0201 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 3**	**Покрытия из холодных асфальтобетонных смесей типа БХ толщиной 3 см. Устройство**	**м2 покрытия**	**76,0000**		**62,16**	**4723,96**
191. 1	1	Затраты труда рабочих-строителей(2,9=727,48)	чел-ч	0,0451	3,428	727,48	2493,51
191. 2	3	Затраты труда машинистов	чел-ч	0,0059	0,4484	1028,04	460,97
		Итого оплата труда:				**38,87**	**2954,48**
191. 3	621 С (32-010101-0102)	Катки дорожные самоходные гладкие, 8 т	маш.-ч	0,00224	0,17024	2993,86	509,67
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел.	чел-ч	0,00224	0,17024	953,89	162,39

191. 4	762 С (31-050102-0102)	Краны на автомобильном ходу, 10 т	маш.-ч	0,00004	0,00304	3114,94	9,47
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел.	чел-ч	0,00004	0,00304	1111,02	3,38
191. 5	1240 С (32-010202-0301)	Гудронаторы ручные	маш.-ч	0,00024	0,01824	94,23	1,72
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 0 чел.	чел-ч	--	--	--	--
191. 6	1245 С (32-010212-0301)	Трактор с щетками дорожными навесными	маш.-ч	0,00075	0,057	2569,20	146,44
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел.	чел-ч	0,00075	0,057	953,89	54,37
191. 7	1955 С (32-010209-0101)	Укладчики асфальтобетона	маш.-ч	0,0028	0,2128	5530,76	1176,95
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел.	чел-ч	0,0028	0,2128	1111,02	236,43
191. 8	2509 С (33-010201-0101)	Автомобили бортовые, до 5 т	маш.-ч	0,00007	0,00532	1767,51	9,40
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел.	чел-ч	0,00007	0,00532	828,31	4,41
		Итого эксплуатация машин:				**24,39**	**1853,66**
191. 9	127727 С (21-050302-0101)	Поковки из квадратных заготовок ГОСТ 8479-70	т	0,000006	0,000466	205870,68	95,91
191.10	131548 С (21-070201-0301)	Бруски обрезные хвойных пород длиной от 4 м до 6,5 м, шириной от 75 мм до 150 мм, толщиной от 40 мм до 75 мм, 3 сорта ГОСТ 8486-86	м3	0,00015	0,0114	24437,72	278,59
191.11	144679 С (21-130104-9901)	Битум нефтяной дорожный жидкий, марка МГ и СГ ГОСТ 1551-2006	т	0,00006	0,00456	--	--
191.12	146741 С (21-130703-0201)	Керосин для технических целей марок КТ-1, КТ-2	т	0,000001	0,000045	51147,90	2,29
191.13	245634 С (21-020599-9901)	Смеси асфальтобетонные	т	0,0712	5,411	--	--
		Итого материалов:				**4,96**	**376,79**
		НР первого уровня	%	60,3		23,44	1781,55
		НР второго уровня	%	4,24		3,63	275,83
		Накладные расходы	%	--		27,07	2057,39
		Сметная прибыль (Н30=8)	%	8		7,14	542,51
		Сметная стоимость:				**96,37**	**7323,86**

192	**Е11-270602-0204 11-270602-0204 РСНБ РК 2015 К=6**	**Покрытия из холодных асфальтобетонных смесей типа БХ. Устройство. На каждый 0,5 см изменения толщины добавлять к нормам 11-270602-0201**	**м2 покрытия**	**76,0000**		**5,96**	**452,87**
192. 1	1	Затраты труда рабочих-строителей(2,9=727,48)	чел-ч	0,00816	0,62016	727,48	451,15
		Итого оплата труда:				**5,94**	**451,15**
192. 2	1240 С (32-010202-0301)	Гудронаторы ручные	маш.-ч	0,00024	0,01824	94,23	1,72
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 0 чел.	чел-ч	--	--	--	--
		Итого эксплуатация машин:				**0,02**	**1,72**
192. 3	144679 С (21-130104-9901)	Битум нефтяной дорожный жидкий, марка МГ и СГ ГОСТ 1551-2006	т	0,00006	0,00456	--	--
192. 4	245634 С (21-020599-9901)	Смеси асфальтобетонные	т	0,0714	5,426	--	--
		Итого материалов:				**0,00**	**0,00**
		НР первого уровня	%	60,3		3,58	272,05
		НР второго уровня	%	4,24		0,40	30,74
		Накладные расходы	%	--		3,98	302,78
		Сметная прибыль (Н30=8)	%	8		0,80	60,45
		Сметная стоимость:				**10,74**	**816,11**
193	**С121-020502-0102 21-020502-0102 РСНБ РК 2015 в ценах III квартала 2017 года**	**Смеси асфальтобетонные холодные плотные мелкозернистые, типа Бх, марки II СТ РК 1225-2013**	**т**	**10,8376**		**16028,72**	**173712,86**
		НР второго уровня	%	4,24		679,62	7365,43
		Накладные расходы	%	--		679,62	7365,43
		Сметная прибыль (Н30=8)	%	8		1336,67	14486,26
		Сметная стоимость:				**18045,00**	**195564,54**
		Обустройство					

194	**Е11-270902-0101 11-270902-0101 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 4**	**Знаки дорожные на металлических стойках. Установка**	**шт.**	**20,0000**		**3424,79**	**68495,79**
194. 1	1	Затраты труда рабочих-строителей(3=733,67)	чел-ч	3,2	64	733,67	46954,88
194. 2	3	Затраты труда машинистов	чел-ч	0,1453	2,906	1071,91	3114,97
		Итого оплата труда:				**2503,49**	**50069,85**
194. 3	762 С (31-050102-0102)	Краны на автомобильном ходу, 10 т	маш.-ч	0,0152	0,304	3114,94	946,94
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел.	чел-ч	0,0152	0,304	1111,02	337,75
194. 4	1069 С (31-010303-0301)	Машины бурильные с глубиной бурения 3,5 м на тракторе 85 кВт (115 л.с.)	маш.-ч	0,11	2,2	5727,34	12600,15
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел.	чел-ч	0,11	2,2	1111,02	2444,24
194. 5	2509 С (33-010201-0101)	Автомобили бортовые, до 5 т	маш.-ч	0,0201	0,402	1767,51	710,54
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел.	чел-ч	0,0201	0,402	828,31	332,98
		Итого эксплуатация машин:				**712,88**	**14257,63**
194. 6	144689 С (21-130201-0104)	Болты с шестигранной головкой диаметром резьбы М10 ГОСТ 1759.0-87	т	0,00048	0,0096	491921,66	4722,45
194. 7	147537 С (21-130814-3501)	Щитки металлические	шт.	1	20	--	--
194. 8	149220 С (22-040101-0503)	Грунтовка глифталевая, ГФ-0119 СТ РК ГОСТ Р 51693-2003	т	0,000193	0,00387	404026,76	1563,58
194. 9	149375 С (22-040601-0602)	Растворители для лакокрасочных материалов Р-4 ГОСТ 7827-74	т	0,000034	0,000676	413023,16	279,20
194.10	149397 С (22-040701-0101)	Эмаль ХВ-124 для защитного покрытия металлических изделий, серая ГОСТ 10144-89	т	0,000056	0,001124	638832,14	718,05
		Итого материалов:				**364,16**	**7283,28**
		НР первого уровня	%	60,3		1509,61	30192,12
		НР второго уровня	%	4,24		209,22	4184,37
		Накладные расходы	%	--		1718,82	34376,49

		Сметная прибыль (Н30=8)	%	8		411,49	8229,78
		Сметная стоимость:				**5555,10**	**111102,06**
195	**С124-010201-0103 24-010201-0103 РСНБ РК 2015 в ценах III квартала 2017 года**	**Знаки дорожные односторонние треугольные 1.1, 1.2, 1.5-1.7, 1.8-1.15, 1.16, 1.17-1.19, 1.16.1, 1.20-1.22, 1.23-1.30, 2.3-2.4, А 700 мм, со световозвращающей пленкой типа 1 СТ РК 1125-2002**	**шт.**	**4,0000**		**5740,46**	**22961,84**
		НР второго уровня	%	4,24		243,40	973,58
		Накладные расходы	%	--		243,40	973,58
		Сметная прибыль (Н30=8)	%	8		478,71	1914,83
		Сметная стоимость:				**6462,56**	**25850,26**
196	**С124-010201-0114 24-010201-0114 РСНБ РК 2015 в ценах III квартала 2017 года**	**Знаки дорожные односторонние квадратные 2.1, 2.2, 2.7, 5.5, 5.6, 5.15-5.16.2, 5.18-5.19.3, 7.13, 5.17.1-5.17.4, 5.20.3, 5.29.1, В 600 мм, со световозвращающей пленкой типа 1 СТ РК 1125-2002**	**шт.**	**16,0000**		**9224,69**	**147595,04**
		НР второго уровня	%	4,24		391,13	6258,03
		Накладные расходы	%	--		391,13	6258,03
		Сметная прибыль (Н30=8)	%	8		769,27	12308,25
		Сметная стоимость:				**10385,08**	**166161,32**
197	**ТПрайс-лист**	**Стойки металлические СКМ 1,35**	**шт**	**20,0000**		**2737,69**	**54753,86**
		НР второго уровня	%	4,24		116,08	2321,56
		Накладные расходы	%	--		116,08	2321,56
		Сметная прибыль (Н30=8)	%	8		228,30	4566,03
		Сметная стоимость:				**3082,07**	**61641,46**
ИТОГО ПРЯМЫЕ ЗАТРАТЫ ПО РАЗДЕЛУ 30			Тенге				**7645576,13**
		В том числе:					
	Стоимость общестроительных работ -		Тенге				**7645576,13**
	Материалы -		Тенге				**83788,95**
	Всего заработная плата -		Тенге				**899845,11**
	Стоимость материалов и конструкций -		Тенге				**232360,85**
	Местные материалы -		Тенге				**3832094,38**
	Транспортные расходы -		Тенге				**1066994,00**
		Накладные расходы -	Тенге				**888503,40**
		в т.ч. накладные первого уровня -	Тенге				**541376,61**
		в т.ч. накладные второго уровня -	Тенге				**347126,79**

		Сметная прибыль -	Тенге				**682726,36**
	ВСЕГО, Стоимость общестроительных работ -		Тенге				**9216805,89**
		Нормативная трудоемкость -	чел.-ч				**1091,23**
		Сметная заработная плата -	Тенге				**899845,11**
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 30	Тенге				**9216805,89**
		Нормативная трудоемкость -	чел.-ч				**1091,23**
		Сметная заработная плата -	Тенге				**899845,11**
РАЗДЕЛ 31.Гравийные дороги в районе Саяхат 3, по ул. Саяхат 17							
		Дорожная одежда					
198	**Е11-270402-0102 11-270402-0102 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 2**	**Основания и покрытия из песчано-гравийных или щебеночно-песчаных смесей двухслойные, нижний слой толщиной 12 см. Устройство**	**м2 основания или покрытия**	**3034,0000**		**85,97**	**260825,63**
198. 1	1	Затраты труда рабочих-строителей(2,6=708,92)	чел-ч	0,0234	70,996	708,92	50330,20
198. 2	3	Затраты труда машинистов	чел-ч	0,01917	58,162	957,17	55670,53
		Итого оплата труда:				**34,94**	**106000,73**
198. 3	107 С (31-010103-0201)	Автогрейдеры среднего типа, 99 кВт (135 л.с.)	маш.-ч	0,00142	4,308	6158,58	26532,89
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел.	чел-ч	0,00142	4,308	1111,02	4786,27
198. 4	112 С (31-050501-0101)	Автопогрузчики, 5 т	маш.-ч	0,00592	17,961	3370,50	60538,49
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел.	чел-ч	0,00592	17,961	828,31	14877,28
198. 5	621 С (32-010101-0102)	Катки дорожные самоходные гладкие, 8 т	маш.-ч	0,0056	16,99	2993,86	50866,88
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел.	чел-ч	0,0056	16,99	953,89	16206,59
198. 6	623 С (32-010101-0104)	Катки дорожные самоходные гладкие, 13 т	маш.-ч	0,00431	13,077	3809,74	49818,22
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел.	чел-ч	0,00431	13,077	1111,02	14528,81
198. 7	625 С (32-010101-0201)	Катки дорожные самоходные на пневмоколесном ходу, 16 т	маш.-ч	0,00052	1,578	5428,57	8564,55
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел.	чел-ч	0,00052	1,578	1111,02	1753,19

198. 8	1135 С (32-010211-0201)	Машины поливомоечные, 6000 л	маш.-ч	0,0014	4,248	3337,04	14174,41
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел.	чел-ч	0,0014	4,248	828,31	3518,66
		Итого эксплуатация машин:				**69,38**	**210495,43**
198. 9	249133 С (21-130703-1406)	Вода с открытых источников	м3	0,0105	31,857	--	--
		Итого материалов:				**--**	**0,00**
		НР первого уровня	%	60,3		21,07	63918,44
		НР второго уровня	%	4,24		4,54	13769,15
		Накладные расходы	%	--		25,61	77687,59
		Сметная прибыль (Н30=8)	%	8		8,93	27081,06
		Сметная стоимость:				**120,50**	**365594,28**
199	**Е11-270402-0103 11-270402-0103 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 2 К=0,8**	**Основания и покрытия из песчано-гравийных или щебеночно-песчаных смесей двухслойные, верхний слой толщиной 8 см. Устройство**	**м2 основания или покрытия**	**3034,0000**		**69,11**	**209669,28**
199. 1	1	Затраты труда рабочих-строителей(2,7=715,11)	чел-ч	0,02872	87,136	715,11	62312,17
199. 2	3	Затраты труда машинистов	чел-ч	0,012928	39,224	967,12	37933,94
		Итого оплата труда:				**33,04**	**100246,11**
199. 3	107 С (31-010103-0201)	Автогрейдеры среднего типа, 99 кВт (135 л.с.)	маш.-ч	0,001704	5,17	6158,58	31839,46
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел.	чел-ч	0,001704	5,17	1111,02	5743,97
199. 4	112 С (31-050501-0101)	Автопогрузчики, 5 т	маш.-ч	0,00396	12,015	3370,50	40495,34
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел.	чел-ч	0,00396	12,015	828,31	9952,14
199. 5	621 С (32-010101-0102)	Катки дорожные самоходные гладкие, 8 т	маш.-ч	0,003088	9,369	2993,86	28049,45
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел.	чел-ч	0,003088	9,369	953,89	8937,00
199. 6	623 С (32-010101-0104)	Катки дорожные самоходные гладкие, 13 т	маш.-ч	0,003272	9,927	3809,74	37820,23
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел.	чел-ч	0,003272	9,927	1111,02	11029,10

199. 7	1135 С (32-010211-0201)	Машины поливомоечные, 6000 л	маш.-ч	0,000904	2,743	3337,04	9152,62
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел.	чел-ч	0,000904	2,743	828,31	2272,05
		Итого эксплуатация машин:				**48,57**	**147357,11**
199. 8	249133 С (21-130703-1406)	Вода с открытых источников	м3	0,0064	19,418	--	--
		Итого материалов:				**--**	**0,00**
		НР первого уровня	%	60,3		19,92	60448,41
		НР второго уровня	%	4,24		3,77	11452,99
		Накладные расходы	%	--		23,70	71901,40
		Сметная прибыль (Н30=8)	%	8		7,42	22525,65
		Сметная стоимость:				**100,23**	**304096,33**
200	**Е11-270801-0111 11-270801-0111 РСНБ РК 2015 К=0,8**	**Обочины. Укрепление песчано-гравийной смесью толщиной 8 см**	**м2 покрытия обочин**	**507,0000**		**100,50**	**50952,27**
200. 1	1	Затраты труда рабочих-строителей(2,5=702,74)	чел-ч	0,02536	12,858	702,74	9035,49
200. 2	3	Затраты труда машинистов	чел-ч	0,022808	11,564	940,42	10874,64
		Итого оплата труда:				**39,27**	**19910,14**
200. 3	107 С (31-010103-0201)	Автогрейдеры среднего типа, 99 кВт (135 л.с.)	маш.-ч	0,003136	1,59	6158,58	9791,85
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел.	чел-ч	0,003136	1,59	1111,02	1766,52
200. 4	112 С (31-050501-0101)	Автопогрузчики, 5 т	маш.-ч	0,006544	3,318	3370,50	11182,67
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел.	чел-ч	0,006544	3,318	828,31	2748,33
200. 5	621 С (32-010101-0102)	Катки дорожные самоходные гладкие, 8 т	маш.-ч	0,01168	5,922	2993,86	17728,92
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел.	чел-ч	0,01168	5,922	953,89	5648,94
200. 6	625 С (32-010101-0201)	Катки дорожные самоходные на пневмоколесном ходу, 16 т	маш.-ч	0,00072	0,36504	5428,57	1981,65
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел.	чел-ч	0,00072	0,36504	1111,02	405,57
200. 7	1135 С (32-010211-0201)	Машины поливомоечные, 6000 л	маш.-ч	0,000728	0,369096	3337,04	1231,69

		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел.	чел-ч	0,000728	0,369096	828,31	305,73
		Итого эксплуатация машин:				**82,68**	**41916,77**
200. 8	249133 С (21-130703-1406)	Вода с открытых источников	м3	0,0056	2,839	--	--
		Итого материалов:				**0,00**	**0,00**
		НР первого уровня	%	60,3		23,68	12005,81
		НР второго уровня	%	4,24		5,27	2669,42
		Накладные расходы	%	--		28,95	14675,23
		Сметная прибыль (Н30=8)	%	8		10,36	5250,20
		Сметная стоимость:				**139,80**	**70877,70**
		Обустройство					
201	**Е11-270902-0101 11-270902-0101 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 4**	**Знаки дорожные на металлических стойках. Установка**	**шт.**	**8,0000**		**3424,79**	**27398,32**
201. 1	1	Затраты труда рабочих-строителей(З=733,67)	чел-ч	3,2	25,6	733,67	18781,95
201. 2	3	Затраты труда машинистов	чел-ч	0,1453	1,162	1071,91	1245,99
		Итого оплата труда:				**2503,49**	**20027,94**
201. 3	762 С (31-050102-0102)	Краны на автомобильном ходу, 10 т	маш.-ч	0,0152	0,1216	3114,94	378,78
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел.	чел-ч	0,0152	0,1216	1111,02	135,10
201. 4	1069 С (31-010303-0301)	Машины бурильные с глубиной бурения 3,5 м на тракторе 85 кВт (115 л.с.)	маш.-ч	0,11	0,88	5727,34	5040,06
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел.	чел-ч	0,11	0,88	1111,02	977,70
201. 5	2509 С (33-010201-0101)	Автомобили бортовые, до 5 т	маш.-ч	0,0201	0,1608	1767,51	284,22
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел.	чел-ч	0,0201	0,1608	828,31	133,19
		Итого эксплуатация машин:				**712,88**	**5703,05**
201. 6	144689 С (21-130201-0104)	Болты с шестигранной головкой диаметром резьбы М10 ГОСТ 1759.0-87	т	0,00048	0,00384	491921,66	1888,98
201. 7	147537 С (21-130814-3501)	Щитки металлические	шт.	1	8	--	--

201. 8	149220 С (22-040101-0503)	Грунтовка глифталевая, ГФ-0119 СТ РК ГОСТ Р 51693-2003	т	0,000193	0,001548	404026,76	625,43
201. 9	149375 С (22-040601-0602)	Растворители для лакокрасочных материалов Р-4 ГОСТ 7827-74	т	0,000034	0,00027	413023,16	111,68
201.10	149397 С (22-040701-0101)	Эмаль ХВ-124 для защитного покрытия металлических изделий, серая ГОСТ 10144-89	т	0,000056	0,00045	638832,14	287,22
		Итого материалов:				**364,16**	**2913,31**
		НР первого уровня	%	60,3		1509,61	12076,85
		НР второго уровня	%	4,24		209,22	1673,75
		Накладные расходы	%	--		1718,82	13750,60
		Сметная прибыль (Н30=8)	%	8		411,49	3291,91
		Сметная стоимость:				**5555,10**	**44440,83**
202	**С124-010201-0103 24-010201-0103 РСНБ РК 2015 в ценах III квартала 2017 года**	**Знаки дорожные односторонние треугольные 1.1, 1.2, 1.5-1.7, 1.8-1.15, 1.16, 1.17-1.19, 1.16.1, 1.20-1.22, 1.23-1.30, 2.3-2.4, А 700 мм, со световозвращающей пленкой типа 1 СТ РК 1125-2002**	**шт.**	**4,0000**		**5740,46**	**22961,84**
		НР второго уровня	%	4,24		243,40	973,58
		Накладные расходы	%	--		243,40	973,58
		Сметная прибыль (Н30=8)	%	8		478,71	1914,83
		Сметная стоимость:				**6462,56**	**25850,26**
203	**С124-010201-0114 24-010201-0114 РСНБ РК 2015 в ценах III квартала 2017 года**	**Знаки дорожные односторонние квадратные 2.1, 2.2, 2.7, 5.5, 5.6, 5.15-5.16.2, 5.18-5.19.3, 7.13, 5.17.1-5.17.4, 5.20.3, 5.29.1, В 600 мм, со световозвращающей пленкой типа 1 СТ РК 1125-2002**	**шт.**	**4,0000**		**9224,69**	**36898,76**
		НР второго уровня	%	4,24		391,13	1564,51
		Накладные расходы	%	--		391,13	1564,51
		Сметная прибыль (Н30=8)	%	8		769,27	3077,06
		Сметная стоимость:				**10385,08**	**41540,33**
204	**ТПрайс-лист**	**Стойки металлические СКМ 1,35**	**шт**	**8,0000**		**2737,69**	**21901,54**
		НР второго уровня	%	4,24		116,08	928,63
		Накладные расходы	%	--		116,08	928,63

		Сметная прибыль (Н30=8)	%	8		228,30	1826,41
		Сметная стоимость:				**3082,07**	**24656,58**
ИТОГО ПРЯМЫЕ ЗАТРАТЫ ПО РАЗДЕЛУ 31			Тенге				**630607,64**
		В том числе:					
	Стоимость общестроительных работ -		Тенге				**630607,64**
	Материалы -		Тенге				**2913,31**
	Всего заработная плата -		Тенге				**246184,92**
	Стоимость материалов и конструкций -		Тенге				**81762,14**
		Накладные расходы -	Тенге				**181481,53**
		в т.ч. накладные первого уровня -	Тенге				**148449,50**
		в т.ч. накладные второго уровня -	Тенге				**33032,03**
		Сметная прибыль -	Тенге				**64967,13**
	ВСЕГО, Стоимость общестроительных работ -		Тенге				**877056,30**
		Нормативная трудоемкость -	чел.-ч				**306,70**
		Сметная заработная плата -	Тенге				**246184,92**
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 31	Тенге				**877056,30**
		Нормативная трудоемкость -	чел.-ч				**306,70**
		Сметная заработная плата -	Тенге				**246184,92**
РАЗДЕЛ 32.Гравийные дороги в районе Саяхат 3, по ул. Саяхат 18							
		Подготовительные работы					
205	**Е11-010203-0102 11-010203-0102 РСНБ РК 2015**	**Площади. Планировка механизированным способом. Группа грунтов 2**	**м2 спланированной площади**	**406,3103**		**4,50**	**1830,09**
205. 1	3	Затраты труда машинистов	чел-ч	0,00099	0,402247	1111,02	446,90
		Итого оплата труда:				**1,10**	**446,90**
205. 2	107 С (31-010103-0201)	Автогрейдеры среднего типа, 99 кВт (135 л.с.)	маш.-ч	0,00038	0,154398	6158,58	950,87
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел.	чел-ч	0,00038	0,154398	1111,02	171,54
205. 3	258 С (31-010101-0103)	Бульдозеры, 79 кВт (108 л.с.)	маш.-ч	0,00061	0,247849	3547,40	879,22
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел.	чел-ч	0,00061	0,247849	1111,02	275,37
		Итого эксплуатация машин:				**4,50**	**1830,09**
		НР первого уровня	%	59,1		0,65	264,12
		НР второго уровня	%	4,24		0,22	88,79
		Накладные расходы	%	--		0,87	352,92
		Сметная прибыль (Н30=8)	%	8		0,43	174,64

		Сметная стоимость:				**5,80**	**2357,65**
		Земляные работы					
206	**Е11-010103-0202 11-010103-0202 РСНБ РК 2015**	**Грунты 2 группы. Разработка скреперами самоходными с ковшом вместимостью 8 м3 при перемещении грунта до 300 м**	**м3 грунта**	**44,8136**		**279,99**	**12547,47**
206. 1	1	Затраты труда рабочих-строителей(2=671,19)	чел-ч	0,00747	0,334758	671,19	224,69
206. 2	3	Затраты труда машинистов	чел-ч	0,04563	2,045	1111,02	2271,87
		Итого оплата труда:				**55,71**	**2496,55**
206. 3	107 С (31-010103-0201)	Автогрейдеры среднего типа, 99 кВт (135 л.с.)	маш.-ч	0,00065	0,029129	6158,58	179,39
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел.	чел-ч	0,00065	0,029129	1111,02	32,36
206. 4	258 С (31-010101-0103)	Бульдозеры, 79 кВт (108 л.с.)	маш.-ч	0,00148	0,066324	3547,40	235,28
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел.	чел-ч	0,00148	0,066324	1111,02	73,69
206. 5	1679 С (31-010102-0301)	Скреперы самоходные на колесных тягачах, 8 м3	маш.-ч	0,0325	1,456	6741,43	9818,51
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел.	чел-ч	0,0325	1,456	1111,02	1617,65
206. 6	1838 С (33-040101-0107)	Тракторы на гусеничном ходу, 132 кВт (180 л.с.)	маш.-ч	0,011	0,49295	4238,98	2089,61
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел.	чел-ч	0,011	0,49295	1111,02	547,68
		Итого эксплуатация машин:				**274,98**	**12322,79**
		НР первого уровня	%	59,1		32,92	1475,46
		НР второго уровня	%	4,24		13,27	594,57
		Накладные расходы	%	--		46,19	2070,03
		Сметная прибыль (Н30=8)	%	8		26,09	1169,40
		Сметная стоимость:				**352,28**	**15786,91**
207	**Е11-010102-0307 11-010102-0307 РСНБ РК 2015**	**Грунты 1 группы. Разработка с погрузкой на автомобили-самосвалы экскаваторами с ковшом вместимостью 0,65 м3**	**м3 грунта**	**530,2947**		**98,78**	**52382,64**
207. 1	1	Затраты труда рабочих-строителей(2=671,19)	чел-ч	0,008	4,242	671,19	2847,43
207. 2	3	Затраты труда машинистов	чел-ч	0,0232	12,303	1111,02	13668,70
		Итого оплата труда:				**31,15**	**16516,13**
207. 3	258 С (31-010101-0103)	Бульдозеры, 79 кВт (108 л.с.)	маш.-ч	0,0058	3,076	3547,40	10910,77

		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел.	чел-ч	0,0058	3,076	1111,02	3417,50
207. 4	2264 С (31-010201-0103)	Экскаваторы одноковшовые дизельные на гусеничном ходу, 0,65 м3	маш.-ч	0,0174	9,227	4182,87	38595,88
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел.	чел-ч	0,0174	9,227	1111,02	10251,38
		Итого эксплуатация машин:				**93,36**	**49506,65**
207. 5	100081 С (21-010201-0604)	Щебень из плотных горных пород для строительных работ М1000, фракция 40-70 мм СТ РК 1284-2004	м3	0,00003	0,015909	1795,46	28,56
		Итого материалов:				**0,05**	**28,56**
		НР первого уровня	%	59,1		18,41	9761,03
		НР второго уровня	%	4,24		4,97	2634,89
		Накладные расходы	%	--		23,38	12395,92
		Сметная прибыль (Н30=8)	%	8		9,77	5182,28
		Сметная стоимость:				**131,93**	**69960,85**
208	**С341-020101-1020 41-020101-1020 РСНБ РК 2015 в ценах III квартала 2017 года**	**Перевозка строительных грузов самосвалами вне карьеров. Грузоподъемность 7,5 т. Класс груза 1. Расстояние перевозки 20 км**	**т**	**991,6511**		**696,87**	**691051,89**
		НР второго уровня	%	4,24		29,55	29300,60
		Накладные расходы	%	--		29,55	29300,60
		Сметная прибыль (Н30=8)	%	8		58,11	57628,20
		Сметная стоимость:				**784,53**	**777980,69**
209	**Е11-010201-0101 11-010201-0101 РСНБ РК 2015**	**Грунт. Уплотнение прицепными катками на пневмоколесном ходу 25 т. Первый проход по одному следу при толщине слоя 25 см**	**м3 уплотненного грунта**	**2092,7968**		**55,67**	**116505,97**
209. 1	3	Затраты труда машинистов	чел-ч	0,01567	32,794	1097,28	35984,42
		Итого оплата труда:				**17,19**	**35984,42**
209. 2	258 С (31-010101-0103)	Бульдозеры, 79 кВт (108 л.с.)	маш.-ч	0,0143	29,927	3547,40	106163,02
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел.	чел-ч	0,0143	29,927	1111,02	33249,50
209. 3	618 С (32-010102-0301)	Катки дорожные прицепные на пневмоколесном ходу, 25 т	маш.-ч	0,00137	2,867	691,40	1982,33
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 0 чел.	чел-ч	--	--	--	--

209. 4	1835 С (33-040101-0102)	Тракторы на гусеничном ходу, 79 кВт (108 л.с.)	маш.-ч	0,00137	2,867	2916,02	8360,61
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел.	чел-ч	0,00137	2,867	953,89	2734,80
		Итого эксплуатация машин:				**55,67**	**116505,97**
		НР первого уровня	%	59,1		10,16	21266,79
		НР второго уровня	%	4,24		2,79	5841,56
		Накладные расходы	%	--		12,95	27108,36
		Сметная прибыль (Н30=8)	%	8		5,49	11489,15
		Сметная стоимость:				**74,11**	**155103,47**
210	**Е11-010201-0107 11-010201-0107 РСНБ РК 2015 К=5**	**Грунт. Уплотнение прицепными катками на пневмоколесном ходу 25 т. На каждый последующий проход по одному следу при толщине слоя 25 см**	**м3 уплотненного грунта**	**2092,7968**		**24,71**	**51714,74**
210. 1	3	Затраты труда машинистов	чел-ч	0,00685	14,336	953,89	13674,64
		Итого оплата труда:				**6,53**	**13674,64**
210. 2	618 С (32-010102-0301)	Катки дорожные прицепные на пневмоколесном ходу, 25 т	маш.-ч	0,00685	14,336	691,40	9911,67
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 0 чел.	чел-ч	--	--	--	--
210. 3	1835 С (33-040101-0102)	Тракторы на гусеничном ходу, 79 кВт (108 л.с.)	маш.-ч	0,00685	14,336	2916,02	41803,07
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел.	чел-ч	0,00685	14,336	953,89	13674,97
		Итого эксплуатация машин:				**24,71**	**51714,74**
		НР первого уровня	%	59,1		3,86	8081,71
		НР второго уровня	%	4,24		1,21	2535,37
		Накладные расходы	%	--		5,07	10617,08
		Сметная прибыль (Н30=8)	%	8		2,38	4986,55
		Сметная стоимость:				**32,17**	**67318,37**
211	**Е11-010201-0601 11-010201-0601 РСНБ РК 2015**	**Грунт насыпей уплотняемый. Полив водой**	**м3 уплотненного грунта**	**2092,7968**		**51,06**	**106855,97**
211. 1	1	Затраты труда рабочих-строителей(1=618,61)	чел-ч	0,0122	25,532	618,61	15794,43
211. 2	3	Затраты труда машинистов	чел-ч	0,0122	25,532	828,31	21148,51
		Итого оплата труда:				**17,65**	**36942,94**
211. 3	1135 С (32-010211-0201)	Машины поливомоечные, 6000 л	маш.-ч	0,0122	25,532	3337,04	85201,71

		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел.	чел-ч	0,0122	25,532	828,31	21148,41
		Итого эксплуатация машин:				**40,71**	**85201,71**
211. 4	249132 С (21-130703-1405)	Вода техническая	м3	0,1	209,28	28,00	5859,83
		Итого материалов:				**2,80**	**5859,83**
		НР первого уровня	%	59,1		10,43	21833,28
		НР второго уровня	%	4,24		2,61	5456,42
		Накладные расходы	%	--		13,04	27289,70
		Сметная прибыль (Н30=8)	%	8		5,13	10731,65
		Сметная стоимость:				**69,23**	**144877,32**
212	**Е11-010107-1503 11-010107-1503 РСНБ РК 2015**	**Гребни и откосы насыпи. Планировка прицепными грейдерами средними. Группа грунтов 1-3**	**м2 спланированной поверхности**	**3733,7228**		**1,69**	**6320,20**
212. 1	3	Затраты труда машинистов	чел-ч	0,0009	3,36	891,10	2994,41
		Итого оплата труда:				**0,80**	**2994,41**
212. 2	458 С (31-010103-0301)	Грейдеры прицепные среднего типа	маш.-ч	0,00045	1,68	1214,81	2041,09
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел.	чел-ч	0,00045	1,68	953,89	1602,54
212. 3	1828 С (33-040101-0201)	Тракторы на гусеничном ходу при работе на водохозяйственном строительстве, до 59 кВт (80 л.с.)	маш.-ч	0,00045	1,68	2546,82	4279,10
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел.	чел-ч	0,00045	1,68	828,31	1391,56
		Итого эксплуатация машин:				**1,69**	**6320,20**
		НР первого уровня	%	59,1		0,47	1769,70
		НР второго уровня	%	4,24		0,09	343,01
		Накладные расходы	%	--		0,57	2112,71
		Сметная прибыль (Н30=8)	%	8		0,18	674,63
		Сметная стоимость:				**2,44**	**9107,54**
		Дорожная одежда					
213	**Е11-270402-0102 11-270402-0102 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 2**	**Основания и покрытия из песчано-гравийных или щебеночно-песчаных смесей двухслойные, нижний слой толщиной 12 см. Устройство**	**м2 основания или покрытия**	**4844,0000**		**85,97**	**416426,95**
213. 1	1	Затраты труда рабочих-строителей(2,6=708,92)	чел-ч	0,0234	113,35	708,92	80355,80

213. 2	3	Затраты труда машинистов	чел-ч	0,01917	92,859	957,17	88882,01
		Итого оплата труда:				**34,94**	**169237,81**
213. 3	107 С (31-010103-0201)	Автогрейдеры среднего типа, 99 кВт (135 л.с.)	маш.-ч	0,00142	6,878	6158,58	42361,67
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел.	чел-ч	0,00142	6,878	1111,02	7641,60
213. 4	112 С (31-050501-0101)	Автопогрузчики, 5 т	маш.-ч	0,00592	28,676	3370,50	96654,08
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел.	чел-ч	0,00592	28,676	828,31	23752,62
213. 5	621 С (32-010101-0102)	Катки дорожные самоходные гладкие, 8 т	маш.-ч	0,0056	27,126	2993,86	81212,64
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел.	чел-ч	0,0056	27,126	953,89	25875,22
213. 6	623 С (32-010101-0104)	Катки дорожные самоходные гладкие, 13 т	маш.-ч	0,00431	20,878	3809,74	79538,38
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел.	чел-ч	0,00431	20,878	1111,02	23195,88
213. 7	625 С (32-010101-0201)	Катки дорожные самоходные на пневмоколесном ходу, 16 т	маш.-ч	0,00052	2,519	5428,57	13673,92
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел.	чел-ч	0,00052	2,519	1111,02	2798,66
213. 8	1135 С (32-010211-0201)	Машины поливомоечные, 6000 л	маш.-ч	0,0014	6,782	3337,04	22630,47
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел.	чел-ч	0,0014	6,782	828,31	5617,60
		Итого эксплуатация машин:				**69,38**	**336071,15**
213. 9	249133 С (21-130703-1406)	Вода с открытых источников	м3	0,0105	50,862	--	--
		Итого материалов:				**--**	**0,00**
		НР первого уровня	%	60,3		21,07	102050,40
		НР второго уровня	%	4,24		4,54	21983,44
		Накладные расходы	%	--		25,61	124033,84
		Сметная прибыль (Н30=8)	%	8		8,93	43236,86
		Сметная стоимость:				**120,50**	**583697,66**

214	**Е11-270402-0103 11-270402-0103 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 2 К=0,8**	**Основания и покрытия из песчано-гравийных или щебеночно-песчаных смесей двухслойные, верхний слой толщиной 8 см. Устройство**	**м2 основания или покрытия**	**4844,0000**		**69,11**	**334752,14**
214. 1	1	Затраты труда рабочих-строителей(2,7=715,11)	чел-ч	0,02872	139,12	715,11	99485,87
214. 2	3	Затраты труда машинистов	чел-ч	0,012928	62,623	967,12	60564,28
		Итого оплата труда:				**33,04**	**160050,15**
214. 3	107 С (31-010103-0201)	Автогрейдеры среднего типа, 99 кВт (135 л.с.)	маш.-ч	0,001704	8,254	6158,58	50834,00
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел.	чел-ч	0,001704	8,254	1111,02	9170,36
214. 4	112 С (31-050501-0101)	Автопогрузчики, 5 т	маш.-ч	0,00396	19,182	3370,50	64653,74
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел.	чел-ч	0,00396	19,182	828,31	15888,64
214. 5	621 С (32-010101-0102)	Катки дорожные самоходные гладкие, 8 т	маш.-ч	0,003088	14,958	2993,86	44782,97
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел.	чел-ч	0,003088	14,958	953,89	14268,29
214. 6	623 С (32-010101-0104)	Катки дорожные самоходные гладкие, 13 т	маш.-ч	0,003272	15,85	3809,74	60382,73
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел.	чел-ч	0,003272	15,85	1111,02	17609,67
214. 7	1135 С (32-010211-0201)	Машины поливомоечные, 6000 л	маш.-ч	0,000904	4,379	3337,04	14612,82
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел.	чел-ч	0,000904	4,379	828,31	3627,17
		Итого эксплуатация машин:				**48,57**	**235266,26**
214. 8	249133 С (21-130703-1406)	Вода с открытых источников	м3	0,0064	31,002	--	--
		Итого материалов:				**--**	**0,00**
		НР первого уровня	%	60,3		19,92	96510,24
		НР второго уровня	%	4,24		3,77	18285,52
		Накладные расходы	%	--		23,70	114795,77
		Сметная прибыль (Н30=8)	%	8		7,42	35963,83
		Сметная стоимость:				**100,23**	**485511,74**

215	**С121-010601-0101 21-010601-0101 РСНБ РК 2015 в ценах III квартала 2017 года**	**Смеси песчано-гравийные природные ГОСТ 23735-2014**	**м3**	**361,9180**		**1492,97**	**540332,76**
		НР второго уровня	%	4,24		63,30	22910,11
		Накладные расходы	%	--		63,30	22910,11
		Сметная прибыль (Н30=8)	%	8		124,50	45059,43
		Сметная стоимость:				**1680,77**	**608302,29**
216	**Е11-270401-0101 11-270401-0101 РСНБ РК 2015**	**Слои оснований подстилающие и выравнивающие из песка. Устройство**	**м3 материала основания в плотном теле**	**525,9168**		**881,25**	**463464,01**
216. 1	1	Затраты труда рабочих-строителей(2,3=689,75)	чел-ч	0,144	75,732	689,75	52236,16
216. 2	3	Затраты труда машинистов	чел-ч	0,1357	71,367	1008,10	71945,18
		Итого оплата труда:				**236,12**	**124181,34**
216. 3	107 С (31-010103-0201)	Автогрейдеры среднего типа, 99 кВт (135 л.с.)	маш.-ч	0,0155	8,152	6158,58	50202,96
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел.	чел-ч	0,0155	8,152	1111,02	9057,04
216. 4	112 С (31-050501-0101)	Автопогрузчики, 5 т	маш.-ч	0,0429	22,562	3370,50	76044,65
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел.	чел-ч	0,0429	22,562	828,31	18688,33
216. 5	626 С (32-010101-0202)	Катки дорожные самоходные на пневмоколесном ходу, 30 т	маш.-ч	0,0708	37,235	7347,21	273572,70
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел.	чел-ч	0,0708	37,235	1111,02	41368,83
216. 6	1135 С (32-010211-0201)	Машины поливомоечные, 6000 л	маш.-ч	0,0065	3,418	3337,04	11407,54
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел.	чел-ч	0,0065	3,418	828,31	2831,16
		Итого эксплуатация машин:				**781,93**	**411227,85**
216. 7	249133 С (21-130703-1406)	Вода с открытых источников	м3	0,05	26,296	--	--
		Итого материалов:				**0,00**	**0,00**
		НР первого уровня	%	60,3		142,38	74881,35

		НР второго уровня	%	4,24		43,40	22825,84
		Накладные расходы	%	--		185,78	97707,19
		Сметная прибыль (Н30=8)	%	8		85,36	44893,70
		Сметная стоимость:				**1152,40**	**606064,89**
217	**С121-010401-0101 21-010401-0101 РСНБ РК 2015 в ценах III квартала 2017 года**	**Песок природный ГОСТ 8736-2014**	**м3**	**525,9168**		**2707,52**	**1423930,26**
		НР второго уровня	%	4,24		114,80	60374,64
		Накладные расходы	%	--		114,80	60374,64
		Сметная прибыль (Н30=8)	%	8		225,79	118744,39
		Сметная стоимость:				**3048,10**	**1603049,30**
218	**Е11-270801-0111 11-270801-0111 РСНБ РК 2015 К=0,8**	**Обочины. Укрепление песчано-гравийной смесью толщиной 8 см**	**м2 покрытия обочин**	**808,0000**		**100,50**	**81202,03**
218. 1	1	Затраты труда рабочих-строителей(2,5=702,74)	чел-ч	0,02536	20,491	702,74	14399,76
218. 2	3	Затраты труда машинистов	чел-ч	0,022808	18,429	940,42	17330,79
		Итого оплата труда:				**39,27**	**31730,55**
218. 3	107 С (31-010103-0201)	Автогрейдеры среднего типа, 99 кВт (135 л.с.)	маш.-ч	0,003136	2,534	6158,58	15605,15
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел.	чел-ч	0,003136	2,534	1111,02	2815,32
218. 4	112 С (31-050501-0101)	Автопогрузчики, 5 т	маш.-ч	0,006544	5,288	3370,50	17821,69
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел.	чел-ч	0,006544	5,288	828,31	4380,10
218. 5	621 С (32-010101-0102)	Катки дорожные самоходные гладкие, 8 т	маш.-ч	0,01168	9,437	2993,86	28254,37
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел.	чел-ч	0,01168	9,437	953,89	9001,86
218. 6	625 С (32-010101-0201)	Катки дорожные самоходные на пневмоколесном ходу, 16 т	маш.-ч	0,00072	0,58176	5428,57	3158,12
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел.	чел-ч	0,00072	0,58176	1111,02	646,35

218. 7	1135 С (32-010211-0201)	Машины поливомоечные, 6000 л	маш.-ч	0,000728	0,588224	3337,04	1962,93
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел.	чел-ч	0,000728	0,588224	828,31	487,23
		Итого эксплуатация машин:				**82,68**	**66802,27**
218. 8	249133 С (21-130703-1406)	Вода с открытых источников	м3	0,0056	4,525	--	--
		Итого материалов:				**0,00**	**0,00**
		НР первого уровня	%	60,3		23,68	19133,52
		НР второго уровня	%	4,24		5,27	4254,23
		Накладные расходы	%	--		28,95	23387,75
		Сметная прибыль (Н30=8)	%	8		10,36	8367,18
		Сметная стоимость:				**139,80**	**112956,97**
219	**С121-010601-0101 21-010601-0101 РСНБ РК 2015 в ценах III квартала 2017 года**	**Смеси песчано-гравийные природные ГОСТ 23735-2014**	**м3**	**24,1478**		**1492,97**	**36051,93**
		НР второго уровня	%	4,24		63,30	1528,60
		Накладные расходы	%	--		63,30	1528,60
		Сметная прибыль (Н30=8)	%	8		124,50	3006,44
		Сметная стоимость:				**1680,77**	**40586,97**
220	**Е11-270602-0901 11-270602-0901 РСНБ РК 2015**	**Основания. Розлив вяжущих материалов**	**т**	**0,0532**		**1194,68**	**63,56**
220. 1	3	Затраты труда машинистов	чел-ч	0,58	0,030856	953,89	29,43
		Итого оплата труда:				**553,26**	**29,43**
220. 2	1239 С (32-010202-0101)	Автогудронаторы, 3500 л	маш.-ч	0,29	0,015428	4119,59	63,56
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 2 чел.	чел-ч	0,58	0,030856	953,89	29,43
		Итого эксплуатация машин:				**1194,68**	**63,56**
220. 3	144679 С (21-130104-9901)	Битум нефтяной дорожный жидкий, марка МГ и СГ ГОСТ 1551-2006	т	1,03	0,054796	--	--
		Итого материалов:				**--**	**--**
		НР первого уровня	%	60,3		333,61	17,75

		НР второго уровня	%	4,24		64,80	3,45
		Накладные расходы	%	--		398,41	21,20
		Сметная прибыль (Н30=8)	%	8		127,45	6,78
		Сметная стоимость:				**1720,54**	**91,53**
221	**С121-130104-0202 21-130104-0202 РСНБ РК 2015 в ценах III квартала 2017 года**	**Битумы нефтяные дорожные вязкие СТ РК 1373-2013 марки БНД 60/90**	**т**	**0,0548**		**90039,69**	**4934,18**
		НР второго уровня	%	4,24		3817,68	209,21
		Накладные расходы	%	--		3817,68	209,21
		Сметная прибыль (Н30=8)	%	8		7508,59	411,47
		Сметная стоимость:				**101365,96**	**5554,85**
222	**Е11-270602-0103 11-270602-0103 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 3 К=1,3**	**Основание из черного щебня, плотность каменных материалов 2,5-2,9 т/м3, толщина 8 см. Устройство**	**м2**	**76,0000**		**1057,35**	**80358,26**
222. 1	1	Затраты труда рабочих-строителей(3,6=790,58)	чел-ч	0,05054	3,841	790,58	3036,65
222. 2	3	Затраты труда машинистов	чел-ч	0,018979	1,442	1079,97	1557,76
		Итого оплата труда:				**60,45**	**4594,41**
222. 3	623 С (32-010101-0104)	Катки дорожные самоходные гладкие, 13 т	маш.-ч	0,00943	0,716657	3809,74	2730,28
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел.	чел-ч	0,00943	0,716657	1111,02	796,22
222. 4	762 С (31-050102-0102)	Краны на автомобильном ходу, 10 т	маш.-ч	0,00004	0,003032	3114,94	9,45
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел.	чел-ч	0,00004	0,003032	1111,02	3,37
222. 5	1240 С (32-010202-0301)	Гудронаторы ручные	маш.-ч	0,00008	0,006065	94,23	0,57
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 0 чел.	чел-ч	--	--	--	--
222. 6	1245 С (32-010212-0301)	Трактор с щетками дорожными навесными	маш.-ч	0,000798	0,060648	2569,20	155,82
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел.	чел-ч	0,000798	0,060648	953,89	57,85

222. 7	1602 С (32-010212-0101)	Распределители щебня и гравия	маш.-ч	0,002833	0,2153	2599,32	559,63
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел.	чел-ч	0,002833	0,2153	953,89	205,37
222. 8	1955 С (32-010209-0101)	Укладчики асфальтобетона	маш.-ч	0,005812	0,44172	5530,76	2443,05
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел.	чел-ч	0,005812	0,44172	1111,02	490,76
222. 9	2509 С (33-010201-0101)	Автомобили бортовые, до 5 т	маш.-ч	0,000066	0,005054	1767,51	8,93
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел.	чел-ч	0,000066	0,005054	828,31	4,19
		Итого эксплуатация машин:				**77,73**	**5907,72**
222.10	100228 С (21-010207-0103)	Щебень черный горячий, фракция от 10 до 20 мм СТ РК 1215-2003	т	0,01463	1,112	5468,66	6080,49
222.11	100229 С (21-010207-0104)	Щебень черный горячий, фракция от 20 до 40 мм СТ РК 1215-2003	т	0,15561	11,826	5468,66	64674,34
222.12	127727 С (21-050302-0101)	Поковки из квадратных заготовок ГОСТ 8479-70	т	0,000008	0,000606	205870,68	124,86
222.13	131548 С (21-070201-0301)	Бруски обрезные хвойных пород длиной от 4 м до 6,5 м, шириной от 75 мм до 150 мм, толщиной от 40 мм до 75 мм, 3 сорта ГОСТ 8486-86	м3	0,000199	0,015162	24437,72	370,52
222.14	146741 С (21-130703-0201)	Керосин для технических целей марок КТ-1, КТ-2	т	0,000002	0,000182	51147,90	9,31
222.15	249075 С (21-130104-9905)	Битумы нефтяные дорожные вязкие СТ РК 1373-2013 марки БН	т	0,000028	0,002123	72719,60	154,36
		Итого материалов:				**939,66**	**71413,88**
		НР первого уровня	%	60,3		36,45	2770,43
		НР второго уровня	%	4,24		46,38	3524,66
		Накладные расходы	%	--		82,83	6295,08
		Сметная прибыль (Н30=8)	%	8		91,21	6932,27
		Сметная стоимость:				**1231,39**	**93585,61**
223	**Е11-270602-0901 11-270602-0901 РСНБ РК 2015**	**Основания. Розлив вяжущих материалов**	**т**	**0,0228**		**1194,68**	**27,24**

223. 1	3	Затраты труда машинистов	чел-ч	0,58	0,013224	953,89	12,61
		Итого оплата труда:				**553,26**	**12,61**
223. 2	1239 С (32-010202-0101)	Автогудронаторы, 3500 л	маш.-ч	0,29	0,006612	4119,59	27,24
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 2 чел.	чел-ч	0,58	0,013224	953,89	12,61
		Итого эксплуатация машин:				**1194,68**	**27,24**
223. 3	144679 С (21-130104-9901)	Битум нефтяной дорожный жидкий, марка МГ и СГ ГОСТ 1551-2006	т	1,03	0,023484	--	--
		Итого материалов:				**--**	**--**
		НР первого уровня	%	60,3		333,61	7,61
		НР второго уровня	%	4,24		64,80	1,48
		Накладные расходы	%	--		398,41	9,08
		Сметная прибыль (Н30=8)	%	8		127,45	2,91
		Сметная стоимость:				**1720,54**	**39,23**
224	**С121-130104-0202 21-130104-0202 РСНБ РК 2015 в ценах III квартала 2017 года**	**Битумы нефтяные дорожные вязкие СТ РК 1373-2013 марки БНД 60/90**	**т**	**0,0235**		**90039,69**	**2115,93**
		НР второго уровня	%	4,24		3817,68	89,72
		Накладные расходы	%	--		3817,68	89,72
		Сметная прибыль (Н30=8)	%	8		7508,59	176,45
		Сметная стоимость:				**101365,96**	**2382,10**
225	**Е11-270602-0201 11-270602-0201 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 3**	**Покрытия из холодных асфальтобетонных смесей типа БХ толщиной 3 см. Устройство**	**м2 покрытия**	**76,0000**		**62,16**	**4723,96**
225. 1	1	Затраты труда рабочих-строителей(2,9=727,48)	чел-ч	0,0451	3,428	727,48	2493,51
225. 2	3	Затраты труда машинистов	чел-ч	0,0059	0,4484	1028,04	460,97
		Итого оплата труда:				**38,87**	**2954,48**
225. 3	621 С (32-010101-0102)	Катки дорожные самоходные гладкие, 8 т	маш.-ч	0,00224	0,17024	2993,86	509,67
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел.	чел-ч	0,00224	0,17024	953,89	162,39

225. 4	762 С (31-050102-0102)	Краны на автомобильном ходу, 10 т	маш.-ч	0,00004	0,00304	3114,94	9,47
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел.	чел-ч	0,00004	0,00304	1111,02	3,38
225. 5	1240 С (32-010202-0301)	Гудронаторы ручные	маш.-ч	0,00024	0,01824	94,23	1,72
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 0 чел.	чел-ч	--	--	--	--
225. 6	1245 С (32-010212-0301)	Трактор с щетками дорожными навесными	маш.-ч	0,00075	0,057	2569,20	146,44
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел.	чел-ч	0,00075	0,057	953,89	54,37
225. 7	1955 С (32-010209-0101)	Укладчики асфальтобетона	маш.-ч	0,0028	0,2128	5530,76	1176,95
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел.	чел-ч	0,0028	0,2128	1111,02	236,43
225. 8	2509 С (33-010201-0101)	Автомобили бортовые, до 5 т	маш.-ч	0,00007	0,00532	1767,51	9,40
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел.	чел-ч	0,00007	0,00532	828,31	4,41
		Итого эксплуатация машин:				**24,39**	**1853,66**
225. 9	127727 С (21-050302-0101)	Поковки из квадратных заготовок ГОСТ 8479-70	т	0,000006	0,000466	205870,68	95,91
225.10	131548 С (21-070201-0301)	Бруски обрезные хвойных пород длиной от 4 м до 6,5 м, шириной от 75 мм до 150 мм, толщиной от 40 мм до 75 мм, 3 сорта ГОСТ 8486-86	м3	0,00015	0,0114	24437,72	278,59
225.11	144679 С (21-130104-9901)	Битум нефтяной дорожный жидкий, марка МГ и СГ ГОСТ 1551-2006	т	0,00006	0,00456	--	--
225.12	146741 С (21-130703-0201)	Керосин для технических целей марок КТ-1, КТ-2	т	0,000001	0,000045	51147,90	2,29
225.13	245634 С (21-020599-9901)	Смеси асфальтобетонные	т	0,0712	5,411	--	--
		Итого материалов:				**4,96**	**376,79**
		НР первого уровня	%	60,3		23,44	1781,55
		НР второго уровня	%	4,24		3,63	275,83
		Накладные расходы	%	--		27,07	2057,39
		Сметная прибыль (Н30=8)	%	8		7,14	542,51
		Сметная стоимость:				**96,37**	**7323,86**

226	**Е11-270602-0204 11-270602-0204 РСНБ РК 2015 К=6**	**Покрытия из холодных асфальтобетонных смесей типа БХ. Устройство. На каждый 0,5 см изменения толщины добавлять к нормам 11-270602-0201**	**м2 покрытия**	**76,0000**		**5,96**	**452,87**
226. 1	1	Затраты труда рабочих-строителей(2,9=727,48)	чел-ч	0,00816	0,62016	727,48	451,15
		Итого оплата труда:				**5,94**	**451,15**
226. 2	1240 С (32-010202-0301)	Гудронаторы ручные	маш.-ч	0,00024	0,01824	94,23	1,72
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 0 чел.	чел-ч	--	--	--	--
		Итого эксплуатация машин:				**0,02**	**1,72**
226. 3	144679 С (21-130104-9901)	Битум нефтяной дорожный жидкий, марка МГ и СГ ГОСТ 1551-2006	т	0,00006	0,00456	--	--
226. 4	245634 С (21-020599-9901)	Смеси асфальтобетонные	т	0,0714	5,426	--	--
		Итого материалов:				**0,00**	**0,00**
		НР первого уровня	%	60,3		3,58	272,05
		НР второго уровня	%	4,24		0,40	30,74
		Накладные расходы	%	--		3,98	302,78
		Сметная прибыль (Н30=8)	%	8		0,80	60,45
		Сметная стоимость:				**10,74**	**816,11**
227	**С121-020502-0102 21-020502-0102 РСНБ РК 2015 в ценах III квартала 2017 года**	**Смеси асфальтобетонные холодные плотные мелкозернистые, типа Бх, марки II СТ РК 1225-2013**	**т**	**10,8376**		**16028,72**	**173712,86**
		НР второго уровня	%	4,24		679,62	7365,43
		Накладные расходы	%	--		679,62	7365,43
		Сметная прибыль (Н30=8)	%	8		1336,67	14486,26
		Сметная стоимость:				**18045,00**	**195564,54**
		Обустройство					

228	**Е11-270902-0101 11-270902-0101 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 4**	**Знаки дорожные на металлических стойках. Установка**	**шт.**	**12,0000**		**3424,79**	**41097,47**
228. 1	1	Затраты труда рабочих-строителей(3=733,67)	чел-ч	3,2	38,4	733,67	28172,93
228. 2	3	Затраты труда машинистов	чел-ч	0,1453	1,744	1071,91	1868,98
		Итого оплата труда:				**2503,49**	**30041,91**
228. 3	762 С (31-050102-0102)	Краны на автомобильном ходу, 10 т	маш.-ч	0,0152	0,1824	3114,94	568,17
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел.	чел-ч	0,0152	0,1824	1111,02	202,65
228. 4	1069 С (31-010303-0301)	Машины бурильные с глубиной бурения 3,5 м на тракторе 85 кВт (115 л.с.)	маш.-ч	0,11	1,32	5727,34	7560,09
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел.	чел-ч	0,11	1,32	1111,02	1466,55
228. 5	2509 С (33-010201-0101)	Автомобили бортовые, до 5 т	маш.-ч	0,0201	0,2412	1767,51	426,32
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел.	чел-ч	0,0201	0,2412	828,31	199,79
		Итого эксплуатация машин:				**712,88**	**8554,58**
228. 6	144689 С (21-130201-0104)	Болты с шестигранной головкой диаметром резьбы М10 ГОСТ 1759.0-87	т	0,00048	0,00576	491921,66	2833,47
228. 7	147537 С (21-130814-3501)	Щитки металлические	шт.	1	12	--	--
228. 8	149220 С (22-040101-0503)	Грунтовка глифталевая, ГФ-0119 СТ РК ГОСТ Р 51693-2003	т	0,000193	0,002322	404026,76	938,15
228. 9	149375 С (22-040601-0602)	Растворители для лакокрасочных материалов Р-4 ГОСТ 7827-74	т	0,000034	0,000406	413023,16	167,52
228.10	149397 С (22-040701-0101)	Эмаль ХВ-124 для защитного покрытия металлических изделий, серая ГОСТ 10144-89	т	0,000056	0,000674	638832,14	430,83
		Итого материалов:				**364,16**	**4369,97**
		НР первого уровня	%	60,3		1509,61	18115,27
		НР второго уровня	%	4,24		209,22	2510,62
		Накладные расходы	%	--		1718,82	20625,89

		Сметная прибыль (Н30=8)	%	8		411,49	4937,87
		Сметная стоимость:				**5555,10**	**66661,24**
229	**С124-010201-0103 24-010201-0103 РСНБ РК 2015 в ценах III квартала 2017 года**	**Знаки дорожные односторонние треугольные 1.1, 1.2, 1.5-1.7, 1.8-1.15, 1.16, 1.17-1.19, 1.16.1, 1.20-1.22, 1.23-1.30, 2.3-2.4, А 700 мм, со световозвращающей пленкой типа 1 СТ РК 1125-2002**	**шт.**	**6,0000**		**5740,46**	**34442,76**
		НР второго уровня	%	4,24		243,40	1460,37
		Накладные расходы	%	--		243,40	1460,37
		Сметная прибыль (Н30=8)	%	8		478,71	2872,25
		Сметная стоимость:				**6462,56**	**38775,38**
230	**С124-010201-0114 24-010201-0114 РСНБ РК 2015 в ценах III квартала 2017 года**	**Знаки дорожные односторонние квадратные 2.1, 2.2, 2.7, 5.5, 5.6, 5.15-5.16.2, 5.18-5.19.3, 7.13, 5.17.1-5.17.4, 5.20.3, 5.29.1, В 600 мм, со световозвращающей пленкой типа 1 СТ РК 1125-2002**	**шт.**	**6,0000**		**9224,69**	**55348,14**
		НР второго уровня	%	4,24		391,13	2346,76
		Накладные расходы	%	--		391,13	2346,76
		Сметная прибыль (Н30=8)	%	8		769,27	4615,59
		Сметная стоимость:				**10385,08**	**62310,49**
231	**ТПрайс-лист**	**Стойки металлические СКМ 1,35**	**шт**	**12,0000**		**2737,69**	**32852,32**
		НР второго уровня	%	4,24		116,08	1392,94
		Накладные расходы	%	--		116,08	1392,94
		Сметная прибыль (Н30=8)	%	8		228,30	2739,62
		Сметная стоимость:				**3082,07**	**36984,88**
ИТОГО ПРЯМЫЕ ЗАТРАТЫ ПО РАЗДЕЛУ 32			Тенге				**4765498,59**
		В том числе:					
	Стоимость общестроительных работ -		Тенге				**4765498,59**
	Материалы -		Тенге				**82049,04**
	Всего заработная плата -		Тенге				**632339,85**
	Стоимость материалов и конструкций -		Тенге				**129693,32**
	Местные материалы -		Тенге				**2174027,80**
	Транспортные расходы -		Тенге				**691051,89**
		Накладные расходы -	Тенге				**598161,07**
		в т.ч. накладные первого уровня -	Тенге				**379992,25**
		в т.ч. накладные второго уровня -	Тенге				**218168,82**

		Сметная прибыль -	Тенге				**429092,77**
	ВСЕГО, Стоимость общестроительных работ -		Тенге				**5792752,43**
		Нормативная трудоемкость -	чел.-ч				**764,82**
		Сметная заработная плата -	Тенге				**632339,85**
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 32	Тенге				**5792752,43**
		Нормативная трудоемкость -	чел.-ч				**764,82**
		Сметная заработная плата -	Тенге				**632339,85**
РАЗДЕЛ 33.Гравийные дороги в районе Саяхат 3, по ул. Саяхат 19							
		Дорожная одежда					
232	**Е11-270402-0102 11-270402-0102 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 2**	**Основания и покрытия из песчано-гравийных или щебеночно-песчаных смесей двухслойные, нижний слой толщиной 12 см. Устройство**	**м2 основания или покрытия**	**2352,0000**		**85,97**	**202195,75**
232. 1	1	Затраты труда рабочих-строителей(2,6=708,92)	чел-ч	0,0234	55,037	708,92	39016,69
232. 2	3	Затраты труда машинистов	чел-ч	0,01917	45,088	957,17	43156,58
		Итого оплата труда:				**34,94**	**82173,27**
232. 3	107 С (31-010103-0201)	Автогрейдеры среднего типа, 99 кВт (135 л.с.)	маш.-ч	0,00142	3,34	6158,58	20568,67
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел.	чел-ч	0,00142	3,34	1111,02	3710,81
232. 4	112 С (31-050501-0101)	Автопогрузчики, 5 т	маш.-ч	0,00592	13,924	3370,50	46930,30
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел.	чел-ч	0,00592	13,924	828,31	11533,39
232. 5	621 С (32-010101-0102)	Катки дорожные самоходные гладкие, 8 т	маш.-ч	0,0056	13,171	2993,86	39432,73
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел.	чел-ч	0,0056	13,171	953,89	12563,69
232. 6	623 С (32-010101-0104)	Катки дорожные самоходные гладкие, 13 т	маш.-ч	0,00431	10,137	3809,74	38619,79
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел.	чел-ч	0,00431	10,137	1111,02	11262,41
232. 7	625 С (32-010101-0201)	Катки дорожные самоходные на пневмоколесном ходу, 16 т	маш.-ч	0,00052	1,223	5428,57	6639,36
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел.	чел-ч	0,00052	1,223	1111,02	1358,78

232. 8	1135 С (32-010211-0201)	Машины поливомоечные, 6000 л	маш.-ч	0,0014	3,293	3337,04	10988,21
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел.	чел-ч	0,0014	3,293	828,31	2727,62
		Итого эксплуатация машин:				**69,38**	**163179,06**
232. 9	249133 С (21-130703-1406)	Вода с открытых источников	м3	0,0105	24,696	--	--
		Итого материалов:				**--**	**0,00**
		НР первого уровня	%	60,3		21,07	49550,48
		НР второго уровня	%	4,24		4,54	10674,04
		Накладные расходы	%	--		25,61	60224,52
		Сметная прибыль (Н30=8)	%	8		8,93	20993,62
		Сметная стоимость:				**120,50**	**283413,89**
233	**Е11-270402-0103 11-270402-0103 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 2 К=0,8**	**Основания и покрытия из песчано-гравийных или щебеночно-песчаных смесей двухслойные, верхний слой толщиной 8 см. Устройство**	**м2 основания или покрытия**	**2352,0000**		**69,11**	**162538,61**
233. 1	1	Затраты труда рабочих-строителей(2,7=715,11)	чел-ч	0,02872	67,549	715,11	48305,28
233. 2	3	Затраты труда машинистов	чел-ч	0,012928	30,407	967,12	29406,93
		Итого оплата труда:				**33,04**	**77712,21**
233. 3	107 С (31-010103-0201)	Автогрейдеры среднего типа, 99 кВт (135 л.с.)	маш.-ч	0,001704	4,008	6158,58	24682,41
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел.	чел-ч	0,001704	4,008	1111,02	4452,97
233. 4	112 С (31-050501-0101)	Автопогрузчики, 5 т	маш.-ч	0,00396	9,314	3370,50	31392,57
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел.	чел-ч	0,00396	9,314	828,31	7714,88
233. 5	621 С (32-010101-0102)	Катки дорожные самоходные гладкие, 8 т	маш.-ч	0,003088	7,263	2993,86	21744,33
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел.	чел-ч	0,003088	7,263	953,89	6928,10
233. 6	623 С (32-010101-0104)	Катки дорожные самоходные гладкие, 13 т	маш.-ч	0,003272	7,696	3809,74	29318,78
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел.	чел-ч	0,003272	7,696	1111,02	8550,41

233. 7	1135 С (32-010211-0201)	Машины поливомоечные, 6000 л	маш.-ч	0,000904	2,126	3337,04	7095,24
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел.	чел-ч	0,000904	2,126	828,31	1760,99
		Итого эксплуатация машин:				**48,57**	**114233,33**
233. 8	249133 С (21-130703-1406)	Вода с открытых источников	м3	0,0064	15,053	--	--
		Итого материалов:				**--**	**0,00**
		НР первого уровня	%	60,3		19,92	46860,46
		НР второго уровня	%	4,24		3,77	8878,52
		Накладные расходы	%	--		23,70	55738,99
		Сметная прибыль (Н30=8)	%	8		7,42	17462,21
		Сметная стоимость:				**100,23**	**235739,80**
234	**Е11-270801-0111 11-270801-0111 РСНБ РК 2015 К=0,8**	**Обочины. Укрепление песчано-гравийной смесью толщиной 8 см**	**м2 покрытия обочин**	**387,0000**		**100,50**	**38892,56**
234. 1	1	Затраты труда рабочих-строителей(2,5=702,74)	чел-ч	0,02536	9,814	702,74	6896,92
234. 2	3	Затраты труда машинистов	чел-ч	0,022808	8,827	940,42	8300,76
		Итого оплата труда:				**39,27**	**15197,68**
234. 3	107 С (31-010103-0201)	Автогрейдеры среднего типа, 99 кВт (135 л.с.)	маш.-ч	0,003136	1,214	6158,58	7474,25
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел.	чел-ч	0,003136	1,214	1111,02	1348,78
234. 4	112 С (31-050501-0101)	Автопогрузчики, 5 т	маш.-ч	0,006544	2,533	3370,50	8535,89
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел.	чел-ч	0,006544	2,533	828,31	2098,11
234. 5	621 С (32-010101-0102)	Катки дорожные самоходные гладкие, 8 т	маш.-ч	0,01168	4,52	2993,86	13532,73
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел.	чел-ч	0,01168	4,52	953,89	4311,58
234. 6	625 С (32-010101-0201)	Катки дорожные самоходные на пневмоколесном ходу, 16 т	маш.-ч	0,00072	0,27864	5428,57	1512,62
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел.	чел-ч	0,00072	0,27864	1111,02	309,57
234. 7	1135 С (32-010211-0201)	Машины поливомоечные, 6000 л	маш.-ч	0,000728	0,281736	3337,04	940,16

		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел.	чел-ч	0,000728	0,281736	828,31	233,36
		Итого эксплуатация машин:				**82,68**	**31995,64**
234. 8	249133 С (21-130703-1406)	Вода с открытых источников	м3	0,0056	2,167	--	--
		Итого материалов:				**0,00**	**0,00**
		НР первого уровня	%	60,3		23,68	9164,20
		НР второго уровня	%	4,24		5,27	2037,61
		Накладные расходы	%	--		28,95	11201,81
		Сметная прибыль (Н30=8)	%	8		10,36	4007,55
		Сметная стоимость:				**139,80**	**54101,91**
		Обустройство					
235	**Е11-270902-0101 11-270902-0101 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 4**	**Знаки дорожные на металлических стойках. Установка**	**шт.**	**7,0000**		**3424,79**	**23973,53**
235. 1	1	Затраты труда рабочих-строителей(З=733,67)	чел-ч	3,2	22,4	733,67	16434,21
235. 2	3	Затраты труда машинистов	чел-ч	0,1453	1,017	1071,91	1090,24
		Итого оплата труда:				**2503,49**	**17524,45**
235. 3	762 С (31-050102-0102)	Краны на автомобильном ходу, 10 т	маш.-ч	0,0152	0,1064	3114,94	331,43
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел.	чел-ч	0,0152	0,1064	1111,02	118,21
235. 4	1069 С (31-010303-0301)	Машины бурильные с глубиной бурения 3,5 м на тракторе 85 кВт (115 л.с.)	маш.-ч	0,11	0,77	5727,34	4410,05
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел.	чел-ч	0,11	0,77	1111,02	855,49
235. 5	2509 С (33-010201-0101)	Автомобили бортовые, до 5 т	маш.-ч	0,0201	0,1407	1767,51	248,69
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел.	чел-ч	0,0201	0,1407	828,31	116,54
		Итого эксплуатация машин:				**712,88**	**4990,17**
235. 6	144689 С (21-130201-0104)	Болты с шестигранной головкой диаметром резьбы М10 ГОСТ 1759.0-87	т	0,00048	0,00336	491921,66	1652,86
235. 7	147537 С (21-130814-3501)	Щитки металлические	шт.	1	7	--	--

235. 8	149220 С (22-040101-0503)	Грунтовка глифталевая, ГФ-0119 СТ РК ГОСТ Р 51693-2003	т	0,000193	0,001354	404026,76	547,25
235. 9	149375 С (22-040601-0602)	Растворители для лакокрасочных материалов Р-4 ГОСТ 7827-74	т	0,000034	0,000237	413023,16	97,72
235.10	149397 С (22-040701-0101)	Эмаль ХВ-124 для защитного покрытия металлических изделий, серая ГОСТ 10144-89	т	0,000056	0,000393	638832,14	251,32
		Итого материалов:				**364,16**	**2549,15**
		НР первого уровня	%	60,3		1509,61	10567,24
		НР второго уровня	%	4,24		209,22	1464,53
		Накладные расходы	%	--		1718,82	12031,77
		Сметная прибыль (Н30=8)	%	8		411,49	2880,42
		Сметная стоимость:				**5555,10**	**38885,72**
236	**С124-010201-0103 24-010201-0103 РСНБ РК 2015 в ценах III квартала 2017 года**	**Знаки дорожные односторонние треугольные 1.1, 1.2, 1.5-1.7, 1.8-1.15, 1.16, 1.17-1.19, 1.16.1, 1.20-1.22, 1.23-1.30, 2.3-2.4, А 700 мм, со световозвращающей пленкой типа 1 СТ РК 1125-2002**	**шт.**	**3,0000**		**5740,46**	**17221,38**
		НР второго уровня	%	4,24		243,40	730,19
		Накладные расходы	%	--		243,40	730,19
		Сметная прибыль (Н30=8)	%	8		478,71	1436,13
		Сметная стоимость:				**6462,56**	**19387,69**
237	**С124-010201-0114 24-010201-0114 РСНБ РК 2015 в ценах III квартала 2017 года**	**Знаки дорожные односторонние квадратные 2.1, 2.2, 2.7, 5.5, 5.6, 5.15-5.16.2, 5.18-5.19.3, 7.13, 5.17.1-5.17.4, 5.20.3, 5.29.1, В 600 мм, со световозвращающей пленкой типа 1 СТ РК 1125-2002**	**шт.**	**4,0000**		**9224,69**	**36898,76**
		НР второго уровня	%	4,24		391,13	1564,51
		Накладные расходы	%	--		391,13	1564,51
		Сметная прибыль (Н30=8)	%	8		769,27	3077,06
		Сметная стоимость:				**10385,08**	**41540,33**
238	**ТПрайс-лист**	**Стойки металлические СКМ 1,35**	**шт**	**7,0000**		**2737,69**	**19163,85**
		НР второго уровня	%	4,24		116,08	812,55
		Накладные расходы	%	--		116,08	812,55

		Сметная прибыль (Н30=8)	%	8		228,30	1598,11
		Сметная стоимость:				**3082,07**	**21574,51**
ИТОГО ПРЯМЫЕ ЗАТРАТЫ ПО РАЗДЕЛУ 33			Тенге				**500884,43**
		В том числе:					
	Стоимость общестроительных работ -		Тенге				**500884,43**
	Материалы -		Тенге				**2549,15**
	Всего заработная плата -		Тенге				**192607,61**
	Стоимость материалов и конструкций -		Тенге				**73283,99**
		Накладные расходы -	Тенге				**142304,33**
		в т.ч. накладные первого уровня -	Тенге				**116142,39**
		в т.ч. накладные второго уровня -	Тенге				**26161,94**
		Сметная прибыль -	Тенге				**51455,10**
	ВСЕГО, Стоимость общестроительных работ -		Тенге				**694643,86**
		Нормативная трудоемкость -	чел.-ч				**240,14**
		Сметная заработная плата -	Тенге				**192607,61**
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 33	Тенге				**694643,86**
		Нормативная трудоемкость -	чел.-ч				**240,14**
		Сметная заработная плата -	Тенге				**192607,61**
РАЗДЕЛ 34.Гравийные дороги в районе Саяхат 3, по ул. Саяхат 23							
		Дорожная одежда					
239	**Е11-270402-0102 11-270402-0102 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 2**	**Основания и покрытия из песчано-гравийных или щебеночно-песчаных смесей двухслойные, нижний слой толщиной 12 см. Устройство**	**м2 основания или покрытия**	**3070,0000**		**85,97**	**263920,47**
239. 1	1	Затраты труда рабочих-строителей(2,6=708,92)	чел-ч	0,0234	71,838	708,92	50927,39
239. 2	3	Затраты труда машинистов	чел-ч	0,01917	58,852	957,17	56331,09
		Итого оплата труда:				**34,94**	**107258,48**
239. 3	107 С (31-010103-0201)	Автогрейдеры среднего типа, 99 кВт (135 л.с.)	маш.-ч	0,00142	4,359	6158,58	26847,71
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел.	чел-ч	0,00142	4,359	1111,02	4842,94
239. 4	112 С (31-050501-0101)	Автопогрузчики, 5 т	маш.-ч	0,00592	18,174	3370,50	61256,82
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел.	чел-ч	0,00592	18,174	828,31	15053,71

239. 5	621 С (32-010101-0102)	Катки дорожные самоходные гладкие, 8 т	маш.-ч	0,0056	17,192	2993,86	51470,44
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел.	чел-ч	0,0056	17,192	953,89	16399,28
239. 6	623 С (32-010101-0104)	Катки дорожные самоходные гладкие, 13 т	маш.-ч	0,00431	13,232	3809,74	50409,34
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел.	чел-ч	0,00431	13,232	1111,02	14701,02
239. 7	625 С (32-010101-0201)	Катки дорожные самоходные на пневмоколесном ходу, 16 т	маш.-ч	0,00052	1,596	5428,57	8666,17
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел.	чел-ч	0,00052	1,596	1111,02	1773,19
239. 8	1135 С (32-010211-0201)	Машины поливомоечные, 6000 л	маш.-ч	0,0014	4,298	3337,04	14342,60
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел.	чел-ч	0,0014	4,298	828,31	3560,08
		Итого эксплуатация машин:				**69,38**	**212993,07**
239. 9	249133 С (21-130703-1406)	Вода с открытых источников	м3	0,0105	32,235	--	--
		Итого материалов:				**--**	**0,00**
		НР первого уровня	%	60,3		21,07	64676,86
		НР второго уровня	%	4,24		4,54	13932,53
		Накладные расходы	%	--		25,61	78609,39
		Сметная прибыль (Н30=8)	%	8		8,93	27402,39
		Сметная стоимость:				**120,50**	**369932,25**
240	**Е11-270402-0103 11-270402-0103 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 2 К=0,8**	**Основания и покрытия из песчано-гравийных или щебеночно-песчаных смесей двухслойные, верхний слой толщиной 8 см. Устройство**	**м2 основания или покрытия**	**3070,0000**		**69,11**	**212157,12**
240. 1	1	Затраты труда рабочих-строителей(2,7=715,11)	чел-ч	0,02872	88,17	715,11	63051,53
240. 2	3	Затраты труда машинистов	чел-ч	0,012928	39,689	967,12	38384,05
		Итого оплата труда:				**33,04**	**101435,59**
240. 3	107 С (31-010103-0201)	Автогрейдеры среднего типа, 99 кВт (135 л.с.)	маш.-ч	0,001704	5,231	6158,58	32217,26
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел.	чел-ч	0,001704	5,231	1111,02	5811,75

240. 4	112 С (31-050501-0101)	Автопогрузчики, 5 т	маш.-ч	0,00396	12,157	3370,50	40975,84
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел.	чел-ч	0,00396	12,157	828,31	10069,76
240. 5	621 С (32-010101-0102)	Катки дорожные самоходные гладкие, 8 т	маш.-ч	0,003088	9,48	2993,86	28382,27
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел.	чел-ч	0,003088	9,48	953,89	9042,88
240. 6	623 С (32-010101-0104)	Катки дорожные самоходные гладкие, 13 т	маш.-ч	0,003272	10,045	3809,74	38268,99
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел.	чел-ч	0,003272	10,045	1111,02	11160,20
240. 7	1135 С (32-010211-0201)	Машины поливомоечные, 6000 л	маш.-ч	0,000904	2,775	3337,04	9261,22
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел.	чел-ч	0,000904	2,775	828,31	2298,56
		Итого эксплуатация машин:				**48,57**	**149105,58**
240. 8	249133 С (21-130703-1406)	Вода с открытых источников	м3	0,0064	19,648	--	--
		Итого материалов:				**--**	**0,00**
		НР первого уровня	%	60,3		19,92	61165,66
		НР второго уровня	%	4,24		3,77	11588,89
		Накладные расходы	%	--		23,70	72754,54
		Сметная прибыль (Н30=8)	%	8		7,42	22792,93
		Сметная стоимость:				**100,23**	**307704,59**
241	**Е11-270801-0111 11-270801-0111 РСНБ РК 2015 К=0,8**	**Обочины. Укрепление песчано-гравийной смесью толщиной 8 см**	**м2 покрытия обочин**	**505,0000**		**100,50**	**50751,27**
241. 1	1	Затраты труда рабочих-строителей(2,5=702,74)	чел-ч	0,02536	12,807	702,74	8999,85
241. 2	3	Затраты труда машинистов	чел-ч	0,022808	11,518	940,42	10831,74
		Итого оплата труда:				**39,27**	**19831,60**
241. 3	107 С (31-010103-0201)	Автогрейдеры среднего типа, 99 кВт (135 л.с.)	маш.-ч	0,003136	1,584	6158,58	9753,22
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел.	чел-ч	0,003136	1,584	1111,02	1759,86
241. 4	112 С (31-050501-0101)	Автопогрузчики, 5 т	маш.-ч	0,006544	3,305	3370,50	11138,56

		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел.	чел-ч	0,006544	3,305	828,31	2737,56
241. 5	621 С (32-010101-0102)	Катки дорожные самоходные гладкие, 8 т	маш.-ч	0,01168	5,898	2993,86	17658,98
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел.	чел-ч	0,01168	5,898	953,89	5626,04
241. 6	625 С (32-010101-0201)	Катки дорожные самоходные на пневмоколесном ходу, 16 т	маш.-ч	0,00072	0,3636	5428,57	1973,83
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел.	чел-ч	0,00072	0,3636	1111,02	403,97
241. 7	1135 С (32-010211-0201)	Машины поливомоечные, 6000 л	маш.-ч	0,000728	0,36764	3337,04	1226,83
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел.	чел-ч	0,000728	0,36764	828,31	304,52
		Итого эксплуатация машин:				**82,68**	**41751,42**
241. 8	249133 С (21-130703-1406)	Вода с открытых источников	м3	0,0056	2,828	--	--
		Итого материалов:				**0,00**	**0,00**
		НР первого уровня	%	60,3		23,68	11958,45
		НР второго уровня	%	4,24		5,27	2658,89
		Накладные расходы	%	--		28,95	14617,34
		Сметная прибыль (Н30=8)	%	8		10,36	5229,49
		Сметная стоимость:				**139,80**	**70598,10**
		Обустройство					
242	**Е11-270902-0101 11-270902-0101 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 4**	**Знаки дорожные на металлических стойках. Установка**	**шт.**	**8,0000**		**3424,79**	**27398,32**
242. 1	1	Затраты труда рабочих-строителей(З=733,67)	чел-ч	3,2	25,6	733,67	18781,95
242. 2	3	Затраты труда машинистов	чел-ч	0,1453	1,162	1071,91	1245,99
		Итого оплата труда:				**2503,49**	**20027,94**
242. 3	762 С (31-050102-0102)	Краны на автомобильном ходу, 10 т	маш.-ч	0,0152	0,1216	3114,94	378,78
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел.	чел-ч	0,0152	0,1216	1111,02	135,10
242. 4	1069 С (31-010303-0301)	Машины бурильные с глубиной бурения 3,5 м на тракторе 85 кВт (115 л.с.)	маш.-ч	0,11	0,88	5727,34	5040,06
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел.	чел-ч	0,11	0,88	1111,02	977,70

242. 5	2509 С (33-010201-0101)	Автомобили бортовые, до 5 т	маш.-ч	0,0201	0,1608	1767,51	284,22
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел.	чел-ч	0,0201	0,1608	828,31	133,19
		Итого эксплуатация машин:				**712,88**	**5703,05**
242. 6	144689 С (21-130201-0104)	Болты с шестигранной головкой диаметром резьбы М10 ГОСТ 1759.0-87	т	0,00048	0,00384	491921,66	1888,98
242. 7	147537 С (21-130814-3501)	Щитки металлические	шт.	1	8	--	--
242. 8	149220 С (22-040101-0503)	Грунтовка глифталевая, ГФ-0119 СТ РК ГОСТ Р 51693-2003	т	0,000193	0,001548	404026,76	625,43
242. 9	149375 С (22-040601-0602)	Растворители для лакокрасочных материалов Р-4 ГОСТ 7827-74	т	0,000034	0,00027	413023,16	111,68
242.10	149397 С (22-040701-0101)	Эмаль ХВ-124 для защитного покрытия металлических изделий, серая ГОСТ 10144-89	т	0,000056	0,00045	638832,14	287,22
		Итого материалов:				**364,16**	**2913,31**
		НР первого уровня	%	60,3		1509,61	12076,85
		НР второго уровня	%	4,24		209,22	1673,75
		Накладные расходы	%	--		1718,82	13750,60
		Сметная прибыль (Н30=8)	%	8		411,49	3291,91
		Сметная стоимость:				**5555,10**	**44440,83**
243	**С124-010201-0103 24-010201-0103 РСНБ РК 2015 в ценах III квартала 2017 года**	**Знаки дорожные односторонние треугольные 1.1, 1.2, 1.5-1.7, 1.8-1.15, 1.16, 1.17-1.19, 1.16.1, 1.20-1.22, 1.23-1.30, 2.3-2.4, А 700 мм, со световозвращающей пленкой типа 1 СТ РК 1125-2002**	**шт.**	**4,0000**		**5740,46**	**22961,84**
		НР второго уровня	%	4,24		243,40	973,58
		Накладные расходы	%	--		243,40	973,58
		Сметная прибыль (Н30=8)	%	8		478,71	1914,83
		Сметная стоимость:				**6462,56**	**25850,26**

244	**С124-010201-0114 24-010201-0114 РСНБ РК 2015 в ценах III квартала 2017 года**	**Знаки дорожные односторонние квадратные 2.1, 2.2, 2.7, 5.5, 5.6, 5.15-5.16.2, 5.18-5.19.3, 7.13, 5.17.1-5.17.4, 5.20.3, 5.29.1, В 600 мм, со световозвращающей пленкой типа 1 СТ РК 1125-2002**	**шт.**	**4,0000**		**9224,69**	**36898,76**
		НР второго уровня	%	4,24		391,13	1564,51
		Накладные расходы	%	--		391,13	1564,51
		Сметная прибыль (Н30=8)	%	8		769,27	3077,06
		Сметная стоимость:				**10385,08**	**41540,33**
245	**ТПрайс-лист**	**Стойки металлические СКМ 1,35**	**шт**	**8,0000**		**2737,69**	**21901,54**
		НР второго уровня	%	4,24		116,08	928,63
		Накладные расходы	%	--		116,08	928,63
		Сметная прибыль (Н30=8)	%	8		228,30	1826,41
		Сметная стоимость:				**3082,07**	**24656,58**
ИТОГО ПРЯМЫЕ ЗАТРАТЫ ПО РАЗДЕЛУ 34			Тенге				**635989,31**
		В том числе:					
	Стоимость общестроительных работ -		Тенге				**635989,31**
	Материалы -		Тенге				**2913,31**
	Всего заработная плата -		Тенге				**248553,60**
	Стоимость материалов и конструкций -		Тенге				**81762,14**
		Накладные расходы -	Тенге				**183198,59**
		в т.ч. накладные первого уровня -	Тенге				**149877,82**
		в т.ч. накладные второго уровня -	Тенге				**33320,77**
		Сметная прибыль -	Тенге				**65535,03**
	ВСЕГО, Стоимость общестроительных работ -		Тенге				**884722,94**
		Нормативная трудоемкость -	чел.-ч				**309,64**
		Сметная заработная плата -	Тенге				**248553,60**
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 34	Тенге				**884722,94**
		Нормативная трудоемкость -	чел.-ч				**309,64**
		Сметная заработная плата -	Тенге				**248553,60**
РАЗДЕЛ 35.Гравийные дороги в районе Саяхат 3, по ул. Саяхат 24							
		Подготовительные работы					
246	**Е11-010203-0102 11-010203-0102 РСНБ РК 2015**	**Площади. Планировка механизированным способом. Группа грунтов 2**	**м2 спланированной площади**	**1596,3937**		**4,50**	**7190,44**
246. 1	3	Затраты труда машинистов	чел-ч	0,00099	1,58	1111,02	1755,89

		Итого оплата труда:				**1,10**	**1755,89**
246. 2	107 С (31-010103-0201)	Автогрейдеры среднего типа, 99 кВт (135 л.с.)	маш.-ч	0,00038	0,60663	6158,58	3735,98
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел.	чел-ч	0,00038	0,60663	1111,02	673,98
246. 3	258 С (31-010101-0103)	Бульдозеры, 79 кВт (108 л.с.)	маш.-ч	0,00061	0,9738	3547,40	3454,46
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел.	чел-ч	0,00061	0,9738	1111,02	1081,91
		Итого эксплуатация машин:				**4,50**	**7190,44**
		НР первого уровня	%	59,1		0,65	1037,73
		НР второго уровня	%	4,24		0,22	348,87
		Накладные расходы	%	--		0,87	1386,60
		Сметная прибыль (Н30=8)	%	8		0,43	686,16
		Сметная стоимость:				**5,80**	**9263,20**
		Земляные работы					
247	**Е11-010103-0202 11-010103-0202 РСНБ РК 2015**	**Грунты 2 группы. Разработка скреперами самоходными с ковшом вместимостью 8 м3 при перемещении грунта до 300 м**	**м3 грунта**	**5,9373**		**279,99**	**1662,40**
247. 1	1	Затраты труда рабочих-строителей(2=671,19)	чел-ч	0,00747	0,044352	671,19	29,77
247. 2	3	Затраты труда машинистов	чел-ч	0,04563	0,270919	1111,02	301,00
		Итого оплата труда:				**55,71**	**330,77**
247. 3	107 С (31-010103-0201)	Автогрейдеры среднего типа, 99 кВт (135 л.с.)	маш.-ч	0,00065	0,003859	6158,58	23,77
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел.	чел-ч	0,00065	0,003859	1111,02	4,29
247. 4	258 С (31-010101-0103)	Бульдозеры, 79 кВт (108 л.с.)	маш.-ч	0,00148	0,008787	3547,40	31,17
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел.	чел-ч	0,00148	0,008787	1111,02	9,76
247. 5	1679 С (31-010102-0301)	Скреперы самоходные на колесных тягачах, 8 м3	маш.-ч	0,0325	0,192963	6741,43	1300,84
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел.	чел-ч	0,0325	0,192963	1111,02	214,39
247. 6	1838 С (33-040101-0107)	Тракторы на гусеничном ходу, 132 кВт (180 л.с.)	маш.-ч	0,011	0,06531	4238,98	276,85
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел.	чел-ч	0,011	0,06531	1111,02	72,56
		Итого эксплуатация машин:				**274,98**	**1632,63**
		НР первого уровня	%	59,1		32,92	195,48

		НР второго уровня	%	4,24		13,27	78,77
		Накладные расходы	%	--		46,19	274,26
		Сметная прибыль (Н30=8)	%	8		26,09	154,93
		Сметная стоимость:				**352,28**	**2091,59**
248	**Е11-010102-0307 11-010102-0307 РСНБ РК 2015**	**Грунты 1 группы. Разработка с погрузкой на автомобили-самосвалы экскаваторами с ковшом вместимостью 0,65 м3**	**м3 грунта**	**872,0421**		**98,78**	**86140,53**
248. 1	1	Затраты труда рабочих-строителей(2=671,19)	чел-ч	0,008	6,976	671,19	4682,45
248. 2	3	Затраты труда машинистов	чел-ч	0,0232	20,231	1111,02	22477,47
		Итого оплата труда:				**31,15**	**27159,91**
248. 3	258 С (31-010101-0103)	Бульдозеры, 79 кВт (108 л.с.)	маш.-ч	0,0058	5,058	3547,40	17942,20
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел.	чел-ч	0,0058	5,058	1111,02	5619,54
248. 4	2264 С (31-010201-0103)	Экскаваторы одноковшовые дизельные на гусеничном ходу, 0,65 м3	маш.-ч	0,0174	15,174	4182,87	63468,92
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел.	чел-ч	0,0174	15,174	1111,02	16858,62
		Итого эксплуатация машин:				**93,36**	**81411,11**
248. 5	100081 С (21-010201-0604)	Щебень из плотных горных пород для строительных работ М1000, фракция 40-70 мм СТ РК 1284-2004	м3	0,00003	0,026161	1795,46	46,97
		Итого материалов:				**0,05**	**46,97**
		НР первого уровня	%	59,1		18,41	16051,51
		НР второго уровня	%	4,24		4,97	4332,94
		Накладные расходы	%	--		23,38	20384,45
		Сметная прибыль (Н30=8)	%	8		9,77	8522,00
		Сметная стоимость:				**131,93**	**115046,98**
249	**С341-020101-1020 41-020101-1020 РСНБ РК 2015 в ценах III квартала 2017 года**	**Перевозка строительных грузов самосвалами вне карьеров. Грузоподъемность 7,5 т. Класс груза 1. Расстояние перевозки 20 км**	**т**	**1630,7188**		**696,87**	**1136399,00**
		НР второго уровня	%	4,24		29,55	48183,32
		Накладные расходы	%	--		29,55	48183,32
		Сметная прибыль (Н30=8)	%	8		58,11	94766,59
		Сметная стоимость:				**784,53**	**1279348,91**

250	**Е11-010201-0101 11-010201-0101 РСНБ РК 2015**	**Грунт. Уплотнение прицепными катками на пневмоколесном ходу 25 т. Первый проход по одному следу при толщине слоя 25 см**	**м3 уплотненного грунта**	**1792,6960**		**55,67**	**99799,36**
250. 1	3	Затраты труда машинистов	чел-ч	0,01567	28,092	1097,28	30824,36
		Итого оплата труда:				**17,19**	**30824,36**
250. 2	258 С (31-010101-0103)	Бульдозеры, 79 кВт (108 л.с.)	маш.-ч	0,0143	25,636	3547,40	90939,56
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел.	чел-ч	0,0143	25,636	1111,02	28482,11
250. 3	618 С (32-010102-0301)	Катки дорожные прицепные на пневмоколесном ходу, 25 т	маш.-ч	0,00137	2,456	691,40	1698,07
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 0 чел.	чел-ч	--	--	--	--
250. 4	1835 С (33-040101-0102)	Тракторы на гусеничном ходу, 79 кВт (108 л.с.)	маш.-ч	0,00137	2,456	2916,02	7161,73
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел.	чел-ч	0,00137	2,456	953,89	2342,75
		Итого эксплуатация машин:				**55,67**	**99799,36**
		НР первого уровня	%	59,1		10,16	18217,20
		НР второго уровня	%	4,24		2,79	5003,90
		Накладные расходы	%	--		12,95	23221,10
		Сметная прибыль (Н30=8)	%	8		5,49	9841,64
		Сметная стоимость:				**74,11**	**132862,09**
251	**Е11-010201-0107 11-010201-0107 РСНБ РК 2015 К=5**	**Грунт. Уплотнение прицепными катками на пневмоколесном ходу 25 т. На каждый последующий проход по одному следу при толщине слоя 25 см**	**м3 уплотненного грунта**	**1792,6960**		**24,71**	**44299,00**
251. 1	3	Затраты труда машинистов	чел-ч	0,00685	12,28	953,89	11713,74
		Итого оплата труда:				**6,53**	**11713,74**
251. 2	618 С (32-010102-0301)	Катки дорожные прицепные на пневмоколесном ходу, 25 т	маш.-ч	0,00685	12,28	691,40	8490,37
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 0 чел.	чел-ч	--	--	--	--
251. 3	1835 С (33-040101-0102)	Тракторы на гусеничном ходу, 79 кВт (108 л.с.)	маш.-ч	0,00685	12,28	2916,02	35808,63
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел.	чел-ч	0,00685	12,28	953,89	11713,77
		Итого эксплуатация машин:				**24,71**	**44299,00**
		НР первого уровня	%	59,1		3,86	6922,82

		НР второго уровня	%	4,24		1,21	2171,81
		Накладные расходы	%	--		5,07	9094,62
		Сметная прибыль (Н30=8)	%	8		2,38	4271,49
		Сметная стоимость:				**32,17**	**57665,12**
252	**Е11-010201-0601 11-010201-0601 РСНБ РК 2015**	**Грунт насыпей уплотняемый. Полив водой**	**м3 уплотненного грунта**	**1792,6960**		**51,06**	**91533,14**
252. 1	1	Затраты труда рабочих-строителей(1=618,61)	чел-ч	0,0122	21,871	618,61	13529,55
252. 2	3	Затраты труда машинистов	чел-ч	0,0122	21,871	828,31	18115,88
		Итого оплата труда:				**17,65**	**31645,43**
252. 3	1135 С (32-010211-0201)	Машины поливомоечные, 6000 л	маш.-ч	0,0122	21,871	3337,04	72984,04
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел.	чел-ч	0,0122	21,871	828,31	18115,97
		Итого эксплуатация машин:				**40,71**	**72984,04**
252. 4	249132 С (21-130703-1405)	Вода техническая	м3	0,1	179,27	28,00	5019,55
		Итого материалов:				**2,80**	**5019,55**
		НР первого уровня	%	59,1		10,43	18702,45
		НР второго уровня	%	4,24		2,61	4673,99
		Накладные расходы	%	--		13,04	23376,44
		Сметная прибыль (Н30=8)	%	8		5,13	9192,77
		Сметная стоимость:				**69,23**	**124102,34**
253	**Е11-010107-1503 11-010107-1503 РСНБ РК 2015**	**Гребни и откосы насыпи. Планировка прицепными грейдерами средними. Группа грунтов 1-3**	**м2 спланированной поверхности**	**1802,7152**		**1,69**	**3051,52**
253. 1	3	Затраты труда машинистов	чел-ч	0,0009	1,622	891,10	1445,76
		Итого оплата труда:				**0,80**	**1445,76**
253. 2	458 С (31-010103-0301)	Грейдеры прицепные среднего типа	маш.-ч	0,00045	0,811222	1214,81	985,48
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел.	чел-ч	0,00045	0,811222	953,89	773,82
253. 3	1828 С (33-040101-0201)	Тракторы на гусеничном ходу при работе на водохозяйственном строительстве, до 59 кВт (80 л.с.)	маш.-ч	0,00045	0,811222	2546,82	2066,04
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел.	чел-ч	0,00045	0,811222	828,31	671,94
		Итого эксплуатация машин:				**1,69**	**3051,52**

		НР первого уровня	%	59,1		0,47	854,44
		НР второго уровня	%	4,24		0,09	165,61
		Накладные расходы	%	--		0,57	1020,06
		Сметная прибыль (Н30=8)	%	8		0,18	325,73
		Сметная стоимость:				**2,44**	**4397,30**
		Дорожная одежда					
254	**Е11-270402-0102 11-270402-0102 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 2**	**Основания и покрытия из песчано-гравийных или щебеночно-песчаных смесей двухслойные, нижний слой толщиной 12 см. Устройство**	**м2 основания или покрытия**	**4910,0000**		**85,97**	**422100,81**
254. 1	1	Затраты труда рабочих-строителей(2,6=708,92)	чел-ч	0,0234	114,894	708,92	81450,65
254. 2	3	Затраты труда машинистов	чел-ч	0,01917	94,125	957,17	90093,04
		Итого оплата труда:				**34,94**	**171543,69**
254. 3	107 С (31-010103-0201)	Автогрейдеры среднего типа, 99 кВт (135 л.с.)	маш.-ч	0,00142	6,972	6158,58	42938,85
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел.	чел-ч	0,00142	6,972	1111,02	7746,03
254. 4	112 С (31-050501-0101)	Автопогрузчики, 5 т	маш.-ч	0,00592	29,067	3370,50	97971,00
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел.	чел-ч	0,00592	29,067	828,31	24076,49
254. 5	621 С (32-010101-0102)	Катки дорожные самоходные гладкие, 8 т	маш.-ч	0,0056	27,496	2993,86	82319,17
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел.	чел-ч	0,0056	27,496	953,89	26228,16
254. 6	623 С (32-010101-0104)	Катки дорожные самоходные гладкие, 13 т	маш.-ч	0,00431	21,162	3809,74	80622,10
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел.	чел-ч	0,00431	21,162	1111,02	23511,41
254. 7	625 С (32-010101-0201)	Катки дорожные самоходные на пневмоколесном ходу, 16 т	маш.-ч	0,00052	2,553	5428,57	13860,22
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел.	чел-ч	0,00052	2,553	1111,02	2836,43
254. 8	1135 С (32-010211-0201)	Машины поливомоечные, 6000 л	маш.-ч	0,0014	6,874	3337,04	22938,81
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел.	чел-ч	0,0014	6,874	828,31	5693,80
		Итого эксплуатация машин:				**69,38**	**340650,16**

254. 9	249133 С (21-130703-1406)	Вода с открытых источников	м3	0,0105	51,555	--	--
		Итого материалов:				--	--
		НР первого уровня	%	60,3		21,07	103440,85
		НР второго уровня	%	4,24		4,54	22282,97
		Накладные расходы	%	--		25,61	125723,81
		Сметная прибыль (Н30=8)	%	8		8,93	43825,97
		Сметная стоимость:				**120,50**	**591650,60**
255	**Е11-270402-0103 11-270402-0103 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 2 К=0,8**	**Основания и покрытия из песчано-гравийных или щебеночно-песчаных смесей двухслойные, верхний слой толщиной 8 см. Устройство**	**м2 основания или покрытия**	**4910,0000**		**69,11**	**339313,17**
255. 1	1	Затраты труда рабочих-строителей(2,7=715,11)	чел-ч	0,02872	141,015	715,11	100841,38
255. 2	3	Затраты труда машинистов	чел-ч	0,012928	63,476	967,12	61389,47
		Итого оплата труда:				**33,04**	**162230,85**
255. 3	107 С (31-010103-0201)	Автогрейдеры среднего типа, 99 кВт (135 л.с.)	маш.-ч	0,001704	8,367	6158,58	51526,62
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел.	чел-ч	0,001704	8,367	1111,02	9295,90
255. 4	112 С (31-050501-0101)	Автопогрузчики, 5 т	маш.-ч	0,00396	19,444	3370,50	65534,65
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел.	чел-ч	0,00396	19,444	828,31	16105,66
255. 5	621 С (32-010101-0102)	Катки дорожные самоходные гладкие, 8 т	маш.-ч	0,003088	15,162	2993,86	45393,14
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел.	чел-ч	0,003088	15,162	953,89	14462,88
255. 6	623 С (32-010101-0104)	Катки дорожные самоходные гладкие, 13 т	маш.-ч	0,003272	16,066	3809,74	61205,45
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел.	чел-ч	0,003272	16,066	1111,02	17849,65
255. 7	1135 С (32-010211-0201)	Машины поливомоечные, 6000 л	маш.-ч	0,000904	4,439	3337,04	14811,92
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел.	чел-ч	0,000904	4,439	828,31	3676,87
		Итого эксплуатация машин:				**48,57**	**238471,79**

255. 8	249133 С (21-130703-1406)	Вода с открытых источников	м3	0,0064	31,424	--	--
		Итого материалов:				**--**	**0,00**
		НР первого уровня	%	60,3		19,92	97825,21
		НР второго уровня	%	4,24		3,77	18534,67
		Накладные расходы	%	--		23,70	116359,87
		Сметная прибыль (Н30=8)	%	8		7,42	36453,84
		Сметная стоимость:				**100,23**	**492126,89**
256	**С121-010601-0101 21-010601-0101 РСНБ РК 2015 в ценах III квартала 2017 года**	**Смеси песчано-гравийные природные ГОСТ 23735-2014**	**м3**	**434,4449**		**1492,97**	**648613,14**
		НР второго уровня	%	4,24		63,30	27501,20
		Накладные расходы	%	--		63,30	27501,20
		Сметная прибыль (Н30=8)	%	8		124,50	54089,15
		Сметная стоимость:				**1680,77**	**730203,49**
257	**Е11-270401-0101 11-270401-0101 РСНБ РК 2015**	**Слои оснований подстилающие и выравнивающие из песка. Устройство**	**м3 материала основания в плотном теле**	**1427,2000**		**881,25**	**1257719,53**
257. 1	1	Затраты труда рабочих-строителей(2,3=689,75)	чел-ч	0,144	205,517	689,75	141755,21
257. 2	3	Затраты труда машинистов	чел-ч	0,1357	193,671	1008,10	195240,30
		Итого оплата труда:				**236,12**	**336995,52**
257. 3	107 С (31-010103-0201)	Автогрейдеры среднего типа, 99 кВт (135 л.с.)	маш.-ч	0,0155	22,122	6158,58	136237,64
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел.	чел-ч	0,0155	22,122	1111,02	24577,98
257. 4	112 С (31-050501-0101)	Автопогрузчики, 5 т	маш.-ч	0,0429	61,227	3370,50	206365,20
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел.	чел-ч	0,0429	61,227	828,31	50714,94
257. 5	626 С (32-010101-0202)	Катки дорожные самоходные на пневмоколесном ходу, 30 т	маш.-ч	0,0708	101,046	7347,21	742404,42
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел.	чел-ч	0,0708	101,046	1111,02	112264,13

257. 6	1135 С (32-010211-0201)	Машины поливомоечные, 6000 л	маш.-ч	0,0065	9,277	3337,04	30957,05
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел.	чел-ч	0,0065	9,277	828,31	7684,23
		Итого эксплуатация машин:				**781,93**	**1115964,31**
257. 7	249133 С (21-130703-1406)	Вода с открытых источников	м3	0,05	71,36	--	--
		Итого материалов:				**0,00**	**0,00**
		НР первого уровня	%	60,3		142,38	203208,30
		НР второго уровня	%	4,24		43,40	61943,34
		Накладные расходы	%	--		185,78	265151,64
		Сметная прибыль (Н30=8)	%	8		85,36	121829,69
		Сметная стоимость:				**1152,40**	**1644700,86**
258	**С121-010401-0101 21-010401-0101 РСНБ РК 2015 в ценах III квартала 2017 года**	**Песок природный ГОСТ 8736-2014**	**м3**	**631,4050**		**2707,52**	**1709541,65**
		НР второго уровня	%	4,24		114,80	72484,57
		Накладные расходы	%	--		114,80	72484,57
		Сметная прибыль (Н30=8)	%	8		225,79	142562,10
		Сметная стоимость:				**3048,10**	**1924588,31**
259	**Е11-270801-0111 11-270801-0111 РСНБ РК 2015 К=0,8**	**Обочины. Укрепление песчано-гравийной смесью толщиной 8 см**	**м2 покрытия обочин**	**937,0000**		**100,50**	**94166,22**
259. 1	1	Затраты труда рабочих-строителей(2,5=702,74)	чел-ч	0,02536	23,762	702,74	16698,73
259. 2	3	Затраты труда машинистов	чел-ч	0,022808	21,371	940,42	20097,71
		Итого оплата труда:				**39,27**	**36796,44**
259. 3	107 С (31-010103-0201)	Автогрейдеры среднего типа, 99 кВт (135 л.с.)	маш.-ч	0,003136	2,938	6158,58	18096,57
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел.	чел-ч	0,003136	2,938	1111,02	3264,18
259. 4	112 С (31-050501-0101)	Автопогрузчики, 5 т	маш.-ч	0,006544	6,132	3370,50	20666,99
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел.	чел-ч	0,006544	6,132	828,31	5079,20

259. 5	621 С (32-010101-0102)	Катки дорожные самоходные гладкие, 8 т	маш.-ч	0,01168	10,944	2993,86	32765,28
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел.	чел-ч	0,01168	10,944	953,89	10439,37
259. 6	625 С (32-010101-0201)	Катки дорожные самоходные на пневмоколесном ходу, 16 т	маш.-ч	0,00072	0,67464	5428,57	3662,33
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел.	чел-ч	0,00072	0,67464	1111,02	749,54
259. 7	1135 С (32-010211-0201)	Машины поливомоечные, 6000 л	маш.-ч	0,000728	0,682136	3337,04	2276,32
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел.	чел-ч	0,000728	0,682136	828,31	565,02
		Итого эксплуатация машин:				**82,68**	**77467,49**
259. 8	249133 С (21-130703-1406)	Вода с открытых источников	м3	0,0056	5,247	--	--
		Итого материалов:				**0,00**	**0,00**
		НР первого уровня	%	60,3		23,68	22188,26
		НР второго уровня	%	4,24		5,27	4933,43
		Накладные расходы	%	--		28,95	27121,69
		Сметная прибыль (Н30=8)	%	8		10,36	9703,03
		Сметная стоимость:				**139,80**	**130990,94**
260	**С121-010601-0101 21-010601-0101 РСНБ РК 2015 в ценах III квартала 2017 года**	**Смеси песчано-гравийные природные ГОСТ 23735-2014**	**м3**	**51,3093**		**1492,97**	**76603,29**
		НР второго уровня	%	4,24		63,30	3247,98
		Накладные расходы	%	--		63,30	3247,98
		Сметная прибыль (Н30=8)	%	8		124,50	6388,10
		Сметная стоимость:				**1680,77**	**86239,37**
		Обустройство					
261	**Е11-270902-0101 11-270902-0101 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 4**	**Знаки дорожные на металлических стойках. Установка**	**шт.**	**12,0000**		**3424,79**	**41097,47**
261. 1	1	Затраты труда рабочих-строителей(З=733,67)	чел-ч	3,2	38,4	733,67	28172,93

261. 2	3	Затраты труда машинистов	чел-ч	0,1453	1,744	1071,91	1868,98
		Итого оплата труда:				**2503,49**	**30041,91**
261. 3	762 С (31-050102-0102)	Краны на автомобильном ходу, 10 т	маш.-ч	0,0152	0,1824	3114,94	568,17
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел.	чел-ч	0,0152	0,1824	1111,02	202,65
261. 4	1069 С (31-010303-0301)	Машины бурильные с глубиной бурения 3,5 м на тракторе 85 кВт (115 л.с.)	маш.-ч	0,11	1,32	5727,34	7560,09
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел.	чел-ч	0,11	1,32	1111,02	1466,55
261. 5	2509 С (33-010201-0101)	Автомобили бортовые, до 5 т	маш.-ч	0,0201	0,2412	1767,51	426,32
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел.	чел-ч	0,0201	0,2412	828,31	199,79
		Итого эксплуатация машин:				**712,88**	**8554,58**
261. 6	144689 С (21-130201-0104)	Болты с шестигранной головкой диаметром резьбы М10 ГОСТ 1759.0-87	т	0,00048	0,00576	491921,66	2833,47
261. 7	147537 С (21-130814-3501)	Щитки металлические	шт.	1	12	--	--
261. 8	149220 С (22-040101-0503)	Грунтовка глифталевая, ГФ-0119 СТ РК ГОСТ Р 51693-2003	т	0,000193	0,002322	404026,76	938,15
261. 9	149375 С (22-040601-0602)	Растворители для лакокрасочных материалов Р-4 ГОСТ 7827-74	т	0,000034	0,000406	413023,16	167,52
261.10	149397 С (22-040701-0101)	Эмаль ХВ-124 для защитного покрытия металлических изделий, серая ГОСТ 10144-89	т	0,000056	0,000674	638832,14	430,83
		Итого материалов:				**364,16**	**4369,97**
		НР первого уровня	%	60,3		1509,61	18115,27
		НР второго уровня	%	4,24		209,22	2510,62
		Накладные расходы	%	--		1718,82	20625,89
		Сметная прибыль (Н30=8)	%	8		411,49	4937,87
		Сметная стоимость:				**5555,10**	**66661,24**

262	**С124-010201-0103 24-010201-0103 РСНБ РК 2015 в ценах III квартала 2017 года**	**Знаки дорожные односторонние треугольные 1.1, 1.2, 1.5-1.7, 1.8-1.15, 1.16, 1.17-1.19, 1.16.1, 1.20-1.22, 1.23-1.30, 2.3-2.4, А 700 мм, со световозвращающей пленкой типа 1 СТ РК 1125-2002**	**шт.**	**6,0000**		**5740,46**	**34442,76**
		НР второго уровня	%	4,24		243,40	1460,37
		Накладные расходы	%	--		243,40	1460,37
		Сметная прибыль (Н30=8)	%	8		478,71	2872,25
		Сметная стоимость:				**6462,56**	**38775,38**
263	**С124-010201-0114 24-010201-0114 РСНБ РК 2015 в ценах III квартала 2017 года**	**Знаки дорожные односторонние квадратные 2.1, 2.2, 2.7, 5.5, 5.6, 5.15-5.16.2, 5.18-5.19.3, 7.13, 5.17.1-5.17.4, 5.20.3, 5.29.1, В 600 мм, со световозвращающей пленкой типа 1 СТ РК 1125-2002**	**шт.**	**6,0000**		**9224,69**	**55348,14**
		НР второго уровня	%	4,24		391,13	2346,76
		Накладные расходы	%	--		391,13	2346,76
		Сметная прибыль (Н30=8)	%	8		769,27	4615,59
		Сметная стоимость:				**10385,08**	**62310,49**
264	**ТПрайс-лист**	**Стойки металлические СКМ 1,35**	**шт**	**12,0000**		**2737,69**	**32852,32**
		НР второго уровня	%	4,24		116,08	1392,94
		Накладные расходы	%	--		116,08	1392,94
		Сметная прибыль (Н30=8)	%	8		228,30	2739,62
		Сметная стоимость:				**3082,07**	**36984,88**
ИТОГО ПРЯМЫЕ ЗАТРАТЫ ПО РАЗДЕЛУ 35			Тенге				**6181873,89**
		В том числе:					
	Стоимость общестроительных работ -		Тенге				**6181873,89**
	Материалы -		Тенге				**9436,49**
	Всего заработная плата -		Тенге				**842484,28**
	Стоимость материалов и конструкций -		Тенге				**122643,22**
	Местные материалы -		Тенге				**2434758,07**
	Транспортные расходы -		Тенге				**1136399,00**
		Накладные расходы -	Тенге				**790357,57**
		в т.ч. накладные первого уровня -	Тенге				**506759,51**
		в т.ч. накладные второго уровня -	Тенге				**283598,06**
		Сметная прибыль -	Тенге				**557778,52**
	ВСЕГО, Стоимость общестроительных работ -		Тенге				**7530010,00**

		Нормативная трудоемкость -	чел.-ч				**1012,81**
		Сметная заработная плата -	Тенге				**842484,28**
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 35	Тенге				**7530010,00**
		Нормативная трудоемкость -	чел.-ч				**1012,81**
		Сметная заработная плата -	Тенге				**842484,28**
РАЗДЕЛ 36.Гравийные дороги в районе Саяхат 3, по ул. Саяхат 29							
		Подготовительные работы					
265	**Е11-010203-0102 11-010203-0102 РСНБ РК 2015**	**Площади. Планировка механизированным способом. Группа грунтов 2**	**м2 спланированной площади**	**293,5969**		**4,50**	**1322,41**
265. 1	3	Затраты труда машинистов	чел-ч	0,00099	0,290661	1111,02	322,93
		Итого оплата труда:				**1,10**	**322,93**
265. 2	107 С (31-010103-0201)	Автогрейдеры среднего типа, 99 кВт (135 л.с.)	маш.-ч	0,00038	0,111567	6158,58	687,09
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел.	чел-ч	0,00038	0,111567	1111,02	123,95
265. 3	258 С (31-010101-0103)	Бульдозеры, 79 кВт (108 л.с.)	маш.-ч	0,00061	0,179094	3547,40	635,32
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел.	чел-ч	0,00061	0,179094	1111,02	198,98
		Итого эксплуатация машин:				**4,50**	**1322,41**
		НР первого уровня	%	59,1		0,65	190,85
		НР второго уровня	%	4,24		0,22	64,16
		Накладные расходы	%	--		0,87	255,01
		Сметная прибыль (Н30=8)	%	8		0,43	126,19
		Сметная стоимость:				**5,80**	**1703,62**
		Земляные работы					
266	**Е11-010102-0307 11-010102-0307 РСНБ РК 2015**	**Грунты 1 группы. Разработка с погрузкой на автомобили-самосвалы экскаваторами с ковшом вместимостью 0,65 м3**	**м3 грунта**	**199,7310**		**98,78**	**19729,48**
266. 1	1	Затраты труда рабочих-строителей(2=671,19)	чел-ч	0,008	1,598	671,19	1072,46
266. 2	3	Затраты труда машинистов	чел-ч	0,0232	4,634	1111,02	5148,20
		Итого оплата труда:				**31,15**	**6220,66**
266. 3	258 С (31-010101-0103)	Бульдозеры, 79 кВт (108 л.с.)	маш.-ч	0,0058	1,158	3547,40	4109,45
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел.	чел-ч	0,0058	1,158	1111,02	1286,56

266. 4	2264 С (31-010201-0103)	Экскаваторы одноковшовые дизельные на гусеничном ходу, 0,65 м3	маш.-ч	0,0174	3,475	4182,87	14536,81
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел.	чел-ч	0,0174	3,475	1111,02	3860,79
		Итого эксплуатация машин:				**93,36**	**18646,26**
266. 5	100081 С (21-010201-0604)	Щебень из плотных горных пород для строительных работ М1000, фракция 40-70 мм СТ РК 1284-2004	м3	0,00003	0,005992	1795,46	10,76
		Итого материалов:				**0,05**	**10,76**
		НР первого уровня	%	59,1		18,41	3676,41
		НР второго уровня	%	4,24		4,97	992,41
		Накладные расходы	%	--		23,38	4668,82
		Сметная прибыль (Н30=8)	%	8		9,77	1951,86
		Сметная стоимость:				**131,93**	**26350,16**
267	**С341-020101-1020 41-020101-1020 РСНБ РК 2015 в ценах III квартала 2017 года**	**Перевозка строительных грузов самосвалами вне карьеров. Грузоподъемность 7,5 т. Класс груза 1. Расстояние перевозки 20 км**	**т**	**373,4969**		**696,87**	**260278,82**
		НР второго уровня	%	4,24		29,55	11035,82
		Накладные расходы	%	--		29,55	11035,82
		Сметная прибыль (Н30=8)	%	8		58,11	21705,17
		Сметная стоимость:				**784,53**	**293019,81**
268	**Е11-010201-0101 11-010201-0101 РСНБ РК 2015**	**Грунт. Уплотнение прицепными катками на пневмоколесном ходу 25 т. Первый проход по одному следу при толщине слоя 25 см**	**м3 уплотненного грунта**	**415,5460**		**55,67**	**23133,44**
268. 1	3	Затраты труда машинистов	чел-ч	0,01567	6,512	1097,28	7145,07
		Итого оплата труда:				**17,19**	**7145,07**
268. 2	258 С (31-010101-0103)	Бульдозеры, 79 кВт (108 л.с.)	маш.-ч	0,0143	5,942	3547,40	21079,74
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел.	чел-ч	0,0143	5,942	1111,02	6601,68
268. 3	618 С (32-010102-0301)	Катки дорожные прицепные на пневмоколесном ходу, 25 т	маш.-ч	0,00137	0,569298	691,40	393,61
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 0 чел.	чел-ч	--	--	--	--

268. 4	1835 С (33-040101-0102)	Тракторы на гусеничном ходу, 79 кВт (108 л.с.)	маш.-ч	0,00137	0,569298	2916,02	1660,08
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел.	чел-ч	0,00137	0,569298	953,89	543,05
		Итого эксплуатация машин:				**55,67**	**23133,44**
		НР первого уровня	%	59,1		10,16	4222,74
		НР второго уровня	%	4,24		2,79	1159,90
		Накладные расходы	%	--		12,95	5382,64
		Сметная прибыль (Н30=8)	%	8		5,49	2281,29
		Сметная стоимость:				**74,11**	**30797,36**
269	**Е11-010201-0107 11-010201-0107 РСНБ РК 2015 К=5**	**Грунт. Уплотнение прицепными катками на пневмоколесном ходу 25 т. На каждый последующий проход по одному следу при толщине слоя 25 см**	**м3 уплотненного грунта**	**415,5460**		**24,71**	**10268,48**
269. 1	3	Затраты труда машинистов	чел-ч	0,00685	2,846	953,89	2715,24
		Итого оплата труда:				**6,53**	**2715,24**
269. 2	618 С (32-010102-0301)	Катки дорожные прицепные на пневмоколесном ходу, 25 т	маш.-ч	0,00685	2,846	691,40	1968,06
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 0 чел.	чел-ч	--	--	--	--
269. 3	1835 С (33-040101-0102)	Тракторы на гусеничном ходу, 79 кВт (108 л.с.)	маш.-ч	0,00685	2,846	2916,02	8300,42
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел.	чел-ч	0,00685	2,846	953,89	2714,77
		Итого эксплуатация машин:				**24,71**	**10268,48**
		НР первого уровня	%	59,1		3,86	1604,71
		НР второго уровня	%	4,24		1,21	503,42
		Накладные расходы	%	--		5,07	2108,13
		Сметная прибыль (Н30=8)	%	8		2,38	990,13
		Сметная стоимость:				**32,17**	**13366,74**
270	**Е11-010201-0601 11-010201-0601 РСНБ РК 2015**	**Грунт насыпей уплотняемый. Полив водой**	**м3 уплотненного грунта**	**415,5460**		**51,06**	**21217,33**
270. 1	1	Затраты труда рабочих-строителей(1=618,61)	чел-ч	0,0122	5,07	618,61	3136,14
270. 2	3	Затраты труда машинистов	чел-ч	0,0122	5,07	828,31	4199,25
		Итого оплата труда:				**17,65**	**7335,39**
270. 3	1135 С (32-010211-0201)	Машины поливомоечные, 6000 л	маш.-ч	0,0122	5,07	3337,04	16917,66

		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел.	чел-ч	0,0122	5,07	828,31	4199,53
		Итого эксплуатация машин:				**40,71**	**16917,66**
270. 4	249132 С (21-130703-1405)	Вода техническая	м3	0,1	41,555	28,00	1163,53
		Итого материалов:				**2,80**	**1163,53**
		НР первого уровня	%	59,1		10,43	4335,22
		НР второго уровня	%	4,24		2,61	1083,43
		Накладные расходы	%	--		13,04	5418,65
		Сметная прибыль (Н30=8)	%	8		5,13	2130,88
		Сметная стоимость:				**69,23**	**28766,86**
271	**Е11-010107-1503 11-010107-1503 РСНБ РК 2015**	**Гребни и откосы насыпи. Планировка прицепными грейдерами средними. Группа грунтов 1-3**	**м2 спланированной поверхности**	**533,1549**		**1,69**	**902,49**
271. 1	3	Затраты труда машинистов	чел-ч	0,0009	0,479839	891,10	427,58
		Итого оплата труда:				**0,80**	**427,58**
271. 2	458 С (31-010103-0301)	Грейдеры прицепные среднего типа	маш.-ч	0,00045	0,23992	1214,81	291,46
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел.	чел-ч	0,00045	0,23992	953,89	228,86
271. 3	1828 С (33-040101-0201)	Тракторы на гусеничном ходу при работе на водохозяйственном строительстве, до 59 кВт (80 л.с.)	маш.-ч	0,00045	0,23992	2546,82	611,03
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел.	чел-ч	0,00045	0,23992	828,31	198,73
		Итого эксплуатация машин:				**1,69**	**902,49**
		НР первого уровня	%	59,1		0,47	252,70
		НР второго уровня	%	4,24		0,09	48,98
		Накладные расходы	%	--		0,57	301,68
		Сметная прибыль (Н30=8)	%	8		0,18	96,33
		Сметная стоимость:				**2,44**	**1300,51**
		Дорожная одежда					
272	**Е11-270402-0102 11-270402-0102 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 2**	**Основания и покрытия из песчано-гравийных или щебеночно-песчаных смесей двухслойные, нижний слой толщиной 12 см. Устройство**	**м2 основания или покрытия**	**3422,0000**		**85,97**	**294181,06**
272. 1	1	Затраты труда рабочих-строителей(2,6=708,92)	чел-ч	0,0234	80,075	708,92	56766,63

272. 2	3	Затраты труда машинистов	чел-ч	0,01917	65,6	957,17	62789,89
		Итого оплата труда:				**34,94**	**119556,52**
272. 3	107 С (31-010103-0201)	Автогрейдеры среднего типа, 99 кВт (135 л.с.)	маш.-ч	0,00142	4,859	6158,58	29926,02
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел.	чел-ч	0,00142	4,859	1111,02	5398,45
272. 4	112 С (31-050501-0101)	Автопогрузчики, 5 т	маш.-ч	0,00592	20,258	3370,50	68280,40
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел.	чел-ч	0,00592	20,258	828,31	16779,90
272. 5	621 С (32-010101-0102)	Катки дорожные самоходные гладкие, 8 т	маш.-ч	0,0056	19,163	2993,86	57371,94
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел.	чел-ч	0,0056	19,163	953,89	18279,39
272. 6	623 С (32-010101-0104)	Катки дорожные самоходные гладкие, 13 т	маш.-ч	0,00431	14,749	3809,74	56189,17
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел.	чел-ч	0,00431	14,749	1111,02	16386,43
272. 7	625 С (32-010101-0201)	Катки дорожные самоходные на пневмоколесном ходу, 16 т	маш.-ч	0,00052	1,779	5428,57	9659,81
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел.	чел-ч	0,00052	1,779	1111,02	1976,50
272. 8	1135 С (32-010211-0201)	Машины поливомоечные, 6000 л	маш.-ч	0,0014	4,791	3337,04	15987,09
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел.	чел-ч	0,0014	4,791	828,31	3968,43
		Итого эксплуатация машин:				**69,38**	**237414,43**
272. 9	249133 С (21-130703-1406)	Вода с открытых источников	м3	0,0105	35,931	--	--
		Итого материалов:				**--**	**0,00**
		НР первого уровня	%	60,3		21,07	72092,58
		НР второго уровня	%	4,24		4,54	15530,00
		Накладные расходы	%	--		25,61	87622,58
		Сметная прибыль (Н30=8)	%	8		8,93	30544,29
		Сметная стоимость:				**120,50**	**412347,93**

273	**Е11-270402-0103 11-270402-0103 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 2 К=0,8**	**Основания и покрытия из песчано-гравийных или щебеночно-песчаных смесей двухслойные, верхний слой толщиной 8 см. Устройство**	**м2 основания или покрытия**	**3422,0000**		**69,11**	**236482,62**
273. 1	1	Затраты труда рабочих-строителей(2,7=715,11)	чел-ч	0,02872	98,28	715,11	70280,90
273. 2	3	Затраты труда машинистов	чел-ч	0,012928	44,24	967,12	42785,09
		Итого оплата труда:				**33,04**	**113065,98**
273. 3	107 С (31-010103-0201)	Автогрейдеры среднего типа, 99 кВт (135 л.с.)	маш.-ч	0,001704	5,831	6158,58	35911,22
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел.	чел-ч	0,001704	5,831	1111,02	6478,36
273. 4	112 С (31-050501-0101)	Автопогрузчики, 5 т	маш.-ч	0,00396	13,551	3370,50	45674,05
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел.	чел-ч	0,00396	13,551	828,31	11224,43
273. 5	621 С (32-010101-0102)	Катки дорожные самоходные гладкие, 8 т	маш.-ч	0,003088	10,567	2993,86	31636,53
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел.	чел-ч	0,003088	10,567	953,89	10079,76
273. 6	623 С (32-010101-0104)	Катки дорожные самоходные гладкие, 13 т	маш.-ч	0,003272	11,197	3809,74	42656,84
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел.	чел-ч	0,003272	11,197	1111,02	12440,09
273. 7	1135 С (32-010211-0201)	Машины поливомоечные, 6000 л	маш.-ч	0,000904	3,093	3337,04	10323,09
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел.	чел-ч	0,000904	3,093	828,31	2561,96
		Итого эксплуатация машин:				**48,57**	**166201,73**
273. 8	249133 С (21-130703-1406)	Вода с открытых источников	м3	0,0064	21,901	--	--
		Итого материалов:				**--**	**0,00**
		НР первого уровня	%	60,3		19,92	68178,79
		НР второго уровня	%	4,24		3,77	12917,64
		Накладные расходы	%	--		23,70	81096,43
		Сметная прибыль (Н30=8)	%	8		7,42	25406,32
		Сметная стоимость:				**100,23**	**342985,38**

274	**С121-010601-0101 21-010601-0101 РСНБ РК 2015 в ценах III квартала 2017 года**	**Смеси песчано-гравийные природные ГОСТ 23735-2014**	**м3**	**58,3343**		**1492,97**	**87091,33**
		НР второго уровня	%	4,24		63,30	3692,67
		Накладные расходы	%	--		63,30	3692,67
		Сметная прибыль (Н30=8)	%	8		124,50	7262,72
		Сметная стоимость:				**1680,77**	**98046,73**
275	**Е11-270401-0101 11-270401-0101 РСНБ РК 2015**	**Слои оснований подстилающие и выравнивающие из песка. Устройство**	**м3 материала основания в плотном теле**	**537,9664**		**881,25**	**474082,68**
275. 1	1	Затраты труда рабочих-строителей(2,3=689,75)	чел-ч	0,144	77,467	689,75	53432,97
275. 2	3	Затраты труда машинистов	чел-ч	0,1357	73,002	1008,10	73593,55
		Итого оплата труда:				**236,12**	**127026,52**
275. 3	107 С (31-010103-0201)	Автогрейдеры среднего типа, 99 кВт (135 л.с.)	маш.-ч	0,0155	8,338	6158,58	51353,19
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел.	чел-ч	0,0155	8,338	1111,02	9263,68
275. 4	112 С (31-050501-0101)	Автопогрузчики, 5 т	маш.-ч	0,0429	23,079	3370,50	77786,95
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел.	чел-ч	0,0429	23,079	828,31	19116,57
275. 5	626 С (32-010101-0202)	Катки дорожные самоходные на пневмоколесном ходу, 30 т	маш.-ч	0,0708	38,088	7347,21	279840,67
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел.	чел-ч	0,0708	38,088	1111,02	42316,53
275. 6	1135 С (32-010211-0201)	Машины поливомоечные, 6000 л	маш.-ч	0,0065	3,497	3337,04	11668,90
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел.	чел-ч	0,0065	3,497	828,31	2896,60
		Итого эксплуатация машин:				**781,93**	**420649,71**
275. 7	249133 С (21-130703-1406)	Вода с открытых источников	м3	0,05	26,898	--	--
		Итого материалов:				**0,00**	**0,00**
		НР первого уровня	%	60,3		142,38	76596,99

		НР второго уровня	%	4,24		43,40	23348,82
		Накладные расходы	%	--		185,78	99945,81
		Сметная прибыль (Н30=8)	%	8		85,36	45922,28
		Сметная стоимость:				**1152,40**	**619950,77**
276	**С121-010401-0101 21-010401-0101 РСНБ РК 2015 в ценах III квартала 2017 года**	**Песок природный ГОСТ 8736-2014**	**м3**	**84,4500**		**2707,52**	**228650,17**
		НР второго уровня	%	4,24		114,80	9694,77
		Накладные расходы	%	--		114,80	9694,77
		Сметная прибыль (Н30=8)	%	8		225,79	19067,60
		Сметная стоимость:				**3048,10**	**257412,54**
277	**Е11-270801-0111 11-270801-0111 РСНБ РК 2015 К=0,8**	**Обочины. Укрепление песчано-гравийной смесью толщиной 8 см**	**м2 покрытия обочин**	**721,0000**		**100,50**	**72458,74**
277. 1	1	Затраты труда рабочих-строителей(2,5=702,74)	чел-ч	0,02536	18,285	702,74	12849,29
277. 2	3	Затраты труда машинистов	чел-ч	0,022808	16,445	940,42	15464,73
		Итого оплата труда:				**39,27**	**28314,02**
277. 3	107 С (31-010103-0201)	Автогрейдеры среднего типа, 99 кВт (135 л.с.)	маш.-ч	0,003136	2,261	6158,58	13924,89
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел.	чел-ч	0,003136	2,261	1111,02	2512,02
277. 4	112 С (31-050501-0101)	Автопогрузчики, 5 т	маш.-ч	0,006544	4,718	3370,50	15902,77
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел.	чел-ч	0,006544	4,718	828,31	3907,97
277. 5	621 С (32-010101-0102)	Катки дорожные самоходные гладкие, 8 т	маш.-ч	0,01168	8,421	2993,86	25212,13
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел.	чел-ч	0,01168	8,421	953,89	8032,71
277. 6	625 С (32-010101-0201)	Катки дорожные самоходные на пневмоколесном ходу, 16 т	маш.-ч	0,00072	0,51912	5428,57	2818,08
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел.	чел-ч	0,00072	0,51912	1111,02	576,75

277. 7	1135 С (32-010211-0201)	Машины поливомоечные, 6000 л	маш.-ч	0,000728	0,524888	3337,04	1751,57
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел.	чел-ч	0,000728	0,524888	828,31	434,77
		Итого эксплуатация машин:				**82,68**	**59609,45**
277. 8	249133 С (21-130703-1406)	Вода с открытых источников	м3	0,0056	4,038	--	--
		Итого материалов:				**0,00**	**0,00**
		НР первого уровня	%	60,3		23,68	17073,35
		НР второго уровня	%	4,24		5,27	3796,16
		Накладные расходы	%	--		28,95	20869,52
		Сметная прибыль (Н30=8)	%	8		10,36	7466,26
		Сметная стоимость:				**139,80**	**100794,52**
278	**С121-010601-0101 21-010601-0101 РСНБ РК 2015 в ценах III квартала 2017 года**	**Смеси песчано-гравийные природные ГОСТ 23735-2014**	**м3**	**31,3257**		**1492,97**	**46768,38**
		НР второго уровня	%	4,24		63,30	1982,98
		Накладные расходы	%	--		63,30	1982,98
		Сметная прибыль (Н30=8)	%	8		124,50	3900,11
		Сметная стоимость:				**1680,77**	**52651,47**
		Обустройство					
279	**Е11-270902-0101 11-270902-0101 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 4**	**Знаки дорожные на металлических стойках. Установка**	**шт.**	**9,0000**		**3424,79**	**30823,11**
279. 1	1	Затраты труда рабочих-строителей(З=733,67)	чел-ч	3,2	28,8	733,67	21129,70
279. 2	3	Затраты труда машинистов	чел-ч	0,1453	1,308	1071,91	1401,74
		Итого оплата труда:				**2503,49**	**22531,43**
279. 3	762 С (31-050102-0102)	Краны на автомобильном ходу, 10 т	маш.-ч	0,0152	0,1368	3114,94	426,12
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел.	чел-ч	0,0152	0,1368	1111,02	151,99

279. 4	1069 С (31-010303-0301)	Машины бурильные с глубиной бурения 3,5 м на тракторе 85 кВт (115 л.с.)	маш.-ч	0,11	0,99	5727,34	5670,07
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел.	чел-ч	0,11	0,99	1111,02	1099,91
279. 5	2509 С (33-010201-0101)	Автомобили бортовые, до 5 т	маш.-ч	0,0201	0,1809	1767,51	319,74
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел.	чел-ч	0,0201	0,1809	828,31	149,84
		Итого эксплуатация машин:				**712,88**	**6415,93**
279. 6	144689 С (21-130201-0104)	Болты с шестигранной головкой диаметром резьбы М10 ГОСТ 1759.0-87	т	0,00048	0,00432	491921,66	2125,10
279. 7	147537 С (21-130814-3501)	Щитки металлические	шт.	1	9	--	--
279. 8	149220 С (22-040101-0503)	Грунтовка глифталевая, ГФ-0119 СТ РК ГОСТ Р 51693-2003	т	0,000193	0,001741	404026,76	703,61
279. 9	149375 С (22-040601-0602)	Растворители для лакокрасочных материалов Р-4 ГОСТ 7827-74	т	0,000034	0,000304	413023,16	125,64
279.10	149397 С (22-040701-0101)	Эмаль ХВ-124 для защитного покрытия металлических изделий, серая ГОСТ 10144-89	т	0,000056	0,000506	638832,14	323,12
		Итого материалов:				**364,16**	**3277,48**
		НР первого уровня	%	60,3		1509,61	13586,46
		НР второго уровня	%	4,24		209,22	1882,97
		Накладные расходы	%	--		1718,82	15469,42
		Сметная прибыль (Н30=8)	%	8		411,49	3703,40
		Сметная стоимость:				**5555,10**	**49995,93**
280	**С124-010201-0103 24-010201-0103 РСНБ РК 2015 в ценах III квартала 2017 года**	**Знаки дорожные односторонние треугольные 1.1, 1.2, 1.5-1.7, 1.8-1.15, 1.16, 1.17-1.19, 1.16.1, 1.20-1.22, 1.23-1.30, 2.3-2.4, А 700 мм, со световозвращающей пленкой типа 1 СТ РК 1125-2002**	**шт.**	**5,0000**		**5740,46**	**28702,30**
		НР второго уровня	%	4,24		243,40	1216,98
		Накладные расходы	%	--		243,40	1216,98
		Сметная прибыль (Н30=8)	%	8		478,71	2393,54
		Сметная стоимость:				**6462,56**	**32312,82**

281	**С124-010201-0114 24-010201-0114 РСНБ РК 2015 в ценах III квартала 2017 года**	**Знаки дорожные односторонние квадратные 2.1, 2.2, 2.7, 5.5, 5.6, 5.15-5.16.2, 5.18-5.19.3, 7.13, 5.17.1-5.17.4, 5.20.3, 5.29.1, В 600 мм, со световозвращающей пленкой типа 1 СТ РК 1125-2002**	**шт.**	**4,0000**		**9224,69**	**36898,76**
		НР второго уровня	%	4,24		391,13	1564,51
		Накладные расходы	%	--		391,13	1564,51
		Сметная прибыль (Н30=8)	%	8		769,27	3077,06
		Сметная стоимость:				**10385,08**	**41540,33**
282	**ТПрайс-лист**	**Стойки металлические СКМ 1,35**	**шт**	**9,0000**		**2737,69**	**24639,24**
		НР второго уровня	%	4,24		116,08	1044,70
		Накладные расходы	%	--		116,08	1044,70
		Сметная прибыль (Н30=8)	%	8		228,30	2054,72
		Сметная стоимость:				**3082,07**	**27738,66**
ИТОГО ПРЯМЫЕ ЗАТРАТЫ ПО РАЗДЕЛУ 36			Тенге				**1897630,84**
		В том числе:					
	Стоимость общестроительных работ -		Тенге				**1897630,84**
	Материалы -		Тенге				**4451,76**
	Всего заработная плата -		Тенге				**434661,36**
	Стоимость материалов и конструкций -		Тенге				**90240,30**
	Местные материалы -		Тенге				**362509,89**
	Транспортные расходы -		Тенге				**260278,82**
		Накладные расходы -	Тенге				**353371,12**
		в т.ч. накладные первого уровня -	Тенге				**261810,80**
		в т.ч. накладные второго уровня -	Тенге				**91560,32**
		Сметная прибыль -	Тенге				**180080,16**
	ВСЕГО, Стоимость общестроительных работ -		Тенге				**2431082,12**
		Нормативная трудоемкость -	чел.-ч				**530,00**
		Сметная заработная плата -	Тенге				**434661,36**
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 36	Тенге				**2431082,12**
		Нормативная трудоемкость -	чел.-ч				**530,00**
		Сметная заработная плата -	Тенге				**434661,36**
РАЗДЕЛ 37.Гравийные дороги в районе Саяхат 3, по ул. Саяхат 29а							
		Дорожная одежда					

283	**Е11-270402-0102 11-270402-0102 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 2**	**Основания и покрытия из песчано-гравийных или щебеночно-песчаных смесей двухслойные, нижний слой толщиной 12 см. Устройство**	**м2 основания или покрытия**	**1526,0000**		**85,97**	**131186,53**
283. 1	1	Затраты труда рабочих-строителей(2,6=708,92)	чел-ч	0,0234	35,708	708,92	25314,40
283. 2	3	Затраты труда машинистов	чел-ч	0,01917	29,253	957,17	28000,40
		Итого оплата труда:				**34,94**	**53314,80**
283. 3	107 С (31-010103-0201)	Автогрейдеры среднего типа, 99 кВт (135 л.с.)	маш.-ч	0,00142	2,167	6158,58	13345,15
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел.	чел-ч	0,00142	2,167	1111,02	2407,58
283. 4	112 С (31-050501-0101)	Автопогрузчики, 5 т	маш.-ч	0,00592	9,034	3370,50	30448,83
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел.	чел-ч	0,00592	9,034	828,31	7482,95
283. 5	621 С (32-010101-0102)	Катки дорожные самоходные гладкие, 8 т	маш.-ч	0,0056	8,546	2993,86	25584,33
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел.	чел-ч	0,0056	8,546	953,89	8151,94
283. 6	623 С (32-010101-0104)	Катки дорожные самоходные гладкие, 13 т	маш.-ч	0,00431	6,577	3809,74	25056,89
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел.	чел-ч	0,00431	6,577	1111,02	7307,18
283. 7	625 С (32-010101-0201)	Катки дорожные самоходные на пневмоколесном ходу, 16 т	маш.-ч	0,00052	0,79352	5428,57	4307,68
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел.	чел-ч	0,00052	0,79352	1111,02	881,62
283. 8	1135 С (32-010211-0201)	Машины поливомоечные, 6000 л	маш.-ч	0,0014	2,136	3337,04	7129,25
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел.	чел-ч	0,0014	2,136	828,31	1769,27
		Итого эксплуатация машин:				**69,38**	**105872,13**
283. 9	249133 С (21-130703-1406)	Вода с открытых источников	м3	0,0105	16,023	--	--
		Итого материалов:				**--**	**0,00**
		НР первого уровня	%	60,3		21,07	32148,83
		НР второго уровня	%	4,24		4,54	6925,42
		Накладные расходы	%	--		25,61	39074,24

		Сметная прибыль (Н30=8)	%	8		8,93	13620,86
		Сметная стоимость:				**120,50**	**183881,63**
284	**Е11-270402-0103 11-270402-0103 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 2 К=0,8**	**Основания и покрытия из песчано-гравийных или щебеночно-песчаных смесей двухслойные, верхний слой толщиной 8 см. Устройство**	**м2 основания или покрытия**	**1526,0000**		**69,11**	**105456,60**
284. 1	1	Затраты труда рабочих-строителей(2,7=715,11)	чел-ч	0,02872	43,827	715,11	31340,93
284. 2	3	Затраты труда машинистов	чел-ч	0,012928	19,728	967,12	19079,50
		Итого оплата труда:				**33,04**	**50420,42**
284. 3	107 С (31-010103-0201)	Автогрейдеры среднего типа, 99 кВт (135 л.с.)	маш.-ч	0,001704	2,6	6158,58	16014,18
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел.	чел-ч	0,001704	2,6	1111,02	2888,65
284. 4	112 С (31-050501-0101)	Автопогрузчики, 5 т	маш.-ч	0,00396	6,043	3370,50	20367,80
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел.	чел-ч	0,00396	6,043	828,31	5005,48
284. 5	621 С (32-010101-0102)	Катки дорожные самоходные гладкие, 8 т	маш.-ч	0,003088	4,712	2993,86	14107,93
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел.	чел-ч	0,003088	4,712	953,89	4494,73
284. 6	623 С (32-010101-0104)	Катки дорожные самоходные гладкие, 13 т	маш.-ч	0,003272	4,993	3809,74	19022,31
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел.	чел-ч	0,003272	4,993	1111,02	5547,32
284. 7	1135 С (32-010211-0201)	Машины поливомоечные, 6000 л	маш.-ч	0,000904	1,38	3337,04	4603,46
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел.	чел-ч	0,000904	1,38	828,31	1143,07
		Итого эксплуатация машин:				**48,57**	**74115,67**
284. 8	249133 С (21-130703-1406)	Вода с открытых источников	м3	0,0064	9,766	--	--
		Итого материалов:				**--**	**0,00**
		НР первого уровня	%	60,3		19,92	30403,52
		НР второго уровня	%	4,24		3,77	5760,47
		Накладные расходы	%	--		23,70	36163,98
		Сметная прибыль (Н30=8)	%	8		7,42	11329,65
		Сметная стоимость:				**100,23**	**152950,23**

285	**Е11-270801-0111 11-270801-0111 РСНБ РК 2015 К=0,8**	**Обочины. Укрепление песчано-гравийной смесью толщиной 8 см**	**м2 покрытия обочин**	**253,0000**		**100,50**	**25425,88**
285. 1	1	Затраты труда рабочих-строителей(2,5=702,74)	чел-ч	0,02536	6,416	702,74	4508,84
285. 2	3	Затраты труда машинистов	чел-ч	0,022808	5,77	940,42	5426,60
		Итого оплата труда:				**39,27**	**9935,43**
285. 3	107 С (31-010103-0201)	Автогрейдеры среднего типа, 99 кВт (135 л.с.)	маш.-ч	0,003136	0,793408	6158,58	4886,27
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел.	чел-ч	0,003136	0,793408	1111,02	881,49
285. 4	112 С (31-050501-0101)	Автопогрузчики, 5 т	маш.-ч	0,006544	1,656	3370,50	5580,31
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел.	чел-ч	0,006544	1,656	828,31	1371,68
285. 5	621 С (32-010101-0102)	Катки дорожные самоходные гладкие, 8 т	маш.-ч	0,01168	2,955	2993,86	8846,98
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел.	чел-ч	0,01168	2,955	953,89	2818,74
285. 6	625 С (32-010101-0201)	Катки дорожные самоходные на пневмоколесном ходу, 16 т	маш.-ч	0,00072	0,18216	5428,57	988,87
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел.	чел-ч	0,00072	0,18216	1111,02	202,38
285. 7	1135 С (32-010211-0201)	Машины поливомоечные, 6000 л	маш.-ч	0,000728	0,184184	3337,04	614,63
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел.	чел-ч	0,000728	0,184184	828,31	152,56
		Итого эксплуатация машин:				**82,68**	**20917,05**
285. 8	249133 С (21-130703-1406)	Вода с открытых источников	м3	0,0056	1,417	--	--
		Итого материалов:				**0,00**	**0,00**
		НР первого уровня	%	60,3		23,68	5991,07
		НР второго уровня	%	4,24		5,27	1332,08
		Накладные расходы	%	--		28,95	7323,14
		Сметная прибыль (Н30=8)	%	8		10,36	2619,92
		Сметная стоимость:				**139,80**	**35368,95**
		Обустройство					

286	**Е11-270902-0101 11-270902-0101 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 4**	**Знаки дорожные на металлических стойках. Установка**	**шт.**	**5,0000**		**3424,79**	**17123,95**
286. 1	1	Затраты труда рабочих-строителей(3=733,67)	чел-ч	3,2	16	733,67	11738,72
286. 2	3	Затраты труда машинистов	чел-ч	0,1453	0,7265	1071,91	778,74
		Итого оплата труда:				**2503,49**	**12517,46**
286. 3	762 С (31-050102-0102)	Краны на автомобильном ходу, 10 т	маш.-ч	0,0152	0,076	3114,94	236,74
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел.	чел-ч	0,0152	0,076	1111,02	84,44
286. 4	1069 С (31-010303-0301)	Машины бурильные с глубиной бурения 3,5 м на тракторе 85 кВт (115 л.с.)	маш.-ч	0,11	0,55	5727,34	3150,04
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел.	чел-ч	0,11	0,55	1111,02	611,06
286. 5	2509 С (33-010201-0101)	Автомобили бортовые, до 5 т	маш.-ч	0,0201	0,1005	1767,51	177,63
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел.	чел-ч	0,0201	0,1005	828,31	83,25
		Итого эксплуатация машин:				**712,88**	**3564,41**
286. 6	144689 С (21-130201-0104)	Болты с шестигранной головкой диаметром резьбы М10 ГОСТ 1759.0-87	т	0,00048	0,0024	491921,66	1180,61
286. 7	147537 С (21-130814-3501)	Щитки металлические	шт.	1	5	--	--
286. 8	149220 С (22-040101-0503)	Грунтовка глифталевая, ГФ-0119 СТ РК ГОСТ Р 51693-2003	т	0,000193	0,000968	404026,76	390,90
286. 9	149375 С (22-040601-0602)	Растворители для лакокрасочных материалов Р-4 ГОСТ 7827-74	т	0,000034	0,000169	413023,16	69,80
286.10	149397 С (22-040701-0101)	Эмаль ХВ-124 для защитного покрытия металлических изделий, серая ГОСТ 10144-89	т	0,000056	0,000281	638832,14	179,51
		Итого материалов:				**364,16**	**1820,82**
		НР первого уровня	%	60,3		1509,61	7548,03
		НР второго уровня	%	4,24		209,22	1046,09
		Накладные расходы	%	--		1718,82	8594,12

		Сметная прибыль (Н30=8)	%	8		411,49	2057,45
		Сметная стоимость:				**5555,10**	**27775,52**
287	**С124-010201-0103 24-010201-0103 РСНБ РК 2015 в ценах III квартала 2017 года**	**Знаки дорожные односторонние треугольные 1.1, 1.2, 1.5-1.7, 1.8-1.15, 1.16, 1.17-1.19, 1.16.1, 1.20-1.22, 1.23-1.30, 2.3-2.4, А 700 мм, со световозвращающей пленкой типа 1 СТ РК 1125-2002**	**шт.**	**2,0000**		**5740,46**	**11480,92**
		НР второго уровня	%	4,24		243,40	486,79
		Накладные расходы	%	--		243,40	486,79
		Сметная прибыль (Н30=8)	%	8		478,71	957,42
		Сметная стоимость:				**6462,56**	**12925,13**
288	**С124-010201-0114 24-010201-0114 РСНБ РК 2015 в ценах III квартала 2017 года**	**Знаки дорожные односторонние квадратные 2.1, 2.2, 2.7, 5.5, 5.6, 5.15-5.16.2, 5.18-5.19.3, 7.13, 5.17.1-5.17.4, 5.20.3, 5.29.1, В 600 мм, со световозвращающей пленкой типа 1 СТ РК 1125-2002**	**шт.**	**3,0000**		**9224,69**	**27674,07**
		НР второго уровня	%	4,24		391,13	1173,38
		Накладные расходы	%	--		391,13	1173,38
		Сметная прибыль (Н30=8)	%	8		769,27	2307,80
		Сметная стоимость:				**10385,08**	**31155,25**
289	**ТПрайс-лист**	**Стойки металлические СКМ 1,35**	**шт**	**5,0000**		**2737,69**	**13688,47**
		НР второго уровня	%	4,24		116,08	580,39
		Накладные расходы	%	--		116,08	580,39
		Сметная прибыль (Н30=8)	%	8		228,30	1141,51
		Сметная стоимость:				**3082,07**	**15410,36**
ИТОГО ПРЯМЫЕ ЗАТРАТЫ ПО РАЗДЕЛУ 37			Тенге				**332036,41**
		В том числе:					
	Стоимость общестроительных работ -		Тенге				**332036,41**
	Материалы -		Тенге				**1820,82**
	Всего заработная плата -		Тенге				**126188,12**
	Стоимость материалов и конструкций -		Тенге				**52843,46**
		Накладные расходы -	Тенге				**93396,06**
		в т.ч. накладные первого уровня -	Тенге				**76091,44**
		в т.ч. накладные второго уровня -	Тенге				**17304,62**
		Сметная прибыль -	Тенге				**34034,60**
	ВСЕГО, Стоимость общестроительных работ -		Тенге				**459467,07**

		Нормативная трудоемкость -	чел.-ч				**157,43**
		Сметная заработная плата -	Тенге				**126188,12**
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 37	Тенге				**459467,07**
		Нормативная трудоемкость -	чел.-ч				**157,43**
		Сметная заработная плата -	Тенге				**126188,12**
РАЗДЕЛ 38.Гравийные дороги в районе Саяхат 3, по ул. Саяхат 30							
		Подготовительные работы					
290	**Е11-010203-0102 11-010203-0102 РСНБ РК 2015**	**Площади. Планировка механизированным способом. Группа грунтов 2**	**м2 спланированной площади**	**1530,0000**		**4,50**	**6891,39**
290. 1	3	Затраты труда машинистов	чел-ч	0,00099	1,515	1111,02	1682,86
		Итого оплата труда:				**1,10**	**1682,86**
290. 2	107 С (31-010103-0201)	Автогрейдеры среднего типа, 99 кВт (135 л.с.)	маш.-ч	0,00038	0,5814	6158,58	3580,60
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел.	чел-ч	0,00038	0,5814	1111,02	645,95
290. 3	258 С (31-010101-0103)	Бульдозеры, 79 кВт (108 л.с.)	маш.-ч	0,00061	0,9333	3547,40	3310,79
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел.	чел-ч	0,00061	0,9333	1111,02	1036,91
		Итого эксплуатация машин:				**4,50**	**6891,39**
		НР первого уровня	%	59,1		0,65	994,57
		НР второго уровня	%	4,24		0,22	334,36
		Накладные расходы	%	--		0,87	1328,94
		Сметная прибыль (Н30=8)	%	8		0,43	657,63
		Сметная стоимость:				**5,80**	**8877,95**
		Земляные работы					
291	**Е11-010102-0307 11-010102-0307 РСНБ РК 2015**	**Грунты 1 группы. Разработка с погрузкой на автомобили-самосвалы экскаваторами с ковшом вместимостью 0,65 м3**	**м3 грунта**	**997,0000**		**98,78**	**98483,90**
291. 1	1	Затраты труда рабочих-строителей(2=671,19)	чел-ч	0,008	7,976	671,19	5353,41
291. 2	3	Затраты труда машинистов	чел-ч	0,0232	23,13	1111,02	25698,34
		Итого оплата труда:				**31,15**	**31051,75**
291. 3	258 С (31-010101-0103)	Бульдозеры, 79 кВт (108 л.с.)	маш.-ч	0,0058	5,783	3547,40	20513,20
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел.	чел-ч	0,0058	5,783	1111,02	6425,03

291. 4	2264 С (31-010201-0103)	Экскаваторы одноковшовые дизельные на гусеничном ходу, 0,65 м3	маш.-ч	0,0174	17,348	4182,87	72563,59
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел.	чел-ч	0,0174	17,348	1111,02	19273,97
		Итого эксплуатация машин:				**93,36**	**93076,79**
291. 5	100081 С (21-010201-0604)	Щебень из плотных горных пород для строительных работ М1000, фракция 40-70 мм СТ РК 1284-2004	м3	0,00003	0,02991	1795,46	53,70
		Итого материалов:				**0,05**	**53,70**
		НР первого уровня	%	59,1		18,41	18351,58
		НР второго уровня	%	4,24		4,97	4953,82
		Накладные расходы	%	--		23,38	23305,41
		Сметная прибыль (Н30=8)	%	8		9,77	9743,14
		Сметная стоимость:				**131,93**	**131532,45**
292	**С341-020101-1020 41-020101-1020 РСНБ РК 2015 в ценах III квартала 2017 года**	**Перевозка строительных грузов самосвалами вне карьеров. Грузоподъемность 7,5 т. Класс груза 1. Расстояние перевозки 20 км**	**т**	**1864,3900**		**696,87**	**1299237,46**
		НР второго уровня	%	4,24		29,55	55087,67
		Накладные расходы	%	--		29,55	55087,67
		Сметная прибыль (Н30=8)	%	8		58,11	108346,01
		Сметная стоимость:				**784,53**	**1462671,14**
293	**Е11-010201-0101 11-010201-0101 РСНБ РК 2015**	**Грунт. Уплотнение прицепными катками на пневмоколесном ходу 25 т. Первый проход по одному следу при толщине слоя 25 см**	**м3 уплотненного грунта**	**2340,0000**		**55,67**	**130267,76**
293. 1	3	Затраты труда машинистов	чел-ч	0,01567	36,668	1097,28	40234,93
		Итого оплата труда:				**17,19**	**40234,93**
293. 2	258 С (31-010101-0103)	Бульдозеры, 79 кВт (108 л.с.)	маш.-ч	0,0143	33,462	3547,40	118703,10
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел.	чел-ч	0,0143	33,462	1111,02	37176,95
293. 3	618 С (32-010102-0301)	Катки дорожные прицепные на пневмоколесном ходу, 25 т	маш.-ч	0,00137	3,206	691,40	2216,49
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 0 чел.	чел-ч	--	--	--	--

293. 4	1835 С (33-040101-0102)	Тракторы на гусеничном ходу, 79 кВт (108 л.с.)	маш.-ч	0,00137	3,206	2916,02	9348,18
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел.	чел-ч	0,00137	3,206	953,89	3058,17
		Итого эксплуатация машин:				**55,67**	**130267,76**
		НР первого уровня	%	59,1		10,16	23778,84
		НР второго уровня	%	4,24		2,79	6531,58
		Накладные расходы	%	--		12,95	30310,42
		Сметная прибыль (Н30=8)	%	8		5,49	12846,25
		Сметная стоимость:				**74,11**	**173424,44**
294	**Е11-010201-0107 11-010201-0107 РСНБ РК 2015 К=5**	**Грунт. Уплотнение прицепными катками на пневмоколесном ходу 25 т. На каждый последующий проход по одному следу при толщине слоя 25 см**	**м3 уплотненного грунта**	**2340,0000**		**24,71**	**57823,34**
294. 1	3	Затраты труда машинистов	чел-ч	0,00685	16,029	953,89	15289,90
		Итого оплата труда:				**6,53**	**15289,90**
294. 2	618 С (32-010102-0301)	Катки дорожные прицепные на пневмоколесном ходу, 25 т	маш.-ч	0,00685	16,029	691,40	11082,45
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 0 чел.	чел-ч	--	--	--	--
294. 3	1835 С (33-040101-0102)	Тракторы на гусеничном ходу, 79 кВт (108 л.с.)	маш.-ч	0,00685	16,029	2916,02	46740,88
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел.	чел-ч	0,00685	16,029	953,89	15289,90
		Итого эксплуатация машин:				**24,71**	**57823,34**
		НР первого уровня	%	59,1		3,86	9036,33
		НР второго уровня	%	4,24		1,21	2834,85
		Накладные расходы	%	--		5,07	11871,18
		Сметная прибыль (Н30=8)	%	8		2,38	5575,56
		Сметная стоимость:				**32,17**	**75270,08**
295	**Е11-010201-0601 11-010201-0601 РСНБ РК 2015**	**Грунт насыпей уплотняемый. Полив водой**	**м3 уплотненного грунта**	**2340,0000**		**51,06**	**119477,90**
295. 1	1	Затраты труда рабочих-строителей(1=618,61)	чел-ч	0,0122	28,548	618,61	17660,08
295. 2	3	Затраты труда машинистов	чел-ч	0,0122	28,548	828,31	23646,59
		Итого оплата труда:				**17,65**	**41306,67**
295. 3	1135 С (32-010211-0201)	Машины поливомоечные, 6000 л	маш.-ч	0,0122	28,548	3337,04	95265,82

		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел.	чел-ч	0,0122	28,548	828,31	23646,59
		Итого эксплуатация машин:				**40,71**	**95265,82**
295. 4	249132 С (21-130703-1405)	Вода техническая	м3	0,1	234	28,00	6552,00
		Итого материалов:				**2,80**	**6552,00**
		НР первого уровня	%	59,1		10,43	24412,24
		НР второго уровня	%	4,24		2,61	6100,94
		Накладные расходы	%	--		13,04	30513,19
		Сметная прибыль (Н30=8)	%	8		5,13	11999,29
		Сметная стоимость:				**69,23**	**161990,37**
296	**Е11-010107-1503 11-010107-1503 РСНБ РК 2015**	**Гребни и откосы насыпи. Планировка прицепными грейдерами средними. Группа грунтов 1-3**	**м2 спланированной поверхности**	**4340,0000**		**1,69**	**7346,47**
296. 1	3	Затраты труда машинистов	чел-ч	0,0009	3,906	891,10	3480,64
		Итого оплата труда:				**0,80**	**3480,64**
296. 2	458 С (31-010103-0301)	Грейдеры прицепные среднего типа	маш.-ч	0,00045	1,953	1214,81	2372,52
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел.	чел-ч	0,00045	1,953	953,89	1862,95
296. 3	1828 С (33-040101-0201)	Тракторы на гусеничном ходу при работе на водохозяйственном строительстве, до 59 кВт (80 л.с.)	маш.-ч	0,00045	1,953	2546,82	4973,94
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел.	чел-ч	0,00045	1,953	828,31	1617,69
		Итого эксплуатация машин:				**1,69**	**7346,47**
		НР первого уровня	%	59,1		0,47	2057,06
		НР второго уровня	%	4,24		0,09	398,71
		Накладные расходы	%	--		0,57	2455,77
		Сметная прибыль (Н30=8)	%	8		0,18	784,18
		Сметная стоимость:				**2,44**	**10586,41**
		Дорожная одежда					
297	**Е11-270402-0102 11-270402-0102 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 2**	**Основания и покрытия из песчано-гравийных или щебеночно-песчаных смесей двухслойные, нижний слой толщиной 12 см. Устройство**	**м2 основания или покрытия**	**1854,0000**		**85,97**	**159383,89**
297. 1	1	Затраты труда рабочих-строителей(2,6=708,92)	чел-ч	0,0234	43,384	708,92	30755,50

297. 2	3	Затраты труда машинистов	чел-ч	0,01917	35,541	957,17	34018,84
		Итого оплата труда:				**34,94**	**64774,34**
297. 3	107 С (31-010103-0201)	Автогрейдеры среднего типа, 99 кВт (135 л.с.)	маш.-ч	0,00142	2,633	6158,58	16213,57
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел.	чел-ч	0,00142	2,633	1111,02	2925,32
297. 4	112 С (31-050501-0101)	Автопогрузчики, 5 т	маш.-ч	0,00592	10,976	3370,50	36993,53
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел.	чел-ч	0,00592	10,976	828,31	9091,53
297. 5	621 С (32-010101-0102)	Катки дорожные самоходные гладкие, 8 т	маш.-ч	0,0056	10,382	2993,86	31083,45
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел.	чел-ч	0,0056	10,382	953,89	9903,29
297. 6	623 С (32-010101-0104)	Катки дорожные самоходные гладкие, 13 т	маш.-ч	0,00431	7,991	3809,74	30442,64
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел.	чел-ч	0,00431	7,991	1111,02	8878,16
297. 7	625 С (32-010101-0201)	Катки дорожные самоходные на пневмоколесном ходу, 16 т	маш.-ч	0,00052	0,96408	5428,57	5233,58
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел.	чел-ч	0,00052	0,96408	1111,02	1071,11
297. 8	1135 С (32-010211-0201)	Машины поливомоечные, 6000 л	маш.-ч	0,0014	2,596	3337,04	8661,62
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел.	чел-ч	0,0014	2,596	828,31	2150,29
		Итого эксплуатация машин:				**69,38**	**128628,39**
297. 9	249133 С (21-130703-1406)	Вода с открытых источников	м3	0,0105	19,467	--	--
		Итого материалов:				**--**	**0,00**
		НР первого уровня	%	60,3		21,07	39058,93
		НР второго уровня	%	4,24		4,54	8413,98
		Накладные расходы	%	--		25,61	47472,90
		Сметная прибыль (Н30=8)	%	8		8,93	16548,54
		Сметная стоимость:				**120,50**	**223405,34**

298	**Е11-270402-0103 11-270402-0103 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 2 К=0,8**	**Основания и покрытия из песчано-гравийных или щебеночно-песчаных смесей двухслойные, верхний слой толщиной 8 см. Устройство**	**м2 основания или покрытия**	**1854,0000**		**69,11**	**128123,55**
298. 1	1	Затраты труда рабочих-строителей(2,7=715,11)	чел-ч	0,02872	53,247	715,11	38077,38
298. 2	3	Затраты труда машинистов	чел-ч	0,012928	23,969	967,12	23180,47
		Итого оплата труда:				**33,04**	**61257,84**
298. 3	107 С (31-010103-0201)	Автогрейдеры среднего типа, 99 кВт (135 л.с.)	маш.-ч	0,001704	3,159	6158,58	19456,28
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел.	чел-ч	0,001704	3,159	1111,02	3509,71
298. 4	112 С (31-050501-0101)	Автопогрузчики, 5 т	маш.-ч	0,00396	7,342	3370,50	24745,67
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел.	чел-ч	0,00396	7,342	828,31	6081,45
298. 5	621 С (32-010101-0102)	Катки дорожные самоходные гладкие, 8 т	маш.-ч	0,003088	5,725	2993,86	17140,30
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел.	чел-ч	0,003088	5,725	953,89	5461,02
298. 6	623 С (32-010101-0104)	Катки дорожные самоходные гладкие, 13 т	маш.-ч	0,003272	6,066	3809,74	23110,98
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел.	чел-ч	0,003272	6,066	1111,02	6739,45
298. 7	1135 С (32-010211-0201)	Машины поливомоечные, 6000 л	маш.-ч	0,000904	1,676	3337,04	5592,93
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел.	чел-ч	0,000904	1,676	828,31	1388,25
		Итого эксплуатация машин:				**48,57**	**90046,17**
298. 8	249133 С (21-130703-1406)	Вода с открытых источников	м3	0,0064	11,866	--	--
		Итого материалов:				**--**	**0,00**
		НР первого уровня	%	60,3		19,92	36938,48
		НР второго уровня	%	4,24		3,77	6998,63
		Накладные расходы	%	--		23,70	43937,11
		Сметная прибыль (Н30=8)	%	8		7,42	13764,85
		Сметная стоимость:				**100,23**	**185825,51**

299	**С121-010601-0101 21-010601-0101 РСНБ РК 2015 в ценах III квартала 2017 года**	**Смеси песчано-гравийные природные ГОСТ 23735-2014**	**м3**	**370,8000**		**1492,97**	**553593,28**
		НР второго уровня	%	4,24		63,30	23472,35
		Накладные расходы	%	--		63,30	23472,35
		Сметная прибыль (Н30=8)	%	8		124,50	46165,25
		Сметная стоимость:				**1680,77**	**623230,88**
300	**Е11-270401-0101 11-270401-0101 РСНБ РК 2015**	**Слои оснований подстилающие и выравнивающие из песка. Устройство**	**м3 материала основания в плотном теле**	**536,0000**		**881,25**	**472349,82**
300. 1	1	Затраты труда рабочих-строителей(2,3=689,75)	чел-ч	0,144	77,184	689,75	53237,66
300. 2	3	Затраты труда машинистов	чел-ч	0,1357	72,735	1008,10	73324,55
		Итого оплата труда:				**236,12**	**126562,22**
300. 3	107 С (31-010103-0201)	Автогрейдеры среднего типа, 99 кВт (135 л.с.)	маш.-ч	0,0155	8,308	6158,58	51165,48
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел.	чел-ч	0,0155	8,308	1111,02	9230,35
300. 4	112 С (31-050501-0101)	Автопогрузчики, 5 т	маш.-ч	0,0429	22,994	3370,50	77502,63
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел.	чел-ч	0,0429	22,994	828,31	19046,16
300. 5	626 С (32-010101-0202)	Катки дорожные самоходные на пневмоколесном ходу, 30 т	маш.-ч	0,0708	37,949	7347,21	278817,80
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел.	чел-ч	0,0708	37,949	1111,02	42162,10
300. 6	1135 С (32-010211-0201)	Машины поливомоечные, 6000 л	маш.-ч	0,0065	3,484	3337,04	11626,25
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел.	чел-ч	0,0065	3,484	828,31	2885,83
		Итого эксплуатация машин:				**781,93**	**419112,16**
300. 7	249133 С (21-130703-1406)	Вода с открытых источников	м3	0,05	26,8	--	--
		Итого материалов:				**0,00**	**0,00**
		НР первого уровня	%	60,3		142,38	76317,02

		НР второго уровня	%	4,24		43,40	23263,47
		Накладные расходы	%	--		185,78	99580,49
		Сметная прибыль (Н30=8)	%	8		85,36	45754,43
		Сметная стоимость:				**1152,40**	**617684,74**
301	**С121-010401-0101 21-010401-0101 РСНБ РК 2015 в ценах III квартала 2017 года**	**Песок природный ГОСТ 8736-2014**	**м3**	**536,0000**		**2707,52**	**1451230,72**
		НР второго уровня	%	4,24		114,80	61532,18
		Накладные расходы	%	--		114,80	61532,18
		Сметная прибыль (Н30=8)	%	8		225,79	121021,03
		Сметная стоимость:				**3048,10**	**1633783,93**
302	**Е11-270801-0111 11-270801-0111 РСНБ РК 2015 К=0,8**	**Обочины. Укрепление песчано-гравийной смесью толщиной 8 см**	**м2 покрытия обочин**	**277,0000**		**100,50**	**27837,83**
302. 1	1	Затраты труда рабочих-строителей(2,5=702,74)	чел-ч	0,02536	7,025	702,74	4936,55
302. 2	3	Затраты труда машинистов	чел-ч	0,022808	6,318	940,42	5941,37
		Итого оплата труда:				**39,27**	**10877,92**
302. 3	107 С (31-010103-0201)	Автогрейдеры среднего типа, 99 кВт (135 л.с.)	маш.-ч	0,003136	0,868672	6158,58	5349,79
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел.	чел-ч	0,003136	0,868672	1111,02	965,11
302. 4	112 С (31-050501-0101)	Автопогрузчики, 5 т	маш.-ч	0,006544	1,813	3370,50	6109,66
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел.	чел-ч	0,006544	1,813	828,31	1501,73
302. 5	621 С (32-010101-0102)	Катки дорожные самоходные гладкие, 8 т	маш.-ч	0,01168	3,235	2993,86	9686,21
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел.	чел-ч	0,01168	3,235	953,89	3085,83
302. 6	625 С (32-010101-0201)	Катки дорожные самоходные на пневмоколесном ходу, 16 т	маш.-ч	0,00072	0,19944	5428,57	1082,67
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел.	чел-ч	0,00072	0,19944	1111,02	221,58

302. 7	1135 С (32-010211-0201)	Машины поливомоечные, 6000 л	маш.-ч	0,000728	0,201656	3337,04	672,93
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел.	чел-ч	0,000728	0,201656	828,31	167,03
		Итого эксплуатация машин:				**82,68**	**22901,27**
302. 8	249133 С (21-130703-1406)	Вода с открытых источников	м3	0,0056	1,551	--	--
		Итого материалов:				**0,00**	**--**
		НР первого уровня	%	60,3		23,68	6559,39
		НР второго уровня	%	4,24		5,27	1458,44
		Накладные расходы	%	--		28,95	8017,83
		Сметная прибыль (Н30=8)	%	8		10,36	2868,45
		Сметная стоимость:				**139,80**	**38724,11**
303	**С121-010601-0101 21-010601-0101 РСНБ РК 2015 в ценах III квартала 2017 года**	**Смеси песчано-гравийные природные ГОСТ 23735-2014**	**м3**	**22,1600**		**1492,97**	**33084,22**
		НР второго уровня	%	4,24		63,30	1402,77
		Накладные расходы	%	--		63,30	1402,77
		Сметная прибыль (Н30=8)	%	8		124,50	2758,96
		Сметная стоимость:				**1680,77**	**37245,94**
		Обустройство					
304	**Е11-270902-0101 11-270902-0101 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 4**	**Знаки дорожные на металлических стойках. Установка**	**шт.**	**5,0000**		**3424,79**	**17123,95**
304. 1	1	Затраты труда рабочих-строителей(З=733,67)	чел-ч	3,2	16	733,67	11738,72
304. 2	3	Затраты труда машинистов	чел-ч	0,1453	0,7265	1071,91	778,74
		Итого оплата труда:				**2503,49**	**12517,46**
304. 3	762 С (31-050102-0102)	Краны на автомобильном ходу, 10 т	маш.-ч	0,0152	0,076	3114,94	236,74
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел.	чел-ч	0,0152	0,076	1111,02	84,44

304. 4	1069 С (31-010303-0301)	Машины бурильные с глубиной бурения 3,5 м на тракторе 85 кВт (115 л.с.)	маш.-ч	0,11	0,55	5727,34	3150,04
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел.	чел-ч	0,11	0,55	1111,02	611,06
304. 5	2509 С (33-010201-0101)	Автомобили бортовые, до 5 т	маш.-ч	0,0201	0,1005	1767,51	177,63
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел.	чел-ч	0,0201	0,1005	828,31	83,25
		Итого эксплуатация машин:				**712,88**	**3564,41**
304. 6	144689 С (21-130201-0104)	Болты с шестигранной головкой диаметром резьбы М10 ГОСТ 1759.0-87	т	0,00048	0,0024	491921,66	1180,61
304. 7	147537 С (21-130814-3501)	Щитки металлические	шт.	1	5	--	--
304. 8	149220 С (22-040101-0503)	Грунтовка глифталевая, ГФ-0119 СТ РК ГОСТ Р 51693-2003	т	0,000193	0,000968	404026,76	390,90
304. 9	149375 С (22-040601-0602)	Растворители для лакокрасочных материалов Р-4 ГОСТ 7827-74	т	0,000034	0,000169	413023,16	69,80
304.10	149397 С (22-040701-0101)	Эмаль ХВ-124 для защитного покрытия металлических изделий, серая ГОСТ 10144-89	т	0,000056	0,000281	638832,14	179,51
		Итого материалов:				**364,16**	**1820,82**
		НР первого уровня	%	60,3		1509,61	7548,03
		НР второго уровня	%	4,24		209,22	1046,09
		Накладные расходы	%	--		1718,82	8594,12
		Сметная прибыль (Н30=8)	%	8		411,49	2057,45
		Сметная стоимость:				**5555,10**	**27775,52**
305	**С124-010201-0103 24-010201-0103 РСНБ РК 2015 в ценах III квартала 2017 года**	**Знаки дорожные односторонние треугольные 1.1, 1.2, 1.5-1.7, 1.8-1.15, 1.16, 1.17-1.19, 1.16.1, 1.20-1.22, 1.23-1.30, 2.3-2.4, А 700 мм, со световозвращающей пленкой типа 1 СТ РК 1125-2002**	**шт.**	**1,0000**		**5740,46**	**5740,46**
		НР второго уровня	%	4,24		243,40	243,40
		Накладные расходы	%	--		243,40	243,40
		Сметная прибыль (Н30=8)	%	8		478,71	478,71
		Сметная стоимость:				**6462,56**	**6462,56**

306	**С124-010201-0114 24-010201-0114 РСНБ РК 2015 в ценах III квартала 2017 года**	**Знаки дорожные односторонние квадратные 2.1, 2.2, 2.7, 5.5, 5.6, 5.15-5.16.2, 5.18-5.19.3, 7.13, 5.17.1-5.17.4, 5.20.3, 5.29.1, В 600 мм, со световозвращающей пленкой типа 1 СТ РК 1125-2002**	**шт.**	**4,0000**	**9224,69**	**36898,76**
		НР второго уровня	%	4,24	391,13	1564,51
		Накладные расходы	%	--	391,13	1564,51
		Сметная прибыль (Н30=8)	%	8	769,27	3077,06
		Сметная стоимость:			**10385,08**	**41540,33**
307	**ТПрайс-лист**	**Стойки металлические СКМ 1,35**	**шт**	**5,0000**	**2737,69**	**13688,47**
		НР второго уровня	%	4,24	116,08	580,39
		Накладные расходы	%	--	116,08	580,39
		Сметная прибыль (Н30=8)	%	8	228,30	1141,51
		Сметная стоимость:			**3082,07**	**15410,36**
ИТОГО ПРЯМЫЕ ЗАТРАТЫ ПО РАЗДЕЛУ 38			Тенге			**4618583,14**
		В том числе:				
	Стоимость общестроительных работ -		Тенге			**4618583,14**
	Материалы -		Тенге			**8426,52**
	Всего заработная плата -		Тенге			**409036,54**
	Стоимость материалов и конструкций -		Тенге			**56327,69**
	Местные материалы -		Тенге			**2037908,21**
	Транспортные расходы -		Тенге			**1299237,46**
		Накладные расходы -	Тенге			**451270,62**
		в т.ч. накладные первого уровня -	Тенге			**245052,47**
		в т.ч. накладные второго уровня -	Тенге			**206218,15**
		Сметная прибыль -	Тенге			**405588,30**
	ВСЕГО, Стоимость общестроительных работ -		Тенге			**5475442,06**
		Нормативная трудоемкость -	чел.-ч			**482,45**
		Сметная заработная плата -	Тенге			**409036,54**
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 38	Тенге			**5475442,06**
		Нормативная трудоемкость -	чел.-ч			**482,45**
		Сметная заработная плата -	Тенге			**409036,54**
РАЗДЕЛ 39.Гравийные дороги в районе Саяхат 3, по ул. Саяхат 7						
		Подготовительные работы				

308	**Е11-010203-0102 11-010203-0102 РСНБ РК 2015**	**Площади. Планировка механизированным способом. Группа грунтов 2**	**м2 спланированной площади**	**779,4064**		**4,50**	**3510,58**
308. 1	3	Затраты труда машинистов	чел-ч	0,00099	0,771612	1111,02	857,28
		Итого оплата труда:				**1,10**	**857,28**
308. 2	107 С (31-010103-0201)	Автогрейдеры среднего типа, 99 кВт (135 л.с.)	маш.-ч	0,00038	0,296174	6158,58	1824,01
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел.	чел-ч	0,00038	0,296174	1111,02	329,06
308. 3	258 С (31-010101-0103)	Бульдозеры, 79 кВт (108 л.с.)	маш.-ч	0,00061	0,475438	3547,40	1686,57
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел.	чел-ч	0,00061	0,475438	1111,02	528,22
		Итого эксплуатация машин:				**4,50**	**3510,58**
		НР первого уровня	%	59,1		0,65	506,65
		НР второго уровня	%	4,24		0,22	170,33
		Накладные расходы	%	--		0,87	676,98
		Сметная прибыль (Н30=8)	%	8		0,43	335,01
		Сметная стоимость:				**5,80**	**4522,57**
		Земляные работы					
309	**Е11-010102-0307 11-010102-0307 РСНБ РК 2015**	**Грунты 1 группы. Разработка с погрузкой на автомобили-самосвалы экскаваторами с ковшом вместимостью 0,65 м3**	**м3 грунта**	**733,1050**		**98,78**	**72416,29**
309. 1	1	Затраты труда рабочих-строителей(2=671,19)	чел-ч	0,008	5,865	671,19	3936,42
309. 2	3	Затраты труда машинистов	чел-ч	0,0232	17,008	1111,02	18896,27
		Итого оплата труда:				**31,15**	**22832,69**
309. 3	258 С (31-010101-0103)	Бульдозеры, 79 кВт (108 л.с.)	маш.-ч	0,0058	4,252	3547,40	15083,58
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел.	чел-ч	0,0058	4,252	1111,02	4724,06
309. 4	2264 С (31-010201-0103)	Экскаваторы одноковшовые дизельные на гусеничном ходу, 0,65 м3	маш.-ч	0,0174	12,756	4182,87	53356,80
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел.	чел-ч	0,0174	12,756	1111,02	14172,17
		Итого эксплуатация машин:				**93,36**	**68440,38**
309. 5	100081 С (21-010201-0604)	Щебень из плотных горных пород для строительных работ М1000, фракция 40-70 мм СТ РК 1284-2004	м3	0,00003	0,021993	1795,46	39,49
		Итого материалов:				**0,05**	**39,49**

		НР первого уровня	%	59,1		18,41	13494,12
		НР второго уровня	%	4,24		4,97	3642,60
		Накладные расходы	%	--		23,38	17136,72
		Сметная прибыль (Н30=8)	%	8		9,77	7164,24
		Сметная стоимость:				**131,93**	**96717,25**
310	**С341-020101-1020 41-020101-1020 РСНБ РК 2015 в ценах III квартала 2017 года**	**Перевозка строительных грузов самосвалами вне карьеров. Грузоподъемность 7,5 т. Класс груза 1. Расстояние перевозки 20 км**	**т**	**1370,9064**		**696,87**	**955343,54**
		НР второго уровня	%	4,24		29,55	40506,57
		Накладные расходы	%	--		29,55	40506,57
		Сметная прибыль (Н30=8)	%	8		58,11	79668,01
		Сметная стоимость:				**784,53**	**1075518,11**
311	**Е11-010201-0101 11-010201-0101 РСНБ РК 2015**	**Грунт. Уплотнение прицепными катками на пневмоколесном ходу 25 т. Первый проход по одному следу при толщине слоя 25 см**	**м3 уплотненного грунта**	**864,2922**		**55,67**	**48115,14**
311. 1	3	Затраты труда машинистов	чел-ч	0,01567	13,543	1097,28	14861,00
		Итого оплата труда:				**17,19**	**14861,00**
311. 2	258 С (31-010101-0103)	Бульдозеры, 79 кВт (108 л.с.)	маш.-ч	0,0143	12,359	3547,40	43843,66
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел.	чел-ч	0,0143	12,359	1111,02	13731,10
311. 3	618 С (32-010102-0301)	Катки дорожные прицепные на пневмоколесном ходу, 25 т	маш.-ч	0,00137	1,184	691,40	818,67
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 0 чел.	чел-ч	--	--	--	--
311. 4	1835 С (33-040101-0102)	Тракторы на гусеничном ходу, 79 кВт (108 л.с.)	маш.-ч	0,00137	1,184	2916,02	3452,80
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел.	чел-ч	0,00137	1,184	953,89	1129,41
		Итого эксплуатация машин:				**55,67**	**48115,14**
		НР первого уровня	%	59,1		10,16	8782,85
		НР второго уровня	%	4,24		2,79	2412,47
		Накладные расходы	%	--		12,95	11195,33
		Сметная прибыль (Н30=8)	%	8		5,49	4744,84
		Сметная стоимость:				**74,11**	**64055,30**

312	**Е11-010201-0107 11-010201-0107 РСНБ РК 2015 К=5**	**Грунт. Уплотнение прицепными катками на пневмоколесном ходу 25 т. На каждый последующий проход по одному следу при толщине слоя 25 см**	**м3 уплотненного грунта**	**864,2922**		**24,71**	**21357,38**
312. 1	3	Затраты труда машинистов	чел-ч	0,00685	5,92	953,89	5647,41
		Итого оплата труда:				**6,53**	**5647,41**
312. 2	618 С (32-010102-0301)	Катки дорожные прицепные на пневмоколесном ходу, 25 т	маш.-ч	0,00685	5,92	691,40	4093,37
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 0 чел.	чел-ч	--	--	--	--
312. 3	1835 С (33-040101-0102)	Тракторы на гусеничном ходу, 79 кВт (108 л.с.)	маш.-ч	0,00685	5,92	2916,02	17264,01
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел.	чел-ч	0,00685	5,92	953,89	5647,03
		Итого эксплуатация машин:				**24,71**	**21357,38**
		НР первого уровня	%	59,1		3,86	3337,62
		НР второго уровня	%	4,24		1,21	1047,07
		Накладные расходы	%	--		5,07	4384,69
		Сметная прибыль (Н30=8)	%	8		2,38	2059,37
		Сметная стоимость:				**32,17**	**27801,43**
313	**Е11-010201-0601 11-010201-0601 РСНБ РК 2015**	**Грунт насыпей уплотняемый. Полив водой**	**м3 уплотненного грунта**	**864,2922**		**51,06**	**44129,84**
313. 1	1	Затраты труда рабочих-строителей(1=618,61)	чел-ч	0,0122	10,544	618,61	6522,85
313. 2	3	Затраты труда машинистов	чел-ч	0,0122	10,544	828,31	8734,00
		Итого оплата труда:				**17,65**	**15256,85**
313. 3	1135 С (32-010211-0201)	Машины поливомоечные, 6000 л	маш.-ч	0,0122	10,544	3337,04	35186,97
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел.	чел-ч	0,0122	10,544	828,31	8733,70
		Итого эксплуатация машин:				**40,71**	**35186,97**
313. 4	249132 С (21-130703-1405)	Вода техническая	м3	0,1	86,429	28,00	2420,02
		Итого материалов:				**2,80**	**2420,02**
		НР первого уровня	%	59,1		10,43	9016,80
		НР второго уровня	%	4,24		2,61	2253,42
		Накладные расходы	%	--		13,04	11270,22
		Сметная прибыль (Н30=8)	%	8		5,13	4432,00

		Сметная стоимость:				**69,23**	**59832,06**
314	**Е11-010107-1503 11-010107-1503 РСНБ РК 2015**	**Гребни и откосы насыпи. Планировка прицепными грейдерами средними. Группа грунтов 1-3**	**м2 спланированной поверхности**	**3538,9680**		**1,69**	**5990,53**
314. 1	3	Затраты труда машинистов	чел-ч	0,0009	3,185	891,10	2838,22
		Итого оплата труда:				**0,80**	**2838,22**
314. 2	458 С (31-010103-0301)	Грейдеры прицепные среднего типа	маш.-ч	0,00045	1,593	1214,81	1934,63
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел.	чел-ч	0,00045	1,593	953,89	1519,55
314. 3	1828 С (33-040101-0201)	Тракторы на гусеничном ходу при работе на водохозяйственном строительстве, до 59 кВт (80 л.с.)	маш.-ч	0,00045	1,593	2546,82	4055,90
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел.	чел-ч	0,00045	1,593	828,31	1319,50
		Итого эксплуатация машин:				**1,69**	**5990,53**
		НР первого уровня	%	59,1		0,47	1677,39
		НР второго уровня	%	4,24		0,09	325,12
		Накладные расходы	%	--		0,57	2002,51
		Сметная прибыль (Н30=8)	%	8		0,18	639,44
		Сметная стоимость:				**2,44**	**8632,48**
		Дорожная одежда					
315	**Е11-270402-0102 11-270402-0102 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 2**	**Основания и покрытия из песчано-гравийных или щебеночно-песчаных смесей двухслойные, нижний слой толщиной 12 см. Устройство**	**м2 основания или покрытия**	**1342,0000**		**85,97**	**115368,49**
315. 1	1	Затраты труда рабочих-строителей(2,6=708,92)	чел-ч	0,0234	31,403	708,92	22262,07
315. 2	3	Затраты труда машинистов	чел-ч	0,01917	25,726	957,17	24624,21
		Итого оплата труда:				**34,94**	**46886,28**
315. 3	107 С (31-010103-0201)	Автогрейдеры среднего типа, 99 кВт (135 л.с.)	маш.-ч	0,00142	1,906	6158,58	11736,04
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел.	чел-ч	0,00142	1,906	1111,02	2117,60
315. 4	112 С (31-050501-0101)	Автопогрузчики, 5 т	маш.-ч	0,00592	7,945	3370,50	26777,41
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел.	чел-ч	0,00592	7,945	828,31	6580,92

315. 5	621 С (32-010101-0102)	Катки дорожные самоходные гладкие, 8 т	маш.-ч	0,0056	7,515	2993,86	22499,46
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел.	чел-ч	0,0056	7,515	953,89	7168,48
315. 6	623 С (32-010101-0104)	Катки дорожные самоходные гладкие, 13 т	маш.-ч	0,00431	5,784	3809,74	22035,61
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел.	чел-ч	0,00431	5,784	1111,02	6426,14
315. 7	625 С (32-010101-0201)	Катки дорожные самоходные на пневмоколесном ходу, 16 т	маш.-ч	0,00052	0,69784	5428,57	3788,27
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел.	чел-ч	0,00052	0,69784	1111,02	775,31
315. 8	1135 С (32-010211-0201)	Машины поливомоечные, 6000 л	маш.-ч	0,0014	1,879	3337,04	6269,63
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел.	чел-ч	0,0014	1,879	828,31	1556,39
		Итого эксплуатация машин:				**69,38**	**93106,42**
315. 9	249133 С (21-130703-1406)	Вода с открытых источников	м3	0,0105	14,091	--	--
		Итого материалов:				**--**	**0,00**
		НР первого уровня	%	60,3		21,07	28272,43
		НР второго уровня	%	4,24		4,54	6090,37
		Накладные расходы	%	--		25,61	34362,80
		Сметная прибыль (Н30=8)	%	8		8,93	11978,50
		Сметная стоимость:				**120,50**	**161709,80**
316	**Е11-270402-0103 11-270402-0103 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 2 К=0,8**	**Основания и покрытия из песчано-гравийных или щебеночно-песчаных смесей двухслойные, верхний слой толщиной 8 см. Устройство**	**м2 основания или покрытия**	**1342,0000**		**69,11**	**92740,99**
316. 1	1	Затраты труда рабочих-строителей(2,7=715,11)	чел-ч	0,02872	38,542	715,11	27561,94
316. 2	3	Затраты труда машинистов	чел-ч	0,012928	17,349	967,12	16778,96
		Итого оплата труда:				**33,04**	**44340,90**
316. 3	107 С (31-010103-0201)	Автогрейдеры среднего типа, 99 кВт (135 л.с.)	маш.-ч	0,001704	2,287	6158,58	14083,24
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел.	чел-ч	0,001704	2,287	1111,02	2540,90

316. 4	112 С (31-050501-0101)	Автопогрузчики, 5 т	маш.-ч	0,00396	5,314	3370,50	17911,92
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел.	чел-ч	0,00396	5,314	828,31	4401,64
316. 5	621 С (32-010101-0102)	Катки дорожные самоходные гладкие, 8 т	маш.-ч	0,003088	4,144	2993,86	12406,84
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел.	чел-ч	0,003088	4,144	953,89	3952,92
316. 6	623 С (32-010101-0104)	Катки дорожные самоходные гладкие, 13 т	маш.-ч	0,003272	4,391	3809,74	16728,66
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел.	чел-ч	0,003272	4,391	1111,02	4878,49
316. 7	1135 С (32-010211-0201)	Машины поливомоечные, 6000 л	маш.-ч	0,000904	1,213	3337,04	4048,39
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел.	чел-ч	0,000904	1,213	828,31	1004,74
		Итого эксплуатация машин:				**48,57**	**65179,05**
316. 8	249133 С (21-130703-1406)	Вода с открытых источников	м3	0,0064	8,589	--	--
		Итого материалов:				**--**	**0,00**
		НР первого уровня	%	60,3		19,92	26737,56
		НР второго уровня	%	4,24		3,77	5065,89
		Накладные расходы	%	--		23,70	31803,45
		Сметная прибыль (Н30=8)	%	8		7,42	9963,56
		Сметная стоимость:				**100,23**	**134508,00**
317	**С121-010601-0101 21-010601-0101 РСНБ РК 2015 в ценах III квартала 2017 года**	**Смеси песчано-гравийные природные ГОСТ 23735-2014**	**м3**	**207,1215**		**1492,97**	**309226,13**
		НР второго уровня	%	4,24		63,30	13111,19
		Накладные расходы	%	--		63,30	13111,19
		Сметная прибыль (Н30=8)	%	8		124,50	25786,99
		Сметная стоимость:				**1680,77**	**348124,30**

318	**Е11-270401-0101 11-270401-0101 РСНБ РК 2015**	**Слои оснований подстилающие и выравнивающие из песка. Устройство**	**м3 материала основания в плотном теле**	**301,7306**		**881,25**	**265899,99**
318. 1	1	Затраты труда рабочих-строителей(2,3=689,75)	чел-ч	0,144	43,449	689,75	29969,09
318. 2	3	Затраты труда машинистов	чел-ч	0,1357	40,945	1008,10	41276,61
		Итого оплата труда:				**236,12**	**71245,70**
318. 3	107 С (31-010103-0201)	Автогрейдеры среднего типа, 99 кВт (135 л.с.)	маш.-ч	0,0155	4,677	6158,58	28802,60
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел.	чел-ч	0,0155	4,677	1111,02	5196,24
318. 4	112 С (31-050501-0101)	Автопогрузчики, 5 т	маш.-ч	0,0429	12,944	3370,50	43628,57
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел.	чел-ч	0,0429	12,944	828,31	10721,64
318. 5	626 С (32-010101-0202)	Катки дорожные самоходные на пневмоколесном ходу, 30 т	маш.-ч	0,0708	21,363	7347,21	156954,96
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел.	чел-ч	0,0708	21,363	1111,02	23734,72
318. 6	1135 С (32-010211-0201)	Машины поливомоечные, 6000 л	маш.-ч	0,0065	1,961	3337,04	6544,77
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел.	чел-ч	0,0065	1,961	828,31	1624,32
		Итого эксплуатация машин:				**781,93**	**235930,90**
318. 7	249133 С (21-130703-1406)	Вода с открытых источников	м3	0,05	15,087	--	--
		Итого материалов:				**0,00**	**0,00**
		НР первого уровня	%	60,3		142,38	42961,15
		НР второго уровня	%	4,24		43,40	13095,71
		Накладные расходы	%	--		185,78	56056,87
		Сметная прибыль (Н30=8)	%	8		85,36	25756,55
		Сметная стоимость:				**1152,40**	**347713,40**
319	**С121-010401-0101 21-010401-0101 РСНБ РК 2015 в ценах III квартала 2017 года**	**Песок природный ГОСТ 8736-2014**	**м3**	**301,7306**		**2707,52**	**816941,62**

		НР второго уровня	%	4,24		114,80	34638,32
		Накладные расходы	%	--		114,80	34638,32
		Сметная прибыль (Н30=8)	%	8		225,79	68126,40
		Сметная стоимость:				**3048,10**	**919706,34**
320	**Е11-270801-0111 11-270801-0111 РСНБ РК 2015 К=0,8**	**Обочины. Укрепление песчано-гравийной смесью толщиной 8 см**	**м2 покрытия обочин**	**223,0000**		**100,50**	**22410,96**
320. 1	1	Затраты труда рабочих-строителей(2,5=702,74)	чел-ч	0,02536	5,655	702,74	3974,19
320. 2	3	Затраты труда машинистов	чел-ч	0,022808	5,086	940,42	4783,13
		Итого оплата труда:				**39,27**	**8757,32**
320. 3	107 С (31-010103-0201)	Автогрейдеры среднего типа, 99 кВт (135 л.с.)	маш.-ч	0,003136	0,699328	6158,58	4306,87
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел.	чел-ч	0,003136	0,699328	1111,02	776,97
320. 4	112 С (31-050501-0101)	Автопогрузчики, 5 т	маш.-ч	0,006544	1,459	3370,50	4918,61
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел.	чел-ч	0,006544	1,459	828,31	1208,50
320. 5	621 С (32-010101-0102)	Катки дорожные самоходные гладкие, 8 т	маш.-ч	0,01168	2,605	2993,86	7797,93
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел.	чел-ч	0,01168	2,605	953,89	2484,88
320. 6	625 С (32-010101-0201)	Катки дорожные самоходные на пневмоколесном ходу, 16 т	маш.-ч	0,00072	0,16056	5428,57	871,61
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел.	чел-ч	0,00072	0,16056	1111,02	178,39
320. 7	1135 С (32-010211-0201)	Машины поливомоечные, 6000 л	маш.-ч	0,000728	0,162344	3337,04	541,75
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел.	чел-ч	0,000728	0,162344	828,31	134,47
		Итого эксплуатация машин:				**82,68**	**18436,77**
320. 8	249133 С (21-130703-1406)	Вода с открытых источников	м3	0,0056	1,249	--	--
		Итого материалов:				**0,00**	**0,00**
		НР первого уровня	%	60,3		23,68	5280,66
		НР второго уровня	%	4,24		5,27	1174,12
		Накладные расходы	%	--		28,95	6454,79
		Сметная прибыль (Н30=8)	%	8		10,36	2309,26

		Сметная стоимость:				**139,80**	**31175,00**
321	**С121-010601-0101 21-010601-0101 РСНБ РК 2015 в ценах III квартала 2017 года**	**Смеси песчано-гравийные природные ГОСТ 23735-2014**	**м3**	**13,7669**		**1492,97**	**20553,63**
		НР второго уровня	%	4,24		63,30	871,47
		Накладные расходы	%	--		63,30	871,47
		Сметная прибыль (Н30=8)	%	8		124,50	1714,01
		Сметная стоимость:				**1680,77**	**23139,11**
		Обустройство					
322	**Е11-270902-0101 11-270902-0101 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 4**	**Знаки дорожные на металлических стойках. Установка**	**шт.**	**3,0000**		**3424,79**	**10274,37**
322. 1	1	Затраты труда рабочих-строителей(З=733,67)	чел-ч	3,2	9,6	733,67	7043,23
322. 2	3	Затраты труда машинистов	чел-ч	0,1453	0,4359	1071,91	467,25
		Итого оплата труда:				**2503,49**	**7510,48**
322. 3	762 С (31-050102-0102)	Краны на автомобильном ходу, 10 т	маш.-ч	0,0152	0,0456	3114,94	142,04
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел.	чел-ч	0,0152	0,0456	1111,02	50,66
322. 4	1069 С (31-010303-0301)	Машины бурильные с глубиной бурения 3,5 м на тракторе 85 кВт (115 л.с.)	маш.-ч	0,11	0,33	5727,34	1890,02
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел.	чел-ч	0,11	0,33	1111,02	366,64
322. 5	2509 С (33-010201-0101)	Автомобили бортовые, до 5 т	маш.-ч	0,0201	0,0603	1767,51	106,58
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел.	чел-ч	0,0201	0,0603	828,31	49,95
		Итого эксплуатация машин:				**712,88**	**2138,64**
322. 6	144689 С (21-130201-0104)	Болты с шестигранной головкой диаметром резьбы М10 ГОСТ 1759.0-87	т	0,00048	0,00144	491921,66	708,37
322. 7	147537 С (21-130814-3501)	Щитки металлические	шт.	1	3	--	--

322. 8	149220 С (22-040101-0503)	Грунтовка глифталевая, ГФ-0119 СТ РК ГОСТ Р 51693-2003	т	0,000193	0,00058	404026,76	234,54
322. 9	149375 С (22-040601-0602)	Растворители для лакокрасочных материалов Р-4 ГОСТ 7827-74	т	0,000034	0,000101	413023,16	41,88
322.10	149397 С (22-040701-0101)	Эмаль ХВ-124 для защитного покрытия металлических изделий, серая ГОСТ 10144-89	т	0,000056	0,000169	638832,14	107,71
		Итого материалов:				**364,16**	**1092,49**
		НР первого уровня	%	60,3		1509,61	4528,82
		НР второго уровня	%	4,24		209,22	627,66
		Накладные расходы	%	--		1718,82	5156,47
		Сметная прибыль (Н30=8)	%	8		411,49	1234,47
		Сметная стоимость:				**5555,10**	**16665,31**
323	**С124-010201-0103 24-010201-0103 РСНБ РК 2015 в ценах III квартала 2017 года**	**Знаки дорожные односторонние треугольные 1.1, 1.2, 1.5-1.7, 1.8-1.15, 1.16, 1.17-1.19, 1.16.1, 1.20-1.22, 1.23-1.30, 2.3-2.4, А 700 мм, со световозвращающей пленкой типа 1 СТ РК 1125-2002**	**шт.**	**1,0000**		**5740,46**	**5740,46**
		НР второго уровня	%	4,24		243,40	243,40
		Накладные расходы	%	--		243,40	243,40
		Сметная прибыль (Н30=8)	%	8		478,71	478,71
		Сметная стоимость:				**6462,56**	**6462,56**
324	**С124-010201-0114 24-010201-0114 РСНБ РК 2015 в ценах III квартала 2017 года**	**Знаки дорожные односторонние квадратные 2.1, 2.2, 2.7, 5.5, 5.6, 5.15-5.16.2, 5.18-5.19.3, 7.13, 5.17.1-5.17.4, 5.20.3, 5.29.1, В 600 мм, со световозвращающей пленкой типа 1 СТ РК 1125-2002**	**шт.**	**2,0000**		**9224,69**	**18449,38**
		НР второго уровня	%	4,24		391,13	782,25
		Накладные расходы	%	--		391,13	782,25
		Сметная прибыль (Н30=8)	%	8		769,27	1538,53
		Сметная стоимость:				**10385,08**	**20770,16**
325	**ТПрайс-лист**	**Стойки металлические СКМ 1,35**	**шт**	**3,0000**		**2737,69**	**8213,08**
		НР второго уровня	%	4,24		116,08	348,23
		Накладные расходы	%	--		116,08	348,23

		Сметная прибыль (Н30=8)	%	8		228,30	684,91
		Сметная стоимость:				**3082,07**	**9246,22**
ИТОГО ПРЯМЫЕ ЗАТРАТЫ ПО РАЗДЕЛУ 39			Тенге				**2836682,38**
		В том числе:					
	Стоимость общестроительных работ -		Тенге				**2836682,38**
	Материалы -		Тенге				**3552,00**
	Всего заработная плата -		Тенге				**241034,12**
	Стоимость материалов и конструкций -		Тенге				**32402,92**
	Местные материалы -		Тенге				**1146721,37**
	Транспортные расходы -		Тенге				**955343,54**
		Накладные расходы -	Тенге				**271002,26**
		в т.ч. накладные первого уровня -	Тенге				**144596,05**
		в т.ч. накладные второго уровня -	Тенге				**126406,21**
		Сметная прибыль -	Тенге				**248614,77**
	ВСЕГО, Стоимость общестроительных работ -		Тенге				**3356299,41**
		Нормативная трудоемкость -	чел.-ч				**285,57**
		Сметная заработная плата -	Тенге				**241034,12**
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 39	Тенге				**3356299,41**
		Нормативная трудоемкость -	чел.-ч				**285,57**
		Сметная заработная плата -	Тенге				**241034,12**
ИТОГО ПО ЛОКАЛЬНОЙ РЕСУРСНОЙ СМЕТЕ:							
	Итого прямые затраты:		Тенге				**38584506,18**
	в том числе:						
		- зарплата рабочих-строителей	Тенге				**2716169,11**
		- затраты на эксплуатацию машин	Тенге				**10692642,75**
		- в том числе зарплата машинистов	Тенге				**2481060,25**
		- материалов, изделий и конструкций	Тенге				**18547054,33**
		- перевозка грузов	Тенге				**6628639,98**
		- инженерное оборудование поставки подрядчика	Тенге				**0,00**
	Накладные расходы I уровня		Тенге				**3126039,19**
	Итого с накладными расходами I уровня		Тенге				**41710545,37**
	Накладные расходы II уровня		Тенге				**1768527,13**
	ИТОГО:		Тенге				**43479072,50**
	Сметная прибыль		Тенге				**3478325,80**
	ИТОГО по смете:		Тенге				**46957398,30**
		ИТОГО ПО ФОРМЕ №2	Тенге				**46957398,30**
НДЗ РК 8.04-05-2015		Временные здания и сооружения - 1,3%	Тенге				610 446
		Итого по главам 1-8	Тенге				**47 567 844**

НДЗ РК 8.04-06-2015	Дополнительные затраты при производстве строительно-монтажных (ремонтно-строительных) работ в зимнее время 2,07%	Тенге				984 654
	Дополнительная оплата труда в зонах экологического бедствия и радиационного риска	Тенге				**1 416 838**
	Итого по главам 1-9					**49 969 337**
	ИТОГО ПО СМЕТНОМУ РАСЧЕТУ В ЦЕНАХ 2017 Г.					**49 969 337**
	ИТОГО ПО СМЕТНОМУ РАСЧЕТУ В ТЕКУЩИХ ЦЕНАХ 1 кв. 2018 года - 100% К=1,0599383	Тенге				**52 964 414**
	ИТОГО:	Тенге				**52 964 414**
	Итого с понижающим коэф. - 0,84288399401	Тенге				**44 642 857,14**
	НДС 12%	Тенге				5 357 142,86
	ИТОГО:	Тенге				**50 000 000,00**

Заказчик:
КГУ "Кызылординский городской отдел строительства"
_____ **Кишкенеев А.**

Подрядчик:
Директор ТОО "Акмешит-Мелиоратор"
_____ **Шамахов Б.Ы.**

Технадзор:
ТОО "Раян и К" _____ **Турмаханов А.**

Авторский надзор:
ТОО "Абзал Проект Консалтинг" _____ **Кадыркулов К.**