Форма КС-3
Утверждена
приказом министерства национальной экономики
Республики Казахстан

Заказчик: Коммунальное государственное учреждение "Кызылординский городской отдел строительства" акимата города Кызылорда
Подрядчик: ТОО "Акмешит - Мелиоратор"
Наименование строительства: Развитие и обустройство инженерно-коммуникационной инфраструктуры ИЖС г. Кызылорда Жилой район Саяхат. Гравийные дороги: Саяхат-1, Саяхат-2, Саяхат-3

## Справка
## о стоимости выполненных работ за апрель месяц 2019 г.

| | код.заказчика | код.подрядчика | Договор | | Источ.фин. | | организационно-правовая форма | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | номер | дата | наименов. | код | наименов. | код |
| | | | №88 | 08.10.2018г. | | | | |
| | | | Дополнительное соглашение | | | | | |
| | | | №1 | 14.03.2019г. | | | | |
| | | | Дополнительное соглашение | | | | | |

| Наименование пусковых комплексов, объектов | Стоимость выполненных работ и затрат в тенге | | | | | | | налог на добавленную стоимость | Всего к оплате |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | с начала года по отчетный месяц включительно с НДС | в отчетном месяце без НДС | из графы 1 | | | | | | |
| | | | из них | | стоимость прочих затрат, не входящих в состав СМР в сметном базовом уровне цен 2001г. | дополнительные затраты | | | |
| | | | в отчетном месяце | по монтажу оборудования | | на приобретение материалов | другие дополни-тельные расходы | | |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 |
| Всего по стройке | 425 688 251,52 | 380 078 796,00 | | | | | | 45 609 455,52 | |
| С начала строительства | 91 763 014,04 | 81 931 262,54 | | | | | | 9 831 751,50 | |
| С начала года | 81 917 804,68 | 73 140 897,04 | | | | | | 8 776 907,64 | |
| **За отчетный период:** | 30 253 856,95 | 27 012 372,28 | | | | | | 3 241 484,67 | 30 253 856,95 |

**Заказчик:**
**КГУ "Кызылординский городской отдел строительства"**
_____ **Кишкенеев А.**

**Подрядчик:**
**Директор ТОО "Акмешит-Мелиоратор"**
_____ **Шамахов Б.Ы.**

**Технадзор:**
**ТОО "Раян и К"** _____ **Турмаханов А.**

**Авторский надзор:**
**ТОО "Абзал Проект Консалтинг"** _____ **Кадыркулов К.**

**Заказчик: Коммунальное государственное учреждение "Кызылординский городской отдел строительства" акимата города Кызылорда** **Форма №2**

**Подрядчик: ТОО "Акмешит - Мелиоратор"**
**Наименование строительства: Развитие и обустройство инженерно-коммуникационной инфраструктуры ИЖС г. Кызылорда Жилой район Саяхат. Гравийные дороги: Саяхат-1,Саяхат-2,Саяхат-3**
**Доп. соглашения №1 от 14.03.2019 года к договору №88 от 08.10.2018 года**

# АКТ №4
## приемки выполненных работ
## за апрель месяц 2019 г.

Составлена в ценах на 2017 года

| № п.п. | Шифр норм и коды ресурсов | Наименование работ и затрат | Единица измерения | Количество | | Стоимость, тенге | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | | на единицу измерения | по проекту | на.единицу измерения | по проекту |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 |
| **РАЗДЕЛ 1.Гравийные дороги в районе Саяхат-1 по ул.Саяхат-6** | | | | | | | |
| | | Земляные работы | | | | | |
| **1** | **Е011-010103-0202 11-010103-0202 РСНБ РК 2015** | **Грунты 2 группы. Разработка скреперами самоходными с ковшом вместимостью 8 м3 при перемещении грунта до 300 м** | **м3 грунта** | **36,0000** | | **-279,99** | **-10079,72** |
| 1. 1 | 1 | Затраты труда рабочих-строителей(2=671,19) | чел-ч | 0,00747 | 0,26892 | -671,19 | -180,50 |
| 1. 2 | 3 | Затраты труда машинистов | чел-ч | 0,04563 | 1,643 | -1111,02 | -1825,05 |
| | | **Итого оплата труда:** | | | | **-55,71** | **-2005,55** |
| 1. 3 | 107 С (31-010103-0201) | Автогрейдеры среднего типа, 99 кВт (135 л.с.) | маш.-ч | 0,00065 | 0,0234 | -6158,58 | -144,11 |
| | | в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел. | чел-ч | 0,00065 | 0,0234 | -1111,02 | -26,00 |
| 1. 4 | 258 С (31-010101-0103) | Бульдозеры, 79 кВт (108 л.с.) | маш.-ч | 0,00148 | 0,05328 | -3547,40 | -189,01 |
| | | в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел. | чел-ч | 0,00148 | 0,05328 | -1111,02 | -59,20 |
| 1. 5 | 1679 С (31-010102-0301) | Скреперы самоходные на колесных тягачах, 8 м3 | маш.-ч | 0,0325 | 1,17 | -6741,43 | -7887,47 |
| | | в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел. | чел-ч | 0,0325 | 1,17 | -1111,02 | -1299,89 |

| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1. 6 | 1838 С (33-040101-0107) | Тракторы на гусеничном ходу, 132 кВт (180 л.с.) | маш.-ч | 0,011 | 0,396 | -4238,98 | -1678,64 |
| | | в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел. | чел-ч | 0,011 | 0,396 | -1111,02 | -439,96 |
| | | **Итого эксплуатация машин:** | | | | **-274,98** | **-9899,23** |
| | | НР первого уровня | % | 59,1 | | -32,92 | -1185,28 |
| | | НР второго уровня | % | 4,24 | | -13,27 | -477,64 |
| | | Накладные расходы | % | -- | | -46,19 | -1662,91 |
| | | Сметная прибыль (Н30=8) | % | 8 | | -26,09 | -939,41 |
| | | **Сметная стоимость:** | | | | **-352,28** | **-12682,05** |
| **2** | **Е011-010103-0206 11-010103-0206 РСНБ РК 2015 Н53.2) К=2** | **Грунты 2 группы. Разработка скреперами самоходными с ковшом вместимостью 8 м3. Добавлять на каждые последующие 100 м при перемещении по дорогам с покрытиями переходными** | **м3 грунта** | **36,0000** | | **44,83** | **1613,74** |
| 2. 1 | 1 | Затраты труда рабочих-строителей(2=671,19) | чел-ч | 0,0015 | 0,054 | 671,19 | 36,24 |
| 2. 2 | 3 | Затраты труда машинистов | чел-ч | 0,0065 | 0,234 | 1111,02 | 259,98 |
| | | **Итого оплата труда:** | | | | **8,23** | **296,22** |
| 2. 3 | 1679 С (31-010102-0301) | Скреперы самоходные на колесных тягачах, 8 м3 | маш.-ч | 0,0065 | 0,234 | 6741,43 | 1577,49 |
| | | в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел. | чел-ч | 0,0065 | 0,234 | 1111,02 | 259,98 |
| | | **Итого эксплуатация машин:** | | | | **43,82** | **1577,49** |
| | | НР первого уровня | % | 59,1 | | 4,86 | 175,07 |
| | | НР второго уровня | % | 4,24 | | 2,11 | 75,85 |
| | | Накладные расходы | % | -- | | 6,97 | 250,91 |
| | | Сметная прибыль (Н30=8) | % | 8 | | 4,14 | 149,17 |
| | | **Сметная стоимость:** | | | | **55,94** | **2013,82** |
| **3** | **Е011-010107-2303 11-010107-2303 РСНБ РК 2015** | **Участок поливной. Выравнивание поверхности автогрейдерами средними к трактору мощностью 99 кВт (135 л с)** | **га** | **0,3060** | | **-6531,27** | **-1998,57** |
| 3. 1 | 1 | Затраты труда рабочих-строителей(2=671,19) | чел-ч | 0,28 | 0,08568 | -671,19 | -57,51 |
| 3. 2 | 3 | Затраты труда машинистов | чел-ч | 1,03 | 0,31518 | -1111,02 | -350,17 |
| | | **Итого оплата труда:** | | | | **-1332,28** | **-407,68** |
| 3. 3 | 107 С (31-010103-0201) | Автогрейдеры среднего типа, 99 кВт (135 л.с.) | маш.-ч | 1,03 | 0,31518 | -6158,58 | -1941,06 |
| | | в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел. | чел-ч | 1,03 | 0,31518 | -1111,02 | -350,17 |
| | | **Итого эксплуатация машин:** | | | | **-6343,34** | **-1941,06** |

| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | НР первого уровня | % | 59,1 | | -787,38 | -240,94 |
| | | НР второго уровня | % | 4,24 | | -310,31 | -94,96 |
| | | Накладные расходы | % | -- | | -1097,69 | -335,89 |
| | | Сметная прибыль (Н30=8) | % | 8 | | -610,32 | -186,76 |
| | | **Сметная стоимость:** | | | | **-8239,28** | **-2521,22** |
| **4** | **Е011-010103-0108 11-010103-0108 РСНБ РК 2015** | **Грунты 2 группы. Разработка скреперами прицепными с ковшом вместимостью 8 м3 при перемещении грунта до 100 м** | **м3 грунта** | **36,0000** | | **100,86** | **3630,79** |
| 4. 1 | 1 | Затраты труда рабочих-строителей(2=671,19) | чел-ч | 0,00367 | 0,13212 | 671,19 | 88,68 |
| 4. 2 | 3 | Затраты труда машинистов | чел-ч | 0,01776 | 0,63936 | 1111,02 | 710,34 |
| | | **Итого оплата труда:** | | | | **22,19** | **799,02** |
| 4. 3 | 258 С (31-010101-0103) | Бульдозеры, 79 кВт (108 л.с.) | маш.-ч | 0,00216 | 0,07776 | 3547,40 | 275,85 |
| | | в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел. | чел-ч | 0,00216 | 0,07776 | 1111,02 | 86,39 |
| 4. 4 | 1669 С (31-010102-0104) | Скреперы прицепные с гусеничным трактором, 8 м3 | маш.-ч | 0,0156 | 0,5616 | 5816,01 | 3266,27 |
| | | в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел. | чел-ч | 0,0156 | 0,5616 | 1111,02 | 623,95 |
| | | **Итого эксплуатация машин:** | | | | **98,39** | **3542,12** |
| | | НР первого уровня | % | 59,1 | | 13,12 | 472,22 |
| | | НР второго уровня | % | 4,24 | | 4,83 | 173,97 |
| | | Накладные расходы | % | -- | | 17,95 | 646,19 |
| | | Сметная прибыль (Н30=8) | % | 8 | | 9,50 | 342,16 |
| | | **Сметная стоимость:** | | | | **128,31** | **4619,14** |
| **5** | **Е011-010107-1503 11-010107-1503 РСНБ РК 2015** | **Гребни и откосы насыпи. Планировка прицепными грейдерами средними. Группа грунтов 1-3** | **м2 спланированной поверхности** | **3060,0000** | | **1,69** | **5179,77** |
| 5. 1 | 3 | Затраты труда машинистов | чел-ч | 0,0009 | 2,754 | 891,10 | 2454,09 |
| | | **Итого оплата труда:** | | | | **0,80** | **2454,09** |
| 5. 2 | 458 С (31-010103-0301) | Грейдеры прицепные среднего типа | маш.-ч | 0,00045 | 1,377 | 1214,81 | 1672,79 |
| | | в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел. | чел-ч | 0,00045 | 1,377 | 953,89 | 1313,51 |
| 5. 3 | 1828 С (33-040101-0201) | Тракторы на гусеничном ходу при работе на водохозяйственном строительстве, до 59 кВт (80 л.с.) | маш.-ч | 0,00045 | 1,377 | 2546,82 | 3506,97 |

| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел. | чел-ч | 0,00045 | 1,377 | 828,31 | 1140,58 |
| | | **Итого эксплуатация машин:** | | | | **1,69** | **5179,77** |
| | | НР первого уровня | % | 59,1 | | 0,47 | 1450,37 |
| | | НР второго уровня | % | 4,24 | | 0,09 | 281,12 |
| | | Накладные расходы | % | -- | | 0,57 | 1731,48 |
| | | Сметная прибыль (Н30=8) | % | 8 | | 0,18 | 552,90 |
| | | **Сметная стоимость:** | | | | **2,44** | **7464,15** |
| | | Дорожная одежда | | | | | |
| **6** | **Е011-270402-0102 11-270402-0102 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 2** | **Основания и покрытия из песчано-гравийных или щебеночно-песчаных смесей двухслойные, нижний слой толщиной 12 см. Устройство** | **м2 основания или покрытия** | **1647,0000** | | **85,97** | **141588,60** |
| 6. 1 | 1 | Затраты труда рабочих-строителей(2,6=708,92) | чел-ч | 0,0234 | 38,54 | 708,92 | 27321,63 |
| 6. 2 | 3 | Затраты труда машинистов | чел-ч | 0,01917 | 31,573 | 957,17 | 30220,62 |
| | | **Итого оплата труда:** | | | | **34,94** | **57542,25** |
| 6. 3 | 107 С (31-010103-0201) | Автогрейдеры среднего типа, 99 кВт (135 л.с.) | маш.-ч | 0,00142 | 2,339 | 6158,58 | 14403,32 |
| | | в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел. | чел-ч | 0,00142 | 2,339 | 1111,02 | 2598,68 |
| 6. 4 | 112 С (31-050501-0101) | Автопогрузчики, 5 т | маш.-ч | 0,00592 | 9,75 | 3370,50 | 32863,18 |
| | | в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел. | чел-ч | 0,00592 | 9,75 | 828,31 | 8076,02 |
| 6. 5 | 621 С (32-010101-0102) | Катки дорожные самоходные гладкие, 8 т | маш.-ч | 0,0056 | 9,223 | 2993,86 | 27612,97 |
| | | в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел. | чел-ч | 0,0056 | 9,223 | 953,89 | 8797,73 |
| 6. 6 | 623 С (32-010101-0104) | Катки дорожные самоходные гладкие, 13 т | маш.-ч | 0,00431 | 7,099 | 3809,74 | 27043,71 |
| | | в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел. | чел-ч | 0,00431 | 7,099 | 1111,02 | 7887,13 |
| 6. 7 | 625 С (32-010101-0201) | Катки дорожные самоходные на пневмоколесном ходу, 16 т | маш.-ч | 0,00052 | 0,85644 | 5428,57 | 4649,24 |
| | | в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел. | чел-ч | 0,00052 | 0,85644 | 1111,02 | 951,52 |
| 6. 8 | 1135 С (32-010211-0201) | Машины поливомоечные, 6000 л | маш.-ч | 0,0014 | 2,306 | 3337,04 | 7694,55 |
| | | в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел. | чел-ч | 0,0014 | 2,306 | 828,31 | 1910,08 |

| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | **Итого эксплуатация машин:** | | | | **69,38** | **114266,97** |
| 6. 9 | 249133 С (21-130703-1406) | Вода с открытых источников | м3 | 0,0105 | 17,293 | -- | -- |
| | | **Итого материалов:** | | | | **--** | **0,00** |
| | | НР первого уровня | % | 60,3 | | 21,07 | 34697,98 |
| | | НР второго уровня | % | 4,24 | | 4,54 | 7474,55 |
| | | Накладные расходы | % | -- | | 25,61 | 42172,53 |
| | | Сметная прибыль (Н30=8) | % | 8 | | 8,93 | 14700,89 |
| | | **Сметная стоимость:** | | | | **120,50** | **198462,02** |
| **7** | **Е011-270402-0103 11-270402-0103 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 2Н53.0,8) К=0,8** | **Основания и покрытия из песчано-гравийных или щебеночно-песчаных смесей двухслойные, верхний слой толщиной 8 см. Устройство** | **м2 основания или покрытия** | **1647,0000** | | **69,11** | **113818,49** |
| 7. 1 | 1 | Затраты труда рабочих-строителей(2,7=715,11) | чел-ч | 0,02872 | 47,302 | 715,11 | 33826,02 |
| 7. 2 | 3 | Затраты труда машинистов | чел-ч | 0,012928 | 21,292 | 967,12 | 20592,36 |
| | | **Итого оплата труда:** | | | | **33,04** | **54418,37** |
| 7. 3 | 107 С (31-010103-0201) | Автогрейдеры среднего типа, 99 кВт (135 л.с.) | маш.-ч | 0,001704 | 2,806 | 6158,58 | 17283,98 |
| | | в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел. | чел-ч | 0,001704 | 2,806 | 1111,02 | 3117,52 |
| 7. 4 | 112 С (31-050501-0101) | Автопогрузчики, 5 т | маш.-ч | 0,00396 | 6,522 | 3370,50 | 21982,81 |
| | | в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел. | чел-ч | 0,00396 | 6,522 | 828,31 | 5402,24 |
| 7. 5 | 621 С (32-010101-0102) | Катки дорожные самоходные гладкие, 8 т | маш.-ч | 0,003088 | 5,086 | 2993,86 | 15226,58 |
| | | в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел. | чел-ч | 0,003088 | 5,086 | 953,89 | 4851,48 |
| 7. 6 | 623 С (32-010101-0104) | Катки дорожные самоходные гладкие, 13 т | маш.-ч | 0,003272 | 5,389 | 3809,74 | 20530,63 |
| | | в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел. | чел-ч | 0,003272 | 5,389 | 1111,02 | 5987,29 |
| 7. 7 | 1135 С (32-010211-0201) | Машины поливомоечные, 6000 л | маш.-ч | 0,000904 | 1,489 | 3337,04 | 4968,48 |
| | | в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел. | чел-ч | 0,000904 | 1,489 | 828,31 | 1233,35 |
| | | **Итого эксплуатация машин:** | | | | **48,57** | **79992,47** |

| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 7. 8 | 249133 С (21-130703-1406) | Вода с открытых источников | м3 | 0,008 | 13,176 | -- | -- |
| | | **Итого материалов:** | | | | -- | **0,00** |
| | | НР первого уровня | % | 60,3 | | 19,92 | 32814,28 |
| | | НР второго уровня | % | 4,24 | | 3,77 | 6217,23 |
| | | Накладные расходы | % | -- | | 23,70 | 39031,51 |
| | | Сметная прибыль (Н30=8) | % | 8 | | 7,42 | 12228,00 |
| | | **Сметная стоимость:** | | | | **100,23** | **165078,00** |
| **8** | **С121-010601-0101 21-010601-0101 РСНБ РК 2015 в ценах III квартала 2017 года** | **Смеси песчано-гравийные природные ГОСТ 23735-2014** | **м3** | **329,4000** | | **1492,97** | **491784,32** |
| | | НР второго уровня | % | 4,24 | | 63,30 | 20851,66 |
| | | Накладные расходы | % | -- | | 63,30 | 20851,66 |
| | | Сметная прибыль (Н30=8) | % | 8 | | 124,50 | 41010,88 |
| | | **Сметная стоимость:** | | | | **1680,77** | **553646,85** |
| **9** | **Е011-270801-0111 11-270801-0111 РСНБ РК 2015 Н53.0,8) К=0,8** | **Обочины. Укрепление щебнем толщиной 8 см** | **м2 покрытия обочин** | **265,0000** | | **100,50** | **26631,85** |
| 9. 1 | 1 | Затраты труда рабочих-строителей(2,5=702,74) | чел-ч | 0,02536 | 6,72 | 702,74 | 4722,69 |
| 9. 2 | 3 | Затраты труда машинистов | чел-ч | 0,022808 | 6,044 | 940,42 | 5683,98 |
| | | **Итого оплата труда:** | | | | **39,27** | **10406,68** |
| 9. 3 | 107 С (31-010103-0201) | Автогрейдеры среднего типа, 99 кВт (135 л.с.) | маш.-ч | 0,003136 | 0,83104 | 6158,58 | 5118,03 |
| | | в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел. | чел-ч | 0,003136 | 0,83104 | 1111,02 | 923,30 |
| 9. 4 | 112 С (31-050501-0101) | Автопогрузчики, 5 т | маш.-ч | 0,006544 | 1,734 | 3370,50 | 5844,99 |
| | | в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел. | чел-ч | 0,006544 | 1,734 | 828,31 | 1436,29 |
| 9. 5 | 621 С (32-010101-0102) | Катки дорожные самоходные гладкие, 8 т | маш.-ч | 0,01168 | 3,095 | 2993,86 | 9266,60 |
| | | в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел. | чел-ч | 0,01168 | 3,095 | 953,89 | 2952,29 |

| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 9. 6 | 625 С (32-010101-0201) | Катки дорожные самоходные на пневмоколесном ходу, 16 т | маш.-ч | 0,00072 | 0,1908 | 5428,57 | 1035,77 |
| | | в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел. | чел-ч | 0,00072 | 0,1908 | 1111,02 | 211,98 |
| 9. 7 | 1135 С (32-010211-0201) | Машины поливомоечные, 6000 л | маш.-ч | 0,000728 | 0,19292 | 3337,04 | 643,78 |
| | | в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел. | чел-ч | 0,000728 | 0,19292 | 828,31 | 159,80 |
| | | **Итого эксплуатация машин:** | | | | **82,68** | **21909,16** |
| 9. 8 | 249133 С (21-130703-1406) | Вода с открытых источников | м3 | 0,007 | 1,855 | -- | -- |
| | | **Итого материалов:** | | | | **0,00** | **0,00** |
| | | НР первого уровня | % | 60,3 | | 23,68 | 6275,23 |
| | | НР второго уровня | % | 4,24 | | 5,27 | 1395,26 |
| | | Накладные расходы | % | -- | | 28,95 | 7670,49 |
| | | Сметная прибыль (Н30=8) | % | 8 | | 10,36 | 2744,19 |
| | | **Сметная стоимость:** | | | | **139,80** | **37046,53** |
| **10** | **С121-010601-0101 21-010601-0101 РСНБ РК 2015 в ценах III квартала 2017 года** | **Смеси песчано-гравийные природные ГОСТ 23735-2014** | **м3** | **21,2000** | | **1492,97** | **31650,96** |
| | | НР второго уровня | % | 4,24 | | 63,30 | 1342,00 |
| | | Накладные расходы | % | -- | | 63,30 | 1342,00 |
| | | Сметная прибыль (Н30=8) | % | 8 | | 124,50 | 2639,44 |
| | | **Сметная стоимость:** | | | | **1680,77** | **35632,40** |
| ИТОГО ПРЯМЫЕ ЗАТРАТЫ ПО РАЗДЕЛУ 1 | | | Тенге | | | | **803820,24** |
| | | В том числе: | | | | | |
| | Стоимость общестроительных работ - | | Тенге | | | | **803820,24** |
| | Всего заработная плата - | | Тенге | | | | **123503,41** |
| | Местные материалы - | | Тенге | | | | **523435,28** |
| | | Накладные расходы - | Тенге | | | | **111697,96** |
| | | в т.ч. накладные первого уровня - | Тенге | | | | **74458,92** |
| | | в т.ч. накладные второго уровня - | Тенге | | | | **37239,04** |
| | | Сметная прибыль - | Тенге | | | | **73241,46** |
| | ВСЕГО, Стоимость общестроительных работ - | | Тенге | | | | **988759,66** |
| | | Нормативная трудоемкость - | чел.-ч | | | | **152,97** |

| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | Сметная заработная плата - | Тенге | | | | **123503,41** |
| | | ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 1 | Тенге | | | | **988759,66** |
| | | Нормативная трудоемкость - | чел.-ч | | | | **152,97** |
| | | Сметная заработная плата - | Тенге | | | | **123503,41** |
| | | | | | | | |
| | | **РАЗДЕЛ 2.Гравийные дороги в районе Саяхат-1 по ул.Саяхат-7** | | | | | |
| | | Земляные работы | | | | | |
| **11** | **Е011-010103-0202 11-010103-0202 РСНБ РК 2015** | **Грунты 2 группы. Разработка скреперами самоходными с ковшом вместимостью 8 м3 при перемещении грунта до 300 м** | **м3 грунта** | **27,0000** | | **-279,99** | **-7559,79** |
| 11. 1 | 1 | Затраты труда рабочих-строителей(2=671,19) | чел-ч | 0,00747 | 0,20169 | -671,19 | -135,37 |
| 11. 2 | 3 | Затраты труда машинистов | чел-ч | 0,04563 | 1,232 | -1111,02 | -1368,79 |
| | | **Итого оплата труда:** | | | | **-55,71** | **-1504,16** |
| 11. 3 | 107 С (31-010103-0201) | Автогрейдеры среднего типа, 99 кВт (135 л.с.) | маш.-ч | 0,00065 | 0,01755 | -6158,58 | -108,08 |
| | | в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел. | чел-ч | 0,00065 | 0,01755 | -1111,02 | -19,50 |
| 11. 4 | 258 С (31-010101-0103) | Бульдозеры, 79 кВт (108 л.с.) | маш.-ч | 0,00148 | 0,03996 | -3547,40 | -141,75 |
| | | в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел. | чел-ч | 0,00148 | 0,03996 | -1111,02 | -44,40 |
| 11. 5 | 1679 С (31-010102-0301) | Скреперы самоходные на колесных тягачах, 8 м3 | маш.-ч | 0,0325 | 0,8775 | -6741,43 | -5915,60 |
| | | в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел. | чел-ч | 0,0325 | 0,8775 | -1111,02 | -974,92 |
| 11. 6 | 1838 С (33-040101-0107) | Тракторы на гусеничном ходу, 132 кВт (180 л.с.) | маш.-ч | 0,011 | 0,297 | -4238,98 | -1258,98 |
| | | в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел. | чел-ч | 0,011 | 0,297 | -1111,02 | -329,97 |
| | | **Итого эксплуатация машин:** | | | | **-274,98** | **-7424,42** |
| | | НР первого уровня | % | 59,1 | | -32,92 | -888,96 |
| | | НР второго уровня | % | 4,24 | | -13,27 | -358,23 |
| | | Накладные расходы | % | -- | | -46,19 | -1247,19 |
| | | Сметная прибыль (Н30=8) | % | 8 | | -26,09 | -704,56 |
| | | **Сметная стоимость:** | | | | **-352,28** | **-9511,54** |

| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| **12** | **Е011-010103-0206 11-010103-0206 РСНБ РК 2015 Н53.2) К=2** | **Грунты 2 группы. Разработка скреперами самоходными с ковшом вместимостью 8 м3. Добавлять на каждые последующие 100 м при перемещении по дорогам с покрытиями переходными** | **м3 грунта** | **27,0000** | | **44,83** | **1210,30** |
| 12. 1 | 1 | Затраты труда рабочих-строителей(2=671,19) | чел-ч | 0,0015 | 0,0405 | 671,19 | 27,18 |
| 12. 2 | 3 | Затраты труда машинистов | чел-ч | 0,0065 | 0,1755 | 1111,02 | 194,98 |
| | | **Итого оплата труда:** | | | | **8,23** | **222,17** |
| 12. 3 | 1679 С (31-010102-0301) | Скреперы самоходные на колесных тягачах, 8 м3 | маш.-ч | 0,0065 | 0,1755 | 6741,43 | 1183,12 |
| | | в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел. | чел-ч | 0,0065 | 0,1755 | 1111,02 | 194,98 |
| | | **Итого эксплуатация машин:** | | | | **43,82** | **1183,12** |
| | | НР первого уровня | % | 59,1 | | 4,86 | 131,30 |
| | | НР второго уровня | % | 4,24 | | 2,11 | 56,88 |
| | | Накладные расходы | % | -- | | 6,97 | 188,18 |
| | | Сметная прибыль (Н30=8) | % | 8 | | 4,14 | 111,88 |
| | | **Сметная стоимость:** | | | | **55,94** | **1510,37** |
| **13** | **Е011-010107-2303 11-010107-2303 РСНБ РК 2015** | **Участок поливной. Выравнивание поверхности автогрейдерами средними к трактору мощностью 99 кВт (135 л с)** | **га** | **0,3036** | | **-6531,27** | **-1982,89** |
| 13. 1 | 1 | Затраты труда рабочих-строителей(2=671,19) | чел-ч | 0,28 | 0,085008 | -671,19 | -57,06 |
| 13. 2 | 3 | Затраты труда машинистов | чел-ч | 1,03 | 0,312708 | -1111,02 | -347,42 |
| | | **Итого оплата труда:** | | | | **-1332,28** | **-404,48** |
| 13. 3 | 107 С (31-010103-0201) | Автогрейдеры среднего типа, 99 кВт (135 л.с.) | маш.-ч | 1,03 | 0,312708 | -6158,58 | -1925,84 |
| | | в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел. | чел-ч | 1,03 | 0,312708 | -1111,02 | -347,42 |
| | | **Итого эксплуатация машин:** | | | | **-6343,34** | **-1925,84** |
| | | НР первого уровня | % | 59,1 | | -787,38 | -239,05 |
| | | НР второго уровня | % | 4,24 | | -310,31 | -94,21 |
| | | Накладные расходы | % | -- | | -1097,69 | -333,26 |
| | | Сметная прибыль (Н30=8) | % | 8 | | -610,32 | -185,29 |
| | | **Сметная стоимость:** | | | | **-8239,28** | **-2501,44** |
| **14** | **Е011-010103-0108 11-010103-0108 РСНБ РК 2015** | **Грунты 2 группы. Разработка скреперами прицепными с ковшом вместимостью 8 м3 при перемещении грунта до 100 м** | **м3 грунта** | **27,0000** | | **100,86** | **2723,10** |
| 14. 1 | 1 | Затраты труда рабочих-строителей(2=671,19) | чел-ч | 0,00367 | 0,09909 | 671,19 | 66,51 |

| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 14. 2 | 3 | Затраты труда машинистов | чел-ч | 0,01776 | 0,47952 | 1111,02 | 532,76 |
| | | **Итого оплата труда:** | | | | **22,19** | **599,26** |
| 14. 3 | 258 С (31-010101-0103) | Бульдозеры, 79 кВт (108 л.с.) | маш.-ч | 0,00216 | 0,05832 | 3547,40 | 206,88 |
| | | в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел. | чел-ч | 0,00216 | 0,05832 | 1111,02 | 64,79 |
| 14. 4 | 1669 С (31-010102-0104) | Скреперы прицепные с гусеничным трактором, 8 м3 | маш.-ч | 0,0156 | 0,4212 | 5816,01 | 2449,70 |
| | | в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел. | чел-ч | 0,0156 | 0,4212 | 1111,02 | 467,96 |
| | | **Итого эксплуатация машин:** | | | | **98,39** | **2656,59** |
| | | НР первого уровня | % | 59,1 | | 13,12 | 354,17 |
| | | НР второго уровня | % | 4,24 | | 4,83 | 130,48 |
| | | Накладные расходы | % | -- | | 17,95 | 484,64 |
| | | Сметная прибыль (Н30=8) | % | 8 | | 9,50 | 256,62 |
| | | **Сметная стоимость:** | | | | **128,31** | **3464,36** |
| **15** | **Е011-010107-1503 11-010107-1503 РСНБ РК 2015** | **Гребни и откосы насыпи. Планировка прицепными грейдерами средними. Группа грунтов 1-3** | **м2 спланированной поверхности** | **3036,0000** | | **1,69** | **5139,14** |
| 15. 1 | 3 | Затраты труда машинистов | чел-ч | 0,0009 | 2,732 | 891,10 | 2434,84 |
| | | **Итого оплата труда:** | | | | **0,80** | **2434,84** |
| 15. 2 | 458 С (31-010103-0301) | Грейдеры прицепные среднего типа | маш.-ч | 0,00045 | 1,366 | 1214,81 | 1659,67 |
| | | в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел. | чел-ч | 0,00045 | 1,366 | 953,89 | 1303,01 |
| 15. 3 | 1828 С (33-040101-0201) | Тракторы на гусеничном ходу при работе на водохозяйственном строительстве, до 59 кВт (80 л.с.) | маш.-ч | 0,00045 | 1,366 | 2546,82 | 3479,47 |
| | | в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел. | чел-ч | 0,00045 | 1,366 | 828,31 | 1131,47 |
| | | **Итого эксплуатация машин:** | | | | **1,69** | **5139,14** |
| | | НР первого уровня | % | 59,1 | | 0,47 | 1438,99 |
| | | НР второго уровня | % | 4,24 | | 0,09 | 278,91 |
| | | Накладные расходы | % | -- | | 0,57 | 1717,90 |
| | | Сметная прибыль (Н30=8) | % | 8 | | 0,18 | 548,56 |
| | | **Сметная стоимость:** | | | | **2,44** | **7405,61** |
| | | Дорожная одежда | | | | | |

| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| **16** | **Е011-270402-0102 11-270402-0102 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 2** | **Основания и покрытия из песчано-гравийных или щебеночно-песчаных смесей двухслойные, нижний слой толщиной 12 см. Устройство** | **м2 основания или покрытия** | **1635,0000** | | **85,97** | **140556,99** |
| 16. 1 | 1 | Затраты труда рабочих-строителей(2,6=708,92) | чел-ч | 0,0234 | 38,259 | 708,92 | 27122,57 |
| 16. 2 | 3 | Затраты труда машинистов | чел-ч | 0,01917 | 31,343 | 957,17 | 30000,43 |
| | | **Итого оплата труда:** | | | | **34,94** | **57123,00** |
| 16. 3 | 107 С (31-010103-0201) | Автогрейдеры среднего типа, 99 кВт (135 л.с.) | маш.-ч | 0,00142 | 2,322 | 6158,58 | 14298,38 |
| | | в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел. | чел-ч | 0,00142 | 2,322 | 1111,02 | 2579,79 |
| 16. 4 | 112 С (31-050501-0101) | Автопогрузчики, 5 т | маш.-ч | 0,00592 | 9,679 | 3370,50 | 32623,74 |
| | | в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел. | чел-ч | 0,00592 | 9,679 | 828,31 | 8017,21 |
| 16. 5 | 621 С (32-010101-0102) | Катки дорожные самоходные гладкие, 8 т | маш.-ч | 0,0056 | 9,156 | 2993,86 | 27411,78 |
| | | в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел. | чел-ч | 0,0056 | 9,156 | 953,89 | 8733,82 |
| 16. 6 | 623 С (32-010101-0104) | Катки дорожные самоходные гладкие, 13 т | маш.-ч | 0,00431 | 7,047 | 3809,74 | 26846,67 |
| | | в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел. | чел-ч | 0,00431 | 7,047 | 1111,02 | 7829,36 |
| 16. 7 | 625 С (32-010101-0201) | Катки дорожные самоходные на пневмоколесном ходу, 16 т | маш.-ч | 0,00052 | 0,8502 | 5428,57 | 4615,37 |
| | | в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел. | чел-ч | 0,00052 | 0,8502 | 1111,02 | 944,59 |
| 16. 8 | 1135 С (32-010211-0201) | Машины поливомоечные, 6000 л | маш.-ч | 0,0014 | 2,289 | 3337,04 | 7638,48 |
| | | в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел. | чел-ч | 0,0014 | 2,289 | 828,31 | 1896,00 |
| | | **Итого эксплуатация машин:** | | | | **69,38** | **113434,42** |
| 16. 9 | 249133 С (21-130703-1406) | Вода с открытых источников | м3 | 0,0105 | 17,168 | -- | -- |
| | | **Итого материалов:** | | | | -- | **0,00** |
| | | НР первого уровня | % | 60,3 | | 21,07 | 34445,17 |
| | | НР второго уровня | % | 4,24 | | 4,54 | 7420,09 |
| | | Накладные расходы | % | -- | | 25,61 | 41865,26 |

| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | Сметная прибыль (Н30=8) | % | 8 | | 8,93 | 14593,78 |
| | | **Сметная стоимость:** | | | | **120,50** | **197016,03** |
| **17** | **Е011-270402-0103 11-270402-0103 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 2Н53.0,8) К=0,8** | **Основания и покрытия из песчано-гравийных или щебеночно-песчаных смесей двухслойные, верхний слой толщиной 8 см. Устройство** | **м2 основания или покрытия** | **1635,0000** | | **69,11** | **112989,21** |
| 17. 1 | 1 | Затраты труда рабочих-строителей(2,7=715,11) | чел-ч | 0,02872 | 46,957 | 715,11 | 33579,56 |
| 17. 2 | 3 | Затраты труда машинистов | чел-ч | 0,012928 | 21,137 | 967,12 | 20442,32 |
| | | **Итого оплата труда:** | | | | **33,04** | **54021,88** |
| 17. 3 | 107 С (31-010103-0201) | Автогрейдеры среднего типа, 99 кВт (135 л.с.) | маш.-ч | 0,001704 | 2,786 | 6158,58 | 17158,05 |
| | | в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел. | чел-ч | 0,001704 | 2,786 | 1111,02 | 3095,30 |
| 17. 4 | 112 С (31-050501-0101) | Автопогрузчики, 5 т | маш.-ч | 0,00396 | 6,475 | 3370,50 | 21822,64 |
| | | в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел. | чел-ч | 0,00396 | 6,475 | 828,31 | 5363,31 |
| 17. 5 | 621 С (32-010101-0102) | Катки дорожные самоходные гладкие, 8 т | маш.-ч | 0,003088 | 5,049 | 2993,86 | 15115,64 |
| | | в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел. | чел-ч | 0,003088 | 5,049 | 953,89 | 4816,19 |
| 17. 6 | 623 С (32-010101-0104) | Катки дорожные самоходные гладкие, 13 т | маш.-ч | 0,003272 | 5,35 | 3809,74 | 20381,04 |
| | | в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел. | чел-ч | 0,003272 | 5,35 | 1111,02 | 5943,96 |
| 17. 7 | 1135 С (32-010211-0201) | Машины поливомоечные, 6000 л | маш.-ч | 0,000904 | 1,478 | 3337,04 | 4932,28 |
| | | в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел. | чел-ч | 0,000904 | 1,478 | 828,31 | 1224,24 |
| | | **Итого эксплуатация машин:** | | | | **48,57** | **79409,65** |
| 17. 8 | 249133 С (21-130703-1406) | Вода с открытых источников | м3 | 0,008 | 13,08 | -- | -- |
| | | **Итого материалов:** | | | | -- | **0,00** |
| | | НР первого уровня | % | 60,3 | | 19,92 | 32575,20 |
| | | НР второго уровня | % | 4,24 | | 3,77 | 6171,93 |
| | | Накладные расходы | % | -- | | 23,70 | 38747,13 |
| | | Сметная прибыль (Н30=8) | % | 8 | | 7,42 | 12138,91 |

| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | **Сметная стоимость:** | | | | **100,23** | **163875,25** |
| **18** | **С121-010601-0101 21-010601-0101 РСНБ РК 2015 в ценах III квартала 2017 года** | **Смеси песчано-гравийные природные ГОСТ 23735-2014** | **м3** | **327,0000** | | **1492,97** | **488201,19** |
| | | НР второго уровня | % | 4,24 | | 63,30 | 20699,73 |
| | | Накладные расходы | % | -- | | 63,30 | 20699,73 |
| | | Сметная прибыль (Н30=8) | % | 8 | | 124,50 | 40712,07 |
| | | **Сметная стоимость:** | | | | **1680,77** | **549612,99** |
| **19** | **Е011-270801-0111 11-270801-0111 РСНБ РК 2015 Н53.0,8) К=0,8** | **Обочины. Укрепление щебнем толщиной 8 см** | **м2 покрытия обочин** | **263,0000** | | **100,50** | **26430,86** |
| 19. 1 | 1 | Затраты труда рабочих-строителей(2,5=702,74) | чел-ч | 0,02536 | 6,67 | 702,74 | 4687,05 |
| 19. 2 | 3 | Затраты труда машинистов | чел-ч | 0,022808 | 5,999 | 940,42 | 5641,09 |
| | | **Итого оплата труда:** | | | | **39,27** | **10328,14** |
| 19. 3 | 107 С (31-010103-0201) | Автогрейдеры среднего типа, 99 кВт (135 л.с.) | маш.-ч | 0,003136 | 0,824768 | 6158,58 | 5079,40 |
| | | в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел. | чел-ч | 0,003136 | 0,824768 | 1111,02 | 916,33 |
| 19. 4 | 112 С (31-050501-0101) | Автопогрузчики, 5 т | маш.-ч | 0,006544 | 1,721 | 3370,50 | 5800,87 |
| | | в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел. | чел-ч | 0,006544 | 1,721 | 828,31 | 1425,52 |
| 19. 5 | 621 С (32-010101-0102) | Катки дорожные самоходные гладкие, 8 т | маш.-ч | 0,01168 | 3,072 | 2993,86 | 9196,66 |
| | | в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел. | чел-ч | 0,01168 | 3,072 | 953,89 | 2930,35 |
| 19. 6 | 625 С (32-010101-0201) | Катки дорожные самоходные на пневмоколесном ходу, 16 т | маш.-ч | 0,00072 | 0,18936 | 5428,57 | 1027,95 |
| | | в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел. | чел-ч | 0,00072 | 0,18936 | 1111,02 | 210,38 |
| 19. 7 | 1135 С (32-010211-0201) | Машины поливомоечные, 6000 л | маш.-ч | 0,000728 | 0,191464 | 3337,04 | 638,92 |
| | | в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел. | чел-ч | 0,000728 | 0,191464 | 828,31 | 158,59 |
| | | **Итого эксплуатация машин:** | | | | **82,68** | **21743,81** |

| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 19. 8 | 249133 С (21-130703-1406) | Вода с открытых источников | м3 | 0,007 | 1,841 | -- | -- |
| | | **Итого материалов:** | | | | **0,00** | **0,00** |
| | | НР первого уровня | % | 60,3 | | 23,68 | 6227,87 |
| | | НР второго уровня | % | 4,24 | | 5,27 | 1384,73 |
| | | Накладные расходы | % | -- | | 28,95 | 7612,60 |
| | | Сметная прибыль (Н30=8) | % | 8 | | 10,36 | 2723,48 |
| | | **Сметная стоимость:** | | | | **139,80** | **36766,93** |
| **20** | **С121-010601-0101 21-010601-0101 РСНБ РК 2015 в ценах III квартала 2017 года** | **Смеси песчано-гравийные природные ГОСТ 23735-2014** | **м3** | **21,0400** | | **1492,97** | **31412,09** |
| | | НР второго уровня | % | 4,24 | | 63,30 | 1331,87 |
| | | Накладные расходы | % | -- | | 63,30 | 1331,87 |
| | | Сметная прибыль (Н30=8) | % | 8 | | 124,50 | 2619,52 |
| | | **Сметная стоимость:** | | | | **1680,77** | **35363,48** |
| ИТОГО ПРЯМЫЕ ЗАТРАТЫ ПО РАЗДЕЛУ 2 | | | Тенге | | | | **799120,20** |
| | | В том числе: | | | | | |
| | Стоимость общестроительных работ - | | Тенге | | | | **799120,20** |
| | Всего заработная плата - | | Тенге | | | | **122820,65** |
| | Местные материалы - | | Тенге | | | | **519613,28** |
| | | Накладные расходы - | Тенге | | | | **111066,87** |
| | | в т.ч. накладные первого уровня - | Тенге | | | | **74044,68** |
| | | в т.ч. накладные второго уровня - | Тенге | | | | **37022,19** |
| | | Сметная прибыль - | Тенге | | | | **72814,97** |
| | ВСЕГО, Стоимость общестроительных работ - | | Тенге | | | | **983002,04** |
| | | Нормативная трудоемкость - | чел.-ч | | | | **152,06** |
| | | Сметная заработная плата - | Тенге | | | | **122820,65** |
| | | ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 2 | Тенге | | | | **983002,04** |
| | | Нормативная трудоемкость - | чел.-ч | | | | **152,06** |
| | | Сметная заработная плата - | Тенге | | | | **122820,65** |

## РАЗДЕЛ 3.Гравийные дороги в районе Саяхат-1 по ул.Саяхат-15

| | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | Дорожная одежда | | | | | |

| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| **21** | **Е011-270402-0102 11-270402-0102 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 2** | **Основания и покрытия из песчано-гравийных или щебеночно-песчаных смесей двухслойные, нижний слой толщиной 12 см. Устройство** | **м2 основания или покрытия** | **2576,0000** | | **85,97** | **221452,48** |
| 21. 1 | 1 | Затраты труда рабочих-строителей(2,6=708,92) | чел-ч | 0,0234 | 60,278 | 708,92 | 42732,56 |
| 21. 2 | 3 | Затраты труда машинистов | чел-ч | 0,01917 | 49,382 | 957,17 | 47266,74 |
| | | **Итого оплата труда:** | | | | **34,94** | **89999,30** |
| 21. 3 | 107 С (31-010103-0201) | Автогрейдеры среднего типа, 99 кВт (135 л.с.) | маш.-ч | 0,00142 | 3,658 | 6158,58 | 22527,59 |
| | | в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел. | чел-ч | 0,00142 | 3,658 | 1111,02 | 4064,11 |
| 21. 4 | 112 С (31-050501-0101) | Автопогрузчики, 5 т | маш.-ч | 0,00592 | 15,25 | 3370,50 | 51399,86 |
| | | в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел. | чел-ч | 0,00592 | 15,25 | 828,31 | 12631,73 |
| 21. 5 | 621 С (32-010101-0102) | Катки дорожные самоходные гладкие, 8 т | маш.-ч | 0,0056 | 14,426 | 2993,86 | 43188,23 |
| | | в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел. | чел-ч | 0,0056 | 14,426 | 953,89 | 13760,82 |
| 21. 6 | 623 С (32-010101-0104) | Катки дорожные самоходные гладкие, 13 т | маш.-ч | 0,00431 | 11,103 | 3809,74 | 42297,87 |
| | | в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел. | чел-ч | 0,00431 | 11,103 | 1111,02 | 12335,66 |
| 21. 7 | 625 С (32-010101-0201) | Катки дорожные самоходные на пневмоколесном ходу, 16 т | маш.-ч | 0,00052 | 1,34 | 5428,57 | 7271,68 |
| | | в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел. | чел-ч | 0,00052 | 1,34 | 1111,02 | 1488,77 |
| 21. 8 | 1135 С (32-010211-0201) | Машины поливомоечные, 6000 л | маш.-ч | 0,0014 | 3,606 | 3337,04 | 12034,70 |
| | | в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел. | чел-ч | 0,0014 | 3,606 | 828,31 | 2986,89 |
| | | **Итого эксплуатация машин:** | | | | **69,38** | **178719,92** |
| 21. 9 | 249133 С (21-130703-1406) | Вода с открытых источников | м3 | 0,0105 | 27,048 | -- | -- |
| | | **Итого материалов:** | | | | -- | **0,00** |
| | | НР первого уровня | % | 60,3 | | 21,07 | 54269,58 |
| | | НР второго уровня | % | 4,24 | | 4,54 | 11690,62 |
| | | Накладные расходы | % | -- | | 25,61 | 65960,19 |

| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | Сметная прибыль (Н30=8) | % | 8 | | 8,93 | 22993,01 |
| | | **Сметная стоимость:** | | | | **120,50** | **310405,69** |
| **22** | **Е011-270402-0103 11-270402-0103 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 2Н53.0,8) К=0,8** | **Основания и покрытия из песчано-гравийных или щебеночно-песчаных смесей двухслойные, верхний слой толщиной 8 см. Устройство** | **м2 основания или покрытия** | **2576,0000** | | **69,11** | **178018,48** |
| 22. 1 | 1 | Затраты труда рабочих-строителей(2,7=715,11) | чел-ч | 0,02872 | 73,983 | 715,11 | 52905,78 |
| 22. 2 | 3 | Затраты труда машинистов | чел-ч | 0,012928 | 33,303 | 967,12 | 32207,59 |
| | | **Итого оплата труда:** | | | | **33,04** | **85113,38** |
| 22. 3 | 107 С (31-010103-0201) | Автогрейдеры среднего типа, 99 кВт (135 л.с.) | маш.-ч | 0,001704 | 4,39 | 6158,58 | 27033,11 |
| | | в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел. | чел-ч | 0,001704 | 4,39 | 1111,02 | 4877,38 |
| 22. 4 | 112 С (31-050501-0101) | Автопогрузчики, 5 т | маш.-ч | 0,00396 | 10,201 | 3370,50 | 34382,34 |
| | | в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел. | чел-ч | 0,00396 | 10,201 | 828,31 | 8449,59 |
| 22. 5 | 621 С (32-010101-0102) | Катки дорожные самоходные гладкие, 8 т | маш.-ч | 0,003088 | 7,955 | 2993,86 | 23815,22 |
| | | в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел. | чел-ч | 0,003088 | 7,955 | 953,89 | 7588,19 |
| 22. 6 | 623 С (32-010101-0104) | Катки дорожные самоходные гладкие, 13 т | маш.-ч | 0,003272 | 8,429 | 3809,74 | 32111,05 |
| | | в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел. | чел-ч | 0,003272 | 8,429 | 1111,02 | 9364,79 |
| 22. 7 | 1135 С (32-010211-0201) | Машины поливомоечные, 6000 л | маш.-ч | 0,000904 | 2,329 | 3337,04 | 7770,98 |
| | | в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел. | чел-ч | 0,000904 | 2,329 | 828,31 | 1929,13 |
| | | **Итого эксплуатация машин:** | | | | **48,57** | **125112,70** |
| 22. 8 | 249133 С (21-130703-1406) | Вода с открытых источников | м3 | 0,008 | 20,608 | -- | -- |
| | | **Итого материалов:** | | | | -- | **0,00** |
| | | НР первого уровня | % | 60,3 | | 19,92 | 51323,37 |
| | | НР второго уровня | % | 4,24 | | 3,77 | 9724,09 |
| | | Накладные расходы | % | -- | | 23,70 | 61047,46 |
| | | Сметная прибыль (Н30=8) | % | 8 | | 7,42 | 19125,28 |

| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | **Сметная стоимость:** | | | | **100,23** | **258191,21** |
| **23** | **Е011-270801-0111 11-270801-0111 РСНБ РК 2015 Н53.0,8) К=0,8** | **Обочины. Укрепление щебнем толщиной 8 см** | **м2 покрытия обочин** | **385,0000** | | **100,50** | **38691,56** |
| 23. 1 | 1 | Затраты труда рабочих-строителей(2,5=702,74) | чел-ч | 0,02536 | 9,764 | 702,74 | 6861,27 |
| 23. 2 | 3 | Затраты труда машинистов | чел-ч | 0,022808 | 8,781 | 940,42 | 8257,86 |
| | | **Итого оплата труда:** | | | | **39,27** | **15119,14** |
| 23. 3 | 107 С (31-010103-0201) | Автогрейдеры среднего типа, 99 кВт (135 л.с.) | маш.-ч | 0,003136 | 1,207 | 6158,58 | 7435,62 |
| | | в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел. | чел-ч | 0,003136 | 1,207 | 1111,02 | 1341,00 |
| 23. 4 | 112 С (31-050501-0101) | Автопогрузчики, 5 т | маш.-ч | 0,006544 | 2,519 | 3370,50 | 8491,77 |
| | | в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел. | чел-ч | 0,006544 | 2,519 | 828,31 | 2086,51 |
| 23. 5 | 621 С (32-010101-0102) | Катки дорожные самоходные гладкие, 8 т | маш.-ч | 0,01168 | 4,497 | 2993,86 | 13462,79 |
| | | в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел. | чел-ч | 0,01168 | 4,497 | 953,89 | 4289,64 |
| 23. 6 | 625 С (32-010101-0201) | Катки дорожные самоходные на пневмоколесном ходу, 16 т | маш.-ч | 0,00072 | 0,2772 | 5428,57 | 1504,80 |
| | | в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел. | чел-ч | 0,00072 | 0,2772 | 1111,02 | 307,97 |
| 23. 7 | 1135 С (32-010211-0201) | Машины поливомоечные, 6000 л | маш.-ч | 0,000728 | 0,28028 | 3337,04 | 935,31 |
| | | в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел. | чел-ч | 0,000728 | 0,28028 | 828,31 | 232,16 |
| | | **Итого эксплуатация машин:** | | | | **82,68** | **31830,29** |
| 23. 8 | 249133 С (21-130703-1406) | Вода с открытых источников | м3 | 0,007 | 2,695 | -- | -- |
| | | **Итого материалов:** | | | | **0,00** | **0,00** |
| | | НР первого уровня | % | 60,3 | | 23,68 | 9116,84 |
| | | НР второго уровня | % | 4,24 | | 5,27 | 2027,08 |
| | | Накладные расходы | % | -- | | 28,95 | 11143,92 |
| | | Сметная прибыль (Н30=8) | % | 8 | | 10,36 | 3986,84 |
| | | **Сметная стоимость:** | | | | **139,80** | **53822,32** |
| ИТОГО ПРЯМЫЕ ЗАТРАТЫ ПО РАЗДЕЛУ 3 | | | Тенге | | | | **438162,52** |
| | | В том числе: | | | | | |

| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | Стоимость общестроительных работ - | | Тенге | | | | **438162,52** |
| | Всего заработная плата - | | Тенге | | | | **190231,81** |
| | | Накладные расходы - | Тенге | | | | **138151,57** |
| | | в т.ч. накладные первого уровня - | Тенге | | | | **114709,78** |
| | | в т.ч. накладные второго уровня - | Тенге | | | | **23441,79** |
| | | Сметная прибыль - | Тенге | | | | **46105,13** |
| | ВСЕГО, Стоимость общестроительных работ - | | Тенге | | | | **622419,22** |
| | | Нормативная трудоемкость - | чел.-ч | | | | **235,49** |
| | | Сметная заработная плата - | Тенге | | | | **190231,81** |
| | | ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 3 | Тенге | | | | **622419,22** |
| | | Нормативная трудоемкость - | чел.-ч | | | | **235,49** |
| | | Сметная заработная плата - | Тенге | | | | **190231,81** |
| | | | | | | | |
| | | **РАЗДЕЛ 4.Гравийные дороги в районе Саяхат-1 по ул.Саяхат-22** | | | | | |
| | | Земляные работы | | | | | |
| **24** | **Е011-010104-0106 11-010104-0106 РСНБ РК 2015** | **Грунты 2 группы. Разработка бульдозерами мощностью 79 кВт (108 л с) при перемещении грунта до 10 м** | **м3 грунта** | **455,0000** | | **24,16** | **10991,80** |
| 24. 1 | 3 | Затраты труда машинистов | чел-ч | 0,00681 | 3,099 | 1111,02 | 3442,55 |
| | | **Итого оплата труда:** | | | | **7,57** | **3442,55** |
| 24. 2 | 258 С (31-010101-0103) | Бульдозеры, 79 кВт (108 л.с.) | маш.-ч | 0,00681 | 3,099 | 3547,40 | 10991,80 |
| | | в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел. | чел-ч | 0,00681 | 3,099 | 1111,02 | 3443,05 |
| | | **Итого эксплуатация машин:** | | | | **24,16** | **10991,80** |
| | | НР первого уровня | % | 59,1 | | 4,47 | 2034,55 |
| | | НР второго уровня | % | 4,24 | | 1,21 | 552,32 |
| | | Накладные расходы | % | -- | | 5,69 | 2586,86 |
| | | Сметная прибыль (НЗО=8) | % | 8 | | 2,39 | 1086,29 |
| | | **Сметная стоимость:** | | | | **32,23** | **14664,95** |
| **25** | **Е011-010104-0114 11-010104-0114 РСНБ РК 2015 Н53.4) К=4** | **Грунты 2 группы. Разработка бульдозерами мощностью 79 кВт (108 л с). Добавлять на каждые последующие 10 м перемещения грунта** | **м3 грунта** | **455,0000** | | **76,48** | **34799,28** |
| 25. 1 | 3 | Затраты труда машинистов | чел-ч | 0,02156 | 9,81 | 1111,02 | 10898,88 |
| | | **Итого оплата труда:** | | | | **23,95** | **10898,88** |

| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 25. 2 | 258 С (31-010101-0103) | Бульдозеры, 79 кВт (108 л.с.) | маш.-ч | 0,02156 | 9,81 | 3547,40 | 34799,28 |
| | | в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел. | чел-ч | 0,02156 | 9,81 | 1111,02 | 10899,11 |
| | | **Итого эксплуатация машин:** | | | | **76,48** | **34799,28** |
| | | НР первого уровня | % | 59,1 | | 14,16 | 6441,24 |
| | | НР второго уровня | % | 4,24 | | 3,84 | 1748,60 |
| | | Накладные расходы | % | -- | | 18,00 | 8189,84 |
| | | Сметная прибыль (Н30=8) | % | 8 | | 7,56 | 3439,13 |
| | | **Сметная стоимость:** | | | | **102,04** | **46428,25** |
| **26** | **Е011-010103-0108 11-010103-0108 РСНБ РК 2015** | **Грунты 2 группы. Разработка скреперами прицепными с ковшом вместимостью 8 м3 при перемещении грунта до 100 м** | **м3 грунта** | **524,0000** | | **100,86** | **52848,23** |
| 26. 1 | 1 | Затраты труда рабочих-строителей(2=671,19) | чел-ч | 0,00367 | 1,923 | 671,19 | 1290,75 |
| 26. 2 | 3 | Затраты труда машинистов | чел-ч | 0,01776 | 9,306 | 1111,02 | 10339,42 |
| | | **Итого оплата труда:** | | | | **22,19** | **11630,17** |
| 26. 3 | 258 С (31-010101-0103) | Бульдозеры, 79 кВт (108 л.с.) | маш.-ч | 0,00216 | 1,132 | 3547,40 | 4015,09 |
| | | в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел. | чел-ч | 0,00216 | 1,132 | 1111,02 | 1257,67 |
| 26. 4 | 1669 С (31-010102-0104) | Скреперы прицепные с гусеничным трактором, 8 м3 | маш.-ч | 0,0156 | 8,174 | 5816,01 | 47542,39 |
| | | в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел. | чел-ч | 0,0156 | 8,174 | 1111,02 | 9081,48 |
| | | **Итого эксплуатация машин:** | | | | **98,39** | **51557,48** |
| | | НР первого уровня | % | 59,1 | | 13,12 | 6873,43 |
| | | НР второго уровня | % | 4,24 | | 4,83 | 2532,20 |
| | | Накладные расходы | % | -- | | 17,95 | 9405,63 |
| | | Сметная прибыль (Н30=8) | % | 8 | | 9,50 | 4980,31 |
| | | **Сметная стоимость:** | | | | **128,31** | **67234,17** |
| **27** | **Е011-010103-0108 11-010103-0108 РСНБ РК 2015** | **Грунты 2 группы. Разработка скреперами прицепными с ковшом вместимостью 8 м3 при перемещении грунта до 100 м** | **м3 грунта** | **570,0000** | | **100,86** | **57487,58** |
| 27. 1 | 1 | Затраты труда рабочих-строителей(2=671,19) | чел-ч | 0,00367 | 2,092 | 671,19 | 1404,06 |
| 27. 2 | 3 | Затраты труда машинистов | чел-ч | 0,01776 | 10,123 | 1111,02 | 11247,08 |
| | | **Итого оплата труда:** | | | | **22,19** | **12651,14** |

| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 27. 3 | 258 С (31-010101-0103) | Бульдозеры, 79 кВт (108 л.с.) | маш.-ч | 0,00216 | 1,231 | 3547,40 | 4367,56 |
| | | в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел. | чел-ч | 0,00216 | 1,231 | 1111,02 | 1367,67 |
| 27. 4 | 1669 С (31-010102-0104) | Скреперы прицепные с гусеничным трактором, 8 м3 | маш.-ч | 0,0156 | 8,892 | 5816,01 | 51715,96 |
| | | в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел. | чел-ч | 0,0156 | 8,892 | 1111,02 | 9879,19 |
| | | **Итого эксплуатация машин:** | | | | **98,39** | **56083,52** |
| | | НР первого уровня | % | 59,1 | | 13,12 | 7476,82 |
| | | НР второго уровня | % | 4,24 | | 4,83 | 2754,49 |
| | | Накладные расходы | % | -- | | 17,95 | 10231,31 |
| | | Сметная прибыль (Н30=8) | % | 8 | | 9,50 | 5417,51 |
| | | **Сметная стоимость:** | | | | **128,31** | **73136,41** |
| **28** | **Е011-010103-0120 11-010103-0120 РСНБ РК 2015 Н53.10) К=10** | **Грунты 2 группы. Разработка скреперами прицепными с ковшом вместимостью 8 м3. Добавлять на каждые последующие 10 м перемещения грунта** | **м3 грунта** | **570,0000** | | **53,82** | **30677,80** |
| 28. 1 | 1 | Затраты труда рабочих-строителей(2=671,19) | чел-ч | 0,0022 | 1,254 | 671,19 | 841,67 |
| 28. 2 | 3 | Затраты труда машинистов | чел-ч | 0,009 | 5,13 | 1111,02 | 5699,53 |
| | | **Итого оплата труда:** | | | | **11,48** | **6541,20** |
| 28. 3 | 1669 С (31-010102-0104) | Скреперы прицепные с гусеничным трактором, 8 м3 | маш.-ч | 0,009 | 5,13 | 5816,01 | 29836,13 |
| | | в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел. | чел-ч | 0,009 | 5,13 | 1111,02 | 5699,53 |
| | | **Итого эксплуатация машин:** | | | | **52,34** | **29836,13** |
| | | НР первого уровня | % | 59,1 | | 6,78 | 3865,85 |
| | | НР второго уровня | % | 4,24 | | 2,57 | 1464,65 |
| | | Накладные расходы | % | -- | | 9,35 | 5330,50 |
| | | Сметная прибыль (Н30=8) | % | 8 | | 5,05 | 2880,66 |
| | | **Сметная стоимость:** | | | | **68,23** | **38888,97** |
| **29** | **Е011-010103-0202 11-010103-0202 РСНБ РК 2015** | **Грунты 2 группы. Разработка скреперами самоходными с ковшом вместимостью 8 м3 при перемещении грунта до 300 м** | **м3 грунта** | **455,0000** | | **279,99** | **127396,48** |
| 29. 1 | 1 | Затраты труда рабочих-строителей(2=671,19) | чел-ч | 0,00747 | 3,399 | 671,19 | 2281,27 |
| 29. 2 | 3 | Затраты труда машинистов | чел-ч | 0,04563 | 20,762 | 1111,02 | 23066,61 |
| | | **Итого оплата труда:** | | | | **55,71** | **25347,88** |

| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 29. 3 | 107 С (31-010103-0201) | Автогрейдеры среднего типа, 99 кВт (135 л.с.) | маш.-ч | 0,00065 | 0,29575 | 6158,58 | 1821,40 |
| | | в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел. | чел-ч | 0,00065 | 0,29575 | 1111,02 | 328,58 |
| 29. 4 | 258 С (31-010101-0103) | Бульдозеры, 79 кВт (108 л.с.) | маш.-ч | 0,00148 | 0,6734 | 3547,40 | 2388,82 |
| | | в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел. | чел-ч | 0,00148 | 0,6734 | 1111,02 | 748,16 |
| 29. 5 | 1679 С (31-010102-0301) | Скреперы самоходные на колесных тягачах, 8 м3 | маш.-ч | 0,0325 | 14,787 | 6741,43 | 99688,90 |
| | | в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел. | чел-ч | 0,0325 | 14,787 | 1111,02 | 16428,65 |
| 29. 6 | 1838 С (33-040101-0107) | Тракторы на гусеничном ходу, 132 кВт (180 л.с.) | маш.-ч | 0,011 | 5,005 | 4238,98 | 21216,09 |
| | | в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел. | чел-ч | 0,011 | 5,005 | 1111,02 | 5560,66 |
| | | **Итого эксплуатация машин:** | | | | **274,98** | **125115,21** |
| | | НР первого уровня | % | 59,1 | | 32,92 | 14980,60 |
| | | НР второго уровня | % | 4,24 | | 13,27 | 6036,79 |
| | | Накладные расходы | % | -- | | 46,19 | 21017,39 |
| | | Сметная прибыль (Н30=8) | % | 8 | | 26,09 | 11873,11 |
| | | **Сметная стоимость:** | | | | **352,28** | **160286,98** |
| **30** | **Е011-010102-0307 11-010102-0307 РСНБ РК 2015** | **Грунты 1 группы. Разработка с погрузкой на автомобили-самосвалы экскаваторами с ковшом вместимостью 0,65 м3** | **м3 грунта** | **742,0000** | | **98,78** | **73294,94** |
| 30. 1 | 1 | Затраты труда рабочих-строителей(2=671,19) | чел-ч | 0,008 | 5,936 | 671,19 | 3984,18 |
| 30. 2 | 3 | Затраты труда машинистов | чел-ч | 0,0232 | 17,214 | 1111,02 | 19125,54 |
| | | **Итого оплата труда:** | | | | **31,15** | **23109,73** |
| 30. 3 | 258 С (31-010101-0103) | Бульдозеры, 79 кВт (108 л.с.) | маш.-ч | 0,0058 | 4,304 | 3547,40 | 15266,59 |
| | | в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел. | чел-ч | 0,0058 | 4,304 | 1111,02 | 4781,83 |
| 30. 4 | 2264 С (31-010201-0103) | Экскаваторы одноковшовые дизельные на гусеничном ходу, 0,65 м3 | маш.-ч | 0,0174 | 12,911 | 4182,87 | 54004,20 |
| | | в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел. | чел-ч | 0,0174 | 12,911 | 1111,02 | 14344,38 |
| | | **Итого эксплуатация машин:** | | | | **93,36** | **69270,79** |
| 30. 5 | 100081 С (21-010201-0604) | Щебень из плотных горных пород для строительных работ М1000, фракция 40-70 мм СТ РК 1284-2004 | м3 | 0,00003 | 0,02226 | 1795,46 | 39,97 |

| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | **Итого материалов:** | | | | **0,05** | **39,97** |
| | | НР первого уровня | % | 59,1 | | 18,41 | 13657,85 |
| | | НР второго уровня | % | 4,24 | | 4,97 | 3686,80 |
| | | Накладные расходы | % | -- | | 23,38 | 17344,65 |
| | | Сметная прибыль (Н30=8) | % | 8 | | 9,77 | 7251,17 |
| | | **Сметная стоимость:** | | | | **131,93** | **97890,75** |
| **31** | **С341-020101-1020 41-020101-1020 РСНБ РК 2015 в ценах III квартала 2017 года** | **Перевозка строительных грузов самосвалами вне карьеров. Грузоподъемность 7,5 т. Класс груза 1. Расстояние перевозки 20 км** | **т** | **1388,0000** | | **696,87** | **967255,56** |
| | | НР второго уровня | % | 4,24 | | 29,55 | 41011,64 |
| | | Накладные расходы | % | -- | | 29,55 | 41011,64 |
| | | Сметная прибыль (Н30=8) | % | 8 | | 58,11 | 80661,38 |
| | | **Сметная стоимость:** | | | | **784,53** | **1088928,57** |
| **32** | **Е011-010201-0101 11-010201-0101 РСНБ РК 2015** | **Грунт. Уплотнение прицепными катками на пневмоколесном ходу 25 т. Первый проход по одному следу при толщине слоя 25 см** | **м3 уплотненного грунта** | **687,0000** | | **55,67** | **38245,28** |
| 32. 1 | 3 | Затраты труда машинистов | чел-ч | 0,01567 | 10,765 | 1097,28 | 11812,56 |
| | | **Итого оплата труда:** | | | | **17,19** | **11812,56** |
| 32. 2 | 258 С (31-010101-0103) | Бульдозеры, 79 кВт (108 л.с.) | маш.-ч | 0,0143 | 9,824 | 3547,40 | 34850,01 |
| | | в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел. | чел-ч | 0,0143 | 9,824 | 1111,02 | 10914,66 |
| 32. 3 | 618 С (32-010102-0301) | Катки дорожные прицепные на пневмоколесном ходу, 25 т | маш.-ч | 0,00137 | 0,94119 | 691,40 | 650,74 |
| | | в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 0 чел. | чел-ч | -- | -- | -- | -- |
| 32. 4 | 1835 С (33-040101-0102) | Тракторы на гусеничном ходу, 79 кВт (108 л.с.) | маш.-ч | 0,00137 | 0,94119 | 2916,02 | 2744,53 |
| | | в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел. | чел-ч | 0,00137 | 0,94119 | 953,89 | 897,79 |
| | | **Итого эксплуатация машин:** | | | | **55,67** | **38245,28** |
| | | НР первого уровня | % | 59,1 | | 10,16 | 6981,22 |
| | | НР второго уровня | % | 4,24 | | 2,79 | 1917,60 |
| | | Накладные расходы | % | -- | | 12,95 | 8898,83 |
| | | Сметная прибыль (Н30=8) | % | 8 | | 5,49 | 3771,53 |

| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | **Сметная стоимость:** | | | | **74,11** | **50915,64** |
| **33** | **Е011-010201-0107 11-010201-0107 РСНБ РК 2015 Н53.5) К=5** | **Грунт. Уплотнение прицепными катками на пневмоколесном ходу 25 т. На каждый последующий проход по одному следу при толщине слоя 25 см** | **м3 уплотненного грунта** | **687,0000** | | **24,71** | **16976,34** |
| 33. 1 | 3 | Затраты труда машинистов | чел-ч | 0,00685 | 4,706 | 953,89 | 4488,96 |
| | | **Итого оплата труда:** | | | | **6,53** | **4488,96** |
| 33. 2 | 618 С (32-010102-0301) | Катки дорожные прицепные на пневмоколесном ходу, 25 т | маш.-ч | 0,00685 | 4,706 | 691,40 | 3253,69 |
| | | в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 0 чел. | чел-ч | -- | -- | -- | -- |
| 33. 3 | 1835 С (33-040101-0102) | Тракторы на гусеничном ходу, 79 кВт (108 л.с.) | маш.-ч | 0,00685 | 4,706 | 2916,02 | 13722,64 |
| | | в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел. | чел-ч | 0,00685 | 4,706 | 953,89 | 4489,01 |
| | | **Итого эксплуатация машин:** | | | | **24,71** | **16976,34** |
| | | НР первого уровня | % | 59,1 | | 3,86 | 2652,97 |
| | | НР второго уровня | % | 4,24 | | 1,21 | 832,28 |
| | | Накладные расходы | % | -- | | 5,07 | 3485,26 |
| | | Сметная прибыль (Н30=8) | % | 8 | | 2,38 | 1636,93 |
| | | **Сметная стоимость:** | | | | **32,17** | **22098,52** |
| **34** | **Е011-010201-0601 11-010201-0601 РСНБ РК 2015** | **Грунт насыпей уплотняемый. Полив водой** | **м3 уплотненного грунта** | **687,0000** | | **51,06** | **35077,48** |
| 34. 1 | 1 | Затраты труда рабочих-строителей(1=618,61) | чел-ч | 0,0122 | 8,381 | 618,61 | 5184,82 |
| 34. 2 | 3 | Затраты труда машинистов | чел-ч | 0,0122 | 8,381 | 828,31 | 6942,40 |
| | | **Итого оплата труда:** | | | | **17,65** | **12127,22** |
| 34. 3 | 1135 С (32-010211-0201) | Машины поливомоечные, 6000 л | маш.-ч | 0,0122 | 8,381 | 3337,04 | 27969,07 |
| | | в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел. | чел-ч | 0,0122 | 8,381 | 828,31 | 6942,07 |
| | | **Итого эксплуатация машин:** | | | | **40,71** | **27969,07** |
| 34. 4 | 249132 С (21-130703-1405) | Вода техническая | м3 | 0,1 | 68,7 | 28,00 | 1923,60 |
| | | **Итого материалов:** | | | | **2,80** | **1923,60** |
| | | НР первого уровня | % | 59,1 | | 10,43 | 7167,18 |
| | | НР второго уровня | % | 4,24 | | 2,61 | 1791,17 |

| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | Накладные расходы | % | -- | | 13,04 | 8958,36 |
| | | Сметная прибыль (Н30=8) | % | 8 | | 5,13 | 3522,87 |
| | | **Сметная стоимость:** | | | | **69,23** | **47558,71** |
| **35** | **Е011-010107-1503 11-010107-1503 РСНБ РК 2015** | **Гребни и откосы насыпи. Планировка прицепными грейдерами средними. Группа грунтов 1-3** | **м2 спланированной поверхности** | **11440,0000** | | **1,69** | **19364,88** |
| 35. 1 | 3 | Затраты труда машинистов | чел-ч | 0,0009 | 10,296 | 891,10 | 9174,77 |
| | | **Итого оплата труда:** | | | | **0,80** | **9174,77** |
| 35. 2 | 458 С (31-010103-0301) | Грейдеры прицепные среднего типа | маш.-ч | 0,00045 | 5,148 | 1214,81 | 6253,84 |
| | | в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел. | чел-ч | 0,00045 | 5,148 | 953,89 | 4910,63 |
| 35. 3 | 1828 С (33-040101-0201) | Тракторы на гусеничном ходу при работе на водохозяйственном строительстве, до 59 кВт (80 л.с.) | маш.-ч | 0,00045 | 5,148 | 2546,82 | 13111,03 |
| | | в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел. | чел-ч | 0,00045 | 5,148 | 828,31 | 4264,14 |
| | | **Итого эксплуатация машин:** | | | | **1,69** | **19364,88** |
| | | НР первого уровня | % | 59,1 | | 0,47 | 5422,29 |
| | | НР второго уровня | % | 4,24 | | 0,09 | 1050,98 |
| | | Накладные расходы | % | -- | | 0,57 | 6473,26 |
| | | Сметная прибыль (Н30=8) | % | 8 | | 0,18 | 2067,05 |
| | | **Сметная стоимость:** | | | | **2,44** | **27905,19** |
| | | Дорожная одежда | | | | | |
| **36** | **Е011-270401-0101 11-270401-0101 РСНБ РК 2015** | **Слои оснований подстилающие и выравнивающие из песка. Устройство** | **м3 материала основания в плотном теле** | **2028,8000** | | **881,25** | **1787879,33** |
| 36. 1 | 1 | Затраты труда рабочих-строителей(2,3=689,75) | чел-ч | 0,144 | 292,147 | 689,75 | 201508,53 |
| 36. 2 | 3 | Затраты труда машинистов | чел-ч | 0,1357 | 275,308 | 1008,10 | 277538,91 |
| | | **Итого оплата труда:** | | | | **236,12** | **479047,44** |
| 36. 3 | 107 С (31-010103-0201) | Автогрейдеры среднего типа, 99 кВт (135 л.с.) | маш.-ч | 0,0155 | 31,446 | 6158,58 | 193665,17 |
| | | в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел. | чел-ч | 0,0155 | 31,446 | 1111,02 | 34937,13 |
| 36. 4 | 112 С (31-050501-0101) | Автопогрузчики, 5 т | маш.-ч | 0,0429 | 87,036 | 3370,50 | 293353,22 |

| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел. | чел-ч | 0,0429 | 87,036 | 828,31 | 72092,79 |
| 36. 5 | 626 С (32-010101-0202) | Катки дорожные самоходные на пневмоколесном ходу, 30 т | маш.-ч | 0,0708 | 143,639 | 7347,21 | 1055346,19 |
| | | в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел. | чел-ч | 0,0708 | 143,639 | 1111,02 | 159585,80 |
| 36. 6 | 1135 С (32-010211-0201) | Машины поливомоечные, 6000 л | маш.-ч | 0,0065 | 13,187 | 3337,04 | 44006,21 |
| | | в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел. | чел-ч | 0,0065 | 13,187 | 828,31 | 10922,92 |
| | | **Итого эксплуатация машин:** | | | | **781,93** | **1586370,80** |
| 36. 7 | 249133 С (21-130703-1406) | Вода с открытых источников | м3 | 0,05 | 101,44 | -- | -- |
| | | **Итого материалов:** | | | | **0,00** | **0,00** |
| | | НР первого уровня | % | 60,3 | | 142,38 | 288865,61 |
| | | НР второго уровня | % | 4,24 | | 43,40 | 88053,99 |
| | | Накладные расходы | % | -- | | 185,78 | 376919,59 |
| | | Сметная прибыль (Н30=8) | % | 8 | | 85,36 | 173183,91 |
| | | **Сметная стоимость:** | | | | **1152,40** | **2337982,83** |
| **37** | **С121-010401-0101 21-010401-0101 РСНБ РК 2015 в ценах III квартала 2017 года** | **Песок природный ГОСТ 8736-2014** | **м3** | **2028,8000** | | **2707,52** | **5493016,58** |
| | | НР второго уровня | % | 4,24 | | 114,80 | 232903,90 |
| | | Накладные расходы | % | -- | | 114,80 | 232903,90 |
| | | Сметная прибыль (Н30=8) | % | 8 | | 225,79 | 458073,64 |
| | | **Сметная стоимость:** | | | | **3048,10** | **6183994,12** |
| **38** | **Е011-270402-0102 11-270402-0102 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 2** | **Основания и покрытия из песчано-гравийных или щебеночно-песчаных смесей двухслойные, нижний слой толщиной 12 см. Устройство** | **м2 основания или покрытия** | **7075,0000** | | **85,97** | **608220,62** |
| 38. 1 | 1 | Затраты труда рабочих-строителей(2,6=708,92) | чел-ч | 0,0234 | 165,555 | 708,92 | 117365,25 |
| 38. 2 | 3 | Затраты труда машинистов | чел-ч | 0,01917 | 135,628 | 957,17 | 129818,38 |
| | | **Итого оплата труда:** | | | | **34,94** | **247183,63** |

| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 38. 3 | 107 С (31-010103-0201) | Автогрейдеры среднего типа, 99 кВт (135 л.с.) | маш.-ч | 0,00142 | 10,047 | 6158,58 | 61872,17 |
| | | в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел. | чел-ч | 0,00142 | 10,047 | 1111,02 | 11162,42 |
| 38. 4 | 112 С (31-050501-0101) | Автопогрузчики, 5 т | маш.-ч | 0,00592 | 41,884 | 3370,50 | 141170,02 |
| | | в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел. | чел-ч | 0,00592 | 41,884 | 828,31 | 34692,94 |
| 38. 5 | 621 С (32-010101-0102) | Катки дорожные самоходные гладкие, 8 т | маш.-ч | 0,0056 | 39,62 | 2993,86 | 118616,73 |
| | | в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел. | чел-ч | 0,0056 | 39,62 | 953,89 | 37793,12 |
| 38. 6 | 623 С (32-010101-0104) | Катки дорожные самоходные гладкие, 13 т | маш.-ч | 0,00431 | 30,493 | 3809,74 | 116171,35 |
| | | в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел. | чел-ч | 0,00431 | 30,493 | 1111,02 | 33878,33 |
| 38. 7 | 625 С (32-010101-0201) | Катки дорожные самоходные на пневмоколесном ходу, 16 т | маш.-ч | 0,00052 | 3,679 | 5428,57 | 19971,71 |
| | | в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел. | чел-ч | 0,00052 | 3,679 | 1111,02 | 4087,44 |
| 38. 8 | 1135 С (32-010211-0201) | Машины поливомоечные, 6000 л | маш.-ч | 0,0014 | 9,905 | 3337,04 | 33053,38 |
| | | в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел. | чел-ч | 0,0014 | 9,905 | 828,31 | 8204,41 |
| | | **Итого эксплуатация машин:** | | | | **69,38** | **490855,37** |
| 38. 9 | 249133 С (21-130703-1406) | Вода с открытых источников | м3 | 0,0105 | 74,287 | -- | -- |
| | | **Итого материалов:** | | | | -- | **0,00** |
| | | НР первого уровня | % | 60,3 | | 21,07 | 149051,73 |
| | | НР второго уровня | % | 4,24 | | 4,54 | 32108,35 |
| | | Накладные расходы | % | -- | | 25,61 | 181160,08 |
| | | Сметная прибыль (Н30=8) | % | 8 | | 8,93 | 63150,46 |
| | | **Сметная стоимость:** | | | | **120,50** | **852531,16** |
| **39** | **Е011-270402-0103 11-270402-0103 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 2Н53.0,8) К=0,8** | **Основания и покрытия из песчано-гравийных или щебеночно-песчаных смесей двухслойные, верхний слой толщиной 8 см. Устройство** | **м2 основания или покрытия** | **7075,0000** | | **69,11** | **488928,86** |

| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 39. 1 | 1 | Затраты труда рабочих-строителей(2,7=715,11) | чел-ч | 0,02872 | 203,194 | 715,11 | 145306,06 |
| 39. 2 | 3 | Затраты труда машинистов | чел-ч | 0,012928 | 91,466 | 967,12 | 88458,36 |
| | | **Итого оплата труда:** | | | | **33,04** | **233764,42** |
| 39. 3 | 107 С (31-010103-0201) | Автогрейдеры среднего типа, 99 кВт (135 л.с.) | маш.-ч | 0,001704 | 12,056 | 6158,58 | 74246,61 |
| | | в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел. | чел-ч | 0,001704 | 12,056 | 1111,02 | 13394,46 |
| 39. 4 | 112 С (31-050501-0101) | Автопогрузчики, 5 т | маш.-ч | 0,00396 | 28,017 | 3370,50 | 94431,30 |
| | | в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел. | чел-ч | 0,00396 | 28,017 | 828,31 | 23206,76 |
| 39. 5 | 621 С (32-010101-0102) | Катки дорожные самоходные гладкие, 8 т | маш.-ч | 0,003088 | 21,848 | 2993,86 | 65408,66 |
| | | в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел. | чел-ч | 0,003088 | 21,848 | 953,89 | 20840,59 |
| 39. 6 | 623 С (32-010101-0104) | Катки дорожные самоходные гладкие, 13 т | маш.-ч | 0,003272 | 23,149 | 3809,74 | 88193,20 |
| | | в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел. | чел-ч | 0,003272 | 23,149 | 1111,02 | 25719,00 |
| 39. 7 | 1135 С (32-010211-0201) | Машины поливомоечные, 6000 л | маш.-ч | 0,000904 | 6,396 | 3337,04 | 21343,04 |
| | | в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел. | чел-ч | 0,000904 | 6,396 | 828,31 | 5297,87 |
| | | **Итого эксплуатация машин:** | | | | **48,57** | **343622,80** |
| 39. 8 | 249133 С (21-130703-1406) | Вода с открытых источников | м3 | 0,008 | 56,6 | -- | -- |
| | | **Итого материалов:** | | | | -- | -- |
| | | НР первого уровня | % | 60,3 | | 19,92 | 140959,94 |
| | | НР второго уровня | % | 4,24 | | 3,77 | 26707,29 |
| | | Накладные расходы | % | -- | | 23,70 | 167667,23 |
| | | Сметная прибыль (Н30=8) | % | 8 | | 7,42 | 52527,69 |
| | | **Сметная стоимость:** | | | | **100,23** | **709123,77** |
| **40** | **С121-010601-0101 21-010601-0101 РСНБ РК 2015 в ценах III квартала 2017 года** | **Смеси песчано-гравийные природные ГОСТ 23735-2014** | **м3** | **1415,0000** | | **1492,97** | **2112552,55** |
| | | НР второго уровня | % | 4,24 | | 63,30 | 89572,23 |

| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | Накладные расходы | % | -- | | 63,30 | 89572,23 |
| | | Сметная прибыль (НЗО=8) | % | 8 | | 124,50 | 176169,98 |
| | | **Сметная стоимость:** | | | | **1680,77** | **2378294,76** |
| **41** | **Е011-270801-0111 11-270801-0111 РСНБ РК 2015 Н53.0,8) К=0,8** | **Обочины. Укрепление щебнем толщиной 8 см** | **м2 покрытия обочин** | **1126,0000** | | **100,50** | **113160,26** |
| 41. 1 | 1 | Затраты труда рабочих-строителей(2,5=702,74) | чел-ч | 0,02536 | 28,555 | 702,74 | 20066,99 |
| 41. 2 | 3 | Затраты труда машинистов | чел-ч | 0,022808 | 25,682 | 940,42 | 24151,57 |
| | | **Итого оплата труда:** | | | | **39,27** | **44218,57** |
| 41. 3 | 107 С (31-010103-0201) | Автогрейдеры среднего типа, 99 кВт (135 л.с.) | маш.-ч | 0,003136 | 3,531 | 6158,58 | 21746,78 |
| | | в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел. | чел-ч | 0,003136 | 3,531 | 1111,02 | 3923,01 |
| 41. 4 | 112 С (31-050501-0101) | Автопогрузчики, 5 т | маш.-ч | 0,006544 | 7,369 | 3370,50 | 24835,68 |
| | | в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел. | чел-ч | 0,006544 | 7,369 | 828,31 | 6103,82 |
| 41. 5 | 621 С (32-010101-0102) | Катки дорожные самоходные гладкие, 8 т | маш.-ч | 0,01168 | 13,152 | 2993,86 | 39374,29 |
| | | в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел. | чел-ч | 0,01168 | 13,152 | 953,89 | 12545,56 |
| 41. 6 | 625 С (32-010101-0201) | Катки дорожные самоходные на пневмоколесном ходу, 16 т | маш.-ч | 0,00072 | 0,81072 | 5428,57 | 4401,05 |
| | | в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел. | чел-ч | 0,00072 | 0,81072 | 1111,02 | 900,73 |
| 41. 7 | 1135 С (32-010211-0201) | Машины поливомоечные, 6000 л | маш.-ч | 0,000728 | 0,819728 | 3337,04 | 2735,47 |
| | | в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел. | чел-ч | 0,000728 | 0,819728 | 828,31 | 678,99 |
| | | **Итого эксплуатация машин:** | | | | **82,68** | **93093,26** |
| 41. 8 | 249133 С (21-130703-1406) | Вода с открытых источников | м3 | 0,007 | 7,882 | -- | -- |
| | | **Итого материалов:** | | | | **0,00** | **0,00** |
| | | НР первого уровня | % | 60,3 | | 23,68 | 26663,80 |
| | | НР второго уровня | % | 4,24 | | 5,27 | 5928,54 |
| | | Накладные расходы | % | -- | | 28,95 | 32592,34 |
| | | Сметная прибыль (НЗО=8) | % | 8 | | 10,36 | 11660,21 |
| | | **Сметная стоимость:** | | | | **139,80** | **157412,80** |

| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| **42** | **С121-010601-0101 21-010601-0101 РСНБ РК 2015 в ценах III квартала 2017 года** | **Смеси песчано-гравийные природные ГОСТ 23735-2014** | **м3** | **90,0800** | | **1492,97** | **134486,74** |
| | | НР второго уровня | % | 4,24 | | 63,30 | 5702,24 |
| | | Накладные расходы | % | -- | | 63,30 | 5702,24 |
| | | Сметная прибыль (Н30=8) | % | 8 | | 124,50 | 11215,12 |
| | | **Сметная стоимость:** | | | | **1680,77** | **151404,09** |
| ИТОГО ПРЯМЫЕ ЗАТРАТЫ ПО РАЗДЕЛУ 4 | | | Тенге | | | | **12202660,59** |
| | | В том числе: | | | | | |
| | Стоимость общестроительных работ - | | Тенге | | | | **12202660,59** |
| | Материалы - | | Тенге | | | | **1963,57** |
| | Всего заработная плата - | | Тенге | | | | **1135439,12** |
| | Местные материалы - | | Тенге | | | | **7740055,86** |
| | Транспортные расходы - | | Тенге | | | | **967255,56** |
| | | Накладные расходы - | Тенге | | | | **1229451,13** |
| | | в т.ч. накладные первого уровня - | Тенге | | | | **683095,08** |
| | | в т.ч. накладные второго уровня - | Тенге | | | | **546356,05** |
| | | Сметная прибыль - | Тенге | | | | **1074568,94** |
| | ВСЕГО, Стоимость общестроительных работ - | | Тенге | | | | **14506680,66** |
| | | Нормативная трудоемкость - | чел.-ч | | | | **1350,11** |
| | | Сметная заработная плата - | Тенге | | | | **1135439,12** |
| | | ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 4 | Тенге | | | | **14506680,66** |
| | | Нормативная трудоемкость - | чел.-ч | | | | **1350,11** |
| | | Сметная заработная плата - | Тенге | | | | **1135439,12** |
| | | | | | | | |
| | | **РАЗДЕЛ 5.Гравийные дороги в районе Саяхат-1 по ул.Саяхат-22а** | | | | | |
| | | Земляные работы | | | | | |
| **43** | **Е011-010104-0106 11-010104-0106 РСНБ РК 2015** | **Грунты 2 группы. Разработка бульдозерами мощностью 79 кВт (108 л с) при перемещении грунта до 10 м** | **м3 грунта** | **207,0000** | | **24,16** | **5000,66** |
| 43. 1 | 3 | Затраты труда машинистов | чел-ч | 0,00681 | 1,41 | 1111,02 | 1566,17 |
| | | **Итого оплата труда:** | | | | **7,57** | **1566,17** |
| 43. 2 | 258 С (31-010101-0103) | Бульдозеры, 79 кВт (108 л.с.) | маш.-ч | 0,00681 | 1,41 | 3547,40 | 5000,66 |

| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел. | чел-ч | 0,00681 | 1,41 | 1111,02 | 1566,54 |
| | | **Итого эксплуатация машин:** | | | | **24,16** | **5000,66** |
| | | НР первого уровня | % | 59,1 | | 4,47 | 925,61 |
| | | НР второго уровня | % | 4,24 | | 1,21 | 251,27 |
| | | Накладные расходы | % | -- | | 5,69 | 1176,88 |
| | | Сметная прибыль (Н30=8) | % | 8 | | 2,39 | 494,20 |
| | | **Сметная стоимость:** | | | | **32,23** | **6671,75** |
| **44** | **Е011-010104-0114 11-010104-0114 РСНБ РК 2015 Н53.4) К=4** | **Грунты 2 группы. Разработка бульдозерами мощностью 79 кВт (108 л с). Добавлять на каждые последующие 10 м перемещения грунта** | **м3 грунта** | **207,0000** | | **76,48** | **15831,76** |
| 44. 1 | 3 | Затраты труда машинистов | чел-ч | 0,02156 | 4,463 | 1111,02 | 4958,39 |
| | | **Итого оплата труда:** | | | | **23,95** | **4958,39** |
| 44. 2 | 258 С (31-010101-0103) | Бульдозеры, 79 кВт (108 л.с.) | маш.-ч | 0,02156 | 4,463 | 3547,40 | 15831,76 |
| | | в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел. | чел-ч | 0,02156 | 4,463 | 1111,02 | 4958,48 |
| | | **Итого эксплуатация машин:** | | | | **76,48** | **15831,76** |
| | | НР первого уровня | % | 59,1 | | 14,16 | 2930,41 |
| | | НР второго уровня | % | 4,24 | | 3,84 | 795,52 |
| | | Накладные расходы | % | -- | | 18,00 | 3725,93 |
| | | Сметная прибыль (Н30=8) | % | 8 | | 7,56 | 1564,62 |
| | | **Сметная стоимость:** | | | | **102,04** | **21122,30** |
| **45** | **Е011-010103-0108 11-010103-0108 РСНБ РК 2015** | **Грунты 2 группы. Разработка скреперами прицепными с ковшом вместимостью 8 м3 при перемещении грунта до 100 м** | **м3 грунта** | **235,0000** | | **100,86** | **23701,02** |
| 45. 1 | 1 | Затраты труда рабочих-строителей(2=671,19) | чел-ч | 0,00367 | 0,86245 | 671,19 | 578,87 |
| 45. 2 | 3 | Затраты труда машинистов | чел-ч | 0,01776 | 4,174 | 1111,02 | 4636,95 |
| | | **Итого оплата труда:** | | | | **22,19** | **5215,82** |
| 45. 3 | 258 С (31-010101-0103) | Бульдозеры, 79 кВт (108 л.с.) | маш.-ч | 0,00216 | 0,5076 | 3547,40 | 1800,66 |
| | | в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел. | чел-ч | 0,00216 | 0,5076 | 1111,02 | 563,95 |
| 45. 4 | 1669 С (31-010102-0104) | Скреперы прицепные с гусеничным трактором, 8 м3 | маш.-ч | 0,0156 | 3,666 | 5816,01 | 21321,49 |
| | | в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел. | чел-ч | 0,0156 | 3,666 | 1111,02 | 4073,00 |
| | | **Итого эксплуатация машин:** | | | | **98,39** | **23122,15** |

| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | НР первого уровня | % | 59,1 | | 13,12 | 3082,55 |
| | | НР второго уровня | % | 4,24 | | 4,83 | 1135,62 |
| | | Накладные расходы | % | -- | | 17,95 | 4218,17 |
| | | Сметная прибыль (Н30=8) | % | 8 | | 9,50 | 2233,54 |
| | | **Сметная стоимость:** | | | | **128,31** | **30152,73** |
| **46** | **Е011-010103-0108 11-010103-0108 РСНБ РК 2015** | **Грунты 2 группы. Разработка скреперами прицепными с ковшом вместимостью 8 м3 при перемещении грунта до 100 м** | **м3 грунта** | **99,0000** | | **100,86** | **9984,69** |
| 46. 1 | 1 | Затраты труда рабочих-строителей(2=671,19) | чел-ч | 0,00367 | 0,36333 | 671,19 | 243,86 |
| 46. 2 | 3 | Затраты труда машинистов | чел-ч | 0,01776 | 1,758 | 1111,02 | 1953,44 |
| | | **Итого оплата труда:** | | | | **22,19** | **2197,30** |
| 46. 3 | 258 С (31-010101-0103) | Бульдозеры, 79 кВт (108 л.с.) | маш.-ч | 0,00216 | 0,21384 | 3547,40 | 758,58 |
| | | в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел. | чел-ч | 0,00216 | 0,21384 | 1111,02 | 237,58 |
| 46. 4 | 1669 С (31-010102-0104) | Скреперы прицепные с гусеничным трактором, 8 м3 | маш.-ч | 0,0156 | 1,544 | 5816,01 | 8982,25 |
| | | в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел. | чел-ч | 0,0156 | 1,544 | 1111,02 | 1715,41 |
| | | **Итого эксплуатация машин:** | | | | **98,39** | **9740,82** |
| | | НР первого уровня | % | 59,1 | | 13,12 | 1298,61 |
| | | НР второго уровня | % | 4,24 | | 4,83 | 478,41 |
| | | Накладные расходы | % | -- | | 17,95 | 1777,02 |
| | | Сметная прибыль (Н30=8) | % | 8 | | 9,50 | 940,94 |
| | | **Сметная стоимость:** | | | | **128,31** | **12702,64** |
| **47** | **Е011-010103-0120 11-010103-0120 РСНБ РК 2015 Н53.10) К=10** | **Грунты 2 группы. Разработка скреперами прицепными с ковшом вместимостью 8 м3. Добавлять на каждые последующие 10 м перемещения грунта** | **м3 грунта** | **99,0000** | | **53,82** | **5328,25** |
| 47. 1 | 1 | Затраты труда рабочих-строителей(2=671,19) | чел-ч | 0,0022 | 0,2178 | 671,19 | 146,19 |
| 47. 2 | 3 | Затраты труда машинистов | чел-ч | 0,009 | 0,891 | 1111,02 | 989,92 |
| | | **Итого оплата труда:** | | | | **11,48** | **1136,10** |
| 47. 3 | 1669 С (31-010102-0104) | Скреперы прицепные с гусеничным трактором, 8 м3 | маш.-ч | 0,009 | 0,891 | 5816,01 | 5182,06 |
| | | в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел. | чел-ч | 0,009 | 0,891 | 1111,02 | 989,92 |
| | | **Итого эксплуатация машин:** | | | | **52,34** | **5182,06** |
| | | НР первого уровня | % | 59,1 | | 6,78 | 671,44 |

| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | НР второго уровня | % | 4,24 | | 2,57 | 254,39 |
| | | Накладные расходы | % | -- | | 9,35 | 925,82 |
| | | Сметная прибыль (Н30=8) | % | 8 | | 5,05 | 500,33 |
| | | **Сметная стоимость:** | | | | **68,23** | **6754,40** |
| **48** | **Е011-010103-0202 11-010103-0202 РСНБ РК 2015** | **Грунты 2 группы. Разработка скреперами самоходными с ковшом вместимостью 8 м3 при перемещении грунта до 300 м** | **м3 грунта** | **212,0000** | | **279,99** | **59358,36** |
| 48. 1 | 1 | Затраты труда рабочих-строителей(2=671,19) | чел-ч | 0,00747 | 1,584 | 671,19 | 1062,92 |
| 48. 2 | 3 | Затраты труда машинистов | чел-ч | 0,04563 | 9,674 | 1111,02 | 10747,52 |
| | | **Итого оплата труда:** | | | | **55,71** | **11810,44** |
| 48. 3 | 107 С (31-010103-0201) | Автогрейдеры среднего типа, 99 кВт (135 л.с.) | маш.-ч | 0,00065 | 0,1378 | 6158,58 | 848,65 |
| | | в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел. | чел-ч | 0,00065 | 0,1378 | 1111,02 | 153,10 |
| 48. 4 | 258 С (31-010101-0103) | Бульдозеры, 79 кВт (108 л.с.) | маш.-ч | 0,00148 | 0,31376 | 3547,40 | 1113,03 |
| | | в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел. | чел-ч | 0,00148 | 0,31376 | 1111,02 | 348,59 |
| 48. 5 | 1679 С (31-010102-0301) | Скреперы самоходные на колесных тягачах, 8 м3 | маш.-ч | 0,0325 | 6,89 | 6741,43 | 46448,45 |
| | | в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел. | чел-ч | 0,0325 | 6,89 | 1111,02 | 7654,93 |
| 48. 6 | 1838 С (33-040101-0107) | Тракторы на гусеничном ходу, 132 кВт (180 л.с.) | маш.-ч | 0,011 | 2,332 | 4238,98 | 9885,30 |
| | | в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел. | чел-ч | 0,011 | 2,332 | 1111,02 | 2590,90 |
| | | **Итого эксплуатация машин:** | | | | **274,98** | **58295,44** |
| | | НР первого уровня | % | 59,1 | | 32,92 | 6979,97 |
| | | НР второго уровня | % | 4,24 | | 13,27 | 2812,75 |
| | | Накладные расходы | % | -- | | 46,19 | 9792,72 |
| | | Сметная прибыль (Н30=8) | % | 8 | | 26,09 | 5532,09 |
| | | **Сметная стоимость:** | | | | **352,28** | **74683,16** |
| **49** | **Е011-010103-0202 11-010103-0202 РСНБ РК 2015** | **Грунты 2 группы. Разработка скреперами самоходными с ковшом вместимостью 8 м3 при перемещении грунта до 300 м** | **м3 грунта** | **217,0000** | | **279,99** | **60758,32** |
| 49. 1 | 1 | Затраты труда рабочих-строителей(2=671,19) | чел-ч | 0,00747 | 1,621 | 671,19 | 1087,99 |
| 49. 2 | 3 | Затраты труда машинистов | чел-ч | 0,04563 | 9,902 | 1111,02 | 11001,00 |
| | | **Итого оплата труда:** | | | | **55,71** | **12088,99** |

| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 49. 3 | 107 С (31-010103-0201) | Автогрейдеры среднего типа, 99 кВт (135 л.с.) | маш.-ч | 0,00065 | 0,14105 | 6158,58 | 868,67 |
| | | в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел. | чел-ч | 0,00065 | 0,14105 | 1111,02 | 156,71 |
| 49. 4 | 258 С (31-010101-0103) | Бульдозеры, 79 кВт (108 л.с.) | маш.-ч | 0,00148 | 0,32116 | 3547,40 | 1139,28 |
| | | в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел. | чел-ч | 0,00148 | 0,32116 | 1111,02 | 356,82 |
| 49. 5 | 1679 С (31-010102-0301) | Скреперы самоходные на колесных тягачах, 8 м3 | маш.-ч | 0,0325 | 7,053 | 6741,43 | 47543,94 |
| | | в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел. | чел-ч | 0,0325 | 7,053 | 1111,02 | 7836,02 |
| 49. 6 | 1838 С (33-040101-0107) | Тракторы на гусеничном ходу, 132 кВт (180 л.с.) | маш.-ч | 0,011 | 2,387 | 4238,98 | 10118,45 |
| | | в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел. | чел-ч | 0,011 | 2,387 | 1111,02 | 2652,00 |
| | | **Итого эксплуатация машин:** | | | | **274,98** | **59670,33** |
| | | НР первого уровня | % | 59,1 | | 32,92 | 7144,59 |
| | | НР второго уровня | % | 4,24 | | 13,27 | 2879,08 |
| | | Накладные расходы | % | – | | 46,19 | 10023,68 |
| | | Сметная прибыль (Н30=8) | % | 8 | | 26,09 | 5662,56 |
| | | **Сметная стоимость:** | | | | **352,28** | **76444,56** |
| **50** | **Е011-010103-0206 11-010103-0206 РСНБ РК 2015** | **Грунты 2 группы. Разработка скреперами самоходными с ковшом вместимостью 8 м3. Добавлять на каждые последующие 100 м при перемещении по дорогам с покрытиями переходными** | **м3 грунта** | **217,0000** | | **22,41** | **4863,63** |
| 50. 1 | 1 | Затраты труда рабочих-строителей(2=671,19) | чел-ч | 0,00075 | 0,16275 | 671,19 | 109,24 |
| 50. 2 | 3 | Затраты труда машинистов | чел-ч | 0,00325 | 0,70525 | 1111,02 | 783,55 |
| | | **Итого оплата труда:** | | | | **4,11** | **892,78** |
| 50. 3 | 1679 С (31-010102-0301) | Скреперы самоходные на колесных тягачах, 8 м3 | маш.-ч | 0,00325 | 0,70525 | 6741,43 | 4754,39 |
| | | в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел. | чел-ч | 0,00325 | 0,70525 | 1111,02 | 783,55 |
| | | **Итого эксплуатация машин:** | | | | **21,91** | **4754,39** |
| | | НР первого уровня | % | 59,1 | | 2,43 | 527,63 |
| | | НР второго уровня | % | 4,24 | | 1,05 | 228,59 |
| | | Накладные расходы | % | – | | 3,48 | 756,22 |
| | | Сметная прибыль (Н30=8) | % | 8 | | 2,07 | 449,59 |
| | | **Сметная стоимость:** | | | | **27,97** | **6069,44** |

| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| **51** | **Е011-010102-0307 11-010102-0307 РСНБ РК 2015** | **Грунты 1 группы. Разработка с погрузкой на автомобили-самосвалы экскаваторами с ковшом вместимостью 0,65 м3** | **м3 грунта** | **4,3200** | | **98,78** | **426,73** |
| 51. 1 | 1 | Затраты труда рабочих-строителей(2=671,19) | чел-ч | 0,008 | 0,03456 | 671,19 | 23,20 |
| 51. 2 | 3 | Затраты труда машинистов | чел-ч | 0,0232 | 0,100224 | 1111,02 | 111,35 |
| | | **Итого оплата труда:** | | | | **31,15** | **134,55** |
| 51. 3 | 258 С (31-010101-0103) | Бульдозеры, 79 кВт (108 л.с.) | маш.-ч | 0,0058 | 0,025056 | 3547,40 | 88,88 |
| | | в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел. | чел-ч | 0,0058 | 0,025056 | 1111,02 | 27,84 |
| 51. 4 | 2264 С (31-010201-0103) | Экскаваторы одноковшовые дизельные на гусеничном ходу, 0,65 м3 | маш.-ч | 0,0174 | 0,075168 | 4182,87 | 314,42 |
| | | в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел. | чел-ч | 0,0174 | 0,075168 | 1111,02 | 83,51 |
| | | **Итого эксплуатация машин:** | | | | **93,36** | **403,30** |
| 51. 5 | 100081 С (21-010201-0604) | Щебень из плотных горных пород для строительных работ М1000, фракция 40-70 мм СТ РК 1284-2004 | м3 | 0,00003 | 0,00013 | 1795,46 | 0,23 |
| | | **Итого материалов:** | | | | **0,05** | **0,23** |
| | | НР первого уровня | % | 59,1 | | 18,41 | 79,52 |
| | | НР второго уровня | % | 4,24 | | 4,97 | 21,46 |
| | | Накладные расходы | % | -- | | 23,38 | 100,98 |
| | | Сметная прибыль (Н30=8) | % | 8 | | 9,77 | 42,22 |
| | | **Сметная стоимость:** | | | | **131,93** | **569,93** |
| **52** | **С341-020101-1020 41-020101-1020 РСНБ РК 2015 в ценах III квартала 2017 года** | **Перевозка строительных грузов самосвалами вне карьеров. Грузоподъемность 7,5 т. Класс груза 1. Расстояние перевозки 20 км** | **т** | **8,0800** | | **696,87** | **5630,71** |
| | | НР второго уровня | % | 4,24 | | 29,55 | 238,74 |
| | | Накладные расходы | % | -- | | 29,55 | 238,74 |
| | | Сметная прибыль (Н30=8) | % | 8 | | 58,11 | 469,56 |
| | | **Сметная стоимость:** | | | | **784,53** | **6339,01** |
| **53** | **Е011-010201-0101 11-010201-0101 РСНБ РК 2015** | **Грунт. Уплотнение прицепными катками на пневмоколесном ходу 25 т. Первый проход по одному следу при толщине слоя 25 см** | **м3 уплотненного грунта** | **4,0000** | | **55,67** | **222,68** |

| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 53. 1 | 3 | Затраты труда машинистов | чел-ч | 0,01567 | 0,06268 | 1097,28 | 68,78 |
| | | **Итого оплата труда:** | | | | **17,19** | **68,78** |
| 53. 2 | 258 С (31-010101-0103) | Бульдозеры, 79 кВт (108 л.с.) | маш.-ч | 0,0143 | 0,0572 | 3547,40 | 202,91 |
| | | в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел. | чел-ч | 0,0143 | 0,0572 | 1111,02 | 63,55 |
| 53. 3 | 618 С (32-010102-0301) | Катки дорожные прицепные на пневмоколесном ходу, 25 т | маш.-ч | 0,00137 | 0,00548 | 691,40 | 3,79 |
| | | в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 0 чел. | чел-ч | -- | -- | -- | -- |
| 53. 4 | 1835 С (33-040101-0102) | Тракторы на гусеничном ходу, 79 кВт (108 л.с.) | маш.-ч | 0,00137 | 0,00548 | 2916,02 | 15,98 |
| | | в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел. | чел-ч | 0,00137 | 0,00548 | 953,89 | 5,23 |
| | | **Итого эксплуатация машин:** | | | | **55,67** | **222,68** |
| | | НР первого уровня | % | 59,1 | | 10,16 | 40,65 |
| | | НР второго уровня | % | 4,24 | | 2,79 | 11,17 |
| | | Накладные расходы | % | -- | | 12,95 | 51,81 |
| | | Сметная прибыль (Н30=8) | % | 8 | | 5,49 | 21,96 |
| | | **Сметная стоимость:** | | | | **74,11** | **296,45** |
| **54** | **Е011-010201-0107 11-010201-0107 РСНБ РК 2015 Н53.5) К=5** | **Грунт. Уплотнение прицепными катками на пневмоколесном ходу 25 т. На каждый последующий проход по одному следу при толщине слоя 25 см** | **м3 уплотненного грунта** | **4,0000** | | **24,71** | **98,84** |
| 54. 1 | 3 | Затраты труда машинистов | чел-ч | 0,00685 | 0,0274 | 953,89 | 26,14 |
| | | **Итого оплата труда:** | | | | **6,53** | **26,14** |
| 54. 2 | 618 С (32-010102-0301) | Катки дорожные прицепные на пневмоколесном ходу, 25 т | маш.-ч | 0,00685 | 0,0274 | 691,40 | 18,94 |
| | | в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 0 чел. | чел-ч | -- | -- | -- | -- |
| 54. 3 | 1835 С (33-040101-0102) | Тракторы на гусеничном ходу, 79 кВт (108 л.с.) | маш.-ч | 0,00685 | 0,0274 | 2916,02 | 79,90 |
| | | в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел. | чел-ч | 0,00685 | 0,0274 | 953,89 | 26,14 |
| | | **Итого эксплуатация машин:** | | | | **24,71** | **98,84** |
| | | НР первого уровня | % | 59,1 | | 3,86 | 15,45 |
| | | НР второго уровня | % | 4,24 | | 1,21 | 4,85 |
| | | Накладные расходы | % | -- | | 5,07 | 20,29 |
| | | Сметная прибыль (Н30=8) | % | 8 | | 2,38 | 9,53 |
| | | **Сметная стоимость:** | | | | **32,17** | **128,67** |

| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| **55** | **Е011-010201-0601 11-010201-0601 РСНБ РК 2015** | **Грунт насыпей уплотняемый. Полив водой** | **м3 уплотненного грунта** | **4,0000** | | **51,06** | **204,24** |
| 55. 1 | 1 | Затраты труда рабочих-строителей(1=618,61) | чел-ч | 0,0122 | 0,0488 | 618,61 | 30,19 |
| 55. 2 | 3 | Затраты труда машинистов | чел-ч | 0,0122 | 0,0488 | 828,31 | 40,42 |
| | | **Итого оплата труда:** | | | | **17,65** | **70,61** |
| 55. 3 | 1135 С (32-010211-0201) | Машины поливомоечные, 6000 л | маш.-ч | 0,0122 | 0,0488 | 3337,04 | 162,85 |
| | | в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел. | чел-ч | 0,0122 | 0,0488 | 828,31 | 40,42 |
| | | **Итого эксплуатация машин:** | | | | **40,71** | **162,85** |
| 55. 4 | 249132 С (21-130703-1405) | Вода техническая | м3 | 0,1 | 0,4 | 28,00 | 11,20 |
| | | **Итого материалов:** | | | | **2,80** | **11,20** |
| | | НР первого уровня | % | 59,1 | | 10,43 | 41,73 |
| | | НР второго уровня | % | 4,24 | | 2,61 | 10,43 |
| | | Накладные расходы | % | -- | | 13,04 | 52,16 |
| | | Сметная прибыль (Н30=8) | % | 8 | | 5,13 | 20,51 |
| | | **Сметная стоимость:** | | | | **69,23** | **276,91** |
| **56** | **Е011-010107-1503 11-010107-1503 РСНБ РК 2015** | **Гребни и откосы насыпи. Планировка прицепными грейдерами средними. Группа грунтов 1-3** | **м2 спланированной поверхности** | **7212,0000** | | **1,69** | **12208,00** |
| 56. 1 | 3 | Затраты труда машинистов | чел-ч | 0,0009 | 6,491 | 891,10 | 5783,95 |
| | | **Итого оплата труда:** | | | | **0,80** | **5783,95** |
| 56. 2 | 458 С (31-010103-0301) | Грейдеры прицепные среднего типа | маш.-ч | 0,00045 | 3,245 | 1214,81 | 3942,54 |
| | | в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел. | чел-ч | 0,00045 | 3,245 | 953,89 | 3095,37 |
| 56. 3 | 1828 С (33-040101-0201) | Тракторы на гусеничном ходу при работе на водохозяйственном строительстве, до 59 кВт (80 л.с.) | маш.-ч | 0,00045 | 3,245 | 2546,82 | 8265,45 |
| | | в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел. | чел-ч | 0,00045 | 3,245 | 828,31 | 2687,87 |
| | | **Итого эксплуатация машин:** | | | | **1,69** | **12208,00** |
| | | НР первого уровня | % | 59,1 | | 0,47 | 3418,32 |
| | | НР второго уровня | % | 4,24 | | 0,09 | 662,56 |
| | | Накладные расходы | % | -- | | 0,57 | 4080,87 |

| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | Сметная прибыль (Н30=8) | % | 8 | | 0,18 | 1303,11 |
| | | **Сметная стоимость:** | | | | **2,44** | **17591,98** |
| | | Дорожная одежда | | | | | |
| **57** | **Е011-270401-0101 11-270401-0101 РСНБ РК 2015** | **Слои оснований подстилающие и выравнивающие из песка. Устройство** | **м3 материала основания в плотном теле** | **1081,2000** | | **881,25** | **952807,14** |
| 57. 1 | 1 | Затраты труда рабочих-строителей(2,3=689,75) | чел-ч | 0,144 | 155,693 | 689,75 | 107389,11 |
| 57. 2 | 3 | Затраты труда машинистов | чел-ч | 0,1357 | 146,719 | 1008,10 | 147907,66 |
| | | **Итого оплата труда:** | | | | **236,12** | **255296,77** |
| 57. 3 | 107 С (31-010103-0201) | Автогрейдеры среднего типа, 99 кВт (135 л.с.) | маш.-ч | 0,0155 | 16,759 | 6158,58 | 103209,18 |
| | | в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел. | чел-ч | 0,0155 | 16,759 | 1111,02 | 18619,58 |
| 57. 4 | 112 С (31-050501-0101) | Автопогрузчики, 5 т | маш.-ч | 0,0429 | 46,383 | 3370,50 | 156335,52 |
| | | в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел. | чел-ч | 0,0429 | 46,383 | 828,31 | 38419,50 |
| 57. 5 | 626 С (32-010101-0202) | Катки дорожные самоходные на пневмоколесном ходу, 30 т | маш.-ч | 0,0708 | 76,549 | 7347,21 | 562421,28 |
| | | в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел. | чел-ч | 0,0708 | 76,549 | 1111,02 | 85047,47 |
| 57. 6 | 1135 С (32-010211-0201) | Машины поливомоечные, 6000 л | маш.-ч | 0,0065 | 7,028 | 3337,04 | 23452,05 |
| | | в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел. | чел-ч | 0,0065 | 7,028 | 828,31 | 5821,36 |
| | | **Итого эксплуатация машин:** | | | | **781,93** | **845418,03** |
| 57. 7 | 249133 С (21-130703-1406) | Вода с открытых источников | м3 | 0,05 | 54,06 | -- | -- |
| | | **Итого материалов:** | | | | **0,00** | **0,00** |
| | | НР первого уровня | % | 60,3 | | 142,38 | 153943,95 |
| | | НР второго уровня | % | 4,24 | | 43,40 | 46926,25 |
| | | Накладные расходы | % | -- | | 185,78 | 200870,20 |
| | | Сметная прибыль (Н30=8) | % | 8 | | 85,36 | 92294,19 |
| | | **Сметная стоимость:** | | | | **1152,40** | **1245971,53** |

| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| **58** | **С121-010401-0101 21-010401-0101 РСНБ РК 2015 в ценах III квартала 2017 года** | **Песок природный ГОСТ 8736-2014** | **м3** | **1081,2000** | | **2707,52** | **2927370,62** |
| | | НР второго уровня | % | 4,24 | | 114,80 | 124120,51 |
| | | Накладные расходы | % | -- | | 114,80 | 124120,51 |
| | | Сметная прибыль (Н30=8) | % | 8 | | 225,79 | 244119,29 |
| | | **Сметная стоимость:** | | | | **3048,10** | **3295610,43** |
| **59** | **Е011-270402-0102 11-270402-0102 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 2** | **Основания и покрытия из песчано-гравийных или щебеночно-песчаных смесей двухслойные, нижний слой толщиной 12 см. Устройство** | **м2 основания или покрытия** | **3779,0000** | | **85,97** | **324871,48** |
| 59. 1 | 1 | Затраты труда рабочих-строителей(2,6=708,92) | чел-ч | 0,0234 | 88,429 | 708,92 | 62688,80 |
| 59. 2 | 3 | Затраты труда машинистов | чел-ч | 0,01917 | 72,443 | 957,17 | 69340,45 |
| | | **Итого оплата труда:** | | | | **34,94** | **132029,25** |
| 59. 3 | 107 С (31-010103-0201) | Автогрейдеры среднего типа, 99 кВт (135 л.с.) | маш.-ч | 0,00142 | 5,366 | 6158,58 | 33048,05 |
| | | в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел. | чел-ч | 0,00142 | 5,366 | 1111,02 | 5961,73 |
| 59. 4 | 112 С (31-050501-0101) | Автопогрузчики, 5 т | маш.-ч | 0,00592 | 22,372 | 3370,50 | 75403,75 |
| | | в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел. | чел-ч | 0,00592 | 22,372 | 828,31 | 18530,95 |
| 59. 5 | 621 С (32-010101-0102) | Катки дорожные самоходные гладкие, 8 т | маш.-ч | 0,0056 | 21,162 | 2993,86 | 63357,26 |
| | | в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел. | чел-ч | 0,0056 | 21,162 | 953,89 | 20186,22 |
| 59. 6 | 623 С (32-010101-0104) | Катки дорожные самоходные гладкие, 13 т | маш.-ч | 0,00431 | 16,287 | 3809,74 | 62051,10 |
| | | в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел. | чел-ч | 0,00431 | 16,287 | 1111,02 | 18095,18 |
| 59. 7 | 625 С (32-010101-0201) | Катки дорожные самоходные на пневмоколесном ходу, 16 т | маш.-ч | 0,00052 | 1,965 | 5428,57 | 10667,57 |
| | | в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел. | чел-ч | 0,00052 | 1,965 | 1111,02 | 2183,15 |

| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 59. 8 | 1135 С (32-010211-0201) | Машины поливомоечные, 6000 л | маш.-ч | 0,0014 | 5,291 | 3337,04 | 17654,94 |
| | | в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел. | чел-ч | 0,0014 | 5,291 | 828,31 | 4382,59 |
| | | **Итого эксплуатация машин:** | | | | **69,38** | **262182,68** |
| 59. 9 | 249133 С (21-130703-1406) | Вода с открытых источников | м3 | 0,0105 | 39,679 | -- | -- |
| | | **Итого материалов:** | | | | **--** | **0,00** |
| | | НР первого уровня | % | 60,3 | | 21,07 | 79613,64 |
| | | НР второго уровня | % | 4,24 | | 4,54 | 17150,17 |
| | | Накладные расходы | % | -- | | 25,61 | 96763,81 |
| | | Сметная прибыль (НЗО=8) | % | 8 | | 8,93 | 33730,82 |
| | | **Сметная стоимость:** | | | | **120,50** | **455366,11** |
| **60** | **Е011-270402-0103 11-270402-0103 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 2Н53.0,8) К=0,8** | **Основания и покрытия из песчано-гравийных или щебеночно-песчаных смесей двухслойные, верхний слой толщиной 8 см. Устройство** | **м2 основания или покрытия** | **3779,0000** | | **69,11** | **261153,66** |
| 60. 1 | 1 | Затраты труда рабочих-строителей(2,7=715,11) | чел-ч | 0,02872 | 108,533 | 715,11 | 77612,95 |
| 60. 2 | 3 | Затраты труда машинистов | чел-ч | 0,012928 | 48,855 | 967,12 | 47248,64 |
| | | **Итого оплата труда:** | | | | **33,04** | **124861,59** |
| 60. 3 | 107 С (31-010103-0201) | Автогрейдеры среднего типа, 99 кВт (135 л.с.) | маш.-ч | 0,001704 | 6,439 | 6158,58 | 39657,66 |
| | | в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел. | чел-ч | 0,001704 | 6,439 | 1111,02 | 7153,86 |
| 60. 4 | 112 С (31-050501-0101) | Автопогрузчики, 5 т | маш.-ч | 0,00396 | 14,965 | 3370,50 | 50438,99 |
| | | в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел. | чел-ч | 0,00396 | 14,965 | 828,31 | 12395,66 |
| 60. 5 | 621 С (32-010101-0102) | Катки дорожные самоходные гладкие, 8 т | маш.-ч | 0,003088 | 11,67 | 2993,86 | 34937,00 |
| | | в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел. | чел-ч | 0,003088 | 11,67 | 953,89 | 11131,90 |
| 60. 6 | 623 С (32-010101-0104) | Катки дорожные самоходные гладкие, 13 т | маш.-ч | 0,003272 | 12,365 | 3809,74 | 47107,01 |
| | | в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел. | чел-ч | 0,003272 | 12,365 | 1111,02 | 13737,76 |

| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 60. 7 | 1135 С (32-010211-0201) | Машины поливомоечные, 6000 л | маш.-ч | 0,000904 | 3,416 | 3337,04 | 11400,05 |
| | | в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел. | чел-ч | 0,000904 | 3,416 | 828,31 | 2829,51 |
| | | **Итого эксплуатация машин:** | | | | **48,57** | **183540,71** |
| 60. 8 | 249133 С (21-130703-1406) | Вода с открытых источников | м3 | 0,008 | 30,232 | -- | -- |
| | | **Итого материалов:** | | | | **--** | **0,00** |
| | | НР первого уровня | % | 60,3 | | 19,92 | 75291,54 |
| | | НР второго уровня | % | 4,24 | | 3,77 | 14265,28 |
| | | Накладные расходы | % | -- | | 23,70 | 89556,81 |
| | | Сметная прибыль (Н30=8) | % | 8 | | 7,42 | 28056,84 |
| | | **Сметная стоимость:** | | | | **100,23** | **378767,31** |
| **61** | **С121-010601-0101 21-010601-0101 РСНБ РК 2015 в ценах III квартала 2017 года** | **Смеси песчано-гравийные природные ГОСТ 23735-2014** | **м3** | **755,8000** | | **1492,97** | **1128386,73** |
| | | НР второго уровня | % | 4,24 | | 63,30 | 47843,60 |
| | | Накладные расходы | % | -- | | 63,30 | 47843,60 |
| | | Сметная прибыль (Н30=8) | % | 8 | | 124,50 | 94098,43 |
| | | **Сметная стоимость:** | | | | **1680,77** | **1270328,75** |
| **62** | **Е011-270801-0111 11-270801-0111 РСНБ РК 2015 Н53.0,8) К=0,8** | **Обочины. Укрепление щебнем толщиной 8 см** | **м2 покрытия обочин** | **619,0000** | | **100,50** | **62207,99** |
| 62. 1 | 1 | Затраты труда рабочих-строителей(2,5=702,74) | чел-ч | 0,02536 | 15,698 | 702,74 | 11031,50 |
| 62. 2 | 3 | Затраты труда машинистов | чел-ч | 0,022808 | 14,118 | 940,42 | 13276,93 |
| | | **Итого оплата труда:** | | | | **39,27** | **24308,43** |
| 62. 3 | 107 С (31-010103-0201) | Автогрейдеры среднего типа, 99 кВт (135 л.с.) | маш.-ч | 0,003136 | 1,941 | 6158,58 | 11954,94 |
| | | в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел. | чел-ч | 0,003136 | 1,941 | 1111,02 | 2156,49 |
| 62. 4 | 112 С (31-050501-0101) | Автопогрузчики, 5 т | маш.-ч | 0,006544 | 4,051 | 3370,50 | 13653,01 |

| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел. | чел-ч | 0,006544 | 4,051 | 828,31 | 3355,48 |
| 62. 5 | 621 С (32-010101-0102) | Катки дорожные самоходные гладкие, 8 т | маш.-ч | 0,01168 | 7,23 | 2993,86 | 21645,37 |
| | | в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел. | чел-ч | 0,01168 | 7,23 | 953,89 | 6896,62 |
| 62. 6 | 625 С (32-010101-0201) | Катки дорожные самоходные на пневмоколесном ходу, 16 т | маш.-ч | 0,00072 | 0,44568 | 5428,57 | 2419,41 |
| | | в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел. | чел-ч | 0,00072 | 0,44568 | 1111,02 | 495,16 |
| 62. 7 | 1135 С (32-010211-0201) | Машины поливомоечные, 6000 л | маш.-ч | 0,000728 | 0,450632 | 3337,04 | 1503,78 |
| | | в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел. | чел-ч | 0,000728 | 0,450632 | 828,31 | 373,26 |
| | | **Итого эксплуатация машин:** | | | | **82,68** | **51176,49** |
| 62. 8 | 249133 С (21-130703-1406) | Вода с открытых источников | м3 | 0,007 | 4,333 | -- | -- |
| | | **Итого материалов:** | | | | **0,00** | **0,00** |
| | | НР первого уровня | % | 60,3 | | 23,68 | 14657,98 |
| | | НР второго уровня | % | 4,24 | | 5,27 | 3259,12 |
| | | Накладные расходы | % | -- | | 28,95 | 17917,10 |
| | | Сметная прибыль (Н30=8) | % | 8 | | 10,36 | 6410,01 |
| | | **Сметная стоимость:** | | | | **139,80** | **86535,10** |
| **63** | **С121-010601-0101 21-010601-0101 РСНБ РК 2015 в ценах III квартала 2017 года** | **Смеси песчано-гравийные природные ГОСТ 23735-2014** | **м3** | **49,5200** | | **1492,97** | **73931,87** |
| | | НР второго уровня | % | 4,24 | | 63,30 | 3134,71 |
| | | Накладные расходы | % | -- | | 63,30 | 3134,71 |
| | | Сметная прибыль (Н30=8) | % | 8 | | 124,50 | 6165,33 |
| | | **Сметная стоимость:** | | | | **1680,77** | **83231,91** |
| ИТОГО ПРЯМЫЕ ЗАТРАТЫ ПО РАЗДЕЛУ 5 | | | Тенге | | | | **5934347,39** |
| | | В том числе: | | | | | |
| | Стоимость общестроительных работ - | | Тенге | | | | **5934347,39** |
| | Материалы - | | Тенге | | | | **11,43** |
| | Всего заработная плата - | | Тенге | | | | **582446,07** |
| | Местные материалы - | | Тенге | | | | **4129689,22** |

| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | Транспортные расходы - | | Тенге | | | | **5630,71** |
| | | Накладные расходы - | Тенге | | | | **617148,05** |
| | | в т.ч. накладные первого уровня - | Тенге | | | | **350663,58** |
| | | в т.ч. накладные второго уровня - | Тенге | | | | **266484,47** |
| | | Сметная прибыль - | Тенге | | | | **524119,64** |
| | ВСЕГО, Стоимость общестроительных работ - | | Тенге | | | | **7075615,08** |
| | | Нормативная трудоемкость - | чел.-ч | | | | **695,09** |
| | | Сметная заработная плата - | Тенге | | | | **582446,07** |
| | | ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 5 | Тенге | | | | **7075615,08** |
| | | Нормативная трудоемкость - | чел.-ч | | | | **695,09** |
| | | Сметная заработная плата - | Тенге | | | | **582446,07** |
| | | | | | | | |
| | | **РАЗДЕЛ 6.Гравийные дороги в районе Саяхат-1 по ул.Саяхат-26** | | | | | |
| | | Дорожная одежда | | | | | |
| **64** | **Е011-270402-0102 11-270402-0102 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 2** | **Основания и покрытия из песчано-гравийных или щебеночно-песчаных смесей двухслойные, нижний слой толщиной 12 см. Устройство** | **м2 основания или покрытия** | **3689,0000** | | **85,97** | **317134,40** |
| 64. 1 | 1 | Затраты труда рабочих-строителей(2,6=708,92) | чел-ч | 0,0234 | 86,323 | 708,92 | 61195,82 |
| 64. 2 | 3 | Затраты труда машинистов | чел-ч | 0,01917 | 70,718 | 957,17 | 67689,05 |
| | | **Итого оплата труда:** | | | | **34,94** | **128884,87** |
| 64. 3 | 107 С (31-010103-0201) | Автогрейдеры среднего типа, 99 кВт (135 л.с.) | маш.-ч | 0,00142 | 5,238 | 6158,58 | 32260,98 |
| | | в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел. | чел-ч | 0,00142 | 5,238 | 1111,02 | 5819,52 |
| 64. 4 | 112 С (31-050501-0101) | Автопогрузчики, 5 т | маш.-ч | 0,00592 | 21,839 | 3370,50 | 73607,95 |
| | | в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел. | чел-ч | 0,00592 | 21,839 | 828,31 | 18089,46 |
| 64. 5 | 621 С (32-010101-0102) | Катки дорожные самоходные гладкие, 8 т | маш.-ч | 0,0056 | 20,658 | 2993,86 | 61848,36 |
| | | в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел. | чел-ч | 0,0056 | 20,658 | 953,89 | 19705,46 |
| 64. 6 | 623 С (32-010101-0104) | Катки дорожные самоходные гладкие, 13 т | маш.-ч | 0,00431 | 15,9 | 3809,74 | 60573,30 |
| | | в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел. | чел-ч | 0,00431 | 15,9 | 1111,02 | 17665,22 |

| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 64. 7 | 625 С (32-010101-0201) | Катки дорожные самоходные на пневмоколесном ходу, 16 т | маш.-ч | 0,00052 | 1,918 | 5428,57 | 10413,52 |
| | | в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел. | чел-ч | 0,00052 | 1,918 | 1111,02 | 2130,94 |
| 64. 8 | 1135 С (32-010211-0201) | Машины поливомоечные, 6000 л | маш.-ч | 0,0014 | 5,165 | 3337,04 | 17234,48 |
| | | в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел. | чел-ч | 0,0014 | 5,165 | 828,31 | 4278,22 |
| | | **Итого эксплуатация машин:** | | | | **69,38** | **255938,58** |
| 64. 9 | 249133 С (21-130703-1406) | Вода с открытых источников | м3 | 0,0105 | 38,734 | -- | -- |
| | | **Итого материалов:** | | | | -- | **0,00** |
| | | НР первого уровня | % | 60,3 | | 21,07 | 77717,57 |
| | | НР второго уровня | % | 4,24 | | 4,54 | 16741,72 |
| | | Накладные расходы | % | -- | | 25,61 | 94459,30 |
| | | Сметная прибыль (НЗО=8) | % | 8 | | 8,93 | 32927,50 |
| | | **Сметная стоимость:** | | | | **120,50** | **444521,19** |
| **65** | **Е011-270402-0103 11-270402-0103 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 2Н53.0,8) К=0,8** | **Основания и покрытия из песчано-гравийных или щебеночно-песчаных смесей двухслойные, верхний слой толщиной 8 см. Устройство** | **м2 основания или покрытия** | **3689,0000** | | **69,11** | **254934,07** |
| 65. 1 | 1 | Затраты труда рабочих-строителей(2,7=715,11) | чел-ч | 0,02872 | 105,948 | 715,11 | 75764,53 |
| 65. 2 | 3 | Затраты труда машинистов | чел-ч | 0,012928 | 47,691 | 967,12 | 46123,38 |
| | | **Итого оплата труда:** | | | | **33,04** | **121887,91** |
| 65. 3 | 107 С (31-010103-0201) | Автогрейдеры среднего типа, 99 кВт (135 л.с.) | маш.-ч | 0,001704 | 6,286 | 6158,58 | 38713,18 |
| | | в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел. | чел-ч | 0,001704 | 6,286 | 1111,02 | 6983,87 |
| 65. 4 | 112 С (31-050501-0101) | Автопогрузчики, 5 т | маш.-ч | 0,00396 | 14,608 | 3370,50 | 49237,75 |
| | | в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел. | чел-ч | 0,00396 | 14,608 | 828,31 | 12099,95 |
| 65. 5 | 621 С (32-010101-0102) | Катки дорожные самоходные гладкие, 8 т | маш.-ч | 0,003088 | 11,392 | 2993,86 | 34104,95 |
| | | в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел. | чел-ч | 0,003088 | 11,392 | 953,89 | 10866,71 |

| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 65. 6 | 623 С (32-010101-0104) | Катки дорожные самоходные гладкие, 13 т | маш.-ч | 0,003272 | 12,07 | 3809,74 | 45985,12 |
| | | в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел. | чел-ч | 0,003272 | 12,07 | 1111,02 | 13410,01 |
| 65. 7 | 1135 С (32-010211-0201) | Машины поливомоечные, 6000 л | маш.-ч | 0,000904 | 3,335 | 3337,04 | 11128,55 |
| | | в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел. | чел-ч | 0,000904 | 3,335 | 828,31 | 2762,41 |
| | | **Итого эксплуатация машин:** | | | | **48,57** | **179169,54** |
| 65. 8 | 249133 С (21-130703-1406) | Вода с открытых источников | м3 | 0,008 | 29,512 | -- | -- |
| | | **Итого материалов:** | | | | -- | **0,00** |
| | | НР первого уровня | % | 60,3 | | 19,92 | 73498,41 |
| | | НР второго уровня | % | 4,24 | | 3,77 | 13925,54 |
| | | Накладные расходы | % | -- | | 23,70 | 87423,94 |
| | | Сметная прибыль (Н30=8) | % | 8 | | 7,42 | 27388,64 |
| | | **Сметная стоимость:** | | | | **100,23** | **369746,66** |
| **66** | **Е011-270801-0111 11-270801-0111 РСНБ РК 2015 Н53.0,8) К=0,8** | **Обочины. Укрепление щебнем толщиной 8 см** | **м2 покрытия обочин** | **607,0000** | | **100,50** | **61002,02** |
| 66. 1 | 1 | Затраты труда рабочих-строителей(2,5=702,74) | чел-ч | 0,02536 | 15,394 | 702,74 | 10817,64 |
| 66. 2 | 3 | Затраты труда машинистов | чел-ч | 0,022808 | 13,844 | 940,42 | 13019,54 |
| | | **Итого оплата труда:** | | | | **39,27** | **23837,18** |
| 66. 3 | 107 С (31-010103-0201) | Автогрейдеры среднего типа, 99 кВт (135 л.с.) | маш.-ч | 0,003136 | 1,904 | 6158,58 | 11723,18 |
| | | в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел. | чел-ч | 0,003136 | 1,904 | 1111,02 | 2115,38 |
| 66. 4 | 112 С (31-050501-0101) | Автопогрузчики, 5 т | маш.-ч | 0,006544 | 3,972 | 3370,50 | 13388,33 |
| | | в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел. | чел-ч | 0,006544 | 3,972 | 828,31 | 3290,05 |
| 66. 5 | 621 С (32-010101-0102) | Катки дорожные самоходные гладкие, 8 т | маш.-ч | 0,01168 | 7,09 | 2993,86 | 21225,75 |
| | | в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел. | чел-ч | 0,01168 | 7,09 | 953,89 | 6763,08 |
| 66. 6 | 625 С (32-010101-0201) | Катки дорожные самоходные на пневмоколесном ходу, 16 т | маш.-ч | 0,00072 | 0,43704 | 5428,57 | 2372,50 |

| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел. | чел-ч | 0,00072 | 0,43704 | 1111,02 | 485,56 |
| 66. 7 | 1135 С (32-010211-0201) | Машины поливомоечные, 6000 л | маш.-ч | 0,000728 | 0,441896 | 3337,04 | 1474,62 |
| | | в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел. | чел-ч | 0,000728 | 0,441896 | 828,31 | 366,03 |
| | | **Итого эксплуатация машин:** | | | | **82,68** | **50184,38** |
| 66. 8 | 249133 С (21-130703-1406) | Вода с открытых источников | м3 | 0,007 | 4,249 | -- | -- |
| | | **Итого материалов:** | | | | **0,00** | **0,00** |
| | | НР первого уровня | % | 60,3 | | 23,68 | 14373,82 |
| | | НР второго уровня | % | 4,24 | | 5,27 | 3195,94 |
| | | Накладные расходы | % | -- | | 28,95 | 17569,76 |
| | | Сметная прибыль (Н30=8) | % | 8 | | 10,36 | 6285,74 |
| | | **Сметная стоимость:** | | | | **139,80** | **84857,52** |
| ИТОГО ПРЯМЫЕ ЗАТРАТЫ ПО РАЗДЕЛУ 6 | | | Тенге | | | | **633070,49** |
| | | В том числе: | | | | | |
| | Стоимость общестроительных работ - | | Тенге | | | | **633070,49** |
| | Всего заработная плата - | | Тенге | | | | **274609,96** |
| | | Накладные расходы - | Тенге | | | | **199453,00** |
| | | в т.ч. накладные первого уровня - | Тенге | | | | **165589,80** |
| | | в т.ч. накладные второго уровня - | Тенге | | | | **33863,20** |
| | | Сметная прибыль - | Тенге | | | | **66601,88** |
| | ВСЕГО, Стоимость общестроительных работ - | | Тенге | | | | **899125,37** |
| | | Нормативная трудоемкость - | чел.-ч | | | | **339,92** |
| | | Сметная заработная плата - | Тенге | | | | **274609,96** |
| | | ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 6 | Тенге | | | | **899125,37** |
| | | Нормативная трудоемкость - | чел.-ч | | | | **339,92** |
| | | Сметная заработная плата - | Тенге | | | | **274609,96** |
| **РАЗДЕЛ 7.Гравийные дороги в районе Саяхат-1 по ул.Саяхат-32** | | | | | | | |
| | | Дорожная одежда | | | | | |
| **67** | **Е011-270402-0102 11-270402-0102 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 2** | **Основания и покрытия из песчано-гравийных или щебеночно-песчаных смесей двухслойные, нижний слой толщиной 12 см. Устройство** | **м2 основания или покрытия** | **5022,0000** | | **85,97** | **431729,18** |
| 67. 1 | 1 | Затраты труда рабочих-строителей(2,6=708,92) | чел-ч | 0,0234 | 117,515 | 708,92 | 83308,59 |
| 67. 2 | 3 | Затраты труда машинистов | чел-ч | 0,01917 | 96,272 | 957,17 | 92148,12 |

| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | **Итого оплата труда:** | | | | **34,94** | **175456,71** |
| 67. 3 | 107 С (31-010103-0201) | Автогрейдеры среднего типа, 99 кВт (135 л.с.) | маш.-ч | 0,00142 | 7,131 | 6158,58 | 43918,31 |
| | | в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел. | чел-ч | 0,00142 | 7,131 | 1111,02 | 7922,68 |
| 67. 4 | 112 С (31-050501-0101) | Автопогрузчики, 5 т | маш.-ч | 0,00592 | 29,73 | 3370,50 | 100205,77 |
| | | в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел. | чел-ч | 0,00592 | 29,73 | 828,31 | 24625,66 |
| 67. 5 | 621 С (32-010101-0102) | Катки дорожные самоходные гладкие, 8 т | маш.-ч | 0,0056 | 28,123 | 2993,86 | 84196,92 |
| | | в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел. | чел-ч | 0,0056 | 28,123 | 953,89 | 26826,25 |
| 67. 6 | 623 С (32-010101-0104) | Катки дорожные самоходные гладкие, 13 т | маш.-ч | 0,00431 | 21,645 | 3809,74 | 82461,14 |
| | | в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел. | чел-ч | 0,00431 | 21,645 | 1111,02 | 24048,03 |
| 67. 7 | 625 С (32-010101-0201) | Катки дорожные самоходные на пневмоколесном ходу, 16 т | маш.-ч | 0,00052 | 2,611 | 5428,57 | 14176,38 |
| | | в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел. | чел-ч | 0,00052 | 2,611 | 1111,02 | 2900,87 |
| 67. 8 | 1135 С (32-010211-0201) | Машины поливомоечные, 6000 л | маш.-ч | 0,0014 | 7,031 | 3337,04 | 23462,06 |
| | | в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел. | чел-ч | 0,0014 | 7,031 | 828,31 | 5823,85 |
| | | **Итого эксплуатация машин:** | | | | **69,38** | **348420,59** |
| 67. 9 | 249133 С (21-130703-1406) | Вода с открытых источников | м3 | 0,0105 | 52,731 | -- | -- |
| | | **Итого материалов:** | | | | -- | -- |
| | | НР первого уровня | % | 60,3 | | 21,07 | 105800,39 |
| | | НР второго уровня | % | 4,24 | | 4,54 | 22791,25 |
| | | Накладные расходы | % | -- | | 25,61 | 128591,65 |
| | | Сметная прибыль (Н30=8) | % | 8 | | 8,93 | 44825,67 |
| | | **Сметная стоимость:** | | | | **120,50** | **605146,50** |

| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| **68** | **Е011-270402-0103 11-270402-0103 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 2Н53.0,8) К=0,8** | **Основания и покрытия из песчано-гравийных или щебеночно-песчаных смесей двухслойные, верхний слой толщиной 8 см. Устройство** | **м2 основания или покрытия** | **5022,0000** | | **69,11** | **347053,11** |
| 68. 1 | 1 | Затраты труда рабочих-строителей(2,7=715,11) | чел-ч | 0,02872 | 144,232 | 715,11 | 103141,63 |
| 68. 2 | 3 | Затраты труда машинистов | чел-ч | 0,012928 | 64,924 | 967,12 | 62789,80 |
| | | **Итого оплата труда:** | | | | **33,04** | **165931,44** |
| 68. 3 | 107 С (31-010103-0201) | Автогрейдеры среднего типа, 99 кВт (135 л.с.) | маш.-ч | 0,001704 | 8,557 | 6158,58 | 52701,97 |
| | | в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел. | чел-ч | 0,001704 | 8,557 | 1111,02 | 9507,00 |
| 68. 4 | 112 С (31-050501-0101) | Автопогрузчики, 5 т | маш.-ч | 0,00396 | 19,887 | 3370,50 | 67029,54 |
| | | в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел. | чел-ч | 0,00396 | 19,887 | 828,31 | 16472,60 |
| 68. 5 | 621 С (32-010101-0102) | Катки дорожные самоходные гладкие, 8 т | маш.-ч | 0,003088 | 15,508 | 2993,86 | 46428,59 |
| | | в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел. | чел-ч | 0,003088 | 15,508 | 953,89 | 14792,93 |
| 68. 6 | 623 С (32-010101-0104) | Катки дорожные самоходные гладкие, 13 т | маш.-ч | 0,003272 | 16,432 | 3809,74 | 62601,59 |
| | | в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел. | чел-ч | 0,003272 | 16,432 | 1111,02 | 18256,28 |
| 68. 7 | 1135 С (32-010211-0201) | Машины поливомоечные, 6000 л | маш.-ч | 0,000904 | 4,54 | 3337,04 | 15149,79 |
| | | в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел. | чел-ч | 0,000904 | 4,54 | 828,31 | 3760,53 |
| | | **Итого эксплуатация машин:** | | | | **48,57** | **243911,47** |
| 68. 8 | 249133 С (21-130703-1406) | Вода с открытых источников | м3 | 0,008 | 40,176 | -- | -- |
| | | **Итого материалов:** | | | | -- | -- |
| | | НР первого уровня | % | 60,3 | | 19,92 | 100056,66 |
| | | НР второго уровня | % | 4,24 | | 3,77 | 18957,45 |
| | | Накладные расходы | % | -- | | 23,70 | 119014,11 |
| | | Сметная прибыль (Н30=8) | % | 8 | | 7,42 | 37285,38 |
| | | **Сметная стоимость:** | | | | **100,23** | **503352,59** |

| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| **69** | **Е011-270801-0111 11-270801-0111 РСНБ РК 2015 Н53.0,8) К=0,8** | **Обочины. Укрепление щебнем толщиной 8 см** | **м2 покрытия обочин** | **815,0000** | | **100,50** | **81905,52** |
| 69. 1 | 1 | Затраты труда рабочих-строителей(2,5=702,74) | чел-ч | 0,02536 | 20,668 | 702,74 | 14524,51 |
| 69. 2 | 3 | Затраты труда машинистов | чел-ч | 0,022808 | 18,589 | 940,42 | 17480,93 |
| | | **Итого оплата труда:** | | | | **39,27** | **32005,45** |
| 69. 3 | 107 С (31-010103-0201) | Автогрейдеры среднего типа, 99 кВт (135 л.с.) | маш.-ч | 0,003136 | 2,556 | 6158,58 | 15740,35 |
| | | в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел. | чел-ч | 0,003136 | 2,556 | 1111,02 | 2839,77 |
| 69. 4 | 112 С (31-050501-0101) | Автопогрузчики, 5 т | маш.-ч | 0,006544 | 5,333 | 3370,50 | 17976,09 |
| | | в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел. | чел-ч | 0,006544 | 5,333 | 828,31 | 4417,38 |
| 69. 5 | 621 С (32-010101-0102) | Катки дорожные самоходные гладкие, 8 т | маш.-ч | 0,01168 | 9,519 | 2993,86 | 28499,15 |
| | | в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел. | чел-ч | 0,01168 | 9,519 | 953,89 | 9080,08 |
| 69. 6 | 625 С (32-010101-0201) | Катки дорожные самоходные на пневмоколесном ходу, 16 т | маш.-ч | 0,00072 | 0,5868 | 5428,57 | 3185,48 |
| | | в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел. | чел-ч | 0,00072 | 0,5868 | 1111,02 | 651,95 |
| 69. 7 | 1135 С (32-010211-0201) | Машины поливомоечные, 6000 л | маш.-ч | 0,000728 | 0,59332 | 3337,04 | 1979,93 |
| | | в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел. | чел-ч | 0,000728 | 0,59332 | 828,31 | 491,45 |
| | | **Итого эксплуатация машин:** | | | | **82,68** | **67381,00** |
| 69. 8 | 249133 С (21-130703-1406) | Вода с открытых источников | м3 | 0,007 | 5,705 | -- | -- |
| | | **Итого материалов:** | | | | **0,00** | **0,00** |
| | | НР первого уровня | % | 60,3 | | 23,68 | 19299,28 |
| | | НР второго уровня | % | 4,24 | | 5,27 | 4291,08 |
| | | Накладные расходы | % | -- | | 28,95 | 23590,37 |
| | | Сметная прибыль (Н30=8) | % | 8 | | 10,36 | 8439,67 |
| | | **Сметная стоимость:** | | | | **139,80** | **113935,55** |
| ИТОГО ПРЯМЫЕ ЗАТРАТЫ ПО РАЗДЕЛУ 7 | | | Тенге | | | | **860687,80** |
| | | В том числе: | | | | | |
| | Стоимость общестроительных работ - | | Тенге | | | | **860687,80** |

| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | Всего заработная плата - | | Тенге | | | | **373393,59** |
| | | Накладные расходы - | Тенге | | | | **271196,13** |
| | | в т.ч. накладные первого уровня - | Тенге | | | | **225156,33** |
| | | в т.ч. накладные второго уровня - | Тенге | | | | **46039,80** |
| | | Сметная прибыль - | Тенге | | | | **90550,71** |
| | ВСЕГО, Стоимость общестроительных работ - | | Тенге | | | | **1222434,64** |
| | | Нормативная трудоемкость - | чел.-ч | | | | **462,20** |
| | | Сметная заработная плата - | Тенге | | | | **373393,59** |
| | | ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 7 | Тенге | | | | **1222434,64** |
| | | Нормативная трудоемкость - | чел.-ч | | | | **462,20** |
| | | Сметная заработная плата - | Тенге | | | | **373393,59** |
| | | **РАЗДЕЛ 8.Гравийные дороги в районе Саяхат-2 по ул.Саяхат-17** | | | | | |
| | | Дорожная одежда | | | | | |
| **70** | **Е011-270401-0101 11-270401-0101 РСНБ РК 2015** | **Слои оснований подстилающие и выравнивающие из песка. Устройство** | **м3 материала основания в плотном теле** | **576,9000** | | **881,25** | **508392,93** |
| 70. 1 | 1 | Затраты труда рабочих-строителей(2,3=689,75) | чел-ч | 0,144 | 83,074 | 689,75 | 57300,02 |
| 70. 2 | 3 | Затраты труда машинистов | чел-ч | 0,1357 | 78,285 | 1008,10 | 78919,65 |
| | | **Итого оплата труда:** | | | | **236,12** | **136219,67** |
| 70. 3 | 107 С (31-010103-0201) | Автогрейдеры среднего типа, 99 кВт (135 л.с.) | маш.-ч | 0,0155 | 8,942 | 6158,58 | 55069,71 |
| | | в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел. | чел-ч | 0,0155 | 8,942 | 1111,02 | 9934,74 |
| 70. 4 | 112 С (31-050501-0101) | Автопогрузчики, 5 т | маш.-ч | 0,0429 | 24,749 | 3370,50 | 83416,54 |
| | | в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел. | чел-ч | 0,0429 | 24,749 | 828,31 | 20499,84 |
| 70. 5 | 626 С (32-010101-0202) | Катки дорожные самоходные на пневмоколесном ходу, 30 т | маш.-ч | 0,0708 | 40,845 | 7347,21 | 300093,27 |
| | | в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел. | чел-ч | 0,0708 | 40,845 | 1111,02 | 45379,61 |
| 70. 6 | 1135 С (32-010211-0201) | Машины поливомоечные, 6000 л | маш.-ч | 0,0065 | 3,75 | 3337,04 | 12513,40 |
| | | в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел. | чел-ч | 0,0065 | 3,75 | 828,31 | 3106,16 |
| | | **Итого эксплуатация машин:** | | | | **781,93** | **451092,92** |

| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 70. 7 | 249133 С (21-130703-1406) | Вода с открытых источников | м3 | 0,05 | 28,845 | -- | -- |
| | | **Итого материалов:** | | | | **0,00** | **0,00** |
| | | НР первого уровня | % | 60,3 | | 142,38 | 82140,46 |
| | | НР второго уровня | % | 4,24 | | 43,40 | 25038,62 |
| | | Накладные расходы | % | -- | | 185,78 | 107179,08 |
| | | Сметная прибыль (Н30=8) | % | 8 | | 85,36 | 49245,76 |
| | | **Сметная стоимость:** | | | | **1152,40** | **664817,77** |
| ИТОГО ПРЯМЫЕ ЗАТРАТЫ ПО РАЗДЕЛУ 8 | | | Тенге | | | | **508392,93** |
| | | В том числе: | | | | | |
| | Стоимость общестроительных работ - | | Тенге | | | | **508392,93** |
| | Всего заработная плата - | | Тенге | | | | **136219,67** |
| | | Накладные расходы - | Тенге | | | | **107179,08** |
| | | в т.ч. накладные первого уровня - | Тенге | | | | **82140,46** |
| | | в т.ч. накладные второго уровня - | Тенге | | | | **25038,62** |
| | | Сметная прибыль - | Тенге | | | | **49245,76** |
| | ВСЕГО, Стоимость общестроительных работ - | | Тенге | | | | **664817,77** |
| | | Нормативная трудоемкость - | чел.-ч | | | | **161,36** |
| | | Сметная заработная плата - | Тенге | | | | **136219,67** |
| | | ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 8 | Тенге | | | | **664817,77** |
| | | Нормативная трудоемкость - | чел.-ч | | | | **161,36** |
| | | Сметная заработная плата - | Тенге | | | | **136219,67** |
| ИТОГО ПО ЛОКАЛЬНОЙ РЕСУРСНОЙ СМЕТЕ: | | | | | | | |
| | Итого прямые затраты: | | Тенге | | | | **22180262,18** |
| | в том числе: | | | | | | |
| | | - зарплата рабочих-строитедей | Тенге | | | | **1400838,48** |
| | | - затраты на эксплуатацию машин | Тенге | | | | **6891768,77** |
| | | - в том числе зарплата машинистов | Тенге | | | | **1537825,80** |
| | | - материалов, изделий и конструкций | Тенге | | | | **12914768,65** |
| | | - перевозка грузов | Тенге | | | | **972886,27** |
| | | - инженерное оборудование поставки подрядчика | Тенге | | | | **0,00** |
| | Накладные расходы I уровня | | Тенге | | | | **1769858,65** |
| | Итого с накладными расходами I уровня | | Тенге | | | | **23950120,82** |
| | Накладные расходы II уровня | | Тенге | | | | **1015485,14** |
| | ИТОГО: | | Тенге | | | | **24965605,96** |
| | Сметная прибыль | | Тенге | | | | **1997248,48** |
| | ИТОГО по смете: | | Тенге | | | | **26962854,43** |
| | | | | | | | |
| | | **ИТОГО ПО ФОРМЕ №2** | Тенге | | | | **26 962 854** |

| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| НДЗ РК 8.04-05-2015 | | Временные здания и сооружения - 1,3% | Тенге | | | | 350 517 |
| | | **Итого по главам 1-8** | Тенге | | | | **27 313 372** |
| НДЗ РК 8.04-06-2015 | | Дополнительные затраты при производстве строительно-монтажных (ремонтно-строительных) работ в зимнее время 2,07% | Тенге | | | | 565 387 |
| | | Дополнительная оплата труда в зонах экологического бедствия и радиационного риска | Тенге | | | | **813 546** |
| | | **Итого по главам 1-9** | | | | | **28 692 304** |
| | | **ИТОГО ПО СМЕТНОМУ РАСЧЕТУ В ЦЕНАХ 2017 Г.** | | | | | **28 692 304** |
| | | **ИТОГО ПО СМЕТНОМУ РАСЧЕТУ В ТЕКУЩИХ ЦЕНАХ 1 кв. 2018 года - 100% К=1,0599383** | Тенге | | | | **30 412 072** |
| | | **ИТОГО:** | Тенге | | | | **30 412 072** |
| | | **Итого с понижающим коэф. - 0,88821215323** | Тенге | | | | **27 012 372,28** |
| | | НДС 12% | Тенге | | | | 3 241 484,67 |
| | | **ИТОГО:** | Тенге | | | | **30 253 856,95** |

**Заказчик:**
**КГУ "Кызылординский городской отдел строительства"**
_____ **Кишкенеев А.**

**Подрядчик:**
**Директор ТОО "Акмешит-Мелиоратор"**
_____ **Шамахов Б.Ы.**

**Технадзор:**
**ТОО "Раян и К"** _____ **Турмаханов А.**

**Авторский надзор:**
**ТОО "Абзал Проект Консалтинг"** _____ **Кадыркулов К.**